	ACTA DE SUSPENSIÓN 10	CODIGO: GC-F011 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No. 20

CONTRATO	CONVENIO	D.T.	RAD No.	CTO 478 MT 2023
FECHA	20 de septiembre de 2024			
CONTRATISTA EJECUTOR	ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A			
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICTORINO, VEREDA CANAVITA Y SECTOR SOLER, VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA			

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

En atención a oficio CTO_045-24 del 20 de Septiembre de 2024, en el cual indica *"... *La presente solicitud se realiza basado en que, de acuerdo a lo establecido en el proceso, para la correcta socialización final del proyecto con las comunidades de los dos sectores estudiados, San Victorino y Soler del Municipio de Tocancipá, los resultados finales debían ser socializados frente al Consejo Municipal de Gestión del riesgo y Desastres, reunión desarrollada el 19 de septiembre del año en curso. Producto de dicha reunión y posterior a la socialización de los escenarios, propuestas de mitigación y en general los análisis del proceso y debido a los resultados del sector Soler, desde la Secretaría de Planeación fue solicitado compartir los resultados y propuestas a las diferentes dependencias del Consejo con el objetivo de realizar su valoración, validación y concepto sobre las medidas más idóneas a implementar... En consecuencia, debido al tiempo prudencial que se requiere para la valoración de los resultados por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres, el cual es determinante para el desarrollo de las socializaciones con las comunidades y las gestiones necesarias ante los integrantes las JAC de los sectores de interés, nos permitimos de manera respetuosa solicitar suspensión del contrato de referencia por un total de dos (2) meses calendario. Sin embargo, podrá ser reiniciado antes, si la causal de la suspensión es resuelta con anterioridad a lo previsto .*" , solicitud que fue aprobada por la interventoría a través de oficio GIA-100-081-24 del 20 de Septiembre de 2024 en la cual se indica "*... *la interventoría considera viable y recomienda el aval de la suspensión, pues como aduce la consultoría, una vez atendida la socialización de los resultados del estudio, las partes manifiestan como necesaria su valoración, por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres, previo a la socialización con las comunidades. Para esta labor se aconseja conceder un plazo de dos (2) meses.*"

Por los motivos expuestos se realiza prorroga de la suspensión del contrato de referencia por un total de Sesenta (60) días calendario a partir de la fecha. Sin embargo, podrá ser reiniciado antes, si la valoración y desición del Consejo Municipal del Riesgo y desastres decida la alternitiva a implementar de viabilidad de mitigación para que se pueda socializar con las comunidades de Soler se haya surtido con anterioridad a lo previsto partir de la fecha.

FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 1 de septiembre de 2023					
PLAZO:	TRES	3	DÍAS ☐		MESES ☒	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	jueves, 30 de noviembre de 2023					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	miércoles, 29 de noviembre de 2023					
TIEMPO DE SUSPENSION	SIETE	7	DÍAS ☒		MESES ☐	
FECHA DE REINICIO	miércoles, 6 de diciembre de 2023					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	jueves, 7 de diciembre de 2023					
PRÓRROGA No. 1:	jueves, 7 de diciembre de 2023					
TIEMPO DE PRÓRROGA	VEINTIDOS	22	DÍAS ☒		MESES ☐	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 29 de diciembre de 2023					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	jueves, 28 de diciembre de 2023					
TIEMPO DE SUSPENSION	VEINTINUEVE	29	DÍAS ☒		MESES ☐	
FECHA DE REINICIO	viernes, 26 de enero de 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	sábado, 27 de enero de 2024					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3:	viernes, 26 de enero de 2024					
TIEMPO DE SUSPENSION	DOCE	12	DÍAS ☐		MESES ☐	
FECHA DE REINICIO	miércoles, 7 de febrero de 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	jueves, 8 de febrero de 2024					
PRÓRROGA No. 2:	jueves, 8 de febrero de 2024					
TIEMPO DE PRÓRROGA	CUARENTA Y CINCO	45	DÍAS ☒		MESES ☐	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	domingo, 24 de marzo de 2024					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4:	miércoles, 20 de marzo de 2024					
TIEMPO DE SUSPENSION	VEINTE	20	DÍAS ☒		MESES ☐	
FECHA DE REINICIO	martes, 9 de abril de 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	sábado, 13 de abril de 2024					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 5:	martes, 9 de abril de 2024					
TIEMPO DE SUSPENSION	VEINTITRES	23	DÍAS ☒		MESES ☐	
FECHA DE REINICIO	jueves, 2 de mayo de 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	lunes, 6 de mayo de 2024					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 6:	jueves, 2 de mayo de 2024					
TIEMPO DE SUSPENSION	VEINTITRES	57	DÍAS ☒		MESES ☐	
FECHA DE REINICIO	viernes, 28 de junio de 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	martes, 2 de julio de 2024					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 7:	viernes, 28 de junio de 2024					
TIEMPO DE SUSPENSION	Veinticuatro	24	DÍAS ☒		MESES ☐	
FECHA DE REINICIO	lunes, 22 de julio de 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 26 de julio de 2024					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 8:	lunes, 22 de julio de 2024					
TIEMPO DE SUSPENSION	Cuarenta y nueve	49	DÍAS ☒		MESES ☐	
FECHA DE REINICIO	lunes, 9 de septiembre de 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 13 de septiembre de 2024					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 9:	lunes, 9 de septiembre de 2024					
TIEMPO DE SUSPENSION	Quince	10	DÍAS ☒		MESES ☐	
FECHA DE REINICIO	jueves, 19 de septiembre de 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	lunes, 23 de septiembre de 2024					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 10:	viernes, 20 de septiembre de 2024					
TIEMPO DE SUSPENSION	Sesenta	60	DÍAS ☒		MESES ☐	
FECHA DE REINICIO	martes, 19 de noviembre de 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 22 de noviembre de 2024					

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA EJECUTOR	ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A NIT 830.042.398-7 R/L: OSCAR HERNANDO SUAREZ ARÉVALO C.C. 79.531.170	
INTERVENTOR	CONSORCIO NOVUS NIT 901.741.719-4 R/L: JAIRO ALBERTO LOZANO GUARNIZO C.C. 79.381.971	
SUPERVISIÓN	ARQ. ZULMA MARCELA SANTOS SANTOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
PROYECTO		