SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de marzo al 31 del mes de marzo de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: vía Puerto Berrio – Palestina
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,76 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3783 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALESTINA	NIT:	800.118.533-4
REPRESENTANTE LEGAL:	GERALDIN ALEJANDRA LONDOÑO ALZATE		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALESTINA, MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		

FECHA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DEL 2023	Número de oficio:	2023S-VBOG-028963
VALOR INICIAL:	$200.560.712,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.560.712,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 meses 15 y días		
PRÓRROGA 1:	4 meses 15 y días		
PRÓRROGA 2:	1 mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MAYO DEL 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1169923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	199.560.712,00	93.377.572,00	106.183.140,00
N	-	-	-	-	-	-
TOTAL				199.560.712,00	93.377.572,00	106.183.140,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha 6/05/2024, para el periodo abril, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	199.560.712,00	99,5
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	190.859.806,74	95,64
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	93.377.572,00	46,55
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	1.000.000,00	0,5
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	94.377.572,00	47,05

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 95
Meta física ejecutada %: 9,10

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/04/2024	2	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/04/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/02/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas se encuentran en tramite

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100289029 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.112.142,40		6/10/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.028.035,60		6/10/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.168.213,60		30/04/2024	30/04/2029
Calidad	N/A		N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB - 100070767 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00		6/10/2023	30/04/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: vía terciaria Puerto Berrio – La Carlota
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km

1.2 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4495 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CARLOTA	NIT:	811.021.094-4
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTINA ORTIZ CEBALLOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CARLOTA, MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-031427
VALOR INICIAL:	$200.753.600,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.753.600,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	4 meses y 12 días
PRÓRROGA 1:	3 meses y 12 días
PRÓRROGA 2:	1 mes
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DEL 2023

1.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1303823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	199.753.600,00	93.455.666,00	106.297.934,00
N						
TOTAL				199.753.600,00	93 .455.666,00	106.297.934,00

1.16. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.17. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha 6/05/2024, para el periodo abril, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.17.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$199.753.600,00	99,5
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	173.026.568,32	86,62
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	93.455.666,00	46,55
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$1.000.000,00	0,5
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	94.455.666,00	47,05

1.17.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.17.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 86,62
Meta física ejecutada %: 8,51

1.18. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.19. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.20. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.21. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.22. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/04/2024	2	PRORROGA	APROBADO

1.23. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/04/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/02/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas están en tramite

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB - 100297590 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.150.720,00		18/11/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	$ 10.037.680,00		18/11/2023	30/04/2027

indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	$ 60.226.080,00		30/04/2024	30/04/2029
Calidad	N/A		N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB - 100073756 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00		18/11/2023	30/04/2024

1.24. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.25. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.26. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4843 – 2023		
CONTRATISTA:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	NIT:	
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
FECHA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE 2023	No. de Oficio:	2023S-VANT-027189
VALOR INICIAL:	$ 57.596.401		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 57.596.401		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	(0) MESES Y VEINTE (20) DIAS		
TOTAL PRÓRROGAS:	5 meses		
PRÓRROGA 1:	2 meses y 10 días		
PRÓRROGA 2:	1 mes y 20 dias		
PRÓRROGA 3:	1 mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE MAYO 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
181323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 57.596.401,00	$ 16.770.633,00	$ 40.825.768

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	El acta está en subsanación	$ 0	$ 0	El acta está en subsanación

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 De fecha 06/05/2024 para el período abril el contrato reporta un avance de 54,58% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $31.438.513 54,58%
Total inversión ejecutada: $31.438.513 54,58%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
19/04/2024	2

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/04/2024	3	PRORROGA	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CCT100007026 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 5.759.640,10		06/12/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 11.519.280,20		06/12/2023	30/04/2027
Calidad del Servicio	$ 17.278.920,30		30/04/2024	30/04/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/04/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/03/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas se encuentran en tramite

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Territorial y otros-2024-006	30/04/2024	Mhoyos@invias.gov.co	Entrega de acta de costos 05

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Debido a la temporada de lluvias y a la complicidad de conseguir maquinaria y personal en la zona se ha atrasado la obra, por lo cual se aprueba prorroga de convenios e interventoria

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

A la fecha no se presentan inconvenientes jurídicos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

A la fecha se ha desembolsado grandes cantidades para tener material y maquinaria en obra

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

A la fecha no se presentan inconvenientes.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ha realizado acompañamiento a las juntas, se ha realizado prorroga de los convenios e interventoria

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se hacen recomendaciones a la interventoría para hacer un constante acompañamiento técnico-administrativo a las juntas de acción comunal para realizar el convenio en los plazos estipulados cumpliendo las metas físicas proyectadas.

Cordialmente,



_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
05202096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL