SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA.

ACTA DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN No. 9
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015 de 2023

SUPERVISOR:	MARIA ISABEL JARAMILLO JARAMILLO
CEDULA:	1.088.314.058
CONTRATISTA:	CONSORCIO WHLV-CABA ING
NIT:	901.737.095-1
REPRESENTANTE LEGAL:	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ
CEDULA:	18.467.074 de Quimbaya
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA REMODELACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL ROGELIO GONZÁLEZ – CIRCASIA, QUINDÍO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Plazo de ejecución	
Inicial:	150 días calendario
Plazo de ejecución según modificatorio:	-24 días calendario se modifica el plazo por pasar de vigencia
Plazo total de ejecución	126 días calendario
Modificatorio No. 2	Prorroga por 9 días
Modificatorio No. 3	Prorroga por 49 días
Modificatorio No. 4	Prorroga por 105 días
Modificatorio No. 5	Prorroga por 20 días
Modificatorio No. 6	Prorroga por 15 días
Valor inicial:	$255.767.173,40

Powered by CamScanner

Valor adiciones:	$76.920.404,00
Valor total del contrato:	$332.687.577,40

Forma de pago:	El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%), así: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato
Fecha de inicio:	17/08/2023
Fecha de suspensión:	NA
Fecha reinicio:	NA
Fecha de terminación:	05/07/2024

Certificado disponibilidad Presupuestal	No.1502	Fecha: 10-02-2023	Valor $255.791.857
	No.41	Fecha: 01-01-2024	Valor $91.559.038,40
Registro presupuestal	No. 7769	Fecha: 15-08-2023	Valor: $255.767.173,40
	No. 56	Fecha: 01-01-2024	Valor: $91.559.038,40
Certificado disponibilidad Presupuestal Adición	No. 873	Fecha: 12-02-2024	Valor $76.920.404,00
Registro presupuestal Adición	No. 918	Fecha: 15-02-2024	Valor: $76.920.404,00

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por el CONSORCIO WHLV-CABA ING representada legalmente por Ingeniero WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ, en el marco de ejecución del contrato de consultoría No 015 de 2023, teniendo en cuenta la cláusula de obligaciones específicas del contrato, numeral segundo, durante el período comprendido entre el 28 de mayo al 19 de junio de 2024.

Powered by CamScanner

INFORME DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN
Período 28 de mayo al 19 de abril de 2024

ACTIVIDAD	TIPO DE OBLIGACIÓN Y NUMERO	RESULTADO	OBSERVACIONES
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN			
Gestionar y presentar los documentos requeridos para la legalización del contrato	OE - 4	Se realizó la entrega de los documentos necesarios para la legalización del contrato	
Consecución y contratación del personal técnico requerido	OE - 3	Para el presente periodo se mantienen los profesionales requeridos por la entidad y según necesidades del proyecto.	Se dispone de director, residente, siso. Además, se cuenta con ingeniero auxiliar y se mantiene disponible según necesidad del asesor eléctrico y topógrafo.
Elaborar el Plan de Calidad de la Interventoría	OE - 6	Se elaboró el plan de calidad de la interventoría, considerando las obligaciones y requerimientos de la entidad, así mismo, las actividades a ejecutarse	
Revisión aspectos contractuales, administrativos, financieros, sociales, predios, servidumbres, planos, presupuesto, permisos.	OE - 34	Se adelantó revisión de la información contractual remitida por la entidad y del predio donde se adelantarían las obras objeto del contrato	No se presentan observaciones. Se cuenta con la información necesaria para la ejecución de las obras.
Revisión planos de diseño y especificaciones	OE - 20	Se solicitó la entrega formal y completa de los documentos del proyecto a la supervisión. Una vez revisada se presentaron algunas observaciones.	Mediante oficio WHLV ESTADIO -001-2023 se remiten las observaciones a diseños y presupuesto.

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD	TIPO DE OBLIGACIÓN Y NUMERO	RESULTADO	OBSERVACIONES
Verificar el personal técnico contratado por el contratista.	OE - 12	Se adelantó revisión de las hojas de vida del personal exigido por la entidad según anexo técnico, verificando los requisitos de experiencia. Se adelantaron las observaciones al contratista.	Se presenta director, residente, topógrafa, profesional siso y profesional ambiental y de calidad. Quedando aprobados el 26-08-2023. Se presenta cambio de asesora SST a partir del 23 de abril
Revisar programa de obra y programa de inversiones.	OE - 5	Para el presente periodo se da continuidad al seguimiento a la ejecución del proyecto según la reprogramación aprobada en el mes de marzo de 2024. Se genera prorroga por 15 días realizándose reprogramación de obra.	A la fecha se cuenta con la programación inicial V3 aprobada en septiembre, la reprogramación para la prórroga No. 1, la reprogramación según modificatorio No. 5, modificatorio No. 6 y vigente se encuentra la reprogramación de obra según modificatorio No. 7
Validar el plan de calidad	OE - 34	Se presenta por parte del contratista el plan de calidad y anexos dentro del que se encuentra el plan de inspección y ensayo.	Se genera aprobación del plan de calidad y sus anexos el día 30 de septiembre de 2023
Validar el Plan de Gestión Ambiental	OE - 32	La unión temporal presentó el plan de manejo ambiental teniendo en cuenta el entorno n el que se desarrolla la obra y la normatividad vigente.	Se adelantaron los ajustes según las observaciones de la interventoría quedando aprobado el 13 de septiembre.
Validar programa de gestión social	OE - 30 OE - 35	Se presenta una primera versión del plan de gestión social, sin embargo, el documento no cumple con la estructura básica y las actividades mínimas requeridas para este componente	Se adelantan las correcciones por parte del contratista quedando aprobado el 22 de septiembre-
Validar programa de SG-SST	OG-1	Se hace entrega del SG-SST de la unión temporal, siendo revisado de acuerdo	Se adelantan las correcciones por parte del contratista quedando

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD	TIPO DE OBLIGACIÓN Y NUMERO	RESULTADO	OBSERVACIONES
		a la normatividad vigente y las actividades a desarrollar. Se generaron algunas observaciones.	aprobado el 10 de septiembre. Dada las prórrogas y la inclusión de nuevas actividades se adelanta el ajuste de la matriz de riesgos y otros programas del sistema de gestión.
Brindar acompañamiento al personal del contratista de obra durante la suscripción de las actas de vecindad.	OE - 29	El contratista adelantó el levantamiento de actas de vecindad verificando las condiciones del predio previo desarrollo de la actividad, de la vía aledaña, así como de los predios colindantes.	La interventoría verificó el diligenciamiento del formato suministrado por la entidad, cotejando con la información de campo.
Realizar una reunión técnica y visita al proyecto con el personal del contratista	OE - 10	Previo a la firma del acta de inicio, se adelantó de manera conjunta entre contratista, interventoría y entidad la visita al estadio de Circasia, verificando el alcance del contrato.	Se llevaron a cabo 3 visitas al sitio de las obras previo inicio así: 4 de agosto, 15 de agosto y 16 de agosto
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN			
Coordinar la iniciación de los trabajos a partir del acta de inicio haciendo valer los términos establecidos en el contrato.	OG-3	Una vez firmadas el acta de inicio el 17 de agosto, el contratista dio inicio a las actividades contractuales, comenzando con la localización del proyecto. Dada la adición y la inclusión de nuevas actividades al alcance del contrato, se verificó el inicio de las actividades en estos nuevos frentes de trabajo.	Se adelantó inicialmente levantamiento de la infraestructura existente cotejando con los diseños. Se inician trabajos topográficos para la construcción de pista de trote el 4 de abril. Para el mes de mayo se adelantó localización para la construcción del descole de ALL
Verificar que el equipo ofrecido por el contratista se encuentre completo	OE - 31	El equipo dispuesto por el contratista se encuentra acordes a las actividades del presupuesto de obra y	Durante el periodo se cuenta con equipos de compactación, bobcat, vibrador, mezcladora,

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD	TIPO DE OBLIGACIÓN Y NUMERO	RESULTADO	OBSERVACIONES
y en normal estado de funcionamiento		según las necesidades.	retroexcavadora, equipo para vaciados de pavimento y para instalación de pavimento asfaltico.
Verificar que el personal ofrecido por el contratista se encuentre completo y notificar cualquier variación	OE - 34	Se dispone de personal técnico idóneo para la ejecución de los trabajos por la unión temporal.	Se cuenta con director, residente, inspector, sst, asesor eléctrico y topógrafa. Se incluye al personal una ingeniera auxiliar ambiental y de calidad.
Coordinar y acompañar la realización de reuniones establecidas en los pliegos de condiciones (inicio, avance y finalización) y las demás que se requieran durante la ejecución del contrato.	OE - 10 OE-18	Se adelantan comités de obra cada 8 días en las oficinas de la interventoría en obra, con el fin de realizar control y seguimiento al desarrollo del contrato.	Para el periodo comprendido entre el 28 de mayo al 19 de junio se realizaron 3 comités técnicos de obra. (No.40, 41 y 42)
Verificar que el contratista suministre los certificados de calidad de los materiales empleados en obra	OE-34	Se solicita al contratista certificados de calidad de pintura de la estructura metálica, tubería para el descole y diseño de mezcla asfáltica MDC-10	Los certificados de calidad se anexan a los informes mensuales del contratista de cada periodo según corresponda
Verificar que el contratista realice los diferentes ensayos en pro de garantizar la calidad de las obras, con la frecuencia y periodicidad establecida en las especificaciones	OE - 11	El contratista da continuidad a la toma de muestras para la validación de la resistencia final. El contratista adelanta toma de 8 cilindros para ser fallados 2 a 7 días, 2 a 14 días, 2 a 28 días y 2 testigos y de viguetas para los vaciados de pavimento. Igualmente se adelanta toma de densidades para la	Para el periodo reportado se cuentan con resultados en la falla de cilindros cumpliendo con la resistencia de diseño los resultados de los ensayos se encuentran anexos a cada informe mensual. Igualmente se cuenta con resultado de ensayos a flexión de las viguetas de los pavimentos vaciados teniendo

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD	TIPO DE OBLIGACIÓN Y NUMERO	RESULTADO	OBSERVACIONES
		liberación de la base y/o sub base según corresponda.	resultados por encima de la residencia de diseño. Las densidades obtenidas a la fecha se encuentran por encima del 95% la sub base y 98% de la base granular.
Realizar ensayos de verificación para el control de la calidad de materiales y productos terminados por el contratista	OE - 20	Para el periodo reportado se adelanta toma de viguetas para verificación de la resistencia a flexión del pavimento vaciado. Se toma igualmente densidades a la sub base y base granular instalada.	La interventoría adelanta toma de 4 cilindros y/o 4 viguetas para ser fallados 2 a 28 días y 2 testigos. Los resultados de los ensayos se encuentran anexos a cada informe mensual y cumplen con la resistencia de diseño. Las densidades tomadas cumplen con el porcentaje mínimo establecido por la norma INVIAS.
Realizar el seguimiento al avance del contrato de obra de acuerdo con el programa de obra	OE - 20	Para el periodo reportado se realiza el seguimiento según la reprogramación de obra presentada y aprobada en el mes de mayo y al corte del periodo reportado ya se cuenta con la reprogramación por la prórroga.	A la fecha se equipará el valor ejecutado con el programado dada la prórroga otorgada de 15 días al contrato de obra.
Revisar periódicamente cantidades de obra ejecutada vs programadas	OE - 20	Semanalmente se adelanta la presentación del informe de avance, dejando registro del avance físico y de cada una de las actividades desarrolladas vs programadas	En el periodo reportado se presentaron 3 informes semanales (No. 39, 40 y 41).
Mantener actualizado el archivo de interventoría con todos los documentos que permitan verificar el	OE - 23	La interventoría mantiene actualizado el archivo base del proyecto, teniendo en custodia todos los documentos legales, técnicos y de calidad necesarios para el control	

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD	TIPO DE OBLIGACIÓN Y NUMERO	RESULTADO	OBSERVACIONES
seguimiento, características y condiciones actuales de la obra.		de la obra.	
Gestión de correspondencia	OE - 23	Durante el periodo reportado la interventoría genero 6 oficios WH ESTADIO-64 al WH ESTADIO-28 y se llevaron al archivo 3 oficios recibidos.	
Elaborar las preactas y actas de recibo parcial de obra	OE - 22	Se genera acta de pago No. 10 con corte al 19 de junio por valor de $158.378.871,00	Se tiene un valor ejecutado facturado por valor de $2.474.760.207,00
Verificar que el contratista realice los diferentes pagos de nómina, seguridad social y parafiscales.	OE - 9	Se verifica el pago de nómina y seguridad social por parte del contratista y sub contratistas.	Se presentan las planillas de pago de SS del mes de mayo
Hacer cumplir estrictamente la reglamentación vigente sobre señalización temporal durante la etapa de construcción	OE 35	Se solicita al contratista la presentación del PMT dada la ubicación de la obra donde se genera interferencia con vía departamental, se solicita su implementación en el menor tiempo posible.	El 27 de septiembre se recibe la aprobación del PMT por parte del IDTQ.
Requerir la presentación de los informes mensuales de gestión del contratista	OE - 21	Se requiere al contratista en la presentación de los informes mensuales con corte al 16 de junio	Se presenta informe social, ambiental, calidad, SST y técnico.
Elaborar el informe mensual de interventoría	OG-2 OE - 17	Se adelanta elaboración del informe mensual No. 10 con corte al 16 de junio.	
Elaborar informes de gestión de monitoreo de actividades sociales, SG-SST y ambiental	OG - 2	Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en cada área de gestión, se elaboran los informes de monitoreo correspondientes	

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD	TIPO DE OBLIGACIÓN Y NUMERO	RESULTADO	OBSERVACIONES
Mantener actualizado los pagos de seguridad social y parafiscales del interventor y su personal	OG - 1	La interventoría cuenta con los pagos de seguridad social del personal correspondientes al mes de mayo de 2024	
Diligenciar los formatos de calidad entregados por el contratante	OG - 2	Se remiten los formatos de calidad al contratista para su diligenciamiento según avance de la obra	
Emitir concepto técnico sobre las posibles modificaciones que se puedan presentar en el desarrollo de la obra	OE-15 OE-26 OE-27 OE - 19 OE-16	Se genera concepto sobre la inclusión de nuevas actividades para generar acta de pactación No. 7 para el correcto desarrollo de las obras y su alcance actual o según necesidades identificadas en campo	
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista o terceros y resolverlas de manera oportuna	OE-8 OE - 14 OE-30	No se presentan reclamaciones	
Consultar al departamento a través de la supervisión las inquietudes sobre la ejecución del contrato	OE - 13	En los comités de obra se resuelven las inquietudes y/o dudas que se presentan a medida que avanza el desarrollo de los contratos	
Verificar la implementación de los planes y programas aprobados para el proyecto (social, sst y ambiental)	OE-28 OE - 29 OE- 33	La interventoría verifica el cumplimiento de los planes y programas aprobados a través de la asesora asignada a dicha labor. Igualmente, desde el área técnica se adelantan las revisiones en campo en cumplimiento de la	El resultado de los controles y monitoreos se deja registrado en los informes de gestión mensuales y en los informes semanales presentados en cada comité.

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD	TIPO DE OBLIGACIÓN Y NUMERO	RESULTADO	OBSERVACIONES
		normatividad vigente	
Verificar la permanencia dentro de la planta de personal del discapacitado (si aplica)		El contratista presenta los documentos y seguridad social del personal discapacitado verificando su permanencia dentro de la empresa.	
Mantener vinculado personal discapacitado según ofrecimiento de la propuesta y cumplir con el porcentaje de personal ofrecido para el cumplimiento del apoyo a la industria nacional	OE-3	El personal contratado por el contratista y la interventoría son 100% colombianos, así mismo la interventoría mantiene vinculado a su planta de personal el trabajador discapacitado.	

Luego de llevar a cabo la revisión a los productos desarrollados y entregados en el marco del contrato de consultoría No. 015 de 2023, se aprueba el cumplimiento técnico, administrativo y financiero como se describe a continuación:

Componente Técnico:	Se ejecutaron las obras y actividades por parte de los contratistas cumpliendo con los parámetros exigidos en los pliegos de condiciones y por esta interventoría para los productos pactados dentro del objeto del contrato. Adelantando las actividades para la remodelación del estadio del municipio de circasia ejecutando las actividades de pavimento rígido zona de parqueo de buses, excavación para canal en pista de trote y para instalación de grama sintética en graderías, instalación de sub base en zona de graderías para grama, instalación bajantes de aguas lluvias de cubierta zona de graderías, construcción bordillo pista de trote, cerramiento en malla eslabonada, imprimación e instalación asfalto costado oriental pista de

Powered by CamScanner

	trote, resane y pintura de graderías, excavación y lleno para tubería, instalación tubería descole, construcción cámaras de inspección, acero de refuerzo y construcción peldaños gradería
Componente Administrativo y Financiero.	La consultoría presentó el informe mensual correspondiente y aportó los pagos de seguridad social del personal, se revisó el pago de los aportes al sistema general de seguridad social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, pensión y ARL), tal como lo certifica LIDA FLOR RIOS MARIN con TP 200225-T. El contratista (interventor) asistió a las reuniones de control y seguimiento programadas para el proyecto durante el desarrollo y el tiempo de ejecución del contrato

En consideración a que el CONSORCIO WHLV-CABA ING representado legalmente por el ingeniero WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

1. **VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRATISTA:**

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ	400.000	512.000	78.000	71366984	MAYO

2. **INFORMACION DEL PERSONAL**

Personal - cargo	% dedicación	Período del informe	Meses de Participación	Tipo de vinculación	Contratante
WILMAR HUMBERTO LÓPEZ V. – DIRECTOR DE INTERVENTORIA	100%	MARZO	1	PRESTACION DE SERVICIO	WILMAR HUMBERTO LOPEZ V.

Powered by CamScanner

Personal - cargo	% dedicación	Período del informe	Meses de Participación	Tipo de vinculación	Contratante
PAULA BIVIANA CARDONA MORALES. – RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%	MARZO	1	DIRECTA	WILMAR HUMBERTO LOPEZ V.
LUIS ALBERTO BALLESTEROS – PROFESIONAL ELECTRICO	100%		0	PRESTACION DE SERVICIO	CONSORCIO WHLV-CABA ING
DIEGO ALBERTO RODRIGUEZ - TOPOGRAFO	100%		0	PRESTACION DE SERVICIOS	WILMAR HUMBERTO LOPEZ
LAURA CRISTINA OCAMPO – ASESOR SST	100%	ABRIL	1	DIRECTA	WILMAR HUMBERTO LOPEZ
AURA MARIA MORALES - SECREARIA	100%	ABRIL	1	DIRECTA	WILMAR HUMBERTO LOPEZ

3. INGRESO BASE DE COTIZACION DEL PERSONAL.

Personal - cargo	Tarifa Mensual	Factor Multiplicador	Sueldo oferta económica con factor multiplicador	IBC (ingreso base cotización)
WILMAR HUMBERTO LOPEZ V. – DIRECTOR DE INTERVENTORIA	4.000.000	1.54	6.160.000	2.464.000
PAULA BIVIANA CARDONA M. – RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3.200.000	1.54	4.928.000	1.971.200
LAURA CRISTINA OCAMPO – ASESORA SST	1.800.000	1.75	3.150.000	1.300.000
AURA LUZMILA MORALES - SECRETARIA	1.350.000	1.00	1.350.000	1.300.000

4. VALOR PAGADO SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL.

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ	400.0000	512.000	78.000	71366984	MAYO

Nombre(s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes

Powered by CamScanner

Nombre(s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
PAULA BIVIANA CARDONA - RESIDENTE	160.000	640.000	278.400	71399689	MAYO

Nombre(s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
LAURA CRISTINA OCAMPO – ASESORA SST	72.000	288.000	125.300	71399689	MAYO

Nombre(s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
AURA LUZMILA MORALES- SECRETARIA	52.000		6.800	71399689	MAYO

PERIODO A PAGAR: 28 de mayo al 19 de junio de 2024

VALOR A PAGAR: **VEINTE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 43/100 M/CTE ($20.127.598,43)** CORRESPONDIENTE AL 6,05%.

Número de acta	Valor total contrato	Valor ejecutado	Saldo
1	255.767.173,40	11.304.909,06	244.462.264,34
2	255.767.173,40	40.407.267,21	204.054.997,13
3	255.767.173,40	85.886.616,82	118.168.380,31
4	255.767.173,40	26.609.341,91	91.559.038,40
5	255.767.173,40	47.316.927,08	44.242.111,32
ADICION	76.920.404,00		121.162.515,32
6	332.687.577,40	20.260.673,46	100.901.841,86
7	332.687.577,40	29.759.865,61	71.141.976.25
8	332.687.577,40	32.926.550,45	38.215.425,80
9	332.687.577,40	20.127.598,43	18.087.827,37

Powered by CamScanner

Número de acta	Valor total contrato	Valor ejecutado	Saldo
TOTAL	332.687.577,40	314.599.750,03	18.087.827,37

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
DE BOGOTÁ	AHORROS	526218805	CONSORCIO WHLV-CABA ING

(**Nota:** *El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).*

MARIA ISABEL JARAMILLO
C.C. 1.088.314.058
Jefe de oficina de infraestructura Social
Secretaria de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío
Supervisora

CONSORCIO WHLV-CABA ING
R.L. WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ
C.C. 18.467.074 de Quimbaya
Carrera 12 #8-67
Nro. Teléfono 3104510205
Contratista

RECIBIDO - JUL 2024
DIANA Hurtado

Powered by CamScanner