INFORME DE ACTIVIDADES FERNANDO ISAAC CERÓN ROSADA APOYO A LA SUPERVISIÓN CORPORACIÓN NASA KIWE – ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO DE OBRA No. 158-2023

CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS

PERIODO: ABRIL DE 2024

SEGUIMIENTO CONTRATO

Contrato de obra 158-2023 (Jair López Rojas)

Laureles, Páez: *Se sostienen diálogos con el contratista para verificar el avance con respecto al diseño de los pasos elevados que hacen parte de las actividades contractuales, para los que se presentan bosquejos correspondientes a tres pasos elevados con estructura en cercha y dos pasos elevados en cable y tubo galvanizado propuestos por el diseñador, los cuales se han determinado de acuerdo a las condiciones del terreno en sitio y el acceso de materiales al mismo; en el momento se encuentran adelantando el dibujo en AutoCAD con detalles constructivos en planos para cada caso, también se ha presentado un presupuesto preliminar aproximado de las actividades que contempla cada estructura con el fin de determinar el costo total de su ejecución.*

PROYECTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
Contrato de obra No. 158 de 2023: Construcción del sistema de acueducto en fase básica de la localidad de Laureles y sectores aledaños, resguardo de Togoima, municipio de Páez, Departamento del Cauca.	PROGRAMADO (%)	95%	Se aprueba prórroga por 2 meses (07-02-2024) 88%	95%; Contrato suspendido (18-03-2024)	95%; Contrato suspendido (18-03-2024)	
	EJECUTADO (%)	80%	83%	87%	87%	

El porcentaje de avance se mantiene en el mes de abril del 87% vs el 95% programado, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra suspendido.

Ing. FERNANDO ISAAC CERON ROSADA
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico