NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LOREA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Periodo:	FEBRERO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3252 DE O9 DE AGOSTO DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	2285-2023 BECERRIL		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	149 de 2023		
CONTRATISTA:	Construambiente S.A..S	NIT:	824006325-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Construambiente S.A..S		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.		
FECHA DE INICIO:	19-FEBRERO-2024	N/A	Alcaldía Becerril Cesar
VALOR INICIAL:	$ 10.679.411.170,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		

ADICIÓN 1:	NO APLICA
ADICIÓN NN:	NO APLICA
VALOR ACTUAL:	$ 10.679.411.170,00
ANTICIPO	$ 5.339.705.585,00 (50%)
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.339.705.585,00 (50%)
ANTICIPO AMORTIZADO:	$
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	31- diciembre- 2024
PRÓRROGA N:	NO APLICA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31- diciembre- 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
772	2023	-	3-31324028 2.3.2.02.02.00 5.01-	$10.679.411.170	0,0	$10.679.411.170

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	10.679.411.170,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$47.372.800,00	0,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	-	-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	-	-

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$5.339.705.585,00
Amortizado	-
Saldo	$5.339.705.585,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 0%
Meta física ejecutada 0%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2023
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.067.941.117,00	400052402	19/02/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$5.339.705.585,0	400052402	19/02/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$5.339.705.585,00	400052402	19/02/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	$ 1.067.941.117,00	400052402	31/12/2024	31/12/2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 533.970.558,50	400052403	19/02/202	31/12/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
FRATLA-2024-013	**23 de febrero de 2024**	CONSTRUAMBIENTES SAS	Reiteración a la solicitud de documentos iniciales.
FRATLA-2024-014	**26 de febrero de 2024**	MUNICIPIO DE BECERRIL	Remisión Acta de Inicio Contrato de Obra No. 149 de 2023.
FRATLA-2024-015	**26 de febrero de 2024**	CONSTRUAMBIENTES SAS	Apremio por falta respuesta a los requerimientos de la interventoría.
FRATLA-2024-014	**26 de febrero de 2024**	NSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS At. Omar edil Gómez Navia	Entrega de informe semanal No. 1 para la ejecución del contrato de interventoría No. 5025 de 2023.
FRATLA-2024-017	**28 de febrero de 2024**	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE JOSE AVILEZ PERALES	Remisión de estudios y diseños.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5025-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	NIT:	901.781.112-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE "CONECTAR TERRITORIOS" EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	**2023S-VBOG-033128**	**SVRG**
VALOR INICIAL:	$1.065.988.709,00		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$1.065.988.709,00		
ANTICIPO	No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta diciembre 31 de 2024		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta diciembre 31 de 2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1429323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$1.065.988.709	$24.283.140	$ 1.041.705.569

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$20.406.000	$ 3.877.140,00	-	$24.283.140,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor **No. 1** 02/2024 para el período **FEBRERO** el contrato reporta un avance de 2%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 10%
Total, inversión ejecutada: $ 2%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
16 febrero del 2024	1

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	-	29/12/2023 HASTA 28/01/2024	29/01/2024
29/01/2024	2	-	29/01/2024 HASTA 13/02/2024	14/02/2024

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$106.598.870,9	BQ-100079112	17/02/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$213.197.741,8	BQ-100079112	17/02/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$213.197.741,8	BQ-100079112	17/02/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$319.796.612,7	BQ-100079112	17/02/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
FRATLA-2024-001	19 de enero de 2024	NSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS	SOLICITUD USUARIO Y CONTRASEÑA PLATAFORMA CIFRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5025 DE 2023.
FRATLA-2024-002	19 de enero de 2024	MUNICIPIO DE BECERRIL	Solicitud de copia del contrato de obra.
FRATLA-2024-003	25 de enero de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS	Solicitud de prórroga No 1 contrato de Interventoría
FRATLA-2024-004	29 de enero de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS	Solicitud de suspensión 2 Contrato de Interventoría.
FRATLA-2024-006	29 de enero de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE JOSE AVILEZ PERALES.	Entregables, por parte del contratista, correspondientes a sus obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
FRATLA-2024-009	29 de enero de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE JOSE AVILEZ PERALES	solicitud de hojas de vida del personal de obra.
FRATLA-2024-011	**20 de febrero de 2024**	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS	Reinicio de Contrato de Interventoría y Solicitud de Estudios y Diseños.
FRATLA-2024-012	**20 de febrero de 2024**	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS	Solicitud de diseño de valla informativa.
FRATLA-2024-013	**23 de febrero de 2024**	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE JOSE AVILEZ PERALES	Reiteración a la solicitud de documentos iniciales.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

El contrato de interventoría fue suscrito en diciembre de 2023, y fue necesario su suspensión hasta febrero de 2024, por lo tanto solo hasta este mes se inician las actividades

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**


Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

El 29 de diciembre de 2023, se emitió el Acta de Suspensión N°1; sin embargo, debido a la persistente inseguridad en la región, se presentó una segunda suspensión el 29 de diciembre de 2024. La interventoría estuvo de acuerdo con esta decisión, reconociendo que era esencial para proteger la integridad de los empleados involucrados en el proyecto derivado del proceso LP-018-2023, ya que las condiciones de seguridad no garantizaban un entorno seguro para el inicio de las obras.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA
CC 76325184 POPAYAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 17