NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LOREA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Periodo:	ABRIL DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3252 DE O9 DE AGOSTO DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	2285-2023 BECERRIL		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	149 de 2023		
CONTRATISTA:	Construambiente S.A..S	NIT:	824006325-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Construambiente S.A..S		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.		
FECHA DE INICIO:	19-FEBRER-2024	N/A	Alcaldía Becerril Cesar
VALOR INICIAL:	$ 10.679.411.170,00		

VALOR ADICIONES:	$ 0
ADICIÓN 1:	NO APLICA
ADICIÓN NN:	NO APLICA
VALOR ACTUAL:	$ 10.679.411.170,00
ANTICIPO	$ 5.339.705.585,00 (50%)
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.339.705.585,00 (50%)
ANTICIPO AMORTIZADO:	$
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	31- diciembre- 2024
PRÓRROGA N:	NO APLICA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31- diciembre- 2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
772	2023	No aparece	03-31324028 2.3.2.02.02.005.01 1006	10,679,411,170	0,0	10,679,411,170

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___	-	-	-	-

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$10,679,411,170.00	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$332,515,058.55	**3,11%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$138,125,799.52	**1.29%**

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$138,125,799.52	**1.29%**

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 5.339.705.585,00
Amortizado	-
Saldo	-

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 3,11%
Meta física ejecutada 1.29%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2023
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.067.941.117,00	400052402 Anexo 2	19/02/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$5.339.705.585,00	400052402 Anexo 2	19/02/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$5.339.705.585,00	400052402 Anexo 2	19/02/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	$1.067.941.117,00	400052402 Anexo 2	31/12/2024	31/12 /2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$533.970.558,50	400052403 Anexo 2	19/02/2024	31/12/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5025-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	NIT:	901.781.112-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL		

	PROGRAMA DE "CONECTAR TERRITORIOS" EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	**2023S-VBOG-033128**	**SVRG**
VALOR INICIAL:	$1.065.988.709,00		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$1.065.988.709,00		
ANTICIPO	No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta diciembre 31 de 2024		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta diciembre 31 de 2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1429323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02. C-2402-0600-13-0-2402112-02.	$1,065,988,709	$35,069,300	$970,600,689

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 29,470,000	$ 5,599,300	-	$ 35,069,300

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor **No. 3 04**/2024 para el período **ABRIL** el contrato reporta un avance de 5%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 10%
Total, inversión ejecutada: $ 5%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$106.598.870,90	BQ-100079112 Anexo 6	17/02/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$213.197.741,80	BQ-100079112 Anexo 6	17/02/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$213.197.741,80	BQ-100079112 Anexo 6	17/02/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$319.796.612,70	BQ-100079112 Anexo 6	17/02/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION UNO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
FRATLA-2024-065	25 de abril de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS	Remisión Acta de Reunión No. 4.
FRATLA-2024-064	22 de abril de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS At. Omar edil Gómez Navia	Entrega de informe semanal No. 8 para la ejecución del contrato de interventoría No. 5025 de 2023.
FRATLA-2024-063	19 de abril de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE AVILEZ PERALES	Citación a Comité de Seguimiento Cto de obra No. 149 de 2023

FRATLA-2024-062	19 de abril de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE AVILEZ PERALES	Solicitud de Implementación del PMT y Envío de Información Relevante.
FRATLA-2024-061	19 de abril de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE AVILEZ PERALES	Solicitud de envío de información mediante correo electrónico oficial del consorcio.
FRATLA-2024-060	19 de abril de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE AVILEZ PERALES	Solicitud de reunión con responsables del área social y ambiental.
FRATLA-2024-059	19 de abril de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE AVILEZ PERALES	Observaciones a los Estudios y Diseños - Diseño hidráulico.
FRATLA-2024-058	19 de abril de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE AVILEZ PERALES	Revisión al Programa de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).
FRATLA-2024-057	17 de abril de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS At. Omar edil Gómez Navia	Entrega de informe semanal No. 8 para la ejecución del contrato de interventoría No. 5025 de 2023.
FRATLA-2024-056	17 de abril de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE AVILEZ PERALES	Observaciones a la Maquinaria Mínima del Proyecto Según Anexo Técnico de Obra.

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista realizo la socialización e inicio actividades de excavación

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**


4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA
CC 76325184 POPAYAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 17