Ingeniero

GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
GERENTE GRUPO ORIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO (Proyecto entendido como: obra e interventoría)
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de marzo de 2024.
No. y fecha de oficio de designación del Supervisor del proyecto:	2412 del 13 de julio del 2022

Respetado ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo establecido en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Corredor: Troncal Villagarzón - Saravena – Ruta 6501.
Sector: Villagarzón - San José de Fragua
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 109 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	985 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	**NIT:**	901.584.893-4
INTEGRANTES:	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS con NIT. 900.354.637-5 con un porcentaje de participación del 75% E HIDALGO E HIDALGO S.A SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3 con un porcentaje de participación del 25%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMAVÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2022	**No. de Oficio:**	SMCN 42643 JULIO 26-22

VALOR INICIAL:	$319,366,761,001
VALOR ADICIONES:	$ 0
ADICIÓN 1:	$ 0
ADICIÓN NN:	$ 0
VALOR ACTUAL:	$319,366,761,001
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	96 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
585822	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 7.387.965.642	$ 7.387.965.642	$ 0,00
585822	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 79.593.413	$ 79.593.413	$ 0,00
159623	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 4.918.364.716	$ 4.918.364.716	$ 0,00
159623	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 5.021.987.798	$ 5.021.987.762	$ 0,00
159623	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 84.276.679	$ 84.276.679	$ 0,00
240324	2024	11	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	$ 203.749.724	$ 203.749.724	$0,00
240324	2024	16	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	$ 56.665.263	$ 56.665.263	$0,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
240324	2024	11	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	$ 15.124.971.919	$ 3.562.140.952	$ 11.562.830.967
240324	2024	11	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	$ 798.403.963	$0,00	$798.403.963
240324	2024	16	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	8.669.155.092	$0,00	$ 8.669.155.092
240324	2024	16	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	$ 6.123.163.678	$0,00	$ 6.123.163.678
TOTAL				**$ 48.468.297.887**	**$ 21.314.744.187**	**$ 27.153.553.700**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE AJUSTE 19D	$ 26.189.237	$ 191.383	-	$ 26.380.620
ACTA DE AJUSTE 20P	$ 191.870.693	$ 1.402.132	-	$ 193.272.825
ACTA DE OBRA 21	$ 752.230.866	$ 9.242.812	-	$ 761.473.678

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 21** de fecha del 01 al 31 marzo de 2024, para este periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILES DE PESOS) SIN IVA	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 272.686.149.666	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 13.185.831.340	4,84
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 15.768.552.863	5,78
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 5.450.613.861	2,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 21.219.166.724	7,78

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 4,84
Meta física ejecutada %: 5,78

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
14/03/2024	800.5	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE PLASTICO CON (4 HILOS)
14/03/2024	201.16	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE (Incluye traslado)
14/03/2024	201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS
14/03/2024	900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1.000 M) DE DISTANCIA.
14/03/2024	NP-01	Cinta PVC V15 o similar
14/03/2024	NP-02	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 100 mm (4") o similar
14/03/2024	NP-03	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 200 mm (8") o similar
14/03/2024	NP-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE ALTA RESISTENCIA TIPO Y1035 DIAMETRO=57 mm L=5.05 m c/u o similar (Apoyo Temporal)
14/03/2024	NP-06	JUNTA ELASTOMÉRICA SISMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 600 (±300) TIPO 1 o similar PARA PILA 2 Y PILA 12 (suministro)
14/03/2024	NP-07	JUNTA T-250 PARA ESTRIBOS 1 y 2 o similar (suministro)
14/03/2024	NP-08	JUNTA ELASTOMERICA SISMICA DE DILATACION DE MOVIMIENTO 800 (±400) TIPO 3 o similar PARA PILA 6 (suministro)
14/03/2024	621.1P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE 35 MPA, DIÁMETRO Ø = 1.80m. INCLUYE EXCAVACIÓN, (NO INCLUYE CAMISA NO RECUPERABLE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.)
14/03/2024	621.5P	CAMISA PERMANENTE DE DÍAMETRO 1.80 m (en acero A-36; e= 15mm)
14/03/2024	NP-09	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 1 FPS PUENTE 1 (Pila 3-4-5) o similar
14/03/2024	NP-10	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 2 FPS Puente 2 (Pila 7-8-9-10-11) o similar
14/03/2024	642.1.1	APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 500X107 (Vigas Postensadas) o similar
14/03/2024	642.1.2	APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 930X163 (Pilas 2-6-12) o similar
14/03/2024	NP-11	HUMECTACION DE VIA (Consumo Agua = 0.4 l/m2 - Lado Putumayo)

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONESTRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.

-	-

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
MEMORANDO
No. SGCP 65246 de agosto 22-2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS Aseguradora: Nacional de seguros S.A. Póliza de Cumplimiento POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400040822				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento- Multas- Cláusula penal	$13,982,408,469.90	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	18/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$27,964,816,939.80	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	18/05/2022	31/12/2029

CONTROL DE GARANTIAS Aseguradora: Nacional de seguros S.A. Póliza de Cumplimiento POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400040822				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Estabilidad de la Obra	$41,947,225,410.00	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras.	
Calidad de los estudios	$1,192,380,000.00	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o Incorporación y/u optimización y/o Complementación de los estudios y diseños a fase III.	

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, Labores y Operaciones	$ 6,991,204,235	400040821.Anexo 2 del 09/08/2022	18/05/2022	31/12/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA ELCONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
-	-	-	-	-	-

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
-	-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	988 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	**NIT:**	901.582.956-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO con C.C. 79.785.874 con un porcentaje de participación del 34%, ARM CONSULTING S.A.S. con NIT. 822.007.239-7 con un porcentaje de participación del 33 % y CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S. con NIT. 901.324.813-0 con un porcentaje de participación del 33%		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DEFRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍASPARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2022	**No. de Oficio:**	SMCN 42644
VALOR INICIAL:	$18,999,896,708		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$18,999,896,708		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	96 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2030		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
589022	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 527.964.734	$ 527.964.734	$ 0,00
589022	2022	11	C-2401-0600-	$ 4.476.211	$ 4.476.211	$ 0,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			132-0-2401023-02			
245923	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 276.601.259	$ 276.601.259	$ 0,00
245923	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 282.428.862	$ 282.428.862	$ 0,00
245923	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 4.739.591	$ 4.739.591	$ 0,00
1146323	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 900.000.000	$ 900.000.000	$ 0,00
201824	2024	11	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	$ 14.645.338	$ 14.645.338	$ 0,00
201824	2024	11	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	$ 1.194.962.433	$ 565.925.398	$629.037.035
201824	2024	11	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	$ 532.440.945	$ 0,00	$ 532.440.945
201824	2024	11	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	$ 1.590.000.000	$ 0,00	$ 1.590.000.000
TOTAL				**$ 5.328.259.373**	**$ 2.576.781.393**	**$ 2.751.477.980**

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS No. 21	$ 184.246.400	$ 35.006.816		$ 219.253.216

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 21** de fecha del 01 al 31 de marzo de 2024, para el periodo el contrato reporta una inversión de 12,05%.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión ejecutada: $ 2.289.843.795

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101383879				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento- multas-cláusula penal	$ 797.596.817,30	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	$ 223.714.683,00	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato o hasta la amortización total del anticipo.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$ 1.595.193.634,60	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	31/12/2029
Calidad del Servicio	$ 2.392.790.451,90	21-44-101383879 Anexo 3	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el contrato objeto de interventoría en el primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
MEMORANDO No SGCP 72915 de septiembre 13-2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/09/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO	DESTINATARIO
2024S-VPUT-011891	04/03/2024	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	TRASLADOS OFICIOS PQRSD	RAUL ANTONIO PEREZ GUAGLIANONI Director de Interventoría
2024S-VPUT-011890	04/03/2024	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	SEGUNDO REQUERIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 988 DE 2022	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO Representante legal interventoria
024S-VPUT-014469	14/03/2024	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-022289	RAUL ANTONIO PEREZ GUAGLIANONI Director de Interventoría
2024S-VPUT-015413	18/03/2024	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	Solicitud entrega de actas de obra y actas de costos contrato de interventoría	RAUL ANTONIO PEREZ GUAGLIANONI Director de Interventoría
2024S-VPUT-015696	19/03/2024	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-023803	RAUL ANTONIO PEREZ GUAGLIANONI Director de Interventoría
2024S-VPUT-015695	19/03/2024	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-023803	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO Representante legal interventoria

2024S-VPUT-015988	20/03/2024	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	TRASLADO NOVEDAD OBRA DE DRENAJE RUTA 6501	RAUL ANTONIO PEREZ GUAGLIANONI Director de Interventoría

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…	…

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA EINTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS:

- Interferencia de redes de servicios (acueducto y oleoducto) en la franja de vía del corredor 6501 que afectan el desarrollo de las actividades en campo del contratista de obra CVC 055.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

- Retraso en la entrega del Acta definitiva de Estudios y Diseños. Se continúa realizando seguimiento a las gestiones realizadas por el contratista para la obtención de la certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico SIG de la Entidad, lo cual se ha tratado en los diferentes comités de seguimiento. A la fecha el contratista ha atendido las observaciones realizadas por la interventoría y la Entidad respecto a la GEODATABASE para el corredor Villagarzón – San José del Fragua, específicamente para el tramo comprendido entre el PR2+750 y el PR13+000, realizadas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS mediante el comunicado SPI 42894.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD:

- Retraso en el trámite del documento PAGA del proyecto.

- Una de las dificultades más sentidas que continúan afectando el desarrollo de la gestión predial en el proyecto ha sido la no disponibilidad del profesional predial de interventoría debido a la falta de recursos de la vigencia 2023 y a la aprobación del plan de cargas, reprogramación de vigencias, suscripción de RP y modificación para el año 2024.

- Se hace necesaria la emisión de la No Objeción del Informe General del Sector con el fin de implementar un nuevo cronograma ajustado en donde se defina las nuevas fechas de entrega de las fichas prediales, los avalúos comerciales corporativos y demás actividades de la adquisición predial, en esencial de los del sector del acceso al puente sobre el sector del

muelle.

- El alto grado de desactualización catastral encontrada a lo largo del corredor vial, es un factor que retarda los procesos de gestión, dado que, se requiere realizar un proceso de verificación en campo de la información catastral y su correlación con la información jurídica de los propietarios a fin de poder determinar y esclarecer los linderos de los predios, solicitar a la entidad catastral las respectivas correcciones de identificación, cancelaciones y demás mutaciones en los predios.

- Retraso en la entrega de los Planes de Inversión de cada área.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

No se realizaron comisiones en el periodo de febrero.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR:

- Revisión y aprobación de informes de interventoría semanales 84, 85, 86 y 87 del mes de marzoo 2024, del proyecto Carretera San José de Fragua y Puente sobre Rio Caquetá acuerdo con el Manual de Interventoría de Obra Pública.

- Seguimiento al avance de revisión de los volúmenes de Estudios y Diseños fase III.

- Revisión y control del cumplimiento por parte del Interventor del pago de aportes legales y seguridad social en desarrollo del contrato de interventoría, durante el presente periodo.

- Revisión y aprobación de ACTA PARCIAL DE OBRA No. 21 correspondiente al mes de febrero de 2024, para posterior trámite con la unidad ejecutora del INVIAS.

- Revisión y aprobación de ACTA DE AJUSTES 19D y 20P correspondientes al mes de enero y febrero del 2024.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DELPROYECTO O CONVENIO

- Seguimiento a las mesas técnicas para la revisión de los ajustes de los Estudios y Diseños, con el fin de lograr la entrega definitiva de los documentos a fase III y suscribir el acta de aprobación definitiva.

- Seguimiento a las actividades para la gestión y manejo de redes de interferencia que afectan la franja de vía del corredor.

- Seguimiento a la gestión y tramite del documento PAGA del proyecto.

- Seguimiento a la entrega de los Planes de Inversión.

- Seguimiento al cumplimiento del Manual de Interventoría de obra pública.

- Se realizarán requerimientos permanentes a los Contratistas respecto con el avance de las actividades contractuales

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

José Ricardo Burbano Bárcenas
Director territorial Putumayo
Supervisor del contrato 988-2022