I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. **416 de 2023**	CONVENIO No. **N/A**	OS No. **N/A**

INFORME DE: **SUPERVISIÓN** _____ **INTERVENTORÍA** __**X**__

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL REFOCEIBAS

OBJETO: ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

FECHA DE SUSCRIPCION: 10 de octubre de 2023.

FECHA DE INICIO: 08 noviembre de 2023.

PLAZO INICIAL: Diez (10) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

FECHA DE SUSPENSION 1: N/A

FECHA DE REINICIO 1: N/A

FECHA DE OTROSI: N/A

FECHA DE TERMINACION: 07 de septiembre de 2024.

FECHA DEL INFORME: 23 de septiembre de 2024.

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- El 10 octubre de 2023 se suscribe el contrato de obra No.416 de 2023, entre la entidad contratante CAM y el contratista de obra UNION TEMPORAL REFOCEIBAS.
- El 30 de octubre de 2023 se suscribe el contrato de consultoría No.434 de 2023, entre la entidad contratante CAM y el contratista de consultoría CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
- El 31 de octubre se realiza otrosí No.1 al contrato de obra, por cambio en el amparo de estabilidad.
- El 08 de noviembre de 2023 se firma el acta de inicio de los contratos No.416 y No.434 de 2023.
- El 29 de noviembre de 2023 se realizó comité técnico entre las partes, donde se solicitó al contratista la entrega del cronograma de visitas.

- A partir del 13 de diciembre de 2023 se iniciaron las visitas conjuntas a los predios objeto del contrato, entre contratista de obra, Interventoría y CAM, con el fin de realizar un diagnóstico de la situación real de las actividades a ejecutar en cada uno de los predios conforme al alcance de los ítems del contrato y así definir o resolver cada caso, para que el contratista pueda programar y desarrollar la logística para el inicio de las actividades contractuales.
- El 15 de enero de 2024 se realiza comité técnico entre las partes, en el cual se autoriza al contratista iniciar actividades en los predios que se tiene claridad de la cantidad de postes a cambiar.
- El 30 de enero de 2024 se culminaron las visitas a los predios, se socializa con el Supervisor las situaciones encontradas que requieren de definiciones por parte de la Entidad contratante y se convocó a comité técnico.
- El 22 de enero de 2024, se hizo entrega del **primer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 08 al 30 de noviembre de 2023, cargado al Secop II.
- El 02 de febrero de 2024 se realizó comité técnico para analizar las diferentes circunstancias encontradas durante las visitas de diagnóstico, que conlleven al inicio oportuno a las actividades de mantenimiento de restauración pasiva y activa y de barreras vivas de fique y a la solución de las dificultades encontradas.
- El 13 de febrero de 2024, se hizo entrega del **segundo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2023, cargado al Secop II.
- El 29 de febrero de 2024, se hizo entrega del **tercer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2024, cargado al Secop II.
- De acuerdo a las condiciones encontradas en las visitas diagnósticas y en la ejecución, el avance se vio afectado, por lo cual el contratista de obra a mediados de marzo adelantó la documentación requerida para el trámite ante la Entidad del otrosí No.2 al contrato con el fin de dar viabilidad a la correcta ejecución de las actividades y cumplimiento del objeto contractual.
- El 04 de abril de 2024, se hizo entrega del **cuarto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024, cargado al Secop II.
- El 26 de abril de 2024 se suscribió otrosí No.2 al contrato de obra, por creación de ítems no previstos sin modificación al valor contractual.
- El 03 de mayo de 2024, se hizo entrega del **quinto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024, cargado al Secop II.
- El 6 de mayo de 2024, se hizo entrega del **sexto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 al 5 de mayo 2024, cargado al Secop II.

- El 02 de julio de 2024, se hizo entrega del **séptimo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 6 al 31 de mayo 2024, cargado al Secop II.
- El 05 de julio de 2024 se suscribió otrosí No.3 al contrato de obra, por cambio de predios y ajuste de cantidades sin modificación al valor contractual.
- El 22 de julio de 2024, se hizo entrega del **octavo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio 2024, cargado al Secop II.
- El 01 de agosto de 2024, se hizo entrega del **noveno informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio 2024, cargado al Secop II
- El 19 de septiembre de 2024, se hizo entrega del **décimo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 al 7 de septiembre de 2024, cargado al Secop II
- El 23 de septiembre de 2024, se hizo entrega del **informe final de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 al 7 de septiembre de 2024, cargado al Secop II
- El presente informe corresponde al periodo informado desde el 01 de agosto de 2024 al 07 de septiembre de 2024.

III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	GENERALIDADES		
1	Dar estricto y cabal cumplimiento a las actividades y cantidades enunciadas en las condiciones técnicas exigidas y contempladas en el análisis técnico del presente documento, y con las especificaciones y lugares allí enunciados.	**99,55%**	El contratista de obra dio cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato conforme a las especificaciones técnicas.
2	Preparar y sustentar informes técnicos de avance mensual de las metas establecidas en cada una de las actividades. Dicho informe estará soportado con registros fotográficos, actas, entre otros que se puedan anexar.	**99,55%**	El contratista preparó y sustentó los informes técnicos de avance mensual.
3	Proponer a la Subdirección	**99,55%**	El contratista propuso las medidas necesarias para optimizar la

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	de Gestión Ambiental de la CAM, las medidas necesarias para optimizar la implementación de las actividades, si a ello hay lugar.		implementación de las actividades.
4	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, según cronograma.	**99,55%**	El contratista presentó la programación correspondiente a desarrollar durante el periodo, para el cumplimiento contractual.
5	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad contratante y/o la Interventoría contratada para tal fin.	**99,55%**	El contratista acató cada una de las instrucciones dadas por la interventoría y la entidad.
6	Realizar salidas de campo a que haya lugar para verificar con la cartografía entregada por la CAM de los predios a intervenir.	**99,55%**	El contratista realizó salidas de campo para verificar con la cartografía entregada por la CAM. Entregan track definitivos (en formato digital)
7	Realizar antes de dar inicio a las obras una (1) reunión con los propietarios de predios y las comunidades asentadas en el territorio donde se ejecutarán las actividades contractuales, de acuerdo a los sitios indicados en el presente estudio, así como también con el municipio de Neiva en su calidad de propietario de predios de la zona de la reserva, socializando el alcance de las actividades que se desarrollarán y el objetivo de conservación que se persigue con el desarrollo de la misma.	**99,55%**	El contratista realizó las reuniones con los propietarios de predios y las comunidades asentadas en el territorio donde se ejecutarán las actividades, antes de dar inicio a las obras.
8	Coordinar el equipo interdisciplinario solicitado en el acápite 5.1.8 "PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, garantizando el cumplimiento del porcentaje de dedicación	**99,55%**	El contratista coordinó el equipo interdisciplinario mínimo requerido, garantizando porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	de los profesionales en la obra y sitios señalados en el presente estudio previo.		
9	El Equipo técnico deberá prestar apoyo y acompañamiento permanente a los beneficiarios de todas y cada una de las actividades del contrato, en el evento justificado en que se haga necesario el cambio de un usuario o beneficiario de las actividades a realizar, deberá informar a la interventoría del Contrato y a la CAM a efectos de que se proceda a analizar de manera conjunta el reemplazo del beneficiario.	**99,55%**	El contratista prestó apoyo y acompañamiento con su equipo de trabajo a los beneficiarios, para realizar cambios con justificación técnica donde fue necesario.
10	Levantar actas de entrega y recibo a satisfacción de todas y cada una de las actividades que se desarrollarán en el presente contrato, entre el Contratista y cada uno de los beneficiarios directos de las actividades, los formatos de estas actas deberán ser concertados aprobados por la Supervisión.	**99,55%**	El contratista de obra levantó actas de recibo a satisfacción a cada beneficiario de las actividades realizadas en el periodo para cada predio. Anexo (1)
11	Suministrar los materiales e insumos necesarios para la implementación de las actividades contempladas, los cuales deben tener el visto bueno de la interventoría.	**99,55%**	El contratista suministro los materiales necesarios para realización de las actividades.
12	Presentar los permisos de aprovechamiento forestal y de movilización de la madera que se utilizará para los respectivos aislamientos de zonas de nacimiento del recurso hídrico en los ecosistemas estratégicos.	**99,55%**	El contratista presento permisos de aprovechamiento forestal y de movilización de madera para los respectivos aislamientos. Anexo (2).

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
13	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el artículo 1 Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2033, Ley 1122 de 2007, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concertantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso.	**99,55%**	El contratista mantuvo asegurado a todo el personal con lo exigido por la ley y lo relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales. Entregados en los informes mensuales de obra.
14	El contratista deberá proveer mano de obra en un porcentaje no menor del 5% ni mayor al 10% de la ejecución contractual, a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia, o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad del objeto contratado. La inobservancia de tal obligación, generará incumplimiento del nexo contractual, por lo que, la CAM, podrá utilizar la potestad sancionatoria respetando la garantía del debido proceso, para el oportuno cumplimiento de la obligación en cita.	**99,55%**	El contratista contrató la mano de obra con personal de la zona de influencia del proyecto.
OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
15	Realizar el pago de aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso, durante la ejecución del objeto contractual;	**99,55%**	El contratista cumplió con los pagos a seguridad social del personal contratado. Entregados en los informes mensuales de obra.
16	Los profesionales vinculados al proyecto deben contar con tarjeta	**99,55%**	Los profesionales vinculados cuentan con tarjeta profesional vigente.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	profesional vigente;		
17	El personal vinculado a la ejecución del proyecto debe contar con el esquema de vacunas completo para tétano y Hepatitis B. conforme al profesiograma de exámenes médico ocupacionales con vigencia máximo de 2 años y anexar el carné;	**99,55%**	El personal vinculado cuenta con esquema de vacunación completo. Entregados en el informe mensual de obra No.1.
18	Adoptar la política "Cero Papel" y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión	**99,55%**	El contratista cuenta con política de "Cero papel" y demás programas de uso eficiente de los recursos.
19	Mantener libre de residuos las áreas de trabajo y realizar la disposición adecuada de los mismos.	**99,55%**	El contratista cumplió con la limpieza de las áreas de trabajo una vez terminada la jornada laboral.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
1	Mantenimiento Aislamientos	**0%**	El contratista de obra no ejecutó la actividad de este ítem. **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANTIDAD CONTRATADA** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% EJECUCION** 1 | Mantenimiento Aislamientos | ML | 0,00 | 0 | 0,00%
2	Mantenimiento Aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o Municipales	**0%**	El contratista de obra no ejecutó la actividad de este ítem. **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANTIDAD CONTRATADA** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% EJECUCION** 2 | Mantenimiento Aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o Municipales | ML | 0,00 | 0 | 0,00%
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	**100%**	El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas. **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANTIDAD CONTRATADA** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% EJECUCION** 3 | Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha) | HA | 65,00 | 65,00 | 100%

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Mantenimiento de Barreras Vivas de Fique (Ml)</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Mantenimiento de Barreras Vivas de Fique (Ml)</td><td>ML</td><td>9.400,00</td><td>9.400,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP1</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 1</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes</td><td>ML</td><td>6.742,00</td><td>6.742,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP2</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 2</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes</td><td>ML</td><td>4.399,00</td><td>4.399,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP3</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 3</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes</td><td>ML</td><td>2.049,08</td><td>2.049,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP4</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 4</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes</td><td>ML</td><td>2.292,00</td><td>2.292,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP5</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 5</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes</td><td>ML</td><td>1.000,00</td><td>1000,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>NP6</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 6</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes</td><td>ML</td><td>1.275,00</td><td>1.275,00</td><td>100,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP7</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 7</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes</td><td>ML</td><td>1.000,00</td><td>1.000,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP8</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 8</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes</td><td>ML</td><td>600,00</td><td>600,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP9</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 9</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes</td><td>ML</td><td>500,00</td><td>500,00</td><td>100,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP10</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 10</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes</td><td>ML</td><td>3.100,00</td><td>3.100,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP11</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes</td><td>92,42%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 11</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes</td><td>ML</td><td>211,00</td><td>195</td><td>92,42%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>NP12</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 12</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes</td><td>ML</td><td>737,00</td><td>737,00</td><td>0,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP13</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes</td><td>0%</td><td>El contratista de no realizó actividades de este ítem en este periodo.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 13</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes</td><td>ML</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP14</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 14</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes</td><td>ML</td><td>500,00</td><td>500,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP15</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 15</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes</td><td>ML</td><td>1.200,00</td><td>1.200,00</td><td>100,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP16</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes</td><td>99,86%</td><td>El contratista de obra ejecutó las actividades de este ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 16</td><td>Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes</td><td>ML</td><td>1.023,46</td><td>1.022,00</td><td>99,86%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP17</td><td>Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista ejecutó las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 17</td><td>Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes</td><td>ML</td><td>11.713,00</td><td>11.713,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>NP18</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista ejecutó las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 18</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes</td><td>ML</td><td>1.783,00</td><td>1783</td><td>100,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP19</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes</td><td>0%</td><td>El contratista de no realizó actividades de este ítem en este periodo.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 19</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes</td><td>ML</td><td>1.263,00</td><td>0</td><td>0,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP20</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista ejecutó las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 20</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes</td><td>ML</td><td>852,00</td><td>852</td><td>100,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP21</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista ejecutó las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 21</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes</td><td>ML</td><td>690,00</td><td>1.953,00</td><td>100,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP22</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista ejecutó las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 22</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes</td><td>ML</td><td>1.295,00</td><td>1295</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP23</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista ejecutó las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 23</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes</td><td>ML</td><td>1.266,00</td><td>1266</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>NP24</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista ejecutó las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 24</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes</td><td>ML</td><td>1.624,00</td><td>1624</td><td>100,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP25</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista ejecutó las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 25</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes</td><td>ML</td><td>4.855,00</td><td>4855</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP26</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes</td><td>100%</td><td>El contratista ejecutó las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP 26</td><td>Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes</td><td>ML</td><td>4.581,00</td><td>4581</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="4">OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</td></tr>
<tr><td></td><td>Promedio de % Cumplimiento</td><td>99,55%</td><td>Según Acta de recibo final No.3 de obra y memorias de cantidades Anexo (3).</td></tr>
</table>

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

CONDICIONES ACTUALIZADAS						OBRA EJECUTADA			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	Mantenimiento Aislamientos	ML	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%
2	Mantenimiento Aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o Municipales	ML	0	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	HA	65	$ 141.322.585,92	16,77%	65,00	$ 141.322.586	16,77%	0,00	$ -	0,00%
4	Mantenimiento de Barreras Vivas de Fique (Ml)	ML	9400	$ 37.261.351,37	4,42%	9.400,00	$ 37.261.351	4,42%	0,00	$ -	0,00%
NP	ITEM NO PREVISTOS										
NP 1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	ML	6742	$ 92.144.451,04	10,93%	6.742,00	$ 92.144.451	10,93%	0,00	$ -	0,00%
NP 2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	ML	4399	$ 56.551.727,74	6,71%	4.399,00	$ 56.551.728	6,71%	0,00	$ -	0,00%
NP 3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	ML	2049,08	$ 24.668.670,56	2,93%	2.049,00	$ 24.667.748	2,93%	0,08	$ 922	0,00%
NP 4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	ML	2292	$ 29.053.209,76	3,45%	2.292,00	$ 29.053.210	3,45%	0,00	$ -	0,00%
NP 5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	ML	1000	$ 12.615.612,81	1,50%	1.000,00	$ 12.615.613	1,50%	0,00	$ -	0,00%
NP 6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	ML	1275	$ 14.889.871,96	1,77%	1.275,00	$ 14.889.872	1,77%	0,00	$ -	0,00%
NP 7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	ML	1000	$ 11.188.331,05	1,33%	1.000,00	$ 11.188.331	1,33%	0,00	$ -	0,00%
NP 8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	ML	600	$ 7.053.737,02	0,84%	600,00	$ 7.053.737	0,84%	0,00	$ -	0,00%
NP 9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	ML	500	$ 5.819.062,92	0,69%	500,00	$ 5.819.063	0,69%	0,00	$ -	0,00%
NP 10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	ML	3100	$ 31.349.816,68	3,72%	3.100,00	$ 31.349.817	3,72%	0,00	$ -	0,00%
NP 11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	ML	211	$ 1.736.686,54	0,21%	195,00	$ 1.604.995	0,19%	16,00	$ 131.692	0,02%
NP 12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	ML	737	$ 5.420.652,79	0,64%	737,00	$ 5.420.653	0,64%	0,00	$ -	0,00%
NP 13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	ML	0	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
NP 14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	ML	500	$ 2.937.486,58	0,35%	500,00	$ 2.937.487	0,35%	0,00	$ -	0,00%
NP 15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	ML	1200	$ 6.448.398,68	0,76%	1.200,00	$ 6.448.399	0,76%	0,00	$ -	0,00%
NP 16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	ML	1023,46	$ 2.625.770,00	0,31%	1.022,00	$ 2.622.032	0,31%	1,46	$ 3.738	0,00%

NP 17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	ML	11713	$ 167.869.180,07	19,91%	11.713	$ 167.869.180	19,91%	0,00	$ -	0,00%
NP 18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	ML	1783	$ 24.610.606,82	2,92%	1.783	$ 24.610.607	2,92%	0,00	$ -	0,00%
NP 19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	ML	1263	$ 17.958.334,26	2,13%	0	$ -	0,00%	1.263,00	$ 17.958.334	2,13%
NP 20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	ML	852	$ 11.001.130,99	1,31%	852	$ 11.001.131	1,31%	0,00	$ -	0,00%
NP 21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	ML	690	$ 7.800.572,25	0,93%	1.953	$ 22.079.011	2,62%	-1.263,00	-$ 14.278.439	-1,69%
NP 22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	ML	1295	$ 14.391.265,65	1,71%	1.295	$ 14.391.266	1,71%	0,00	$ -	0,00%
NP 23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	ML	1266	$ 13.801.766,88	1,64%	1.266	$ 13.801.767	1,64%	0,00	$ -	0,00%
NP 24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	ML	1624	$ 18.073.950,36	2,14%	1.624	$ 18.073.950	2,14%	0,00	$ -	0,00%
NP 25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	ML	4855	$ 44.791.349,45	5,31%	4.855	$ 44.791.349	5,31%	0,00	$ -	0,00%
NP 26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	ML	4581	$ 39.552.580,85	4,69%	4.581	$ 39.552.581	4,69%	0,00	$ -	0,00%
	VALOR TOTAL			**$ 842.938.161,00**	**100,00%**		**$ 839.121.913,00**	**99,55%**		**$ 3.816.248,00**	**0,45%**

Actividad o producto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	% de Ejecución	OBSERVACIONES
Adelantar procesos de restauración activa y pasiva para consolidar las áreas de recarga hídrica en la zona de reserva forestal del río Las Ceibas, reservas naturales de la sociedad civil, bosque seco tropical, humedales y la ejecución del proyecto "fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos en el macizo colombiano del departamento del Huila.	$ 824.938.161	$ 839.121.913,00	$ 3.816.248,00	99,55	A la fecha las cantidades ejecutados, en el valor del contrato alcanzó un porcentaje equivalente al **99,55%** del valor inicial. En general, se está cumpliendo con las actividades de obra, conforme a los diseños y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Se anexa planilla de pago de seguridad social del equipo técnico en los meses de ejecución del presente contrato.
Modificación de garantías			No aplica
Cláusulas de responsabilidad ambiental	X		
Cláusulas de responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo.	X		
Otros (Explicar)			No aplica

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4.5
Oportunidad en entrega	5.0
Cantidad entregada	5.0
Responsabilidad Ambiental	4.7
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	4.7
PROMEDIO CALIFICACION	**4.8**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista de obra ha cumplido con las obligaciones específicas del contrato, entregando a satisfacción un total de 22.868 metros lineales de mantenimiento de aislamientos, en las siguientes zonas: *Ceibas del municipio de Neiva*: En la vereda El Centro: (195 ml) predio Algarrobo; en la vereda Tuquila: (737 ml) predio Buenavista - Botumbo, (800 ml) predio Nogal y (1.723 ml) predio San Juan; en la vereda Pueblo Nuevo: (500 ml) predio Buenavista, (1.000 ml) predio Yarumal, (3.100 ml) predio San Agustín 2 y (360 ml) predio Villa Nora; en la vereda Floragaita: (1.526 ml) predio La Gironda; en la vereda Alto Motilón (1.689 ml) predio La Soledad; en la vereda Motilón (600 ml) predio Las Pavas y (1.000 ml) predio El Trigal; en el municipio de Tello: en la vereda Rio Negro (2.000 ml) predio La Argentina; en la vereda El Cadillo (1.142 ml) predio La Esmeralda. *Mantenimiento aislamiento en zona de Cuencas:* municipio de Palermo en la vereda Bombonal (852 ml) predio Providencia; municipio de Yaguará en la vereda El Viso (1.263 ml) predio San Pedro; municipio de Guadalupe en la vereda Alto Resinas (1.908 ml) predio La Unión y (1.723 ml) predio Lagunilla y municipio de Tello en la vereda El Cadillo (1.200 ml) predio La Ilusión. *Mantenimiento a barrera de fique del municipio de Neiva*: en la vereda Alto Motilón (2.369 ml) predio La Hondina; correspondientes al **34,29%** de las actividades ejecutadas en el contrato por el valor de **$ 289.017.051,00**. En aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO: "*La Corporación pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante pagos parciales según avance de obra del objeto contractual y recibido a entera satisfacción, la cual se da*

por atendida mediante la suscripción del Acta de Recibo Parcial por parte de la interventoría. Todos los pagos deberán contar con el visto bueno del interventor designado por la Corporación y del supervisor del contrato de interventoría, y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas se realizará previa entrega del informe de actividades con el respectivo soporte fotográfico, informe de interventoría, parcial o final y suscripción de la respectiva acta parcial o final, así como la presentación de la factura correspondiente. El interventor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2.007 y la Ley 1122 de 2007. El pago final se hará previa liquidación del contrato y con la presentación de..."; la Interventoría considera conveniente adelantar el trámite para el tercer pago correspondiente a **$ 289.017.051,00** M/cte., según acta de recibo final de obra No.3, que comprende el período de ejecución desde el 1 de agosto de 2024 hasta el 07 de septiembre de 2024; de este modo se autoriza el correspondiente desembolso:

DESCRIPCION	VALOR ($)
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL 3	$ 289.017.051,00
RECURSOS CAM	$ 78.823.431,00
RECURSOS CEIBAS	$ 210.193.620,00
AMORTIZACION ANTICIPO	N/A
VALOR A PAGAR	**$ 289.017.051,00**

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

ANEXO 1
ACTAS DE RECIBO POR PREDIOS

SIG · cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 14 de agosto de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		**DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)**	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Luis Eduardo Hernández V
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	12.127.885
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	PRESIDENTE DE LA JAC – EL CENTRO
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	ALGARROBO
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	NEIVA-VEREDA EL CENTRO

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **195** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **50** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **6** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **195** metros lineales de aislamiento (cerco)

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 14 de agosto de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	Luis Eduardo Hernández V

Vo Bo
INTERVENTOR

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 26 de agosto de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		**DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)**	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	JOSE RUBIEL TOVAR CHARRY
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	12.123.236
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	LA GIRONDA
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	NEIVA-VEREDA FLORAGAITA

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **1.526** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **559** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **51** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **1.526** metros lineales de aislamiento (cerco)

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 26 de agosto de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Miguel Angel Castañeda.	Firma:	
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	José Rubiel Tovar

Vo.Bo. INSPECTOR INGENIERIA

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 9 de agosto de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

	Entrega Parcial	X	Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	JHON KENNEDY TOVAR
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	7.728.647
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	Presidente de la JAC – Alto Motilón
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	La Soledad
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	Neiva-Vereda Alto Motilón

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **1.689** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **625** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **56** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **1.689** metros lineales de aislamiento (cerco)

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 09 de agosto de 2024.

Entrega (Contratista):		**Recibe (Beneficiario):**	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	Jhon Kennedy tovar

VoBo. Interventoría

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 31 de agosto de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	David Zea Murcia
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	1.075.214.345
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	PRESIDENTE DE LA JAC – MOTILON
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	EL TRIGAL
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	NEIVA-VEREDA MOTILON

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **1.000** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **339** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **34** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **1.000** metros lineales de aislamiento (cerco)

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 31 de agosto de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Miguel Angel Castañeda.	Firma:	David Zea
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	David Zea Murcia

Vo Bo
INSPECTOR INTERVENTORIA

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 30 de agosto de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

	Entrega Parcial	X	Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	David Zea Murcia
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	1.075.214.345
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	PRESIDENTE DE LA JAC – MOTILON
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	LAS PAVAS
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	NEIVA-VEREDA MOTILON

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **600** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **200** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **21** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **600** metros lineales de aislamiento (cerco)

5. **Recibo a satisfacción**

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de agosto de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	David Zea
Nombre:	Miguel Angel Castañeda	Nombre:	David Zea Murcia

Vo Bo. CONTRATADOR INTERVENTORIA

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 20 de agosto de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	DAVID ZEA MURCIA
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	1.075.214.345
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	PRESIDENTE DE LA JAC – MOTILON
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	HONDINA
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	NEIVA-VEREDA MOTILON

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Dos (2) limpias generales a **2.369 metros lineales** del lote del Fique
- ✓ Plateo de diámetro mínimo de 80 centímetros a cada uno de los árboles de Fique existentes, en los **2.369 metros lineales** del lote del Fique
- ✓ Fertilización de cada uno de los arboles existentes en los **2.369 metros lineales** del lote del Fique, con dosis de 40 gramos por árbol de Fique.
- ✓ Aplicación de insecticida al follaje de cada uno de los arboles existentes en los **2.369 metros lineales** del lote del Fique
- ✓ Construcción de una franja cortafuego de tres (3) metros de ancho sobre el perímetro de los **2.369 metros lineales** del lote del Fique

Nota: En el acta parcial No. 2 se recibieron parcialmente 7.031 metros lineales de mantenimiento a barreras con fique, en la presente acta se reciben 2.369 metros lineales faltantes para completar la ejecución total de 9.400 metros lineales de mantenimiento a barreras con fique.

SIG · CAM ¡Cuida tu naturaleza!	ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 20 de agosto de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	David Zea
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	David Zea Murcia

VoBo. INTERVENTOR CONTRATO

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 06 de Septiembre de 2024.

Entrega (Contratista):		**Recibe (Beneficiario):**	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	Luis daniel Diaz
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	Luis daniel diaz R

Vo Bo. Director Interventoria

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 29 de agosto de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Marlio Alarcón Silva
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	7.720.623
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	VICEPRESIDENTE DE LA JAC – PUEBLO NUEVO
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	VILLA NORA
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	NEIVA-VEREDA PUEBLO NUEVO

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **360** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **133** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **11** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **360** metros lineales de aislamiento (cerco)

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 4 de septiembre de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Luis Daniel Díaz Rodríguez
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	1.075.250.941
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	PRESIDENTE DE LA JAC – TUQUILA
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	SAN JUAN
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	NEIVA-VEREDA TUQUILA

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **1.723** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **689** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **57** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **1.723** metros lineales de aislamiento (cerco)

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 04 de Septiembre de 2024.

Entrega (Contratista):		**Recibe (Beneficiario):**	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	Luis daniel Diaz
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	Luis daniel diaz R

VoBo. INSPECTOR INTERVENTORIA

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 6 de septiembre de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Luis Daniel Díaz Rodríguez
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	1.075.250.941
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	PRESIDENTE DE LA JAC – TUQUILA
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	BUENAVISTA - BOTUMBO
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	NEIVA-VEREDA TUQUILA

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **737** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **147** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **25** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **737** metros lineales de aislamiento (cerco)

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 06 de Septiembre de 2024.

Entrega (Contratista):		**Recibe (Beneficiario):**	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	Luis daniel Diaz
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	Luis daniel diaz R

Vo Bo. Director Interventoria

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 29 de agosto de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Marlio Alarcón Silva
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	7.720.623
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	VICEPRESIDENTE DE LA JAC – PUEBLO NUEVO
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	VILLA NORA
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	NEIVA-VEREDA PUEBLO NUEVO

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **360** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **133** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **11** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **360** metros lineales de aislamiento (cerco)

SIG / CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 29 de agosto de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Miguel Angel Castañeda.	Firma:	Mario alarcon
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	Mario alarcon

Vo.Bo. INSPECTOR INTERVENTORIA

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 5 de septiembre de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

	Entrega Parcial	X	Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Marlio Alarcón Silva
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	7.720.623
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	VICEPRESIDENTE DE LA JAC – PUEBLO NUEVO
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	SAN AGUSTIN 2
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	NEIVA-VEREDA PUEBLO NUEVO

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **3.100** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **955** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **79** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **3.100** metros lineales de aislamiento (cerco)

SIG · CAM ¡Cuida tu naturaleza!	ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 05 de Septiembre de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	Mario alarcon
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	Mario alarcon

Vo Bo. INSPECTOR INTERVENTORIA

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 5 de septiembre de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Marlio Alarcón Silva
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	7.720.623
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	VICEPRESIDENTE DE LA JAC – PUEBLO NUEVO
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	BUENAVISTA
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	NEIVA-VEREDA PUEBLO NUEVO

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **500** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **72** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **13** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **500** metros lineales de aislamiento (cerco)

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 05 de Septiembre de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	Rosalio Alarcon
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	Rosalio Alarcon

Vo.Bo. INSPECTOR INTERVENTORIA

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 7 de septiembre de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Marlio Alarcón Silva
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	7.720.623
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	VICEPRESIDENTE DE LA JAC – PUEBLO NUEVO
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	YARUMAL
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	NEIVA-VEREDA PUEBLO NUEVO

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **1.000** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **370** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **28** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **1.000** metros lineales de aislamiento (cerco)

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 07 de Septiembre de 2024.

Entrega (Contratista):		**Recibe (Beneficiario):**	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	Marlio Alarcon.
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Marlio Alarcón Silva

Vo.Bo. INSPECTOR INTERVENTORIA

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 3 de agosto de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		**DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)**	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	JOSE OVER SERRANO PULIDO
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	83.234.264
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	SAN PEDRO
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	YAGUARA – VEREDA EL VISO

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **1.263** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **278** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **23** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **1.263** metros lineales de aislamiento (cerco)

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 03 de agosto de 2024.

Entrega (Contratista):		**Recibe (Beneficiario):**	
Firma:	Miguel Angel Castañeda.	Firma:	Jose Over Serrano.
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	JOSE OVER SERRANO PULIDO

V°B° INSPECTOR INTERVENTORIA

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 5 de agosto de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		**DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)**	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Arnulfo Cárdenas Tovar
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	83.237.195
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	Presidente JAC
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	La Providencia
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	Vereda Bombonal, Municipio de Palermo

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **852** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **270** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **22** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **852** metros lineales de aislamiento (cerco)

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 05 de agosto de 2024.

Entrega (Contratista):		**Recibe (Beneficiario):**	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	Arnulfo Cardenas
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Arnulfo Cárdenas Tovar

Vo.Bo. ILEGIBLE INTERVENTORIA

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 28 de agosto de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Pedro Antonio Mendieta González
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	83.055.744
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	Presidente JAC – Alto Resinas
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	La Unión
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	Vereda Alto Resinas, Municipio de Guadalupe

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **1.908** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **763** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **64** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **1.908** metros lineales de aislamiento (cerco)

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 28 de agosto de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	Pedro M Mendieta G

V°B°. INSPECTOR INTERVENTORIA

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 27 de agosto de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Pedro Antonio Mendieta González
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	83.055.744
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	Presidente JAC – Alto Resinas
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Lagunilla
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	Vereda Alto Resinas, Municipio de Guadalupe

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **1.273** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **509** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **43** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **1.273** metros lineales de aislamiento (cerco)

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 27 de agosto de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	Pedro A Mendieta G

V0.Bo. INTERVENTOR INTERVENTORIA

SIG CAM	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 3 de septiembre de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Nelson Javier Agudelo
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	7.718.100
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	Presidente de la Junta de la vereda El Cadillo
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	La Esmeralda
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	Vereda El Cadillo – Tello (H)

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **1.142** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **457** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **38** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **1.142** metros lineales de aislamiento (cerco)

5. **Recibo a satisfacción**

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.
B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 03 de Septiembre de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	Nelson Javier Agudelo
Nombre:	Miguel Angel Castañeda	Nombre:	Nelson Javier Agudelo

Vo.Bo. INSPECTOR INTERVENTORIA

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 2 de agosto de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Nelson Javier Agudelo
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	7.718.100
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	Presidente de la Junta de la vereda El Cadillo
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	La Ilusión
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	Vereda El Cadillo – Tello (H)

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **1.200** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **480** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **40** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **1.200** metros lineales de aislamiento (cerco)

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 02 de 08 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Miguel Angel Castañeda	Firma:	Nelson Javier Agudelo
Nombre:	Miguel Angel Castañeda	Nombre:	Nelson Javier Agudelo

Vo.Bo. Director Interventoría

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 2 de septiembre

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

	Entrega Parcial	X	Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Miguel Ángel Castañeda Sampablo	Nombre:	Edwin Heli Gordillo Zubieta
Número de identificación:	1.110.568.563	Número de identificación:	1.057.410.757
Contratista:	UT-REFOCEIBAS	Correo electrónico:	Presidente JAC – Vda Rio Negro
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	La Argentina
No. De contrato:	0416-2023	Dirección o ubicación:	Vereda Rio Negro, Municipio de Tello

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación de describe:

- ✓ Limpia de **2.000** metros lineales, un (1) metro a lado y lado del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **800** postes de madera, hincados donde fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ El cambio de **67** postes de madera, instalados como pie de amigo, donde lo fue necesario en el recorrido del aislamiento (cerco)
- ✓ Templado y grapado del alambre de púa donde lo fue necesario en el recorrido de los **2.000** metros lineales de aislamiento (cerco)

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 02 de Septiembre de 2024.

Entrega (Contratista):		**Recibe (Beneficiario):**	
Firma:	Miguel Angel Castañeda.	Firma:	Edwin Gordillo
Nombre:	Miguel Angel Castañeda Sampablo	Nombre:	Edwin Heli Gordillo Z.

Vo. Bo. Interventoría

ANEXO 2
PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y DE MOVILIZACIÓN

022-1376471

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL - DIRECCIÓN TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA
CERTIFICADO DE MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA PROVENIENTES DE PLANTACIONES FORESTALES Y/O SISTEMAS AGROFORESTALES COMERCIALES REGISTRADOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

GERENCIA SECCIONAL: Huila **OFICINA ICA:** Neiva **CERTIFICADO No.:** **1470928**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE PLANTACIÓN

Nombre o razón social del titular del registro:	JOSE AGUSTIN AVILEZ	C.C. o NIT:	4890708
Tipo del cultivo:	Plantación Forestal	No. de registro ICA y fecha:	4890708-41-0004 - 16/07/2010
Registro ICA No:	4890708-41-0004	Registro UMATA No:	Registro CAR No:
DEPARTAMENTO: HUILA	MUNICIPIO: GARZON	VEREDA PREDIO: EL VERGEL - LAS MAÑANITAS	

En caso de ser requerido de un tercero para gestionar el presente tramite, el interesado deberá estar debidamente autorizado y se requiere diligenciar la siguiente casilla.

Nombre o razón del solicitante:	JOSÉ AGUSTÍN AVILES	CC. o NIT:	4890708

2. DATOS DE LA MOVILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

Tipo de certificado :	MOVILIZACION(X)	Vigencia desde (26-JUL-24)	Hasta (26-JUL-24)
Fecha, hora y ciudad de expedición : 22-JUL-24 GARZÓN		Lugar de origen de los productos a movilizar:	LAS MAÑANITAS/GARZON
Ruta: GARZÓN – NEIVA – TELLO		Destino final (Ciudad):	TELLO

ESPECIES

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	AÑO PLANTACION	VOLUMEN (m3) A MOVILIZAR	TIPO Y/O DESCRIPCIÓN DEL (OS) PRODUCTO (S)
Eucalipto comùn	Eucalyptus grandis	2000 / 10		Postes
TOTAL →			10	

3. DESCRIPCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE : Terrestre(X) Aéreo ( ) Otro ( ) Cuál:

Tipo de vehículo-Empresa Transportadora (si aplica):	CAMION / OSPER LTDA	Identificación del medio de transporte (Placa vehiculo):	GRK223
Conductor:	José Varney Suárez	Cedula de Ciudadania:	12273421

SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y DE POLICIA SELLAR EL PRESENTE DOCUMENTO CUANDO EL MISMO SEA VERIFICADO
PUESTO DE CONTROL UBICACIÓN, FECHA Y HORA DE VERIFICACION
NOMBRE, ENTIDAD Y CARGO DE QUIEN VERIFICA:

4. OBSERVACIONES:

Expedida en Neiva - Huila, por el funcionario Bernardo Antonio Mejia Diaz; para mayor información Cel. 3203509695; Factura No. 0202401935No. Forma: 022-1376471

Este documento ha sido firmado digitalmente

Espacio para sello y/o escudo de seguridad

Jose Agustin Aviles 4890708

Nombre, C.C., sello y firma del propietario del registro o autorizado

ROBINSON SILVA CHANTRE

Nombre, C.C., Cargo y firma del funcionario ICA que expide el documento

NOTA 1: Para la movilización de productos maderables de transformación primaria provenientes de plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales, los transportadores deberán portar el original del certificado de movilización que expida el ICA, completamente diligenciado.
NOTA 2: El certificado de movilización no es un documento negociable, ni transferible, y con él no se podrá amparar el transporte a terceros, ni de otras rutas o especificaciones diferentes a las contempladas en su expedición.
NOTA 3: Este documento sólo es válido por una vez, para las fechas establecidas, productos descritos, especies forestales y/o plantaciones forestales comerciales registradas.
NOTA 4: Las autoridades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán efectuar sellado o visado del documento original del certificado de movilización las veces que sea necesario, cuando a lo largo de la ruta de movilización autorizada se realicen o adelanten operativos de control en las vías del país. Las demás autoridades competentes podrán hacerlo cuando lo estimen necesario.

022-1376470

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL - DIRECCIÓN TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA
CERTIFICADO DE MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA PROVENIENTES DE PLANTACIONES FORESTALES Y/O SISTEMAS AGROFORESTALES COMERCIALES REGISTRADOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

GERENCIA SECCIONAL: Huila **OFICINA ICA:** Neiva **CERTIFICADO No.:** 1470927

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE PLANTACIÓN

Nombre o razón social del titular del registro: JOSE AGUSTIN AVILEZ — C.C. o NIT: 4890708
Tipo del cultivo: Plantación Forestal — No. de registro ICA y fecha: 4890708-41-0004 - 16/07/2010
Registro ICA No: 4890708-41-0004 — Registro UMATA No: — Registro CAR No:
DEPARTAMENTO: HUILA — MUNICIPIO: GARZON — VEREDA PREDIO: EL VERGEL - LAS MAÑANITAS

En caso de ser requerido de un tercero para gestionar el presente tramite, el interesado deberá estar debidamente autorizado y se requiere diligenciar la siguiente casilla.

Nombre o razón del solicitante: JOSÉ AGUSTÍN AVILES — CC. o NIT: 4890708

2. DATOS DE LA MOVILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

Tipo de certificado: MOVILIZACION(X) — Vigencia desde (25-JUL-24) Hasta (25-JUL-24)
Fecha, hora y ciudad de expedición: 22-JUL-24 GARZÓN — Lugar de origen de los productos a movilizar: LAS MAÑANITAS/GARZON
Ruta: GARZON – NEIVA — Destino final (Ciudad): NEIVA

ESPECIES

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	AÑO PLANTACION VOLUMEN (m3) A MOVILIZAR	TIPO Y/O DESCRIPCIÓN DEL (OS) PRODUCTO (S)
Eucalipto común	Eucalyptus grandis	2000 / 10	Postes
TOTAL →		10	

3. DESCRIPCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre(X) Aéreo ( ) Otro ( ) Cuál:

Tipo de vehículo-Empresa Transportadora (si aplica): CAMION / OSPER LTDA — Identificación del medio de transporte (Placa vehiculo): GRK223
Conductor: José Varney Suárez — Cedula de Ciudadania: 12273421

SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y DE POLICIA SELLAR EL PRESENTE DOCUMENTO CUANDO EL MISMO SEA VERIFICADO
PUESTO DE CONTROL UBICACIÓN, FECHA Y HORA DE VERIFICACION
NOMBRE, ENTIDAD Y CARGO DE QUIEN VERIFICA:

4. OBSERVACIONES:

Expedida en Neiva - Huila, por el funcionario Bernardo Antonio Mejia Diaz; para mayor información Cel. 3203509695; Factura No. 0202401935No. Forma: 022-1376470

Este documento ha sido firmado digitalmente

Espacio para sello y/o escudo de seguridad

José Agustín Aviles 4890708

Nombre, C.C., sello y firma del propietario del registro o autorizado

ROBINSON SILVA CHANTRE

Nombre, C.C., Cargo y firma del funcionario ICA que expide el documento

NOTA 1: Para la movilización de productos maderables de transformación primaria provenientes de plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales, los transportadores deberán portar el original del certificado de movilización que expida el ICA, completamente diligenciado.
NOTA 2: El certificado de movilización no es un documento negociable, ni transferible, y con él no se podrá amparar el transporte a terceros, ni de otras rutas o especificaciones diferentes a las contempladas en su expedición.
NOTA 3: Este documento sólo es válido por una vez, para las fechas establecidas, productos descritos, especies forestales y/o plantaciones forestales comerciales registradas.
NOTA 4: Las autoridades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán efectuar sellado o visado del documento original del certificado de movilización las veces que sea necesario, cuando a lo largo de la ruta de movilización autorizada se realicen o adelanten operativos de control en las vías del país. Las demás autoridades competentes podrán hacerlo cuando lo estimen necesario.

022-1376469

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL - DIRECCIÓN TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA
CERTIFICADO DE MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA PROVENIENTES DE PLANTACIONES FORESTALES Y/O SISTEMAS AGROFORESTALES COMERCIALES REGISTRADOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

GERENCIA SECCIONAL: Huila **OFICINA ICA:** Neiva **CERTIFICADO No.:** **1470926**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE PLANTACIÓN

Nombre o razón social del titular del registro: JOSE AGUSTIN AVILEZ **C.C. o NIT:** 4890708
Tipo del cultivo: Plantación Forestal **No. de registro ICA y fecha:** 4890708-41-0004 - 16/07/2010
Registro ICA No: 4890708-41-0004 **Registro UMATA No:** **Registro CAR No:**
DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO: GARZON VEREDA PREDIO: EL VERGEL - LAS MAÑANITAS

En caso de ser requerido de un tercero para gestionar el presente tramite, el interesado deberá estar debidamente autorizado y se requiere diligenciar la siguiente casilla.

Nombre o razón del solicitante: JOSÉ AGUSTÍN AVILES **CC. o NIT:** 4890708

2. DATOS DE LA MOVILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

Tipo de certificado : MOVILIZACION(X) Vigencia desde (24-JUL-24) Hasta (24-JUL-24)
Fecha, hora y ciudad de expedición : 22-JUL-24 . GARZÓN Lugar de origen de los productos a movilizar: LAS MAÑANITAS/GARZON
Ruta: GARZON – NEIVA Destino final (Ciudad): NEIVA

ESPECIES

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	AÑO PLANTACION	VOLUMEN (m3) A MOVILIZAR	TIPO Y/O DESCRIPCIÓN DEL (OS) PRODUCTO (S)
Eucalipto común	Eucalyptus grandis	2000 / 10		Postes
TOTAL →			10	

3. DESCRIPCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE : Terrestre(X) Aéreo ( ) Otro ( ) Cuál:

Tipo de vehículo-Empresa Transportadora (si aplica): CAMION / OSPER LTDA Identificación del medio de transporte (Placa vehiculo): GRK223
Conductor: José Varney Suárez Cedula de Ciudadania: 12273421

SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y DE POLICIA SELLAR EL PRESENTE DOCUMENTO CUANDO EL MISMO SEA VERIFICADO
PUESTO DE CONTROL UBICACIÓN, FECHA Y HORA DE VERIFICACION
NOMBRE, ENTIDAD Y CARGO DE QUIEN VERIFICA:
4. OBSERVACIONES:
Expedida en Neiva - Huila, por el funcionario Bernardo Antonio Mejia Diaz; para mayor información Cel. 3203509695; Factura No. 0202401935No. Forma: 022-1376469

Este documento ha sido firmado digitalmente

Espacio para sello y/o escudo de seguridad

Jose Agustin Aviles 4890708

Nombre, C.C., sello y firma del propietario del registro o autorizado

ROBINSON SILVA CHANTRE

Nombre, C.C., Cargo y firma del funcionario ICA que expide el documento

NOTA 1: Para la movilización de productos maderables de transformación primaria provenientes de plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales, los transportadores deberán portar el original del certificado de movilización que expida el ICA, completamente diligenciado.
NOTA 2: El certificado de movilización no es un documento negociable, ni transferible, y con él no se podrá amparar el transporte a terceros, ni de otras rutas o especificaciones diferentes a las contempladas en su expedición.
NOTA 3: Este documento sólo es válido por una vez, para las fechas establecidas, productos descritos, especies forestales y/o plantaciones forestales comerciales registradas.
NOTA 4: Las autoridades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán efectuar sellado o visado del documento original del certificado de movilización las veces que sea necesario, cuando a lo largo de la ruta de movilización autorizada se realicen o adelanten operativos de control en las vías del país. Las demás autoridades competentes podrán hacerlo cuando lo estimen necesario.

No 022-1376468

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL - DIRECCIÓN TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA
CERTIFICADO DE MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA PROVENIENTES DE PLANTACIONES FORESTALES Y/O SISTEMAS AGROFORESTALES COMERCIALES REGISTRADOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

GERENCIA SECCIONAL:	**Huila**	**OFICINA ICA:**	**Neiva**	**CERTIFICADO No.:**	**1470925**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE PLANTACIÓN

Nombre o razón social del titular del registro:	JOSE AGUSTIN AVILEZ	**C.C. o NIT:**	4890708
Tipo del cultivo:	Plantación Forestal	**No. de registro ICA y fecha:**	4890708-41-0004 - 16/07/2010
Registro ICA No:	4890708-41-0004	**Registro UMATA No:**	**Registro CAR No:**
DEPARTAMENTO: HUILA	MUNICIPIO: GARZON	VEREDA PREDIO: EL VERGEL - LAS MAÑANITAS	

En caso de ser requerido de un tercero para gestionar el presente tramite, el interesado deberá estar debidamente autorizado y se requiere diligenciar la siguiente casilla.

Nombre o razón del solicitante:	JOSE AGUSTIN AVILEZ	**CC. o NIT.**	4890708

2. DATOS DE LA MOVILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

Tipo de certificado :	MOVILIZACION(X)	Vigencia desde (23-JUL-24)	Hasta (23-JUL-24)
Fecha, hora y ciudad de expedición :	22-JUL-24 GARZON	Lugar de origen de los productos a movilizar:	LAS MAÑANITAS/GARZON
Ruta:	GARZON-ALTAMIRA-GUADALUPE	Destino final (Ciudad):	GUADALUPE

ESPECIES

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	AÑO PLANTACION VOLUMEN (m3) A MOVILIZAR	TIPO Y/O DESCRIPCIÓN DEL (OS) PRODUCTO (S)
Eucalipto común	Eucalyptus grandis	2000 / 10	Postes
	TOTAL →	10	

3. DESCRIPCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE : Terrestre(X) Aéreo ( ) Otro ( ) Cuál:

Tipo de vehiculo-Empresa Transportadora (si aplica)	CAMION / PUBLICO	Identificación del medio de transporte (Placa vehiculo)	GRK223
Conductor:	JOSE VANNEY SUAREZ	Cedula de Ciudadania:	12273421

SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y DE POLICIA SELLAR EL PRESENTE DOCUMENTO CUANDO EL MISMO SEA VERIFICADO

PUESTO DE CONTROL UBICACIÓN, FECHA Y HORA DE VERIFICACION

NOMBRE, ENTIDAD Y CARGO DE QUIEN VERIFICA:

4. OBSERVACIONES:

JOSE ANDRES PUENTES CAMERA, CEL. 3134180002 FAC. 020240103035No. Forma: 022-1376468

Este documento ha sido firmado digitalmente

Espacio para sello y/o escudo de seguridad

Jose Agustin Avilez 4890708

Nombre, C.C., sello y firma del propietario del registro o autorizado

ROBINSON SILVA CHANTRE

Nombre, C.C., Cargo y firma del funcionario ICA que expide el documento

NOTA 1: Para la movilización de productos maderables de transformación primaria provenientes de plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales, los transportadores deberán portar el original del certificado de movilización que expida el ICA, completamente diligenciado.
NOTA 2: El certificado de movilización no es un documento negociable, ni transferible, y con él no se podrá amparar el transporte a terceros, ni de otras rutas o especificaciones diferentes a las contempladas en su expedición.
NOTA 3: Este documento sólo es válido por una vez, para las fechas establecidas, productos descritos, especies forestales y/o plantaciones forestales comerciales registradas.
NOTA 4: Las autoridades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán efectuar sellado o visado del documento original del certificado de movilización las veces que sea necesario, cuando a lo largo de la ruta de movilización autorizada se realicen o adelanten operativos de control en las vías del país. Las demás autoridades competentes podrán hacerlo cuando lo estimen necesario.

ANEXO 3
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No.3
ACTA DE OBRA 3 Y MEMORIAS DE CANTIDADES

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X__ PARCIAL: _____ No.: ____**			
_X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 416**	**AÑO:**	**2023**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**		
	NIT y/o CC:	**901.758.159-4**		
	DIRECCIÓN:	**Cra 17 No 173 – 52 Barrio Alameda**	**TEL:**	
	CIUDAD:	**BOGOTA D.C.**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**		
OBJETO:	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2023001591 DEL 09/10/2023 – 2023000034 DEL 09/10/2023 (Cuenta Rentar 250-390-11504-9 Encargo Fiduciario #052 -07 Fiduciaria Popular)**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 842.938.161,00**			
	Valor en Letras: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0		
VALOR TOTAL	**$ 842.938.161,00**			
PLAZO INICIAL:	**DIEZ (10) MESES**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A		

FECHA INICIO	08 de noviembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	23/09/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 01/08/2024 al 07/09/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL REFOCEIBAS** R.L DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**08/11/2023**	**-**	**$ 842.938.161,00**	**$ 842.938.161,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	$ 0,00	**$ 842.938.161,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 1	5/05/2024	$ 268.103.355,00	-	**$ 574.834.806,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 2	20/08/2024	$ 282.001.507,00		**$ 292.833.299,00**
PAGO ACTA 3	Por pagar	$ 289.017.051,00	-	**$ 3.816.248,00**
VALOR PAGO ACUMULADO	07/09/2024	$ 839.121.913,00	-	**$ 3.816.248,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contratista de obra ha cumplido con las obligaciones específicas del contrato, entregando a satisfacción un total de 22.868 metros lineales de mantenimiento de aislamientos, en las siguientes zonas: *Ceibas del municipio de Neiva*: En la vereda El Centro: (195 ml) predio Algarrobo; en la vereda Tuquila: (737 ml) predio Buenavista - Botumbo, (800 ml) predio Nogal y (1.723 ml) predio San Juan; en la vereda Pueblo Nuevo: (500 ml) predio Buenavista, (1.000 ml) predio Yarumal, (3.100 ml) predio San Agustín 2 y (360 ml) predio Villa Nora; en la vereda Floragaita: (1.526 ml) predio La Gironda; en la vereda Alto Motilón (1.689 ml) predio La Soledad; en la vereda Motilón (600 ml) predio Las Pavas y (1.000 ml) predio El Trigal; en el municipio de Tello: en la vereda Rio Negro (2.000 ml) predio La Argentina; en la vereda El Cadillo (1.142 ml) predio La Esmeralda. *Mantenimiento aislamiento en zona de Cuencas:* municipio de Palermo en

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

la vereda Bombonal (852 ml) predio Providencia; municipio de Yaguará en la vereda El Viso (1.263 ml) predio San Pedro; municipio de Guadalupe en la vereda Alto Resinas (1.908 ml) predio La Unión y (1.723 ml) predio Lagunilla y municipio de Tello en la vereda El Cadillo (1.200 ml) predio La Ilusión. *Mantenimiento a barrera de fique del municipio de Neiva*: en la vereda Alto Motilón (2.369 ml) predio La Hondina.

1. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $ 289.017.051,00, conforme al Acta de Recibo Final; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO: *La Corporación pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante pagos parciales según avance de obra del objeto contractual y recibido a entera satisfacción,…El pago final se hará previa liquidación del contrato y con la presentación de…*"; por tanto, se autoriza el pago correspondiente, la suma a pagar será de **$ 289.017.051,00** del valor del contrato ejecutado.

2. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	4.5
Cantidad Entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
R/L Unión Temporal Refoceibas
Contratista De Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista De Interventoría

	OBJETO:	**ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO EL DEPARTE DEL HUILA"**				
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONTRATISTA DE OBRA:**	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:** 8/10/2023
					OTRO SI No 1: 31/10/2023
	R. LEGAL	DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA	**R. LEGAL**	N.A	**OTRO SI No 2:** 26/04/2024
					OTRO SI No 3: 5/07/2024
	VALOR OBRA:	$ 842.938.161,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 85.481.726,00	**FECHA SUSPENSION No. 1:** N/A
					FECHA REINICIACIÓN No. 1: N/A
	PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DIEZ (10) MESES	**FECHA SUSPENSION No.2:** N/A
					FECHA REINICIACIÓN No. 2: N/A
	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	**PLAZO ADICIONAL:** N/A
					FECHA TERMINACIÓN: 7/09/2024
	PLAZO ACTUALIZADO:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	DIEZ (10) MESES	**PERIODO:** 01/08/2024 a 07/09/2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

FECHA: 23/09/2024

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
1	MANTENIMIENTO AISLAMIENTOS	Ml	0	$ 10.241,00	$ -	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -
2	MANTENIMIENTO AISLAMIENTOS CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y/O MUNICIPALES	Ml	0	$ 6.064,00	$ -	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -
3	MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL (PREDIOS ADQUIRIDOS Y OTROS)	Ha	65	$ 1.730.481,00	$ 112.481.265,00	65	$ 112.481.265,00	65,00	$ 112.481.265,00	0	$ -	65	$ 112.481.265,00	0,00%	0	$ -
4	MANTENIMIENTO DE BARRERAS VIVAS DE FIQUE	Ml	9.400	$ 3.155,00	$ 29.657.000,00	9.400	$ 29.657.000,00	7.031,00	$ 22.182.805,00	2369	$ 7.474.195,00	9.400	$ 29.657.000,00	0,00%	0	$ -
NP	**ITEM NO PREVISTOS**				$ -				$ -		$ -					
N.P.1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	Ml	6.118	$ 10.878,00	$ 66.551.604,00	6.742	$ 73.339.476,00	3.600,00	$ 39.160.800,00	3.142	$ 34.178.676,00	6.742	$ 73.339.476,00	100,00%	0	$ -
N.P.2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	Ml	5.023	$ 10.232,00	$ 51.395.336,00	4.399	$ 45.010.568,00	1.876,00	$ 19.195.232,00	2.523	$ 25.815.336,00	4.399	$ 45.010.568,00	100,00%	0	$ -
N.P.3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	Ml	1.689	$ 9.582,00	$ 16.184.732,00	2.049,08	$ 19.634.252,00	-	$ -	2.049	$ 19.633.518,00	2.049	$ 19.633.518,00	100,00%	0,08	$ 734,00
N.P.4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	Ml	2.226	$ 10.089,00	$ 22.458.114,00	2.292	$ 23.123.988,00	766,00	$ 7.728.174,00	1.526	$ 15.395.814,00	2.292	$ 23.123.988,00	100,00%	0	$ -
N.P.5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	Ml	1.000	$ 10.041,00	$ 10.041.000,00	1.000	$ 10.041.000,00	-	$ -	1.000	$ 10.041.000,00	1.000	$ 10.041.000,00	100,00%	0	$ -
N.P.6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	Ml	1.275	$ 9.295,00	$ 11.851.125,00	1.275	$ 11.851.125,00	1.275,00	$ 11.851.125,00	0	$ -	1.275	$ 11.851.125,00	100,00%	0	$ -
N.P.7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	Ml	1.000	$ 8.905,00	$ 8.905.000,00	1.000	$ 8.905.000,00	-	$ -	1.000	$ 8.905.000,00	1.000	$ 8.905.000,00	100,00%	0	$ -
N.P.8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	Ml	600	$ 9.357,00	$ 5.614.200,00	600	$ 5.614.200,00	-	$ -	600	$ 5.614.200,00	600	$ 5.614.200,00	100,00%	0	$ -
N.P.9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	Ml	500	$ 9.263,00	$ 4.631.500,00	500	$ 4.631.500,00	500,00	$ 4.631.500,00	0	$ -	500	$ 4.631.500,00	100,00%	0	$ -
N.P.10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	Ml	3.100	$ 8.049,00	$ 24.951.900,00	3.100	$ 24.951.900,00	-	$ -	3.100	$ 24.951.900,00	3.100	$ 24.951.900,00	100,00%	0	$ -
N.P.11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	Ml	211	$ 6.551,00	$ 1.382.261,00	211	$ 1.382.261,00	-	$ -	195	$ 1.277.445,00	195	$ 1.277.445,00	92,42%	16	$ 104.816,00
N.P.12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	Ml	737	$ 5.854,00	$ 4.314.398,00	737	$ 4.314.398,00	-	$ -	737	$ 4.314.398,00	737	$ 4.314.398,00	100,00%	0	$ -
N.P.13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	Ml	160	$ 4.791,00	$ 766.560,00	0	$ -	-	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -
N.P.14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	Ml	500	$ 4.676,00	$ 2.338.000,00	500	$ 2.338.000,00	-	$ -	500	$ 2.338.000,00	500	$ 2.338.000,00	100,00%	0	$ -
N.P.15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	Ml	1.200	$ 4.277,00	$ 5.132.400,00	1.200	$ 5.132.400,00	1.200,00	$ 5.132.400,00	0	$ -	1.200	$ 5.132.400,00	100,00%	0	$ -
N.P.16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	Ml	1.509	$ 2.042,00	$ 3.081.378,00	1.023,46	$ 2.089.899,00	1.022,00	$ 2.086.924,00	0	$ -	1.022	$ 2.086.924,00	99,86%	1,46	$ 2.975,00
N.P.17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	Ml	8128	$ 11.407,00	$ 92.716.096,00	11713	$ 133.610.191,00	7.332,00	$ 83.636.124,00	4381	$ 49.974.067,00	11.713	$ 133.610.191,00	100,00%	0	$ -
N.P.18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	Ml	2069	$ 10.986,00	$ 22.730.034,00	1783	$ 19.588.038,00	1.783,00	$ 19.588.038,00		$ -	1.783	$ 19.588.038,00	100,00%	0	$ -
N.P.19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	Ml	2576	$ 11.317,00	$ 29.152.592,00	1263	$ 14.293.371,00	-	$ -		$ -	0	$ -	0,00%	1.263	$ 14.293.371,00
N.P.20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	Ml	852	$ 10.277,00	$ 8.756.004,00	852	$ 8.756.004,00	-	$ -	852	$ 8.756.004,00	852	$ 8.756.004,00	100,00%	0	$ -
N.P.21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	Ml	747	$ 8.998,00	$ 6.721.506,00	690	$ 6.208.620,00	690,00	$ 6.208.620,00	1263	$ 11.364.474,00	1.953	$ 17.573.094,00	283,04%	-1.263	-$ 11.364.474,00
N.P.22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	Ml	1809	$ 8.845,00	$ 16.000.605,00	1295	$ 11.454.275,00	1.295,00	$ 11.454.275,00		$ -	1.295	$ 11.454.275,00	100,00%	0	$ -

	OBJETO:	**ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO EL DEPARTE DEL HUILA"**					
	CONTRATISTA DE OBRA:	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:**	8/10/2023	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3**
	R. LEGAL	DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA	**R. LEGAL**	N.A	**OTRO SI No 1:**	31/10/2023	
					OTRO SI No 2:	26/04/2024	
					OTRO SI No 3:	5/07/2024	
	VALOR OBRA:	$ 842.938.161,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 85.481.726,00	**FECHA SUSPENSION No. 1:**	N/A	
					FECHA REINICIACIÓN No. 1:	N/A	
	PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DIEZ (10) MESES	**FECHA SUSPENSION No.2:**	N/A	
					FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A	
	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	**FECHA: 07/09/2024**
					FECHA TERMINACIÓN:	7/09/2024	
	PLAZO ACTUALIZADO:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	DIEZ (10) MESES	**PERIODO:**	01/08/2024 a 07/09/2024	

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
N.P.23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	Ml	1500	$ 8.677,00	$ 13.015.500,00	1266	$ 10.985.082,00	1.266,00	$ 10.985.082,00		$ -	1.266	$ 10.985.082,00	100,00%	0	$ -
N.P.24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	Ml	1624	$ 8.858,00	$ 14.385.392,00	1624	$ 14.385.392,00	1.624,00	$ 14.385.392,00		$ -	1.624	$ 14.385.392,00	100,00%	0	$ -
N.P.25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	Ml	5400	$ 7.343,00	$ 39.652.200,00	4855	$ 35.650.265,00	4.855,00	$ 35.650.265,00		$ -	4.855	$ 35.650.265,00	100,00%	0	$ -
N.P.26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	Ml	6700	$ 6.872,00	$ 46.042.400,00	4581	$ 31.480.632,00	4.581,00	$ 31.480.632,00		$ -	4.581	$ 31.480.632,00	100,00%	0	$ -

COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	**$ 670.910.102,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 670.910.102,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 437.838.653,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 230.034.027,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 667.872.680,00**	**99,55%**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 3.037.422,00**
ADMINISTRACION 20% =	$ 134.182.020,00	ADMINISTRACION 20% =	$ 134.182.020,00	ADMINISTRACION 20% =	$ 87.567.731,00	ADMINISTRACION 20% =	$ 46.006.805,00	ADMINISTRACION 20% =	$ 133.574.536,00		ADMINISTRACION 20% =	$ 607.484,00
IMPREVISTOS 1% =	$ 6.709.101,00	IMPREVISTOS 1% =	$ 6.709.101,00	IMPREVISTOS 1% =	$ 4.378.387,00	IMPREVISTOS 1% =	$ 2.300.340,00	IMPREVISTOS 1% =	$ 6.678.727,00		IMPREVISTOS 1% =	$ 30.374,00
UTILIDAD 3,9% =	$ 26.165.494,00	UTILIDAD 3,9% =	$ 26.165.494,00	UTILIDAD 3,9% =	$ 17.075.707,00	UTILIDAD 3,9% =	$ 8.971.327,00	UTILIDAD 3,9% =	$ 26.047.034,00		UTILIDAD 3,9% =	$ 118.460,00
IVA % sobre utilidad 19% =	$ 4.971.444,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 4.971.444,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 3.244.384,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 1.704.552,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 4.948.936,00		IVA % sobre utilidad 19% =	$ 22.508,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	**$ 172.028.059,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 172.028.059,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 112.266.209,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 58.983.024,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 171.249.233,00**		**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 778.826,00**
TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 842.938.161,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 842.938.161,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 550.104.862,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 289.017.051,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 839.121.913,00		TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 3.816.248,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 842.938.161,00**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 550.104.862,00**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 289.017.051,00**	**VALOR ACUMULADO A PAGAR**	**$ 839.121.913,00**		**VALOR TOTAL POR PAGAR**	**$ 3.816.248,00**
							34,29%					

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $289.017.051,00

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DIECISIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Ing. DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**	**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
4	**MANTENIMIENTO DE BARRERAS VIVAS DE FIQUE**	**MI**

ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**ACTAS ANTERIORES**	**PRESENTE ACTA**	**CANTIDAD POR EJECUTAR**	**TOTAL EJECUTADO**
1	Mantenimiento Restauracion activa en el municipio Neiva vereda Motilon - La Hondina	9400	7031,0	2369,0	0,0	**9400,0**
						0
TOTAL				**2369,0**		**9.400**

TOTAL	**9.400**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**2.369**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio La Hondina Vereda Motilon Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**	**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
N.P.1	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes**	**ML**

ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD POR EJECUTAR**	**TOTAL EJECUTADO**
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio de Tello vereda El Cadillo - La Esmeralda	1142	1142	0	**1142**
2	Mantenimiento de aislamiento en el municipio de Tello vereda Rio Negro - La Argentina	2000	2000	0	**2000**
				0	**0**
TOTAL					**3.142**

TOTAL	**3.142**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**3.142**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio La Esmeralda Vereda El Cadillo Municipio de Tello



Predio La Arghentina Vereda Rio Negro Municipio de Tello



DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**	**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.2	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda Tuquila - Nogal	800	800	0	**800**
2	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda Tuquila - San Juan	1723	1723	0	**1723**
TOTAL					**2.523**

TOTAL	**2.523**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**2.523**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio Nogal Vereda Tuquila Municipio de Neiva



Predio San Juan Vereda Tuquila Municipio de Neiva



DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**	**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.3	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda Alto Motilon - Soledad	1689	1689	0	**1689**
2	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda Pueblo Nuevo - Villa Nora	360	360	0	**360**
TOTAL					**2.049**

TOTAL	**2.049**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**2.049**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio La Soledad Vereda Alto Motilon Municipio de Neiva



Predio Villa Nora Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva



DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**		**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:**	N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:**	N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	N/A	
			FECHA DE REINICIO 2:	N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**		**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:**	N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A			

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
N.P.4	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes**	**ML**

ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD POR EJECUTAR**	**TOTAL EJECUTADO**
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda Floragaita - La Gironda	1526	1526	0	**1526**
TOTAL					**1.526**

TOTAL	**1.526**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**1.526**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio La Gironda Vereda Floragaita Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**		**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:**	N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:**	N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	N/A	
			FECHA DE REINICIO 2:	N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**		**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:**	N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.5	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio de Neiva vereda Pueblo Nuevo - Yarumal	1000	1000	0	**1000**
					0
TOTAL					**1.000**

TOTAL	**1.000**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**1.000**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio Yarumal Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**	**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.7	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio de Neiva vereda Motilon - El Trigal	1000	1000	0	**1000**
					0
TOTAL					**1.000**

TOTAL	**1.000**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**1.000**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio El Trigal Vereda Motilon Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**		**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:**	N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:**	N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	N/A	
			FECHA DE REINICIO 2:	N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**		**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:**	N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A			

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
N.P.8	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes**	**ML**

ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD POR EJECUTAR**	**TOTAL EJECUTADO**
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio de Neiva vereda Motilon - Las Pavas	600	600	0	**600**
					0
TOTAL					**600**

TOTAL	**600**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**600**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio Las Pavas Vereda Motilon Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**	**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.10	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda Pueblo Nuevo - San Agustin 2	3100	3100	0	**3100**
				0	**0**
TOTAL					**3.100**

TOTAL	**3.100**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**3.100**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio San Agustin 2 Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**	**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.11	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda El Centro - Algarrobo	211	195	16	**195**
				0	**0**
TOTAL					**195**

TOTAL	**195**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**195**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio El Algarrobo Vereda El Centro Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**	**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.12	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda Tuquila - Buena Vista - Botumbo	737	737	0	**737**
				0	**0**
TOTAL					**737**

TOTAL	**737**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**737**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio Buenavista-Botumbo Vereda Tuquila Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**	**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**		**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:**	N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	**FECHA DE REINICIO 1:**	N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	N/A	
		FECHA DE REINICIO 2:	N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**		**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL: $ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:**	N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	07/09/24	
	VALOR ANTICIPO: N/A			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.14	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda Pueblo Nuevo - Buena Vista	500	500	0	**500**
				0	**0**
TOTAL					**500**

TOTAL	**500**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**500**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio Buenavista Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATO No.416 DE 2023		FECHA DE INICIO: 08/11/2023	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
			FECHA DE SUSPENSION 1: N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA DE REINICIO 1: N/A	REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	PLAZO: DIEZ (10) MESES	INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	ADICIÓN EN PLAZO: N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN: 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	ML

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio de Guadalupe vereda Alto Resinas - La Union	1908,00	1908	0,00	**1908,00**
2	Mantenimiento de aislamiento en el municipio de Guadalupe vereda Alto Resinas - Lagunilla	1273,00	1273	0,00	**1273,00**
3	Mantenimiento de aislamiento en el municipio de Tello vereda El Cadillo - La Ilusion	1200,00	1200	0,00	**1200,00**
				0	**0**
TOTAL					**4.381**

TOTAL	**4.381**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**4.381**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio Lagunilla Vereda Alto Resinas Municipio de Guadalupe



Predio La Union Vereda Alto Resinas Municipio de Guadalupe



Predio La Ilusion Vereda El Cadillo Municipio de Tello





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**		**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:**	N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:**	N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	N/A	
			FECHA DE REINICIO 2:	N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**		**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:**	N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A			

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
N.P.20	**Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes**	**ML**

ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD POR EJECUTAR**	**TOTAL EJECUTADO**
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Palermo vereda Bombonal - Providencia	852	852	0	**852**
				0	**0**
TOTAL					**852**

TOTAL	**852**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.3	**852**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio Providenica Vereda Bombonal Municipio de Palermo





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA