SMARTMETER SAS
NIT 900.963.226-4
CALLE 23 F NRO 75-48
Tel: (601) 7318008
Bogotá - Colombia
comercial@smartmetersas.com
www.smartmetersas.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 1173

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT	900.971.006-4	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 66 #15-41	**Ciudad**	BOGOTA - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2024, 14:18
Expedición	21/08/2024, 16:32
Vencimiento	20/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Accesorio Cu 1/2	115.00	1,800.00	0.00	39,330.00	5,175.00	241,155.00
2	Accesorio Cu 1/4	5.00	1,700.00	0.00	1,615.00	212.50	9,902.50
3	Adaptador 1/2 NPT X Diss O2	25.00	34,000.00	0.00	161,500.00	21,250.00	990,250.00
4	Alarma digital de 2 gases	1.00	4,800,000.00	0.00	912,000.00	120,000.00	5,592,000.00
5	Alarma digital de 3 gases	1.00	5,083,289.00	0.00	965,824.91	127,082.23	5,922,031.68
6	Perfil estructural en u y base de anclar en muro para la fijación de soporte de torre cielitica incluye soldadura, lamina en hierro medida máximas 2 metros x 2 metros	2.00	600,000.00	0.00	228,000.00	30,000.00	1,398,000.00
7	Soportaría para tubería de troncal nueva: incluye soporte en aluminio, tornillería, chasos, aislante, pintura y demarcación de tubería, mano de obra personal especializado, herramienta y equipos necesarios para la ejecución de la labor	1.00	1,000,000.00	0.00	190,000.00	25,000.00	1,165,000.00
8	Suministro e instalación de caja de dos gases para medicinales	1.00	1,400,000.00	0.00	266,000.00	35,000.00	1,631,000.00
9	Tubería de Cu 1/2 Tipo L	92.14	56,500.00	0.00	989,122.90	130,147.75	6,064,885.15
10	Válvula 1 1/4 de 4 tornillos en bronce cromado tipo pesado	1.00	380,000.00	0.00	72,200.00	9,500.00	442,700.00
11	Válvula 1/4 de 4 tornillos en bronce cromado tipo pesado	5.00	140,000.00	0.00	133,000.00	17,500.00	815,500.00
12	Válvula 1/2 de 4 tornillos en bronce cromado tipo pesado	21.00	147,000.00	0.00	586,530.00	77,175.00	3,596,355.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Veintiseis millones novecientos veintidos mil novecientos quince pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-20 por $ 26,922,915.35

Observaciones:
SEGÚN CONTRATO BYS 196-2023
- Servicios realizados en Hospital Simón Bolívar - Hospitalización Pediátrica - UCI Pediátrica y Troncal de Gases
CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ò
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

Orden de compra: -

Total Bruto	23,921,699.00
IVA 19%	4,545,122.81
Compras 2.5%	598,042.48
ReteIVA 15%	681,768.42
ReteICA 11.04	264,095.56
Total a Pagar	26,922,915.35

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067254961 aprobado en 20240313 prefijo FE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 9.66 por mil
CUFE: 3e23e8f872b627a16a7cd0ae08b124fc4135ea2cf2ca883f2959b1a03de05ad30c8e8d0047de26e3c685c03a14f34269

SMARTMETER SAS
NIT: **900963226-4**
CALLE 23F 75-48
COMERCIAL@SMARTMETERSAS.CO

SERVICIO SM-03943

TIPO:	INSTALACION
ESTADO:	FINALIZADO
FECHA:	2024/07/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
NIT:	900.971.006-4
DIRECCIÓN:	CALLE 66# 15-41

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

RESPONSABLE:	JHON JAIRO BERNAL PABON.
ESTADO DE LA FIRMA:	FIRMADO
FECHA DE INICIO:	2024/07/24
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2024/07/24
UBICACIÓN:	HOSPITAL SIMON BOLIVAR, HOSPITALIZACION PEDIATRICA, HOSPITALIZACION PEDIATRICA
1 DISPOSITIVOS INTERVENIDOS:	CC-10498

OBSERVACIÓN INICIAL

INTERVENCION DE LA RED PARA INSTALACION DE CAJA DE CORTE Y ALARMA DE AREA

TRABAJO REALIZADO

SE REALIZA INSTALACION DE CAJA DE CORTE DE DOS GASES, SE REALIZA INSTALACION DE ALARMA DIGITAL DE DOS GASES, INSTALACION DE VALVULAS CUATRO TORNILLOS DE 1/4 CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. SE RESLIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIÓN DE ENTREGA

SE DEJA RED EN OPTIMAS COINDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

SOPORTE FOTOGRÁFICO





REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
(1 und) Suministro e instalación de caja de dos gases para medicinales,(1 und) Alarma digital de 2 gases,(2 und) Válvula 1/4" de 4 tornillos en bronce cromado tipo pesado, (2 und) Accesorio Cu 1/4

REQUERIDOS:
NINGUNO.

FIRMA DE APROBACIÓN SM



RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

NOMBRE:	MACEDONIO HERNÁNDEZ R
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CC:	80049538



'

SUPERVISIÓN

NOMBRE:	MACEDONIO HERNÁNDEZ R
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CC:	80049538



'

RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE:	JHON JAIRO BERNAL PABON.
CARGO:	SOPORTE TÉCNICO
CC:	79885632



CAJA DE CORTE, NO REGISTRA, CC-10498
HOSPITALIZACION PEDIATRICA

SM-03943

SMARTMETER SAS
NIT: **900963226-4**
CALLE 23F 75-48
COMERCIAL@SMARTMETERSAS.CO

SERVICIO SM-03942

TIPO:	INSTALACION
ESTADO:	FINALIZADO
FECHA:	2024/07/29

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
NIT:	900.971.006-4
DIRECCIÓN:	CALLE 66# 15-41

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

RESPONSABLE:	JHON JAIRO BERNAL PABON.
ESTADO DE LA FIRMA:	FIRMADO
FECHA DE INICIO:	2024/07/29
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2024/07/29
UBICACIÓN:	HOSPITAL SIMON BOLIVAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
1 DISPOSITIVOS INTERVENIDOS:	CC-10499

OBSERVACIÓN INICIAL

INTERVENCION DE LA RED PARA INSTALACION DE SOPORTES DE COLUMNA Y ALARMA DE AREA

TRABAJO REALIZADO

SE REALIZA INSTALACION DE ALARMA DIGITAL TRES GASES (OXIGENO, AIRE Y VACIO), SE REALIZA INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, SE REALIZA INSTALACION DE VALVULAS 4 TORNILLOS DE 1/2 Y DE 1/4, Y ACCESORIOS 1/4, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE BAJO Y ALTO CONSUMO POR GAS. SE REALIZA INSTALACION DE PERFIL ESTRUCTURAL EN U Y BASE DE ANCLAR EN MURO PARA LA FIJACIÓN DE SOPORTE DE TORRE CIELITICA INCLUYE SOLDADURA, LAMINA EN HIERRO MEDIDA 2 METROS X 2 METROS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIÓN DE ENTREGA

SE DEJA RED EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

SOPORTE FOTOGRÁFICO




REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
(92,14m) Tubería de Cu 1/2 Tipo L,(115und)
Accesorio Cu 1/2,(21und) Válvula 1/2 de 4 tornillos en bronce cromado tipo pesado,(25und)
Adaptador 1/2 NPT X Diss O2,(1 und) Alarma digital de 3 gases,(3 und) Válvula 1/4" de 4 tornillos en bronce cromado tipo pesado,(2 und) Perfil estructural en u y base de anclar en muro para la fijación de soporte de torre cielitica,(3 und) Accesorio Cu 1/4

REQUERIDOS:
NINGUNO.

FIRMA DE APROBACIÓN SM



RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

NOMBRE:	MACEDONIO HERNÁNDEZ R
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CC:	80049538



'

SUPERVISIÓN

NOMBRE:	MACEDONIO HERNÁNDEZ R
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CC:	80049538



'

RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE:	JHON JAIRO BERNAL PABON.
CARGO:	SOPORTE TÉCNICO
CC:	79885632



CAJA DE CORTE, NO REGISTRA, CC-10499
UCI PEDIATRICA

SM-03942

SMARTMETER SAS
NIT: **900963226-4**
CALLE 23F 75-48
COMERCIAL@SMARTMETERSAS.CO

SERVICIO SM-03944

TIPO:	INSTALACION
ESTADO:	FINALIZADO
FECHA:	2024/07/22

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
NIT:	900.971.006-4
DIRECCIÓN:	CALLE 66# 15-41

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

RESPONSABLE:	JHON JAIRO BERNAL PABON.
ESTADO DE LA FIRMA:	FIRMADO
FECHA DE INICIO:	2024/07/22
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2024/07/22
UBICACIÓN:	HOSPITAL SIMON BOLIVAR, TRONCAL DE GASES MEDICINALES, TRONCAL DE GASES MEDICINALES
1 DISPOSITIVOS INTERVENIDOS:	OD-10500

OBSERVACIÓN INICIAL

SE REQUIERE INSTALACION DE SOPORTERIA EN LA TRONCAL DE GASES MEDICINALES

TRABAJO REALIZADO

SE REALIZA INSTALACION DE SOPORTERIA PARA LA TUBERIA DE LA TROCAL INCLUYE SOPORTE EN ALUMINIO, TORNILLERÍA,CHASOS,AISLANTE, PINTURA Y DEMARCACIÓN DE TUBERÍA, ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA SE REALIZARON POR PERSONAL ESPECIALIZADO, SE HIZO USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, SE REALIZA INSTALACION DE VALVULAS CUATRO TORNILLOS 1 1/4, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIÓN DE ENTREGA

SE DEJA RED EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

SOPORTE FOTOGRÁFICO





REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
(1 und) Válvula 1 1/4" de 4 tornillos en bronce cromado tipo pesado,(1 und) Soporteria para tubería de troncal

REQUERIDOS:
NINGUNO.

FIRMA DE APROBACIÓN SM



RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

NOMBRE:	MACEDONIO HERNÁNDEZ R
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CC:	80049538



'

SUPERVISIÓN

NOMBRE:	MACEDONIO HERNÁNDEZ R
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CC:	80049538



'

RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE:	JHON JAIRO BERNAL PABON.
CARGO:	SOPORTE TÉCNICO
CC:	79885632



TRONCAL DE GASES MEDICINALES, NO REGISTRA, OD-10500

TRONCAL DE GASES MEDICINALES

SM-03944