INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE OBRA N 2172– 2023

Periodo del 26 al 29 de diciembre de 2023 y 05 de febrero a 17 de abril 2024

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

_____

DIRECTOR DE OBRA


CAPITULO 1

DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL

El proyecto objeto del Contrato de Obra 2172 de 2023 se emplaza dentro del casco Urbano de la ciudad de Tunja, dentro de las Instalaciones del

Figura 1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO



Fuente: Google Earth – elaboración propia.

La ciudad de Tunja se encuentra ubicada dentro de la provincia centro del departamento de Boyacá, sobre la cordillera oriental de los Andes, más exactamente a 130 kilómetros al noreste de la ciudad de Bogotá. Tiene una extensión total de 121.4920 km2, de la cual 19.7661 km2 corresponde al área urbana y 101.7258 km2 corresponde al área rural, una altitud de 2782 msnm y una temperatura media de 13°C. Limita por el norte con los municipios de Motavita y Combita, al oriente, con los municipios de Oicatá, Chivatá, Soracá y Boyacá, por el sur con Ventaquemada y por el occidente con los municipios de Samacá, Cucaita y Sora.

1.2 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA

El área a intervenir se localiza dentro de las instalaciones del Actual Instituto De La Recreación y El Deporte De Tunja IRDET a partir de las coordenadas cartesianas Este 1080970.51 Norte y cota 1106768.19 2686.21



Fuente: propia

1.3 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE PROYECTO

El objeto del contrato 2172 de 2023 comprende la construcción de aproximadamente 199 metros lineales de alcantarillado en tubería PVC de 14" para la evacuación exclusiva de las aguas residuales provenientes de la Nueva construcción de la Institución Educativa Normal Superior Santiago De Tunja hacia un colector existente y Avalado por la empresa Veolia E.S.P.

Los Estudios, diseños para tal alcantarillado fueron Provistos por la Empresa Veolia ESP.

Plazo de ejecución: hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondiente, contados a partir del acta de inicio, una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución. parágrafo. - dicha acta deberá ser suscrita por el contratista y el supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato y cargarla en la plataforma SECOP- II, para su respectiva publicación.

1.4 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra 2172 de 2023 es adjudicado mediante la modalidad de

Selección abreviada menor cuantía a MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS Representado legalmente por el Señor David Fernando Tocarruncho Pineda identificado con documento de identidad C.C. 7.182.331 de la ciudad de Tunja.

Luego de aprobarse el contrato de manera electrónica mediante plataforma Secop II, con la autorización de la entidad estatal contratante Municipio de Tunja, favoreciendo a MEGACONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

TABLA 1. INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 2172 de 2023

PROCESO DE CONTRATACIÓN	CO1.SLCNTR.11805708
NO DE CONTRATO	2172 de 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA NIT: 891.800.846-1
CONTRATISTA	MEGACONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS 900.746.991-0
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ AVELLA C.C. 1.049.607.339 de Tunja SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS.
OBJETO	FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.
VALOR	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($142.843.870)
PLAZO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondiente, contados a partir del acta de inicios.
FECHA DE INICIO	26 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	29 de diciembre de 2023
TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO.
FECHA DE REINICIO	5 de febrero de 2024
Prorroga No.1	6 de febrero de 2024. Sesenta (60) días.
PRÓRROGA No.2:	Por un término de DÍEZ (10) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y SEIS (76) DIAS CALENDARIO.
FECHA DE TÉRMINACIÓN	17 DE ABRIL DE 2024

Fuente: Secop II - www. Contratos.gov.co

El contrato ha tenido 01 suspensión y 02 ampliaciones a la misma.

El día 26 de diciembre de 2023 se firmó el **acta de Inicio** de entre las partes, el contratista RL de MEGACONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS David Fernando Tocarruncho Pineda identificado con cedula de ciudadanía No 7.182.331, y por otra parte el secretario de Fomento y Desarrollo Económico y servicios Públicos Wilson Leonardo Velásquez Ayala, identificado con cédula

de ciudadanía No 7.176.845; el día 29 de diciembre de 2023 se firmó el acta de **Suspensión No 1** por un plazo de 20 días, el dia 17 de enero de 2024 se firmó el acta **de ampliación de Suspensión No 1** con la cual se amplió la 20 días más, luego el día 05 de febrero de 2024 firmó el acta **de reinicio No 1,** el día 06 de febrero se firmó la prórroga No 01 para darle ampliación al contrato por sesenta (60) días, fijando como fecha de Terminación el día 17 de Abril de 2024, con el compromiso por parte del contratista de renovar el término de vigencia de las Pólizas contractuales equivalentes al de la reiniciación del presente contrato.

El día 27 de febrero de 2024 se da inicio a la ejecución de las actividades de Obra todo bajo la Auditoría y Aprobación de la Supervisión encargada por parte de la Entidad contratante Municipio de Tunja, el Dia 17 de Abril de 2024 se concluyen la actividades contractuales.

1.5 PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA

El valor de la propuesta económica ofertada por MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S corresponde a una suma total de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE **($142.843.870**), y se otorgó una adición de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y T4 CENTAVOS MCTE (**43.713.418,54**) para UN TOTAL DE CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE. **($186.557.288,54**). Las actividades de obra se agrupan en nueve (9) ítems los cuales indican la cantidad, valor unitario, valor total, y la unidad de medida a tener en cuenta para el cobro de los trabajos ejecutados.

Tabla 4. Presupuesto contractual contrato de obra No. 2172 de 2023

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES						
1,1	2.01.05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	199.90	$ 1.000,00	$ 199.900,00
1,2	2.07.07	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3			
1,4	1.01.20	DEMOLICIÓN CUNETA EN CONCRETO	ML			
1,5	2.07.08	CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	27.08	$ 285.000,00	$ 7 719 054.00
1,6	3.02.07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	297.18	$ 15.000,00	$ 4 457 655.00
1,7	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	22.66	$ 51.100,00	$ 1 157 926.00
1,8	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	659.00	$ 7.000,00	$ 4.613.000,00
SUBTOTAL						$ 18.147.535.00
ALCANTARILLADO						
2,1	2.05.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	ML	194.50	$ 245.500,00	$ 47 749 750.00
2,2	2.05.06	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.0 < H < 1.5 (PAÑETADO Y CON ARO Y TAPA EN OLIPROPILENO)	UND.	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
2,3	APU-2.05.06	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, H <= 1.0 (PAÑETADO Y CON ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)	UND.			
2,4	2.07.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	1.81	$ 1.040.000,00	$ 1 881 944.00
2,5	2.07.03	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	M3	1.74	$ 980.000,00	$ 1 701 823.00
2,6	2.06.08	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	UND.	10	$ 15.000,00	$ 150 000.00
2,7	2.05.02	BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5 MPa - (2500 PSI)	M3	0.90	$ 758.000,00	$ 685 824.00
SUBTOTAL						$ 54.169.341.00
RELLENOS						
3,1	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3	22.34	$ 82.000,00	$ 1 913 880.00
3,2	2.01.11	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	200.66	$ 92.000,00	$ 18 460 331.00
3,3	2.01.08	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	9.46	$ 109.000,00	$ 1 030 704.00
SUBTOTAL						$ 17.525.000,00
REPAVIMENTACION Y REPOSICION DE CESPED						
4,1	3.06.17	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	M3	1.32	$ 970.000,00	$ 1 280 400.00
4,2	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3			
4,3	3.05.01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3	24.93	$ 813.000,00	$ 20 265 163.00
4,4	1.18.10	PISO EN GRAMA INC	M2	70.50	$ 30.000,00	$ 2 115 000.00
SUBTOTAL						$ 23.660.563.00
ITEMS NOS PREVISTOS						
NP01		2.05.05. POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	2.00	$ 2.451 553.56	$ 4 903 107.12
NP02		"3.12.01. CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)"	M3-KM	2078.94	$ 5 013.50	$ 10 422 768.20
NP03		3.12.03. TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	4855.80	$ 2 312.50	$ 11 229 030.17
SUBTOTAL						
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)						**$ 143 937 259.48**
ADMINISTRACIOB						**$ 33 105 569.68**
IMPREVISTOS						**$ 2 878 745.19**
UTILIDAD						**$ 7 196 862.97**
VALOR TOTAL						**$186.557.288,54**

1.6 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, ley1474 de 2012, y articulo 2.2.1.2.3.1.1 sección 3 subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, determina que las Garantías "Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas < teniendo en cuenta el valor de la Contratación se solicita la constitución de garantías las cuales se mantendrán vigentes durante la ejecución y liquidación final del contrato , expedida por Entidad Bancaria o Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia y autorizada por la Superintendencia Financiera, que debe incluir como riesgos amparados los siguientes:

EL **CONTRATISTA** se obliga a constituir a favor del **MUNICIPIO**, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato, la cual se mantendrá vigente durante su ejecución y liquidación final.

Dando cumplimiento a lo anterior, Mega Construcciones Y Consultoría S.A.S presentó la póliza de garantías única de cumplimiento en favor de entidades estatales No 21-44-101432540 adquirida con SEGUROS DEL ESTADO para el contrato No 2172 de 2023 – CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA. (Ver anexo 11).

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26-12-2023	17-08-2024	$ 18.655.728.85
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26-12-2023	17-04-2024	$ 18.655.728.85
ESTABILIDAD Y CALIDAD	08-05-2024	08-05-2029	$ 37.311.457.71
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	26/12/2023	22-02-2024	$260.000.000.00

1.7 PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATO

El contratista Mega Construcciones y Consultoria S.A.S cuenta con un grupo de profesionales que cumplen con el perfil segùn lo requerido por la entidad para el desarrollo de las actividades, es de recalcar que Todo el personal es aprobado y/o

avalado por la Supervisión. En total este grupo se encuentra integrado por 4 Trabajadores profesionales o mano de obra básica calificada (1) director de obra, (1) Ingeniero Residente de obra, (01) maestro general de obra y (01) ayudante de obra.

Tabla 5. Personal contrato de contrato de obra No. 2172 de 2023

Para el periodo de diciembre de 26 de diciembre a 28 de diciembre de 2023

DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	DEDICACIÓN
79.869.058	ANDRÉS BELTRÁN FLÓREZ	Director de Obra	40%
1.049.610.249	DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO	Ingeniero Residente	100%
7.165.499	JORGE ENRIQUE PALACIOS MATEUS	Maestro	100%
19.267.071	JOSÉ LISANDRO DEPABLO GAMBA	Maestro	100%

Para el periodo de febrero 05 de 2024 a 17 de abril de 2024 (Se anexa documento de aprobación de cambio de director de obra)


DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	DEDICACIÓN
79.869.058	ANDRÉS QUINCHANEGUA	Director de Obra	40%
1.049.610.249	DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO	Ingeniero Residente	100%
7.165.499	PALACIOS MATEUS JORGE ENRIQUE	Maestro	100%
19.267.071	JOSÉ LISANDRO DEPABLO GAMBA	Maestro	100%

1.8 PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL

Los aportes a la seguridad social del personal fueron efectuados a partir del pago de la planilla integrada de liquidación (Ver anexo 5. Reporte de pago de seguridad social).

1.9 ORGANIGRAMA ENFOCADO A LA OBRA

La estructura organizacional, jerárquica y funcional del contrato de obra No. 2172 de 2023 se encuentra liderada por el representante legal de Mega Construcciones y Consultorias SAS, seguido la integra el personal profesional y demás colaboradores como miembros responsables a cargo de la ejecución de las obras durante el periodo de tiempo establecido o plazo del contrato.


DIRECTOR DE OBRA
ING RESIDENTE DE OBRA
MAESTROS GENERALES

CAPITULO 2

2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS

Las actividades ejecutadas entre el 26 al 29 de diciembre de 2023 y el 05 de febrero al 17 de abril del año 2024, fueron las siguientes:

PRELIMINARES

- LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)
- CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS
- EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
- EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
- SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa

ALCANTARILLADO

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"
- POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.0 < H < 1.5 (PAÑETADO Y CON ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)
- POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, H <= 1.0 (PAÑETADO Y CON ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)
- CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS
- CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS
- PASOS UÑA DE GATO D=5/8"
- BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5 MPa - (2500 PSI)

RELLENOS

- RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA
- RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA
- RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

REPAVIMENTACION Y REPOSICION DE CESPED

- CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS
- PISO EN GRAMA INCLUYE TIERRA

ITEMS NOS PREVISTOS

- POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00

- CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)"
- TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

2.2 INFORMES DE AVANCE DE OBRA SEMANAL

Se realizaron informes de avance de obra semanal en los que se registran las actividades ejecutadas durante los días laborados, junto con las respectivas observaciones, detalle fotográfico e información general del contrato No. 2172 de 2023 (Ver anexo 6. Informes de avance de obra semanal). Lo anterior como complemento a las anotaciones registradas en el libro diario bitácora de la obra (Ver anexo 7. Copia bitácora de obra).

2.3 REUNIONES DE COMITÉ CON SUPERVISIÓN DELEGADA

Delegados y/o profesionales de la Supervisión por parte del Municipio de Tunja y el Contratista asistieron a comités de avance del proyecto programados para socializar los temas directamente relacionados con aspectos de tipo técnico, financiero, presupuestal del contrato No 2178 de 2023.

2.4 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OBRA

Los equipos que se listan a continuación entre otros, fueron empleados en el desarrollo de las actividades de obra.

Cabe resaltar que los equipos empleados para las actividades son subcontratados, sin embargo, están vigilados y dirigidos por los Profesionales a cargo del desarrollo de la Obra.

Tabla 7. Listado de equipo utilizado en el desarrollo de la obra

NO	EQUIPO	MARCA	MODELO
1	Retroexcavadora sobre Llanta	Caterpillar	2013
2	Minicargador sobre llanta	Caterpillar	2012
3	Volqueta	Kerworth T800	2015
4	Volqueta	Kerworth T800	2015

2.7 SEÑALIZACIÓN DE OBRA

Se delimitó la totalidad del contorno del área a intervenir con Colombinas, Cinta Peligro, Conos y Señales en lámina galvanizada con pintura reflectiva,

esto para aislar de peligros y riesgos a los transeúntes peatones que se dirigen actividades deportivas dentro del Instituto de recreación y deporte de Tunja.









CAPITULO 3

3. AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto se desarrolló y ejecuto involucrando la totalidad de actividades necesarias para construir la infraestructura física y de servicios públicos básicos existentes. Actualmente el proyecto se encuentra totalmente terminado cumpliendo con el 100% de la meta física establecida.

Así pues, se localizó el eje del Alcantarillado a construir y se trazó una matriz en el terreno para su replanteo por medio de estacas de madera y puntillas de acero. Se tienen en cuenta los niveles de entrada y salida de dos Obras de arte que drenan el agua a través de ellas e indican el comienzo y el final del Alcantarillado.

CAPITULO 5

5. CANTIDADES NO CONTEMPLADAS

En la ejecución de las actividades del alcantarillado, se evidenció la necesidad de adicionar ciertas cantidades para la construcción del objeto contractual y así mismo garantizar la calidad y el alcance del proyecto.

Conforme a lo anterior, se evidenció la necesidad de modificar ciertas cantidades de obra.

De acuerdo a lo anterior se presentó un oficio a la Supervisión, en donde se adjunta el análisis de precios unitarios para cada uno de los ítems y las respectivas memorias de cálculo, con el fin de realizar la evaluación de los ítems no contemplados.

La supervisión del contrato aprobó unas cantidades, que se ven reflejadas en el acta de mayores y menores cantidades.

Se adjunta en el anexo 5 la copia del Acta Aprobada en secop.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

PRELIMINARES

- LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)






- CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS











COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com











COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

- EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO









- EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)




- SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa








ALCANTARILLADO

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"













- POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.0 < H < 1.5 (PAÑETADO Y CON ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)








- CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS






- CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS




- PASOS UÑA DE GATO D=5/8"




- BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5 MPa - (2500 PSI)





RELLENOS

- RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA














- RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA







- RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA






REPAVIMENTACION Y REPOSICION DE CESPED

- CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS













ITEMS NO PREVISTOS

NP01 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00













COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

NP 02 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES






NP 03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).








Actividades complementarias

- PISO EN GRAMA INCLUYE TIERRA NEGRA








ANEXOS

COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

INFORMES SEMANALES

COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		30	dic	2023
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 01	dd	mm	aaaa

Semana Número: 1 **Fecha desde:** 26 de diciembre de 2023 **Fecha Hasta:** 29 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde inicio del contrato: 4 días **Equivalencia en meses:** 0.13

Interventor del contrato: _____ **Repre. Legal:** _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	MEGA CONSTRUCCIONES Y C SAS	Interventor:	
Contrato No.:	2172 DE 2023	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 187 118 437	Valor Inicial:	
Plazo Inicial:	SETENTA Y SEIS (76) DIAS	Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	26 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

0	**VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS**
1	Se relalizó una visita al Irdet para revisar las zonas que se van a intervenir, y analizar los recursos que se requieren para el desarrollo de las actividades de obra..
	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)
	Se ejecutó el replanteo y localización del la Linea de Alcantarillado desde el pozo final de entrega a le pozo inicial aguas arriba, según el diseño Propuesto por la Empresa de Servicios Publicos, Veolia.

OBSERVACIONES

1	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA SEMANAL

INFORME ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR: CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO:	REVISO Y APROBO:	ELABORO:
DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO C.C. No.1.049.610.249	ANDRÉS QUINCHANEGUA C.C. No. 79.869.058	
RESIDENTE DE OBRA No. 1	DIRECTOR DE OBRA	

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		12	feb	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 02	dd	mm	aaaa

Semana Número: 2 **Fecha desde:** 5 de febrero de 2024 **Fecha Hasta:** 11 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde inicio del contrato: 11 días **Equivalencia en meses:** 0.37

Interventor del contrato: _____ **Repre. Legal:** _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	MEGA CONSTRUCCIONES Y C SAS	Interventor:	
Contrato No.:	2172 DE 2023	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 187 118 437	Valor Inicial:	
Plazo Inicial:	SETENTA Y SEIS (76) DIAS	Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	26 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

0	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)
	Se verifican las cantidades de obra por medio del levantamiento y replanteo topográfico.

OBSERVACIONES

1	no se han podido comenzar las actividades de Obra por el desarrollo de Escuelas deportivas en las áreas a intervenir.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA SEMANAL

INFORME ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR: CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO:	REVISO Y APROBO:	ELABORO:
DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO C.C. No.1.049.610.249	ANDRÉS QUINCHANEGUA C.C. No. 79.869.058	
RESIDENTE DE OBRA No. 1	DIRECTOR DE OBRA	

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		19	feb	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 03	dd	mm	aaaa

Semana Número: 3 **Fecha desde:** 12 de febrero de 2024 **Fecha Hasta:** 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde inicio del contrato: 18 días **Equivalencia en meses:** 0.60

Interventor del contrato: _____ **Repre. Legal:** _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	MEGA CONSTRUCCIONES Y C SAS	Interventor:	
Contrato No.:	2172 DE 2023	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 187 118 437	Valor Inicial:	
Plazo Inicial:	SETENTA Y SEIS (76) DIAS	Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	26 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

0	

OBSERVACIONES

1	Todavía no se han podido empezar las obras por el desarrollo de las Escuelas deportivas de Futbol y Minifutbol en las zonas a intervenir.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA SEMANAL

INFORME ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR: CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO:	REVISO Y APROBO:	ELABORO:
DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO C.C. No.1.049.610.249	ANDRÉS QUINCHANEGUA C.C. No. 79.869.058	
RESIDENTE DE OBRA No. 1	DIRECTOR DE OBRA	

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		27	feb	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 04	dd	mm	aaaa

Semana Número: 4 **Fecha desde:** 19 de febrero de 2024 **Fecha Hasta:** 26 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde inicio del contrato: 25 días **Equivalencia en meses:** 0.83

Interventor del contrato: _____ **Repre. Legal:** _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	MEGA CONSTRUCCIONES Y C SAS	Interventor:	
Contrato No.:	2172 DE 2023	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 187 118 437	Valor Inicial:	
Plazo Inicial:	SETENTA Y SEIS (76) DIAS	Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	26 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

0	

OBSERVACIONES

1	Todavía no se han podido empezar las obras por el desarrollo de las Escuelas deportivas de Futbol y Minifutbol en las zonas a intervenir.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA SEMANAL

INFORME ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR: CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO:	REVISO Y APROBO:	ELABORO:
DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO C.C. No.1.049.610.249	ANDRÉS QUINCHANEGUA C.C. No. 79.869.058	
RESIDENTE DE OBRA No. 1	DIRECTOR DE OBRA	

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		6	mar	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 05	dd	mm	aaaa

Semana Número: 5 **Fecha desde:** 27 de febrero de 2024 **Fecha Hasta:** 05 de marzo de 2024

Tiempo transcurrido desde inicio del contrato: 32 días **Equivalencia en meses:** 1.07

Interventor del contrato: _____ **Repre. Legal:** _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	MEGA CONSTRUCCIONES Y C SAS	Interventor:	
Contrato No.:	2172 DE 2023	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 187 118 437	Valor Inicial:	
Plazo Inicial:	SETENTA Y SEIS (76) DIAS	Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	26 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

0	**LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)**
1	Se comenzó el replanteo desde el pozo final de entrega del alcantarillado, según el diseño Propuesto por la Empresa de Servicios Publicos, Veolia.
	CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS
1	luego del replanteo y la localización, se procedió a cortar con disco una franja de concreto de una placa existente tanto para la instalacion de la tubería como para la contruccion de un pozo de inspección.
	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
1	Se comenzó la excavacion para la instalacion de la tubería de 14" desde el pozo de entrega final hacia el pozo colector inicial.
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
1	se necesita de la excavacion manual toda que que se requiere perfilar la caja de excavacion mecánica para adecuar el terreno de tal forma que los rellenos de atraque de la tubería cumolan los espesores minimos de diseño.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"
1	se comenzó la instalación de la tubería en PVC de 14" desde el pozo final de entrega conservando una pendiente uniforme, con control de topografia.
	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA
1	Antes y despues de instalar la tubería se instaló material de afirmado para acondicionar la cama y el atraque de la tubería compactando por capas que permitieran dar uniformidad y resistencia a la estructura de relleno de la zanja excavada.
	3.12.03. TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).
	se transporta a obra el material de afirmado que servirá para cama y atraque de la tubería de 14".

OBSERVACIONES

1	La lluvia en algunas horas del dia ha perjudicado la ejecución de las actividades en campo

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		6	mar	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 05	dd	mm	aaaa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA SEMANAL

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)





CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS









EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO







EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)





SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"







ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		6	mar	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 05	dd	mm	aaaa

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA





RANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO





INFORME ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR: CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO:	REVISO Y APROBO:	ELABORO:
DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO C.C. No.1.049.610.249	ANDRÉS QUINCHANEGUA C.C. No. 79.869.058	
RESIDENTE DE OBRA No. 1	DIRECTOR DE OBRA	

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		13	mar	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 06	dd	mm	aaaa

Semana Número: 6 **Fecha desde:** 6 de marzo de 2024 **Fecha Hasta:** 12 de marzo de 2024

Tiempo transcurrido desde inicio del contrato: 39 días **Equivalencia en meses:** 1.30

Interventor del contrato: _____ **Repre. Legal:** _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	MEGA CONSTRUCCIONES Y C SAS	Interventor:	
Contrato No.:	2172 DE 2023	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 187 118 437	Valor Inicial:	
Plazo Inicial:	SETENTA Y SEIS (76) DIAS	Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	26 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

0	**LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)**
1	Se continua el replanteo de la linea de alcantarillado, según el diseño Propuesto por la Empresa de Servicios Publicos, Veolia.
	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
1	Se continua la excavacion para la instalacion de la tubería de 14" desde el pozo de entrega final hacia el pozo colector inicial. También se excavan los espacios donde se van a fundir los pozos de inspección.
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
1	se continua la excavacion manual en la zanja excavada mecanicamente.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"
1	se continua la instalación de la tubería en PVC de 14" desde el pozo final de entrega conservando una pendiente uniforme, con control de topografia.
	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA
1	Antes y despues de instalar la tubería se instaló material de afirmado para acondicionar la cama y el atraque de la tubería compactando por capas que permitieran dar uniformidad y resistencia a la estructura de relleno de la zanja excavada.
	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa
1	se suministra y figura el acero necesario para el refuerzo de las placas de Fondo y tapa de los pozos de inpeccion a construir. También se Instalan las parrillas de refuerzo en los sitios de fundicion de las placas de fondo.
	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS
1	Se fundieron las placas de fondo de 2 pozos de inspección.
	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS
1	Se fuendieron las tapas para 3 pozos de Inspección incluido su refuerzo de acero y la tapa en polipropleno de alta densidad.
	3.12.03. TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).
1	se transporta a obra el material de afirmado que servirá para cama y atraque de la tubería de 14".

OBSERVACIONES

1	La lluvia en algunas horas del dia ha perjudicado la ejecución de las actividades en campo

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		13	mar	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 06	dd	mm	aaaa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA SEMANAL

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)

1




EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO

1





EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)

1



SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"

1





RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA

1




ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		13	mar	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 06	dd	mm	aaaa

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa

1



CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS

1



CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS

1



TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)

1



ELABORO:	REVISO Y APROBO:	ELABORO:
DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO C.C. No.1.049.610.249	ANDRÉS QUINCHANEGUA C.C. No. 79.869.058	
RESIDENTE DE OBRA No. 1	DIRECTOR DE OBRA	

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		20	mar	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 07	dd	mm	aaaa

Semana Número: 7 **Fecha desde:** 13 de marzo de 2024 **Fecha Hasta:** 19 de marzo de 2024

Tiempo transcurrido desde inicio del contrato: 46 días **Equivalencia en meses:** 1.53

Interventor del contrato: _____ **Repre. Legal:** _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	MEGA CONSTRUCCIONES Y C SAS	Interventor:	
Contrato No.:	2172 DE 2023	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 187 118 437	Valor Inicial:	
Plazo Inicial:	SETENTA Y SEIS (76) DIAS	Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	26 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

0	**LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)**
1	Se continua el replanteo de la linea de alcantarillado, según el diseño Propuesto por la Empresa de Servicios Publicos, Veolia.
	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
1	Se continua la excavacion para la instalacion de la tubería de 14" desde el pozo de entrega final hacia el pozo colector inicial. También se excavan los espacios donde se van a fundir los pozos de inspección.
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
1	se continua la excavacion manual en la zanja excavada mecanicamente.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"
1	se continua la instalación de la tubería en PVC de 14" desde el pozo final de entrega conservando una pendiente uniforme, con control de topografia.
	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA
1	Antes y despues de instalar la tubería se instaló material de afirmado para acondicionar la cama y el atraque de la tubería compactando por capas que permitieran dar uniformidad y resistencia a la estructura de relleno de la zanja excavada.
	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS
1	Se fundió las placa de fondo de 1 pozos de inspección.
	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.0 < H < 1.5 (PAÑETADO Y CON ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)
	se construye el pozo de inspección con ladrillo, pañetado por dentro y por fuera, Altura aproximada 1.3 metros.
	2.05.05. POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00
	se construyen dos pozos de inspección con ladrillo, pañetados por dentro y por fuera, Alturas aproximadas 1.80 metros.
	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"
	se instalan los escalones en los pozo de inspección
	3.12.03. TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).
	se transporta a obra el material de afirmado que servirá para cama y atraque de la tubería de 14".

OBSERVACIONES

1	La lluvia en algunas horas del dia ha perjudicado la ejecución de las actividades en campo

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		20	mar	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 07	dd	mm	aaaa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA SEMANAL

0 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)

1





EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO

1





SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"

1





RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA

1





CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS

1





ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		20	mar	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 07	dd	mm	aaaa

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.0 < H < 1.5 (PAÑETADO Y CON ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)





2.05.05. POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00






PASOS UÑA DE GATO D=5/8"






3.12.03. TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).



INFORME ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR: CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO:	REVISO Y APROBO:	
DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO C.C. No.1.049.610.249	ANDRÉS QUINCHANEGUA C.C. No. 79.869.058	
RESIDENTE DE OBRA No. 1	DIRECTOR DE OBRA	

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		27	mar	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 08	dd	mm	aaaa

Semana Número: 8 **Fecha desde:** 20 de marzo de 2024 **Fecha Hasta:** 26 de marzo de 2024

Tiempo transcurrido desde inicio del contrato: 53 días **Equivalencia en meses:** 1.77

Interventor del contrato: _____ **Repre. Legal:** _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	MEGA CONSTRUCCIONES Y C SAS	Interventor:	
Contrato No.:	2172 DE 2023	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 187 118 437	Valor Inicial:	
Plazo Inicial:	SETENTA Y SEIS (76) DIAS	Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	26 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

0	**LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)**
1	Se continua el replanteo de la linea de alcantarillado, según el diseño Propuesto por la Empresa de Servicios Publicos, Veolia.
	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
1	Se continua la excavacion para la instalacion de la tubería de 14" desde el pozo de entrega final hacia el pozo colector inicial.
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
1	se continua la excavacion manual en la zanja excavada mecanicamente.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"
1	se continua la instalación de la tubería en PVC de 14" desde el pozo final de entrega conservando una pendiente uniforme, con control de topografia.
	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA
1	Antes y despues de instalar la tubería se instaló material de afirmado para acondicionar la cama y el atraque de la tubería compactando por capas que permitieran dar uniformidad y resistencia a la estructura de relleno de la zanja excavada.

OBSERVACIONES

1	Por festividades de Semana santa No se laboran varios dias. La lluvia en algunas horas del dia ha perjudicado la ejecución de las actividades en campo

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA SEMANAL

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)





ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		27	mar	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 08	dd	mm	aaaa

EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO





EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)



SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"





RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA




INFORME ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR: CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO:	REVISO Y APROBO:	
DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO C.C. No.1.049.610.249	ANDRÉS QUINCHANEGUA C.C. No. 79.869.058	
RESIDENTE DE OBRA No. 1	DIRECTOR DE OBRA	

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		3	abr	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 09	dd	mm	aaaa

Semana Número: 9 **Fecha desde:** 27 de marzo de 2024 **Fecha Hasta:** 02 de abril de 2024

Tiempo transcurrido desde inicio del contrato: 60 días **Equivalencia en meses:** 2.00

Interventor del contrato: _____ **Repre. Legal:** _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	MEGA CONSTRUCCIONES Y C SAS	Interventor:	
Contrato No.:	2172 DE 2023	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 187 118 437	Valor Inicial:	
Plazo Inicial:	SETENTA Y SEIS (76) DIAS	Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	26 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

0	**LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)**
1	Se continua el replanteo de la linea de alcantarillado, según el diseño Propuesto por la Empresa de Servicios Publicos, Veolia.
	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
1	Se continua la excavacion para la instalacion de la tubería de 14" desde el pozo de entrega final hacia el pozo colector inicial.
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
1	se continua la excavacion manual en la zanja excavada mecanicamente.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"
1	se continua la instalación de la tubería en PVC de 14" desde el pozo final de entrega conservando una pendiente uniforme, con control de topografia.
	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA
1	Antes y despues de instalar la tubería se instaló material de afirmado para acondicionar la cama y el atraque de la tubería compactando por capas que permitieran dar uniformidad y resistencia a la estructura de relleno de la zanja excavada.
	BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5 MPa - (2500 PSI)
1	se funden con concreto impermeabilizado las cañuelas para los 3 pozos de inspeccion construidos

OBSERVACIONES

1	Por festividades de Semana santa No se laboran varios dias. La lluvia en algunas horas del dia ha perjudicado la ejecución de las actividades en campo

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA SEMANAL

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)







ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		3	abr	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 09	dd	mm	aaaa

EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO





EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)




SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"




RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA




BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5 MPa - (2500 PSI)





INFORME ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR: CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO:	REVISO Y APROBO:	
DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO C.C. No.1.049.610.249	ANDRÉS QUINCHANEGUA C.C. No. 79.869.058	
RESIDENTE DE OBRA No. 1	DIRECTOR DE OBRA	

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		10	abr	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 10	dd	mm	aaaa

Semana Número: 10 **Fecha desde:** 3 de abril de 2024 **Fecha Hasta:** 09 de abril de 2024

Tiempo transcurrido desde inicio del contrato: 67 días **Equivalencia en meses:** 2.23

Interventor del contrato: _____ **Repre. Legal:** _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	MEGA CONSTRUCCIONES Y C SAS	Interventor:	
Contrato No.:	2172 DE 2023	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 187 118 437	Valor Inicial:	
Plazo Inicial:	SETENTA Y SEIS (76) DIAS	Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	26 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

0	**LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)**
1	Se continua el replanteo de la linea de alcantarillado, según el diseño Propuesto por la Empresa de Servicios Publicos, Veolia.
	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
1	Se continua la excavacion para la instalacion de la tubería de 14" desde el pozo de entrega final hacia el pozo colector inicial.
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
1	se continua la excavacion manual en la zanja excavada mecanicamente.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"
1	se continua la instalación de la tubería en PVC de 14" desde el pozo final de entrega conservando una pendiente uniforme, con control de topografia.
	PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA
	despues de instalar tubería y rellenar con materiales granulares, en el tramo inicial, se comienza la siembra de grama con tierra negra, se riega con agua para que esta se adhiera al terreno y conformar así la superficie de la cancha de futbol.

OBSERVACIONES

1	La lluvia en algunas horas del dia ha perjudicado la ejecución de las actividades en campo

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA SEMANAL

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)

1







ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		10	abr	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 10	dd	mm	aaaa

EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO

1





SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"

1





RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA

1





PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA






INFORME ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR: CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO:	REVISO Y APROBO:	
DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO C.C. No.1.049.610.249	ANDRÉS QUINCHANEGUA C.C. No. 79.869.058	
RESIDENTE DE OBRA No. 1	DIRECTOR DE OBRA	

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		17	abr	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 11	dd	mm	aaaa

Semana Número: 11 **Fecha desde:** 10 de abril de 2024 **Fecha Hasta:** 16 de abril de 2024

Tiempo transcurrido desde inicio del contrato: 74 días **Equivalencia en meses:** 2.47

Interventor del contrato: _____ **Repre. Legal:** _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	MEGA CONSTRUCCIONES Y C SAS	Interventor:	
Contrato No.:	2172 DE 2023	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 187 118 437	Valor Inicial:	
Plazo Inicial:	SETENTA Y SEIS (76) DIAS	Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	26 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
1	Se continua la excavacion para la instalacion de la tubería de 14" desde el pozo de entrega final hacia el pozo colector inicial.
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
1	se continua la excavacion manual en la zanja excavada mecanicamente.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"
1	se termina la instalación de la tubería en PVC de 14" desde el pozo final de entrega conservando una pendiente uniforme, con control de topografia.
	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA
1	Antes y despues de instalar la tubería se instaló material de afirmado para acondicionar la cama y el atraque de la tubería compactando por capas que permitieran dar uniformidad y resistencia a la estructura de relleno de la zanja excavada.
	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA
	se conforma y compacta con subbase granular la estructura del terreno hasta un nivel que permita la instalación de la siguiente capa granular.
	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA
	se conforma y compacta con Base granular la estructura de la vía hasta un nivel que garantice el espesor de la placa de concreto hidraulico.
	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS
	Se construye la placa superior en Concreto Hidráulico, se toman muestras en cilindros para su posterior prueba a falla en labotarorio.
	3.12.01. CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)
	se hace una limpieza general y retiro de los sobrantes de excavación y demolición, disponiéndolos en una zona autorizada por la autoridad Municipal

OBSERVACIONES

1	La lluvia en algunas horas del dia ha perjudicado la ejecución de las actividades en campo

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		17	abr	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 11	dd	mm	aaaa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA SEMANAL

EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO




EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)



SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"





RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA






RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA






ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO DE OBRA No. 2172– 2023	FECHA DE INFORME		
Alcaldía Mayor de Tunja		17	abr	2024
	INFORME DE AVANCE DE OBRA SEMANAL No. 11	dd	mm	aaaa

RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA





CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS







CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)





INFORME ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR: CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO:	REVISO Y APROBO:	
DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO C.C. No.1.049.610.249	ANDRÉS QUINCHANEGUA C.C. No. 79.869.058	
RESIDENTE DE OBRA No. 1	DIRECTOR DE OBRA	

BITÁCORA DE OBRA

COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

26-12-2023 Actividades. Clima Soleado.
Se realiza Visita al Idet para hacer reconocimiento de las zonas que se van a intervenir.

Equipo.

Personal.
Ing Residente de obra, Profesionales de la Alcaldía, Subgerente Idet, personal Veolia E S P.

Observaciones

Firmas

Rte de Obra. _____ Supervisor. _____

27-12-2023 Actividades. clima Soleado.
Se realiza Replanteo y localización topográfica para verificar la línea de Alcantarillado desde el pozo de entrega a el pozo inicial aguas arriba, Según el diseño propuesto por la Empresa de Servicios Públicos Veolia.

Equipo.
Nivel de Precisión, Estación total, Herramienta menor.

Personal
Ing residente de obra, maestros generales, Ayudantes de obra.

Observaciones.

Firmas
Residente de obra. _____ Supervisor. _____

28-12-23 Actividades Clima Soleado.
Verificación de diseños y ajuste de Cantidades de obra.

Equipos

Personal
Ing Residente de obra, Maestros generales.

Observaciones

Firmas
Rte de Obra. _____ Supervisor. _____

29-12-23 Actividades Clima Soleado
Ajuste de diseños y cantidades de obra.

Equipos

Personal
Ing Residente de obra,

Observaciones
Se Solicitó una Suspensión de obra por festividades de fin de Año.

Firmas Rte de Obra. _____ Supervisor. _____

Fecha.

05-02-2024 Actividades Clima: Soleado.

- Se realiza visita de Campo al Indet para verificar las zonas a intervenir, con la novedad que se encuentran en desarrollo Actividades de las Escuelas deportivas, Situación que no permite iniciar las obras del Alcantarillado por el riesgo que esto Conlleva al haber personal en la cuadra y zonas aledañas.

- Personal.
Ing Residente de obra, Maestros generales.

- Observaciones

Firmas. Rte de Obra _____ Supervisor. _____

06-02-2024. Clima Soleado.
Actividades.
No Se pueden ejecutar actividades de obra por la presencia de las Escuelas de formación deportiva.

Personal.
Ing Residente de obra.

Observaciones

Firmas. Rte de obra. _____ Supervisor _____

07-02-2024 Clima Soleado
Actividades.
No se pueden ejecutar actividades de Obra por la presencia de las Escuelas de formación deportiva.

Personal: Ing Residente de obra.

Firmas. Rte de Obra _____ Supervisor _____

08-02-2024 Actividades Clima Soleado
No Se pueden iniciar actividades de obra por la presencia de Escuelas de formación deportiva.

Personal: Ing Residente de Obra.

Observaciones

Firmas Rte de obra _____ Supervisor _____

09-02-2024 Actividades Clima Soleado
No Se pueden iniciar Actividades de obra por la presencia de las escuelas de formación deportiva.

Personal. Ing Residente de Obra.

Firmas Rte de obra _____ Supervisor _____

10-02-2024 Actividades Clima Soleado.
No Se ha podido iniciar actividades de Obra por la presencia de las escuelas de formación deportiva.

Personal Ing Residente de obra

Firmas Rte de Obra _____ Supervisor _____

11-02-2024 Actividades Clima Soleado.
No Se ha podido iniciar actividades de Obra por la presencia de las escuelas de formación deportivas.

Personal Ing Residente de Obra.
Firmas Ing Residente de Obra _____ Supervisor _____

12-05-2024 Actividades. Clima Soleado
No Se han podido empezar las Actividades de Obra a causa de las escuelas de formación deportiva.

Personal Ing Residente de Obra

Firmas. Rte de Obra _____ Supervisor _____

13-02-2024 Actividades. Clima Soleado.
No Se han podido empezar las Actividades de obra a causa de las escuelas de formación deportiva.

Personal: Ing Residente de Obra.

Firmas: Rte de obra _____ Supervisor _____

14-02-2024 Actividades. Clima Soleado.
No Se ha podido empezar las actividades de obra a causa de las escuelas de formación deportiva.

Personal Ing Residente de Obra.

Firmas. Rte de Obra _____ Supervisor _____

15-02-2024 Actividades Clima Soleado.
Aún no se han empezado las Actividades de Obra por las escuelas de formación deportiva.

Personal Ing Residente de obra.

Firmas Rte de Obra _____ Supervisor _____

16-02-2024 Actividades Clima Soleado
No se inician aún las Actividades de obra por la presencia de escuelas de formación deportiva

Personal Ing Residente de obra.

Firmas Rte de Obra ~~[signature]~~ Supervisor ~~[signature]~~

17-02-2024 Actividades Clima Soleado.
No se han empezado actividades de obra por la presencia de escuelas de formación deportiva.

Personal. Ing Residente de obra

Firmas: Rte de obra ~~[signature]~~ Supervisor. ~~[signature]~~

18-02-2024 Día Dominical Clima Soleado

19-02-2024 Actividades. Clima Soleado.
No se han iniciado las Actividades de obra por la presencia de escuelas deportivas.

Personal: Ing Residente de obra.

Firmas Ing Rte Obra. ~~[signature]~~ Supervisor ~~[signature]~~

20-02-2024 Actividades Clima Soleado.
No se han iniciado las Actividades de obra por la presencia de las escuelas deportivas.

Personal: Ing Residente de obra.

Firmas Rte de Obra ~~[signature]~~ Supervisor. ~~[signature]~~

21-02-2024 Actividades Clima Soleado
No se han podido iniciar Actividades de obra.

Personal: Ing Residente de Obra

Firmas Rte de obra ~~[signature]~~ Supervisor ~~[signature]~~

22-02-2024 Actividades Clima Soleado
No se han iniciado Actividades de obra por las Escuelas de formación deportiva.

Personal: Ing Residente de Obra

Firmas. Rte de Obra ~~[signature]~~ Supervisor. ~~[signature]~~

23-02-2024 Actividades Clima Soleado
Aún no se inician Actividades de obra.

Personal: Ing Residente de Obra.

Firmas Rte de obra ~~[signature]~~ Supervisor ~~[signature]~~

24-02-2024 Actividades Clima Soleado.
Aún no se inician las Actividades de Obra

Personal: Ing Residente de Obra

Firmas: Rte de obra ~~[signature]~~ Supervisor ~~[signature]~~

25-02-24 Día Dominical.

26-02-2024 Actividades
Aun no se inician las Actividades de Obra.
Firmas Rte Obra ~~[signature]~~ Supervisor ~~[signature]~~

Fecha: 27-02-24

Actividades. Clima. Soleado.

Reconocimiento del Área objeto del Contrato.

- Replanteo topográfico del Eje del Alcantarillado a partir del Pozo de Entrega final hacia el Colector inicial.
- Corte con disco diamantado sobre una placa de Concreto simple, se estableció un ancho de 0,00 m para todo el Largo del Alcantarillado.
- Se Comienza con la excavación Mecánica para la posterior instalación de la tubería.
- Se hace control topográfico de la Actividad de excavación mecánica.
- Se extiende y nivela material granular de afinado para conformar la cama para tubería de 14" PVC.
- Se instala Tubería Pvc de 14".
- Se conforma el atraque de la tubería de 14" Con afinado, compactado y nivelado.
- El tramo a Construir Comprende 3 pozos de inspección en total.

Equipos:

Retroexcavadora de llanta, Volquetas, herramienta menor, equipos de topografía, vibrador tipo Canguro. y Rana. Martillo Demoledor, Cortadora de Disco.

Personal:

Ing. Residente, Maestros generales, Operador de Maquinaria.

Observaciones: El frente de trabajo se encuentra debidamente Señalizado para evitar el Paso a personal Ajeno.

Firmas Ing Residente. _____ Supervisor. _____

Fecha: 28-02-24

Actividades: Clima Nublado.

Se Continúa la excavación mecánica para caja de instalación para tubería.

Se perfila la excavación de forma manual para posterior-

mente rellenar con afirmado la Cama donde irá instalada la tubería de 14" de PVC.
Se rellena el atraque y la parte superior de la tubería con material de Afirmado y se compacta con Vibrador tipo canguro.
Se hace control topográfico de las actividades para garantizar niveles y espesores adecuados

Equipos
Retroexcavadora de llanta, Volquetas, herramienta menor equipos de topografía, vibrador tipo Canguro.

Personal
Ing Residente, Maestros generales, operarios de maquinaria.

Observaciones: Frente de trabajo Señalizado Correctamente.

Firmas: Rte Obra _____ Supervisor _____

29-02-2024 Actividades Clima Nublado.
- Se Continua la excavación mecánica, para la instalación de tubería PVC de 14".
- Se conforma la Caja de la excavación de forma manual y se extiende material de afirmado en la cama de la tubería de forma nivelada y homogenea.
Se instala la tubería de 14" de PVC y se rellena con afirmado hasta la parte Superior de la excavación, se compacta con vibrador tipo Canguro.

- Equipos
Retroexcavadora de llanta, Volquetas, herramienta menor, equipos de topografía, Compactador tipo Canguro

Personal
Residente de obra, Maestros generales, Operadores de maquinaria.

Observaciones.

Firmas: Residente de Obra _____ Supervisor _____

01-03-2024 Actividades Clima: Nublado.
Se Continua la excavación mecánica y manual para la instalación de Tubería PVC de 14".
La base de la excavación se extiende y compacta material de afirmado, posteriormente se instala la Tubería de 14" y se rellena el Atraque con afirmado hasta el borde de la excavación, se compacta dicho material con vibrador tipo canguro.
Se hace control topográfico de las Actividades.

Equipos:
Retroexcavadora de llanta, Volquetas, herramienta menor equipos de topografía, vibrador tipo Canguro

Personal:
Ing. Residente de obra, Maestros generales, operador de maquinaria.

Observaciones:

Firmas:
Residente de Obra _____ Supervisor _____

02.03.2024 Actividades Clima lluvioso: 9:00 → 9:30
Se continua la instalación de tubería de PVC de 14" a lo largo de la zanja excavada y nivelada, sobre una cama de Material de afirmado previamente compactado y nivelado; Se completa la caja en relleno granular de afirmado y Se compacta por capas hasta llegar a la superficie de la excavación. Se hace control topográfico de las Actividades.

Equipos:
Retroexvadora de llanta, Volquetas, herramienta menor, equipos topográficos., compactador tipo canguro.

Personal:
Ing Residente de Obra, maestros generales, operadores de maquinaria.

Observaciones: Se deja Señalizado el frente de trabajo con cinta peligro y colombinas plásticas para evitar el paso de Personal Ajeno a la Obra

firmas.
Ing Residente Obra. _____ Supervisor _____

03.03.2024 No Se laboró por Ser día Dominical.

04.03.2024 Actividades: Clima Nublado lluvia: 9:00-9:30.
Se continua la excavación mecánica y manual para la instalación de tubería PVC de 14" Se conforma una cama de material de afirmado y se compacta con vibrador tipo rana, posteriormente Se rellena la excavación y se atraca la tubería de 14" con más material de afirmado hasta Completar la altura de la zanja, Se Compacta el material por Capas con un vibrador tipo canguro.
Las actividades Se controlan con equipo de topografía.

Equipos:
Retroexcavadora de llanta, Volquetas, herramienta menor equipos topográficos, compactador tipo Canguro.

Personal:
Ing Residente de Obra, maestros generales, operadores de maquinaria.

Observaciones:
La lluvia temporal Causa retraso en la ejecución de las actividades de Campo.

Firmas:
Ing Residente de Obra _____ Supervisor _____

05.03.2024. Actividades Clima. Nublado.
Se continua la excavación mecánica y manual para la instalación de tubería PVC de 14", Se conforma una cama de material granular de Afirmado y se compacta para luego instalar la tubería PVC, Se rellena la zanja con material de afirmado y se compacta mecánicamente con vibrador tipo canguro.
Se hace control topográfico de las Actividades.

Equipos:
Retroexcavadora de llanta, Volquetas, herramienta menor equipos topográficas, compactador tipo canguro.

Personal:
Ing Residente de Obra, Maestros generales, operadores de maquinaria:

observaciones: el frente de trabajo se encuentra bien señalizado con cinta peligro y Colombinas plásticas y señales en lámina, toda vez para informar del riesgo a los peatones que circulan por la zona.

Firmas - Rte de Obra _____ Supervisor _____

06.03.2024 Actividades. Clima Soleado.
Se continua la excavación mecánica y manual para la instalación de tubería PVC de 14", Se atraca con material granular de Afinado y se compacta por capas hasta la corona de la zanja.

Se suministra y figura Acero para el refuerzo de las placas de Tapa y fondo de pozos de inspección.

Se funden 2 tapas de Concreto para los pozos de inspección con concreto impermeabilizado.

Se funden 3 placas para fondo de los pozos de inspección con concreto impermeabilizado.

Se realiza control topográfico de las Actividades.

Equipos.
Mezcladora de concreto, retro excavadora de llanta, Volquetas, herramienta menor, equipos de topografía compactador de material tipo Canguro.

Personal:
Ing Residente de Obra, Maestros generales, operadores de maquinaria.

Observaciones:
La obra se encuentra señalizada en Todo momento, con Señales de lamina, Conos, Colombinas y Cinta peligro.

Firmas.

Ing Residente de Obra. _____

Supervisor _____

01.03.2024 Actividades: Clima.
Se Continua la excavación mecánica y manual para la posterior instalación de tubería 14" Sobre Cama de afirmado, se nivela y se rellena capa de material granular hasta completar todo el nivel de la zanja.
Se Verifica con nivel de Precisión para garantizar la pendiente y los espesores de diseño.

Equipos:
Retro excavadora de llanta, Volquetas, herramienta menor, equipos topográficos, Compactador tipo Canguro.

Personal.
Ing Residente de Obra, Maestros generales, operadores de maquinaria.

Observaciones.
La obra se encuentra señalizada con conos, señales de lámina, Colombinas plásticas y Cinta Peligro, con el fin de aislar a los peatones para evitar accidentes. También

Se evitan riesgos con J personal ajeno a la obra.

Firmas.

Ing Residente de Obra ____ Supervisor. ____

08 03 2024. Actividades. Clima: Soleado.
Se Continua la instalación de tubería PVC de 14" sobre cama de afirmado dentro de la excavación mecánica. Se hace atraque a la tubería con material granular de Afirmado y se nivela y compacta por capas hasta la altura total de la zanja.
Se hace control topográfico para garantizar Pendientes y espesores de materiales.

Equipos
Retro excavadora de llanta, Volquetas, herramienta menor, equipos topográficos, compactador tipo Canguro.

Personal
Ing Residente de Obra, Maestro general, operadores de Maquinaria

Observaciones
La obra se encuentra Señalizada con Señales en lámina, conos, Colombinas plásticas y cinta peligro para aislar la zona de posibles riesgos y accidentes.

Firmas
Rte de Obra ____ Supervisor. ____

09 03 2024. Actividades. Clima Nublado.
Se instala tubería de 14" sobre capa de material granular de afirmado, luego se extiende Afirmado sobre la tubería por capas, para nivelar y compactar mecánicamente.
Se hace chequeo de niveles y espesores con ayuda de nivel de Precisión topográfico.

Equipos.
Herramienta menor, compactador de tipo Canguro, equipos topograficos.

Personal
Ing Residente, Maestros generales,

Observaciones
Se deja señalización permanente para indicar los riesgos en los frentes de trabajo, también para aislar a peatones ajenos a la obra.

Firmas.
Residente Obra ____ Supervisor ____

10.03.2024 No Se laboró, Día Dominical. Lluvia fuerte 10:00-10:30

11.03.2024 Actividades Clima Nublado.
Se Continua la excavación mecánica y manual para la posterior instalación de Tubería PVC de 14", Se extiende una capa de afirmado sobre el Suelo de la excavación y se nivela para garantizar la pendiente uniforme de la tubería; Seguido, Se tapa la tubería con material granular hasta cubrir y rellenar toda la zanja, Se hace compactación por capas y se continua la excavación mecánica.

Equipos:
Herramienta menor, Volquetas, retro excavadora de llanta, compactador tipo canguro, equipos topográficos

Personal
Ing Residente de Obra, Maestros generales, operadores de Maquinaria.

Observaciones.
Llega a Obra un viaje de ladrillo para la construcción de los muros de los pozos de inspección.

Firmas.
Rte de Obra. _____ Supervisor. _____

12 03 2024 Actividades Clima Soleado:
Se continua la excavación mecánica para la posterior instalación de tubería PVC de 14", Se extiende la capa de afirmado sobre el suelo de la excavación y Se nivela homogeneamente, luego se instala la tubería PVC y se tapa con material granular de Afirmado y Subbase por capas, se compacta mecánicamente hasta rellenar por completo la zanja.
Se hace control topográficos de las Actividades.

Equipos:
Retro excavadora de llanta, Volquetas, herramienta menor, equipos topograficos.

Personal
Ing Residente de Obra, Maestros generales, operadores de maquinaria.

Observaciones:

Firmas.
Rte Obra _____ Supervisor. _____

13.03.24 Actividades. Clima Soleado.
- Se continua la instalación de tubería PVC de 14".
- Se hace control de niveles y espesores de materiales granulares mediante equipos de topografía.
- Se comienza la construcción de muros de dos pozos de inspección con ladrillo.
- A medida que se elevan los muros se instalan los pasos viña de gato de 5/8".
- Se funde la Tercer placa de piso de pozo de inspección con concreto reforzado.

Equipos.
Mezcladora de concreto, herramienta menor, equipos de topografía, compactador de tipo Canguro.

Personal.
Ing Residente de obra, Maestros generales, operadores de maquinaria.

Observaciones

Firmas.
Ing Rte Obra. _____ Supervisor. _____

14.03.2024. Actividades Clima Soleado.
Se Continua la instalación y relleno de Tubería de PVC de 14", se compacta el relleno de, afirmado y subbase granular por capas hasta el nivel superior de la zanja excavada.

· Se continua la construcción de dos pozos de inspección, muros en ladrillo, pañetados a su interior y exterior con mortero impermeabilizado
· Se hace control topográfico de las actividades.

Equipos
Herramienta menor, equipos topográficos,

Personal.
Ing residente de Obra, maestros generales, operadores de maquinaria.

Firmas.
Ing Rte Obra _____ Supervisor _____

15.03.2024 Actividades. Clima. Lluvia fuerte. 9:00-10:15
la lluvia fuerte interrumpió las labores saturando el terreno del alcantarillado.
· Se continua la construcción de los muros de los dos pozos de inspección.

Equipos.
Herramienta menor.

Personal
Ing Residente de Obra, maestros generales,

Observaciones.

Firmas
Ing Rte de obra _____ Supervisor _____

16.03.2024 Actividades. Clima Lluvia fuerte 08:00-09:00
· Se continuó la excavación, instalación de tubería de PVC 14", relleno con materiales granulares de afirmado y Subbase y compactación por capas hasta la altura total de la zanja.
Se verifican niveles y espesores con equipo de topografía.

· Equipos:
Nivel de precisión, herramienta menor, retroexcavadora de llanta, compactador de tipo Canguro.

· Personal
Ing Residente de obra, maestros generales, operadores de maquinaria.

Observaciones
la lluvia temporal ha causado retraso en la ejecución de las actividades de campo.

Firmas.
Ing Rte de Obra _____ Supervisor _____

17.03.2024 Día Dominical, No se laboró. Lluvias fuertes 12.00-13.00

18.03.2024. Actividades. Clima Lluvia fuerte 9:15-10:00.
Se continua la instalación de tubería de PVC de 14",
Se rellena por capas de Afirmado y Subbase granular, y se compacta mecánicamente.
Se comienza la construcción del tercer pozo de inspección
Se hace control topográfico de las Actividades.

Equipos
Retroexcavadora de llanta, Herramienta menor, equipos topo-

gráficos, compactador tipo Canguro.

Personal
Ing residente de obra, maestros generales, operadores de maquinaria.

Observaciones.
la lluvia Temporal ha causado retraso en la ejecución de las actividades de campo.

Firmas.
Ing Rte de obra _____ Supervisor _____

19.03.2024 Actividades. Clima: lluvia fuerte 12:00 - 13.00
- Se continua la instalación de tubería de PVC de 14".
- Se extiende material granular de afirmado y subbase como atraque y relleno de la zanja hasta completar Toda la altura de excavación, se compacta con vibrador tipo canguro.
- Se hace control de espesores y niveles con equipos topográficos.
- Se continua la construcción y pañetado de los muros del Tercer pozo de inspección.

- Equipos
Herramienta menor, compactador tipo canguro, equipos de topografía, retroexcavadora de llanta

- Personal
Ing Residente de obra, maestros generales, operadores de maquinaria.

- Observaciones
la lluvia temporal ha causado fuertes retrasos en la

ejecución de las actividades de campo.

Firma:
Rte de obra _____ Supervisor _____

20.03.2024 Actividades. Clima. Nublado.
- Se continua la instalación y relleno para tubería PVC de 14", rellenos con afirmado y subbase granular instalados y compactados por capas hasta llenar por completo la altura de la zanja excavada.
- Se hace control topográfico de las actividades para garantizar los espesores y niveles de diseño.

Equipos
Retroexcavadora de llanta, herramienta menor, compactador tipo Canguro, equipos de topografía.

Personal.
Ing Residente de obra, maestros generales, operadores de maquinaria.

Observaciones.

Firmas:
Rte obra _____ Supervisor _____

21.03.2024. Actividades Clima. lluvia fuerte 09:00 - 10:15
Se continua la instalación y relleno para tubería de PVC 14", rellenos con afirmado y subbase granular compactados por capas con vibrador tipo canguro hasta el nivel superior de la zanja excavada.
Se verifican niveles y espesores con equipo topográfico.

Equipos
Retro excavadora de llanta, Compactador tipo Canguro, Herramienta menor, equipos topográficos.

Personal
Ing Residente de obra, maestros generales, operadores de maquinaria.

Observaciones:

Firmas
Rte Obra _____ Supervisor _____

22-03-2024 Actividades Clima Soleado.
- Se continua la excavación, instalación y relleno para tubería de 14" en PVC.
- El relleno se hace en capas para compactarlo adecuadamente con vibrador tipo canguro.
- Se hace control topográfico de las Actividades.

Equipos
Excavadora sobre llanta, Herramienta menor, compactador tipo canguro, equipos topográficos.

Personal
Ing Residente de obra, maestros generales, operador maquinaria

Observaciones

Firmas
Rte de Obra _____ Supervisor _____

23-03-24 Actividades Clima Lluvia Fuerte: 09:00 - 10:15
La lluvia fuerte no permitió trabajar, se saturó el terreno impidiendo las actividades de obra.

Personal.
Ing Residente de obra, Maestros generales

Observaciones
Se deja el frente de trabajo señalizado con conos, señales de lámina, colombinas y Cinta peligro para informar del riesgo a peatones y transeuntes.

Firmas
Rte de Obra _____ Supervisor _____

24-03-24 No Se laboró Día dominical

25-03-24 No se laboró Día festivo.

26-03-24 Actividades Clima lluvia 10:00 - 10:30
- Se continua la excavación, instalación y relleno para tubería de PVC de 14".
- Se hace control de Pendientes y espesores con equipo de topografía.
- Los rellenos de la zanja se conforman con afirmado y Subbase granular por capas, compactando con vibrador de tipo Canguro.

- Equipo:
Retro excavadora de llanta, herramienta menor, compactador tipo canguro, equipos de topografía.

Personal.
Ing Residente de obra, maestros generales, operador de maquinaria.

Observaciones
La lluvia temporal interrupie el desarrollo de las actividades en campo.

Firmas
Rte de obra _____ Supervisor: _____

27-03-24 Actividades Clima: lluvia 9:30 - 10:00
- Se continua la excavación, instalación y relleno para Tubería de PVC de 14".
- Se hace control topográfico de las actividades para garantizar las pendientes y espesores de los materiales.

Equipo
Retroexcavadora de llanta, herramienta menor, compactador tipo canguro, equipos topográficos.

Personal
Ing residente de obra, maestros generales, operador de maquinaria.

Observaciones:
Se deja el frente de trabajo Bien Señalizado, advirtiendo de posibles riesgos a peatones y transeuntes del Lugar.

Firmas
Rte de Obra _____ Supervisor: _____

28-03-24 No Se laboró Dia festivo - Jueves Santo.

29-03-24 No Se laboró Dia festivo - Viernes Santo.

30-03-24 No Se laboró - Sabado Santo.

31-03-24 No Se laboró - Domingo Santo. lluvia fuerte 10:00-11:00

01-04-24 Actividades Clima: lluvia fuerte 08:00 - 09:00
- Se continua la instalación y relleno para tubería de PVC de 14" con control topográfico de la actividad para garantizar niveles y espesores
- Se funden las cámaras, con concreto impermeabilizados para los 3 pozos de inspección

Equipos
Retroexcavadora de llanta, herramienta menor, equipos de topografía, compactador tipo Canguro.

Personal
Ing residente de Obra, maestros generales, operador de maquinaria

Observaciones

Firmas
Rte obra _____ Supervisor: _____

02-04-24 Actividades Clima lluvia: 8:15 - 10:30
la lluvia fuerte saturó el terreno, demorando el inicio de las actividades hasta en horas de la tarde.
- Se instala tubería de 14" y se mallena la zanja con material granular de Afirmado y subbase granular en capas compactadas con vibrador de tipo Canguro.
- Se hace control topográfico de las actividades para garantizar niveles y espesores.

- Equipos
Herramienta menor, compactador tipo Canguro.

- Personal
Ing Residente de obra, maestros generales, operador maquinaria

Observaciones

Firmas
Rte de Obra _____ Supervisor _____

03.04.2024 Actividades Clima: lluvia 09.10 - 10:00
Se continua la excavación, instalación y relleno para tubería de PVC de 14", actividades controladas con equipo de topografía para garantizar niveles y espesores

Equipos
Herramienta manor, compactador tipo Canguro, equipos de topografía, retroexcavadora de llanta

Personal
Ing Residente de obra, maestros generales, operador de maquinaria

Observaciones
La lluvia temporal ha causado retrasos en la ejecución de las obras de campo.

Firmas
Rte de Obra _____ Supervisor _____

04.04.24 Actividades Clima lluvia 12.00 - 13:30
- Se continua la excavación, instalación, y relleno para tubería PVC de 14".
- Los rellenos se ejecutan con control de topografía, extendiendo por capas granulares aprobado y subbase granular compactando con vibrador tipo canguro.

Equipos
Herramienta manor, compactador tipo Canguro, equipo de topografía.

Personal
Ing Residente de obra, maestros generales, operador de maquinaria

Observaciones
La lluvia temporal genera retraso en la ejecución de las actividades de campo.

Firmas
Residente de Obra _____ Supervisor _____

05.04.24 Actividades Clima lluvia 13.00 - 15:00
Se inicia la adecuación del terreno donde se va a sembrar grama, perfilando la superficie manualmente y conformando una caja para la extensión de tierra negra y la instalación de las secciones de grama organizadas de tal forma que cubran la superficie a todo lo largo y ancho de la cancha de fútbol por donde se instalo la tubería de PVC.

Se continua la instalación de tubería PVC de 14" hacia la caja inicial de recolección proveniente de la I E Normal Superior.

Las actividades se controlan mediante equipo topográfico.

Equipos
Herramienta manor, compactador tipo canguro.

Personal Ing residente de obra, maestros generales, operadores de maquinaria.

Firmas
Rte Obra _____ Supervisor _____

06-04-24 Actividades. Clima: lluvia 9:00 - 10:15
Se continua la instalación de tubería hacia la Caja . . - inicial ubicada en la IE Normal.
Se continua la instalación de la grmaera sobre el tramo inicial del Alcantarillado.

Equipos
Herramienta menor, compactador tipo rana.

Personal
Ing Residente de Obra, maestros generales, operador maquinaria.

Firmas.
Rte Obra _____ Supervisor _____

07.04.2024 No Se laboró, Dia Dominical.

08.04.2024 Actividades: Clima Soleado
Se continua la instalación de tubería hacia la Caja de recolección inicial en la IE Normal.
Las Actividades se controlan con equipo de topografía para garantizar niveles y espesores de los materiales instalados.

Equipos:
Herramienta menor, compactador tipo rana y saltarin.
Nivel de precisión topográfico.

Personal
Ing Residente de obra, maestros generales, operador maquinaria

Observaciones

Firmas
Rte de Obra _____ Supervisor _____

09.04.2024 Actividades Clima
Se culmina la instalación de tubería de 14" de PVC conectando en total 3 pozos de inspección y 1 caja inicial.

Se comienza la extensión de Subbase granular y Base Sobre un tramo de la excavación para conformar la estructura de una vía interrumpida en toda su longitud.

Se compactan los ... granulares por capas para garantizar homogeneidad y resistencia a la estructura de la vía.
Se hace control topográfico de las Actividades

Equipos:
Herramienta menor, compactadores tipo rana y saltarin

Personal
Ing residente de obra, maestros generales,

Firmas.
Rte de Obra _____ Supervisor _____

10.04.2024 Actividades Clima: Soleado.
Se continua la extensión y compactación de Base granular sobre el tramo de la vía, Se compacta con vibrador tipo canguro y se sella con Rana.

Equipos:
HErramienta menor, compactador tipo rana y saltarin

Personal
Ing Residente de obra, maestros generales,

Observaciones.

Observaciones.

Firmas
Residente de obra _____ Supervisor _____

11.04.2024 Actividades Clima Soleado.
Se continua la extensión y compactación de Base granular sobre el tramo de Vía intervenido.

Se comienza la limpieza, cargue y transporte de materiales sueltos, residuos y sobrantes en Volqueta hacia una zona autorizada por la administración municipal.

Equipos.
Retroexcavadora de llanta, Volquetas, compactadores de tipo Saltarín y Rana, Herramienta menor

Personal
Ing residente de obra, maestros generales, operadores y conductores de Volqueta.

Observaciones.

Firmas.
Rte de Obra _____ Supervisor _____

12.04.24 Actividades Clima: Lluvia 11:00 - 13:00.
Se continua la extensión y compactación de base granular sobre el tramo de la Vía intervenida.

Se continua la limpieza, cargue y transporte de escombros en Volqueta hacia el botadero autorizado.

Equipos.
Retroexcavadora de llanta, Volquetas, compactadores de tipo rana y saltarín, herramienta menor.

Personal.
Ing Residente de obra, maestros generales, operadores y conductores de Volqueta.

Observaciones.

Firmas.
Rte de obra _____ Supervisor _____

13.04.2024 Actividades. Clima Lluvia 14:00 - 15:00
Se culmina la extensión y compactación de base granular sobre el tramo de la vía intervenida.

Se culmina la limpieza, cargue y transporte de escombros en Volqueta hacia el botadero autorizado.

Equipos.
Retroexcavadora de llanta, Volquetas, Compactadores de tipo rana y Saltarín, herramienta menor.

Personal
Ing Residente, maestros generales, operador, Conductores de Volqueta.

Observaciones
Se lleva a obra material arena, gravilla y cemento para iniciar la fundición de la placa superior de Concreto de la Vía intervenida.

Firmas Rte obra _____ Supervisor _____

14-04-2024 No Se labora - Dia Dominical.

15-04-2024 Actividades Clima: lluvia 9:00 - 10:00
Se comienza la fundición de la placa de Concreto para Pavimento rigido 3500 PSI, comenzando por la Caja de inspección Inicial en la IE Normal hacia el Poste final de entrega.

Para esta Actividad Se tomon muestras en cambas plasticas cilindricas, para su curado y posterior falla en laboratorio de Suelos y pavimentos autorizado.

Equipo:
Mezcladora de Cemento, herramienta menor.

Personal
Ing Residente, maestro general, ayudantes de obra.

Observaciones

Firmas
Rte obra _____ Supervisor _____

16-04-2024 Actividades Clima: lluvia 9:00 - 10:00
Se culmina la fundición de la placa de Pavimento Rigido del tramo de Vía intervenido.

Se hace limpieza de residuos y escombros en volqueta y se deja la zona de obras limpia.

Equipos
Mezcladora de Cemento, herramienta menor.

Personal
Ing Residente de obra, maestro general, ayudantes de obra

observaciones

Firmas
Rte de obra _____ Supervisor _____

POLIZAS ACTUALIZADAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101197538	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	08	2023	22	11	2022	00:00	12	10	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.	NIT: 830.116.891-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AUTOPISTA MEDELLIN KLM 3.5 PEMCEN OFICINA B 24	COTA, CUNDINAMARCA	8966242

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 NRO. 9 - 95 OF 312	TUNJA, BOYACA	7405770

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN R-RCE-002A REDIS 04-09 / R-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO No. 1289 DE 2022, CUYO OBJETO ES: EL-143 ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO PARA LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA URBANIZACION TORRES DEL PARQUE - MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.
AMPAROS.
- EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEBE CONTENER ADEMAS DE LA COBERTURA BASICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
- COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
- COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUI REQUERIDOS.
- COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
- COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.-
ASEGURADOS: MUNICIPIO DE TUNJA - E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE TUNJA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/11/2022	12/10/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/11/2022	12/10/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/11/2022	12/10/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN PRORROGA No. 01 AL COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRONICO No. 1289 DE 2022, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTE


VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******77,545.00	$ ******3,000.00	$ ******15,303.00	$ **********96,848.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

GILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	12	2023	13	12	2023	00:00	31	12	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S — IDENTIFICACION: NIT: 900.746.991-0
DIRECCION: CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA — CIUDAD: TUNJA, BOYACA — TELEFONO: 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TUNJA — IDENTIFICACION: NIT: 891.800.846-1
DIRECCION: CLL 19 9 95 — CIUDAD: TUNJA, BOYACA — TELEFONO: 0
ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECD0103, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG./ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2023	30/04/2026	$14,284,387.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/12/2023	31/12/2026	$14,284,387.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$28,568,774.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******486,492.00	$ ******8,000.00	$ ******93,053.00	$ **********588,445.00	$ ********57,137,545.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MEB CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	233583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 691-2186977, 691-6019330 — DLP1358608 — 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101432540, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 13 dias del mes de DICIEMBRE de 2023

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	13	12	2023	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		NIT: 900.746.991-0
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	CIUDAD: TUNJA, BOYACA	TELÉFONO: 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		NIT: 891.800.846-1
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	CIUDAD: TUNJA, BOYACA	TELÉFONO 0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL AL CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****(30,000.00)	$ *****(3,000.00)	$ *****(6,270.00)	$ **********(39,270.00)	$ ****(232,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	13	12	2023	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE TUNJA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	04	2024	26	12	2023	00:00	13	01	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		NIT: 900.746.991-0
DIRECCIÓN: CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	CIUDAD: TUNJA, BOYACA	TELÉFONO:	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		NIT: 891.800.846-1
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	CIUDAD: TUNJA, BOYACA	TELÉFONO	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**26/12/2023**	**13/05/2024**	**$14,284,387.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**26/12/2023**	**13/01/2027**	**$14,284,387.00**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS ***		**$28,568,774.00**	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****486,492.00	$ *******8,000.00	$ ******93,953.00	$ **********588,446.00	$ *******57,137,548.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	04	2024	26	12	2023	00:00	13	01	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DUF235583B

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101432540, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 días del mes de ABRIL de 2024

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	26	12	2023	00:00	13	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL AL CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	13/01/2024	$232,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	13/01/2024	$232,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	13/01/2024	$232,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,000.00	$ *******3,000.00	$ *******6,270.00	$ ***********39,270.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	26	12	2023	00:00	13	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE TUNJA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	13/01/2024	$232,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	26	12	2023	00:00	13	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE TUNJA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	26	12	2023	00:00	13	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2023	23/07/2024	$14,284,387.00	$14,284,387.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/12/2023	13/01/2027	$14,284,387.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$28,568,774.00	$28,568,774.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRACTUALES 40 DIAS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS:

ACTA SUSPENSION No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024
ACTA DE REINICIO DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******57,137,548.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	26	12	2023	00:00	13	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN: CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101432540, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 22 días del mes de ABRIL de 2024

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2024	26	12	2023	00:00	13	01	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL AL CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	13/01/2024	$260,000,000.00	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	13/01/2024	$260,000,000.00	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	13/01/2024	$260,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS 40 DIAS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS

ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIN No. 1 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024
ACTA DE REINICIO No.1 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2024

ADICIONALMENTE SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO EL SMMLV DE 2024

SE DEJA CONSTANCIA DEL ACTA DE TERMINACION DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******10,000.00	$ **********0.00	$ *******1,900.00	$ ***********11,900.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2024	26	12	2023	00:00	13	01	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE TUNJA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	13/01/2024	$260,000,000.00	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2024	26	12	2023	00:00	13	01	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE TUNJA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

TEXTO ACLARATORIO
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF235583B

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	26	12	2023	00:00	13	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2023	23/07/2024	$14,284,387.00	$14,284,387.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/12/2023	25/03/2027	$14,284,387.00	$14,284,387.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$28,568,774.00	$28,568,774.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRACTUALES 40 DIAS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS:

ACTA SUSPENSION No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024
ACTA DE REINICIO DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******8,000.00	$ *******3,040.00	$ **********19,040.00	$ *******57,137,548.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	26	12	2023	00:00	13	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN: CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101432540, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 22 días del mes de ABRIL de 2024

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2024	26	12	2023	00:00	22	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL AL CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	22/02/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	22/02/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	22/02/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS 40 DIAS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS

ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIN No. 1 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024
ACTA DE REINICIO No.1 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2024

ADICIONALMENTE SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO EL SMMLV DE 2024

SE DEJA CONSTANCIA DEL ACTA DE TERMINACION DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******71,232.00	$ *******3,000.00	$ ******14,104.00	$ **********88,337.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2024	26	12	2023	00:00	22	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE TUNJA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	22/02/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2024	26	12	2023	00:00	22	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE TUNJA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

TEXTO ACLARATORIO
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	04	2024	26	12	2023	00:00	13	01	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2023	23/07/2024	$14,284,387.00	$14,284,387.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/12/2023	25/03/2027	$14,284,387.00	$14,284,387.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 4 AÑOS, 8 MESES Y 28 DÍAS *		$28,568,774.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DE ACUERDO AL ACTA DE TERMINACION Y ENTREGA FINAL DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******57,137,548.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	04	2024	26	12	2023	00:00	13	01	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101432540, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de ABRIL de 2024

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	04	2024	26	12	2023	00:00	17	04	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2023	23/07/2024	$14,284,387.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/12/2023	25/03/2027	$14,284,387.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	17/04/2024	17/04/2029	$28,568,774.00	$28,568,774.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DE ACUERDO AL ACTA DE TERMINACION Y ENTREGA FINAL DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******57,137,548.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	04	2024	26	12	2023	00:00	17	04	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN: CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL *RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA*, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101432540, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de ABRIL de 2024

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2024	26	12	2023	00:00	17	04	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2023	23/07/2024	$18,655,728.80	$14,284,387.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/12/2023	25/03/2027	$18,655,728.80	$14,284,387.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	17/04/2024	17/04/2029	$37,311,457.60	$28,568,774.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ADICIONA UN VALOR AL CONTRATO DE $43.713.418 PARA UN TOTAL CONTRATO DE $186.557.288 Y SE AJUSTAN LOS AMPAROS CONTRACTUALES DE ACUERO A LA PRORROGA No. 1 y 2.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****144,499.00	$ **********0.00	$ ******27,454.00	$ **********171,954.00	$ *******74,622,915.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2024	26	12	2023	00:00	17	04	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2024	26	12	2023	00:00	17	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2023	17/08/2024	$18,655,728.80	$18,655,728.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/12/2023	17/04/2027	$18,655,728.80	$18,655,728.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	17/04/2024	17/04/2029	$37,311,457.60	$37,311,457.60

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ADICIONA UN VALOR AL CONTRATO DE $43.713.418 PARA UN TOTAL CONTRATO DE $186.557.288 Y SE AJUSTAN LOS AMPAROS CONTRACTUALES DE ACUERO A LA PRORROGA No. 1 y 2.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******8,000.00	$ *******4,560.00	$ **********28,560.00	$ *******74,622,915.20	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2024	26	12	2023	00:00	17	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2024	26	12	2023	00:00	17	04	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2023	17/08/2024	$18,655,728.80	$18,655,728.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/12/2023	17/04/2027	$18,655,728.80	$18,655,728.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/05/2024	17/04/2029	$37,311,457.60	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******74,622,915.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2024	26	12	2023	00:00	17	04	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2024	26	12	2023	00:00	08	05	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2023	17/08/2024	$18,655,728.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/12/2023	17/04/2027	$18,655,728.80	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/05/2024	08/05/2029	$37,311,457.60	$37,311,457.60

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******74,622,915.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2024	26	12	2023	00:00	08	05	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2024	26	12	2023	00:00	22	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL AL CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	22/02/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	22/02/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	22/02/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS 40 DIAS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS

ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIN No. 1 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024
ACTA DE REINICIO No.1 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2024

ADICIONALMENTE SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO EL SMMLV DE 2024

SE DEJA CONSTANCIA DEL ACTA DE TERMINACION DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******71,232.00	$ *******3,000.00	$ ******14,104.00	$ **********88,337.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2024	26	12	2023	00:00	22	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN: CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE TUNJA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	22/02/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.



21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-40-101224170**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**04**	**2024**	**26**	**12**	**2023**	**00:00**	**22**	**02**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT: 900.746.991-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	**NIT: 891.800.846-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty · COODROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******71,232.00	$ *******3,000.00	$ ******14,104.00	$ ***********88,337.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005135321025(3900)000000088337(96)20241225

REFERENCIA PAGO:

1100513532102-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2024	26	12	2023	00:00	22	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN: CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

TEXTO ACLARATORIO
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101432540**	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**08**	**2024**	**26**	**12**	**2023**	**00:00**	**08**	**05**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT: 900.746.991-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	**NIT: 891.800.846-1**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2023	17/08/2024	$18,655,728.85	$18,655,728.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/12/2023	17/04/2027	$18,655,728.85	$18,655,728.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/05/2024	08/05/2029	$37,311,457.71	$37,311,457.60

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $186.557.288,54 DE ACUERDO AL ACTA DE ADICION No. 1.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,000.00	$ *******8,000.00	$ *******6,080.00	$ **********38,080.00	$ *******74,622,915.41	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101432540**	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**08**	**2024**	**26**	**12**	**2023**	**00:00**	**08**	**05**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT: 900.746.991-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	**NIT: 891.800.846-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,000.00	$ *******8,000.00	$ *******6,080.00	$ ***********38,080.00	$ *******74,622,915.41	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005136045984(3900)000000038080(96)20250801

REFERENCIA PAGO:

1100513604598-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101432540	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2024	26	12	2023	00:00	08	05	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101432540

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	08	2024	26	12	2023	00:00	17	04	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL AL CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 2172 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	17/04/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	17/04/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	17/04/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE ACUERDO AL ACTA DE TERMINACION DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024

DEMAS TERMINOS Y CONDICONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******97,945.00	$ *******3,000.00	$ ******19,179.00	$ **********120,124.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	08	2024	26	12	2023	00:00	17	04	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN: CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE TUNJA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/12/2023	17/04/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	08	2024	26	12	2023	00:00	17	04	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	NIT: 900.746.991-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	TUNJA, BOYACA	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	NIT: 891.800.846-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	TUNJA, BOYACA	0

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODISCOUNT

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******97,945.00	$ *******3,000.00	$ ******19,179.00	$ **********120,124.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005136075963(3900)000000120124(96)20241225

REFERENCIA PAGO:

1100513607596-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224170	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	08	2024	26	12	2023	00:00	17	04	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT: 900.746.991-0**
DIRECCIÓN: CARRERA 16 NO 2 36 40 BARRIO LA CALLEJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7407512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE TUNJA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO 9 95 OFC 412	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	0

BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224170

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NOVEDADES CONTRACTUALES

COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

ACTA DE INICIO DE OBRA

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE INICIO	CÓDIGO: CON-F040

FECHA PRESENTE ACTA: 26 de diciembre de 2023 CONTRATO **X** CONVENIO No: 2172 Del 07/12/2023

CONTRATANTE **X** PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA NIT: 891.800.846-1
CONTRATISTA _**X**_ CONTRAPARTE __	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, Representada Legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA.
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _x_	WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA C.C. 7.176.845 de Tunja
OBJETO:	FSP - 019 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($142.843.870).
	APORTE MUNICIPIO:
	APORTE DE CONTRAPARTE:
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondiente, contados a partir del acta de inicios.

En la Ciudad de Tunja, a los veintiseis (26) días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de fomento economico y servicios publicos, el señor(a) WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA C.C. 7.176.845 de Tunja, quien obra como supervisor del Contrato No. 2172 de 2023 y DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA, identificado con C.C No. 7.182.331, representante legal de MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES:

MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, Representada Legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA.	WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA C.C. 7.176.845 de Tunja
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboro y Proyecto:	NICOLAS ESTIVELL FANDIÑO	CONTRATISTA	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código postal: 150001

ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	CÓDIGO: CON-F041

FECHA PRESENTE ACTA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023 | CONTRATO __X__ CONVENIO _____ | No: 2172 | Fecha del contrato: Del 11/12/2023

CONTRATANTE _X_ PARTE ___	MUNICIPIO DE TUNJA NIT: 891.800.846-1
CONTRATISTA _X__ CONTRAPARTE ___	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, Representada Legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR _X__	WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA C.C. 7.176.845 de Tunja
OBJETO:	FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($142.843.870).
	Si es convenio digite: APORTE MUNICIPIO:
	APORTE DE CONTRAPARTE:
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondiente, contados a partir del acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	26 de diciembre de 2023

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo a mis funciones que como supervisor me compelen, como son: tomar las medidas pertinentes en el menor tiempo posible que aseguren el cumplimiento de las metas contractuales y solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato o convenio, es necesario Suscribir acta de Suspensión N° 01, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, es necesario cumplir con las Condiciones Técnicas del contrato N° 2172 de 11 de diciembre 2023 y en el tiempo establecido.

SEGUNDO: Que el plazo inicial es de HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023.

TERCERO: Que, el día 28 de diciembre de 2023 el contratista MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, allega oficio solicitando la suspensión del contrato de Obra N° 2172 de 2023.

CUARTO: Que, ha manifestado la dificultad de realizar trabajos de excavación así mismo se expresa las dificultades para realizar el trasporte de material.

QUINTO: Que, esta supervisión avala, aprueba y ve viable realizar la presente suspensión.

SEXTO: Que, es ineludible y se deben garantizar las condiciones para el correcto desarrollo, optimo funcionamiento y recibo de las obras contratadas.

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° 2172 de 2023 a partir del veintiseis (29) de diciembre de 2023 y por un plazo de un (20) días.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FIRMA:
MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS,
identificado con Nit. 900.746.991-0,
Representada Legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA
CONTRATISTA

FIRMA:
WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA
C.C. 7.176.845 de Tunja
SUPERVISOR

ACTA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN DE OBRA

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE AMPLIACION No1 DE SUSPENSION No 1	CÓDIGO: CON-F042

FECHA PRESENTE ACTA: 17 DE ENERO DE 2024 CONTRATO__X__ CONVENIO_____ No: 2172 Fecha del contrato: Del 07/12/2023

CONTRATANTE _X_ PARTE_	MUNICIPIO DE TUNJA NIT: 891.800.846-1
CONTRATISTA _X_ CONTRAPARTE _	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, Representada Legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA.
INTERVENTOR_ SUPERVISOR__X_	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA C.C. 1.049.607.339 de Tunja
OBJETO:	FSP - 019 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($142.843.870).
	Si es convenio digite: APORTE MUNICIPIO:
	APORTE DE CONTRAPARTE:
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondiente, contados a partir del acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023
TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, es necesario cumplir con las Condiciones Técnicas del contrato N° 2172 de 07 de diciembre 2023 y en el tiempo establecido.

SEGUNDO: Que, el día 26 de diciembre de 2023 se suscribio el acta de inicio

TERCERO: Que, el día 29 de diciembre de 2023 se suscribio suspension 01

CUARTO: Que, el día 10 de enero de 2023 mediante oficio 21722023-003 el contratista MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, allega oficio solicitando la ampliacion No 1 a la suspensión No 1 del contrato de Obra N° 2172 de 2023.

QUINTO: Con base en lo anterior, se evidencia que existen motivos para ampliar la suspensión No 1

ACUERDAN

PRIMERO: Ampliar la suspensión No 1 del contrato N° 2172 de 2023 a partir del diecisiete (17) de enero de 2024 y por un plazo de veinte (20) días calendario

SEGUNDO: el contratista deberá modificar las pólizas contratuales, ampliandolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS,
identificado con Nit. 900.746.991-0,
Representada Legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA.
CONTRATISTA

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA
C.C. 1.049.607.339 de Tunja
SUPERVISOR

ACTA DE REINICIO DE OBRA

Tunja

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL
SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍ
FORMATO: ACTA DE REINICIO

FECHA: 24/11/2023
VERSIÓN. 01
CÓDIGO: UCE-GSI-F-022

FECHA PRESENTE ACTA:	5 de febrero de 2024	CONTRATO X CONVENIO ____	No:2172 Fecha:07/12/2023
CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA CC. 1,049.607.339 DE TUNJA SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS.		
OBJETO:	FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / CONVENIO	El valor del presente Contrato es la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($142.843.870), incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.		
APORTE	MUNICIPIO		
	CONTRAPARTE		
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondiente, contados a partir del acta de inicio.		
FECHA DE INCIO	26 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	29 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSIÓN No 1	17 DE ENERO 2024		

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de suspensión No.01 de fecha 29 DE DICIEMBRE DE 2023 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato en mención.

SEGUNDO: Que mediante acta ampliacion No.1 a la suspensión No.01 de fecha 17 DE ENERO DE 2024 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato.

TERCERO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato a partir del día 05 de ENERO de 2024.
SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contratuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

OBSERVACIONES:
En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA 7.182.331
CONTRATISTA

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA CC
1.049.607.339 DE TUNJA
SUPERVISOR

MINUTA DE MODIFICACION Y ADICION NO 1

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 21/04/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ADICION Y/O PRORROGA Y/O MODIFICATORIO A CONTRATOS	CÓDIGO: CON-F-091

MODIFICACIÓN No.1, ADICIONAL No.1, PRÓRROGA No.2 AL CONTRATO ELECTRONICO No. 2172 DE 2023	
CONTRATO NO.	2172 DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA
NIT	891800846-1
CONTRATISTA	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT	900.746.991-0
REPRESENTANTE LEGAL	DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA
OBJETO	FSP - 019 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.
VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($142.843.870), Incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.
ADICIÓN No.1	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS $ (43.713.418,54)
FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS A ADICIONAR:	SE MANTIENEN LAS CONDICIONES DE PAGO DE LA MINUTA DEL CONTRATO PARA EL PAGO DE LOS RECURSOS ADICIONADOS
VALOR TOTAL:	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($186.557.288,54)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondiente, contados a partir del acta de inicio, una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución. PARÁGRAFO. - Dicha Acta deberá ser suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato y cargarla en la plataforma Secop II, para su respectiva publicación.
SUSPENSIÓN No.1:	Por un término de VEINTE (20) días.
PRÓRROGA No.1:	Por un término de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
PRÓRROGA No.2:	Por un término de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL:	**SETENTA Y SEIS (76) DIAS CALENDARIO.**
FECHA DE TERMINACIÓN	**DIECISIETE (17) DE ABRIL DE 2024**

Entre los suscritos a saber, **MIKHAIL KRASNOV,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.000.006.722, expedida en Tunja, en su calidad de Alcalde Mayor de Tunja, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE TUNJA**, con NIT 891800846-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el **MUNICIPIO** o Contratante, por una parte; y por la otra **MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS,** identificado con **Nit. 900.746.991-0,** Representada Legalmente por **DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA,**

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 21/04/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ADICION Y/O PRORROGA Y/O MODIFICATORIO A CONTRATOS	CÓDIGO: CON-F-091

Identificado con Cédula de ciudadanía No.**7.182.331**, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, y quien declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar la presente **MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN No.1 PRORROGA No.2 AL CONTRATO ELECTRONICO No. 2172 DE 2023**, el cual se regirá por las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El Municipio de Tunja y el contratista MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, Representada Legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA, suscribieron el contrato de obra No.2172 de 2023 cuyo objeto es: FSP- 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA. **2.-** Que el día veinte seis (26) diciembre de 2023 se suscribió **Acta de Inicio** entre MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0 y WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA; C.C. No. 7.176.845 de Tunja, como Supervisor. **3.-** El día 29 de diciembre de 2023 se suscribió **Acta de Suspensión No.1** por un término de veinte (20) días. **4.-** El día 17 de enero de 2023 se suscribió Acta de **Ampliación a la Suspensión** por un término de veinte (20) días. **5.-**Que el día 05 de febrero de 2024 se suscribió el **Acta de Reinicio No.1**. **6.-**Que el día 06 de febrero de 2024 se suscribió la **Prórroga No.1** al Contrato No.2172 de 2023 por un término de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO. **7.-**Que el día 23 de marzo de 2024 el contratista MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS allega oficio No.21722023-006 solicitando la Modificación No.1 Adición No.1 Prórroga No.2 del Contrato No.2172 de 2023, toda vez que surge la necesidad de conectar el pozo 1 del contrato a la caja de inspección existente. Para lograr esto, es necesario extender la red de alcantarillado con el fin de que la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja pueda canalizar sus aguas residuales hasta dicha caja de inspección. Esta extensión requerirá la instalación de una tubería de 36 metros de longitud, un trabajo adicional que no estaba previsto ni incluido en las cantidades contractuales del presupuesto. **8.-** Que el 5 de abril de 2024, se allega Concepto técnico favorable de la supervisión considerando necesario para el Municipio de Tunja, dar continuidad con la ejecución de las actividades tendientes que permitan la ejecución a satisfacción del objeto contractual No.2172 de 2023. **9.-**Que siguiendo los lineamientos del artículo 40 del estatuto general de contratación, se sugiere adicionar o reformar, de común acuerdo, el contrato principal en cuanto a trabajos (agregación o extra, suspensión o disminución), al plazo (tiempo) y al precio (valor). **10.-** En aras de dar cumplimiento al objeto contractual, se hace necesario que el tiempo solicitado de la presente **Prórroga No.2** es de diez (10) días calendario, siendo la nueva fecha de terminación del contrato el DIECISIETE (17) de abril 2024 y el valor de la **Adición No.1** es DE CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS $ (43.713.418,54) **11.-** Teniendo en cuenta lo expuesto, las partes han acordado celebrar la presente Modificación No.1 Adición No.1 Prorroga No.2 al CONTRATO ELECTRÓNICO N°2172 de 2023, el cual se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. – PLAZO DEL CONTRATO	**PRORROGUESE** el plazo de ejecución inicial del Contrato electrónico No.2172 de 2023 EN DIEZ (10) DÍAS calendario. **Parágrafo.** La fecha de terminación del contrato acorde con el estudio previo corresponde al **DIECISIETE (17) DE ABRIL 2024.**
CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO	Tendiendo las consideraciones expuestas procédase a modificar el alcance del contrato y las cantidades de obra las cuales quedaran así: Que siguiendo los lineamientos del artículo 40 del estatuto general de contratación, se sugiere adicionar o reformar, de común acuerdo, el contrato principal en cuanto a trabajos (agregación o extra, suspensión o disminución), al plazo (tiempo) y al precio (valor).

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 21/04/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ADICION Y/O PRORROGA Y/O MODIFICATORIO A CONTRATOS	CÓDIGO: CON-F-091

	Que es necesario extender la red de alcantarillado con el fin de que la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja pueda canalizar sus aguas residuales hasta dicha caja de inspección. Esta extensión requerirá la instalación de una tubería de 36 metros de longitud, un trabajo adicional que no estaba previsto ni incluido en las cantidades contractuales del presupuesto. Que el valor de la **Adición No. 1** del Contrato No.2172 de 2023, es la suma de: **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS $ (43.713.418,54).** Valor soportado con el Certificado de disponibilidad presupuestal No.20240936. Que el valor total del contrato No.2172 de 2023, según condiciones actualizadas es la suma de: **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($186.557.288,54).** Que en virtud de lo anterior y con el fin de cumplir con el objeto contractual, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No.2172 de 2023, en **DIEZ (10) días calendario.**
CLÁUSULA TERCERA.- DOCUMENTOS	Forman parte de la presente prórroga y obliga jurídicamente a las partes los documentos que a continuación se relacionan: a). Formato de modificación Contractual. b). Las actas que, mediante la ejecución del contrato se redacten y firmen por las partes. c) Estudios Previos. d.) Oficio del contratista. e.) Oficio de la supervisión. f.) Todos los demás documentos relativos al mismo, suscritos y cruzados entre las partes.
CLÁUSULA CUARTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	La presente MODIFICACION No.1 ADICION No.1 PRORROGA No.2 AL CONTRATO ELECTRONICO No.2172 DE 2023 se perfeccionará una vez suscrito por las partes y se apruebe y publique en la plataforma SECOP II por parte de la Entidad.
CLÁUSULA QUINTA-, GARANTIAS	EL CONTRATISTA se obliga a ampliar y modificar las garantías, en virtud de la presente MODIFICACION No.1 ADICION No.1 PRÓRROGA No.2 AL CONTRATO ELECTRONICO No.2172 DE 2023. Para lo cual cargará en la sección CONDICIONES las respectivas garantías del contrato dentro del día hábil siguiente a la suscripción del presente documento para su aprobación y publicación en la plataforma Secop II.
CLAUSULA SEXTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES	En lo demás, las cláusulas del contrato electrónico **No.2172 DE 2023** conservan su vigencia y alcance.
CLAUSULA SEPTIMA – FIRMA ELECTRONICA	**EL CONTRATISTA** acepta de manera inequívoca el contenido del contrato electrónico y sus anexos con la aceptación de este a través de la plataforma SECOP II
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO No.2172 DE 2023 SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRONICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II.	

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 1	CÓDIGO: CON-F042

FECHA PRESENTE ACTA: 17 DE ENERO DE 2024 CONTRATO___X_ CONVENIO _____ No: 2172 Fecha del contrato: Del 07/12/2023

CONTRATANTE _X_ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA NIT: 891.800.846-1
CONTRATISTA _X_ CONTRAPARTE _	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, Representada Legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA,
INTERVENTOR _ SUPERVISOR___X_	GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ AVELLA C.C. 1.049.607.339 de Tunja
OBJETO:	FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($142.843.870),
	Si es convenio digite: APORTE MUNICIPIO:
	APORTE DE CONTRAPARTE:
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondiente, contados a partir del acta de inicios.
FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023
TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, es necesario cumplir con las Condiciones Técnicas del contrato N° 2172 de 07 de diciembre 2023 y en el tiempo establecido.

SEGUNDO: Que, el dia 26 de diciembre de 2023 se suscribio el acta de inicio

TERCERO: Que, el dia 29 de diciembre de 2023 se suscribio suspension 01

CUARTO: Que, el dia 10 de enero de 2023 mediante oficio 21722023-003 el contratista MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, allega oficio solicitando la ampliacion No 1 a la suspensión No 1 del contrato de Obra N° 2172 de 2023.

QUINTO: Con base en lo anterior, se evidencia que existen motivos para ampliar la suspensión No 1

ACUERDAN

PRIMERO: Ampliar la suspención No 1 del contrato N° 2172 de 2023 a partir del diecisiete (17) de enero de 2024 y por un plazo de veinte (20) dias calendario.

SEGUNDO: el contratista deberá modificar las pólizas contratuales, ampliandolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS,
identificado con Nit. 900.746.991-0,
Representada Legalmente por DAVID FERNANDO
TOCARRUNCHO PINEDA,
CONTRATISTA

GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ AVELLA
C.C. 1.049.607.339 de Tunja

SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ AVELLA	Secretario de fomento economico y servicios publicos	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

MINUTA DE MODIFICACION Y ADICION NO 1

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 21/04/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ADICION Y/O PRORROGA Y/O MODIFICATORIO A CONTRATOS	CÓDIGO: CON-F-091

MODIFICACIÓN No.1, ADICIONAL No.1, PRÓRROGA No.2 AL CONTRATO ELECTRONICO No. 2172 DE 2023	
CONTRATO NO.	2172 DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA
NIT	891800846-1
CONTRATISTA	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT	900.746.991-0
REPRESENTANTE LEGAL	DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA
OBJETO	FSP - 019 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.
VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($142.843.870), Incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.
ADICIÓN No.1	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS $ (43.713.418,54)
FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS A ADICIONAR:	SE MANTIENEN LAS CONDICIONES DE PAGO DE LA MINUTA DEL CONTRATO PARA EL PAGO DE LOS RECURSOS ADICIONADOS
VALOR TOTAL:	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($186.557.288,54)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondiente, contados a partir del acta de inicio, una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución. PARÁGRAFO. - Dicha Acta deberá ser suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato y cargarla en la plataforma Secop II, para su respectiva publicación.
SUSPENSIÓN No.1:	Por un término de VEINTE (20) días.
PRÓRROGA No.1:	Por un término de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
PRÓRROGA No.2:	Por un término de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL:	**SETENTA Y SEIS (76) DIAS CALENDARIO.**
FECHA DE TERMINACIÓN	**DIECISIETE (17) DE ABRIL DE 2024**

Entre los suscritos a saber, **MIKHAIL KRASNOV,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.000.006.722, expedida en Tunja, en su calidad de Alcalde Mayor de Tunja, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE TUNJA**, con NIT 891800846-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el **MUNICIPIO** o Contratante, por una parte; y por la otra **MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS,** identificado con **Nit. 900.746.991-0,** Representada Legalmente por **DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA,**

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 21/04/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ADICION Y/O PRORROGA Y/O MODIFICATORIO A CONTRATOS	CÓDIGO: CON-F-091

Identificado con Cédula de ciudadanía No.**7.182.331**, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, y quien declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar la presente **MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN No.1 PRORROGA No.2 AL CONTRATO ELECTRONICO No. 2172 DE 2023**, el cual se regirá por las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El Municipio de Tunja y el contratista MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, Representada Legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA, suscribieron el contrato de obra No.2172 de 2023 cuyo objeto es: FSP- 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA. **2.-** Que el día veinte seis (26) diciembre de 2023 se suscribió **Acta de Inicio** entre MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0 y WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA; C.C. No. 7.176.845 de Tunja, como Supervisor. **3.-** El día 29 de diciembre de 2023 se suscribió **Acta de Suspensión No.1** por un término de veinte (20) días. **4.-** El día 17 de enero de 2023 se suscribió Acta de **Ampliación a la Suspensión** por un término de veinte (20) días. **5.-**Que el día 05 de febrero de 2024 se suscribió el **Acta de Reinicio No.1**. **6.-**Que el día 06 de febrero de 2024 se suscribió la **Prórroga No.1** al Contrato No.2172 de 2023 por un término de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO. **7.-**Que el día 23 de marzo de 2024 el contratista MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS allega oficio No.21722023-006 solicitando la Modificación No.1 Adición No.1 Prórroga No.2 del Contrato No.2172 de 2023, toda vez que surge la necesidad de conectar el pozo 1 del contrato a la caja de inspección existente. Para lograr esto, es necesario extender la red de alcantarillado con el fin de que la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja pueda canalizar sus aguas residuales hasta dicha caja de inspección. Esta extensión requerirá la instalación de una tubería de 36 metros de longitud, un trabajo adicional que no estaba previsto ni incluido en las cantidades contractuales del presupuesto. **8.-** Que el 5 de abril de 2024, se allega Concepto técnico favorable de la supervisión considerando necesario para el Municipio de Tunja, dar continuidad con la ejecución de las actividades tendientes que permitan la ejecución a satisfacción del objeto contractual No.2172 de 2023. **9.-**Que siguiendo los lineamientos del artículo 40 del estatuto general de contratación, se sugiere adicionar o reformar, de común acuerdo, el contrato principal en cuanto a trabajos (agregación o extra, suspensión o disminución), al plazo (tiempo) y al precio (valor). **10.-** En aras de dar cumplimiento al objeto contractual, se hace necesario que el tiempo solicitado de la presente **Prórroga No.2** es de diez (10) días calendario, siendo la nueva fecha de terminación del contrato el DIECISIETE (17) de abril 2024 y el valor de la **Adición No.1** es DE CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS $ (43.713.418,54) **11.-** Teniendo en cuenta lo expuesto, las partes han acordado celebrar la presente Modificación No.1 Adición No.1 Prorroga No.2 al CONTRATO ELECTRÓNICO N°2172 de 2023, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. – PLAZO DEL CONTRATO	**PRORROGUESE** el plazo de ejecución inicial del Contrato electrónico No.2172 de 2023 EN DIEZ (10) DÍAS calendario. **Parágrafo.** La fecha de terminación del contrato acorde con el estudio previo corresponde al **DIECISIETE (17) DE ABRIL 2024.**
CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO	Teniendo las consideraciones expuestas procédase a modificar el alcance del contrato y las cantidades de obra las cuales quedaran así: Que siguiendo los lineamientos del artículo 40 del estatuto general de contratación, se sugiere adicionar o reformar, de común acuerdo, el contrato principal en cuanto a trabajos (agregación o extra, suspensión o disminución), al plazo (tiempo) y al precio (valor).

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/04/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ADICION Y/O PRORROGA Y/O MODIFICATORIO A CONTRATOS	CÓDIGO: CON-F-091

	Que es necesario extender la red de alcantarillado con el fin de que la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja pueda canalizar sus aguas residuales hasta dicha caja de inspección. Esta extensión requerirá la instalación de una tubería de 36 metros de longitud, un trabajo adicional que no estaba previsto ni incluido en las cantidades contractuales del presupuesto. Que el valor de la **Adición No. 1** del Contrato No.2172 de 2023, es la suma de: **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS $ (43.713.418,54).** Valor soportado con el Certificado de disponibilidad presupuestal No.20240936. Que el valor total del contrato No.2172 de 2023, según condiciones actualizadas es la suma de: **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($186.557.288,54).** Que en virtud de lo anterior y con el fin de cumplir con el objeto contractual, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No.2172 de 2023, en **DIEZ (10) días calendario.**
CLÁUSULA TERCERA.- DOCUMENTOS	Forman parte de la presente prórroga y obliga jurídicamente a las partes los documentos que a continuación se relacionan: a). Formato de modificación Contractual. b). Las actas que, mediante la ejecución del contrato se redacten y firmen por las partes. c) Estudios Previos. d.) Oficio del contratista. e.) Oficio de la supervisión. f.) Todos los demás documentos relativos al mismo, suscritos y cruzados entre las partes.
CLÁUSULA CUARTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	La presente MODIFICACION No.1 ADICION No.1 PRORROGA No.2 AL CONTRATO ELECTRONICO No.2172 DE 2023 se perfeccionará una vez suscrito por las partes y se apruebe y publique en la plataforma SECOP II por parte de la Entidad.
CLÁUSULA QUINTA-, GARANTIAS	EL CONTRATISTA se obliga a ampliar y modificar las garantías, en virtud de la presente MODIFICACION No.1 ADICION No.1 PRÓRROGA No.2 AL CONTRATO ELECTRONICO No.2172 DE 2023. Para lo cual cargará en la sección CONDICIONES las respectivas garantías del contrato dentro del día hábil siguiente a la suscripción del presente documento para su aprobación y publicación en la plataforma Secop II.
CLAUSULA SEXTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES	En lo demás, las cláusulas del contrato electrónico **No.2172 DE 2023** conservan su vigencia y alcance.
CLAUSULA SEPTIMA – FIRMA ELECTRÓNICA	**EL CONTRATISTA** acepta de manera inequívoca el contenido del contrato electrónico y sus anexos con la aceptación de este a través de la plataforma SECOP II
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO No.2172 DE 2023 SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRONICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II.	

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

RESULTADO DE LABORATORIO- RESISTENCIA DEL CONCRETO

GEDCO INGENIERIA CIVIL



TOMA DE DATOS DE LABORATORIO

PERSONA NATURAL - REGIMÉN SIMPLIFICADO
NIT.1049607159-8

ASESORÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ESTDUIS DE SUELOS PARA CIMENTACIÓN DE OBRAS CIVILES, DISEÑOS DE MEZCLA Y SERVICIO DE LABORATORIO

FC-17-010-024

RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE SOBRE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410-07

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.		
LOCALIZACION:			
CLIENTE:	Mega construcciones y consultoria Sas.	NIT:	900746991-0
TELEFONO CONTACTO:	312 5355743	FECHA:	02/05/2024
Correo electrónico:	megacyc@hotmail.com		

RESULTADOS DE LABORATORIO													CÁLCULOS				
No.	Identificación Muestra (Elemento Estructural)	Elemento fundido y localización	Slump (cm)	Fc Diseño psi	Fecha de fundido	Fecha de ensayo	Días fraguado	Peso (kg)	Altura (cm)	Diám. (cm)	Carga (kg)	Carga (KN)	Area efectiva (cm2)	RESISTENCIA Kg/cm2	RESISTENCIA psi	Peso Unitario (gr/cm3)	f'c (%)
C1	PLACA VIA		----	3500	15/04/2024	01/05/2024	15	13,11	30,1	15,0	43425	425,80	176,72	245,73	3510	2,46	100%
C2	PLACA VIA		----	3500	16/04/2024	02/05/2024	15	12,76	30,1	15,0	54392	533,41	176,72	307,80	4397	2,40	126%
3																	
4																	
5																	
6																	

REGISTRO FALLO DE MUESTRAS



C1



C2

OBSERVACIONES: Fallo de elemento tipo cortes superiores y medios.

INGENIERIA CIVIL GEDCO NIT 1049607159-8 TUNJA-BOYACA

Carlos Adriano Niño
Laboratorista

Ing. Jorge Cárdenas MP:15202-240590 BYC
Director de laboratorio

DIRECCIÓN: DIAGONAL 17 No. 16-37
Celular: 311 8456992- e-mail: gedcoingenieria@gmail.com
TUNJA-BOYACÁ

CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL CEMENTO UTILIZADO

REPORTE DE CALIDAD CEMENTO GRIS TIPO USO GENERAL (UG)
PRESENTACIÓN: EMPACADO

CEMENTOS ARGOS S.A. PLANTA SOGAMOSO

ARGOS

DIRECCIÓN: KILOMETRO 6 VIA CORRALES - SOGAMOSO

FECHA: ENERO 2023

TELÉFONO: 608 7707762

DIA	Blaine NTC 33	R325 NTC 294	CN NTC 110	PF NTC 118	FF NTC 118	Resistencias a la Compresion (Mpa) NTC 220				Densidad NTC 221	Contenido Aire NTC 224	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	SO_3	MgO	Na_2O	K_2O	P.I.	Equiv. Alcalino	R.I.
	cm^2/g	%	%	min	min	1 dia	3 dias	7 dias	28 dias	g/cm^3	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
2-ene	5100	5,7	27,4	151	270	5,3	12,0	16,7	25,3			21,12	5,52	2,51	54,70	1,77	0,84	0,13	1,16	10,97	0,89	
3-ene	5333	5,2	27,2	148	255	5,4	12,3	16,9	24,6			21,36	5,66	2,50	54,29	1,91	0,84	0,12	1,16	11,48	0,89	
4-ene	5531	6,1	27,2	148	255	5,1	12,0	16,3	26,2			20,62	5,34	2,55	54,71	2,03	0,86	0,12	1,08	11,56	0,82	
5-ene	5531	6,1	27,2	148	255	5,1	12,0	16,3	26,2			20,62	5,34	2,55	54,71	2,03	0,86	0,12	1,08	11,56	0,82	
6-ene	5195	8,1	26,2	165	270	4,2	10,4	15,6	26,9			21,10	5,55	2,53	54,02	2,03	0,86	0,13	1,08	11,61	0,84	
7-ene	5195	8,1	26,2	165	270	4,2	10,4	15,6	26,9			21,10	5,55	2,53	54,02	2,03	0,86	0,13	1,08	11,61	0,84	
10-ene	5307	6,7	26,2	165	270	4,6	9,5	15,2	26,1			21,04	5,54	2,50	54,15	2,03	0,86	0,12	1,10	11,65	0,84	
11-ene	5256	7,6	26,6	151	270	5,2	10,5	15,6	25,9			20,86	5,38	2,52	54,14	2,25	0,87	0,15	1,12	11,82	0,89	
12-ene	5295	6,3	27,2	172	280	5,6	11,4	15,3	24,7			21,34	5,59	2,54	54,07	1,89	0,85	0,13	1,09	11,51	0,85	
13-ene	5185	8,8	27,4	186	285	4,2	9,8	15,3	24,9			20,55	5,39	2,47	54,49	1,78	0,83	0,14	1,05	12,12	0,83	
14-ene	5307	9,2	27,4	192	300	4,1	11,3	15,9	24,8			20,65	5,45	2,43	54,89	2,08	0,88	0,11	0,96	11,97	0,74	
16-ene	5278	6,4	27,7	192	315	5,1	11,4	15,9	24,4			19,78	5,08	2,45	55,58	2,17	0,87	0,13	0,91	13,04	0,73	
17-ene	5458	7,6	26,5	157	270	4,4	10,3	15,1	24,6			20,53	5,40	2,45	54,19	2,61	0,91	0,12	1,03	11,82	0,79	
18-ene	5490	7,5	27,7	198	300	4,5	11,6	16,2	25,6			20,85	5,49	2,44	54,81	1,95	0,85	0,13	1,02	12,16	0,80	
19-ene	5490	7,5	27,7	198	300	4,5	11,6	16,2	25,6			20,85	5,49	2,44	54,81	1,95	0,85	0,13	1,02	12,16	0,80	
20-ene	5214	7,6	27,4	192	285	5,2	11,2	16,4	25,9			21,59	5,55	2,52	54,17	2,01	0,85	0,14	1,07	11,71	0,84	
21-ene	5610	7,3	27,2	179	285	5,5	12,1	17,5	27,3			21,81	5,79	2,47	53,90	2,05	0,87	0,11	1,03	11,49	0,79	
22-ene	5460	8,3	27,5	194	300	5,1	11,5	15,7	25,1			21,85	5,81	2,48	53,60	2,11	0,87	0,12	1,03	11,54	0,80	
23-ene	5433	6,3	26,8	168	300	4,6	10,5	15,3	24,7			21,74	5,80	2,50	53,91	1,98	0,86	0,12	1,05	11,72	0,82	
24-ene	5433	6,3	26,8	168	300	4,6	10,5	15,3	24,7			21,74	5,80	2,50	53,91	1,98	0,86	0,12	1,05	11,72	0,82	
25-ene	5387	7,8	26,8	168	300	4,5	9,8	15,6	25,1			22,35	6,12	2,51	53,04	1,85	0,84	0,12	1,08	11,42	0,83	
26-ene	5387	7,8	26,8	168	300	4,5	9,8	15,6	25,1			22,35	6,12	2,51	53,04	1,85	0,84	0,12	1,08	11,42	0,83	
27-ene	5027	7,4	26,8	168	300	3,9	9,9	15,5	25,0			22,39	6,11	2,53	52,82	2,23	0,87	0,13	1,08	11,44	0,83	
28-ene	4998	8,1	26,8	167	285	4,5	10,7	15,5	24,9			21,60	5,66	2,54	54,26	2,00	0,86	0,13	1,02	11,15	0,80	
30-ene	5106	7,7	26,8	154	285	5,0	11,3	15,8	24,6			20,82	5,38	2,49	54,32	2,06	0,85	0,13	0,98	12,98	0,77	
31-ene	5106	7,7	26,8	154	285	5,0	11,3	15,8	24,6	2,92	2,62	20,82	5,38	2,49	54,32	2,06	0,85	0,13	0,98	12,98	0,77	8,98
* DATOS	28	28	28	28	28	28	28	28	28	1	1	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	1
PROMEDIO	5312	7,3	27,0	170	284	4,8	11,0	15,8	25,4	2,92	2,62	21,21	5,59	2,50	54,19	2,03	0,86	0,12	1,05	11,79	0,82	8,98
DESV. STD.	167	0,97	0,47	16,61	16,71	0,5	0,8	0,6	0,8	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,64	0,28	0,04	0,61	0,17	0,02	0,01	0,06	0,62	0,04	#¡DIV/0!
COEF. VAR.	3,15	13,34	1,76	9,78	5,88	9,9	7,8	3,8	3,2	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	3,03	4,81	1,45	1,13	8,27	1,85	8,61	5,39	4,42	4,86	#¡DIV/0!
MAXIMO	5810	9,21	27,89	198	315	5,6	12,3	17,5	27,3	2,9	2,8	22,39	6,12	2,55	55,58	2,61	0,91	0,15	1,16	13,04	0,89	8,98
MINIMO	4998	5,21	26,15	148	255	3,9	9,5	15,1	24,4	2,9	2,8	19,78	5,08	2,43	52,82	1,77	0,83	0,11	0,91	10,97	0,73	8,98
RANGO	812,0	4,0	1,5	50,0	60,00	1,7	2,8	2,4	2,9	0,0	0,0	2,60	1,04	0,13	2,76	0,84	0,08	0,04	0,25	2,07	0,16	0,00

Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.
Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.
Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG.

Mónica González
Elaborado por
Profesional de Calidad

Olga Lucía Díaz
Revisado y autorizado por
Jefe de Calidad

* FIN DEL DOCUMENTO *

Pag 1 de 1

CERTIFICADOS DE CALIDAD LA TUBERÍA



IQNet

icontec
ISO 9001

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

DURMAN COLOMBIA S.A.S.

Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes, Madrid, Cundinamarca, Colombia

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Fabricación y comercialización de: Tubos de PVC rígido y perfilado y accesorios ensamblados marca DURMAN y comercialización de accesorios inyectados marca DURMAN.
No aplica: 8.3

Manufacturing and commercialization of: Rigid and profiled PVC piping and accessories assemblies DURMAN brand and commercialization of injected accessories DURMAN brand.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SC021-1
Certificate

Fecha de Otorgamiento:	1994 07 27
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	2021 09 11
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	2021 09 12
Fecha de Vencimiento ciclo actual:	2024 09 11
Fecha de Auditoría de Recertificacion:	2021 07 21
Fecha de Revisión:	2021 09 17

***Nota. Extendido por 6 meses debido a la emergencia sanitaria por COVID 19 basado en los lineamientos de IAF (preguntа frecuenta 08).**

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

icontec

ONAC

IAF



IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

DURMAN COLOMBIA S.A.S.

Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes, Madrid, Cundinamarca, Colombia

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Fabricación y comercialización de: Tubos de PVC rígido y perfilado y accesorios ensamblados marca DURMAN y comercialización de accesorios inyectados marca DURMAN.

Manufacturing and commercialization of: Rigid and profiled PVC piping and accessories assemblies DURMAN brand and commercialization of injected accessories DURMAN brand.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

Issued on: 1994 07 27
Expires on: 2024 09 11

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SC021-1

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC

IQNet

icontec

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brasil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL CEMENTO

IQNet

ISO 9001

icontec internacional

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization´s Management System of:

DIACO S.A.

Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Fabricación y comercialización de productos de acero para la construcción y la industria. Desintegración vehicular recepción e industrialización de chatarra.
No aplica: 8.3

Manufacturing and commercialization of steel products for industrial and construction use. Vehicle dismantling process, reception and scrap industrialization

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SC2392-1
Certificate

Fecha de Aprobación: 2004 08 11
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2019 07 05
Last Modification Date

Fecha de Vencimiento: 2022 11 14
Expiration Date

Fecha de Restauración:
Restoration Date

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17021-1:2015
SM-CSG-001

IAF INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
MES DE DICIEMBRE

COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900746991	0	MEGACONSTRUCCIONES Y ASESORIAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	45	CRA 12 N 18 -33	TUNJA-BOYACA	7437340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	596355565	9466164906	E	2024/01/23	2024/04/25	BANCOLOMBIA	93	$1,570,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 45 (10 Afiliados)						$4,684,005	$750,000			$4,684,005	$187,900			$4,684,005	$187,900			$4,684,005	$326,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (10 Afiliados)						$4,684,005	$750,000			$4,684,005	$187,900			$4,684,005	$187,900			$4,684,005	$326,700		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (10 Afiliados)						$4,684,005	$750,000			$4,684,005	$187,900			$4,684,005	$187,900			$4,684,005	$326,700		$0	$0
1	CC	79869058	BELTRAN ANDRES	231001	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF10	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
2	CC	74188180	CARDENAS JAVIER	25-14	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF10	19	$823,334	$33,000	14-4	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
3	CC	19267071	DEPABLOS JOSE	230301	3	$130,000	$20,800	EPS008	3	$130,000	$5,200	CCF10	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
4	CC	52487583	FORERO SANDRA	25-14	7	$270,667	$43,400	EPS017	7	$270,667	$10,900	CCF10	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
5	CC	7182431	MEJIA IVAN	230301	19	$1,013,334	$162,200	EPS005	19	$1,013,334	$40,600	CCF10	19	$1,013,334	$40,600	14-4	19	$1,013,334	$70,600	19	$0	$0
6	CC	1049610249	MONTAÑA DIEGO	230301	3	$116,000	$18,600	EPS005	3	$116,000	$4,700	CCF10	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
7	CC	1049617189	PACHECO GERMAN	230301	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF10	19	$823,334	$33,000	14-4	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
8	CC	7165499	PALACIOS JORGE	230301	7	$303,334	$48,600	EPS008	7	$303,334	$12,200	CCF10	7	$303,334	$12,200	14-4	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
9	CC	4180080	TIBATA JOAQUIN	25-14	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF10	7	$303,334	$12,200	14-4	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
10	CC	7182331	TOCARRUNCHO DAVID	231001	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF10	19	$823,334	$33,000	14-4	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$4,684,005	$750,000			$4,684,005	$187,900			$4,684,005	$187,900			$4,684,005	$326,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900746991	0	MEGACONSTRUCCIONES Y ASESORIAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	45	CRA 12 N 18 -33	TUNJA-BOYACA	7437340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	596355565	9466164906	E	2024/01/23	2024/04/25	BANCOLOMBIA	93	$1,570,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$750,000	$60,900	$0	$810,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$144,200	$11,700	$0	$155,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$223,800	$18,200	$0	$242,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$382,000	$31,000	$0	$413,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$326,700	$26,500	$0	$353,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$326,700	$26,500	$0	$353,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$187,900	$15,300	$0	$203,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	$187,900	$15,300	$0	$203,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$187,900	$15,400	$0	$203,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$17,400	$1,500	$0	$18,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$10,900	$900	$0	$11,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$12,200	$1,000	$0	$13,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$147,400	$12,000	$0	$159,400
TOTAL				10	$1,452,500	$118,100	$0	$1,570,600

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
MES DE FEBRERO

COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900746991	0	MEGACONSTRUCCIONES Y ASESORIAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	45	CRA 12 N 18 -33	TUNJA-BOYACA	7437340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	595656404	9466158439	E	2024/03/21	2024/04/24	BANCOLOMBIA	34	$2,069,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 45 (7 Afiliados)						$6,760,002	$1,081,800			$6,760,002	$270,600			$6,760,002	$270,600			$6,760,002	$387,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	6770025	MOLINA LUIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$5,460,002	$873,800			$5,460,002	$218,600			$5,460,002	$218,600			$5,460,002	$380,400		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)						$5,460,002	$873,800			$5,460,002	$218,600			$5,460,002	$218,600			$5,460,002	$380,400		$0	$0
2	CC	19267071	DEPABLOS JOSE	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS008	26	$1,126,667	$45,100	CCF10	26	$1,126,667	$45,100	14-4	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
3	CC	1049610249	MONTAÑA DIEGO	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS005	26	$1,126,667	$45,100	CCF10	26	$1,126,667	$45,100	14-4	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
4	CC	7165499	PALACIOS JORGE	230301	10	$433,334	$69,400	EPS008	10	$433,334	$17,400	CCF10	10	$433,334	$17,400	14-4	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
5	CC	7183434	QUINCHANEGUA ANDRES	231001	12	$520,000	$83,200	EPS008	12	$520,000	$20,800	CCF10	12	$520,000	$20,800	14-4	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
6	CC	1055126603	SUAREZ YEFER	230301	26	$1,126,667	$180,300	CCFC55	26	$1,126,667	$45,100	CCF10	26	$1,126,667	$45,100	14-4	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
7	CC	7182331	TOCARRUNCHO DAVID	231001	26	$1,126,667	$180,300	EPS005	26	$1,126,667	$45,100	CCF10	26	$1,126,667	$45,100	14-4	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**					$6,760,002	$1,081,800			$6,760,002	$270,600			$6,760,002	$270,600			$6,760,002	$387,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900746991	0	MEGACONSTRUCCIONES Y ASESORIAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	45	CRA 12 N 18 -33	TUNJA-BOYACA	7437340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	595656404	9466158439	E	2024/03/21	2024/04/24	BANCOLOMBIA	34	$2,069,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,081,800	$31,500	$0	$1,113,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$263,500	$7,700	$0	$271,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$6,100	$0	$214,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$610,300	$17,700	$0	$628,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$387,200	$11,300	$0	$398,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$387,200	$11,300	$0	$398,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$270,600	$7,900	$0	$278,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$270,600	$7,900	$0	$278,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$270,600	$8,200	$0	$278,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$45,100	$1,400	$0	$46,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$83,300	$2,500	$0	$85,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$1,600	$0	$53,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$90,200	$2,700	$0	$92,900
TOTAL				7	$2,010,200	$58,900	$0	$2,069,100

MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT. 900746991 - 0 • RÉGIMEN COMÚN	INFORME DE OBRA	

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
MES DE MARZO

COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900746991	0	MEGACONSTRUCCIONES Y ASESORIAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	45	CRA 12 N 18 -33	TUNJA-BOYACA	7437340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	595669715	9466159251	E	2024/04/19	2024/04/24	BANCOLOMBIA	5	$2,918,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 45 (10 Afiliados)						$9,650,003	$1,544,300			$9,650,003	$386,300			$9,650,003	$386,300			$9,650,003	$588,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	6770025	MOLINA LUIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (9 Afiliados)						$8,350,003	$1,336,300			$8,350,003	$334,300			$8,350,003	$334,300			$8,350,003	$581,400		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (9 Afiliados)						$8,350,003	$1,336,300			$8,350,003	$334,300			$8,350,003	$334,300			$8,350,003	$581,400		$0	$0
2	CC	33367933	ALVARADO SARA	230301	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$27,800	CCF10	16	$693,334	$27,800	14-4	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
3	CC	74188180	CARDENAS JAVIER	25-14	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$27,800	CCF10	16	$693,334	$27,800	14-4	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
4	CC	19267071	DEPABLOS JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	7182431	MEJIA IVAN	230301	16	$853,334	$136,600	EPS005	16	$853,334	$34,200	CCF10	16	$853,334	$34,200	14-4	16	$853,334	$59,400	16	$0	$0
6	CC	1049610249	MONTAÑA DIEGO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1049617189	PACHECO GERMAN	230301	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$27,800	CCF10	16	$693,334	$27,800	14-4	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
8	CC	1055126603	SUAREZ YEFER	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	4180080	TIBATA JOAQUIN	25-14	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF10	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
10	CC	7182331	TOCARRUNCHO DAVID	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$9,650,003	$1,544,300			$9,650,003	$386,300			$9,650,003	$386,300			$9,650,003	$588,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900746991	0	MEGACONSTRUCCIONES Y ASESORIAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	45	CRA 12 N 18 -33	TUNJA-BOYACA	7437340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	595669715	9466159251	E	2024/04/19	2024/04/24	BANCOLOMBIA	5	$2,918,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,544,300	$6,700	$0	$1,551,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$900	$0	$208,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$353,700	$1,600	$0	$355,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$982,600	$4,200	$0	$986,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$588,200	$2,500	$0	$590,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$588,200	$2,500	$0	$590,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$386,300	$1,700	$0	$388,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	$386,300	$1,700	$0	$388,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$386,300	$2,000	$0	$388,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$300	$0	$52,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$300	$0	$52,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$300	$0	$52,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$8,700	$100	$0	$8,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$221,600	$1,000	$0	$222,600
TOTAL				10	$2,905,100	$12,900	$0	$2,918,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900746991	0	MEGACONSTRUCCIONES Y ASESORIAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	45	CRA 12 N 18 -33	TUNJA-BOYACA	7437340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	688026490	9468212432	E	2024/04/19	2024/06/06	BANCOLOMBIA	48	$178,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 45 (2 Afiliados)						$563,334	$90,200			$563,334	$22,600			$563,334	$22,600			$563,334	$36,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$43,334	$7,000			$43,334	$1,800			$43,334	$1,800			$43,334	$300		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$43,334	$7,000			$43,334	$1,800			$43,334	$1,800			$43,334	$300		$0	$0
1	CC	1079884776	PACHECO RIQUI	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF10	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	$300	1	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$520,000	$83,200			$520,000	$20,800			$520,000	$20,800			$520,000	$36,200		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$520,000	$83,200			$520,000	$20,800			$520,000	$20,800			$520,000	$36,200		$0	$0
2	CC	7183434	QUINCHANEGUA ANDRES	231001	12	$520,000	$83,200	EPS008	12	$520,000	$20,800	CCF10	12	$520,000	$20,800	14-4	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$563,334	$90,200			$563,334	$22,600			$563,334	$22,600			$563,334	$36,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900746991	0	MEGACONSTRUCCIONES Y ASESORIAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	45	CRA 12 N 18 -33	TUNJA-BOYACA	7437340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	688026490	9468212432	E	2024/04/19	2024/06/06	BANCOLOMBIA	48	$178,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$90,200	$3,600	$0	$93,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$83,200	$3,300	$0	$86,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$7,000	$300	$0	$7,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$36,500	$1,500	$0	$38,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$36,500	$1,500	$0	$38,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$22,600	$900	$0	$23,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$22,600	$900	$0	$23,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$22,600	$1,000	$0	$23,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$20,800	$900	$0	$21,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,800	$100	$0	$1,900
TOTAL				2	$171,900	$7,000	$0	$178,900

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
MES DE ABRIL

COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900746991	0	MEGACONSTRUCCIONES Y ASESORIAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	45	CRA 12 N 18 -33	TUNJA-BOYACA	7437340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	595696800	9466160376	E	2024/05/23	2024/04/24	BANCOLOMBIA	0	$2,531,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 45 (8 Afiliados)						$8,446,667	$1,351,500			$8,446,667	$337,900			$8,446,667	$337,900			$8,446,667	$504,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	6770025	MOLINA LUIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)						$7,146,667	$1,143,500			$7,146,667	$285,900			$7,146,667	$285,900			$7,146,667	$497,600		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (7 Afiliados)						$7,146,667	$1,143,500			$7,146,667	$285,900			$7,146,667	$285,900			$7,146,667	$497,600		$0	$0
2	CC	33367933	ALVARADO SARA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	19267071	DEPABLOS JOSE	230301	15	$650,000	$104,000	EPS008	15	$650,000	$26,000	CCF10	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
4	CC	7182431	MEJIA IVAN	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF10	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
5	CC	1049610249	MONTAÑA DIEGO	230301	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$29,500	CCF10	17	$736,667	$29,500	14-4	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
6	CC	7183434	QUINCHANEGUA ANDRES	231001	6	$260,000	$41,600	EPS008	6	$260,000	$10,400	CCF10	6	$260,000	$10,400	14-4	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
7	CC	1055126603	SUAREZ YEFER	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	7182331	TOCARRUNCHO DAVID	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$8,446,667	$1,351,500			$8,446,667	$337,900			$8,446,667	$337,900			$8,446,667	$504,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900746991	0	MEGACONSTRUCCIONES Y ASESORIAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	45	CRA 12 N 18 -33	TUNJA-BOYACA	7437340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	595696800	9466160376	E	2024/05/23	2024/04/24	BANCOLOMBIA	0	$2,531,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,351,500	$0	$0	$1,351,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$249,600	$0	$0	$249,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$893,900	$0	$0	$893,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$504,400	$0	$0	$504,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$504,400	$0	$0	$504,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$337,900	$0	$0	$337,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	$337,900	$0	$0	$337,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$337,900	$0	$0	$337,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$36,400	$0	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$197,500	$0	$0	$197,500
TOTAL				8	$2,531,700	$0	$0	$2,531,700

MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT. 900746991 - 0 • RÉGIMEN COMÚN	**INFORME DE OBRA**	

PAZ Y SALVO SENA

COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS identificado con el NIT 900746991, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
2172 de 2023	CONST ALCANTIE ENSST	TUNJA	466,400	2024-04	24-ABR-2024	108437990
		Total	466,400			

Expedido por el SENA, a los veinticuatro (24) dias del mes de Abril de 2024

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-04-24

Generado por : MYRIAM YOLANDA ROJAS ESPINOSA

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 708690994 - 310853

SENA, MÁS TRABAJO

@SENAcomunica

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

www.sena.edu.co

PAZ Y SALVO COMFABOY

COLOMBIA – BOYACÁ - TUNJA - CRA 16-2 N° 36-03 LA CALLEJA
TELÉFONOS: (038)7407512 - 3125355743
megacyc@hotmail.com

comfaboy
unidos para crecer

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.

4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. con nit 900746991 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. papiceap
19/02/2024	849462448067	1	52,000	202401	52,000	$1,300,000	$1,300,000
24/04/2024	849466158439	7	270,600	202402	270,600	$6,760,002	$6,760,002
24/04/2024	849466159251	10	386,300	202403	386,300	$9,650,003	$9,650,003
24/04/2024	849466160376	8	337,900	202404	337,900	$8,446,667	$8,446,667
TOTALES:			$1,046,800		$1,046,800	$26,156,672	$26,156,672

FECHA DE EXPEDICION: 25/04/2024

Cordialmente;



LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapol5
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO
F - 12 - 276 | version 2 | 13/09/2018
Certificación de aportes 2024 Afil.:61376 NIT: 900746991

comfaboy
unidos para crecer

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.

4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. con nit 900746991 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
31/05/2023	849451501600	1	43,400	202304	43,400	$1,082,667	$1,082,667
31/05/2023	849451502136	1	46,400	202305	46,400	$1,160,000	$1,160,000
27/12/2023	849460473496	2	51,100	202306	51,100	$1,276,000	$1,276,000
19/02/2024	849463129947	1	46,400	202306	46,400	$1,160,000	$1,160,000
01/03/2024	849463831223	2	61,900	202306	61,900	$1,546,667	$1,546,667
27/12/2023	849460724525	5	127,100	202307	127,100	$3,170,668	$3,170,668
19/02/2024	849463130850	1	46,400	202307	46,400	$1,160,000	$1,160,000
01/03/2024	849463831437	2	61,900	202307	61,900	$1,546,667	$1,546,667
27/12/2023	849460707486	3	139,200	202308	139,200	$3,480,000	$3,480,000
19/02/2024	849463131128	1	46,400	202308	46,400	$1,160,000	$1,160,000
01/03/2024	849463831717	2	61,900	202308	61,900	$1,546,667	$1,546,667
08/02/2024	824539097001	1	1,600	202309	1,600	$38,667	$38,667
13/02/2024	849462924598	7	118,500	202309	118,500	$2,955,930	$2,955,930
04/03/2024	849463832453	2	45,000	202309	45,000	$1,121,334	$1,121,334
15/03/2024	849464355943	1	52,000	202310	52,000	$1,300,000	$1,300,000
07/03/2024	849464125894	1	52,000	202311	52,000	$1,300,000	$1,300,000
19/02/2024	849461381926	1	46,400	202312	46,400	$1,160,000	$1,160,000
TOTALES:			$1,047,600		$1,047,600	$26,165,267	$26,165,267

FECHA DE EXPEDICION: 25/04/2024

Cordialmente;

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO