21722023-003

Tunja 10 de enero de 2024

Señores:
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
INGENIERO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA
Tunja
Boyaca

REF: Solicitud de ampliación de la suspensión No 1 contrato de obra.

CONTRATO: **2172 De 2023** - FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

Cordial Saludo

Por medio de la presente, solicito respetuosamente la ampliación de la suspensión No. 1 del contrato por las siguientes razones:

1. Nos ha sido imposible conseguir insumos para la construcción del sistema de alcantarillado como; tuberías y demás insumos. Esto debido al diámetro de la tubería que no es de fácil obtención, de igual manera los proveedores se encuentran en procesos de inventarios que dificultan la compra de estos insumos en esta época del año, se anexa cotización con dicha observación.

2. Es un tiempo necesario para que la supervisión evalúe la posibilidad de otorgar una prórroga al contrato, tal como se detalla en el oficio 21722023-004 emitido por el contratista. Esto se debe tener en cuenta, considerando que el tiempo transcurrido para la adjudicación del contrato no es atribuible a nuestra responsabilidad, y durante este período no hemos podido llevar a cabo a cabo actividades de obra.

Por lo mencionado anteriormente solicitamos de manera atenta la ampliación a la suspensión N°1 del contrato por un término de 20 días calendario.

De antemano agradezco su atención y colaboración con la presente,

Atentamente,

David Fernando Tocarruncho Pineda
R.L Mega Construcciones y Consultorías

ACUADUCTOS D&D S.A.S
NIT: 800.153.721

TODO EN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADDOS

Somos una gran empresa enfocada al suministro de insumos para sistemas de saneamiento básico

BOGOTA CALLE 16 # 27 A-40 CEL: 3219554321

CLIENTE	MEGACONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS	**FECHA:**	09/01/2024	***COTIZACION***	
NIT o C.C.	901688574	**TELEFONO**	3219554321	**FAX**	
DIRECCION	almacenmegacyc@gmail.com	**FORMA DE PAGO**		CONTADO	

COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL
TEPLA0045	Tubo PVC alcantarillado de 14"	1	Und	$ 595.258,00	$ 595.258,00
	VALIDEZ DE LA OFERTA 8 DIAS				

	SUB-TOTAL	$ 595.258,00
OBSERVACIÓN	**IVA**	$ 113.099,02
Durante el mes de enero nos encontramos en proceso de inventarios, por lo cual solamente estamos recibiendo pedidos para mantener el valor cotizado pero las entregas se harán cuando terminemos dicho proceso. **AGRADECEMOS A NUESTROS CLIENTES SU COMPRENSIÓN.**	**RTE FTE**	
JAVIER CAMARGO	**TOTAL**	$ 595.258,00
Vo B DEL CLIENTE		

21722023-004

Tunja 10 de enero de 2024

Señores:
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
INGENIERO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA
Tunja
Boyacá

REF: Solicitud de Prórroga No 1 contrato de obra.

CONTRATO: **2172 De 2023** - FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

Cordial Saludo

Por medio de la presente solicito de manera atenta la prórroga No 1 del contrato dados los siguientes hechos:

1. El tiempo transcurrido para la adjudicación del contrato no es atribuible a nuestra responsabilidad, cabe tener en cuenta que durante este período no hemos podido llevar a cabo ninguna actividad de obra.

2. A la presente fecha, no disponemos de los planos detallados del sistema de alcantarillado ni de la documentación técnica requerida, lo cual resulta de vital importancia para poder establecer un cronograma y demás actividades preliminares de obra. Es imprescindible contar con esta información para poder comenzar las obras.

3. Es imprescindible disponer del tiempo adecuado para llevar a cabo las tareas de obra estipuladas en el contrato. Por tanto, consideramos que el plazo óptimo para completar y entregar a satisfacción las actividades contratadas es de 60 días.

Por lo mencionado anteriormente solicitamos de manera atenta se de prórroga del contrato por un término de 60 días calendario, tiempo necesario para la ejecución de las actividades del contrato de manera satisfactoria.

De antemano agradezco su atención y colaboración con la presente,

Atentamente,

David Fernando Tocarruncho Pineda
R.L Mega Construcciones y Consultorías

COLOMBIA – BOGOTA – CALLE 72 # 15 – 86 OFICINA 507 TELÉFONOS: 3125355743
megacyc@hotmail.com

MEGA
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.
NIT. 900746991 - 0 • RÉGIMEN COMÚN

OBRA CIVIL EN GENERAL
INFRAESTRUCTURA VIAL - CONSULTORÍA

21722023-005

Tunja 05 de febrero de 2024

Señores:
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
INGENIERO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA
Tunja
Boyacá

REF: Solicitud de Reinicio contrato de obra.

CONTRATO: **2172 De 2023** - FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta que los motivos que dieron origen a las suspensiones N°1 y 2 del contrato ya fueron superados a la fecha, solicitamos de manera atenta se dé reinicio al contrato.

De igual manera reiteramos la solicitud de prórroga realizada mediante el oficio 21722023-004, que es el tiempo necesario para la ejecución de las actividades del contrato de manera satisfactoria.

De antemano agradezco su atención y colaboración con la presente,

Atentamente,

David Fernando Tocarruncho Pineda
R.L Mega Construcciones y Consultorías

MEGA
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.
NIT. 900746991 - 0 • RÉGIMEN COMÚN
OBRA CIVIL EN GENERAL
INFRAESTRUCTURA VIAL - CONSULTORÍA

Tunja, 5 de febrero del 2024

Doctora.
LUZ MILA ACEVEDO GALAN
(E) director de la unidad especial de contratación estatal.
Municipio de Tunja.
Ciudad

Asunto: Concepto Técnico Favorable para tramitar acta de reinicio 01 del contrato 2172 de 2023.

Reciba de antemano un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias, seguimos trabajando por el bienestar de los habitantes del municipio de Tunja.

Yo, GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA, en mi calidad de supervisor del Contrato en referencia cuyo objeto es FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA., suscrito entre el municipio de Tunja y MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, Representado legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA, identificado con C.C No. 7.182.331, presento a usted Concepto Técnico Favorable para tramitar reinicio N° 01 del contrato citado anteriormente.

Agradezco su atención, seguimos trabajando para conectar a Tunja con el mundo.

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA
SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Proyecto: Nicolas Estivell Fandiño

Tunja, 5 de febrero del 2024

Doctora.
LUZ MILA ACEVEDO GALAN
(E) director de la unidad especial de contratación estatal.
Municipio de Tunja.
Ciudad

Asunto: Concepto favorable para suscribir Prorroga N° 01 al 2172 de 2023.

Reciba de antemano un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias, seguimos trabajando por el bienestar de los habitantes del municipio de Tunja.

Yo, GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA, en mi calidad de supervisor del Contrato en referencia cuyo objeto es FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA., suscrito entre el municipio de Tunja y MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, Representado legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA, identificado con C.C No. 7.182.331, presento a usted Concepto Técnico Favorable para tramitar Prorroga No 1 por un tiempo de 60 días calendario del contrato citado anteriormente.

Agradezco su atención, seguimos trabajando para conectar a Tunja con el mundo.

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA
SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Proyecto: Nicolas Estivell Fandiño

21722023-006

Tunja 23 de marzo de 2024

Señores:
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
INGENIERO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA
Tunja
Boyacá

REF: Solicitud de inclusión de ítem no previstos y adición.

CONTRATO: **2172 De 2023** - FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

Cordial Saludo

La presente solicitud se realiza debido a que una vez realizada la verificación de los diseños entregados por el municipio y lo evidenciado durante la ejecución del contrato se evidencia:

Surge la necesidad de conectar el pozo 1 del contrato a la caja de inspección existente. Para lograr esto, es necesario extender la red de alcantarillado con el fin de que la escuela normal superior Santiago de Tunja pueda canalizar sus aguas residuales hasta dicha caja de inspección. Esta extensión requerirá la instalación de una tubería de 36 metros de longitud, un trabajo adicional que no estaba previsto ni incluido en las cantidades contractuales del presupuesto.

Así mismo al hacer verificación topográfica surge la necesidad de contar con pozos de inspección de mayor profundidad con el fin de garantizar la pendiente del sistema de alcantarillado, por tal motivo surgen ítems no previstos que se presentan a continuación:

NO PREVISTO	ITEM	JUSTIFICACION	UNIDAD	VALOR
NP1	2.05.05. POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	Al hacer verificación topográfica surge la necesidad de contar con pozos de inspección de mayor profundidad con el fin de garantizar la pendiente del sistema de alcantarillado	UND	$ 2.451.553,56
NP2	3.12.01. CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES	No se contaba con item de transporte que surgen del retiro del material resultante de excavaciones.	M3-KM	$ 5.013,50

	(INCLUYE ACARREO LIBRE)			
NP3	3.12.03. TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	No se contaba con ítem de transporte para el material que se debe trasladar desde las canteras de materiales de afirmado, subbase y base, hasta el sitio de la obra.	M3-KM	$ 2.312,50

Por lo anterior solicitamos de manera atenta la creación de los ITEM NO PREVISTOS anteriormente presentados con el propósito de llevar a feliz término todas las actividades del contrato en referencia, y así mismo hacer una adición económica de Cuarenta y tres millones setecientos trece mil cuatrocientos dieciocho pesos con cincuenta y cuatro centavos $ 43.713.418,54 y un término de diez (10) días

De antemano agradezco su atención y colaboración con la presente,

Atentamente,

David Fernando Tocarruncho Pineda
R.L Mega Construcciones y Consultorías

MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT. 900746991 - 0 • RÉGIMEN COMÚN OBRA CIVIL EN GENERAL INFRAESTRUCTURA VIAL - CONSULTORÍA

ANEXOS: APUS Gobernación de Boyacá.
Acta de creación de ítems no previstos
Acta de modificación de cantidades
Memorias de cantidades

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ **LISTA DE PRECIOS 2023**	**Capítulo**	**2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE**
	SubCap.	**2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE**
	Actividad	**2.05.05. POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00**
	U.M.	**UND**

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UND	243,255.00	1.00	243,255.00
MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.)	M2	216,693.25	5.70	1,236,291.52
PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	UND	11,092.16	5.00	55,460.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES	M3	702,002.25	0.35	245,700.79
			Total Material	**1,780,741.11**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	645,950.00	6.80	44,130.64
			Total Equipo	**44,130.64**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (A)	jr	95,545.00	2.50	238,862.50
OFICIAL OBRA (A)	jr	164,047.00	2.50	410,117.50
			Total Mano de obra	**648,980.00**
		Costo Total Actividad		**2,473,851.75**

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Análisis Unitarios 2023

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ **LISTA DE PRECIOS 2023**	**Capítulo**	**3.12 TRANSPORTE**
	SubCap.	**3.12.01 TRANSPORTE**
	Actividad	**3.12.01. CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)**
	U.M.	**M3**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR	hr	95,000.00	0.03	3,163.50
			Total Equipo	**3,163.50**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO)	M3-km	1,850.00	1.00	1,850.00
			Total Transporte	**1,850.00**
		Costo Total Actividad		**5,013.50**

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Análisis Unitarios 2023

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ **LISTA DE PRECIOS 2023**	**Capítulo**	**3.12 TRANSPORTE**
	SubCap.	**3.12.01 TRANSPORTE**
	Actividad	**3.12.03. TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).**
	U.M.	**M3-km**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO)	M3-km	1,850.00	1.25	2,312.50
			Total Transporte	**2,312.50**
		Costo Total Actividad		**2,312.50**

Tunja, 05 de abril de 2024

Doctora.
LUZ MILA ACEVEDO GALAN
director de la unidad especial de contratación estatal.
Municipio de Tunja.
Ciudad

Asunto: Concepto Técnico Favorable para tramitar Adición No 1 y Prorroga No 2 del contrato 2172 de 2023

Reciba de antemano un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias, seguimos trabajando por el bienestar de los habitantes del municipio de Tunja.

Yo, GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA, en mi calidad de supervisor del Contrato en referencia cuyo objeto es FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA., suscrito entre el municipio de Tunja y MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, Representado legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA, identificado con C.C No. 7.182.331, presento a usted Concepto Técnico Favorable para tramitar Adición No 1 y Prorroga No 2 del contrato en referencia.

Agradezco su atención, seguimos trabajando para conectar a Tunja con el mundo.

Cordialmente,

GUSTAVO LÓPEZ AVELLA
Secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos
Municipio de Tunja

Proyecto: Nicolas Estivell Fandiño Melgarejo