Inverser LTDA
inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 46198

GO-FO-001
Actualización N° 1

INSTITUTO Nacional de Medicina Legal — OIP No. 33-461(1) — S.S. N°: 03.064.520

Cliente: Instituto Nacional de Medicina Legal — Ciudad: TUMACO — UPS [X] — Marca: Powest — Fecha: 13 / 09 / 2024
Sucursal: Ciudadela Libre Nariño — Cód. —
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] — Regulador [ ] — Modelo: Powest 6KVA — Mmto Preventivo [ ] — Traslado [ ]
Encargado: Juan Carlos Moreno — Técnico: John 4/9 — Baterías [ ] — Capacidad: 6KVA — Mmto Correctivo [ ] — Revisión [ ]
Contrato [X] — Orden de Servicio [ ] — Garantía [ ] — Otro: [ ] — Redes [ ] — Activo No: N/A — Instalación [X] — Ac/ñamiento [ ]
Serie: 240429-0639 — Desinstalación [ ] — Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	RN 124,3 TN
Voltaje N / T:	0,0
Corriente por Fase	3,5 / 3,0
Corriente Neutro:	—
Corriente Tierra:	— Calibre: 8
Estado Gral (visual)	B [ ] X M [ ]
Observaciones:	

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 16 — N° Bancos: 1 — V. x Bat: 13,5
Marca: Full — Referencia: 12-7,5AH
Cte. Carga a Bat: 10 ADC — Voltaje Banco en Flot.: 216,0 VDC
Baterías: Full — Internas: [X] — Externas: [ ]
Fecha de fabricación 03 / 09 / 2024
Obs:

Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120,1 / 120,4 / 240,1
Voltaje N / T:	0,0
Corriente por Fase	3,7 / 3,2
Corriente Neutro:	—
Corriente Tierra:	— Calibre: 8
Cantidad de Circuitos:	24
Estado Gral (visual)	B [ ] X M [ ]
Observaciones:	

Periféricos.

Barraje N / T:	Si
Llave Conmutable:	Si [X] No [ ] 3,62 A
Breaker In:	Si [X] No [ ] 2x40 A
Breaker Out:	Si [X] No [ ] 2x40 A
Planta E.E:	Si [X] No [ ] Potencia: 7 kW
Temp. Ambiente:	17 °C - HR: 64 %
Obs:	

Actividades Realizadas.

Se realizo visita para instalación de UPS. Powest de 6KVA. se Desinstalo la UPS en mal estado y se instalo en la Nueva acometida de entrada y salida, se realizan Pruebas de Baterías y la UPS queda operando correctamente y sin falla.

Pruebas

Transferencia By-pass	S [X] N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	S [X] N
Sist. ventilación Operativo	S [X] N
UPS soportando la Carga	S [X] N
Autonomía con Carga	S [X] N
Normalización del Eq.	S [X] N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

Nota: El cuarto es muy humedo y tiene muchos goteros y la UPS esta debajo del Aire Acondicionado y esto puede dañar la UPS. por el problema de la humedad y agua.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 08:00
Hora de Salida: 12:00
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

* Se recomienda cambiar acometidas por cable Nuevo.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad	5	Asistencia Tecnica	5
Presentacion Personal	5	Atención al Usuario	5

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: John Andrés Mejía Carreño
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Juan Carlos Moreno 13064166
FIRMA Y SELLO: J. MORENO R.

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento