CONSORCIO DSC
NIT 901.476.773
Sucursal: CONSORCIO DSC
CRA 86 51 66 OF 204
Bogota, D.C. (BOG)
ColombiaTEL: 3456777
grupolhs@grupolhs.com

FACTURA PROFORMA

No.FE0000

Fecha de generacion: 00/00/2021 07:54:59Fecha expedición: 00/00/2021 07:55:00

DATOS DE FACTURACION
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
NIT 800215807-2
TRANSVERSAL 45 N°26 – 60 CAN
Bogotá, D.C. (BOG)
ColombiaTEL: 7056000
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
TRANSVERSAL 45 N°26 – 60 CAN
Bogotá, D.C. (BOG)
ColombiaTEL: 7056000

CUFE: 164f61d6badaccd9c1179cd5be78216922219987747 5faf0df7bff6a5c3272f15b0f43027fcd5c44bace40eca4f339e4

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0	CREDITO 30 DIAS	00/00/00	00/00/0000	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	VR. UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO	COSTO DIRECTO OBRA	1		$ 151,897,772.31			$ 151,897,772.31
2	ADMON	ADMINISTRACION	1		$ 30,379,554.46			$ 30,379,554.46
3	IMV	IMPREVISTOS	1		$ 7,594,888.62			$ 7,594,888.62
4	UTL	UTILIDAD	1		$ 7,594,888.62			$ 7,594,888.62
5								

Total cantidad : 1
ACTA DE AJUSTES Nª 19D CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".
#$24-02-00; 976-2021; ldiazp@invias.gov.co #$

SUBTOTAL	$	197,467,104
IVA 19%	$	1,443,029
NETO A PAGAR	**$**	**198,910,133**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764015943155 vigencia de 04/08/2021 al 04/08/2022rango del 2660 al 3200 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE CON (Ia)	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** (P) **ACTA FINAL:** SI NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 19 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 976 - 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1000 - 2021 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 31/agosto/2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31/agosto/2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29-jun-21 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/agosto/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198,000,762,600.00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 42,083,779.09
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 43,856,235.73

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (0.30%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **FEBRERO 2021**	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **DICIEMBRE 2021**	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES JULIO 2022	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES 14D
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
1 Obras de Explanación	$ 15,154,208.00	$ 4,546,262.00	$ 10,607,946.00	101.141	103.211	103.211	1.02047	1.000	$ 15,464,415.00	$ 10,607,946.00	$ 15,464,415.00	$ 310,207.00	$ 18,515,986.00
2 Sub-bases y bases	$ 1,315,931,681.00	$ 394,779,504.00	$ 921,152,177.00	100.763	102.425	102.425	1.01649	1.000	$ 1,337,631,394.00	$ 921,152,177.00	$ 1,337,631,394.00	$ 21,699,713.00	$ 109,342,884.00
3 Transporte de materiales	$ 2,675,905,290.00	$ 802,771,587.00	$ 1,873,133,703.00	100.393	100.890	100.890	1.00495	1.000	$ 2,689,151,021.00	$ 1,873,133,703.00	$ 2,689,151,021.00	$ 13,245,731.00	$ 81,592,689.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 35,352,936.00	$ 10,605,881.00	$ 24,747,055.00	103.719	108.281	108.281	1.04398	1.000	$ 36,907,758.00	$ 24,747,055.00	$ 36,907,758.00	$ 1,554,822.00	$ 5,245,477.00
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 785,230,700.00	$ 235,569,210.00	$ 549,661,490.00	101.907	104.296	104.296	1.02344	1.000	$ 803,636,508.00	$ 549,661,490.00	$ 803,636,508.00	$ 18,405,808.00	$ 90,103,915.00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -	$ -	101.214	99.335	99.335	0.98144	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 54,470,762.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 519,727,702.00	$ 155,918,311.00	$ 363,809,391.00	100.133	104.671	104.671	1.04532	1.000	$ 543,281,761.00	$ 363,809,391.00	$ 543,281,761.00	$ 23,554,059.00	$ 23,554,059.00
TOTALES	$ 5,347,302,517.00	$ 1,604,190,755.00	$ 3,743,111,762.00						$ 5,426,072,857.00	$ 3,743,111,762.00	$ 5,426,072,857.00	$ 78,770,340.00	$ 273,884,248.00
											VALOR AJUSTE	$ 78,770,340.00	$ 273,884,248.00
											VALOR IVA	$ 575,629.00	$ 2,001,462.00
											VALOR TOTAL	$ 79,345,969.00	$ 275,885,710.00

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (0.30%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **FEBRERO 2021**	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **DICIEMBRE 2021**	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES AGOSTO 2022	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES 15D
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
1 Obras de Explanación	$ 82,076,365.00	$ 28,726,728.00	$ 53,349,637.00	101.141	103.211	103.211	1.02047	1.000	$ 83,756,468.00	$ 53,349,637.00	$ 83,756,468.00	$ 1,680,103.00	$ 20,196,089.00
2 Sub-bases y bases	$ 1,197,523,911.00	$ 419,133,369.00	$ 778,390,542.00	100.763	102.425	102.425	1.01649	1.000	$ 1,217,271,080.00	$ 778,390,542.00	$ 1,217,271,080.00	$ 19,747,169.00	$ 129,090,053.00
3 Transporte de materiales	$ 2,718,858,240.00	$ 951,600,384.00	$ 1,767,257,856.00	100.393	100.890	100.890	1.00495	1.000	$ 2,732,316,588.00	$ 1,767,257,856.00	$ 2,732,316,588.00	$ 13,458,348.00	$ 95,051,037.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 45,140,094.00	$ 15,799,033.00	$ 29,341,061.00	103.719	108.281	108.281	1.04398	1.000	$ 47,125,355.00	$ 29,341,061.00	$ 47,125,355.00	$ 1,985,261.00	$ 7,230,738.00
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 531,064,113.00	$ 185,872,440.00	$ 345,191,673.00	101.907	104.296	104.296	1.02344	1.000	$ 543,512,256.00	$ 345,191,673.00	$ 543,512,256.00	$ 12,448,143.00	$ 102,552,058.00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -	$ -	101.214	99.335	99.335	0.98144	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 54,470,762.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 11,947,320.00	$ 4,181,562.00	$ 7,765,758.00	100.133	104.671	104.671	1.04532	1.000	$ 12,488,773.00	$ 7,765,758.00	$ 12,488,773.00	$ 541,453.00	$ 24,095,512.00
TOTALES	$ 4,586,610,043.00	$ 1,605,313,516.00	$ 2,981,296,527.00						$ 4,636,470,520.00	$ 2,981,296,527.00	$ 4,636,470,520.00	$ 49,860,477.00	$ 323,744,725.00
											VALOR AJUSTE	$ 49,860,477.00	$ 323,744,725.00
											VALOR IVA	$ 364,365.00	$ 80,560,538.00
											VALOR TOTAL	$ 50,224,842.00	$ 247,340,212.00

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (0.30%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **FEBRERO 2021**	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **DICIEMBRE 2021**	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES SEPTIEMBRE 2022	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES 16D
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
1 Obras de Explanación	$ 781,770.00	$ 234,531.00	$ 547,239.00	101.141	103.211	103.211	1.02047	1.000	$ 797,773.00	$ 547,239.00	$ 797,773.00	$ 16,003.00	$ 20,212,092.00
2 Sub-bases y bases	$ 107,660,000.00	$ 32,298,000.00	$ 75,362,000.00	100.763	102.425	102.425	1.01649	1.000	$ 109,435,313.00	$ 75,362,000.00	$ 109,435,313.00	$ 1,775,313.00	$ 130,865,366.00
3 Transporte de materiales	$ -	$ -	$ -	100.393	100.890	100.890	1.00495	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 95,051,037.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -	$ -	103.719	108.281	108.281	1.04398	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,230,738.00
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 33,556,525.00	$ 10,066,958.00	$ 23,489,567.00	101.907	104.296	104.296	1.02344	1.000	$ 34,343,090.00	$ 23,489,567.00	$ 34,343,090.00	$ 786,565.00	$ 103,338,623.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE CON (Ia)	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	20/02/2023 (Día / Mes / Año)

7 Concreto para superestructuras	$ 27,988,694.00	$ 8,396,608.00	$ 19,592,086.00	101.214	99.335	99.335	0.98144	1.000	$ 27,469,224.00	$ 19,592,086.00	$ 27,469,224.00	-$ 519,470.00	-$ 54,990,232.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 177,646,064.00	$ 53,293,819.00	$ 124,352,245.00	100.133	104.671	104.671	1.04532	1.000	$ 185,696,984.00	$ 124,352,245.00	$ 185,696,984.00	$ 8,050,920.00	$ 32,146,432.00
TOTALES	$ 347,633,053.00	$ 104,289,916.00	$ 243,343,137.00						$ 357,742,384.00	$ 243,343,137.00	$ 357,742,384.00	$ 10,109,331.00	$ 333,854,056.00
											VALOR AJUSTE	$ 10,109,331.00	$ 333,854,056.00
											VALOR IVA	$ 73,876.00	$ 51,935,815.00
											VALOR TOTAL	$ 10,183,207.00	$ 286,433,282.00

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (0.30%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **FEBRERO 2021**	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **DICIEMBRE 2021**	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES OCTUBRE 2022	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES 17D
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
1 Obras de Explanación	$ -	$ -	$ -	101.141	103.211	103.211	1.02047	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,212,092.00
2 Sub-bases y bases	$ -	$ -	$ -	100.763	102.425	102.425	1.01649	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130,865,366.00
3 Transporte de materiales	$ -	$ -	$ -	100.393	100.890	100.890	1.00495	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 95,051,037.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -	$ -	103.719	108.281	108.281	1.04398	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,230,738.00
6 Concretos, morteros y obras varias	$ -	$ -	$ -	101.907	104.296	104.296	1.02344	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 103,338,623.00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -	$ -	101.214	99.335	99.335	0.98144	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 54,990,232.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ -	$ -	100.133	104.671	104.671	1.04532	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,146,432.00
TOTALES	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ 333,854,056.00
											VALOR AJUSTE	$ -	$ 333,854,056.00
											VALOR IVA	$ -	$ 2,439,703.00
											VALOR TOTAL	$ -	$ 336,293,759.00

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (0.30%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **FEBRERO 2021**	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **DICIEMBRE 2021**	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES NOVIEMBRE 2022	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES 18D
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
1 Obras de Explanación	$ -	$ -	$ -	101.141	103.211	103.211	1.02047	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,212,092.00
2 Sub-bases y bases	$ -	$ -	$ -	100.763	102.425	102.425	1.01649	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130,865,366.00
3 Transporte de materiales	$ -	$ -	$ -	100.393	100.890	100.890	1.00495	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 95,051,037.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -	$ -	103.719	108.281	108.281	1.04398	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,230,738.00
6 Concretos, morteros y obras varias	$ -	$ -	$ -	101.907	104.296	104.296	1.02344	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 103,338,623.00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -	$ -	101.214	99.335	99.335	0.98144	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 54,990,232.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ -	$ -	100.133	104.671	104.671	1.04532	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,146,432.00
TOTALES	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ 333,854,056.00
											VALOR AJUSTE	$ -	$ 333,854,056.00
											VALOR IVA	$ -	$ 2,439,703.00
											VALOR TOTAL	$ -	$ 336,293,759.00

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (0.30%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **FEBRERO 2021**	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **DICIEMBRE 2021**	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES DICIEMBRE 2022	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES 19D
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
1 Obras de Explanación	$ 132,663,172.00	$ 39,798,952.00	$ 92,864,220.00	101.141	103.211	103.211	1.02047	1.000	$ 135,378,787.00	$ 92,864,220.00	$ 135,378,787.00	$ 2,715,615.00	$ 25,643,322.00
2 Sub-bases y bases	$ 1,176,529,643.00	$ 352,958,893.00	$ 823,570,750.00	100.763	102.425	102.425	1.01649	1.000	$ 1,195,930,617.00	$ 823,570,750.00	$ 1,195,930,617.00	$ 19,400,974.00	$ 169,667,314.00
3 Transporte de materiales	$ 3,888,613,925.00	$ 1,166,584,178.00	$ 2,722,029,747.00	100.393	100.890	100.890	1.00495	1.000	$ 3,907,862,564.00	$ 2,722,029,747.00	$ 3,907,862,564.00	$ 19,248,639.00	$ 133,548,315.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 478,025,876.00	$ 143,407,763.00	$ 334,618,113.00	103.719	108.281	108.281	1.04398	1.000	$ 499,049,454.00	$ 334,618,113.00	$ 499,049,454.00	$ 21,023,578.00	$ 49,277,894.00
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 170,891,317.00	$ 51,267,395.00	$ 119,623,922.00	101.907	104.296	104.296	1.02344	1.000	$ 174,897,009.00	$ 119,623,922.00	$ 174,897,009.00	$ 4,005,692.00	$ 111,350,007.00
7 Concreto para superestructuras	$ 1,385,037,297.00	$ 415,511,189.00	$ 969,526,108.00	101.214	99.335	99.335	0.98144	1.000	$ 1,359,331,005.00	$ 969,526,108.00	$ 1,359,331,005.00	-$ 25,706,292.00	-$ 106,402,816.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 216,921,453.00	$ 65,076,436.00	$ 151,845,017.00	100.133	104.671	104.671	1.04532	1.000	$ 226,752,333.00	$ 151,845,017.00	$ 226,752,333.00	$ 9,830,880.00	$ 51,808,192.00
TOTALES	$ 7,448,682,683.00	$ 2,234,604,806.00	$ 5,214,077,877.00						$ 7,499,201,769.00	$ 5,214,077,877.00	$ 7,499,201,769.00	$ 50,519,086.00	$ 434,892,228.00
											VALOR AJUSTE	$ 50,519,086.00	$ 384,373,142.00
											VALOR IVA	$ 369,178.00	$ 2,808,881.00
											VALOR TOTAL	$ 50,888,264.00	$ 387,182,023.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE CON (Ia)	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/02/2023 (Día / Mes / Año)

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (0.30%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **DICIEMBRE 2022**	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES ICOCIV
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
11601 Preliminares y explanación	$ 135,013,139.00	$ 40,503,942.00	$ 94,509,197.00	103.276	103.276	110.308	1.000	1.06809	$ 135,013,139.00	$ 100,944,271.00	$ 141,448,213.00	$ 6,435,074.00	$ 22,355,376.00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 1,176,620,485.00	$ 352,986,146.00	$ 823,634,339.00	102.438	102.438	108.894	1.000	1.06302	$ 1,176,620,485.00	$ 875,542,647.00	$ 1,228,528,793.00	$ 51,908,308.00	$ 284,285,286.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	$ 211,025,373.00	$ 63,307,612.00	$ 147,717,761.00	104.350	104.350	118.600	1.000	1.13656	$ 211,025,373.00	$ 167,890,047.00	$ 231,197,659.00	$ 20,172,286.00	$ 181,023,051.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 2,037,409,761.00	$ 611,222,928.00	$ 1,426,186,833.00	109.424	109.424	119.271	1.000	1.08999	$ 2,037,409,761.00	$ 1,554,528,529.00	$ 2,165,751,457.00	$ 128,341,696.00	$ 345,114,388.00
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -	$ -	105.351	105.351	113.748	1.000	1.07970	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ -	$ -	108.949	108.949	118.220	1.000	1.08509	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11607 Señalización y control de transito	$ -	$ -	$ -	102.357	102.357	114.256	1.000	1.11625	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11608 Transporte y sobre acarreos	$ 3,888,613,925.00	$ 1,166,584,178.00	$ 2,722,029,747.00	100.890	100.890	105.743	1.000	1.04810	$ 3,888,613,925.00	$ 2,852,964,531.00	$ 4,019,548,709.00	$ 130,934,784.00	$ 563,687,000.00
TOTALES	$ 7,448,682,683.00	$ 2,234,604,806.00	$ 5,214,077,877.00						$ 7,448,682,683.00	$ 5,551,870,025.00	$ 7,786,474,831.00	$ 337,792,148.00	$ 1,396,465,101.00
											VALOR AJUSTES	$ 337,792,148.00	$ 1,066,880,823.00
											VALOR IVA	$ 2,468,481.00	$ 7,796,437.00
											VALOR TOTAL	**$ 340,260,629.00**	**$ 1,074,677,260.00**

PORCENTAJE AMORTIZADO: 30.00% (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE ICCP 19 (P)	$ 329,584,278.00
VALOR IVA	$ 2,408,500.00
*VALOR TOTAL AJUSTE ICCP 19 (P)	$ 331,992,778.00

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$	197,467,104.00
VALOR IVA	$	1,443,029.00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$	198,910,133.00

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 197,467,104.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 198,910,133.00 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: **DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO DSC
Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Firma:
Nombre: **MAURICIO GOMEZ CAICEDO**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO ECOVISIÓN 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META PERIODO MES: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 19 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 19D (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 197,467,104.00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	08/02/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	16/02/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR IZQUIERDO JURADO		Se realiza modificación de formato "MEPI-MN1-IN-5-FR-2la - ACTA DE AJUSTE CON (la)" por acumulados de índices ICCP.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	22/02/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ALVARADO DIAZ		Se ajusta formato de acuerdo a observación.
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	22/02/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	22/02/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	31-3-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	orlando ortiz gómez	Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	31/03/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Jaider Devia Rey		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10-04-2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **NIT.** 901476773-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DÍAZ PEREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DSC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 198,910,133.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 19D (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matricula profesional No.: 25202-20459 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 31/03/2023
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matricula profesional No.: 25202-20459 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 31/03/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matricula profesional No.: 25202-1447800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 04/04/2023
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Firma
Nombre : LUIS JAIME DÍAZ PEREZ
Matrícula: 22202-273807 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **976-2021**

		%
ANTICIPO		%
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORÍA			
ACTA DE AJUSTE	x	**19D**	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**124923**	RUBRO No.	**C-2401-0600-126-0-2401008-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 198,910,133.00**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$ -**
						TOTAL ACTA	**$ 198,910,133.00**

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matricula profesional No.: 25202-1447800 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **976-2021** Contratista : **CONSORCIO DSC**

Objeto del Contrato : **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

Acta ajustes N°: 19D Valor básico : **$ 197,467,104.00** Período : 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Valor Incluido Iva : **$ 198,910,133.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7506	Carretera	$ 198,910,133.00	$ -	$ -	$ 198,910,133.00
TOTALES			**$ 198,910,133.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 198,910,133.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAVIARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.81.62-3	MUNICIPIO 1	CALAMAR	$ 64,068,954.00	$ 63,604,154.00
800191427-1	MUNICIPIO 2	EL RETORNO	$ 134,841,179.00	$ 133,862,950.00
800103180-2	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 198,910,133.00**	**$ 197,467,104.00**

Nombre: **DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO DSC
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202087833 CND

Nombre: **MAURICIO GOMEZ CAICEDO**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO ECOVISIÓN 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Mes del Programa		Valores Acumulados		Valores Parciales		Valor para Ajustar	Mes Indice	Saldo Programado por Ejecutar
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
1	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Junio	$ -
2	julio-2021	$ 21,678.242	$ 48,136.743	$ 21,678.242	$ 48,136.743	$ 48,136.743	Julio	-$ 48,136.74
3	agosto-2021	$ 43,356.483	$ 48,136.743	$ 21,678.242	$ -	$ -	Agosto	-$ 48,136.74
4	septiembre-2021	$ 86,712.966	$ 120,819.774	$ 43,356.483	$ 72,683.031	$ 72,683.031	Septiembre	-$ 120,819.77
5	octubre-2021	$ 130,069.449	$ 252,063.389	$ 43,356.483	$ 131,243.615	$ 131,243.615	Octubre	-$ 252,063.39
6	noviembre-2021	$ 195,104.174	$ 567,778.516	$ 65,034.725	$ 315,715.127	$ 315,715.127	Noviembre	-$ 567,778.52
7	diciembre-2021	$ 1,706,107.310	$ 1,898,527.629	$ 1,511,003.136	$ 1,330,749.113	$ 1,330,749.113	Noviembre	-$ 1,898,527.63
8	enero-2022	$ 2,611,085.206	$ 3,471,352.593	$ 1,572,824.964	$ 1,572,824.964	$ 1,572,824.964	Diciembre	-$ 3,471,352.59
9	febrero-2022	$ 4,478,966.385	$ 6,353,787.144	$ 2,566,268.701	$ 2,882,434.551	$ 2,882,434.551	Diciembre	-$ 6,353,787.14
10	marzo-2022	$ 7,045,235.086	$ 11,495,048.699	$ 2,566,268.701	$ 5,141,261.555	$ 5,141,261.555	Diciembre	-$ 11,495,048.70
11	abril-2022	$ 12,892,559.465	$ 12,892,559.465	$ 5,847,324.380	$ 2,878,968.903	$ 2,878,968.903	Diciembre	-$ 14,374,017.60
12	mayo-2022	$ 20,400,884.020	$ 20,317,936.974	$ 7,508,324.555	$ 5,943,919.503	$ 5,943,919.503	Diciembre	-$ 20,317,937.11
13	junio-2022	$ 22,907,853.484	$ 26,128,007.434	$ 2,506,969.464	$ 5,810,070.460	$ 5,810,070.460	Diciembre	-$ 26,128,007.57
14	julio-2022	$ 24,710,731.233	$ 31,445,053.751	$ 1,849,781.647	$ 5,317,046.317	$ 5,317,046.317	Julio	-$ 31,445,053.88
15	agosto-2022	$ 27,505,536.629	$ 36,062,009.232	$ 2,794,805.396	$ 4,586,699.154	$ 4,586,699.154	Agosto	-$ 36,031,753.04
16	septiembre-2022	$ 30,200,304.040	$ 36,409,553.047	$ 2,694,767.411	$ 347,633.053	$ 347,633.053	Septiembre	-$ 36,379,386.09
17	octubre-2022	$ 32,930,695.171	$ 36,409,553.047	$ 2,730,391.130	$ -	$ -	Octubre	-$ 36,379,386.09
18	noviembre-2022	$ 36,083,779.089	$ 36,409,553.047	$ 3,153,083.919	$ -	$ -	Noviembre	-$ 36,379,386.09
19	diciembre-2022	$ 40,939,677.389	$ 43,858,235.730	$ 4,855,898.299	$ 7,448,682.683	$ 7,448,682.683	Diciembre	-$ 43,828,068.77

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	**100.930**	**101.340**	**101.940**	**101.930**	**102.390**	**102.800**	**103.500**	**103.624**	**103.439**	**103.298**	**103.424**	**103.775**
Canasta General												
Equipos	100.610	100.900	101.120	100.990	101.430	101.600	102.010	102.166	102.179	102.189	102.253	102.261
Materiales	101.120	101.650	102.620	102.610	103.230	103.810	104.840	104.983	104.636	104.361	104.566	105.203
Transporte	100.090	100.050	100.050	100.050	100.080	100.310	100.330	100.341	100.335	100.394	100.412	100.429
Mano de obra	101.250	101.590	101.760	101.930	102.030	102.260	102.510	102.557	102.570	102.583	102.556	102.556
Obras de explanación	100.732	101.141	101.400	101.480	101.830	102.060	102.650	102.847	102.914	103.066	103.146	103.211
Subbases y bases	100.706	100.763	101.460	101.610	101.590	101.950	102.220	102.163	102.227	102.196	102.401	102.425
Transporte de materiales	100.242	100.393	100.420	100.450	100.420	100.770	100.810	100.815	100.839	100.887	100.890	100.890
Aceros y elementos metálicos	101.594	103.719	104.690	106.460	107.810	108.090	109.170	109.815	109.099	108.159	108.059	108.281
Concretos, morteros y obras varias	101.317	101.907	102.070	102.310	102.620	102.960	103.910	104.069	103.960	103.785	103.899	104.296
Concreto para estructura de puentes	101.385	101.214	99.880	99.410	98.520	98.930	98.950	98.758	98.927	98.800	98.554	99.335
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.259	100.133	102.570	101.170	102.710	103.550	104.420	104.477	103.677	103.452	103.812	104.671

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

LINK DANE ICCP

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-de-la-construccion-pesada/historicos-iccp

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

GOBIERNO DE COLOMBIA

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	2022					
							Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y e	109.115	109.166	109.403	110.042	110.424	110.308
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subl	108.073	107.639	107.829	108.525	108.728	108.894
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfa	116.710	116.860	116.760	118.634	119.175	118.600
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidr	118.787	118.451	118.420	119.331	119.693	119.271
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urban	113.114	113.067	113.088	113.492	113.637	113.748
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécni	116.290	116.389	116.816	118.435	118.641	118.220
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y c	111.664	113.688	112.654	114.399	116.284	114.256
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y so	105.413	105.479	105.502	105.527	105.531	105.743

Consorcio DSC

Bogotá D.C., 24 de enero del 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 45 No. 26-60 – CAN
Bogotá, D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal y DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS, con cédula de ciudadanía 94.509.367 de Cali del CONSORCIO DSC, identificada con NIT No. 901.476.773-6, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, pago de sus obligaciones legales o extralegales, tales como salarios prestaciones sociales, auxilios entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO					
APORTE / ENTIDAD	ENE 2023	FEB 2023	MAR 2023	ABR 2023	MAY 2023	JUN 2023
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X					

Powered by CamScanner

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) COLMENA	X					
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X					
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X					
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X					
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X					
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X					

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de CONSORCIO DSC S.A.S.

DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO DSC S.A.S.

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA LHS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL LHS

Bogotá D.C., 24 de enero del 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 45 No. 26-60 – CAN
Bogotá, D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal DIANA MILENA BLANCO RINCON, con cédula de ciudadanía 24.081.157 de Soata Y TARJETA PROFESIONAL No T.P83444-T y DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS, con cédula de ciudadanía 94.509.367 de Cali como Representante Legal de CONSTRUCTORA LHS S.A.S, identificada con NIT No. 900.042.741-4, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO					
APORTE / ENTIDAD	ENE 2023	FEB 2023	MAR 2023	ABR 2023	MAY 2023	JUN 2023
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A S.O.S EPS	X					

Carrera 54 No. 61-66 - Oficina 204
World Business Center - Bogotá D.C.
PBX: (1) 348 6777
www.grupolhs.com

INMONOVA S.A.A. SONACOL S.A.S. LHS S.A.S.

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA LHS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL LHS

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) COLMENA	X					
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X					
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X					
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X					
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X					
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X					

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de CONSTRUCTORA LHS S.A.S.

DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSTRUCTORA LHS S.A.S.

DIANA MILENA BLANCO RINCON
Revisor Fiscal - Miembro de González Carvajal & Asociados.
TP83444-T

Powered by CamScanner

Bogotá D.C., 24 de enero del 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 45 No. 26-60 – CAN
Bogotá, D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal DIANA MILENA BLANCO RINCON, con cédula de ciudadanía 24.081.157 de Soata Y TARJETA PROFESIONAL No T.P83444-T y DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS, con cédula de ciudadanía 94.509.367 de Cali como Representante Legal de SONACOL S.A.S, identificada con NIT No. 830.129.289-8, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO					
APORTE / ENTIDAD	ENE 2023	FEB 2023	MAR 2023	ABR 2023	MAY 2023	JUN 2023
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X					

Powered by CamScanner

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) COLMENA	X					
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X					
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X					
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X					
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X					
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X					

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de SONACOL S.A.S.

DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
SONACOL S.A.S.

DIANA MILENA BLANCO RINCON
Revisor Fiscal - Miembro de González Carvajal & Asociados.
TP83444-T

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA: Diciembre 2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 19 **DE** DICIEMBRE 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 7.778.266.961,00

SEGUIMIENTO No. 19 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR (EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.763.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22
EXPLANACIONES	$14.986.360	9,68%		% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,12%	0,07%	0,08%	0,08%	0,18%	0,21%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	9,68%
	$6.161.521	3,98%		$ P	$0	$37.148	$37.148	$34.297	$34.297	$51.445	$188.633	$188.148	$126.125	$128.110	$271.822	$331.078	$41.922	$66.573	$66.573	$68.515	$68.515	$68.515	$66.161.521
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%				0,07%	0,33%	0,01%	0,00%	0,09%	0,01%	0,04%	0,03%	0,03%	0,06%	0,00%				3,98%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31.800.214	20,55%		% P	0,00%	0,04%	0,04%	0,07%	0,07%	0,11%	0,39%	0,08%	0,68%	0,14%	0,42%	0,61%	0,44%	0,16%	0,15%	0,16%	0,16%	0,22%	0,42%	20,55%
	$21.227.614	13,71%		$ P	$0	$54.270	$54.270	$108.540	$108.540	$162.810	$596.971	$128.534	$128.534	$214.224	$642.672	$942.585	$674.008	$255.543	$224.787	$337.615	$253.095	$337.615	$646.389	$21.227.614
				$ E	$0	$48.503	$0	$0	$65.183	$122.054	$155.106	$0	$0	$264.509	$440.866	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,08%	0,13%	0,49%	0,06%	0,20%	0,36%	0,26%	0,53%	0,53%	0,81%	0,72%	0,07%				0,76%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30.018.951	19,39%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,47%	0,67%	0,97%	0,19%	0,19%	0,20%	0,40%	0,36%	0,40%
	$26.391.986	17,05%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$53.653	$53.655	$723.165	$1.033.093	$1.496.757	$299.354	$299.355	$300.000	$299.000	$554.545	$616.163	$26.391.986
				$ E	$0	$0								$53.653	$53.655	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
				% E	0,00%	0,00%								0,03%	0,03%	0,39%	0,53%	0,58%	0,10%	0,09%	0,17%			0,14%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3.417.052	2,21%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$260.050	0,17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.490	$30.000	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0																		
				% E	0,00%	0,00%																		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18.821.008	12,16%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,28%	0,56%	0,77%	1,03%	0,13%	0,14%	0,24%	0,27%	0,21%	0,35%
	$17.556.265	11,34%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133.989	$347.976	$458.832	$863.823	$1.199.284	$300.000	$179.964	$218.851	$374.682	$483.578	$326.345	$546.831
				$ E	$0			$0	$0	$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1.525.392	0,99%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$1.735.474	1,12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$236.216	$0	$0	$0	$0	$182.808
				$ E	$0																				
				% E	0,00%	0,00%																			
OBRAS VARIAS	$2.592.006	1,67%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,05%
	$1.573.232	1,02%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$72.004	$52.774	$72.004	$3.000	$18.787	$18.787	$11.819	$11.819	$29.304	$369.786
				$ E	$0																				
				% E	0,00%	0,00%																			
TRANSPORTES	$53.817.480	33,35%		% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,10%	0,16%	0,30%	0,35%	1,14%	1,40%	0,83%	0,27%	0,72%	0,69%	0,67%	0,66%	1,46%	33,35%
	$61.775.655	39,91%		$ P	$0	$13.887	$13.887	$27.774	$27.774	$41.661	$152.795	$43.665	$86.186	$541.979	$1.762.814	$2.167.355	$1.281.581	$420.415	$1.121.185	$1.072.133	$1.008.886	$1.022.483	$2.265.113	$61.775.655
				$ E	$0						$1.286.134	$1.286.134	$1.286.134	$1.286.134	$1.286.134	$1.286.134	$1.286.134	$1.286.134	$1.286.134	$1.286.134				$1.286.134
				% E	0,00%	0,00%				0,01%	0,04%	0,25%	0,49%	1,57%	1,14%	2,51%	2,56%	1,73%	1,75%					2,51%
ITEM NO PREVISTOS	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,38%	0,72%	0,98%	1,14%	0,96%	0,38%	0,38%	0,47%	0,41%	0,52%	0,90%	0,00%
	$36.275.562	23,44%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$68.579	$138.276	$258.776	$1.310.890	$1.512.044	$1.761.286	$63.355	$591.734	$387.749	$703.944	$837.589	$818.320	$1.369.513	$36.275.562
				$ E	$0							$68.579	$207.576	$1.211.324	$2.276.476	$3.156.674	$3.219.728	$3.283.782	$3.468.499	$3.532.553				$3.532.553
				% E								0,04%	0,10%	0,67%	1,26%	1,75%	1,79%	1,82%	1,92%	1,96%				1,96%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**																						

24,74%

0,00%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**0,05%**	**0,05%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,15%**	**0,54%**	**0,52%**	**1,08%**	**1,48%**	**3,38%**	**4,34%**	**1,42%**	**1,07%**	**1,62%**	**1,56%**	**1,58%**	**1,82%**	**3,88%**
	VALOR	**$0**	**$85.385**	**$85.385**	**$170.611**	**$170.611**	**$255.916**	**$938.359**	**$904.978**	**$1.867.881**	**$2.566.240**	**$5.847.324**	**$7.508.325**	**$2.460.066**	**$1.849.782**	**$2.794.805**	**$2.694.767**	**$2.730.391**	**$3.153.084**	**$6.000.000**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,05%**	**0,10%**	**0,20%**	**0,30%**	**0,44%**	**0,99%**	**1,51%**	**2,59%**	**4,07%**	**7,45%**	**11,80%**	**13,22%**	**14,29%**	**15,90%**	**17,46%**	**19,04%**	**20,86%**	**24,74%**
	VALOR	**$0**	**$85.385**	**$170.611**	**$341.221**	**$511.832**	**$767.748**	**$1.706.107**	**$2.611.085**	**$4.478.966**	**$7.045.235**	**$12.892.559**	**$20.400.884**	**$22.860.950**	**$24.710.731**	**$27.505.537**	**$30.200.304**	**$32.930.695**	**$36.083.779**	**$42.083.779**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,03%**	**0,00%**	**0,05%**	**0,08%**	**0,21%**	**0,86%**	**1,02%**	**1,86%**	**3,32%**	**1,86%**	**3,84%**	**3,75%**	**3,45%**	**2,96%**	**0,22%**	**0,00%**	**0,00%**	**4,81%**
	VALOR	**$0**	**$48.137**	**$0**	**$72.683**	**$131.244**	**$315.715**	**$1.330.749**	**$1.572.825**	**$2.802.435**	**$5.141.262**	**$2.870.969**	**$5.941.928**	**$5.810.078**	**$5.347.383**	**$4.586.610**	**$347.633**	**$0**	**$0**	**$7.448.681**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,03%**	**0,03%**	**0,08%**	**0,16%**	**0,37%**	**1,23%**	**2,25%**	**4,11%**	**7,43%**	**9,29%**	**13,13%**	**16,89%**	**20,34%**	**23,30%**	**23,53%**	**23,53%**	**23,53%**	**28,34%**
	VALOR	**$0**	**$48.137**	**$48.137**	**$120.820**	**$252.063**	**$567.778**	**$1.898.527**	**$3.471.352**	**$6.353.787**	**$11.495.049**	**$14.374.017**	**$20.317.937**	**$26.128.007**	**$31.475.310**	**$36.061.920**	**$36.409.553**	**$36.409.553**	**$36.409.553**	**$43.858.236**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 / $17.560.562	$ 1.262.949.15	7.19%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000 / $970.000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.399.335 / $1.399.335	$ 324.349.25	23.18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150,000 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA/IPs)	$4,349,357 / $4,349,357	$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) :	**$25.043.405**	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25.043.405		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172.957.358**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.763**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
La inversión ejecutada en el mes queda en 0; debido a que no se cuenta con los recursos para el pago de obra parcial del mes de octubre del 2022.

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO ACUARTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5
FECHA	Diciembre 2022 (Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 19 **DE** DICIEMBRE 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 7,778,208,361.00

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMARI) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2050"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 150

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,400.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Millo de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	20 ene-23	21 feb-23	22 mar-23	23 abr-23	24 may-23	25 jun-23	26 jul-23	27 ago-23	28 sep-23	29 oct-23	30 nov-23	31 dic-23	32 ene-24	33 feb-24	34 mar-24	35 abr-24	36 may-24	37 jun-24	38 jul-24	39 ago-24	40 sep-24	41 oct-24	42 nov-24	43 dic-24	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Millo de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Millo de pesos																										
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	37.96%
	$6,161,521	3.98%		$ P	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$67,548	$67,548	$67,548	$67,548	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$41,788	$41,788	$41,788	$41,788	
				$ E																									
				% E																									
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$11,800,214	20.55%		% P	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.13%	0.16%	0.17%	0.17%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.10%	0.11%	0.11%	
	$21,227,614	13.71%		$ P	$54,992	$62,519	$62,519	$77,573	$77,573	$77,573	$77,573	$77,573	$195,083	$247,772	$270,353	$270,353	$34,828	$38,676	$38,676	$47,989	$47,989	$47,989	$47,989	$47,989	$120,685	$153,298	$167,250	$167,250	
				$ E																									
				% E																									
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.06%	0.19%	0.23%	0.25%	0.25%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.06%	0.12%	0.15%	0.15%	0.15%	
	$26,391,986	17.05%		$ P	$19,289	$38,578	$57,867	$57,867	$57,867	$57,867	$96,445	$96,445	$289,335	$385,780	$385,780	$385,780	$11,933	$23,866	$35,799	$35,799	$35,799	$35,799	$59,664	$59,664	$178,993	$238,657	$238,657	$238,657	
				$ E																									
				% E																									
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$266,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,752	$4,752	$4,752	$4,752	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$2,939	$2,939	$2,939	
				$ E																									
				% E																									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.07%	0.08%	0.12%	0.17%	0.17%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.08%	0.10%	0.11%	
	$17,556,265	11.34%		$ P	$12,811	$25,643	$38,454	$51,325	$64,156	$64,156	$76,988	$102,650	$128,313	$217,403	$258,676	$258,676	$7,938	$15,876	$23,814	$31,753	$39,688	$39,688	$59,609	$47,627	$63,503	$79,379	$119,068	$158,757	$166,695	
				$ E																									
				% E																									
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$126,040	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,467	
				$ E																									
				% E																									
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$1,358	$2,300	$3,243	$4,599	$5,749	$5,749	$8,899	$8,899	$11,498	$17,247	$22,996	$28,146	$711	$1,422	$2,134	$2,845	$3,557	$3,557	$6,268	$5,691	$7,113	$10,678	$14,226	$14,938	
				$ E																									
				% E																									
TRANSPORTES	$5,617,480	33.35%		% P	0.06%	0.09%	0.09%	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%	0.15%	0.33%	0.51%	0.57%	0.57%	0.04%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	0.21%	0.32%	0.35%	0.35%	
	$61,775,055	39.91%		$ P	$91,774	$133,137	$142,621	$207,175	$207,175	$207,175	$225,749	$225,749	$515,867	$788,231	$885,059	$885,059	$56,775	$82,487	$88,232	$128,166	$128,166	$128,166	$139,656	$139,656	$339,133	$487,627	$547,528	$547,528	
				$ E																									
				% E																									
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.09%	0.09%	0.26%	0.34%	0.34%	0.34%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%	
	$36,275,562	23.44%		$ P	$26,513	$13,025	$79,538	$79,538	$79,538	$79,538	$132,563	$132,563	$397,689	$330,251	$330,251	$330,251	$16,402	$32,803	$49,205	$49,205	$49,205	$49,205	$82,008	$82,008	$246,024	$328,032	$328,032	$328,032	
				$ E																									
				% E																									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,358	111.75%																											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.15%	0.22%	0.26%	0.32%	0.33%	0.33%	0.41%	0.43%	1.04%	1.44%	1.57%	1.66%	0.09%	0.14%	0.16%	0.28%	0.21%	0.21%	0.26%	0.27%	0.64%	0.89%	0.97%	1.02%
	VALOR	$229,065	$337,937	$407,006	$500,593	$514,574	$514,574	$636,712	$666,434	$1,616,685	$2,234,052	$2,423,366	$2,564,187	$141,787	$209,039	$251,788	$389,684	$318,333	$318,333	$395,142	$412,440	$996,453	$1,382,043	$1,499,177	$1,586,294
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	24.89%	25.10%	25.37%	25.69%	26.02%	26.36%	26.77%	27.20%	28.24%	29.68%	31.25%	32.91%	33.00%	33.13%	33.29%	33.49%	33.70%	33.91%	34.16%	34.43%	35.07%	35.96%	36.93%	37.96%
	VALOR	$42,312,844	$42,650,781	$43,057,787	$43,558,381	$44,072,955	$44,587,529	$45,226,261	$45,892,956	$47,503,640	$49,737,692	$52,160,458	$54,724,644	$54,866,352	$55,075,411	$55,327,199	$55,636,883	$55,955,217	$56,273,550	$56,668,691	$57,081,131	$58,077,585	$59,459,245	$60,958,422	$62,544,716	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA. debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562	$ 734,416.63	4.18%
	$17,560,562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000	$ -	%
	$970,000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,299,335	$ 269,916.57	19.29%
	$1,299,335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000	$ -	%
	$385,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.000	$ -	%
	$73,150		
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357	$ -	%
	$4,349,357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000	$ -	%
	$306,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25,043,405	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 0.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$198,000,763		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
La inversión ejecutada en el mes queda en 0, debido a que no se cuenta con los recursos para el pago de obra parcial del mes de octubre del 2022.

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO DUARTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5

FECHA: Diciembre 2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 19 **DE** DICIEMBRE 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $** 7.779.266.981,00

SEGUIMIENTO No. 19 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2050".

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.008.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00 (Indique día/mes/año)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Millo de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Millo de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Millo de pesos	$ Valor Ejecutado	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05% 53.11%
	$6,161,521	3.98%		$ P	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$41,788	$41,788	$41,788	$41,788	$27,859	$27,859	$27,859	$27,859	$27,859	$27,859	$27,859	$27,859	$27,859	$83,576	$83,576	$83,576 $83,576
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.10%	0.11%	0.11%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.16%	0.20%	0.22% 0.22%
	$21,227,614	13.71%		$ P	$34,020	$38,676	$38,676	$47,909	$47,909	$47,909	$47,909	$47,909	$120,681	$153,240	$167,250	$167,250	$68,039	$77,352	$77,352	$95,978	$95,978	$95,978	$95,978	$95,978	$95,978	$241,379	$306,561	$334,499 $334,499
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%	0.12%	0.15%	0.15%	0.15%	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.08%	0.08%	0.23%	0.31%	0.31%	0.31%
	$26,391,986	17.05%		$ P	$13,933	$23,866	$35,799	$35,799	$35,799	$35,799	$59,664	$59,664	$178,993	$238,657	$238,657	$238,657	$23,866	$47,731	$71,597	$71,597	$71,597	$71,597	$119,328	$119,328	$119,328	$357,985	$477,314	$477,314 $477,314
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,935	$2,938	$2,938	$2,938	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,873	$5,870	$5,870 $5,870
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.08%	0.10%	0.11%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	0.10%	0.15%	0.21%	0.22%
	$17,556,265	11.34%		$ P	$7,938	$15,876	$23,814	$31,751	$39,689	$39,689	$47,627	$63,503	$79,379	$119,068	$158,757	$166,695	$15,876	$31,751	$47,627	$63,503	$79,379	$79,379	$95,254	$127,005	$158,757	$238,136	$317,515	$333,390
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,467	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$156,935
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$711	$1,423	$2,134	$2,845	$3,557	$3,557	$4,268	$5,691	$7,113	$10,670	$14,226	$14,938	$1,423	$2,845	$4,268	$5,691	$7,113	$7,113	$8,536	$11,381	$14,226	$21,340	$28,453	$29,875
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.04%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	0.21%	0.32%	0.35%	0.35%	0.07%	0.11%	0.11%	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%	0.18%	0.41%	0.63%	0.71%	0.71%
	$61,775,655	39.91%		$ P	$56,775	$82,487	$88,232	$120,166	$120,166	$120,166	$139,656	$139,656	$319,189	$407,622	$547,528	$547,528	$113,549	$164,973	$170,464	$256,331	$256,331	$256,331	$279,312	$279,312	$638,266	$975,254	$1,095,055	$1,095,055
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.11%	0.11%	0.32%	0.42%	0.42%	0.42%
	$36,275,562	23.44%		$ P	$16,492	$32,983	$49,475	$49,505	$49,505	$49,505	$82,008	$82,008	$246,024	$328,032	$328,032	$328,032	$32,803	$65,606	$98,410	$98,410	$98,410	$98,410	$164,016	$164,016	$492,048	$656,063	$656,063	$656,063
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.05%**	**0.14%**	**0.16%**	**0.20%**	**0.21%**	**0.21%**	**0.26%**	**0.27%**	**0.64%**	**0.89%**	**0.97%**	**1.02%**	**0.18%**	**0.27%**	**0.33%**	**0.40%**	**0.41%**	**0.41%**	**0.51%**	**0.53%**	**1.29%**	**1.79%**	**1.94%**	**2.05%**
	VALOR	**$141,787**	**$299,059**	**$251,788**	**$309,684**	**$318,333**	**$318,333**	**$395,142**	**$412,440**	**$996,053**	**$1,382,061**	**$1,499,177**	**$1,586,294**	**$283,415**	**$418,119**	**$503,576**	**$619,368**	**$636,667**	**$636,667**	**$790,283**	**$824,880**	**$1,992,107**	**$2,764,122**	**$2,998,354**	**$3,172,587**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	38.85%	38.18%	38.35%	38.55%	38.75%	38.96%	39.21%	39.48%	40.12%	41.02%	41.99%	43.01%	43.19%	43.46%	43.79%	44.19%	44.60%	45.01%	45.52%	46.66%	47.34%	49.13%	51.07%	53.11%
	VALOR	**$62,686,423**	**$62,895,483**	**$63,147,271**	**$63,456,955**	**$63,775,288**	**$64,093,621**	**$64,488,763**	**$64,901,203**	**$65,897,256**	**$67,279,317**	**$68,778,494**	**$70,364,788**	**$70,648,202**	**$71,066,321**	**$71,569,897**	**$72,189,266**	**$72,825,932**	**$73,462,599**	**$74,252,882**	**$75,077,761**	**$77,069,868**	**$79,833,990**	**$82,832,344**	**$86,004,931**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 734,416.63	4.18%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 269,916.57	19.29%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.000 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGUIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 0.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
La inversión ejecutada en el mes queda en 0, debido a que no se cuenta con los recursos para el pago de obra parcial del mes de octubre del 2022.

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA: Diciembre 2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 **DE** DICIEMBRE 2022 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 19 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 7,778,206,061.00

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 116 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68 / ene-27	69 / feb-27	70 / mar-27	71 / abr-27	72 / may-27	73 / jun-27	74 / jul-27	75 / ago-27	76 / sep-27	77 / oct-27	78 / nov-27	79 / dic-27	80 / ene-28	81 / feb-28	82 / mar-28	83 / abr-28	84 / may-28	85 / jun-28	86 / jul-28	87 / ago-28	88 / sep-28	89 / oct-28	90 / nov-28	91 / dic-28
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04% 71.30%
	$6,161,521	3.98%		$ P	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$108,649	$108,649	$108,649	$108,649	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$41,788	$41,788	$41,788	$41,788	$41,788
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$11,800,214	20.55%		% P	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.20%	0.26%	0.28%	0.28%	0.29%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.08%	0.11%	0.11%
	$11,227,614	13.71%		$ P	$88,451	$100,558	$100,558	$124,772	$124,772	$124,772	$124,772	$124,772	$313,781	$398,539	$434,849	$434,849	$34,820	$38,676	$38,676	$47,989	$47,989	$47,989	$47,989	$129,685	$153,280	$167,258	$167,258	
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.10%	0.10%	0.30%	0.40%	0.46%	0.46%	0.40%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%	0.12%	0.15%	0.15% 0.15%
	$26,391,986	17.05%		$ P	$31,025	$62,051	$93,076	$93,076	$93,076	$93,076	$155,127	$155,127	$465,381	$620,508	$620,508	$620,508	$620,508	$31,023	$31,023	$31,799	$31,799	$31,799	$31,799	$59,664	$59,664	$178,993	$238,657	$238,657 $238,657
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,643	$7,643	$7,643	$7,643	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$2,939	$2,939	$2,939
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.01%	0.03%	0.04%	0.05%	0.07%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%	0.20%	0.27%	0.28%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.08%	0.10%	0.11%
	$17,556,265	11.34%		$ P	$20,638	$41,277	$61,915	$82,554	$103,192	$103,192	$123,831	$165,108	$206,385	$309,577	$412,769	$413,408	$7,938	$15,876	$23,814	$31,751	$39,689	$47,627	$63,503	$79,379	$119,068	$158,757	$166,695	
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$264,015	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70,467
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%
	$1,571,232	1.02%		$ P	$1,849	$3,699	$5,548	$7,398	$9,247	$9,247	$11,097	$14,795	$18,494	$27,741	$36,989	$38,838	$711	$1,423	$2,134	$2,845	$3,557	$4,268	$5,691	$7,113	$10,670	$14,226	$14,938	
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.10%	0.14%	0.15%	0.22%	0.23%	0.22%	0.23%	0.23%	0.54%	0.82%	0.92%	0.92%	0.04%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	0.21%	0.32%	0.35%	0.35%
	$61,775,655	39.91%		$ P	$147,614	$214,465	$229,403	$333,231	$333,231	$333,231	$363,105	$363,105	$829,745	$1,267,838	$1,423,572	$1,423,572	$56,775	$82,487	$88,232	$120,166	$120,166	$120,166	$139,656	$139,656	$319,113	$487,627	$547,528	$547,528	
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.03%	0.04%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.14%	0.14%	0.41%	0.55%	0.55%	0.55%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%
	$36,275,562	23.44%		$ P	$42,644	$85,288	$127,932	$127,932	$127,932	$127,932	$213,221	$213,221	$639,662	$852,882	$852,882	$852,882	$16,402	$32,803	$49,205	$49,205	$49,205	$49,205	$82,008	$82,008	$246,024	$328,032	$328,032	$328,032
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.24%	0.35%	0.42%	0.52%	0.53%	0.53%	0.66%	0.69%	1.67%	2.32%	2.52%	2.66%	0.09%	0.14%	0.16%	0.20%	0.21%	0.21%	0.26%	0.27%	0.64%	0.89%	0.97%	1.02%
	VALOR	$368,439	$543,554	$654,649	$805,179	$827,667	$827,667	$1,027,360	$1,072,344	$2,589,739	$3,593,358	$3,897,860	$4,124,363	$141,787	$209,859	$251,788	$309,484	$318,333	$318,333	$395,142	$412,440	$996,053	$1,382,061	$1,499,177	$1,586,294
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	53.35%	53.70%	54.13%	54.65%	55.18%	55.72%	56.38%	57.07%	58.75%	61.07%	63.59%	66.25%	66.34%	66.48%	66.64%	66.84%	67.05%	67.25%	67.51%	67.77%	68.42%	69.31%	70.28%	71.30%
	VALOR	$86,373,378	$86,916,924	$87,571,574	$88,376,752	$89,204,419	$90,032,085	$91,059,453	$92,131,797	$94,721,536	$98,314,894	$102,212,754	$106,337,117	$106,478,825	$106,687,884	$106,939,672	$107,249,356	$107,567,690	$107,886,023	$108,281,164	$108,693,604	$109,689,658	$111,071,718	$112,570,895	$114,157,189
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 734,416.63	4.18%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 269,916.57	19.29%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150,000 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25,845,405	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,845,405		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 0.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C'=A'+B')	**$198,000,763**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
La inversión ejecutada en el mes queda en 0, debido a que no se cuenta con los recursos para el pago de obra parcial del mes de octubre del 2022.

Aprueba Firma:

Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CACEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5

FECHA: Diciembre 2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 **DE** DICIEMBRE 2022 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 19 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 7,778,206,961.00

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	92 / ene-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	101 / oct-29	102 / nov-29	103 / dic-29	104 / ene-30	105 / feb-30	106 / mar-30	107 / abr-30	108 / may-30	109 / jun-30	110 / jul-30	111 / ago-30
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
	$6,161,521	3.98%		$ P	$47,368	$47,368	$47,368	$47,368	$47,368	$47,368	$47,368	$47,368	$142,078	$142,078	$142,078	$142,078	$43,367	$43,367	$43,367	$43,367	$173,468	$173,468	$173,468	$173,468
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.07%	0.08%	0.08%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.22%	0.34%	0.37%	0.37%	0.06%	0.07%	0.07%	0.10%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%
	$21,227,614	13.71%		$ P	$115,667	$131,499	$131,499	$163,163	$163,163	$163,163	$163,163	$163,163	$410,329	$521,133	$568,649	$568,649	$93,402	$113,798	$113,798	$154,188	$616,754	$616,754	$616,754	$728,122
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.03%	0.05%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.13%	0.13%	0.39%	0.52%	0.52%	0.52%	0.03%	0.07%	0.10%	0.47%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%
	$26,391,986	17.05%		$ P	$48,572	$81,143	$121,715	$121,715	$121,715	$121,715	$202,858	$202,858	$608,575	$811,433	$811,433	$811,433	$51,754	$103,507	$155,261	$724,559	$1,035,073	$1,035,073	$1,035,073	$1,035,073
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,994	$9,994	$9,994	$9,994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25,407	$25,407
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%	0.14%	0.17%	0.26%	0.35%	0.37%	0.02%	0.04%	0.07%	0.31%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%
	$17,556,265	11.34%		$ P	$26,989	$53,977	$80,966	$107,955	$134,944	$134,944	$161,932	$215,910	$269,887	$404,831	$539,775	$566,764	$34,427	$68,854	$107,281	$481,979	$688,542	$688,542	$688,542	$688,542
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,192	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$266,789	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$340,310
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%	0.05%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$2,418	$4,837	$7,255	$9,674	$12,092	$12,092	$14,511	$19,348	$24,185	$36,277	$48,370	$58,788	$3,085	$6,170	$9,255	$12,340	$40,276	$77,126	$77,126	$77,126
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.12%	0.18%	0.19%	0.28%	0.28%	0.28%	0.31%	0.41%	0.76%	1.07%	1.20%	1.20%	0.15%	0.22%	0.24%	0.53%	1.53%	1.53%	1.53%	1.92%
	$61,775,655	39.91%		$ P	$193,034	$288,455	$299,988	$435,763	$435,763	$435,763	$527,830	$474,830	$1,085,051	$1,657,931	$1,861,594	$1,861,594	$232,432	$343,947	$368,864	$816,145	$2,367,573	$2,367,573	$2,367,573	$2,973,701
				$ E																				
				% E																				
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.04%	0.07%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.18%	0.18%	0.54%	0.72%	0.72%	0.72%	0.05%	0.23%	0.33%	0.33%	0.69%	0.69%	1.15%	1.15%
	$36,275,562	23.44%		$ P	$55,763	$111,531	$167,296	$167,296	$167,296	$167,296	$270,827	$270,827	$836,481	$1,115,308	$1,115,308	$1,115,308	$71,135	$355,674	$497,944	$497,944	$1,067,022	$1,067,022	$1,778,371	$1,778,371
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**																						

109.30%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.31%	0.46%	0.55%	0.68%	0.78%	0.78%	0.87%	0.91%	2.19%	3.04%	3.29%	5.48%	0.34%	0.67%	0.83%	1.76%	3.87%	3.89%	4.37%	5.07%
	VALOR	$481,805	$710,802	$856,080	$1,052,926	$1,882,333	$1,882,333	$1,343,481	$1,402,296	$3,386,582	$4,699,807	$5,097,202	$5,393,398	$529,802	$1,035,317	$1,291,769	$2,730,514	$5,994,798	$6,025,558	$6,762,404	$7,850,277
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	73.62%	72.07%	72.63%	73.31%	74.01%	74.71%	75.57%	76.48%	78.67%	81.70%	85.00%	88.48%	88.82%	89.49%	90.33%	92.09%	95.97%	99.86%	104.23%	109.30%
	VALOR	$114,638,994	$115,349,796	$116,205,875	$117,258,801	$118,141,135	$119,423,468	$120,766,949	$122,169,244	$125,555,826	$130,254,833	$135,352,034	$140,745,433	$141,275,235	$142,310,552	$143,602,321	$146,332,835	$152,327,543	$158,353,101	$165,115,504	$172,965,781
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 734,416.63	4.18%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,135 / $1,399,135	$ 269,916.57	19.29%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150,000 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,843,405**	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,843,405		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 0.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
La inversión ejecutada en el mes queda en 0, debido a que no se cuenta con los recursos para el pago de obra parcial del mes de octubre del 2022.

Aprueba Firma:

Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 53112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14800806131

(415)7707212489984(8020) 000001480080613 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DSC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 86 51 66 OF 204

42. Correo electrónico grupolhs@grupolhs.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 5 6 7 7 7	3 1 8 6 8 3 8 7 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 8 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																					Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 09 / 14 : 43: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800806131

(415)7707212489984(8020) 000001480080613 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 5	
81. Hasta	2 0 3 1 0 8 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800806131

(415)7707212489984(8020) 000001480080613 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 4 5 0 9 3 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLARTE	VIVEROS	DIEGO	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 8 3 9 2 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	SANABRIA	FABIO	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800806131

(415)7707212489984(8020) 000001480080613 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 3 7 3 3	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO R&E SA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 1 0 2 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 4 2 7 4 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 1 0 2 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 9	2 0 2 1 0 2 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14800806131

(415)7707212489984(8020) 000001480080613 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8		1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 8 3 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	20/02/2023

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 976-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2022 **PROYECTO:** Vías para la Legalidad/ Troncal de la Orinoquía

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN-190

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 560,844,632.00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 80,555,889.00	$ -
2021	1069421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	ADICIONAL No.1/976 DE 2021	$ 18,311,743,031.00	$ -
2021	1077421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 9,999,999,999.00	$ -
2022	133122	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 17,826,915,113.88	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 77,846,791.12	$ -
2022	1291322	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	20	PROPIOS	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 6,000,000,000.00	$ -
2023	124923	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 8,913,457,556.00	$ 5,101,930,414.00
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 38,923,396.00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **198,000,762,600.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 80,555,889.00**	**$ 179,689,019,569.00**				**RP N°422421 de 2021-05-24**
1	Parcial	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 179,689,019,569.00				
1D	Ajustes	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 179,689,019,569.00				
2	Parcial	julio-2021	$ 48,136,743.00	$ 351,769.00	$ 48,488,512.00	$ -	$ 48,488,512.00	$ -		$ 32,067,377.00	$ 179,640,531,057.00				
2D	Ajustes	julio-2021	$ 696,042.00	$ 5,086.00	$ 701,128.00	$ -	$ 701,128.00	$ -		$ 31,366,249.00	$ 179,639,829,929.00				
3	Parcial	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 179,639,829,929.00				
3D	Ajustes	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 179,639,829,929.00				
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 560,844,632.00**					**RP N°422421 de 2021-05-24**
4	Parcial	septiembre-2021	$ 72,683,030.37	$ 531,145.22	$ 73,214,175.59	$ -	$ 73,214,175.59	$ -		$ 518,996,705.41	$ 179,566,615,753.41				
4D	Ajustes	septiembre-2021	$ 1,075,767.00	$ 7,861.00	$ 1,083,628.00	$ -	$ 1,083,628.00	$ -		$ 517,913,077.41	$ 179,565,532,125.41				
5	Parcial	octubre-2021	$ 131,243,615.00	$ 959,088.00	$ 132,202,703.00	$ -	$ 132,202,703.00	$ -		$ 385,710,374.41	$ 179,433,329,422.41				
5P	Ajustes	octubre-2021	$ 1,919,226.00	$ 14,025.00	$ 1,933,251.00	$ -	$ 1,933,251.00	$ -		$ 383,777,123.41	$ 179,431,396,171.41				
6	Parcial	noviembre-2021	$ 315,715,127.00	$ 2,307,149.00	$ 318,022,276.00	$ -	$ 318,022,276.00	$ -		$ 65,754,847.41	$ 179,113,373,895.41				
6P	Ajustes	noviembre-2021	$ 4,789,190.00	$ 34,998.00	$ 4,824,188.00	$ -	$ 4,824,188.00	$ -		$ 60,930,659.41	$ 179,108,549,707.41				
7-1	Parcial	diciembre-2021	$ 60,488,627.00	$ 442,032.00	$ 60,930,659.00	$ -	$ 60,930,659.00	$ -		$ 0.41	$ 179,047,619,048.41				
							$ -		**Saldo Registro Presupuestal No. 1069421 De 2021-12-22**	**$ 18,311,743,031.00**	$ 197,359,362,079.41				**RP N°1069421 de 2021-12-22 (ADICIÓN No.1)**
7-2	Parcial	diciembre-2021	$ 1,270,260,482.00	$ 9,282,673.00	$ 1,279,543,155.00	$ -	$ 1,279,543,155.00	$ -		$ 17,032,199,876.00	$ 196,079,818,924.41				
7P	Ajustes	diciembre-2021	$ 20,308,433.00	$ 148,408.00	$ 20,456,841.00	$ -	$ 20,456,841.00	$ -		$ 17,011,743,035.00	$ 196,059,362,083.41				
								$ 17,011,743,032.00		$ 3.00					**GIRO DE ANTICIPO DEL SALDO RPC 1069421 - ADICIÓN 1**
8-1	Parcial	enero-2022	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -		$ -	$ 196,059,362,080.41				
									Saldo Registro Presupuestal No. 1077421 De 2021-12-22	**$ 9,999,999,999.00**					**RP N°1077421 de 2021-12-22 (ADELANTO VIGENCIAS)**
								$ 9,999,999,999.00		$ -					**GIRO DE ANTICIPO DEL RPC 1077421 - ADELANTO VIGENCIAS**
							$ -		**Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28**	**$ 17,826,915,113.88**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
8-2	Parcial	enero-2022	$ 1,572,824,961.00	$ 11,493,721.00	$ 1,584,318,682.00	$ -	$ 1,584,318,682.00	$ 27,011,743,031.00		$ 16,242,596,431.88	$ 194,475,043,398.41				
6D Y7D	Ajustes	Noviembre y Diciembre 2021	$ 3,589,754.00	$ 26,233.00	$ 3,615,987.00	$ -	$ 3,615,987.00			$ 16,238,980,444.88	$ 194,471,427,411.41				
9	Parcial	febrero-2022	$ 2,882,434,551.00	$ 21,063,945.00	$ 2,903,498,496.00	$ 1,787,109,422.00	$ 1,116,389,074.00	$ 25,224,633,609.00		$ 15,122,591,370.88	$ 191,567,928,915.41				

10	Parcial	marzo-2022	$ 5,141,261,555.00	$ 37,570,758.00	$ 5,178,832,313.00	$ 3,187,582,164.00	$ 1,991,250,149.00	$ 22,037,051,445.00		$ 13,131,341,221.88	$ 186,389,096,602.41				
11	Parcial	abril-2022	$ 2,878,968,903.00	$ 21,038,619.00	$ 2,900,007,522.00	$ 1,784,960,720.00	$ 1,115,046,802.00	$ 20,252,090,725.00		$ 12,016,294,419.88	$ 183,489,089,080.41				
										$ 12,016,294,419.88	$ 183,489,089,080.41				
8P	Ajustes	enero-2022	$ 29,042,779.00	$ 212,236.00	$ 29,255,015.00		$ 29,255,015.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,987,039,404.88	$ 183,459,834,065.41				
9P	Ajustes	febrero-2022	$ 23,256,460.00	$ 169,951.00	$ 23,426,411.00		$ 23,426,411.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,963,612,993.88	$ 183,436,407,654.41				
10P	Ajustes	marzo-2022	$ 42,325,996.00	$ 309,305.00	$ 42,635,301.00		$ 42,635,301.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,920,977,692.88	$ 183,393,772,353.41				
11P	Ajustes	abril-2022	$ 20,104,659.00	$ 146,919.00	$ 20,251,578.00		$ 20,251,578.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,900,726,114.88	$ 183,373,520,775.41				
12	Parcial	mayo-2022	$ 5,943,919,503.00	$ 43,436,335.00	$ 5,987,355,838.00	$ 3,685,230,092.00	$ 2,302,125,746.00	$ 16,566,860,633.00		$ 9,598,600,368.88	$ 177,386,164,937.41				
13	Parcial	junio-2022	$ 5,810,070,460.00	$ 42,458,207.00	$ 5,852,528,667.00	$ 3,602,243,685.00	$ 2,250,284,982.00	$ 12,964,616,948.00		$ 7,348,315,386.88	$ 171,533,636,270.41				
14	Parcial	julio-2022	$ 5,347,302,517.00	$ 39,076,441.00	$ 5,386,378,958.00	$ 1,604,190,755.00	$ 3,782,188,203.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,566,127,183.88	$ 166,147,257,312.41				
13P	Ajustes	junio-2022	$ 21,341,211.00	$ 155,955.00	$ 21,497,166.00		$ 21,497,166.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,544,630,017.88	$ 166,098,900,900.41				
8D	Ajustes	enero-2022	$ 17,230,585.00	$ 125,916.00	$ 17,356,501.00		$ 17,356,501.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,527,273,516.88	$ 166,081,544,399.41				
9D	Ajustes	febrero-2022	$ 21,589,022.00	$ 157,766.00	$ 21,746,788.00		$ 21,746,788.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,505,526,728.88	$ 166,059,797,611.41				
10D	Ajustes	marzo-2022	$ 53,148,824.00	$ 388,395.00	$ 53,537,219.00		$ 53,537,219.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,451,989,509.88	$ 166,006,260,392.41				
12D	Ajustes	mayo-2022	$ 97,772,745.00	$ 714,493.00	$ 98,487,238.00		$ 98,487,238.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,353,502,271.88	$ 165,870,167,219.41				
13D	Ajustes	junio-2022	$ 104,209,793.00	$ 761,533.00	$ 104,971,326.00		$ 104,971,326.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,248,530,945.88	$ 165,765,195,893.41				
15	Parcial	agosto-2022	$ 4,586,610,043.00	$ 33,517,535.00	$ 4,620,127,578.00	$ 1,605,313,515.00	$ 3,014,814,063.00	$ 9,755,112,678.00		$ 233,716,882.88	$ 161,145,068,315.41				
									Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28	**$ 77,846,791.12**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
12P	Ajustes	mayo-2022	$ 26,664,391.00	$ 194,855.00	$ 26,859,246.00		$ 26,859,246.00	$ 9,650,822,762.00		$ 284,704,428.00	$ 166,120,398,066.41				
11D	Ajustes	abril-2022	$ 37,333,116.00	$ 272,819.00	$ 37,605,935.00		$ 37,605,935.00	$ 9,650,822,762.00		$ 247,098,493.00	$ 165,968,654,457.41				
16	Parcial	septiembre-2022	$ 347,633,053.00	$ 2,540,395.00	$ 350,173,448.00	$ 104,289,916.00	$ 245,883,532.00	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
17	Parcial	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
18	Parcial	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
							$ -		**Registro Presupuestal No. 1291322 De 2022-12-14**	**$ 6,000,000,000.00**					**RP N°1291322 de 2022-12-14 (VIGENCIA 2022)**
19	Parcial	diciembre-2022	$ 7,448,682,683.00	$ 54,432,681.00	$ 7,503,115,364.00	$ 2,234,604,805.00	$ 5,268,510,559.00	$ 7,416,217,957.00		$ 732,704,402.00	$ 153,291,779,503.41				
14D	Ajustes	julio-2022	$ 224,221,824.00	$ 1,638,544.00	$ 225,860,368.00		$ 225,860,368.00	$ 7,416,217,957.00		$ 506,844,034.00	$ 153,065,919,135.41				
15D	Ajustes	agosto-2022	$ 151,306,140.00	$ 1,105,699.00	$ 152,411,839.00		$ 152,411,839.00	$ 7,416,217,957.00		$ 354,432,195.00	$ 152,913,507,296.41				
16D	Ajustes	septiembre-2022	$ 22,276,626.00	$ 162,791.00	$ 22,439,417.00		$ 22,439,417.00	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
17D	Ajustes	octubre-2022	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
18D	Ajustes	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
19P	Ajustes	diciembre-2022	$ 329,584,278.00	$ 2,408,500.00	$ 331,992,778.00		$ 331,992,778.00	$ 7,416,217,957.00		$ 0.00	$ 152,559,075,101.41				
									Registro Presupuestal No. 124923 De 2023-02-08	**$ 8,952,380,952.00**					**RP N°124923 de 2023-02-08 (VIGENCIA 2023)**
20	Parcial	enero-2023	$ 5,162,591,111.00	$ 37,726,627.00	$ 5,200,317,738.00	$ 1,548,777,333.00	$ 3,651,540,405.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,300,840,547.00	$ 147,358,757,363.41				
19D	Ajustes	diciembre-2022	$ 197,467,104.00	$ 1,443,029.00	$ 198,910,133.00		$ 198,910,133.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,101,930,414.00	$ 147,159,847,230.41				
TOTALES			**$ 50,472,080,932.37**	**$ 368,834,437.22**	**$ 50,840,915,369.59**	**$ 21,144,302,407.00**	**$ 29,696,612,962.59**	**$ 5,867,440,624.00**		**$ 5,101,930,414.00**	**$ 147,159,847,230.41**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 49,020,826,967.37	$ 358,229,120.22	$ 49,379,056,087.59
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 1,451,253,965.00	$ 10,605,317.00	$ 1,461,859,282.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 50,472,080,932.37**	**$ 368,834,437.22**	**$ 50,840,915,369.59**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC
Matrícula No.: 52202-142431

Firma
Nombre: **OSCAR FERNANDO ACVARADO DIAZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ECOVISIÓN 190
Matrícula No.: 1520172889BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	Diciembre 2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☒ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,448,682,683.00 **MES** DICIEMBRE 2022

CONTRATO No : 976-2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la rúa y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/08/2022 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
EXPLANACIONES														
1	200,8 (1-16601)	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	25.00	$ 1,116,814.00	$ 29,037,164.00	30.00	$ 33,504,420.00		$ -	5.57	$ 6,220,454.00
2	205,8 (9-15601)	201-13		Demolición de Estructuras	m3	2,358.00	$ 110,688.00	$ 261,035,304.00	770.00	$ 85,237,440.00	16.40	$ 1,815,447.00	527.10	$ 58,348,923.00
3	203,8 (6-15601)	203-13		Remoción de alcantarillas	m	3,300.00	$ 66,815.00	$ 220,489,500.00	1,155.00	$ 77,171,325.00	8.00	$ 534,520.00	150.00	$ 10,022,250.00
4	201,8 (9-15601)	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1,837.00	$ 4,475.00	$ 8,220,575.00	19,250.00	$ 86,143,750.00	-	$ -	-	$ -
5	210,8 (1-16601)	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	309,600.00	$ 12,574.00	$ 3,874,332,000.00	71,544.00	$ 899,851,376.00	-	$ -	14,374.82	$ 180,871,177.00
6	210,8 (1-16601)	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	452,086.00	$ 10,642.00	$ 4,811,099,212.00	294,875.00	$ 3,138,059,750.00	12,466.00	$ 132,663,172.00	55,919.26	$ 595,092,765.00
7	220,8 (1-15601)	220-13		Terraplenes	m3	264,000.00	$ 13,119.00	$ 3,463,416,000.00	60,743.00	$ 796,887,417.00	-	$ -	25,294.75	$ 331,841,825.00
8	230,8 (1-15601)		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	44,000.00	$ 15,352.00	$ 457,292,000.00	74,005.00	$ 770,048,549.00	-	$ -	-	$ -
9	231,8 (8-15601)	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	247,500.00	$ 7,521.00	$ 1,861,447,500.00	36,500.00	$ 274,516,500.00	-	$ -	3,014.00	$ 22,668,294.00
Subtotal						-	$ -	**$ 14,996,359,835.00**	-	**$ 6,161,521,147.00**	-	**$ -**	**135,013,139.00**	**$ 1,205,065,881.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
10	310,8 (2-16602)	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	385,000.00	$ 927.00	$ 356,895,000.00	4,976,196.00	$ 4,612,896,612.00		$ -	173,784.64	$ 161,098,361.00
11	311,8 (2-16602)	311-13		Afirmado	m3	60,500.00	$ 112,997.00	$ 6,836,318,500.00	55,895.00	$ 6,315,367,315.00	5,159.00	$ 582,951,523.00	25,579.70	$ 2,890,438,381.00
12	320,8 (2-16602)	320-13		Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	m3	220,000.00	$ 70,000.00	$ 15,400,000,000.00	62,886.00	$ 4,401,950,000.00	6,343.00	$ 444,010,000.00	47,446.00	$ 3,321,220,000.00
13	330,8 (2-16602)	330-13		Base granular clase A (No incluye Transporte)	m3	102,300.00	$ 90,000.00	$ 9,207,000,000.00	65,520.00	$ 5,896,800,000.00	1,630.00	$ 146,700,000.00	16,409.00	$ 1,476,810,000.00
Subtotal						-	$ -	**$ 31,800,213,500.00**	-	**$ 21,227,013,927.00**	-	**$ -**	**1,173,661,523.00**	**$ 7,849,557,722.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
14	420,8 (7-16603)	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	401,500.00	$ 2,918.00	$ 1,171,577,000.00	333,750.00	$ 973,882,500.00	4,717.40	$ 13,765,373.00	72,809.40	$ 212,457,829.00
15	421,8 (7-16603)	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	401,500.00	$ 1,849.00	$ 742,373,500.00	333,750.00	$ 617,103,750.00	-	$ -	15,721.20	$ 29,068,498.00
16	450,8 (7-16603)		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	m3	40,150.00	$ 709,000.00	$ 28,195,000,000.00	35,430.00	$ 24,891,660,000.00	281.60	$ 197,260,000.00	5,059.30	$ 3,538,710,000.00
Subtotal						-	$ -	**$ 30,018,950,500.00**	-	**$ 26,391,986,250.00**	-	**$ -**	**211,025,373.00**	**$ 3,780,236,328.00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO														
17	500,8 (6-15603)	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	3,942.00	$ 865,632.00	$ 3,417,051,744.00	300.00	$ 260,049,600.00	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 3,417,051,744.00**	-	**$ 260,049,600.00**	-	**$ -**	**-**	**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
18	600,8 (6-16604)	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9,345.00	$ 29,612.00	$ 276,724,140.00	16,681.00	$ 494,016,996.00	612.00	$ 18,122,544.00	2,821.61	$ 83,535,746.37
19	600,8 (1-16604)	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	1,210.00	$ 22,903.00	$ 27,712,630.00	5,005.00	$ 114,629,515.00	-	$ -	-	$ -
20	600,8 (6-16604)	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	2,250.00	$ 62,192.00	$ 139,932,000.00	2,497.00	$ 149,895,144.00	-	$ -	-	$ -
21	610,8 (6-16604)	610-13		Relleno para Estructuras con suelo	m3	5607.000	$ 44,812.00	$ 251,313,024.00	2250.000	$ 100,872,000.00	94.30	$ -	-	$ 4,227,858.00
22	610,8 (6-16604)	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	8,000.00	$ 132,956.00	$ 1,056,448,000.00	12,833.00	$ 1,694,674,648.00	1,432.00	$ 189,104,192.00	1,452.00	$ 189,104,192.00
23	630,8 (6-16604)	630-13		Concreto clase 35 MPA	m3	239.00	$ 861,750.00	$ 209,856,404.00	903.00	$ 796,127,474.00	121.25	$ 106,969,070.00	459.10	$ 405,189,924.00
24	630,8 (6-16604)	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	7,549.00	$ 799,176.00	$ 6,032,979,624.00	1,840.00	$ 1,470,483,840.00	1,255.50	$ 1,003,365,468.00	1,556.63	$ 1,244,181,172.00
25	630,8 (6-16604)	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	210.00	$ 635,742.00	$ 133,715,820.00	1,300.00	$ 827,764,600.00	88.00	$ 56,033,296.00	249.51	$ 158,671,496.00
26	640,8 (4-16604)	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	561,826.00	$ 5,517.00	$ 3,099,594,042.00	507,733.00	$ 2,801,162,961.00	52,843.60	$ 291,538,141.00	82,644.16	$ 455,947,831.00
27	661,8 (4-16604)	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,076.00	$ 650,137.00	$ 699,547,412.00	2,674.00	$ 1,738,466,338.00	14.00	$ 9,101,918.00	248.00	$ 161,233,976.00
28	671,8 (6-16604)	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	9,900.00	$ 683,513.00	$ 6,766,778,700.00	10,780.00	$ 7,368,370,140.00	-	$ -	-	$ -
29	683,8 (6-16606)	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	6,000.00	$ 20,981.00	$ 125,886,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 18,821,007,856.00**	-	**$ 17,556,264,656.00**	-	**$ 1,674,134,629.00**	-	**$ 2,699,271,895.37**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
30	700,8 (9-16607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	201,480.00	$ 1,794.00	$ 361,455,120.00	146,000.00	$ 261,924,000.00	-	$ -	-	$ -
31	700,8 (9-16607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2,292.00	$ 22,076.00	$ 50,598,192.00	4,474.00	$ 98,768,024.00	-	$ -	-	$ -
32	701,8 (6-16607)	701-13		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16,791.00	$ 8,346.00	$ 140,137,686.00	14,439.00	$ 120,507,894.00	-	$ -	-	$ -
33	710,8 (4-16607)	710-13		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado calibre/fleciliva	u	398.00	$ 400,552.00	$ 159,419,696.00	770.00	$ 308,425,040.00	-	$ -	-	$ -
34	730,8 (4-16607)	730-13		Defensa metálica	m	3,500.00	$ 230,532.00	$ 806,862,000.00	3,892.00	$ 897,546,200.00	-	$ -	-	$ -
35	730,8 (4-16607)	730-13		Sección final	u	3.00	$ 103,189.00	$ 309,567.00	154.00	$ 15,891,106.00	-	$ -	-	$ -
36	740,8 (4-16607)	740-13		Captafaros	u	300.00	$ 22,031.00	$ 6,609,300.00	1,925.00	$ 42,409,675.00	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 1,525,391,561.00**	-	**$ 1,735,473,939.00**	-	**$ -**	-	**$ -**
OBRAS VARIAS														
37	800,8 (6-16608)	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	11,100.00	$ 17,839.00	$ 198,001,800.00	76,000.00	$ 1,355,668,000.00	-	$ -	-	$ -
38	810,8 (6-16608)	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	127,104.00	$ 18,835.00	$ 2,394,023,940.00	11,550.00	$ 217,564,250.00	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 2,592,025,640.00**	-	**$ 1,573,232,250.00**	-	**$ -**	-	**$ -**
TRANSPORTES														
39	900,8 (3-16608)	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8,117,983.00	$ 1,175.00	$ 9,538,630,025.00	4,177,085.00	$ 4,908,086,625.00	1,665.00	$ 1,956,375.00	132,573.34	$ 155,773,675.00
40	900,8 (3-16608)	900-13		Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	m3-km	27,214,000.00	$ 1,350.00	$ 36,738,900,000.00	32,711,924.40	$ 44,161,097,940.00	2,747,809.00	$ 3,709,542,150.00	15,831,272.01	$ 21,372,217,200.00
41	900,8 (3-16608)	900-13		Transporte de mezcla asfáltica, compactos	m3-km	3,814,250.00	$ 1,400.00	$ 5,339,950,000.00	9,076,050.00	$ 12,706,470,000.00	126,511.00	$ 177,115,400.00	1,083,381.00	$ 1,516,747,400.00
Subtotal						-	$ -	**$ 51,617,480,025.00**	-	**$ 61,775,654,565.00**	-	**$ 3,888,613,925.00**	-	**$ 23,044,738,275.00**
ITEM NO PREVISTOS														
NP-1	(1)609)		NP-02	Tablestacado Metalico	kg	-	$ 14,692.00	$ -	4,900.00	$ 71,990,800.00	-	$ -	-	$ -
NP-2	(6-11602)	236-11		Suministro de Cal Viva	Kg	-	$ 1,389.00	$ -	8,374,339.00	$ 11,631,956,871.00	65.40	$ 90,842.00	1,961,975.72	$ 2,725,184,276.00
NP-3	(2-11602)	236-10		Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo)	m3	-	$ 46,260.00	$ -	188,375.00	$ 8,714,227,500.00	62.00	$ 2,868,120.00	28,037.60	$ 1,297,019,376.00
NP-4	(5-11602)	350-13		Suelo cemento (No incluye suministro del cemento)	m3	-	$ 254,427.00	$ -	21,212.00	$ 5,397,117,667.00	-	$ -	-	$ -
NP-5	(5-11602)	350-14		Cemento hidraulico para suelo cemento	Kg	-	$ 755.00	$ -	2,647,103.00	$ 1,998,562,765.00	-	$ -	1,062.50	$ 802,188.00
NP-6	(3-11608)	900-01		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E	-	$ 1,310.00	$ -	221,875.00	$ 290,656,250.00		$ -	35,195.00	$ 46,105,450.00
NP-7	(5-11604)	673.2		Material Granular Drenante	m3	-	$ 476,859.00	$ -	3,000.00	$ 1,430,577,000.00	119.70	$ 57,080,022.00	1,164.90	$ 555,493,049.00
NP-8	(5-11604)	663.1		Tubería de Plastico Tipo corrugada de Diametro 100mm.	m	-	$ 31,220.00	$ -	8,500.00	$ 265,370,000.00		$ -	1,685.00	$ 52,605,700.00
NP-9	(7-11604)	673.1		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	m2	-	$ 7,758.00	$ -	29,750.00	$ 230,800,500.00	760.00	$ 5,896,080.00	7,500.00	$ 58,185,000.00
NP-10	(4-11604)	682.1		Tubería Metálica Corrugada.	Kg	-	$ 22,598.00	$ -	147,900.00	$ 3,342,244,200.00	8,252.40	$ 186,487,735.00	8,252.40	$ 186,487,735.00
NP-11	(5-11604)	661.1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior.	m	-	$ 1,653,454.00	$ -	154.00	$ 254,631,916.00		$ -	15.00	$ 24,801,810.00
NP-12	(5-11604)	661.1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1800 mm de diámetro interior.	m	-	$ 3,501,886.00	$ -	756.00	$ 2,647,425,816.00	32.50	$ 113,811,295.00	95.00	$ 332,679,171.00
Ajuste al peso						-	$ 53.00	$ -	-	$ 286.00	-	$ -	-	$ -
Subtotal								$ -	-	**$ 36,275,561,571.00**		**$ 366,234,094.00**		**$ 5,279,363,755.00**
								$ 154,779,687,601.00		**$ 172,957,767,499.00**		**$ 7,448,682,683.00**		**$ 42,044,236,806.37**
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				**$ 17,560,562,427.00**		**$ 17,560,562,427.00**		**$ -**		**$ 526,397,993.00**
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				**$ 970,000,000.00**		**$ 970,000,000.00**		**$ -**		**$ -**
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				**$ 173,309,025,089.00**		**$ 191,487,920,332.00**		**$ 7,448,682,683.00**		**$ 44,364,634,800.37**
				VALOR IVA (OBRA) (E)				**$ 1,266,489,015.00**		**$ 1,299,334,992.00**		**$ 54,432,681.00**		**$ 324,349,247.22**
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D' +E)				**$ 174,575,512,103.00**		**$ 192,887,255,134.00**		**$ 7,503,115,364.00**		**$ 44,708,983,956.59**
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL(G)				**$ 385,000,000.00**		**$ 385,000,000.00**		**$ -**		**$ -**
				IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				**$ 73,150,000.00**		**$ 73,150,000.00**		**$ -**		**$ -**
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				**$ 458,150,000.00**		**$ 458,150,000.00**		**$ -**		**$ -**
				GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA10%) (J)				**$ 4,240,357,460.00**		**$ 4,240,357,460.00**		**$ -**		**$ -**
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)				**$ 306,000,000.00**		**$ 306,000,000.00**				
				VALOR TOTAL (F+H-2				**$ 179,689,019,563.00**		**$ 198,000,762,594.00**		**$ 7,503,115,364.00**		**$ 44,708,983,956.59**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 20 %

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: Diciembre 2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☒ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,448,682,683.00 **MES** DICIEMBRE 2022

CONTRATO No : 976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

Utilidad $ %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 27,011,743,031.00	13.64%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 2,234,604,805.00	8.27%
Valor Amortizado Acumulado	**$ 19,595,525,074.00**	**72.54%**
Valor Saldo por Amortizar	**$ 7,416,217,957.00**	**27.46%**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 7,448,682,683.00	$ 54,432,681.00	$ 7,503,115,364.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACION	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 7,448,682,683.00**	**$ 54,432,681.00**	**$ 7,503,115,364.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 135,013,139.00	$ 1,205,065,881.00
SB	$ 1,026,961,523.00	$ 6,372,747,722.00
B	$ 146,700,000.00	$ 1,476,810,000.00
P	$ 211,025,373.00	$ 3,780,236,328.00
OA	$ 1,674,134,629.00	$ 2,699,273,895.37
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ 3,888,613,925.00	$ 23,044,738,275.00
NP	$ 366,234,094.00	$ 5,279,363,755.00
TOTAL	**$ 7,448,682,683.00**	**$ 43,858,235,856.37**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS ICCP	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 132,663,172.00	$ 1,114,026,421.00
2 Sub-bases y bases	$ 1,176,529,643.00	$ 9,146,577,098.00
3 Transporte de materiales	$ 3,888,613,925.00	$ 23,090,843,725.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 478,025,876.00	$ 642,435,566.00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 170,891,317.00	$ 966,381,918.00
6 Concreto para superestructuras	$ 1,385,037,297.00	$ 5,036,881,506.37
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 216,921,453.00	$ 3,838,421,328.00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ 22,668,294.00
TOTAL	**$ 7,448,682,683.00**	**$ 43,858,235,856.37**

GRUPOS ICOCIV	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	$ 135,013,139.00	$ 1,205,065,881.00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 1,176,620,485.00	$ 11,872,563,562.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	$ 211,025,373.00	$ 3,780,236,328.00
11604 Estructuras hidraulicas y drenajes	$ 2,037,409,761.00	$ 3,909,526,360.37
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ -
11607 Señalización y control de transito	$ -	$ -
11608 Transporte y sobre acarreos	$ 3,888,613,925.00	$ 23,090,843,725.00
TOTAL	**$ 7,448,682,683.00**	**$ 43,858,235,856.37**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 7,448,682,683.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 5,214,077,878.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 5,268,510,559.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: **DIEGO ALEJANDRO SOLAQUE VIVEROS**
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista de obra
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Firma
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.**
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RE: Acta de Ajustes definitivo 19D - Contrato de Obra 976 de 2021

Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
Mar 11/04/2023 12:28
Para: Eugenia Hernandez Martinez <ehernandezm@invias.gov.co>
CC: Jaider Alexis Devia Rey <jadevia@invias.gov.co>;Juan Gabriel Corredor <jcorredor@invias.gov.co>

1 archivos adjuntos (529 KB)
03_MEPI-MN1-IN-4-FR-2 HOJA DE RUTA ACTA AJUSTE 19D.pdf;

Firmado.

Luis Jaime Díaz Pérez.
Gerente
Gerencia de Grandes Proyectos
ldiazp@invias.gov.co
Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point.
www.invias.gov.co



La informacion transmitida en este correo, asi como cualquier archivo adjunto, tiene caracter privado y confidencial.. Su reenvio total, parcial o el uso de la informacion alli contenida esta totalmente prohibida y es castigada por la ley actual; a no ser que sea autorizada expresamente por el autor del correo. Si por algun motivo este correo llego por error a su buzon por favor eliminelo y comuniquelo a su autor. Quien Reciba este correo debera verificar posibles virus informaticos que tenga el mismo o cualquier anexo a el, por esa razon Invias no aceptara responsabilidad alguna por danos causados por cualquier virus transmitido en este correo. Cualquier mensaje electronico es susceptible de alteracion y su integridad no se puede asegurar. Invias no asume ninguna responsabilidad por este mensaje en el evento de falsificacion o alteracion. - 365

De: Eugenia Hernandez Martinez <ehernandezm@invias.gov.co>
Enviado: martes, 4 de abril de 2023 1:56 p. m.
Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
Cc: Jaider Alexis Devia Rey <jadevia@invias.gov.co>; Juan Gabriel Corredor <jcorredor@invias.gov.co>
Asunto: RV: Acta de Ajustes definitivo 19D - Contrato de Obra 976 de 2021

Ingeniero Cordial Saludo,

Se realizó la revisión del Acta de ajuste No.19D , del contrato 976 -2021 , para lo anterior no se encontraron observaciones y esta a su vez cuenta con la aprobación del supervisor y gestor técnico del contrato como se evidencia en la hoja de ruta.

Así las cosas, remito la presente acta para su aprobación y firma.

Sin otro Particular, Quedo atenta,

Eugenia Hernández Martínez
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
ehernandezm@invias.gov.co
Calle 25g 73-20
Edificio Central Point
www.invias.gov.co



De: Jaider Alexis Devia Rey <jadevia@invias.gov.co>
Enviado el: martes, 4 de abril de 2023 12:05 p. m.
Para: Eugenia Hernandez Martinez <ehernandezm@invias.gov.co>; Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
CC: Orlando Ortiz Gomez <oortiz@invias.gov.co>; Maria Victoria Ruiz Prieto <mruiz@invias.gov.co>
Asunto: RV: Acta de Ajustes definitivo 19D - Contrato de Obra 976 de 2021

Eugenia, Ingeniero Luis Jaime, buenas tardes.

De manera atenta y respetuosa, adjuntamos documentos correspondientes al acta de ajustes definitivo de obra No. 19D (periodo diciembre 2022) del contrato de obra No. 976 - 2021, corredor Troncal de la Orinoquía, para su conocimiento y revisión.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

Jaider Devia Rey
Grupo Gerencia Grandes Proyectos 2
Calle 25G No. 73B-90
www.invias.gov.co

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo soportesiri@invias.gov.co

---

De: Orlando Ortiz Gomez <oortiz@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 31 de marzo de 2023 20:34
Para: Jaider Alexis Devia Rey <jadevia@invias.gov.co>; Maria Victoria Ruiz Prieto <mruiz@invias.gov.co>
Asunto: RV: Acta de Ajustes definitivo 19D y 20D - Contrato de Obra 976 de 2021

firmada hoja de ruta en el drive

Gracias,

ORLANDO ORTÍZ GÓMEZ
Director Territorial
Dirección Territorial Meta
oortiz@invias.gov.co
86641416
Transv. 28 No 41-101 - Villavicencio

www.invias.gov.co

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

De: Maria Victoria Ruiz Prieto <mruiz@invias.gov.co>
Enviado: lunes, 6 de marzo de 2023 4:35 p. m.
Para: Orlando Ortiz Gomez <oortiz@invias.gov.co>
Cc: Jaider Alexis Devia Rey <jadevia@invias.gov.co>
Asunto: Acta de Ajustes definitivo 19D y 20D - Contrato de Obra 976 de 2021

Cordial saludo ingeniero Orlando.

Teniendo presente que se surtió el proceso de revisión y verificación de las actas de ajustes presentadas por el interventor del contrato 976 de 2021, denominado: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”", al presente le envió los link donde se encuentra cada uno de los expedientes para su respectiva aprobación y firma.

19. Acta de ajustes Diciembre 2022
20. Acta de ajustes Enero 2023

Sin otro particular.

MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO
Ingeniero Civil
Esp. Gerencia de Proyecto

Territorial Meta
Gestor Técnico Grandes Proyectos Grupo 2

INVIAS

La movilidad es de todos Mintransporte

De: Ecovision 190 <ecovision190@estructuradorcolombia.com>
Enviado: lunes, 6 de marzo de 2023 14:54
Para: Atención al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>; Orlando Ortiz Gomez <oortiz@invias.gov.co>
Cc: Jaider Alexis Devia Rey <jadevia@invias.gov.co>; Maria Victoria Ruiz Prieto <mruiz@invias.gov.co>; coordinador <coordinador@estructuradorcolombia.com>; Jhon Rojas <auxiliarecovision190@gmail.com>; LUISA

FERNANDA NARVAEZ YEPES <luisa.narvaez@grupolhs.com>
Asunto: Radicación Acta de Ajustes definitivo 19D y 20D - Contrato de Obra 976 de 2021

Buenas tardes,

De manera atenta me permito adjuntar comunicado del asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CELULAR: 3188194922
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ECOVISIÓN-190



Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Aviso legal: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

RV: Acta de Ajuste 19D, Contrato 976-2021, Proyecto troncal de la Orinoquia, Factura FE1076

Eugenia Hernandez Martinez <ehernandezm@invias.gov.co>
Mar 11/04/2023 16:09

Para: Jaider Alexis Devia Rey <jadevia@invias.gov.co>

CC: Juan Gabriel Corredor <jcorredor@invias.gov.co>;Camilo Andres Gomez Bocanegra <cgomezb@invias.gov.co>;Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>

3 archivos adjuntos (5 MB)

fv09014767730452300000000A.pdf; fv09014767730452300000000A.zip; Acta ajuste 19D 976-2021.zip;

Cordial Saludo,

Para seguimiento y Control.

De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
Enviado el: martes, 11 de abril de 2023 3:35 p. m.
Para: Eugenia Hernandez Martinez <ehernandezm@invias.gov.co>
Asunto: RV: Acta de Ajuste 19D, Contrato 976-2021, Proyecto troncal de la Orinoquia, Factura FE1076

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Enviado el: martes, 11 de abril de 2023 3:34 p. m.
Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
Asunto: RV: Acta de Ajuste 19D, Contrato 976-2021, Proyecto troncal de la Orinoquia, Factura FE1076

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo Atención al Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, y radicada con el numero **34830** de **11/04/2023** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento Ciudadano
radicacioncuentas@invias.gov.co
3770600 **Ext:** 1129
Calle 25G # 73B-90 local 103 Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.
www.invias.gov.co

De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
Enviado el: martes, 11 de abril de 2023 3:20 p. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Asunto: Acta de Ajuste 19D, Contrato 976-2021, Proyecto troncal de la Orinoquia, Factura FE1076

Cordial Saludo,

En mi calidad de Gerente de Grandes Proyectos 2, envío para radicación de cuentas, la documentación pertinente para trámite del Acta de Ajuste 19D, Contrato 976-2021, Proyecto troncal de la Orinoquia, Factura FE1076.

Muchas gracias y quedo atento.

Luis Jaime Díaz Pérez.
Gerencia de Grandes Proyectos
ldiazp@invias.gov.co
Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point.
www.invias.gov.co

La información transmitida en este correo, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter privado y confidencial... Su reenvió total, parcial o el uso de la información allí contenida está totalmente prohibida y es castigada por la ley actual; a no ser que sea autorizada expresamente por el autor del correo. Si por algún motivo este correo llego por error a su buzón por favor elimínelo y comuníquelo a su autor. Quien Reciba este correo deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el mismo o cualquier anexo a él, por esa razón Invias no aceptara responsabilidad alguna por danos causados por cualquier virus transmitido en este correo. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar. Invias no asume ninguna responsabilidad por este mensaje en el evento de falsificación o alteración. - 365

Aviso legal: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE1076
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 11/04/2023
Fecha de Vencimiento: 11/05/2023
Moneda / TRM: COP / $0

CONSORCIO DSC
NIT 901476773-6
Cra 86 # 51-66 Of 204 edificio WBC
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3456777
hayden.ramirez@grupolhs.com
Fecha generación: 11/04/2023 14:22:11
Fecha expedición: 11/04/2023 14:22:12

DATOS DE FACTURACION
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
NIT 800215807-2
TRANSVERSAL 45 N° 26 - 60
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 7056000
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
TRANSVERSAL 45 N° 26 - 60
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 7056000

CUFE: f1e43d32af55ce6f0e5eb13d98f81db974fd61c9fcf285e055e715a05631ff60f23a628b9dd4cc51186041be3bf4846e

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO COSTO DIRECTO DE OBRA	1	94	$151,897,772.31		0%	$151,897,772.31
2	ADMON ADMINISTRACIÓN	1	94	$30,379,554.46		0%	$30,379,554.46
3	IMV IMPREVISTOS	1	94	$7,594,888.62		0%	$7,594,888.62
4	UTL UTILIDAD	1	94	$7,594,888.62	19.00%	0%	$7,594,888.62

Total cantidad : 4
CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	$197,467,104.01
IVA	$1,443,028.84
TOTAL FACTURA	**$198,910,132.85**
AJUSTE	$0.15
TOTAL NETO	**$198,910,133**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 19D CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. #$24-02-00; 976-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764031960602 vigencia de 29/07/2022 al 29/07/2023 rango del 1038 al 2000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com