ARMADA NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE EJECUCION DE RECURSOS Y TRABAJOS EN UNIDADES A FLOTE**	
	Proceso: Mantenimiento	**Autoridad:** JEMAT
Código: MANTTO-FT-143-JEMAT-V06	**Rige a partir de:** 14/04/2016	Pagina **1** de **1**

UNIDAD	ARC ISLA ALBURQUERQUE	**FUERZA**	FNC

INFORME SEMANAL N° _001_ ☐ INFORMA MENSUAL N°___ ☐ INFORME FINAL ■
FECHA 25 Y 26 DE JULIO DE 2024.

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No. 250-GINRED4-2024	**FECHA:** 25/07/2024	**CONTRATISTA:** Global International

2. ASIGNACION PRESUPÚESTAL

AUTORIZAC. DE TRABAJOS No	CONCEPTO	VALOR AUTORIZADO			VALOR EJECUTADO		
		PESOS	DOLARES	% AUTORI ZADO	PESOS	DOLARES	% EJECUTADO
0		$	-------			----------	100%

GRUPO 400 : COMANDO Y VIGILANCIA

426 : SISTEMA ELÉCTRICO DE NAVEGACIÓN



25/07/24 se realiza mantenimiento y compensación del compás magnético consistente en: verificación y compensación magnética del equipo compas magnético Sperry Marine tipo Júpiter cambio de empaques de estanqueidad, cambio del bombillo y al termino del mantenimiento se realizaron las pruebas de funcionamiento y pruebas de aislamiento y continuidad del sistema eléctrico, por parte de los representantes de la empresa Global International.



26/07/24 A bordo de la unidad el señor Capitán Víctor Estévez, con el fin de adelantar la calibración del compás magnético de la unidad, para lo cual la unidad realiza maniobra de zarpe hacia el sector de la bahía interna de Cartagena acuerdo los puntos cardinales Norte (000°), Sur (180°), Este (90°) y Oeste (270°), ejecutando los ajustes necesarios para su operación.

Atentamente,

Mónica Sánchez

Teniente de Navío SANCHEZ CIFUENTES MONICA
COMANDANTE ARC "ISLA ALBURQUERQUE"