INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: DICIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META PERIODO MES: DICIEMBRE DEL 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 31 (Indique el número del acta) 31 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. --- (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1,309,685,683.00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	diciembre/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	Diciembre/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	Diciembre/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO GOMEZ CAICEDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	Diciembre/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	Diciembre 2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	Diciembre 2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAIDER ALEXIS DEVIA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	Diciembre 2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	Diciembre 2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO BAEZ GARCIA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **NIT.** 901476773-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, RICARDO BAEZ GARCIA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DSC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1,071,856,837.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: UN MIL SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DICIEMBRE DEL 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matricula profesional No.: 25202-20459 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:diciembre 2023
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matricula profesional No.: 25202-20459 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:Diciembre 2023
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matricula No. 25202147800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: Dic 2023
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre : RICARDO BAEZ GARCIA
Matricula: 25202-086579 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: Dic 2023

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO DSC
NIT 901,476,773
Sucursal: CONSORCIO DSC
CRA 86 51 66 OF 204
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3456777

grupolhs@grupolhs.com

FACTURA PROFORMA

No.FE0000

Fecha de generación: 5/12/2023 0:00
Fecha expedición: 5/12/2023 0:00

DATOS DE FACTURACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
NIT 800215807-2
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacie nda.gov.co

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
Código Postal 110931

CUFE: 164f61d6badaccd9c1179cd5be782169222199877475faf0df7bff6a5c3272f15b0f43027fcd5c44bace40eca4f339e4

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0	CRÉDITO 30 DÍAS	5/12/2023	4/01/2024	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO	COSTO DIRECTO DE OBRA	1		$ 1,007,450,525.38	0	0%	$ 1,007,450,525.38
2	ADM	ADMINISTRACIÓN	1		$ 201,490,105.08	0	0%	$ 201,490,105.08
3	IMP	IMPREVISTOS	1		$ 50,372,526.27	0	0%	$ 50,372,526.27
4	UTL	UTILIDAD	1		$ 50,372,526.27	0	0%	$ 50,372,526.27
5		REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
6		IVA REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
7		**REEMBOLSO** GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	1		$ -	0	0%	$ -
8		ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -
9		IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -

Total cantidad: 1 CONTRATO: 976-2021 ACTA DE OBRA No. 31 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ –EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". #$24-02-00;974-2021;rbaezg@invias.gov.co#$

SUB TOTAL	**$**	**1,309,685,683.00**
IVA 19%	**$**	**9,570,780.00**
TOTAL FACTURA	**$**	**1,319,256,463.00**
AJUSTE	**$**	**-**
ANTICIPO	**$**	**247,399,626.00**
NETO A PAGAR	**$**	**1,071,856,837.00**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES
Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764015943155 vigencia de 04/08/2021 al 04/08/2022rango del 2660 al 3200 prefijo FE.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS [1] PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2/12/2023

FECHA: DICIEMBRE DEL 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META | **ACTA No.** 31 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,309,685,683.00 | **MES** DICIEMBRE DEL 2023

976-2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTES (ICCP - ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 30/09/2023		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	(1-11601)	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	26.00	$ 1,116,814.00	$ 29,037,164.00	30.00	$ 33,504,420.00	-	$ -	6.45	$ 7,203,450.00
2	(5-11601)	201-13		Demolición de Estructuras	m3	2,358.00	$ 110,698.00	$ 261,025,884.00	1,870.00	$ 207,005,260.00	-	$ -	806.98	$ 89,331,072.00
3	(5-11601)	201-13		Remoción de alcantarillas	m	3,300.00	$ 66,815.00	$ 220,489,500.00	1,155.00	$ 77,171,325.00	-	$ -	268.00	$ 17,906,420.00
4	(5-11601)	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1,837.00	$ 4,475.00	$ 8,220,575.00	19,250.00	$ 86,143,750.00	-	$ -	0.00	$ -
5	(1-11601)	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	308,000.00	$ 12,579.00	$ 3,874,332,000.00	71,544.00	$ 899,951,976.00	-	$ -	14,378.82	$ 180,871,177.00
6	(1-11601)	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	452,086.00	$ 10,642.00	$ 4,811,099,212.00	294,875.00	$ 3,138,059,750.00	-	$ -	72,044.26	$ 766,695,015.00
7	(1-11601)	220-13		Terraplenes	m3	264,000.00	$ 13,119.00	$ 3,463,416,000.00	60,743.00	$ 796,887,417.00	-	$ -	25,640.75	$ 336,380,999.00
8	(1-11601)		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	44,000.00	$ 10,393.00	$ 457,292,000.00	74,093.00	$ 770,048,549.00	-	$ -	0.00	$ -
9	(7-11601)	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	247,500.00	$ 7,521.00	$ 1,861,447,500.00	36,500.00	$ 274,516,500.00	-	$ -	3,014.00	$ 22,668,294.00
Subtotal						-	$ -	**$ 14,986,359,835.00**		**$ 6,283,288,947.00**		**$ -**		**$ 1,421,056,427.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
10	(2-11602)	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	385,000.00	$ 927.00	$ 356,895,000.00	3,642,335.00	$ 3,376,444,545.00	-	$ -	525,883.64	$ 487,494,134.00
11	(2-11602)	311-13		Afirmado	m3	60,500.00	$ 112,997.00	$ 6,836,318,500.00	55,895.00	$ 6,315,967,315.00	15.00	$ 1,694,955.00	43,682.70	$ 4,933,754,112.00
12	(2-11602)	320-13		Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	m3	220,000.00	$ 70,000.00	$ 15,400,000,000.00	112,635.00	$ 7,884,450,000.00	140.00	$ 9,800,000.00	66,461.00	$ 4,652,270,000.00
13	(2-11602)	330-13		Base granular clase A (No incluye Transporte)	m3	102,300.00	$ 90,000.00	$ 9,207,000,000.00	56,520.00	$ 5,086,800,000.00	-	$ -	22,322.00	$ 2,008,980,000.00
Subtotal						-	$ -	**$ 31,800,213,500.00**		**$ 22,663,661,860.00**		**$ 11,494,955.00**		**$ 12,082,498,246.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
14	(7-11603)	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	401,500.00	$ 2,918.00	$ 1,171,577,000.00	333,750.00	$ 973,882,500.00	-	$ -	103,261.40	$ 301,316,765.00
15	(7-11603)	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	401,500.00	$ 1,849.00	$ 742,373,500.00	333,750.00	$ 617,103,750.00	11,786.00	$ 21,792,314.00	73,202.20	$ 135,350,868.00
16	(7-11603)		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	m3	40,150.00	$ 700,000.00	$ 28,105,000,000.00	30,450.00	$ 21,315,000,000.00	707.00	$ 494,900,000.00	10,209.70	$ 7,146,790,000.00
Subtotal						-	$ -	**$ 30,018,950,500.00**		**$ 22,905,986,250.00**		**$ 516,692,314.00**		**$ 7,583,457,633.00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO													0.00	
17	(5-11603)	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	3,942.00	$ 866,832.00	$ 3,417,051,744.00	300.00	$ 260,049,600.00	-	$ -	261.00	$ 226,243,152.00
Subtotal						-	$ -	**$ 3,417,051,744.00**	-	**$ 260,049,600.00**		**$ -**		**$ 226,243,152.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES													0.00	
18	(5-11604)	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9,345.00	$ 29,612.00	$ 276,724,140.00	16,683.00	$ 494,016,996.00	310.00	$ 9,179,720.00	9,755.21	$ 288,871,276.37
19	(5-11604)	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	1,230.00	$ 22,903.00	$ 28,170,690.00	5,005.00	$ 114,629,515.00	-	$ -	0.00	$ -
20	(5-11604)	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	2,250.00	$ 62,192.00	$ 139,932,000.00	2,407.00	$ 149,696,144.00	-	$ -	0.00	$ -
21	(5-11604)	610-13	.	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	5607.000	$ 44,832.00	$ 251,373,024.00	2250.000	$ 100,872,000.00	-	$ -	667.30	$ 29,916,394.00
22	(5-11604)	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	8,000.00	$ 132,056.00	$ 1,056,448,000.00	12,833.00	$ 1,694,674,648.00	-	$ -	7,755.00	$ 1,024,094,280.00
23	(5-11604)	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	238.00	$ 881,758.00	$ 209,858,404.00	1,253.00	$ 1,104,842,774.00	46.00	$ 40,560,868.00	1,016.90	$ 896,659,710.00
24	(5-11604)	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	7,549.00	$ 799,176.00	$ 6,032,979,624.00	6,740.00	$ 5,386,446,240.00	341.00	$ 272,519,016.00	3,296.53	$ 2,634,507,659.00
25	(5-11604)	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	210.00	$ 636,742.00	$ 133,715,820.00	1,300.00	$ 827,764,600.00	2.00	$ 1,273,484.00	433.51	$ 276,034,024.00
26	(4-11604)	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	561,826.00	$ 5,517.00	$ 3,099,594,042.00	507,733.00	$ 2,801,162,961.00	12,979.00	$ 71,605,143.00	248,300.36	$ 1,369,873,086.00
27	(5-11604)	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,076.00	$ 650,137.00	$ 699,547,412.00	2,674.00	$ 1,738,466,338.00	-	$ -	375.00	$ 243,801,375.00
28	(5-11604)	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	9,900.00	$ 683,513.00	$ 6,766,778,700.00	1,035.00	$ 707,435,955.00	-	$ -	-	$ -
29	(5-11606)	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	6,000.00	$ 20,981.00	$ 125,886,000.00	12,390.00	$ 259,954,590.00	-	$ -	5,191.00	$ 108,912,371.00
Subtotal						-	$ -	**$ 18,821,007,856.00**		**$ 15,379,962,761.00**		**$ 395,138,231.00**		**$ 6,872,670,175.37**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
30	(7-11607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	201,480.00	$ 1,794.00	$ 361,455,120.00	146,000.00	$ 261,924,000.00	-	$ -	-	$ -
31	(7-11607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2,292.00	$ 22,076.00	$ 50,598,192.00	4,474.00	$ 98,768,024.00	-	$ -	-	$ -
32	(7-11607)	701-13		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16,791.00	$ 8,346.00	$ 140,137,686.00	14,439.00	$ 120,507,894.00	-	$ -	-	$ -
33	(4-11607)	710-13		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	398.00	$ 400,552.00	$ 159,419,696.00	770.00	$ 308,425,040.00	-	$ -	9.00	$ 3,604,968.00
34	(4-11607)	730-13		Defensa metálica	m	3,500.00	$ 230,532.00	$ 806,862,000.00	3,850.00	$ 887,548,200.00	-	$ -	-	$ -
35	(4-11607)	730-13		Sección final	u	3.00	$ 103,189.00	$ 309,567.00	154.00	$ 15,891,106.00	-	$ -	-	$ -
36	(4-11607)	740-13		Captafaros	u	300.00	$ 22,031.00	$ 6,609,300.00	1,925.00	$ 42,409,675.00	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 1,525,391,561.00**		**$ 1,735,473,939.00**		**$ -**		**$ 3,604,968.00**
OBRAS VARIAS														
37	(5-11606)	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	11,100.00	$ 17,838.00	$ 198,001,800.00	76,000.00	$ 1,355,688,000.00	-	$ -	-	$ -
38	(5-11606)	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	127,104.00	$ 18,835.00	$ 2,394,003,840.00	11,550.00	$ 217,544,250.00	-	$ -	11,550.00	$ 217,544,250.00
Subtotal						-	$ -	**$ 2,592,005,640.00**	-	**$ 1,573,232,250.00**		**$ -**		**$ 217,544,250.00**
TRANSPORTES														
39	(3-11608)	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8,117,983.00	$ 1,175.00	$ 9,538,630,025.00	906,373.00	$ 1,064,988,275.00	-	$ -	248,663.34	$ 292,179,425.00
40	(3-11608)	900-13		Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	m3-km	27,214,000.00	$ 1,350.00	$ 36,738,900,000.00	45,542,354.00	$ 61,482,177,900.00	35,259.00	$ 47,599,650.00	22,208,511.83	$ 29,981,490,971.00
41	(3-11608)	900-13		Transporte de mezcla asfáltica, compactos	m3-km	3,814,250.00	$ 1,400.00	$ 5,339,950,000.00	5,839,049.00	$ 8,174,668,600.00	166,391.00	$ 232,947,400.00	2,337,397.19	$ 3,272,356,066.00
Subtotal						-	$ -	**$ 51,617,480,025.00**		**$ 70,721,834,775.00**		**$ 280,547,050.00**		**$ 33,546,026,462.00**
ITEM NO PREVISTOS													0.00	
NP-1	(4-1606)		NP-02	Tablestacado Metálico	kg	-	$ 14,692.00	$ -	4,900.00	$ 71,990,800.00	-	$ -	-	$ -
NP-2	(5-11602)	236-11		Suministro de Cal Viva	Kg	-	$ 1,389.00	$ -	9,331,095.00	$ 12,960,890,955.00	-	$ -	2,723,910.72	$ 3,783,511,990.00
NP-3	(2-11602)	236-10		Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	m3	-	$ 46,260.00	$ -	188,375.00	$ 8,714,227,500.00	-	$ -	44,735.20	$ 2,069,450,352.00
NP-4	(5-11602)	350-13		Suelo cemento (No incluye suministro del cemento)	m3	-	$ 254,437.00	$ -	1,190.00	$ 302,780,053.00	-	$ -	43.50	$ 11,068,010.00
NP-5	(5-11602)	350-14		Cemento hidráulico para suelo cemento	Kg	-	$ 755.00	$ -	244,421.00	$ 184,537,855.00	-	$ -	2,932.50	$ 2,214,038.00
NP-6	(3-11608)	900-01		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E	-	$ 1,310.00	$ -	221,875.00	$ 290,656,250.00	310.00	$ 406,100.00	111,499.00	$ 146,063,690.00
NP-7	(5-11604)	673.2		Material Granular Drenante	m3	-	$ 476,859.00	$ -	9,300.00	$ 4,434,788,700.00	187.00	$ 89,172,633.00	2,231.40	$ 1,064,063,173.00
NP-8	(5-11604)	663.1		Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	m	-	$ 31,220.00	$ -	8,500.00	$ 265,370,000.00	520.00	$ 16,234,400.00	3,880.00	$ 121,133,600.00
NP-9	(7-11604)	673.1		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	m2	-	$ 7,758.00	$ -	29,750.00	$ 230,800,500.00	-	$ -	29,750.00	$ 230,800,500.00
NP-10	(4-11604)	662.1		Tubería Metálica Corrugada.	Kg	-	$ 22,598.00	$ -	147,900.00	$ 3,342,244,200.00	-	$ -	46,266.30	$ 1,045,525,847.00
NP-11	(5-11604)	661.1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior.	m	-	$ 1,653,454.00	$ -	54.00	$ 89,286,516.00	-	$ -	35.00	$ 57,870,890.00
NP-12	(5-11604)	661.1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1800 mm de diámetro interior.	m	-	$ 3,501,886.00	$ -	156.00	$ 546,294,216.00	-	$ -	95.00	$ 332,679,171.00
Ajuste al peso						-	$ 53.00	$ -	-	$ (23.00)	-	$ -	-	$ -
								$ -		**$ 31,433,867,522.00**		**$ 105,813,133.00**		**$ 8,864,381,261.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2/12/2023

FECHA: DICIEMBRE DEL 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 31 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,309,685,683.00 **MES** DICIEMBRE DEL 2023

ACTA FINAL ☐

976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

Subtotal												
	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$	154,778,460,661.00		$	172,957,357,904.00		$	1,309,685,683.00		$	70,817,482,574.37
+	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$	17,560,562,427.00		$	17,560,562,427.00		$	-		$	4,954,899,049.00
+	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$	970,000,000.00		$	970,000,000.00		$	-		$	-
=	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$	173,309,023,088.00		$	191,487,920,331.00		$	1,309,685,683.00		$	75,772,381,623.37
+	VALOR IVA (OBRA) (E)	$	1,266,489,015.00		$	1,399,334,802.00		$	9,570,780.00		$	553,721,251.22
=	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D' +E)**	**$**	**174,575,512,103.00**		**$**	**192,887,255,133.00**		**$**	**1,319,256,463.00**		**$**	**76,326,102,874.59**
+	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL(G)	$	385,000,000.00		$	385,000,000.00		$	-		$	-
+	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$	73,150,000.00		$	73,150,000.00		$	-		$	-
=	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	**$**	**458,150,000.00**		**$**	**458,150,000.00**		**$**	-		$	-
+	**GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)**	**$**	**4,349,357,466.00**		**$**	**4,349,357,466.00**		**$**	-		$	42,155,486.36
+	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)**	**$**	**306,000,000.00**		**$**	**306,000,000.00**		**$**	-		$	-
=	**VALOR TOTAL (F+I+J)**	**$**	**179,689,019,569.00**		**$**	**198,000,762,599.00**		**$**	**1,319,256,463.00**		**$**	**76,368,258,360.95**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 27,011,743,031.00	13.64%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 247,399,626.00	18.89%
Valor Amortizado Acumulado	**$ 26,273,046,865.31**	**97.27%**
Valor Saldo por Amortizar	**$ 738,696,165.69**	**2.73%**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1,309,685,683.00	$ 9,570,780.00	$ 1,319,256,463.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 1,309,685,683.00**	**$ 9,570,780.00**	**$ 1,319,256,463.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ 1,421,056,427.00
SB	$ 11,494,955.00	$ 10,073,518,246.00
B	$ -	$ 2,008,980,000.00
P	$ 516,692,314.00	$ 7,809,700,785.00
OA	$ 395,138,231.00	$ 6,872,670,175.37
SCT	$ -	$ 3,604,968.00
OV	$ -	$ 217,544,250.00
T	$ 280,547,050.00	$ 33,546,026,462.00
NP	$ 105,813,133.00	$ 8,864,381,261.00
TOTAL	**$ 1,309,685,683.00**	**$ 70,817,482,574.37**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS ICCP	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ -	$ 1,291,150,641.00
2 Sub-bases y bases	$ 11,494,955.00	$ 14,151,948,598.00
3 Transporte de materiales	$ 280,953,150.00	$ 33,692,090,152.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 71,605,143.00	$ 2,419,003,901.00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 428,940,121.00	$ 11,426,362,855.37
6 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 516,692,314.00	$ 7,836,926,427.00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1,309,685,683.00**	**$ 70,817,482,574.37**

GRUPOS ICOCIV	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	$ -	$ 1,421,056,427.00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 11,494,955.00	$ 17,948,742,636.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	$ 516,692,314.00	$ 7,809,700,785.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 500,545,264.00	$ 9,615,830,985.37
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ 326,456,621.00
11607 Señalización y control de transito	$ -	$ 3,604,968.00
11608 Transporte y sobre acarreos	$ 280,953,150.00	$ 33,692,090,152.00
TOTAL	**$ 1,309,685,683.00**	**$ 70,817,482,574.37**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,309,685,683.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,062,286,057.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,071,856,837.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: UN MIL SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista de obra
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Firma
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.**
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **976-2021**

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	18.89%	ACTA DE OBRA	x	**31**	**DICIEMBRE DEL 2023**
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORÍA			
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
		OTRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**802023**	RUBRO No.	**C-2401-0600-126-0-2401008-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 1,071,856,837.00**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 1,071,856,837.00**

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202147800 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **976 - 2021** Contratista : **CONSORCIO DSC**

Objeto del Contrato : **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

Acta N°: **31** Valor básico : **$ 1,309,685,683.00** Período : DICIEMBRE DEL 2023

Valor Incluido Iva : **$ 1,319,256,463.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7506	Carretera	$ 1,319,256,463.00	$ -	$ -	$ 1,319,256,463.00
TOTALES			**$ 1,319,256,463.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,319,256,463.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAVIARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.81.62-3	MUNICIPIO 1	CALAMAR	$ 62,120,624.09	$ 61,669,959.00
800191427-1	MUNICIPIO 2	EL RETORNO	$ 1,257,135,838.91	$ 1,248,015,724.00
800103180-2	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 1,319,256,463.00**	**$ 1,309,685,683.00**

Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista de obra

Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FIN-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	DICIEMBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 976-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** Vías para la Legalidad/ Troncal de la Orinoquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISION-190

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 560,844,632.00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 80,555,889.00	$ -
2021	1069421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	ADICIONAL No.1/976 DE 2021	$ 18,311,743,031.00	$ -
2021	1077421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 9,999,999,999.00	$ -
2022	133122	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 17,826,915,113.88	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 77,846,791.12	$ -
2022	1291322	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	20	PROPIOS	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 6,000,000,000.00	$ -
2023	124923	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 8,913,457,556.00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 38,923,396.00	$ -
2023	802023	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 15,542,382,702.00	$ 1,317,571,419.95

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **198,000,762,600.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 80,555,889.00**	**$ 198,000,762,600.00**				**RP N°422421 de 2021-05-24**
1	Parcial	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 198,000,762,600.00				
1D	Ajustes	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 198,000,762,600.00				
2	Parcial	julio-2021	$ 48,136,743.00	$ 351,769.00	$ 48,488,512.00	$ -	$ 48,488,512.00	$ -		$ 32,067,377.00	$ 197,952,274,088.00				
2D	Ajustes	julio-2021	$ 696,042.00	$ 5,086.00	$ 701,128.00	$ -	$ 701,128.00	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
3	Parcial	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
3D	Ajustes	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 560,844,632.00**					**RP N°422421 de 2021-05-24**
4	Parcial	septiembre-2021	$ 72,683,030.37	$ 531,145.22	$ 73,214,175.59	$ -	$ 73,214,175.59	$ -		$ 518,996,705.41	$ 197,878,358,784.41				
4D	Ajustes	septiembre-2021	$ 1,075,767.00	$ 7,861.00	$ 1,083,628.00	$ -	$ 1,083,628.00	$ -		$ 517,913,077.41	$ 197,877,275,156.41				
5	Parcial	octubre-2021	$ 131,243,615.00	$ 959,088.00	$ 132,202,703.00	$ -	$ 132,202,703.00	$ -		$ 385,710,374.41	$ 197,745,072,453.41				
5P	Ajustes	octubre-2021	$ 1,919,226.00	$ 14,025.00	$ 1,933,251.00	$ -	$ 1,933,251.00	$ -		$ 383,777,123.41	$ 197,743,139,202.41				
6	Parcial	noviembre-2021	$ 315,715,127.00	$ 2,307,149.00	$ 318,022,276.00	$ -	$ 318,022,276.00	$ -		$ 65,754,847.41	$ 197,425,116,926.41				
6P	Ajustes	noviembre-2021	$ 4,789,190.00	$ 34,998.00	$ 4,824,188.00	$ -	$ 4,824,188.00	$ -		$ 60,930,659.41	$ 197,420,292,738.41				
7-1	Parcial	diciembre-2021	$ 60,488,627.00	$ 442,032.00	$ 60,930,659.00	$ -	$ 60,930,659.00	$ -		$ 0.41	$ 197,359,362,079.41				
							$ -		**Saldo Registro Presupuestal No. 1069421 De 2021-12-22**	**$ 18,311,743,031.00**					**RP N°1069421 de 2021-12-22 (ADICIÓN No.1)**
7-2	Parcial	diciembre-2021	$ 1,270,260,482.00	$ 9,282,673.00	$ 1,279,543,155.00	$ -	$ 1,279,543,155.00	$ -		$ 17,032,199,876.00	$ 196,079,818,924.41				
7P	Ajustes	diciembre-2021	$ 20,308,433.00	$ 148,408.00	$ 20,456,841.00	$ -	$ 20,456,841.00	$ -		$ 17,011,743,035.00	$ 196,059,362,083.41				
								$ 17,011,743,032.00		$ 3.00					GIRO DE ANTICIPO DEL SALDO RPC 1069421 - ADICIÓN 1
8-1	Parcial	enero-2022	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -		$ -	$ 196,059,362,080.41				
									Saldo Registro Presupuestal No. 1077421 De 2021-12-22	**$ 9,999,999,999.00**					**RP N°1077421 de 2021-12-22 (ADELANTO VIGENCIAS)**
								$ 9,999,999,999.00		$ -					GIRO DE ANTICIPO DEL RPC 1077421 - ADELANTO VIGENCIAS
							$ -		**Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28**	**$ 17,826,915,113.88**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
8-2	Parcial	enero-2022	$ 1,572,824,961.00	$ 11,493,721.00	$ 1,584,318,682.00	$ -	$ 1,584,318,682.00	$ 27,011,743,031.00		$ 16,242,596,431.88	$ 194,475,043,398.41				
6D Y7D	Ajustes	Noviembre y Diciembre 2021	$ 3,589,754.00	$ 26,233.00	$ 3,615,987.00	$ -	$ 3,615,987.00			$ 16,238,980,444.88	$ 194,471,427,411.41				
9	Parcial	febrero-2022	$ 2,882,434,551.00	$ 21,063,945.00	$ 2,903,498,496.00	$ 1,787,109,422.00	$ 1,116,389,074.00	$ 25,224,633,609.00		$ 15,122,591,370.88	$ 191,567,928,915.41				
10	Parcial	marzo-2022	$ 5,141,261,555.00	$ 37,570,758.00	$ 5,178,832,313.00	$ 3,187,582,164.00	$ 1,991,250,149.00	$ 22,037,051,445.00		$ 13,131,341,221.88	$ 186,389,096,602.41				
11	Parcial	abril-2022	$ 2,878,968,903.00	$ 21,038,619.00	$ 2,900,007,522.00	$ 1,784,960,720.00	$ 1,115,046,802.00	$ 20,252,090,725.00		$ 12,016,294,419.88	$ 183,489,089,080.41				
8P	Ajustes	enero-2022	$ 29,042,779.00	$ 212,236.00	$ 29,255,015.00	$ -	$ 29,255,015.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,987,039,404.88	$ 183,459,834,065.41				
9P	Ajustes	febrero-2022	$ 23,256,460.00	$ 169,951.00	$ 23,426,411.00	$ -	$ 23,426,411.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,963,612,993.88	$ 183,436,407,654.41				
10P	Ajustes	marzo-2022	$ 42,325,996.00	$ 309,305.00	$ 42,635,301.00	$ -	$ 42,635,301.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,920,977,692.88	$ 183,393,772,353.41				
11P	Ajustes	abril-2022	$ 20,104,659.00	$ 146,919.00	$ 20,251,578.00	$ -	$ 20,251,578.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,900,726,114.88	$ 183,373,520,775.41				
12	Parcial	mayo-2022	$ 5,943,919,503.00	$ 43,436,335.00	$ 5,987,355,838.00	$ 3,685,230,092.00	$ 2,302,125,746.00	$ 16,566,860,633.00		$ 9,598,600,368.88	$ 177,386,164,937.41				
13	Parcial	junio-2022	$ 5,810,070,460.00	$ 42,458,207.00	$ 5,852,528,667.00	$ 3,602,243,685.00	$ 2,250,284,982.00	$ 12,964,616,948.00		$ 7,348,315,386.88	$ 171,533,636,270.41				
14	Parcial	julio-2022	$ 5,347,302,517.00	$ 39,076,441.00	$ 5,386,378,958.00	$ 1,604,190,755.00	$ 3,782,188,203.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,566,127,183.88	$ 166,147,257,312.41				
13P	Ajustes	junio-2022	$ 21,341,211.00	$ 155,955.00	$ 21,497,166.00	$ -	$ 21,497,166.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,544,630,017.88	$ 166,125,760,146.41				
8D	Ajustes	enero-2022	$ 17,230,585.00	$ 125,916.00	$ 17,356,501.00	$ -	$ 17,356,501.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,527,273,516.88	$ 166,108,403,645.41				
9D	Ajustes	febrero-2022	$ 21,589,022.00	$ 157,766.00	$ 21,746,788.00	$ -	$ 21,746,788.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,505,526,728.88	$ 166,086,656,857.41				
10D	Ajustes	marzo-2022	$ 53,148,824.00	$ 388,396.00	$ 53,537,219.00	$ -	$ 53,537,219.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,451,989,509.88	$ 166,033,119,638.41				
12D	Ajustes	mayo-2022	$ 97,772,745.00	$ 714,493.00	$ 98,487,238.00	$ -	$ 98,487,238.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,353,502,271.88	$ 165,934,632,400.41				
13D	Ajustes	junio-2022	$ 104,209,793.00	$ 761,533.00	$ 104,971,326.00	$ -	$ 104,971,326.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,248,530,945.88	$ 165,829,661,074.41				
15	Parcial	agosto-2022	$ 4,586,610,043.00	$ 33,517,535.00	$ 4,620,127,578.00	$ 1,605,313,515.00	$ 3,014,814,063.00	$ 9,755,112,678.00		$ 233,716,882.88	$ 161,209,533,496.41				
									Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28	**$ 77,846,791.12**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
12P	Ajustes	mayo-2022	$ 26,664,391.00	$ 194,855.00	$ 26,859,246.00	$ -	$ 26,859,246.00	$ 9,650,822,762.00		$ 284,704,428.00	$ 161,182,674,250.41				
11D	Ajustes	abril-2022	$ 37,333,116.00	$ 272,819.00	$ 37,605,935.00	$ -	$ 37,605,935.00	$ 9,650,822,762.00		$ 247,098,493.00	$ 161,145,068,315.41				

16	Parcial	septiembre-2022	$ 347,633,053.00	$ 2,540,395.00	$ 350,173,448.00	$ 104,289,916.00	$ 245,883,532.00	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
17	Parcial	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
18	Parcial	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
									Registro Presupuestal No. 1291322 De 2022-12-14	**$ 6,000,000,000.00**					**RP N°1291322 de 2022-12-14 (VIGENCIA 2022)**
19	Parcial	diciembre-2022	$ 7,448,682,683.00	$ 54,432,681.00	$ 7,503,115,364.00	$ 2,234,604,805.00	$ 5,268,510,559.00	$ 7,416,217,957.00		$ 732,704,402.00	$ 153,291,779,503.41				
14D	Ajustes	julio-2022	$ 224,221,824.00	$ 1,638,544.00	$ 225,860,368.00	$ -	$ 225,860,368.00	$ 7,416,217,957.00		$ 506,844,034.00	$ 153,065,919,135.41				
15D	Ajustes	agosto-2022	$ 151,306,140.00	$ 1,105,699.00	$ 152,411,839.00	$ -	$ 152,411,839.00	$ 7,416,217,957.00		$ 354,432,195.00	$ 152,913,507,296.41				
16D	Ajustes	septiembre-2022	$ 22,276,626.00	$ 162,791.00	$ 22,439,417.00	$ -	$ 22,439,417.00	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
17D	Ajustes	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
18D	Ajustes	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
19P	Ajustes	diciembre-2022	$ 329,584,278.00	$ 2,408,500.00	$ 331,992,778.00	$ -	$ 331,992,778.00	$ 7,416,217,957.00		$ 0.00	$ 152,559,075,101.41				
									Registro Presupuestal No. 124923 De 2023-02-08	**$ 8,952,380,952.00**					**RP N°124923 de 2023-02-08 (VIGENCIA 2023)**
20	Parcial	enero-2023	$ 5,162,591,111.00	$ 37,726,627.00	$ 5,200,317,738.00	$ 1,548,777,333.00	$ 3,651,540,405.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,300,840,547.00	$ 147,358,757,363.41				
19D	Ajustes	diciembre-2022	$ 197,467,104.00	$ 1,443,029.00	$ 198,910,133.00	$ -	$ 198,910,133.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,101,930,414.00	$ 147,159,847,230.41				
20D	Ajustes	enero-2023	$ 419,443,660.00	$ 3,065,166.00	$ 422,509,026.00	$ -	$ 422,509,026.00	$ 5,867,440,624.00		$ 4,679,421,388.00	$ 146,737,338,204.41				
21	Parcial	febrero-2023	$ 3,437,165,010.00	$ 25,019,462.00	$ 3,462,184,472.00	$ 1,020,121,163.00	$ 2,442,063,309.00	$ 4,847,319,461.00		$ 2,237,358,079.00	$ 143,275,153,732.41				
21P	Ajustes	febrero-2023	$ 283,528,654.00	$ 2,071,940.00	$ 285,600,594.00	$ -	$ 285,600,594.00	$ 4,847,319,461.00		$ 1,951,757,485.00	$ 142,989,553,138.41				
22	Parcial	marzo-2023	$ 2,747,349,774.36	$ 20,051,946.00	$ 2,767,401,720.36	$ 824,204,932.31	$ 1,943,196,788.05	$ 4,023,114,528.69		$ 8,560,696.95	$ 140,222,151,418.05				
23	Parcial	abril-2023	$ 1,816,300.00	$ 8,417.00	$ 1,824,717.00	$ -	$ 1,824,717.00	$ 4,023,114,528.69		$ 6,735,979.95	$ 140,220,326,701.05				
24	Parcial	mayo-2023	$ 34,212,210.00	$ 250,012.00	$ 34,462,222.00	$ 30,790,989.00	$ 3,671,233.00	$ 3,992,323,539.69		$ 3,064,746.95	$ 140,185,864,479.05				
									Registro Presupuestal No. 802023 De 2023-07-12	**$ 15,542,382,702.00**					**RP N°802023 de 2023-07-12 (VIGENCIA 2023)**
25	Parcial	junio-2023	$ 1,832,266,894.00	$ 13,389,643.00	$ 1,845,656,537.00	$ 549,680,068.00	$ 1,295,976,469.00	$ 3,442,643,471.69		$ 14,249,470,979.95	$ 138,340,207,942.05				
21D	Ajustes	febrero-2023	$ 54,167,083.00	$ 395,837.00	$ 54,562,920.00	$ -	$ 54,562,920.00	$ 3,442,643,471.69		$ 14,194,908,059.95	$ 138,285,645,022.05				
22D	Ajustes	marzo-2023	$ 370,861,748.00	$ 2,710,144.00	$ 373,571,892.00	$ -	$ 373,571,892.00	$ 3,442,643,471.69		$ 13,821,336,167.95	$ 137,912,073,130.05				
23D	Ajustes	abril-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,442,643,471.69		$ 13,821,336,167.95	$ 137,912,073,130.05				
24D Y 25P	Ajustes <	Mayo y Junio 2023	$ 244,286,458.00	$ 1,785,171.00	$ 246,071,629.00	$ -	$ 246,071,629.00	$ 3,442,643,471.69		$ 13,575,264,538.95	$ 137,666,001,501.05				
26	Parcial	julio-2023	$ 662,252,691.00	$ 4,839,539.00	$ 667,092,230.00	$ 99,337,904.00	$ 567,754,326.00	$ 3,343,305,567.69		$ 13,007,510,212.95	$ 136,998,909,271.05				
25D	Ajustes	junio-2023	$ 1,846,266.00	$ 13,492.00	$ 1,859,758.00	$ -	$ 1,859,758.00	$ 3,343,305,567.69		$ 13,005,650,454.95	$ 136,997,049,513.05				
26P	Ajustes	julio-2023	$ 115,175,016.00	$ 841,664.00	$ 116,016,680.00	$ -	$ 116,016,680.00	$ 3,343,305,567.69		$ 12,889,633,774.95	$ 136,881,032,833.05				
27	Parcial	agosto-2023	$ 2,824,542,432.00	$ 20,640,887.00	$ 2,845,183,319.00	$ 706,135,608.00	$ 2,139,047,711.00	$ 2,637,169,959.69		$ 10,750,586,063.95	$ 134,035,849,514.05				
26D	Ajustes	julio-2023	$ 2,033,215.00	$ 14,858.00	$ 2,048,073.00		$ 2,048,073.00	$ 2,637,169,959.69		$ 10,748,537,990.95	$ 134,033,801,441.05				
27P	Ajustes	agosto-2023	$ 379,795,833.00	$ 2,775,431.00	$ 382,571,264.00		$ 382,571,264.00	$ 2,637,169,959.69		$ 10,365,966,726.95	$ 133,651,230,177.05				
28	Parcial	Septiembre	$ 3,026,729,691.00	$ 22,118,409.00	$ 3,048,848,100.00	$ 756,682,423.00	$ 2,292,165,677.00	$ 1,880,487,536.69		$ 8,073,801,049.95	$ 130,602,382,077.05				
28P	Ajustes	septiembre-2023	$ 444,950,914.00	$ 3,251,564.00	$ 448,202,478.00		$ 448,202,478.00	$ 1,880,487,536.69		$ 7,625,598,571.95	$ 130,154,179,599.05				
29	Parcial	octubre-2023	$ 2,705,262,568.00	$ 19,769,226.00	$ 2,725,031,794.00	$ 405,789,385.00	$ 2,319,242,409.00	$ 1,474,698,151.69		$ 5,306,356,162.95	$ 127,429,147,805.05				
29P	Ajustes	octubre-2023	$ 541,061,987.00	$ 3,953,914.00	$ 545,015,901.00		$ 545,015,901.00	$ 1,474,698,151.69		$ 4,761,340,261.95	$ 126,884,131,904.05				
27D	Ajustes	agosto-2023	$ 10,644,622.00	$ 77,788.00	$ 10,722,410.00	$ -	$ 10,722,410.00	$ 1,474,698,151.69		$ 4,750,617,851.95	$ 126,873,409,494.05				
28D	Ajustes	septiembre-2023	$ 4,378,563.00	$ 31,998.00	$ 4,410,561.00	$ -	$ 4,410,561.00	$ 1,474,698,151.69		$ 4,746,207,290.95	$ 126,868,998,933.05				
29D	Ajuste	octubre-2023			$ -	$ -	$ -	$ 986,095,791.69		$ 4,746,207,290.95	$ 126,868,998,933.05				
30	Parcial	noviembre-2023	$ 3,257,349,066.00	$ 23,803,705.00	$ 3,281,152,771.00	$ 488,602,360.00	$ 2,792,550,411.00	$ 986,095,791.69		$ 1,953,656,879.95	$ 123,587,846,162.05				
30P	Ajuste	noviembre-2023	$ 631,470,865.00	$ 4,614,595.00	$ 636,085,460.00		$ 636,085,460.00	$ 986,095,791.69		$ 1,317,571,419.95	$ 122,951,760,702.05				
31	pacial	diciembre-2023	$ 1,309,685,683.00	$ 9,570,780.00	$ 1,319,256,463.00	$ 247,399,626.00	$ 1,071,856,837.00	$ 738,696,165.69		$ 245,714,582.95	$ 121,632,504,239.05				
TOTALES			**$ 75,814,358,335.73**	**$ 553,900,025.22**	**$ 76,368,258,360.95**	**$ 26,273,046,865.31**	**$ 50,095,211,495.64**	**$ 738,696,165.69**		**$ 245,714,582.95**	**$ 121,632,504,239.05**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 70,817,482,574.37	$ 517,512,372.22	$ 71,334,994,946.59
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 4,954,899,049.00	$ 36,208,879.00	$ 4,991,107,928.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 38,577,435.00	$ 178,774.00	$ 38,756,209.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 3,399,277.36	$ -	$ 3,399,277.36
VALOR TOTAL	**$ 75,814,358,335.73**	**$ 553,900,025.22**	**$ 76,368,258,360.95**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC
Matrícula No.: 52202-142431

Firma
Nombre: **OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ECOPACIFICO 190
Matrícula No.: 15202-213585SYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA (Día) (Mes) (Año): 2023

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL:	110 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 198,000,762,600.00	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
EXPLANACIONES	$14,036,360	9.68%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.18%	0.21%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.19%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$0	$17,148	$17,148	$34,297	$34,297	$51,445	$188,633	$110,140	$120,129	$120,110	$271,022	$331,578	$41,922	$66,573	$66,573	$68,515	$68,515	$68,515	$296,939
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.00%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.11%	0.39%	0.08%	0.08%	0.14%	0.42%	0.41%	0.44%	0.16%	0.13%	0.10%	0.16%	0.22%	0.42%
	$22,663,462	14.64%		$ P	$0	$54,270	$54,270	$108,540	$108,540	$162,810	$596,971	$128,534	$128,534	$214,224	$642,672	$942,585	$674,808	$252,541	$224,787	$157,614	$252,881	$335,493	$646,389
				$ E	$0	$46,217	$0	$46,188	$105,240	$105,240	$626,296	$126,236	$126,236	$126,236	$126,236	$126,236	$126,236	$126,236	$126,236	$126,236	$0	$0	$1,110,068
				% E	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.04%	0.13%	0.49%	0.06%	0.20%	0.36%	0.26%	0.53%	0.53%	0.81%	0.72%	0.07%			0.56%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	0.47%	0.67%	0.97%	0.19%	0.29%	0.20%	0.56%	0.76%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$51,655	$51,655	$723,165	$1,033,093	$1,496,757	$299,351	$299,351	$308,088	$854,585	$616,161
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%							0.22%	0.38%	0.19%	0.53%	0.58%	0.92%	0.09%	0.11%			0.14%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29,496	$29,496	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0																	
				% E	0.00%	0.00%																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.22%	0.28%	0.56%	0.77%	0.03%	0.12%	0.14%	0.24%	0.27%	0.21%	0.35%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133,989	$247,976	$438,832	$863,835	$1,198,244	$39,826	$174,963	$218,851	$374,082	$411,578	$326,245	$544,631
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,192	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$236,216	$0	$0	$0	$162,060
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
OBRAS VARIAS	$2,392,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.02%	0.03%
	$1,373,232	1.02%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$72,564	$72,564	$72,564	$72,564	$72,564	$0	$10,787	$10,787	$11,019	$11,019	$29,384	$69,786
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
TRANSPORTES	$51,617,480	33.33%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.10%	0.16%	0.30%	0.33%	1.14%	1.40%	0.18%	0.27%	0.72%	0.69%	0.67%	0.66%	1.46%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$0	$12,887	$12,887	$25,774	$25,774	$41,661	$152,755	$243,565	$487,096	$541,994	$1,762,834	$2,167,978	$140,138	$420,415	$1,121,104	$1,071,512	$1,040,809	$1,028,482	$2,266,213
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%				0.01%	0.04%	0.23%	0.46%	1.57%	1.14%	2.51%	2.58%	1.73%	1.73%				2.51%
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.72%	0.98%	1.14%	0.18%	0.38%	0.38%	0.43%	0.41%	0.52%	0.99%
	$31,433,868	20.31%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204,780	$758,786	$1,116,890	$1,512,044	$1,761,286	$63,235	$591,724	$587,719	$703,944	$637,589	$810,529	$1,395,513
				$ E									$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E									0.68%	0.50%	0.82%	0.18%	0.20%	0.41%	0.46%	0.30%	0.02%		0.24%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,357**	**111.75%**																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.00%**	**0.05%**	**0.05%**	**0.10%**	**0.10%**	**0.15%**	**0.54%**	**0.52%**	**1.08%**	**1.48%**	**2.38%**	**4.34%**	**4.42%**	**1.07%**	**1.62%**	**1.54%**	**1.58%**	**1.82%**	**3.88%**
	VALOR	**$0**	**$85,305**	**$85,305**	**$170,611**	**$170,611**	**$255,916**	**$930,359**	**$904,978**	**$1,867,881**	**$2,566,269**	**$5,847,224**	**$7,588,325**	**$2,460,066**	**$1,849,782**	**$2,794,805**	**$2,694,767**	**$2,720,391**	**$3,153,084**	**$6,000,000**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.05%**	**0.10%**	**0.20%**	**0.30%**	**0.44%**	**0.99%**	**1.51%**	**2.59%**	**4.07%**	**7.45%**	**11.80%**	**13.22%**	**14.29%**	**15.90%**	**17.86%**	**19.44%**	**21.26%**	**27.18%**
	VALOR	**$0**	**$85,305**	**$170,611**	**$341,221**	**$511,832**	**$767,748**	**$1,698,107**	**$2,611,085**	**$4,478,966**	**$7,045,235**	**$12,892,459**	**$20,480,784**	**$22,860,958**	**$24,710,731**	**$27,505,537**	**$30,200,304**	**$32,920,695**	**$36,073,779**	**$42,073,779**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**	**0.03%**	**0.00%**	**0.05%**	**0.08%**	**0.21%**	**0.86%**	**1.02%**	**1.86%**	**3.32%**	**1.86%**	**3.04%**	**3.75%**	**2.45%**	**2.96%**	**0.22%**	**0.00%**	**0.00%**	**4.81%**
	VALOR	**$0**	**$48,137**	**$0**	**$72,683**	**$131,214**	**$315,715**	**$1,330,749**	**$1,472,825**	**$2,882,435**	**$5,141,763**	**$2,878,969**	**$5,943,920**	**$5,810,078**	**$5,247,303**	**$4,586,610**	**$347,433**	**$0**	**$0**	**$7,448,681**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.03%**	**0.03%**	**0.08%**	**0.16%**	**0.37%**	**1.23%**	**2.25%**	**4.11%**	**7.43%**	**9.29%**	**13.13%**	**16.89%**	**20.34%**	**23.30%**	**23.53%**	**23.53%**	**23.53%**	**28.34%**
	VALOR	**$0**	**$48,137**	**$48,137**	**$120,820**	**$252,063**	**$567,778**	**$1,898,527**	**$3,471,352**	**$6,353,787**	**$11,495,049**	**$14,374,017**	**$20,317,937**	**$26,128,015**	**$31,375,318**	**$36,061,928**	**$36,409,353**	**$36,409,353**	**$36,409,353**	**$43,858,236**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 4,954,899	28.22%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 553,721	39.57%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 5,550,776	3.59%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$154,778,461**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$179,821,865**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma:
Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS:MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5

FECHA (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 100

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: (Indicar día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,008,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACION: (Indicar día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	20 / ene-23	21 / feb-23	22 / mar-23	23 / abr-23	24 / may-23	25 / jun-23	26 / jul-23	27 / ago-23	28 / sep-23	29 / oct-23	30 / nov-23	31 / dic-23	32 / ene-24	33 / feb-24	34 / mar-24	35 / abr-24	36 / may-24	37 / jun-24	38 / jul-24	39 / ago-24	40 / sep-24	41 / oct-24	42 / nov-24	43 / dic-24
EXPLANACIONES	$14,986,560	9.68%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$42,631	$42,631	$130,421	$130,421	$130,421	$130,421	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$20,817	$20,817	$20,817	$20,812
				$ E	$47,362	$110,484	$94,600						$1,458,267		$1,458,267													
				% E	0.03%	0.01%	0.00%			0.01%		0.04%	0.02%	0.03%	0.001%													
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.05%	0.06%	0.28%	0.25%	0.13%	0.36%	0.26%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.06%
	$22,663,662	14.64%		$ P	$54,992	$62,919	$62,919	$77,573	$77,573	$77,573	$88,123	$449,616	$380,677	$506,323	$569,171	$309,278	$16,434	$19,299	$19,299	$25,028	$25,028	$25,028	$25,028	$25,028	$25,028	$69,760	$80,815	$89,410	$89,410
				$ E	$107,362	$110,484	$94,600						$1,458,267		$1,458,267													
				% E	0.56%	0.57%	0.25%			0.08%	0.38%	0.28%	0.29%	0.06%	0.21%	0.01%													
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.35%	0.41%	0.41%	0.41%	0.27%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.07%	0.07%	0.07%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$19,289	$38,578	$57,867	$57,867	$57,867	$57,867	$73,042	$547,812	$475,454	$632,939	$632,939	$412,860	$5,039	$10,118	$15,178	$15,178	$15,178	$15,178	$25,296	$25,296	$75,888	$101,184	$101,184	$101,185
				$ E	$107,362	$110,484	$94,600						$1,458,267		$1,458,267													
				% E			0.43%			0.20%			0.18%	0.55%	0.58%	0.38%													
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8,996	$8,996	$8,996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,436	$1,436	$1,436	$1,436
				$ E	$107,362	$110,484	$94,600						$1,458,267		$1,458,267													
				% E	0.12%									0.02%														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.19%	0.14%	0.21%	0.28%	0.28%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$12,831	$25,663	$38,494	$51,325	$64,156	$64,156	$72,882	$291,529	$212,825	$319,238	$425,651	$425,651	$3,397	$6,794	$10,191	$13,588	$16,985	$16,985	$20,382	$27,176	$33,969	$50,954	$67,939	$71,336
				$ E	$107,362	$110,484	$94,600		$1,823,210	$1,660,035		$1,703,267	$1,458,267	$426,064	$1,458,267	$354,292	$3,993,108												
				% E	0.48%	0.42%	0.21%		0.02%	0.38%		0.21%	0.20%	0.02%	0.14%	0.23%													
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$240,152	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$38,333
				$ E			$1,895																					
				% E			0.00%																					
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	[illegible]	0.01%	[illegible]	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$1,158	$2,280	$3,439	$4,599	$5,740	$5,740	$10,885	$19,893	$42,000	$32,455	$42,548	$45,727	$347	$695	$1,042	$1,390	$1,737	$1,737	$2,085	$2,780	$3,475	$5,212	$6,950	$7,297
				$ E										$215,548														
				% E										0.13%														
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.06%	0.09%	0.09%	0.13%	0.13%	0.13%	0.41%	1.02%	0.94%	1.36%	1.53%	1.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.11%	0.17%	0.20%	0.20%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$97,724	$132,437	$132,121	$267,175	$267,175	$267,175	$629,230	$1,605,145	$1,410,732	$2,189,824	$2,362,862	$1,582,142	$30,141	$45,525	$47,331	$74,496	$74,496	$74,496	$78,181	$78,181	$164,495	$270,488	$311,227	$311,227
				$ E	$107,362	$110,484	$94,600		$1,823,210	$1,660,035		$1,703,267	$1,458,267	$577,644	$1,458,267	$1,250,795	$3,993,108												
				% E	1.56%	0.90%	0.64%		0.34%			0.86%	0.96%	0.37%	0.72%	0.16%													
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.23%	0.42%	0.56%	0.56%	0.56%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%
	$31,433,868	20.31%		$ P	$26,513	$53,025	$79,538	$79,538	$79,538	$79,538	$150,593	$351,383	$652,465	$869,953	$869,953	$869,953	$6,943	$13,885	$20,828	$20,828	$20,828	$20,828	$34,714	$34,714	$104,141	$138,855	$138,855	$138,855
				$ E	$107,362	$110,484	$94,600		$1,823,210	$1,660,035		$1,703,267	$1,458,267	$1,165,813	$1,458,267	$1,250,795	$3,993,108												
				% E	0.08%	0.30%	0.25%			0.60%		0.24%	0.31%	0.24%	0.22%	0.04%													
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																										
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,357**	**111.75%**																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.15%	0.22%	0.26%	0.32%	0.33%	0.33%	0.69%	2.16%	2.16%	2.98%	3.25%	2.60%	0.04%	0.07%	0.08%	0.10%	0.10%	0.10%	0.12%	0.13%	0.30%	0.43%	0.48%	0.50%
	VALOR	$239,065	$337,937	$407,006	$500,593	$514,574	$514,574	$1,067,395	$3,348,613	$3,340,331	$4,611,353	$5,037,733	$4,024,381	$69,259	$103,256	$120,807	$157,441	$161,185	$161,185	$192,544	$200,833	$466,892	$669,761	$737,817	$779,892
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	27.33%	27.55%	27.81%	28.14%	28.47%	28.80%	29.49%	31.65%	33.81%	36.79%	40.05%	42.65%	42.69%	42.76%	42.84%	42.94%	43.04%	43.15%	43.27%	43.40%	43.70%	44.13%	44.61%	45.12%
	VALOR	$42,312,844	$42,650,781	$43,057,787	$43,558,381	$44,072,955	$44,587,529	$45,654,924	$49,003,537	$52,343,868	$56,955,221	$61,984,531	$66,008,912	$66,078,171	$66,181,427	$66,302,234	$66,459,675	$66,620,860	$66,782,045	$66,974,589	$67,174,422	$67,641,314	$68,311,075	$69,049,092	$69,828,984
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2.98%	1.97%	1.58%	0.00%	0.02%	1.06%	0.38%	1.64%	1.89%	1.63%	1.88%	0.76%												
	VALOR	$5,162,591	$3,488,404	$2,743,950	$0	$34,212	$1,832,267	$662,253	$2,824,542.4	$3,026,729.7	$2,705,262.6	$3,257,349.866	$1,309,685.083												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	31.33%	33.29%	34.88%	34.88%	34.90%	35.96%	36.34%	37.98%	39.87%	41.50%	43.38%	44.14%												
	VALOR	$49,020,827	$52,421,231	$55,165,181	$55,165,181	$55,199,393	$57,031,660	$57,693,913	$60,518,455	$63,545,185	$66,250,447.7	$ 69,507,796.8	$ 70,817,482												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 4,954,899	28.22%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 553,721	39.57%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150,000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 5,550,776	3.21%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172,957,357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MIPI-MN1-IN-6-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	3	DE 5

FECHA (Día): 12 (Mes): 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración) 7

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** 4 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado % Ejecutado $ Valor Ejecutado	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	61 jun-26	62 jul-26	63 ago-26	64 sep-26	65 oct-26	66 nov-26	67 dic-26
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$42,614	$42,614	$42,614	$42,614	$28,409	$28,409	$28,409	$28,409	$28,409	$28,409	$28,409	$28,409	$85,228	$85,228	$85,228	$85,228
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.11%	0.12%	0.12%	0.04%	0.05%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.16%	0.21%	0.24%	0.24%
	$22,663,662	14.64%		$ P	$33,643	$39,506	$39,506	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$124,383	$165,436	$183,031	$183,031	$67,282	$79,012	$79,012	$102,471	$102,471	$102,471	$102,471	$102,471	$248,706	$330,873	$366,062	$366,062
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.10%	0.13%	0.13%	0.13%	0.01%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.20%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$10,357	$20,713	$31,070	$31,070	$31,070	$31,070	$51,783	$51,783	$155,350	$207,134	$207,134	$207,134	$20,713	$41,427	$62,140	$62,140	$62,140	$62,140	$103,567	$103,567	$310,700	$414,267	$414,267	$414,267
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$2,939	$2,939	$2,939	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,878	$5,878	$5,878	$5,878
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.36%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.09%	0.09%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.07%	0.09%	0.13%	0.18%	0.19%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$6,954	$13,908	$20,862	$27,816	$34,769	$34,769	$41,723	$55,631	$69,539	$104,308	$139,078	$146,031	$13,908	$27,816	$41,723	$55,631	$69,539	$69,539	$83,447	$111,262	$139,078	$208,616	$278,155	$292,063
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,467	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$156,935
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$711	$1,423	$2,134	$2,845	$3,557	$3,557	$4,268	$5,691	$7,113	$10,670	$14,226	$14,938	$1,423	$2,845	$4,268	$5,691	$7,113	$7,113	$8,536	$11,381	$14,226	$21,340	$28,453	$29,875
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.04%	0.06%	0.06%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.22%	0.36%	0.41%	0.41%	0.41%	0.08%	0.12%	0.13%	0.20%	0.20%	0.20%	0.21%	0.21%	0.44%	0.72%	0.82%	0.82%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$61,701	$93,195	$96,891	$152,488	$152,488	$152,488	$159,880	$159,880	$340,669	$455,719	$637,114	$637,114	$123,401	$186,398	$193,783	$304,976	$304,976	$304,976	$319,763	$319,763	$681,298	$1,107,427	$1,274,228	$1,274,228
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.14%	0.18%	0.18%	0.18%	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.09%	0.09%	0.29%	0.37%	0.37%	0.37%
	$1,433,868	20.31%		$ P	$14,212	$28,425	$42,637	$42,637	$42,637	$42,637	$71,062	$71,062	$213,187	$284,249	$284,249	$284,249	$28,425	$56,850	$85,275	$85,275	$85,275	$85,275	$142,125	$142,125	$426,374	$568,499	$568,499	$568,499
				$ E																								
				% E																								
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,357	111.75%																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.09%	0.14%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%	0.25%	0.26%	0.62%	0.89%	0.98%	1.03%	0.18%	0.27%	0.32%	0.42%	0.43%	0.43%	0.51%	0.53%	1.24%	1.77%	1.95%	2.06%
	VALOR	$141,780,760	$211,374,468	$247,304,899	$322,296,648	$329,961,844	$329,961,844	$394,157,511	$409,487,902	$955,774,046	$1,371,069,138	$1,510,384,947	$1,596,517,637	$282,561,521	$422,748,936	$494,609,799	$644,592,296	$659,923,688	$659,923,688	$788,315,022	$818,975,805	$1,911,548,092	$2,742,138,277	$3,020,769,893	$3,193,035,275
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	45.21%	45.34%	45.50%	45.71%	45.92%	46.14%	46.39%	46.66%	47.27%	48.16%	49.14%	50.17%	50.35%	50.62%	50.94%	51.36%	51.79%	52.21%	52.72%	53.25%	54.49%	56.26%	58.21%	60.27%
	VALOR	$69,970,765	$70,182,139	$70,429,444	$70,751,741	$71,081,782	$71,411,664	$71,805,822	$72,215,310	$73,171,084	$74,542,153	$76,052,538	$77,649,055	$77,732,617	$78,355,366	$78,849,976	$79,494,569	$80,154,493	$80,814,416	$81,602,731	$82,421,707	$84,333,255	$87,075,294	$90,096,163	$93,289,199
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

"Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 $17,560,562	$ 4.954.899	28.22%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 $1,399,335	$ 553.721	39.57%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$385,000 $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73,150.000 $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 $4,349,357	$ 42.155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25,843,405		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 5.550.776	3.21%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$172,957,357		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$198,000,762		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma:
Nombre:MAURICIO GOMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MIPI-MNI-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 7
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,742,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68 / ene-27	69 / feb-27	70 / mar-27	71 / abr-27	72 / may-27	73 / jun-27	74 / jul-27	75 / ago-27	76 / sep-27	77 / oct-27	78 / nov-27	79 / dic-27	80 / ene-28	81 / feb-28	82 / mar-28	83 / abr-28	84 / may-28	85 / jun-28	86 / jul-28	87 / ago-28	88 / sep-28	89 / oct-28	90 / nov-28	91 / dic-28
EXPLANACIONES	$14,986,360 / $6,283,289	9.68% / 4.06%		% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
				$ P	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$110,796	$110,796	$110,796	$110,796	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$42,614	$42,614	$42,614	$42,614
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214 / $22,663,662	20.55% / 14.64%		% P	0.06%	0.07%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.21%	0.28%	0.31%	0.31%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.11%	0.12%	0.12%
				$ P	$87,467	$102,716	$102,716	$133,213	$133,213	$133,213	$133,213	$133,213	$323,395	$428,135	$475,880	$475,880	$33,641	$39,506	$39,506	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$124,383	$165,436	$183,031	$183,031
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951 / $22,905,986	19.39% / 14.80%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.09%	0.09%	0.26%	0.35%	0.35%	0.35%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.10%	0.13%	0.13%	0.13%
				$ P	$26,927	$53,855	$80,782	$80,782	$80,782	$80,782	$134,637	$134,637	$403,911	$538,548	$538,548	$538,548	$10,257	$20,713	$31,070	$31,070	$31,070	$31,070	$51,783	$51,783	$155,350	$207,134	$207,134	$207,134
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052 / $260,050	2.21% / 0.17%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,643	$7,643	$7,643	$7,643	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,929	$2,929	$2,929	$2,929
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008 / $15,379,963	12.16% / 9.94%		% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%	0.09%	0.12%	0.18%	0.23%	0.23%	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.09%	0.09%
				$ P	$18,080	$36,160	$54,240	$72,320	$90,400	$90,400	$108,480	$144,641	$180,801	$271,201	$361,602	$379,682	$6,954	$13,908	$20,862	$27,816	$24,769	$24,769	$41,723	$55,631	$69,539	$104,308	$139,078	$146,031
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392 / $1,735,474	0.99% / 1.12%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204,015	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,467
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2,592,006 / $1,573,232	1.67% / 1.02%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%
				$ P	$1,849	$3,699	$5,548	$7,398	$9,247	$9,247	$11,097	$14,795	$18,494	$27,741	$36,989	$38,838	$731	$1,423	$2,134	$2,845	$3,557	$3,557	$4,268	$5,691	$7,113	$10,670	$14,226	$14,958
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480 / $70,721,834	33.35% / 45.69%		% P	0.10%	0.16%	0.16%	0.26%	0.26%	0.26%	0.27%	0.27%	0.57%	0.93%	1.07%	1.07%	0.04%	0.06%	0.06%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.22%	0.36%	0.41%	0.41%
				$ P	$160,422	$242,308	$251,917	$396,405	$396,405	$396,405	$415,689	$415,689	$885,687	$1,429,668	$1,656,496	$1,656,496	$61,781	$93,195	$96,891	$152,488	$152,488	$152,488	$159,880	$159,880	$340,649	$553,719	$637,114	$637,114
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0 / $31,433,868	0.00% / 20.31%		% P	0.02%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.12%	0.12%	0.36%	0.48%	0.48%	0.48%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.14%	0.18%	0.18%	0.18%
				$ P	$36,952	$73,905	$110,857	$110,857	$110,857	$110,857	$110,857	$110,857	$184,762	$184,762	$554,286	$739,048	$739,048	$739,048	$14,212	$28,425	$42,637	$42,637	$42,637	$42,637	$71,062	$71,062	$213,187	$284,249	$284,249	$284,249
				$ E																								
				% E																								
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,357	111.75%																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.24%	0.36%	0.42%	0.54%	0.55%	0.55%	0.66%	0.69%	1.61%	2.30%	2.54%	2.68%	0.09%	0.14%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%	0.25%	0.26%	0.62%	0.89%	0.98%	1.03%
	VALOR	$368,629,977	$549,573,617	$642,992,739	$837,971,285	$857,900,794	$857,900,794	$1,024,809,528	$1,064,668,546	$2,485,012,520	$3,564,779,760	$3,927,000,861	$4,150,945,857	$141,780,748	$211,374,468	$247,304,899	$322,296,648	$329,961,844	$329,961,844	$394,157,511	$409,487,902	$955,774,846	$1,371,069,138	$1,510,384,947	$1,596,517,627
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	60.51%	60.87%	61.28%	61.82%	62.38%	62.93%	63.59%	64.28%	65.89%	68.19%	70.73%	73.41%	73.50%	73.64%	73.80%	74.01%	74.22%	74.43%	74.69%	74.95%	75.57%	76.45%	77.43%	78.46%
	VALOR	$93,657,829	$94,207,402	$94,858,395	$95,688,366	$96,546,267	$97,404,168	$98,428,977	$99,493,646	$101,978,659	$105,543,438	$109,470,439	$113,621,385	$113,763,166	$113,974,540	$114,221,845	$114,544,142	$114,874,104	$115,204,065	$115,598,223	$116,007,711	$116,963,485	$118,334,554	$119,844,939	$121,441,457
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 4,954,899	28.22%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 553,721	39.57%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA	$73,150.000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL - PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$306,000 / **$25,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 5,550,776	3.21%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (A+B)	**$172,957,357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C'=A'+B')	**$198,000,762**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración) 7

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	92 / ene-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	101 / oct-29	102 / nov-29	103 / dic-29	104 / ene-30	105 / feb-30	106 / mar-30	107 / abr-30	108 / may-30	109 / jun-30	110 / jul-30	111 / ago-30
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.02%	0.02%	0.02%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$144,887	$144,887	$144,887	$144,887	$30,377	$30,377	$30,377	$30,377	$121,508	$121,508	$121,508	$121,508
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.07%	0.09%	0.09%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.27%	0.36%	0.46%	0.46%	0.04%	0.05%	0.05%	0.07%	0.28%	0.28%	0.28%	0.35%
	$22,663,662	14.64%		$ P	$134,380	$134,320	$134,320	$174,281	$174,281	$174,281	$174,281	$174,281	$422,501	$562,484	$622,305	$622,305	$61,877	$77,738	$77,738	$109,436	$437,743	$437,743	$437,743	$548,733
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.02%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.11%	0.11%	0.34%	0.46%	0.46%	0.46%	0.03%	0.05%	0.08%	0.37%	0.52%	0.52%	0.52%	0.52%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$35,213	$70,425	$105,638	$105,638	$105,638	$105,638	$176,064	$176,064	$528,191	$704,254	$704,254	$704,254	$40,625	$81,251	$121,876	$568,756	$812,509	$812,509	$812,509	$812,509
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,994	$9,994	$9,994	$9,994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,812	$29,211
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.09%	0.12%	0.15%	0.23%	0.31%	0.32%	0.02%	0.03%	0.05%	0.24%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$22,043	$47,286	$70,930	$94,573	$118,216	$118,216	$141,859	$189,145	$236,432	$354,648	$472,864	$496,507	$27,925	$54,049	$81,074	$378,344	$540,491	$540,491	$540,491	$540,491
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$266,789	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$267,143
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$2,418	$4,837	$7,255	$9,674	$12,092	$12,092	$14,511	$19,348	$24,185	$36,277	$48,370	$50,788	$2,422	$4,843	$7,265	$9,687	$26,325	$60,542	$60,542	$60,542
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.14%	0.20%	0.21%	0.33%	0.33%	0.33%	0.35%	0.33%	0.75%	1.22%	1.40%	1.40%	0.12%	0.17%	0.19%	0.41%	1.19%	1.19%	1.19%	1.50%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$209,782	$316,864	$329,430	$518,460	$518,460	$518,460	$543,593	$543,593	$1,158,206	$1,802,643	$2,166,187	$2,166,187	$179,486	$267,023	$286,583	$637,689	$1,846,625	$1,846,625	$1,846,625	$2,322,468
				$ E																				
				% E																				
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.03%	0.06%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.16%	0.16%	0.47%	0.62%	0.62%	0.04%	0.18%	0.25%	0.25%	0.54%	0.54%	0.90%	0.90%
	$31,433,868	20.31%		$ P	$48,322	$96,645	$144,967	$144,967	$144,967	$144,967	$241,612	$241,612	$724,836	$966,448	$966,448	$966,448	$55,839	$279,197	$390,875	$390,875	$837,598	$837,598	$1,395,984	$1,395,984
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,357**	**111.75%**																						

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.31%	0.46%	0.54%	0.71%	0.72%	0.72%	0.87%	0.90%	2.10%	3.01%	3.32%	3.51%	0.26%	0.51%	0.64%	1.37%	2.99%	3.01%	3.38%	3.93%
	VALOR	$482,054,585	$718,673,192	$840,836,658	$1,095,808,604	$1,121,870,269	$1,121,870,269	$1,340,135,537	$1,392,258,868	$3,249,631,757	$4,661,635,070	$5,135,308,819	$5,428,159,967	$397,651,381	$794,470,293	$995,779,890	$2,125,164,050	$4,632,791,616	$4,657,008,544	$5,235,416,902	$6,089,374,508
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	78.77%	79.24%	79.78%	80.49%	81.21%	81.94%	82.80%	83.70%	85.80%	88.81%	92.13%	95.64%	95.90%	96.41%	97.05%	98.43%	101.42%	104.43%	107.81%	111.75%
	VALOR	$121,923,511	$122,642,184	$123,483,021	$124,578,830	$125,700,700	$126,822,570	$128,162,706	$129,554,965	$132,804,596	$137,466,231	$142,601,540	$148,029,708	$148,427,352	$149,221,822	$150,217,692	$152,342,766	$156,975,557	$161,632,566	$166,867,983	$172,957,357
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 4,954,899	28.22%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 553,721	39.57%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA	$73,150.000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 5,550,776	3.21%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172,957,357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre:GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GOMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	31	FECHA	DICIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	976 - 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	META			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1000 - 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REMB	ITEM(X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Reuniones extraordinarias en los municipios del AID	Global	14	$ 1,594,000	$ 22,316,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	3.00	$ 3,446,050.00	$ 18,869,950.00	
Información y Divulgación	Piezas divulgativas: Volantes	UNIDAD	108	$ 65,000	$ 7,020,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	2.00	$ 133,250.00	$ 6,886,750.00	
Información y Divulgación	Piezas divulgativas: Grabación y emisión de cuñas radiales	Paquete mensual	108	$ 320,000	$ 34,560,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	3.00	$ 984,000.00	$ 33,576,000.00	
Información y Divulgación	Piezas divulgativas: Diseño e impresión de cartillas pedagógicas	Global	1350	$ 34,000	$ 45,900,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ 45,900,000.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Perifoneo	Global	108	$ 200,000	$ 21,600,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	4.00	$ 820,000.00	$ 20,780,000.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Desarrollo Talleres Pedagógicos	Global	108	$ 357,000	$ 38,556,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	13.00	$ 3,516,775.00	$ 35,039,225.00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	31	FECHA	DICIEMBRE DEL 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	GRUPO ZONA ORIENTE	**OBJETO DEL CONTRATO**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	976 - 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	META			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	1000 - 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2 / FECHA			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REMB	ITEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Cultura vial y participación comunitaria	Kit pedagógicos	Unidad	1350	$ 35,030	$ 47,290,500	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	50.00	$ 1,795,288.00	$ 45,495,212.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Souvenirs para talleres pedagógicos	Global	3150	$ 15,000	$ 47,250,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	21.00	$ 2,723,425.00	$ 44,526,575.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones mensuales con el CPC	Global	108	$ 232,000	$ 25,056,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	14.00	$ 3,393,775.00	$ 21,662,225.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Actividad Pedagógica	Global	3	$ 1,242,020	$ 3,726,060	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1,250,521.00	$ 2,475,539.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Actividad de integración comunitaria	Global	1	$ 10,769,100	$ 10,769,100	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 11,000,403.00	-$ 231,303.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Actividad de integración deportiva	Global	1	$ 9,921,000	$ 9,921,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 9,513,948.00	$ 407,052.00	
Proyectos productivos/ Obras con Participación comunitaria	PP/OPC	Global	1	$ 714,880,045	$ 714,880,045	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ 714,880,045.00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	31	FECHA	DICIEMBRE DEL 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	976 - 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	META			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1000 - 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ITEM ~ XM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.				INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ITEM ~ XM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 1,020,696,626.00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 38,756,209.00
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 1,059,452,835.00	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	3.66%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal Consorcio DSC ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Firma
Nombre: ANDRES MAURICIO VELANDIA MORA
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 79998827 Sociologo

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190 ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Firma
Nombre: ANDREA ANABEL HERRERA DULCE
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 128932 Tarjeta Profesional

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN-I-N-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA:	DICIEMBRE DEL 2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 31 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X) **Resolución N°** (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **INTERVENTORIA** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR)

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ- EL RETORNO- CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030", MODULO 4

N° CONTRATO 970 de 2021 **FECHA DE INICIO** 29 de junio del 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 30 de agosto del 2030

N° CONTRATO 1000 de 2021 **FECHA DE INICIO** 29 de junio del 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 30 de agosto del 2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	179,489,910,909.00
Valor Adicional No.	$	58,551,720,691.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor total	$	238,041,631,600.00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	11,999,277,800.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	11,999,277,800.00

AIU %:	30%
IA %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	1,271,203,246.52
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	1,271,203,246.52
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	-

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° 2 Fecha 9 de diciembre del 2022

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
PGH-3.1-09	Programa de Gestión Hídrica	Manejo de aguas superficiales	Suministro plántulas de especie Moricha (Resolución DSGV-023-22 de 2022)					X	400	UNIDAD	$ 1,800.00	$ 720,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 720,000.00	$ -	$ -
			Suministro plántulas de especie Nacedero, Jobo y caruto (Resolución DSGV-023-22 de 2022)					X	1200	UNIDAD	$ 1,500.00	$ 1,800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,800,000.00	$ -	$ -
			Suministro plántulas de especie Guamo (Resolución DSGV-023-22 de 2022)					X	400	UNIDAD	$ 1,600.00	$ 640,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 640,000.00	$ -	$ -
			Diseño,Elaboración e instalación de una (1) valla con medidas de 7 m X 3.1 m, para entrega a la CDA (Resolución DSGV-023-22)					x	1	UNIDAD	$ 6,300,000.00	$ 6,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,300,000.00	$ -	$ -
			Suministro plántulas de especie Moricha (Resolución DSGV-326-22 de 2022)					X	500	UNIDAD	$ 1,800.00	$ 922,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 922,500.00	$ -	$ -
			Suministro plántulas de especie Nacedero y caruto Resolución DSGV-326-22 de 2022)					X	1000	UNIDAD	$ 1,500.00	$ 1,537,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,537,500.00	$ -	$ -
			Suministro plántulas de especie Guamo (Resolución DSGV-326-22 de 2022)					X	500	UNIDAD	$ 1,800.00	$ 820,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 820,000.00	$ -	$ -
			Elaboración e instalación de una (1) valla con medidas de 7 m X 3.1 m, para entrega a la CDA (Resolución DSGV-326-22)					X	1	UNIDAD	$ 6,300,000.00	$ 6,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,300,000.00	$ -	$ -
			Actividades de compensación por permisos de ocupación de cauces próximas vigencias, para los 34 kilómetros restantes					X	1	GLOBAL	$ 644,551,544.52	$ 644,551,544.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 644,551,544.52	$ -	$ -
PBSE-4.1-11	Programa de Gestión para la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	Manejo del descapote y cobertura vegetal	Suministro de plantulas Nacedero y Caruto (Resolución DSGV-312-2022)					X	500	GLOBAL	$ 1,500.00	$ 750,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 750,000.00	$ -	$ -
			Actividades de siembra por compensación y mantenimiento por permisos de aprovechamiento próximas vigencias, para los 38 kilómetros restantes					X	1	GLOBAL	$ 603,455,488.00	$ 603,455,488.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 603,455,488.00	$ -	$ -
DAGA-1.1-01	Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental	6	Suministro de especies para la siembra comunitaria Escuela La Marina		X				1	GLOBAL	$ 1,096,000.00	$ 1,096,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,096,000.00	$ -	$ -
			Suministro de insumos para la siembra en la Escuela La Marina		X				1	GLOBAL	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60,000.00	$ -	$ -
			Suministro de Herramientas para la siembra en la Escuela La Marina		X				1	GLOBAL	$ 693,664.00	$ 693,664.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 693,664.00	$ -	$ -
			Suministro de especies para la siembra comunitaria en la Escuela Las Damas		X				1	GLOBAL	$ 685,000.00	$ 685,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 685,000.00	$ -	$ -
			Suministro de insumos para la siembra en la Escuela Las Damas		X				1	GLOBAL	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180,000.00	$ -	$ -
			Suministro de Herramientas para la siembra en la Escuela Las Damas		X				1	GLOBAL	$ 691,550.00	$ 691,550.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 691,550.00	$ -	$ -
										SUBTOTAL		$ 1,271,203,246.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,271,203,246.52	$ -	$ -

EJECUTADO EN EL MES

CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
1.20	$ 1,096,000.00
1.00	$ 60,000.00
0.99	$ 686,727.36
1.00	$ 685,000.00
1.00	$ 180,000.00
1.00	$ 691,550.00
	$ 3,399,277.36

VALOR POR EJECUTAR

CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
400.00	$ 720,000.00
1,200.00	$ 1,800,000.00
400.00	$ 640,000.00
1.00	$ 6,300,000.00
500.00	$ 922,500.00
1,000.00	$ 1,537,500.00
500.00	$ 820,000.00
1.00	$ 6,300,000.00
1.00	$ 644,551,544.52
500.00	$ 750,000.00
1.00	$ 603,455,488.00
-	$ -
-	$ -
0.01	$ 6,936.64
-	$ -
-	$ -
-	$ 1,267,803,969.16

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)

Anexo 01 - Informe final de Escuelas Verdes
Anexo 02 - Registro fotográfico
Anexo 03 - Acta de donación
Anexo 04 - Facturas

OBSERVACIONES

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 1,271,203,246.52
VALOR BASICO GESTION	$ 1,271,203,246.52
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ -
VALOR IVA	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ -

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma:
Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal o Apoderado Consorcio DSC
Contratista de obra
Matricula No. : 76202-134512

Firma:
Nombre: **MAURICIO GOMEZ CACICO**
Representante Legal o Apoderado Consorcio Ecovisión 190
Interventoría
Matricula No. : 22441 Consejo Profesional de Administración de Empresas

Vo. Bo. Firma:
Nombre: **MARILUZ GONZALEZ QUINTERO**
Residente ambiental Consorcio DSC
Contratista de Obra
Matricula No. : 68238194599 STD

Vo. Bo. Firma:
Nombre: **JULIE ADRIANA OTERO BURBANO**
Profesional Ambiental Consorcio ECOVISION-190
Interventoría
Matricula No. : 5420815839 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

| | | |

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: DICIEMBRE DEL 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO ZONA ORIENTE			2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	META
3. AÑO	2023	MES	1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	7506		TRAMO:	EL RETORNO - CALAMAR
6. CONTRATO DE OBRA No:	976 - 2021				
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC			NIT	901.476.773 - 6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN 190			NIT	901.481.422 - 6
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1000 - 2021				
11. PLAZO INICIAL:	31 DE AGOSTO 2030	12. FECHA DE INICIO:	29 DE JUNIO 2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A.
14. PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE AGOSTO 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	HASTA 31 DE AGOSTO 2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	POR CONCRETAR	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS		
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS		
75. IVA	$	-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	-
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**-**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS	NOMBRES Y APELLIDOS	MAURICIO GOMEZ CAICEDO
C.C. X C.E. __	NUMERO	C.C. X C.E. __	NUMERO 79.150.916
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 76202-134512	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preactas son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preactas no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preactas debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	DICiEMBRE DEL 2023
	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** DICIEMBRE DEL 2023

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N° 31 DEL AL

			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	31	DEL				AL	00	00	0
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO								
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**	N.A.	**Resolución N°**	N.A. (Día)	N.A. (Mes)	N.A. (Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**	

CONTRATISTA	CONSORCIO DSC	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	**OBJETO**	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 4"
N° CONTRATO	976 - 2021	**N° CONTRATO**	1000 - 2021
FECHA DE INICIO	29 DE JUNIO DEL 2021	**FECHA DE INICIO**	29 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	**FECHA DE TERMINACIÓN**	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 179,689,019,569.00
Vr. Adicional No.	$ 18,311,743,031.00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 198,000,762,600.00

AIU %:	30%
U %:	5%

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 21,999,237,400.00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 21,999,237,400.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	DICiEMBRE DEL 2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** DICIEMBRE DEL 2023

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	31	DEL		12	2023	AL		12	2023		
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	31	DEL				AL	00	00	0		
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° _____ Fecha _____												
					CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			EJECUTADO EN EL MES								
					CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	DICIEMBRE DEL 2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** DICIEMBRE DEL 2023

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N° 31 DEL AL

			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	31	DEL				AL	00	00	0
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal o Apoderado Consorcio DSC

Firma
Nombre: **MAURICIO GOMEZ CAICEDO**
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	DICiEMBRE DEL 2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** DICIEMBRE DEL 2023

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	31	DEL				AL			
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	31	DEL				AL	00	00	0
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

Contratista de obra
Matricula No. : 76202-134512

Vo. Bo. Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**
Director de Obra
Contratista de Obra
Matricula No.: 52202-142431

Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Vo. Bo. Firma
Nombre: **DORALBA ADIELA ALVAREZ CASTRILLON**
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matricula No. : 05238086393 ANT

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 45 No. 26-60 – CAN
Bogotá, D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal y **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**, con cédula de ciudadanía 94.063.764 de Cali del **CONSORCIO DSC**, identificada con NIT No. 901.476.773-6, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, pago de sus obligaciones legales o extralegales, tales como salarios prestaciones sociales, auxilios entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	**MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO**					
APORTE / ENTIDAD	JUN 2023	JUL 2023	AGOST 2023	SEPT 2023	OCT 2023	NOV 2023
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X	X	X	X

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) COLMENA	X	X	X	X	X	
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X	X	X	
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X	X	X	X	X	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X	X	X	

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de CONSORCIO DSC S.A.S.

GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO DSC S.A.S.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14957312530

(415)7707212489984(8020) 000001495731253 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DSC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 86 51 66 OF 204

42. Correo electrónico grupolhs@grupolhs.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 5 6 7 7 7	3 1 8 6 8 3 8 7 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 8 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 18 / 08 : 48: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOLARTE VIVEROS DIEGO ALEJANDRO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 5	
81. Hasta	2 0 3 1 0 8 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 4 0 6 3 7 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLARTE	VIVEROS	GABRIEL	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 8 3 9 2 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	SANABRIA	FABIO	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 3 7 3 3	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO R&E SA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 1 0 2 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 4 2 7 4 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 1 0 2 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 9	2 0 2 1 0 2 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8		1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 8 3 1

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
11	Afirmado	15.00	m3

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR34+350	PR33+980	370.00	0.04	0.04	0.04	15.00	Adecuación de via existente
					SUBTOTAL (m3)	15.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
MATRICULA N°	25202198158CND	MATRICULA N°	25202137488CND
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	45,261.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	140.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
SUBBASE GRANULAR CLASE A							
PR36+880	PR36+690	190.00	0.27	0.27	0.27	51.30	Lleno para tapar Filtro longitudinal margen izquierda
PR35+080	PR34+750	330.00	0.27	0.27	0.27	89.10	Lleno para tapar Filtro longitudinal margen Derecha
					VOLUMEN TOTAL (m3)	140.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
MATRICULA N°	25202198158CND	MATRICULA N°	25202137488CND
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	11,786.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	ANCHO DE ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	ÁREA (m2)	
PR43+950	PR43+940	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+940	PR43+930	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+930	PR43+920	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+920	PR43+910	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+910	PR43+900	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+900	PR43+890	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+890	PR43+880	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+880	PR43+870	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+870	PR43+860	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+860	PR43+850	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+850	PR43+840	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+840	PR43+830	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+830	PR43+820	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+820	PR43+810	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+810	PR43+800	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+800	PR43+790	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+790	PR43+780	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+780	PR43+770	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+770	PR43+760	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+760	PR43+750	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+750	PR43+740	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+740	PR43+730	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+730	PR43+720	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+720	PR43+710	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+710	PR43+700	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+700	PR43+690	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+690	PR43+680	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+680	PR43+670	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+670	PR43+660	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1					11,786.00	m2
PR43+660	PR43+650	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR43+650	PR43+640	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+640	PR43+630	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+630	PR43+620	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+620	PR43+610	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+610	PR43+600	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+600	PR43+590	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+590	PR43+580	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+580	PR43+570	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+570	PR43+560	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+560	PR43+550	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+550	PR43+540	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+540	PR43+530	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+530	PR43+520	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+520	PR43+510	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+510	PR43+500	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+500	PR43+490	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+490	PR43+480	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+480	PR43+470	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+470	PR43+460	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+460	PR43+450	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+450	PR43+440	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+440	PR43+430	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+430	PR43+420	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+420	PR43+410	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+410	PR43+400	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+400	PR43+390	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+390	PR43+380	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+380	PR43+370	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+370	PR43+360	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+360	PR43+350	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+350	PR43+340	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+340	PR43+330	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+330	PR43+320	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+320	PR43+310	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+310	PR43+300	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+300	PR43+290	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+290	PR43+280	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	11,786.00	m2

PR41+050	PR41+040	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+040	PR41+030	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+030	PR41+020	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+020	PR41+010	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+010	PR41+000	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+000	PR40+990	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+990	PR40+980	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+980	PR40+970	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+970	PR40+960	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+960	PR40+950	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+950	PR40+940	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+940	PR40+930	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+930	PR40+920	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+920	PR40+910	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+910	PR40+900	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+900	PR40+890	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+890	PR40+880	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+880	PR40+870	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR40+870	PR40+860	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+860	PR40+850	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+850	PR40+840	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+840	PR40+830	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+830	PR40+820	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+820	PR40+810	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+810	PR40+800	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+800	PR40+790	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+790	PR40+780	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+780	PR40+770	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+770	PR40+760	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+760	PR40+750	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+750	PR40+740	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+740	PR40+730	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+730	PR40+720	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+720	PR40+710	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+710	PR40+700	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	11,786.00	m2

PR37+450	PR37+440	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR37+440	PR37+430	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+430	PR37+420	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+420	PR37+410	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+410	PR37+400	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+400	PR37+390	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+390	PR37+380	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+380	PR37+370	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+370	PR37+360	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+360	PR37+350	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+350	PR37+340	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+340	PR37+330	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+330	PR37+320	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+320	PR37+310	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+310	PR37+300	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+300	PR37+290	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+290	PR37+280	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+280	PR37+270	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+270	PR37+260	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+260	PR37+250	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+250	PR37+240	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+240	PR37+230	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+230	PR37+220	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+220	PR37+210	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+210	PR37+200	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+200	PR37+190	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+190	PR37+180	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+180	PR37+170	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+170	PR37+160	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+160	PR37+150	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+150	PR37+140	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+140	PR37+130	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+130	PR37+120	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+120	PR37+110	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+110	PR37+100	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+100	PR37+090	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+090	PR37+080	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+080	PR37+070	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+070	PR37+060	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+060	PR37+050	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
					TOTAL	11,786.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	11,786.00	m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ**
MATRICULA N°	25202198158CND	**MATRICULA N°**	25202137488CND
CARGO	RESDEINTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)		707.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	
PR43+950	PR43+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+940	PR43+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+930	PR43+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+920	PR43+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+910	PR43+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+900	PR43+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+890	PR43+880	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+880	PR43+870	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+870	PR43+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+860	PR43+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+850	PR43+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+840	PR43+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+830	PR43+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+820	PR43+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+810	PR43+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+800	PR43+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+790	PR43+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+780	PR43+770	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+770	PR43+760	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+760	PR43+750	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+750	PR43+740	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+740	PR43+730	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+730	PR43+720	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+720	PR43+710	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+710	PR43+700	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+700	PR43+690	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+690	PR43+680	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+680	PR43+670	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+670	PR43+660	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+660	PR43+650	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+650	PR43+640	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					707.00	m3
PR43+640	PR43+630	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto Segunda capa,Margen derecha e izquierdo
PR43+630	PR43+620	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+620	PR43+610	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+610	PR43+600	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+600	PR43+590	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+590	PR43+580	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+580	PR43+570	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+570	PR43+560	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+560	PR43+550	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+550	PR43+540	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+540	PR43+530	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+530	PR43+520	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+520	PR43+510	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+510	PR43+500	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+500	PR43+490	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+490	PR43+480	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+480	PR43+470	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+470	PR43+460	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+460	PR43+450	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+450	PR43+440	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+440	PR43+430	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+430	PR43+420	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+420	PR43+410	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+410	PR43+400	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+400	PR43+390	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+390	PR43+380	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+380	PR43+370	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+370	PR43+360	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+360	PR43+350	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+350	PR43+340	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+340	PR43+330	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+330	PR43+320	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+320	PR43+310	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+310	PR43+300	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+300	PR43+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+290	PR43+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)		707.00	m3

PR41+050	PR41+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto Segunda capa,Margen derecha e izquierdo
PR41+040	PR41+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+030	PR41+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+020	PR41+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+010	PR41+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+000	PR40+990	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+990	PR40+980	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+980	PR40+970	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+970	PR40+960	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+960	PR40+950	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+950	PR40+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+940	PR40+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+930	PR40+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+920	PR40+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+910	PR40+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+900	PR40+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+890	PR40+880	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+880	PR40+870	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+870	PR40+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+860	PR40+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+850	PR40+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+840	PR40+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+830	PR40+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+820	PR40+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+810	PR40+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+800	PR40+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+790	PR40+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+780	PR40+770	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+770	PR40+760	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+760	PR40+750	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+750	PR40+740	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+740	PR40+730	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+730	PR40+720	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+720	PR40+710	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+710	PR40+700	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					707.00	m3
PR37+450	PR37+440	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+440	PR37+430	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+430	PR37+420	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+420	PR37+410	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+410	PR37+400	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+400	PR37+390	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+390	PR37+380	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+380	PR37+370	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+370	PR37+360	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+360	PR37+350	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+350	PR37+340	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+340	PR37+330	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+330	PR37+320	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+320	PR37+310	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+310	PR37+300	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+300	PR37+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+290	PR37+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+280	PR37+270	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+270	PR37+260	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+260	PR37+250	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto Segunda capa,Margen derecha e izquierdo
PR37+250	PR37+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+240	PR37+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+230	PR37+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+220	PR37+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+210	PR37+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+200	PR37+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+190	PR37+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+180	PR37+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+170	PR37+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+160	PR37+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+150	PR37+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+140	PR37+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+130	PR37+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+120	PR37+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+110	PR37+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+100	PR37+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+090	PR37+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+080	PR37+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+070	PR37+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+060	PR37+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

VOLUMEN TOTAL (m3)	707.00

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)		707.00	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ**
MATRICULA N°	25202198158CND	**MATRICULA N°**	25202137488CND
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar		310.00	m3

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES					
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR36+880	PR36+690	190.00	0.60	0.60	0.60	114.00	Excavación para filtro longitudinal margen izquierda
PR35+080	PR34+750	330.00	0.60	0.60	0.60	196.35	Excavacion para filtro longitudinal margen derecha
					VOLUMEN TOTAL (m3)	310.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
MATRICULA N°	25202198158CND	MATRICULA N°	25202137488CND
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

Consorcio DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio ECOVISIÓN-190 INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
24	Concreto clase 21 MPA	341.00	m3

UBICACIÓN		DIMENSIONES									VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	LARGO	ANCHO 1 Y/O ALTO	ANCHO 2	ESPESOR (m)	RADIO TUBERÍA	CANTIDAD	PERÍMETRO DE TUBERÍA	ÁREA DEL TUBO		
PR42+000.00	PR41+835.00	Izquierdo	165.00	1.20		0.15					29.70	Cuneta tipo 1 a 45°
PR39+020.00	PR38+780.00	Izquierdo	240.00	1.20		0.15					43.20	Cuneta tipo 1 a 45°
PR38+830.00	PR38+800.00	Derecho	30.00	1.20		0.15					5.40	Cuneta tipo 1 a 45°
PR38+500.00	PR38+420.00	Izquierdo	80.00	2.20		0.15					26.40	Batea para acceso
PR38+420.00	PR38+330.00	Izquierdo	90.00	1.20		0.15					16.20	Cuneta tipo 1 a 45°
PR36+840.00	PR36+720.00	Izquierdo	120.00	1.20		0.15					21.60	Cuneta tipo 1 a 45°
PR37+030.00	PR36+720.00	Derecho	310.00	1.20		0.15					55.80	Cuneta tipo 1 a 45°
PR35+190.00	PR34+750.00	Izquierdo	440.00	1.20		0.15					79.20	Cuneta tipo 1 a 45°
PR35+040.00	PR34+850.00	Derecho	190.00	1.20		0.15					34.20	Cuneta tipo 1 a 45°
PR01+200.00	PR01+040.00	Izquierdo	160.00	1.20		0.15					28.80	Cuneta tipo 1 a 45°
										TOTAL (m3)	341.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO SANCHEROS	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
MATRICULA N°	2520219815BCND	MATRICULA N°	2520213748BCND
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:31

PERIODO PRE-ACTA	45,261.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
23	Concreto clase 28 MPA	46.00	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES							
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)		LARGO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA DE TUBO	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
		ANCHO 1 (m)	ANCHO 2 (m)					
PR01+450		4.00		38.00	0.20		30.40	Bahia Vehicular Cementerio-Calamar
		4.00		9.40	0.20		3.76	
PR40+870	3.2			11.25	0.35	14.11	7.66	vastago de muro de Contencion decontanto area de arco metalico
		2.70		5.30	0.30		4.29	zarpa de muro de contención intermedio -arco metalico linea hidráulica M.derecho
						TOTAL	46.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
MATRICULA N°	25202198158CND	MATRICULA N°	2520213748BCND
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
25	Concreto clase 14 MPA	2.00	m3

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS Y/O CANALES DE VIA		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR40+870		6	2.90	0.1		2.00	Solado para zarpa de muro de contención intermedio -arco metalico linea hidráulica M.derecho
					TOTAL	2.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA CALLEGO CRUZ
MATRICULA N°	25202198158CND	MATRICULA N°	25202137488CND
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio ECOVISIÓN 190

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
26	Acero de refuerzo Y=420 Mpa.	12,979.00	kg

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS DE VIA			DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO KG	PESO (kg)	
PR42+000.00	PR41+850.00	Izquierdo	3/8"	1.40	551.00	0.556	428.9	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
			3/8"	164.8	6.00	0.556	549.77	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
PR39+020.00	PR38+780.00	Izquierdo	3/8"	1.40	801.00	0.556	623.5	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
			3/8"	239.8	6.00	0.556	799.97	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
PR38+830.00	PR38+800.00	Derecho	3/8"	1.40	101.00	0.556	78.62	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
			3/8"	29.8	6.00	0.556	99.41	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
PR38+500.00	PR38+420.00	izquierdo	3/8"	2.10	267.00	0.556	311.75	Acero de refuerzo transversal para batea
			3/8"	79.8	11.00	0.556	488.06	Acero de refuerzo transversal para cuneta batea
PR38+420.00	PR38+330.00	izquierdo	3/8"	1.40	301.00	0.556	234.3	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
			3/8"	89.8	6.00	0.556	299.57	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
PR36+840.00	PR36+720.00	Derecho	3/8"	1.40	401.00	0.556	312.14	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
			3/8"	119.8	6.00	0.556	399.65	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
PR37+030.00	PR36+720.00	Derecho	3/8"	1.40	1034.00	0.556	804.87	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
			3/8"	309.8	6.00	0.556	1033.49	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
PR35+190.00	PR34+750.00	Izquierdo	3/8"	1.40	1467.00	0.556	1141.91	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
			3/8"	439.8	6.00	0.556	1467.17	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
PR35+040.00	PR34+850.00	Derecho	3/8"	1.40	634.00	0.556	493.51	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
			3/8"	189.8	6.00	0.556	633.17	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
PR01+200.00	PR01+040.00	Izquierdo	3/8"	1.40	534.00	0.556	415.67	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
			3/8"	159.9	6.00	0.556	533.43	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
PR01+450.00		izquierdo	1/2"	3.90	191	0.996	741.92	Refuerzo Transversal-Bahia Vehicular Cementerio.
			1/2"	37.9	21	0.996	792.72	Refuerzo Longitudinal -Bahia Vehicular Cementerio.
			1/2"	3.9	24	0.996	93.23	Refuerzo Transversal para 2 cuñas -Bahia Vehicular Cementerio.
			1/2"	4.6	8	0.996	36.65	Refuerzo Longitudinal para 2 cuñas -Bahia Vehicular Cementerio.
			3/8"	0.7	192	0.556	74.73	Refuerzo Transversal Bordillo - andenBahia Vehicular Cementerio.
			1/2"	45.5	2	0.996	90.64	Refuerzo Longitudinal Bordillo - andenBahia Vehicular Cementerio.
						TOTAL (kg)	12,979.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO

PR01+450





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
MATRICULA N°	2520219815CND	MATRICULA N°	2520213748CND
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR


PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
40	Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	35,259.00	m3-km

ABSCISAS				DIMENSIONES				
INICIO	LONGITUD AL PR45+450 (Km)	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD TRANSPORTE	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
UBICACIÓN	DISTANCIA	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO			
TRANSPORTE DE MATERIALES EJECUTADOS EN EL PERÍODO								
SUBBASE GRANULAR								
	241.00	PR36+880	PR36+690	8.86	249.86	51.30	12,817.56	Lleno para tapar Filtro longitudinal
	241.00	PR35+080	PR34+750	10.87	251.87	89.10	22,441.17	Lleno para tapar Filtro longitudinal
					TOTAL VOLUMEN (m3)	140.00	35,259.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUENTE DE MATERIALES SUBBASE GRANULAR Y BASE GRANULAR CLASE A 241 KM DE PR45+450

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
MATRICULA N°	25202198158CND	MATRICULA N°	25202137488CND
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
41	Transporte de mezcla asfáltica, compactos	166,391.00	m3-km

ABSCISAS		DIMENSIONES							OBSERVACIONES
INICIO	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD EN ZONA INDUSTRIAL PR43+580	LONGITUD AL PR45+450	MEZCLA ASFALTICA			
	INICIO	FIN	LO	LZ	241 KM + LO	PORCENTAJE ASFALTO (%)	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN DE AGREGADOS (m3)	VOLUMEN (m^3-Km)	
	PR43+950	PR43+280	2.51	1.86	245.37	5.0%	333.66	316.98	77,775.06	mezcla asfaltica
	PR41+050	PR40+700	4.93	1.86	247.79	5.0%	174.30	165.59	41,029.48	mezcla asfaltica
	PR37+450	PR37+050	8.60	1.86	251.46	5.0%	199.20	189.24	47,586.29	mezcla asfaltica
	TOTAL VOLUMEN DE ASFALTO						707.00		166,391.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
MATRICULA N°	25202198158CND	MATRICULA N°	25202137488CND
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	2%@)$% 4%DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-6	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	310.00	m3-E

ABSCISAS			DIMENSIONES			
INICIO	FIN	NÚMERO DE ESTACIÓN	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-E)	OBSERVACIONES
PR36+790	PR37+030	1.00		114	114.00	Lleno para espaldar de cunetas Izquierda
PR34+914	PR34+750	1.00		196.35	196.35	Lleno para espaldar de cunetas
				TOTAL	310.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
MATRICULA N°	25202198158CND	MATRICULA N°	25202137488CND
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Material Granular Drenante	187.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	ÁREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR36+880	PR36+690	190.00	0.36	0.36	0.36	68.40	Filtro longitudinal margen Derecha
PR35+080	PR34+750	330.00	0.36	0.36	0.36	118.80	Filtro longitudinal margen Izquierda
					TOTAL (m3)	187.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

CARGO		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCEROS	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
MATRICULA N°	25202198158CND	MATRICULA N°	25202137488CND
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 31

PERIODO PRE-ACTA	DICIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-8	Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	520.00	m

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	COSTADO				LONGITUD (m)	
PR36+880	PR36+690	Izquierdo				190.00	Filtro longitudinal margen izquierda
PR35+080	PR34+750	Derecho				330.00	Filtro longitudinal margen derecha
					TOTAL (m)	520.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR LANCHEROS	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
MATRICULA N°	25202198158CND	MATRICULA N°	25202137488CND
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	Diciembre de 2023	

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
11	Afirmado	15.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR34+350	PR33+980	370.00	0.04	0.04	0.04	15.00	Adecuación de via existente
					TOTAL (m3)	15.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01-17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	Diciembre de 2023	

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)					140.00	m3
	SUBBASE GRANULAR CLASE A						
PR36+880	PR36+690	190.00	0.27	0.27	0.27	51.30	Lleno para tapar Filtro longitudinal margen izquierda
PR35+080	PR34+750	330.00	0.27	0.27	0.27	89.10	Lleno para tapar Filtro longitudinal margen Derecha
TOTAL VOLUMEN (m3)						140.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	Diciembre de 2023	

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR -1	11,786.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO ABSCISA INICIO (m2)	ANCHOABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m2)	
PR43+950	PR43+940	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR43+940	PR43+930	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+930	PR43+920	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+920	PR43+910	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+910	PR43+900	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+900	PR43+890	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+890	PR43+880	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+880	PR43+870	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+870	PR43+860	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+860	PR43+850	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+850	PR43+840	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+840	PR43+830	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+830	PR43+820	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+820	PR43+810	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+810	PR43+800	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+800	PR43+790	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+790	PR43+780	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+780	PR43+770	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+770	PR43+760	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+760	PR43+750	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+750	PR43+740	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+740	PR43+730	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+730	PR43+720	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+720	PR43+710	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+710	PR43+700	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+700	PR43+690	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+690	PR43+680	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+680	PR43+670	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+670	PR43+660	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+660	PR43+650	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+650	PR43+640	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+640	PR43+630	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+630	PR43+620	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+620	PR43+610	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+610	PR43+600	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+600	PR43+590	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+590	PR43+580	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+580	PR43+570	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+570	PR43+560	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+560	PR43+550	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+550	PR43+540	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+540	PR43+530	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+530	PR43+520	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+520	PR43+510	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+510	PR43+500	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+500	PR43+490	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+490	PR43+480	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+480	PR43+470	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	

PR43+470	PR43+460	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+460	PR43+450	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+450	PR43+440	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+440	PR43+430	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+430	PR43+420	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+420	PR43+410	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+410	PR43+400	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+400	PR43+390	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+390	PR43+380	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+380	PR43+370	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+370	PR43+360	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+360	PR43+350	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+350	PR43+340	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+340	PR43+330	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+330	PR43+320	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+320	PR43+310	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+310	PR43+300	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+300	PR43+290	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+290	PR43+280	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+050	PR41+040	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+040	PR41+030	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+030	PR41+020	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+020	PR41+010	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+010	PR41+000	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+000	PR40+990	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+990	PR40+980	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+980	PR40+970	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+970	PR40+960	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+960	PR40+950	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+950	PR40+940	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+940	PR40+930	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+930	PR40+920	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+920	PR40+910	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+910	PR40+900	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+900	PR40+890	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+890	PR40+880	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+880	PR40+870	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR40+870	PR40+860	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+860	PR40+850	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+850	PR40+840	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+840	PR40+830	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+830	PR40+820	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+820	PR40+810	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+810	PR40+800	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+800	PR40+790	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+790	PR40+780	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+780	PR40+770	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+770	PR40+760	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+760	PR40+750	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+750	PR40+740	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+740	PR40+730	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+730	PR40+720	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+720	PR40+710	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR40+710	PR40+700	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	

PR37+450	PR37+440	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+440	PR37+430	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+430	PR37+420	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+420	PR37+410	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+410	PR37+400	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+400	PR37+390	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+390	PR37+380	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+380	PR37+370	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+370	PR37+360	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+360	PR37+350	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+350	PR37+340	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+340	PR37+330	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+330	PR37+320	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+320	PR37+310	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+310	PR37+300	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+300	PR37+290	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+290	PR37+280	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+280	PR37+270	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+270	PR37+260	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+260	PR37+250	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR37+250	PR37+240	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+240	PR37+230	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+230	PR37+220	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+220	PR37+210	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+210	PR37+200	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+200	PR37+190	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+190	PR37+180	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+180	PR37+170	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+170	PR37+160	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+160	PR37+150	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+150	PR37+140	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+140	PR37+130	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+130	PR37+120	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+120	PR37+110	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+110	PR37+100	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+100	PR37+090	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+090	PR37+080	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+080	PR37+070	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+070	PR37+060	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR37+060	PR37+050	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
					TOTAL VOLUMEN (m2)	**11,786.00**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	Diciembre de 2023	

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	mezcla densa en caliente tipoMDC-19 (No incluye transporte)	707.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR43+950	PR43+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto Segunda capa,Margen derecha e izquierdo
PR43+940	PR43+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+930	PR43+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+920	PR43+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+910	PR43+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+900	PR43+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+890	PR43+880	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+880	PR43+870	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+870	PR43+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+860	PR43+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+850	PR43+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+840	PR43+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+830	PR43+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+820	PR43+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+810	PR43+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+800	PR43+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+790	PR43+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+780	PR43+770	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+770	PR43+760	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+760	PR43+750	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+750	PR43+740	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+740	PR43+730	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+730	PR43+720	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+720	PR43+710	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+710	PR43+700	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+700	PR43+690	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+690	PR43+680	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+680	PR43+670	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+670	PR43+660	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+660	PR43+650	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+650	PR43+640	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+640	PR43+630	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+630	PR43+620	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+620	PR43+610	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+610	PR43+600	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+600	PR43+590	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+590	PR43+580	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+580	PR43+570	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+570	PR43+560	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+560	PR43+550	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+550	PR43+540	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+540	PR43+530	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+530	PR43+520	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+520	PR43+510	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+510	PR43+500	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+500	PR43+490	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+490	PR43+480	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+480	PR43+470	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+470	PR43+460	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+460	PR43+450	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+450	PR43+440	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+440	PR43+430	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+430	PR43+420	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+420	PR43+410	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+410	PR43+400	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+400	PR43+390	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

PR43+390	PR43+380	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+380	PR43+370	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+370	PR43+360	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+360	PR43+350	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+350	PR43+340	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+340	PR43+330	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+330	PR43+320	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+320	PR43+310	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+310	PR43+300	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+300	PR43+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR43+290	PR43+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+050	PR41+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+040	PR41+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+030	PR41+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+020	PR41+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+010	PR41+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+000	PR40+990	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+990	PR40+980	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+980	PR40+970	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+970	PR40+960	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+960	PR40+950	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+950	PR40+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+940	PR40+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+930	PR40+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+920	PR40+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+910	PR40+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+900	PR40+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+890	PR40+880	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+880	PR40+870	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto Segunda capa,Margen derecha e izquierdo
PR40+870	PR40+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+860	PR40+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+850	PR40+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+840	PR40+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+830	PR40+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+820	PR40+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+810	PR40+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+800	PR40+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+790	PR40+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+780	PR40+770	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+770	PR40+760	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+760	PR40+750	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+750	PR40+740	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+740	PR40+730	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+730	PR40+720	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+720	PR40+710	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR40+710	PR40+700	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+450	PR37+440	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+440	PR37+430	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+430	PR37+420	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+420	PR37+410	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+410	PR37+400	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+400	PR37+390	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+390	PR37+380	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+380	PR37+370	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+370	PR37+360	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+360	PR37+350	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+350	PR37+340	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+340	PR37+330	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

PR37+330	PR37+320	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+320	PR37+310	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+310	PR37+300	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+300	PR37+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+290	PR37+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+280	PR37+270	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+270	PR37+260	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+260	PR37+250	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto Segunda
PR37+250	PR37+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	capa,Margen derecha e izquierdo
PR37+240	PR37+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+230	PR37+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+220	PR37+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+210	PR37+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+200	PR37+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+190	PR37+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+180	PR37+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+170	PR37+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+160	PR37+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+150	PR37+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+140	PR37+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+130	PR37+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+120	PR37+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+110	PR37+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+100	PR37+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+090	PR37+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+080	PR37+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+070	PR37+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+060	PR37+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
					TOTAL VOLUMEN (m3)	**707.00**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	Diciembre de 2023	

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar	310.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR36+880	PR36+690	190.00	0.60	0.60	0.60	114.00	Excavación para filtro longitudinal margen izquierda
PR35+080	PR34+750	330.00	0.60	0.60	0.60	196.35	Excavacion para filtro longitudinal margen derecha
TOTAL VOLUMEN (m3)						310.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	Diciembre de 2023	

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Rellenos con material filtrante	187.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR36+880	PR36+690	190.00	0.36	0.36	0.36	68.40	Filtro longitudinal margen Derecha
PR35+080	PR34+750	330.00	0.36	0.36	0.36	118.80	Filtro longitudinal margen Izquierda
					TOTAL VOLUMEN (m3)	187.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01-17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	Diciembre del 2023	

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-8	Tuberia de plastico tipo corrugada de diametro 100mm	190.00	m

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	CARRIL			LONGITUD (m)	OBSERVACIONES
PR36+880	PR36+690	Izquierdo			190.00	Filtro longitudinal margen izquierda
PR35+080	PR34+750	Derecho			330.00	Filtro longitudinal margen derecha
				TOTAL LONGITUD (m)	190.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T