INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 30 (Día) / 11 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MITIGANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1008 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 118 MESES: (En meses según contrato principal)
FECHA DE INCIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 190,000,762,690.00

PLAZO ACUMULADO: 119 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2031 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 10,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMUL-ADA Miles de pesos		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.18%	0.21%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.19%
	$6,283,209	4.06%		$ P	$0	$17,168	$17,185	$34,297	$34,297	$51,445	$180,033	$110,148	$126,125	$130,110	$271,022	$331,578	$45,932	$66,573	$66,573	$68,515	$68,515	$290,939
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%				0.07%	0.33%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	0.05%	0.01%	0.00%	0.00%			0.09%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.00%	0.00%	0.04%	0.07%	0.07%	0.11%	0.39%	0.08%	0.08%	0.14%	0.42%	0.61%	0.44%	0.16%	0.15%	0.18%	0.22%	0.42%	
	$22,663,662	14.64%		$ P	$0	$54,258	$54,270	$108,540	$108,540	$162,810	$596,973	$128,534	$128,534	$214,223	$643,672	$942,585	$474,888	$254,581	$254,582	$257,614	$252,883	$335,083	$648,360
				$ E	$0	$54,258	$0	$108,540	$108,540	$162,810	$596,973	$128,534	$128,534	$214,223	$643,672	$942,585	$474,888	$254,581	$254,582	$257,614			$1,135,000
				% E	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.08%	0.13%	0.49%	0.06%	0.20%	0.36%	0.26%	0.53%	0.53%	0.81%	0.72%	0.07%			0.76%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.47%	0.67%	0.07%	0.19%	0.19%	0.20%	0.20%	0.40%	
	$22,905,986	14.80%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$51,855	$51,855	$721,165	$1,031,093	$1,496,737	$299,351	$299,351	$308,888	$308,888	$554,345	$616,351
				$ E	$0	$0							$167,284	$206,139	$205,310	$313,928	$305,240	$246,974		$177,648			$111,000
				% E	0.00%	0.00%							0.22%	0.38%	0.19%	0.33%	0.58%	0.26%	0.09%	0.11%			0.14%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,496	$20,496	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0																	
				% E	0.00%	0.00%																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.22%	0.28%	0.56%	0.77%	0.03%	0.12%	0.14%	0.24%	0.27%	0.21%	0.35%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133,980	$347,976	$438,832	$861,825	$1,190,244	$59,826	$179,564	$218,853	$374,082	$413,759	$326,345	$546,833
				$ E	$0	$0						$133,980	$347,976	$438,832	$861,825	$1,190,244	$59,826	$179,564	$218,853	$374,082			$546,833
				% E	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%		0.12%	0.46%	0.11%	0.18%	0.25%	0.09%	0.13%	0.13%	0.02%			1.08%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$236,298	$0	$0	$0	$282,868
				$ E	$0	$0																	
				% E	0.00%	0.00%																	
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$72,564	$72,564	$72,564	$3,600	$10,787	$10,787	$11,019	$11,019	$29,384	$69,788
				$ E	$0	$0																	
				% E	0.00%	0.00%																	
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.10%	0.16%	0.30%	0.54%	1.14%	1.49%	0.06%	0.27%	0.73%	0.69%	0.67%	0.66%	1.46%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$0	$13,807	$13,807	$27,774	$27,774	$41,661	$132,393	$243,365	$469,886	$844,994	$1,762,034	$2,167,073	$140,38	$420,453	$1,121,195	$1,071,513	$1,040,869	$1,030,483	$2,268,353
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$243,365	$469,886	$844,994	$1,762,034	$2,167,073	$140,38	$420,453	$1,121,195	$1,071,513			$2,268,353
				% E	0.00%	0.00%				0.01%	0.04%	0.25%	0.49%	1.57%	1.34%	2.53%	0.17%	1.73%	1.73%				2.53%
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.72%	0.98%	1.14%	0.06%	0.38%	0.38%	0.45%	0.41%	0.52%	0.90%
	$31,433,068	20.31%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$88,750	$730,786	$1,116,850	$1,512,044	$1,761,201	$63,135	$191,734	$587,739	$703,344	$637,589	$810,329	$1,195,553
				$ E									$88,750	$730,786	$1,116,850	$1,512,044	$1,761,201	$63,135	$191,734	$587,739	$703,344			$1,195,553
				% E								0.68%	0.56%	0.82%	0.18%	0.29%	0.03%	0.46%	0.30%	0.82%			0.24%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,357	111.75%																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.05%	0.05%	0.10%	0.10%	0.15%	0.54%	0.52%	1.08%	1.48%	3.38%	4.34%	1.62%	1.87%	1.62%	1.56%	1.58%	1.82%	3.88%
	VALOR	$0	$85,305	$85,305	$170,611	$170,611	$255,916	$938,359	$904,978	$1,867,881	$2,566,269	$5,867,324	$7,508,325	$2,460,066	$3,849,782	$2,794,895	$2,694,767	$2,730,391	$3,153,084	$6,800,000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.05%	0.10%	0.20%	0.30%	0.44%	0.98%	1.51%	2.58%	4.07%	7.45%	11.80%	13.42%	16.29%	15.90%	17.46%	19.44%	21.26%	27.18%
	VALOR	$0	$85,305	$170,611	$341,221	$511,832	$767,748	$1,706,107	$2,611,085	$4,478,966	$7,045,235	$12,892,559	$20,400,884	$22,860,950	$26,710,731	$27,505,537	$30,200,304	$32,930,695	$36,083,779	$42,883,779
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.03%	0.00%	0.05%	0.08%	0.21%	0.86%	1.02%	1.86%	3.32%	1.86%	3.84%	3.75%	3.45%	2.96%	0.22%	0.00%	0.00%	4.01%
	VALOR	$0	$48,137	$0	$72,683	$131,244	$315,735	$1,330,749	$1,372,825	$2,882,435	$5,141,262	$2,878,969	$5,943,920	$5,810,070	$5,347,303	$4,586,610	$347,633	$0	$0	$7,448,683
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.03%	0.03%	0.08%	0.16%	0.37%	1.23%	2.25%	4.11%	7.43%	9.29%	13.13%	16.89%	20.34%	23.30%	23.53%	23.53%	23.53%	28.34%
	VALOR	$0	$48,137	$48,137	$120,820	$252,063	$567,798	$1,898,547	$3,471,352	$6,353,787	$11,495,049	$14,374,017	$20,317,937	$26,128,007	$31,475,310	$36,061,920	$36,409,553	$36,409,553	$36,409,553	$43,858,236

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 4,954,899	28.22%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 544,150	38.89%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150,000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 5,541,205	3.58%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$154,778,461**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$179,821,865**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 5
FECHA	30 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN /RUTA Y TRAMOS:** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.369,00 (Según contrato teleicial)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 190.000.762.000,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 10.311.743.031,00

META 0 $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
EXPLANACIONES	$14.986.360	9.68%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
				$ P	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$42.631	$42.631	$130.421	$130.421	$130.421	$130.421	$6.939	$6.939	$6.939	$6.939	$6.939	$6.939	$6.939	$6.939	$20.817	$20.817	$20.817	$20.817
	$6.283.289	4.06%		$ E	$41.856	$16.184	$ -	$44.580	$ -	$ 1.789.176	$ -	$ -	$ 3.295.230	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0.03%	0.01%	0.00%			0.01%			0.04%		0.02%	0.03%	0.01%												
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31.800.214	20.55%		% P	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.05%	0.05%	0.06%	0.28%	0.25%	0.13%	0.36%	0.20%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%
				$ P	$54.992	$62.519	$62.519	$77.573	$77.573	$77.573	$88.123	$440.616	$380.077	$586.323	$569.179	$309.278	$16.434	$19.299	$19.299	$25.028	$25.028	$25.028	$25.028	$25.028	$60.760	$80.811	$89.410	$89.410
	$22.663.662	14.64%		$ E	$63.556	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0.56%	0.52%	0.25%			0.68%	0.38%	0.28%	0.20%		0.06%	0.21%													
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30.018.951	19.39%		% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.33%	0.31%	0.41%	0.41%	0.41%	0.27%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.07%	0.07%	0.07%
				$ P	$19.289	$38.578	$57.867	$57.867	$57.867	$57.867	$73.042	$547.812	$475.454	$630.119	$630.119	$432.860	$5.059	$10.118	$15.178	$15.178	$15.178	$25.296	$25.296	$25.296	$75.888	$101.184	$101.184	$101.184
	$22.907.986	14.80%		$ E	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E			0.43%			0.89%			0.18%		0.55%	0.58%													
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3.417.052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.996	$8.996	$8.996	$8.996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.436	$1.436	$1.436	$1.436
	$260.050	0.17%		$ E	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0.12%										0.00%													
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18.821.008	12.16%		% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.03%	0.19%	0.14%	0.21%	0.28%	0.28%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%
				$ P	$12.831	$25.663	$38.494	$51.325	$64.156	$64.156	$72.882	$291.529	$212.825	$319.238	$425.651	$425.651	$3.397	$6.794	$10.191	$13.588	$16.985	$20.382	$27.176	$33.969	$50.954	$67.939	$71.336
	$15.379.963	9.94%		$ E	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0.48%	0.42%	0.21%	0.00%	0.02%	0.38%	0.21%	0.20%	0.20%	0.14%														
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1.525.392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$240.152	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$38.316
	$1.735.474	1.12%		$ E			$ 13.000																					
				% E			0.00%																					
OBRAS VARIAS	$2.592.006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$1.158	$2.316	$3.449	$4.599	$5.748	$5.748	$18.401	$18.593	$32.453	$43.548	$43.717	$347	$693	$1.041	$1.388	$1.735	$2.082	$2.788	$3.475	$5.212	$6.950	$7.297
	$1.573.232	1.02%		$ E									$217.244															
				% E									0.13%															
TRANSPORTES	$51.617.480	33.35%		% P	0.06%	0.09%	0.09%	0.13%	0.13%	0.13%	0.41%	1.62%	0.94%	1.36%	1.53%	1.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.11%	0.17%	0.20%	0.20%
				$ P	$91.774	$133.357	$142.623	$207.173	$207.173	$207.173	$629.238	$2.475.549	$1.457.722	$2.109.820	$2.361.862	$1.582.152	$38.141	$45.525	$47.331	$74.498	$74.498	$74.498	$76.181	$78.103	$166.405	$270.489	$311.227	$311.227
	$70.721.834	45.69%		$ E	$ 1.241.647	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.241.647	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 577.644	$ 1.256.795												
				% E	1.56%	0.90%	0.64%			0.34%		0.86%	0.90%	0.13%	0.72%														
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.10%	0.23%	0.42%	0.56%	0.56%	0.56%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%
				$ P	$26.513	$53.025	$79.538	$79.538	$79.538	$79.538	$158.591	$551.381	$652.405	$869.953	$869.953	$869.953	$6.943	$13.885	$20.828	$20.828	$20.828	$20.828	$34.714	$34.714	$104.145	$138.855	$138.855	$138.855
	$31.433.868	20.31%		$ E	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0.56%	0.38%	0.25%			0.05%		0.24%	0.31%	0.24%	0.22%														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100.00%**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.357**	**111.75%**																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

			ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES		%	**0.15%**	**0.22%**	**0.26%**	**0.32%**	**0.33%**	**0.33%**	**0.69%**	**2.16%**	**2.16%**	**2.98%**	**3.25%**	**2.60%**	**0.04%**	**0.07%**	**0.08%**	**0.10%**	**0.10%**	**0.10%**	**0.12%**	**0.13%**	**0.30%**	**0.43%**	**0.48%**	**0.50%**
		VALOR	**$229.065**	**$337.937**	**$407.086**	**$500.593**	**$514.574**	**$514.574**	**$1.067.395**	**$3.348.613**	**$3.340.331**	**$4.611.353**	**$5.037.733**	**$4.024.381**	**$69.259**	**$103.256**	**$120.807**	**$157.441**	**$161.185**	**$161.185**	**$192.544**	**$200.833**	**$466.892**	**$669.761**	**$737.817**	**$779.892**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		%	**27.33%**	27.55%	27.81%	28.14%	28.47%	28.80%	29.49%	31.65%	33.81%	36.79%	40.05%	42.65%	42.69%	42.76%	42.84%	42.94%	43.04%	43.15%	43.27%	43.40%	43.70%	44.13%	44.61%	45.12%
		VALOR	**$42.312.844**	**$42.650.781**	**$43.057.787**	**$43.558.381**	**$44.072.955**	**$44.587.529**	**$45.654.924**	**$49.003.537**	**$52.343.868**	**$56.955.221**	**$61.984.531**	**$66.008.912**	**$66.078.171**	**$66.181.427**	**$66.302.234**	**$66.459.675**	**$66.620.860**	**$66.782.045**	**$66.974.589**	**$67.174.622**	**$67.641.514**	**$68.311.275**	**$69.049.092**	**$69.828.984**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES		%	**2.98%**	**1.97%**	**1.58%**	**0.00%**	**0.02%**	**1.06%**	**0.38%**	**1.64%**	**1.05%**	**1.63%**	**1.88%**													
		VALOR	**$5.162.591**	**$3.400.404**	**$2.743.950**	**$0**	**$34.212**	**$1.832.267**	**$662.253**	**$2.824.542.4**	**$3.026.729.7**	**$2.705.262.6**	**$3.257.349.1**													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		%	**31.33%**	**33.29%**	**34.88%**	**34.88%**	**34.90%**	**35.96%**	**36.34%**	**37.98%**	**39.87%**	**41.50%**	**43.38%**													
		VALOR	**$49.020.827**	**$52.421.231**	**$55.165.181**	**$55.165.181**	**$55.199.393**	**$57.031.660**	**$57.693.913**	**$60.518.455**	**$63.545.185**	**$ 66.250.447.78**	**$ 69.507.796.77**													

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562	$ 4.954.899	28.22%
	$17.560.562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000	$ -	0.00%
	$970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.399.335	$ 544.150	38.89%
	$1.399.335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000	$ -	0.00%
	$385.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150.000	$ -	0.00%
	$73.150		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357	$ 42.155	0.97%
	$4.349.357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19 (INCLUYE IVA)	$306.000		
	$306.000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25.043.405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25.043.405	$ 5.541.205	3.20%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172.957.357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.762**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PREF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5

FECHA: 30 (Día) | 11 (Mes) | 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración) 7

CONTRATO No: 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1000 -2021** **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,400.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	61 jun-26	62 jul-26	63 ago-26	64 sep-26	65 oct-26	66 nov-26	67 dic-26
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.06%	0.06%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$14,285	$14,285	$14,285	$14,285	$14,285	$14,285	$14,285	$14,285	$42,614	$42,614	$42,614	$42,614	$28,489	$28,489	$28,489	$28,489	$28,489	$28,489	$28,489	$28,489	$81,228	$81,228	$85,228	$85,228
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.11%	0.12%	0.12%	0.04%	0.05%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.16%	0.21%	0.24%	0.24%
	$22,665,662	14.64%		$ P	$33,641	$39,586	$39,586	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$124,303	$165,436	$183,031	$183,031	$67,282	$79,912	$79,912	$102,471	$102,471	$102,471	$102,471	$102,471	$240,766	$330,873	$366,062	$366,062
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.10%	0.13%	0.13%	0.13%	0.01%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.20%	0.27%	0.27%	0.27%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$10,357	$20,713	$31,070	$31,070	$31,070	$31,070	$51,783	$51,783	$155,350	$207,134	$207,134	$207,134	$20,713	$41,427	$62,140	$62,140	$62,140	$62,140	$103,567	$103,567	$310,700	$414,267	$414,267	$414,267
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$2,939	$2,939	$2,939	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,879	$5,879	$5,879	$5,879
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.09%	0.09%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.07%	0.12%	0.13%	0.18%	0.19%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$9,954	$13,908	$20,862	$27,816	$34,769	$34,769	$41,723	$55,631	$69,539	$104,308	$139,078	$146,031	$13,908	$27,816	$41,723	$55,631	$69,539	$83,447	$111,262	$139,078	$208,616	$270,153	$292,061	
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,407	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$156,933
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$711	$1,423	$2,134	$2,845	$3,557	$3,557	$4,268	$5,691	$7,113	$10,670	$14,226	$14,938	$1,423	$2,845	$4,268	$5,691	$7,113	$7,113	$8,536	$11,381	$14,226	$21,340	$28,453	$29,875
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.04%	0.06%	0.06%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.22%	0.30%	0.41%	0.41%	0.08%	0.12%	0.13%	0.20%	0.20%	0.20%	0.21%	0.21%	0.44%	0.72%	0.82%	0.82%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$61,701	$93,195	$96,891	$152,488	$152,488	$152,488	$139,880	$159,880	$349,630	$553,719	$637,114	$637,114	$123,401	$186,390	$193,783	$304,976	$304,976	$304,976	$319,763	$319,763	$681,298	$1,107,437	$1,274,228	$1,274,228
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.14%	0.18%	0.18%	0.18%	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.09%	0.09%	0.28%	0.37%	0.37%	0.37%
	$31,433,868	20.31%		$ P	$14,333	$28,667	$42,617	$42,617	$42,617	$42,617	$71,062	$71,062	$213,187	$284,249	$284,249	$284,249	$28,425	$56,850	$85,275	$85,275	$85,275	$85,275	$142,125	$142,125	$426,374	$568,499	$568,499	$568,499
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,357	111.75%																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.09%	0.14%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%	0.25%	0.26%	0.62%	0.89%	0.98%	1.03%	0.18%	0.27%	0.32%	0.42%	0.43%	0.43%	0.51%	0.53%	1.24%	1.77%	1.95%	2.06%
	VALOR	$141,790,760	$211,374,468	$247,304,899	$322,296,648	$329,961,844	$329,961,844	$394,157,511	$409,487,902	$955,774,046	$1,371,869,138	$1,510,384,947	$1,596,517,437	$283,561,521	$422,748,936	$494,609,709	$644,593,296	$659,923,688	$659,923,688	$788,195,022	$818,975,885	$1,911,548,092	$2,742,138,277	$3,020,769,893	$3,193,035,275
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	45.21%	45.34%	45.58%	45.71%	45.92%	46.14%	46.39%	46.66%	47.27%	48.16%	49.14%	50.17%	50.35%	50.62%	50.94%	51.36%	51.79%	52.21%	52.72%	53.25%	54.49%	56.26%	58.21%	60.27%
	VALOR	$69,970,765	$70,182,139	$70,429,444	$70,751,741	$71,081,782	$71,411,664	$71,805,822	$72,215,108	$73,171,084	$74,542,153	$76,052,538	$77,649,055	$77,932,617	$78,355,366	$78,849,976	$79,494,569	$80,154,493	$80,814,416	$81,602,731	$82,421,707	$84,333,251	$87,075,394	$90,096,163	$93,289,199	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 4,954,899	28.22%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,135 / $1,399,135	$ 544,150	38.89%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73,150,000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000	$	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25,043,405		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 5,541,205	3.20%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$172,957,357		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	$198,000,762		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración) 7

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.819.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030. (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$110,796	$110,796	$110,796	$110,796	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$42,614	$42,614	$42,614	$42,614
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.00%	0.07%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.21%	0.28%	0.31%	0.31%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.11%	0.12%	0.12%
	$22,663,662	14.64%		$ P	$87,467	$302,716	$302,736	$133,213	$133,213	$133,213	$133,213	$133,213	$325,395	$430,135	$475,880	$475,880	$33,641	$39,586	$39,586	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$124,383	$165,436	$183,031	$183,031
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.02%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.09%	0.09%	0.26%	0.35%	0.35%	0.35%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.10%	0.13%	0.13%	0.13%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$26,927	$53,855	$80,782	$80,782	$80,782	$80,782	$134,637	$134,637	$403,911	$538,548	$538,548	$538,548	$14,357	$28,713	$31,870	$31,870	$31,870	$31,870	$53,783	$53,783	$155,358	$207,144	$207,144	$207,144
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,643	$7,643	$7,643	$7,643	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$2,939	$2,939	$2,939
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%	0.09%	0.12%	0.18%	0.23%	0.23%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.09%	0.09%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$18,880	$36,160	$54,240	$72,320	$90,400	$90,400	$108,480	$144,641	$180,801	$271,201	$307,362	$379,682	$6,954	$13,908	$28,862	$27,816	$34,769	$34,769	$43,723	$55,631	$69,539	$104,308	$139,078	$140,013
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204,015	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,467
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%
	$1,571,232	1.02%		$ P	$1,849	$3,699	$5,548	$7,398	$9,247	$9,247	$11,097	$14,796	$18,451	$27,741	$36,988	$38,838	$711	$1,423	$2,134	$2,845	$3,557	$3,557	$4,268	$5,691	$7,113	$10,678	$14,236	$14,938
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.10%	0.16%	0.16%	0.26%	0.26%	0.26%	0.27%	0.22%	0.57%	0.93%	1.07%	1.07%	0.04%	0.06%	0.06%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.22%	0.36%	0.41%	0.41%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$160,422	$242,308	$253,937	$396,469	$396,469	$396,469	$415,689	$415,689	$885,687	$1,439,668	$1,656,496	$1,656,496	$61,791	$93,195	$96,891	$152,488	$152,488	$152,488	$159,880	$159,880	$340,649	$553,739	$637,114	$637,114
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.02%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.12%	0.12%	0.36%	0.48%	0.48%	0.48%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.14%	0.18%	0.18%	0.18%
	$31,431,868	20.31%		$ P	$36,952	$73,905	$110,857	$110,857	$110,857	$110,857	$184,762	$184,762	$554,286	$739,048	$739,048	$739,048	$14,212	$28,425	$42,637	$42,637	$42,637	$42,637	$71,062	$71,062	$213,187	$284,249	$284,249	$284,249
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,357	111.75%																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.24%	0.36%	0.42%	0.54%	0.55%	0.55%	0.66%	0.68%	1.61%	2.38%	2.54%	2.68%	0.09%	0.14%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%	0.25%	0.26%	0.62%	0.89%	0.98%	1.03%
	VALOR	$368,629,977	$549,573,617	$642,992,739	$837,071,285	$857,900,794	$857,900,794	$1,024,899,528	$1,064,668,546	$2,485,812,520	$3,564,779,760	$3,927,000,861	$4,150,945,857	$141,780,760	$211,374,468	$247,304,899	$322,296,648	$329,961,844	$329,961,844	$394,157,511	$409,487,502	$955,774,046	$1,371,069,138	$1,510,384,947	$1,596,517,637
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	60.51%	60.87%	61.28%	61.82%	62.38%	62.93%	63.59%	64.28%	65.89%	68.19%	70.73%	73.41%	73.58%	73.64%	73.80%	74.01%	74.22%	74.43%	74.69%	74.95%	75.57%	76.45%	77.43%	78.46%
	VALOR	$93,657,829	$94,207,402	$94,850,395	$95,688,366	$96,546,267	$97,404,168	$98,428,977	$99,493,646	$101,978,659	$105,543,438	$109,470,439	$113,621,385	$113,763,166	$113,974,548	$114,221,845	$114,544,142	$114,874,184	$115,204,965	$115,598,223	$116,007,711	$116,963,485	$118,334,554	$119,844,939	$121,441,457
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 4,954,899	28.22%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 544,150	38.89%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA	$73,150.000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25,043,405		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 5,541,205	3.20%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172,957,357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 5
		FECHA	30 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1000 -2021** **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: **110** MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **29/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 179,689,919,569.00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 198,000,762,600.00**

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programada $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	92 ene-29	93 feb-29	94 mar-29	95 abr-29	96 may-29	97 jun-29	98 jul-29	99 ago-29	100 sep-29	101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$40,296	$40,296	$40,296	$40,296	$40,296	$40,296	$40,296	$40,296	$144,887	$144,887	$144,887	$144,887	$30,377	$30,377	$30,377	$30,377	$121,508	$121,508	$121,508	$121,508
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.07%	0.09%	0.09%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.27%	0.36%	0.40%	0.40%	0.04%	0.05%	0.05%	0.07%	0.28%	0.28%	0.28%	0.35%
	$22,663,662	14.64%		$ P	$134,380	$134,320	$134,320	$174,201	$174,201	$174,201	$174,201	$174,201	$422,901	$562,484	$622,305	$622,305	$61,877	$77,738	$77,738	$109,436	$437,743	$437,743	$437,743	$548,713
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.02%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.11%	0.11%	0.34%	0.46%	0.46%	0.46%	0.03%	0.05%	0.08%	0.37%	0.52%	0.52%	0.52%	0.52%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$35,213	$70,425	$105,638	$105,638	$105,638	$105,638	$176,064	$176,064	$528,191	$704,254	$704,254	$704,254	$40,625	$81,251	$123,876	$568,756	$812,509	$812,509	$812,509	$812,509
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,994	$9,994	$9,994	$9,994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,015	$20,015
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.09%	0.12%	0.15%	0.23%	0.31%	0.32%	0.02%	0.03%	0.05%	0.24%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$23,643	$47,286	$70,930	$94,573	$118,216	$118,216	$141,859	$189,145	$236,432	$354,648	$472,864	$496,507	$27,025	$54,049	$83,074	$378,344	$540,491	$540,491	$540,491	$540,491
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$266,789	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$267,141
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$2,418	$4,837	$7,255	$9,674	$12,092	$12,092	$14,511	$19,348	$34,185	$36,277	$48,370	$50,788	$2,422	$4,843	$7,265	$9,687	$36,325	$48,542	$48,542	$48,542
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES	$51,617,480	33.33%		% P	0.14%	0.20%	0.21%	0.33%	0.33%	0.33%	0.35%	0.35%	0.75%	1.22%	1.40%	1.40%	0.12%	0.17%	0.19%	0.41%	1.19%	1.19%	1.19%	1.50%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$209,782	$316,864	$329,430	$518,460	$518,460	$518,460	$543,593	$543,593	$1,158,206	$1,882,643	$2,166,187	$2,166,187	$179,486	$267,023	$286,583	$637,889	$1,846,625	$1,846,625	$1,846,625	$2,322,468
				$ E																				
				% E																				
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.03%	0.06%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.16%	0.16%	0.47%	0.62%	0.62%	0.04%	0.18%	0.25%	0.25%	0.54%	0.54%	0.90%	0.90%
	$31,433,868	20.31%		$ P	$48,322	$96,645	$144,967	$144,967	$144,967	$144,967	$241,612	$241,612	$724,836	$966,448	$966,448	$966,448	$55,838	$279,197	$390,875	$390,875	$837,590	$837,590	$1,395,984	$1,395,984
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,857,357**	**111.75%**																						

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.31%**	**0.46%**	**0.54%**	**0.71%**	**0.72%**	**0.72%**	**0.87%**	**0.90%**	**2.18%**	**3.01%**	**3.32%**	**3.51%**	**0.26%**	**0.51%**	**0.64%**	**1.37%**	**2.99%**	**3.01%**	**3.38%**	**3.93%**
	VALOR	**$482,054,585**	**$718,673,192**	**$840,816,658**	**$1,095,808,684**	**$1,121,870,269**	**$1,121,870,269**	**$1,340,135,537**	**$1,392,258,868**	**$3,249,631,757**	**$4,661,635,078**	**$5,135,308,819**	**$5,428,159,967**	**$397,651,381**	**$794,470,293**	**$995,779,890**	**$2,125,164,858**	**$4,632,791,616**	**$4,657,008,544**	**$5,235,416,902**	**$6,089,374,588**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**78.77%**	**79.24%**	**79.78%**	**80.49%**	**81.21%**	**81.94%**	**82.80%**	**83.70%**	**85.80%**	**88.81%**	**92.13%**	**95.64%**	**95.90%**	**96.41%**	**97.05%**	**98.43%**	**101.42%**	**104.43%**	**107.81%**	**111.75%**
	VALOR	**$121,923,511**	**$122,642,184**	**$123,483,021**	**$124,578,830**	**$125,700,700**	**$126,822,570**	**$128,162,706**	**$129,554,965**	**$132,804,596**	**$137,466,231**	**$142,601,540**	**$148,029,708**	**$148,427,352**	**$149,221,822**	**$150,217,682**	**$152,342,766**	**$156,975,557**	**$161,632,566**	**$166,867,983**	**$172,957,357**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 $17,560,562	$ 4,954,899	28.22%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$970,000 $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 $1,399,335	$ 544,150	38.89%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL	$385,000 $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA	$73,150,000 $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PREVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,495**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,495	$ 5,541,209	3.20%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172,957,357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre:GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GOMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.