OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 5071 DE 2023.

## INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 27 Y EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023

AVENIDA 4 No 18 - 15 BARRIO LA CABRERA - CEL:
3112505986 TEF: 5719599 E-mail: usai2006@gmail.com

# Tabla de contenido

1.0 INTRODUCCIÓN ..... 4
2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 4
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 5
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA ..... 6
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 6
3.0 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA ..... 6
3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4782 DE 2023 ..... 7
3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas ..... 7
3.1.2. Seguimiento Ítems no previstos ..... 7
3.1.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría ..... 7
3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4554 DE 2023 ..... 7
3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas ..... 8
3.2.2. Seguimiento Ítems no previstos ..... 8
3.2.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría ..... 8
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA. ..... 8
4.1 Informe semanal: ..... 8
4.2 Maquinaria y Equipo contrato de obra. ..... 8
4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. ..... 9
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra ..... 9
4.5 Estado General del Tiempo. ..... 9
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio ..... 9
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. ..... 9
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. ..... 9
4.9 Otros documentos seguimiento mensual. ..... 9
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 10
5.1 Información general del contrato. ..... 10
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. ..... 10
5.3 Informe especialista y profesionales. ..... 10

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 11
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría. ..... 11
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. ..... 11
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría. ..... 11
6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría ..... 11
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría ..... 11
6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. ..... 11
7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 12
ANEXOS ..... 13

## 1.0 INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO, en su calidad de Interventor, del contrato No. 5071 DE 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", reporta a la Entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por Los Contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.
A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el seguimiento de los dos convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Sardinata: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4782 DE 2023, adjudicado a JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4554 DE 2023, adjudicado a JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

## 2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el Gobierno Nacional y en consecuencia para la gestión del Instituto nacional de Vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios solidarios con el municipio de Sardinata. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios solidarios suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA

GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios solidarios que se suscribieron entre el INVIAS. Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**

- Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm
- Desmonte y limpieza de zonas no boscosas

**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO**

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
- Excavaciones Varias sin Clasificar
- Excavaciones en roca en seco
- Demolición de Estructuras
- Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ
- Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ
- Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa
- Relleno para Estructuras con Suelo
- Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior
- Relleno para Estructuras con material producto de la excavación

## 2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 2 convenios solidarios con el Departamento de Norte de Santander, los cuales cuentan con la ejecución un municipio los cuales se detallan a continuación:

| Nº | CONVENION CON | Nº CONVENIO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| 1 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA | 4782 DE 2023 | SARDINATA |
| 2 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA | 4554 DE 2023 | SARDINATA |
| | | | |

## 2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

A la fecha de corte del presente informe, se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander. De los cuales no se han empezado con la ejecución con ninguno a la fecha de este informe.

## 2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander, de los cuales aún no están en ejecución. A continuación, se presentan sus características técnicas.

## 3.0 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 2 convenios solidarios con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en el municipio de Sardinata del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 2 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios y su estado actual.

| Municipio | Estado | Nº convenio | Contratista |
|---|---|---|---|
| Sardinata | Adjudicado | 4782 DE 2023 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA |
| Sardinata | Adjudicado | 4554 DE 2023 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | MUNICIPIO DE SARDINATA |
| | | | |

### 3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4782 DE 2023

| | |
|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO | 4782 DE 2023 |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| VALOR: | CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($198.500.000,00). |
| PARTES: | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS<br>NIT. 800.215.807-2<br>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA<br>NIT. 800.024.980-9 |

#### 3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informen no se ha realizado ninguna actividad.

#### 3.1.2. Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del informe mensual, aun no se cuenta con ítems no previstos.

#### 3.1.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Solicitud de documentos administrativos y elaboración de ajustes de estudios y diseños.

### 3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4554 DE 2023

| | |
|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO | 4554 DE 2023 |

| | |
|---|---|
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| VALOR: | CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($199.249.711,00) |
| PARTES: | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2.<br>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NIT.900.278.003-0. |

### 3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informen no se ha realizado ninguna actividad.

### 3.2.2. Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del informe mensual, aun no se cuenta con ítems no previstos.

### 3.2.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Solicitud de documentos administrativos y elaboración de ajustes de estudios y diseños.

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

### 4.1 Informe semanal:

Durante el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2023, no se elaboró ningún informe semanal, ya que no alcanzo a transcurrir ni una semana.

### 4.2 Maquinaria y Equipo contrato de obra.

No se diligencia el anexo No. 2 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”.

**4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.**

No se diligencia el anexo No. 3 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”.

**4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra**

No se diligencia el anexo No. 4 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”.

**4.5 Estado General del Tiempo.**

Anexo 5- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

**4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio**

No se diligencia el anexo No. 6 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”.

**4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.**

No se diligencia el anexo No. 7 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, porque aún no se tiene personal de ejecución contratado.

**4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.**
No se diligencia el anexo No. 8 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”. Y aun no se inician las obras de ejecución.

**4.9 Otros documentos seguimiento mensual.**

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

Este contrato no cuenta con anticipo, por lo tanto, no aplica.

• Seguimiento Programa de Obra

No se presenta programa de obra, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”.

• Seguimiento Programa de Inversiones.

No se diligencia el anexo No. 9 - Formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”.

• Actas del Comité de Obra.

No se diligencia el anexo No. 10 - Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1, porque durante este periodo no se realizaron comités de obra.

## 5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 5.1 Información general del contrato.

| ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA*** | |
|---|---|
| ***CONTRATO:*** | *5071 DE 2023* |
| ***CONTRATISTA:*** | *OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO* |
| ***CC:*** | *13.498.022* |
| ***OBJETO:*** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| ***VALOR INICIAL DEL CONTRATO*** | *$ 57.600.000 Incluido IVA* |
| ***FECHA DE INICIACIÓN:*** | *27-dic-2023* |
| ***PLAZO INICIAL DEL CONTRATO*** | *HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023* |
| ***FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL*** | *HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023* |
| ***PRÓRROGA*** | *DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.* |
| ***FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA*** | *31 DE MARZO DE 2024.* |

### 5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

A la fecha de corte del presente informen no se ha realizado ninguna actividad.

### 5.3 Informe especialista y profesionales.

A la fecha de corte del presente informen no se ha realizado ninguna actividad.

## 6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

A la fecha de corte del presente informen no se ha realizado ninguna actividad.

### 6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

Anexo No. 13 – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

### 6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

Ver anexo No. 14 – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

### 6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Anexo No. 15 – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

### 6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Anexo No. 16 – Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16

### 6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

A la fecha de corte del presente informen no se ha realizado ninguna actividad.

## 7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el presente informe se han entregado parte del ajuste de los estudios y diseños por parte de las JAC, pero a esta fecha se espera que se inicien los trabajos de construcción.

Se espera que las JAC inicien los trabajos de manera rápida.



**OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO**
ING CIVIL
MP: 54202093367 NTS
C. C. No. 13.498.022 de Cúcuta
Dirección: Avenida 4 no 18 - 15 Barrio la Cabrera
Celular: 3112505986
Correo electrónico: usai2006@gmail.com

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

# ANEXOS

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

# Anexo 5- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 | |
| | | VERSIÓN | | |
| | | FECHA | DE | |

FECHA: 1 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

**CONTRATO DE OBRA No:** **4782 DE 2023** **CONTR** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENS** DICIEMBRE **ROYECTO:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA

**SECTOR:**

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro plubiométrico del II

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión
Copias: Interventor, Dirección Territorial

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

**CONTRATO DE OBRA No:** **4554 DE 2023** **CONTR** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENS** DICIEMBRE

**CARRETERA Y/O PROYECT** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

**SECTOR:**

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Seco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 4 | 5 | 24 | 24 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro plubiométrico del II

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión
Copias: Interventor, Dirección Territorial

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

# Anexo No. 13 – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-7 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 1 (Día) | 1 (Mes) | 2024 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

**CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA**

**MES DEL INFORME:** DICIEMBRE **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5071 DE 2023 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** JAC CORREGIMIENTO SAN ROQUE-JAC VEREDA GUADUAS LA VEGA

**INTERVENTOR:** OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO **SECTOR:** CORREGIMIENTO SAN ROQUE Y VEREDA GUADUAS LA VEGA

| NOMBRE | CARGO | DIAS DEL MES DE MAYO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

# Ver anexo No. 14 – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-9 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

| FECHA | 1 (Día) | 1 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5071 DE 2023 **INTERVENTOR:** OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**SECTOR:** VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 1432223 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 10 | Nación | Principal | $ 57.600.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 57.600.000,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año) | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | $ - | $ - | $ - | | | $ - | $ - | $ - | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**NOTAS:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

# Anexo No. 15 – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-13 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 1 (Día) | 1 (Mes) | 2024 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** _____**TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER**_____ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** _____5071 DE 2023_____ **INTERVENTOR:** OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ____DICIEMBRE_____

**SECTOR:** CORREGIMIENTO SAN ROQUE Y VEREDA GUADUAS LA VEGA

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | SALARIO / HONORARIOS | Indice Base Cotización (I.B.C.) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ARL | EPS | PENSION | CAJA | SENA | ICBF |
| 1 | OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO | 13498022 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 1.440.000,00 | $ 4.518.063,00 | $ 196.000,00 | $ 564.800,00 | $ 722.900,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | $ 1.440.000,00 | | | | | | | |

**NOTAS:**
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

# Anexo No. 15 – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-16.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÌA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-16 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

| FECHA | 1 (Día) | 1 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** **5071 DE 2023** **INTERVENTOR:** OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

**OBJETO DEL CONTRATO:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**FECHA DE INICIO:** 27/12/2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** HASTA 31 DE MAYO DE 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 57.600.000,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 57.600.000,00
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 5.760.000,00 | 26 | 12 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales | 20% | $ 11.520.000,00 | 26 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 17.280.000,00 | 26 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2024 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 100007153

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:**

Firma
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.