OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 5071 DE 2023.

## INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

AVENIDA 4 No 18 - 15 BARRIO LA CABRERA - CEL: 3112505986 TEF: 5719599 E-mail: usai2006@gmail.com

# Tabla de contenido

1.0 INTRODUCCIÓN ..... 4
2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 4
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 5
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA ..... 6
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 6
3.0 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA ..... 6
3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4782 DE 2023 ..... 7
3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas ..... 7
3.1.2. Seguimiento Ítems no previstos ..... 7
3.1.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría ..... 7
3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4554 DE 2023 ..... 7
3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas ..... 8
3.2.2. Seguimiento Ítems no previstos ..... 8
3.2.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría ..... 8
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA. ..... 8
4.1 Informe semanal: ..... 8
4.2 Maquinaria y Equipo contrato de obra. ..... 8
4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. ..... 9
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra ..... 9
4.5 Estado General del Tiempo ..... 9
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio ..... 9
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. ..... 9
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. ..... 9
4.9 Otros documentos seguimiento mensual. ..... 9
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 10
5.1 Información general del contrato. ..... 10
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. ..... 10
5.3 Informe especialista y profesionales. ..... 11

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 11
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría. ..... 11
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. ..... 11
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría. ..... 11
6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría ..... 11
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría ..... 11
6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. ..... 11
7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 12
ANEXOS ..... 13

## 1.0 INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO, en su calidad de Interventor, del contrato No. 5071 DE 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", reporta a la Entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por Los Contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.
A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el seguimiento de los dos convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Sardinata: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4782 DE 2023, adjudicado a JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4554 DE 2023, adjudicado a JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

## 2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el Gobierno Nacional y en consecuencia para la gestión del Instituto nacional de Vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios solidarios con el municipio de Sardinata. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios solidarios suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA

GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios solidarios que se suscribieron entre el INVIAS. Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**

- Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm
- Desmonte y limpieza de zonas no boscosas

**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO**

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
- Excavaciones Varias sin Clasificar
- Excavaciones en roca en seco
- Demolición de Estructuras
- Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ
- Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ
- Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa
- Relleno para Estructuras con Suelo
- Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior
- Relleno para Estructuras con material producto de la excavación

## 2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 2 convenios solidarios con el Departamento de Norte de Santander, los cuales cuentan con la ejecución un municipio los cuales se detallan a continuación:

| Nº | CONVENION CON | Nº CONVENIO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| 1 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA | 4782 DE 2023 | SARDINATA |
| 2 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA | 4554 DE 2023 | SARDINATA |
| | | | |

## 2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

A la fecha de corte del presente informe, se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander. De los cuales no se han empezado con la ejecución con ninguno a la fecha de este informe.

## 2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander, de los cuales aún no están en ejecución. A continuación, se presentan sus características técnicas.

## 3.0 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 2 convenios solidarios con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en el municipio de Sardinata del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 2 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios y su estado actual.

| Municipio | Estado | Nº convenio | Contratista |
|---|---|---|---|
| Sardinata | Adjudicado | 4782 DE 2023 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA |
| Sardinata | Adjudicado | 4554 DE 2023 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | MUNICIPIO DE SARDINATA |
| | | | |

### 3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4782 DE 2023

| | |
|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO | 4782 DE 2023 |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| VALOR: | CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($198.500.000,00). |
| PARTES: | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS<br>NIT. 800.215.807-2<br>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA<br>NIT. 800.024.980-9 |

#### 3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informen no se ha realizado ninguna actividad.

#### 3.1.2. Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del informe mensual, aun no se cuenta con ítems no previstos.

#### 3.1.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Solicitud de documentos administrativos y elaboración de ajustes de estudios y diseños.

### 3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4554 DE 2023

| | |
|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO | 4554 DE 2023 |

| | |
|---|---|
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| VALOR: | CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($199.249.711,00) |
| PARTES: | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2.<br>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NIT.900.278.003-0. |

### 3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informen no se ha realizado ninguna actividad.

### 3.2.2. Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del informe mensual, aun no se cuenta con ítems no previstos.

### 3.2.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Solicitud de documentos administrativos y elaboración de ajustes de estudios y diseños.

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

### 4.1 Informe semanal:

Durante el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2023 al 28 de enero del 2024, se elaboraron 5 informes semanales.

ver anexo No. 1 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

### 4.2 Maquinaria y Equipo contrato de obra.

No se diligencia el anexo No. 2 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”.

**4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.**

No se diligencia el anexo No. 3 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”.

**4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra**

No se diligencia el anexo No. 4 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”.

**4.5 Estado General del Tiempo.**

Anexo 5- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

**4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio**

No se diligencia el anexo No. 6 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”.

**4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.**

No se diligencia el anexo No. 7 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, porque aun no se tiene personal de ejecución contratado.

**4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.**
No se diligencia el anexo No. 8 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”. Y aun no se inician las obras de ejecución.

**4.9 Otros documentos seguimiento mensual.**

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

Este contrato no cuenta con anticipo, por lo tanto, no aplica.

• Seguimiento Programa de Obra

No se presenta programa de obra, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”.

• Seguimiento Programa de Inversiones.

No se diligencia el anexo No. 9 - Formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2, porque el proyecto se encuentra en etapa de “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”.

• Actas del Comité de Obra.

No se diligencia el anexo No. 10 - Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1, porque durante este periodo no se realizaron comités de obra.

## 5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 5.1 Información general del contrato.

| ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA*** | |
|---|---|
| ***CONTRATO:*** | *5071 DE 2023* |
| ***CONTRATISTA:*** | *OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO* |
| ***CC:*** | *13.498.022* |
| ***OBJETO:*** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| ***VALOR INICIAL DEL CONTRATO*** | *$ 57.600.000 Incluido IVA* |
| ***FECHA DE INICIACIÓN:*** | *27-dic-2023* |
| ***PLAZO INICIAL DEL CONTRATO*** | *HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023* |
| ***FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL*** | *HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023* |
| ***PRÓRROGA*** | *DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.* |
| ***FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA*** | *31 DE MARZO DE 2024.* |

### 5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

● Participación en la socialización del proyecto y visita en el sitio de la Obra junto con la comunidad.

● Participación de visitas técnicas.

● La aprobación las hojas de vida del Ingeniero Residente, contador de Obra.

**5.3 Informe especialista y profesionales.**

No se adjunta informe de especialista, porque el proyecto se encuentra en etapa de recopilación de información para llevar a cabo la “Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños”.

## 6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.**

La interventoría a adelantado en este mes el pago de arrendamiento de oficina, el pago de viáticos del director de interventoría y la seguridad social de este, al igual se han iniciado los pagos de los sistemas de comunicación ver Anexo 12 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

**6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.**

No se adjunta el anexo No. 13 – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, ya que aún no se adelantan las obras de ejecución de los contratos de obra.

**6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.**

Ver anexo No. 14 – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

**6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría**

No se adjunta el anexo No. 15 – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, ya que aún no se adelantan las obras de ejecución de los contratos de obra.

**6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría**

No se adjunta el anexo No. 16 – Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16, ya que aún no se adelantan las obras de ejecución de los contratos de obra.

**6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.**

No se adjunta el anexo No. 16 – Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18, ya que aún no se adelantan las obras de ejecución de los contratos de obra.

## 7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el presente informe se han entregado parte del ajuste de los estudios y diseños por parte de las JAC, pero a esta fecha se espera que se inicien los trabajos de construcción.

Resaltar que se han iniciado los costes de pago de arrendamiento de oficina, informes, papelería y comunicaciones, el pago seguridad social del director social se ha ido pagando mes a mes junto con los viáticos.

Se espera que las JAC inicien los trabajos de manera rápida.



**OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO**
ING CIVIL
MP: 54202093367 NTS
C. C. No. 13.498.022 de Cúcuta
Dirección: Avenida 4 no 18 - 15 Barrio la Cabrera
Celular: 3112505986
Correo electrónico: usai2006@gmail.com

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

# ANEXOS

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

# ANEXO No. 1

# INFORMES SEMANALES
# FORMATO MEPI MN1-IN-15FR-3

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 11 del 4-mar al 10-mar (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se desarollara una limpieza a mano de alcantarillas, desmonte y limpieza de zonas no boscosas, excavaciones varias, rellenos y construccion de pavimento.

| **CONTRATO DE OBRA:** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA | | | INTERVENTOR: | OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO | | |
| INTEGRANTES: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA | | | INTEGRANTES: | OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO | | |
| CONTRATO No. | 4782 DE 2023/4554 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.500.000,00 y $ 199.249.711,00 | CONTRATO No. | 5071 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 57.600.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 27 DE DICIEMBRE 2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.500.000,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 57.600.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | | | $ 199.249.711,00 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 |
|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 397.749.711 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 397.749.711 |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 57.600.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 57.600.000 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ - | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Los contratos de obra "4782 de 2023 y 4554 de 2023" se encuentran en elaboracion de estudios y diseños.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: se encuentra a la espera de los estudios y diseños por parte de las JAC y de los demas docume

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10% Avance o Atraso Físico % 74,97
Meta Física Ejecutada %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | glb | 1 | 1/01/2024 | 1/04/2024 | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ... NO ... | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ... | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ... NO ... | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ... | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | ... | NO | ... | N/A ... |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | ... | NO | ... | N/A ... |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | ... | NO | ... | N/A ... |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | ... | NO | ... | N/A ... |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | ... | NO | ... | N/A ... |
| VERTIMIENTOS: | SI | ... | NO | ... | N/A ... |
| EMISIONES: | SI | ... | NO | ... | N/A ... |
| OTROS (Especificar cual) | SI | ... | NO | ... | N/A ... |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|
| Indicar localización y actividad | Indicar localización y actividad | Indicar localización y actividad |

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 12 del 11-mar al 17-mar (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se desarollara una limpieza a mano de alcantarillas, desmonte y limpieza de zonas no boscosas, excavaciones varias, rellenos y construccion de pavimento.

| **CONTRATO DE OBRA:** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA | | | INTERVENTOR: | OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO | | |
| INTEGRANTES: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA | | | INTEGRANTES: | OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO | | |
| CONTRATO No. | 4782 DE 2023/4554 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.500.000,00 y $ 199.249.711,00 | CONTRATO No. | 5071 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 57.600.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 27 DE DICIEMBRE 2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.500.000,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 57.600.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | | | $ 199.249.711,00 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 |
|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 397.749.711 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 397.749.711 |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 57.600.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 57.600.000 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ - | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Los contratos de obra "4782 de 2023 y 4554 de 2023" se encuentran en elaboracion de estudios y diseños.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: se encuentra a la espera de los estudios y diseños por parte de las JAC y de los demas docume

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10% Avance o Atraso Físico % 83,30%
Meta Física Ejecutada %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | glb | 1 | 1/01/2024 | 1/04/2024 | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|
| Indicar localización y actividad | Indicar localización y actividad | Indicar localización y actividad |

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 13 del 18-mar al 24-mar (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se desarollara una limpieza a mano de alcantarillas, desmonte y limpieza de zonas no boscosas, excavaciones varias, rellenos y construccion de pavimento.

| **CONTRATO DE OBRA:** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA | | | INTERVENTOR: | OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO | | |
| INTEGRANTES: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA | | | INTEGRANTES: | OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO | | |
| CONTRATO No. | 4782 DE 2023/4554 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.500.000,00 y $ 199.249.711,00 | CONTRATO No. | 5071 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 57.600.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 27 DE DICIEMBRE 2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.500.000,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 57.600.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | | | $ 199.249.711,00 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 |
|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 397.749.711 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 397.749.711 |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 57.600.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 57.600.000 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ - | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Los contratos de obra "4782 de 2023 y 4554 de 2023" se encuentran en elaboracion de estudios y diseños.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: se encuentra a la espera de los estudios y diseños por parte de las JAC y de los demas docume

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico % 91,63%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | glb | 1 | 1/01/2024 | 1/04/2024 | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ..... NO ..... | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO ..... | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ..... NO ..... | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO ..... | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| VERTIMIENTOS: | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| EMISIONES: | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**FOTO 1**

**Indicar localización y actividad**

**FOTO 2**

**Indicar localización y actividad**

**FOTO 3**

**Indicar localización y actividad**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 14 del 25-mar al 31-mar (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se desarollara una limpieza a mano de alcantarillas, desmonte y limpieza de zonas no boscosas, excavaciones varias, rellenos y construccion de pavimento.

| **CONTRATO DE OBRA:** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA | | | INTERVENTOR: | OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO | | |
| INTEGRANTES: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA | | | INTEGRANTES: | OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO | | |
| CONTRATO No. | 4782 DE 2023/4554 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.500.000,00 y $ 199.249.711,00 | CONTRATO No. | 5071 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 57.600.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 27 DE DICIEMBRE 2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.500.000,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 57.600.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | | | $ 199.249.711,00 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 |
|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 397.749.711 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 397.749.711 |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 57.600.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 57.600.000 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ - | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Los contratos de obra "4782 de 2023 y 4554 de 2023" se encuentran en elaboracion de estudios y diseños.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: se encuentra a la espera de los estudios y diseños por parte de las JAC y de los demas docume

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%  Avance o Atraso Físico % 99,96%
Meta Física Ejecutada %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | glb | 1 | 1/01/2024 | 1/04/2024 | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ..... NO ..... | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO ..... | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ..... NO ..... | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO ..... | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| VERTIMIENTOS: | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| EMISIONES: | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ..... | NO ..... | N/A ..... | | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|
| Indicar localización y actividad | Indicar localización y actividad | Indicar localización y actividad |

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

# ANEXO 5

AVENIDA 4 No 18 - 15 BARRIO LA CABRERA - CEL: 3112505986 TEF: 5719599
E-mail: usai2006@gmail.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 | |
| | | VERSIÓN | | |
| | | FECHA | DE | |

FECHA 1 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

**CONTRATO DE OBRA No:** **5071 DE 2023** **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** MARZO DEL 2024 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA

**SECTOR:**

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES DE MARZO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 | |
| | | VERSIÓN | | |
| | | FECHA | DE | |

| FECHA | 1 | 4 | 2024 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

**CONTRATO DE OBRA No:** **5071 DE 2023** **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** MARZO DEL 2024 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

**SECTOR:**

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES DE MARZO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

# ANEXO 12

AVENIDA 4 No 18 - 15 BARRIO LA CABRERA - CEL: 3112505986 TEF: 5719599
E-mail: usai2006@gmail.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-5 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

FECHA 1 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

## CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**MES DE INFORME MENSUAL:** **MARZO** **CONTRATO No.** **5071 DE 2023** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE

**INTERVENTORÍA:** **OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO** **SECTOR:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

| **EQUIPO** | **DESCRIPCIÓN** | **DÍAS DEL MES DE MARZO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| OFICINA | | **A** | **A** | **I** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **I** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **I** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **I** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **I** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:**

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

# ANEXO 14

AVENIDA 4 No 18 - 15 BARRIO LA CABRERA - CEL: 3112505986 TEF: 5719599
E-mail: usai2006@gmail.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | DE |

FECHA: 1 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5071 DE 2023

**INTERVENTOR:** OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

**MES INFORME MENSUAL:** MARZO

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**SECTOR:**

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 1432223 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 10 | Nación | Principal | $ 57.600.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año) | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**NOTAS:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202093367 NTS

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.