OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4782 DE 2023 Y 4554 DE 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

Contrato de Interventoría No. 5071 de 202 **Interventoría:** OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-16	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Omar Paredes Carrero

Nombre: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

OMAR ENRIQUE PAREDES CARR
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 5071 DE 2023.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 1 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

AVENIDA 4 No 18 - 15 BARRIO LA CABRERA - CEL: 3112505986 TEF: 5719599 E-mail: usai2006@gmail.com

Tabla de contenido

1.0 INTRODUCCIÓN 5
2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. 7
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 7
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 8
3.0 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 8
3.1.1 Información general del convenio solidario número 4782 de 2023. 8
3.2.1 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes. 9
3.3.1 Seguimiento Ítems no previstos 9
3.4.1 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 9
3.1.2 Información general del convenio solidario número 4554 de 2023. 9
3.2.2 Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes. 10
3.3.2 Seguimiento Ítems no previstos 10
3.4.2 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 10
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 10
4.1 Informe semanal: 10
4.2 Maquinaria y Equipo contrato de obra. 10
4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. 11
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 11
4.5 Estado General del Tiempo. 12
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 12
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. 12
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. 12
4.9 Otros documentos seguimiento mensual. 12
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
5.1 Información general del contrato. 12
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 13
5.3 Informe especialista y profesionales. 13
5.4 Informes especialistas 13
5.5 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 13
5.6 Información otros programas y aplicativo 13
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría. 14

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. 14
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría. 14
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 14
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. 14
6.6 Otros documentos seguimiento mensual. 14
7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14
ANEXOS 15

1.0 INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO, en su calidad de Interventor, del contrato No. 5071 DE 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", reporta a la Entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por Los Contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.
A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el seguimiento de los dos convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Sardinata: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4782 DE 2023, adjudicado a JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4554 DE 2023, adjudicado a JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el Gobierno Nacional y en consecuencia para la gestión del Instituto nacional de Vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios solidarios con el municipio de Sardinata. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios solidarios suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios solidarios que se suscribieron entre el INVIAS. Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

- Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm
- Desmonte y limpieza de zonas no boscosas

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
- Excavaciones Varias sin Clasificar
- Excavaciones en roca en seco
- Demolición de Estructuras
- Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ
- Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ
- Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa
- Relleno para Estructuras con Suelo
- Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior
- Relleno para Estructuras con material producto de la excavación

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 2 convenios solidarios ubicados en el municipio de Sardinata Departamento de Norte de Santander, los cuales se detallan a continuación:

Nº	CONVENION CON	Nº CONVENIO	MUNICIPIO
1	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA	4782 DE 2023	SARDINATA
2	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA	4554 DE 2023	SARDINATA



Ilustración 1-Ubicacion de los Convenios.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

El proyecto, objeto del convenio de referencia se ejecuta en la vereda Guaduas la Vega y en la Corregimiento de San Roque, zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander.
De su ejecución se beneficia la población de esta vereda directamente, asi como la clase trabajadora, transportistas (volquetas, servicio de transporte escolar), así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El corredor vial a intervenir se encuentra en la vereda Guaduas la Vega y en la Corregimiento de San Roque, zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander, estas son vías terciaras destapadas que requiere intervención y mantenimiento en el corredor vial.





Ilustración 2-Estado inicial.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se han adelantado la construcción de las obras de los dos convenios que tienen las siguientes características técnicas.

3.0 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 2 convenios solidarios con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en el municipio de Sardinata del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 2 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios y su estado actual.

Municipio	Estado	Nº convenio	Contratista
Sardinata	Adjudicado	4782 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA
Sardinata	Adjudicado	4554 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

3.1.1 Información general del convenio solidario número 4782 de 2023.

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO	4782 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($198.500.000,00).
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA NIT. 800.024.980-9

3.2.1 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

Durante el periodo comprendido entre el día 01 al 30 de junio, se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizo excavación de vigas riostra y bordillos
- Se realizo fundida en concreto clase d para huella.
- Se realizo la fundición de Concreto ciclópeo
- Instalación de subbase granular clase c
- Se realizo amarre y figurado de acero para bordillo y cuneta
- Se realizo fundida de bordillo, y cuneta.

3.3.1 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del informe mensual, aun no se cuenta con ítems no previstos.

3.4.1 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

La interventoría superviso todas las actividades antes mencionadas en el numeral 3.2.1 con lo cual es paso a seguir deberá ser hacer balances de obra para hacer una cuantificación de mayores y menores con el fin de evaluar si se puede desarrollar una extensión de tramo mas largo o alguna actividad adicional al proyecto, además de esto se espera continuar con la ejecución de las obras hasta llegar a la meta inicialmente planteadas en el proyecto.

Sumado a esto se tomaron algunas muestras para los ensayos de laboratorio y se fueron adelantando actividades de topografía a lo largo del proyecto, con el fin de verificar y llevar un control sobre la calidad de las obras, para lo cual la interventoría entregara un informe de cada proceso en el último informe de culminación del contrato de interventoría.

3.1.2 Información general del convenio solidario número 4554 de 2023.

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO	4554 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($199.249.711,00)
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2.

	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NIT.900.278.003-0.

3.2.2 Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes.

- Se realizo excavación de vigas riostra y bordillos
- Se realizo fundida en concreto clase d para huella.
- Se realizo la fundición de Concreto ciclópeo
- Instalación de subbase granular clase c
- Se realizo amarre y figurado de acero para bordillo y cuneta
- Se realizo fundida de bordillo, y cuneta.

3.3.2 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del informe mensual, aun no se cuenta con ítems no previstos.

3.4.2 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

La interventoría superviso todas las actividades antes mencionadas en el numeral 3.2.2 con lo cual es paso a seguir deberá ser hacer balances de obra para hacer una cuantificación de mayores y menores con el fin de evaluar si se puede desarrollar una extensión de tramo más largo o alguna actividad adicional al proyecto, además de esto se espera continuar con la ejecución de las obras hasta llegar a la meta inicialmente planteadas en el proyecto.

Sumado a esto se tomaron algunas muestras para los ensayos de laboratorio y se fueron adelantando actividades de topografía a lo largo del proyecto, con el fin de verificar y llevar un control sobre la calidad de las obras, para lo cual la interventoría entregara un informe de cada proceso en el último informe de culminación del contrato de interventoría.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

4.1 Informe semanal:

Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2024 al 30 de junio del 2024, se elaboraron cuatro (4) informes semanales.

Ver anexo No. 1 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

4.2 Maquinaria y Equipo contrato de obra.

Ver anexo No. 2 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

CONVENIO Nº 4554 DE 2023

Nº	NOMBRE	CARGO
1	LAZARO VELASQUEZ JOSE DEL CARMEN	OBRERO DE CONSTRUCCION
2	ZARATE SERRANO LUIS JESUS	OBRERO DE CONSTRUCCION
3	VILLAMIZAR MOISES	OBRERO DE CONSTRUCCION
4	RODRIGUEZ ROLON MARIO	OBRERO DE CONSTRUCCION
5	LAZARO ALVERNIA JOSE GABRIEL	OBRERO DE CONSTRUCCION
6	GAONA QUINTERO ABRAHAM	OBRERO DE CONSTRUCCION
7	BECERRA PINEDA OSNEIDER	OBRERO DE CONSTRUCCION
8	GARCIA GARCIA SANDRA CATALINA	OBRERO DE CONSTRUCCION

CONVENIO Nº 4782 DE 2023.

Nº	NOMBRE	CARGO
1	ALIRIO ANTONIO ASCANIO LAZARO	OBRERO DE CONSTRUCCION
2	JOSE DEL CARMEN BASTOS NAVARRO	OBRERO DE CONSTRUCCION
3	LUIS FRANCISCO BERMON RODRIGUEZ	OBRERO DE CONSTRUCCION
4	ISRAEL BERBESI ROJAS	OBRERO DE CONSTRUCCION
5	CIRO BERBESI ROJAS	OBRERO DE CONSTRUCCION
6	LUIS JESUS PEREZ LUNA	OBRERO DE CONSTRUCCION

Ver anexo 3 MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

CONVENIO Nº 4554 DE 2023
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 1 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de mayo de 2024.

En la siguiente tabla, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente informe, el cual corresponde al 50% del valor total del contrato.

Nº Acta	Tipo de Acta	Valor Acta	Valor Total Acumulado	Saldo del Contrato
1	Obra	$ 99.624.855,5	$ 99.624.855,5	$ 99.624.855,5

CONVENIO Nº 4782 DE 2023
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 1 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de junio de 2024.

En la siguiente tabla, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente informe, el cual corresponde al 50% del valor total del contrato.

Nº Acta	Tipo de Acta	Valor Acta	Valor Total Acumulado	Saldo del Contrato
1	Obra	$ 99.250.000,00	$ 99.250.000,00	$ 99.250.000,00

Ver anexo 4 MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

4.5 Estado General del Tiempo.

Ver anexo 5- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Ala fecha aun no se tienen los informes de los ensayos de laboratorio producto de la toma de muestra que se tomaron del suelo; todos estos estudios ya están en tramite y se anexaran en el siguiente informe final del mes de julio.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Ver anexo No. 7 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

No se diligencia el anexo No. 8 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual.

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

Este contrato no cuenta con anticipo, por lo tanto, no aplica.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO:	*5071 DE 2023*
CONTRATISTA:	*OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO*
CC:	*13.498.022*

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$ 57.600.000 Incluido IVA*
FECHA DE INICIACIÓN:	*27-dic-2023*
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	*HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023*
PRÓRROGA	*DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024.*
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA	*31 DE JULIO DE 2024.*

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

La interventoría a participado en todas las actividades ejecutadas durante el mes de junio tanto en la supervisión y aprobación de cada una de estas en los dos convenios. Además de esto a supervisado los trabajos o planes sociales y ambientales implementados en los convenios.

Al igual la interventoría a supervisado los planes de calidad y toma de muestras para los ensayos de laboratorio y de suelos, tambien se llevó a cabo la supervisión con los trabajos de topografía.

5.3 Informe especialista y profesionales.

La interventoría entregara un informe final de especialistas en el siguiente informe mensual o el informe final de ejecución del contrato de obra, ya que se han presentado estructuraciones o pequeñas modificaciones imprevistas en la ejecución de los contratos de obra.

5.4 Informes especialistas
(No aplica).

5.5 Informe del Programa Anual de Caja - PAC
(No aplica).

5.6 Información otros programas y aplicativo
(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

Ver Anexo 9 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

Ver anexo No. 10 – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 y MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

Ver anexo No. 11 – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Anexo No. 12 – Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

No Aplica.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a la inversión del Anticipo
  Este contrato de interventoría no cuenta con anticipo.
- Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado
  Ver anexo 14 MEPI-MN-IN-9-FR-2.

7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha llevado la ejecución de los convenios de la manera mas optima y al cierre de este informe del mes de junio se lleva a cabo una ejecución porcentual del 50% del valor total del contrato para el convenio solidario con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA y un avance porcentual del 50% del valor total del contrato de obra para el convenio solidario con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE por lo cual se espera que la ejecución de las obras llegue a fin en el mes de JULIO con todas las obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de la placa huella.



OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
ING CIVIL
MP: 54202093367 NTS
C. C. No. 13.498.022 de Cúcuta
Dirección: Avenida 4 no 18 - 15 Barrio la Cabrera
Celular: 3112505986
Correo electrónico: usai2006@gmail.com

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

ANEXOS

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

ANEXO No. 1

INFORMES SEMANALES
FORMATO MEPI MN1-IN-15FR-3

SEMANA 24

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 24 del 3-jun al 8-jun — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se desarollara una limpieza a mano de alcantarillas, desmonte y limpieza de zonas no boscosas, excavaciones varias, rellenos y construccion de placa huella.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA

INTEGRANTES: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA

CONTRATO No. 4782 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 198.500.000,00

FECHA DE INICIO: — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198.500.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

INTEGRANTES: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

CONTRATO No. 5071 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 57.600.000,00

FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 57.600.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 30 DE JUNIO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.500.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.500.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.600.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.600.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 144.013.377,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 198.500.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 24.812.500,00	12,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 198.500.000,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.812.500,00	12,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.812.500,00	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.812.500,00	12,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se ha hecho el entregable de la mitad de los estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 57.600.000,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.200.000,00	12,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se ha hecho el entregable de la mitad de los estudios y diseños.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % -
Avance o Atraso Físico % 12,50%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024-junio		Avance Físico	Tramo y/o sector 1			Total	%
LIMPIEZA OBRAS MENORES										
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	20	$ 1.498.880,00		Prog	20			20	100,0%
					Ejec	20			20	100,0%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE										
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,44	$ 88.656,04		Prog	0,44			0,44	100,0%
					Ejec	0,44			0,44	100,0%
CONSTRUCCIÓN PLACA										
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	2,09	$ 110.540,10		Prog	2,09			2,09	100,0%
					Ejec	1,5			1,5	71,8%
Subbase Granular Clase C	M3	54,89	$ 22.372.340,65		Prog	54,89			54,89	100,0%
					Ejec	12,5			12,5	22,8%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	44,06	$ 44.165.568		Prog	44,06			44,06	100,0%
					Ejec	5,67			5,67	12,9%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2024,84	$ 20.542.001,80		Prog	2024,84			2024,84	100,0%
					Ejec	589,00			589	29,1%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO (DISPONIBLE)
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZO LA LOCALIZACION Y REPLANTEO, LA CONFORMACION DEL TRRENO Y LA INSTALACION DE CIERTA SUB BASE GRANULAR, EL CORTE DE UNA CANTIDAD DE ACERO.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- SE REALIZARA AMARRE Y FIGURADO DE ACERO PARA HUELLA.
- SE REALIZARA REPLANTEO DE PLACA HUELLA.
- SE REALIZARA EXCAVACION DE VIGAS Y BORDILLOS.
- SE REALIZARA FUNDIDA DE HUELA EN CONCRETO CLASE D.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORTE Y FIGURADO DE ACERO



CONFORMACION DE FORMALETA DE MADERA



CORTE Y FIGURADO DE ACERO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoria superviso las actividades de Excavacion manual, de replanteo de placa huella, instalacion de sub base granular.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 24 del 3-jun al 8-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se desarollara una limpieza a mano de alcantarillas, desmonte y limpieza de zonas no boscosas, excavaciones varias, rellenos y construccion de placa huella.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA
INTEGRANTES: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA
CONTRATO No. 4554 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.249.711,00
FECHA DE INICIO: — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL — VALOR ACUMULADO: $ 199.249.711,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INTEGRANTES: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
CONTRATO No. 5071 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 57.600.000,00
FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA — VALOR ACUMULADO: $ 57.600.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.249.711
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.249.711
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.600.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.600.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.070.766,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199.249.711,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 24.906.213,88	12,5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.249.711,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.906.213,88	12,5%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.906.213,88	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.906.213,88	12,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Socializacion de obra

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 57.600.000,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.200.000,00	12,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Socializacion de obra

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % -
Avance o Atraso Físico % 12,50%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024-junio		Avance Físico	Tramo y/o sector 1			Total	%
LIMPIEZA OBRAS MENORES										
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	20	$ 1.218.820,00		Prog	20			20	100,0%
					Ejec	20			20	100,0%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE										
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,44	$ 80.960,00		Prog	0,44			0,44	100,0%
					Ejec	0,44			0,44	100,0%
CONSTRUCCIÓN PLACA										
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	2,84	$ 85.635,00		Prog	2,84			2,84	100,0%
					Ejec	3,59			3,59	126,4%
* Subbase Granular Clase C	M3	74,6	$ 17.604.481,00		Prog	74,6			74,6	100,0%
					Ejec	25,00			25	33,5%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	60,44	$ 49.495.283,00		Prog	60,44			60,44	100,0%
					Ejec	12,5			12,5	20,7%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	13,63	$ 6.195.912,00		Prog	13,63			13,63	100,0%
					Ejec	6,96			6,96	51,1%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2763,14	$ 27.573.374,00		Prog	2763,14			2763,14	100,0%
					Ejec	650			650	23,5%
ALCANTARILLADO TIPO										
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	87	$ 2.623.311,00		Prog	87,0			87	100,0%
					Ejec	1,35			1,35	1,6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•SE REALIZO LA LOCALIZACION Y REPLANTEO CONFORMACION DE LA VIA Y INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR AL IGUA QUE EXCAVACIONES DE VIGAS RIOSTRAS.
•SE REALIZO FUNDIDA EN CONCRETO CLASE D PARA CUNETA Y BORDILLO.
•CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE REALIZARA EXCAVACION DE VIGAS RIOSTRA.
SE REALIZARA FUNDIDA EN CONCRETO CLASE D PARA HUELLA.
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU
CONCRETO CICLOPEO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORTE Y FIGURADO DE ACERO



INSTALACION DE FORMALETA



INSTALACION DE FORMALETA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La interventoria supervisó y verifico las actividades de Excavacion manual de vigas y riostras, fundida de concreto clase D para cunetas, bordillos y placa huella.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

SEMANA 25

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 25 del 10-jun al 15-jun — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se desarollara una limpieza a mano de alcantarillas, desmonte y limpieza de zonas no boscosas, excavaciones varias, rellenos y construccion de placa huella.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA			INTERVENTOR:	OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA			INTEGRANTES:	OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO		
CONTRATO No.	4782 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.500.000,00	CONTRATO No.	5071 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.600.000,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.500.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 57.600.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.500.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.500.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.600.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.600.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 144.013.377,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 198.500.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 49.625.000,00	25,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 198.500.000,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 49.625.000,00	25,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.812.500,00	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.812.500,00	12,50%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se ha hecho el entregable de la mitad de los estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 57.600.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14.400.000,00	25,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se ha hecho el entregable de la mitad de los estudios y diseños.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % -

Avance o Atraso Físico % 25,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024-junio		Avance Físico	Tramo y/o sector 1			Total	%
LIMPIEZA OBRAS MENORES										
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	20	$ 1.498.880,00		Prog	20			20	100,0%
					Ejec	20			20	100,0%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE										
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,44	$ 88.656,04		Prog	0,44			0,44	100,0%
					Ejec	0,44			0,44	100,0%
CONSTRUCCIÓN PLACA										
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	2,09	$ 110.540,10		Prog	2,09			2,09	100,0%
					Ejec	2,22			2,22	106,2%
Subbase Granular Clase C	M3	54,89	$ 22.372.340,65		Prog	54,89			54,89	100,0%
					Ejec	47,73			47,73	87,0%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	44,06	$ 44.165.568		Prog	44,06			44,06	100,0%
					Ejec	7,69			7,69	17,5%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2024,84	$ 20.542.001,80		Prog	2024,84			2024,84	100,0%
					Ejec	1488,05			1488,054	73,5%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO (DISPONIBLE)
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•SE REALIZO AMARRE Y FIGURADO DE ACERO PARA BORDILLO Y CUNETA
•SE REALIZO EXCAVACION DE VIGAS Y BORDILLOS.
•SE REALIZO FUNDIDA DE HUELA EN CONCRETO CLASE D.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En el momento se encuentra el formaleteado de los 60 ML, para posteriormente fundida de cuneta y bordillo.
Se avanzan en actividades de encofrado y procesos para fundida de concreto ciclópeo. (Piedra pegada)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundicion de concreto in situ clase D



Excavaciones



Instalacion de acero para bordillo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoria superviso las actividades de amarre y figurado de acero, excavacion de vigas y bordillos y fundida de placa huella.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 25 del 10-jun al 15-jun — Último Informe Semanal SI _ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se desarollara una limpieza a mano de alcantarillas, desmonte y limpieza de zonas no boscosas, excavaciones varias, rellenos y construccion de pavimento.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA
INTEGRANTES: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA
CONTRATO No. 4554 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.249.711,00
FECHA DE INICIO: — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL — VALOR ACUMULADO: $ 199.249.711,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INTEGRANTES: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
CONTRATO No. 5071 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 57.600.000,00
FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA — VALOR ACUMULADO: $ 57.600.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.249.711
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.249.711
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.600.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.600.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.070.766,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199.249.711,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 49.812.427,75	25,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.249.711,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 49.812.427,75	25,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.906.214	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.906.214	12,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Socializacion de obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 57.600.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14.400.000,00	25,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Socializacion de obra

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % -
Avance o Atraso Físico % 25,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024-junio		Avance Físico	Tramo y/o sector 1			Total	%
LIMPIEZA OBRAS MENORES										
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	20	$ 1.218.820,00		Prog	20			20	100,0%
					Ejec	20			20	100,0%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE										
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,44	$ 80.960,00		Prog	0,44			0,44	100,0%
					Ejec	0,44			0,44	100,0%
CONSTRUCCIÓN PLACA										
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	2,84	$ 85.635,00		Prog	2,84			2,84	100,0%
					Ejec	3,59			3,59	126,4%
* Subbase Granular Clase C	M3	74,6	$ 17.604.481,00		Prog	74,6			74,6	100,0%
					Ejec	72,00			72	96,5%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	60,44	$ 49.495.283,00		Prog	60,44			60,44	100,0%
					Ejec	19,8			19,8	32,8%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	13,63	$ 6.195.912,00		Prog	13,63			13,63	100,0%
					Ejec	8,04			8,04	59,0%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2763,14	$ 27.573.374,00		Prog	2763,14			2763,14	100,0%
					Ejec	2323,89			2323,89	84,1%
ALCANTARILLADO TIPO										
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	87	$ 2.623.311,00		Prog	87,0			87	100,0%
					Ejec	1,35			1,35	1,6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- SE REALIZO EXCAVACION DE VIGAS RIOSTRA.
- SE REALIZO FUNDIDA EN CONCRETO CLASE D PARA HUELLA.
- CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU
- CONCRETO CICLOPEO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- SE REALIZARA EXCAVACION DE VIGAS RIOSTRA.
- SE INSTALARA SUBBASE GRANULAR CLASE C
- SE INSTALARA CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU
- SE FUNDIRA CONCRETO CICLOPEO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundicion de concre clase D



Fundicion de concre clase D



Fundicion de concre clase D

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La interventoria supervisó y verifico las actividades de excavacion de vigas, fundicion de concreto clase D de huella, y la fundicion de concreto ciclopeo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

SEMANA 26

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 26 del 17-jun al 22-jun — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se desarollara una limpieza a mano de alcantarillas, desmonte y limpieza de zonas no boscosas, excavaciones varias, rellenos y construccion de placa huella.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA		INTERVENTOR:	OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO	
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA		INTEGRANTES:	OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO	
CONTRATO No.	4782 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 198.500.000,00	CONTRATO No.	5071 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 57.600.000,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	VALOR ACUMULADO: $ 198.500.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO: $ 57.600.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.500.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.500.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.600.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.600.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 144.013.377,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 198.500.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 74.437.500,00	37,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 198.500.000,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 74.437.500,00	37,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.812.500,00	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.812.500,00	12,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se ha hecho el entregable de la mitad de los estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 57.600.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.600.000,00	37,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se ha hecho el entregable de la mitad de los estudios y diseños.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % -

Avance o Atraso Físico % 37,50%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024-junio		Avance Físico	Tramo y/o sector 1			Total	%
LIMPIEZA OBRAS MENORES										
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	20	$ 1.498.880,00		Prog	20			20	100,0%
					Ejec	20			20	100,0%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE										
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,44	$ 88.656,04		Prog	0,44			0,44	100,0%
					Ejec	0,44			0,44	100,0%
CONSTRUCCIÓN PLACA										
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	2,09	$ 110.540,10		Prog	2,09			2,09	100,0%
					Ejec	2,43			2,43	116,3%
Subbase Granular Clase C	M3	54,89	$ 22.372.340,65		Prog	54,89			54,89	100,0%
					Ejec	47,73			47,73	87,0%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	44,06	$ 44.165.568		Prog	44,06			44,06	100,0%
					Ejec	25,42			25,42	57,7%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	9,91	$ 6.153.109		Prog	9,91			9,91	100,0%
					Ejec	6,48			6,48	65,4%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2024,84	$ 20.542.001,80		Prog	2024,84			2024,84	100,0%
					Ejec	1488,05			1488,054	73,5%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- SE REALIZO EXCAVACION DE VIGAS Y BORDILLOS.
- SE REALIZO FUNDIDA DE HUELA EN CONCRETO CLASE D.
- SE REALIZO FUNDIDA BORDILLO, Y CUNETA.
- SE REALIZO FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO (PIEDRA PEGADA)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundida de bordillo lateral derecho, fundida de concreto ciclopeo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundicion de concreto in situ clase D



Fundicion de bordillo.



Instalacion de acero para bordillo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoria superviso las actividades de ezcavacion de vigas y bordillos, fundiciones de concreto clase D, bordillo, cuneta, y ciclopeo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 26 del 17-jun al 22-jun — Último Informe Semanal SI _ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se desarollara una limpieza a mano de alcantarillas, desmonte y limpieza de zonas no boscosas, excavaciones varias, rellenos y construccion de pavimento.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA	INTERVENTOR:	OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA	INTEGRANTES:	OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
CONTRATO No.	4554 DE 2023	CONTRATO No.	5071 DE 2023
FECHA DE INICIO:		FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA
VALOR INICIAL:	$ 199.249.711,00	VALOR INICIAL:	$ 57.600.000,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 199.249.711,00	VALOR ACUMULADO:	$ 57.600.000,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.249.711
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.249.711
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.600.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.600.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.070.766,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199.249.711,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 74.718.641,63	37,5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.249.711,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 74.718.641,63	37,5%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.906.214	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.906.214	12,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Socializacion de obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 57.600.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.600.000,00	37,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Socializacion de obra

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % -

Avance o Atraso Físico % 37,50%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024-junio		Avance Físico	Tramo y/o sector 1			Total	%
LIMPIEZA OBRAS MENORES										
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	20	$ 1.218.820,00		Prog	20			20	100,0%
					Ejec	20			20	100,0%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE										
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,44	$ 80.960,00		Prog	0,44			0,44	100,0%
					Ejec	0,44			0,44	100,0%
CONSTRUCCIÓN PLACA										
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	2,84	$ 85.635,00		Prog	2,84			2,84	100,0%
					Ejec	3,59			3,59	126,4%
* Subbase Granular Clase C	M3	74,6	$ 17.604.481,00		Prog	74,6			74,6	100,0%
					Ejec	72,00			72	96,5%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	60,44	$ 49.495.283,00		Prog	60,44			60,44	100,0%
					Ejec	32,76			32,76	54,2%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	13,63	$ 6.195.912,00		Prog	13,63			13,63	100,0%
					Ejec	9,66			9,66	70,9%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2763,14	$ 27.573.374,00		Prog	2763,14			2763,14	100,0%
					Ejec	2323,89			2323,89	84,1%
ALCANTARILLADO TIPO										
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	87	$ 2.623.311,00		Prog	87,0			87	100,0%
					Ejec	1,35			1,35	1,6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•SE REALIZO EXCAVACION DE VIGAS RIOSTRA.
•SUBBASE GRANULAR CLASE C
•CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU
•CONCRETO CICLOPEO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE INTALARA SUBBASE GRANULAR CLASE C
SE FUNDIRA CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU
SE FUNDIRA CONCRETO CICLOPEO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundicion de concre clase D cuneta



Fundicion de concre clase D



Fundicion de concre clase D

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La interventoria supervisó y verifico las actividades de excavacion de vigas, instalacion de subbase granular, concreto reforzado clase D, y concreto ciclopeo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

SEMANA 27

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 27 del 24-jun al 29-jun — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Se desarollara una limpieza a mano de alcantarillas, desmonte y limpieza de zonas no boscosas, excavaciones varias, rellenos y construccion de placa huella.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA
INTEGRANTES: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA
CONTRATO No. 4782 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 198.500.000,00
FECHA DE INICIO: — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198.500.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INTEGRANTES: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
CONTRATO No. 5071 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 57.600.000,00
FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 57.600.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 30 DE JUNIO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.500.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	-
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.500.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.600.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.600.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 144.013.377,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 198.500.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 99.250.000,00	50,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 198.500.000,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 99.250.000,00	50,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.812.500,00	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.812.500,00	12,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se ha hecho el entregable de la mitad de los estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 57.600.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28.800.000,00	50,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.200.000,00	12,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se ha hecho el entregable de la mitad de los estudios y diseños.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10% Avance o Atraso Físico % 50,00%
Meta Física Ejecutada % -

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024-junio		Avance Físico	Tramo y/o sector 1			Total	%
LIMPIEZA OBRAS MENORES										
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	20	$ 1.498.880,00		Prog	20			20	100,0%
					Ejec	20			20	100,0%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE										
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,44	$ 88.656,04		Prog	0,44			0,44	100,0%
					Ejec	0,44			0,44	100,0%
CONSTRUCCIÓN PLACA										
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	2,09	$ 110.540,10		Prog	2,09			2,09	100,0%
					Ejec	3,93			3,93	188,0%
Subbase Granular Clase C	M3	54,89	$ 22.372.340,65		Prog	54,89			54,89	100,0%
					Ejec	47,73			47,73	87,0%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	44,06	$ 44.165.568		Prog	44,06			44,06	100,0%
					Ejec	27,22			27,22	61,8%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	9,91	$ 6.153.109		Prog	9,91			9,91	100,0%
					Ejec	9,88			9,88	99,7%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2024,84	$ 20.542.001,80		Prog	2024,84			2024,84	100,0%
					Ejec	1488,05			1488,054	73,5%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO (DISPONIBLE)
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZO EXCAVACION DE VIGAS Y BORDILLOS.
SE REALIZO FUNDIDA BORDILLO, Y PLACA DE TRANSICION.
SE REALIZO FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO (PIEDRA PEGADA).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se llevara a cabo el proceso de fundida del bordillo lateral y placa de transicion, se llevarfa a cabo el proceso de fundida del concreto ciclopeo y el proceso de excavaciones.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundicion de concreto in situ clase D



Fundicion de ciclopeo



Fundiciones.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoria superviso las actividades de excavacion de vigas y bordillos, fundiciones de concreto clase D, bordillo, cuneta, y ciclopeo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Programa de Caminos Comunitarios Para la Paz Total

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 27 del 24-jun al 29-jun — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se desarollara una limpieza a mano de alcantarillas, desmonte y limpieza de zonas no boscosas, excavaciones varias, rellenos y construccion de pavimento.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA			INTERVENTOR:	OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA			INTEGRANTES:	OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO		
CONTRATO No.	4554 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.249.711,00	CONTRATO No.	5071 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.600.000,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL	VALOR ACUMULADO:	$ 199.249.711,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA	VALOR ACUMULADO:	$ 57.600.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	**VIGENCIA**	**2024**
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 199.249.711
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.249.711
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 57.600.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.600.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	143.070.766,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	199.249.711,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	99.624.855,50	50,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	199.249.711,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	99.624.855,50	50,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	24.906.213,88	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	24.906.213,88	12,50%

	SI	**NO**
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Socializacion de obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	57.600.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	28.800.000,00	50,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	7.200.000,00	12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	7.200.000,00	12,50%

	SI	**NO**
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Socializacion de obra

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 13%
Meta Física Ejecutada % -
Avance o Atraso Físico % 50,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024-junio		Avance Físico	Tramo y/o sector 1			Total	%
LIMPIEZA OBRAS MENORES										
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	20	$ 1.218.820,00		Prog	20			20	100,0%
					Ejec	20			20	100,0%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE										
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,44	$ 80.960,00		Prog	0,44			0,44	100,0%
					Ejec	0,44			0,44	100,0%
CONSTRUCCIÓN PLACA										
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	2,84	$ 85.635,00		Prog	2,84			2,84	100,0%
					Ejec	3,59			3,59	126,4%
* Subbase Granular Clase C	M3	74,6	$ 17.604.481,00		Prog	74,6			74,6	100,0%
					Ejec	72,00			72	96,5%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	60,44	$ 49.495.283,00		Prog	60,44			60,44	100,0%
					Ejec	40,6			40,6	67,2%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	13,63	$ 6.195.912,00		Prog	13,63			13,63	100,0%
					Ejec	13,98			13,98	102,6%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2763,14	$ 27.573.374,00		Prog	2763,14			2763,14	100,0%
					Ejec	2323,89			2323,89	84,1%
ALCANTARILLADO TIPO										
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	87	$ 2.623.311,00		Prog	87,0			87	100,0%
					Ejec	1,35			1,35	1,6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SUBBASE GRANULAR CLASE C
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU
CONCRETO CICLOPEO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el proceso de construccion de cuneta y bordillo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundicion de concre clase D



Fundicion de concre clase D



Fundicion de concre clase D

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

La interventoria supervisó y verifico las actividades instalacion de subbase granular, fundicion de concreto reforzado clase d, y concreto ciclopeo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sosteribilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

ANEXO 2
MEPI-MN1-IN-15-FR-4
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 1 (Día) / 7 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **CONTRATO No.** 4554-2023 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA **SECTOR:** CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Mezcladora de concreto	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
Vibrador de concreto	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
Motoniveladora.	X		X		X	X	X	X																							
Vibrocompactador 7 toneladas.	X		X		X	X	X	X																							
Retroexcavadora de llantas	X		X	X	X	X	X	X		X	X																				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL MENDOZA PINEDA
Residente de Obra
Matricula No.: 121037-0546714 NTS

Firma
Nombre: PABLO ANTONIO LANDINEZ HERNANDEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 121037-0540652 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 1 (Día) / 7 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **CONTRATO No.** 4782 DE 2023 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

CONTRATISTA: ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA **SECTOR:** VEREDA GUADUAS LA VEGA (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Mezcladora de concreto										x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Vibrador de concreto										x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Motoniveladora				X	X																									
Benitin vibrocompactador doble rodillo				X	X	X	X																							

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL MENDOZA PINEDA
Residente de Obra
Matricula No: 121037-0546714 NTS

Firma Pablo Landinez H
Nombre: PABLO ANTONIO LANDINEZ HERNANDEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 121037-0540652 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

ANEXO 3
MEPI-MN1-IN-15-FR-6
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 1 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

CARRETERA Y/O PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES DEL INFORME: JUNIO **CONTRATO DE OBRA No.** 4554 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA **SECTOR:** CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5071 DE 2023 **INTERVENTOR:** OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

NOMBRE	**CARGO**	**DÍAS DEL MES**																														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	
LAZARO VELASQUEZ JOSE DEL CARMEN	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
ZARATE SERRANO LUIS JESUS	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
VILLAMIZAR MOISES	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
RODRIGUEZ ROLON MARIO	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
LAZARO ALVERNIA JOSE GABRIEL	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
GAONA QUINTERO ABRAHAM	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
BECERRA PINEDA OSNEIDER	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
GARCIA GARCIA SANDRA CATALINA	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL MENDOZA PINEDA
Residente de Obra
Matricula No.: 121037-0546714 NTS

Firma
Nombre: PABLO ANTONIO LANDINEZ HERNANDEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 121037-0540652 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 1 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

CARRETERA Y/O PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES DEL INFORME: JUNIO **CONTRATO DE OBRA No.** 4782 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA **SECTOR:** VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5071 DE 2023 **INTERVENTOR:** OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ALIRIO ANTONIO ASCANIO LAZARO	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
JOSE DEL CARMEN BASTOS NAVARRO	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
LUIS FRANCISCO BERMON RODRIGUEZ	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
ISRAEL BERBESI ROJAS	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
CIRO BERBESI ROJAS	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
LUIS JESUS PEREZ LUNA	OBRERO DE CONSTRUCCION	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL MENDOZA PINEDA
Residente de Obra
Matricula No.: 121037-0546714 NTS

Firma
Nombre: PABLO ANTONIO LANDINEZ HERNANDEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 121037-0540652 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

ANEXO 4
MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 1 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4554 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC CORREGIMIENTO SAN ROQUE

ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

SECTOR: CORREGIMIENTO SAN ROQUE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
13/12/2023	1377723	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	Nación	PRINCIPAL	$ 199.249.711,00
				TOTAL		

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.249.711,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	OBRA	may-24	$ 99.624.855,50		$ 99.624.855,50			$ 99.624.855,50	$ 99.624.855,50	$ 99.624.855,50				
TOTALES			**$ 99.624.855,50**		**$ 99.624.855,50**			**$ 99.624.855,50**	**$ 99.624.855,50**	**$ 99.624.855,50**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 99.624.855,50		$ 99.624.855,50
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 99.624.855,50		$ 99.624.855,50

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula No.:

Firma
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 1 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4782 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES INFORME MENSUAL: JUNIO

CARRETERA Y/O PROYECTO:

SECTOR: VEREDA GUADUAS LA VEGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
13/12/2023	1372823	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 198.500.000,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 198.500.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.	Valor Total Ejecutado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1	OBRA	may-24	$ 99.250.000,00		$ 99.250.000,00			$ 99.250.000,00	$ 99.250.000,00	$ 99.250.000,00				
TOTALES			$ 99.250.000,00		$ 99.250.000,00			$ 99.250.000,00	$ 99.250.000,00	$ 99.250.000,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 99.250.000,00		$ 99.250.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 99.250.000,00		$ 99.250.000,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula No.:

Firma
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

ANEXO 5
MEPI-MN1-IN-15-FR-10
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA		DE

FECHA 1 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4782 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA

MES Y AÑO DEL INFORME MENS JUNIO **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

SECTOR: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES DE MARZO																														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Lluvias moderadas										X														X							
Lluvias intensas																															
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	2	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	3	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del II

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión
Copias: Interventor, Dirección Territorial

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	DE	

FECHA	1 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4554 DE 2023 **CONTR** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

MES Y AÑO DEL INFORME MENS JUNIIO **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

SECTOR: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES DE MARZO**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Lluvias moderadas						X						X							X													
Lluvias intensas																																
Total	24	24	24	24	24	1	24	24	4	24	24	2	24	24	24	24	24	3	2	24	24	4	5	24	24	24	3	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del II

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión
Copias: Interventor, Dirección Territorial

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

ANEXO 7
MEPI-MN1-IN-15-FR-12
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	1	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4782 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL: 3

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 30 DE JUNIO DE 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 198.500.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 198.500.000,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39.700.000,00	30	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 9.925.000,00	30	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59.550.000,00	30	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100298217

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00						
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO No. 100298217

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 1 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4554 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL: 3

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 30 DE JUNIO DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.249.711,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.249.711,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 39.849.943,00	6 12 2023	31 10 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 9.962.486,00	6 12 2023	31 12 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59.774.914,00	31 12 2023	31 12 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100298776

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00		
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO No. 100073956

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

ANEXO 9
MEPI-MN1-IN-15-FR-5
EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 1 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: JUNIO **CONTRATO No.** 5071 DE 2023 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTORÍA: **OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO** **SECTOR:** VEREDA GUADUAS LA VEGA/CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES DE MARZO																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
OFICINA		A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I		
MOTOCICLETA	Placa TOR63G; SUZUKI GN 125	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I		
MOTOCICLETA	Placa MEW54G; AKT TTR	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I		
MOTOCICLETA	Placa TDV46F;YCZ	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

ANEXO 10
MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Y MEPI-MN1-IN-15-FR-13
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

	Día	Mes	Año
FECHA	1	7	2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: JUNIO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5071 DE 2023 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** JAC CORREGIMIENTO SAN ROQUE-JAC VEREDA GUADUAS LA VEGA

INTERVENTOR: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO **SECTOR:** CORREGIMIENTO SAN ROQUE Y VEREDA GUADUAS LA VEGA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES DE MAYO																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA								X							X							X						X		
PABLO ANTONIO LANDINEZ HERNANDEZ	INGENIERO RESIDENTE DE INT	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
SOLVEY YORELY MAYORGA APONTE	TRABAJADORA SOCIAL					X								X							X							X			
JOHN HENRY VELÁSQUEZ SILVA	SST Y AMBIETAL	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	1	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____**TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER**_____ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: _____5071 DE 2023____ **INTERVENTOR:** OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ____JUNIO_____

SECTOR: CORREGIMIENTO SAN ROQUE Y VEREDA GUADUAS LA VEGA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO	13498022	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.440.000,00	$ 4.518.063,00	$ 196.000,00	$ 564.800,00	$ 722.900,00			
2	PABLO ANTONIO LANDINEZ HERNANDEZ	1092361503	INGENIERO RESIDENTE DE INT	$ 3.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 31.700,00	$ 162.500,00	$ 208.000,00			
3	SOLVEY YORELY MAYORGA APONTE	1090471542	TRABAJADORA SOCIAL	$ 300.000,00	$ 195.000,00	$ 6.900,00	$ 162.500,00	$ 208.000,00			
4	JOHN HENRY VELÁSQUEZ SILVA	88231466	SST Y AMBIETAL	$ 1.460.000,00	$ 1.300.000,00	$ 35.600,00	$ 182.500,00	$ 233.600,00			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 6.500.000,00							

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

ANEXO 11
MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 22 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5071 DE 2023

INTERVENTOR: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

MES INFORME MENSUAL: JUNIO

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SECTOR: VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
27/12/2023	1432223	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	Nación	Principal	$ 57.600.000,00
				TOTAL		

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 57.600.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	dic-23	$ -	$ -	$ -			$ 57.600.000,00	$ -	$ 57.600.000,00		
2	ene-24	$ -	$ -	$ -			$ 57.600.000,00	$ -	$ 57.600.000,00		
3	feb-24	$ -	$ -	$ -			$ 57.600.000,00	$ -	$ 57.600.000,00		
4	mar-24	$ -	$ -	$ -			$ 57.600.000,00	$ -	$ 57.600.000,00		
5	abr-24	$ -	$ -	$ -			$ 57.600.000,00	$ -	$ 57.600.000,00		
6	may-24	$ -	$ -	$ -			$ 57.600.000,00	$ -	$ 57.600.000,00		
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ 57.600.000,00**	**$ -**	**$ 57.600.000,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

ANEXO 12
MEPI-MN1-IN-15-FR-16
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO INTERVENTORIA

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	1	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5071 DE 2023 **INTERVENTOR:** OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DE MAYO DE 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 57.600.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 57.600.000,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 5.760.000,00	26	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 11.520.000,00	26	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 17.280.000,00	26	12	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100007153

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

PRORROGA Nº1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 5.760.000,00	26	12	2023	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 11.520.000,00	26	12	2023	31	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 17.280.000,00	26	12	2023	31	3	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100007153

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

PRORROGA Nº2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 5.760.000,00	26	4	2024	30	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 11.520.000,00	26	4	2024	30	5	2027
Calidad del servicio	30%	$ 17.280.000,00	26	4	2024	30	5	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100007153

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: 22/05/2024

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202093367 NTS

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

ANEXO 14
MEPI-MN1-IN-9-FR-2
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-9-FR-2 VERSIÓN: 1 PÁGINA: FECHA: (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL _

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.**
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL _

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5071 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA VEREDA GUADUAS LA VEGA Y CORREGIMIENTO SAN ROQUE MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

RESOLUCIÓN No.: 3309 DE 29/10/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA N 4554-2023 CONTRATISTA: JAC CORREGIMIENTO SAN ROQUE
4782-2023 JAC VEREDA GUADAS LA VEGA

PLAZO INICIAL: 3 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 3 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 57.600.000,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 57.600.000,00 (Según contrato principal)

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2024														TOTAL	
											ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		MES		
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
1	1	Director de Interventoria	$ 4.800.000,00		0,60	$ 2.880.000,00															0,30	$ 1.440.000	0,30	$ 1.440.000			0,60	$ 2.880.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 2.200.000,00		3,00	$ 6.600.000,00															1,5	$ 3.300.000	1,5	$ 3.300.000			3,00	$ 6.600.000,00
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.000.000,00		0,30	$ 600.000,00															0,15	$ 300.000	0,15	$ 300.000			0,30	$ 600.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.000.000,00		0,30	$ 600.000,00															0,15	$ 300.000	0,15	$ 300.000			0,30	$ 600.000,00
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vias.	$ 5.000.000,00																									
6	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00																									
7	1	Especialista en Estructuras	$ 5.000.000,00			$ 3.240.975,00																$ 1.620.487,50		$ 1.620.487,50				$ 3.240.975
8	1	Especialista en Hidraulico e Hidrologia	$ 5.000.000,00																									
9	1	Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.000.000,00																									
		PERSONAL TÉCNICO																										
		Inspector SST	$ 1.160.000,00		2,00	$ 2.320.000,00															1,00	$ 1.160.000	1,00	$ 1.160.000			2,00	$ 2.320.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 16.240.975**					**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 8.120.487,50**		**$ 8.120.487,50**				**$ 16.240.975,00**	
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,20**											**$ 2,20**		**$ 2,20**		**$ 2,20**		**$ 2,20**				**2,20**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 35.730.145**					**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 17.865.072,50**		**$ 17.865.072,50**				**$ 35.730.145,00**	

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
INGENIERO CIVIL
MP 54202-093367 NTS
Universidad Antonio Nariño

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2024														TOTAL	
											ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																										
		Viaticos director y/o Especialsitas	$ 140.000,00	día	5	$ 700.000,00															2,50	$ 350.000	2,5	$ 350.000,00			5,00	$ 700.000,00
		Motocicletas (150cc o mayor, modelo 2014, incluye combustible y SOAT).	$ 577.952,66	Mes	6	$ 3.467.715,96															3,00	$ 1.733.858	3	$ 1.733.858			6,00	$ 3.467.715,96
		Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte).	$ 2.800.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 5.600.000,00															1,00	$ 2.800.000	1	$ 2.800.000			2,00	$ 5.600.000,00
		Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos.	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 900.000,00															1,50	$ 450.000	1,5	$ 450.000			3,00	$ 900.000,00
		Oficina campamento (Incluye dotación y servicios publicos).	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 800.000,00															1,00	$ 400.000	1,00	$ 400.000			2,00	$ 800.000,00
		Transporte aéreos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible).	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 400.000,00															1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000			2,00	$ 400.000,00
		Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos fotográfias, videos, etc.	$ 90.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 270.000,00															1,50	$ 135.000	1,50	$ 135.000			3,00	$ 270.000,00
		Comunicaciones (telefono fijo y/o celularfax, correo, internet, etc).	$ 140.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 420.000,00															1,50	$ 210.000	1,50	$ 210.000			3,00	$ 420.000,00
		Veeduria técnica comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3	$ 115.500,00															1,50	$ 57.750	1,50	$ 57.750			3,00	$ 115.500,00
*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 12.673.216,00**											**$ -**		**$ -**		**$ 6.336.608,00**		**$ 6.336.608,00**				**$ 12.673.216,00**
*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS					**$ 48.403.361,00**											**$ -**		**$ -**		**$ 24.201.680,50**		**$ 24.201.680,50**				**$ 48.403.361,00**
*	IVA (19%)					**$ 9.196.639,00**											**$ -**		**$ -**		**$ 4.598.319,30**		**$ 4.598.319,30**				**$ 9.196.639,00**
*	COSTO TOTAL					**$ 57.600.000,00**											**$ -**		**$ -**		**$ 28.800.000,00**		**$ 28.800.000,00**				**$ 57.600.000,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS	**PRORROGA No.**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Debido a los retrazos en los convenios de obra y para la optimizacion de los recursos es procedente prorrogar el contrato de interventoria No. 5071 DE 2023 hasta el 30 de junio de 2024.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202-093367 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.