INGENISS	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**VERSIÓN: 001**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**002**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una ***X*** *el tipo de documento:*	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**	

NÚMERO DEL CONTRATO	IP 026-2023	**FECHA**	21	May	2024	**VALOR INICIAL**	$ 1.327.678.671,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

ADECUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	MARIANA BEATRIZ TREJO ARTEAGA	**CÉDULA**	43.507.813
CARGO	DIRECTOR		
CONTRATISTA	INGENISS SAS	**CÉDULA O NIT**	900.386.501-1

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	21	May	2024	**PERÍODO DE COBRO**	1	Dic	2023	**A**	21	May	2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	**00596**	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	22	Agos	2023

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	22	Agos	2023	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	22	Feb	2024

DURACIÓN DEL CONTRATO	6 meses	**No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO**	156	**DÍAS**

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	SI

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1	PRORROGA 1	22 DIAS CALENDARIO
2	PRORROGA 2	45 DIAS CALENDARIO
3	PRORROGA 3	30 DIAS CALENDARIO

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	**277 DIAS**	**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**	21	May	2024

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1			$ -
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	**$ -**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°		**TIEMPO** (N°de días de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NO

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	**$**	**1.327.678.671**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**1.327.678.671**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**1.327.678.671**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica)**		
VALOR DEL ACTA NO.1	$	556.757.236
VALOR DEL ACTA NO.2	$	707.676.875
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**1.264.434.111**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA		NO.		ENTIDAD BANCARIA	

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NO
PERIODO DE GENERACION DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NO	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de INGENISS SAS y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NO

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	28	Agos	2023	26	Jul	2024	$ 265.535.734,20
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	28	Agos	2023	26	Ene	2027	$ 66.383.933,55
Estabilidad y calidad de la obra	26	Ene	2024	26	Ene	2029	$ 265.535.734,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	**95,24%**

Se adjuntan actividades ejecutadas en el acta N°2

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra.	
2	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación.	

3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO SIN REFUERZO (Incluye acarreo a punto de acopio)	
4	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO CON REFUERZO (Incluye acarreo a punto de acopio)	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO CON REFUERZO (Incluye acarreo a punto de acopio)
5	DEMOLICION SOBRE PISO EN CONCCRETO E=10CM, REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA (incluye acarreo a punto de acopio)	DEMOLICION SOBRE PISO EN CONCCRETO E=10CM, REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA (incluye acarreo a punto de acopio)
6	Excavación manual de 0 a 2 m. en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad rocas hasta 0,3 m3. Medido en sitio. No Incluye entibado, ni botada de material. (incluye acarreo a punto de acopio)	Excavación manual de 0 a 2 m. en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad rocas hasta 0,3 m3. Medido en sitio. No Incluye entibado, ni botada de material. (incluye acarreo a punto de acopio)
7	Cargue manual, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Medido en sitio. Incluye derecho a botadero, en sitios oficiales o donde lo indique la interventoría.	Cargue manual, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Medido en sitio. Incluye derecho a botadero, en sitios oficiales o donde lo indique la interventoría.
8	Excavación pilas Ø 1,2 en material comun, incluye suministro, transporte e instalación de tuberia en concreto reforzada y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, acarreo a punto de acopio.	
9	S.T.I DE CONCRETO FC 28 Mpa PARA VACIADO DE PILAS. (INCLUYE BOMBEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	
10	S.T.I DE CONCRETODE 28 MPa PARA VIGAS DE FUNDACION (INCLUYE FORMALETA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	

11	S.T.I DE CONCRETODE 28 MPa PARA COLUMNAS (INCLUYE FORMALETA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	
12	S.T.I DE CONCRETO DE 21 MPa PARA VIGAS SOPORTE (INCLUYE FORMALETA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	S.T.I DE CONCRETO DE 21 MPa PARA VIGAS SOPORTE (INCLUYE FORMALETA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
13	S.T.I DE CONCRETO DE 21 MPa PARA LOSA MACIZA AEREA E=10CM (INCLUYE FORMALETA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	S.T.I DE CONCRETO DE 21 MPa PARA LOSA MACIZA AEREA E=10CM (INCLUYE FORMALETA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
14	S.T.I DE CONCRETO DE 21 MPa PARA REPARACION LOSA MACIZA AEREA EXISTENTE E=15BCM (INCLUYE FORMALETA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	
15	S.T.I DE CONCRETO DE 28 MPa PARA CANAL EN CONCRETO E=15BCM (INCLUYE FORMALETA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	
16	S.T.I DE CONCRETO DE 21 MPa PARA PISO ESTAMPADO POR DEFINIR E=0,08CM (INCLUYE FORMALETA, CORTES, LLENANTES, SELLANTE DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	S.T.I DE CONCRETO DE 21 MPa PARA PISO ESTAMPADO POR DEFINIR E=0,08CM (INCLUYE FORMALETA, CORTES, LLENANTES, SELLANTE DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
17	S.T.I DE ACERO DE REFUERZO DE 40.000 Y 60.000 PSI. (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	S.T.I DE ACERO DE REFUERZO DE 40.000 Y 60.000 PSI. (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
18	S.T.I. MALLA ELECTROSOLDADA D131 para pisos en concreto sobre losa	S.T.I. MALLA ELECTROSOLDADA D131 para pisos en concreto sobre losa
19	S.T.I de estructura metálica tipo rejilla para piso zona en voladizo, platina portante 1"x3/16", platina amarre 3/4" 3/16" galvanizado, norma ICONTEC ASTM A-123, ICONTEC NTC 3320, dentado antideslizante, incluye angulo recibidor y todo lo necesario para su correcta instalación.	S.T.I de estructura metálica tipo rejilla para piso zona en voladizo, platina portante 1"x3/16", platina amarre 3/4" 3/16" galvanizado, norma ICONTEC ASTM A-123, ICONTEC NTC 3320, dentado antideslizante, incluye angulo recibidor y todo lo necesario para su correcta instalación.
20	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, tubería, cancha en muros y/o pisos, cuelgas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento).	
21	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DESAGUE PVC 3" desagües de piso (Incluye accesorios, tubería, cancha en muros y/o pisos, cuelgas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento).	
22	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, tubería, cancha en muros y/o pisos, cuelgas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento).	
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA 3" (desagues de piso) Incluye excavación manual, cancha en muros y/o pisos, cuelgas y accesorios.	
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, cancha en muros y/o pisos, cuelgas y accesorios.	
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA 4" (Red ALL) Incluye excavación manual, cancha en muros y/o pisos, cuelgas y accesorios.	
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA 6 " (Red ALL) Incluye excavación manual, cancha en muros y/o pisos, cuelgas y accesorios.	
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" (Suministro e instalación).	
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE PISO COMBINADA EN COBRE Y ALUMINIO. Ø = 3".	
29	CONSTRUCCIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA EN TUBERÍA PVC-PRESION 1/2" PVC -P; incluye: tubería, accesorios, cámara de aire y terminales, limpiador, soldadura, L= 0,50 a 2,00 m. (considerada de red principal al aparato) de agua fría Ø = 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación) instalación embebida a la mampostería. (incluyen canchas y demás actividades necesarias para su correcta instalación) RDE 9 PVC 500 psi	

30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø = 3/4" PVC -P. Presión , incluye accesorios, limpiador y soldaduras; tubería , accesorios, cámara de aire y terminales , limpiador , soldadura, (considerada redes principales hasta los aparatos) de agua fría Ø = 3/4" PVC -P (Incluye accesorios de instalación embebida a la mampostería. incluyen canchas y demás actividades necesarias para su correcta instalación) RDE 9 PVC 500 psi	
31	S.T.I. Pasamanos estructural pts 2"x2"x2.5mm en paral y horizontal, remarco en pts 2"x2"x2.5mm, detalle en varilla 5/8" lisa, base platina 15X15X1/4",tornillo expansivo de 1/2" + Sikadur anchorfix 4, acabado base expoxica + esmalte.	S.T.I. Pasamanos estructural pts 2"x2"x2.5mm en paral y horizontal, remarco en pts 2"x2"x2.5mm, detalle en varilla 5/8" lisa, base platina 15X15X1/4",tornillo expansivo de 1/2" + Sikadur anchorfix 4, acabado base expoxica + esmalte.
32	Suministro e instalación de salida para toma 110 v por tuberia PVC.	Suministro e instalación de salida para toma 110 v por tuberia PVC.
33	Suministro e instalación de salida para toma GFCI por tuberia PVC.	
34	Suministro e instalación de salida para toma 110 v por tuberia PVC, con tapa tipo intemperie.	
35	Suministro e Instalación de Ojo de buey Led 1x12W	
36	Suministro e Instalación de Luminaria indirecta piso	
37	Suministro e instalación de LÁMPARA SPOT LED,por tuberia PVC	
38	Suministro e Instalación de Luminaria Tipo Bala 1w	
39	Suministro e instalación de LUMINARIA LED PARA DESCOLGAR	Suministro e instalación de LUMINARIA LED PARA DESCOLGAR
40	Suministro e instalación de salida para lampara techo,por tuberia PVC (no incluye lampara)	
41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø = 1/2" PVC -P. Presión , incluye accesorios, limpiador y soldaduras; tubería , accesorios, cámara de aire y terminales , limpiador , soldadura, (considerada redes principales hasta los aparatos) de agua fría Ø = 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación embebida a la mampostería. incluyen canchas y demás actividades necesarias para su correcta instalación) RDE 9 PVC 500 ps	
42	Suministro e instalación de salida para lampara techo,por tuberia EMT (no incluye lampara)	
43	Suministro e instalación de salida para lampara muro,por tuberia PVC (no incluye lampara)	
44	Suministro e instalacion de Salida para suiche sencillo por tuberia PVC.	
45	Suministro e Instalación de Caja paso 12x12x5.	
46	Suministro e instalación DPS Tipo 1+2 bifasico	
47	Suministro e Instalación de Salida Sensores de presencia 360° en techo, radio 4m, para Lumirarias LED Hall áreas comunes, por Tub. pPVC, incluye aparato	
48	Suministro e instalacion de Salida para suiche doble por tuberia PVC.	
49	Suministro e instalación de Tablero Bifásico de 18 ctos con totalizador 2x40A	
50	Suministro e instalación de Breker 1 x 20 amp enchufable.	
51	Suministro e instalación de Breker 2 x 20 amp enchufable.	
52	Suministro e instalación de puesta a tierra	Suministro e instalación de puesta a tierra
53	S.E.I de tubería EMT 3/4 para circuitos ramales. Incluye accesorios para EMT, accesorios para instalación de canalizaciones, conexionado.	
54	S.E.I de tubería EMT 3/4 para circuitos ramales. Incluye accesorios para PVC, accesorios para instalación de canalizaciones, conexionado.	
55	Suministro e instalación de alimentador circuitos en alambre 3N°12 Cu-THHN. Por tuberia PVC .	
56	Alimentador en 2No.8+1No.8+1No.8 Cu HF-FR-LS con aislamiento libre de halógenos para acometida tablero principal.	
57	S.E.I de tubo PVC de 1",en zona verde, incluye brecha de 50 cms de profundidad.	S.E.I de tubo PVC de 1",en zona verde, incluye brecha de 50 cms de profundidad.



58	Certificación RETIE	
59	Trámite de legalización ante EPM	Trámite de legalización ante EPM
60	S.T.I. BICIPARQUEADERO MC 60° KONKRETUS	
61	S.T.I. BOLARDO MC KONKRETUS	S.T.I. BOLARDO MC KONKRETUS
62	S.T.I. PAPELERA FLIM KONKRETUS	S.T.I. PAPELERA FLIM KONKRETUS
63	CONCRETO TREMIE 4000 PSI CON ADITIVO SIKA PLASTOCRETE	
64	Excavación pilas D=70cm en material comun, incluye equipo mecanico de rotura y excavacion, camisa recuperable para entibar, no incluye camisa no recuperable en caso de ser necesario, acarreo a punto de acopio.	
65	Suministro transporte e instalacion de camisa no recuperable D:70cm en lamina de 1/8" incluye soldadura en sitio	
66	Excavación mecánica en material comun, incluye equipo mecanico retroexcavadora de oruga.	
67	CONCRETOS DE 13.8 Mpa (2000 PSI) PARA SOLADOS	
68	POSTE NOVA 2 BRAZOS INCLUYE LUMINARIAS LED	POSTE NOVA 2 BRAZOS INCLUYE LUMINARIAS LED
69	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR PREFABRICADA ARTECONCRETO O SIMILAR	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR PREFABRICADA ARTECONCRETO O SIMILAR
70	BANCA EN CONCRETO TIPO ALCORQUE PREFABRICADA ARTECONCRETO O SIMILAR	
71	MODULO DE RECICLAJE UNIVERSAL PREFABRICADA ARTECONCRETO O SIMILAR	
72	FABRICACION E INSTALACION DE MARCOS METALICOS DE 2.75M X 2.30M PARA SOPORTES DE REJILLAS EN PLATAFORMA DE MALECON	FABRICACION E INSTALACION DE MARCOS METALICOS DE 2.75M X 2.30M PARA SOPORTES DE REJILLAS EN PLATAFORMA DE MALECON
73	ADECUACIÓN DE JARDINERAS DE ESPACIO PUBLICO, INCLUYE PINTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA ADECUACION	ADECUACIÓN DE JARDINERAS DE ESPACIO PUBLICO, INCLUYE PINTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA ADECUACION
74	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA EMT 1", INCLUYE CAPACETES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA EMT 1", INCLUYE CAPACETES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
75	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GABINETE CON BARRAJE PARA DOS PROTECCIONES BIPOLARES DE 40 AMPERIOS.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GABINETE CON BARRAJE PARA DOS PROTECCIONES BIPOLARES DE 40 AMPERIOS.
76	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONTACTOR PARA ILUMINACION, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONTACTOR PARA ILUMINACION, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
77	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPORIZADOR TIPO RELOJ PARA ILUMINACION, INCLUYE PROTECCIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPORIZADOR TIPO RELOJ PARA ILUMINACION, INCLUYE PROTECCIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
78	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJAS PRINCIPALES ELECTRICAS DE 60X60X60, INCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAJE, TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJAS PRINCIPALES ELECTRICAS DE 60X60X60, INCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAJE, TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
79	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJAS DE PASO ELECTRICO DE 60X60X12, INCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAJE, TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJAS DE PASO ELECTRICO DE 60X60X12, INCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAJE, TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
80	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJAS DE PASO ELECTRICO DE 40X40X12, INCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAJE, TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJAS DE PASO ELECTRICO DE 40X40X12, INCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAJE, TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
81	ALIMENTADOR EN CABLE ANTIFRAUDE #2X8+8AWG, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ALIMENTADOR EN CABLE ANTIFRAUDE #2X8+8AWG, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
82	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN
83	ALIMENTADOR EN CABLE #8 THHN, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ALIMENTADOR EN CABLE #8 THHN, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
84	CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO DE 0.15X0.20X0.40 PARA CERRAMIENTO DE LOSA	CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO DE 0.15X0.20X0.40 PARA CERRAMIENTO DE LOSA
85	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE PLANTAS TIPO VERANERA DE COLORES PARA JARDINERAS	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE PLANTAS TIPO VERANERA DE COLORES PARA JARDINERAS

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?			NO
¿ POR QUÉ?			
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN			
	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO		SI
	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:		
	Valor inicial del Contrato:	$	1.327.678.671,00
	Valor Adiciones (si las hubiere):	$	-
	Valor Definitivo acumulado del Contrato:	$	1.252.659.809,00
1	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:		
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:		

5.4. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	INGENISS SAS	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número		X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		X
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FERNANDO JAVIER RODRIGUEZ		YIRAUDIS TATIANA BUITRAGO	
Firma:		Firma:	
Cédula No.	98.503.761	Cédula No.	63.500.591

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
Firma:	
Cédula No.	XXXXXXXXXX