CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-020-2024

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1

DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA 3 (MODULO VIII).

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S A.

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ


NIT: 901817825-5

Tabla 1 Presentación del documento.

ENTIDAD CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
OBJETO DEL PROYECTO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA 3 (MODULO VIII).
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
CONTRATO DE OBRA N°:	SA-EDU-020-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETAPA III
NOMBRE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE OBRA N° 1

CONTROL DE MODIFICACIONES DE INFORME		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha
0.2		14/06/2024

Tabla 2 Profesionales encargados de elaboración y revisión.

Elaboró:	Ing. Luz Mabel Fernández	
Aprobó:	Arq. Shirley Callejas	

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5
2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 5
2.2. LOCALIZACION 6
2.3. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 7
2.4. BARRIOS INTERVENIDOS 11
3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 12
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRAS 12
3.1.1. DATOS DEL CONTRATO 12
3.1.2. PÓLIZAS 13
3.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 15
3.2.2. MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO 15
3.2.3. SUSPENCIONES Y REINICIOS 15
3.2.4. ACTAS DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES DE OBRA 16
3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 16
3.3.1. LISTADO DE VIVIENDAS CON LEVANTAMIENTO 16
4. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS 22
4.1. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO 22
4.2. HERRAMIENTAS MENORES DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 23
4.3. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO. 23
4.4. ESTADO DEL TIEMPO. 23
5. CONCLUSIONES 24

LISTADO DE IMÁGENES

Imagen 1 Localidades de Barranquilla. 6

Imagen 2 Condiciones financieras actualizadas del contrato de obra. 15

Imagen 3 Levantamiento vivienda en el barrio El romance, propietario Cindy Gutiérrez Carrera 6ª #89-40 . 21

Imagen 4 Levantamiento vivienda en el barrio Cordialidad Calle 99d #6l-67, propietario Faride Llerena. 21

Imagen 5 Levantamiento vivienda en el barrio Alboraya Carrera 8b # 40-06, propietario Carmen Palomino. 21

Imagen 6 Levantamiento vivienda en el barrio Buena Esperanza Carrera 15 #93b-102, propietario Margarita Angulo . 21

Imagen 7 Levantamiento vivienda en el barrio California Carrera 6b # 94-26, propietario Andrea Camila Ospino Carvajal. 22

Imagen 8 Levantamiento vivienda en el barrio Buena Esperanza Calle 64b #15ª-30, propietario José Manuel Romero 22

Imagen 9 Estado del tiempo Mayo. 23

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Presentación del documento. 2

Tabla 2 Profesionales encargados de elaboración y revisión. 2

Tabla 3 Listado de barrios. 11

Tabla 4 Datos del contrato de obra. 12

Tabla 5 Póliza de seguro de cumplimiento de entidad estatal. 13

Tabla 6 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento. 14

Tabla 7 Listado de viviendas con levantamiento. 16

Tabla 8 Personal adscrito al contrato. 22

1. INTRODUCCION

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el Módulo VIII, en el periodo comprendido entre el 16 de mayo al 31 de mayo de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en los siguientes Contratos de Obra:

- Contrato de Obra No. SA-EDU-020-2024

A través de este informe, se presenta el proceso Técnico, Administrativo, Ambiental y Financiero a cargo de la empresa CONSORCIO ETAPA III, en la ejecución del Contrato de Obra N° SA-EDU-020-2024 suscrito con EDUBAR S.A con el fin de informar el cumplimiento de las actividades contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de la misma.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

2.1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

En el año 2016, el alcalde en turno de la ciudad de Barranquilla junto con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el DPS (Departamento de Protección Social), dieron inicio al primer programa de mejoramiento de viviendas con el fin de dignificar las condiciones básicas y de salud de los hogares más vulnerables de la ciudad, seguido de esto las administraciones postreras conscientes de la situación relacionada en cuanto al déficit que presenta la población más vulnerable de Barranquilla, han venido realizando intervenciones de mejoramiento con el apoyo del ministerio de vivienda , Ciudad y territorio y DPS (Departamento de protección social). En este orden de ideas, en el periodo trascurrido del 2016 a 2023 se realizaron aproximadamente 11.000 mejoramientos localizados en los sectores con mayor necesidad y se estima una intervención para el año de 2024 de un aproximado de 8000 viviendas mejoradas.

2.2. LOCALIZACION

Barranquilla está localizada en el vértice nororiental del departamento del Atlántico, sobre la orilla occidental del río Magdalena, a 7,5 km de su desembocadura en el mar Caribe. Tiene una extensión de 154 km², equivalentes al 4,5 % de la superficie del departamento del Atlántico. Según el Acuerdo Distrital No. 006 de agosto de 2006, Título I localidades de Barranquilla, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se organiza en 5 localidades, así: Suroccidente, Metropolitana, Suroriente y Norte Centro Histórico. Las obras de mejoramiento de vivienda se desarrollarán en diferentes de estas localidades, estando la mayoría en Suroccidente, metropolitana y suroriente.

Imagen 1 Localidades de Barranquilla.



2.3. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO

Las obras contempladas dentro del marco del contrato incluyen:

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS:

- PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"
- PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"
- PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"
- REGISTRO DE 0,50X0,50X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI
- EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)
- RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO

PISO BAÑO Y VIVIENDA

- DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL
- PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM SEPARACIÓN DE 0.15 MTS
- PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M
- ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M
- ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0.10 X 0.20 METROS

ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

- DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12 Y RETIRO DE MATERAL
- DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL
- PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO
- LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS
- DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL
- ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M
- DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL
- DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"
- TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA
- REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA
- SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES

- ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE
- PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX
- ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO
- ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M
- DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL
- DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA
- LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS
- FILOS O CARTERA
- SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE
- SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
- VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS
- VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS
- CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).
- ACERO DE REFUERZO FIGURADO

PUERTAS, VENTANAS Y OTROS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO
- DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE

ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS

- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 3 BREAKERS DE 20Amp
- SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.
- SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO
- SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.
- SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA
- DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES
- CERTIFICACIÓN RETIE

SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA

- SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)
- SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
- LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA
- ASEO GENERAL

2.4. BARRIOS INTERVENIDOS

Los barrios que deben ser intervenidos por el contratista son los siguientes:

Tabla 3 Listado de barrios.

BARRIOS
Alboraya
Buena Esperanza
California
Cordialidad
El Pueblo
El Romance
Juan Mina
La Gloria
La Pradera
La Sierrita
Los Ángeles 2
Los Ángeles 3
Los Rosales
Villa Flor
Los Ángeles I
Los Ángeles II
Los Ángeles III

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRAS

El día 9 de abril de 2024 en la ciudad de Barranquilla, se suscribió el contrato de obra No. SA-EDU-020-2024, el 16 de mayo de 2024 en la ciudad de Barranquilla se suscribió el acta de inicio del contrato en mención.

3.1.1. DATOS DEL CONTRATO

Tabla 4 Datos del contrato de obra.

CONTRATO No:	SA-EDU-020-2024
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETAPA III
NIT:	901.815.299-1
SUPERVISOR:	EDUBAR S.A
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA 3 (MODULO VIII).
VALOR DEL CONTRATO:	$24.448.561.482,54
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

3.1.2. PÓLIZAS

PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

Tabla 5 Póliza de seguro de cumplimiento de entidad estatal.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS						
PÓLIZA N°:	400055017						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del contrato	10	04	2024	30	04	2025	2.444.856.148,25
Pago de salarios, prestacionessociales legales e indemnizaciones laborales	10	04	2024	31	12	2027	1.222.428.074.13
Estabilidad de la obra	31	12	2024	31	12	2026	2.444.856.148,25

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 6 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS						
PÓLIZA N°:	400055016						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios labores y operaciones	10	04	2024	31	12	2024	$4.889.712.296,51
Contratistas y subcontratistas	10	04	2024	31	12	2024	$2.444.856.148,00
Perjuicios extrapatrimoniales	10	04	2024	31	12	2024	$2.444.856.148,00
Responsabilidad civil patronal	10	04	2024	31	12	2024	$2.444.856.148,00
Vehículos Propios y no Propios	10	04	2024	31	12	2024	$2.444.856.148,00

3.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato de obra No. SA-EDU-020-2024. presenta un valor total de $24.448.561.482,54 este valor incluye IVA y demás tributos requeridos para el desarrollo del contrato. Durante este periodo de ejecución del presente informe del 1 de junio al 30 de junio de 2024, el contratista de obra CONSORCIO ETAPA III no presentó acta parcial de obra dentro del marco de este contrato. En tal sentido las condiciones financieras del contrato de obra se mantienen de la siguiente manera:

Imagen 2 Condiciones financieras actualizadas del contrato de obra.

ACTAS DE COBRO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR COBRADO	SALDO	AVANCE FINANCIERO
N/P	$24.448.561.482,54	$0.0	$24.448.561.482,54	0%

3.2.1. ACTAS GENERALES

ACTAS	FECHA
Acta de inicio	16 de mayo de 2024

3.2.2. MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO

A fecha del presente informe no se han generado modificaciones al contrato de obra No. SA-EDU-020-2024.

3.2.3. SUSPENCIONES Y REINICIOS

A fecha del presente informe no se han generado suspensiones o reinicios al contrato de obra No. SA-EDU-020-2024.

3.2.4. ACTAS DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES DE OBRA

A fecha del presente informe no se han generado modificaciones de cantidades de obra al contrato de obra No. SA-EDU-020-2024.

3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo que comprende el presente informe se realizaron tareas administrativas contractuales y se inició jornadas de levantamientos técnicos y actas de vecindad, asimismo se avanzó con elaboración de presupuestos y planos, a continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el periodo:

3.3.1. LISTADO DE VIVIENDAS CON LEVANTAMIENTO

Tabla 7 Listado de viviendas con levantamiento.

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
1	Luis Carlos Moron Bagett	7453220	K 7G 42 122	Alboraya
2	Walter Padilla Ospino	72138431	C 41B 7F 34	Alboraya
3	Carmen Palomino Aldana	22414110	K 8B 40 06	Alboraya
4	Yajaira Calle Salcedo	32734629	K 8B 40 07	Alboraya
5	Jesus Eduardo Rojas Cajar	8690310	K 8B 42B 76	Alboraya
6	Estrella Olivo Barros	32673581	K 8H 42B 27	Alboraya
7	Leslye Corin Viscaino Mossalve	22446143	K 8G 39A 46	Alboraya
8	Manuel Fernando Alvarado Hernandez	1045733427	K 9C 38B 43	Alboraya
9	Jose Manuel Romero Rodríguez	72176591	C 64B 15A 30	Buena Esperanza
10	Margarita María Ángulo Jimenez	32757306	K 15 63B 102	Buena Esperanza
11	Jorge Tomas Rodado Imitola	7482444	C 64B 14 93	Buena Esperanza
12	Julio Manuel Salas Del Toro	8695708	K 6C 94 40	California
13	Esneida Ariza Santana	32813978	K 6D 91 26	California
14	Pola Ramos Mendez	22359552	C 94 6B 48	California
15	Darlys Johana Marin	22335685	C 94 6B 27	California
16	Viola De Jesus Lopez De Ardila	7675635	C 94 6A 11	California

17	Carmen Durán Carrazal	32756566	C 94 6 44	California
18	Andrea Camila Ospino Carvajal	1081926915	K 6B 94 26	California
19	Hilda Teresa Sanabria Payares	22853762	K 6B 94 53	California
20	Nerly Sofia Jimenez Rangel	32843197	C 94 6B 36	California
21	Juam Camilo Tellez	1046693331	K 6D 94 14	California
22	Rosalba Guaitero	37937743	C 95 6 45	California
23	Liliana Esther Paez Aragon	32849611	K 6B 94 76	California
24	Maria Del Socorro Osorio Dominguez	52033464	K 6E 94 60	California
25	Blasina Isabel De La Rosa Espejo	55230974	C 96A 6D 16	California
26	Yorgelia Maria Ruiz Barcelo	32844818	K 6A 94 22	California
27	Isaura Isabel Correa Mosquera	55229954	C 95 6E2 12	California
28	Yubei Tabares Cardenas	32796904	K 6E2 91 60	California
29	Alexandra Maria Niebles Torregrosa	22740740	C 95 6E2 23	California
30	Luis Eduardo Cano Martinez	72198042	K 6E2 94 69	California
31	Margarita Rosa Maury Molina	1045683427	K 6D 94 48	California
32	Maria Trinidad Ospina Valdelamar	32620371	C 91 6 73	California
33	Luisa Fernanda Mestra Varilla	1067921522	C 95 6E2 27	California
34	Carmen Rico Romero	32621141	K 6E 91 66	California
35	Luis Guillermo Jacanamijoy Tisoy	5348248	C 93 6 25	California
36	Maria Cecilia Lopez	26732754	K 6D 91 58	California
37	Ricardo Rodriguez Ramirez	8781881	C 99D 6L 35	Cordialidad
38	Farides Del Socorro Llerena Ortega	33105715	C 99D 6L 67	Cordialidad
39	Andrea Pacheco Perez	1045729704	K 6E2 97 70	Cordialidad
40	Liceth Tatiana Zamora De Moya	1001852539	K 6E2 97 57	Cordialidad
41	Deivis Javier Peña Llanos	73377936	K 6G 97 71	Cordialidad
42	Yomedis Barraza Orozco	32880987	C 99D 6L 29	Cordialidad
43	María Isabel Meza Gómez	32863274	C 99D 6L 75	Cordialidad
44	Luz Elena Olivares Zambrano	1129565502	K 6E 97 61	Cordialidad
45	Jose Domingo Lopez Thalliens	72250890	C 99D 61 31	Cordialidad
46	Teresa De Jesus Peinado	22642325	C 99 6L 59	Cordialidad
47	Betty Del Rosario Marimon Muñoz	32736427	K 6F2 97 58	Cordialidad
48	Bibiana Emelith Moran Valencia	22491527	K 10F 115 63	El Pueblo
49	Glenda Glen Oyaga	32763918	K 10E 117 28	El Pueblo
50	Luz Padilla Diaz	26841589	K 10F 115 47	El Pueblo
51	Fidia Esther Zuñoga Palacio	22727369	K 6B 90 35	El Romance
52	Mirelvis Elena Guzman Osorio	32841422	K 6B 90 19	El Romance
53	Carmen Josefa Muñoz Romero	23070282	K 6A 89 84	El Romance
54	Elizabeth Escamilla Escamilla	32708952	K 6A 90 57	El Romance

55	Neila Isabel De La Hoz Castro	32623606	K 6A 90 30	El Romance
56	Liliana Martinez Tapia	45485490	K 6B 89 22	El Romance
57	Margarita Luz Marquez Gamarra	64891780	K 6B 90 55	El Romance
58	Alberto Zarza	8797573	K 6A 90 41	El Romance
59	Jorge Eliecer Muñoz	7481653	K 6A 90 67	El Romance
60	Celina Cano	32761768	K 6A 90 23	El Romance
61	Nadia Atilano Ramos	50979490	K 6B 90 45	El Romance
62	Ana Mercedes Orozco	1047341980	K 6A 89 56	El Romance
63	Elvira Isabel Martinez Castellar	22427839	C 90 6B 48	El Romance
64	Natalia Quintero	39034464	C 90 6B 66	El Romance
65	Nelys Maria Torres Aragon	32646918	C 89B 6B 49	El Romance
66	Marilinis Ramos Vargas	32748647	C 89B 6C1 32	El Romance
67	Nellys Beltran Lopez	32640333	C 89B 6D 37	El Romance
68	Julissa Saray Gamarra Arias	1001820390	C 90 6H 30	El Romance
69	Mayerlin Del Camen Olaya Pabuena	1045711951	C 90 6H 56	El Romance
70	Yessica Paola Teheran Sandoval	1140861127	C 90 6H 19	El Romance
71	Andres Manuel Hernandez	32762110	C 90 6H 03	El Romance
72	Omaida Beleño Diaz	22526553	C 89B 6D 21	El Romance
73	Magalis Vega Oyala	32743965	K 6C 89 36	El Romance
74	Idis Elena Juris Garavito	22448745	K 6B 89 21	El Romance
75	Luciana Palomino De Arcon	22454080	C 89B 6C 20	El Romance
76	Yolanda Isabel Aldana De Tovar	42200607	C 89B 6B 81	El Romance
77	Solorsano Torres Consuelo	40917930	C 89B 6D 51	El Romance
78	Maria Duvige Perez Peralta	32716846	C 90 6B 33	El Romance
79	Villareal Ramirez Rosalba	23135427	K 6B 90 11	El Romance
80	Marlene Judith Puentes Lobo	32622117	C 90 6H 91	El Romance
81	Margarita Guerrero Pacheco	32882553	C 5 6 09	Juan Mina
82	Martha Cecilia Saballet	22705589	C 6 4 04	Juan Mina
83	Mayra Ramirez Soto	1140864610	K 6 5 49	Juan Mina
84	Noemi Orozco Nuñez	22703631	C 6 7 41	Juan Mina
85	Nubia Esther Diaz Rios	32660901	K 7A 4A 94	Juan Mina
86	Orlando Enrique Herrera Alvarez	3729709	C 5 6 23	Juan Mina
87	Patricia Isabel Urina Catalan	32714894	K 8 7 24	Juan Mina
88	Rosa Adela Rodriguez Fonseca	26761216	K 5 7 10	Juan Mina
89	Luis Enrique Claro Perez	7461477	C 8 3 60	Juan Mina
90	Alfonso Mario Galindo Garcia	7468988	K 5 8 104	Juan Mina
91	Lorena Patricia Castro Bolaño	22667853	K 5 8 68	Juan Mina
92	Alicia Margot Cantillo Barros	1047039126	C 5 7A 200	Juan Mina

93	Ana Maria Blanco	1007072262	C 5 8 39 CASA INT	Juan Mina
94	Jose Manuel Blanco De Las Salas	7406851	C 5 8 33	Juan Mina
95	Everlide Isabel De La Hoz De Barcelo	22442668	C 5 7A 26	Juan Mina
96	Maritza Pineda Altamar	32709071	C 6 7 42	Juan Mina
97	Farides Esther Celin De La Rosa	32691508	K 8 6 53	Juan Mina
98	Edith Gonzalez Mariano	22442544	C 6 4 32	Juan Mina
99	Marta Aragon Castro	55245629	K 5 5 50	Juan Mina
100	Jose Fracisco Herrera Morales	839908	C 5 6 37	Juan Mina
101	Berta Cecilia Cantillo Higgins	1046697726	K 7A 4A 99	Juan Mina
102	Luz Estela Padilla Martinez	64930518	C 8 4 42	Juan Mina
103	Marlene Del Rosario Segobia Martinez	64930249	C 8 4 56	Juan Mina
104	Guillermina Mieles Betin	32706760	K 5 8 04	Juan Mina
105	Washinton Martinez Agamez	10935045	K 5 8 116	Juan Mina
106	Ana De Jesus Molina Mauris	22704259	K 5 8A 69	Juan Mina
107	Alvaro Jose Cerpa Guerrero	1001998955	C 6 9 41	Juan Mina
108	Lisnay De La Cruz Celin	22705274	C 7 7 60	Juan Mina
109	Ana Cecilia Marin Arevalo	22703743	V 11 10 162	Juan Mina
110	Magaly Cueto Cantillo	22704019	C 5 10 47	Juan Mina
111	Miladis Perez Perez	1143446280	V 11 7 44	Juan Mina
112	Mariela Calle Lara	31534463	V 11 10 190	Juan Mina
113	Zoila Homer De Pacheco	22499807	K 7 6 42	Juan Mina
114	Ana Rosa De La Hoz Jimenez	1194965356	K 6 5 75 INT	Juan Mina
115	Yoleidis Salcedo Carmona	1102795723	K 6 5 91	Juan Mina
116	Ledys Mejia Guillen	22703559	K 6 6 50	Juan Mina
117	Astrid Del Carmen Perez Perez	64543825	V 11 7 48	Juan Mina
118	Marlene Esther Fernandez Gonzalez	32882597	K 6 5 71	Juan Mina
119	Sandy Paola Vital Mendoza	1045702801	C 7A 5 07	Juan Mina
120	Magrebis Johanna Cuevas Chamorro	55228164	K 7 7B 60	Juan Mina
121	Ligia Ester Jaraba Vargas	1045693486	K 5A 7A 95	Juan Mina
122	Herman Alfredo Padilla Muñoz	1045689226	C 5 8 03	Juan Mina
123	Rafael Enrique Marines Blanco	3771325	C 7A 5A 03	Juan Mina
124	Luis Eduardo Trillos Sanchez	18932759	K 8 7 40	Juan Mina
125	Rocio Del Carmen Payares Cervantes	22705703	K 5 7 34	Juan Mina
126	Alberto Mario Orellano Gonzalez	72200389	K 7 7B 90	Juan Mina
127	Blanca Cecilia Blanca Ordoñez	32689202	K 8 7B 05	Juan Mina

128	Judith Amaya Martinez	22703626	K 9 6 34	Juan Mina
129	Roselina De La Cruz De La Rosa	22703646	C 6 9 29	Juan Mina
130	Luisa Esther Nuñez Jimenez	1045715004	C 6 9 35	Juan Mina
131	Liliana Esther De La Hoz Herrera	32798882	K 5 5 60	Juan Mina
132	Carmen Alvarez Martinez	32847892	K 5A 7A 47	Juan Mina
133	Nancy Esther Ramos Morales	32685860	K 5 8A 01	Juan Mina
134	Navarro Jimenez Luz Elena	22510290	K 5 8A 15	Juan Mina
135	Cantillo Guerrero Rafael Eduardo	839994	K 5A 7A 37	Juan Mina
136	Miranda Cantillo Dina Rosa	22705365	K 5A 7A 40	Juan Mina
137	Morales Gonzalez Luis Guillermo	92525860	C 8 4 80	Juan Mina
138	Zarco De Tolentino Carmen Cecilia	22366963	C 8 4 35	Juan Mina
139	Aragon Martinez Nuris Astrid	26830604	K 5 8A 25	Juan Mina
140	Gomez Rojas Bonivel Gisela	32712184	C 8 4 04	Juan Mina
141	Astrid Solano Lazcarro	32772614	K 6M 97B 06	La Gloria
142	Jerelyn Cantillo Escaño	1045761390	K 6M 97B 64	La Gloria
143	Inaris Granado Montenegro	1047218450	K 6N1 97B 15	La Gloria
144	Isabel Donceles Stevenson	32675196	K 6R 97A 15	La Gloria
145	Amparo Del Socorro Ramirez	46643577	K 6R 97B 45	La Gloria
146	Fidelina Garcias Garranza	22635080	K 6P 97B 66	La Gloria
147	Dary Luz Ortiz Cañate	45479065	C 101 6N1 24	La Gloria
148	Leyda Judith Martinez Vides	33083228	C 97A 6P 06	La Gloria
149	Amalia Del Socorro Herazo Rios	33237738	C 101 6N1 36	La Gloria

A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas durante este período.

Imagen 3 Levantamiento vivienda en el barrio El romance, propietario Cindy Gutiérrez Carrera 6ª #89-40 .



Imagen 4 Levantamiento vivienda en el barrio Cordialidad Calle 99d #6l-67, propietario Faride Llerena.



Imagen 5 Levantamiento vivienda en el barrio Alboraya Carrera 8b # 40-06, propietario Carmen Palomino.



Imagen 6 Levantamiento vivienda en el barrio Buena Esperanza Carrera 15 #93b-102, propietario Margarita Angulo .



Imagen 7 Levantamiento vivienda en el barrio California Carrera 6b # 94-26, propietario Andrea Camila Ospino Carvajal.



Imagen 8 Levantamiento vivienda en el barrio Buena Esperanza Calle 64b #15ª-30, propietario José Manuel Romero



4. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS.

4.1. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO

A continuación, se relaciona el personal adscrito al contrato de obra SA-EDU-020-2024:

Tabla 8 Personal adscrito al contrato.

NOMBRE	CARGO
Shirley Callejas Altamar	Director de obra
Dayana quintero	Residente de obra
Andrés Orozco	Residente de obra
Jesús Martínez	Inspector de obra
José Daniel Díaz	Inspector de obra
Jorge Baeza	Inspector de obra
Saudy Patricia Piedrahita De la Rosa	Profesional social

Nestor Carrascal Perdomo	Ingeniero eléctrico
Mitchell Jiménez	SISO
Miguel Angel Martínez	Ingeniero Ambiental
Luz Mabel Fernández Jiménez	Auxiliar administrativo

4.2. HERRAMIENTAS MENORES DEL CONTRATISTA EN LA OBRA

Durante el periodo que comprende el presente informe del 16 de mayo al 31 de mayo de 2024 no se realizaron actividades de obra civil.


4.3. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el periodo que comprende el presente informe del 16 de mayo al 31 de mayo no se presentaron dificultades relacionadas al contrato de obra No. SA-EDU-020-2024

4.4. ESTADO DEL TIEMPO.

En mayo en Barranquilla, el clima es húmedo (con 214mm de lluvia en 11 días).

Imagen 9 Estado del tiempo Mayo.



5. CONCLUSIONES

A partir de la fecha de acta de inicio, el 16 de mayo del 2024, se llevaron a cabo diversas actividades con el objetivo de avanzar en el proyecto asignado. Durante este periodo, se realizaron una serie de tareas clave que incluyeron la elaboración de documentos administrativos contractuales y el inicio de levantamientos técnicos detallados, así como la realización de actas de vecindad de las viviendas asignadas.

Además, se procedió con la elaboración de presupuestos y la creación de planos técnicos, tareas que son esenciales para la correcta planificación y ejecución de las intervenciones necesarias. Cabe destacar que todas estas labores fueron ejecutadas sin presentar dificultades.