CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-014-2024

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 3

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO II)

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S A.


INTERVENTORIA: CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

NIT: 901.816.171-2

Tabla 1 Presentación del documento.

ENTIDAD CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
OBJETO DEL PROYECTO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO II)
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD
CONTRATO DE OBRA N°:	SA-EDU-014-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES II
NOMBRE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE OBRA N° 3

Tabla 2 Profesionales encargados de elaboración y revisión.

Elaboró:	Ing. Luisa Fernanda Núñez	
Aprobó:	Arq. Javier Conrado	

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 6
2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 6
2.1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 6
2.2. LOCALIZACION 7
2.3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 8
3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 9
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRAS 9
3.1.1. DATOS DEL CONTRATO 9
3.1.2. PÓLIZAS 10
3.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO 12
3.2.1. OTROSIES – ADICIONES – PRORROGAS 12
3.2.2. SUSPENCIONES Y REINICIOS 12
3.2.3. ACTAS DE MODIFICACIONES 12
3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 12
3.3.1. LISTADO DE VIVIENDAS EN EJECUCION 13
3.3.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 17
3.3.3. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO 17
4. ESTADO DEL TIEMPO 18
5. CONCLUSIONES 19

LISTADO DE IMÁGENES

Imagen 1 Localidades de Barranquilla. 7

Imagen 2 Ejecución de actividades, barrio las Malvinas, Propietario: Celia Hernández Pérez 15

Imagen 3 Ejecución de actividades, barrio las Malvinas, Propietario: Damalis de Jesús 15

Imagen 4 Ejecución de actividades, barrio las Malvinas, Propietario: Jean Carlos Polo 15

Imagen 5 Ejecución de actividades, barrio el bosque, Propietario: Tatiana Vanegas 15

Imagen 6 Ejecución de actividades, barrio el bosque, Propietario: Álvaro Ramirez 16

Imagen 7 Ejecución de actividades, barrio el bosque, Propietario: Carmen Pura . 16

Imagen 8 Ejecución de actividades, barrio Las Malvinas, Propietario: Hector Aguilar Guerrero 16

Imagen 9 Ejecución de actividades, barrio Las Malvinas propietario: Carlos Dalmays. 16

Imagen 10 Estado del tiempo julio en Barranquilla. 18

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Presentación del documento. 2

Tabla 2 Profesionales encargados de elaboración y revisión. 2

Tabla 3 Datos del contrato de obra. 9

Tabla 4 Póliza de seguro de cumplimiento de entidad estatal. 10

Tabla 5 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento. 11

Tabla 8 Listado de viviendas en ejecución 13

Tabla 9 Personal adscrito al contrato. 17

ANEXOS

ANEXO No. 1 REGISTRO FOTOGRAFICO.

ANEXO No. 2 BITÁCORAS.

1. INTRODUCCION

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el Módulo II, en el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en los siguientes Contratos de Obra:

Contrato de Obra No. SA-EDU-014-2024

A través de este informe, se presenta el proceso Técnico, Administrativo, Ambiental y Financiero a cargo de la empresa CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES II, en la ejecución del Contrato de Obra N° SA-EDU-014-2024 suscrito con EDUBAR S.A con el fin de informar el cumplimiento de las actividades contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de la misma.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

2.1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

En el año 2016, el alcalde en turno de la ciudad de Barranquilla junto con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el DPS (Departamento de Protección Social), dieron inicio al primer programa de mejoramiento de viviendas con el fin de dignificar las condiciones básicas y de salud de los hogares más vulnerables de la ciudad, seguido de esto las administraciones postreras conscientes de la situación relacionada en cuanto al déficit que presenta la población más vulnerable de Barranquilla, han venido realizando intervenciones de mejoramiento con el apoyo del ministerio de vivienda , Ciudad y territorio y DPS (Departamento de protección social). En este orden de ideas, en el periodo trascurrido del 2016 a 2023 se realizaron aproximadamente 11.000 mejoramientos localizados en los sectores con mayor necesidad y se estima una intervención para el año de 2024 de un aproximado de 8000 viviendas mejoradas.

2.2. LOCALIZACION

Barranquilla está localizada en el vértice nororiental del departamento del Atlántico, sobre la orilla occidental del río Magdalena, a 7,5 km de su desembocadura en el mar Caribe. Tiene una extensión de 154 km², equivalentes al 4,5 % de la superficie del departamento del Atlántico. Según el Acuerdo Distrital No. 006 de agosto de 2006, Título I localidades de Barranquilla, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se organiza en 5 localidades, así: Suroccidente, Metropolitana, Suroriente y Norte Centro Histórico. Las obras de mejoramiento de vivienda se desarrollarán en diferentes de estas localidades, estando la mayoría en Suroccidente, metropolitana y suroriente.

Imagen 1 Localidades de Barranquilla.



2.3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

El plan de mejoramiento de viviendas realizado por el Distrito de Barranquilla tiene una cobertura que incluye la mayoría de las localidades de la ciudad de Barranquilla, de acuerdo con el listado de postulantes que se han inscrito hasta la fecha, el distrito tiene un total de 8270 viviendas a intervenir distribuidas en 8 módulos. Dichas viviendas se encuentran ubicadas en barrios como: La Pradera, Los olivos II, Los Ángeles, Los ángeles II, Los Ángeles III, El Pueblo, Los Rosales, La Gloria, Villa Flor, El Romance, California, San Pedro, Cordialidad, Las Malvinas, El Bosque, Evaristo Sourdis, entre otros.

Las 1000 viviendas por intervenir asignadas al CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES II se encuentran en los siguientes barrios:

- El bosque
- Evaristo Sourdis
- Las Malvinas.
- Villa Blanca
- Villanueva
- Los continentes

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRAS

El día 9 de abril de 2024 en la ciudad de Barranquilla, se suscribió el contrato de obra No. SA-EDU-014-2024, el 15 de mayo de 2024 en la ciudad de Barranquilla se suscribió el acta de inicio del contrato en mención.

3.1.1. DATOS DEL CONTRATO

Tabla 3 Datos del contrato de obra.

CONTRATO No:	SA-EDU-014-2024
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES II
NIT:	901.814.205-5
SUPERVISOR:	EDUBAR S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA- ETAPA 3 (MODULO II).
VALOR DEL CONTRATO:	$21.387.090.725,00
FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

3.1.2. PÓLIZAS

PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

Tabla 4 Póliza de seguro de cumplimiento de entidad estatal.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS						
PÓLIZA N°:	400055002						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del contrato	09	04	2024	30	04	2025	$2.138.709.072,50
Pago de salarios, prestacionessociales legales e indemnizaciones laborales	09	04	2024	31	12	2027	$1.069.354.536,25
Estabilidad de la obra	31	12	2024	31	12	2026	$21.387.090,72

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 5 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS						
PÓLIZA N°:	400055001						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios labores y operaciones	16	04	2024	09	04	2024	$4.277.418.145,00
Contratistas y subcontratistas	16	04	2024	09	04	2024	$2.138.709.073,00
Perjuicios extrapatrimoniales	16	04	2024	09	04	2024	$2.138.709.073,00
Responsabilidad civil patronal	16	04	2024	09	04	2024	$2.138.709.073,00
Vehículos Propios y no Propios	16	04	2024	09	04	2024	$2.138.709.073,00

3.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.2.1. OTROSIES – ADICIONES – PRORROGAS

A fecha del presente informe no se han generado modificaciones al contrato de obra No. SA-EDU-014-2024.

3.2.2. SUSPENCIONES Y REINICIOS

A fecha del presente informe no se han generado suspensiones o reinicios al contrato de obra No. SA-EDU-014-2024.

3.2.3. ACTAS DE MODIFICACIONES

Durante el periodo del presente informe se suscribió el acta de acuerdo de precios No. 1 correspondiente al contrato de obra No. SA-EDU-014-2024.

N°	ACTAS	FECHAS
1	ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS	12/06/2024

3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo cubierto por este informe, se completaron diversas tareas administrativas contractuales, se continuaron los levantamientos técnicos y la elaboración de actas de vecindad. Además, se avanzó en la creación de presupuestos y planos, se continuo con la ejecución de obras civiles en los barrios Evaristo Sourdis y Las Malvinas y se iniciaron obras en el barrio El bosque. A su vez, se finalizó intervención en ciertas viviendas del barrio Las Malvinas.




GRAFICO 1. Viviendas en ejecución vs Total de viviendas.

3.3.1. LISTADO DE VIVIENDAS EN EJECUCION

Tabla 6 Listado de viviendas en ejecución

No	Nombre Y Apellido	ID	Dirección	Barrio
1	Alvaro Ramirez Luque	91421013	K 8A 60 07	El Bosque
2	Vanegas Rodriguez Tatiana Margarita	1,05E+09	C 68 9L 79	El Bosque
3	Carmen Pura Mejia Bustamante	22337446	K 8 87 46	El Bosque
4	Miguel Angel Pertuz Morris	1,01E+09	C 102 8E 36	Las Malvinas
5	Miguelina Villero Garcia	64765015	C 102 8E 47	Las Malvinas
6	Yenis Torres Rivera	45576876	C 102 9C 10	Las Malvinas
7	Jonis Jesus Mesino Gonzalez	72130767	C 102 9C 22	Las Malvinas
8	Sonia Esther Gonzales Bovea	32655603	C 102 9C 58 APTO 1	Las Malvinas
9	Betsy Martinez Cerpa	22524596	C 102 9E 08	Las Malvinas
10	Glenis Maria Florez Lara	32801443	C 102 9E 17	Las Malvinas
11	Ana Josefa Martinez	32624916	C 102 9E 25	Las Malvinas
12	Marelbis Jesurum Lopez	1,01E+09	C 102 8E 34	Las Malvinas

13	Aura Maria Beltran Paladinez	1,14E+09	C 103 8F 10 APTO 1	Las Malvinas
14	Hector Aguilar Guerrero	9260135	C 102 9C 36	Las Malvinas
15	Diana Patricia Perez Mestra	64696775	C 102 9E 21	Las Malvinas
16	Luz Maribis Osorio Vega	32840176	C 102 9E 86	Las Malvinas
17	Yuleidys Villalba Montes	1E+09	C 88 7A 11	Las Malvinas
18	Mabel Pacheco Pantoja	32884556	C 88 7A 17	Las Malvinas
19	Arnelis Cecilia Mola Gallo	22644630	C 103 8F 50	Las Malvinas
20	Carmen Ortiz Crespo	32607070	C 88 7B 27	Las Malvinas
21	Yarleidys De La Hoz Castro	1,14E+09	C 88 7B 33 APTO 1	Las Malvinas
22	Julio Parra Avila	80256651	C 88 7 17	Las Malvinas
23	Luz Enith San Martin Gomez	45686043	C 88 7A 05	Las Malvinas
24	Nazly Montes Durango	32759304	C 88 7A 09	Las Malvinas
25	Claudia Esther Villalba Perez	32786629	C 88 7A 31	Las Malvinas
26	Monica Patricia Orozco Mendoza	32888075	C 89A 7A 36	Las Malvinas
27	Angel Mana Barandica Gonzales	8631920	C 96 7B 111	Las Malvinas
28	Damalis De Jesus Jimenez Contreras	39090395	C 96 7B 38	Las Malvinas
29	Celia Maria Hernandez Perez	60422643	C 96 7B 45	Las Malvinas
30	Jonathan Jesus Polo Jimenez	1,14E+09	C 96 7B 81	Las Malvinas
31	Joaquin Emilio Gil Estrada	72127150	C 96 7F 18	Las Malvinas
32	Luisa Fernanda Barreto Santana	1,14E+09	C 96 7F 21	Las Malvinas
33	Silvio Peralta Vital	9311639	C 99C 9A 18	Las Malvinas
34	Clenda Belen Escobar Alvarado	22571141	D 97 7 12	Las Malvinas
35	Gerson Vergara Martinez	72229692	D 97 7 27	Las Malvinas
36	Elvis Del Socorro Osoño Velasquez	32375819	D 97 7 74	Las Malvinas
37	Dinis Judith Hernandez Venera	1,05E+09	D 97 7 108	Las Malvinas
38	Junior Entique Crespo Blanco	1,14E+09	K 7B 93 12	Las Malvinas
39	Duvis Esther Berrio Cono	32776592	K 7B 93 27	Las Malvinas
40	Carlos Enrique Dalmays Torres	7463711	K 7B 94 03	Las Malvinas
41	Eucaris Salas De Aguas	26694019	K 7B 88 82	Las Malvinas
42	Albrto Enrique Padilla Guerra	8737389	K 7B 94 55	Las Malvinas
43	Alba Rosa Nieves	21588425	K 7B 96 40	Las Malvinas
44	Jean Carlos Polo Padilla	1,14E+09	K 7B 94 45 INT 1	Las Malvinas
45	Yeraldin Judith Estradas Hoyos	1,05E+09	K 7B 99C 21	Las Malvinas
46	Fanny Del Carmen Palencia Mendez	32893096	K 7B 98E 50	Las Malvinas

A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas durante este período.

Imagen 2 Ejecución de actividades, barrio las Malvinas, Propietario: Celia Hernández Pérez



Imagen 3 Ejecución de actividades, barrio las Malvinas, Propietario: Damalis de Jesús



Imagen 4 Ejecución de actividades, barrio las Malvinas, Propietario: Jean Carlos Polo



Imagen 5 Ejecución de actividades, barrio el bosque, Propietario: Tatiana Vanegas



Imagen 6 Ejecución de actividades, barrio el bosque, Propietario: Álvaro Ramirez



Imagen 7 Ejecución de actividades, barrio el bosque, Propietario: Carmen Pura



Imagen 8 Ejecución de actividades, barrio Las Malvinas, Propietario: Hector Aguilar Guerrero



Imagen 9 Ejecución de actividades, barrio Las Malvinas propietario: Carlos Dalmays.



3.3.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

A fecha del presente informe no se han generado actas parciales de obra relacionadas al contrato de obra No. SA-EDU-014-2024.

3.3.3. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO

A continuación, se relaciona el personal adscrito al contrato de obra SA-EDU-014-2024:


Tabla 7 Personal adscrito al contrato.

NOMBRE	CARGO
Javier Conrado Lugo	Director de obra
Andrés Rodríguez	Ingenieros- residentes
Diana De Moya	Ingenieros- residentes
Alberto Díaz	Ingenieros- residentes
Anderson José Saavedra Carrascal	Inspectores de obra
Angélica María Lagares Arroyo	Inspectores de obra
Jesús Gabriel Calvo Ávila	Inspectores de obra
Patricia Ospino Medina	Profesionales área social
Sorel Sanz Jiménez	Profesionales área social
Yessica Paola Pérez Sarmiento	Auxiliar Social
Ludwing Rojano	Ingeniero Eléctrico
Jacqueline Angarita Morales	Profesional SST
Daniela Gaviria Gallego	Ingeniera Ambiental
Luisa Núñez	Ingeniera administrativa

4. ESTADO DEL TIEMPO

En el mes de julio el clima en Barranquilla es húmedo (con 140mm de lluvia en 8 días). Es mejor que el mes anterior desde junio recibe una media de 167mm de precipitaciones en 10 días

Imagen 10 Estado del tiempo julio en Barranquilla.



5. CONCLUSIONES


Durante el periodo comprendido en el presente informe, se llevaron a cabo diversas actividades con el objetivo de avanzar en el proyecto. A lo largo del mes, se realizaron tareas clave que incluyeron la elaboración de documentos administrativos contractuales, levantamientos técnicos detallados y la redacción de actas de vecindad para las viviendas asignadas.

Asimismo, se continuó con la elaboración de presupuestos y planos técnicos, tareas esenciales para la correcta planificación y ejecución de las intervenciones necesarias. Continuaron las actividades de obra civil en viviendas de los barrios Las Malvinas y Evaristo Surdís y se intervinieron y se iniciaron 7 viviendas más. Este avance es significativo para el progreso general del proyecto.

También es importante resaltar que durante este periodo no se realizaron modificaciones al contrato de obra ni se generaron actas de recibo parcial.

ANEXO 1



1. **MIGUELINA VILLERO GARCIA**

	
Foto 1: Corredor	**Foto 2: Cocina**
	
Foto 3:Cocina	**Foto 4: Sala**




2. **BETSY MARTINEZ CERPA**

	
Foto 1:Sala.	**Foto 2: Cocina.**
	
Foto 3: Corredor.	**Foto 4: Cocina.**



3. YERALDIN JUDITH ESTRADAS HOYOS

	
Foto 1: Sala	**Foto 2: Sala**
	
Foto 3: Baño	**Foto 4: Sala comedor**


4. LUZ MARIBIS OSORIO VEGA

	
Foto 1: Habitación	**Foto 2: Habitación**
	
Foto 3: Corredor	**Foto 4: Corredor**



5. GLENIS MARIA FLOREZ LARA

	
Foto 1: Cocina.	**Foto 2: Corredor.**
	
Foto 3: Sala	**Foto 4: Baño.**

6. DIANA PATRICIA PEREZ MESTRA

	
Foto 1: Cocina	**Foto 2: Cocina**
	
Foto 3: Baño	**Foto 4: Baño**


7. EUCARIS SALAS DE AGUAS

	
Foto 1: Cocina.	**Foto 2: Sala comedor**
	
Foto 3: Habitación.	**Foto 4: Cocina.**

8. CARLOS ENRIQUE DALMAYS TORRES

	
Foto 1:Baño	**Foto 2: Sala corredor**
	
Foto 3: Cocina	**Foto 4: Sala corredor**

9. SONIA ESTHER GONZALES BOVEA

	
Foto 1: corredor	**Foto 2: Baño**
	
Foto 3: Cocina	**Foto 4: Sala comedor**

10. CARMEN PURA MEJIA BUSTAMANTE

	
Foto 1: Cocina	**Foto 2: Sala comedor**
	
Foto 3: Sala comedor	**Foto 4:Cocina.**

ANEXO 2

BITACORA: BARRIO BOSQUE

09-07-24
Día soleado
Trabajando 7 + ayudante
se continuan con las actividades de demolición
en compañía del líder social y interventoría, se realiza inicio de una nueva vivienda.
- Vanegas Tatiana C68 9L 39.
demolición de pared ubicada sobre muro,
demolición de mesón y desmonte de puntos
hidráulicos existentes.

Dra. Residente
Ent.

10-07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se continuan con las actividades de demolición
de pared ubicada sobre muro en el área
del baño y cocina.
- C68 9L 39 Tatiana Vanegas

Dra. Residente
Ent.

11-07-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

- Trabajos realizados C68 96 79

Tarrajeo frotachado sobre muro en el Área del Baño, luego de instalaciones de puntos Hidráulicos.

Residente Int.

12-07-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante

- Trabajos realizados C68 96 79

Tarrajeo frotachado sobre muro en el Área del Baño, luego de instalaciones de puntos Hidráulicos.

Residente Int.

13-07-24
Nia Salcedo
Topógrafo + Ayudante.
- Tareas realizadas C68 al 99
Replanteo de puntos existentes en el Area de cocina, parece alineado sobre muro en el Area del Baño.

Residente Sist.

15-07-24
Nia Salcedo
Topógrafo + Ayudantes.
- C68 al 99 Tareas realizadas.
Puntos alineados sobre muro en el Area del Baño, Ancho de escombro visible en replanteo de ingresos, salidas de aire acondicionado y desagüe.

Residente Sist.

16-07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
Tatiana Venegas 668 91 79
Se continua con Pañete allanado sobre muro en el Area de cocina, instalacion de enchape para Lavaplatos

Residente Int.

17-07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
Tatiana Venegas 668 91 79
Se continua con pañete allanado sobre muro en el Area de cocina, demoli-cion de piso en el Area del baño

Residente Int.

18.07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
-Familia Vanegas C 68 91 79
Fundida de meson en cocina.
-demolición de piso en baño, instalación
de punto hidráulico 4"

Residente Int.

19.07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
-Familia Vanegas C 68 91 79
fundida de meson en cocina.
fundida de plantilla en baño
Acopio de escombros.

Residente Int.

22-07-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

- Tarima vanegas C68 9L 79

instalación de cenefa sobre muro en el área del baño, demolición de piso existente en habitación 742.

Residente Ing.

23-07-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

C68 9L 79 - tarima vanegas

instalación de cenefa sobre muro en el área del baño, demolición de piso existente en habitación 742

Residente Ing.

24-07-24

Día Solicitado

1 Odontólogo + 1 Auxiliar

- Toma de Muestras COVID 19

Diagnóstico de Caries Sobre Muro Entre Area de Baño y Cocina, Fundida de Piso en Hospitalario 1

Dr. Diana Peña

Residente Ent.

25-07-24

Día Solicitado

Todólogo + 1 Auxiliar

- Toma de Muestras COVID 19

Diagnóstico de Caries Sobre Muro Entre Area de Baño y Cocina, Fundida de Piso Hospitalario 2

Dr. Diana Peña

Residente Ent.

26-07-24

día soldado

topógrafo + ayudante.

Realizar replanteo del eje 68 9L 79

instalación de encofrado sobre muro en

área de baño y cocina, instalación de

piso en cerámica en Habitación 1

Firma de Mayo

Residente
Ing.

27-07-24

día soldado

topógrafo + ayudante.

- C68 9L 79 ° Hasta de encofrado sobre

muro, instalación de piso en cerámica en

Habitación 2, encofrado de muro en cocina.

Firma de Mayo

Residente
Ing.

29-07-24

día soldado

topógrafo + ayudante.

Powered by CamScanner

Tenemos una cama C68 9L 79
pendiente de pasar a revisión en base,
pendiente de pasar a Hospitales
2, entrega en Almacén para su
- Pendiente de entrega planos
Ellos de parte delantera sobre nuevo.
KB 87 46 , KBA 60 07.

Residente
Ent.

30-07-24
día soleado
Trabajando
Se continua con demolición de pared exterior
en mesa de sala, pared delantera en
cocina, fregadero de entrada en mesa
en sala y cocina.
- KBA 60 07 KB 87 46.
- C68 9L 79

Residente
Ent.

31-07-24

Dr. Salazar

Topicos + Ayudantia.

Se comunican con las diferentes de Ayudantia de Cirugia en modo, Pasillo de piso en Habitación 1 y 2.

- KBA 60 07
- C68 9L 79
- K8 87 46

Dr. Ayudantia

Residente Int.

BITACORA: BARRIO MALVINAS

C89A #7A-36

C88 #7A-31

C88 #7A-09

C88#7A-05

C88#7-17.

C103 #8f-50

C88 #7A-17.

C88 #7A-11.

Propietario

Residente
Ent.

02-07-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

Se continúan con las actividades en cada una de las viviendas que se encuentran en ejecución, instalaciones de puntos eléctricos Pintura en las áreas instruidas

C89A #7A-36

C88 #7A-31

C88 #7A-09

C88-7A-05

C88-7-17

C103 #8f-50

03-07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza recorrido en el baño las mal-
vinas en compañía de fiscalizadora. se
realiza fijación de nuevas viviendas
- Damalis de jesus jimenez. C96 FB-38
- Celia maria Hernández C96 FB -46.

Residente
Ent.

04-07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante
se realiza recorrido en el baño en com-
pañía de fiscalizadora en las viviendas
que se encuentran en ejecución donicilio
de puntos existente en mun de 1 area
de sala, cocina y baño.
C96 FB 38 C96 FB 45 K FB 99C 21

Residente
Int.

05-07-24
dia soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza visita en las viviendas que se encuentran en ejecución, demolición de pañete existente en baño y cocina, demolición de mesón existente.

- C96 7B 38 K7B 99C 21
- C96 7B 45

Residente
Int.

06-07-24
dia soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza visita en las viviendas que se encuentran en ejecución pañete alla-nado sobre muro en el Area de baño

C 96 7B 38 C96 7B45
K7B 99C 21

Residente
Ent.

08-07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza visita en las viviendas que se encuentran en ejecución se continua con pantallas ubicadas sobre muro en el área de Baño y cocina, se inicia nueva vivienda.
- Angel Mena Bahamonde. C96 FB 111.
- C96 FB 38 C96 FB 45
- K FB 996 21

Residente
Ent.

09-07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza visita en las viviendas que se encuentran en ejecución pantallas de muro en el área de Baño y cocina, instalación de puntos

Hidraulicos, inicio de nueva vivienda
- Elvis del socorro osorio D 97 7 74
K7B 99C 21 - C96 7B 45
- C96 7B 38 - C96 7B 111

[signature] [signature] Residente
Int.

10-07-24
dia soleado
7 oficial + 1 ayudante.
Se continuaron con las actividades de pante-
te allanado sobre muro, demolición de plan-
tilla existente en el Area de Sala, Hall
y Habitacion
- K7B 99 C 21
- D97 7 74
- C96 7B 45
- C96 7B 38

[signature] [signature] Residente
Int.

11-07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
Se realiza recorrido en el Barrio las mal-
vinas en compañía de interventoría en una
de las viviendas que se encuentran en eje-
cución pañete allanado sobre muro en el
Area de Baño y cocina, fundida de mesón
levante de Apoyos, pañete del mismo.
- K 7B 99C 21
- D 97 7 74
- C 96 7B 45
- C 96 7B 38
- C 96 7B 111

[firma]

[firma] Residente
Int.

12-07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante
Se realiza recorrido en el Barrio en com-
pañía de interventoría en las viviendas que

Se encuentran en ejecución fundida de plancha en el área de sala, cocina y hall.

- F3B 99C 21
- D93 7 74
- C96 7B 45
- C96 7B 30
- C96 7B 111.

Residente Srt.

13-07-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

Se continúan con las mediciones de cada una de las viviendas que se encuentran en ejecución. Apoyo de replanteos y toma de escombros.

- C96 7B 111
- C96 7B 30
- C96 7B 45
- D97 7 74

Dr. Juan De Mey — Dr. [signature] Residente Int.

15-07-24

d.º 2 solano

Tapón + Tapón.

Se realiza recorrido en el baño las manchas en comparación de piezas anteriores en las viviendas que se encuentran en ejecución se continúan con las actividades fundida de plastón en el Area de sala, habitaciones y cocina, se realiza pinchazo de una nueva vivienda.

- Evans salas de Aguas KJB 88-82.
- C96 JB 111
- C96 JB 38
- C96 JB 45
- D97 J 74
- KJB 99C-21

Dr. Juan De Mey

Dr. [signature] Residente Int.

16-07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
Se comienza con una inspección de las viviendas
de una de las viviendas que se encuentran en ejecución, visita de instalación y entrega toma registro fotográfico de cada uno de los espacios
- Acopio de escombros.
- C96 7B 117
- C96 7B 38
- C96 7B 45
- D97 7 74
- K7B 88 82.

Residente
Sant.

17-07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante
Se realiza recorrido en el BARRIO en compañía de instalación en las viviendas

que se encuentran en ejecución instalación de enchape en muro de baño y cocina, instalación de piso en cerámica en el área de sala y cocina.

- K7B 996 21
- K7B88 82
- D97 774
- C96 7B 38
- C96 7B 45.

Residente Int.

18-07-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

Se continúa con las actividades de instalación de enchape sobre muro en el Area de Baño y cocina, instalación de lavandería. Se está realizando instalación de piso en Area del Baño.

C96 7B 111 C96 7B 45

C96 7B 38 K7B88 82

Primer Piso — Residente Ent.

19-07-24

día soldado

1 oficial + 1 ayudante

se realiza recorrido en el balcón las maquinas en compañía de ingeniería en las viviendas que se encuentran en ejecución se realiza fraguado de muro en el área de baño y cocina, instalación de piso en cerámica en habitaciones

- D93 774
- C96 7B45.
- C96 7B38
- C96 7B111

Primer Piso — Residente Ent.

22-07-24

día soldado

1 oficial + 1 ayudante.

se realiza recorrido en el barrio en com-
pañía de interventoría de admón en las viviendas que
se encuentran en ejecución se continúa
con las actividades de enchape de piso
en cerámica en las áreas de sala, cocina
habitación, instalación de lavaplatos, insta-
lación de combo sanitario

- K1B99121
- K7B8882.
- D97774
- C967B45
- C967B38

[firma]

[firma] Residente Int.

23-07-24
día soleado
Técnico + 1 ayudante.
se realiza recorrido en el barrio en com-
pañía de interventoría y admón en las
viviendas que se encuentran en ejecución
se continúa con las actividades

en cada una de ellas.
- Verdín estadas.
- Luis del socorro osorio
- Celia Hernandez.
- Eucaris salas.

Firma Residente Inst.

24-07-24
día soleado
trabajo + laborante.
se realiza visita en el barrio en compañía de instrumentista y las viviendas que se encuentran en ejecución se continúan con las actividades de instalación de empalme sobre muro, pasivo en las Aceras Instaladas
- KFB 99C 21
- KFB 88 82
- D97 774
- C96 7B 45

Firma Residente Inst.

25-07-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

Se realiza visita en las viviendas que se encuentran en ejecución. Se continuan con las actividades de instalación de combo sanitario, fraguado de piso en cerámica en las áreas intervenidas, instalación de puntos eléctricos en las áreas intervenidas.

- K7B 99C 21
- K7B 88 82
- D97 7 74
- C96 7B 45.

Residente
Int.

26-07-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante

Se inicia nuevas viviendas demolición de pared existente en el Area del baño

Junior consigue cheque. KFB 93 12
Silvio Peralta. C99C 9A 18
& Durazo ——— & Residente Sist.

27-07-24
día soleado
Teórica + Ayudantía.
Se realiza visita en las viviendas que se encuentran en ejecución se continúan con las actividades de censo y pintura en las áreas de sala, Hall, cocina, Habitación restante pintado sobre muro en las áreas pintadas
- KFB 99L 21
- KFB 88 82
- KFB 93 12
- D97 7 74
- C96 7B 38
- C96 7B 111
- C99C 9A 18
& Durazo ———

& Residente Sist.

29-07-24

día Soleado

1 oficial + 1 ayudante.

Se realiza visita en las viviendas que se encuentran en proceso de instalación de Accesorios en baño, instalación de puntos electricos, instalación de puntos electricos, pendiente alicatado sobre muro en el Area de baño y cocina

- KJB 99621
- KJB 8882
- KJB 9312
- KJB 9312
- D97 774

KB 87 46.

Residente Inst.

30-07-24

día. Soleado

1 oficial + 1 ayudante.

Se realiza visita en las viviendas

que se encuentran en ejecución se continúa con las actividades asignadas en cada una de ellas, Acopio de escombros y retiro del mismo.

- KB 8746
- C96 7B 111
- C96 7B 33
- C96 7B 45
- C99C 9A 78
- D97 7 74
- K7B 93 12
- K7B 88 81

Residente Ing.

31-07-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

Se realiza visita en el Barrio Malvinas en cada una de las viviendas que se encuentran en ejecución se aplica cal o y pintura en las áreas intervenidas

- fundida de mason, puntos hidraulicos.
- KJB 99C 21
- KJB 88 82
- KJB 93 72
- J97 7 74
- C99C JB 45
- C96 JB 38
- K 8 87 46

Presidente

Residente
Ing.