	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Ingeniera
Luis Feranando Pantoja Estrada
Director Territorial (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Octubre de 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE

CONTRATO DE OBRA No.	2639 DE 2023.	Resolución de Supervisión No. 274 del 29-08-de 2023	DT-VAL	
CONTRATISTA:	JORGE EIVAR TULCAN LOSADA		NIT:	9.521.002
CONFORMACIÓN:	100%			
Objeto:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE			
Fecha de Inicio:	22 de agosto de 2023		No. de Oficio:	2023S-VVAL-000071
Valor Inicial:	210.716.614,00			
Valor Adiciones:	0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Valor Actual:	$210.716.614,00			
Anticipo Entregado:	0,00			
Anticipo Amortizado:	$0,00			
Saldo por Amortizar:	$0,00			
Plazo Inicial:	5 meses			
Total Prórrogas:	0 meses			
Prórroga 1:	0mes			
Prórroga 2:	0mes			
Fecha de Finalización:	31 de diciembre de 2023			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VR. CONTRATI INIC.	V.R UTILIZADO	SALDO REGISTRO (INCL. ANTIC.)
898623	11	C-2402-0600-11-0-2402098-02	$ 210.716.614,00	$ 95.131.831,00	$ 115.584.783,00
TOTAL			**210.716.614,00**	**95.131.831,00**	**115.584.783,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	No.	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra 1	1	$ -	$ -	$ -
Acta de Obra 2	2	$ -	$ -	
Acta de Obra 3	3	$ 94.441.680,00	$ 690.151,00	$ 95.131.831,00
				$ -
	TOTAL	**$ 94.441.680,00**	**$ 690.151,00**	**$ 95.131.831,00**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 50,0%
% Básico ejecutado acumulado: 45,0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Acta de Fijacion de Precios 1	26/10/2023				

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
26/10/2023	1

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	OBJETO	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: **ASEGURADORA SOLIDARIO A DE COLOMBIA**

Póliza de Cumplimiento No. **580-47-994000081005**

Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 21.071.661,40	Poliza Inicial	27/07/2023	30/06/2024
Pago de Salarios,Prestaciones Sociales.	$ 42.143.322,80		27/07/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 42.143.322,80		27/07/2023	5 Años

NOMBRE ASEGURADORA: **ASEGURADORA SOLIDARIO A DE COLOMBIA**

Póliza de RCE **580 74 994000023164**

Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	Poliza Inicial	27/07/2023	31/12/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.	n/a
ASPECTOS JURÍDICOS.	n/a
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.	n/a
ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD	n/a

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión y tramites de Acta de Modificacón 1 y Acta de Obra 3 -

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO.
Matrícula No.: 05202 - 141806 ANT