SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL # 13

Semana Número: 13 Del: 2 de septiembre de 2024 Al: 5 de septiembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 85 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: SUR Medellín (ANTIOQUIA) SUPERVISOR CESAR AUGUSTO MARTINEZ

OBJETO:

Contrato de Interventoría No. 1584 de 2024 "CONTRATACIÓN DE UNA PER-SONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS MEDE-LLIN SUR, REGIONAL ANDINA Y DELEGADO DE TIERRAS, EN LA CIUDAD DE MEDELLIN (Antioquia)."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,37%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ $129.416.484,00	$ $1.046.506.160,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	18,14%	98,45%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	189.836.217,42	1.030.285.314,52



CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO MARSAF 2024
Contrato No.	1635-2024
Valor Inicial:	$1.046.506.160,00
Valor Actualizado:	$1.046.506.160,00
Plazo Inicial:	Setenta (70) días calendario
Plazo Actualizado:	5 de septiembre de 2024
Fecha de Iniciación:	11 de junio de 2024
Fecha de Vencimiento:	4 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	1584-2024
Valor Inicial:	$145.218.632,00
Valor Actualizado:	$145.218.632,00
Plazo Inicial:	NOVENTA (90) días
Plazo Actualizado:	NOVENTA (90) días
Fecha de Iniciación:	11 de junio de 2024
Fecha de Vencimiento:	9 de septiembre de 2024

IMAGEN OFICINA






IMAGEN OFICINA






AVANCE


Se trabaja en instalacion de piso en vinisol,Instalacion de guardaescobas, instalacion de aparatos sanitarios, instalacion de cocinas, instalacion de guardaescoba, pintura y aseo de obra

IMAGENES AVANCE










COMENTARIO: Construccion de rampas

COMENTARIO: Instalación de cielo en drywal en cuartos tecnicos L1



COMENTARIO: Instalacion de iluminación




COMENTARIO piso en vinisol 2 piso



COMENTARIO: Instalacion de lavatraperos



COMENTARIO: Instalacion de muebles





COMENTARIO: Instalacion de aparatos sanitarios




COMENTARIO: Sondeo de tuberias







COMENTARIO:Instalacion de guardaescobas







COMENTARIO: Aseo de obra

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se esta terminando la mayoria de frentes de obra queda por instalar puertas , piso en la oficina de tierras, ultima mano de pintura , aseo de obra; los cuales quedan registrados en el Acta de Recicibo a satisfaccion con pendientes.	Firma Nombre : Arq. Hernán Jiménez Matrícula No.: 2570062301 CND