DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Julio 2024 - 05 Agosto 202		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	JHON EDUWAR BARRERA CEPEDA
UBICACIÓN:			
Municipio	YOPAL	Cedula	1.118.553.051
Direccion	CALLE 39 38 - 12	Telefono	
		Conyuge o Hijo (a)	ERIKA JOHANA PRECIADO SILVA
Barrio	SANTA MARTA	Cedula o TI	1.118.556.534

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0226 del 27 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.188 del 25-10-2023	Expedida por:	Curaduria primera de aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	GEXDIPRO
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001929 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	07 de Junio de 2024
Fecha estimada de finalizacion:	21 de Septiembre de 2024
Valor ejecutado:	$ 78.207.419,07
% de ejecuccion:	78,21%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA
 
OBSERVACIONES
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024