INFORME MENSUAL DE INFORMACION CONSOLIDADO DE AVANCE DE VIVIENDAS INMERSAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0699-2024 Y No. INTERNO 1015 DE 2024-05-03

Yopal, 11 de septiembre de 2024

ELABORADO POR: Francisco Alberto Sandoval Olaya

OBJETIVO(S):

Informar a la Supervisión el cumplimiento mensual de la actividad No. 6 del contrato NO. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0699-2024 Y No. INTERNO 1015 DE 2024-05-03 que corresponde a:

- Presentar cuatro (4) informes que contengan las visitas técnica realizadas durante cada mes de ejecución consolidando el estado de avance de cada resolución de asignación de subsidio de vivienda.

Se presenta información del seguimiento realizado a la ejecución de las siguientes resoluciones:

- En el Municipio de Aguazul, Casanare:

No. Resolución:	0223 del 22 de diciembre de 2023
Subsidios Asignados:	Veinte y seis (26)
Modalidad del Subsidio:	Vivienda Nueva en Sitio Propio
Valor total de Resolución:	$ 2.674.242.700,00
Tipología:	Divida en cuatro (4) tipologías: • Dos (2) Viviendas de 6.00 mts x 10.76 mts por un valor de $ 96.506.800,00 cada una. • Una (1) Vivienda de 6.50 mts x 10.00 mts por un valor de $ 96.449.600,00. • Cinco (5) Viviendas de 7.00 mts x 10.00 mts por un valor de $ 100.586.700,00 cada una. • Dieciocho (18) Viviendas de 7.00 mts x 10.76 mts por un valor de $ 104.547.000,00 cada una.
Tipo de Contrato:	Contrato suscrito entre los beneficiarios y el Constructor.
Constructor:	SERPROCAS SERVICIOS PROFESIONALES DEL CASANARE S.A.S
Estado:	En ejecución
Acta de Inicio:	26/12/2023
Fecha de Terminación:	18/09/2024
Periodo del Informe	06/08/2024 – 05/09/2024
Viviendas Intervenidas:	26/26

No.	Nombre Beneficiario	% de Avance	Estado
1	Hilda Andrea Rodríguez	89,52%	Ejecución
2	Marco Alejandro Martínez Calderón	89,14%	Ejecución

INFORME MENSUAL DE INFORMACION CONSOLIDADO DE AVANCE DE VIVIENDAS INMERSAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0699-2024 Y No. INTERNO 1015 DE 2024-05-03

No.	Nombre Beneficiario	% de Avance	Estado
3	Ingrid Yusleiby Sanabria Camargo	95,36%	Ejecución
4	Solma Vallejo Leguizamón	84,12%	Ejecución
5	German Barrera Pinto	97,45%	Ejecución
6	Flor Angela Abella Rondón	98,36%	Ejecución
7	Aura María Rosas Lizcano	95,89%	Ejecución
8	Sandra Patricia Monroy Manzo	88,75%	Ejecución
9	Flor Delia Comayan Barrera	90,63%	Ejecución
10	Leidy Johana Perez León	89,87%	Ejecución
11	Jaklin Maygline Peña Gutiérrez	88,59%	Ejecución
12	Leidy Jazmín Reyes Patarroyo	87,25%	Ejecución
13	Henry Esnéider Malaver Romero	92,78%	Ejecución
14	María Soraida Giraldo Velasquez	97,89%	Ejecución
15	Vicente Puerto Hernández	98,63%	Ejecución
16	Iliana Stephanie Sánchez Granados	90,54%	Ejecución
17	Yeison Fabian Gómez Páez	93,87%	Ejecución
18	Víctor Alfonso Ortega Franky	94,03%	Ejecución
19	Elsa Liliana Gutiérrez Barrera	98,32%	Ejecución
20	Cielo Garcia	91,87%	Ejecución
21	Sonia Consuelo Rodríguez Manchego	90,12%	Ejecución
22	Luis Armando Buitrago Corredor	88,56%	Ejecución
23	Criseth Velasquez	88,23%	Ejecución
24	Edgar Ignacio Martínez Escobar	89,74%	Ejecución
25	María Inés Monroy Aguilar	88,74%	Ejecución
26	Blanca Isabel Chacón Morales	91,96%	Ejecución

- En el Municipio de Yopal, Casanare:

No. Resolución:	0226 del 27 de diciembre de 2023
Subsidios Asignados:	Uno (1)
Modalidad del Subsidio:	Vivienda Nueva en Sitio Propio
Valor total de Resolución:	$ 96.506.800,00
Estado:	En ejecución
Acta de Inicio:	07/06/2024
Fecha de Terminación:	21/09/2024

INFORME MENSUAL DE INFORMACION CONSOLIDADO DE AVANCE DE VIVIENDAS INMERSAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0699-2024 Y No. INTERNO 1015 DE 2024-05-03

Periodo del Informe	06/08/2024 – 05/09/2024
Viviendas Intervenidas:	1/1

No.	Nombre Beneficiario	% de Avance	Estado
1	JHON EDUWAR BARRERA CEPEDA	78,21%	Ejecución

- En el Municipio de Yopal, Casanare:

No. Resolución:	0189 del 21 de noviembre de2023
Subsidios Asignados:	Uno (1)
Modalidad del Subsidio:	Vivienda Nueva en Sitio Propio
Valor total de Resolución:	$ 96.506.800,00
Estado:	En ejecución
Acta de Inicio:	07/06/2024
Fecha de Terminación:	06/09/2024
Periodo del Informe	06/08/2024 – 05/09/2024
Viviendas Intervenidas:	1/1

No.	Nombre Beneficiario	% de Avance	Estado
1	JULIO CESAR ACEVEDO GARCES	74,87%	Ejecución

FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA
C.P.S.P. 1015 DE 2024
Contratista