ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	24/09/2024		
CONTRATO N °	2304130644		
INFORME Nº	8		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	16/04/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15/08/2023
PLAZO (MESES O DÍAS):	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
VALOR:	$ 400.000.000,00	**FORMA DE PAGO:**	PAGOS PARCIALES
CONTRATISTA:	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ANGELA MARCELA PARRA ALZATE		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones: Por la poca ejecución de las actividades contractuales debido a las dismunición de lluvias por el fenomeno del niño , se prorróga el contrato hasta el 31 de diciembre del 2023.
Se realizó prorroga No. 2 al contrato hasta el 30 de marzo de 2024, teniendo en cuenta que se dispone de recursos en el mismo y se presenta la necesidad de atender cualquier evento que afecte la movilidad vehicular y peatonal de las vías.
Se realizo prorroga No. 3 hasta el 30 de abril de 2024, teniendo en cuenta que se dispone de recursos en el mismo y se presenta la necesidad de atender cualquier evento que afecte la movilidad vehicular y peatonal de las vías.
Se realizo prorroga No. 4 hasta el 14 de junio de 2024, teniendo en cuenta que se dispone de recursos en el mismo y se presenta la necesidad de atender cualquier evento que afecte la movilidad vehicular y peatonal de las vías.
Se realizo prorroga No. 5 hasta el 14 de julio de 2024, teniendo en cuenta que se dispone de recursos en el mismo y se presenta la necesidad de atender cualquier evento que afecte la movilidad vehicular y peatonal de las vías.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A	0	4	Aproximadamente: 450.000 habitantes	Ciudad de Manizales	Personal administrativo: 4 Personal operativo: 8
Acta Parcial N°1	27,85%	$ 111.401.338,00				
Acta Parcial N°2	34,15%	$ 136.591.653,00				
Acta Parcial N°3	17,10%	$ 68.390.724,00				
Acta Parcial N°4	10,89%	$ 43.579.064,00				
Saldo no ejecutado		$ 40.037.221,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI**	**X**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	**X**	**NO**	**Nº Entrega CD**

Observaciones de lo realizado para este periodo:

1. Parcheo en la vía Peñon - Panorama
2. limpieza de canales y cuneta barrio alto Caribe 8Sector Cancha)
3. Limpieza de material de derrumbe Av. Centenario.
4. Limpieza de material de derrumbe sector Cedros - Salida a Neira.
5. Reparacion de baches en la v{ia morro de Sancancio
6. Recoleccion material en la Av. Gilberto Alzate (Sector Agustinos)
7. Cerramiento en malla sector Vizcaya.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

Angela Marcela Parra Alzate

FIRMA
NOMBRE: ANGELA MARCELA PARRA ALZATE
C.C. 24.346.353
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	30
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	si

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES