INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-F R-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 1 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 0 (No debe tener de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMOS): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1088 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 150


PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato oricinal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del actal)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,819,569.00 (Señale contrato oricinal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,669.00

PLAZO ACUMULADO: 119 (En meses según las ciorcunas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14,986,359.8	9.68%	1.91%	% P	0.00%	0.01%	0.03%	0.02%	0.03%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.08%	0.18%	0.23%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.19%
	$4,148,477	2.68%	$1,560,165	$ P	$0	$17,240	$17,240	$34,479	$34,479	$17,240	$189,633	$310,360	$310,360	$310,360	$724,839	$310,360	$34,479	$86,199	$86,199	$86,199	$0	$0	$2,767,679
				$ E	$0					108,918.0	315,754.0	313,454.0	313,454.0	$7,022	$139,600	$34,504	$58,520	$82,520	$39,134	$86,199	$3,062		$1,183,610
				% E	0.00%	0.00%				0.07%	0.32%	0.10%	0.10%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.01%	0.03%	0.00%		0.05%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31,806,214	20.55%	8.45%	% P	0.00%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.11%	0.39%	0.08%	0.08%	0.14%	0.42%	0.63%	0.44%	0.16%	0.15%	0.10%	0.16%	0.22%	0.45%
	$20,009,842	12.93%	$13,678,636	$ P	$0	$24,720	$24,720	$49,440	$49,440	$74,160	$247,200	$49,440	$49,440	$74,160	$247,200	$370,800	$272,880	$98,880	$74,160	$123,600	$123,600	$123,600	$247,200
				$ E	$0	$48,137	$0	$6,188.0	$127,182	$195,598	$90,718.0	$85,396	$306,870	$364,359	$468,866	$855,020	$624,430	$1,254,022	$1,139,694	$107,666			$1,173,668
				% E	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.08%	0.13%	0.49%	0.06%	0.20%	0.30%	0.26%	0.53%	0.33%	0.81%	0.79%	0.07%			0.76%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30,818,951	19.39%	5.21%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.05%	0.47%	0.47%	0.37%	0.19%	0.19%	0.20%	0.20%	0.36%	0.40%
	$14,470,538	9.35%	$8,098,829	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$340,303	$680,606	$4,763,242	$4,763,242	$3,742,636	$1,913,939	$1,913,939	$2,009,636	$2,009,636	$3,574,545	$4,074,545
				$ E	$0								$340,303	$280,613	$287,897	$818,007	$688,146	$456,218		$107,666			$231,668
				% E	0.00%	0.00%							0.22%	0.39%	0.19%	0.53%	0.38%	0.24%	0.00%	0.11%			0.14%
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,052	2.21%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%	$226,243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,242	$3,242	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,823,008	12.16%	4.71%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.22%	0.28%	0.56%	0.77%	0.03%	0.12%	0.14%	0.24%	0.27%	0.21%	0.35%
	$15,955,752	10.31%	$7,295,989	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,189	$30,379	$39,158	$78,632	$107,863	$3,789,263	$19,263	$19,263	$34,526	$34,526	$29,526	$49,526
				$ E	$0			$4,505	$4,505			$4,505	$62,154	$14,974	$124,396	$156,868	$15,000	$20,000	$20,000	$34,526	$20,000		$49,526
				% E	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%			0.02%	0.04%	0.01%	0.08%	0.04%	0.00%	0.13%	0.13%	0.02%			0.08%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,392	0.99%	0.02%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,735,474	1.12%	$33,794	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$76,716	$0	$0	$0	$76,716
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,592,006	1.67%	0.74%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%
	$3,737,430	2.41%	$1,144,059	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$73,263	$73,263	$0	$0	$0	$73,263	$73,263	$73,263	$73,263
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480	33.35%	22.45%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.10%	0.10%	0.30%	0.35%	1.14%	1.40%	0.27%	0.27%	0.59%	0.68%	0.62%	2.68%	1.46%
	$49,687,661	32.10%	$34,795,501	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0					12,097.56	36,294.11	193,177	81,381,630	$2,424,212	$1,757,207	$3,882,278	$1,000	$2,474,040	$3,796,900				$3,980,664
				% E	0.00%	0.00%					0.01%	0.04%	0.25%	0.89%	1.57%	1.14%	2.13%	1.75%	2.99%				2.51%
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0.00%	7.45%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.49%	0.72%	1.14%	1.14%	1.14%	2.38%	0.38%	0.43%	0.43%	0.52%	0.90%
	$62,952,134	40.67%	$11,527,749	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,000,000	$1,500,000	$2,500,000	$2,500,000	$2,500,000	$5,000,000	$800,000	$900,000	$900,000	$1,100,000	$1,900,000
				$ E								$85,000	$777,939	$1,271,324	$278,476	$316,674	$1,000	$716,478	$464,495	$33,937			$366,238
				% E								0.05%	0.43%	0.71%	0.15%	0.18%	0.00%	0.40%	0.26%	0.02%			0.20%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,463	100.00%	50.19%																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,358	111.75%	$ 77,681,566.06																				

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.



		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
	%	**0.00%**	**0.05%**	**0.05%**	**0.10%**	**0.18%**	**0.15%**	**0.54%**	**0.52%**	**1.08%**	**1.48%**	**3.38%**	**4.34%**	**1.42%**	**1.87%**	**1.62%**	**1.56%**	**1.58%**	**1.82%**	**3.88%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR	**$0**	**$85,385**	**$85,385**	**$170,611**	**$170,611**	**$255,916**	**$938,359**	**$904,978**	**$1,867,881**	**$2,566,269**	**$5,847,324**	**$7,508,325**	**$2,460,066**	**$1,849,782**	**$2,794,805**	**$2,694,767**	**$2,730,391**	**$3,153,084**	**$6,000,000**
	%	**0.00%**	**0.05%**	**0.10%**	**0.20%**	**0.38%**	**0.44%**	**0.99%**	**1.51%**	**2.59%**	**4.07%**	**7.45%**	**11.80%**	**13.22%**	**14.29%**	**15.90%**	**17.46%**	**19.44%**	**21.26%**	**27.18%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR	**$0**	**$85,385**	**$170,611**	**$341,223**	**$511,832**	**$767,748**	**$1,706,107**	**$2,611,085**	**$4,478,966**	**$7,045,235**	**$12,892,559**	**$20,400,884**	**$22,860,950**	**$24,710,731**	**$27,505,537**	**$30,200,304**	**$32,930,695**	**$36,083,779**	**$42,083,779**
	%	**0.00%**	**0.03%**	**0.00%**	**0.05%**	**0.08%**	**0.20%**	**0.86%**	**1.82%**	**1.86%**	**3.32%**	**1.86%**	**3.84%**	**3.75%**	**3.45%**	**2.96%**	**0.22%**	**0.00%**	**0.00%**	**4.81%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR	**$0**	**$48,137**	**$0**	**$72,683**	**$131,244**	**$315,715**	**$1,330,749**	**$1,572,821**	**$2,882,435**	**$5,141,262**	**$2,870,969**	**$5,943,920**	**$5,810,070**	**$5,347,305**	**$4,586,610**	**$347,633**	**$0**	**$0**	**$7,448,683**
	%	**0.00%**	**0.03%**	**0.03%**	**0.08%**	**0.16%**	**0.37%**	**1.23%**	**2.24%**	**4.11%**	**7.43%**	**9.29%**	**13.13%**	**16.88%**	**20.34%**	**23.30%**	**23.52%**	**23.52%**	**23.52%**	**28.34%**
EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	**$0**	**$48,137**	**$48,137**	**$120,820**	**$252,063**	**$507,779**	**$1,838,528**	**$3,471,353**	**$6,353,787**	**$11,495,049**	**$14,374,018**	**$20,317,937**	**$26,128,008**	**$31,475,313**	**$36,061,924**	**$36,409,553**	**$36,409,553**	**$36,409,553**	**$43,858,236**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562	$ 6,808,939	38.8%
	$17,560,562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000.00		
	$970,000.00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489.015	$ 617,621	48.77%
	$1,399,334.802		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000.0	$ -	0.00%
	$385,000.0		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.	$73,150.0	$ -	0.00%
	$73,150.0		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357	$ 44,769	1.0%
	$4,349,357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000.0		
	$306,000.0	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24,910,539**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25,043,405**	$ 7,471,323	4.16%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179,689,020**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**		

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22461 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5
FECHA	1 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 0 (no debe tener ningún tipo de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976/2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA A "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2050"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1088 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses sonlos contrato oriiginal)
FECHA DE INCIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión ase consecutiva con el metodo del azul)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179,689,019,569.00 (Sesión contrato oriiginal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 190,000,702,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses sonlo las reformas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 48,311,743,031.00

META 0 %

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programada / $ Valor programado	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
EXPLANACIONES (ITEM: 1.2.3,4.5,6.7,8.9)	$14.986.360	9.68%	1.01%	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
				$ P	$2,243,954	$2,243,954	$2,243,954	$2,243,954	$2,243,954	$2,243,954	$4,487,907	$4,487,907	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087	$11,969,087
	$4.140.476.9	2.68%	$1.560.105	$ E	$41,978	$38,016	$ 59,438	$ -	$ -	$ 59,438	$ 59,438	$ 59,438	$ 59,438	$ 59,438	$ 59,438	$ 59,438	$ -	$ 172,016	$ 59,438	$ 59,438	$ 59,438	$ 59,438	$ 59,438	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0.03%	0.03%	0.04%	0.00%	0.00%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31.800.214	20.55%	6.45%	% P	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.28%	0.28%	0.23%	0.33%	0.36%	0.28%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.08%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
				$ P	$6,539,262	$6,539,262	$6,539,262	$7,973,571	$7,973,571	$8,969,916	$39,918,375	$39,918,375	$34,179,804	$47,673,006	$51,242,913	$39,918,375	$1,427,109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$20.009.842	12.93%	$13.078.636	$ E	$867,539	$881,239	$ 360,204	$ -	$ -	$ 135,468	$662,253	$ 478,106,700	$ 348,199	$ 108,439	$ 357,876	$ 11,486	$ -	$ 154,982	$ 105,666.58	$ 117,278	$ 125,088	$ 142,702	$ 311,271	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0.50%	0.51%	0.21%	0.00%	0.00%	0.08%	0.41%	0.11%	0.22%	0.07%	0.23%	0.01%	0.00%	0.10%	0.07%	0.08%	0.08%	0.12%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15, 16)	$30.018.951	19.39%	5.23%	% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.15%	0.13%	0.41%	0.43%	0.27%	0.05%	0.02%	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.09%	0.05%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%
				$ P	$2,243,954	$4,373,216	$6,539,262	$6,539,262	$6,539,262	$6,539,262	$8,782,169	$34,631,742	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351	$43,892,351
	$14.470.538	9.35%	$8.058.828	$ E			$ 958,638			$ 347,318			$ 310,579	$ 958,638	$ 1,490,354	$ 936,699		$ 472,814			$ 1,490							
				% E	0.00%	0.00%	0.41%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.20%	0.61%	0.95%	0.59%		0.30%			0.00%		0.00%					
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3.417.052	2.21%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	$260.050	0.17%	$226.243	$ E	$109,827																							
				% E	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008	12.16%	4.71%	% P	0.01%	0.32%	0.32%	0.03%	0.04%	0.06%	0.15%	0.19%	0.14%	0.21%	0.28%	0.28%	0.01%	0.01%	0.26%	1.67%	0.18%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$2,243,954	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170	$39,262,170
	$15.955.752	10.31%	$7.295.989	$ E	$744,980	$666,367	$102,280	$ -	$4,233,811	$ 660,033	$ 1,000,000	$ 109,752.00	$337,552.93	$449,066.00	$1,152,282.45	$ 1,150,031	$ -	$ 887,933	$ 162,575	$ 3,000	$7,810	$ 2,304	$ 2,304	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0.40%	0.42%	0.26%	0.00%	0.02%	0.43%	0.00%	0.24%	0.22%	0.28%	0.15%	0.26%		0.12%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1.525.302	0.99%	0.02%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	$1.735.474	1.12%	$33.794	$ E			$ 33,794																					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%												
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2.592.006	1.67%	0.74%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	$3.737.430	2.41%	$1.144.659	$ E										$ 2,544.20				$176,369.67	$113,819.91	$66,863.09	$137,868.09		$52,481					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%	0.00%	0.00%		0.37%	0.07%	0.04%	0.08%		0.03%					
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$3.617.480	33.35%	22.49%	% P	0.06%	0.09%	0.09%	0.13%	0.13%	0.13%	0.46%	1.07%	0.94%	1.36%	1.53%	1.02%	0.00%	0.01%	0.11%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$6,539,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$0	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262	$10,020,262
	$49.687.661	32.10%	$34.755.501	$ E	$1,410,680	$1,366,990	$984,681	$ -	$ -	$693,176	$ -	$1,494,016	$1,163,105	$377,644	$1,250,795	$386,587	$ -	$ 388,358	$53,207	$4,074	$27,453	$200,466	$541,260	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	1.56%	0.90%	0.64%	0.00%	0.00%	0.38%	0.00%	0.97%	0.98%	0.37%	0.81%	0.38%		0.25%	0.03%	0.00%	0.02%	0.13%	0.35%					
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0.00%	7.45%	% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.10%	0.23%	0.42%	0.56%	0.56%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.27%	0.54%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$2,243,954	$3,373,262	$5,616,892	$7,973,571	$9,969,916	$12,213,178	$24,131,553	$34,631,742	$43,892,351	$52,343,868	$61,894,477	$71,045,085	$71,045,085	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$62.952.334	40.67%	$11.527.749	$ E	$898,952	$471,189	$381,741			$87,118		$415,081	$481,004	$369,318	$374,795	$105,493		$259,501	$7,824	$96,832	$1,247,455	$698,568	$413,196					
				% E	0.58%	0.30%	0.25%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.27%	0.31%	0.24%	0.24%	0.07%		0.17%	0.01%	0.06%	0.78%	0.44%	0.27%					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**	**58.19%**																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**	**$ 77,681,566**																									

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.15%	0.22%	0.26%	0.32%	0.33%	0.33%	0.69%	2.16%	2.98%	3.25%	2.60%	2.60%	0.03%	0.05%	0.33%	1.73%	0.40%	1.08%	0.27%	0.56%	0.48%	0.02%	0.02%	0.02%
	VALOR	$229,065	$337,937	$407,806	$500,593	$514,574	$514,574	$1,067,395	$3,348,613	$3,346,331	$4,631,333	$5,037,733	$4,024,381	$44,316	$84,221	$892,796	$2,669,941	$619,647	$1,675,854	$417,887	$868,111	$738,421	$24,338	$24,338	$24,338
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	27.32%	27.55%	27.81%	28.14%	28.47%	28.80%	29.49%	31.65%	33.81%	36.79%	41.85%	42.65%	42.68%	42.73%	43.86%	44.79%	45.19%	46.27%	46.54%	47.10%	47.57%	47.59%	47.60%	47.63%
	VALOR	$42,312,844	$42,650,781	$43,057,787	$43,558,381	$44,072,955	$44,587,529	$45,654,924	$49,003,537	$52,343,868	$56,975,221	$61,984,531	$66,008,912	$66,053,228	$66,137,448	$67,030,245	$69,700,186	$70,319,834	$71,995,688	$72,413,574	$73,273,686	$74,012,107	$74,036,445	$74,060,783	$74,085,121
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	3.34%	2.28%	1.77%	0.00%	0.02%	1.18%	0.43%	1.82%	1.96%	1.75%	2.19%	0.85%	0.00%	1.32%	0.29%	0.19%	1.00%	0.73%	0.90%					
	VALOR	$5,161,598	$3,480,404	$2,743,950	$0	$34,212	$1,852,267	$462,213	$2,824,544.4	$3,626,729.7	$2,705,362.6	$3,257,349.1	$1,389,685.7	$0.0	$2,043,964.6	$446,884.0	$299,989.4	$1,549,571.1	$1,137,390	$1,387,481					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	31.67%	33.85%	35.64%	35.64%	35.66%	36.85%	37.28%	39.10%	41.06%	42.80%	44.91%	45.75%	45.75%	47.07%	47.36%	47.56%	48.56%	49.29%	50.19%					
	VALOR	$48,828,827	$52,471,231	$55,165,181	$55,165,181	$55,199,394	$57,051,660	$57,693,913	$60,518,456	$63,545,185	$66,250,548	$69,507,797	$70,897,483	$70,897,483	$72,861,449	$73,307,534	$73,607,523	$75,157,094	$76,294,483	$77,681,566					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562	$ 6,808,939.0	38.77%
	$17,560,562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000		
	$970,000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489	$ 617,621.4	48.77%
	$1,399,335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000	$ -	0.00%
	$385,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.0	$ -	0.00%
	$73,150.0		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357	$ 44,763	1.03%
	$4,349,357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000.0		
	$306,000.0	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24,910,359**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25,843,405**	$ 7,471,323.46	4.16%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179,689,020**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762.6**		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre /GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre/MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor y su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5

FECHA: 1 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 9 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato original)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 175,689,019,569.00 (Según contrato original)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C->A+B): $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas ó suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	61 jun-26	62 jul-26	63 ago-26	64 sep-26	65 oct-26	66 nov-26	67 dic-26
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14,986,360 / $14,448,476.9	9.68% / 2.68%	1.01% / $1,560,165	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
				$ P	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$9,378	$18,135	$18,135	$18,135	$18,135	$18,135	$18,135	$18,135	$18,135	$18,135	$18,135	$18,135	$18,135	$36,271	$36,271	$36,271	$36,271
				$ E																								
				% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.07%	0.09%	0.10%	0.10%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.15%	0.19%	0.20%	0.20%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31,800,214 / $20,089,842	20.55% / 12.93%	8.45% / $13,078,636	$ P	$17,091	$17,091	$26,287	$43,378	$43,378	$43,378	$43,378	$43,378	$131,025	$174,403	$195,092	$195,092	$131,025	$174,403	$174,403	$174,403	$174,403	$174,403	$174,403	$174,403	$348,806	$435,758	$435,758	$435,758
				$ E																								
				% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%	0.13%	0.17%	0.17%	0.17%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30,018,951 / $14,470,538	19.39% / 9.35%	5.21% / $8,058,828	$ P	$8,243	$11,692	$12,828	$19,828	$19,828	$19,828	$32,713	$45,213	$103,198	$126,654	$150,854	$126,654	$45,213	$32,713	$26,171	$19,828	$19,828	$19,828	$19,828	$19,828	$39,656	$39,656	$39,656	$39,656
				$ E																								
				% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,052 / $260,050	2.21% / 0.17%	0.15% / $226,243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,930	$23,791	$23,791	$23,791	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15,860	$31,721	$15,930	$31,721
				$ E																								
				% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.07%	0.09%	0.10%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.07%	0.14%	0.19%	0.20%	0.20%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,821,008 / $15,955,752	12.16% / 10.31%	4.71% / $7,295,989	$ P	$7,243	$14,428	$17,043	$30,857	$30,857	$30,857	$42,285	$57,214	$72,142	$169,331	$144,284	$137,041	$57,214	$57,214	$57,214	$57,214	$57,214	$57,214	$57,214	$57,214	$114,428	$228,856	$228,856	$228,856
				$ E																								
				% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,392 / $1,735,474	0.99% / 1.12%	0.02% / $33,794	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E																								
				% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,592,006 / $3,737,430	1.67% / 2.41%	0.74% / $1,144,659	$ P	$1,068	$1,068	$1,068	$1,068	$1,068	$1,068	$1,068	$1,068	$34,498	$53,348	$53,348	$53,348	$34,498	$34,498	$34,498	$34,498	$34,498	$34,498	$34,498	$34,498	$68,997	$103,495	$103,495	$103,495
				$ E																								
				% P	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.16%	0.25%	0.29%	0.29%	0.06%	0.08%	0.09%	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%	0.15%	0.31%	0.50%	0.58%	0.58%
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480 / $49,687,661	33.35% / 32.10%	22.45% / $34,755,501	$ P	$4,329	$8,659	$8,659	$17,318	$17,318	$17,318	$17,318	$17,318	$43,295	$69,272	$86,590	$86,590	$43,295	$43,295	$43,295	$69,272	$69,272	$69,272	$69,272	$69,272	$138,544	$277,088	$277,088	$277,088
				$ E																								
				% P	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.09%	0.09%	0.28%	0.37%	0.37%	0.37%	0.04%	0.07%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.18%	0.18%	0.55%	0.74%	0.74%	0.74%
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15, NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$62,952,134	40.67% / $11,527,749		$ P	$24,243	$48,486	$72,729	$97,186	$97,186	$97,186	$145,779	$194,372	$437,337	$583,116	$728,895	$728,895	$291,558	$388,744	$485,930	$583,116	$583,116	$583,116	$583,116	$583,116	$1,166,232	$1,749,348	$1,749,348	$1,749,348
				$ E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%	50.19%																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,358	111.75%	$ 77,681,566																									

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.08%	0.13%	0.16%	0.20%	0.28%	0.26%	0.27%	0.65%	0.96%	0.98%	1.03%	0.17%	0.26%	0.32%	0.39%	0.40%	0.40%	0.51%	0.53%	1.29%	1.81%	1.96%	2.87%	
	VALOR	$120,692,722	$199,081,324	$245,715,112	$302,128,792	$311,032,842	$395,396,366	$413,264,466	$999,122,084	$1,398,274,724	$1,514,359,420	$1,601,730,986	$257,385,445	$398,162,649	$491,430,223	$604,257,583	$622,865,684	$622,865,684	$790,792,732	$826,408,933	$1,998,244,168	$2,797,149,449	$3,028,718,840	$3,203,461,973	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	47.70%	47.83%	47.99%	48.19%	48.39%	48.59%	48.84%	49.11%	49.76%	50.66%	51.64%	52.67%	52.84%	53.18%	53.41%	53.80%	54.21%	54.61%	55.12%	55.45%	56.94%	58.75%	60.71%	62.78%
	VALOR	$74,213,814	$74,412,895	$74,658,610	$74,960,739	$75,271,772	$75,582,805	$75,978,201	$76,391,406	$77,390,528	$78,789,102	$80,303,462	$81,905,193	$82,162,578	$82,560,741	$83,052,171	$83,656,429	$84,278,494	$84,900,568	$85,691,353	$86,517,762	$88,516,006	$91,313,155	$94,341,874	$97,545,336	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 6,808,939.0	38.77%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489 / $1,399,335	$ 617,621.4	48.77%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.0 / $73,150.0	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 44,763	1.03%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000.0 / $306,000.0	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24,910,559**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25,043,405**	$ 7,471,323.46	4.16%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179,689,020**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762.6**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma:

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA: 1 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 0 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1080 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato original)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Valor contrato inicial)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO: VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programada / $ Valor programada / % Ejecutado	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28	91 dic-28	
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14,986,360	9.68%	1.01%	% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	100%
	$4,148,476.9	2.68%	$1,560,165	$ P	$2,282	$2,282	$2,282	$2,282	$2,282	$2,282	$2,282	$2,282	$3,423	$3,423	$3,423	$3,423	$3,423	$3,423	$3,423	$3,423	$3,423	$3,423	$3,423	$3,423	$2,282	$2,282	$2,282	$2,282	$2,282	
				% E																										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31,800,214	20.55%	8.45%	% P	0.05%	0.06%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.19%	0.24%	0.27%	0.27%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.07%	0.09%	0.10%	0.10%		
	$20,009,842	12.93%	$13,078,636	$ P	$40,395	$54,193	$60,315	$72,743	$72,743	$72,743	$72,743	$72,743	$170,134	$214,123	$243,038	$243,038	$18,201	$18,201	$18,201	$26,263	$18,201	$26,263	$26,263	$26,263	$63,329	$81,462	$90,529	$90,529		
				% E																										
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30,018,951	19.39%	9.21%	% P	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.16%	0.22%	0.22%	0.22%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%		
	$14,470,538	9.35%	$8,058,828	$ P	$7,743	$10,324	$15,485	$15,485	$15,485	$15,485	$15,485	$15,485	$35,652	$46,204	$61,938	$61,938	$5,163	$5,163	$5,163	$7,743	$5,163	$7,743	$7,743	$7,743	$15,485	$20,648	$23,230	$23,230	$7,743	75%
				% E																										
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,052	2.21%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	$260,050	0.17%	$226,243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,041	$7,041	$7,041	$7,041	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$7,041	$7,041	$7,041		
				% E																										
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,821,008	12.16%	4.71%	% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%	0.10%	0.12%	0.18%	0.24%	0.25%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.07%	0.09%	0.10%		
	$15,955,752	10.31%	$7,295,989	$ P	$18,152	$33,214	$56,271	$75,328	$93,130	$93,130	$112,543	$150,858	$187,530	$283,354	$377,139	$393,996	$25,234	$19,823	$21,143	$30,043	$26,971	$30,271	$43,230	$52,714	$72,143	$104,213	$134,284	$153,885		
				% E																										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,392	0.99%	0.02%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	$1,735,474	1.12%	$33,794	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,432	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,432	50%
				% E																										
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,592,006	1.67%	0.74%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.06%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%		
	$3,737,430	2.41%	$1,144,659	$ P	$4,054	$8,743	$11,131	$13,520	$21,008	$21,008	$28,397	$43,174	$53,230	$83,041	$107,422	$122,265	$13,550	$13,550	$13,550	$20,325	$13,550	$20,325	$20,325	$20,325	$34,100	$53,230	$61,769	$61,769	$13,550	25%
				% E																										
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480	33.35%	22.45%	% P	0.07%	0.11%	0.11%	0.18%	0.18%	0.18%	0.19%	0.19%	0.40%	0.65%	0.75%	0.75%	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.16%	0.25%	0.29%	0.29%		
	$49,687,661	32.10%	$34,755,501	$ P	$13,358	$19,681	$17,041	$27,080	$27,080	$27,080	$29,062	$29,062	$62,248	$101,024	$117,162.16	$117,162.16	$4,192.97	$4,192.97	$4,192.97	$6,289.45	$4,192.97	$6,289.45	$6,289.45	$6,289.45	$10,482.41	$16,771.86	$19,911.58	$19,911.58	$4,192.97	
				% E																										
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15, NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0.00%	7.45%	% P	0.05%	0.10%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.24%	0.24%	0.72%	0.96%	0.96%	0.96%	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.09%	0.09%	0.28%	0.17%	0.32%	0.37%	0.37%		
	$62,952,134	40.67%	$11,527,749	$ P	$74,864	$148,863	$220,013	$220,013	$220,013	$220,013	$378,930	$378,930	$1,110,961	$1,480,961	$1,480,961	$1,480,961	$38,481	$62,703	$85,387	$85,387	$62,703	$85,387	$85,387	$436,335	$262,713	$503,363	$577,363	$577,363		
				% E																										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**	**50.19%**																											
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,857,358**	**111.75%**	**$ 77,681,566**																											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.22%	0.33%	0.41%	0.51%	0.52%	0.52%	0.66%	0.69%	1.68%	2.35%	2.54%	2.69%	0.08%	0.13%	0.16%	0.20%	0.20%	0.20%	0.26%	0.27%	0.65%	0.98%	0.98%	1.03%
	VALOR	$334,601,078	$517,611,444	$638,859,290	$785,534,858	$808,685,389	$808,685,389	$1,028,030,552	$1,074,331,613	$2,597,717,419	$3,636,294,284	$3,937,334,492	$4,164,500,565	$128,692,722	$199,081,324	$245,715,112	$302,128,792	$311,032,842	$311,032,842	$395,396,366	$413,204,466	$999,122,084	$1,398,574,724	$1,514,359,428	$1,601,730,986
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	62.99%	63.33%	63.74%	64.25%	64.77%	65.29%	65.96%	66.65%	68.33%	70.68%	73.22%	75.91%	76.00%	76.13%	76.28%	76.48%	76.68%	76.88%	77.14%	77.40%	78.05%	78.95%	79.93%	80.97%
	VALOR	$97,879,937	$98,397,549	$99,036,408	$99,821,943	$100,630,628	$101,439,314	$102,467,344	$103,541,676	$106,139,393	$109,775,687	$113,713,022	$117,877,522	$118,006,215	$118,205,297	$118,451,012	$118,753,140	$119,064,173	$119,375,206	$119,770,572	$120,183,037	$121,182,929	$122,581,504	$124,095,863	$125,697,594
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES *	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562	$ 6,808,939	38.77%
	$17,560,562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS? DIAS DE LA SEMANA	$970,000	$	0.00%
	$970,000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489	$ 617,621.4	48.77%
	$1,399,335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000	$ -	0.00%
	$385,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150	$ -	0.00%
	$73,150		
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357	$ 44,763	1.03%
	$4,349,357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000		
	$306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES(B)	$24,910,559		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 7,471,323	4.16%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C =(A+B)	$179,689,020		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 198,000,762.60**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEP1-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5

FECHA: 1 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 9 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato inicinial)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato oriinicial)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,640.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las reformas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,071.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	92 / ene-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	101 / oct-29	102 / nov-29	103 / dic-29	104 / ene-30	105 / feb-30	106 / mar-30	107 / abr-30	108 / may-30	109 / jun-30	110 / jul-30	111 / ago-30
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14,986,360	9.68%	1.01%	% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
	$4,148,476.9	2.68%	$1,560,165	$ P	$31,885	$31,885	$31,885	$31,885	$31,885	$31,885	$31,885	$31,885	$95,656	$95,656	$95,656	$95,656	$9,779	$9,779	$9,779	$9,779	$39,117	$39,117	$39,117	$39,117
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31,800,214	20.55%	8.45%	% P	0.07%	0.08%	0.08%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.23%	0.32%	0.33%	0.33%	0.02%	0.03%	0.03%	0.05%	0.19%	0.19%	0.19%	0.23%
	$20,009,842	12.93%	$13,078,636	$ P	$109,245	$122,063	$132,301	$153,051	$154,051	$154,051	$153,051	$153,051	$363,955	$491,650	$522,899	$529,232	$32,824	$47,037	$49,315	$72,643	$302,275	$301,922	$300,228	$371,292
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30,018,951	19.39%	5.21%	% P	0.01%	0.01%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.22%	0.29%	0.29%	0.29%	0.01%	0.02%	0.04%	0.17%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%
	$14,470,538	9.35%	$8,058,828	$ P	$27,747	$43,994	$66,241	$82,488	$82,488	$82,488	$82,488	$82,488	$214,470	$344,961	$414,083	$414,083	$34,501	$50,747	$69,251	$50,143	$243,501	$174,275	$174,275	$174,275
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,052	2.21%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
	$260,050	0.17%	$226,243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,361	$9,361	$9,361	$9,361	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,361	$9,361
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,821,608	12.16%	4.71%	% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.10%	0.13%	0.14%	0.24%	0.32%	0.33%	0.01%	0.03%	0.04%	0.19%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%
	$15,955,752	10.31%	$7,295,989	$ P	$24,520	$49,041	$73,561	$98,101	$122,642	$122,642	$147,182	$196,222	$225,283	$343,923	$490,567	$490,567	$12,895	$24,534	$41,265	$81,803	$245,408	$147,245	$147,245	$147,245
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,392	0.99%	0.02%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
	$1,735,474	1.12%	$33,794	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,792	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,792
				% E																				
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,592,006	1.67%	0.74%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.06%	0.07%	0.08%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%	0.08%	0.08%	0.08%
	$3,737,430	2.41%	$1,144,659	$ P	$5,745	$11,491	$17,236	$22,982	$28,727	$28,727	$34,473	$45,964	$67,454	$90,163	$114,909	$120,654	$4,831	$9,663	$14,508	$33,253	$72,398	$120,818	$120,818	$120,818
				% E																				
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480	33.35%	22.45%	% P	0.18%	0.14%	0.15%	0.23%	0.23%	0.23%	0.25%	0.29%	0.53%	0.85%	0.98%	0.98%	0.07%	0.11%	0.12%	0.24%	0.79%	0.79%	0.79%	1.04%
	$49,687,661	32.10%	$34,755,501	$ P	$90,253	$72,202	$77,327	$116,327	$116,327	$116,327	$127,878	$147,153	$263,078	$423,778	$488,228	$488,228	$33,978	$53,628	$72,202	$117,480	$393,930	$393,930	$393,930	$518,258
				% E																				
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15, NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$62,952,134	40.67%	$11,527,749	% P	0.06%	0.13%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.31%	0.31%	0.94%	1.25%	1.25%	1.25%	0.05%	0.26%	0.37%	0.37%	0.79%	0.79%	1.31%	1.31%
				$ P	$36,552	$102,565	$229,224	$305,632	$458,448	$458,448	$763,913	$763,913	$2,293,361	$3,057,809	$3,821,497	$3,821,497	$152,383	$381,192	$687,945	$1,068,328	$2,519,553	$2,519,553	$4,202,778	$4,202,778
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%	50.19%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,358	111.75%	$ 77,681,566																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.28%	0.44%	0.54%	0.66%	0.68%	0.68%	0.87%	0.91%	2.19%	3.07%	3.33%	3.52%	0.18%	0.47%	0.61%	1.04%	2.36%	2.39%	2.91%	3.38%
	VALOR	$437,555,256	$676,876,503	$835,431,379	$1,027,237,892	$1,057,511,662	$1,057,511,662	$1,344,367,644	$1,404,895,186	$3,397,015,086	$4,755,154,963	$5,148,022,029	$5,445,895,354	$283,301,039	$728,864,944	$941,660,897	$1,602,916,936	$3,651,465,743	$3,699,799,323	$4,530,710,590	$5,230,780,569
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	81.25%	81.69%	82.23%	82.89%	83.57%	84.26%	85.12%	86.03%	88.23%	91.30%	94.63%	98.14%	98.33%	98.80%	99.41%	100.44%	102.80%	105.19%	108.12%	111.58%
	VALOR	$126,135,149	$126,812,026	$127,647,457	$128,674,695	$129,732,207	$130,789,718	$132,134,066	$133,538,961	$136,935,976	$141,691,130	$146,839,952	$152,285,838	$152,569,139	$153,298,084	$154,241,665	$155,844,582	$159,496,047	$163,195,847	$167,726,577	$172,957,358
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES *	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 6,808,939	38.77%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489 / $1,399,335	$ 617,621.4	48.77%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 44,763	1.03%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24,910,559	-	-
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 7,471,323	4.16%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C =(A+B)	$179,689,020		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 198,000,762.60**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.