MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-070857
Fecha: 2024-09-26 21:04:51

PARA: CAROLINA PABÓN SILVA
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA.
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Asunto: Solicitud de Prorroga No. 1 del Contrato de Interventoría 1631 de 2024

Respetada doctora Carolina:

En atención a la petición realizada por la Interventoría TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. identificado con el NIT 860.038.275-3, mediante el cual solicita la prórroga del contrato de interventoría No. 1631 de 2024, requiero amablemente, designar a quien corresponda adelantar el trámite del asunto, la información del contrato corresponde a los siguientes:

1. **OBJETO**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2".

2. **CONTRATISTA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. identificado con el NIT 860.038.275-3.

3. **FECHA DE INICIO:** 27/05/2024

4. **VALOR INICIAL:** $394.093.490,00 INCLUIDO IVA

5. **ADICIONES:** N/A

6. **VALOR ACTUAL:** $394.093.490,00 INCLUIDO IVA

7. **PLAZO INICIAL:** CUATRO (04) MESES

8. **PRÓRROGAS:** N/A

9. **SUSPENSIONES:** N/A

10. **PLAZO ACTUAL:** HASTA EL 26/09/2024

11. **MODIFICACIONES:** N/A

12. **CESIONES:** N/A

13. **ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO:** $0.00

14. **AVANCE FISICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITÉ:**

PROGRAMADO %	68,14% (avance financiero)
EJECUTADO %	0% (avance financiero)

15. **JUSTIFICACIÓN AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO**

Hasta el momento estos son avances financieros de esta interventoría

ACTAS RADICADAS EN TRÁMITE DE PAGO:

MES MAYO DE 2024: $ 0,00 - 0%

MES JUNIO DE 2024: $ 33.209.925,00 – 8,43%

ACTAS EN TRAMITE:

MES DE JULIO DE 2024: $ 54.144.881 ,00 - **13,74%**

MES DE AGOSTO DE 2024: $ 70.866.404 ,00 - **17,98%**

ACTAS PROYECTADAS:

N.A

TOTAL, ACTAS: $158.221.210,00 equivalente al 40,15%

De acuerdo con la distribución de los recursos de la interventoría la proyección de las actas de costos para terminar el contrato sería como se muestra a continuación:

SEPTIEMBRE DE 2024: $ 73.158.677,20

OCTUBRE DE 2024: $ 113.553.370,00

NOVIEMBRE DE 2024: $ 35.918.817,20 (HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE)

16. PROCESOS SANCIONATORIOS: N/A

17. GARANTÍAS

No. póliza (cumplimiento y RCE) y número de anexo ultimo tramite aprobado	**Aprobación**
Póliza No. 33-44-101249469 Anexo 6, Se actualiza vigencia del amparo con acta de inicio.	Con radicado INVIAS No. 2024E-VUVRAZ-054212 del 17 de junio de 2024

18. CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA: N/A

19. VALOR ADICIÓN SOLICITADA: N/A

20. FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA: HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

21. CONCEPTO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

Teniendo en cuenta el desarrollo de los Convenios Solidarios No. 3951 de 2023, 4267 de 2023, 4478 de 2023, 4767 de 2023, 3753 de 2023, 4175 de 2023, 4490 de 2023, 4357 de 2023, 4367 de 2023, 4424 de 2023 y 4565 de 2023, correspondientes a las Juntas De Acción Comunal Veredas Guamal del Municipio de Bolívar, El Gualilo del Municipio de Florián, La Unión y Popoa del Municipio de Guavatá, Berlín y Cachipayal del Municipio de La Belleza, Órganos del municipio de Sucre, Tubavita, El Gaital, Tebaida y La Palmera, respectivamente, precisando que el tiempo para la realización de la etapa de estudios y diseños geotécnicos y geométrico, se extendió debido a los inconvenientes de orden logístico y la falta de experiencia de las JAC, para el desarrollo de las actividades iniciales del proyecto.

Resulta necesario prorrogar hasta el 11 de noviembre de 2024, el Contrato de Interventoría No. 1631 de 2024, debido a que el plazo actual es insuficiente para realizar el acompañamiento, seguimiento, vigilancia y control a los ONCE (11) Convenios Solidarios en ejecución, de conformidad con la información contractual del estado de cada uno de estos, la cual se relaciona a continuación:

1) CONVENIO No.: 3753-2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR DEL CONVENIO: $ 200.108.139

FECHA DE INICIO: 12/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024

PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%

% PROGRAMADO DE OBRA: 7%

% AVANCE DE OBRA: 4%

% DE ATRASO DE OBRA: 3%

META FÍSICA INICIAL: Construcción de 129 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5,00 m y una alcantarilla – Longitud 5 m.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No se han realizado actividades contractuales de obra

ACTIVIDADES PENDIENTES:

Realizar el replanteo, extensión de la subbase módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos.



2) CONVENIO No.: 4175-2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR DEL CONVENIO: $ 200.319.574

FECHA DE INICIO: 13/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024

PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%

% PROGRAMADO DE OBRA: 5%

% AVANCE DE OBRA: 4%

% DE ATRASO DE OBRA: 1%

META FÍSICA INICIAL: Construcción de 155 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5 m.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No se han realizado actividades contractuales de obra

ACTIVIDADES PENDIENTES:

Realizar el replanteo, extensión de la subbase módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos.



3) CONVENIO No.: 4490-2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.UNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR DEL CONVENIO: $ 200.785.769

FECHA DE INICIO: 13/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024

PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%

% PROGRAMADO DE OBRA: 5%

% AVANCE DE OBRA: 3%

% DE ATRASO DE OBRA: 2%

META FÍSICA INICIAL: Construcción de 151 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 4.70 m y una alcantarilla - Longitud 5 m

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No se han realizado actividades contractuales de obra

ACTIVIDADES PENDIENTES:

Realizar el replanteo, extensión de la subbase módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos.



4) CONVENIO No.: 4478-2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR DEL CONVENIO: $ 200.981.336,00

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024

PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 95%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0%

% AVANCE DE OBRA: 0%

% DE ATRASO DE OBRA: 0%

META FÍSICA INICIAL: Construcción de 123 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5,00 m y dos alcantarillas – Longitud de 5,0 m.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No se han realizado actividades contractuales de obra

ACTIVIDADES PENDIENTES:

Realizar el replanteo, extensión de la subbase módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos.

5) CONVENIO No.: 4767-2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR DEL CONVENIO: $ 200.995.632

FECHA DE INICIO: 20/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024

PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 95%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0%

% AVANCE DE OBRA: 0%

% DE ATRASO DE OBRA: 0%

META FÍSICA INICIAL: Construcción de 123 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5,00 m y dos alcantarillas – Longitudes 6 m y 7 m.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No se han realizado actividades contractuales de obra

ACTIVIDADES PENDIENTES:

Realizar el replanteo, extensión de la subbase módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos.

6) CONVENIO No.: 4565-2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR DEL CONVENIO: $ 201.029.468

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024

PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 95%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0%

% AVANCE DE OBRA: 0%

% DE ATRASO DE OBRA: 0%

META FÍSICA INICIAL: Construcción de 105 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5,00 m. y tres alcantarillas – Longitud 5mts, 6 m y 7m.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No se han realizado actividades contractuales de obra

ACTIVIDADES PENDIENTES:

Realizar el replanteo, extensión de la subbase módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos

7) . CONVENIO No.: 4424-2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR DEL CONVENIO: $ 200.996.240

FECHA DE INICIO: 20/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024

PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 85%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0%

% AVANCE DE OBRA: 0%

% DE ATRASO DE OBRA: 0%

META FÍSICA INICIAL: Construcción de 115 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5,00 m. y dos alcantarillas – Longitud 5 m

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No se han realizado actividades contractuales de obra

ACTIVIDADES PENDIENTES:

Realizar el replanteo, extensión de la subbase módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos.

8) CONVENIO No.: 4367-2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR DEL CONVENIO: $ 201.016.649

FECHA DE INICIO: 20/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024

PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 85%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0%

% AVANCE DE OBRA: 0%

% DE ATRASO DE OBRA: 0%

META FÍSICA INICIAL: Construcción de 110 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5,00 m. y dos alcantarillas – Longitud. 5,00 m c/u.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No se han realizado actividades contractuales de obra

ACTIVIDADES PENDIENTES:

Realizar el replanteo, extensión de la subbase módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos.

9) CONVENIO No.: 4357-2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR DEL CONVENIO: $ 201.030.449

FECHA DE INICIO: 20/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024

PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 85%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0%

% AVANCE DE OBRA: 0%

% DE ATRASO DE OBRA: 0%

META FÍSICA INICIAL: Construcción de 158 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 4,50 m y una alcantarilla – Longitud 5,00 m.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No se han realizado actividades contractuales de obra

ACTIVIDADES PENDIENTES:

Realizar el replanteo, extensión de la subbase módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos.

10) CONVENIO No.: 3951 - 2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL

DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR DEL CONVENIO: $ 201.006.719,00

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 09/02/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 2: 21/03/2024

SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 3: 21/04/2024

PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 27/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 0%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0%

% AVANCE DE OBRA: 0%

% DE ATRASO DE OBRA: 0%

META FÍSICA INICIAL: Construcción de 158 metros de Placa Huella, con un ancho promedio de módulo normal de 4,10 m y una alcantarilla – Longitud de 5,00 m

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No se han realizado actividades contractuales de obra

ACTIVIDADES PENDIENTES:

Realizar el replanteo, extensión de la subbase módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos.

11) CONVENIO No.: 4267-2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

VALOR DEL CONVENIO: $ 200.963.321,00

FECHA DE INICIO: 11/04/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 11/08/2023

SUSPENSIÓN No. 1: DEL 21/04/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 17/09/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 0%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0%

% AVANCE DE OBRA: 0%

% DE ATRASO DE OBRA: 0%

META FÍSICA INICIAL: Construcción de 130 metros de Placa Huella, con un ancho promedio de módulo de 5,00 m y 1 alcantarilla – Longitud de 5,00 m

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No se han realizado actividades contractuales de obra

ACTIVIDADES PENDIENTES:

Realizar el replanteo, extensión de la subbase módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos

22. RESUMEN DE LA UNIDAD EJECUTORA

La Subdirección de Vías Regionales considera viable la **prórroga hasta el** 11 **de noviembre de 2024,** del Contrato de Interventoría 1631 de 2024, toda vez que se requiere continuar con el seguimiento, supervisión, control y liquidación de la totalidad de los convenios a cargo.

En el ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no prohíbe ni establece criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance; y tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato de interventoría se puede modificar por acuerdo entre las partes.

Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

23. SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

Ing. Carlos Alberto Parra Silva. Resolución 1786 del 23 de mayo de 2024

24. APOYO A LA SUPERVISIÓN

Ing. Pedro José Barón Avila. Oficio de designación número 2024S-VBOG-033477 de mayo 27 de 2024.

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Formato MEPI de solicitud de prórroga debidamente suscrito.

2. Carpeta contractual.

Cordialmente,

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA.
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: PEDRO JOSE BARON AVILA
Revisado por: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO, HELEN MARIA RICARDO IBARRA, JULIANA SALCEDO MONCALEANO, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Aprobado por: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Copia Interna a: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ (1120306)