JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
NIT: 94407112-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 42 NORTE 7 71 CON TERRAZAS DE CHIPICHAPE CA 2 D, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3127838212
Email. gerencia@jaimeduqueingenieria.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764079018441 válida desde 2024-09-06 hasta 2025-03-06 rango desde FELE47 hasta FELE200.

Cliente: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
NIT : 890399011
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CAM TORRE ALCALDIA DE CALI, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 6531063
Email: facturaselectronicas@cali.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 15/10/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FELE49**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **14:17:28-05:00**
FECHA FIRMADO: **16/09/2024 14:17:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	09	2024	15	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	HONORARIOS ACTA FINALCONTRATO No.4182.010.26.1.531-2023REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES Y OBRAS COMPLEMENTA-RIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DEPICHINDÉ	WSD	1,00	$23.843.029,00	IVA	19%	$4,530,176.00	0,00	$23.843.029,00

Notas:
CONTRATO No.4182.010.26.1.531-2023 VALOR CONTRATO: $85.728.072

SON: (veintiocho millones trescientos setenta y tres mil doscientos cinco pesos)
CUFE: 8aa58eef34435923689b13ae42939405b75fa7d80cb23d1024b7377aa3795bd6bd2a718b6a0f08770cb1e4c9d6b4c82d

Subtotal:	$23.843.029,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.530.176,00
Total:	$28.373.205,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$23.843.029,00	19,00%	$4.530.176,00

Firma Digital: DGIC+PRMdkLtRh0NmmpsrbiW2d13qmI5aaHSlZdLorGizMDLNeJExK0sAVjxqDpJ
e7NEM1Oser1vcmExrzL3YX/8bAfRU9mh8X44Y+IGQpWl8pMzd/
OpjfwRZBF4Kh6j TuTZngs2Mc5+3NqlCeWPoghRHZ5k0PYCpnwhLjL/Ye2Uhz4QMGORHIdKOPI77u89 gPCzK1kLXfARJuzUBykLAiRFLHtQ6MlCHBc
PWzBxBn4jBk0SpFCXZa9BJIqh+iK7 Ttwo2zX8BMKovUjUxcPwdM/P21IJh2o3ghhYtUREA+IaSBpQ3NtPCrvSi2WKvx1O q/liZvLPnQUz+8oFNft+
BA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
Tipo de Contrato: OBRA		INTERVENTORÍA	X
Informe Número: 2		Periodo comprendido entre el 17 de octubre de2023 al 15 de marzo de 2024	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4182.010.26.1.531 de 2023			
Nombre Completo del Contratista: JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ			
Documento de identificación del contratista: CC 94407112			
Nombre del Supervisor: FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO - TEL: 602 8854666			
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			
Obra Física Ejecutada del Periodo: N/A		Obra Física Ejecutada Acumulada: N/A	
Objeto del contrato: "REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES Y OBRAS COMPLEMENTA-RIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ."			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
10/oct/2023		22/mar/2024	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Modificación del contrato:
Adición presupuestal: Acta de modificación suscrita el 15 de diciembre de 2023
Suspensión: Acta de Suspensión suscrita el 29 de diciembre de 2023.
Reanudación: Acta de reanudación suscrita el 21 de febrero de 2023
Prorroga: Acta de prorroga suscrita el 22 de febrero de 2023
Cesión: N/A
Terminación anticipada: N/A
Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($81.811.989)

Adición: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.916.083).

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$85.728.072	$ 28.373.205	$56.621.595	$ 733.272

PERSONA JURÍDICA: N/A

PERSONA NATURAL

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 03/abr/2024

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ

No. Planilla: 9458967115
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 280956320
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 16/11/2023
Periodo de pago: oct/2023

No. Planilla: 9460006540
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 317373464
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 05/12/2023
Periodo de pago: nov/2023

No. Planilla: 9462871456
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 450547966
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 12/02/2023
Periodo de pago: dic/2023

No. Planilla: 9465715283
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 581538986
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 2024/04/17
Periodo de pago: feb/2024

No. Planilla: 9465715373
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 581545773
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 2024/04/17
Periodo de pago: mar/2024

HUMBERT LOREN MENA

No. Planilla: 9458967115
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 280956320
Operador: Aportes en Línea

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Fecha de Pago: 16/11/2023
Periodo de pago: oct/2023

No. Planilla: 9460006540
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 317373464
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 05/12/2023
Periodo de pago: nov/2023

No. Planilla: 9462871456
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 450547966
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 12/02/2023
Periodo de pago: dic/2023

No. Planilla: 9465715283
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 581538986
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 2024/04/17
Periodo de pago: feb/2024

No. Planilla: 9465715373
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 581545773
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 2024/04/17
Periodo de pago: mar/2024

SHIRLEY JOHANA DAVALOS MOSQUERA

No. Planilla: 70798426
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: SuAporte
Fecha de Pago: 14/05/2024
Periodo de pago: oct/2023

No. Planilla: 70798506
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Operador: SuAporte
Fecha de Pago: 14/05/2024
Periodo de pago: nov/2023

No. Planilla: 70563878
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: SuAporte
Fecha de Pago: 03/05/2024
Periodo de pago: dic/2023

No. Planilla: 70798748
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: SuAporte
Fecha de Pago: 14/05/2024
Periodo de pago: dic/2023

No. Planilla: 72506752
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: SuAporte
Fecha de Pago: 06/08/2024
Periodo de pago: feb/24

No. Planilla: 72506691
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: SuAporte
Fecha de Pago: 06/08/2024
Periodo de pago: mar/2024

ALEX YOHANNE MOSQUERA CORDOBA

No. Planilla: 70862937
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: SuAporte
Fecha de Pago: 16/05/2024
Periodo de pago: oct/2023

No. Planilla: 70863011
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: SuAporte
Fecha de Pago: 16/05/2024
Periodo de pago: nov/2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

No. Planilla: 70863179
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: SuAporte
Fecha de Pago: 16/05/2024
Periodo de pago: dic/2023

No. Planilla: 72798162
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: SuAporte
Fecha de Pago: 22/08/2024
Periodo de pago: feb/2024

No. Planilla: 72798301
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: SuAporte
Fecha de Pago: 22/08/2024
Periodo de pago: mar/2024

Observaciones al informe contable y financiero:

Se evidencia extemporaneidad en el pago de la seguridad social del personal mínimo y pagos posteriores a la finalización del contrato. Queda a favor del municipio la suma de setecientos treinta y tres mil doscientos setenta y dos peso m/cte. ($ 733.272).

5. INFORME TÉCNICO

1. De acuerdo al informe de actividades presentado por la interventoría, se pudo constatar las actividades realizadas durante el periodo relacionado.

Realizó la revisión de las actividades ejecutadas por el contratista de obra que tiene por nombre CONSORCIO OBRAS FUNDESPAC-SEICA con el contrato y objeto:

CONTRATO DE OBRA No. 4182.010.26.1.488-2023 "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES"

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Administrativas

Desde el 17 de octubre de hasta el 28 de diciembre 2023 y desde el 21 de febrero hasta el 11 de marzo de 2024, fecha de finalización del contrato de obra, la interventoría realizó las siguientes actividades de supervisión administrativa:

- Se revisó y realizó seguimiento de las afiliaciones de seguridad y prestaciones sociales del personal mínimo vinculado
- Se realizó acompañamiento e inspección permanente de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.
- Se proyectó respuestas y/o conceptos referentes a solicitudes realizadas por parte del contratista de obra y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.
- Se informó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP sobre el estado actual del frente de intervención.
- Se elaboró informes semanales y mensuales de interventoría.
- Se elaboró comunicados referentes con la ejecución del contrato de obra.
- Se realizó seguimiento de las actividades desarrolladas por el área social, ambiental y SST del contrato de obra.

Financiera

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TREITA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($129.039.340,00)

La interventoría verificó que la obra física ejecutada a la fecha fue de 99.14%

Sociales

Desde el 17 de octubre al 28 de diciembre 2023 y desde el 21 de febrero hasta el 11 de marzo de 2024 fecha de finalización del contrato de obra, la interventoría de obra realizo las siguientes actividades de índole social:

- Asistió a la reunión de socialización inicial del proyecto en compañía de la interventoría y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la comunidad de Vorágine del corregimiento de Pance.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Informó a la comunidad sobre el objetivo de la reunión de socialización de la obra REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL.
- Se atendieron todos los requerimientos y solicitudes de la comunidad.

Ambientales

Desde el 17 de octubre de hasta el 28 de diciembre 2023 y desde el 21 de febrero hasta el 11 de marzo de 2024 de la presente acta, la interventoría de obra realizo las siguientes actividades de índole ambiental del siguiente contrato de obra:

- Se verificó que el contratista delimitara los sitios para acopio de material sobrante y los residuos.
- Se verificó el certificado de disposición final de escombros, y se constató la verdadera disposición a través de seguimiento.

La interventoría verificó que el contratista realizara el retiro manual y la disposición final de escombros por un total de 43,63 m3.

Técnicas:

La interventoría realizó la supervisión de las siguientes actividades durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre de hasta el 28 de diciembre 2023 y desde el 21 de febrero hasta el 11 de marzo de 2024, fecha de finalización del contrato de obra. No. 4182.010.26.1.488-2023 "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES":

1.1.1.1.1 EXTRACCIÓN DE LECHO FILTRANTE DEL TANQUE INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES.

La interventoría verificó que el contratista realizara la extracción del lecho filtrante, y avaló la cantidad de 4,54 m3.

1.1.1.1.2 LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR

La interventoría verificó que el contratista realizara el hidro-lavado en zonas afectadas y avaló 118,54 m2 de la actividad en cuestión.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1.1.1.1.3 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro transporte e instalación mortero para recubrimiento impermeabilizante SIKA TOP SEAL 107 o similar, avaló 118,54 m2 de aplicación.

1.1.1.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA LAVADA

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de grava lavada, avaló la cantidad de 2,02 m3.

1.1.1.1.5 MALLA PARA SEPARAR GRAVAS FILTRO

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de la malla para separar gravas filtro, avaló 7,56 m2.

1.1.1.2.1 EXTRACCIÓN DE LECHO FILTRANTE DEL TANQUE INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES

La interventoría verificó que el contratista realizara la extracción del lecho filtrante del tanque, también y avaló la cantidad de 12 m3.

1.1.1.2.2 LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR

La interventoría verificó que el contratista realizara el lavado de estructuras con hidro-lavador. Avaló la cantidad 98,99 m2.

1.1.1.2.3 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro transporte e instalación mortero para recubrimiento imperm SIKA TOP SEAL 107 o similar, avaló la cantidad de 98,99 m2.

1.1.1.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA LAVADA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de grava lavada, y avaló la cantidad de 4,14 m3.

1.1.1.2.5 MALLA PARA SEPARAR GRAVAS FILTRO

La interventoría verificó que el contratista realizara la instalación de malla para separar gravas y avaló 18,40 m2

1.1.1.3.1 EXTRACCIÓN DE LECHO FILTRANTE DEL TANQUE INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES.

La interventoría verificó que el contratista realizara la extracción del lecho filtrante con su respectivo retiro de materiales y avaló 25,08 m3 de cantidad.

1.1.1.3.2 LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR

La interventoría verificó que el contratista realizara el lavado de estructuras incl. Hidro lavador, avaló una cantidad de 163,78 m2.

1.1.1.3.5 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro y aplicación del impermeabilizante para recubrimiento y avaló una cantidad aplicada de 163,78 m2

1.1.1.3.7 CONSTRUCCION PLACA FALSO FONDO EN CONCRETO DE 3100PSI

La interventoría verificó que el contratista realizara la construcción de una placa en concreto de 3100psi y avaló una cantidad de 13,20 m2.

1.1.1.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA LAVADA

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de grava lavada. y avaló la cantidad de 7,26 m2.

1.1.1.3.9 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ARENA LAVADA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

La interventoría verificó que el contratista realizara la instalación de arena lavada, y avaló la cantidad de 3,30 m2.

1.1.1.3.10 MALLA PARA SEPARAR GRAVAS FILTRO

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de malla para separar gravas y avaló la cantidad de 39,60 m2.

1.1.1.4.1 LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR

La interventoría verificó que el contratista realizara el lavado de estructuras con hidro lavador. y avaló una cantidad de 106,21 m2.

1.1.1.4.2 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro y aplicación de mortero impermeabilizado y avaló 93,80 m2.

1.1.1.5.2 PINTURA VINILO SOBRE REPELLO 3 MANOS

La interventoría verificó que el contratista realizara la aplicación de pintura y vinilo sobre repello 3 manos por un total de 164,92 m2.

2.1.1 DEMOLICIÓN MURO LAD. SOGA

La interventoría verificó que el contratista realizara la demolición de muro ladrillo soga y avaló una cantidad de 1,98 m2.

2.1.2 DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E=10CM

La interventoría verificó que el contratista realizara la demolición del contrapiso parala instalación de redes sanitarias. También se verifica la cantidad de 7,40 m2 de demolición ejecutada.

2.1.3 EXCAVACIÓN TIERRA A MANO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

La interventoría verificó que el contratista realizara la excavación ejecutada. También avaló la cantidad de 34,40 m3.

2.1.5 SUM.E INST. COMBO SANITARIO (L+S+G). INC ACCESORIOS

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de (1) una unidad de combo sanitario.

2.1.6 SUM.E INST. DUCHA SENCILLA COMPLETA. INC ACCESORIOS

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro instalación de una (1) ducha sencilla con accesorios.

2.1.9 PUNTO SANITARIO 2". INC ACCESORIOS

La interventoría verificó que el contratista realizara la instalación de tres (3) puntos sanitarios en las áreas de ducha, lavamanos y lavaplatos.

2.1.11 PUNTO SANITARIO 4". INC ACCESORIOS

La interventoría verificó que el contratista realizara la instalación de un (1) punto sanitario de 4" para el funcionamiento de la batería sanitaria suministrada.

2.1.12 PUNTO HIDRÁULICO 1/2"

La interventoría verificó que el contratista realizara la instalación de puntos hidráulicos por una cantidad de 4 puntos.

2.1.13 SUM.E INST. TUBO PVC PRES 1/2". INC ACCESORIOS

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de tubo PVC ½ "incluye accesorios por un total de ocho (8 ml)

2.1.14 SUM.E INST. TUBO PVC SANIT 2". INC ACCESORIOS

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de tubería de 2" por una cantidad 4,90 ml.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2.1.16 SUM.E INST. TUBO PVC SANIT 4". INC ACCESORIOS

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" por una cantidad 83,00 ml.

2.1.17 COLUMNETA CONCRETO 3000PSI 15X15. INC ACERO DE REFUERZO

La interventoría verificó que el contratista realizara la fundición de columneta en concreto de 3000 psi 15x15. Incl. Acero de refuerzo por un total 2,60 ml.

2.1.18 VIGA AMARRE MURO 3000PSI 15X30. INC ACERO DE REFUERZO

La interventoría verificó que el contratista realizara la fundición de una viga de amarre de 3000 psi de 15x30 inc. acero de refuerzo por un total de 5,30 ml

2.1.19 ANCLAJE MUROS 1/2"

La interventoría verificó que el contratista realizara el anclaje de ½" por un total de 28 puntos.

2.1.20 NIVELACIÓN PISO MORTERO 1:3 E=5CM

La interventoría verificó que el contratista realizara la aplicación de mortero de nivelación de espesor de 5 cm por un total de 2,12 metros cuadrados.

2.1.21 SUM. E INST. ENCHAPE CERÁMICO 1 CALIDAD (PISO - PARED)

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de enchape cerámico 1a calidad para piso pared por un total de 9,50 m2.

2.1.23 MURO LAD. SOGA LIMPIO 1C

La interventoría verificó que el contratista realizara la construcción de muro en ladrillo soga limpio 1c, por una cantidad de 5,34 m2.

2.1.24 MESON CONCRETO 3000PSI CON ACABADO LISO SUPERFICIAL, ACERO DE REFUERZO, ENTREPAÑO EN CONCRETO Y MOCHETAS EN LADRILLO A LA VISTA.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

L=2.00M A=0.60M E=0.10M

La interventoría verificó que el contratista realizara la construcción de mesón con concreto de 3000 psi con acabado liso superficial, acero de refuerzo, entrepaño en concreto y mochetas en ladrillo a la vista. l=2.00m a=0.60m e=0.10m. Avaló la cantidad de (1) UNA UNIDAD

2.1.26 SUM. E INST. LAVAPLATOS SENCILLO INOX 40X40X18- 20CM DR + GRIFO. INC ACCESORIOS

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de lavaplatos sencillo inoxidable por un total de una (1) unidad.

2.1.27 SUM. E INST. MARCO + PUERTA EN LÁMINA CR CAL. 22. INC CERRADURA TIPO BAÑO

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de puerta en lamina CR LAM 22 incluye la cerradura por un total de una (1) unidad.

2.1.29 SUM. E INST. CUBIERTA EN TEJA ASBESTO CEMENTO

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de teja en asbesto cemento para cubierta por un total de 3,15 m2.

2.1.30 SUM. E INST. SOLAPA LÁMINA GALVANIZADA. INC. CINTA SOLAPA 10CM

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de solapa en lámina galvanizada inc. cinta solapa cm por un total de. 4.10 ml.

2.1.31 SUM. E INST. ALFAJIA LADRILLO LIMPIO 2C

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de alfajía en ladrillo limpio 2c por un total de 2,10 metros lineales.

2.1.32 SUM. E INST. TABLERO 1F 8CTOS. INC 3 BREAKERS

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de una unidad (1 und) de tablero 1F 8 circuitos. Inc 3 BREAKERS

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2.1.33 SUM. E INST. RED ELECTRICA INTERNA. INC TUBERÍA EMT, ACCESORIOS EMT, CABLE COBRE 7HILOS HF-FS 3#12

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de red eléctrica en tubería EMT en cable cobre 7 hilos HF-FS 3#12, por un total de 30 ml

2.1.34 SALIDA TOMA EMT 120V

La interventoría verificó que el contratista realizara la instalación de los puntos de salida para toma EMT120V por un total de 4 und.

2.1.35 SALIDA INTERRUPTOR EMT 120V

La interventoría verificó que el contratista realizara la instalación de un punto de salida para interruptor EMT 120V para un total de una (1) UND.

2.1.36 SALIDA ILUMINACIÓN

La interventoría verificó que el contratista realizara la instalación de los puntos de salida para iluminación por un total de 5 UND.

2.1.37 SUM. E INST. TOMA DOBLE PT

La interventoría verificó que el contratista realizara la instalación de la toma dobles PT por un total de 4 UND.

2.1.38 SUM. E INST. INTERRUPTOR

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de interruptor por un total de 1 UND.

2.1.39 SUM. E INST. BALA LED 18W

La interventoría verificó que el contratista realizara la instalación de la luminaria bala led 18w por un total de 5 UND.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2.1.40 CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 60X60. INC TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO METÁLICO

La interventoría verificó que el contratista realizara la construcción de la caja de inspección en concreto de 60x60 con tapa y marco más contra marco en ángulo metálico, cantidad verificada 1 UND

2.2.1 RETIRO DE SALDOS EN SITIO (DESDE PTAP HASTA PUNTO DE ACOPIO)

La interventoría verificó que el contratista realizara el retiro de saldos de las obras ejecutadas por un total de 19,25 m3.

2.2.2 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)

La interventoría verificó que el contratista realizara el retiro manual y la disposición final de escombros por un total de 43,63 m3.

2.2.3 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR. TANQUE CLORADOR

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de mortero impermeabilizado por un total de 12,41 m2.

2. De acuerdo al informe de actividades presentado por la interventoría, se pudo constatar las actividades realizadas durante el periodo relacionado.

Realizó la revisión de las actividades ejecutadas por el contratista de obra que tiene por nombre CONSORCIO PICHINDÉ con el contrato y objeto:

"**REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ**".

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Administrativas

Desde el 11 de octubre de hasta el 28 de diciembre 2023 y desde el 21 de febrero hasta el 22 de marzo de 2024 fecha de la presente acta, la interventoría de obra realizo las siguientes actividades de supervisión administrativa del siguiente contrato de obra:

- Se revisó y realizó seguimiento de las afiliaciones de seguridad y prestaciones sociales del personal mínimo vinculado
- Se realizó acompañamiento e inspección permanente de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.
- Se proyectó respuestas y/o conceptos referentes a solicitudes realizadas por parte del contratista de obra y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.
- Se informó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP sobre el estado actual del frente de intervención.
- Se elaboró informes semanales y mensuales de interventoría.
- Se elaboró comunicados referentes con la ejecución del contrato de obra.
- Se realizó seguimiento de las actividades desarrolladas por el área social, ambiental y SST del contrato de obra.

Financiera

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($565.295.205,00)

La interventoría verificó que la obra física ejecutada a la fecha fue de 98,97%

Ambientales

Desde el 12 de diciembre al 28 de diciembre de 2023 y desde el 21 de febrero hasta el 15 de marzo de 2024 fecha de finalización del contrato de obra la interventoría realizo las siguientes actividades de seguimiento de índole ambiental:

- Se verificó que el contratista delimitara los sitios para acopio de material sobrante y los residuos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Se verificó el certificado de disposición final de escombros, y se constató la verdadera disposición a través de seguimiento.

Técnicas:

La interventoría realizó la supervisión de las siguientes actividades durante el periodo comprendido entre el 11 de octubre de hasta el 28 de diciembre 2023 y desde el 21 de febrero hasta el 15 de marzo de 2024 fecha de finalización del contrato de obra, la interventoría realizó las siguientes actividades de supervisión al contrato de obra. No. 4182.010.26.1.510-2023 ""REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ":

1.1.7.1.3.3 - SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA RDE 21 D=4" UM CON ACCESORIOS

Se verificó el suministro y colocación tubería RDE 21 d=4" UM con accesorios. Cantidad 20 ml

1.1.7.1.5.1 VALLA DE PUBLICIDAD DE LA OBRA DE 3.0X4.0 M. CON IMAGEN CORPORATIVA EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 DPI (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO)

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de una valla de publicidad de la obra por una cantidad de una (1) unidad.

1.1.7.2.3.3 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=2MTS POSTES 2" CADA 2MTS DIAGON TAPONES ALAMBRE DE PUAS

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de malla eslabonada con una altura de 2 mts con postes cada dos mts por un total de 80 ml.

1.1.7.2.3.6 PUERTA EN MARCO DE TUBERIA GALV Y MALLA ESLABONADA DE UNA NAVE APOYOS

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de puertas en marco con tubería galvanizada y malla eslabonada por un total de 2 und.

1.1.7.2.4.3 EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

La interventoría verificó que el contratista realizara la excavación en conglomerado en seco a mano entre 0 y 2 mts por un total de 32,99 m3.

NP-04 UNION RAPIDA PVC 4

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de unión rápida PVC 4" por un total de 8 und.

NP-05 CODO HD 4 x 90

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de codo HD 4x90 por un total de 8 und.

NP-10 DESINFECCION TUBERIA

La interventoría verificó que el contratista realizara la desinfección de 20ml de tubería.

NP-11 PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC.2-4

La interventoría verificó que el contratista realizara la prueba hidráulica por un total de 20 ml.

NP-23 VALVULA FLOTADOR CONTROL EB D= 4"

La interventoría verificó y aprueba previa conciliación con la comunidad, que el contratista realizara el desmonte de una (1) válvula flotador control EB D= 4"

NP-24 ACARREO EN PENDIENTE SUPERIOR 30% DE AGREGADOS, MEZCLA PREPEPARADA Y ESCOMBROS EN VALDE A MANO

La interventoría verificó que el contratista realizara el acarreo de material en pendiente por un total de 199,89 HC

NP-25 CINTA CONFINAMIENTO MURO

La interventoría verificó que el contratista realizara la fundición de viga cinta de confinamiento por un total de 80,00 ml.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

NP-26 CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de concertina con accesorios por un total de 80,00 ml.

NP-27 MENSULA DE APOYO EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI PARA APOYO DE VALVULA CON FLOTADOR (ALTURA SUPERIOR A LOS 3 M)

La interventoría verificó que el contratista realizara la construcción de mensual en concreto 3000 psi por un total de 4,00 und.

NP-28 ADAPTADOR MACHO PVC 4"

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de adaptador macho PVC 4" por un total de 2,00 und.

NP-29 CODO PVC 4" x 90

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de codo PVC 4" X 90 por un total de 5,00 und.

NP-30 ANCLAJE HIERRO 1/2"

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de de anclajes en hierro de ½", cantidad 32,00 und

NP-31 PILOTE CONCRETO ENCAMISADO D=0.25M L=2.0 M

La interventoría verificó que el contratista realizara la construcción de pilote en concreto encamisado por un total de 11,00 UND.

NP-32 REDUCC PVC UM 4 x3

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de reducción PVC UM 4X3 por un total de 1 und.

NP-33 UNION PVC 4 RDE 13.5

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de unión pvc 4 RDE 13.5 por un total de 1,00 UND

NP-34 TUBERIA PVC 4 SANITARIA

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" por un total de 5,00 ml

NP-35 CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de codo sanitario pvc 45 cc-4" por un total de 1,00 und.

NP-36 UNION SANITARIA PVC 4"

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de unión sanitaria PVC de 4" por un total de 1,00 und.

NP-37 CAJA INSPECCION COCRETO MANIOBRAS VALVULAS 200x140 CM

La interventoría verificó que el contratista realizara la construcción de una caja de inspección por un total de 1,00 und.

NP-38 TAPA CAJA ALFAJOR 91X91-100X100

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de tapa para caja alfajor 91x91-100x100 por un total de 11,00 und.


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


REGISTRO FOTOGRÁFICO:


MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES
















Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.











Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ







Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.














Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO
Profesional Especializado
Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 26/sep/2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DECLARACION JURAMENTADA


DE PAGO DE APORTES ALSISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(ARTÍCULO 50, LEY 789 DE 2002)
(PERSONA NATURAL)

Yo JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ identificado(a) con C.C. 94.407.112 de Cali , de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, QUE HE EFECTUADO CORRECTA Y ADECUADAMENTE, EL PAGO DE MIS APORTES Y EL DE MIS EMPLEADOS, AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (Salud, Pensiones y ARL) y DE APORTES PARAFISCALES (Cajas de Compensación Familiar), según me corresponde, durante los últimos seis (06) meses calendario.

Se firma en Santiago de Cali, 03 días de abril 2024

Cordialmente,



JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
C.C. 94.407.112
INGENIERO CIVIL

Sandra Patricia Peña B.

SANDRA PATRICIA PEÑA BURBANO
C.C. 38.460.488 de Cali
Contador Público- TP 161319-T

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO



161319-T

SANDRA PATRICIA

PEÑA BURBANO

C.C. 38460488

RESOLUCION INSCRIPCION 272 FECHA 01/09/2011

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 17267

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA


NÚMERO **38.460.488**
PEÑA BURBANO

APELLIDOS
SANDRA PATRICIA

NOMBRES

Sandra Patricia Peña B.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-DIC-1980**
ALMAGUER
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

27-AGO-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-3100150-00880800-F-0038460488-20170202 0053435741G 1 9998663531

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F610960B56A3620F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA PEÑA BURBANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38460488 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 161319-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *