CONSORCIO VILLA ROSA

NIT 901.699.536-4

VR-019-2024

Plato 27-agosto-2024

Señores

JENNY CAMACHO NEUTO
JEFE DE OFICINA DECONTRATACIÓN
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

COVILCO LTDA
ING. VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DIRECCION: Cra. 53 No. 82-86 OF. 210 edificio Ocean tower
covilcointvplato@gmail.com
BARRANQUILLA D.E.I. y P. - ATLANTICO

REF: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE PLATO BAJO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CIRCUITOS VIALES CON ASPECTOS URBANÍSTICOS DE LA SUBREGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO MAGDALENA

ASUNTO: Solicitud de ampliación de obra por nuevas actividades

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos remitimos solicitando la ampliación del plazo contractual para la ejecución del contrato de obra de la referencia en un tiempo de 35 días.

En la realización de actividades se han evidenciado la necesidad de realizar actividades que no estaban contempladas dentro del contrato inicial y que son necesarias para la estabilidad de la obra.

Para la realización de estas actividades las cuales son la construcción de 1049,48 metros cúbicos de pedraplén para cambiar y mejorar las condiciones de la subrasante afectada.

La construcción de este pedraplén permitirá garantizar en los diferentes puntos en que sea requerido dar la estabilidad necesaria para la estructura de terreno para que una vez puesta en servicio la pavimentación no se presente fallos por la mala capacidad del terreno de subrasante.

Esto es debido a la alta saturación del terreno y la plasticidad que se han encontrado en el momento de realizarse las excavaciones concernientes al corte de terreno para la instalación de las capas que conforman la estructura de la vía.

Esta adición permite alcanzar las metas físicas del objeto contractual, con medidas de protección para la estabilidad de la misma, siendo la comunidad la beneficiada al contar con el pavimento rígido, mejorando la calidad de vida de la comunidad.

Agradeciendo la atención prestada.

Att: Representante Legal
Consorcio Villa Rosa

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 1 sitio con contante presencia de agua, que afectan la capacidad de la subrasante



Ilustración 2 sitio con contante presencia de agua, que afectan la capacidad de la subrasante



Ilustración 5 sitio afectado por presencia contante de agua superficiales y/o de escorrentías



Ilustración 6 sitio afectado por presencia contante de agua superficiales y/o de escorrentías



Ilustración 7 sitio afectado por presencia contante de agua superficiales y/o de escorrentías



Ilustración 8 sitio afectado por presencia contante de agua superficiales y/o de escorrentías