	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 991 de 2021 **Contratista:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Contrato de Interventoría No. 985 de 2021 **Interventoría:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

INFORME MENSUAL No. 33 **MES O PERIODO:** feb-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA	OBSERVACIONES
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2	
1	**INTRODUCCION**		18	
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		19	
2.1	Localización		19	
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		20	
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		22	
2.4	Características técnicas del proyecto		22	
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		24	
3.1	Información general del contrato		24	
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		26	
3.3	Seguimiento Items no previstos		38	
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		47	
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		57	
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	285	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	302	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	305	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	341	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	343	
4.6	Resumen ensayo de laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	346 464	- Se adjunta informe Resumen ensayo de laboratorio del mes de Diciembre 2023 de Contratista de Obra con los respectivos soportes. - Se adjunta informe Resumen ensayo de laboratorio del mes de Febrero 2024 de Contratista de Obra e Interventoría con los respectivos soportes.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	658	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	660 778	- Se adjunta informe Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra del mes de Diciembre 2023 de Contratista de Obra con los respectivos soportes. - Se adjunta informe Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra del mes de Febrero 2024 de Contratista de Obra e Interventoría con los respectivos soportes.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual			
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	950	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	951	
	• Seguimiento Programa de Obra			
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	-	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	952	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	963	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	978	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		59	
5.1	Información general del contrato		59	
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		60	
5.3	Informes especialistas y profesionales		991	
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		90	
5.5	Informe matriz de riesgos.		1256	
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		91	
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		91	
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		1269	
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1270	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1273	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1284	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1285	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1286	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual			
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	1308	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	1309	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1311	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	-	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		92	
8	**Anexos**		94	
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		94	
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		112	
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		194	
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1316	

Nota: En la casilla de observaciones se evidencia los formatos pendientes de presentación por parte del contratista.

Firma: _____
Nombre:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	2

FECHA: 29 / 2 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO ORIENTE) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIRENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES.
FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2030
PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES.

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 399.567.436.436,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 9.885.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 409.452.964.666,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 9.885.528.230,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 740.896.383,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	Km	67
	Mejoramiento	Km	0
	Rehabilitación	Km	0
Estructuras	Túneles	Und.	0
	Puentes	Und.	0
	Pontones	Und.	0
Mantenimiento		Km	0
Otros (Especificar cuales)			0

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km		12,37
	Mejoramiento	Km		0
	Rehabilitación	Km		0
Estructuras	Túneles	Und.		0
	Puentes	Und.		0
	Pontones	Und.		0
Mantenimiento		Km		66,276
Otros (Especificar cuales)				0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 343.242.092.431,00	$ 2.508.307.599,00	$ 345.750.400.030,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 50.604.522.138,00	$ 369.802.277,00	$ 50.974.324.415,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 800.000.000,00	$ 5.846.154,00	$ 805.846.154,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000.000,00	$ 350.550.000,00	$ 2.195.550.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 7.753.650.476,47	$ 1.473.193.590,53	$ 9.226.844.067,00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19	$ 420.168.067,23	$ 79.831.932,77	$ 500.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 409.452.964.666,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.377.852.860,00	$ 10.068.925,00	$ 1.387.921.785,00	$ 53.894.072.331,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ 2.134.163.612,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				$ 12.031.465,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19	$ -	$ -	$ -	$ 9.908.676,00
VALOR EJECUTADO	$ 1.377.852.860,00	$ 10.068.925,00	$ 1.387.921.785,00	$ 56.050.176.084,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	2

FECHA: 29 / 2 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO ORIENTE) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIRENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES.
FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2030
PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES.

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 399,567,436,436.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 9,885,528,230.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 409,452,964,666.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 9,885,528,230.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 740,896,383.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 44,064,893,662
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 45,201,539,892
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	102.58%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	78
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	135
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	48
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**261**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoria
Matricula No. : 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL N°33

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONTRATO de Interventoría 985-2021 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1.

Contrato de Obra No 991-2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAQUETÁ
2024

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 15
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 16
OBJETO DEL CONTRATO 16
2.1 LOCALIZACIÓN 16
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 17
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA. 19
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 19
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 21
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 21
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. 23
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS. 35
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. 44
3.4.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS. 44
3.4.2 SITUACIONES INESPERADAS. 53
4 Reportes ejecución mensual contrato de obra: 54
4.1 INFORME SEMANAL DE LA INTERVENTORÍA 54
4.2 CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 54
4.3 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA. 54
4.4 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA. 54
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. 54
4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO. 54
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 55
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. 55
4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 55
4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 55
4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES. 55
4.12 ACTA DE COMITÉ DE OBRA. 55



4.13 ACTA DE REUNIÓN 55
5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 56
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 56
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 57
5.2.1 COMPONENTE PREDIAL 58
5.2.2 COMPONENTE SOCIAL 58
5.2.3 COMPONENTE AMBIENTAL 61
5.2.4 COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 65
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS 85
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC. 87
5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 87
5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA. 88
5.7 SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DE LA ENTIDAD. 88
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 88
6.1 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO Y VEHÍCULOS DE LA INTERVENTORÍA. 88
6.2 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 88
6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 88
6.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES. 88
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 89
6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 89
6.7 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 89
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 89
8 ANEXOS 91
8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO (NO SE REQUIERE ANEXAR LOS DOCUMENTOS). 91
8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS. 109

8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS. 191

8.4. BITÁCORA. 197

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Esquema de localización 16

Ilustración 2 - Esquema de Localización 17

Ilustración 3. Esquema de Distribución por Municipio 20

Ilustración 4. Esquema de distribución de Rutas 20

Ilustración 5 Curva S – Seguimiento financiero - Programación Total del Proyecto 47

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información Contrato de Obra 22
Tabla 2 Información Contrato Interventoría 56
Tabla 3 Correspondencia Enviada Interventor al Contratista 91
Tabla 4. Correspondencia Recibida Por Parte Del Contratista 98

LISTADO DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Ruta 6504 PR00+000 a PR02+000, Circuito de nivelación y contranivelación entre amarres GPS. 109

Fotografía 2. PR40+477 Ruta 6504, Ubicación y alineación de obras hidráulicas. 109

Fotografía 3. PR022+200 Ruta 6504, Replanteo y Nivelación para mantenimiento con asfaltita.110

Fotografía 4. PR41+480 Ruta 6504, Control e inspección de niveles para la instalación de MDC-19. 110

Fotografía 5. PR03+395 Ruta 6504, Excavación mejoramiento subrasante. 111

Fotografía 6 PR03+350 a PR03+330 Ruta 6504, Instalación de geotextil mejoramiento subrasante. 111

Fotografía 7. PR03+427 a PR 3+400 Ruta 6504, Chequeo excavación mejoramiento de subrasante 112

Fotografía 8 PR03+375 Ruta 6504, Instalación de crudo de río mejoramiento subrasante. 112

Fotografía 9 PR03+355 Ruta 6504, Compactación crudo de río para mejoramiento subrasante.113

Fotografía 10. PR03+47 Ruta 6504, Instalación de material crudo de río para mejoramiento subrasante 113

Fotografía 11. PR44+327 Ruta 6504, Excavación y conformación para construcción zarpa muro de contención modulo 2. 114

Fotografía 12. PR44+327 Ruta 6504, Fundida de zarpa para muro de contención en concreto ciclópeo de 3000PSI 114

Fotografía 13. PR03+695 Ruta 6504, Excavación para construcción de alcantarilla. 115

Fotografía 14. PR3+695 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto para placa tubería - Alcantarilla 115

Fotografía 15. PR03+695 Ruta 6504, Instalación de tubería - Alcantarilla 116

Fotografía 16. PR03+695 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto atraque tubería – Alcantarilla 116

Fotografía 17. PR03+695 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto atraque tubería – Alcantarilla. 117

Fotografía 18. PR03+695 Ruta 6504, Armado de acero placa solera y aletas – Alcantarilla. 117

Fotografía 19. PR40+477 Ruta 6504, Armado de acero muros caja – Alcantarilla. 118

Fotografía 20. PR03+695 Ruta 6504, Armado de acero muro y aletas – Alcantarilla. 118

Fotografía 21. PR040+477 Ruta 6504, Liberación acero muros y aletas – Alcantarilla. 119

Fotografía 22. R00+854 Ruta 6504, Revisión aceros CD – Alcantarilla. 119

Fotografía 23 PR01+290 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa solera– Alcantarilla. 120

Fotografía 24. PR03+695 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa solera– Alcantarilla. 120

Fotografía 25. PR44+327 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto ciclópeo 21 MPa zarpa – Muro de contención. 121

Fotografía 26. PR01+585 Ruta 6504, Asentamiento concreto 21 MPa. 121

Fotografía 27. PR44+327 Ruta 6504, Toma muestras concreto 28 Mpa 122

Fotografía 28. PR22+200 Ruta 6504, Mantenimiento de la vía con asfaltita. 122

Fotografía 29. PR02+545 CD Ruta 6504, Replanteo, alineamiento y nivelación para instalación MDC-19 123

Fotografía 30. PR02+545 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica. 123

Fotografía 31 PR03+160 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica 124

Fotografía 32. PR02+545 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica. 124

Fotografía 33. PR02+545 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 125

Fotografía 34. PR02+545 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 125

Fotografía 35. PR03+160 Ruta 6504, Compactación MDC-19. 126

Fotografía 36. PR02+545 Ruta 6504, Compactación MDC-19. 126

Fotografía 37. PR41+470Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 127

Fotografía 38. PR041+470 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 127

Fotografía 39. PR41+470 Ruta 6504, Compactación MDC-19. 128

Fotografía 40. PR41+470 Ruta 6504, Compactación MDC-19. 128

Fotografía 41. PR16+400 Ruta 6504, Remoción de derrumbe. 129

Fotografía 42. PR16+400 Ruta 6504, Remoción de derrumbe 129

Fotografía 43 PR16+400 Ruta 6504, Remoción de derrumbe. 130

Fotografía 44. PR38+295 Ruta 6503, Habilitación paso vehicular - Desvío. 130

Fotografía 45. PR38+295 Ruta 6503, Habilitación paso vehicular - Desvío. 131

Fotografía 46. PR52+800 Ruta 6503, Instalación de formaleta vástago muro de contención. 131

Fotografía 47. PR52+800 Ruta 6503, Instalación de formaleta vástago muro de contención. 132

Fotografía 48. PR52+800 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 Mpa – Muro de contención. 132

Fotografía 49. Ruta 3001, PR10+550 al PR10+625 instalación de concreto construcción de cunetas margen derecho....133

Fotografía 50. Ruta 3001 , PR11+800 al PR11+950 instalación de varilla de 1" en muro de tierra armada margen izquierdo 133

Fotografía 51. Ruta 3001, PR13+160 retiro formaletas construcción descole margen derecho. .134

Fotografía 52. Ruta 3001 , corte de pavimento para construcción de cuneta margen derecho PR11+800 a mayores....134

Fotografía 53. Ruta 3001, retiro de formaletas construcción descole margen derecho PR13+160 135

Fotografía 54. Ruta 3001, instalación varilla 1" en muro tierra armada margen izquierdo PR11+800 al PR11+950. 135

Fotografía 55. Ruta 3001, retiro de formaletas para construcción de canal margen izquierdo PR11+735 al PR11+759 136

Fotografía 56. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho Ensayo de asentamiento PR10+550 a mayores. 136

Fotografía 57. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR10+550 a mayores....137

Fotografía 58. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR10+550 al PR10+620. 137

Fotografía 59. Ruta 3001, instalación de formaletas en canal margen izquierdo PR11+759 al PR11+775. 138

Fotografía 60 Ruta 3001, instalación de concreto construcción de cunetas margen derecho PR10+550 al PR10+625. 138

Fotografía 61. Ruta 3001, excavación e instalación de formaletas para construcción de cunetas margen derecho PR11+800 a mayores. 139

Fotografía 62. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción d canal margen izquierdo PR11+758 al PR11+780. 139

Fotografía 63. Ruta 3001, replanteo topográfico margen izquierdo PR11+430....140

Fotografía 64. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen izquierdo PR11+758 al PR11+780. 140

Fotografía 65. Ruta 3001, construcción cuneta PR10+485 al PR10+735 margen izquierda. 141

Fotografía 66. Ruta 3001, instalación de formaleta construcción de cuneta MD PR11+830. 141

Fotografía 67. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR12+00 al PR12+072 142

Fotografía 68. Ruta 3001, excavación para construcción de talud en corte margen izquierdo PR12+600 a mayores.....142

Fotografía 69. Ruta 3001, excavación para conformación de talud en corte margen izquierdo PR12+600 a mayores.....143

Fotografía 70. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen izquierdo PR11+880 a mayores.....143

Fotografía 71. Ruta 3001, instalación de manto TRM en muro de tierra estabilizada margen izquierdo PR11+820 a mayores.....144

Fotografía 72. Ruta 3001, excavación de taludes margen derecho PR10+630 a mayores 144

Fotografía 73. Ruta 3001, instalación Manto TRM 500 en muro de tierra estabilizada margen izquierdo PR11+938 al PR11+955. 145

Fotografía 74. Ruta 3001, excavación para construcción de cunetas margen derecho PR12+100 a mayores.....145

Fotografía 75. Ruta 3001, perforación para elevación nivel de aletas Box culvert encole margen derecho PR10+735 146

Fotografía 76. Ruta 3001, excavación mecánica para conformación de terrazas margen izquierdo PR12+610 a mayores.....146

Fotografía 77. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR11+738 a mayores.....147

Fotografía 78. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal PR11+720 a mayores.....147

Fotografía 79. Ruta 3001, inventario forestal PR13+500 a mayores 148

Fotografía 80. Ruta 3001, excavación mecánica terraza 2 PR12+630 148

Fotografía 81. Ruta 3001, conformación de terreno para construcción de cunetaPR10+960 CI149

Fotografía 82. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PR10+901 a mayores.....149

Fotografía 83. Ruta 3001, excavación mecánica para construcción de terraceo margen izquierda PR12+600 a mayores.....150

Fotografía 84. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen izquierdo PR11+720. 150

Fotografía 85. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen izquierdo PR11+720 a mayores.....151

Fotografía 86. Ruta 3001, construcción de acceso a predio margen derecho PR12+100.....151

Fotografía 87. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PR10+900 al PR11+975. 152

Fotografía 88. Ruta 3001, retiro de formaletas construcción de canal margen izquierdo PR11+720 al PR11-788 152

Fotografía 89. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PR10+900 al PR11+975 153

Fotografía 90. Ruta 3001, excavación para conformación de talud en corte margen izquierdo PR12+650 a mayores.....153

Fotografía 91. Ruta 3001. Perforación para instalación de dren margen derecho PR12+125 154

Fotografía 92. Ruta 3001, excavación y limpieza para conformación de talud en corte margen izquierdo PR12+670 a mayores.....154

Fotografía 93. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR11+900 a mayores.....155

Fotografía 94. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PF10+960 a mayores 155

Fotografía 95. Ruta 3001, talud terraceo margen izquierda PR12+600 a mayores 156

Fotografía 96. Ruta 3001, instalación de acero de refuerzo para construcción de descole Box coulvert margen derecho PR13+160.....156

Fotografía 97. Ruta 3001, Talud PR10+600 margen derecha 157

Fotografía 98. Ruta 3001, verificación tramo PR13+750.....157

Fotografía 99. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen derecho PR10+900 a mayores.....158

Fotografía 100. Ruta 3001, corte de pavimento para construcción de cunetas margen derecho PR11+340 a mayores.....158

Fotografía 101. Ruta 3001, excavación construcción de acceso margen derecho PR12+110...159

Fotografía 102. Ruta 3001, instalación de acero de refuerzo para aletas de descole Box culvert margen derecho PR13+140. 159

Fotografía 103. Ruta 3001, empradización de talud en corte margen izquierdo PR12+130 a mayores. 160

Fotografía 104. Ruta 3001, lleno comparación parte posterior de gavión margen derecho PR12+100. 160

Fotografía 105. Ruta 3001, excavación construcción de acceso margen derecho PR12+100...161

Fotografía 106. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas reforzadas margen derecho PR11+910 alPR11+940. 161

Fotografía 107. Ruta 3001, cuneta reforzada margen derecho PR11+300 162

Fotografía 108. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR11+275 a mayores.....162

Fotografía 109. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen derecho PR10+900 a mayores.....163

Fotografía 110. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas reforzadas margen derecho PR11+300 a mayores. 163

Fotografía 111. Ruta 3001, empradización talud en corte margen izquierdo PR12+130 al PR12+200. 164

Fotografía 112. Ruta 3001, construcción de acceso a predio margen derecho PR12+110.....164

Fotografía 113. Ruta 3001, instalación de acero de refuerzo para construcción de aletas y cabezote descole box culvert margen derecho PR13+160 165

Fotografía 114. Ruta 3001, instalación de drenes margen derecho PR12+130 a mayores.....165

Fotografía 115. Ruta 3001, acero de refuerzo descole box coulvert margen derecho PR13+160166

Fotografía 116. Ruta 3001, instalación de drenes margen derecho PR12+130 a mayores.....166

Fotografía 117. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen derecho PR10+900 a mayores.....167

Fotografía 118. Ruta 3001, empradización taludes en corte margen izquierdo PR12+615 al PR12+715. 167

Fotografía 119. Ruta 3001, excavación para conformación de taludes margen derecho PR11+080 al PR11+160. 168

Fotografía 120. Ruta 3001, construcción de acceso margen derecho PR12+105.....168

Fotografía 121. Ruta 3001, instalación de drenes margen derecho PR12+130 a mayores.....169

Fotografía 122. Ruta 3001, Instalación de formaletas para construcción de canal margen derecho PR11+900 a mayores.....169

Fotografía 123. Ruta 3001, construcción de acceso margen derecho PR12+105.....170

Fotografía 124. Ruta 3001, excavación mecánica para conformación de talud en corte margen derecho PR10+630 al PR10+690.....170

Fotografía 125. Ruta 3001, conformación PR13+340 al PR13+500.....171

Fotografía 126. Ruta 3001,dren horizontal PR12+140 margen derecha.....171

Fotografía 127. Ruta 3001, construcción cuneta PR12+000 margen derecha.....172

Fotografía 128. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de acceso margen derecho PR12+105.....172

Fotografía 129. Ruta 3001, instalación de concreto construcción de acceso margen derecho PR12+105.....173

Fotografía 130. Ruta 3001, conformación subrasante PR13+340 al PR13+500.....173

Fotografía 131. Ruta 3001, toma de densidades ensayo cono de arena PR13+480 toma 3 eje PR13+340 al PR13+490.....174

Fotografía 132. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de acceso margen derecho PR12+105.....174

Fotografía 133. Ruta 3001, material de subbase para construcción de cunetas margen izquierdo PR11+720 a mayores.....175

Fotografía 134. Ruta 3001, toma de densidades ensayo cono de arena toma 1 margen derecho PR13+340 al PR13+490.....175

Fotografía 135. Ruta 3001, empradización de terraceo y taludes en corte margen izquierdo PR12+615 al PR12+710.....176

Fotografía 136. Ruta 3001, instalación de drenes margen derecho PR12+130 al PR12+200.....176

Fotografía 137. Ruta 3001, conformación subrasante PR13+340 al PR13+500.....177

Fotografía 138. Ruta 3001, construcción de gaviones margen izquierdo PR13+110 al PR13+140 177

Fotografía 139. Ruta 3001, retiro de formaletas para construcción de canal margen derecho PR10+900 al Pr10+938.....178

Fotografía 140. Ruta 3001, topografía PR12+615 al PR12+710.....178

Fotografía 141. Ruta 3001, perforación para instalación de drenes 4 de 5 margen derecho PR12+130 a mayores.....179

Fotografía 142. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR11+17 a mayores.....179

Fotografía 143. Ruta 3001, instalación de manto TRM PR12+650. 180

Fotografía 144. Ruta 3001, excavación mecánica subrasante PR14+150 180

Fotografía 145. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de canal margen derecho PR10+903 al PR10+940. 181

Fotografía 146. PR06+430 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de asfaltita 181

Fotografía 147. Ruta 3001, descole box culvert PR13+160. 182

Fotografía 148. Ruta 3001, conformación subbase granular PR13+250 al PR13+500 182

Fotografía 149. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de descole box coulvert margen derecho PR13+160. 183

Fotografía 150. Ruta 3001, instalación de drenes margen izquierdo 1 de 4 PR12+140 al R12+200183

Fotografía 151. Ruta 3001, construcción de acceso margen derecho PR12+105. 184

Fotografía 152. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR11+390 a mayores.....184

Fotografía 153. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de acceso margen derecho PR12+105. 185

Fotografía 154. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas reforzadas margen derecho PR11+185 185

Fotografía 155. Ruta 3001, conformación de subbase PR13+050 a mayores. 186

Fotografía 156. Ruta 3001, instalación de matos TRM 500 margen izquierda PR12+615 a mayores 186

Fotografía 157. Ruta 3001, excavación mecánica, cajeo PR14+300 a mayores. 187

Fotografía 158. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas PR11+380 al PR11+430 187

Fotografía 159. Ruta 3001, conformación de subbase PR13+050 al PR13+490 188

Fotografía 160. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR11+330 a mayores.....188

Fotografía 161. Ruta 3001, instalación de drenes margen izquierdo PR13+130 al PR13+200 189

Fotografía 162. Ruta 3001, instalación de subbase para construcción de cunetas margen derecho PR10+903 al PR10+940 189

Fotografía 162. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de aletas descole box culvert margen derecho PR13+160 190

Fotografía 162. Ruta 3001, instalación de drenes 2 de 2 margen izquierdo PR12+660 al PR12+690 190

LISTADO DE FOTOGRAFIAS SOCIO - AMBIENTALES

Fotografía Socio - Ambiental 1, atención al ciudadano punto SAU – Neiva Huila. 191

Fotografía Socio - Ambiental 2, atención al ciudadano punto SAU – Puerto Rico - Caquetá. 191

Fotografía Socio - Ambiental 3, Apertura de buzón de ruta 3001. 192

Fotografía Socio - Ambiental 4, Apertura Buzón Ruta 6504- Las Ceibas. 192

Fotografía Socio - Ambiental 5, Apertura buzón empresa de transporte publico Transyari San Vicente del Caguán 193

Fotografía Socio - Ambiental 6, Apertura Buzón ruta 6504 Alcaldía Puerto Rico. 193

Fotografía Socio - Ambiental 7, Reunión Veedurías – San Vicente del Caguán. 194

Fotografía Socio - Ambiental 8, Divulgación de la pieza informativa No 17, Ruta 3001. 194

Fotografía Socio - Ambiental 9, Capacitación en Arqueología Preventiva RUTA 6504. 195

Fotografía Socio - Ambiental 10, Recolección de residuos sólidos. 195

Fotografía Socio - Ambiental 11, Monitoreo de Material Particulado. 196

Fotografía Socio - Ambiental 12, Mantenimiento Unidades Sanitarias SAIDA SAS 196

Fotografía Socio - Ambiental 11, Capacitación ambiental. 197

1 INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual No. 33 de Interventoría, realizado por el CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030, donde se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 al 29 de febrero de 2024, en desarrollo del Contrato de Obra N° 991 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

A través de este informe se presenta el proceso técnico, predial, administrativo, financiero y ambiental sostenible de la obra, con el fin de informar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) como entidad Contratante, el cumplimiento de las actividades técnicas, administrativas y financieras contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de la misma.

Se anexan los aspectos más relevantes de la correspondencia enviada y recibida, los registros requeridos para el seguimiento y supervisión de obra y control del sistema de gestión integrada.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato de obra es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

2.1 LOCALIZACIÓN


Los trabajos se llevan a cabo partiendo del Municipio de Neiva –San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia en los Departamentos de Huila y Caquetá.

Ilustración 1 - Esquema de localización



Fuente: Web Google Earth

Ilustración 2 - Esquema de Localización



Fuente: Anexo N°1 – Anexo Técnico Modulo 1

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

El corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, es una vía nacional que brinda conexión al occidente de Caquetá con la Troncal del Magdalena a la altura de Neiva y, a través de esta, con el centro y norte del país. Los municipios del área de influencia directa son: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, La Montañita y Florencia en el departamento del Caquetá y Neiva en el departamento del

Huila, el corredor está comprendido por la Región Andina y Amazónica de Colombia, con grandes riquezas naturales en dónde los principales cultivos son de maíz, frijol, patilla (sandia), plátano, café y yuca, de igual manera se observa ganadería extensiva (siendo esta zona una de las que más aporta ganado en pie al interior del país) y algunos espacios para el manejo de especies menores como cerdos, ovinos, caprinos, aves de corral (pollos y gallinas para producción de huevo y carne). Trabajo de campo equipo social.

Estos departamentos están habitados por diferentes comunidades y culturas indígenas; alrededor del corredor vial se puede encontrar el Volcán del Puracé, el Nevado del Huila, el Páramo de Sumapaz, la Zona plana del Río Magdalena, y sobre el corredor atraviesa el parque regional Iberia Ceibas ubicado en la ruta 3001 entre el PR31+713 y el PR47+924.

La vía Neiva - San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia tiene una longitud aproximada de 343 km de los cuales aproximadamente 124,7 kilómetros se encuentran en afirmado, aproximadamente 10,5 Kilómetros en pavimento flexible y aproximadamente 207,8 Kilómetros con tratamiento de asfaltita, todos en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del 24 %.

El corredor objeto de intervención del contrato de referencia está conformado por varias rutas, la ruta 30 que está dividida en la 3001 y 3002 las cuales están conformadas de la siguiente manera: RUTA 3001: Neiva - Balsillas: Tramo que atraviesa lugares como Neiva, La Victoria (Neiva), Santa Helena (Neiva) y Balsillas (Límite Caquetá) en Huila. RUTA 3002: Balsillas - Mina Blanca: Tramo que atraviesa lugares como Balsillas (Límite Huila), Rovira (San Vicente del Caguán, Acceso), Guayabal (San Vicente del Caguán), Perlas II (San Vicente del Caguán), Mina Blanca (San Vicente del Caguán) en Caquetá. Entre Mina Blanca (San Vicente del Caguán), Río Caguán (San Vicente del Caguán) , Yarí (San Vicente del Caguán) en Caquetá. Dentro del área de intervención también se encuentra la Ruta 65, en los tramos 3 y 4 comprende la ciudad de Florencia involucrando como área directa a 500 metros los municipios El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, esta ruta se encuentra dividida de la siguiente manera: Ruta 6503: Florencia – Puerto Rico Ruta 6504: Puerto Rico – Minas Blanca.

Con la ejecución de esta obra en una zona afectada significativamente por el conflicto armado colombiano, la débil presencia institucional, se beneficia a más de 250.000 habitantes del departamento del Caquetá, que podrán acceder a servicios básicos como salud, educación y ofertas institucionales que se garantizan en las cabeceras

municipales, de igual manera permite que la comercialización de los productos que se hagan en menor tiempo y con calidad, ya que los tiempos de transitabilidad se optimizan. De igual manera se valorizan los predios de estas zonas y se mejora la calidad de vida y la seguridad de quienes residen en estas zonas.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

La vía Neiva - San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia tiene una longitud aproximada de 344 km de los cuales aproximadamente 124,7 kilómetros se encuentran en afirmado, aproximadamente 10,5 Kilómetros en pavimento flexible y aproximadamente 207,8 Kilómetros con tratamiento de asfaltita, todos en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del pesados del 24 %.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, Tiene una longitud de 344 km, de vía y presenta la siguiente de distribución:

- Ruta 6503: Del PR0+000 (Florencia) al PR96+763 (Puerto Rico) los cuales presenta 72 kilómetros de vía en pavimento natural y 24,2 en Afirmado.
- Ruta 6504: Del PR0+000 (Puerto Rico) al PR81+000 (Mina Blanca) cuentan con tratamiento superficial Asfaltita.
- Ruta 3002: Del PR111+000 (Mina Blanca) al PR0+000 (Balsillas) presenta 55,27km con tratamiento de Asfaltita y 57,052 km en afirmado.
- Ruta 3001: Del PR54+000 (Balsillas) al PR0+000 (Neiva), en pavimento flexible se cuenta con 10,5 km y 43,5 en afirmado.

El presente contrato tiene como alcance la intervención del corredor vial "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia" en el Departamentos de Huila y Caquetá, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes:

- Actualización de Diseños, En el Primer se entrega el informe de revisión de los diseños iniciales.
- Mejoramiento y pavimentación de aproximadamente 47.0 kilómetros.
- Mantenimiento y rehabilitación.


- Atención de Emergencias, (Deslizamientos, Perdida de Banca etc.)


Ilustración 3. Esquema de Distribución por Municipio

Municipio	Long.	%
NEIVA	47.91	13.97%
TOTAL DEPARTAMENTO DEL HUILA	47.91	**13.97%**
Municipio	**Long.**	**%**
FLORENCIA	18.45	5.38%
MONTAÑITA	23.45	6.84%
PAUJIL	14.85	4.33%
DONCELLO	18.28	5.33%
PUERTO RICO	50.23	14.65%
SAN VICENTE DEL CAGUAN	169.68	49.49%
TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	294.94	**86.03%**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR	342.85	100.00%

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 4. Esquema de distribución de Rutas





Fuente: Legalidad Neiva- San Vicente del Caguán

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la información general del Contrato de Obra No 991 de 2021.

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

Tabla 1. Información Contrato de Obra

CTO DE OBRA No.	Contrato de Obra No 991 de 2021		
CONTRATISTA.	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
NIT	830.094.920-5		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 830.094.920-5, con un porcentaje de participación de 90%, CONSTRUCTORA EMMA LTDA. con NIT. 806.014.108-1, con un porcentaje de participación de 5% CICON S.A.S. con NIT. 890.403.235-3, con un porcentaje de participación de 5%).		
OBJETO.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES	**PLAZO ACUMULADO.**	CIENTO CATORCE (114) MESES
FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	**FECHA DE VENCIMIENTO.**	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR INICIAL CTO.	$399.567.436.436 M/CTE,	**VALOR ANTICIPO.**	$9.885.528.230 M/CTE
VALOR ADICIONAL	$9.885.528.230 M/CTE	**VALOR TOTAL DEL CTO.**	$409.452.964.666 M/CTE

Fuente: Propia

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

En el periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024 se desarrollaron las siguientes actividades:

✓ RUTA 6503, FLORENCIA – PUERTO RICO

- Armado de acero para construcción de vástagos en muro de contención módulo 4 localizado en el PR 52+800 costado derecho.
- Replanteo de alineamiento y fijación de niveles de terminado de muro de contención modulo 1 y 2 localizado en el PR 52+800 costado derecho.
- Instalación de formaleta para construcción de vástago Módulo 1, 2 y 4 en muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho.
- Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción vástago Módulo 1 en muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho.

✓ RUTA 6504, PUERTO RICO – MINA BLANCA

- Levantamiento topográfico inicial para revisión de diseño del PR40+700 a PR40+300.
- Circuito de nivelación y contranivelación entre amarres GPS del PR00+000 a PR02+000.
- Circuito de coordenadas y nivelación entre mojones GPS en el PR04+000.
- Remoción de derrumbe.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR18+050	PR19+950	Der - Izq
PR16+400		Costado derecho

- Escarificación de asfaltita e instalación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+500	PR40+580	Calzada completa

- Demolición y retiro de asfaltita.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+640	PR40+690	Calzada completa
PR03+850	PR03+980	Calzada completa

- Comisión de topografía replantea, nivela bordes de vía y controla excavación a nivel de subrasante.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+431	Calzada completa
PR03+447	PR03+850	Calzada completa

- Excavación a nivel de subrasante.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+431	Calzada completa
PR03+447	PR03+850	Calzada completa

- Excavación para mejoramiento de fallos.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+428	Derecho
PR03+473	PR03+503	Izq - Der
PR03+591	PR03+650	Izquierdo
PR03+590	PR03+650	Derecho

- Comisión topográfica del contratista controla excavación de fallos.
- Instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+428	Derecho
PR03+473	PR03+503	Izq - Der

- Suministro e instalación de crudo de río para mejoramiento de fallos en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+428	Derecho
PR03+473	PR03+503	Izq - Der

- Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+591	PR03+650	Izquierdo
PR03+590	PR03+650	Derecho
PR40+750	PR40+860	Calzada completa

- Suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+591	PR03+650	Izquierdo
PR03+590	PR03+650	Derecho
PR40+750	PR40+860	Calzada completa

- Comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+425	Calzada completa
PR03+455	PR03+590	Calzada completa
PR40+760	PR40+860	Calzada completa

- Céreo de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+425	Calzada completa
PR03+455	PR03+590	Calzada completa
PR40+760	PR40+860	Calzada completa

- Sopleteo e imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1)

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR41+470	PR41+985	Derecho	Segunda

PR41+470	PR41+985	Izquierdo	Segunda
PR42+040	PR42+082	Izquierdo	Segunda
PR42+082	PR42+235	Izquierdo	Segunda
PR42+082	PR42+235	Derecho	Segunda
PR42+235	PR42+254	Izquierdo	Segunda
PR02+525	PR02+545	Izquierdo	Tercera
PR02+545	PR03+057	Derecho	Tercera
PR02+545	PR03+057	Izquierdo	Tercera
PR03+057	PR03+230	Derecho	Tercera

- Comisión de topografía del contratista replantea eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR41+470	PR41+985	Derecho	Segunda
PR41+475	PR41+979	Izquierdo	Segunda
PR42+083	PR42+235	Derecho	Segunda
PR42+040	PR42+254	Izquierdo	Segunda
PR02+525	PR03+057	Izquierdo	Tercera
PR02+545	PR03+230	Derecho	Tercera

- Comisión topográfica del contratista marca niveles de terminado de asfalto capa de rodadura.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR41+470	PR41+985	Derecho	Segunda
PR41+475	PR41+979	Izquierdo	Segunda
PR42+083	PR42+235	Derecho	Segunda
PR42+040	PR42+254	Izquierdo	Segunda
PR02+525	PR03+057	Izquierdo	Tercera
PR02+545	PR03+230	Derecho	Tercera

- Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR41+470	PR41+985	Derecho	Segunda



PR41+475	PR41+979	Izquierdo	Segunda
PR42+083	PR42+235	Derecho	Segunda
PR42+040	PR42+254	Izquierdo	Segunda
PR02+525	PR03+057	Izquierdo	Tercera
PR02+545	PR03+230	Derecho	Tercera

- Demolición de obras hidráulicas existentes.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Derecho	Caja	Alcantarilla
PR00+854	Derecho	Muro	Alcantarilla

- Remoción de alcantarillas.

ABSCISA	COSTADO	OBRA
PR03+695	Izquierdo	Alcantarilla
PR40+477	Derecho	Alcantarilla

- Localización y replanteo de obras hidráulicas a construir.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Izquierdo	Descole	Alcantarilla
PR40+477	Derecho	Encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Encole	Alcantarilla
PR01+290	Izquierdo	Encole	Alcantarilla

- Comisión topográfica de contratista marca y controla niveles para excavación.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Derecho	Encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Encole	Alcantarilla

- Excavación para construcción de obras hidráulicas y muros.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Derecho	Encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Encole	Alcantarilla

- Levantamiento topográfico para determinar altura de muros guardarruedas en obras hidráulicas.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Izquierdo	Descole	Alcantarilla
PR40+477	Derecho	Encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Encole	Alcantarilla
PR01+290	Izquierdo	Encole	Alcantarilla
PR00+854	Derecho	Realce muro	Alcantarilla

- Comisión topográfica de contratista marca niveles para solado e instalación de tubería.
- Suministro e instalación de concreto 14 Mpa.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Derecho	Placa tubería, atraque y Solado Encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Placa tubería, atraque y Solado Encole	Alcantarilla

- Comisión topográfica de contratista hace localización y replanteo línea para instalación de tubería 36" en obras hidráulicas intervenidas.
- Instalación tubería de concreto diámetro 36" para construcción de obras hidráulicas.

ABSCISA	COSTADO	OBRA
PR40+477	Derecho	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Alcantarilla

- Corte, figurado y amarre de aceros encole y descole para construcción de obras hidráulicas.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Izquierdo	Placa solera, muro y aletas	Alcantarilla
PR40+477	Derecho	Caja encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Placa solera	Alcantarilla
PR01+290	Izquierdo	Placa solera	Alcantarilla
PR00+854	Izquierdo	Muros caja	Alcantarilla
PR00+854	Derecho	Realce muro	Alcantarilla

- Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras hidráulicas. Se realiza toma de mezcla de concreto en conjunto contratista e interventoría.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Izquierdo	Placa solera, muro y aletas	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Placa solera	Alcantarilla
PR01+290	Izquierdo	Placa solera	Alcantarilla
PR00+854	Derecho	Realce muro	Alcantarilla

- Lleno para estructuras.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR45+383	Izquierdo	Encole	Box Culvert

- Empradización de taludes y terraplenes.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR42+716	PR42+750	Izquierdo
PR42+590	PR42+604	Derecho
PR41+200	PR41+475	Izquierdo
PR41+220	PR41+475	Derecho
PR02+095	PR02+470	Derecho
PR02+170	PR02+340	Izquierdo

- Comisión topográfica de contratista marca niveles para cimentación de módulos 2 y 3 en muro de contención localizado en el PR44+327 Costado derecho.
- Excavación, adecuación y mejoramiento de terreno con adición de subbase granular para cimentación de módulos 2 y 3, muro en concreto ciclópeo localizado en el PR44+327 costado derecho.
- Suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para zarpa y arranque (0.40m) vástago en muro de contención módulos 2 y 3, localizado en el PR44+327 costado derecho.
- Suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para vástago módulo 1 en muro de contención localizado en el PR44+327 costado derecho.
- Levantamiento topográfico inicial a derrumbe para cálculo de cantidades de movimiento de tierras localizado en PR42+470 Costado derecho.
- Levantamiento topográfico a estructura de Box culvert existente PR45+200.

- Levantamiento topográfico inicial para verificación y ajuste de diseño horizontal del PR40+500 a PR39+000.
- Escarificación, conformación e instalación de asfaltita para mejoramiento de vía.

ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR06+430	PR06+446	Calzada Completa
PR13+030	PR13+057	Calzada Completa
PR22+200	PR22+309	Calzada Completa
PR22+850	PR22+982	Calzada Completa

- Parcheo con adición de asfáltita.

ABSCISA
PR06+015
PR09+610
PR09+680
PR10+650
PR11+640
PR11+720
PR13+480
PR15+680
PR14+660
PR16+790
PR17+230
PR19+360
PR20+050
PR21+860
PR17+500
PR17+670

- Replanteo de alineamiento horizontal en acceso sur a puente militar Riecito, para inventario forestal del PR23+470 a PR23+200.
- Replanteo de eje en acceso a puente militar, para inventario forestal del PR08+900 a PR09+300.
- Se realiza comité de obra y recorrido en conjunto contratista e interventoría el día 29 de febrero 2024, con el fin de evaluar el avance de la obra y acordar soluciones a los imprevistos presentados durante la ejecución de las actividades.

En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°33 correspondiente al mes de febrero 2024.

- ✓ **RUTA 3002, BALSILLAS – MINA BLANCA**

- Este mes no se realizaron actividades.

- ✓ **RUTA 3001, NEIVA – BALSILLAS**

- Se realizan actividades para la construcción de obras de arte como alcantarillas, Box Culvert, gaviones y canales en las siguientes abscisas:

ABSCISA	OBSERVACIÓN
PR13+160 costado derecho	**Box Culvert 1mx1m** - La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la revisión de niveles de la estructura. - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para aletas y cabezote en descole de Box Culvert - Instalación de concreto de 28 Mpa para aletas y cabezote en descole de Box Culvert.
PR12+425 costado derecho	**Alcantarilla 36''** - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para aletas y cabezote encole.
PR11+761 al PR11+791	**Canal Longitudinal** - Instalación de formaleta para muros laterales - Instalación de concreto de 28 Mpa en muros laterales del canal longitudinal.
PR10+903 al PR10+940	**Canal Longitudinal** - Instalación de formaleta para muros laterales - Instalación de concreto de 28 Mpa en muros laterales del canal longitudinal.
	Acceso a predio - La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan nivelación para construcción de acceso

PR12+102	- Se realiza instalación de solado de limpieza y nivelación. - Se realiza instalación de concreto de 14 Mpa en huellas de placa de acceso y viga riostra. - Se realiza la instalación de parrilla de acero para huellas de la placa de acceso. - Se realiza instalación de concreto de 17.5 Mpa en huellas y laterales con concreto ciclópeo.
PR10+630 al PR10+690	**Gaviones** - Instalación concreto de 14 Mpa como solado y nivelación para construcción de gaviones.
PR13+091 Costado Izquierdo	**Gaviones** - Instalación de gaviones de malla de alambre de acero entrelazado con piedra planta 1.

- Se realiza construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal de las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR10+485 – PR10+630	Derecho
PR10+637 – PR10+722	Izquierdo
PR10+901 – PR10+975	Izquierdo
PR11+161 – PR11+188	Derecho
PR11+191 – PR11+329	Derecho
PR11+394 – PR11+456	Derecho
PR11+829 – PR11+945	Derecho
PR11+959 – PR12+027	Derecho
PR12+032 – PR12+095	Derecho

- Se realiza instalación de varilla corrugada de 1'' para reforzamiento en el muro de tierra armada ubicado en el PR11+790 a mayores.

- Se realiza la instalación de drenes horizontales con perforadora en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR 12+132	Costado Derecho
PR 12+146	Costado Derecho
PR 12+157	Costado Derecho
PR 12+173	Costado Derecho
PR 12+186	Costado Derecho
PR 12+145	Costado Izquierdo
PR 12+157	Costado Izquierdo
PR 12+629	Costado Izquierdo
PR 12+639	Costado Izquierdo
PR 12+650	Costado Izquierdo
PR 12+660	Costado Izquierdo
PR 12+690	Costado Izquierdo
PR 12+703	Costado Izquierdo

- Se realiza instalación de manto TRM y empradización como estabilización de taludes las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR11+790	Costado Izquierdo
PR11+816 – PR11+840	Costado Izquierdo
PR 11+935 - PR11+956	Costado Izquierdo
PR 12+005 - PR12+018	Costado Izquierdo
PR 12+140 - PR12+200	Costado Izquierdo
PR 12+615 - PR12+710	Costado Izquierdo

- Se realiza excavación mecánica en las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN			
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**	**OBSERVACIÓN**
PR 10+630	PR 10+690	Costado Derecho	Excavación mecánica para construcción de gaviones

PR 12+600	PR 12+780	Costado izquierdo	Excavación mecánica y conformación de talud realizando corte y terrazas
PR 13+460	PR 13+500	Costado izquierdo	Excavación mecánica como mejoramiento de la subrasante
PR 12+100		Costado Derecho	Excavación mecánica para construcción de acceso a Predio
PR 14+105	PR 14+460	Costado izquierdo	Excavación mecánica para construcción de vía

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría determinan la línea de chaflan para corte y terraceo del talud ubicado en el PR12+600 costado izquierdo.
- Se realiza verificación y seguimiento al triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de Terraplén, sub base granular, base granular y piedra filtro, así mismo, se toman las respectivas muestras para el análisis de cumplimiento de especificaciones técnicas de cada material.
- Se realiza suministro e instalación de material de terraplén para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN		
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**
PR 13+340	PR 13+500	Calzada completa

- Se realiza suministro e instalación de material de subbase granular clase A con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN		
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**
PR 13+050	PR 13+340	Calzada completa

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de subbase granular y base granular.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la liberación de las capas instaladas de terraplén y subbase granular.
- Se realizó comité técnico presencial el 14 de febrero de 2024, entre residente de obra e interventoría, donde se trataron tema de la ejecución de actividades mes de febrero 2024, plan de intervención vigencia 2024 y programación de actividades año 2024.
- Se toma inventario forestal para solicitud de permiso de aprovechamiento forestal ante la CAM.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan Toma de Topografía e instalación de deltas para inventariado de estado de capa de rodadura desde el PR10+500 al PR13+500.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de chaflanes, nivelación e instalación de deltas del tramo comprendido entre el PR13+500 al PR20+500.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan levantamiento topográfico del talud ubicado en el PR11+410 costado izquierdo
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan replanteo de niveles para construcción de acceso a predio ubicado en el PR12+100.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan nivelación y contra nivelación desde el PR13+500 al PR20+500.
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°33 correspondiente al mes de febrero 2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 3 PARA TALA DE ARBOLES**

A la fecha del presente informe, los ítems no previstos por el concepto de tala de árboles no se encuentran conciliados desde el mes de julio 2023. La interventoría está a la espera de la radicación por parte del contratista.

Los Ítems No Previstos No. 3 para la actividad de tala de árboles son:

- NP30 TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS
- NP31 TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS
- NP32 TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS
- NP33 TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

La radicación de estos Nps cuenta con la siguiente trazabilidad:

FECHA	COMUNICADO	OBSERVACIÓN
16-mayo-23	CVNSO-0991-461-2023	1er paquete de Ítems No Previstos No. 3
30-mayo-23	C-245-1810-2224-23	Respuesta-CVNSO-0991-461-2023, Observaciones a Ítem No previstos No. 3.
17-junio-23	CVNSO-0991-553-2023	Respuesta C-245-1810-2224-23
5-julio-23	C-245-1924-2594-23	Respuesta-CVNSO-0991-553-2023, Observaciones a Ítem No previstos No. 3.

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 4 PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 3001**

A la fecha del presente informe, los ítems no previstos por el concepto de Estabilización de Taludes ruta 3001, la interventoría mediante comunicado C-245-2610-0589-24 del 2 de marzo de 2024 remite observaciones de la cual se está a la espera de la respuesta del contratista.

Los Ítems No Previstos No. 4 para la actividad correspondiente a la Estabilización de Taludes ruta 3001:

- NP49 - Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M Para Talud Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500
- NP50 - Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa, Para Talud Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500
- NP51 - Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado Para Talud Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500
- NP52 - Suministro E Instalación De Malla Eslabonada de Alta Resistencia Para Talud Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500



- NP53 - Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación. Para Talud Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500
- NP54 - Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Eslabonada de alta resistencia Para Talud Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500
- NP55 - Suministro E Instalación De Anclaje de Cable Cabeza Flexible de 10,5mm Con Longitud Hasta 3m Para Cable en Acero Inoxidable Para Talud Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500
- NP56 - Corte de asfalto

La radicación de estos Nps cuenta con la siguiente trazabilidad:

FECHA	COMUNICADO	OBSERVACIÓN
8-dic-23	CVNSO-0991-1153-2023	Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos
18-ene-24	C-245-2486-0170-24	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1153-2023 "Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos"
5-feb-24	CVNSO-0991-099-2024	Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos.
17-feb-24	C-245-2578-0460-24	"Respuesta a comunicado CVNSO-0991-099-2024 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos"".
26-feb-24	CVNSO-0991-163-2024	Respuesta a comunicado C-245-2578-0460-24 "Respuesta a comunicado CVNSO- 0991-099-2023 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos"
2-mar-24	C-245-2610-0589-24	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-163-2024 con asunto "Respuesta a comunicado C-245-2578-0460-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-099-2023 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos.

- **ÍTEMS NO PREVISTOS PARA COMPENSACIONES AMBIENTALES**

El contratista por medio de comunicado CVNSO-0991-104-2024 del 7 febrero de 2024, envía la unión de la totalidad de los Items No Previstos, de la cual, la interventoría emite observaciones mediante comunicado C-245-2557-0395-24 del 10 febrero 2024.

- ✓ **Compensación requerida en la resolución 2330 del 7 septiembre 2022 ruta 3001** Los Ítems No Previstos para la actividad de por el cual se otorga permiso de aprovechamiento forestal son:

  - NP 34 - Suministro, siembra y riego de árboles, de acuerdo a la Resolución 2330 del 2022.
  - NP 35 - Mantenimiento por unidad de árbol de acuerdo a la Resolución 2330 de 2022. Se realizará 4 mantenimientos por 1 año.
  - NP 36 - Mantenimiento mensual y trimestral epífitas de acuerdo con la Resolución 2230 de 2022.
  - NP 37 - Mantenimiento epífitas anual de acuerdo a la Resolución 2230 de 2022.

- ✓ Compensación requerida **por permiso de ocupación de cauce POC RES 2374 del 12 de septiembre del 2022 articulo decimo ruta 3001** Los Ítems No Previstos para la actividad:

  - NP60 - Suministro de árboles para Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 2374 de 2022 ruta 3001. No incluye siembra, ni transporte.

- ✓ Compensación requerida **permiso de ocupación de cauce POC RES 0050 de 2023 artículo séptimo ruta 6504** Los Ítems No Previstos para la actividad:

  - NP 61 - Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO ruta 6504. No incluye siembra, ni transporte.
  - NP 62 - Suministro e instalación de valla de Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO numeral 17 ruta 6504



- ✓ Compensación requerida **permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 Artículo Séptimo ruta 6503** Los Ítems No Previstos para la actividad:

  - NP 63 - Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO ruta 6503. No incluye siembra, ni transporte.

- ✓ Compensación requerida por **Concepto Técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto ruta 6503** en el marco de la emergencia en los municipios de la montañita y el paujil departamento del Caquetá Los Ítems No Previstos para la actividad:

  - NP 64 - Suministro de arboles para compensación ambiental por permiso de aprovechamiento forestal PAF CT-DTC 0673 de 2023 ARTICULO QUINTO Ruta 6503. No incluye siembra, ni transporte

La radicación de estos Items No Pevistos cuenta con la siguiente trazabilidad:

FECHA	COMUNICADO	OBSERVACIÓN
RUTA 3001 - Compensación requerida en la resolución 2330 del 7 septiembre 2022		
3-oct-2022	C-245-1113-4009-22	Solicitud cumplimiento obligaciones emanadas de la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022. Permiso de aprovechamiento forestal de 429 individuos arbóreos en el Tramo PR10+500 a PR 13+500 vía Neiva-Balsillas de la ruta 3001, jurisdicción del municipio de Neiva.
18-oct-2022	C-245-1160-4215-22	Reiteración comunicado C-245-1113-4009-22 "Solicitud cumplimiento obligaciones emanadas de la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022. Permiso de aprovechamiento forestal de 429 individuos arbóreos en el Tramo PR10+500 a PR 13+500 vía Neiva-Balsillas de la ruta 3001, jurisdicción del municipio de Neiva"
25-oct-2022	CVNSO-0991-901-2022	Respuesta a la comunicación C-245-1160-4215-22 "Reiteración comunicado C-245- 1113-4009-22 "Solicitud cumplimiento obligaciones emanadas de la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022. Permiso de aprovechamiento forestal de 429 individuos arbóreos en el Tramo PR10+500 a PR 13+500 vía Neiva-Balsillas de la ruta 3001, jurisdicción del municipio de Neiva".

11-enero-23	CVNSO-0991-010-2023	APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022
20-enero-23	C-245-1475-0259-23	Rta-CVNSO-0991-010-2023_observaciones Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022.
23-junio-23	CVNSO-0991-576-2023	Respuesta a comunicación C-245-1475-0259-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-010-2023 del 11/01/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022"
6-julio-23	C-245-1929-2607-23	Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022.
19-julio-23	CVNSO-0991-672-2023	Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022
8-agosto-23	C-245-2016-2968-23	Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022
7-nov-2023	C-245-2272-4129-23	Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022.
23-nov-2023	CVNSO-0991-1094-2023	Respuesta oficios C-245-2272-4129-23 Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y C-245-2016-2968-23 Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022"

19-ene-2024	C-245-2489-0185-24	Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094-2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022.
7-feb-2024	CVNSO-0991-103-2024	Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios –APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022
7-feb-2024	CVNSO-0991-104-2024	Remite paquete APU NP Compensaciones ambientales. Respuesta oficio C-245-2387-4570-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental - Corpoamazonia".
RUTA 3001 - Por permiso de ocupación de cauce POC RES 2374 del 12 de septiembre del 2022 articulo decimo		
24-nov-23	CVNSO-0991-1102-2023	Respuesta oficio C-245-2080-3203-23 "Solicitud de información obligaciones próximas a vencer de actos administrativos emitidos por autoridades ambientales para el proyecto y C-245-2270-4116-23 "Reiteración a comunicado C-245-2080-32
1-dic-2023	C-245-2356-4436-23	Respuesta comunicada CVNSO-0991-1102-2023 del 24/11/2023, con asunto: Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 2374 del 12 de septiembre del 2022 Articulo Decimo Ruta 3001.
8-dic-2023	CVNSO-0991-1156-2023	Respuesta oficios C-245-2356-4436-23 "Respuesta comunicada CVNSO-0991-1102- 2023 del 24/11/2023, con asunto: Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por permiso de ocupa
12-dic-2023	C-245-2387-4570-23	Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental -Corpoamazonia.
7-feb-2024	CVNSO-0991-104-2024	Remite paquete APU NP Compensaciones ambientales. Respuesta oficio C-245-2387-4570-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de

		compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental - Corpoamazonia".
Ruta 6504 - Permiso de ocupación de cauce POC RES 0050 de 2023 artículo séptimo		
22-nov-2023	CVNSO-0991-1095-2023	Respuesta oficio C-245-2300-4197-23 "Consideraciones a comunicado CVNSO-0991-894-2023 del 16/09/2023 "Respuesta DTC 3469 Respuesta radicado CORPOAMAZONIA 2711 "notificación de respuesta definición a la medida de compensación en el marco de acto administrativo DTC 1382 de 2022 expediente PE-06-18-592-X-006-026-22 y resolución DTC 0050 de 2023 expediente AU-06-18-592-X-002-085-22".
1-dic-2023	C-245-2355-4435-23	Respuesta comunicado CVNSO-0991-1095-2023 del 23/11/2023, con asunto: Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 Artículo Séptimo ruta 6504":
7-feb-2024	CVNSO-0991-104-2024	Remite paquete APU NP Compensaciones ambientales. Respuesta oficio C-245-2387-4570-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental - Corpoamazonia".
Ruta 6503 - Permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 Artículo Séptimo		
7-feb-2024	CVNSO-0991-104-2024	Remite paquete APU NP Compensaciones ambientales. Respuesta oficio C-245-2387-4570-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental - Corpoamazonia".
Ruta 6503 - Concepto Técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto		
24-nov-2023	CVNSO-0991-1101-2023	Respuesta oficio C-245-2273-4130-23 "Consideraciones CVNSO-0991-944-2023 del 02/10/2023 "Respuesta radicado DTC 4359 Respuesta a solicitud con radicado 1262 del día 04 de mayo de 2022 de solicitud de aprovechamiento forestal.
4-dic-2023	C-245-2360-4474-23	Respuesta comunicada CVNSO-0991-1101-2023 del 24/11/23. Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por concepto

		técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto Ruta 6503 en el marco de la emergencia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento del Caquetá"
7-feb-2024	CVNSO-0991-104-2024	Remite paquete APU NP Compensaciones ambientales. Respuesta oficio C-245-2387-4570-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental - Corpoamazonia".
Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales, y de las cuales la interventoría dio respuesta mediante el siguiente oficio:		
10-feb-2024	C-245-2557-0395-24	Respuesta al comunicado "CVNSO-0991-100-2024" "Respuesta oficio C-245-2016-2968-23 "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y Respuesta oficio C-245-2272-4129- 23 ": Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023"Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" --- CVNSO-0991-101-2024 Presentación del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales ", CVNSO-0991-103-2024 Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios –APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022"

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

3.4.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS.

De acuerdo al seguimiento realizado a la reprogramación al programa de inversiones No.4 documento suscrito por contratista, interventoría e Instituto Nacional de Vías; la interventoría establece el porcentaje programado 12.93% y el porcentaje de avance 13.17% de cada una de las actividades a corte de 28 de febrero de 2024.

En la programación en el mes de febrero se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Revisión de estudios y diseños.
2. Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños.
3. Excavación de la explanación y préstamos.
4. Suministro e instalación de granulares.
5. Construcción de box culvert y alcantarillas.
6. Construcción de obras (sitios atípicos)
7. Construcción de obras de estabilización de taludes.
8. Construcción de cunetas.
9. Empradización

En el mes de febrero 2024 la interventoría emite 9 conceptos, de los cuales se emitió la no objeción al Estudio de Geología y Geotecnia a la atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2068-3170-23 realizadas al Volumen III Estudio de Geología para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503 mediante comunicado C-245-2601-0548-24 el 27 de febrero 2024. Al Diseño Geométrico, señalización y seguridad se emitió concepto de no objeción a la atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4246-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila mediante comunicado C-245-2572-0436-24 el 14 de febrero 2024

Tabla 1. Programación financiera de obra con respecto a la reprogramación al programa de inversiones No. 4

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
	FECHA DE CORTE DEL INFORME	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) o avance (-) Financiero
	FINALIZA								
sep-21	09-09-21	$ 107,969,731.27	$ 107,969,731.27	0.03%	$ 59,982,837.00	$ 59,982,837.00	0.02%	0.01%	$ 47,986,894.27
	16-09-21	$ 107,969,731.27	$ 215,939,462.54	0.06%	$ 72,070,529.00	$ 12,087,692.00	0.02%	0.04%	$ 143,868,933.54
	23-09-21	$ 107,969,731.27	$ 323,909,193.81	0.10%	$ 131,209,755.00	$ 59,139,226.00	0.03%	0.07%	$ 192,699,438.81
	30-09-21	$ 107,969,731.27	$ 431,878,925.08	0.13%	$ 137,728,677.00	$ 6,518,922.00	0.04%	0.09%	$ 294,150,248.08
oct-21	07-10-21	$ 191,626,493.60	$ 623,505,418.68	0.19%	$ 154,816,968.98	$ 17,088,291.98	0.04%	0.15%	$ 468,688,449.70
	14-10-21	$ 191,626,493.60	$ 815,131,912.28	0.24%	$ 167,837,741.82	$ 13,020,772.84	0.05%	0.19%	$ 647,294,170.46
	21-10-21	$ 191,626,493.60	$ 1,006,758,405.88	0.30%	$ 201,193,784.21	$ 33,356,042.39	0.05%	0.25%	$ 805,564,621.67
	28-10-21	$ 191,626,493.60	$ 1,198,384,899.48	0.36%	$ 283,742,997.00	$ 82,549,212.79	0.08%	0.28%	$ 914,641,902.48
nov-21	04-11-21	$ 485,373,466.06	$ 1,683,758,365.54	0.50%	$ 293,785,630.38	$ 10,042,633.38	0.09%	0.41%	$ 1,389,972,735.16
	11-11-21	$ 485,373,466.06	$ 2,169,131,831.60	0.65%	$ 343,298,683.00	$ 49,513,052.62	0.10%	0.55%	$ 1,825,833,148.60
	18-11-21	$ 485,373,466.06	$ 2,654,505,297.66	0.79%	$ 361,896,175.00	$ 18,597,492.00	0.11%	0.68%	$ 2,292,609,122.66
	25-11-21	$ 485,373,466.06	$ 3,139,878,763.72	0.94%	$ 488,751,066.00	$ 126,854,891.00	0.15%	0.79%	$ 2,651,127,697.72
dic-21	02-12-21	$ 959,918,106.43	$ 4,099,796,870.15	1.21%	$ 661,708,021.00	$ 172,956,955.00	0.20%	1.01%	$ 3,438,088,849.15
	09-12-21	$ 959,918,106.43	$ 5,059,714,976.58	1.49%	$ 773,045,869.00	$ 111,337,848.00	0.23%	1.26%	$ 4,286,669,107.58
	16-12-21	$ 959,918,106.43	$ 6,019,633,083.01	1.77%	$ 853,045,869.00	$ 80,000,000.00	0.26%	1.51%	$ 5,166,587,214.01
	23-12-21	$ 959,918,106.43	$ 6,979,551,189.44	2.06%	$ 962,377,414.00	$ 109,331,545.00	0.29%	1.77%	$ 6,017,173,775.44
	30-12-21	$ 959,918,106.43	$ 7,939,469,295.87	2.34%	$ 971,544,008.00	$ 9,166,594.00	0.29%	2.05%	$ 6,967,925,287.87
ene-22	06-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,038,537,471.72	2.37%	$ 989,595,037.00	$ 18,051,029.00	0.30%	2.07%	$ 7,048,942,434.72
	13-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,137,605,647.57	2.40%	$ 1,011,930,081.00	$ 22,335,044.00	0.30%	2.10%	$ 7,125,675,566.57
	20-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,236,673,823.42	2.43%	$ 1,041,694,609.00	$ 29,764,528.00	0.31%	2.12%	$ 7,194,979,214.42
	27-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,335,741,999.27	2.46%	$ 1,115,142,316.00	$ 73,447,707.00	0.33%	2.13%	$ 7,220,599,683.27
feb-22	03-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,460,238,748.52	2.49%	$ 1,136,166,989.00	$ 21,024,673.00	0.34%	2.15%	$ 7,324,071,759.52
	10-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,584,735,497.77	2.53%	$ 1,182,529,939.00	$ 46,362,950.00	0.35%	2.18%	$ 7,402,205,558.77
	17-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,709,232,247.02	2.57%	$ 1,197,704,139.00	$ 15,174,200.00	0.36%	2.21%	$ 7,511,528,108.02
	24-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,833,728,996.27	2.60%	$ 1,214,195,221.00	$ 16,491,082.00	0.36%	2.24%	$ 7,619,533,775.27
mar-22	02-03-22	$ 141,586,813.53	$ 8,975,315,809.80	2.64%	$ 1,233,042,531.00	$ 18,847,310.00	0.37%	2.27%	$ 7,742,273,278.80
	09-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,116,902,623.33	2.69%	$ 1,242,507,619.00	$ 9,465,088.00	0.37%	2.32%	$ 7,874,395,004.33
	16-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,258,489,436.86	2.73%	$ 1,273,057,619.00	$ 30,550,000.00	0.38%	2.35%	$ 7,985,431,817.86
	23-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,400,076,250.39	2.77%	$ 1,306,173,873.00	$ 33,116,254.00	0.38%	2.38%	$ 8,093,902,377.39
	30-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,541,663,063.92	2.81%	$ 1,343,255,982.00	$ 37,082,109.00	0.40%	2.41%	$ 8,198,407,081.92
abr-22	06-04-22	$ 245,810,440.16	$ 9,787,473,504.08	2.88%	$ 1,377,891,910.00	$ 34,635,928.00	0.41%	2.48%	$ 8,409,581,594.08
	13-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,033,283,944.24	2.96%	$ 1,429,854,513.00	$ 51,962,603.00	0.42%	2.53%	$ 8,603,429,431.24
	20-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,279,094,384.39	3.03%	$ 1,480,845,409.00	$ 50,990,896.00	0.44%	2.59%	$ 8,798,248,975.39
	27-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,524,904,824.55	3.10%	$ 1,530,640,389.00	$ 49,794,980.00	0.45%	2.65%	$ 8,994,264,435.55
may-22	04-05-22	$ 294,972,528.19	$ 10,819,877,352.74	3.19%	$ 1,600,571,273.00	$ 69,930,884.00	0.47%	2.72%	$ 9,219,306,079.74
	11-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,065,687,792.90	3.26%	$ 1,769,479,496.00	$ 168,908,223.00	0.52%	2.74%	$ 9,296,208,296.90
	18-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,311,498,233.05	3.33%	$ 1,902,708,929.00	$ 133,229,433.00	0.56%	2.77%	$ 9,408,789,304.05
	25-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,557,308,673.21	3.40%	$ 1,972,685,035.00	$ 69,976,106.00	0.58%	2.82%	$ 9,584,623,638.21
	01-06-22	$ 147,486,264.09	$ 11,704,794,937.30	3.45%	$ 2,243,386,864.00	$ 270,701,829.00	0.66%	2.79%	$ 9,461,408,073.30
jun-22	08-06-22	$ 283,173,627.00	$ 11,987,968,564.30	3.53%	$ 2,407,213,707.00	$ 163,826,843.00	0.71%	2.82%	$ 9,580,754,857.30
	15-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,271,142,191.30	3.61%	$ 2,544,055,636.00	$ 136,841,929.00	0.75%	2.87%	$ 9,727,086,555.30
	22-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,554,315,818.30	3.70%	$ 2,692,573,343.00	$ 148,517,707.00	0.79%	2.90%	$ 9,861,742,475.30
	29-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,837,489,445.30	3.78%	$ 2,757,828,250.00	$ 65,254,907.00	0.81%	2.97%	$ 10,079,661,195.30
	06-07-22	$ 283,173,627.00	$ 13,120,663,072.30	3.86%	$ 2,816,669,648.00	$ 58,841,398.00	0.83%	3.04%	$ 10,303,993,424.30
jul-22	13-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,321,082,274.00	2.45%	$ 3,476,310,403.00	$ 659,640,755.00	1.02%	1.43%	$ 4,844,771,871.00
	20-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,575,633,090.75	2.53%	$ 5,005,814,885.00	$ 1,529,504,482.00	1.47%	1.05%	$ 3,569,818,205.75
	27-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,830,183,907.50	2.60%	$ 5,224,896,120.00	$ 219,081,235.00	1.54%	1.06%	$ 3,605,287,787.50
	03-08-22	$ 254,550,816.75	$ 9,084,734,724.25	2.68%	$ 5,325,434,997.00	$ 100,538,877.00	1.57%	1.11%	$ 3,759,299,727.25
ago-22	10-08-22	$ 327,994,177.50	$ 9,412,728,901.75	2.77%	$ 5,687,560,276.00	$ 362,125,279.00	1.68%	1.10%	$ 3,725,168,625.75
	17-08-22	$ 327,994,177.50	$ 9,740,723,079.25	2.87%	$ 5,934,521,214.00	$ 246,960,938.00	1.75%	1.12%	$ 3,806,201,865.25
	24-08-22	$ 327,994,177.50	$ 10,068,717,256.75	2.97%	$ 6,514,101,062.00	$ 579,579,848.00	1.92%	1.05%	$ 3,554,616,194.75
	31-08-22	$ 327,994,177.50	$ 10,396,711,434.25	3.06%	$ 6,846,279,025.00	$ 332,177,963.00	2.02%	1.05%	$ 3,550,432,409.25

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
	FECHA DE CORTE DEL INFORME / FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) o avance (-) Financiero
sep-22	07-09-22	$ 417,831,360.50	$ 10,814,542,794.75	3.19%	$ 7,223,457,033.00	$ 377,178,008.00	2.13%	1.06%	$ 3,591,085,761.75
	14-09-22	$ 417,831,360.50	$ 11,232,374,155.25	3.31%	$ 7,852,556,155.00	$ 629,099,122.00	2.31%	1.00%	$ 3,379,818,000.25
	21-09-22	$ 417,831,360.50	$ 11,650,205,515.75	3.43%	$ 8,284,345,389.00	$ 431,789,234.00	2.44%	0.99%	$ 3,365,860,126.75
	28-09-22	$ 417,831,360.50	$ 12,068,036,876.25	3.55%	$ 8,694,858,322.00	$ 410,512,933.00	2.56%	0.99%	$ 3,373,178,554.25
oct-22	05-10-22	$ 487,982,250.80	$ 12,556,019,127.05	3.70%	$ 8,848,772,053.00	$ 153,913,731.00	2.61%	1.09%	$ 3,707,247,074.05
	12-10-22	$ 487,982,250.80	$ 13,044,001,377.85	3.84%	$ 8,961,878,510.00	$ 113,106,457.00	2.64%	1.20%	$ 4,082,122,867.85
	19-10-22	$ 487,982,250.80	$ 13,531,983,628.65	3.99%	$ 9,244,732,203.00	$ 282,853,693.00	2.72%	1.26%	$ 4,287,251,425.65
	26-10-22	$ 487,982,250.80	$ 14,019,965,879.45	4.13%	$ 9,521,885,934.00	$ 277,153,731.00	2.80%	1.32%	$ 4,498,079,945.45
	02-11-22	$ 487,982,250.80	$ 14,507,948,130.25	4.27%	$ 9,885,962,556.00	$ 364,076,622.00	2.91%	1.36%	$ 4,621,985,574.25
nov-22	09-11-22	$ 643,403,217.00	$ 15,151,351,347.25	4.46%	$ 10,710,797,670.00	$ 824,835,114.00	3.16%	1.31%	$ 4,440,553,677.25
	16-11-22	$ 643,403,217.00	$ 15,794,754,564.25	4.65%	$ 11,690,640,902.00	$ 979,843,232.00	3.44%	1.21%	$ 4,104,113,662.25
	23-11-22	$ 643,403,217.00	$ 16,438,157,781.25	4.84%	$ 11,900,785,721.00	$ 210,144,819.00	3.51%	1.34%	$ 4,537,372,060.25
	30-11-22	$ 643,403,217.00	$ 17,081,560,998.25	5.03%	$ 12,273,268,169.00	$ 372,482,448.00	3.62%	1.42%	$ 4,808,292,829.25
dic-22	07-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 18,181,658,799.50	5.36%	$ 12,427,496,974.00	$ 154,228,805.00	3.66%	1.69%	$ 5,754,161,825.50
	14-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 19,281,756,600.75	5.68%	$ 12,689,566,543.00	$ 262,069,569.00	3.74%	1.94%	$ 6,592,190,057.75
	21-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 20,381,854,402.00	6.00%	$ 12,889,518,595.00	$ 199,952,052.00	3.80%	2.21%	$ 7,492,335,807.00
	28-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 21,481,952,203.25	6.33%	$ 13,064,750,332.00	$ 175,231,737.00	3.85%	2.48%	$ 8,417,201,871.25
ene-23	04-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,603,525,341.50	6.36%	$ 13,167,968,159.00	$ 103,217,827.00	3.88%	2.48%	$ 8,435,557,182.50
	11-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,725,098,479.75	6.40%	$ 13,437,283,077.00	$ 269,314,918.00	3.96%	2.44%	$ 8,287,815,402.75
	18-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,846,671,618.00	6.44%	$ 13,649,866,167.00	$ 212,583,090.00	4.02%	2.41%	$ 8,196,805,451.00
	25-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,968,244,756.25	6.47%	$ 13,993,452,432.00	$ 343,586,265.00	4.12%	2.35%	$ 7,974,792,324.25
feb-23	01-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,089,817,895.50	6.51%	$ 14,907,986,956.00	$ 914,534,524.00	4.39%	2.12%	$ 7,181,830,939.50
	08-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,211,391,034.75	6.54%	$ 15,710,121,425.00	$ 802,134,469.00	4.63%	1.92%	$ 6,501,269,609.75
	15-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,332,964,174.00	6.58%	$ 16,588,742,508.00	$ 878,621,083.00	4.89%	1.69%	$ 5,744,221,666.00
	22-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,454,537,313.25	6.61%	$ 16,764,516,912.00	$ 175,774,404.00	4.94%	1.68%	$ 5,690,020,401.25
mar-23	01-03-23	$ 243,146,279.00	$ 22,697,683,592.25	6.69%	$ 17,619,951,422.00	$ 855,434,510.00	5.19%	1.50%	$ 5,077,732,170.25
	08-03-23	$ 243,146,279.00	$ 22,940,829,871.25	6.76%	$ 18,136,389,908.00	$ 516,438,486.00	5.34%	1.42%	$ 4,804,439,963.25
	15-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,183,976,150.25	6.83%	$ 18,518,352,969.00	$ 381,963,061.00	5.45%	1.37%	$ 4,665,623,181.25
	22-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,427,122,429.25	6.90%	$ 19,239,694,212.00	$ 721,341,243.00	5.67%	1.23%	$ 4,187,428,217.25
	29-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,670,268,708.25	6.97%	$ 19,947,402,562.00	$ 707,708,350.00	5.88%	1.10%	$ 3,722,866,146.25
abr-23	05-04-23	$ 303,932,849.25	$ 23,974,201,557.50	7.06%	$ 20,680,247,933.00	$ 732,845,371.00	6.09%	0.97%	$ 3,293,953,624.50
	12-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,278,134,406.75	7.15%	$ 21,348,653,051.00	$ 668,405,118.00	6.29%	0.86%	$ 2,929,481,355.75
	19-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,582,067,256.00	7.24%	$ 22,084,070,121.00	$ 735,417,070.00	6.51%	0.74%	$ 2,497,997,135.00
	26-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,886,000,105.25	7.33%	$ 22,762,578,707.00	$ 678,508,586.00	6.71%	0.63%	$ 2,123,421,398.25
may-23	03-05-23	$ 389,034,047.00	$ 25,275,034,152.25	7.45%	$ 23,508,984,698.00	$ 746,405,991.00	6.92%	0.52%	$ 1,766,049,454.25
	10-05-23	$ 389,034,047.00	$ 25,664,068,199.25	7.56%	$ 23,912,565,660.00	$ 403,580,962.00	7.04%	0.52%	$ 1,751,502,539.25
	17-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,053,102,246.25	7.67%	$ 24,681,922,122.00	$ 769,356,462.00	7.27%	0.40%	$ 1,371,180,124.25
	24-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,442,136,293.25	7.79%	$ 25,693,950,840.00	$ 1,012,028,718.00	7.57%	0.22%	$ 748,185,453.25
	31-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,831,170,340.25	7.90%	$ 26,190,725,136.00	$ 496,774,296.00	7.71%	0.19%	$ 640,445,204.25
jun-23	07-06-23	$ 486,292,558.75	$ 27,317,462,899.00	8.05%	$ 26,849,660,640.00	$ 658,935,504.00	7.91%	0.14%	$ 467,802,259.00
	14-06-23	$ 486,292,558.75	$ 27,803,755,457.75	8.19%	$ 27,410,587,607.00	$ 560,926,967.00	8.07%	0.12%	$ 393,167,850.75
	21-06-23	$ 486,292,558.75	$ 28,290,048,016.50	8.33%	$ 27,722,513,648.00	$ 311,926,041.00	8.17%	0.17%	$ 567,534,368.50
	28-06-23	$ 486,292,558.75	$ 28,776,340,575.25	8.48%	$ 28,098,679,017.00	$ 376,165,369.00	8.28%	0.20%	$ 677,661,558.25
jul-23	05-07-23	$ 486,292,559.20	$ 29,262,633,134.45	8.62%	$ 28,937,714,273.00	$ 839,035,256.00	8.52%	0.10%	$ 324,918,861.45
	12-07-23	$ 486,292,559.20	$ 29,748,925,693.65	8.76%	$ 29,570,231,441.00	$ 632,517,168.00	8.71%	0.05%	$ 178,694,252.65
	19-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,235,218,252.85	8.91%	$ 30,362,298,361.00	$ 792,066,920.00	8.94%	-0.04%	-$ 127,080,108.15
	26-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,721,510,812.05	9.05%	$ 30,942,472,002.00	$ 580,173,641.00	9.11%	-0.07%	-$ 220,961,189.95
	02-08-23	$ 486,292,559.20	$ 30,444,150,920.00	8.97%	$ 32,636,462,685.00	$ 800,141,783.00	9.61%	-0.65%	-$ 2,192,311,765.00
ago-23	09-08-23	$ 357,865,699.00	$ 30,802,016,619.00	9.07%	$ 33,270,689,699.00	$ 634,227,014.00	9.80%	-0.73%	-$ 2,468,673,080.00
	16-08-23	$ 357,865,699.00	$ 31,159,882,318.00	9.18%	$ 33,531,288,180.00	$ 260,598,481.00	9.88%	-0.70%	-$ 2,371,405,862.00
	23-08-23	$ 357,865,699.00	$ 31,517,748,017.00	9.28%	$ 33,914,716,041.00	$ 383,427,861.00	9.99%	-0.71%	-$ 2,396,968,024.00
	30-08-23	$ 357,865,699.00	$ 32,875,613,715.00	9.68%	$ 35,569,176,576.00	$ 664,034,183.00	10.48%	-0.79%	-$ 2,693,562,861.00

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
	FECHA DE CORTE DEL INFORME FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) o avance (-) Financiero
sep-23	06-09-23	$ 668,652,268.75	$ 33,544,265,983.75	9.88%	$ 36,578,489,426.00	$ 1,009,312,850.00	10.77%	-0.89%	-$ 3,034,223,442.25
	13-09-23	$ 668,652,268.75	$ 34,212,918,252.50	10.08%	$ 37,319,930,914.00	$ 741,441,488.00	10.99%	-0.92%	-$ 3,107,012,661.50
	20-09-23	$ 668,652,268.75	$ 34,881,570,521.25	10.27%	$ 37,933,887,441.00	$ 613,956,527.00	11.17%	-0.90%	-$ 3,052,316,919.75
	27-09-23	$ 668,652,268.75	$ 35,550,222,790.00	10.47%	$ 38,263,289,131.00	$ 329,401,690.00	11.27%	-0.80%	-$ 2,713,066,341.00
oct-23	04-10-23	$ 534,921,815.00	$ 36,085,144,605.00	10.63%	$ 38,719,609,867.00	$ 456,320,736.00	11.41%	-0.78%	-$ 2,634,465,262.00
	11-10-23	$ 534,921,815.00	$ 36,620,066,420.00	10.79%	$ 39,111,885,674.00	$ 392,275,807.00	11.52%	-0.73%	-$ 2,491,819,254.00
	18-10-23	$ 534,921,815.00	$ 37,154,988,235.00	10.94%	$ 39,441,089,572.00	$ 329,203,898.00	11.62%	-0.67%	-$ 2,286,101,337.00
	25-10-23	$ 534,921,815.00	$ 37,689,910,050.00	11.10%	$ 39,781,786,151.00	$ 340,696,579.00	11.72%	-0.62%	-$ 2,091,876,101.00
	01-11-23	$ 534,921,815.00	$ 38,224,831,865.00	11.26%	$ 40,236,855,340.00	$ 455,069,189.00	11.85%	-0.59%	-$ 2,012,023,475.00
nov-23	08-11-23	$ 851,011,978.25	$ 39,075,843,843.25	11.51%	$ 40,630,196,611.00	$ 393,341,271.00	11.97%	-0.46%	-$ 1,554,352,767.75
	15-11-23	$ 851,011,978.25	$ 39,926,855,821.50	11.76%	$ 40,809,661,595.00	$ 179,464,984.00	12.02%	-0.26%	-$ 882,805,773.50
	22-11-23	$ 851,011,978.25	$ 40,777,867,799.75	12.01%	$ 40,991,538,613.00	$ 181,877,018.00	12.07%	-0.06%	-$ 213,670,813.25
	29-11-23	$ 851,011,978.25	$ 41,628,879,778.00	12.26%	$ 41,534,599,271.00	$ 543,060,658.00	12.23%	0.03%	$ 94,280,507.00
dic-23	06-12-23	$ 297,770,497.40	$ 41,926,650,275.40	12.35%	$ 41,673,301,928.00	$ 138,702,657.00	12.28%	0.07%	$ 253,348,347.40
	13-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,224,420,772.80	12.44%	$ 41,848,075,979.00	$ 174,774,051.00	12.33%	0.11%	$ 376,344,793.80
	20-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,522,191,270.20	12.53%	$ 42,146,435,802.00	$ 298,359,823.00	12.41%	0.11%	$ 375,755,468.20
	27-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,819,961,767.60	12.61%	$ 42,441,049,494.00	$ 294,613,692.00	12.50%	0.11%	$ 378,912,273.60
	03-01-24	$ 297,770,497.40	$ 43,117,732,265.00	12.70%	$ 42,575,422,335.00	$ 134,372,841.00	12.54%	0.16%	$ 542,309,930.00
ene-24	10-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,212,841,832.40	12.73%	$ 42,588,176,002.00	$ 12,753,667.00	12.55%	0.18%	$ 624,665,830.40
	17-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,307,951,399.80	12.76%	$ 42,634,721,040.00	$ 46,545,038.00	12.56%	0.20%	$ 673,230,359.80
	24-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,403,060,967.20	12.79%	$ 42,693,333,277.00	$ 58,612,237.00	12.58%	0.21%	$ 709,727,690.20
	31-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,498,170,534.60	12.81%	$ 42,945,964,227.00	$ 252,630,950.00	12.65%	0.16%	$ 552,206,307.60
feb-24	07-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,593,280,102.00	12.84%	$ 42,997,579,326.00	$ 51,615,099.00	12.67%	0.18%	$ 595,700,776.00
	14-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,688,389,669.40	12.87%	$ 43,834,377,819.00	$ 836,798,493.00	12.91%	-0.04%	-$ 145,988,149.60
	21-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,783,499,236.80	12.90%	$ 44,288,275,660.00	$ 453,897,841.00	13.05%	-0.15%	-$ 504,776,423.20
	28-02-24	$ 95,109,567.40	**$ 43,878,608,804.20**	**12.93%**	**$ 44,725,019,540.00**	$ 436,743,880.00	**13.17%**	**-0.25%**	**-$ 846,410,735.80**

Fuente propia

Ilustración 5 Curva S – Seguimiento financiero - Programación Total del Proyecto



Fuente propia

En el **proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca**, en la **ruta 6503**, en el muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho se continúa armado de acero para construcción de vástagos en muro de contención módulo 4, se hace replanteo de alineamiento y fijación de niveles de terminado de muro de contención modulo 1 y 2, se realiza instalación de formaleta para construcción de vástago Módulo 1, 2 y 4 y se realiza suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción vástago Módulo 1.

En la **ruta 6504**, comisión topográfica de contratista realizó levantamiento topográfico inicial para revisión de diseño del PR40+700 a PR40+300, igualmente realizaron circuito de nivelación y contranivelación entre amarres GPS del PR00+000 a PR02+000 y circuito de coordenadas y nivelación entre mojones GPS en el PR04+000. Se realiza actividad de remoción de derrumbe del PR17+950 a PR18+050 costado derecho e izquierdo y en el PR16+400 costado derecho. Se realiza escarificación de asfaltita e instalación de subbase granular del PR40+500 al PR40+580 calzada completa, se realiza demolición y retiro de asfaltita del PR40+640 a PR40+690 y del PR03+850 a PR03+980 calzada completa. Comisión de topografía replantea, nivela bordes de vía y controla excavación a nivel de subrasante del PR03+330 a PR03+431 y del PR03+447 a PR03+850 calzada completa, igualmente se realiza excavación para mejoramiento de fallos del PR03+330 a PR03+428 carril derecho, PR03+473 a PR03+503 carril Izquierdo – Derecho, PR03+591 a PR03+650 carril izquierdo y PR03+590 a PR03+650 carril derecho, comisión topográfica del contratista controla esta actividad, se realiza instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares e instalación de crudo de río para mejoramiento de fallos PR03+330 a PR03+428 carril derecho, PR03+473 a PR03+503 carril Izquierdo – Derecho. Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía y se procede al suministro, instalación nivelación y compactación de subbase granular del PR03+591 a PR03+650 carril izquierdo, PR03+590 a PR03+650 carril derecho y PR40+750 a PR40+860 calzada completa, comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de subbase granular en los siguientes tramos: PR03+330 a PR03+425, PR03+455 a PR03+590 y PR40+760 a PR40+860 calzada completa.
Se realiza actividad de sopleteo e imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1) del PR41+470 a PR41+985 carril derecho, PR41+470 a PR41+985 carril Izquierdo, PR42+040 a PR42+082 carril izquierdo, PR42+082 a PR42+235 carril izquierdo, PR42+082 a PR42+235 carril derecho y PR42+235 a PR42+254 carril izquierdo segunda capa, del PR02+525 a PR02+545 carril izquierdo, PR02+545 a PR03+057 carril derecho, PR02+545 a PR03+057 carril izquierdo y PR03+057 a PR03+230

carril derecho tercera capa, comisión de topografía del contratista replantea eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica y marca niveles de terminado de asfalto capa de rodadura en los siguientes tramos: PR41+470 a PR41+985 carril derecho, PR41+475 a PR41+979 carril izquierdo, PR42+083 a PR42+235 carril derecho y PR42+040 a PR42+254 carril izquierdo segunda capa, del PR02+525 a PR03+057 carril izquierdo y PR02+545 a PR03+230 carril derecho tercera capa. Se realiza suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 del PR41+470 a PR41+985 carril derecho, PR41+475 a PR41+979 carril izquierdo, PR42+083 a PR42+235 carril derecho y PR42+040 a PR42+254 carril izquierdo segunda capa, del PR02+525 a PR03+057 carril izquierdo y PR02+545 a PR03+230 carril derecho tercera capa.

En cuanto a obras hidráulicas se realizó actividad de demolición de alcantarillas existentes localizadas en el PR40+477 costado derecho caja y PR00+854 costado derecho Muro, se realiza remoción de alcantarillas en el PR03+695 costado izquierdo y PR40+477 costado derecho, comisión de topografía hace localización y replanteo de alcantarillas a construir localizadas en PR40+477 costado izquierdo descole, PR40+477 costado derecho encole, PR03+695 costado izquierdo encole y PR01+290 costado izquierdo encole. Comisión topográfica de contratista marca y controla niveles para excavación de alcantarillas en PR40+477 costado derecho encole y PR03+695 costado izquierdo encole. Se realiza levantamiento topográfico para determinar altura de muros guardarruedas en alcantarillas en PR40+477 costado izquierdo descole, PR40+477 costado derecho encole, PR03+695 costado izquierdo encole, PR01+290 costado izquierdo encole y PR00+854 costado derecho realce muro, comisión topográfica de contratista marca niveles para solado e instalación de tubería en alcantarillas, se procede al suministro e instalación de concreto 14 Mpa en PR40+477 costado derecho placa tubería, atraque y solado encole, PR03+695 costado izquierdo placa tubería, atraque y Solado Encole, comisión topográfica de contratista hace localización y replanteo línea para instalación de tubería 36" en obras hidráulicas intervenidas, se realiza Instalación de tubería de concreto diámetro 36" en las siguientes alcantarillas: PR40+477 costado derecho y PR03+695 costado izquierdo. Continúan actividad de corte, figurado y amarre de aceros encole y descole para construcción de alcantarillas localizadas en: PR40+477 costado izquierdo placa solera, muro y aletas, PR40+477 costado derecho caja encole, PR03+695 costado izquierdo placa solera, PR01+290 costado izquierdo placa solera, PR00+854 costado izquierdo muros caja y PR00+854 costado derecho realce muro. Se realiza suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de alcantarillas y se realiza toma de mezcla de concreto en conjunto contratista e interventoría en el PR40+477 costado izquierdo placa solera, muro y aletas,

PR03+695 costado izquierdo placa solera, PR01+290 costado izquierdo placa solera y PR00+854 costado derecho realce muro. Se realiza lleno de aletas Box Culvert en el PR45+383 costado izquierdo encole. Se retoma actividad de empradización de taludes y terraplenes en los siguientes tramos: PR42+716 a PR42+750 costado izquierdo, PR42+590 a PR42+604 costado derecho, PR41+200 a PR41+475 costado izquierdo y PR41+220 a PR41+475 costado derecho. Comisión topográfica de contratista marca niveles para cimentación de módulos 2 y 3 en muro de contención localizado en el PR44+327 Costado derecho, se realiza excavación, adecuación y mejoramiento de terreno con adición de subbase granular para cimentación de módulos 2 y 3, muro en concreto ciclópeo localizado en el PR44+327 costado derecho, se procede al suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para zarpa y arranque (0.40m) vástago en muro de contención módulos 2 y 3, localizado en el PR44+327 costado derecho, también se realiza suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para vástago módulo 1 en muro de contención localizado en el PR44+327 costado derecho. Mediante comunicado C-245-2561-0404-24 radicado el 12 de febrero 2024 con el fin de abordar las observaciones y deficiencias técnicas detectadas en el proceso constructivo específicamente en la fundidas de los elementos en concreto, como es el caso ocurrido en el muro PR 52+800 de la ruta 6503, interventoría solicitó al contratista la entrega del protocolo de fundida de concreto.

Comisión topográfica de contratista hace levantamiento topográfico inicial a derrumbe para cálculo de cantidades de movimiento de tierras localizado en PR42+470 Costado derecho, también se realiza levantamiento topográfico a estructura de Box culvert existente PR45+200 y levantamiento topográfico inicial para verificación y ajuste de diseño horizontal del PR40+500 a PR39+000.

Se realiza escarificación, conformación e instalación de asfaltita para mejoramiento de vía en PR06+430 a PR06+446 calzada completa, PR13+030 a PR13+057 calzada completa, PR22+200 a PR22+309 calzada completa y PR22+850 a PR22+982 calzada completa, se realiza parcheo con adición de asfáltita en los tramos en mal estado localizados en los siguientes puntos: PR06+015, PR09+610, PR09+680, PR10+650, PR11+640, PR11+720, PR13+480, PR15+680, PR14+660, PR16+790, PR17+230, PR19+360, PR20+050, PR21+860, PR17+500 y PR17+670.

Comisión topográfica de contratista hace replanteo de alineamiento horizontal en acceso sur a puente militar Riecito, para inventario forestal del PR23+470 a PR23+200, hacen replanteo de eje en acceso a puente militar, para inventario forestal del PR08+900 a PR09+300.

Se realiza comité de obra y recorrido en conjunto contratista e interventoría el día 29 de febrero 2024, con el fin de evaluar el avance de la obra y acordar soluciones a los imprevistos presentados durante la ejecución de las actividades.
En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°33 correspondiente al mes de febrero 2024.
Mediante comunicado C-245-2564-0351-24 está interventoría reitera solicitud de intervención en el PR33+170 y PR33+200 costado izquierdo de la Ruta Nacional 6504, donde se presenta perdida de banca, la cual ha ido aumentando con el paso del tiempo y es factible que empeore con las precipitaciones que se han venido presentando en los últimos días.
Mediante comunicado C-245-2564-0407-24 radicado el 12 de febrero 2024, interventoría solicita la entrega del informe de Calidad correspondiente al mes de enero de 2024 del contrato de obra 991 de 2021 y a su vez, anexar los soportes correspondientes tanto de equipos como de ensayos de laboratorio. Solicitud que fue reiterada el 23 de febrero 2024 mediante comunicado C-245-2593-0518-24.

En el **proyecto 135 Neiva-Balsillas – Mina Blanca**, en la **ruta 3002** en el mes de febrero 2024 no se realizaron actividades.

En la **ruta 3001**, se continua con la intervención de 7 obras de arte: En el box culvert de 1mx1m ubicado en el PR13+160 La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan de niveles de la estructura, se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para aletas y cabezote en descole e Instalación de concreto de 28 Mpa para aletas y cabezote en descole. En la alcantarilla de 36'' ubicada en el PR12+425 se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para aletas y cabezote encole. Para la construcción del canal longitudinal ubicado en el PR11+761 al PR11+791 y el canal longitudinal ubicado en el PR10+903 al PR10+940 con la instalación de formaleta metálica para muros y posterior instalación concreto de 28 Mpa. Se realiza construcción de placa de acceso ubicada en el PR12+102 donde la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan nivelación para construcción de acceso, se realiza instalación de solado de limpieza y nivelación e instalación de concreto de 14 Mpa en huellas de placa de acceso y viga riostra; se realiza la instalación de parrilla de acero para huellas de la placa de acceso con la instalación de concreto de 17.5 Mpa en huellas y laterales con concreto ciclópeo. En el gavión ubicado desde el PR10+630 al PR10+690 se realiza la Instalación concreto de 14 Mpa como solado y nivelación. En el gavión ubicado en el

PR13+091 Costado Izquierdo se realiza la instalación de gaviones de malla de alambre de acero entrelazado con piedra planta 1. Se continua la construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal desde el PR10+637 al PR10+722 en tramos parciales en costado izquierdo y desde el PR10+485 al PR12+095 en tramos parciales en costado derecho. Se realiza instalación de varilla corrugada de 1'' para reforzamiento en el muro de tierra armada ubicado en el PR11+790 a mayores. Se realiza la instalación de drenes horizontales con perforadora desde el PR12+132 al PR12+703 según diseño. Se realizo instalación de manto TRM en los taludes en costado izquierdo en el PR11+790, desde el PR11+816 – PR11+840, desde el PR 11+935 - PR11+956, desde el PR 12+005 - PR12+018, desde el PR 12+140 - PR12+200 y desde el PR 12+615 - PR12+710. Se realiza excavación mecánica en talud ubicado en el PR12+600 costado izquierdo con la conformación de talud realizando corte y terrazas, la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría determinan la línea de chaflan para corte y terraceo, se realiza excavación mecánica para construcción de gaviones desde el PR10+630 al PR10+690, excavación mecánica para mejoramiento de la subrasante desde el PR13+460 al PR13+500, excavación para construcción de acceso al predio de PR12+100 y excavación para construcción de vía desde el PR14+105 al PR14+460. Se realiza triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de Terraplén, sub base granular, base granular y piedra filtro. Se realiza suministro e instalación de material de terraplén para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas desde el PR13+340 al PR13+550. Se realiza suministro e instalación de material de subbase granular clase A con la respectiva nivelación y compactación según cotas desde el PR13+050 al PR 13+340. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de subbase granular y base granular. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la liberación de las capas instaladas de terraplén y subbase granular. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la liberación de las capas instaladas de terraplén y subbase granular. Se realiza comité técnico presencial, entre residente de obra e interventoría, donde se trataron tema de la ejecución de actividades mes de febrero 2024, plan de intervención vigencia 2024 y programación de actividades año 2024. Se realiza acompañamiento a la toma

inventario forestal para solicitud de permiso de aprovechamiento forestal ante la CAM. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de chaflanes, nivelación e instalación de deltas del tramo comprendido entre el PR13+500 al PR20+500, también realizan levantamiento topográfico del talud ubicado en el PR11+410 costado izquierdo y el replanteo de niveles para construcción de acceso a predio ubicado en el PR12+100. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan nivelación y contra nivelación desde el PR13+500 al PR20+500. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°33 correspondiente al mes de febrero 2024.

En general el avance del contrato se encuentra en un 13.17% con respecto a lo programado lo cual es de 12.93% para este periodo al 28 de febrero de 2024.

3.4.2 SITUACIONES INESPERADAS.

Interventoría manifiesta preocupación por la no actividad en el Box culvert localizado en el PR04+817 Ruta 6504, el 27 de marzo del 2023 se iniciaron actividades de demolición, suspendió labores el día 04 de agosto de 2023 luego de la solicitud por parte nuestra de los respectivos certificados de trabajos en alturas, dando a un reinicio desde el 30 de agosto al 01 de septiembre y un nuevo reinicio del 04 al 05 de septiembre tal como se puede evidenciar en la bitácora de obra. El día 06 de septiembre el subcontratista dio por terminada las actividades en este punto y a corte de 31 de octubre no se evidencia personal, ni respuesta alguna por parte del contratista para reiniciar actividades constructivas. El tiempo transcurrido en la construcción del Box Culvert de este sitio ha sido administrado de manera ineficiente e irresponsable por parte del CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE a tal punto que está siendo expuesto el permiso ambiental de ocupación de cauce que pronto entrará en vencimiento.

Igualmente se presenta no actividad en el Box Culvert del PR 42+600 Ruta 6503, donde se evidencia total abandono del punto, sigue el acero sumergido en agua desde diciembre del año 2023, por esta situación el acero está en proceso de corrosión y debe ser revisado nuevamente para su liberación y continuar con las actividades.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA:

4.1 INFORME SEMANAL DE LA INTERVENTORÍA

Se adjunta el documento original de los informes semanales de interventoría gestionados en el mes. (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.2 CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 adjunto el cual se lleva el registro diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verificar el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparación, I= Inactivo).

4.3 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 adjunto en el cual se verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del personal. Adicionalmente verifica el pago de los aportes legales y de seguridad social efectuados por el Contratista en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente.

4.4 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 adjunto en el cual se debe llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que con lleven de forma proactiva a la ejecución del proyecto, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 adjunto en el cual se lleva el registro diario del estado general del tiempo.

4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 adjunto el cual se registra los resultados de los ensayos de laboratorio necesarios para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las normas de ensayo correspondientes.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 adjunto en el cual se realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra y verifica la aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14 adjunto cual se realiza el seguimiento y se verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de obra y exige al Contratista realizar las acciones necesarias para su cumplimiento.

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

En el informe se debe incluir copia del Plan de Inversión del anticipo mensualizado (Formato MEPI-MN-IN-2-FR-1), se registra los movimientos detallados de la utilización del anticipo controlando su saldo mensual (Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2).

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se debe presentar el programa de obra con el corte de avance correspondiente a la fecha de corte del informe mensual en Project o programa similar.

4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES.

Se debe anexar copia del Programa de inversiones aprobado vigente (Formato MEPI-MN-IN-6-FR-1) y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones (Formato MEPI-MN-IN-6-FR-2).

4.12 ACTA DE COMITÉ DE OBRA.

Se anexa copia de las Actas de comité de obra (Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1).

4.13 ACTA DE REUNIÓN

Se anexa copia de las Actas de reunión (Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2).

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se muestra un resumen de la información del contrato de interventoría:

Tabla 2 Información Contrato Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CONTRATO NÚMERO 985 DE 2021.**
CONTRATISTA.	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
NIT	901.481.479-5
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 con NIT. 901.481.479-5 Integrado por COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A con NIT. 860.041.968-1 con una participación del 27.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.366.647-0 con una participación del 17.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS con NIT. 901.314.825-6 con una participación del 10%. CELQO S.A.S con NIT. 900.090.780-6 con una participación del 5% AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S con NIT. 901.200.521-2 con una participación del 40%).
OBJETO.	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES.	PLAZO ACUMULADO.	CIENTO CATORCE (114) MESES.
FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO.	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR CTO	$33.499.975.248	VALOR ANTICIPO.	$980.381.756
VALOR CTO ADICIONAL 1	0,0	VALOR TOTAL DEL CTO.	$33.499.975.248

Fuente: Elaboración Propia

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período la interventoría realizó las siguientes actividades.

- Elaboración de informe mensual.
- Diligenciamiento de formatos INVIAS para informe mensual.
- Se realizó informes semanales presentados a la entidad, Numero 137 (01 al 07 de febrero 2024), 138 (08 al 14 de febrero 2024), 139 (15 al 21 de febrero 2024) y 140 (22 al 28 de febrero 2024).
- Elaboración actas de comité de obra los días 14 y 29 de febrero 2024.
- Se realizó reunión virtual de seguimiento al contrato de obra N°991 de 2021, el día 14 y 29 de febrero de 2024 con participación del contratista, interventoría, supervisor del contrato de interventoría, el gestor técnico del proyecto y dirección territorial.
- Diligenciamiento CIFRA semanalmente.
- Diligenciamiento Bitácora de obra diariamente.
- Cálculo de cantidades de obra.
- Elaboración acta de costos de interventoría.
- Revisión y conciliación actas obra.
- Revisión actas de ajustes.
- Elaboración de informes, registro fotográfico y demás actividades para control interno.

- Seguimiento, revisión y verificación a documentación entregada por el contratista (ítems no previstos, propuestas de mantenimiento para el corredor vial, estudios y diseños y demás actividades concernientes).

5.2.1 COMPONENTE PREDIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- 02/01/2024 Se diligenció el formato "Visión 2030 CIERRE PROYECTOS - A 29 de febrero.xlsx" acerca de las gestiones prediales adelantadas.
- 07/02/2024 El contratista remite mediante comunicado CVNSO-0991-119-2024 Remite Permisos de Intervención Voluntaria PIV, Ruta 3001 (vía Neiva-Balsillas) los cuales están en proceso de revisión.
- 09/02/2024 El contratista remite mediante comunicado CVNSO-0991-120-2024 Remite Informe gestión predial mes enero de 2024 el cual está en proceso de revisión.
- 14/02/2024. Elaboración y envió de diapositivas a incluir en la presentación del comité de obra programado para el 14 de febrero de 2024.
- A lo largo del mes de febrero se realizó recolección de información y revisión estado predial del contrato.

5.2.2 COMPONENTE SOCIAL

- En el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024, se realizaron las siguientes actividades:
- Atención a la comunidad en el SAU, ubicado en la ciudad de Neiva Huila, en la CL 8 # 81-02 Condominio de Cantabria Local B2 para la ruta 3001, en la ruta 6504 en el Municipio de Puerto Rico en calle 5 # 5-92/96 Barrio Las Américas (segundo piso Banco Agrario).
- En la Ruta 3001, el 01 de febrero de 2024, el área social, realiza traslado del buzón satélite que se encontraba ubicado en el PR 13+240, el cual se ubica en predio que se encuentra sobre PR 14+050 MI de la vereda Platanillal, en el predio de la señora Blanca Bravo, con el fin de situarlo en un lugar estratégico cerca al desarrollo de la obra. El 23 de febrero de 2.024, se realiza apertura del buzón de manifestaciones ciudadanas ubicado en la vereda Platanillal, en el predio denominado La Palmita, de propiedad de la señora Blanca Bravo en el PR 14+050 MI, en el cual no se evidencia PQRS depositadas.

- En la Ruta 6504 el 07 de febrero de 2.024, siendo las 10:40 a.m., se efectúa apertura de buzón satélite ubicado en la taquilla de transporte público intermunicipal Transyary – San Vicente del Caguán, con el acompañamiento del señor Julio Morales, en el cual no se evidenció PQRS depositadas. El 07 de febrero de 2.024, a las 12:00 p.m., el grupo de Gestión Social con el acompañamiento del señor Sebastián Cubides, realizaron el proceso de apertura del buzón satélite ubicado en el PR. 41+000 MD - vereda Ceiba Abajo, para revisar si se encontraban PQRS depositadas, sin embargo, no se identificó ninguna. El 12 de febrero de 2.024, siendo las 2:15 p.m, se realiza apertura del buzón satélite en el Palacio Municipal de Puerto Rico, Caquetá, con el acompañamiento del señor Johan Aristizábal, en donde no se encontró ninguna PQRS. Se reporta que el 14 de febrero de 2.024, a la 1:00 p.m., se adecuó y reubicó el buzón satélite que se encontraba ubicado en el PR 41+000 vereda Ceibas Abajo al PR 35+300 vereda Santa Marta, en el predio de la señora Graciela Silva, donde se encuentra su vivienda y un establecimiento público denominado La Fonda.
- Para este periodo se tiene la trazabilidad de (125) PQRS recepcionadas, de las cuales (6) PQRS en estado abierta y (119) PQRS cerradas. Durante el mes de febrero de 2.024, no se radicaron PQRS.
- En la Ruta 3001, con el fin de no generar traumatismos ni conflictos sociales, el día 13 de febrero de 2.024, se establecieron compromisos los cuales permitirían llevar a feliz término el proceso de adecuación del acceso con placa huella en el predio del Señor Isaías Saldaña ubicado en el PR 12+100 vereda Ceibas Afuera, los cuáles fueron relacionados en acta de reunión por parte de la empresa contratista CVNSO.
- En la Ruta 6504, el día 29 de febrero de 2.024, se lleva a cabo la reunión trimestral con los veedores que hacen parte de la veeduría ciudadana al contrato de obra número 991/2021, en el Municipio de San Vicente del Caguán, en la cual participaron el 60% de las personas registradas mediante acto administrativo emanado de la Personería Municipal de San Vicente del Caguán Caquetá, además acompañan el procesos los profesionales de Consorcio Intervias Visión 2030 y Profesionales de la empresa CVNSO. En este espacio se brinda información de los avances en las áreas técnica, ambiental y social, se genera un espacio para escuchar y generar respuesta a las diferentes inquietudes y planteamientos de los asistentes.
- El día 14 de febrero de 2.024 sobre la Ruta 3001, se da continuidad al proceso de divulgación de la pieza informativa N° 17, la cual contiene información importante

para la comunidad, frente a las recomendaciones de seguridad vial a tener en cuenta al momento de transitar en la vía Neiva –Balsillas.

- En la Ruta 3001 el 14 de febrero de 2.024, siendo las 2:00pm, el área social, de acuerdo a los lineamientos del Plan de Adaptación de la Guía de manejo Ambiental – PAGA, realiza entrega a propietarios o poseedores de nueve (09) copias de actas de vecindad correspondientes al PR 13+600 – PR.17+000 vereda Platanillal, bajo planilla de control de entrega de actas de vecindad. El 15 de febrero de 2.024, se culmina con la entrega de copias de actas de vecindad de inicio a propietarios de la vereda Ceibas Afuera y Platanillal PR. 10+500 – PR. 13+500 teniendo así un total de diecisiete (17) actas de vecindad entregadas.
- En el presente periodo, se continuó con la realización de siete (7) actas de vecindad de inicio del PR.13+600 – PR.17+000 vereda Platanillal, las cuales son recibidas por esta interventoría mediante comunicado CVNSO-0991-169-2024.
- En la Ruta 6504 para este periodo, se realizaron cuarenta y un (41) actas de vecindad de cierre en el Corregimiento La Esmeralda, las cuales fueron reportadas a la interventoría con consecutivo CVNSO-0991-096-2024 y avaladas por interventoría bajo oficio C-245-2566-0412-24. El 21 de febrero de 2.024, comunicado número CVNSO-0991-161-2.024, mediante el cual se reciben tras (03) actas de vecindad de inicio, realizadas en la Ruta 6504 vereda Ceibas Abajo, jurisdicción San Vicente del Caguán, las cuales se encuentran en proceso de revisión por el área técnica.
- De acuerdo al programa anual de capacitaciones vigencia 2.024, el día 23 de febrero de 2.024, se realiza taller de Seguridad vial en la institución educativa Normal Superior Sede El Vergel, ubicada en la vereda El Vergel PR. 25+000 de la Ruta 3001, Vía Neiva – Balsillas, en el cual participaron de 15 estudiantes de primaria, padres de familia, maestros, equipo del contratista e interventoría.
- CONSORCIO VIAS NACIONALES viene dando cumplimiento con la participación de MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y MANO DE OBRA CALIFICADA de manera directa 642, a través de subcontratista con un total a 58 trabajadores. Se relacionan un total de 642 empleos generados en el proyecto a la fecha.
- Durante el mes de febrero de 2.024, se llevaron a dos (02) capacitaciones en arqueología preventiva, una (01) en la ruta 3001 y una (01) en la ruta 6504.

5.2.3 COMPONENTE AMBIENTAL

En el periodo comprendido del 01 al 29 de febrero 2024, se desarrollaron las siguientes actividades:

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA RUTA 6504 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR VIAL PUERTO RICO SAN VICENTE DEL CAGUÁN.

- Mediante los recorridos realizados al corredor vial sector de ejecución por el contratista de obra, se evidencio retiro de material RCD "escombros", material restante que se instaló en los botaderos disponibles, ubicados en el PR 50+250 y en el PR 50+900 sector de San Vicente del Caguán.
- En las intervenciones de obra se le solicita al contratista de obra Prevenir, mitigar y/o controlar los impactos ambientales que se generen por el manejo de los materiales de construcción.
- Se deben tomar todas las medidas ambientales de manejo necesarios en las zonas de intervención.
- En este periodo se registró maquinaria, vehículos tipo volqueta, equipos y/o herramientas de trabajo en actividades propias de obra. Los vehículos tienen certificado vigente de la tecno mecánica, "Registro Único Nacional de Transporte (RUNT)." la cual avala que el automor está en las mejore condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad, para poder operar.
- Continua intervención en las obras de drenaje, que se encuentran ubicadas sobre el corredor vial de la ruta de Puerto Rico a San Vicente del Caguán. El concreto premezclado es suministrado directamente de la planta de concreto del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, se encuentra ubicada en la unidad industrial en el PR05+300 sector Puerto Rico, a los diferentes frentes de obra de intervención del corredor vial de las rutas 6504 y 6503 San Vicente – Puerto Rico – Florencia. El recurso agua es abastecida por el carro riego, El CVNSO cuenta con permiso de Concesión de agua superficiales PCA para su captación cuenta con (2) dos fuentes hídricas en la Quebrada La Ceiba y el Arenoso; autorizada por la Autoridad Ambiental Corpoamazonia mediante acto administrativo N° 1366 del 22/julio/2022".
- Para la intervención de algunas obras hidráulicas (Box Culvert) el CVNSO, solicito ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – Corpoamazonia; Permiso de Ocupación de Cauces Playas y Lechos (POC) para la intervención de ocho (8) obras hidráulicas a la altura del



PR00+00 al PR07+00 y del PR38+00 al PR49+00 de la ruta 6504 en el sector de Puerto Rico – Caquetá; la cual fue otorgada mediante acto administrativo N° 1881 del 23 de noviembre de 2023.

- Box Culvert ubicado en el PR04+817 Costado Izquierdo; Quebrada el Desquite, con autorización de Ocupación de Cauces, playas y lechos otorgado por la autoridad ambiental CORPOAMAZONIA, mediante acto administrativo N° 050 del 26/enero/2023. En este periodo ejecutado, se continuó evidenciando, sin inicio de actividades constructivas, en el Box culvert, la interventoria el 27 de enero del 2024, remitió al CVNSO mediante comunicado C-245-2521-0267-24 Tercera Solicitud de la información acerca del trámite del Permiso de ocupación de Cauces para reinicio de actividades en el Box Culvert del PR04+817 y presentación plan de contingencia. Por consiguiente, el contratista de obra remite respuesta a nuestra solicitud en comunicado N° CVNSO-0991-164-2024 el 23 de febrero de 2024, la cual nos informa que el trámite referenciado se radico ante CORPOAMAZONIA mediante el oficio radicado 4159 CVNSO-0991-1190-2023 Solicitud de prórroga permiso de ocupación de cauce Resolución No. 0050 del 01 de febrero de 2023 Expediente: AU0618592X00208522, por doce (12) meses radicado 4169 del 21 de diciembre de 2023 dentro de los tiempos estipulados en la resolución referenciada ante.
- Se evidencia en este periodo, en el tramo comprendido del PR17 al PR18 costado derecho; inestabilidad en el terreno, generando movimientos de masas (derrumbes); Fenómenos imprevistos naturales fueron atendidos por el contratista de obra, para dar movilidad y seguridad a los usuarios de la vía.
- En el periodo se registra suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 (proveedor KMA), sobre el corredor vial sobre el cual se instaló señalización móvil preventiva e informativa, instalación de maletines, delineadores tubulares con cinta de peligro, personal auxiliar de tráfico para el control de "PARE Y SIGA", con el objetivo de darle movilidad y seguridad vial al usuario frecuente de la vía.
- El Contratista viene adelantando actividades de concienciación permanente al personal de obra, para sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental del proyecto, dando a conocer los lineamientos y las medidas ambientales establecidas en el PAGA. Dando cumplimiento al programa Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental del proyecto Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra.

- En este periodo se dio cumplimiento al desarrollo y aplicación de la gestión ambiental, continua el personal del grupo de la gestión socio ambiental en atención a las obligaciones contractuales adquiridas en el proyecto en el conocimiento para adelantarlas acciones de manejo ambiental durante el proceso constructivo; capacitación a todos los integrantes del equipo del contratista para generar conciencia gestión y obtención de los permisos y requerimientos legales.
- En el periodo ejecutado se evidencio la recolección transporte y disposición final de los residuos sólidos generados en los frentes de obra, en sitio temporales, oficina y puntos ecológicos instalados en cada frente de obra. El Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, da cumplimiento a los procesos en el manejo integral de los residuos sólidos y lo contemplado en el marco de la Resolución No. 2184 de 2019, mediante la cual empezará a regir en el 2021, el código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente.
- El área ambiental hizo acompañamiento a la reunión trimestral de Veeduría, la cual se desarrolló en el Municipio de San Vicente del Caguán, el 29 de febrero del 2024, en la Biblioteca Pública Municipal, donde se brindó un espacio para la entrega de información del avance técnico, ambiental y social del contrato de obra 991 del 2021 - proyecto 135: Rutas 3001 Neiva – Balsillas y 3002 Balsillas – San Vicente del Caguán.

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA RUTA 3001 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR VIAL NEIVA – BALSILLAS

- En este periodo se registró salida material "escombros" RCD, en actividades de: corte de talud, excavaciones para ampliación de la vía, cajeos, derrumbes, demoliciones de la estructura existente de las obras de drenaje entre otros, Este material es disponible en el predio ubicado en el PR12+000 margen izquierda del corredor vial.
- En el corredor vial se evidencia maquinaria, equipos y vehículos tipo volqueta, con la documentación al día, los vehículos cuentan con el RUNT "Registro Único de Nacional de Vías y están en las condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad a través de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes RTM.
- En este periodo se registró actividad de construcción de cunetas ambos costados por el personal de Barkin Construcción, se evidencio ingreso y

suministro de concreto de 2500 psi, por el proveedor Argos e instalación de formaleta de madera.

- Se evidencio suministro y disposición de material de construcción en las diferentes frentes de obra, este abastecimiento se realiza por proveedores autorizados por esta interventoria, en razón de que se cuenta con los permisos ambientales otorgados por la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto del Magdalena – CAM. Esto encaminado a que se deben tomar todas las medidas de manejo ambiental pertinentes para controlar, Prevenir y/o mitigar los impactos ambientales que se generen por el en el suministro transporte y disposición de los mismos, bajo el marco del plan de adaptación de la guía ambiental del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
- Se continua con las inducciones, charlas y/o capacitaciones ambientales en los puestos de trabajo, sobre mitigación, protección, prohibición, control de las acciones que se deben tomar en las medidas ambientales de los diferentes programas y proyectos del plan de adaptación de la guía ambiental PAGA, dando cumplimiento a las medidas de manejo ambiental del programa 1. desarrollo y aplicación de la gestión ambiental del proyecto 2. capacitación y concienciación para el personal de obra; de la guía ambiental de proyectos del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
- Se toman las medidas ambientales necesaria para dar cumplimiento al Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos e Industriales, el proveedor INCIHUILA, se realizó actividad de limpieza y mantenimientos a las unidades sanitarias que se encuentran ubicadas sobre el corredor vial.
- Continua las actividades de empradización de taludes en el corredor vial de la ruta 3001 Neiva – Balsillas, por el personal subcontratista Construcciones Fame SAS, proveedor asignado por el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, para la estabilización de taludes del terraplén, como lo indica el artículo 810 "Protección Vegetal de Taludes" del Instituto Nacional de Vías INVIAS, así dar cumplimiento a las medidas ambientales establecidas en programa de Biodiversidad y servicios ecosistémicos que está orientado a la protección y conservación de la biodiversidad por las implicaciones sobre la viabilidad de la vida, el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios a la humanidad.
- Se evidencio inicio de actividades en el frente 2 tramo comprendido del PR13+500 al PR20+500 por lo cual el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, dio inicio al levantamiento de información en campo para la

realización del inventario forestal para solicitud ante la Corporación Autónoma Regional de Alto Magdalena – CAM el permiso de aprovechamiento forestal.

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA RUTA 6503 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR VIAL PUERTO RICO – FLORENCIA.

- El contratista de obra implemento la señalización preventiva e informativa de obra; en los frentes de obra del corredor vial de la ruta 6503 según lo estipulado en el manual de señalización vial del INVIAS - Ministerio de Transporte y establecida en el plan de manejo de tráfico del contrato de obra N° 991/2021.
- Corpoamazonia otorgo Permiso de Ocupación de Cauces para la construcción de un puente vehicular en el PR38+200 de la Ruta Nacional 6503 vía El Paujil La Montañita en el Departamento del Caquetá, bajo em marco de la resolución N° 1883 del 23/noviembre del 2023; con una vigencia de dos (2) años según acto administrativo.
- En el periodo no hubo actividad en el pontón ubicado en el PR42+600 "desvió" ubicado en el corredor vial Montañita – El Paujil, sobre la Quebrada El Pescado; por medio de la cual la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – Corpoamazonia, mediante acto administrativo N° 0790 del 31 de mayo del 2023, otorgo Permiso de Ocupación de Cauces playas y lechos al Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente.

5.2.4 COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

5.2.4.1 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA SST

- **INSPECCIÓN EN CAMPO RUTA 6504**

SEÑALIZACIÓN: El día 06 de febrero se remitió comunicado C-245-2548-0359-24 (SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504. El día 12 de febrero se verifica la señalización en el frente de obra #2 de puerto Rico, donde realizan actividades de obras de arte, excavación para filtro y excavación para fallo en la vía. El 16 de febrero se reitera comunicado C-245-2548-0359-24 "solicitud instalación y mejora de señalización corredor vial de las rutas 6503-6504". El día 24 de febrero se remite comunicado C-245-2594-0520-24 solicitud de señalización en

tramos intervenidos RN 6503 y 6504 y el 29 de febrero se reitera comunicado C-245-2608-0573-24 con el mismo asunto.

EPP´S Y DOTACIÓN: El día 03 de febrero se verificó el uso y estado de EPPS y dotación, de acuerdo con la inspección realizada se observa que varios trabajadores tienen en mal estado la dotación. El día 05 de febrero se envió comunicado C-245-2539-0346-24 (REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2502-0212-24 SOLICITUD DOTACIÓN, EPPS Y USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RUTA 6504).

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS: para el mes de febrero se verifica la información mediante el formato F-HSEQ-037 REGISTRO MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE PROYECTOS, donde hacen el registro de equipos, maquinaria y vehículos del proyecto.

SEGUIMIENTO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO: Durante el recorrido el día 12 de febrero, se evidencio el inspector SST del CVNSO, realiza seguimiento al diligenciamiento de los ATS de acuerdo a la actividad del personal.

EQUIPOS DE EMERGENCIA: Los equipos de emergencia, los ubican en la carpa del PR 3+410, se evidencia botiquín con insumos necesarios para atender alguna situación de emergencia que se presente, camilla y extintor con carga vigente hasta agosto de 2024.

BAÑOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS: Durante los recorridos realizados en el mes de febrero se evidencio que, en esta ruta no cuentan con baños, disponen de un punto ecológico, ubicado en la carpa del PR 3+410, el cual se encuentra en buen estado.

ORDEN Y ASEO EN OBRA: el día 02 de febrero realizaron jornada de orden, aseo y recolección de residuos en cada frente de obra intervenido.

TRABAJO DE ALTURAS: el día 03 de febrero realizaron trabajo en alturas, para fundir muro, se recomendó al ingeniero residente del contratista asegurarse que cuando realicen trabajo en alturas, los trabajadores porten debidamente los equipos correspondientes.

- **INSPECCIÓN EN CAMPO RUTA 6503**

SEÑALIZACIÓN: El día 02 de febrero se realizó recorrido sobre la Ruta 6503 para el PR 52+800, donde se evidencio la señalización está en mal estado. El día 06 de febrero se remitió comunicado C-245-2548-0359-24 solicitud instalación y mejora de señalización corredor vial de las rutas 6503- 6504. El día 16 de febrero se reiteró comunicado C-245-

2575-0446-24 Reiteración a comunicado c-245-2548-0359-24 "solicitud instalación y mejora de señalización corredor vial de las rutas 6503-6504". El 27 de febrero se remitió comunicado C-245-2596-0539-24 para solicitud mantenimiento y mejora de la señalización corredor vial de la ruta 6503 puerto rico a Florencia.

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS: El contratista realiza mantenimiento cada vez que se requiere a las máquinas y equipos, para garantizar que permanezcan operativas y en buen estado de funcionamiento.

EQUIPOS DE EMERGENCIA: Ningún frente de obra dispone de equipos de emergencia, sobre la Ruta 6503.

BAÑOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS: En el PR 52+800 se evidencia puntos ecológicos, en buen estado

ORDEN Y ASEO EN OBRA: Durante el recorrido del mes de febrero no se evidencio jornada de orden y aseo.

TRABAJO DE ALTURAS: El día 21 de febrero en el recorrido realizado se evidencia que los subcontratistas CONSTRUCCIONES BARKIN S.A.S, no portan los EPP adecuados para realizar actividades en alturas. Por tal razón el 23 de febrero de 2024, se envió comunicado C-245-2591-0514-24 cumplimiento a la resolución 4272 de 2021 para trabajo seguro en alturas al contrato 991 de 2021.

- **INSPECCIÓN EN CAMPO RUTA 3001**

AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL: el día 19 febrero del 2024 se envió comunicado mediante oficio al contratista. OBSERVACIONES A LA PLANILLA PAGADA DE SEGURIDAD SOCIAL CORREDORES VIALES.

SEÑALIZACIÓN: El día 26 de febrero se observa que el contratista instala señalización de seguridad en la planta trituradora como son: las señales de prohibición, señales de obligación y señales de peligros y advertencia.

REVISIÓN DE LA ADECUADA APLICACIÓN PMT: Para el mes de febrero se evidencia que el contratista instala señalizaciones verticales de velocidad y restricción en la zona, así mismo en las zonas de salida y entrada de volquetas, cuentan con los paleteros para control de tráfico.

EPP´S Y DOTACIÓN: para el mes de febrero se evidencia cumplimiento por parte del contratista la entrega de elementos de protección personal que ingresa. acorde al art. 122 de la ley 9 de 1979 según el tipo de actividad y riesgo.

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS: Del 1 al 29 de febrero se realiza seguimiento a la maquinaria y equipos que ingresa al proyecto el dio 12 y 26 de febrero ingresaron 2 volquetas donde el contratista envía mediante correo electrónico los documentos a la interventoría para la respectiva verificación.

SEGUIMIENTO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO: En el mes de febrero se realizó seguimiento a las actividades de trabajo en alturas que se cumplan con todas las condiciones de seguridad para la actividad que realizan. conforme a lo establecido en la resolución 4272/2021.

ORDEN Y ASEO EN OBRA: El día 20 de febrero el contratista realiza jornada de orden y aseo al campamento con el fin de disminuir impactos ambientales.

- ✓ **SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.**

PAUSAS ACTIVAS:

Oficina Neiva: Se realizan pausas activas el día 26 y 27 de febrero del 2024

Oficina Puerto Rico: El día 12 de febrero se realizaron pausas activas.

CHARLAS Y/O CAPACITACIONES E INDUCCIONES:

Oficina Neiva: El día 16 de febrero se realiza socialización de la revisión del vehículo. El objetivo es realizar identificación de defectos mecánicos para garantizar que el vehículo esté en buen estado. Se realiza capacitación el día 26 de febrero sobre trabajo en equipo con el propósito de conocer como las habilidades básicas para orientarse al trabajo en equipo y al cumplimiento de los objetivos.

Oficina Puerto Rico: El día 12 de febrero se realizó capacitación con todo el personal, donde se socializo la importancia de los hábitos y estilos de vida saludable en pro del cuidado de la salud. El día 15 de febrero se fortaleció y reitero la importancia del manejo

defensivo y de la seguridad vial con los conductores, la responsabilidad con el cargo. El día 16 y 17 se socializo y se llevó a cabo la actividad ambiental de recolección de residuos con el fin de concientizar al personal de la importancia de conservación y protección del medio ambiente.

INDICADORES MÍNIMOS SG-SST: En el mes de febrero del 2024 se realiza seguimiento a los indicadores de Gestión de SST en las oficinas de Neiva y Puerto Rico. Lo cual se verifica si se presentan ausentismos por causa médica, incapacidades por accidentalidad. En el seguimiento realizado se evidencia que no se presentaron novedades con respecto a los indicadores.

INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y EXTINTOR:

Oficina Neiva: El día 27 de enero de 2024 se realizó la respectiva revisión del botiquín lo cual los insumos se encuentran en buen estado
Oficina Puerto Rico: El día 20 de febrero se realizó la inspección a los equipos de emergencia ubicados en la oficina, se verifica estado del extintor, camilla y Botiquín, los insumos, ubicación y señalización del mismo.

INSPECCIÓN LOCATIVA

Oficina Neiva: orden y aseo: Se promueven prácticas de limpieza y orden en los espacios administrativos, así como en el desarrollo de actividades en obra.

Oficina Puerto Rico: Se inspecciono las instalaciones de la oficina, los pasillos y las zonas de tránsito se encuentran en buen estado y libre de obstáculos.

INSPECCIÓN EPP:

Oficina Neiva: El día 3 de febrero la interventoría Neiva realiza la entrega de dotación al personal de trabajo cuando lo requiera para realizar las actividades en la obra, siguiendo el Formato de acta de entrega de EPP.
Oficina Puerto Rico: El día 13 de febrero se realizó entrega de dotación y EPP al personal nuevo y reposición de EPPS como guantes y botas, se evidencia personal porta uniforme, botas de seguridad, casco, guantes y gafas.

INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO:

Oficina Neiva: El conductor quien tiene a cargo el vehículo realiza la inspección diaria por observación directa antes de iniciar las actividades. De acuerdo al seguimiento realizado por el área SST el vehículo no presento novedades en el mes de febrero.

Oficina Puerto Rico: El 13 de febrero se realizó mantenimiento al vehículo NISSAN WCZ 002 para cambio de polea de dirección.

REUNIÓN COPASST: El día 29 de febrero del 2024 se expone a los miembros del Copasst el informe de seguridad y salud en el trabajo del Consorcio Intervias Visión 2030. Se detalla cada una de las actividades realizadas con el personal como: pausas activas, inducciones, capacitaciones, inspecciones etc.

COMITÉ VIRTUAL AVANCE DE OBRA-SST: Los días 14 y 27 de febrero el área SST se asiste al comité de seguimiento de avance de obra virtual del contrato de obra 991 de 2021.

- ✓ **RUTA 6503, FLORENCIA - PUERTO RICO**

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Armado de acero para construcción de vástagos en muro de contención módulo 4 localizado en el PR 52+800 costado derecho.
- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en Replanteo de alineamiento y fijación de niveles de terminado de muro de contención modulo 1 y 2 localizado en el PR 52+800 costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Instalación de formaleta para construcción de vástago Módulo 1, 2 y 4 en muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción vástago Módulo 1 en muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho.

- ✓ **RUTA 6504, PUERTO RICO – MINA BLANCA**

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Levantamiento topográfico inicial para revisión de diseño del PR40+700 a PR40+300.
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Circuito de nivelación y contranivelación entre amarres GPS del PR00+000 a PR02+000.

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Circuito de coordenadas y nivelación entre mojones GPS en el PR04+000.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de remoción de Remoción de derrumbe.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR18+050	PR19+950	Der - Izq
PR16+400		Costado derecho

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de remoción de Escarificación de asfaltita e instalación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+500	PR40+580	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de remoción de Demolición y retiro de asfaltita.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+640	PR40+690	Calzada completa
PR03+850	PR03+980	Calzada completa

- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en replanteó, nivelación bordes de vía y control de excavación a nivel de subrasante.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+431	Calzada completa
PR03+447	PR03+850	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación a nivel de subrasante.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+431	Calzada completa
PR03+447	PR03+850	Calzada completa

- Comisión topográfica de interventoría hace levantamiento topográfico y verifica anchos y niveles de excavación para conformación de subrasante.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación para mejoramiento de fallos.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+428	Derecho
PR03+473	PR03+503	Izq - Der
PR03+591	PR03+650	Izquierdo
PR03+590	PR03+650	Derecho

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en control de excavación de fallos.
- Comisión topográfica de Interventoría hace levantamiento topográfico a excavación de fallos para mejoramiento de la vía y en conjunto con comisión topográfica del contratista se realizan mediciones.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+428	Derecho
PR03+473	PR03+503	Izq - Der

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de crudo de río para mejoramiento de fallos en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+428	Derecho
PR03+473	PR03+503	Izq - Der

- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en replanteo y nivelación de bordes de vía para instalación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+591	PR03+650	Izquierdo

PR03+590	PR03+650	Derecho
PR40+750	PR40+860	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+591	PR03+650	Izquierdo
PR03+590	PR03+650	Derecho
PR40+750	PR40+860	Calzada completa

- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en replanteo y nivelación de bordes de vía para céreo de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+425	Calzada completa
PR03+455	PR03+590	Calzada completa
PR40+760	PR40+860	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Céreo de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+425	Calzada completa
PR03+455	PR03+590	Calzada completa
PR40+760	PR40+860	Calzada completa

- Liberación de subbase granular por topografía.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR03+330	PR03+425	Calzada completa
PR03+455	PR03+590	Calzada completa
PR40+760	PR40+860	Calzada completa

- Liberación de subbase granular por densidades.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**

PR03+330	PR03+425	Calzada completa
PR40+760	PR40+860	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Sopleteo e imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1)

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR41+470	PR41+985	Derecho	Segunda
PR41+470	PR41+985	Izquierdo	Segunda
PR42+040	PR42+082	Izquierdo	Segunda
PR42+082	PR42+235	Izquierdo	Segunda
PR42+082	PR42+235	Derecho	Segunda
PR42+235	PR42+254	Izquierdo	Segunda
PR02+525	PR02+545	Izquierdo	Tercera
PR02+545	PR03+057	Derecho	Tercera
PR02+545	PR03+057	Izquierdo	Tercera
PR03+057	PR03+230	Derecho	Tercera

- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en replanteo de eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR41+470	PR41+985	Derecho	Segunda
PR41+475	PR41+979	Izquierdo	Segunda
PR42+083	PR42+235	Derecho	Segunda
PR42+040	PR42+254	Izquierdo	Segunda
PR02+525	PR03+057	Izquierdo	Tercera
PR02+545	PR03+230	Derecho	Tercera

- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en marcación de niveles de terminado de asfalto capa de rodadura.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR41+470	PR41+985	Derecho	Segunda
PR41+475	PR41+979	Izquierdo	Segunda

PR42+083	PR42+235	Derecho	Segunda
PR42+040	PR42+254	Izquierdo	Segunda
PR02+525	PR03+057	Izquierdo	Tercera
PR02+545	PR03+230	Derecho	Tercera

- Comisión topográfica de Interventoría hace Revisión de niveles y anchos marcados para instalación de MDC-19 segunda capa.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR41+470	PR41+985	Derecho	Segunda
PR41+475	PR41+979	Izquierdo	Segunda
PR42+083	PR42+235	Derecho	Segunda
PR42+040	PR42+254	Izquierdo	Segunda
PR02+525	PR03+057	Izquierdo	Tercera
PR02+545	PR03+230	Derecho	Tercera

- Comisión topográfica de interventoría revisa anchos durante y después de instalación de mezcla asfáltica MDC-19.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Demolición de obras hidráulicas existentes.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Derecho	Caja	Alcantarilla
PR00+854	Derecho	Muro	Alcantarilla

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Remoción de alcantarillas.

ABSCISA	COSTADO	OBRA
PR03+695	Izquierdo	Alcantarilla
PR40+477	Derecho	Alcantarilla

- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en Localización y replanteo de obras hidráulicas a construir.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Izquierdo	Descole	Alcantarilla
PR40+477	Derecho	Encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Encole	Alcantarilla
PR01+290	Izquierdo	Encole	Alcantarilla

- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en marcación y control de niveles para excavación.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Derecho	Encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Encole	Alcantarilla

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación para construcción de obras hidráulicas y muros.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Derecho	Encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Encole	Alcantarilla

- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en Levantamiento topográfico para determinar altura de muros guardarruedas en obras hidráulicas.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Izquierdo	Descole	Alcantarilla
PR40+477	Derecho	Encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Encole	Alcantarilla
PR01+290	Izquierdo	Encole	Alcantarilla
PR00+854	Derecho	Realce muro	Alcantarilla

- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en marcación de niveles para solado e instalación de tubería.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto 14 Mpa.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Derecho	Placa tubería, atraque y Solado Encole	Alcantarilla

PR03+695	Izquierdo	Placa tubería, atraque y Solado Encole	Alcantarilla

- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en localización y replanteo línea para instalación de tubería 36" en obras hidráulicas intervenidas.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Instalación tubería de concreto diámetro 36" para construcción de obras hidráulicas.

ABSCISA	COSTADO	OBRA
PR40+477	Derecho	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Alcantarilla

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Corte, figurado y amarre de aceros encole y descole para construcción de obras hidráulicas.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Izquierdo	Placa solera, muro y aletas	Alcantarilla
PR40+477	Derecho	Caja encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Placa solera	Alcantarilla
PR01+290	Izquierdo	Placa solera	Alcantarilla
PR00+854	Izquierdo	Muros caja	Alcantarilla
PR00+854	Derecho	Realce muro	Alcantarilla

- Revisión y liberación de aceros para construcción de obras hidráulicas.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Izquierdo	Placa solera, muro y aletas	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Placa solera	Alcantarilla
PR01+290	Izquierdo	Placa solera	Alcantarilla
PR00+854	Derecho	Realce muro	Alcantarilla

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras hidráulicas. Se realiza toma de mezcla de concreto en conjunto contratista e interventoría.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR40+477	Izquierdo	Placa solera, muro y aletas	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Placa solera	Alcantarilla

PR01+290	Izquierdo	Placa solera	Alcantarilla
PR00+854	Derecho	Realce muro	Alcantarilla

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Lleno para estructuras.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR45+383	Izquierdo	Encole	Box Culvert

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Empradización de taludes y terraplenes.

ABSCISA INCIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR42+716	PR42+750	Izquierdo
PR42+590	PR42+604	Derecho
PR41+200	PR41+475	Izquierdo
PR41+220	PR41+475	Derecho
PR02+095	PR02+470	Derecho
PR02+170	PR02+340	Izquierdo

- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en marcación de niveles para cimentación de módulos 2 y 3 en muro de contención localizado en el PR44+327 Costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación, adecuación y mejoramiento de terreno con adición de subbase granular para cimentación de módulos 2 y 3, muro en concreto ciclópeo localizado en el PR44+327 costado derecho.
- Comisión topográfica de interventoría hace Revisión de niveles de excavación y mejoramiento de terreno para cimentación de muro en ciclópeo.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para zarpa y arranque (0.40m) vástago en muro de contención módulos 2 y 3, localizado en el PR44+327 costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para vástago módulo 1 en muro de contención localizado en el PR44+327 costado derecho.
- Comisión topográfica de interventoría hace Revisión de alturas y pendientes de primer módulo en muro de contención.

- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en Levantamiento topográfico inicial a derrumbe para cálculo de cantidades de movimiento de tierras localizado en PR42+470 Costado derecho.
- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en Levantamiento topográfico a estructura de Box culvert existente PR45+200.
- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en Levantamiento topográfico inicial para verificación y ajuste de diseño horizontal del PR40+500 a PR39+000. Se recomienda a topógrafo en obra hacer circuito y ajuste de poligonal antes de hacer levantamiento topográfico.
- Comisión topográfica de interventoría hace Levantamiento topográfico antes y después de instalación de asfaltita para cálculo de cantidades.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Escarificación, conformación e instalación de asfaltita para mejoramiento de vía.

ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR06+430	PR06+446	Calzada Completa
PR13+030	PR13+057	Calzada Completa
PR22+200	PR22+309	Calzada Completa
PR22+850	PR22+982	Calzada Completa

- Comisión topográfica de interventoría hace Nivelación sobre capa terminada de asfaltita para cálculo de volúmenes de material instalado.

ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR06+430	PR06+446	Calzada Completa
PR13+030	PR13+057	Calzada Completa
PR22+200	PR22+309	Calzada Completa
PR22+850	PR22+982	Calzada Completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Parcheo con adición de asfáltita.

ABSCISA
PR06+015
PR09+610
PR09+680
PR10+650

PR11+640
PR11+720
PR13+480
PR15+680
PR14+660
PR16+790
PR17+230
PR19+360
PR20+050
PR21+860
PR17+500
PR17+670

- Comisión topográfica de interventoría hace Medición y cálculo de cantidades de asfaltita en parcheo.
- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en Replanteo de alineamiento horizontal en acceso sur a puente militar Riecito, para inventario forestal del PR23+470 a PR23+200.
- Acompañamiento a comisión topográfica del contratista en Replanteo de eje en acceso a puente militar, para inventario forestal del PR08+900 a PR09+300.
- Se realiza comité de obra y recorrido en conjunto contratista e interventoría el día 29 de febrero 2024, con el fin de evaluar el avance de la obra y acordar soluciones a los imprevistos presentados durante la ejecución de las actividades.
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°33 correspondiente al mes de febrero 2024.
- Revisión por parte de topografía Estudios y diseños Vol II. Diseño geométrico entregados por el contratista ruta 6504.
- Revisión de planos para construcción de obras hidráulicas.
  Seguimiento a avance de obra por medio de la aplicación Google Earth, con registro fotográfico.

✓ **RUTA 3002, BALSILLAS – MINA BLANCA**

- Este mes no se realizaron actividades.

✓ **RUTA 3001, NEIVA – BALSILLAS**

- Se realizan la verificación y seguimiento a las actividades para la construcción de obras de arte como alcantarillas, Box Culvert, gaviones, canales y cunetas en las siguientes abscisas:

ABSCISA	OBSERVACIÓN
PR13+160 costado derecho	**Box Culvert 1mx1m** - La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la revisión de niveles de la estructura. - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para aletas y cabezote en descole de Box Culvert - Instalación de concreto de 28 Mpa para aletas y cabezote en descole de Box Culvert.
PR12+425 costado derecho	**Alcantarilla 36"** - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para aletas y cabezote encole
PR11+761 al PR11+791	**Canal Longitudinal** - Instalación de formaleta para muros laterales - Instalación de concreto de 28 Mpa en muros laterales del canal longitudinal.
PR10+903 al PR10+940	**Canal Longitudinal** - Instalación de formaleta para muros laterales - Instalación de concreto de 28 Mpa en muros laterales del canal longitudinal.
PR12+102	**Acceso a predio** - La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan nivelación para construcción de acceso - Se realiza instalación de solado de limpieza y nivelación. - Se realiza instalación de concreto de 14 Mpa en huellas de placa de acceso y viga riostra. - Se realiza la instalación de parrilla de acero para huellas de la placa de acceso. - Se realiza instalación de concreto de 17.5 Mpa en huellas y laterales con concreto ciclópeo.

PR10+630 al PR10+690	**Gaviones** - Instalación concreto de 14 Mpa como solado y nivelación para construcción de gaviones.
PR13+091 Costado Izquierdo	**Gaviones** - Instalación de gaviones de malla de alambre de acero entrelazado con piedra planta 1.

- Se realiza verificación y seguimiento a la construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal de las siguientes abscisas:

PR10+485 – PR10+630	**Derecho**
PR10+637 – PR10+722	Izquierdo
PR10+901 – PR10+975	Izquierdo
PR11+161 – PR11+188	Derecho
PR11+191 – PR11+329	Derecho
PR11+394 – PR11+456	Derecho
PR11+829 – PR11+945	Derecho
PR11+959 – PR12+027	Derecho
PR12+032 – PR12+095	Derecho

- Se realiza solicitud, verificación y seguimiento a la instalación de varilla corrugada de 1'' para reforzamiento en el muro de tierra armada ubicado en el PR11+790 a mayores.
- Se realiza verificación y seguimiento a la instalación de drenes horizontales con perforadora en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR 12+132	Costado Derecho
PR 12+146	Costado Derecho
PR 12+157	Costado Derecho

PR 12+173	Costado Derecho
PR 12+186	Costado Derecho
PR 12+145	Costado Izquierdo
PR 12+157	Costado Izquierdo
PR 12+629	Costado Izquierdo
PR 12+639	Costado Izquierdo
PR 12+650	Costado Izquierdo
PR 12+660	Costado Izquierdo
PR 12+690	Costado Izquierdo
PR 12+703	Costado Izquierdo

- Se realiza verificación y seguimiento a la instalación de manto TRM y empradización como estabilización de taludes las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR11+790	Costado Izquierdo
PR11+816 – PR11+840	Costado Izquierdo
PR 11+935 - PR11+956	Costado Izquierdo
PR 12+005 - PR12+018	Costado Izquierdo
PR 12+140 - PR12+200	Costado Izquierdo
PR 12+615 - PR12+710	Costado Izquierdo

- Se realiza verificación y seguimiento a la excavación mecánica en las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN			
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**	**OBSERVACIÓN**
PR 10+630	PR 10+690	Costado Derecho	Excavación mecánica para construcción de gaviones
PR 12+600	PR 12+780	Costado izquierdo	Excavación mecánica y conformación de talud realizando corte y terrazas
PR 13+460	PR 13+500	Costado izquierdo	Excavación mecánica como mejoramiento de la subrasante

PR 12+100		Costado Derecho	Excavación mecánica para construcción de acceso a Predio
PR 14+105	PR 14+460	Costado izquierdo	Excavación mecánica para construcción de vía.

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría determinan la línea de chaflan para corte y terraceo del talud ubicado en el PR12+600 costado izquierdo.
- Se realiza verificación y seguimiento al triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de Terraplén, sub base granular, base granular y piedra filtro, así mismo, se toman las respectivas muestras para el análisis de cumplimiento de especificaciones técnicas de cada material.
- Se realiza Se realiza verificación y seguimiento al suministro e instalación de material de terraplén para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN		
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**
PR 13+340	PR 13+500	Calzada completa

- Se realiza Se realiza verificación y seguimiento al suministro e instalación de material de subbase granular clase A con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN		
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**
PR 13+050	PR 13+340	Calzada completa

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de subbase granular y base granular.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la liberación de las capas instaladas de terraplén y subbase granular.
- Se realizó comité técnico presencial el 14 de febrero 2024, entre residente de obra e interventoría, donde se trataron tema de la ejecución de actividades mes de

febrero 2024, plan de intervención vigencia 2024 y programación de actividades año 2024.

- Se realiza acompañamiento a la toma inventario forestal para solicitud de permiso de aprovechamiento forestal ante la CAM.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de chaflanes, nivelación e instalación de deltas del tramo comprendido entre el PR13+500 al PR20+500.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan levantamiento topográfico del talud ubicado en el PR11+410 costado izquierdo
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan replanteo de niveles para construcción de acceso a predio ubicado en el PR12+100.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan nivelación y contra nivelación desde el PR13+500 al PR20+500.
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°33 correspondiente al mes de febrero 2024.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS

En el presente informe se presentan los conceptos emitidos por los especialistas a la revisión a los ajustes entregados por el contratista de los estudios y diseños, según la revisión de los especialistas pertenecientes al CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030:

- ✓ ESPECIALISTA DISEÑO DE PAVIMENTOS: CARLOS ARTURO BELLO BONILLA: En la revisión realizada en el mes de febrero por el especialista expone lo siguiente:

  - Ruta 3001 - Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0, la interventoría remite concepto del especialista *"Concepto Técnico -017-24 3001 PAV - Vía Nacional 3001 Dis Pav - PR13+500 – PR20+500"* mediante comunicado C-245-2565-0408-24 con observaciones 12 de febrero 2024. (Informe Anexo).
  - Ruta 6504 - Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito, la interventoría remite concepto del especialista *"CONCEPTO TÉCNICO No. 016-24-6504*

PAVIMENTOS PR23+740 RN 6504" mediante comunicado C-245-2560-0402-24 con observaciones 12 de febrero 2024. (Informe Anexo).

- Ruta 6504 - Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila, la interventoría remite concepto del especialista *"CONCEPTO TÉCNICO -018-24-6504-PAVIMENTOS PR09+060 RN6504"* mediante comunicado C-245-2584-0480-24 con observaciones 20 de febrero 2024. (Informe Anexo).

✓ ESPECIALISTA HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN: CLAUDIA VIRGINIA AGUDELO SARRIA: En la revisión realizada en el mes de febrero por el especialista expone lo siguiente:

- Ruta 3001 - Concepto Técnico reemplazo Obras Hidráulicas PR13+500 – PR20+500 de la Ruta Nacional 3001, la interventoría emite concepto del especialista "MEMORANDO TÉCNICO HD-050" mediante comunicado C-245-2549-0364-24, con observaciones el 7 de febrero de 2024. (Informe Anexo).

✓ ESPECIALISTA GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA: CARLOS YIDI: En la revisión realizada por el especialista en el mes de febrero expone lo siguiente:

- Ruta 3001 - Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001, la interventoría remite concepto del especialista "MEM-TEC-001-2024" mediante comunicado C-245-2597-0540-24 con observaciones el 27 de febrero de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 6503 – Remisión de "Volumen III. Estudio de Geotecnia y Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Las Delicias PR38 de la Ruta Nacional 6503, la interventoría remite concepto del especialista "MEM-TEC-004-2024" mediante comunicado C-245-2599-0543-24 con observaciones el 27 de febrero de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 6503 – Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2068-3170-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503, la interventoría remite concepto del especialista "Geología para el PR38 Puente Las Delicias" mediante comunicado C-245-2601-0548-24 con **concepto de no objeción** el 27 de febrero de 2024. (Informe Anexo).

- Ruta 6503 – Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503, la interventoría remite concepto del especialista "MEM-TEC-002-2024" mediante comunicado C-245-2602-0549-24 con observaciones el 27 de febrero de 2024. (Informe Anexo).

✓ ESPECIALISTA GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD: HÉCTOR YESID SÁNCHEZ: En la revisión realizada en el mes de febrero por el especialista expone lo siguiente:

- Ruta 6504 Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4246-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila, la interventoría remite concepto del especialista "IHS-INTVV-001-24" mediante comunicado C-245-2572-0436-24 con **concepto de no objeción** el 14 de febrero de 2024 (Informe Anexo).

✓ ESPECIALISTA AMBIENTAL: CLAUDIA ALFARO: Frente al seguimiento al componente ambiental expone lo siguiente:

Se realizo la revisión del PAGA V9. Se relacionan los permisos ambientales obtenidos por el contratista. Se expone la no autorización de materiales sobrantes de excavación y RCD en predio la estrella ubicado a la altura del PR05+122 costado izquierdo de la vía Neiva-Balsilla de la ruta 3001. Reiteración de permiso de ocupación de cauces para reinicio de actividades en el box culvert PR04+817. (Informe Anexos).

✓ ESPECIALISTA SOSTENIBILIDAD: DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA, El informe relaciona las actividades realizadas por el especialista de sostenibilidad (Informe Anexos).

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC.

En este periodo no se presentó este programa.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

La interventoría realiza control y seguimiento a la matriz de riesgos (Informe Anexo)

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.

En este periodo no se presentó.

5.7 SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DE LA ENTIDAD.

No Aplica para este periodo.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

6.1 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO Y VEHÍCULOS DE LA INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. Adjunto se lleva el registro diario de los vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados durante el mes respectivo, el Supervisor del Contrato de Interventoría verifica la disponibilidad.

6.2 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. Adjunto, en el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría hacen el seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aceptada por el Instituto.

6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Adjunto lleva el control financiero y presupuestal e indica las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato.

6.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. Adjunto se realiza el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. Adjunto se realiza el seguimiento y se verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de interventoría a través del área de calidad definido para el contrato.

6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Se realizó solicitud de anticipo por parte de la interventoría (Formato MEPI-MN-IN-3-FR-1) e informe de inversión y buen manejo del anticipo contrato de interventoría (Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2)

6.7 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

En el Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2. Adjunto se realiza el seguimiento al plan de cargas del contrato de interventoría.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato de obra presenta un porcentaje ejecutado de 13.17% con respecto al porcentaje programado a corte de 28 de febrero 2024 el cual fue de 12.93%.
- El contrato presenta un avance financiero a corte de 28 de febrero de 2024 de $846,410,735.80 el cual corresponde a 0.25%, calculado con respecto a la reprogramación No.4 al programa de inversiones suscrito por contratista, interventoría e Invias vs el avance en obra.
- En la ruta 3001 están aprobados todos los volúmenes de estudios y diseños fase 3 requeridos para la construcción de la vía del PR10+500 al PR13+500.
- En el tramo desde el PR13+500 al PR20+500 se encuentran en ejecución los estudios y diseños.

Volumen	**Estado**
Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio	Aprobado
Diseño de Señalización Vial	Aprobado
Estudio de Trazado y Diseño Geométrico	Aprobado
Estudio de suelos para el diseño de fundaciones	Aprobado
Estudio de Geología para Ingeniería	Aprobado
Estudio de Estabilización de Taludes	Aprobado

Diseño del Pavimento	En revisión
Diseño Hidrología e Hidráulica	Aprobado
Concepto Técnico reemplazo Obras Hidráulicas	No Aprobado
Memorando Técnico Obra de drenaje K19+120	Aprobado
Estructuras de los Box Culvert	En revisión
Estructuras del Disipador	En revisión

- A la fecha el contratista culmino el inventario forestal desde el PR13+500 al PR20+500 de la ruta 3001, sin embargo, no ha radicado ante la CAM el permiso de aprovechamiento forestal.
- En la ruta 6504 están aprobados todos los volúmenes de estudios y diseños fase 3 requeridos para la construcción de la vía del PR0+000 al PR49+000.
- Los estudios y diseños de los sitios atípicos:

Ruta	**Ubicación**	**Estado**
6503	PR42+600 box culvert	Aprobados todos los volúmenes
	PR52+800 muro de contención	Aprobados todos los volúmenes
	PR38 Puente Las Delicias	En ejecución
	PR42+600 box culvert	Aprobados todos los volúmenes
	PR54+570 muro desplazado	En ejecución
6504	PR9+060 Puente El Águila	En ejecución
	PR23+740 Puente Riecito	En ejecución
	PR04+800 box Culvert	Aprobados todos los volúmenes

- Mediante comunicado C-245-2550-0369-24 del 7 febrero de 2024 la interventoría emite observaciones al plan de intervención de la vigencia 2024 presentado por el contratista.
- La interventoría mediante comunicado C-245-2588-0505-24 del 22 febrero de 2024 reitero al Instituto Nacional de Vías la solicitud RP's vigencia 2024 del contrato de Interventoría 985 de 2021.
- Mediante comunicado C-245-2582-0477-24 del 20 febrero de 2024 la interventoría remitió al Instituto Nacional de Vías el informe "Posible incumplimiento, entrega de Diseños Fase II del todo el corredor "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia", en el plazo establecido en el contrato 991 de 2021 y anexo técnico No1."

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO (NO SE REQUIERE ANEXAR LOS DOCUMENTOS).

Tabla 3 Correspondencia Enviada Interventor al Contratista

ASUNTO	RADICADO	FECHA DE RECIBO
Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA - BALSILLAS	C-245-2537-0322-24	1/02/2024
RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-090-2024, "SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN PR 38+295 DESVÍO PUENTE LAS DELICIAS RUTA 6503".	C-245-2538-0332-24	1/02/2024
REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2502-0212-24 (SOLICITUD DOTACIÓN, EPPS Y USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RUTA 6504).	C-245-2539-0346-24	5/02/2024
Respuesta oficio CVNSO-0991-084-2024 pre acta mensual del proyecto por concepto de reembolso de gastos por actividad "Taller de sostenibilidad y violencia de género".	C-245-2540-0349-24	5/02/2024
Respuesta al comunicado CVNSO-0991-092-2024 "Respuesta oficios C-245-418-4757-23 y C-245-2474-0125-24 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001"".	C-245-2541-0350-24	5/02/2024
Reiteración Solicitud de intervención inmediata PR33+170 y PR33+200 – RUTA 6504.	C-245-2542-0351-24	5/02/2024
OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-093-2024 - RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2497-0206- 24. "REQUERIMIENTO DE AVANCE EN LA GESTIÓN SOCIAL, RUTA 3001 NEIVA BALSILLAS DESDE EL PR 13+500, AL PR 20+500".	C-245-2544-0353-24	6/02/2024
APROBACIÓN PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES VIGENCIA 2.024, REMITIDO MEDIANTE COMUNICADO CVNSO-0991-063-2024	C-245-2545-0354-24	6/02/2024
Solicitud de entrega del informe ambiental correspondiente al mes de enero del 2024.	C-245-2546-0355-24	6/02/2024

RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-091-2024, "SOLICITUD DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA".	C-245-2547-0356-24	6/02/2024
SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504.	C-245-2548-0359-24	6/02/2024
Respuesta a su oficio CVNSO-0991-057-2024 "Remisión de "Concepto Técnico reemplazo Obras Hidráulicas PR13+500 – PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".	C-245-2549-0364-24	7/02/2024
Respuesta CVNSO-0991-079-2024 Entrega Plan de Intervención Vigencia 2024.	C-245-2550-0369-24	7/02/2024
RESPUESTA A OFICIO NUMERO CVNSO-0991-094-2024 - RESPUESTA C-245-2483-0163-24, OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-011-2024 ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD RUTA 3001, PR 13+600 A PR 17+000	C-245-2551-0375-24	8/02/2024
RESPUESTA A COMUNICADO NUMERO CVNSO-0991-112-2024 - Respuesta oficio C-245-2482-0162-24 "OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991- 008-2024 DOCUMENTOS PARA FIRMA RUTA 3001" – Acta de entrega pieza número 16 -2023	C-245-2552-0378-24	8/02/2024
SOLICITUD ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN OCASIONADA EN EL PREDIO UBICADO EN EL PR 52+800 RUTA 6503 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	C-245-2553-0385-24	9/02/2024
SOLICITUD DE LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA DEL MES ENERO DEL 2024	C-245-2554-0390-24	9/02/2024
Cumplimientos a las medidas de manejo ambiental al programa de actividades constructivas de obra del PR52+800 margen derecha sector El Paujil Ruta 6503 Florencia – Puerto Rico	C-245-2555-0391-24	9/02/2024
Solicitud actualización Estudios y Diseños Puntos Atípicos Ruta 6503 y 6504.	C-245-2556-0394-24	9/02/2024

Respuesta al comunicado "CVNSO-0991-100-2024" "Respuesta oficio C-245-2016-2968-23 "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y Respuesta oficio C-245-2272-4129-23 ": Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023"Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" --- CVNSO-0991-101-2024 Presentación del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales ", CVNSO-0991-103-2024 Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios –APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022"	C-245-2557-0395-24	10/02/2024
Respuesta Comunicado CVNSO-0991-102-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2509-0236-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504".	C-245-2558-0396-24	10/02/2024
Respuesta comunicado CVNSO-991-113-2024 del 7/febrero/2024. No autorización de materiales sobrantes de excavación y RCD en predio La Estrella ubicado a la altura del PR 05+122 costado izquierdo de la vía Neiva-Balsilla de la Ruta 3001	C-245-2559-0401-24	12/02/2024
Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1077-2023 "Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito".	C-245-2560-0402-24	12/02/2024
Solicitud de protocolo de fundida de concreto – Observaciones de calidad en concreto	C-245-2561-0404-24	12/02/2024
Cumplimiento Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos e Industriales sobre el Corredor Vial de las Ruta 6504 Puerto Rico a San Vicente del Caguán.	C-245-2563-0406-24	12/02/2024

Solicitud entrega Informe de Calidad correspondiente al mes de Enero de 2024.	C-245-2564-0407-24	12/02/2024
Respuesta a su oficio CVNSO-0991-027-2024 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-798-2023 "Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0"".	C-245-2565-0408-24	12/02/2024
RESPUESTA A OFICIO CVNSO-0991-096-2024 ACTAS DE VECINDAD - CIERRE RUTA 6503 – CORREGIMIENTO LA ESMERALDA.	C-245-2566-0412-24	12/02/2024
RESPUESTA A OFICIOS CVNSO 0991-123-2024 COTIZACIONES – EDUCACIÓN VIAL- REFRIGERIOS, CVNSO 0991-124-2024 COTIZACIONES – EDUCACIÓN VIAL- TULAS ESTAMPADAS, CVNSO 0991-125-2024 COTIZACIONES – EDUCACIÓN VIAL- KIT ESCOLAR	C-245-2567-0414-24	13/02/2024
SOLICITUD ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE ENERO 2024 - ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).	C-245-2568-0428-24	13/02/2024
Comunicado CVNSO-0991-041-2024 – Estudios y diseños zona inestable PR 16+400 Ruta 6504.	C-245-2569-0429-24	13/02/2024
Respuesta a comunicado CVNSO-0991-088-2024 del 01/febrero/2024; con asunto: Respuesta oficio C-245-2520-0266-24 "Retiro de los Residuos de Construcción y Demolición "escombros" RCD de la ruta 6504 sector Puerto Rico – Caquetá".	C-245-2570-0432-24	14/02/2024
Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-014-2024 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-1116-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4246-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila"".	C-245-2572-0436-24	14/02/2024
Devolución Acta De Obra No. 32 mes de ENERO de 2024, Contrato De Obra 991 De 2021, CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.	C-245-2573-0440-24	15/02/2024
SOLICITUD ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN OCASIONADA EN RED DE ADUCCIÓN DE AGUA PR 17+670 RUTA 6504	C-245-2574-0441-24	15/02/2024
REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2548-0359-24 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504".	C-245-2575-0446-24	16/02/2024
REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2554-0390-24 "SOLICITUD DE LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA DEL MES ENERO DEL 2024".	C-245-2577-0454-24	16/02/2024

C-245-2578-0460-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-099-2024 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos"".	C-245-2578-0460-24	17/02/2024
OBSERVACIONES A LA PLANILLA PAGADA DE SEGURIDAD SOCIAL CORREDORES VIALES ENERO 2024	C-246-2580-0470-24	19/02/2024
Respuesta Comunicado CVNSO-0991-129-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503".	C-245-2581-0476-24	20/02/2024
PRESENTACIÓN INFORME "POSIBLE INCUMPLIMIENTO, ENTREGA DE DISEÑOS FASE II DEL TODO EL CORREDOR "NEIVA- SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA", EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 991 DE 2021 Y ANEXO TÉCNICO NRO. 1."	C-245-2582-0477-24	20/02/2024
SOLICITUD HOJAS DE VIDA ESPECIALISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PRESENTADOS EN LA RUTA 3001 TRAMO DEL PR13+500 AL PR20+500	C-245-2583-0479-24	20/02/2024
Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1078-2023 "Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila".	C-245-2584-0480-24	20/02/2024
Alcance a comunicado C-245-2581-0476-24 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-129-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503"".	C-245-2585-0487-24	20/02/2024
Solicitud Pendiente: Tercera reiteración para obtener respuesta satisfactoria al comunicado C-245-2213-3880-23. Según comunicados C-245-2364-4491-23 y C-245-2213-3880-23.	C-245-2586-0488-24	20/02/2024
REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2502-0212-24, C-245-2539-0346-24 (SOLICITUD DOTACIÓN, EPPS Y USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RUTA 6504).	C-245-2587-0493-24	21/02/2024
Reiteración comunicado C-245-2443-0059-24 Solicitud RP's vigencia 2024 del contrato de Interventoría 985 de 2021.	C-245-2588-0505-24	22/02/2024
Alcance comunicado C-245-2588-0505-24. Reiteración comunicado C-245-2443-0059-24 Solicitud RP's vigencia 2024 del contrato de Interventoría 985 de 2021.	C-245-2589-0507-24	22/02/2024

CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS AL CONTRATO 991 DE 2021.	C-245-2591-0514-24	23/02/2024
Respuesta comunicado CVNSO-0991-165-2024 "Respuesta oficio C-245-2573-0440-24 Entrega Acta de obra No. 32 del mes enero de 2024 - Devolución Acta De Obra No. 32 mes de ENERO de 2024, Contrato De Obra 991 De 2021, CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.	C-245-2592-0516-24	23/02/2024
SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN TRAMOS INTERVENIDOS RN 6503 Y 6504.	C-245-2594-0520-24	24/02/2024
SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.	C-245-2596-0539-24	27/02/2024
Respuesta a su oficio CVNSO-0991-046-2024 "Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001	C-245-2597-0540-24	27/02/2024
RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-166-2024 COTIZACIONES – REUNIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – RUTA 6504 SAN VICENTE DEL CAGUÁN	C-245-2598-0541-24	27/02/2024
Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-131-2024 "Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503" y CVNSO-0991-1228-2023 "Remisión de "Volumen III. Estudio de Geotecnia y Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Las Delicias PR38 de la Ruta Nacional 6503".	C-245-2599-0543-24	27/02/2024
Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-149-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2558-0396-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504"	C-245-2600-0547-24	27/02/2024
Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-131-2024 "Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503" y CVNSO-0991-066-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2068-3170-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503"	C-245-2601-0548-24	27/02/2024

Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-170-2024 "Hojas de vida especialistas de Estudios y Diseños Fase III Presentados en la Ruta 3001 Tramo PR13+500 – PR20+500.".	C-245-2603-0560-24	28/02/2024
APROBACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN SOCIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2.023- RESPUESTA COMUNICADO CVNSO-0991-133-2024 - Respuesta oficio C-245-2522-0280-24 "NO APROBACION DEL INFORME SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2.023, REMITIDO MEDIANTE OFICIO CVNSO-0991-062-2024 RESPUESTA OFICIOS C-245-2501-0211-24 Y C-245-2479- 0144-24 "OBSERVACIONES ACOMUNICADO CVNSO-0991-004-2024 RESPUESTA OFICIO C-245-2415- 4717-23 "NO APROBACION DE INFORME DE GESTION SOCIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2.023 REMITO MENDIANTE COMUNICADO CVNSO-0991-1165-2023M ENTREGA DEINFORME MENSUAL MES DE NOVIEMBRE 2.023".	C-245-2604-0561-24	28/02/2024
APROBACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN SOCIAL MES DE ENERO DE 2.024- RESPUESTA COMUNICADO CVNSO-0991-111-2024 ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN SOCIAL MES DE ENERO 2.024.	C-245-2605-0562-24	28/02/2024
NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 MI - RUTA 6504, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR MAURICIO OSORIO	C-245-2606-0566-24	28/02/2024
SOLICITUD DE ADECUACIÓN DE PASACALLE UBICADO EN EL PR 42+600 RUTA 6503	C-245-2607-0569-24	28/02/2024
REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2594-0520-24 "SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN TRAMOS INTERVENIDOS RN 6503 Y 6504".	C-245-2608-0573-24	29/02/2024
Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-177-2024 "Remisión Memorando técnico PR45+200 RN 6504".	C-245-2609-0580-24	29/02/2024

Tabla 4. Correspondencia Recibida Por Parte Del Contratista

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA		
FECHA DE RECIBO	**REFERENCIA**	**ASUNTO**
CVNSO-0991-063-2024. Recibido, 01/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-063-2024	CVNSO-0991-063-2024. Respuesta oficios C-245-2499-0209-24. "PRIMERA REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2457-0093-24 - RESPUESTA A COMUNICADO NÚMERO CVNSO-0991-013-2024", C-245-2431-0026-24 "SOLICITUD REMISION DEL PLAN DE CAPACITACIONES VIGENCIA 2.024 PROYECTO 5: CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA" y C-245-2457-0093-24 "RESPUESTA A COMUNICADO NÚMERO CVNSO-0991-013-2024 - RESPUESTA OFICIO C-245-2431-0026-24 "SOLICITUD REMISIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES VIGENCIA 2.024 PROYECTO 5: CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA"
CVNSO-0991-087-2024. Recibido, 01/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-087-2024	CVNSO-0991-087-2024. Entrega de informe mensual de seguridad y salud en el trabajo correspondiente al mes de diciembre 2023.
CVNSO-0991-089-2024. Recibido, 01/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-089-2024	CVNSO-0991-089-2024. Respuesta oficio C-245-2350-4419-23 "No conformidad en el Proceso constructivo de estructuras de concreto – Ruta 6503 y 6504.".
CVNSO-0991-088-2024. Recibido, 01/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-088-2024	CVNSO-0991-088-2024. Respuesta oficio C-245-2520-0266-24 "Retiro de los Residuos de Construcción y Demolición "escombros" RCD de la ruta 6504 sector Puerto Rico – Caquetá".
CVNSO-0991-090-2024. Recibido, 01/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-090-2024	CVNSO-0991-090-2024. Respuesta oficios C-245-2455-0088-24 y C-245-2481-0156-24 "Señalización y habilitación del desvió PR 38+295 Ruta 6503."

CVNSO-0991-091-2024. Recibido, 02/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-091-2024	CVNSO-0991-091-2024. Respuesta oficio C-245-2456-0091-24 "SOLICITUD DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA".
CVNSO-0991-092-2024. Recibido, 02/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-092-2024	CVNSO-0991-092-2024. Respuesta oficios C-245-418-4757-23 y C-245-2474-0125-24 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001".
CVNSO-0991-098-2024. Recibido, 02/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-098-2024	CVNSO-0991-098-2024. Respuesta al comunicado C-245-2530-0291-24 observaciones al informe mensual de diciembre de 2023.
CVNSO-0991-093-2024. Recibido, 02/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-093-2024	CVNSO-0991-093-2024. Respuesta a Comunicado C-245-2497-0206- 24. "Requerimiento de Avance en la Gestión Social, Ruta 3001 Neiva Balsillas Desde El PR 13+500, al PR 20+500".
CVNSO-0991-094-2024. Recibido, 02/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-094-2024	CVNSO-0991-094-2024. RESPUESTA C-245-2483-0163-24, OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-011-2024 ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD RUTA 3001
CVNSO-0991-096-2024. Recibido, 02/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-096-2024	CVNSO-0991-096-2024. ACTAS DE VECINDAD - CIERRE RUTA 6503 – CORREGIMIENTO LA ESMERALDA

CVNSO-0991-100-2024. Recibido, 02/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-100-2024	CVNSO-0991-100-2024. Respuesta oficio C-245-2016-2968-23 "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y Respuesta oficio C-245-2272-4129- 23 ": Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023"Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022"
CVNSO-0991-101-2024. Recibido, 05/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-101-2024	CVNSO-0991-101-2024. Presentación del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales
CVNSO-0991-099-2024. Recibido, 05/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-099-2024	CVNSO-0991-099-2024. Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos.
CVNSO-0991-102-2024. Recibido, 05/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-102-2024	CVNSO-0991-102-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2509-0236-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
CVNSO-0991-095-2024. Recibido, 06/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-095-2024	CVNSO-0991-095-2024. Reubicación de buzón satélite instalado en zona urbana Ruta 3001

CVNSO-0991-105-2024. Recibido, 06/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-105-2024	CVNSO-0991-105-2024. Respuesta oficio C-245-2505-0229-24. "Solicitud Estado de Respuesta Compromisos Acta de Reunión con Comunidad del 04 de mayo de 2022. Conciliación de Acceso a los Predios de Propiedad de los Señores Calderón y Aldana, Para la Construcción de la Variante del Pontón del PR.42+600. Respuesta Comunicación CVNSO-0991-037-2024 de 19 de enero de 2024".
CVNSO-0991-106-2024. Recibido, 06/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-106-2024	CVNSO-0991-106-2024.Respuesta al comunicado C-245-2507-0232-24 Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001.
CVNSO-0991-107-2024. Recibido, 06/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-107-2024	CVNSO-0991-107-2024. Respuesta al comunicados C-245-2477-0129-24 y C-245-2326-4311-23 Estabilidad de taludes (Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 300
CVNSO-0991-108-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-108-2024	CVNSO-0991-108-2024. Respuesta al comunicado C-245-2408-4683-23 SOLICITUD DE REINICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA CON ADICIÓN DE ASFALTITA
CVNSO-0991-109-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-109-2024	CVNSO-0991-109-2024. Respuesta al comunicado C-245-2346-4401-23 de asunto: SOLICITUD CONSTRUCCIÓN ZANJAS DE CORONACIÓN Y CUNETA EN BERMA - TALUDES RUTA 3001 DEL PR 10+500 AL PR 13+500 CORREDOR NEIVA - BALSILLAS
CVNSO-0991-112-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-112-2024	CVNSO-0991-112-2024. Respuesta oficio C-245-2482-0162-24 "OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-008-2024 DOCUMENTOS PARA FIRMA RUTA 3001"
CVNSO-991-113-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-991-113-2024	CVNSO-991-113-2024. Respuesta oficio C-245-2515-0255-24 "Incumplimiento al Manejo y Disposición de Final de Escombros y Lodos – RCD del corredor vial de la Ruta 3001 Neiva – Balsillas."

CVNSO-0991-103-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-103-2024	CVNSO-0991-103-2024. Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094-2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios –APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022"
CVNSO-0991-104-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-104-2024	CVNSO-0991-104-2024. Respuesta oficio C-245-2387-4570-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental - Corpoamazonia".
CVNSO-0991-114-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-114-2024	CVNSO-0991-114-2024. Respuesta oficio C-245-2344-4390-23 No conformidad construcción Canal Sección 0.60m x 0.60m ubicado en el PR10+900 al PR10+940 y del PR11+720 al PR11+790
CVNSO-0991-115-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-115-2024	CVNSO-0991-115-2024. Respuesta oficio C-245-2537-0322-24 "Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA – BALSILLAS"
CVNSO-0991-118-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-118-2024	CVNSO-0991-118-2024. Respuesta oficio C-245-2546-0355-24 "Solicitud de entrega del informe ambiental correspondiente al mes de enero del 2024".
CVNSO-0991-111-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-111-2024	CVNSO-0991-111-2024. ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN SOCIAL MES DE ENERO 2.024.
CVNSO-0991-119-2024. Recibido, 09/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-119-2024	CVNSO-0991-119-2024. Remisión Permisos de Intervención Voluntaria PIV, Ruta 3001 (vía Neiva-Balsillas)"
CVNSO-0991-120-2024. Recibido, 09/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-120-2024	CVNSO-0991-120-2024. Remisión Informe gestión predial mes enero de 2024
CVNSO-0991-121-2023. Recibido, 09/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-121-2023	CVNSO-0991-121-2023. Respuesta al comunicado C-245-2487-0172-24 "Observaciones al formato de inclusión social del proyecto."

CVNSO-0991-122-2024. Recibido, 09/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-122-2024	CVNSO-0991-122-2024. Respuesta oficio C-245-2490-0189-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1223-2023 del 28/12/2023, con asunto: Cumplimiento de los Artículo octavo y noveno de la Resolución 2330 de septiembre de 2022 "Por el cual se otorga un Permiso de Aprovechamiento forestal Único" - Expediente PE-00333-22."
CVNSO-0991-123-2024. Recibido, 09/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-123-2024	CVNSO-0991-123-2024. COTIZACIONES REFRIGERIOS – ACTIVIDAD TALLER DE EDUCACION VIAL ESCUELA NORMAL SUPERIOR "SEDE EL VERGEL" - NEIVA, HUILA
CVNSO-0991-128-2024. Recibido, 10/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-128-2024	CVNSO-0991-128-2024. Informe de inversión y buen manejo del anticipo – diciembre 2023.
CVNSO-0991-127-2024. Recibido, 10/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-127-2024	CVNSO-0991-127-2024. Respuesta oficio C-245-2249-4023-23 "Manejo y disposición final de los residuos de construcción y demolición – RCD en el corredor vial de la ruta 3001"
CVNSO-0991-125-2024. Recibido, 12/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-125-2024	CVNSO-0991-125-2024. COTIZACIONES KIT ESCOLAR - ACTIVIDAD TALLER DE EDUCACION VIAL ESCUELA NORMAL SUPERIOR "SEDE EL VERGEL" - NEIVA, HUILA
CVNSO-0991-129-2024. Recibido, 14/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-129-2024	CVNSO-0991-129-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503.
CVNSO-0991-130-2024. Recibido, 14/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-130-2024	CVNSO-0991-130-2024. Solicitud de información
CVNSO-0991-132-2024. Recibido, 14/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-132-2024	CVNSO-0991-132-2024.- Remisión informe de sostenibilidad # 31 correspondiente al periodo de enero de 2024.

CVNSO-0991-131-2024. Recibido, 14/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-131-2024	CVNSO-0991-131-2024. Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503".
CVNSO-0991-134-2024. Recibido, 14/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-134-2024	CVNSO-0991-134-2024. Respuesta oficio C-245-2241-3982-23 Remisión Resolución Número 110 del 28 de agosto del 2023 del Instituto Nacional de Vías INVIAS – Dirección Territorial Caquetá.
CVNSO-0991-133-2024. Recibido, 15/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-133-2024	CVNSO-0991-133-2024. Respuesta oficio C-245-2522-0280-24 "NO APROBACION DEL INFORME SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2.023, REMITIDO MEDIANTE OFICIO CVNSO-0991-062-2024 RESPUESTA OFICIOS C-245-2501-0211-24 Y C-245-2479-0144-24 "OBSERVACIONES ACOMUNICADO CVNSO-0991-004-2024 RESPUESTA OFICIO C-245-2415- 4717-23 "NO APROBACION DE INFORME DE GESTION SOCIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2.023 REMITO MENDIANTE COMUNICADO CVNSO-0991-1165-2023M ENTREGA DEINFORME MENSUAL MES DE NOVIEMBRE 2.023".
CVNSO-0991-140-2024. Recibido, 15/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-140-2024	CVNSO-0991-140-2024. Respuesta al oficio C-245-2568-0428-24 Entrega de informe mensual de seguridad y salud en el trabajo correspondiente al mes de enero 2024
CVNSO-0991-142-2024. Recibido, 16/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-142-2024	CVNSO-0991-142-2024. Remisión de "ENTREGA INFORME DE ESTRUCTURAS DEL DISIPADOR TIPO DE LOS SITIOS CRITICOS K13+500 AL K20+500".
CVNSO-0991-139-2024. Recibido, 16/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-139-2024	CVNSO-0991-139-2024. Respuesta a su oficio C-245-2249-4023-23 "Manejo y Disposición De Los Residuos De Construcción y Demolición RCD En El Corredor De La Ruta 3001 Y C-245-2515-0255-24 Incumplimiento RCD".
CVNSO-0991-143-2024. Recibido, 17/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-143-2024	CVNSO-0991-143-2024. Solicitud Material de Residuos de Excavación o Material de Demolición Generado en Construcción Obra.

CVNSO-0991-144-2024. Recibido, 17/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-144-2024	CVNSO-0991-144-2024. Respuesta oficio C-245-2535-0306-24 SOLICITUD DE ADECUACIÓN BUZÓN SATELITE UBICADO EN EL PR 41+000 MARGEN DERECHA RUTA 6504
CVNSO-0991-148-2024. Recibido, 20/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-148-2024	CVNSO-0991-148-2024. Respuesta a su oficio DTC – 0247, Requerimiento solicitud concesión de aguas superficiales para la quebrada El Águila ubicada en el PR (PUNTO DE REFERENCIA) 9+040 de la ruta 6504 municipio de Puerto Rico – Predio Fina San Antonio MI: 425-69359
CVNSO-0991-149-2024. Recibido, 20/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-149-2024	CVNSO-0991-149-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2558-0396-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
CVNSO-0991-150-2024. Recibido, 20/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-150-2024	CVNSO-0991-150-2024. Respuesta al comunicado C-245-2575-0446-24 y C-245-2548-0359-24 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504".
CVNSO-0991-153-2024. Recibido, 21/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-153-2024	CVNSO-0991-153-2024. Respuesta oficio C-245-2555-0391-24 Cumplimientos a las medidas de manejo ambiental al programa de actividades constructivas de obra del PR 52+800 margen derecha sector El Paujil Ruta 6503 Florencia – Puerto Rico
CVNSO-0991-152-2024. Recibido, 22/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-152-2024	CVNSO-0991-152-2024. RESPUESTA A OFICIO C-245-2574-0441-24 ATENCIÓN A LA DE RED DE ADUCCIÓN DE AGUA AFECTADA EN EL PR 17+670 RUTA 6504
CVNSO-0991-162-2024. Recibido, 22/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-162-2024	CVNSO-0991-162-2024. Invitación reunión Trimestral Veedores San Vicente Ruta 6504.

CVNSO-0991-161-2024. Recibido, 22/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-161-2024	CVNSO-0991-161-2024. ACTAS DE VECINDAD DE INICIO - RUTA 6504 VEREDA CEIBAS ABAJO– SAN VICENTE DEL CAGUÁN
CVNSO-0991-165-2024. Recibido, 22/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-165-2024	CVNSO-0991-165-2024.Respuesta oficio C-245-2573-0440-24 Entrega Acta de obra No. 32 del mes enero de 2024.
CVNSO-0991-151-2024. Recibido, 23/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-151-2024	CVNSO-0991-151-2024. Remisión Permiso de Intervención Voluntaria PIV, Ruta 3001 (vía Neiva-Balsillas)"
CVNSO-0991-156-2024. Recibido, 23/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-156-2024	CVNSO-0991-156-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2317-4247-23 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito".
CVNSO-0991-164-2024. Recibido, 23/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-164-2024	CVNSO-0991-164-2024. Respuesta oficio C-245-2521-0267-24 "Tercera Solicitud de la información acerca del trámite del Permiso de ocupación de Cauces para reinicio de actividades en el Box Culvert del PR04+817 y presentación plan de contingencia".
CVNSO-0991-141-2024. Recibido, 23/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-141-2024	CVNSO-0991-141-2024. Respuesta oficio C-245-2488-0182-24 respuesta comunicado CVNSO-0991-1120-2023 del 22/12/2023, con asunto: "Alcance Oficio CVNSO-0991-894-2023 Respuesta DTC 3469 Respuesta radicado CORPOAMAZONIA 2711 "notificación de respuesta definición a la medida de compensación en el marco de acto administrativo DTC 1382 de 2022 expediente PE-0618-592-X-006-026-22 y resolución DTC 0050 de 2023 expediente AU-06-18-592-X002085-22".
CVNSO-0991-166-2024. Recibido, 24/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-166-2024	CVNSO-0991-166-2024. COTIZACIONES – REUNIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – RUTA 6504 SAN VICENTE DEL CAGUÁN

CVNSO-0991-167-2024. Recibido, 24/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-167-2024	CVNSO-0991-167-2024. Respuesta oficio C-245-2563-0406-24 Cumplimiento Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos e Industriales sobre el Corredor Vial de las Ruta 6504 Puerto Rico a San Vicente del Caguán.
CVNSO-0991-168-2024. Recibido, 26/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-168-2024	CVNSO-0991-168-2024. Respuesta a oficio C-245-2544-0353-24 "OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-093-2024 - RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2497-0206- 24. "REQUERIMIENTO DE AVANCE EN LA GESTIÓN SOCIAL, RUTA 3001 NEIVA BALSILLAS DESDE EL PR 13+500, AL PR 20+500"."
CVNSO-0991-169-2024. Recibido, 26/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-169-2024	CVNSO-0991-169-2024. ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD RUTA 3001
CVNSO-0991-170-2024. Recibido, 26/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-170-2024	CVNSO-0991-170-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2583-0479-24 solicitud Hojas de vida especialistas de Estudios y Diseños Fase III Presentados en la Ruta 3001 Tramo PR13+500 – PR20+500.
CVNSO-0991-163-2024. Recibido, 26/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-163-2024	CVNSO-0991-163-2024. Respuesta a comunicado C-245-2578-0460-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-099-2023 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos"".
CVNSO-0991-171-2024. Recibido, 27/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-171-2024	CVNSO-0991-171-2024. Solicitud Permiso de concesión de aguas PR 15+080 Sector Rancho Grande vía 3001 (Neiva– Balsillas)
CVNSO-0991-172-2024. Recibido, 27/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-172-2024	CVNSO-0991-172-2024.Solicitud de Permiso De Recolección Con Fines De Elaboración De Estudios Ambientales
CVNSO-0991-174-2024. Recibido, 27/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-174-2024	CVNSO-0991-174-2024. CIERRE PQRS N° 31 MARTHA ELISA FALLA DE FALLA CONTRATO DE OBRA 991 DE 2.021 – CORREDOR RUTA DE NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA.

CVNSO-0991-175-2024. Recibido, 27/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-175-2024	CVNSO-0991-175-2024. Respuesta al oficio C-245-2559-0401-24 - Respuesta comunicado CVNSO-991-113- 2024 del 7/febrero/2024. No autorización de materiales sobrantes de excavación y RCD en predio La Estrella ubicado a la altura del PR 05+122 costado izquierdo de la vía Neiva Balsillas de la Ruta 3001
CVNSO-0991-177-2024. Recibido, 27/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-177-2024	CVNSO-0991-177-2024. Remisión Memorando técnico PR45+200 RN 6504
CVNSO-0991-178-2024. Recibido, 29/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-178-2024	CVNSO-0991-178-2024. Capacitación de Sostenibilidad Obras con Participación Comunitaria – OPC, Municipio San Vicente del Caguán.
CVNSO-0991-180-2024. Recibido, 29/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-180-2024	CVNSO-0991-180-2024. Presentación Perfil – Profesional Ambiental.

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.


Fotografía 1. Ruta 6504 PR00+000 a PR02+000, Circuito de nivelación y contranivelación entre amarres GPS.



Fotografía 2. PR40+477 Ruta 6504, Ubicación y alineación de obras hidráulicas.



Fotografía 3. PR022+200 Ruta 6504, Replanteo y Nivelación para mantenimiento con asfaltita.



Fotografía 4. PR41+480 Ruta 6504, Control e inspección de niveles para la instalación de MDC-19.



Fotografía 5. PR03+395 Ruta 6504, Excavación mejoramiento subrasante.



Fotografía 6 PR03+350 a PR03+330 Ruta 6504, Instalación de geotextil mejoramiento subrasante.



Fotografía 7. PR03+427 a PR 3+400 Ruta 6504, Chequeo excavación mejoramiento de subrasante



.

Fotografía 8 PR03+375 Ruta 6504, Instalación de crudo de río mejoramiento subrasante.



Fotografía 9 PR03+355 Ruta 6504, Compactación crudo de río para mejoramiento subrasante.



Fotografía 10. PR03+47 Ruta 6504, Instalación de material crudo de río para mejoramiento subrasante



Fotografía 11. PR44+327 Ruta 6504, Excavación y conformación para construcción zarpa muro de contención modulo 2.



Fotografía 12. PR44+327 Ruta 6504, Fundida de zarpa para muro de contención en concreto ciclópeo de 3000PSI



Fotografía 13. PR03+695 Ruta 6504, Excavación para construcción de alcantarilla.



Fotografía 14. PR3+695 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto para placa tubería - Alcantarilla



Fotografía 15. PR03+695 Ruta 6504, Instalación de tubería - Alcantarilla



Fotografía 16. PR03+695 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto atraque tubería – Alcantarilla



Fotografía 17. PR03+695 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto atraque tubería – Alcantarilla.



Fotografía 18. PR03+695 Ruta 6504, Armado de acero placa solera y aletas – Alcantarilla.



Fotografía 19. PR40+477 Ruta 6504, Armado de acero muros caja – Alcantarilla.



Fotografía 20. PR03+695 Ruta 6504, Armado de acero muro y aletas – Alcantarilla.



Fotografía 21. PR040+477 Ruta 6504, Liberación acero muros y aletas – Alcantarilla.



Fotografía 22. R00+854 Ruta 6504, Revisión aceros CD – Alcantarilla.




Fotografía 23 PR01+290 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa solera– Alcantarilla.



Fotografía 24. PR03+695 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa solera– Alcantarilla.



Fotografía 25. PR44+327 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto ciclópeo 21 MPa zarpa – Muro de contención.



Fotografía 26. PR01+585 Ruta 6504, Asentamiento concreto 21 MPa.



Fotografía 27. PR44+327 Ruta 6504, Toma muestras concreto 28 Mpa



Fotografía 28. PR22+200 Ruta 6504, Mantenimiento de la vía con asfaltita.



Fotografía 29. PR02+545 CD Ruta 6504, Replanteo, alineamiento y nivelación para instalación MDC-19



Fotografía 30. PR02+545 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica.



Fotografía 31 PR03+160 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica



Fotografía 32. PR02+545 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica.



Fotografía 33. PR02+545 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 34. PR02+545 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 35. PR03+160 Ruta 6504, Compactación MDC-19.



Fotografía 36. PR02+545 Ruta 6504, Compactación MDC-19.



Fotografía 37. PR41+470Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 38. PR041+470 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19



Fotografía 39. PR41+470 Ruta 6504, Compactación MDC-19.



Fotografía 40. PR41+470 Ruta 6504, Compactación MDC-19.



Fotografía 41. PR16+400 Ruta 6504, Remoción de derrumbe.



Fotografía 42. PR16+400 Ruta 6504, Remoción de derrumbe



Fotografía 43 PR16+400 Ruta 6504, Remoción de derrumbe.



Fotografía 44. PR38+295 Ruta 6503, Habilitación paso vehicular - Desvío.



Fotografía 45. PR38+295 Ruta 6503, Habilitación paso vehicular - Desvío.



Fotografía 46. PR52+800 Ruta 6503, Instalación de formaleta vástago muro de contención.



Fotografía 47. PR52+800 Ruta 6503, Instalación de formaleta vástago muro de contención.



Fotografía 48. PR52+800 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 Mpa – Muro de contención.



Fotografía 49. Ruta 3001, PR10+550 al PR10+625 instalación de concreto construcción de cunetas margen derecho



Fotografía 50. Ruta 3001 , PR11+800 al PR11+950 instalación de varilla de 1" en muro de tierra armada margen izquierdo



Fotografía 51. Ruta 3001, PR13+160 retiro formaletas construcción descole margen derecho.



Fotografía 52. Ruta 3001 , corte de pavimento para construcción de cuneta margen derecho PR11+800 a mayores



Fotografía 53. Ruta 3001, retiro de formaletas construcción descole margen derecho PR13+160



Fotografía 54. Ruta 3001, instalación varilla 1" en muro tierra armada margen izquierdo PR11+800 al PR11+950.



Fotografía 55. Ruta 3001, retiro de formaletas para construcción de canal margen izquierdo PR11+735 al PR11+759



Fotografía 56. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho Ensayo de asentamiento PR10+550 a mayores.



Fotografía 57. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR10+550 a mayores.



Fotografía 58. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR10+550 al PR10+620.



Fotografía 59. Ruta 3001, instalación de formaletas en canal margen izquierdo PR11+759 al PR11+775.



Fotografía 60 Ruta 3001, instalación de concreto construcción de cunetas margen derecho PR10+550 al PR10+625.



Fotografía 61. Ruta 3001, excavación e instalación de formaletas para construcción de cunetas margen derecho PR11+800 a mayores.



Fotografía 62. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción d canal margen izquierdo PR11+758 al PR11+780.



Fotografía 63. Ruta 3001, replanteo topográfico margen izquierdo PR11+430.



Fotografía 64. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen izquierdo PR11+758 al PR11+780.



Fotografía 65. Ruta 3001, construcción cuneta PR10+485 al PR10+735 margen izquierda.



Fotografía 66. Ruta 3001, instalación de formaleta construcción de cuneta MD PR11+830.



Fotografía 67. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR12+00 al PR12+072



Fotografía 68. Ruta 3001, excavación para construcción de talud en corte margen izquierdo PR12+600 a mayores



Fotografía 69. Ruta 3001, excavación para conformación de talud en corte margen izquierdo PR12+600 a mayores



Fotografía 70. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen izquierdo PR11+880 a mayores



Fotografía 71. Ruta 3001, instalación de manto TRM en muro de tierra estabilizada margen izquierdo PR11+820 a mayores.



Fotografía 72. Ruta 3001, excavación de taludes margen derecho PR10+630 a mayores



Fotografía 73. Ruta 3001, instalación Manto TRM 500 en muro de tierra estabilizada margen izquierdo PR11+938 al PR11+955.



Fotografía 74. Ruta 3001, excavación para construcción de cunetas margen derecho PR12+100 a mayores



Fotografía 75. Ruta 3001, perforación para elevación nivel de aletas Box culvert encole margen derecho PR10+735



Fotografía 76. Ruta 3001, excavación mecánica para conformación de terrazas margen izquierdo PR12+610 a mayores



Fotografía 77. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR11+738 a mayores



Fotografía 78. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal PR11+720 a mayores



Fotografía 79. Ruta 3001, inventario forestal PR13+500 a mayores



Fotografía 80. Ruta 3001, excavación mecánica terraza 2 PR12+630



Fotografía 81. Ruta 3001, conformación de terreno para construcción de cunetaPR10+960 CI



Fotografía 82. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PR10+901 a mayores



Fotografía 83. Ruta 3001, excavación mecánica para construcción de terraceo margen izquierda PR12+600 a mayores.



Fotografía 84. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen izquierdo PR11+720.



Fotografía 85. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen izquierdo PR11+720 a mayores



Fotografía 86. Ruta 3001, construcción de acceso a predio margen derecho PR12+100



Fotografía 87. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PR10+900 al PR11+975.



Fotografía 88. Ruta 3001, retiro de formaletas construcción de canal margen izquierdo PR11+720 al PR11-788



Fotografía 89. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PR10+900 al PR11+975



Fotografía 90. Ruta 3001, excavación para conformación de talud en corte margen izquierdo PR12+650 a mayores



Fotografía 91. Ruta 3001. Perforación para instalación de dren margen derecho PR12+125



Fotografía 92. Ruta 3001, excavación y limpieza para conformación de talud en corte margen izquierdo PR12+670 a mayores



Fotografía 93. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR11+900 a mayores



Fotografía 94. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PF10+960 a mayores



Fotografía 95. Ruta 3001, talud terraceo margen izquierda PR12+600 a mayores



Fotografía 96. Ruta 3001, instalación de acero de refuerzo para construcción de descole Box coulvert margen derecho PR13+160



Fotografía 97. Ruta 3001, Talud PR10+600 margen derecha



Fotografía 98. Ruta 3001, verificación tramo PR13+750.



Fotografía 99. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen derecho PR10+900 a mayores



Fotografía 100. Ruta 3001, corte de pavimento para construcción de cunetas margen derecho PR11+340 a mayores.



Fotografía 101. Ruta 3001, excavación construcción de acceso margen derecho PR12+110



Fotografía 102. Ruta 3001, instalación de acero de refuerzo para aletas de descole Box culvert margen derecho PR13+140.



Fotografía 103. Ruta 3001, empradización de talud en corte margen izquierdo PR12+130 a mayores.



Fotografía 104. Ruta 3001, lleno comparación parte posterior de gavión margen derecho PR12+100.



Fotografía 105. Ruta 3001, excavación construcción de acceso margen derecho PR12+100.



Fotografía 106. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas reforzadas margen derecho PR11+910 alPR11+940.



Fotografía 107. Ruta 3001, cuneta reforzada margen derecho PR11+300



Fotografía 108. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR11+275 a mayores



Fotografía 109. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen derecho PR10+900 a mayores.



Fotografía 110. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas reforzadas margen derecho PR11+300 a mayores.



Fotografía 111. Ruta 3001, empradización talud en corte margen izquierdo PR12+130 al PR12+200.



Fotografía 112. Ruta 3001, construcción de acceso a predio margen derecho PR12+110.




Fotografía 113. Ruta 3001, instalación de acero de refuerzo para construcción de aletas y cabezote descole box culvert margen derecho PR13+160



Fotografía 114. Ruta 3001, instalación de drenes margen derecho PR12+130 a mayores.



Fotografía 115. Ruta 3001, acero de refuerzo descole box coulvert margen derecho PR13+160



Fotografía 116. Ruta 3001, instalación de drenes margen derecho PR12+130 a mayores.



Fotografía 117. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de canal margen derecho PR10+900 a mayores



Fotografía 118. Ruta 3001, empradización taludes en corte margen izquierdo PR12+615 al PR12+715.



Fotografía 119. Ruta 3001, excavación para conformación de taludes margen derecho PR11+080 al PR11+160.



Fotografía 120. Ruta 3001, construcción de acceso margen derecho PR12+105



Fotografía 121. Ruta 3001, instalación de drenes margen derecho PR12+130 a mayores.



Fotografía 122. Ruta 3001, Instalación de formaletas para construcción de canal margen derecho PR11+900 a mayores



Fotografía 123. Ruta 3001, construcción de acceso margen derecho PR12+105.



Fotografía 124. Ruta 3001, excavación mecánica para conformación de talud en corte margen derecho PR10+630 al PR10+690



Fotografía 125. Ruta 3001, conformación PR13+340 al PR13+500.



Fotografía 126. Ruta 3001,dren horizontal PR12+140 margen derecha



Fotografía 127. Ruta 3001, construcción cuneta PR12+000 margen derecha.



Fotografía 128. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de acceso margen derecho PR12+105



Fotografía 129. Ruta 3001, instalación de concreto construcción de acceso margen derecho PR12+105.



Fotografía 130. Ruta 3001, conformación subrasante PR13+340 al PR13+500



Fotografía 131. Ruta 3001, toma de densidades ensayo cono de arena PR13+480 toma 3 eje PR13+340 al PR13+490.



Fotografía 132. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de acceso margen derecho PR12+105



Fotografía 133. Ruta 3001, material de subbase para construcción de cunetas margen izquierdo PR11+720 a mayores.



Fotografía 134. Ruta 3001, toma de densidades ensayo cono de arena toma 1 margen derecho PR13+340 al PR13+490



Fotografía 135. Ruta 3001, empradización de terraceo y taludes en corte margen izquierdo PR12+615 al PR12+710.



Fotografía 136. Ruta 3001, instalación de drenes margen derecho PR12+130 al PR12+200



Fotografía 137. Ruta 3001, conformación subrasante PR13+340 al PR13+500.



Fotografía 138. Ruta 3001, construcción de gaviones margen izquierdo PR13+110 al PR13+140



Fotografía 139. Ruta 3001, retiro de formaletas para construcción de canal margen derecho PR10+900 al Pr10+938.



Fotografía 140. Ruta 3001, topografía PR12+615 al PR12+710



Fotografía 141. Ruta 3001, perforación para instalación de drenes 4 de 5 margen derecho PR12+130 a mayores.



Fotografía 142. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR11+17 a mayores



Fotografía 143. Ruta 3001, instalación de manto TRM PR12+650.



Fotografía 144. Ruta 3001, excavación mecánica subrasante PR14+150



Fotografía 145. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de canal margen derecho PR10+903 al PR10+940.



Fotografía 146. PR06+430 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de asfaltita



Fotografía 147. Ruta 3001, descole box culvert PR13+160.



Fotografía 148. Ruta 3001, conformación subbase granular PR13+250 al PR13+500



Fotografía 149. Ruta 3001, instalación de formaletas para construcción de descole box coulvert margen derecho PR13+160.



Fotografía 150. Ruta 3001, instalación de drenes margen izquierdo 1 de 4 PR12+140 al R12+200



Fotografía 151. Ruta 3001, construcción de acceso margen derecho PR12+105.



Fotografía 152. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR11+390 a mayores



Fotografía 153. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de acceso margen derecho PR12+105.



Fotografía 154. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas reforzadas margen derecho PR11+185



Fotografía 155. Ruta 3001, conformación de subbase PR13+050 a mayores.



Fotografía 156. Ruta 3001, instalación de matos TRM 500 margen izquierda PR12+615 a mayores



Fotografía 157. Ruta 3001, excavación mecánica, cajeo PR14+300 a mayores.



Fotografía 158. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas PR11+380 al PR11+430



Fotografía 159. Ruta 3001, conformación de subbase PR13+050 al PR13+490



Fotografía 160. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR11+330 a mayores



Fotografía 161. Ruta 3001, instalación de drenes margen izquierdo PR13+130 al PR13+200



Fotografía 162. Ruta 3001, instalación de subbase para construcción de cunetas margen derecho PR10+903 al PR10+940



Fotografía 163. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de aletas descole box culvert margen derecho PR13+160



Fotografía 164. Ruta 3001, instalación de drenes 2 de 2 margen izquierdo PR12+660 al PR12+690




8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.

Fotografía Socio - Ambiental 1, atención al ciudadano punto SAU – Neiva Huila.



Fotografía Socio - Ambiental 2, atención al ciudadano punto SAU – Puerto Rico - Caquetá.



Fotografía Socio - Ambiental 3, Apertura de buzón de ruta 3001.



Fotografía Socio - Ambiental 4, Apertura Buzón Ruta 6504- Las Ceibas.



Fotografía Socio - Ambiental 5, Apertura buzón empresa de transporte publico Transyari San Vicente del Caguán




Fotografía Socio - Ambiental 6, Apertura Buzón ruta 6504 Alcaldía Puerto Rico.



Fotografía Socio - Ambiental 7, Reunión Veedurías – San Vicente del Caguán.



Fotografía Socio - Ambiental 8, Divulgación de la pieza informativa No 17, Ruta 3001.



Fotografía Socio - Ambiental 9, Capacitación en Arqueología Preventiva RUTA 6504.



Fotografía Socio - Ambiental 10, Recolección de residuos sólidos.



Fotografía Socio - Ambiental 11, Monitoreo de Material Particulado.



Fotografía Socio - Ambiental 12, Mantenimiento Unidades Sanitarias SAIDA SAS



Fotografía Socio - Ambiental 13, Capacitación ambiental.



8.4. BITÁCORA.

Se anexan bitácoras del Proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca y Proyecto 135 Neiva-Balsillas-Mina Blanca.

WILSON ANDRÉS PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

cc. Archivo
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)

INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR

INFORME EJECUTIVO N°33

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONTRATO de Interventoría 985-2021 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1.

Contrato de Obra No 991-2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAQUETÁ
2024

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3
2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°985 DE 2021 4
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°991 DE 2021 5
4 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 6
5 PERSONAL DEL CONTRATISTA 7
6 SUPERVISOR, GESTOR INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 15
7 avance financiero - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 15
8 COMITÉ DE OBRA Y REUNIONES 19
9 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS. 20
10 Actividades desarrolladas por la interventoría 26
10.1 SEGUIMIENTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 26
10.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE PREDIAL 28
10.3 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL 29
10.4 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL 31
10.5 SEGUIMIENTO COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 36
11 TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA 41
11.1 SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS 41
11.2 SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES 70
12 CONCLUSIONES. 81

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024, el cual contiene las actividades ejecutadas en el desarrollo del Contrato de Interventoría No. 985 de 2021, respecto a los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales, de la ejecución del contrato de obra 991 de 2021.

En este informe encontraremos cada una de las actividades desarrolladas durante este periodo y los sectores en donde se adelantaron los trabajos. Se describirán los aspectos más relevantes en cuanto al desarrollo del proyecto, las acciones realizadas por la Interventoría tanto técnicas, administrativas, financieras, prediales y ambientales, del contrato de obra.

2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°985 DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CONTRATO NÚMERO 985 DE 2021.**		
CONTRATISTA.	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		
NIT	901.481.479-5		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 con NIT. 901.481.479-5 Integrado por COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A con NIT. 860.041.968-1 con una participación del 27.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.366.647-0 con una participación del 17.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS con NIT. 901.314.825-6 con una participación del 10%. CELQO S.A.S con NIT. 900.090.780-6 con una participación del 5% AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S con NIT. 901.200.521-2 con una participación del 40%.		
OBJETO.	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES.	PLAZO ACUMULADO.	CIENTO CATORCE (114) MESES.
FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO.	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR CTO	$33.499.975.248	VALOR ANTICIPO.	$980.381.756
VALOR CTO ADICIONAL 1	0,0	VALOR TOTAL DEL CTO.	$33.499.975.248

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°991 DE 2021

CTO DE OBRA No.	**Contrato de Obra No 991 de 2021**		
CONTRATISTA.	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
NIT	830.094.920-5		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 830.094.920-5, con un porcentaje de participación de 90%, CONSTRUCTORA EMMA LTDA. con NIT. 806.014.108-1, con un porcentaje de participación de 5% CICON S.A.S. con NIT. 890.403.235-3, con un porcentaje de participación de 5%).		
OBJETO.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES	PLAZO ACUMULADO.	CIENTO CATORCE (114) MESES
FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO.	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR CTO.	$399.567.436.436 M/CTE,	VALOR ANTICIPO.	$9.885.528.230 M/CTE
VALOR ADICIONAL	$9.885.528.230 M/CTE	VALOR TOTAL DEL CTO.	$409.452.964.666 M/CTE

4 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

No	NOMBRE	CARGO
1	WILSON ANDRES PARRA MORALES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2	JERSSON FERNANDO CEPEDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
3	JAVIER ALBERTO SUAREZ SARMIENTO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
4	YUDY PAOLA GÓMEZ SIERRA	ING. AUXILIAR RESIDENTE
5	LIZETH ANGELICA JOYA MUÑOZ	ING. AUXILIAR RESIDENTE
6	ELLA JOHANNA TARAZONA OJEDA	PROFESIONAL AMBIENTAL
7	MARÍA ISABEL ARDILA CUBILLOS	PROFESIONAL SOCIAL
8	MARCO AURELIO MURCIA FIGUEROA	TOPÓGRAFO
9	ANIBAL DE JESUS HUERTAS	TOPÓGRAFO
10	JUAN DIEGO CRUZ HUERTAS	TOPÓGRAFO
11	NOHORA ORJUELA MOREANO	INSPECTOR SST
12	ANA MIREYA PERAFAN	INSPECTOR SST
13	MICHAEL JORDAN CAÑON ROMERO	INSPECTOR
14	JANETH RIVERA LÓPEZ	CADENERA
15	TOBIAS ANACONA CALDERON	CADENERO
16	NIDIA PATRICIA GOMEZ SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
17	LESLIE DAYANA FIGUEROA ACOSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
18	CECILIA CUELLAR PARRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
19	DAVID LOZADA ROJAS	CONDUCTOR
20	MILLO TOVAR PLAZA	CONDUCTOR
21	ELIANA DAMARIS PUENGUENAN COLIMBA	AUXILIAR LABORATORIO
22	CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS	ESP. AMBIENTAL
23	CARLOS YIDY VILLAREAL	ESP. EN GEOLOGÍA
24	CARLOS ARTURO BELLO	ESP. EN VIAS
25	MALENA JUDYTH RODRIGUEZ	ESP. EN ESTRUCTURAS

26	CLAUDIA AGUDELO	ESP. HIDROLOGÍA
27	ALDEMAR PEREZ GUALTEROS	ESP. TRANSITO
28	HÉCTOR YESID SÁNCHEZ MONTERO	ESP. DISEÑO GEOMÉTRICO
29	DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA	ESP. SOSTENIBILIDAD
30	LIA TERESA PEREZ	PRO. GESTIÓN DE CALIDAD
31	GLADIS PATRICIA ARIAS MORALES	AUDITOR DE CALIDAD

5 PERSONAL DEL CONTRATISTA

N°	NOMBRE	CARGO
1	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	OFICIAL DE OBRA
2	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	AYUDANTE DE OBRA
3	ALARCON ZEA GERLAN	AYUDANTE DE OBRA
4	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	PALETERO
5	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	SOLDADOR C
6	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	CONSERJE
7	ALVAREZ PABLO ENRIQUE	CONSERJE
8	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESU	AYUDANTE DE OBRA
9	ANDRADE MUÑOZ HEIDER OBDUYER	AYUDANTE DE OBRA
10	ANDRADE RIOS LONDREY	CONDUCTOR UTILITARIO CAMION
11	ANGULO CAMILO MARINO	AYUDANTE DE OBRA
12	ANGULO OLMEDO	RASTRILLERO
13	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	INGENIERO RESIDENTE
14	ARANAGA DURAN ANDRES FELIPE	ALMACENISTA
15	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	AYUDANTE DE OBRA
16	AYA GULIMBO YARLEDIS	CONTROLADOR DE TRAFICO
17	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	AUXILIAR AMBIENTAL
18	BARREIRO PEREA SEBASTIAN ALEXIS	AYUDANTE DE OBRA

19	BARRIOS CABRERA JHONATAN	AYUDANTE DE OBRA
20	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	AYUDANTE DE OBRA
21	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
22	BENITEZ VALVERDE JAIRO	OFICIAL DE OBRA
23	BERDUGO VASQUEZ ABIMAEL ENRIQUE	CONDUCTOR DOBLETROQUE
24	BERMUDEZ OLARTE ALEXANDER	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
25	BORDA VELASQUEZ YORDY REINEL	CONDUCTOR DOBLETROQUE
26	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
27	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	AYUDANTE DE OBRA
28	CABARCA FLOREZ DONINO	OFICIAL DE OBRA
29	CAMPOS MENDEZ KAREN JULIETH	AYUDANTE DE OBRA
30	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
31	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
32	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	CONSERJE
33	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	PALETERO
34	CASANOVA CASANOA JONATAN	AYUDANTE DE OBRA
35	CASANOVA CASANOA REIMON	AYUDANTE DE OBRA
36	CASAS GUERRERO JHON SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA
37	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	AYUDANTE DE OBRA
38	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	COORDINADOR DE DISEÑOS
39	CASTILLO SANCHEZ JHON KEVIN	AYUDANTE DE OBRA
40	CAVIEDES PERDOMO EDIL	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
41	CHAVES NORIEGA JHON MANUEL	CONDUCTOR DOBLETROQUE
42	CICERY CASTRILLON LUZMILA	PROFESIONAL SOCIAL
43	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
44	CORREA PERDOMO BRUNO ESTIVEN	AYUDANTE DE OBRA

45	CORTINA COLON NADIN EDUARDO	OPERADOR CARGADOR
46	CRUZ ROJAS ESNEIDER	AYUDANTE DE OBRA
47	CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN	CONDUCTOR DOBLETROQUE
48	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STE	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR
49	DE LA CRUZ MESINO HAROL	OPERADOR PLANTA DE ASFALTO
50	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL
51	DEVIA ARISTIZABAL EVELIO	CONDUCTOR TRACTOCAMION
52	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO
53	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	AYUDANTE DE OBRA
54	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	AUXILIAR DE MECANICA A
55	DURAN ROOSEVELTH	CONSERJE
56	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	LABORATORISTA/AUXILIAR DE LABORATORIO
57	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMIL	AUXILIAR DE MECANICA B
58	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	AYUDANTE DE OBRA
59	FAJARDO GUEVARA ISRAEL	AYUDANTE DE OBRA
60	FIGUEROA MAZABEL ROBINSON ANDR	OPERADOR EXCAVADORA 30 TON O MAS
61	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	AYUDANTE DE OBRA
62	FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY	AYUDANTE DE OBRA
63	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	GERENTE DE PROYECTO
64	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	CONSERJE
65	GAITAN QUICHOYA EDWIN	CONDUCTOR DOBLETROQUE
66	GALAN GALAN JAVIER	TOPOGRAFO
67	GALLEGO SANCHEZ ALEJANDRO	AUXILIAR OPERATIVO EQUIPO
68	GAMEZ LEGRO GILDARDO	CONSERJE
69	GARCIA ROJAS KEVIN STEVENS	AYUDANTE DE OBRA
70	GARIBELLO REYES OVIDIO	CONDUCTOR DOBLETROQUE

71	GARZON AROCA LUIS FELIPE	AYUDANTE DE OBRA
72	GAVIRIA LOPEZ WILDER NEIXER	AYUDANTE DE OBRA
73	GIRON TRUJILLO YORLENY	PALETERO
74	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	AYUDANTE DE OBRA
75	GOMEZ OVALLE ABELARDO	OPERADOR TRITURADORA
76	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA
77	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA
78	GRISALES ARIAS EMANUEL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA
79	GRISALES ORDOÑEZ LUIS ALBERTO	OPERADOR CARGADOR
80	GUALDRON PAREDES JOSE CALIXTO	OPERADOR MOTONIVELADORA
81	GURRERO ORTIZ AURELIO ALEJANDRO	OPERADOR DEMINICARGADOR
82	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	COORDINADOR TECNICO DE EQUIPOS
83	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	PALETERO
84	GUZMAN ARDILA DIEGO FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA
85	GUZMAN GONZALEZ LUIS DAVID	AYUDANTE
86	GUZMAN SILVA ARNOLD	CADENERO I
87	HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN EMILIO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
88	HUERTAS COJI JOSE VIDAL	OPERADOR MAQUINA PILOTEADORA
89	IGLESIAS RANGEL ANGELMIRO	OPERADOR EXCAVADORA
90	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	OPERADOR CARGADOR
91	IMBUS VILLAREAL LUIS FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA
92	JIMENEZ BRITO JAMES LEVIN	TOPOGRAFO
93	JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL	AYUDANTE DE OBRA
94	JIMENEZ NARVAEZ JEFERSON	AYUDANTE DE OBRA
95	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	AYUDANTE DE OBRA
96	JOSA GUERRERO ALEX DANILO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
97	JULIO JULIO WALTER ANTONIO	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS

98	LASSO VANEGAS JACOBO	AYUDANTE DE OBRA
99	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	CADENERO 1B
100	LEYTON MOSQUERA XIOMARA ALEJAN	AUXILIAR SOCIAL
101	LLANTEN BENITEZ YEDIXON	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
102	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUAR	CONDUCTOR DOBLETROQUE
103	LONDOÑO VALLEJO DIEGO ALEJANDR	RESIDENTE AMBIENTAL
104	LOZANO CARDOSO MARLIO	CONDUCTOR DE MIXER
105	MARENGO SARMIENTO KEVIN ARAMIS	DIRECTOR DE OBRA
106	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
107	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STIVEN	AYUDANTE DE OBRA
108	MEDINA PALMA AURA LIZETH	PALETERO
109	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
110	MEDINA RUGE KEYTHEN	ALMACENISTA
111	MEDINA TAPIERO JUAN DIEGO	CONTROLADOR DE TRAFICO
112	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	SOLDADOR B
113	MINA URIBE ANGEL DAVID	TOPOGRAFO
114	MOLINA QUINTERO REYNEL	MECANICO C
115	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	PALETERO
116	MONROY CUADROS EDWIN MAURICIO	INGENIERO RESIDENTE
117	MONTOYA BOHORQUEZ DAYRO	TORNILLERO
118	MONZON TRUJILLO ALVARO HERNANDO	ELECTROMECANICO
119	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
120	MORALES ORREGO OLIVER	CONDUCTOR DOBLETROQUE
121	MORENO CARDOZO DIEGO FERNANDO	PALETERO
122	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
123	MOTTA ARDILA WILSON ANDRES	AYUDANTE DE OBRA

124	MUÑOZ MEDINA ROBINSON	ELECTROMECANICO
125	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNA	AYUDANTE DE OBRA
126	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	OPERADOR DE MOTONIVELADORA
127	NAVARRO LASCARRO JAIME	CONSERJE
128	NAVARRO TORRES DANILO	CONSERJE
129	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	AYUDANTE DE OBRA
130	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	AYUDANTE DE OBRA
131	OLARTE DE LA OSA ROBERTO CARLOS	INGENIERO RESIDENTE
132	ORREGO YENNY PAOLA	PALETERO
133	ORTIZ ARIZA OSCAR ANDRES	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL
134	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	CADENERO II
135	ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER	CONDUCTOR DOBLETROQUE
136	OSORIO CALDERON ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
137	OSORIO LIZCANO JUAN DAVID	CONDUCTOR CAMIONETA
138	OVIEDO MOSQUERA OSCAR SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA
139	OVIEDO PEREZ YINA PAOLA	PALETERO
140	PABON DIAZ BORIS MARTIN	INSPECTOR SISO
141	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
142	PAEZ ROJAS DAISON ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
143	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	AYUDANTE DE OBRA
144	PALENCIA GONZALEZ TANYA ALEXSA	INSPECTOR SISOMA
145	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	AYUDANTE DE OBRA
146	PARRA FLOREZ WILSON FARLEY	OFICIAL DE OBRA
147	PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN	AYUDANTE DE OBRA
148	PEÑA VALENCIA MIGUEL ANGEL	CONDUCTOR DOBLETROQUE
149	PERDOMO CELIS JOSE REINEL	AYUDANTE DE OBRA
150	PERDOMO VARGAS YAIR	CONDUCTOR DOBLETROQUE

151	PEREZ PINEDA RIVEIRO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
152	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
153	PLAZAS ESQUIVEL HECTOR FERNEY	AYUDANTE DE OBRA
154	POLANCO COLLAZOS DIOMEDES	CONSERJE
155	PRADA TIQUE GUILLERMO	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
156	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA
157	RAMIREZ CANGREJO GERARDO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
158	RAMIREZ HERMOSA NORBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
159	RAMIREZ ROJAS NEICER ORLANDO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
160	RAVELO VEGA RAFAEL MANUEL	CONDUCTOR DOBLETROQUE
161	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	COORDINADOR DE SEGURIDAD
162	RINCON GARCIA JOHN FREDY	CONDUCTOR DOBLETROQUE
163	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	AYUDANTE DE OBRA
164	ROA CULMA JESSICA	AUXILIAR SOCIAL
165	ROA TORRES JHON FREDDY	CONDUCTOR DOBLETROQUE
166	ROBLES AGUIRRE HECTOR DANIEL	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
167	RODRIGUEZ CALDERON CRISTHIAN J	CONDUCTOR DOBLETROQUE
168	RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL URIBE	OPERADOR PAVIMENTADORA
169	RODRIGUEZ CAVIEDES DARLEY EMILIO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
170	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	MECANICO E
171	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	AYUDANTE DE OBRA
172	RODRIGUEZ PADILLA EDWIN ZACARIAS	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
173	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	CONDUCTOR DOBLETROQUE
174	ROJAS CORDOBA ILDER	AYUDANTE DE OBRA
175	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	AYUDANTE DE OBRA
176	ROJAS PERDOMO JOSE ARLINSON	TOPOGRAFO

177	ROMERO FIERRO ANIBAL	AYUDANTE DE OBRA
178	RONDON VEGA MATEO	INGENIERO DE CONTROL Y PROGRAMACION
179	ROSARIO JIMENEZ LEIDER JOSE	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
180	RUIZ GONZALEZ RAFAEL DIONISIO	TOPOGRAFO
181	SALAZAR SAENZ JAVIER	CONDUCTOR DOBLETROQUE
182	SALAZAR TRUJILLO RUFINO EUSTAQUIO	LABORATORISTA/AUXILIAR DE LABORATORIO
183	SANCHEZ GOMEZ RICARDO MAURICIO	ESPECIALISTA AMBIENTAL
184	SANTA CRUZ PANTOJA HECTOR HERN	COORDINADOR EQUIPOS
185	SERPA GONZALEZ JAIR ALFONSO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
186	SERRATO ARIAS LORENA	PALETERO
187	SIERRA GONZALEZ OSCAR ENRIQUE	OPERADOR DE EXCAVADORA
188	SILVA CASTRO JHON FREDY	OPERADOR MOTONIVELADORA
189	TABORDA CANO JUAN PABLO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
190	TAPIERO BAUTISTA MAYERLY JOHAN	AUXILIAR AMBIENTAL
191	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
192	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	INGENIERO
193	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
194	TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO	COORDINADOR DE EQUIPO
195	VALENCIA ALEXANDER	CONDUCTOR DOBLETROQUE
196	VALENCIA SANCHEZ ARCELINO	AYUDANTE DE OBRA
197	VALENCIA VANEGAS DANIEL	AYUDANTE
198	VARGAS ANGULO YARLINSON	AYUDANTE DE OBRA
199	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	AYUDANTE DE OBRA
200	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	CONDUCTOR DOBLETROQUE
201	VARGAS COMETA ALDEMAR	CONSERJE
202	VARGAS NOVOA ORLANDO	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS

203	VIGOYA GONZALEZ LUIS EDURADO	AUXILIAR DE MECANICA A
204	VILLA EDINSON	OPERARIO DE LLANTAS
205	VILLALOBOS BURGOS LEONARDO FAVIO	INGENIERO RESIDENTE
206	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNA	COORDINADOR EQUIPOS
207	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	ESPECIALISTA DE SOSTENIBILIDAD
208	ZAPATA ORTIZ LEONARDO	AYUDANTE DE OBRA

6 SUPERVISOR, GESTOR INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Numero	Nombre	Cargo
1	GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS	GERENCIA GRUPO ORIENTE
2	ANDRÉS RICARDO TOVAR	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO
3	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	SUPERVISOR

7 AVANCE FINANCIERO - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

El contrato de obra a la fecha de corte 28 de febrero de 2024, presenta un porcentaje de avance del 13.17% vs al porcentaje Programado Acumulado el cual es igual a 12.93% con respecto a la reprogramación No. 4 al programa de inversiones suscrito por contratista, interventoría e Instituto Nacional de Vías.

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
	FECHA DE CORTE DEL INFORME	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) o avance (-) Financiero
	FINALIZA								
sep-21	09-09-21	$ 107,969,731.27	$ 107,969,731.27	0.03%	$ 59,982,837.00	$ 59,982,837.00	0.02%	0.01%	$ 47,986,894.27
	16-09-21	$ 107,969,731.27	$ 215,939,462.54	0.06%	$ 72,070,529.00	$ 12,087,692.00	0.02%	0.04%	$ 143,868,933.54
	23-09-21	$ 107,969,731.27	$ 323,909,193.81	0.10%	$ 131,209,755.00	$ 59,139,226.00	0.03%	0.07%	$ 192,699,438.81
	30-09-21	$ 107,969,731.27	$ 431,878,925.08	0.13%	$ 137,728,677.00	$ 6,518,922.00	0.04%	0.09%	$ 294,150,248.08
oct-21	07-10-21	$ 191,626,493.60	$ 623,505,418.68	0.19%	$ 154,816,968.98	$ 17,088,291.98	0.04%	0.15%	$ 468,688,449.70
	14-10-21	$ 191,626,493.60	$ 815,131,912.28	0.24%	$ 167,837,741.82	$ 13,020,772.84	0.05%	0.19%	$ 647,294,170.46
	21-10-21	$ 191,626,493.60	$ 1,006,758,405.88	0.30%	$ 201,193,784.21	$ 33,356,042.39	0.05%	0.25%	$ 805,564,621.67
	28-10-21	$ 191,626,493.60	$ 1,198,384,899.48	0.36%	$ 283,742,997.00	$ 82,549,212.79	0.08%	0.28%	$ 914,641,902.48
nov-21	04-11-21	$ 485,373,466.06	$ 1,683,758,365.54	0.50%	$ 293,785,630.38	$ 10,042,633.38	0.09%	0.41%	$ 1,389,972,735.16
	11-11-21	$ 485,373,466.06	$ 2,169,131,831.60	0.65%	$ 343,298,683.00	$ 49,513,052.62	0.10%	0.55%	$ 1,825,833,148.60
	18-11-21	$ 485,373,466.06	$ 2,654,505,297.66	0.79%	$ 361,896,175.00	$ 18,597,492.00	0.11%	0.68%	$ 2,292,609,122.66
	25-11-21	$ 485,373,466.06	$ 3,139,878,763.72	0.94%	$ 488,751,066.00	$ 126,854,891.00	0.15%	0.79%	$ 2,651,127,697.72
dic-21	02-12-21	$ 959,918,106.43	$ 4,099,796,870.15	1.21%	$ 661,708,021.00	$ 172,956,955.00	0.20%	1.01%	$ 3,438,088,849.15
	09-12-21	$ 959,918,106.43	$ 5,059,714,976.58	1.49%	$ 773,045,869.00	$ 111,337,848.00	0.23%	1.26%	$ 4,286,669,107.58
	16-12-21	$ 959,918,106.43	$ 6,019,633,083.01	1.77%	$ 853,045,869.00	$ 80,000,000.00	0.26%	1.51%	$ 5,166,587,214.01
	23-12-21	$ 959,918,106.43	$ 6,979,551,189.44	2.06%	$ 962,377,414.00	$ 109,331,545.00	0.29%	1.77%	$ 6,017,173,775.44
	30-12-21	$ 959,918,106.43	$ 7,939,469,295.87	2.34%	$ 971,544,008.00	$ 9,166,594.00	0.29%	2.05%	$ 6,967,925,287.87
ene-22	06-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,038,537,471.72	2.37%	$ 989,595,037.00	$ 18,051,029.00	0.30%	2.07%	$ 7,048,942,434.72
	13-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,137,605,647.57	2.40%	$ 1,011,930,081.00	$ 22,335,044.00	0.30%	2.10%	$ 7,125,675,566.57
	20-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,236,673,823.42	2.43%	$ 1,041,694,609.00	$ 29,764,528.00	0.31%	2.12%	$ 7,194,979,214.42
	27-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,335,741,999.27	2.46%	$ 1,115,142,316.00	$ 73,447,707.00	0.33%	2.13%	$ 7,220,599,683.27
feb-22	03-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,460,238,748.52	2.49%	$ 1,136,166,989.00	$ 21,024,673.00	0.34%	2.15%	$ 7,324,071,759.52
	10-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,584,735,497.77	2.53%	$ 1,182,529,939.00	$ 46,362,950.00	0.35%	2.18%	$ 7,402,205,558.77
	17-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,709,232,247.02	2.57%	$ 1,197,704,139.00	$ 15,174,200.00	0.36%	2.21%	$ 7,511,528,108.02
	24-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,833,728,996.27	2.60%	$ 1,214,195,221.00	$ 16,491,082.00	0.36%	2.24%	$ 7,619,533,775.27
mar-22	02-03-22	$ 141,586,813.53	$ 8,975,315,809.80	2.64%	$ 1,233,042,531.00	$ 18,847,310.00	0.37%	2.27%	$ 7,742,273,278.80
	09-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,116,902,623.33	2.69%	$ 1,242,507,619.00	$ 9,465,088.00	0.37%	2.32%	$ 7,874,395,004.33
	16-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,258,489,436.86	2.73%	$ 1,273,057,619.00	$ 30,550,000.00	0.38%	2.35%	$ 7,985,431,817.86
	23-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,400,076,250.39	2.77%	$ 1,306,173,873.00	$ 33,116,254.00	0.38%	2.38%	$ 8,093,902,377.39
	30-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,541,663,063.92	2.81%	$ 1,343,255,982.00	$ 37,082,109.00	0.40%	2.41%	$ 8,198,407,081.92
abr-22	06-04-22	$ 245,810,440.16	$ 9,787,473,504.08	2.88%	$ 1,377,891,910.00	$ 34,635,928.00	0.41%	2.48%	$ 8,409,581,594.08
	13-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,033,283,944.24	2.96%	$ 1,429,854,513.00	$ 51,962,603.00	0.42%	2.53%	$ 8,603,429,431.24
	20-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,279,094,384.39	3.03%	$ 1,480,845,409.00	$ 50,990,896.00	0.44%	2.59%	$ 8,798,248,975.39
	27-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,524,904,824.55	3.10%	$ 1,530,640,389.00	$ 49,794,980.00	0.45%	2.65%	$ 8,994,264,435.55
may-22	04-05-22	$ 294,972,528.19	$ 10,819,877,352.74	3.19%	$ 1,600,571,273.00	$ 69,930,884.00	0.47%	2.72%	$ 9,219,306,079.74
	11-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,065,687,792.90	3.26%	$ 1,769,479,496.00	$ 168,908,223.00	0.52%	2.74%	$ 9,296,208,296.90
	18-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,311,498,233.05	3.33%	$ 1,902,708,929.00	$ 133,229,433.00	0.56%	2.77%	$ 9,408,789,304.05
	25-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,557,308,673.21	3.40%	$ 1,972,685,035.00	$ 69,976,106.00	0.58%	2.82%	$ 9,584,623,638.21
	01-06-22	$ 147,486,264.09	$ 11,704,794,937.30	3.45%	$ 2,243,386,864.00	$ 270,701,829.00	0.66%	2.79%	$ 9,461,408,073.30
jun-22	08-06-22	$ 283,173,627.00	$ 11,987,968,564.30	3.53%	$ 2,407,213,707.00	$ 163,826,843.00	0.71%	2.82%	$ 9,580,754,857.30
	15-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,271,142,191.30	3.61%	$ 2,544,055,636.00	$ 136,841,929.00	0.75%	2.87%	$ 9,727,086,555.30
	22-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,554,315,818.30	3.70%	$ 2,692,573,343.00	$ 148,517,707.00	0.79%	2.90%	$ 9,861,742,475.30
	29-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,837,489,445.30	3.78%	$ 2,757,828,250.00	$ 65,254,907.00	0.81%	2.97%	$ 10,079,661,195.30
	06-07-22	$ 283,173,627.00	$ 13,120,663,072.30	3.86%	$ 2,816,669,648.00	$ 58,841,398.00	0.83%	3.04%	$ 10,303,993,424.30
jul-22	13-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,321,082,274.00	2.45%	$ 3,476,310,403.00	$ 659,640,755.00	1.02%	1.43%	$ 4,844,771,871.00
	20-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,575,633,090.75	2.53%	$ 5,005,814,885.00	$ 1,529,504,482.00	1.47%	1.05%	$ 3,569,818,205.75
	27-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,830,183,907.50	2.60%	$ 5,224,896,120.00	$ 219,081,235.00	1.54%	1.06%	$ 3,605,287,787.50
	03-08-22	$ 254,550,816.75	$ 9,084,734,724.25	2.68%	$ 5,325,434,997.00	$ 100,538,877.00	1.57%	1.11%	$ 3,759,299,727.25
ago-22	10-08-22	$ 327,994,177.50	$ 9,412,728,901.75	2.77%	$ 5,687,560,276.00	$ 362,125,279.00	1.68%	1.10%	$ 3,725,168,625.75
	17-08-22	$ 327,994,177.50	$ 9,740,723,079.25	2.87%	$ 5,934,521,214.00	$ 246,960,938.00	1.75%	1.12%	$ 3,806,201,865.25
	24-08-22	$ 327,994,177.50	$ 10,068,717,256.75	2.97%	$ 6,514,101,062.00	$ 579,579,848.00	1.92%	1.05%	$ 3,554,616,194.75
	31-08-22	$ 327,994,177.50	$ 10,396,711,434.25	3.06%	$ 6,846,279,025.00	$ 332,177,963.00	2.02%	1.05%	$ 3,550,432,409.25

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
	FECHA DE CORTE DEL INFORME FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) o avance (-) Financiero
sep-22	07-09-22	$ 417,831,360.50	$ 10,814,542,794.75	3.19%	$ 7,223,457,033.00	$ 377,178,008.00	2.13%	1.06%	$ 3,591,085,761.75
	14-09-22	$ 417,831,360.50	$ 11,232,374,155.25	3.31%	$ 7,852,556,155.00	$ 629,099,122.00	2.31%	1.00%	$ 3,379,818,000.25
	21-09-22	$ 417,831,360.50	$ 11,650,205,515.75	3.43%	$ 8,284,345,389.00	$ 431,789,234.00	2.44%	0.99%	$ 3,365,860,126.75
	28-09-22	$ 417,831,360.50	$ 12,068,036,876.25	3.55%	$ 8,694,858,322.00	$ 410,512,933.00	2.56%	0.99%	$ 3,373,178,554.25
oct-22	05-10-22	$ 487,982,250.80	$ 12,556,019,127.05	3.70%	$ 8,848,772,053.00	$ 153,913,731.00	2.61%	1.09%	$ 3,707,247,074.05
	12-10-22	$ 487,982,250.80	$ 13,044,001,377.85	3.84%	$ 8,961,878,510.00	$ 113,106,457.00	2.64%	1.20%	$ 4,082,122,867.85
	19-10-22	$ 487,982,250.80	$ 13,531,983,628.65	3.99%	$ 9,244,732,203.00	$ 282,853,693.00	2.72%	1.26%	$ 4,287,251,425.65
	26-10-22	$ 487,982,250.80	$ 14,019,965,879.45	4.13%	$ 9,521,885,934.00	$ 277,153,731.00	2.80%	1.32%	$ 4,498,079,945.45
	02-11-22	$ 487,982,250.80	$ 14,507,948,130.25	4.27%	$ 9,885,962,556.00	$ 364,076,622.00	2.91%	1.36%	$ 4,621,985,574.25
nov-22	09-11-22	$ 643,403,217.00	$ 15,151,351,347.25	4.46%	$ 10,710,797,670.00	$ 824,835,114.00	3.16%	1.31%	$ 4,440,553,677.25
	16-11-22	$ 643,403,217.00	$ 15,794,754,564.25	4.65%	$ 11,690,640,902.00	$ 979,843,232.00	3.44%	1.21%	$ 4,104,113,662.25
	23-11-22	$ 643,403,217.00	$ 16,438,157,781.25	4.84%	$ 11,900,785,721.00	$ 210,144,819.00	3.51%	1.34%	$ 4,537,372,060.25
	30-11-22	$ 643,403,217.00	$ 17,081,560,998.25	5.03%	$ 12,273,268,169.00	$ 372,482,448.00	3.62%	1.42%	$ 4,808,292,829.25
dic-22	07-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 18,181,658,799.50	5.36%	$ 12,427,496,974.00	$ 154,228,805.00	3.66%	1.69%	$ 5,754,161,825.50
	14-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 19,281,756,600.75	5.68%	$ 12,689,566,543.00	$ 262,069,569.00	3.74%	1.94%	$ 6,592,190,057.75
	21-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 20,381,854,402.00	6.00%	$ 12,889,518,595.00	$ 199,952,052.00	3.80%	2.21%	$ 7,492,335,807.00
	28-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 21,481,952,203.25	6.33%	$ 13,064,750,332.00	$ 175,231,737.00	3.85%	2.48%	$ 8,417,201,871.25
ene-23	04-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,603,525,341.50	6.36%	$ 13,167,968,159.00	$ 103,217,827.00	3.88%	2.48%	$ 8,435,557,182.50
	11-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,725,098,479.75	6.40%	$ 13,437,283,077.00	$ 269,314,918.00	3.96%	2.44%	$ 8,287,815,402.75
	18-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,846,671,618.00	6.44%	$ 13,649,866,167.00	$ 212,583,090.00	4.02%	2.41%	$ 8,196,805,451.00
	25-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,968,244,756.25	6.47%	$ 13,993,452,432.00	$ 343,586,265.00	4.12%	2.35%	$ 7,974,792,324.25
feb-23	01-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,089,817,895.50	6.51%	$ 14,907,986,956.00	$ 914,534,524.00	4.39%	2.12%	$ 7,181,830,939.50
	08-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,211,391,034.75	6.54%	$ 15,710,121,425.00	$ 802,134,469.00	4.63%	1.92%	$ 6,501,269,609.75
	15-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,332,964,174.00	6.58%	$ 16,588,742,508.00	$ 878,621,083.00	4.89%	1.69%	$ 5,744,221,666.00
	22-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,454,537,313.25	6.61%	$ 16,764,516,912.00	$ 175,774,404.00	4.94%	1.68%	$ 5,690,020,401.25
mar-23	01-03-23	$ 243,146,279.00	$ 22,697,683,592.25	6.69%	$ 17,619,951,422.00	$ 855,434,510.00	5.19%	1.50%	$ 5,077,732,170.25
	08-03-23	$ 243,146,279.00	$ 22,940,829,871.25	6.76%	$ 18,136,389,908.00	$ 516,438,486.00	5.34%	1.42%	$ 4,804,439,963.25
	15-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,183,976,150.25	6.83%	$ 18,518,352,969.00	$ 381,963,061.00	5.45%	1.37%	$ 4,665,623,181.25
	22-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,427,122,429.25	6.90%	$ 19,239,694,212.00	$ 721,341,243.00	5.67%	1.23%	$ 4,187,428,217.25
	29-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,670,268,708.25	6.97%	$ 19,947,402,562.00	$ 707,708,350.00	5.88%	1.10%	$ 3,722,866,146.25
abr-23	05-04-23	$ 303,932,849.25	$ 23,974,201,557.50	7.06%	$ 20,680,247,933.00	$ 732,845,371.00	6.09%	0.97%	$ 3,293,953,624.50
	12-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,278,134,406.75	7.15%	$ 21,348,653,051.00	$ 668,405,118.00	6.29%	0.86%	$ 2,929,481,355.75
	19-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,582,067,256.00	7.24%	$ 22,084,070,121.00	$ 735,417,070.00	6.51%	0.74%	$ 2,497,997,135.00
	26-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,886,000,105.25	7.33%	$ 22,762,578,707.00	$ 678,508,586.00	6.71%	0.63%	$ 2,123,421,398.25
may-23	03-05-23	$ 389,034,047.00	$ 25,275,034,152.25	7.45%	$ 23,508,984,698.00	$ 746,405,991.00	6.92%	0.52%	$ 1,766,049,454.25
	10-05-23	$ 389,034,047.00	$ 25,664,068,199.25	7.56%	$ 23,912,565,660.00	$ 403,580,962.00	7.04%	0.52%	$ 1,751,502,539.25
	17-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,053,102,246.25	7.67%	$ 24,681,922,122.00	$ 769,356,462.00	7.27%	0.40%	$ 1,371,180,124.25
	24-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,442,136,293.25	7.79%	$ 25,693,950,840.00	$ 1,012,028,718.00	7.57%	0.22%	$ 748,185,453.25
	31-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,831,170,340.25	7.90%	$ 26,190,725,136.00	$ 496,774,296.00	7.71%	0.19%	$ 640,445,204.25
jun-23	07-06-23	$ 486,292,558.75	$ 27,317,462,899.00	8.05%	$ 26,849,660,640.00	$ 658,935,504.00	7.91%	0.14%	$ 467,802,259.00
	14-06-23	$ 486,292,558.75	$ 27,803,755,457.75	8.19%	$ 27,410,587,607.00	$ 560,926,967.00	8.07%	0.12%	$ 393,167,850.75
	21-06-23	$ 486,292,558.75	$ 28,290,048,016.50	8.33%	$ 27,722,513,648.00	$ 311,926,041.00	8.17%	0.17%	$ 567,534,368.50
	28-06-23	$ 486,292,558.75	$ 28,776,340,575.25	8.48%	$ 28,098,679,017.00	$ 376,165,369.00	8.28%	0.20%	$ 677,661,558.25
jul-23	05-07-23	$ 486,292,559.20	$ 29,262,633,134.45	8.62%	$ 28,937,714,273.00	$ 839,035,256.00	8.52%	0.10%	$ 324,918,861.45
	12-07-23	$ 486,292,559.20	$ 29,748,925,693.65	8.76%	$ 29,570,231,441.00	$ 632,517,168.00	8.71%	0.05%	$ 178,694,252.65
	19-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,235,218,252.85	8.91%	$ 30,362,298,361.00	$ 792,066,920.00	8.94%	-0.04%	-$ 127,080,108.15
	26-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,721,510,812.05	9.05%	$ 30,942,472,002.00	$ 580,173,641.00	9.11%	-0.07%	-$ 220,961,189.95
	02-08-23	$ 486,292,559.20	$ 30,444,150,920.00	8.97%	$ 32,636,462,685.00	$ 800,141,783.00	9.61%	-0.65%	-$ 2,192,311,765.00

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
	FECHA DE CORTE DEL INFORME FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) o avance (-) Financiero
ago-23	09-08-23	$ 357,865,699.00	$ 30,802,016,619.00	9.07%	$ 33,270,689,699.00	$ 634,227,014.00	9.80%	-0.73%	-$ 2,468,673,080.00
	16-08-23	$ 357,865,699.00	$ 31,159,882,318.00	9.18%	$ 33,531,288,180.00	$ 260,598,481.00	9.88%	-0.70%	-$ 2,371,405,862.00
	23-08-23	$ 357,865,699.00	$ 31,517,748,017.00	9.28%	$ 33,914,716,041.00	$ 383,427,861.00	9.99%	-0.71%	-$ 2,396,968,024.00
	30-08-23	$ 357,865,699.00	$ 32,875,613,715.00	9.68%	$ 35,569,176,576.00	$ 664,034,183.00	10.48%	-0.79%	-$ 2,693,562,861.00
sep-23	06-09-23	$ 668,652,268.75	$ 33,544,265,983.75	9.88%	$ 36,578,489,426.00	$ 1,009,312,850.00	10.77%	-0.89%	-$ 3,034,223,442.25
	13-09-23	$ 668,652,268.75	$ 34,212,918,252.50	10.08%	$ 37,319,930,914.00	$ 741,441,488.00	10.99%	-0.92%	-$ 3,107,012,661.50
	20-09-23	$ 668,652,268.75	$ 34,881,570,521.25	10.27%	$ 37,933,887,441.00	$ 613,956,527.00	11.17%	-0.90%	-$ 3,052,316,919.75
	27-09-23	$ 668,652,268.75	$ 35,550,222,790.00	10.47%	$ 38,263,289,131.00	$ 329,401,690.00	11.27%	-0.80%	-$ 2,713,066,341.00
oct-23	04-10-23	$ 534,921,815.00	$ 36,085,144,605.00	10.63%	$ 38,719,609,867.00	$ 456,320,736.00	11.41%	-0.78%	-$ 2,634,465,262.00
	11-10-23	$ 534,921,815.00	$ 36,620,066,420.00	10.79%	$ 39,111,885,674.00	$ 392,275,807.00	11.52%	-0.73%	-$ 2,491,819,254.00
	18-10-23	$ 534,921,815.00	$ 37,154,988,235.00	10.94%	$ 39,441,089,572.00	$ 329,203,898.00	11.62%	-0.67%	-$ 2,286,101,337.00
	25-10-23	$ 534,921,815.00	$ 37,689,910,050.00	11.10%	$ 39,781,786,151.00	$ 340,696,579.00	11.72%	-0.62%	-$ 2,091,876,101.00
	01-11-23	$ 534,921,815.00	$ 38,224,831,865.00	11.26%	$ 40,236,855,340.00	$ 455,069,189.00	11.85%	-0.59%	-$ 2,012,023,475.00
nov-23	08-11-23	$ 851,011,978.25	$ 39,075,843,843.25	11.51%	$ 40,630,196,611.00	$ 393,341,271.00	11.97%	-0.46%	-$ 1,554,352,767.75
	15-11-23	$ 851,011,978.25	$ 39,926,855,821.50	11.76%	$ 40,809,661,595.00	$ 179,464,984.00	12.02%	-0.26%	-$ 882,805,773.50
	22-11-23	$ 851,011,978.25	$ 40,777,867,799.75	12.01%	$ 40,991,538,613.00	$ 181,877,018.00	12.07%	-0.06%	-$ 213,670,813.25
	29-11-23	$ 851,011,978.25	$ 41,628,879,778.00	12.26%	$ 41,534,599,271.00	$ 543,060,658.00	12.23%	0.03%	$ 94,280,507.00
dic-23	06-12-23	$ 297,770,497.40	$ 41,926,650,275.40	12.35%	$ 41,673,301,928.00	$ 138,702,657.00	12.28%	0.07%	$ 253,348,347.40
	13-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,224,420,772.80	12.44%	$ 41,848,075,979.00	$ 174,774,051.00	12.33%	0.11%	$ 376,344,793.80
	20-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,522,191,270.20	12.53%	$ 42,146,435,802.00	$ 298,359,823.00	12.41%	0.11%	$ 375,755,468.20
	27-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,819,961,767.60	12.61%	$ 42,441,049,494.00	$ 294,613,692.00	12.50%	0.11%	$ 378,912,273.60
	03-01-24	$ 297,770,497.40	$ 43,117,732,265.00	12.70%	$ 42,575,422,335.00	$ 134,372,841.00	12.54%	0.16%	$ 542,309,930.00
ene-24	10-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,212,841,832.40	12.73%	$ 42,588,176,002.00	$ 12,753,667.00	12.55%	0.18%	$ 624,665,830.40
	17-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,307,951,399.80	12.76%	$ 42,634,721,040.00	$ 46,545,038.00	12.56%	0.20%	$ 673,230,359.80
	24-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,403,060,967.20	12.79%	$ 42,693,333,277.00	$ 58,612,237.00	12.58%	0.21%	$ 709,727,690.20
	31-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,498,170,534.60	12.81%	$ 42,945,964,227.00	$ 252,630,950.00	12.65%	0.16%	$ 552,206,307.60
feb-24	07-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,593,280,102.00	12.84%	$ 42,997,579,326.00	$ 51,615,099.00	12.67%	0.18%	$ 595,700,776.00
	14-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,688,389,669.40	12.87%	$ 43,834,377,819.00	$ 836,798,493.00	12.91%	-0.04%	-$ 145,988,149.60
	21-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,783,499,236.80	12.90%	$ 44,288,275,660.00	$ 453,897,841.00	13.05%	-0.15%	-$ 504,776,423.20
	28-02-24	$ 95,109,567.40	**$ 43,878,608,804.20**	**12.93%**	**$ 44,725,019,540.00**	$ 436,743,880.00	**13.17%**	**-0.25%**	**-$ 846,410,735.80**

El avance financiero presentado corresponde al valor programado mes a mes de acuerdo a la vigencia del año 2021 – 2022 - 2023 del contrato de obra 991 de 2021.

De acuerdo a lo anterior, el contrato de obra presenta un avance financiero del **0.25%** el cual equivale a **$ 846,410,735.80** a corte de 28 de febrero de 2024.

Se presenta la Curva S evidenciando la programación financiera semanalmente y el porcentaje de avance de la ejecución en el período.



8 COMITÉ DE OBRA Y REUNIONES.

En este periodo se realizaron reuniones virtuales de seguimiento a la ejecución del contrato de obra 991 de 2021.

COMITÉ DE OBRA
Se Realizó comité técnico No.116 el día 14 de febrero de 2024, recorrido realizado en conjunto contratista e interventoría para revisar actividades ejecutadas según compromisos, revisión de maquinaria y equipo, avance semanal, avance físico y financiero, recorrido y programación de actividades, y seguimiento al programa de inversiones vigente ruta 3001-3002.
Se Realizó comité técnico No.117 el día 29 de febrero de 2024, recorrido realizado en conjunto contratista e interventoría para verificación de estado actual de las obras hidráulicas existentes entre el PR38+950 al PR40+607 de la ruta 6504
Se Realizó comité socio ambiental No. 48 el día 29 de febrero de 2024, reunión de veedores del municipio de San Vicente del Caguán.

REUNIÓN
Se Realizó reunión con acta No. 145 el 14 de febrero de 2024, Seguimiento al Contrato 991 de 2021.

9 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS.

De acuerdo al seguimiento realizado a la reprogramación al programa de inversiones No.4 documento suscrito por contratista, interventoría e Instituto Nacional de Vías; la interventoría establece el porcentaje programado 12.93% y el porcentaje de avance 13.17% de cada una de las actividades a corte de 28 de febrero de 2024.

En la programación en el mes de febrero se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Revisión de estudios y diseños.
2. Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños.
3. Excavación de la explanación y préstamos.
4. Suministro e instalación de granulares.
5. Construcción de box culvert y alcantarillas.
6. Construcción de obras (sitios atípicos)
7. Construcción de obras de estabilización de taludes.
8. Construcción de cunetas.
9. Empradización

En el mes de febrero 2024 la interventoría emite 9 conceptos, de los cuales se emitió la no objeción al Estudio de Geología y Geotecnia a la atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2068-3170-23 realizadas al Volumen III Estudio de Geología para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503 mediante comunicado C-245-2601-0548-24 el 27 de febrero 2024. Al Diseño Geométrico, señalización y seguridad se emitió concepto de no objeción a la atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4246-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila mediante comunicado C-245-2572-0436-24 el 14 de febrero 2024

En el **proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca**, en la **ruta 6503**, en el muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho se continúa

armado de acero para construcción de vástagos en muro de contención módulo 4, se hace replanteo de alineamiento y fijación de niveles de terminado de muro de contención modulo 1 y 2, se realiza instalación de formaleta para construcción de vástago Módulo 1, 2 y 4 y se realiza suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción vástago Módulo 1.

En la **ruta 6504**, comisión topográfica de contratista realizó levantamiento topográfico inicial para revisión de diseño del PR40+700 a PR40+300, igualmente realizaron circuito de nivelación y contranivelación entre amarres GPS del PR00+000 a PR02+000 y circuito de coordenadas y nivelación entre mojones GPS en el PR04+000. Se realiza actividad de remoción de derrumbe del PR17+950 a PR18+050 costado derecho e izquierdo y en el PR16+400 costado derecho. Se realiza escarificación de asfaltita e instalación de subbase granular del PR40+500 al PR40+580 calzada completa, se realiza demolición y retiro de asfaltita del PR40+640 a PR40+690 y del PR03+850 a PR03+980 calzada completa. Comisión de topografía replantea, nivela bordes de vía y controla excavación a nivel de subrasante del PR03+330 a PR03+431 y del PR03+447 a PR03+850 calzada completa, igualmente se realiza excavación para mejoramiento de fallos del PR03+330 a PR03+428 carril derecho, PR03+473 a PR03+503 carril Izquierdo – Derecho, PR03+591 a PR03+650 carril izquierdo y PR03+590 a PR03+650 carril derecho, comisión topográfica del contratista controla esta actividad, se realiza instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares e instalación de crudo de río para mejoramiento de fallos PR03+330 a PR03+428 carril derecho, PR03+473 a PR03+503 carril Izquierdo – Derecho. Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía y se procede al suministro, instalación nivelación y compactación de subbase granular del PR03+591 a PR03+650 carril izquierdo, PR03+590 a PR03+650 carril derecho y PR40+750 a PR40+860 calzada completa, comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de subbase granular en los siguientes tramos: PR03+330 a PR03+425, PR03+455 a PR03+590 y PR40+760 a PR40+860 calzada completa.

Se realiza actividad de sopleteo e imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1) del PR41+470 a PR41+985 carril derecho, PR41+470 a PR41+985 carril Izquierdo, PR42+040 a PR42+082 carril izquierdo, PR42+082 a PR42+235 carril izquierdo, PR42+082 a PR42+235 carril derecho y PR42+235 a PR42+254 carril izquierdo segunda capa, del PR02+525 a PR02+545 carril izquierdo, PR02+545 a PR03+057 carril derecho, PR02+545 a PR03+057 carril izquierdo y PR03+057 a PR03+230 carril derecho tercera capa, comisión de topografía del contratista replantea eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica y marca niveles de terminado de

asfalto capa de rodadura en los siguientes tramos: PR41+470 a PR41+985 carril derecho, PR41+475 a PR41+979 carril izquierdo, PR42+083 a PR42+235 carril derecho y PR42+040 a PR42+254 carril izquierdo segunda capa, del PR02+525 a PR03+057 carril izquierdo y PR02+545 a PR03+230 carril derecho tercera capa. Se realiza suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 del PR41+470 a PR41+985 carril derecho, PR41+475 a PR41+979 carril izquierdo, PR42+083 a PR42+235 carril derecho y PR42+040 a PR42+254 carril izquierdo segunda capa, del PR02+525 a PR03+057 carril izquierdo y PR02+545 a PR03+230 carril derecho tercera capa.

En cuanto a obras hidráulicas se realizó actividad de demolición de alcantarillas existentes localizadas en el PR40+477 costado derecho caja y PR00+854 costado derecho Muro, se realiza remoción de alcantarillas en el PR03+695 costado izquierdo y PR40+477 costado derecho, comisión de topografía hace localización y replanteo de alcantarillas a construir localizadas en PR40+477 costado izquierdo descole, PR40+477 costado derecho encole, PR03+695 costado izquierdo encole y PR01+290 costado izquierdo encole. Comisión topográfica de contratista marca y controla niveles para excavación de alcantarillas en PR40+477 costado derecho encole y PR03+695 costado izquierdo encole. Se realiza levantamiento topográfico para determinar altura de muros guardarruedas en alcantarillas en PR40+477 costado izquierdo descole, PR40+477 costado derecho encole, PR03+695 costado izquierdo encole, PR01+290 costado izquierdo encole y PR00+854 costado derecho realce muro, comisión topográfica de contratista marca niveles para solado e instalación de tubería en alcantarillas, se procede al suministro e instalación de concreto 14 Mpa en PR40+477 costado derecho placa tubería, atraque y solado encole, PR03+695 costado izquierdo placa tubería, atraque y Solado Encole, comisión topográfica de contratista hace localización y replanteo línea para instalación de tubería 36" en obras hidráulicas intervenidas, se realiza Instalación de tubería de concreto diámetro 36" en las siguientes alcantarillas: PR40+477 costado derecho y PR03+695 costado izquierdo. Continúan actividad de corte, figurado y amarre de aceros encole y descole para construcción de alcantarillas localizadas en: PR40+477 costado izquierdo placa solera, muro y aletas, PR40+477 costado derecho caja encole, PR03+695 costado izquierdo placa solera, PR01+290 costado izquierdo placa solera, PR00+854 costado izquierdo muros caja y PR00+854 costado derecho realce muro. Se realiza suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de alcantarillas y se realiza toma de mezcla de concreto en conjunto contratista e interventoría en el PR40+477 costado izquierdo placa solera, muro y aletas, PR03+695 costado izquierdo placa solera, PR01+290 costado izquierdo placa solera y

PR00+854 costado derecho realce muro. Se realiza lleno de aletas Box Culvert en el PR45+383 costado izquierdo encole. Se retoma actividad de empradización de taludes y terraplenes en los siguientes tramos: PR42+716 a PR42+750 costado izquierdo, PR42+590 a PR42+604 costado derecho, PR41+200 a PR41+475 costado izquierdo y PR41+220 a PR41+475 costado derecho. Comisión topográfica de contratista marca niveles para cimentación de módulos 2 y 3 en muro de contención localizado en el PR44+327 Costado derecho, se realiza excavación, adecuación y mejoramiento de terreno con adición de subbase granular para cimentación de módulos 2 y 3, muro en concreto ciclópeo localizado en el PR44+327 costado derecho, se procede al suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para zarpa y arranque (0.40m) vástago en muro de contención módulos 2 y 3, localizado en el PR44+327 costado derecho, también se realiza suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para vástago módulo 1 en muro de contención localizado en el PR44+327 costado derecho. Mediante comunicado C-245-2561-0404-24 radicado el 12 de febrero 2024 con el fin de abordar las observaciones y deficiencias técnicas detectadas en el proceso constructivo específicamente en la fundidas de los elementos en concreto, como es el caso ocurrido en el muro PR 52+800 de la ruta 6503, interventoría solicitó al contratista la entrega del protocolo de fundida de concreto.

Comisión topográfica de contratista hace levantamiento topográfico inicial a derrumbe para cálculo de cantidades de movimiento de tierras localizado en PR42+470 Costado derecho, también se realiza levantamiento topográfico a estructura de Box culvert existente PR45+200 y levantamiento topográfico inicial para verificación y ajuste de diseño horizontal del PR40+500 a PR39+000.

Se realiza escarificación, conformación e instalación de asfaltita para mejoramiento de vía en PR06+430 a PR06+446 calzada completa, PR13+030 a PR13+057 calzada completa, PR22+200 a PR22+309 calzada completa y PR22+850 a PR22+982 calzada completa, se realiza parcheo con adición de asfáltita en los tramos en mal estado localizados en los siguientes puntos: PR06+015, PR09+610, PR09+680, PR10+650, PR11+640, PR11+720, PR13+480, PR15+680, PR14+660, PR16+790, PR17+230, PR19+360, PR20+050, PR21+860, PR17+500 y PR17+670.

Comisión topográfica de contratista hace replanteo de alineamiento horizontal en acceso sur a puente militar Riecito, para inventario forestal del PR23+470 a PR23+200, hacen replanteo de eje en acceso a puente militar, para inventario forestal del PR08+900 a PR09+300.

Se realiza comité de obra y recorrido en conjunto contratista e interventoría el día 29 de febrero 2024, con el fin de evaluar el avance de la obra y acordar soluciones a los imprevistos presentados durante la ejecución de las actividades.

En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°33 correspondiente al mes de febrero 2024.

Mediante comunicado C-245-2564-0351-24 está interventoría reitera solicitud de intervención en el PR33+170 y PR33+200 costado izquierdo de la Ruta Nacional 6504, donde se presenta perdida de banca, la cual ha ido aumentando con el paso del tiempo y es factible que empeore con las precipitaciones que se han venido presentando en los últimos días.

Mediante comunicado C-245-2564-0407-24 radicado el 12 de febrero 2024, interventoría solicita la entrega del informe de Calidad correspondiente al mes de enero de 2024 del contrato de obra 991 de 2021 y a su vez, anexar los soportes correspondientes tanto de equipos como de ensayos de laboratorio. Solicitud que fue reiterada el 23 de febrero 2024 mediante comunicado C-245-2593-0518-24.

En el **proyecto 135 Neiva-Balsillas – Mina Blanca**, en la **ruta 3002** en el mes de febrero 2024 no se realizaron actividades.

En la **ruta 3001**, se continua con la intervención de 7 obras de arte: En el box culvert de 1mx1m ubicado en el PR13+160 La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan de niveles de la estructura, se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para aletas y cabezote en descole e Instalación de concreto de 28 Mpa para aletas y cabezote en descole. En la alcantarilla de 36'' ubicada en el PR12+425 se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para aletas y cabezote encole. Para la construcción del canal longitudinal ubicado en el PR11+761 al PR11+791 y el canal longitudinal ubicado en el PR10+903 al PR10+940 con la instalación de formaleta metálica para muros y posterior instalación concreto de 28 Mpa. Se realiza construcción de placa de acceso ubicada en el PR12+102 donde la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan nivelación para construcción de acceso, se realiza instalación de solado de limpieza y nivelación e instalación de concreto de 14 Mpa en huellas de placa de acceso y viga riostra; se realiza la instalación de parrilla de acero para huellas de la placa de acceso con la instalación de concreto de 17.5 Mpa en huellas y laterales con concreto ciclópeo. En el gavión ubicado desde el PR10+630 al PR10+690 se realiza la Instalación concreto de 14 Mpa como solado y nivelación. En el gavión ubicado en el

PR13+091 Costado Izquierdo se realiza la instalación de gaviones de malla de alambre de acero entrelazado con piedra planta 1. Se continua la construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal desde el PR10+637 al PR10+722 en tramos parciales en costado izquierdo y desde el PR10+485 al PR12+095 en tramos parciales en costado derecho. Se realiza instalación de varilla corrugada de 1'' para reforzamiento en el muro de tierra armada ubicado en el PR11+790 a mayores. Se realiza la instalación de drenes horizontales con perforadora desde el PR12+132 al PR12+703 según diseño. Se realizo instalación de manto TRM en los taludes en costado izquierdo en el PR11+790, desde el PR11+816 – PR11+840, desde el PR 11+935 - PR11+956, desde el PR 12+005 - PR12+018, desde el PR 12+140 - PR12+200 y desde el PR 12+615 - PR12+710. Se realiza excavación mecánica en talud ubicado en el PR12+600 costado izquierdo con la conformación de talud realizando corte y terrazas, la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría determinan la línea de chaflan para corte y terraceo, se realiza excavación mecánica para construcción de gaviones desde el PR10+630 al PR10+690, excavación mecánica para mejoramiento de la subrasante desde el PR13+460 al PR13+500, excavación para construcción de acceso al predio de PR12+100 y excavación para construcción de vía desde el PR14+105 al PR14+460. Se realiza triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de Terraplén, sub base granular, base granular y piedra filtro. Se realiza suministro e instalación de material de terraplén para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas desde el PR13+340 al PR13+550. Se realiza suministro e instalación de material de subbase granular clase A con la respectiva nivelación y compactación según cotas desde el PR13+050 al PR 13+340. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de subbase granular y base granular. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la liberación de las capas instaladas de terraplén y subbase granular. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la liberación de las capas instaladas de terraplén y subbase granular. Se realiza comité técnico presencial, entre residente de obra e interventoría, donde se trataron tema de la ejecución de actividades mes de febrero 2024, plan de intervención vigencia 2024 y programación de actividades año 2024. Se realiza acompañamiento a la toma

inventario forestal para solicitud de permiso de aprovechamiento forestal ante la CAM. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de chaflanes, nivelación e instalación de deltas del tramo comprendido entre el PR13+500 al PR20+500, también realizan levantamiento topográfico del talud ubicado en el PR11+410 costado izquierdo y el replanteo de niveles para construcción de acceso a predio ubicado en el PR12+100. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan nivelación y contra nivelación desde el PR13+500 al PR20+500. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°33 correspondiente al mes de febrero 2024.

10 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

10.1 SEGUIMIENTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

En el presente informe se presentan los conceptos emitidos por los especialistas a la revisión a los ajustes entregados por el contratista de los estudios y diseños, según la revisión de los especialistas pertenecientes al CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030:

- ESPECIALISTA DISEÑO DE PAVIMENTOS: CARLOS ARTURO BELLO BONILLA: En la revisión realizada en el mes de febrero por el especialista expone lo siguiente:

  - Ruta 3001 - Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0, la interventoría remite concepto del especialista *"Concepto Técnico -017-24 3001 PAV - Vía Nacional 3001 Dis Pav - PR13+500 – PR20+500"* mediante comunicado C-245-2565-0408-24 con observaciones 12 de febrero 2024.
  - Ruta 6504 - Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito, la interventoría remite concepto del especialista *"CONCEPTO TÉCNICO No. 016-24-6504 PAVIMENTOS PR23+740 RN 6504"* mediante comunicado C-245-2560-0402-24 con observaciones 12 de febrero 2024.
  - Ruta 6504 - Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila, la interventoría remite concepto del especialista *"CONCEPTO TÉCNICO -018-24-6504-PAVIMENTOS PR09+060 RN6504"* mediante comunicado C-245-2584-0480-24 con observaciones 20 de febrero 2024.

- ESPECIALISTA HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN: CLAUDIA VIRGINIA AGUDELO SARRIA: En la revisión realizada en el mes de febrero por el especialista expone lo siguiente:

  - Ruta 3001 - Concepto Técnico reemplazo Obras Hidráulicas PR13+500 – PR20+500 de la Ruta Nacional 3001, la interventoría emite concepto del especialista "MEMORANDO TÉCNICO HD-050" mediante comunicado C-245-2549-0364-24, con observaciones el 7 de febrero de 2024.

- ESPECIALISTA GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA: CARLOS YIDI: En la revisión realizada por el especialista en el mes de febrero expone lo siguiente:

  - Ruta 3001 - Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001, la interventoría remite concepto del especialista "MEM-TEC-001-2024" mediante comunicado C-245-2597-0540-24 con observaciones el 27 de febrero de 2024.
  - Ruta 6503 – Remisión de "Volumen III. Estudio de Geotecnia y Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Las Delicias PR38 de la Ruta Nacional 6503, la interventoría remite concepto del especialista "MEM-TEC-004-2024" mediante comunicado C-245-2599-0543-24 con observaciones el 27 de febrero de 2024.
  - Ruta 6503 – Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2068-3170-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503, la interventoría remite concepto del especialista "Geología para el PR38 Puente Las Delicias" mediante comunicado C-245-2601-0548-24 con **concepto de no objeción** el 27 de febrero de 2024.
  - Ruta 6503 – Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503, la interventoría remite concepto del especialista "MEM-TEC-002-2024" mediante comunicado C-245-2602-0549-24 con observaciones el 27 de febrero de 2024.

✓ ESPECIALISTA GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD: HÉCTOR YESID SÁNCHEZ: En la revisión realizada en el mes de febrero por el especialista expone lo siguiente:

- Ruta 6504 Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4246-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila, la interventoría remite concepto del especialista "IHS-INTVV-001-24" mediante comunicado C-245-2572-0436-24 con **concepto de no objeción** el 14 de febrero de 2024

  ✓ ESPECIALISTA AMBIENTAL: CLAUDIA ALFARO: Frente al seguimiento al componente ambiental expone lo siguiente:

Se realizo la revisión del PAGA V9. Se relacionan los permisos ambientales obtenidos por el contratista. Se expone la no autorización de materiales sobrantes de excavación y RCD en predio la estrella ubicado a la altura del PR05+122 costado izquierdo de la vía Neiva-Balsilla de la ruta 3001. Reiteración de permiso de ocupación de cauces para reinicio de actividades en el box culvert PR04+817.

✓ ESPECIALISTA SOSTENIBILIDAD: DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA, El informe relaciona las actividades realizadas por el especialista de sostenibilidad.

10.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE PREDIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- 02/01/2024 Se diligenció el formato "Visión 2030 CIERRE PROYECTOS - A 29 de febrero.xlsx" acerca de las gestiones prediales adelantadas.
- 07/02/2024 El contratista remite mediante comunicado CVNSO-0991-119-2024 Remite Permisos de Intervención Voluntaria PIV, Ruta 3001 (vía Neiva-Balsillas) los cuales están en proceso de revisión.
- 09/02/2024 El contratista remite mediante comunicado CVNSO-0991-120-2024 Remite Informe gestión predial mes enero de 2024 el cual está en proceso de revisión.
- 14/02/2024. Elaboración y envió de diapositivas a incluir en la presentación del comité de obra programado para el 14 de febrero de 2024.
- A lo largo del mes de febrero se realizó recolección de información y revisión estado predial del contrato.

10.3 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- Atención a la comunidad en el SAU, ubicado en la ciudad de Neiva Huila, en la CL 8 # 81-02 Condominio de Cantabria Local B2 para la ruta 3001, en la ruta 6504 en el Municipio de Puerto Rico en calle 5 # 5-92/96 Barrio Las Américas (segundo piso Banco Agrario).
- En la Ruta 3001, el 01 de febrero de 2024, el área social, realiza traslado del buzón satélite que se encontraba ubicado en el PR 13+240, el cual se ubica en predio que se encuentra sobre PR 14+050 MI de la vereda Platanillal, en el predio de la señora Blanca Bravo, con el fin de situarlo en un lugar estratégico cerca al desarrollo de la obra. El 23 de febrero de 2.024, se realiza apertura del buzón de manifestaciones ciudadanas ubicado en la vereda Platanillal, en el predio denominado La Palmita, de propiedad de la señora Blanca Bravo en el PR 14+050 MI, en el cual no se evidencia PQRS depositadas.
- En la Ruta 6504 el 07 de febrero de 2.024, siendo las 10:40 a.m., se efectúa apertura de buzón satélite ubicado en la taquilla de transporte público intermunicipal Transyary – San Vicente del Caguán, con el acompañamiento del señor Julio Morales, en el cual no se evidenció PQRS depositadas. El 07 de febrero de 2.024, a las 12:00 p.m., el grupo de Gestión Social con el acompañamiento del señor Sebastián Cubides, realizaron el proceso de apertura del buzón satélite ubicado en el PR. 41+000 MD - vereda Ceiba Abajo, para revisar si se encontraban PQRS depositadas, sin embargo, no se identificó ninguna. El 12 de febrero de 2.024, siendo las 2:15 p.m, se realiza apertura del buzón satélite en el Palacio Municipal de Puerto Rico, Caquetá, con el acompañamiento del señor Johan Aristizábal, en donde no se encontró ninguna PQRS. Se reporta que el 14 de febrero de 2.024, a la 1:00 p.m., se adecuó y reubicó el buzón satélite que se encontraba ubicado en el PR 41+000 vereda Ceibas Abajo al PR 35+300 vereda Santa Marta, en el predio de la señora Graciela Silva, donde se encuentra su vivienda y un establecimiento público denominado La Fonda.
- Para este periodo se tiene la trazabilidad de (125) PQRS recepcionadas, de las cuales (6) PQRS en estado abierta y (119) PQRS cerradas. Durante el mes de febrero de 2.024, no se radicaron PQRS.
- En la Ruta 3001, con el fin de no generar traumatismos ni conflictos sociales, el día 13 de febrero de 2.024, se establecieron compromisos los cuales permitirían llevar

a feliz término el proceso de adecuación del acceso con placa huella en el predio del Señor Isaías Saldaña ubicado en el PR 12+100 vereda Ceibas Afuera, los cuáles fueron relacionados en acta de reunión por parte de la empresa contratista CVNSO.

- En la Ruta 6504, el día 29 de febrero de 2.024, se lleva a cabo la reunión trimestral con los veedores que hacen parte de la veeduría ciudadana al contrato de obra número 991/2021, en el Municipio de San Vicente del Caguán, en la cual participaron el 60% de las personas registradas mediante acto administrativo emanado de la Personería Municipal de San Vicente del Caguán Caquetá, además acompañan el procesos los profesionales de Consorcio Intervias Visión 2030 y Profesionales de la empresa CVNSO. En este espacio se brinda información de los avances en las áreas técnica, ambiental y social, se genera un espacio para escuchar y generar respuesta a las diferentes inquietudes y planteamientos de los asistentes.
- El día 14 de febrero de 2.024 sobre la Ruta 3001, se da continuidad al proceso de divulgación de la pieza informativa N° 17, la cual contiene información importante para la comunidad, frente a las recomendaciones de seguridad vial a tener en cuenta al momento de transitar en la vía Neiva –Balsillas.
- En la Ruta 3001 el 14 de febrero de 2.024, siendo las 2:00pm, el área social, de acuerdo a los lineamientos del Plan de Adaptación de la Guía de manejo Ambiental – PAGA, realiza entrega a propietarios o poseedores de nueve (09) copias de actas de vecindad correspondientes al PR 13+600 – PR.17+000 vereda Platanillal, bajo planilla de control de entrega de actas de vecindad. El 15 de febrero de 2.024, se culmina con la entrega de copias de actas de vecindad de inicio a propietarios de la vereda Ceibas Afuera y Platanillal PR. 10+500 – PR. 13+500 teniendo así un total de diecisiete (17) actas de vecindad entregadas.
- En el presente periodo, se continuó con la realización de siete (7) actas de vecindad de inicio del PR.13+600 – PR.17+000 vereda Platanillal, las cuales son recibidas por esta interventoría mediante comunicado CVNSO-0991-169-2024.
- En la Ruta 6504 para este periodo, se realizaron cuarenta y un (41) actas de vecindad de cierre en el Corregimiento La Esmeralda, las cuales fueron reportadas a la interventoría con consecutivo CVNSO-0991-096-2024 y avaladas por interventoría bajo oficio C-245-2566-0412-24. El 21 de febrero de 2.024, comunicado número CVNSO-0991-161-2.024, mediante el cual se reciben tras (03) actas de vecindad de inicio, realizadas en la Ruta 6504 vereda Ceibas Abajo,

jurisdicción San Vicente del Caguán, las cuales se encuentran en proceso de revisión por el área técnica.

- De acuerdo al programa anual de capacitaciones vigencia 2.024, el día 23 de febrero de 2.024, se realiza taller de Seguridad vial en la institución educativa Normal Superior Sede El Vergel, ubicada en la vereda El Vergel PR. 25+000 de la Ruta 3001, Vía Neiva – Balsillas, en el cual participaron de 15 estudiantes de primaria, padres de familia, maestros, equipo del contratista e interventoría.
- CONSORCIO VIAS NACIONALES viene dando cumplimiento con la participación de MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y MANO DE OBRA CALIFICADA de manera directa 642, a través de subcontratista con un total a 58 trabajadores. Se relacionan un total de 642 empleos generados en el proyecto a la fecha.
- Durante el mes de febrero de 2.024, se llevaron a dos (02) capacitaciones en arqueología preventiva, una (01) en la ruta 3001 y una (01) en la ruta 6504.

10.4 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL

En el periodo comprendido del 01 al 29 de febrero 2024, se desarrollaron las siguientes actividades:

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA RUTA 6504 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR VIAL PUERTO RICO SAN VICENTE DEL CAGUÁN.

- Mediante los recorridos realizados al corredor vial sector de ejecución por el contratista de obra, se evidencio retiro de material RCD "escombros", material restante que se instaló en los botaderos disponibles, ubicados en el PR 50+250 y en el PR 50+900 sector de San Vicente del Caguán.
- En las intervenciones de obra se le solicita al contratista de obra Prevenir, mitigar y/o controlar los impactos ambientales que se generen por el manejo de los materiales de construcción.
- Se deben tomar todas las medidas ambientales de manejo necesarios en las zonas de intervención.
- En este periodo se registró maquinaria, vehículos tipo volqueta, equipos y/o herramientas de trabajo en actividades propias de obra. Los vehículos tienen certificado vigente de la tecno mecánica, "Registro Único Nacional de Transporte (RUNT)." la cual avala que el automor está en las mejore condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad, para poder operar.

- Continua intervención en las obras de drenaje, que se encuentran ubicadas sobre el corredor vial de la ruta de Puerto Rico a San Vicente del Caguán. El concreto premezclado es suministrado directamente de la planta de concreto del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, se encuentra ubicada en la unidad industrial en el PR05+300 sector Puerto Rico, a los diferentes frentes de obra de intervención del corredor vial de las rutas 6504 y 6503 San Vicente – Puerto Rico – Florencia. El recurso agua es abastecida por el carro riego, El CVNSO cuenta con permiso de Concesión de agua superficiales PCA para su captación cuenta con (2) dos fuentes hídricas en la Quebrada La Ceiba y el Arenoso; autorizada por la Autoridad Ambiental Corpoamazonia mediante acto administrativo N° 1366 del 22/julio/2022".
- Para la intervención de algunas obras hidráulicas (Box Culvert) el CVNSO, solicito ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – Corpoamazonia; Permiso de Ocupación de Cauces Playas y Lechos (POC) para la intervención de ocho (8) obras hidráulicas a la altura del PR00+00 al PR07+00 y del PR38+00 al PR49+00 de la ruta 6504 en el sector de Puerto Rico – Caquetá; la cual fue otorgada mediante acto administrativo N° 1881 del 23 de noviembre de 2023.
- Box Culvert ubicado en el PR04+817 Costado Izquierdo; Quebrada el Desquite, con autorización de Ocupación de Cauces, playas y lechos otorgado por la autoridad ambiental CORPOAMAZONIA, mediante acto administrativo N° 050 del 26/enero/2023. En este periodo ejecutado, se continuó evidenciando, sin inicio de actividades constructivas, en el Box culvert, la interventoria el 27 de enero del 2024, remitió al CVNSO mediante comunicado C-245-2521-0267-24 Tercera Solicitud de la información acerca del trámite del Permiso de ocupación de Cauces para reinicio de actividades en el Box Culvert del PR04+817 y presentación plan de contingencia. Por consiguiente, el contratista de obra remite respuesta a nuestra solicitud en comunicado N° CVNSO-0991-164-2024 el 23 de febrero de 2024, la cual nos informa que el trámite referenciado se radico ante CORPOAMAZONIA mediante el oficio radicado 4159 CVNSO-0991-1190-2023 Solicitud de prórroga permiso de ocupación de cauce Resolución No. 0050 del 01 de febrero de 2023 Expediente: AU0618592X00208522, por doce (12) meses radicado 4169 del 21 de diciembre de 2023 dentro de los tiempos estipulados en la resolución referenciada ante.
- Se evidencia en este periodo, en el tramo comprendido del PR17 al PR18 costado derecho; inestabilidad en el terreno, generando movimientos de

masas (derrumbes); Fenómenos imprevistos naturales fueron atendidos por el contratista de obra, para dar movilidad y seguridad a los usuarios de la vía.

- En el periodo se registra suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 (proveedor KMA), sobre el corredor vial sobre el cual se instaló señalización móvil preventiva e informativa, instalación de maletines, delineadores tubulares con cinta de peligro, personal auxiliar de tráfico para el control de "PARE Y SIGA", con el objetivo de darle movilidad y seguridad vial al usuario frecuente de la vía.
- El Contratista viene adelantando actividades de concienciación permanente al personal de obra, para sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental del proyecto, dando a conocer los lineamientos y las medidas ambientales establecidas en el PAGA. Dando cumplimiento al programa Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental del proyecto Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra.
- En este periodo se dio cumplimiento al desarrollo y aplicación de la gestión ambiental, continua el personal del grupo de la gestión socio ambiental en atención a las obligaciones contractuales adquiridas en el proyecto en el conocimiento para adelantarlas acciones de manejo ambiental durante el proceso constructivo; capacitación a todos los integrantes del equipo del contratista para generar conciencia gestión y obtención de los permisos y requerimientos legales.
- En el periodo ejecutado se evidencio la recolección transporte y disposición final de los residuos sólidos generados en los frentes de obra, en sitio temporales, oficina y puntos ecológicos instalados en cada frente de obra. El Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, da cumplimiento a los procesos en el manejo integral de los residuos sólidos y lo contemplado en el marco de la Resolución No. 2184 de 2019, mediante la cual empezará a regir en el 2021, el código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente.
- El área ambiental hizo acompañamiento a la reunión trimestral de Veeduría, la cual se desarrolló en el Municipio de San Vicente del Caguán, el 29 de febrero del 2024, en la Biblioteca Pública Municipal, donde se brindó un espacio para la entrega de información del avance técnico, ambiental y social del contrato de obra 991 del 2021 - proyecto 135: Rutas 3001 Neiva – Balsillas y 3002 Balsillas – San Vicente del Caguán.

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA RUTA 3001 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR VIAL NEIVA – BALSILLAS

- En este periodo se registró salida material "escombros" RCD, en actividades de: corte de talud, excavaciones para ampliación de la vía, cajeos, derrumbes, demoliciones de la estructura existente de las obras de drenaje entre otros, Este material es disponible en el predio ubicado en el PR12+000 margen izquierda del corredor vial.
- En el corredor vial se evidencia maquinaria, equipos y vehículos tipo volqueta, con la documentación al día, los vehículos cuentan con el RUNT "Registro Único de Nacional de Vías y están en las condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad a través de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes RTM.
- En este periodo se registró actividad de construcción de cunetas ambos costados por el personal de Barkin Construcción, se evidencio ingreso y suministro de concreto de 2500 psi, por el proveedor Argos e instalación de formaleta de madera.
- Se evidencio suministro y disposición de material de construcción en las diferentes frentes de obra, este abastecimiento se realiza por proveedores autorizados por esta interventoria, en razón de que se cuenta con los permisos ambientales otorgados por la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto del Magdalena – CAM. Esto encaminado a que se deben tomar todas las medidas de manejo ambiental pertinentes para controlar, Prevenir y/o mitigar los impactos ambientales que se generen por el en el suministro transporte y disposición de los mismos, bajo el marco del plan de adaptación de la guía ambiental del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
- Se continua con las inducciones, charlas y/o capacitaciones ambientales en los puestos de trabajo, sobre mitigación, protección, prohibición, control de las acciones que se deben tomar en las medidas ambientales de los diferentes programas y proyectos del plan de adaptación de la guía ambiental PAGA, dando cumplimiento a las medidas de manejo ambiental del programa 1. desarrollo y aplicación de la gestión ambiental del proyecto 2. capacitación y concienciación para el personal de obra; de la guía ambiental de proyectos del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
- Se toman las medidas ambientales necesaria para dar cumplimiento al Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos e Industriales, el proveedor

INCIHUILA, se realizó actividad de limpieza y mantenimientos a las unidades sanitarias que se encuentran ubicadas sobre el corredor vial.

- Continua las actividades de empradización de taludes en el corredor vial de la ruta 3001 Neiva – Balsillas, por el personal subcontratista Construcciones Fame SAS, proveedor asignado por el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, para la estabilización de taludes del terraplén, como lo indica el artículo 810 "Protección Vegetal de Taludes" del Instituto Nacional de Vías INVIAS, así dar cumplimiento a las medidas ambientales establecidas en programa de Biodiversidad y servicios ecosistémicos que está orientado a la protección y conservación de la biodiversidad por las implicaciones sobre la viabilidad de la vida, el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios a la humanidad.
- Se evidencio inicio de actividades en el frente 2 tramo comprendido del PR13+500 al PR20+500 por lo cual el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, dio inicio al levantamiento de información en campo para la realización del inventario forestal para solicitud ante la Corporación Autónoma Regional de Alto Magdalena – CAM el permiso de aprovechamiento forestal.

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA RUTA 6503 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR VIAL PUERTO RICO – FLORENCIA.

- El contratista de obra implemento la señalización preventiva e informativa de obra; en los frentes de obra del corredor vial de la ruta 6503 según lo estipulado en el manual de señalización vial del INVIAS - Ministerio de Transporte y establecida en el plan de manejo de tráfico del contrato de obra N° 991/2021.
- Corpoamazonia otorgo Permiso de Ocupación de Cauces para la construcción de un puente vehicular en el PR38+200 de la Ruta Nacional 6503 vía El Paujil La Montañita en el Departamento del Caquetá, bajo em marco de la resolución N° 1883 del 23/noviembre del 2023; con una vigencia de dos (2) años según acto administrativo.
- En el periodo no hubo actividad en el pontón ubicado en el PR42+600 "desvió" ubicado en el corredor vial Montañita – El Paujil, sobre la Quebrada El Pescado; por medio de la cual la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – Corpoamazonia, mediante acto administrativo N°

0790 del 31 de mayo del 2023, otorgo Permiso de Ocupación de Cauces playas y lechos al Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente.

10.5 SEGUIMIENTO COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

✓ SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA SST

- **INSPECCIÓN EN CAMPO RUTA 6504**

SEÑALIZACIÓN: El día 06 de febrero se remitió comunicado C-245-2548-0359-24 (SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504. El día 12 de febrero se verifica la señalización en el frente de obra #2 de puerto Rico, donde realizan actividades de obras de arte, excavación para filtro y excavación para fallo en la vía. El 16 de febrero se reitera comunicado C-245-2548-0359-24 "solicitud instalación y mejora de señalización corredor vial de las rutas 6503-6504". El día 24 de febrero se remite comunicado C-245-2594-0520-24 solicitud de señalización en tramos intervenidos RN 6503 y 6504 y el 29 de febrero se reitera comunicado C-245-2608-0573-24 con el mismo asunto.

EPP´S Y DOTACIÓN: El día 03 de febrero se verificó el uso y estado de EPPS y dotación, de acuerdo con la inspección realizada se observa que varios trabajadores tienen en mal estado la dotación. El día 05 de febrero se envió comunicado C-245-2539-0346-24 (REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2502-0212-24 SOLICITUD DOTACIÓN, EPPS Y USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RUTA 6504).

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS: para el mes de febrero se verifica la información mediante el formato F-HSEQ-037 REGISTRO MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE PROYECTOS, donde hacen el registro de equipos, maquinaria y vehículos del proyecto.

SEGUIMIENTO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO: Durante el recorrido el día 12 de febrero, se evidencio el inspector SST del CVNSO, realiza seguimiento al diligenciamiento de los ATS de acuerdo a la actividad del personal.

EQUIPOS DE EMERGENCIA: Los equipos de emergencia, los ubican en la carpa del PR 3+410, se evidencia botiquín con insumos necesarios para atender alguna situación de emergencia que se presente, camilla y extintor con carga vigente hasta agosto de 2024.

BAÑOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS: Durante los recorridos realizados en el mes de febrero se evidencio que, en esta ruta no cuentan con baños, disponen de un punto ecológico, ubicado en la carpa del PR 3+410, el cual se encuentra en buen estado.

ORDEN Y ASEO EN OBRA: el día 02 de febrero realizaron jornada de orden, aseo y recolección de residuos en cada frente de obra intervenido.

TRABAJO DE ALTURAS: el día 03 de febrero realizaron trabajo en alturas, para fundir muro, se recomendó al ingeniero residente del contratista asegurarse que cuando realicen trabajo en alturas, los trabajadores porten debidamente los equipos correspondientes.

- **INSPECCIÓN EN CAMPO RUTA 6503**

SEÑALIZACIÓN: El día 02 de febrero se realizó recorrido sobre la Ruta 6503 para el PR 52+800, donde se evidencio la señalización está en mal estado. El día 06 de febrero se remitió comunicado C-245-2548-0359-24 solicitud instalación y mejora de señalización corredor vial de las rutas 6503- 6504. El día 16 de febrero se reiteró comunicado C-245-2575-0446-24 Reiteración a comunicado c-245-2548-0359-24 "solicitud instalación y mejora de señalización corredor vial de las rutas 6503-6504". El 27 de febrero se remitió comunicado C-245-2596-0539-24 para solicitud mantenimiento y mejora de la señalización corredor vial de la ruta 6503 puerto rico a Florencia.

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS: El contratista realiza mantenimiento cada vez que se requiere a las máquinas y equipos, para garantizar que permanezcan operativas y en buen estado de funcionamiento.

EQUIPOS DE EMERGENCIA: Ningún frente de obra dispone de equipos de emergencia, sobre la Ruta 6503.

BAÑOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS: En el PR 52+800 se evidencia puntos ecológicos, en buen estado

ORDEN Y ASEO EN OBRA: Durante el recorrido del mes de febrero no se evidencio jornada de orden y aseo.

TRABAJO DE ALTURAS: El día 21 de febrero en el recorrido realizado se evidencia que los subcontratistas CONSTRUCCIONES BARKIN S.A.S, no portan los EPP adecuados para

realizar actividades en alturas. Por tal razón el 23 de febrero de 2024, se envió comunicado C-245-2591-0514-24 cumplimiento a la resolución 4272 de 2021 para trabajo seguro en alturas al contrato 991 de 2021.

- **INSPECCIÓN EN CAMPO RUTA 3001**

AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL: el día 19 febrero del 2024 se envió comunicado mediante oficio al contratista. OBSERVACIONES A LA PLANILLA PAGADA DE SEGURIDAD SOCIAL CORREDORES VIALES.

SEÑALIZACIÓN: El día 26 de febrero se observa que el contratista instala señalización de seguridad en la planta trituradora como son: las señales de prohibición, señales de obligación y señales de peligros y advertencia.

REVISIÓN DE LA ADECUADA APLICACIÓN PMT: Para el mes de febrero se evidencia que el contratista instala señalizaciones verticales de velocidad y restricción en la zona, así mismo en las zonas de salida y entrada de volquetas, cuentan con los paleteros para control de tráfico.

EPP´S Y DOTACIÓN: para el mes de febrero se evidencia cumplimiento por parte del contratista la entrega de elementos de protección personal que ingresa. acorde al art. 122 de la ley 9 de 1979 según el tipo de actividad y riesgo.

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS: Del 1 al 29 de febrero se realiza seguimiento a la maquinaria y equipos que ingresa al proyecto el dio 12 y 26 de febrero ingresaron 2 volquetas donde el contratista envía mediante correo electrónico los documentos a la interventoría para la respectiva verificación.

SEGUIMIENTO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO: En el mes de febrero se realizó seguimiento a las actividades de trabajo en alturas que se cumplan con todas las condiciones de seguridad para la actividad que realizan. conforme a lo establecido en la resolución 4272/2021.

ORDEN Y ASEO EN OBRA: El día 20 de febrero el contratista realiza jornada de orden y aseo al campamento con el fin de disminuir impactos ambientales.

- ✓ **SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.**

PAUSAS ACTIVAS:

Oficina Neiva: Se realizan pausas activas el día 26 y 27 de febrero del 2024
Oficina Puerto Rico: El día 12 de febrero se realizaron pausas activas.

CHARLAS Y/O CAPACITACIONES E INDUCCIONES:

Oficina Neiva: El día 16 de febrero se realiza socialización de la revisión del vehículo. El objetivo es realizar identificación de defectos mecánicos para garantizar que el vehículo esté en buen estado. Se realiza capacitación el día 26 de febrero sobre trabajo en equipo con el propósito de conocer como las habilidades básicas para orientarse al trabajo en equipo y al cumplimiento de los objetivos.

Oficina Puerto Rico: El día 12 de febrero se realizó capacitación con todo el personal, donde se socializo la importancia de los hábitos y estilos de vida saludable en pro del cuidado de la salud. El día 15 de febrero se fortaleció y reitero la importancia del manejo defensivo y de la seguridad vial con los conductores, la responsabilidad con el cargo. El día 16 y 17 se socializo y se llevó a cabo la actividad ambiental de recolección de residuos con el fin de concientizar al personal de la importancia de conservación y protección del medio ambiente.

INDICADORES MÍNIMOS SG-SST: En el mes de febrero del 2024 se realiza seguimiento a los indicadores de Gestión de SST en las oficinas de Neiva y Puerto Rico. Lo cual se verifica si se presentan ausentismos por causa médica, incapacidades por accidentalidad. En el seguimiento realizado se evidencia que no se presentaron novedades con respecto a los indicadores.

INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y EXTINTOR:

Oficina Neiva: El día 27 de enero de 2024 se realizó la respectiva revisión del botiquín lo cual los insumos se encuentran en buen estado
Oficina Puerto Rico: El día 20 de febrero se realizó la inspección a los equipos de emergencia ubicados en la oficina, se verifica estado del extintor, camilla y Botiquín, los insumos, ubicación y señalización del mismo.

INSPECCIÓN LOCATIVA

Oficina Neiva: orden y aseo: Se promueven prácticas de limpieza y orden en los espacios administrativos, así como en el desarrollo de actividades en obra.

Oficina Puerto Rico: Se inspecciono las instalaciones de la oficina, los pasillos y las zonas de tránsito se encuentran en buen estado y libre de obstáculos.

INSPECCIÓN EPP:

Oficina Neiva: El día 3 de febrero la interventoría Neiva realiza la entrega de dotación al personal de trabajo cuando lo requiera para realizar las actividades en la obra, siguiendo el Formato de acta de entrega de EPP.
Oficina Puerto Rico: El día 13 de febrero se realizó entrega de dotación y EPP al personal nuevo y reposición de EPPS como guantes y botas, se evidencia personal porta uniforme, botas de seguridad, casco, guantes y gafas.

I**NSPECCIÓN DEL VEHÍCULO:**

Oficina Neiva: El conductor quien tiene a cargo el vehículo realiza la inspección diaria por observación directa antes de iniciar las actividades. De acuerdo al seguimiento realizado por el área SST el vehículo no presento novedades en el mes de febrero.
Oficina Puerto Rico: El 13 de febrero se realizó mantenimiento al vehículo NISSAN WCZ 002 para cambio de polea de dirección.

REUNIÓN COPASST: El día 29 de febrero del 2024 se expone a los miembros del Copasst el informe de seguridad y salud en el trabajo del Consorcio Intervias Visión 2030. Se detalla cada una de las actividades realizadas con el personal como: pausas activas, inducciones, capacitaciones, inspecciones etc.

COMITÉ VIRTUAL AVANCE DE OBRA-SST: Los días 14 y 27 de febrero el área SST se asiste al comité de seguimiento de avance de obra virtual del contrato de obra 991 de 2021.

11 TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA

11.1 SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-003-2021 Recibido,6/07/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-003-2021	Solicitud información técnica del proyecto
C-245-0006-1331-21	7 de julio de 2021	Respuesta comunicado CVNSO-0991-003-2021, de Asunto "Solicitud información técnica del proyecto".	Comunicación CVNSO-0991-010-2021, Recibido,12/07/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-010-2021	Respuesta oficio C-245-006-1331-21 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-003-2021, de asunto "Solicitud información técnica del proyecto""
C-245-0017-1385-21	15 de julio de 2021	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-010-2021.	Comunicación CVNSO-0991-019-2021,Recibido,29/07/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-019-2021	Respuesta oficio C-245-0017-1385-21 - "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-010-2021" - Presentación Informe Revisión de Estudios y Diseños Interdisciplinario - Etapa de Preconstrucción.
C-245-0044-1511-21	4 de agosto de 2021	Aprobación de interventoría para ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales. (Respuesta a oficio CVNSO-0991-019-2021)	Comunicación CVNSO-0991-058-2021,Recibido,27/08/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-058-2021	Respuesta a su oficio DO-GGP 44488 "Entrega Estudios y Diseños por parte de Contratista de Obra en plazo Etapa de Pre - construcción", oficio C-245-0065-1610-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y oficio C-245-0044-1511-21 "Aprobación de interventoría para ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales"
C-245-0065-1610-21	23 de agosto de 2021	Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III.	Comunicación CVNSO-0991-058-2021,Recibido,27/08/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-058-2021	Respuesta a su oficio DO-GGP 44488 "Entrega Estudios y Diseños por parte de Contratista de Obra en plazo Etapa de Pre - construcción", oficio C-245-0065-1610-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y oficio C-245-0044-1511-21 "Aprobación de interventoría para ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales"
C-245-0077-1662-21	30 de agosto de 2021	Respuesta al comunicado CVNSO- 0991-058-2021, Solicitud de entrega de Diseños Fase II y fase III del CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA.	CVNSO-0991-078-2021, 11/09/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-081-2021	OFICIO CVNSO-0991-081-2021 - Respuesta C-245-0077-1662-21 Rta CVNSO- 0991-058-2021, Solicitud de entrega de Diseños Fase II y fase III
			CVNSO-0991-082-2021, 13/09/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-082-2021	OFICIO CVNSO-0991-082-2021 Alcance a nuestro oficio CVNSO-0991-081-2021 "Respuesta a su oficio C-245-0077-1662-21 "Respuesta al comunicado CVNSO- 0991-058-2021, Solicitud de entrega de Diseños Fase II y fase III del CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA"
C-245-0100-1786-21	14 de septiembre de 2021	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-081-2021 y CVNSO-0991 -082-2021 (Solicitud de diseños fase II y Fase III del Corredor Neiva-San Vicente del Caguán- Puerto Rico- Florencia.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0108-1842-21	22 de septiembre de 2021	Observaciones Diseños.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0115-1855-21	24 de septiembre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen I Transito.	CVNSO-0991-116-2021, Recibido,6/10/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-116-2021	CVNSO-0991-116-2021 - Respuesta C-245-0115-1854-21-CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030"Observaciones Diseños – Volumen I Transito."
C-245-0117-1868-21	27 de septiembre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen IV Pavimentos R3001 – R 6504 y Volumen V Hidráulica Ruta 3001.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0127-1898-21	30 de septiembre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen I Transito Ruta 3001 (PR13 al PR16).	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0132-1915-21	4 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen IV Pavimentos.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0135-1933-21	6 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen IV Pavimentos Ruta 6504.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0139-1943-21	7 de octubre de 2021	Volumen III Geotecnia Revisión Documento Estudio Geotécnico Para El Diseño Del Pavimento Pr 6+000 Al Pr 49+000 Vía Nacional 3001 – Respuesta Observaciones Memorando Apc-531-167-21.	No se recibio respuesta por parte del contratista		

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0149-1960-21	11 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2	CVNSO-0991-0138-2021, Recibido,20/10/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-0138-2021	Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2"
			CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-212-2021.	CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.".
C-245-0154-1996-21	14 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen II Diseño geométrico PR6 al PR49 de la Ruta 6504.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
	14 de octubre de 2021		CVNSO-0991-0119-2021, Recibido,14/10/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-0119-2021	Remisión Diseño Geométrico - Tramo Prioritario 1K K46+800 - K48+100, Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, volúmenes correspondiente al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán y SEÑALIZACION TRAMO PRIORITARIO - PR43-PR49
C-245-0164-2037-21	22 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán.	CVNSO-0991-231-2021. Recibido, 29/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-231-2021	CVNSO-0991-231-2021. Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" Remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.
C-245-0165-2038-21	22 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.	CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-212-2021.	CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito," y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.".
C-245-0174-2067-21	26 de octubre de 2021	Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III.	CVNSO-0991-038-2022. Recibido, 31/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-038-2022	CVNSO-0991-038-2022. Respuesta oficios C-245-0174-2067-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y C-245-0216-2215-21 "Solicitud de entrega Diseños Fase II y Fase III, CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ"
C-245-0183-2100-21	29 de octubre de 2021	Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito.	CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-212-2021.	CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.".
C-245-0185-2102-21	29 de octubre de 2021	Observaciones Metodología de conteo vehicular corredor Puerto Rico – San Vicente del Caguán.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0198-2143-21	4 de noviembre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen II. Diseño geométrico tramo K46+800 – K8+100 r	CVNSO-0991-209-2021. Recibido,17/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-209-2021	CVNSO-0991-209-2021. Respuesta a su comunicación C-245-0198-2143-21 "Observaciones Diseños – Volumen II Diseño geométrico tramo K46+800-K48+100 de la Ruta 6504".
C-245-0216-2215-21	11 de noviembre de 2021	Solicitud entrega de Diseños Fase II y Fase III, corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, en los Departamentos de Huila y Caquetá.	CVNSO-0991-038-2022. Recibido, 31/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-038-2022	CVNSO-0991-038-2022. Respuesta oficios C-245-0174-2067-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y C-245-0216-2215-21 "Solicitud de entrega Diseños Fase II y Fase III, CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ"
C-245-0218-2233-21	17 de noviembre de 2021	Solicitud entrega de Ajustes Volumen I Tránsito - Estudios y Diseños.	CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-212-2021.	CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.".

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
	19 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-214-2021. Recibido,19/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-214-2021	CVNSO-0991-214-2021. Remisión Volumen II, Estudio De Tránsito, Capacidad Y Niveles De Servicio, RUTA 6504, PR6+000 – PR49+000. Alance a nuestro oficio CVNSO-0991-212-2021.
C-245-0230-2293-21	23 de noviembre de 2021	Respuesta del comunicado CVNSO-0991-209-2021. Volumen II: Diseño Geométrico tramo K46+800 – K48+100 de la Ruta 6504.	CVNSO-0991-266-2021. Recibido, 4/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-266-2021	CVNSO-0991-266-2021. Respuesta a su oficio C-245-0230-2293-21 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-209-2021, Volumen II: Diseño geométrico tramo K46+800-K48+100 de la Ruta 6504."
	24 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-223-2021. Recibido, 24/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-223-2021.	CVNSO-0991-223-2021. Remisión componente de Diseño Geométrico de Neiva Balsillas, Ruta 3001, PR10+500 – PR13+500.
	26 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-225-2021. Recibido, 26/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-225-2021	CVNSO-0991-225-2021. Remisión complemento a los Diseños de Neiva Balsillas, Ruta 3001, PR10+500 – PR13+500.
	26 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-226-2021. Recibido, 26/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-226-2021	CVNSO-0991-226-2021. Entrega acta de Vecindad Ruta 3001 Neiva- Balsillas
C-245-0244-2343-21	26 de noviembre de 2021	Alcance Diseños Fase III, Ruta 3001 – Ruta 3002 – Ruta 6504 – Ruta 6503.	CVNSO-0991-301-2021. Recibido,22/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-301-2021	CVNSO-0991-301-2021. Respuesta oficio C-245-0244-2343-21 "Alcance Diseños Fase III, Ruta 3001, Ruta 3002, Ruta 6504, Ruta 6503.".
C-245-0246-2348-21	26 de noviembre de 2021	Respuesta comunicados CVNSO-0991-212-2021. CVNSO.0991-214-2021. Concepto Estudios de Tránsito V2 Pr6 al Pr49 – V3. CVNSO-0991-214-2021.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0247-2349-21	26 de noviembre de 2021	Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico – Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504.	CVNSO-0991-064-2022. Recibido, 11/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-064-2022	CVNSO-0991-064-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0247-2349-21 "Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico-Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504." y C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva –Balsillas –Ruta 3001"
	30 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-248-2021. Recibido, 30/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-248-2021	CVNSO-0991-248-2021. Remisión informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+500 – PR13+500.
C-245-0249-2354-21	30 de noviembre de 2021	Respuesta: CVNSO-0991-224-2021 Observaciones Diseños Volumen IV Pavimentos, ruta 3001 – Pr10+500 al Pr13+500.	CVNSO-0991-224-2021. Recibido, 24/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-224-2021	CVNSO-0991-224-2021. Respuesta a su oficio C-245-0249-2354-21 "Respuesta CVNSO-0991-224-2021: Observaciones Diseños Volumen IV: Pavimentos, Ruta 3001-PR10+500 al PR13+500"
			CVNSO-0991-267-2021. Recibido, 4/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-267-2021	CVNSO-0991-267-2021. Respuesta a su oficio C-245-0249-2354-21 "Respuesta CVNSO-0991-224-2021: Observaciones Diseños Volumen IV: Pavimentos, Ruta 3001-PR10+500 al PR13+500"
C-245-0251-2356-21	30 de noviembre de 2021	Respuesta a comunicados CVNSO-0991-224-2021. Concepto Estudios de Transito Neiva – Balsillas Ruta 3001, Pr10+500 – Pr13+500.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0254-2395-21	2 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-0991-223-2021 Concepto Diseño Geométrico del tramo Neiva – Balsillas, ruta 3001 Pr10+500 – Pr13+500.	CVNSO-0991-005-2022. Recibido, 5/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-005-2022	CVNSO-0991-005-2022. Respuesta a su oficio C-245-0254-2395-21 "Respuesta CVNSO-0991-223-2021, Concepto diseño geométrico del tramo NEIVA BALSILLAS, RUTA 3001, PR10+500 – R13+500.
C-245-0261-2415-21	3 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-231-2021 Concepto: Componente Volumen V: Hidráulica de la Ruta 6504 tramo prioritario Pr43 al Pr49.	CVNSO-0991-049-2022. Recibido, 4/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-049-2022	CVNSO-0991-049-2022. Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231-2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". Remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.
			CVNSO-0991-108-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-108-2022.	CVNSO-0991-108-2022. Respuesta a su oficio C-245-0403-0509-22, "Respuesta al oficio CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" y remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
	6 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-268-2021. Recibido, 6/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-268-2021	CVNSO-0991-268-2021. Remisión informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001
C-245-0273-2439-21	9 de diciembre de 2021	Concepto componente Volumen II: Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo prioritario Pr43 al Pr49.	CVNSO-0991-020-2022. Recibido, 19/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-020-2022	CVNSO-0991-020-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II. Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000".
			CVNSO-0991-033-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-033-2022	CVNSO-0991-033-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0346-0229-22 "Respuesta a Comunicado CVNSO0991-020-2022, "Respuesta a su oficio: C-245- 0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Via Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000", con remisión de
	9 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-282-2021. Recibido,9/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-282-2021	CVNSO-0991-282-2021. Remisión Anexo 2: Planta perfil del PR43-PR49 Ruta 6504 con ajustes, según observación por el Especialista de Interventoría.
	9 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-283-2021. Recibido,9/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-283-2021	CVNSO-0991-283-2021. Remisión informe de pavimentos V2.0 con sus respectivos anexos, de la Vía 6504 PR6 al PR49
	9 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-284-2021. Recibido,9/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-284-2021	CVNSO-0991-284-2021. Remisión Señalización de Neiva-Florencia Ruta 6504, PR43-PR49
C-245-0285-2485-21	14 de diciembre de 2021	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-248-2021 - Remisión informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+500 – PR13+500.	CVNSO-0991-004-2022. Recibido, 5/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-004-2022	CVNSO-0991-004-2022. Respuesta a su oficio C-245-0285-2485-21 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-248-2021 - Remisión informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000."
	16 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-074-2022. Recibido, 16/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-074-2022	CVNSO-0991-074-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia.
C-245-0291-2521-21	17 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-224-2021, Concepto componente Volumen IV: Pavimentos, Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0297-2536-21	21 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-284-2021, Concepto Señalización de Neiva-Florencia Ruta 6504, PR43-PR49.	CVNSO-0991-047-2022. Recibido, 3/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-047-2022	CVNSO-0991-047-2022. Respuesta oficio C-245-0297-2536-21 "Señalización del PR 43+000 AL PR 49+000".
	22 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-027-2022. Recibido, 22/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-027-2022	CVNSO-0991-027-2022. Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia.
C-245-0301-2561-21	23 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001.	CVNSO-0991-064-2022. Recibido, 11/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-064-2022	CVNSO-0991-064-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0247-2349-21 "Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico-Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504." y C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva –Balsillas –Ruta 3001"
			CVNSO-0991-325-2022. Recibido, 20/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-325-2022	CVNSO-0991-325-2022. Respuesta a su oficio C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001".
	25 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-106-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-106-2022	CVNSO-0991-106-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación en Versión 0. (Ruta 6405- PR62+000-PR65+000).
C-245-0304-2595-21	27 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-283-2021, Concepto componente Volumen IV: Pavimentos V2.0 con sus respectivos anexos de la Vía 6504 PR6 al PR49.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
	27 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-031-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-031-2022	CVNSO-0991-031-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia.
	27 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-032-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-032-2022	CVNSO-0991-032-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia.
C-245-0318-0083-22	8 de enero de 2022	Respuesta CVNSO-0991-004-2022, Concepto informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000.	CVNSO-0991-019-2022. Recibido, 19/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-019-2022	CVNSO-0991-019-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0318-0083-22 "Respuesta CVNSO-0991-004-2022 – Concepto informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000".
C-245-0328-0120-22	14 de enero de 2022	Respuesta CVNSO-0991-005-2022, Concepto diseño geométrico del tramo NEIVA BALSILLAS, RUTA 3001, PR10+500 – R13+500.	CVNSO-0991-030-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-030-2022	CVNSO-0991-030-2022. Respuesta a observaciones C-245-0328-0120-22 "Diseño Geométrico, Vía Nacional – 3001– PR 10+500 AL PR 13+500 Neiva – Balsillas"
C-245-0343-0204-22	22 de enero de 2022	Respuesta CVNSO-0991-019-2022, Concepto informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000.	No se recibio respuesta por parte del contratista		

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0346-0229-22	25 de enero de 2022	Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-020-2022, "Respuesta a su oficio: C-245-0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000", con remisión de oficio APC044-167-22.	CVNSO-0991-033-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-033-2022	CVNSO-0991-033-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0346-0229-22 "Respuesta a Comunicado CVNSO0991-020-2022, "Respuesta a su oficio: C-245- 0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000", con remisión de oficio APC-044-167-22".
	2 de febrero de 2022		CVNSO-0991-046-2022. Recibido, 2/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-046-2022	CVNSO-0991-046-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva - Florencia.
	4 de febrero de 2022		CVNSO-0991-050-2022. Recibido, 4/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-050-2022	CVNSO-0991-050-2022. Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán.
C-245-0370-0360-22	5 de febrero de 2022	Respuesta CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia.	CVNSO-0991-083-2022. Recibido, 21/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-083-2022	CVNSO-0991-083-2022. Respuesta oficio C-245-0370-0360-22, "Respuesta CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia".
C-245-0374-0389-22	7 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-030-2022 "Respuesta a observaciones C-245-0328-0120-22 "Diseño Geométrico, Vía Nacional – 3001– PR 10+500 AL PR 13+500 Neiva – Balsillas"" – Concepto informe Volumen VII Diseño Geométrico, señalización y seguridad.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
	8 de febrero de 2022		CVNSO-0991-054-2022. Recibido, 8/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-054-2022	CVNSO-0991-054-2022. Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva - Florencia.
	9 de febrero de 2022		CVNSO-0991-060-2022. Recibido, 9/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-060-2022	CVNSO-0991-060-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de NeivaBalsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica.
C-245-0384-0434-22	10 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-027-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia" y oficio CVNSO-0991-032-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva – Florencia".	CVNSO-0991-079-2022. Recibido, 18/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-079-2022	CVNSO-0991-079-2022. Respuesta oficio C-245-0384-0434-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-0385-0438-22	10 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 –complementación de informe de acuerdo a visita técnica"	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0388-0460-22	14 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-050-2022 "Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".	CVNSO-0991-194-2022. Recibido, 25/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-194-2022	CVNSO-0991-194-2022. Respuesta a su oficio C-245-0388-0460-22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-050-2022 "Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-0389-0472-22	14 de febrero de 2022	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-064-2022 - "Respuesta a sus oficios C-245-0247-2349-21 "Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico-Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504." y C-245-0301- 2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva –Balsillas –Ruta 3001"	CVNSO-0991-069-2022. Recibido, 14/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-069-2022	CVNSO-0991-069-2022. Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica"
			CVNSO-0991-096-2022. Recibido, 23/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-096-2022	CVNSO-0991-096-2022. Respuesta a su oficio de C-245-0409-0532-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica""
C-245-0402-0507-22	17 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-046-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva - Florencia" y CVNSO-0991-054-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva – Florencia".	CVNSO-0991-125-2022. Recibido, 4/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-125-2022.	CVNSO-0991-125-2022. Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Señalización, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
			CVNSO-0991-162-2022. Recibido, 10/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-162-2022	CVNSO-0991-162-2022. Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Diseño Geométrico, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán""

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0403-0509-22	17 de febrero de 2022	RESPUESTA AL OFICIO CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". Remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.	CVNSO-0991-108-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-108-2022.	CVNSO-0991-108-2022. Respuesta a su oficio C-245-0403-0509-22, "Respuesta al oficio CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" y remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.
C-245-0409-0532-22	18 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica"".	CVNSO-0991-096-2022. Recibido, 23/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-096-2022	CVNSO-0991-096-2022. Respuesta a su oficio de C-245-0409-0532-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica""
C-245-0425-0613-22	24 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia."	CVNSO-0991-179-2022. Recibido, 18/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-179-2022	CVNSO-0991-179-2022. Respuesta a su oficio C-245-0425-0613-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia."
C-245-0428-0635-22	25 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-083-2022 "Respuesta oficio C-245-0370-0360-22, "Respuesta CVNSO-0991-031-2022, Concepto Informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia".	CVNSO-0991-173-2022. Recibido, 30/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-173-2022.	CVNSO-0991-173-2022. Respuesta a su oficio C-245-0428-0635-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia".
	25 de febrero de 2022		CVNSO-0991-106-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-106-2022	CVNSO-0991-106-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación en Versión 0. (Ruta 6405- PR62+000-PR65+000).
C-245-0432-0650-22	26 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-096-2022 "Respuesta a su oficio de C-245-0409-0532-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica"".	CVNSO-0991-180-2022. Recibido, 18/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-180-2022	CVNSO-0991-180-2022. Respuesta a su oficio C-245-0432-0650-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-096-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0409-0532-22" "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 5"
C-245-0437-0673-22	28 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0403-0509-22, "Respuesta al oficio CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991- 231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" y remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49"". Respecto a Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504– PR 43 AL PR 49, Puerto Rico - San Vicente del Caguán.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0438-0677-22	28 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-106-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación en Versión 0. (Ruta 6405- PR62+000-PR65+000).	No se recibio respuesta por parte del contratista		
	09 de marzo de 2022		CVNSO-0991-154-2022. Recibido, 9/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-154-2022	CVNSO-0991-154-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia.
	12 de marzo de 2022		CVNSO-0991-165-2022. Recibido, 12/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-165-2022	CVNSO-0991-165-2022. Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0498-1017-22	23 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-079-2022 "Respuesta oficio C-245-0384-0434-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"" y oficio CVNSO-0991-170-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0384-0434-22 "Diseño Geométrico, Tramo PR30-PR43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"".	CVNSO-0991-198-2022. Recibido, 28/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-198-2022.	CVNSO-0991-198-2022. Respuesta a su oficio C-245-0498-1017-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-0499-1020-22	23 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-125-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Señalización, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"" y oficio CVNSO-0991-162-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Diseño Geométrico, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"".	CVNSO-0991-283-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-283-2022	CVNSO-0991-283-2022. Respuesta a su oficio C-245-0499-1020-22 "Señalización, Tramo PR15-P30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-0500-1021-22	23 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-154-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva – Florencia" y oficio CVNSO-0991-165-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva -Florencia".	CVNSO-0991-284-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-284-2022	CVNSO-0991-284-2022. Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 de Señalización, Tramo PR0-P15, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"
			CVNSO-0991-357-2022. Recibido, 29/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-357-2022	CVNSO-0991-357-2022. Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-154-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva – Florencia" y oficio CVNSO0991-165-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia".
C-245-0512-1075-22	26 de marzo de 2022	Respuesta al CVNSO-0991-179-2022 -C-245-0425-0613-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-074- 2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrologia, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia."	CVNSO-0991-290-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-290-2022	CVNSO-0991-290-2022. Respuesta a su oficio C-245-0512-1075-22, "Respuesta al CVNSO-0991-179-2022 "Respuesta a su oficio CVNSO- 0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrologia, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia."
C-245-0516-1084-22	28 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-180-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0432-0650-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-096-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0409-0532-22" "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrologia, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 5".			
C-245-0524-1117-22	29 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-194-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0388-0460-22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-050-2022 "Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".			
C-245-0543-1220-22	1-abr-22	Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los Pr10+825 al Pr11+160 de la Ruta 3001 (Carteras y Secciones Transversales).	CVNSO-0991-278-2022. Recibido, 2/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-278-2022	CVNSO-0991-278-2022. Entrega Ajuste De Carteras cada 5.00 m, Neiva-Balsilla K10+980-K11+100, Ruta Nacional 3001 – Neiva-Balsillas, PR10+500-PR13+500.
C-245-0553-1264-22	5-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-173-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0428-0635-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII. Estudio de Hidrologia, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia".			
			CVNSO-0991-285-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-285-2022	CVNSO-0991-285-2022. Entrega Volumen III Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia, Ruta 6504 PR0+000 – PR6+000, Versión 0.
			CVNSO-0991-289-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-289-2022	CVNSO-0991-289-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrologia, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia.
C-245-0560-1286-22	6-abr-22	OBSERVACIONES AL COMUNICADO CVNSO-0991-265-2022-ENTREGA AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO, VÍA NACIONAL – 6504– PR 47+000 AL PR 48+086 NEIVA - FLORENCIA.	CVNSO-0991-313-2022. Recibido, 12/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-313-2022	CVNSO-0991-313-2022. Respuesta a su oficio C-245-0560-1286-22 -entrega ajuste diseño geométrico, vía nacional – 6504– PR 47+000 al PR 48+086 Neiva – Florencia y ajusta de batea".

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0561-1305-22	7-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-285-2022 "Entrega Volumen III Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia, Ruta 6504 PR0+000 – PR6+000, Versión 0".			
C-245-0562-1307-22	7-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-198-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0498-1017-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".			
C-245-0583-1443-22	19-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-290-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0512-1075-22, "Respuesta al CVNSO-0991-179-2022 "Respuesta a su oficio CVNSO- 0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia"".			
C-245-0587-1448-22	19-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-289-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia."	CVNSO-0991-447-2022. Recibido 25/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-447-2022	CVNSO-0991-447-2022. Respuesta oficio C-245-0587-1448-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-289-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia".
C-245-0592-1474-22	20-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-325-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001".			
C-245-0593-1494-22	21-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-283-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0499-1020-22 "Señalización, Tramo PR15-P30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".			
C-245-0597-1500-22	22-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-047-2022 "Respuesta oficio C-245-0297-2536-21 "Señalización del PR 43+000 AL PR 49+000".			
			CVNSO-0991-367-2022. Recibido, 3/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-367-2022	CVNSO-0991-367-2022. Entrega de Informe Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para el Tramo Neiva Balsillas 3001, PR10+500-PR13+500.
			CVNSO-0991-366-2022. Recibido, 3/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-366-2022	CVNSO-0991-366-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 0 Al PR 49 Puerto Rico, San Vicente del Caguán.
C-245-0648-1772-22	9-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 de Señalización, Tramo PR0-P15, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"" y oficio CVNSO-0991-357-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-154-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva – Florencia" y oficio CVNSO0991-165-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia"".	CVNSO-0991-469-2022. Recibido, 3/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-469-2022	CVNSO-0991-469-2022. Respuesta oficio C-245-0648-1772-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2022 y oficio CVNSO-0991-357-2022 Vol II. Est De Trazado, Diseño Geométrico y Señalización Ruta 6504".
C-245-0650-1781-22	9-may-22	SOLICITUD DE INICIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL PR42+602 RUTA 6503 EN LA VÍA LA MONTAÑITA – EL PAUJIL.	CVNSO-0991-406-2022. Recibido, 16/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-406-2022	CVNSO-0991-406-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0650-1781-22 "SOLICITUD DE INICIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL PR42+602 RUTA 6503 EN LA VÍA LA MONTAÑITA – EL PAUJIL" y C-245-0660-1841-22 "REITERACIÓN SOLICITUD DE INICIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL PR42+602 RUTA6503 EN LA VÍA LA MONTAÑITA – EL PAUJIL." Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase III Perdida de Banca y Reemplazo Puente ubicado en el PR42+602. RUTA 6503 en la via La Montañita – El Paujil.
C-245-0664-1878-22	12-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-366-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 0 Al PR 49 Puerto Rico, San Vicente del Caguán".			
			CVNSO-0991-421-2022. Recibido, 17/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-421-2022	CVNSO-0991-421-2022. Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía
			CVNSO-0991-428-2022. Recibido, 19/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-428-2022	CVNSO-0991-428-2022. Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0.
C-245-0692-2025-22	23-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 - PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49".	CVNSO-0991- 745-2022. Recibido, 30/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991- 745-2022	CVNSO-0991- 745-2022. Respuesta oficio C-245-0692-2025-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 -PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49".
			CVNSO-0991-754-2022. Recibido, 5/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-754-2022	CVNSO-0991-754-2022. Respuesta oficio C-245-0692-2025-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 -PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49".
			CVNSO-0991-438-2022. Recibido, 21/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-438-2022	CVNSO-0991-438-2022. Entrega de informe de Tránsito y Pavimentos Versión 3.0, incluye diseño de pavimentos del tramo comprendido entre el PR0+000 al PR6+000 de la vía nacional 6504.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-444-2022. Recibido 25/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-444-2022	CVNSO-0991-444-2022. Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0.
			CVNSO-0991-451-2022. Recibido 26/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-451-2022	CVNSO-0991-451-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Via Nacional – 3001 – PR10+500 A PR 13+500 NEIVA - BALSILLAS.
C-245-0717-2121-22	26-may-22	SOLICITUD DEL PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEL PUENTE EN EL PR38+295 DE LA RUTA 6503 Y EL DESLIZAMIENTO DEL PR58+500 DE LA RUTA 3002			
C-245-0718-2122-22	26-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-393-2022 "Entrega del Volumen VIII Diseño Estructural Box Culvert K4+800. Via Nacional – 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguán" y oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".	CVNSO-0991-476-2022. Recibido, 6/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-468-2022	CVNSO-0991-468-2022. Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300-22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0.
			CVNSO-0991-509-2022. Recibido, 22/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-509-2022	CVNSO-0991-509-2022. Respuesta oficio C-245-0718-2122-22 "Memorando Técnico 009-985, Revisión entrega de Volumen II de diseño para la estabilización de la pérdida de banca del corredor en el punto situado en el PR 52+820 de la ruta 6503 de la vía El Paujil – El Doncello".
C-245-0721-2161-22	27-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-393-2022 "Entrega del Volumen VIII Diseño Estructural Box Culvert K4+800. Via Nacional – 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguán".			
C-245-0722-2162-22	27-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".	CVNSO-0991-622-2022. Recibido, 1/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-622-2022	CVNSO-0991-622-2022. Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0, incluye anexo de planos.
			CVNSO-0991-626-2022. Recibido, 1/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-626-2022	CVNSO-0991-626-2022. Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0, incluye anexo de planos.
			CVNSO-0991-498-2022. Recibido, 14/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-498-2022	CVNSO-0991-498-2022. Respuesta al comunicado C-245-0722-2162-22 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503"
C-245-0729-2192-22	31-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".	CVNSO-0991-525-2022. Recibido, 21/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-525-2022	CVNSO-0991-525-2022. Respuesta oficio C-245-0729-2192-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0"
C-245-0733-2209-22	2-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0."	CVNSO-0991-471-2022. Recibido, 3/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-471-2022	CVNSO-0991-471-2022. Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428-167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sitio.
			CVNSO-0991-468-2022. Recibido, 3/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-468-2022	CVNSO-0991-468-2022. Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300-22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0.
			CVNSO-0991-484-2022. Recibido, 8/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-484-2022	CVNSO-0991-484-2022. Entrega de Estudio de Trazado y Diseño Geométrico correspondiente al Tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001.
			CVNSO-0991-490-2022. Recibido, 8/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-490-2022	CVNSO-0991-490-2022. Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita – El Paujil
C-245-0749-2324-22	8-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-447-2022 "Respuesta oficio C-245-0587-1448-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-289-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia".			
C-245-0750-2330-22	8-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-468-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300-22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0".	CVNSO-0991-538-2022. Recibido, 7/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-538-2022	CVNSO-0991-538-2022. Respuesta oficio C-245-0750-2330-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-468-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300- 22 Respuesta a comunicado C245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0".

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0751-2333-22	8-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-438-2022 "Entrega de informe de Tránsito y Pavimentos Versión 3.0, incluye diseño de pavimentos del tramo comprendido entre el PR0+000 al PR6+000 de la vía nacional 6504".	CVNSO-0991-530-2022. Recibido, 1/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-530-2022	CVNSO-0991-530-2022. Respuesta oficio C-245-0751-2333-22 "observaciones a la Entrega de Informe de Tránsito versión 3.0, tramo comprendido entre el PR0+000 al PR06+000 de la Vía nacional 6504".
C-245-0762-2387-22	10-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-469-2022 "Respuesta oficio C-245-0648-1772-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2022 y oficio CVNSO-0991-357-2022 Vol II. Est De Trazado, Diseño Geométrico y Señalización Ruta 6504".			
C-245-0801-2591-22	24-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428-167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentia V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sitio"".	CVNSO-0991-582-2022. Recibido, 25/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-582-2022	CVNSO-0991-582-2022. Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras
C-245-0802-2592-22	24-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-279-2022 "Entrega detalles hidráulicos Ruta 3001 PR10+500 – PR13+500".	CVNSO-0991-548-2022. Recibido, 18/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-548-2022	CVNSO-0991-548-2022. Respuesta observaciones al comunicado C-245-0802-2592-22 de "Entrega detalles hidráulicos Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500".
C-245-0804-2595-22	24-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-451-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Via Nacional – 3001 – PR10+500 A PR 13+500 NEIVA - BALSILLAS".			
C-245-0811-2612-22	28-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-438-2022 "Entrega de informe de Tránsito y Pavimentos Versión 3.0, incluye diseño de pavimentos del tramo comprendido entre el PR0+000 al PR6+000 de la vía nacional 6504".	CVNSO-0991-634-2022. Recibido, 6/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-634-2022	CVNSO-0991-634-2022. Respuesta oficio C-245-0811-2612-22, "INFORME DISEÑO DE PAVIMENTOS, PR 00+000 AL PR 6+000 VÍA NACIONAL 6504 VERSIÓN 3.0"
C-245-0812-2613-22	28-jun-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-278-2022 "Entrega Ajuste De Carteras cada 5.00 m, NeivaBalsilla K10+980-K11+100, Ruta Nacional 3001 – Neiva-Balsillas, PR10+500-PR13+500" y CVNSO-0991-484-2022 "Entrega de Estudio de Trazado y Diseño Geométrico correspondiente al Tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001".			
C-245-0817-2624-22	28-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-509-2022 "Respuesta oficio C-245-0718-2122-22 "Memorando Técnico 009-985, Revisión entrega de Volumen II de diseño para la estabilización de la pérdida de banca del corredor en el punto situado en el PR 52+820 de la ruta 6503 de la vía El Paujil – El Doncello".			
			CVNSO-0991-526-2022. Recibido, 28/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-526-2022	CVNSO-0991-526-2022. Entrega de Informe VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT 2.5mx3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0.
			CVNSO-0991-527-2022. Recibido, 28/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-527-2022	CVNSO-0991-527-2022. Entrega de informe de Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para el Tramo Neiva Balsillas 3001, PR10+500-PR13+500 V1.0.
C-245-0822-2660-22	30-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-526-2022 "Entrega de Informe VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT 2.5mx3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0."			
			CVNSO-0991-532-2022. Recibido, 1/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-532-2022	CVNSO-0991-532-2022. Entrega memorando técnico MT-395-167-22 recomendaciones y mejoramiento en la subrasante V2.0
			CVNSO-0991-543-2022. Recibido, 8/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-543-2022	CVNSO-0991-543-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Coulvert 2.5m x 3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0, conforme a la observación requerida en la reunión con el interventor.
			CVNSO-0991-544-2022. Recibido, 8/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-544-2022	CVNSO-0991-544-2022. Ajustes de detalles planos muros de Tierra armada Volumen V. Estudio De Estabilidad Y Estabilización De Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0840-2762-22	9-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-530-2022 "Respuesta oficio C-245-0751-2333-22 "observaciones a la Entrega de Informe de Tránsito versión 3.0, tramo comprendido entre el PR0+000 al PR06+000 de la Vía nacional 6504".			
C-245-0847-2776-22	11-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-538-2022 "Respuesta oficio C-245-0750-2330-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-468-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300- 22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800 V0.0"" - VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE BOX CULVERT K4+800 VÍA NACIONAL 6504 VERSIÓN 1.0	CVNSO-0991-692-2022. Recibido, 23/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-692-2022	CVNSO-0991-692-2022. Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0".
			CVNSO-0991-558-2022. Recibido, 14/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-558-2022	CVNSO-0991-558-2022. Entrega Plano detalle Hidráulico de Cuneta y filtro para Vía Nacional –3001 y 6504 del corredor Neiva San Vicente Del Caguán, Puerto Rico.
C-245-0861-2843-22	15-jul-22	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-558-2022-Entrega Plano detalle Hidráulico de Cuneta y filtro para Vía Nacional –3001 y 6504			
			CVNSO-0991-540-2022. Recibido, 18/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-540-2022	CVNSO-0991-540-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 6+000 al PR 49+000 Puerto Rico, San Vicente Del Caguán, conforme a la observación requerida en la reunión con el Interventor.
			CVNSO-0991-547-2022. Recibido, 18/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-547-2022	CVNSO-0991-547-2022. Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001.
C-245-0876-2897-22	21-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-547-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001".	CVNSO-0991-616-2022. Recibido, 28/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-616-2022	CVNSO-0991-616-2022. Respuesta oficio C-245-0876-2897-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-547-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001".
C-245-0878-2899-22	22-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-544-2022 "Ajustes de detalles planos muros de Tierra armada Volumen V. Estudio De Estabilidad Y Estabilización De Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500".	CVNSO-0991-656-2022. Recibido, 25/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-656-2022	CVNSO-0991-656-2022. Respuesta oficio C-245-0878-2899-22 "VOLUMEN V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500.
C-245-0885-2974-22	23-jul-22	SOLICITUD DE ENTREGA DEL AJUSTE AL DISEÑO GEOMÉTRICO ENTRE LOS PR43+000 AL PR49+000 DE LA RUTA 6504 (CARTERAS Y SECCIONES TRANSVERSALES).	CVNSO-0991-828-2022. Recibido, 30/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-828-2022	CVNSO-0991-828-2022. Respuesta al oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000".
			Recibido, 4/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-947-2022	CVNSO-0991-947-2022. Respuesta oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000 de la Ruta 6504 (carteras y secciones transversales)".
			CVNSO-0991-968-2022. Recibido, 16/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-968-2022	CVNSO-0991-968-2022. Alcance comunicado CVNSO-0991-947-2022 "Respuesta oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000 de la Ruta 6504 (carteras y secciones transversales)".
C-245-0886-2975-22	25-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-526-2022 "Entrega de Informe VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT 2.5mx3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0." – COMPONENTE GEOTECNIA			
			CVNSO-0991-615-2022. Recibido, 28/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-615-2022	CVNSO-0991-615-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6
C-245-0898-3042-22	28-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-547-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001" CONCEPTO DE PAVIMENTOS.			
C-245-0899-3043-22	28-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-451-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 3001 – PR10+500 A PR 13+500 NEIVA – BALSILLAS" – CONCEPTO GEOTECNIA.			
C-245-0906-3050-22	28-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-540-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 6+000 al PR 49+000 Puerto Rico, San Vicente Del Caguán, conforme a la observación requerida en la reunión con el Interventor".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0907-3088-22	29-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-543-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Coulvert 2.5m x 3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0, conforme a la observación requerida en la reunión con el interventor".			
C-245-0908-3089-22	29-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-548-2022 "Respuesta observaciones al comunicado C-245-0802-2592-22 de "Entrega detalles hidráulicos Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500".			
C-245-0912-3093-22	30-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6"".	CVNSO-0991-773-2022. Recibido, 1/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-773-2022	CVNSO-0991-773-2022. Respuesta oficio C-245-0912-3093-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6" y C-245-1013-3544-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentia V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sito".
			CVNSO-0991-617-2022. Recibido, 1/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-617-2022	CVNSO-0991-617-2022. Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300-22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001. V2.0
C-245-0927-3165-22	3-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-617-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300-22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001.V2.0".	CVNSO-0991-891-2022. Recibido, 25/10/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-891-2022	CVNSO-0991-891-2022. Respuesta comunicado C-245-0927-3165-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-617-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300- 22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001.V2.0".
C-245-0928-3166-22	4-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".	CVNSO-0991-675-2022. Recibido, 17/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-675-2022	CVNSO-0991-675-2022. Respuesta oficio C-245-0928-3166-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".
C-245-0930-3203-22	5-ago-22	SOLICITUD DE CONCEPTO DE LOS ESPECIALISTAS ESTRUCTURAL E HIDRÁULILICO A LOS CAMBIOS QUE PLANTEAN REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVERT UBICADO EN EL PR11+193 RUTA 3001.	CVNSO-0991-699-2022. Recibido, 23/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-699-2022	CVNSO-0991-699-2022. Respuesta oficio C-245-0930-3203-22 "SOLICITUD DE CONCEPTO DE LOS ESPECIALISTAS ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO A LOS CAMBIOS QUE PLANTEAN REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVERT UBICADO EN EL PR11+193 RUTA 3001"
C-245-0935-3219-22	8-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-590-2022 "Respuesta oficio C-245-0856-2805-22 "Respuesta al oficio CVNSO-0991-532-2022 Entrega memorando técnico MT-395-167-22 recomendaciones y mejoramiento en la subrasante V2.0".			
C-245-0936-3236-22	9-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-624-2022 "Respuesta oficio C-245-0891-2997-22 "Entrega de estudio de hidráulica para La Estabilización De La Perdida De Banca Ubicada En El Pr52+820 De La Ruta 6503 Vía El Paujil - El Doncello"".			
			CVNSO-0991-674-2022. Recibido, 17/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-674-2022	CVNSO-0991-674-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503.
			CVNSO-0991-673-2022. Recibido, 17/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-673-2022	CVNSO-0991-673-2022. Entrega de Informe Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600.
			CVNSO-0991-691-2022. Recibido, 20/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-691-2022	CVNSO-0991-691-2022. Entrega de memorando técnico como validación hidráulica (sección libre de 0.95m x 0.95m) de las estructuras de box proyectadas en las abscisas K10+901 y K 11+193 de la Ruta Nacional 3001
			CVNSO-0991-669-2022. Recibido, 23/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-669-2022	CVNSO-0991-669-2022. Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría.
C-245-0993-3503-22	29-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-691-2022 "Entrega de memorando técnico como validación hidráulica (sección libre de 0.95m x 0.95m) de las estructuras de box proyectadas en las abscisas K10+901 y K11+193 de la Ruta Nacional 3001".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0994-3504-22	29-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-692-2022 "Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0".	CVNSO-0991-937-2022. Recibido, 3/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-937-2022	CVNSO-0991-937-2022. Respuesta oficio C-245-0994-3504-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-692-2022 "Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0".
C-245-0995-3505-22	29-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-656-2022 "Respuesta oficio C-245-0878-2899-22 "VOLUMEN V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500".			
C-245-1000-3519-22	29-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-669-2022 "Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría".	CVNSO-0991-785-2022. Recibido, 15/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-785-2022	CVNSO-0991-785-2022. Respuesta oficio C-245-1000-3519-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-669-2022 "Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría".
C-245-1008-3534-22	31-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-675-2022 "Respuesta oficio C-245-0928-3166-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".			
C-245-1012-3543-22	31-ago-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-674-2022 y CVNSO-0991-673-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503".	CVNSO-0991-763-2022. Recibido, 8/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-763-2022	CVNSO-0991-763-2022. Respuesta oficio C-245-1012-3543-22 "Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-674-2022 y CVNSO-0991-673-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503".
C-245-1013-3544-22	31-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sitio"	CVNSO-0991-773-2022. Recibido, 1/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-773-2022	CVNSO-0991-773-2022. Respuesta oficio C-245-0912-3633-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6" y C-245-1013-3544-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el
C-245-1018-3578-22	3-sep-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-626-2022 y CVNSO-0991-622-2022 "Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0".	CVNSO-0991-918-2022. Recibido, 31/10/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-918-2022	CVNSO-0991-918-2022. Respuesta oficio C-245-1018-3578-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-626-2022 y CVNSO-0991-622-2022 "Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0".
			CVNSO-0991-764-2022. Recibido, 8/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-764-2022	CVNSO-0991-764-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0.
C-245-1042-3676-22	12-sep-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-745-2022 "Respuesta oficio C-245-0692-2025-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 -PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49".			
			CVNSO-0991-776-2022. Recibido, 13/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-776-2022	CVNSO-0991-776-2022. Entrega de los volúmenes finales de estudios y diseños de la ruta 3001 de los PR10+500 – PR13+500 solicitado por Interventoría.
			CVNSO-0991-793-2022. Recibido, 19/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-793-2022	CVNSO-0991-793-2022. Entrega de Cartera Topográfica V5 para los PR10+379 – PR13+500 de la Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-792-2022. Recibido, 19/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-792-2022	CVNSO-0991-792-2022. Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box culvert ubicado en el PR 42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0.
C-245-1068-3798-22	19-sep-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-785-2022 "Respuesta oficio C-245-1000-3519-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-669-2022 "Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría"".			
C-245-1070-3803-22	20-sep-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-792-2022 "Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box coulvert ubicado en el PR 42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".	CVNSO-0991-962-2022. Recibido, 10/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-962-2022	CVNSO-0991-962-2022. Respuesta oficio C-245-1070-3803-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-792-2022 "Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box culvert ubicado en el PR 42+600Quebrada El Pescao, versión 0.0""
C-245-1071-3804-22	20-sep-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-763-2022 "Respuesta oficio C-245-1012-3543-22 "Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-674-2022 y CVNSO-0991-673-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503"".			
C-245-1080-3831-22	21-sep-22	RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO-0991-490-2022 Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la via La Montañita – El Paujil"			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1098-3929-22	28-sep-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-784-2022 "Entrega diseño estructural del muro propuesta en pilotes como solución de la pérdida de banca ubicado en el PR52+800 de la ruta 6503".			
			CVNSO-0991-808-2022. Recibido, 29/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-808-2022	CVNSO-0991-808-2022. Alcance al oficio CVNSO-0991-793-2022 "Entrega de Cartera Topográfica V5 para los PR10+379 – PR13+500 de la ruta nacional 3001".
C-245-1108-3994-22	1-oct-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-826-2022 "Entrega archivos CIVIL "PR0-PR49 entre Puerto Rico – San Vicente"' y CVNSO-0991-828-2022 "Respuesta al oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000"'.			
			CVNSO-0991-839-2022. Recibido, 5/010/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-839-2022	CVNSO-0991-839-2022. Entrega de la de implantación del diseño estructural para el Box Culvert ubicado en el PR 42+600, Quebrada El Pescado.
C-245-1125-4056-22	5-oct-22	Estudios y Diseños para construcción de puente quebrada las Delicias localizado en el PR38+295, Ruta 6503.			
C-245-1129-4074-22	6-oct-22	Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas.			
C-245-1136-4113-22	8-oct-22	SOLICITUD DE ENTREGA DEL AJUSTE AL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA RUTA 6504 DEL TRAMO PROYECTADO PARA RETIRO DE ASFALTITA.			
C-245-1166-4262-22	20-oct-22	RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO-0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita".	CVNSO-0991-887-2022. Recibido, 21/10/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-887-2022	CVNSO-0991-887-2022. Respuesta oficio C-245-1166-4262-22 "RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita".
C-245-1175-4323-22	24-oct-22	RESPUESTAS PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS - RUTA 3001 DEL PR10+500 AL PR13+500	CVNSO-0991-923-2022. Recibido, 1/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-923-2022	CVNSO-0991-923-2022. Respuesta oficio C-245-1175-4323-22 "Respuestas pendientes por parte del contratista a los estudios y diseños - Ruta 3001 del PR10+500 al PR13+500"
C-245-1206-4534-22	3-nov-22	Remisión del informe Puntos Criticos de la Ruta 3001, Ruta 3002, Ruta 6503 y Ruta 6504; para tramite bolsa de estudios y diseños para puntos críticos del Corredor Neiva – Florencia.			
C-245-1210-4555-22	4-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-839-2022 "Entrega de la de implantación del diseño estructural para el Box Culvert ubicado en el PR42+600, Quebrada El Pescado".			
C-245-1226-4606-22	9-nov-22	REITERACION AL COMUNICADO CVNSO-0991-887-2022 - Respuesta oficio C-245-1166-4262-22 "RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo.	CVNSO-0991-120-2023. Recibido, 09/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-120-2023	CVNSO-0991-120-2023. Respuesta comunicado C-245-1226-4606-22 "REITERACION AL COMUNICADO CVNSO-0991-887-2022 - Respuesta oficio C-245-1166-4262-22 "RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo".
C-245-1230-4619-22	9-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-773-2022 "Respuesta oficio C-245-0912-3093-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6" y C-245-1013-3544-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22. "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sito".			
C-245-1249-4699-22	12-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-962-2022 "Respuesta oficio C-245-1070-3803-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-792-2022 "Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box culvert ubicado en el PR 42+600Quebrada El Pescao, versión 0.0"""".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1270-4759-22	19-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-918-2022 "Respuesta oficio C-245-1018-3578-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-626-2022 y CVNSO-0991-622-2022 "Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0"".			
C-245-1271-4776-22	19-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-894-2022 "Entrega diseño estructural en pilotes para muro ubicado en el PR12+770 del proyecto de Neiva – Balsillas".			
C-245-1274-4779-22	21-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".	CVNSO-0991-1029-2022. Recibido, 6/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1029-2022	CVNSO-0991-1029-2022. Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".
C-245-1280-4807-22	21-nov-22	Alcance a comunicado C-245-1270-4759-22 - ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION PARA EL SITIO CRITICO UBICADO EN EL K52+820 DE LA RUTA 6503, VÍA FLORENCIA – PUERTO RICO.			
C-245-1291-4851-22	24-nov-22	Alcance a comunicado C-245-1271-4776-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-894-2022 "Entrega diseño estructural en pilotes para muro ubicado en el PR12+770 del proyecto de Neiva – Balsillas"" – COMPONENTE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA			
C-245-1299-4866-22	25-nov-22	Solicitud de Diseños Fase III, Obra de Drenaje PR41+330, Ruta 3001.			
C-245-1302-4869-22	25-nov-22	Solicitud entrega de información Estudios y Diseños.	CVNSO-0991-1015-2022. Recibido, 28/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1015-2022	1302-4869-22 "Solicitud entrega de información Estudios y Diseños".
C-245-1313-4902-22	30-nov-22	Reiteración del comunicado C-245-1129-4074-22 de fecha 6 de octubre de 2022, con asunto: "Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas".	CVNSO-0991-1025-2022. Recibido, 6/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1025-2022	CVNSO-0991-1025-2022. Respuesta comunicado C-245-1313-4902-22 "Reiteración del comunicado C-245-1129-4074-22 de fecha 6 de octubre de 2022, con asunto: "Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas".
C-245-1316-4932-22	30-nov-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-968-2022 "Alcance comunicado CVNSO-0991-947-2022 "Respuesta oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000 de la Ruta 6504 (carteras y secciones transversales)"" y CVNSO-0991-1015-2022 "Respuesta al comunicado C-245-1302-4869-22 "Solicitud entrega de información Estudios y Diseños"".			
C-245-1323-4969-22	3-dic-22	Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III	CVNSO-0991-1088-2022. Recibido, 28/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1088-2022.	CVNSO-0991-1088-2022-Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III".
C-245-1330-5002-22	5-dic-22	Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales"	CVNSO-0991-1059-2022. Recibido, 20/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1059-2022	CVNSO-0991-1059-2022-Respuesta comunicado C-245-1330-5002-22 "Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inici
C-245-1337-5021-22	6-dic-22	Respuesta al comunicado: CVNSO-0991-1025-2022, Respuesta comunicado C-245-1313-4902-22 "Reiteración del comunicado C-245-1129-4074-22 de fecha 6 de octubre de 2022, con asunto: "Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas"			
C-245-1359-5094-22	13-dic-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-891-2022 "Respuesta comunicado C-245-0927-3165-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-617-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300- 22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001.V2.0"".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1360-5095-22	13-dic-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-937-2022 "Respuesta oficio C-245-0994-3504-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-692-2022 "Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504. Versión 1.0""			
C-245-1362-5098-22	14-dic-22	Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.	CVNSO-0991-1061-2022. Recibido, 19/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1061-2022	CVNSO-0991-1061-2022. Respuesta comunicado C-245-1362-5098-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO".
C-245-1368-5145-22	15-dic-22	Solicitud diseño de mezcla 4000 Psi, Rutas 6504 y 6503.			
C-245-1370-5177-22	16-dic-22	REQUERIMIENTO PARA ENTREGA DEL PLAN DE EMERGENCIA ACTUALIZADO	CVNSO-0991-042-2023. Recibido, 20/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-042-2023	CVNSO-0991-042-2023. Respuesta a comunicado C-245-1370-5177-22 "REQUERIMIENTO PARA ENTREGA DEL PLAN DE EMERGENCIA ACTUALIZADO SST"
C-245-1386-5202-22	19-dic-22	Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.	CVNSO-0991-1090-2022. Recibido, 23/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1090-2022	CVNSO-0991-1090-2022. Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO."
C-245-1413-5264-22	21-dic-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1029-2022 "Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".	CVNSO-0991-1102-2022. Recibido, 28/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1102-2022	CVNSO-0991-1102-2022. Respuesta al comunicado C-245-1413-5264-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1029-2022 "Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0""
C-245-1419-5295-22	23-dic-22	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1059-2022, Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales".	CVNSO-0991-1092-2022. Recibido, 23/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1092-2022	CVNSO-0991-1092-2022. Respuesta comunicación C-245-1419-5295-22 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1059-2022, Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales".
C-245-1420-5313-22	27-dic-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0"	CVNSO-0991-030-2023. Recibido, 21/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-030-2023	CVNSO-0991-030-2023. Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0""
C-245-1422-5330-22	28-dic-22	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1092-2022, "Respuesta comunicación C-245-1419-5295-22 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1059- 2022, Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales"			
			CVNSO-0991-1101-2022. Recibido, 28/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1101-2022	CVNSO-0991-1101-2022. Solicitud de información y estado de la solicitud de Modificación del Contrato – Inclusión Bolsa para Estudios y diseños de los "sectores de intervención de condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores".
			CVNSO-0991-1086-2022. Recibido, 30/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1086-2022	CVNSO-0991-1086-2022. Entrega de Cartera Topográfica V7 para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-001-2023. Recibido, 3/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-001-2023	CVNSO-0991-001-2023. Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504"
			CVNSO-0991-004-2023. Recibido, 5/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-004-2023	CVNSO-0991-004-2023. Reiteración comunicación CVNSO-0991-1101-2022 "Solicitud de información y estado de la solicitud de Modificación del Contrato – Inclusión Bolsa para Estudios y diseños de los "sectores de intervención de condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores".
C-245-1436-0079-23	10-ene-23	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III".	CVNSO-0991-189-2023. Recibido, 04/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-189-2023	CVNSO-0991-189-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1436-0079-23 "Respuesta al comunicado CVNSO0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III"
			CVNSO-0991-014-2023. Recibido, 14/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-014-2023	CVNSO-0991-014-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504.
C-245-1440-0117-23	12-ene-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1061-2022 "Respuesta comunicado C-245-1362-5098-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO""			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1441-0118-23	12-ene-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"".	CVNSO-0991-108-2023. Recibido, 09/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-108-2023	CVNSO-0991-108-2023. Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"
C-245-1442-0119-23	12-ene-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-001-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504""	CVNSO-0991-036-2023. Recibido, 21/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-036-2023	CVNSO-0991-036-2023. Respuesta comunicado C-245-1442-0119-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-001-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504".
C-245-1480-0278-23	23-ene-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19"".	CVNSO-0991-185-2023. Recibido, 04/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-185-2023	CVNSO-0991-185-2023. Respuesta a su comunicado No C-245-1480-0278-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19""
			CVNSO-0991-1099-2022. Recibido, 25/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1099-2022	CVNSO-0991-1099-2022. Entrega diseños de concreto hidráulico.
C-245-1492-0389-23	27-ene-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-014-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504".	CVNSO-0991-167-2023. Recibido, 28/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-167-2023	CVNSO-0991-167-2023. Respuesta al comunicado C-245-1492-0389-23 "Respuesta a su comunicado CVNSO0991-014-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504".
C-245-1507-0449-23	1-feb-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-036-2023 "Respuesta comunicado C-245-1442-0119-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-001-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504"""			
C-245-1511-0478-23	3-feb-23	Reversión del valor pagado por concepto de EYD, Alcance al comunicado C-245-1436-0079-23 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III".	CVNSO-0991-190-2023. Recibido, 04/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-190-2023	CVNSO-0991-190-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1511-0478-23 "Reversión del valor pagado por concepto de EYD, Alcance al comunicado C-245-1436-0079-23 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III".
			CVNSO-0991-094-2023. Recibido, 07/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-094-2023	CVNSO-0991-094-2023. Entrega diseños de concreto hidráulico.
			CVNSO-0991-115-2023. Recibido, 09/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-115-2023	CVNSO-0991-115-2023. Entrega de Memorando Técnico MT-851-167-22 RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAS DE BOX RUTA 3001 V0.1.
C-245-1530-0615-23	11-feb-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623- 2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"".	CVNSO-0991-216-2023. Recibido, 11/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-216-2023	CVNSO-0991-216-2023. Respuesta al oficio C-245-1530-0615-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623- 2022 - PLAN DEMANEJO DE TRÁNSITO"".
C-245-1531-0616-23	11-feb-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1102-2022 "Respuesta al comunicado C-245-1413-5264-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1029-2022 "Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".".			
C-245-1532-0632-23	13-feb-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-030-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0""			
C-245-1537-0648-23	13-feb-23	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-094-2023 "Entrega diseños de concreto hidráulico."			
			CVNSO-0991-137-2023. Recibido, 17/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-137-2023	CVNSO-0991-137-2023. Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-138-2023. Recibido, 18/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-138-2023	CVNSO-0991-138-2023. Entrega de Cartera Topográfica V4 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-148-2023. Recibido, 22/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-148-2023	CVNSO-0991-148-2023. Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001".
			CVNSO-0991-154-2023. Recibido, 22/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-154-2023	CVNSO-0991-154-2023. Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-156-2023. Recibido, 23/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-156-2023	CVNSO-0991-156-2023. Entrega MEMORANDO TÉCNICO 139-00-300-23 "Análisis de estabilidad para los taludes corte en la Ruta Nacional 3001 entre el PR10+500 al PR13+500"
C-245-1559-0889-23	28-feb-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-154-2023 "Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504			
			CVNSO-0991-182-2023. Recibido, 03/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-182-2023	CVNSO-0991-182-2023. Remisión del comunicado CVNSO-0991-119-2021 "Remisión Diseño Geométrico - Tramo Prioritario 1K K46+800 - K48+100, Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, volúmenes correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán y SEÑALIZACION TRAMO PRIORITARIO - PR43-PR49"
C-245-1569-0957-23	3-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-156-2023 "Entrega MEMORANDO TÉCNICO 139-00-300-23 "Análisis de estabilidad para los taludes corte en la Ruta Nacional 3001 entre el PR10+500 al PR13+500"".			
C-245-1581-1014-23	8-mar-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-185-2023 "Respuesta a su comunicado No C-245-1480-0278-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19"""".			
C-245-1583-1037-23	9-mar-23	Alcance comunicado C-245-1554-0889-23, Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-154-2023 "Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504".			
C-245-1584-1038-23	9-mar-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-167-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1492-0389-23 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-014-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504".".			
C-245-1599-1098-23	13-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-148-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001".	CVNSO-0991-269-2023. Recibido, 23/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-269-2023	CVNSO-0991-269-2023. Respuesta a las comunicaciones C-245-1599-1098-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-148-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001" y C-245-1600-1099-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-158-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1496-0409-23 "Respuesta CVNSO-0991-039-2023, Respuesta comunicado C-245-1464-0215-23 "Respuesta CVNSO-0991-021-2023, ACLARACIÓN DETALLES CUNETAS RUTA"""
C-245-1600-1099-23	13-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-158-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1496-0409-23 "Respuesta CVNSO-0991-039-2023, Respuesta comunicado C-245-1464-0215-23 "Respuesta CVNSO0991-021-2023, ACLARACIÓN DETALLES CUNETAS RUTA"".			
			CVNSO-0991-284-2023. Recibido, 25/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-284-2023	CVNSO-0991-284-2023. Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504."
C-245-1628-1370-23	27-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-153-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1533-0633-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-115-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-851-167-22 RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAS DE BOX RUTA 3001 V0.1.""			
C-245-1638-1470-23	30-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-216-2023 "Respuesta al oficio C-245-1530-0615-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623- 2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"".			
			CVNSO-0991-312-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-312-2023	CVNSO-0991-312-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-308-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-308-2023	CVNSO-0991-308-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-302-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-302-2023	CVNSO-0991-302-2023. Alcance Comunicados CVNSO-0991-173-2022 / CVNSO-0991-283-2022 / CVNSO-0991-108-2022.
	1-abr-23		CVNSO-0991-312-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-312-2023	CVNSO-0991-312-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504.
	1-abr-23		CVNSO-0991-308-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-308-2023	CVNSO-0991-308-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504.
	1-abr-23		CVNSO-0991-302-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-302-2023	CVNSO-0991-302-2023. Alcance Comunicados CVNSO-0991-173-2022 / CVNSO-0991-283-2022 / CVNSO-0991-108- 2022. Estructura Box culvert del PR6 AL PR49-6504-V0
C-245-1642-1523-23	3-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-308-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504."	CVNSO-0991-318-2023. Recibido, 11/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-318-2023	CVNSO-0991-318-2023. Respuesta comunicación C-245-1642-1523-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-308-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504."
C-245-1644-1525-23	3-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2023 "Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504"".	CVNSO-0991-400-2023. Recibido, 26/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-400-2023	CVNSO-0991-400-2023. Respuesta comunicado C-245-1644-1525-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2023 "Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504"".
C-245-1654-1554-23	4-abr-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-297-2023 "Respuesta a su comunicado No C-245-1581-1014-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-185-2023 "Respuesta a su comunicado No C-245-1480-0278-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19"""".			
	11-abr-23		CVNSO-0991-325-2023. Recibido, 11/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-325-2023	CVNSO-0991-325-2023. Entrega cartera de replanteo V3, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
	11-abr-23		CVNSO-0991-333-2023. Recibido, 11/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-333-2023	CVNSO-0991-333-2023. Reiteración de la comunicación CVNSO-0991-219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO-0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO-0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de EyD"".
C-245-1669-1633-23	13-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-248-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1569-0957-23 "Entrega MEMORANDO TÉCNICO 139-00-300-23 "Análisis de estabilidad para los taludes corte en la Ruta Nacional 3001 entre el PR10+500 al PR13+500"".			
C-245-1670-1655-23	14-abr-23	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991-219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO-0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO-0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de EyD"".	CVNSO-0991-399-202. Recibido, 24/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-399-2023	CVNSO-0991-399-2023. Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991- 219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO-0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de EyD"".
C-245-1671-1658-23	14-abr-23	Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503.	CVNSO-0991-403-2023. Recibido, 28/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-403-2023	CVNSO-0991-403-2023. Respuesta a sus oficios C-245-1671-1658-23 Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503", C-245-1694-1754-23 "Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1707-1801-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245- 1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554- 0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de E y D"".

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1672-1659-23	14-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-269-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1599-1098-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-148-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001" y C-245-1600-1099-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-158-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1496-0409-23 "Respuesta CVNSO-0991-039-2023, Respuesta comunicado C-245-1464-0215-23 "Respuesta CVNSO-0991-021-2023, ACLARACIÓN DETALLES CUNETAS RUTA".			
C-245-1673-1667-23	15-abr-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-312-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504".			
C-245-1684-1714-23	18-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-325-2023 "Entrega cartera de replanteo V3, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504"			
C-245-1701-1785-23	22-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-318-2023 "Respuesta comunicación C-245-1642-1523-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-308-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504"".			
C-245-1707-1801-23	25-abr-23	Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23, Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de E y D"".			
C-245-1714-1814-23	26-abr-23	DISEÑO ESTRUCTURAL CANAL ESCALONADO Y CANAL-CUNETA RUTA 3001			
C-245-1724-1858-23	28-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-400-2023 "Respuesta comunicado C-245-1644-1525-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2023 "Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504"".			
	5/may/23		CVNSO-0991-417-2023. Recibido, 5/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-417-2023	CVNSO-0991-417-2023. Entrega Memorando Técnico "RECOMENDACIONES TECNICAS MURO K52+820"
	5/may/23		CVNSO-0991-416-2023. Recibido, 5/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-416-2023	CVNSO-0991-416-2023. Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504
C-245-1731-1912-23	5/may/23	Informe mesa de trabajo PMTs. Ruta 6504_6503 y Ruta 3001_3002.	CVNSO-0991-499-2023. Recibido, 31/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-499-2023	CVNSO-0991-499-2023. Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT.
	8/may/23		CVNSO-0991-419-2023. Recibido, 8/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-419-2023	CVNSO-0991-419-2023. Entrega V2, planos estructurales muro de estabilización PR12+700.
C-245-1736-1943.23	8/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-416-2023 "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504	CVNSO-0991-448-2023. Recibido, 12/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com0	CVNSO-0991-448-2023	CVNSO-0991-448-2023. Respuesta oficio C-245-1736-1943-23, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-416-2023 "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504"."
	9/may/23		CVNSO-0991-419-2023. Recibido, 9/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-419-2023	CVNSO-0991-419-2023. Entrega V2, planos estructurales muro de estabilización PR12+700.
C-245-1743-1981-23	10/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-417-2023 "Entrega Memorando Técnico "RECOMENDACIONES TÉCNICAS MURO K52+820".			
	10/may/23		CVNSO-0991-439-2023. Recibido, 10/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-439-2023	CVNSO-0991-439-2023 Entrega planos e informes – recomendaciones para los taludes de corte de los sitios de interés geotécnicos identificados en la Ruta Nacional 3001, PR10-PR13.
	16/may/23		CVNSO-0991-458-2023. Recibido, 16/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com0	CVNSO-0991-458-2023	CVNSO-0991-458-2023. Entrega actualización realizada VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800, VÍA NACIONAL – 6503 en VERSIÓN 2.0
C-245-1766-2070-23	17/may/23	Revisión Plano geométrico, Respuesta al comunicado CVNSO-0991-439-2023, "Entrega planos e informes – recomendaciones para los taludes de corte de los sitios de interés geotécnicos identificados en la Ruta Nacional 3001, PR10-PR13".			
	24/may/23		CVNSO-0991-482-2023. Recibido, 24/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-482-2023	CVNSO-0991-482-2023. Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1790-2148-23	24/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-161-2023 "Alcance al comunicado CVNSO-0991-030-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0"" y Respuesta a comunicado C-245-1532-0632-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-030-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0"""""			
			CVNSO-0991-492-2023. Recibido, 26/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-492-2023	CVNSO-0991-492-2023. Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6. Respuesta oficio C-245-1767-2071-23.
			CVNSO-0991-493-2023. Recibido, 26/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-493-2023	CVNSO-0991-493-2023. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. Respuesta oficio C-245-1766-2070-23.
			CVNSO-0991-491-2023. Recibido, 26/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-491-2023	CVNSO-0991-491-2023. Entrega planos diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
C-245-1803-2199-23	29/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-419-2023 "Entrega V2, planos estructurales muro de estabilización PR12+700".			
C-245-1804-2200-23	29/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-448-2023 "Respuesta oficio C-245-1736-1943-23, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-416-2023 "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504""".			
C-245-1809-2219-23	30/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-491-2023 "Entrega planos diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504."	CVNSO-0991-502-2023. Recibido, 31/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-502-2023	CVNSO-0991-502-2023. Entrega informe diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
C-245-1813-2229-23	31/may/23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-498-2023 Entrega plano despiece de los refuerzos de los pilotes del muro del PR52+800".			
	1/jun/23		CVNSO-0991-502-2023. Recibido, 01/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-502-2023	CVNSO-0991-502-2023 Entrega informe diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
	3/jun/23		CVNSO-0991-512-2023. Recibido, 03/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-512-2023	CVNSO-0991-512-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR02+000 – PR08+000 de la Ruta Nacional 6504.
C-245-1817-2252-23	2/jun/23	Solicitud de entrega actualizada de los diseños de concreto hidráulico 2000 Psi, 3000 Psi y 4000 Psi – Ruta 6504 y 6503.	CVN-0991-578-2023. Recibido, 23/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVN-0991-578-2023	CVN-0991-578-2023. Respuesta a comunicado C-245-1817-2252-23 Solicitud de entrega actualizada de los diseños de concreto hidráulico 2000PSI, 3000 Psi y 4000 Psi Ruta 6504 y 6503.
C-245-1818-2255-23	6/jun/23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-482-2023 "Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6".			
C-245-1825-2281-23	6/jun/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-493-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. Respuesta oficio C-245-1766-2070-23".			
C-245-1826-2282-23	6/jun/23	Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-492-2023 "Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6. Respuesta oficio C-245-1767-2071-23" y CVNSO-0991-493-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. Respuesta oficio C-245-1766-2070-23"			
C-245-1842-2338-23	8/jun/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT".			
C-245-1849-2359-23	13/jun/23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-502-2023 "Entrega informe diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504".			
C-245-1850-2374-23	13/jun/23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-512-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR02+000 – PR08+000 de la Ruta Nacional 6504".			
	15/jun/23		CVNSO-0991-540-2023. . Recibido, 15/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-540-2023	CVNSO-0991-540-2023. Respuesta observaciones comunicado C-245-1804-2200-23, "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504"
C-245-1882-2474-23	23/jun/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-540-2023 "Respuesta observaciones comunicado C-245-1804-2200- 23, "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504""	CVNSO-0991-601-2023. Recibido, 30/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-601-2023	CVNSO-0991-601-2023. Respuesta Comunicado C-245-1882-2474-23 CUNETAS RN6504 Y RN3001
C-245-1915-2564-23	30/jun/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-536-2023 "Entrega actualización realizada VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800".			
	30/jun/23		CVNSO-0991-603-2023. Recibido, 30/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-603-2023	CVNSO-0991-603-2023. Entrega Diseño Estructural Canal Tipo - Sección 0.6m X 0.6m – Vía Nacional 3001 - V0

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1934-2617-23	07/07/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-601-2023 "Respuesta Comunicado C-245-1882-2474-23 CUNETAS RN6504 Y RN3001".			
C-245-1935-2618-23	07/07/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-603-2023 "Entrega Diseño Estructural Canal Tipo - Sección 0.6m X 0.6m – Vía Nacional 3001 -V0".			
			CVNSO-0991-629-2023. Recibido, 08/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-629-2023	CVNSO-0991-629-2023. Notificación de inicio proceso constructivo box culvert del PR 42+600 de la ruta 6503 ubicado en la vía El Paujil – La Montañita en el Departamento del Caquetá autorizado por parte de CORPOAMAZONIA mediante resolución 0790 del 31 de mayo de 2023 EXPEDIENTE AU-06-18-256-X-002-018-23.
C-245-1961-2713-23	14/07/2023	Tercera reiteración a comunicado C-245-1806-2210-23 del 29/mayo/2023 "Solicitud Entrega de Diseños de Manejos de Aguas en el Sitio de Disposición Final del RCD ubicado en el corredor vial de la ruta 3001"			
C-245-1980-2777-23	19/07/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-611-2023 "Respuesta a Comunicados C-245-1790-2148-23 y C-245-1420-5313-22 "Diseño Estructural Box Culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600"".			
			CVNSO-0991-686-2023. Recibido, 27/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-686-2023	CVNSO-0991-686-2023.Entrega informe volumen I. TRÁNSITO, INFORME ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001-PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0
			CVNSO-0991-720-2023. Recibido, 1/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-720-2023	CVNSO-0991-720-2023. Entrega Ajuste Diseño Geométrico, VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO VÍA NACIONAL – 6504 – PR 43 AL PR 49 PUERTO RICO, SAN VICENTE DEL CAGUÁN. VERSIÓN 10.0
C-245-2006-2935-23	02/08/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-686-2023 "Entrega informe volumen I. TRÁNSITO, INFORME ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0""			
			CVNSO-0991-730-2023. Recibido, 4/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-730-2023	CVNSO-0991-730-2023. Remisión Documentos Especialista en Suelos (Reemplazo) – Muro Desplazado PR54+570
C-245-2009-2953-23	04/08/2023	Reiteración comunicado C-245-1842-2338-23 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.			
			CVNSO-0991-734-2023. Recibido,5/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-734-2023	CVNSO-0991-734-2023. Propuesta técnica para obras en el Predio La Bocatoma el Guayabo de la Finca Patio Bonito, entre los PR 12+253 al 12+334 vía Neiva – Vega Larga. Ruta 3001 tramo Neiva – Balsillas. Predios requeridos por Utilidad Pública
C-245-2015-2966-23	05/08/2023	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-676-2023 (Diseño canal trapezoidal Zodme ruta 3001). Apremio entrega de documentación y diseños detallados Zodme.			
C-245-2024-2992-23	09/08/2023	Respuesta comunicación CVNSO-0991-734-2023. "Propuesta técnica para obras en el Predio La Bocatoma el Guayabo de la Finca Patio Bonito, entre los PR 12+253 al 12+334 vía Neiva – Vega Larga. Ruta 3001 tramo Neiva – Balsillas. Predios requeridos por Utilidad Pública."			
			CVNSO-0991-759-2023. Recibido,11/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-759-2023	CVNSO-0991-759-2023. Entrega ajuste de planos al Volumen VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800 RN 6504 PR0 – PR15 VERSIÓN 3.0.
C-245-2040-3035-23	12/08/2023	Segunda Reiteración C-245-2009-2953-23 y C-245-1842-2338-23 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.			
			CVNSO-0991-798-2023. Recibido,16/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-798-2023	CVNSO-0991-798-2023. Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0.
			CVNSO-0991-799-2023. Recibido,16/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-799-2023	CVNSO-0991-799-2023. Entrega informe Volumen III. GEOLOGÍA, INFORME ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0.
			CVNSO-0991-814-2023. Recibido,22/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-814-2023	CVNSO-0991-814-2023. Entrega Informe Geología Estudios y Diseños – PR38 Las Delicias.
			CVNSO-0991-811-2023. Recibido,22/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-811-2023	CVNSO-0991-811-2023. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2068-3170-23	24/08/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-814-2023 "Entrega Informe Geología Estudios y Diseños – PR38 Las Delicias".			
C-245-2070-3173-23	24/08/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-799-2023 "Entrega informe Volumen III. GEOLOGÍA, INFORME ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0".			
			CVNSO-0991-811-2023. Recibido,29/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-811-2023	CVNSO-0991-811-. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13.
			CVNSO-0991-713-2023. Recibido,29/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-713-2023	CVNSO-0991-713-2023. Entrega informe volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES PARA OBRAS DRENAJE RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0.
C-245-2087-3222-23	30/08/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-720-2023 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico, VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO VÍA NACIONAL – 6504 – PR 43 AL PR 49 PUERTO RICO, SAN VICENTE DEL CAGUÁN. VERSIÓN 10.0".			
			CVNSO-0991-798-2023	CVNSO-0991-798-2023	CVNSO-0991-798-2023. Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0.
			CVNSO-0991-855-2023. Recibido,05/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-855-2023	CVNSO-0991-855-2023. Entrega de Criterios de Diseño Geométrico – PR38 Las Delicias.
C-245-2098-3313-23	6/09/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-798-2023 "Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0.""			
			CVNSO-0991-865-2023. Recibido,07/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-865-2023	CVNSO-0991-865-2023. Entrega del DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0.
C-245-2108-3358-23	11/09/2023	Segunda Reiteración C-245-2040-3035-23, C-245-2009-2953-23 y C-245-1842-2338-23 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.			
C-245-2109-3359-23	11/09/2023	Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001			
C-245-2134-3474-23	20/09/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-865-2023 "Entrega del DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0"			
C-245-2137-3483-23	21/09/2023	Solicitud de concepto estructural para el procedimiento de doblaje correctivo de aceros de refuerzo de los pilotes del muro de contención en el PR52+800 de la Ruta 6503.			
C-245-2139-3487-23	21/09/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-855-2023 "Entrega de Criterios de Diseño Geométrico – PR38 Las Delicias".			
			CVNSO-0991-914-2023. Recibido,22/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-914-2023	CVNSO-0991-914-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2006-2935-23, realizadas al documento Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0".
			CVNSO-0991-806-2023. Recibido,22/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-806-2023	CVNSO-0991-806-2023. Entrega planos e informe PMT – Ruta 3001 - PR10-PR16.
			CVNSO-0991-915-2023. Recibido,22/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-915-2023	CVNSO-0991-915-2023. Respuesta oficio C-245-2109-3359-23, "Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001".
C-245-2146-3525-23	26/09/2023	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-713-2023 "Entrega informe volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES PARA OBRAS DRENAJE RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0"			

CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	**FECHA**	**ASUNTO**	**FECHA RADICADO**	**COMUNICADO RECIBIDO**	**ASUNTO**
C-245-2147-3526-23	26/09/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-811-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10- PR13".			
C-245-2150-3529-23	26/09/2023	Respuesta concepto DISAC-GNR-393-23 "Interferencia Zarpa Muro Existente – Dado de Cimentación Muro Proyectado K52+880" – Ruta 6503.			
C-245-2153-3547-23	27/09/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-806-2023 "Entrega planos e informe PMT – Ruta 3001 - PR10-PR16".			
C-245-2154-3549-23	27/09/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-914-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2006-2935-23, realizadas al documento Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0"			
C-245-2155-3552-23	27/09/2023	Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504.			
			CVNSO-0991-919-2023. Recibido,27/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-919-2023	CVNSO-0991-919-2023. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13.
C-245-2164-3624-23	1/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-919-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13			
C-245-2165-3626-23	3/10/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-757-2023 "Respuesta oficio C-245-1314-4929-22 "No conformidad de la mezcla asfáltica instalada entre el PR11+316 al PR11+684, Segunda capa Carril derecho, Ruta 3001""			
			CVNSO-0991-854-2023. Recibido,03/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-854-2023	CVNSO-0991-854-2023. Respuesta radicado 2023-S 13624 Notificación electrónica auto de inicio de tramite PEA-00020-23.
			CVNSO-0991-932-2023. Recibido,03/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-932-2023	CVNSO-0991-932-2023. Remisión Informe de pavimentos para el PR38+600 Puente Las Delicias.
			CVNSO-0991-936-2023. Recibido,03/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-936-2023	CVNSO-0991-936-2023. Respuesta a su oficio C-245-2047-3056-23 "Solicitud de intervención y adecuación de acceso a predio ubicado en el PR 42+700 margen derecha, ruta 6504 sector ceibas arriba jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán departamento Caquetá".
			CVNSO-0991-958-2023. recibido,10/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-958-2023	CVNSO-0991-958-2023. Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503.
			CVNSO-0991-957-2023. recibido,12/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-957-2023	CVNSO-0991-957-2023. Remisión Informe de Taludes para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-968-2023. recibido,13/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-968-2023	CVNSO-0991-968-2023. Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-973-2023. recibido,18/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-973-2023	CVNSO-0991-973-2023. Remisión del "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el Tramo del PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".
C-245-2223-3907-23	21/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Entrega ajuste de planos al Volumen VIII.DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800 RN6504".			
C-245-2224-3908-23	21/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Respuesta oficio C-245-2109-3359-23, "Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001"".			
			CVNSO-0991-980-2023. Recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-980-2023	CVNSO-0991-980-2023. Respuesta oficio C-245-2070-3173-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería del Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-983-2023. recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-983-2023	CVNSO-0991-983-2023, Diseño de Mezcla de Concreto
C-245-2236-3937-23	24/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-968-2023 "Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001"			
C-245-2239-3979-23	25/10/2023	Segunda Reiteración comunicado C-245-2155-3552-23 "Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-957-2023. recibido,12/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-957-2023	CVNSO-0991-957-2023. Remisión Informe de Taludes para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-968-2023. recibido,13/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-968-2023	CVNSO-0991-968-2023. Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-973-2023. recibido,18/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-973-2023	CVNSO-0991-973-2023. Remisión del "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el Tramo del PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".
C-245-2223-3907-23	21/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Entrega ajuste de planos al Volumen VIII.DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800 RN6504".			
C-245-2224-3908-23	21/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Respuesta oficio C-245-2109-3359-23, "Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001"".			
			CVNSO-0991-980-2023. Recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-980-2023	CVNSO-0991-980-2023. Respuesta oficio C-245-2070-3173-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería del Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-983-2023. recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-983-2023	CVNSO-0991-983-2023, Diseño de Mezcla de Concreto
C-245-2236-3937-23	24/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-968-2023 "Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001"			
C-245-2239-3979-23	25/10/2023	Segunda Reiteración comunicado C-245-2155-3552-23 "Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504".			
			CVNSO-0991-988-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-988-2023	CVNSO-0991-988-2023. Remisión Informe de Geología para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito
			CVNSO-0991-988-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-988-2023	CVNSO-0991-988-2023. Remisión Informe de Geología para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito
			CVNSO-0991-989-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-989-2023	CVNSO-0991-989-2023. Remisión Informe de Hidráulica, Hidrología, Socavación para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila.
			CVNSO-0991-994-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-994-2023	CVNSO-0991-994-2023. Remisión Informe de Geología para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila.
C-245-2246-4020-23	28/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-957-2023 "Remisión Informe de Taludes para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001".			
			CVNSO-0991-1016-2023. Recibido,31/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1016-2023	CVNSO-0991-1016-2023. Respuesta oficio C-245-2015-2966-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-676-2023 (Diseño canal trapezoidal Zodme ruta 3001). Apremio entrega de documentación y diseños detallados Zodme".
			CVNSO-0991-1017-2023. recibido,31/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1017-2023	CVNSO-0991-1017-2023. Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR9+060 RN 6504 Puente Denominado Águila.
			CVNSO-0991-1023-2023. recibido,31/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1023-2023	CVNSO-0991-1023-2023. Remisión VOLUMEN VII – ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN PR23+470 Puente Denominado Riecito

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2257-4082-23	2/11/2023	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1005-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2234-3931-23 solicitando Hoja de vida del especialista en Diseño geométrico para el Estudio & Diseño del PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503."			
C-245-2267-4109-23	4/11/2023	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-710-2023 "Remisión Documentos y Plan de Trabajo Campo- Muro Desplazado PR 54+570."			
C-245-2276-4134-23	7/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-992-2023 "Remisión del "Concepto Técnico Obra K3+325 de la Ruta Nacional 6504".			
C-245-2277-4135-23	7/11/2023	"Respuesta a su oficio CVNSO-0991-989-2023 "Remisión Informe de Hidráulica, Hidrología, Socavación para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila"."			
C-245-2278-4139-23	8/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-994-2023 "Remisión Informe de Geología para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila".			
C-245-2279-4143-23	8/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-988-2023 "Remisión Informe de Geología para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito"			
C-245-2282-4149-23	8/11/2023	Alcance a comunicado C-245-2277-4135-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-989-2023 "Remisión Informe de Hidráulica, Hidrología, Socavación para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila".			
			CVNSO-0991-1052-2023. Recibido, 08/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1052-2023	CVNSO-0991-1052-2023. Respuesta oficio C-245-2277-4135-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Puente El Águila PR9+060 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-1055-2023. Recibido, 08/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1055-2023	CVNSO-0991-1055-2023. Alcance a la comunicación CVNSO-0991-958-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503".
			CVNSO-0991-1048-2023. Recibido, 08/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1048-2023	CVNSO-0991-1048-2023. Respuesta oficio C-245-2236-3937-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001.
C-245-2295-4170-23	9/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1052-2023 "Respuesta oficio C-245-2277-4135-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Puente El Águila PR9+060 de la Ruta Nacional 6504"			
			CVNSO-0991-1068-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1068-2023	CVNSO-0991-1068-2023. Respuesta oficio C-245-2134-3474-23 realizadas al Diseño de Señalización Vial para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001 y a la mesa de trabajo entre especialistas del pasado 30 de octubre 2023.
C-245-2316-4246-23	16/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1017-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR9+060 RN 6504 Puente Denominado Águila".			
C-245-2317-4247-23	16/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-990-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito".			
C-245-2321-4268-23	17/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-973-2023 "Remisión del "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el Tramo del PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".			
C-245-2322-4270-23	17/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1023-2023 "Remisión VOLUMEN VII – ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN PRR PR23+470 Puente Denominado Riecito"			
			CVNSO-0991-1077-2023. Recibido, 20/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1077-2023	CVNSO-0991-1077-2023. Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito.
			CVNSO-0991-1078-2023. Recibido, 20/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1078-2023	CVNSO-0991-1078-2023. Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila.
C-245-2324-4286-23	20/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1048-2023 con asunto "Respuesta oficio C-245-2236-3937-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001.".			
C-245-2340-4370-23	27/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1068-2023 "Respuesta oficio C-245-2134-3474-23 realizadas al Diseño de Señalización Vial para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001 y a la mesa de trabajo entre especialistas del pasado 30 de octubre 2023".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2341-4371-23	27/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1055-2023 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-958-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503".			
C-245-2343-4385-23	28/11/2023	Estudios y Diseños Fase II Corredor NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ			
C-245-2345-4393-23	28/11/2023	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1038-2023 "Respuesta oficio C-245-2252-4032-23 "SOLICITUD HOJAS DE VIDA ESPECIALISTAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PUENTES METÁLICOS – RUTA 6504"".			
			CVNSO-0991-1115-2023. Recibido, 28/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1115-2023	CVNSO-0991-1115-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2322-4270-23 realizadas al "Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el PR23+740 Puente El Riecito"
C-245-2347-4402-23	29/11/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-1098-2023			
C-245-2349-4405-23	29/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1096-2023 "Respuesta oficio C-245-2150-3529-23 "Respuesta concepto DISAC-GNR-393-23 Interferencia Zarpa Muro Existente – Dado de Cimentación Muro Proyectado K52+880" – Ruta 6503"".			
			CVNSO-0991-1116-2023. Recibido, 29/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1116-2023	CVNSO-0991-1116-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4245-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila".
			CVNSO-0991-114-2023. Recibido, 01/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-114-2023	CVNSO-0991-114-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2267-4109-23 realizadas a las Hojas de vida de especialistas para el Muro desplazado en el PR54+570 RN6503.
C-245-2361-4475-23	4/12/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1115-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2322-4270-23 realizadas al "Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el PR23+740 Puente El Riecito""			
C-245-2377-4519-23	6/12/2023	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-1016-2023. Entrega de documentación y diseños detallados Zodme predio El Guayabo Ruta 3001			
			CVNSO-0991-1162-2023. Recibido, 11/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1162-2023	CVNSO-0991-1162-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2345-4393-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
			CVNSO-0991-1182-2023. Recibido, 19/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1182-2023	CVNSO-0991-1182-2023. Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503.
			CVNSO-0991-1213-2023. Recibido, 28	CVNSO-0991-1213-2023	CVNSO-0991-1213-2023. Alcance a la comunicación CVNSO-0991-914-2023 "Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0.0".
C-245-2422-0012-24	3/01/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1116-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4245-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila".			
C-245-2423-0013-24	4/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1179-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-1346-193-23 V0.0 "Ampliación de obras PR13+500 – PR20+500 de la vía Neiva – Balsillas Ruta Nacional 3001""			
C-245-2424-0014-24	4/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1185-2023 "Remisión de Memorando Técnico Obra de drenaje K19+120 Tramo PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".			
C-245-2435-0043-24	6/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1213-2023 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-914-2023 "Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0.0".			
C-245-2442-0053-24	9/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-980-2023 "Respuesta oficio C-245-2070-3173-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería del Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001."			
C-245-2444-0060-24	9/01/2024	Tercera Reiteración comunicado C-245-2155-3552-23 "Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504".			
C-245-2451-0070-24	10/01/2024	Alcance a comunicado C-245-2435-0043-24 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1213-2023 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-914-2023 "Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0.0"".			
C-245-2460-0101-24	12/01/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1218-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2413-4702-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-027-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-027-2024	CVNSO-0991-027-2024. Alcance a la comunicación CVNSO-0991-798-2023 "Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0."
C-245-2484-0164-24	18/01/2024	Comunicado No. 2 – Reiteración a la solicitud de ajuste de planos para las obras hidráulicas y de drenaje SUSPENSIÓN de construcción de alcantarillas FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504.			
			CVNSO-0991-034-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-034-2024	CVNSO-0991-034-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2397-4627-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Muro Desplazado PR54+570 de la RN6503.
			CVNSO-0991-033-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-033-2024	CVNSO-0991-033-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2460-0101-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
			CVNSO-0991-035-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-035-2024	CVNSO-0991-035-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-1913-2555-23 y C-245-2255-4060-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503.
			CVNSO-0991-046-2024. Recibido, 23/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-046-2024	CVNSO-0991-046-2024. Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001.
C-245-2503-0214-24	23/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1228-2023 "Remisión de "Volumen III. Estudio de Geotecnia y Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Las Delicias PR38 de la Ruta Nacional 6503""			
C-245-2509-0236-24	25/01/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-033-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2460-0101-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504".			
C-245-2510-0241-24	25/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-021-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2435-0043-24 realizadas al Informe de Tránsito para el Tramo PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".			
C-245-2511-0242-24	25/01/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-034-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2397-4627-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Muro Desplazado PR54+570 de la RN6503."			
C-245-2517-0262-24	26/01/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-035-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-1913-2555-23 y C-245-2255-4060-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503".			
C-245-2526-0286-24	29/01/2024	Visita componente hidráulico - puentes proyectados - Enero 15/2024 Ruta 6503 y 6504.			
C-245-2528-0288-24	29/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1148-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2349-4405-23 realizadas al Concepto Interferencia Muro Existente – Dado de cimentación Muro Proyectado K52+880 RN6503".			
C-245-2536-0313-24	31/01/2024	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-1174-2023 "Respuesta a oficio C-245-2189-3759-23 Entrega de informe de ensayos de esclerometría y presentación de solución."			
			CVNSO-0991-102-2024. Recibido, 05/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-102-2024	CVNSO-0991-102-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2509-0236-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
			CVNSO-0991-107-2024. Recibido, 06/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-107-2024	CVNSO-0991-107-2024. Respuesta al comunicados C-245-2477-0129-24 y C-245-2326-4311-23 Estabilidad de taludes (Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 300
C-245-2549-0364-24	7/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-057-2024 "Remisión de "Concepto Técnico reemplazo Obras Hidráulicas PR13+500 – PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".			
C-245-2556-0394-24	9/02/2024	Solicitud actualización Estudios y Diseños Puntos Atípicos Ruta 6503 y 6504.			
C-245-2558-0396-24	10/02/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-102-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2509-0236-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2560-0402-24	12/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1077-2023 "Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito".			
C-245-2565-0408-24	12/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-027-2024 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-798-2023 "Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0"".			
C-245-2569-0429-24	13/02/2024	Comunicado CVNSO-0991-041-2024 – Estudios y diseños zona inestable PR 16+400 Ruta 6504.			
			CVNSO-0991-129-2024. Recibido, 14/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-129-2024	CVNSO-0991-129-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503.
			CVNSO-0991-131-2024. Recibido, 14/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-131-2024	CVNSO-0991-131-2024. Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503".
C-245-2572-0436-24	14/02/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-014-2024 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-1116-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4246-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila"".			
			CVNSO-0991-142-2024. Recibido, 16/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-142-2024	CVNSO-0991-142-2024. Remisión de "ENTREGA INFORME DE ESTRUCTURAS DEL DISIPADOR TIPO DE LOS SITIOS CRITICOS K13+500 AL K20+500".
C-245-2581-0476-24	20/02/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-129-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503".			
C-245-2582-0477-24	20/02/2024	PRESENTACIÓN INFORME "POSIBLE INCUMPLIMIENTO, ENTREGA DE DISEÑOS FASE II DEL TODO EL CORREDOR "NEIVA- SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA", EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 991 DE 2021 Y ANEXO TÉCNICO NRO. 1."			
C-245-2583-0479-24	20/02/2024	SOLICITUD HOJAS DE VIDA ESPECIALISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PRESENTADOS EN LA RUTA 3001 TRAMO DEL PR13+500 AL PR20+500			
C-245-2584-0480-24	20/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1078-2023 "Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila".			
C-245-2585-0487-24	20/02/2024	Alcance a comunicado C-245-2581-0476-24 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-129-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503"".			
			CVNSO-0991-149-2024. Recibido, 20/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-149-2024	CVNSO-0991-149-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2558-0396-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
			CVNSO-0991-156-2024. Recibido, 23/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-156-2024	CVNSO-0991-156-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2317-4247-23 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito".
			CVNSO-0991-170-2024. Recibido, 26/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-170-2024	CVNSO-0991-170-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2583-0479-24 solicitud Hojas de vida especialistas de Estudios y Diseños Fase III Presentados en la Ruta 3001 Tramo PR13+500 – PR20+500.
C-245-2597-0540-24	27/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-046-2024 "Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001			
C-245-2599-0543-24	27/02/2024	Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-131-2024 "Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503" y CVNSO-0991-1228-2023 "Remisión de "Volumen III. Estudio de Geotecnia y Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Las Delicias PR38 de la Ruta Nacional 6503".			
C-245-2600-0547-24	27/02/2024	Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-149-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2558-0396-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504"			
C-245-2601-0548-24	27/02/2024	Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-131-2024 "Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503" y CVNSO-0991-066-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2068-3170-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503"			
			CVNSO-0991-177-2024. Recibido, 27/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-177-2024	CVNSO-0991-177-2024. Remisión Memorando técnico PR45+200 RN 6504
C-245-2603-0560-24	28/02/2024	Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-170-2024 "Hojas de vida especialistas de Estudios y Diseños Fase III Presentados en la Ruta 3001 Tramo PR13+500 – PR20+500.".			

11.2 SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0329-0123-22	14/ene/22	Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000	CVNSO-0991-041-2022, Recibido, 31/01/2022, consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-041-2022	Respuesta a sus oficios C-245-0329-0123-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000" y C-245-0340-0192-22 "Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000"
C-245-0340-0192-22	20/ene/22	Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000.	CVNSO-0991-041-2022, Recibido, 31/01/2022, consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-041-2022	Respuesta a sus oficios C-245-0329-0123-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000" y C-245-0340-0192-22 "Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000".
C-245-0357-0303-22	31/ene/22	Inicio de reposición de las obras hidráulicas entre los Pr10+500 al Pr13+500 de la Ruta 3001.	CVNSO-0991-126-2022. Recibido, 4/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-126-2022	Respuesta a su oficio C-245-0357-0303-22 "Inicio de reposición de las obras hidráulicas entre los Pr10+500 al Pr13+500 de la Ruta 3001.".
C-245-0387-0459-22	11/feb/22	Respuesta al oficio CVNSO-0991-041-2022 Respuesta a sus oficios C-245-0329-0123-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000" y C-245-0340-0192- 22 "Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000".	Recibido, 12/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-310-2022	Respuesta a sus oficios C-245-0570-1347-22, C-245-0484-0926-22, C-245-0529-1143-22 y C-245-0564-1270-22 "reiteración a la solicitud realizada mediante los oficios "reparación de carpeta asfáltica en puntos críticos, señalización yo demarcación de la vía entre el Pr0+000 al Pr10+500 de la ruta 3001.", C-245-0567-1336-22 y C-245-0519-1101-22 "solicitud de suspensión de la actividad de demolición de asfaltita en ruta 6504", C-245-0548-1244-22, C-245-0511-1074-22, C-245-0514-1077-22, C-245-0382-0414-22 "reiteración solicitud de programación de obra", C-245-0387-0459-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000"
C-245-0458-0800-22	7/mar/22	INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2022 PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504.	CVNSO-0991-349-2022. Recibido, 22/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-349-2022	CVNSO-0991-349-2022. Respuesta oficio C-245-0458-0800-22 "INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2022 PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504"
C-245-0477-0905-22	14/mar/22	INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504.	CVNSO-0991-350-2022. Recibido, 22/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-350-2022	CVNSO-0991-350-2022. Respuesta oficio C-245-0477-0905-22 INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504.
C-245-0514-1077-22	26-mar-22	Reiteración – al C-245-0382-0414-22 Reiteración solicitud de programación de obra.			
C-245-0548-1244-22	4-abr-22	REITERACIÓN AL COMUNICADO C-245-0514-1077-22 "REITERACIÓN – AL C-245-0382-0414-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA".			
C-245-0582-1398-22	13-abr-22	REITERACIÓN – AL COMUNICADO C-245-0514-1077-22 REITERACIÓN – AL C-245-0382-0414-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA.			
C-245-0623-1663-22	3-may-22	SOLICITUD INICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR42+0600 de la RUTA NACIONAL 6503".	CVNSO-0991-382-2022. Recibido 25/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-382-2022	CVNSO-0991-382-2022. Respuesta oficio C-245-0623-1663-22 "SOLICITUD INICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR42+0600 de la RUTA NACIONAL 6503" y correo electrónico - Solicitud de Información Contrato de Obra No. 991 de 2021 / Póliza 400033451
C-245-0637-1728-22	5-may-22	SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504.	CVNSO-0991-391-2022. Recibido, 12/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-391-2022	CVNSO-0991-391-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0637-1728-22 "SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504", y C245-0659-1832-22 "REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504"
C-245-0659-1832-22	11-may-22	REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504			
C-245-0674-1909-22	14-may-22	REITERACIÓN al comunicado "C-245-0659-1832-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504".	CVNSO-0991-419-2022. Recibido, 17/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-419-2022	CVNSO-0991-419-2022. Respuesta a su oficio C-245-0674-1909-22 "REITERACIÓN al comunicado "C-245-0659-1832-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504".
C-245-0701-2081-22	24-may-22	ATRASO DE LAS ACTIVIDADES EN LA RUTA 6504 Tramo PR47+780 al PR47+380.			
C-245-0760-2385-22	10-jun-22	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-382-2022 "Respuesta oficio C-245-0623-1663-22 "SOLICITUD INICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR42+0600 de la RUTA NACIONAL 6503" y correo electrónico CUM_EST_0680 - Solicitud de Información Contrato de Obra No. 991 de 2021 / Póliza 400033451"			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0916-3124-22	1-ago-22	ATENCIÓN INMEDIATA DE LA PERDIDA DE BANCA PRESENTE EN EL PR4+800 DE LA VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE, RUTA NACIONAL 6504.	CVNSO-0991-741-2022. Recibido, 29/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-741-2022	CVNSO-0991-741-2022. Respuesta oficios C-245-0916-3124-22 "Atención inmediata de la perdida de banca presente en el PR4+800 de la vía Puerto Rico – San Vicente, ruta nacional 6504" y C245-0963-3356-22 "información respuesta a comunicado CVNSO-0991-638-2022 "Solicitud de espacio gestión de riesgos para exponer situación presentada en el PR4+800 de la Ruta 6504 sector Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-1088-3887-22	24-sep-22	SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA OBRA HIDRÁULICA SOBRE DESVIÓ QUEBRADA LAS DELICIAS PR38+280 DE LA RUTA6503	CVNSO-0991-932-2022 Recibido, 2/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-932-2022	CVNSO-0991-932-2022-Respuesta oficio C-245-1088-3887-22 "Solicitud de atención inmediata obra hidráulica sobre desvió quebrada Las Delicias PR38+280 de la Ruta 6503".
C-245-1158-4213-22	15-oct-22	REITERACIÓN SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES – OBRA HIDRÁULICA DESVIÓ 38+295 – RUTA6503			
C-245-1247-4697-22	11-nov-22	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CON ADICIÓN DE ASFALTITA SOBRE DESVIÓ PROVISIONAL DEL PR42+600 DE LA RUTA 6503.			
C-245-1266-4755-22	17-nov-22	Construcción obra de drenaje ubicada en el PR11+958, Ruta 3001, corredor Neiva-Balsillas			
C-245-1297-4864-22	25-nov-22	Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 – RUTA6504.			
C-245-1339-5024-22	6-dic-22	RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE EN OBRAS DE DRENAJE SOBRE EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504.			
C-245-1341-5037-22	9-dic-22	INICIO DE CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE DEL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 3001 NEIVA – BALSILLAS.			
C-245-1354-5086-22	13-dic-22	SOLICITUD INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DESVÍO PR 42+600 RUTA 6503			
C-245-1363-5099-22	14-dic-22	Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor NeivaBalsillas.			
C-245-1380-5196-22	17-dic-22	Solicitud de señalización puntos críticos Ruta 6504	CVNSO-0991-1083-2022 Recibido, 22/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1083-2022	CVNSO-0991-1083-2022-Respuesta comunicado C-245-1380-5196-22 "Solicitud de señalización puntos críticos Ruta 6504"
C-245-1405-5239-22	20-dic-22	Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas- Minas Blanca, Ruta 3001 y 3002			
C-245-1410-5244-22	21-dic-22	Construcción de cunetas PR10+500 al PR13+500 Vía Neiva Balsillas Ruta 3001.			
C-245-1411-5245-22	21-dic-22	Solicitud retiro de material filtrante Ruta 6504			
C-245-1472-0244-23	20-ene-23	Solicitud circuito de nivelación y poligonal del PR43+000 a PR45+000 - Ruta 6504.			
C-245-1477-0272-23	22-ene-23	Construcción obras de drenaje Ruta 3001, Vía Neiva - balsillas.			
C-245-1514-0493-23	6-feb-23	Solicitud de inicio de actividades de mantenimiento "Conformación de la calzada con adición y sin adición de material de la 3002" Vía Neiva PR0+000 – Mina Blanca PR56+000".			
C-245-1516-0495-23	6-feb-23	Seguimiento de actividades Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas	CVNSO-0991-258-2023. Recibido, 17/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-258-2023	CVNSO-0991-258-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1516-0495-23 "Seguimiento de actividades Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas."

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1528-0613-23	11-feb-23	Respuesta CVNSO-0991-112-2023: Respuesta comunicación C-245-1155-4209-22 "SOLICITUD DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AUTORIZADOS – PROYECTO 132"			
C-245-1552-0829-23	23-feb-23	RESPUESTA A OFICIO CVNSO-0991-149-2023 "Respuesta comunicado C-245-1350-5068-23 "SOLICITUD AUMENTO DEL RENDIMIENTO EN EL FRENTE DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA 6504".			
C-245-1621-1318-23	23-mar-23	Reiteración al comunicado C-245-1363-5099-22: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas.			
C-245-1647-1531-23	3-abr-23	Solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte en la Ruta 6504 y 3001.	CVNSO-0991-381-2023	CVNSO-0991-381-2023. Respuesta a su comunicado C-245-1647-1531-23 "Solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte en la Ruta 6504 y 3001".	CVNSO-0991-381-2023. Respuesta a su comunicado C-245-1647-1531-23 "Solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte en la Ruta 6504 y 3001".
C-245-1653-1552-23	4-abr-23	Observaciones y recomendaciones de la Ruta 6504	CVNSO-0991-386-2023	CVNSO-0991-386-2023. Respuesta a ccomunicado C-245-1653-1552-23 "Observación y recomendaciones de la Ruta 6405"	CVNSO-0991-386-2023. Respuesta a ccomunicado C-245-1653-1552-23 "Observación y recomendaciones de la Ruta 6405"
C-245-1665-1624-23	13-abr-23	Construcción de obras de drenaje "Alcantarillas" Ruta 3001.	CVNSO-0991-398-2023	CVNSO-0991-398-2023. Respuesta comunicación C-245-1665-1624-23 "Construcción de obras de drenaje "Alcantarillas" Ruta 3001".	CVNSO-0991-398-2023. Respuesta comunicación C-245-1665-1624-23 "Construcción de obras de drenaje "Alcantarillas" Ruta 3001".
C-245-1671-1658-23	14-abr-23	Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503.	CVNSO-0991-403-2023	CVNSO-0991-403-2023. Respuesta a sus oficios C-245-1671-1658-23 Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503", C-245-1694-1754-23 "Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1707-1801-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554- 0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria	CVNSO-0991-403-2023. Respuesta a sus oficios C-245-1671-1658-23 Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503", C-245-1694-1754-23 "Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1707-1801-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de E y D"".
C-245-1676-1687-23	17-abr-23	Segunda reiteración: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas.			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
	18-abr-23		CVNSO-0991-371-2023	CVNSO-0991-371-2023. Inicio de intervención paso provisional del PR 38+200 de la Ruta 6503 municipio de la Montañita en el departamento de Caquetá, por afectación en ocasión a la ola invernal.	CVNSO-0991-371-2023. Inicio de intervención paso provisional del PR 38+200 de la Ruta 6503 municipio de la Montañita en el departamento de Caquetá, por afectación en ocasión a la ola invernal.
C-245-1694-1754-23	20-abr-23	Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503.			
C -245-1697-1776-23	22-abr-23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-186-2023 "Respuesta comunicado C-245-1297-4864-22 "Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 de la ruta 6504"	CVNSO-0991-430-2023	CVNSO-0991-430-2023. Respuesta a la comunicación C -245-1697-1776-23 "RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-186-2023 "Respuesta comunicado C-245-1297-4864-22 "Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 de la ruta 6504"	CVNSO-0991-430-2023. Respuesta a la comunicación C -245-1697-1776-23 "RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-186-2023 "Respuesta comunicado C-245-1297-4864-22 "Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 de la ruta 6504"
C-245-1702-1789-23	22-abr-23	Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503.			
C-245-1705-1798-23	25-abr-23	Tercera reiteración: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas.			
C-245-1708-1804-23	25-abr-23	Solicitud de intervención inmediata Obras Hidráulicas en ejecución Ruta 6504.	CVNSO-0991-413-2023	CVNSO-0991-413-2023. Respuesta a su oficio C-245-1708-1804-23 "Solicitud de intervención inmediata Obras Hidráulicas en ejecución Ruta 6504".	CVNSO-0991-413-2023. Respuesta a su oficio C-245-1708-1804-23 "Solicitud de intervención inmediata Obras Hidráulicas en ejecución Ruta 6504".
C-245-1712-1811-23	26-abr-23	Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500			
C-245-1713-1813-23	26-abr-23	Implementación de señalización vertical PR42+900 a PR48+085 Ruta 6504.			
C-245-1716-1822-23	26-abr-23	Solicitud instalación de señalización móvil Ruta 6503 PR 52+820			
C-245-1720-1840-23	27-abr-23	Solicitud de atención prioritaria al tramo PR47+770 al PR47+825 de la Ruta 6504.			
	9-may-23		CVNSO-0991-431-2023. Recibido, 9/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-431-2023	CVNSO-0991-431-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1702-1789-23 "Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503."
C-245-1746-1991-23	10-may-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-431-2023 Respuesta a la comunicación C-245-1702-1789- 23 "Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503."	CVNSO-0991-473-2023. Recibido, 20/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com 0	CVNSO-0991-473-2023	CVNSO-0991-473-2023 Respuesta oficio C-245-1746-1991-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-431-2023 Respuesta a la comunicación C-245-1702-1789-23 "Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503."".
C-245-1761-2050-23	16-may-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-439-2023 "Entrega planos e informes – recomendaciones para los taludes de corte de los sitios de interés geotécnicos identificados en la Ruta Nacional 3001, PR10-			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1765-2069-23.	17-may-23	Reparación de filtros longitudinales Ruta 3001, Vía Neiva - -balsillas.			
C-245-1767-2071-23	17-may-23	Cuarta reiteración: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, áreas de Ampliación, Estabilización de taludes, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas.			
C-245-1776-2109-23	20-may-23	Acabado concreto estructuras de drenaje "Alcantarillas, Box Coulvert" Ruta 3001.			
C-245-1781-2114-23	20-may-23	Avance de actividades para la instalación de MDC-19 Ruta 3001.			
C-245-1787-2138-23	24-may-23	RESPUESTA A OFICIO CVNSO-0991-472-2023 MANTENIMIENTO VÍA PUERTO RICO A SAN VICENTE			
C-245-1788-2139-23	24-may-23	ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6504 EN LOS PUNTOS PR 01+662 Y PR 42+600.			
C-245-1800-2186-23		Reiteración al Comunicado C-245-1758-2025-23 del 12/mayo/2023; la Adecuación y Conformación Zona de Disposición Final de los Residuos de Construccion y Demolición – Ruta 6504 Sector San Vicente del Caguán			
C-245-1805-2201-23	29-may-23	Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-1829-2291-23	6-jun-23	SOLICITUD DE REMOCIÓN DE DERRUMBE RUTA 3002	CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-559-2023	CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)".
C-245-1830-2296-23	7-jun-23	Reiteración a solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte pendientes en las Rutas 6504 y 3001.			
C-245-1833-2307-23	7-jun-23	Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-559-2023	CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)".
C-245-1841-2336-23	7-jun-23	SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PR38+295 DE LA RUTA 6503.			
C-245-1843-2341-23	9-jun-23	Observaciones en la ejecución de actividades entre PR00+080 y PR01+800 Ruta 6504.			
C-245-1855-2400-23	14-jun-23	Observaciones mezcla asfáltica MDC-19 instalada el 20 de mayo 2023, Ruta 6504.	CVNSO-0991-556-2023. Recibido, 16/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-556-2023	CVNSO-0991-556-2023. Respuesta oficio C-245-1855-2400-23 "Observaciones mezcla asfáltica MDC-19 instalada el 20 de mayo 2023, Ruta 6504".
C-245-1859-2414-23	15-jun-23	Reiteración a la solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-559-2023	CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)".
C-245-1863-2425-23	15-jun-23	Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503.			
C-245-1867-2438-23	16-jun-23	Observaciones a ejecución de labores "Discontinuas" en la Ruta 6504.			
C-245-1869-2442-23	17-jun-23	Reiteración a la solicitud de Atención de emergencias Ruta 6503 (PR38+295).			
C-245-1870-2444-23	20-jun-23	Segunda Reiteración a la solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-559-2023	CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)".
C-245-1888-2493-23	26-jun-23	RESPUESTA A OFICIO CVNSO-0991-510-2023 "AFECTACIONES EN LOS RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES EN LOS FRENTES DE OBRA EN LA RUTA 6504 POR TEMPORADA INVERNAL"			
C-245-1891-2501-23	26-jun-23	Reiteración a comunicado C-245-1863-2425-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503."			
C-245-1910-2547-23	28-jun-23	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-1891-2501-23 REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-1863-2425-23 "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA PR38+295 DE LA RUTA 6503."			
C-245-1914-2563-23	29-jun-23	Asunto: Aumento de cuadrillas para construcción de obras de drenaje "Box Coulvert, Alcantarillas" Ruta 3001.			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1923-2589-23	5-jul-23	Reiteración: inicio de actividades de Estabilidad y Estabilización de Taludes, Via Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500			
			CVNSO-0991-629-2023. Recibido, 08/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-629-2023	CVNSO-0991-629-2023. Notificación de inicio proceso constructivo box culvert del PR 42+600 de la ruta 6503 ubicado en la vía El Paujil – La Montañita en el Departamento del Caquetá autorizado por parte de CORPOAMAZONIA mediante resolución 0790 del 31 de mayo de 2023 EXPEDIENTE AU-06-18-256-X-002-018-23.
C-245-1944-2640-23	10-jul-23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-625-2023 "Respuesta oficios C-245-1893-2507-23 y C-245-1894-2508-23 "DETERIORO DE RODADURA EN LA VÍA 3002 SECTOR SANTO DOMINGO – MINA BLANCA".			
			CVNSO-0991-604-2023. Recibido, 10/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-604-2023	CVNSO-0991-604-2023 .Entrega de información necesaria para atención a emergencia en el paso provisional del PR 38+200 de la Ruta 6503 Municipio de la Montañita, en el Departamento de Caquetá, por afectación en ocasión de la ola invernal. Respuesta oficios C-245-1863-2425-23, C-245-1891-2501-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1910-2547-23 "REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-1891-2501-23 REITERACIÓN A COMUNICADO C-245- 1863-2425-23 "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA PR38+295 DE LA RUTA 6503"
C-245-1957-2700-23	13-jul-23	Repuesta al comunicado CVNSO-0991-624-2023, "Box Coulvert, Alcantarillas" Ruta 3001.			
C-245-1960-2709-23	14-jul-23	NO CONFORMIDAD CALIDAD DE MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE A DEL PR 12+970 AL PR13+010 INSTALACION DE CAPA GRANULAR.			
C-245-1968-2732-23	17-jul-23	SOLICITUD DE ATENCIÓN AL CIERRE TOTAL EN LOS PUNTOS PR58+500 Y PR74+700 SECTOR BALSILLAS - MINAS BLANCAS DE LA RUTA 3002.	CVNSO-0991-726-2023. Recibido, 4/08/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-726-2023	CVNSO-0991-726-2023. Respuesta comunicados C-245-1968-2732-23, C-245-1971-2741-23, C-245-1973-2761-23, C-245-1989-2835-23, Remoción de derrumbes.
C-245-1969-2732-23	17-jul-23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-555-2023 - OBRAS DE ARTE RUTA 6504 – VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ			
C-245-1971-2741-23	17-jul-23	Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Via Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-1973-2761-23	18-jul-23	SOLICITUD DE ATENCIÓN EN LOS PUNTOS PR58+500 Y PR74+700 SECTOR BALSILLAS - MINAS BLANCAS DE LA RUTA 3002 SENTIDO SUR - NORTE.			
C-245-1976-2767-23	18-jul-23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-555-2023 - OBRAS DE ARTE RUTA 6504 – VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ			
			CVNSO-0991-676-2023. Recibido, 19/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-676-2023	CVNSO-0991-676-2023. Entrega diseño canal trapezoidal en tierra, Respuesta oficio C-245-1961-2713-23,
C-245-1981-2780-23	19-jul-23	NO CONFORMIDAD SUBBASE GRANULAR PR10+585 AL PR10+604 CONSTRUCCION DE MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICO CAPA 4			
C-245-1989-2835-23	25-jul-23	PRIMERA REITERACIÓN A SOLICITUD DE ATENCIÓN AL CIERRE TOTAL EN LOS PUNTOS PR58+500 Y PR74+700 SECTOR BALSILLAS - MINAS BLANCAS DE LA RUTA 3002.			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-695-2023. Recibido, 27/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-695-2023	CVNSO-0991-695-2023. Respuesta DTC 1860 respuesta radicado interno No 1412 del 18 de abril de 2023 – inicio de intervención paso provisional del PR 38+200 de la ruta 6503 municipio de La Montañita en el Departamento del Caquetá por afectación en ocasión a la ola invernal.
			CVNSO-0991-708-2023. Recibido, 27/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-708-2023	CVNSO-0991-708-2023. OBRAS DE ARTE RUTA 6504 – VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.
C-245-2001-2888-23	29-jul-23	RESPUESTA A COMUNICADO DT-CAQ 42538 – "Evaluación y solución frente a problema de pérdida de banca en el PR74+100 de la Ruta 3002".			
			CVNSO-0991-713-2023. Recibido, 31/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-713-2023	CVNSO-0991-713-2023. Entrega informe volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES PARA OBRAS DRENAJE RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0.
C-245-2011-2956-23	4-ago-23	SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 6504.			
			CVNSO-0991-726-2023. Recibido, 4/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-726-2023	CVNSO-0991-726-2023. Respuesta comunicados C-245-1968-2732-23, C-245-1971-2741-23, C-245-1973-2761-23, C-245-1989-2835-23, Remoción de derrumbes.
C-245-2018-2970-23	8-ago-23	RESPUESTA A COMUNICADO DT-CAQ 43678 – "SOLICITUD DE REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LAS RUTAS 6504 Y RUTA 3002 EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE SAN VICENTE DEL CAGUÁN HACIA EL GUAYABAL".			
C-245-2029-3005-23	10-ago-23	SOLICITUD DE MATERIALIZACIÓN DE MOJONES CON COORDENADAS REALES DEL PR39+000 A MENORES RUTA 6504.			
C-245-2034-3026-23	11-ago-23	Segunda reiteración a comunicado "C-245-1891-2501-23 Reiteración a comunicado C-245-1863-2425-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503."			
			CVNSO-0991-785-2023. Recibido,12/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-785-2023	CVNSO-0991-785-2023. INTERVENCIÓN VÍA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL DONCELLO.
			CVNSO-0991-817-2023. Recibido,23/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-817-2023	CVNSO-0991-817-2023. Respuesta comunicación C-245-1957-2700-23 "Box Coulvert, Alcantarillas" Ruta 3001.
C-245-2065-3146-23	23-ago-23	OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-616-2023 - RESPUESTA OFICIO C-245-1846-2347-23 "ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6503 (PR 38+200)			
C-245-2069-3171-23	24-ago-23	SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN.			
			CVNSO-0991-839-2023. Recibido,30/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-839-2023	CVNSO-0991-839-2023. Respuesta al comunicado C-245-2047-3056-23 de asunto: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DE ACCESO A PREDIO UBICADO EN EL PR 42+700 MARGEN DERECHA, RUTA 6504 SECTOR CEIBAS ARRIBA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO CAQUETÁ.
C-245-2090-3254-23	31-ago-23	Tercera reiteración a comunicado "C-245-1891-2501-23 Reiteración a comunicado C-245-1863-2425-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503."			

CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2093-3271-23	1-sep-23	Solicitud de reinicio inmediato de actividades en el PR52+800 de la Ruta 6503.	CVNSO-0991-895-2023. Recibido,18/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-895-2023	CVNSO-0991-895-2023. Respuesta al oficio C-245-2093-3271-23 Solicitud de reinicio inmediato del PR52+800 de la Ruta 6503
			CVNSO-0991-861-2023. Recibido,06/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-861-2023	CVNSO-0991-861-2023. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2065-3146-23 "OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-616-2023 - RESPUESTA OFICIO C-245-1846-2347-23 "ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6503 (PR 38+200)"
			CVNSO-0991-860-2023. Recibido,06/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-860-2023	CVNSO-0991-860-2023. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2041-3035-23 SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y ADECUACION DE CERRAMIENTOS AFECTADOS POR EL PROCESO CONSTRUCTIVO EN EL SECTOR RUTA 6504 PR 2+700 MARGEN DERECHA
C-245-2103-3339-23	7-sep-23	REITERACIÓN COMUNICADO C-245-2076-3188-23 "SOLICITUD DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBES Y EXCAVACIÓN PRESENTE EN LA VIA.			
C-245-2106-3356-23	7-sep-23	SOLICITUD DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN.			
C-245-2112-3368-23	12-sep-23	SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO.			
C-245-2123-3428-23	16-sep-23	REITERACIÓN COMUNICADO C-245-2106-3356-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO" Y COMUNICADO C-245-2112-3368-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO".	CVNSO-0991-904-2023. Recibido,20/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-904-2023	CVNSO-0991-904-2023. Respuesta oficios C-245-2123-3428-23 y C-245-2106-3356-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO" Y COMUNICADO C- 245-2112-3368-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO"
C-245-2127-3441-23	18-sep-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-881-2023 Respuesta a la comunicación C-245-2085-3220-23 del 29 de agosto de 2023 con asunto:" Respuesta a comunicado N°CVNSO-0991-818-2023 Apremio 2 Inicio de Actividades Componente de Sostenibilidad"			
			CVNSO-0991-897-2023. Recibido,20/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-897-2023	CVNSO-0991-897-2023. Respuesta oficio C-245-2091-3257-23 "SOLICITUD DE REINICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA CON ADICIÓN DE ASFALTITA."
			CVNSO-0991-905-2023. Recibido,20/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-905-2023	CVNSO-0991-905-2023. Respuesta oficio C-245-2076-3188-23 "solicitud de retiro de material proveniente de derrumbes y excavación presente en la vía"
C-245-2136-3480-23	20-sep-23	SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN MUNICIPIO DEL DONCELLO-CAQUETÁ			
C-245-2152-3538-23	26-sep-23	ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6504 – PR 41+950 – 41+990 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ORLANDO GUAZA			
C-245-2166-3629-23	3-oct-23	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2029-3005-23 "SOLICITUD DE MATERIALIZACIÓN DE MOJONES CON COORDENADAS REALES DEL PR39+000 A MENORES RUTA 6504".			
C-245-2186-3743-23	10-oct-23	Reiteración a comunicado C-245-2093-3271-23 "Solicitud de reinicio inmediato de actividades en el PR52+800 de la Ruta 6503."			
C-245-2187-3744-23	10-oct-23	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2011-2956-23 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 6504."			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2258-4083-23	2-nov-23	INTERVENSIÓN ALCANTARILLA LOCALIZADA EN EL PR 33+400, RUTA 6504.			
C-245-2271-4127-23	7-nov-23	SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.			
C-245-2275-4132-23	7-nov-23	NO CONFORMIDAD CONCRETO ESTRUCTURAS DE DRENAJE RUTA 6503 Y 6504.			
			CVNSO-0991-1071-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1071-2023	CVNSO-0991-1071-2023. Respuesta a sus oficios C-245-2011-2956-23 SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 6504. Y Oficio C-245- 2187-3744-23 REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2011-2956-23 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA6504.
			CVNSO-0991-1072-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1072-2023	CVNSO-0991-1072-2023. Respuesta oficio C-245-2193-3799-23 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VÍA TRAMO PR16+400 AL PR16+450 DE LA RUTA 6504
			CVNSO-0991-1073-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1073-2023	CVNSO-0991-1073-2023. Respuesta oficio C-245-2253-4039-23 SOLICITUD MEJORAMIENTO DE ACCESO A PREDIO UBICADO EN EL PR 40+775 SECTOR RUTA 6504 – LAS CEIBAS.
			CVNSO-0991-1074-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1074-2023	CVNSO-0991-1074-2023. Respuesta al comunicado C-245-2271-4127-23 SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.
C-245-2325-4302-23	21-nov-23	Solicitud de Remoción de derrumbe Ubicado en el PR43+760 Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-2326-4311-23	21-nov-23	Estabilidad de taludes (Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 3001			
C-245-2334-4364-23	27-nov-23	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS RUTA 3001, CORREDOR NEIVA- BALSILLAS			
C-245-2344-4390-23	28-nov-23	No conformidad construcción Canal Sección 0.60m x 0.60m ubicado en el PR10+900 al PR10+940 y del PR11+720 al PR11+790			
C-245-2348-4403-23	29-nov-23	Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 6504.			
C-245-2350-4419-23	30-nov-23	No conformidad en el Proceso constructivo de estructuras de concreto – Ruta 6503 y 6504.			
C-245-2354-4431-23	30-nov-23	Reiteración comunicado C-245-2275-4132-23 "NO CONFORMIDAD CONCRETO ESTRUCTURAS DE DRENAJE RUTA 6503 Y 6504"			
			CVNSO-0991-1140-2023. Recibido, 06/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1140-2023	CVNSO-0991-1140-2023. Respuesta oficio C-245-2348-4403-23 - RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA RUTA 6504.
			CVNSO-0991-1142-2023. Recibido, 06/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1142-2023	CVNSO-0991-1142-2023.Respuesta oficio C-245-2258-4083-23 INTERVENSIÓN ALCANTARILLA LOCALIZADA EN EL PR 33+400, RUTA 6504.
C-245-2391-4587-23	13-dic-23	Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA - BALSILLAS			
C-245-2396-4611-23	14-dic-23	SOLICITUD MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.			
			CVNSO-0991-1174-2023. Recibido, 14/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1174-2023	CVNSO-0991-1174-2023. Respuesta a oficio C-245-2189-3759-23 Entrega de informe de ensayos de esclerometría y presentación de solución.
			CVNSO-0991-1183-2023. Recibido, 19/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1183-2023	CVNSO-0991-1183-2023. Respuesta al comunicado C-245-2325-4302-23 de asunto "Solicitud de Remoción de derrumbe Ubicado en el PR43+760 Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)"
C-245-2408-4683-23	20-dic-23	REITERACIÓN SOLICITUD DE REINICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA CON ADICIÓN DE ASFALTITA.			
			CVNSO-0991-1192-2023. Recibido, 21/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1192-2023	CVNSO-0991-1192-2023. Respuesta al comunicado C-245-2396-4611-23 SOLICITUD MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO.
C-245-418-4757-23	28-dic-23	SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001.			
			CVNSO-0991-1216-2023. Recibido, 28/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1216-2023	CVNSO-0991-1216-2023. Respuesta al comunicado C-245-2136-3480-23 SOLICITUD DE INSTALACION Y MEJORA DE SAÑALIZACION MUNICIPIO DEL DONCELLO-CAQUETA.

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2426-0021-24	4-ene-24	Ajuste de planos para las obras hidráulicas y de drenaje			
C-245-2427-0022-24	4-ene-24	Observaciones en la ejecución de actividades para alcantarillas del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504,.			
C-245-2433-0032-24	5-ene-24	Solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504.			
C-245-2445-0061-24	9-ene-24	Reiteración a la solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504.			
			CVNSO-0991-001-2024. Recibido, 11/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-001-2024	CVNSO-0991-001-2024. Respuesta oficio C-245-2271-4127-23 SOLICITUD DE INSTALACION Y MEJORA DE SEÑALIZACION CORREDOR VIAL 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.
C-245-2455-0088-24	11-ene-24	URGENTE. Señalización y habilitación del desvió PR 38+295 Ruta 6503.			
C-245-2456-0091-24	11-ene-24	SOLICITUD DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.			
C-245-2459-0100-24	12-ene-24	Tercera solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504.			
C-245-2464-0106-24	13-ene-24	SOLICITUD INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN DERRUMBE DEL PR 16+400 RUTA 6504			
C-245-2473-0123-24	15-ene-24	SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN PR 38+295 DESVIO PUENTE LAS DELICIAS RUTA 6503.			
			CVNSO-0991-019-2024. Recibido, 16/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-019-2024	CVNSO-0991-019-2024. Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001
C-245-2474-0125-24	16-ene-24	REITERACIÓN, C-245-418-4757-23 SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001.			
C-245-2477-0129-24	16-ene-24	Estabilidad de taludes (Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 3001.			
C-245-2480-0154-24	17-ene-24	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-019-2024 "Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001"			
C-245-2481-0156-24	17-ene-24	REITERACIÓN COMUNICADO C-245-2473-0123-24 "SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN PR 38+295 DESVÍO PUENTE LAS DELICIAS RUTA 6503".			
			CVNSO-0991-022-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-022-2024	CVNSO-0991-022-2024. Respuesta oficio C-245-2445-0061-24 "Reiteración a la solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504".
			CVNSO-0991-023-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-023-2024	CVNSO-0991-023-2024. Respuesta oficio C-245-2076-3188-23 "Solicitud De Retiro De Material Proveniente De Derrumbes Y Excavación Presente En La Via".
			CVNSO-0991-024-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-024-2024	CVNSO-0991-024-2024. Respuesta oficio C-245-2459-0100-24 "Tercera solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504"
			CVNSO-0991-028-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-028-2024	CVNSO-0991-028-2024. Respuesta oficio C-245-2480-0154-24 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-019- 2024 "Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001"
			CVNSO-0991-041-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-041-2024	CVNSO-0991-041-2024. Respuesta oficio C-245-2445-0061-24 "Reiteración a la solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504."
C-245-2507-0232-24	24-ene-24	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-028-2024, Respuesta oficio C-245-2480-0154-24 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-019-2024 "Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001".			
C-245-2512-0245-24	25-ene-24	Requerimiento para la instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Ruta 6504.			
C-245-2527-0287-24	29-ene-24	REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2473-0123-24, C-245-2481-0156-24 "SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN PR 38+295 DESVIO PUENTE LAS DELICIAS RUTA 6503".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2537-0322-24	1-feb-24	Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA - BALSILLAS			
			CVNSO-0991-089-2024. Recibido, 01/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-089-2024	CVNSO-0991-089-2024. Respuesta oficio C-245-2350-4419-23 "No conformidad en el Proceso constructivo de estructuras de concreto – Ruta 6503 y 6504.".
			CVNSO-0991-092-2024. Recibido, 02/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-092-2024	CVNSO-0991-092-2024. Respuesta oficios C-245-418-4757-23 y C-245-2474-0125-24 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001".
C-245-2541-0350-24	5-feb-24	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-092-2024 "Respuesta oficios C-245-418-4757-23 y C-245-2474-0125-24 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001"".			
C-245-2542-0351-24	5-feb-24	Reiteración Solicitud de intervención inmediata PR33+170 y PR33+200 – RUTA 6504.			
			CVNSO-0991-106-2024. Recibido, 06/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-106-2024	CVNSO-0991-106-2024.Respuesta al comunicado C-245-2507-0232-24 Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-108-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-108-2024	CVNSO-0991-108-2024. Respuesta al comunicado C-245-2408-4683-23 SOLICITUD DE REINICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA CON ADICIÓN DE ASFALTITA
			CVNSO-0991-109-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-109-2024	CVNSO-0991-109-2024. Respuesta al comunicado C-245-2346-4401-23 de asunto: SOLICITUD CONSTRUCCIÓN ZANJAS DE CORONACIÓN Y CUNETA EN BERMA - TALUDES RUTA 3001 DEL PR 10+500 AL PR 13+500 CORREDOR NEIVA - BALSILLAS
			CVNSO-0991-114-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-114-2024	CVNSO-0991-114-2024. Respuesta oficio C-245-2344-4390-23 No conformidad construcción Canal Sección 0.60m x 0.60m ubicado en el PR10+900 al PR10+940 y del PR11+720 al PR11+790
			CVNSO-0991-115-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-115-2024	CVNSO-0991-115-2024. Respuesta oficio C-245-2537-0322-24 "Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA – BALSILLAS"
C-245-2553-0385-24	9-feb-24	SOLICITUD ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN OCASIONADA EN EL PREDIO UBICADO EN EL PR 52+800 RUTA 6503 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
C-245-2561-0404-24	12-feb-24	Solicitud de protocolo de fundida de concreto – Observaciones de calidad en concreto			
C-245-2574-0441-24	15-feb-24	SOLICITUD ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN OCASIONADA EN RED DE ADUCCIÓN DE AGUA PR 17+670 RUTA 6504			
			CVNSO-0991-139-2024. Recibido, 16/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-139-2024	CVNSO-0991-139-2024. Respuesta a su oficio C-245-2249-4023-23 "Manejo y Disposición De Los Residuos De Construcción y Demolición RCD En El Corredor De La Ruta 3001 Y C-245-2515-0255-24 Incumplimiento RCD".
			CVNSO-0991-152-2024. Recibido, 22/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-152-2024	CVNSO-0991-152-2024. RESPUESTA A OFICIO C-245-2574-0441-24 ATENCIÓN A LA DE RED DE ADUCCIÓN DE AGUA AFECTADA EN EL PR 17+670 RUTA 6504

12 CONCLUSIONES.

- El contrato de obra presenta un porcentaje ejecutado de 13.17% con respecto al porcentaje programado a corte de 28 de febrero 2024 el cual fue de 12.93%.
- El contrato presenta un avance financiero a corte de 28 de febrero de 2024 de $846,410,735.80 el cual corresponde a 0.25%, calculado con respecto a la reprogramación No.4 al programa de inversiones suscrito por contratista, interventoría e Invias vs el avance en obra.
- En la ruta 3001 están aprobados todos los volúmenes de estudios y diseños fase 3 requeridos para la construcción de la vía del PR10+500 al PR13+500.
- En el tramo desde el PR13+500 al PR20+500 se encuentran en ejecución los estudios y diseños.

Volumen	**Estado**
Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio	Aprobado
Diseño de Señalización Vial	Aprobado
Estudio de Trazado y Diseño Geométrico	Aprobado
Estudio de suelos para el diseño de fundaciones	Aprobado
Estudio de Geología para Ingeniería	Aprobado
Estudio de Estabilización de Taludes	Aprobado
Diseño del Pavimento	En revisión
Diseño Hidrología e Hidráulica	Aprobado
Concepto Técnico reemplazo Obras Hidráulicas	No Aprobado
Memorando Técnico Obra de drenaje K19+120	Aprobado
Estructuras de los Box Culvert	En revisión
Estructuras del Disipador	En revisión

- A la fecha el contratista culmino el inventario forestal desde el PR13+500 al PR20+500 de la ruta 3001, sin embargo, no ha radicado ante la CAM el permiso de aprovechamiento forestal.
- En la ruta 6504 están aprobados todos los volúmenes de estudios y diseños fase 3 requeridos para la construcción de la vía del PR0+000 al PR49+000.
- Los estudios y diseños de los sitios atípicos:

Ruta	Ubicación	Estado
6503	PR42+600 box culvert	Aprobados todos los volúmenes
	PR52+800 muro de contención	Aprobados todos los volúmenes
	PR38 Puente Las Delicias	En ejecución
	PR42+600 box culvert	Aprobados todos los volúmenes
	PR54+570 muro desplazado	En ejecución
6504	PR9+060 Puente El Águila	En ejecución
	PR23+740 Puente Riecito	En ejecución
	PR04+800 box Culvert	Aprobados todos los volúmenes

- Mediante comunicado C-245-2550-0369-24 del 7 febrero de 2024 la interventoría emite observaciones al plan de intervención de la vigencia 2024 presentado por el contratista.
- La interventoría mediante comunicado C-245-2588-0505-24 del 22 febrero de 2024 reitero al Instituto Nacional de Vías la solicitud RP's vigencia 2024 del contrato de Interventoría 985 de 2021.
- Mediante comunicado C-245-2582-0477-24 del 20 febrero de 2024 la interventoría remitió al Instituto Nacional de Vías el informe "Posible incumplimiento, entrega de Diseños Fase II del todo el corredor "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia", en el plazo establecido en el contrato 991 de 2021 y anexo técnico No1."
- Se realizó la revisión del acta de obra N° 32 correspondiente al mes de enero 2024, presentada por el CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.
- Presentación acta de costos correspondiente al mes de enero 2024 y entrega de informe mensual No. 32 correspondiente al mismo mes.



WILSON ANDRES PARRA

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030