	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 991 de 2021 **Contratista:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Contrato de Interventoría No. 985 de 2021 **Interventoría:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

INFORME MENSUAL No. 35 **MES O PERIODO:** abr-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		17
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		18
2.1	Localización		18
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		19
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		21
2.4	Características técnicas del proyecto		21
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		23
3.1	Información general del contrato		23
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		25
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		43
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		55
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		67
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	315
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	339
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	342
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	411
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	413
4.6	Resumen ensayo de laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	417
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	716
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	719
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	939
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	940
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	941
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	-
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	952
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	971
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		69
5.1	Información general del contrato		69
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		70
5.3	Informes especialistas y profesionales		983
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		83
5.5	Informe matriz de riesgos.		1231
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		108
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		109
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		1245
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1246
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1249
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1262
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1263
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1266
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	1286
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	1287
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1289
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	-
7	**Conclusiones y recomendaciones**		111
8	**Anexos**		113
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		112
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		132
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		213
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1294

Nota:

Firma: _____
Nombre:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	2

FECHA: 30 / 4 / 2024 (Día /Mes /Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO ORIENTE) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** ABRIL

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIRENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES.
FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2030
PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES.

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 399.567.436.436,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 9.885.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 409.452.964.666,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 9.885.528.230,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 740.896.383,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	Km	57
	Mejoramiento	Km	0
	Rehabilitación	Km	0
Estructuras	Túneles	Und.	0
	Puentes	Und.	0
	Pontones	Und.	0
Mantenimiento		Km	0
Otros (Especificar cuales)			0

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km		14,1
	Mejoramiento	Km		0
	Rehabilitación	Km		0
Estructuras	Túneles	Und.		0
	Puentes	Und.		0
	Pontones	Und.		0
Mantenimiento		Km		66,276
Otros (Especificar cuales)				0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 343.242.092.431,00	$ 2.508.307.599,00	$ 345.750.400.030,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 50.604.522.138,00	$ 369.802.277,00	$ 50.974.324.415,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 800.000.000,00	$ 5.846.154,00	$ 805.846.154,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000.000,00	$ 350.550.000,00	$ 2.195.550.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 7.753.650.476,47	$ 1.473.193.590,53	$ 9.226.844.067,00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19	$ 420.168.067,23	$ 79.831.932,77	$ 500.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 409.452.964.666,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 2.440.745.157,00	$ 17.836.215,00	$ 2.458.581.372,00	$ 59.285.552.085,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ 2.134.163.612,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				$ 12.031.465,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19	$ -	$ -	$ -	$ 9.908.676,00
VALOR EJECUTADO	$ 2.440.745.157,00	$ 17.836.215,00	$ 2.458.581.372,00	$ 61.441.655.838,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	2

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO ORIENTE) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** ABRIL

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIRENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES.
FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2030
PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES.

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 399,567,436,436.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 9,885,528,230.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 409,452,964,666.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 9,885,528,230.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 740,896,383.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 46,442,632,869
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 49,744,905,505
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	107,11%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	123
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	106
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	69
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	298

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula No. : 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL N°35

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONTRATO de Interventoría 985-2021 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1.

Contrato de Obra No 991-2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAQUETÁ
2024

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 14
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 15
OBJETO DEL CONTRATO 15
2.1 LOCALIZACIÓN 15
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 16
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA. 18
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 18
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 20
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 20
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. 22
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS. 40
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. 52
3.4.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS. 52
3.4.2 SITUACIONES INESPERADAS. 63
4 Reportes ejecución mensual contrato de obra: 64
4.1 INFORME SEMANAL DE LA INTERVENTORÍA 64
4.2 CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 64
4.3 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA. 64
4.4 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA. 64
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. 64
4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO. 65
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 65
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. 65
4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 65
4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 65
4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES. 65
4.12 ACTA DE COMITÉ DE OBRA. 65

4.13 ACTA DE REUNIÓN 66

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 66

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 66

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 67

5.2.1 COMPONENTE PREDIAL 68

5.2.2 COMPONENTE SOCIAL 68

5.2.3 COMPONENTE AMBIENTAL 71

5.2.4 COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 77

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS 103

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC. 105

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 105

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA. 106

5.7 SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DE LA ENTIDAD. 106

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 106

6.1 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO Y VEHÍCULOS DE LA INTERVENTORÍA. 106

6.2 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 106

6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 106

6.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES. 106

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 106

6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 106

6.7 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 107

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 108

8 ANEXOS 110

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO (NO SE REQUIERE ANEXAR LOS DOCUMENTOS). 110

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS. 129

8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS. 210

8.4. BITÁCORA. 218

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Esquema de localización 15

Ilustración 2 - Esquema de Localización 16

Ilustración 3. Esquema de Distribución por Municipio 19

Ilustración 4. Esquema de distribución de Rutas 19

Ilustración 5 Curva S – Seguimiento financiero - Programación Total del Proyecto 56

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información Contrato de Obra 21
Tabla 2 Información Contrato Interventoría 66
Tabla 3 Correspondencia Enviada Interventor al Contratista 110
Tabla 4. Correspondencia Recibida Por Parte Del Contratista 116

LISTADO DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Ruta 3001, construcción de gaviones primer nivel margen derecho PR10+630 – PR10+690. 129

Fotografía 2. Ruta 3001, instalación de pedraplén para mejoramiento de subrasante carril izquierdo PR14+260 – PR14+280. 129

Fotografía 3. Ruta 3001, excavación mecánica cajeo para mejoramiento de subrasante carril izquierdo PR14+250 a mayores. 130

Fotografía 4. Ruta 3001, mejoramiento para subrasante carril izquierdo PR14+190 a mayores. .130

Fotografía 5. Ruta 3001, instalación de formaletas y compactación para construcción de cunetas margen izquierdo PR12+100 – PR12+200. 131

Fotografía 6 Ruta 3001, instalación de drenes horizontales 1 de 5 PR11+600 – PR11+700. 131

Fotografía 7. Ruta 3001 , relleno de aletas encole box culvert margen derecho PR13+160 132

Fotografía 8 Ruta 3001 , instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PR11+137. 132

Fotografía 9 Ruta 3001 , instalación de terraplén margen izquierdo PR14+150 – PR14+200. 133

Fotografía 10. Ruta 3001 , instalación de pedraplén margen izquierdo PR14+200 – PR14+240 ...133

Fotografía 11. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PR12+115 – PR12+200. 134

Fotografía 12. Ruta 3001, relleno de aletas descole Box Culvert (Margen Derecho) PR13+160..134

Fotografía 13. Ruta 3001, comité técnico supervisión, Dirección interventoría. 135

Fotografía 14. Ruta 3001, replanteo de drenes margen derecho PR14+500 – PR14+520 135

Fotografía 15. Ruta 3001 , excavación mecánica para mejoramiento de subrasante margen izquierda PR14+120 a mayores 136

Fotografía 16. Ruta 3001 , excavación manual para construcción de disipadores para canal longitudinal margen derecho PR10+918 136

Fotografía 17. Ruta 3001, solado para construcción de disipadores descole box culvert margen izquierdo PR10+735. 137

Fotografía 18. Ruta 3001, excavación manual para construcción de disipadores descole alcantarilla margen izquierdo PR10+580. 137

Fotografía 19. Ruta 3001, empradización PR11+800. 138

Fotografía 20. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PR12+105 – PR12+160. 138

Fotografía 21. Ruta 3001, construcción primer nivel de gaviones margen derecho PR11+080 – PR11+120. 139

Fotografía 22. Ruta 3001, excavación para construcción de disipadores margen izquierdo PR10+580. 139

Fotografía 23 Ruta 3001, instalación de drenes horizontales margen izquierdo 5 de 5 PR11+630 – PR11+700. 140

Fotografía 24. Ruta 3001, excavación manual para construcción de disipadores de energía zanja margen derecho PR10+580 – PR10+600. 140

Fotografía 25. Ruta 3001, excavación mecánica para construcción de disipadores de energía margen derecho PR10+915. 141

Fotografía 26. Ruta 3001, construcción gaviones primer nivel PR11+080 – PR11+130. 141

Fotografía 27. Ruta 3001, instalación de concreto PR12+090 – PR12+100 margen derecho 142

Fotografía 28. Ruta 3001, ensayo de asentamiento del concreto PR12+090 – PR12+100. 142

Fotografía 29. Ruta 3001, instalación de drenes horizontales 2 de 3 PR11+500 – PR11+525 143

Fotografía 30. Ruta 3001, excavación, cajeo margen izquierda PR14+430. 143

Fotografía 31 Ruta 3001, instalación solado para disipadores de energía margen izquierda PR10+600 144

Fotografía 32. Ruta 3001, proyección alcantarilla PR14+470. 144

Fotografía 33. Ruta 3001, solado alcantarilla margen izquierda PR14+850. 145

Fotografía 34. Ruta 3001, demolición alcantarilla PR14+850. 145

Fotografía 35. Ruta 3001, instalación de solado para muro ciclópeo margen derecho PR12+030. 146

Fotografía 36. Ruta 3001, instalación concreto para cunetas margen derecho PR12+160 a mayores. 146

Fotografía 37. Ruta 3001, instalación atraque alcantarilla PR14+850. 147

Fotografía 38. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR10+680 – PR10+720 147

Fotografía 39. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de atraque alcantarilla margen izquierdo PR14+728. 148

Fotografía 40. Ruta 3001, instalación de tubería para construcción de alcantarilla margen izquierdo PR14+728. 148

Fotografía 41. Ruta 3001, cajeo para subrasante margen izquierdo PR14+420 a mayores. 149

Fotografía 42. Ruta 3001, toma de muestra asfalto margen izquierdo PR11+618....149

Fotografía 43 Ruta 3001, excavación mecánica cajeo PR14+400 a mayores.....150

Fotografía 44. Ruta 3001, demolición de rocas PR14+400 a mayores. 150

Fotografía 45. Ruta 3001, excavación mecánica cajeo PR14+400 a mayores.....151

Fotografía 46. Ruta 3001, instalación de concreto para cunetas.....151

Fotografía 47. Ruta 3001, nivelación de cunetas margen izquierdo PR11+720 – Pr11+780. 152

Fotografía 48. Ruta 3001, suministro e instalación de acero de refuerzo para cunetas margen derecho PR11+020 – PR11+065.....152

Fotografía 49. Ruta 3001, suministro e instalación de concreto para cunetas margen derecha PR11+020 – Pr11+065.....153

Fotografía 50. Ruta 3001, cunetas margen derecho PR10+950 a mayores.....153

Fotografía 51. Ruta 3001, demolición de alcantarilla margen derecho PR14+850. 154

Fotografía 52. Ruta 3001, construcción de muro en gaviones primer nivel margen derecho PR11+080 – PR11+120.....154

Fotografía 53. Ruta 3001, compactación de relleno de tubería de alcantarilla margen izquierdo PR14+850 155

Fotografía 54. Ruta 3002, instalación cableado para conexión de geófonos ensayo geofísico PR11+380. 155

Fotografía 55. Ruta 3001, fundición muro ciclópeo PR11+956 costado derecho.....156

Fotografía 56. Ruta 3001, fundición de cunetas PR10+995 costado derecho. 156

Fotografía 57. Ruta 3001, instalación de tubería en concreto 36" descole PR14+850. 157

Fotografía 58. Ruta 3001, instalación de concreto construcción solado descole alcantarilla margen derecho PR14+730. 157

Fotografía 59. Ruta 3001, excavación mecánica cajeo carril izquierdo PR14+500 a mayores. ..158

Fotografía 60 Ruta 3001, excavación mecánica construcción de cunetas de acceso margen izquierdo PR12+105. 158

Fotografía 61. Ruta 3001, instalación de terraplén de subrasante carril izquierdo PR14+570 – PR14+610. 159

Fotografía 62. Ruta 3001, construcción muro en gaviones primer nivel PR11+630 a PR11+720. ..159

Fotografía 63. Ruta 3001, instalación de concreto para cunetas margen derecho PR12+110 – PR12+130. ..160

Fotografía 64. Ruta 3001, alistado piso para cunetas margen izquierda PR12+980 a mayores...160

Fotografía 65. PR19+500+000 Ruta 6504, Circuito de nivelación entre mojones. ..161

Fotografía 66. PR04+000 Ruta 6504, Nivelación entre mojones. ..161

Fotografía 67. PR04+000 Ruta 6504, Localización replanteo eje y bordes ..162

Fotografía 68. PR39+000 Ruta 6504, Levantamiento topográfico inicial ..162

Fotografía 69. PR40+110 Ruta 6504, Demolición y retiro de asfaltita ..163

Fotografía 70. PR04+310 Ruta 6504, Demolición y retiro de asfaltita ..163

Fotografía 71. PR04+140 Ruta 6504, Excavación para mejoramiento subrasante. ..164

Fotografía 72. PR04+285 Ruta 6504, Excavación para mejoramiento subrasante ..164

Fotografía 73. PR40+125 Ruta 6504, Instalación geotextil en mejoramiento fallo. ..165

Fotografía 74. PR40+125 Ruta 6504, Instalación crudo de río en mejoramiento fallo ..165

Fotografía 75. PR40+125 Ruta 6504, Instalación crudo de río en mejoramiento fallo ..166

Fotografía 76. PR04+090 Ruta 6504, Excavación y conformación para construcción de muro ..166

Fotografía 77. PR44+327 Ruta 6504, Excavación zarpa muro de contención ..167

Fotografía 78. PR44+327 Ruta 6504, Mejoramiento terreno para construcción de Zarpa ..167

Fotografía 79. PR03+925 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro ..168

Fotografía 80. PR39+970 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro ..168

Fotografía 81. PR03+985 Ruta 6504, Revisión anchos y niveles de excavación para construcción de filtro ..169

Fotografía 82. PR39+970 Ruta 6504, Revisión anchos y niveles de excavación para construcción de filtro ..169

Fotografía 83. PR39+930 Ruta 6504, Construcción de filtro. ..170

Fotografía 84. PR03+970 Ruta 6504, Construcción de filtro. ..170

Fotografía 85. PR03+995 Ruta 6504, Construcción de filtro ..171

Fotografía 86. PR03+950 Ruta 6504, Construcción de filtro ..171

Fotografía 87. PR40+000 Ruta 6504, Revisión niveles terminado de filtro. ..172

Fotografía 88. PR03+910 Ruta 6504, Revisión niveles terminado de filtro.....172
Fotografía 89. PR39+793 Ruta 6504, Demolición de alcantarilla 173
Fotografía 90. PR39+793 Ruta 6504, Instalación de tubería - Alcantarilla 173
Fotografía 91. PR39+793 Ruta 6504, Armado de aceros caja – Alcantarilla.....174
Fotografía 92. PR39+793 Ruta 6504, Formaleta caja – Alcantarilla 174
Fotografía 93. PR39+793 Ruta 6504, Formaleta muros caja – Alcantarilla.....175
Fotografía 94. PR44+327 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto ciclópeo 21 MPa – Muro 175
Fotografía 95. PR44+327 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto ciclópeo 21 MPa – Muro 176
Fotografía 96. PR00+854 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa – Alcantarilla 176
Fotografía 97. PR39+793 Ruta 6504, Terminado caja – Alcantarilla 177
Fotografía 98. PR44+327 Ruta 6504, Asentamiento concreto 21 MPa. 177
Fotografía 99. PR44+327 Ruta 6504, Toma muestras concreto 21 Mpa 178
Fotografía 100. PR39+793 Ruta 6504, Lleno y Compactación muros caja - Alcantarilla.....178
Fotografía 101. PR40+300 Ruta 6504, Suministro e Instalación de subbase granular 179
Fotografía 102. PR40+300 Ruta 6504, Suministro e Instalación de subbase granular. 179
Fotografía 103. PR03+870 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular. 180
Fotografía 104. PR04+200 Ruta 6504, Instalación subbase granular. 180
Fotografía 105. PR40+300 Ruta 6504, Instalación y compactación subbase granular.....181
Fotografía 106. PR40+300 Ruta 6504, Instalación y compactación subbase granular.....181
Fotografía 107. PR40+300 Ruta 6504, Instalación y Céreo subbase granular 182
Fotografía 108. PR40+300 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por topografía 182
Fotografía 109. PR45+383 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por topografía. 183
Fotografía 110. PR40+300 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por densidades.....183
Fotografía 111. PR40+380 Ruta 6504, Replanteo eje y bordes para instalación de base granular. 184
Fotografía 112. PR03+800 Ruta 6504, Instalación de base granular.....184
Fotografía 113. PR03+800 Ruta 6504, Instalación de base granular.....185

Fotografía 114. PR40+300 Ruta 6504, Instalación de base granular. 185
Fotografía 115. PR40+180 Ruta 6504, Instalación de base granular 186
Fotografía 116. PR40+680 Ruta 6504, Céreo base granular. 186
Fotografía 117. PR40+505 Ruta 6504, Céreo base granular 187
Fotografía 118. PR40+678 Ruta 6504, Céreo base granular. 187
Fotografía 119. PR40+300 Ruta 6504, Céreo base granular. 188
Fotografía 120. PR03+800 Ruta 6504, Liberación base granular por topografía 188
Fotografía 121. PR40+680 Ruta 6504, Liberación base granular por densidades. 189
Fotografía 122. PR40+520 Ruta 6504, Sopleteo para riego de liga CRR-1 189
Fotografía 123. PR40+741 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica. 190
Fotografía 124. PR40+680 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica 190
Fotografía 125. PR40+680 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 191
Fotografía 126. PR40+630 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 191
Fotografía 127. PR40+510 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 192
Fotografía 128. PR40+330 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 192
Fotografía 129. PR40+550 Ruta 6504, Control temperatura instalación de mezcla asfáltica MDC-19. 193
Fotografía 130. PR40+677 Ruta 6504, Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19193
Fotografía 131. PR03+788 Ruta 6504, Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.194
Fotografía 132. PR40+520 Ruta 6504, Compactación MDC-19 – Doble tándem 194
Fotografía 133. PR40+520 Ruta 6504, Compactación MDC-19 – Hyster. 195
Fotografía 134. PR 40+677 Ruta 6504, Compactación MDC-19 195
Fotografía 135. PR00+890 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas. 196
Fotografía 136. PR43+200 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas 196
Fotografía 137. PR01+355 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas. 197
Fotografía 138. PR43+200 Ruta 6504, Verificación niveles construcción cunetas 197
Fotografía 139. PR43+200 Ruta 6504, Construcción cunetas. 198
Fotografía 140. PR00+890 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 21 Mpa - Cunetas ... 198

Fotografía 141. PR43+370 Ruta 6504, Construcción cunetas. 199
Fotografía 142. PR40+680 Ruta 6504, Replanteo de ejes de alineamiento - SH 199
Fotografía 143. PR40+680 Ruta 6504, Demarcación eje vía. 200
Fotografía 144. PR00+100 Ruta 6504, Demarcación eje vía 200
Fotografía 145. PR12+104 Ruta 6504, Construcción de gaviones. 201
Fotografía 146. PR12+104 Ruta 6504, Construcción de gaviones 201
Fotografía 147. PR45+383 Ruta 6504, Extracción de núcleos concreto. 202
Fotografía 148. PR45+383 Ruta 6504, Extracción de núcleos concreto 202
Fotografía 149. PR30+000 Ruta 6504, Levantamiento topográfico. 203
Fotografía 150. PR30+000 Ruta 6504, Levantamiento topográfico 203
Fotografía 151. PR30+900 Ruta 6504, Perforación geotécnica. 204
Fotografía 152. PR23+680 Ruta 6504, Mantenimiento vial 204
Fotografía 153. PR23+680 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de asfaltita. 205
Fotografía 154. PR23+680 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de asfaltita 205
Fotografía 155. PR52+820 Ruta 6503, Instalación formaleta vástago - Muro de contención. 206
Fotografía 156. PR52+820 Ruta 6503, Instalación concreto 28 Mpa - Muro de contención 206
Fotografía 157. PR52+820 Ruta 6503, Instalación concreto 28 Mpa - Muro de contención 207
Fotografía 158. PR52+820 Ruta 6503, Instalación concreto 28 Mpa - Muro de contención 207
Fotografía 159. PR52+820 Ruta 6503, Instalación geodren vial - Muro de contención 208
Fotografía 160. PR42+600 Ruta 6503, Instalación de asfaltita desvío 208
Fotografía 161. PR42+600 Ruta 6503, Instalación de asfaltita desvío 209

LISTADO DE FOTOGRAFIAS SOCIO - AMBIENTALES

Fotografía Socio - Ambiental 1, atención al ciudadano punto SAU – Neiva Huila. 210
Fotografía Socio - Ambiental 2, atención al ciudadano punto SAU – Puerto Rico - Caquetá. 210
Fotografía Socio - Ambiental 3, Apertura de buzón de ruta 3001. 211
Fotografía Socio - Ambiental 4, Apertura Buzón Ruta 6504- PR23+500. 211

Fotografía Socio - Ambiental 5, Apertura buzón empresa de transporte publico Transyari San Vicente del Caguán 212

Fotografía Socio - Ambiental 6, Apertura Buzón ruta 6504 Alcaldía Puerto Rico. 212

Fotografía Socio - Ambiental 7, Reunión Contraloría – San Vicente del Caguán. 213

Fotografía Socio - Ambiental 8, Reunión Veedurías – Neiva. 213

Fotografía Socio - Ambiental 9, Actividad cultura vial - Ruta 3001. 214

Fotografía Socio - Ambiental 10, Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales. 214

Fotografía Socio - Ambiental 11, Manejo de Residuos Sólidos Especiales. 215

Fotografía Socio - Ambiental 12, Recoleccion de residuos solidos 215

Fotografía Socio - Ambiental 13, Separacion en la fuente - Residuos Aprovechables. 216

Fotografía Socio - Ambiental 14, Mantenimiento y/o Limpieza USP. 216

Fotografía Socio - Ambiental 15, Actividad de pique y repique personal del CVNSO. 217

Fotografía Socio - Ambiental 16, Actividad de Cicatrizante Hormonal por el personal del CVNSO. 217

1 INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual No. 35 de Interventoría, realizado por el CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030, donde se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2024, en desarrollo del Contrato de Obra N° 991 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

A través de este informe se presenta el proceso técnico, predial, administrativo, financiero y ambiental sostenible de la obra, con el fin de informar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) como entidad Contratante, el cumplimiento de las actividades técnicas, administrativas y financieras contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de la misma.

Se anexan los aspectos más relevantes de la correspondencia enviada y recibida, los registros requeridos para el seguimiento y supervisión de obra y control del sistema de gestión integrada.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato de obra es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

2.1 LOCALIZACIÓN


Los trabajos se llevan a cabo partiendo del Municipio de Neiva –San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia en los Departamentos de Huila y Caquetá.

Ilustración 1 - Esquema de localización



Fuente: Web Google Earth

Ilustración 2 - Esquema de Localización



Fuente: Anexo N°1 – Anexo Técnico Modulo 1

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

El corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, es una vía nacional que brinda conexión al occidente de Caquetá con la Troncal del Magdalena a la altura de Neiva y, a través de esta, con el centro y norte del país. Los municipios del área de influencia directa son: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, La Montañita y Florencia en el departamento del Caquetá y Neiva en el departamento del

Huila, el corredor está comprendido por la Región Andina y Amazónica de Colombia, con grandes riquezas naturales en dónde los principales cultivos son de maíz, frijol, patilla (sandia), plátano, café y yuca, de igual manera se observa ganadería extensiva (siendo esta zona una de las que más aporta ganado en pie al interior del país) y algunos espacios para el manejo de especies menores como cerdos, ovinos, caprinos, aves de corral (pollos y gallinas para producción de huevo y carne). Trabajo de campo equipo social.

Estos departamentos están habitados por diferentes comunidades y culturas indígenas; alrededor del corredor vial se puede encontrar el Volcán del Puracé, el Nevado del Huila, el Páramo de Sumapaz, la Zona plana del Río Magdalena, y sobre el corredor atraviesa el parque regional Iberia Ceibas ubicado en la ruta 3001 entre el PR31+713 y el PR47+924.

La vía Neiva - San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia tiene una longitud aproximada de 343 km de los cuales aproximadamente 124,7 kilómetros se encuentran en afirmado, aproximadamente 10,5 Kilómetros en pavimento flexible y aproximadamente 207,8 Kilómetros con tratamiento de asfaltita, todos en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del 24 %.

El corredor objeto de intervención del contrato de referencia está conformado por varias rutas, la ruta 30 que está dividida en la 3001 y 3002 las cuales están conformadas de la siguiente manera: RUTA 3001: Neiva - Balsillas: Tramo que atraviesa lugares como Neiva, La Victoria (Neiva), Santa Helena (Neiva) y Balsillas (Límite Caquetá) en Huila. RUTA 3002: Balsillas - Mina Blanca: Tramo que atraviesa lugares como Balsillas (Límite Huila), Rovira (San Vicente del Caguán, Acceso), Guayabal (San Vicente del Caguán), Perlas II (San Vicente del Caguán), Mina Blanca (San Vicente del Caguán) en Caquetá. Entre Mina Blanca (San Vicente del Caguán), Río Caguán (San Vicente del Caguán) , Yarí (San Vicente del Caguán) en Caquetá. Dentro del área de intervención también se encuentra la Ruta 65, en los tramos 3 y 4 comprende la ciudad de Florencia involucrando como área directa a 500 metros los municipios El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, esta ruta se encuentra dividida de la siguiente manera: Ruta 6503: Florencia – Puerto Rico Ruta 6504: Puerto Rico – Minas Blanca.

Con la ejecución de esta obra en una zona afectada significativamente por el conflicto armado colombiano, la débil presencia institucional, se beneficia a más de 250.000 habitantes del departamento del Caquetá, que podrán acceder a servicios básicos como salud, educación y ofertas institucionales que se garantizan en las cabeceras

municipales, de igual manera permite que la comercialización de los productos que se hagan en menor tiempo y con calidad, ya que los tiempos de transitabilidad se optimizan. De igual manera se valorizan los predios de estas zonas y se mejora la calidad de vida y la seguridad de quienes residen en estas zonas.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

La vía Neiva - San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia tiene una longitud aproximada de 344 km de los cuales aproximadamente 124,7 kilómetros se encuentran en afirmado, aproximadamente 10,5 Kilómetros en pavimento flexible y aproximadamente 207,8 Kilómetros con tratamiento de asfaltita, todos en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del pesados del 24 %.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, Tiene una longitud de 344 km, de vía y presenta la siguiente de distribución:

- Ruta 6503: Del PR0+000 (Florencia) al PR96+763 (Puerto Rico) los cuales presenta 72 kilómetros de vía en pavimento natural y 24,2 en Afirmado.
- Ruta 6504: Del PR0+000 (Puerto Rico) al PR81+000 (Mina Blanca) cuentan con tratamiento superficial Asfaltita.
- Ruta 3002: Del PR111+000 (Mina Blanca) al PR0+000 (Balsillas) presenta 55,27km con tratamiento de Asfaltita y 57,052 km en afirmado.
- Ruta 3001: Del PR54+000 (Balsillas) al PR0+000 (Neiva), en pavimento flexible se cuenta con 10,5 km y 43,5 en afirmado.

El presente contrato tiene como alcance la intervención del corredor vial "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia" en el Departamentos de Huila y Caquetá, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes:

- Actualización de Diseños, En el Primer se entrega el informe de revisión de los diseños iniciales.
- Mejoramiento y pavimentación de aproximadamente 47.0 kilómetros.
- Mantenimiento y rehabilitación.


- Atención de Emergencias, (Deslizamientos, Perdida de Banca etc.)


Ilustración 3. Esquema de Distribución por Municipio

Municipio	Long.	%
NEIVA	47.91	13.97%
TOTAL DEPARTAMENTO DEL HUILA	47.91	**13.97%**
Municipio	**Long.**	**%**
FLORENCIA	18.45	5.38%
MONTAÑITA	23.45	6.84%
PAUJIL	14.85	4.33%
DONCELLO	18.28	5.33%
PUERTO RICO	50.23	14.65%
SAN VICENTE DEL CAGUAN	169.68	49.49%
TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	294.94	**86.03%**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR	342.85	100.00%

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 4. Esquema de distribución de Rutas





Fuente: Legalidad Neiva- San Vicente del Caguán

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la información general del Contrato de Obra No 991 de 2021.

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

Tabla 1. Información Contrato de Obra

CTO DE OBRA No.	Contrato de Obra No 991 de 2021		
CONTRATISTA.	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
NIT	830.094.920-5		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 830.094.920-5, con un porcentaje de participación de 90%, CONSTRUCTORA EMMA LTDA. con NIT. 806.014.108-1, con un porcentaje de participación de 5% CICON S.A.S. con NIT. 890.403.235-3, con un porcentaje de participación de 5%).		
OBJETO.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES	**PLAZO ACUMULADO.**	CIENTO CATORCE (114) MESES
FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	**FECHA DE VENCIMIENTO.**	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR INICIAL CTO.	$399.567.436.436 M/CTE,	**VALOR ANTICIPO.**	$9.885.528.230 M/CTE
VALOR ADICIONAL	$9.885.528.230 M/CTE	**VALOR TOTAL DEL CTO.**	$409.452.964.666 M/CTE

Fuente: Propia

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024 se desarrollaron las siguientes actividades:

✓ RUTA 6503, FLORENCIA – PUERTO RICO

- Armado de acero para construcción de vástagos en muro de contención módulo 5 localizado en el PR 52+800 costado derecho.
- Instalación de formaleta para construcción de vástago Módulo 4 y 5 en muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho.
- Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción vástago Módulo 4 y 5 en muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho.
- Instalación de geodren vial en muro de contención PR52+800 costado derecho.
- Instalación de geodren planar en muro de contención PR52+800 costado derecho.
- Lleno de muro de contención PR52+800 costado derecho.
- Conformación de subbase granular desvío PR42+600.
  Suministro e instalación de asfaltita natural desvío PR42+600

✓ RUTA 6504, PUERTO RICO – MINA BLANCA

- Circuito de nivelación entre mojones GPS para verificación y ajuste de cotas PR14+500 a PR19+500 y del PR04+000 a PR12+000.
- Levantamiento topográfico inicial para ajuste de diseño geométrico entre PR38+750 y PR39+000.
- Demolición de cunetas.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**COSTADO**
PR03+820	PR04+024	Derecho
PR04+000	PR04+040	Izquierdo
PR04+160	PR04+250	Izquierdo

- Demolición y retiro de asfaltita.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+040	PR40+110	Calzada completa

- Comisión de topografía replantea y nivela eje de alineamiento para determinar cortes y llenos a subrasante.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+793	PR40+110	Calzada completa
PR04+120	PR04+630	Calzada completa

- Excavación a nivel de subrasante.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+793	PR40+110	Calzada completa
PR04+120	PR04+630	Calzada completa

- Excavación para mejoramiento de fallos.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+120	PR40+127	Izquierdo
PR04+140	PR04+156	Derecho
PR04+260	PR04+280	Derecho
PR04+290	PR04+300	Derecho

- Comisión topográfica del contratista controla excavación de fallos.
- Instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+120	PR40+127	Izquierdo
PR12+104	PR12+104	Izquierdo

- Suministro e instalación de crudo de río y subbase granular para mejoramiento de fallos.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+120	PR40+127	Izquierdo
PR04+140	PR04+156	Derecho

PR04+260	PR04+280	Derecho
PR04+290	PR04+300	Derecho

- Comisión de topografía del contratista replantea bordes de vía, marca anchos y controla excavación para construcción de filtro en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+920	PR40+050	Izquierdo
PR40+000	PR40+035	Derecho
PR03+905	PR04+063	Derecho
PR03+900	PR04+024	Izquierdo
PR04+090	PR04+215	Izquierdo
PR04+102	PR04+230	Derecho

- Excavación mecánica para construcción de filtro en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+920	PR40+050	Izquierdo
PR40+000	PR40+035	Derecho
PR03+905	PR04+063	Derecho
PR03+900	PR04+024	Izquierdo
PR04+090	PR04+215	Izquierdo
PR04+102	PR04+230	Derecho

- Se instala geotextil NT 2500, tubería de drenaje de 4" y material drenante para construcción de filtro en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+920	PR40+050	Izquierdo
PR40+000	PR40+035	Derecho
PR03+905	PR04+063	Derecho
PR03+900	PR04+024	Izquierdo
PR04+090	PR04+215	Izquierdo
PR04+102	PR04+230	Derecho
PR04+077	PR04+087	Derecho

- Comisión de topografía del contratista marca niveles para terminado de filtro.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+920	PR40+050	Izquierdo
PR40+000	PR40+035	Derecho
PR03+905	PR04+063	Derecho
PR03+900	PR04+024	Izquierdo
PR04+090	PR04+215	Izquierdo
PR04+102	PR04+230	Derecho
PR04+077	PR04+087	Derecho

- Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+060	PR40+300	Calzada completa
PR03+800	PR04+190	Calzada completa

- Suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+060	PR40+300	Calzada completa
PR03+800	PR04+190	Calzada completa

- Comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+060	PR40+300	Calzada completa
PR45+375	PR45+392	Calzada completa
PR03+800	PR04+190	Calzada completa

- Céreo de subbase granular.

ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR40+060	PR40+300	Calzada completa

PR45+375	PR45+392	Calzada completa
PR03+800	PR04+190	Calzada completa

- Comisión topográfica del contratista marca anchos y niveles para instalación de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+300	PR40+680	Calzada completa
PR03+800	PR04+070	Calzada completa

- Suministro, instalación, nivelación y compactación de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+300	PR40+680	Calzada completa
PR03+800	PR04+070	Calzada completa

- Comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+300	PR40+680	Calzada completa
PR45+188	PR45+209	Calzada completa
PR45+375	PR45+392	Calzada completa
PR03+800	PR04+070	Calzada completa
PR00+834	PR00+870	Calzada completa

- Céreo de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+300	PR40+680	Calzada completa
PR45+188	PR45+209	Calzada completa
PR45+375	PR45+392	Calzada completa
PR03+800	PR04+070	Calzada completa
PR00+834	PR00+870	Calzada completa

- Sopleteo e imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1)

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR45+375	PR45+392	Izquierdo	Primera
PR45+375	PR45+392	Derecho	Primera
PR45+187	PR45+188	Derecho	Primera
PR45+188	PR45+208	Izquierdo	Primera
PR45+188	PR45+208	Derecho	Primera
PR45+208	PR45+210	Derecho	Primera
PR40+301	PR40+678	Izquierdo	Primera
PR40+301	PR40+678	Derecho	Primera
PR40+678	PR40+680	Derecho	Primera
PR00+830	PR00+873	Izquierdo	Primera
PR00+830	PR00+873	Derecho	Primera
PR03+796	PR03+800	Derecho	Primera
PR03+800	PR04+065	Izquierdo	Primera
PR03+800	PR04+065	Derecho	Primera
PR40+705	PR40+743	Izquierdo	Segunda
PR40+316	PR40+519	Izquierdo	Segunda
PR40+519	PR40+677	Izquierdo	Segunda
PR40+519	PR40+677	Derecho	Segunda
PR00+821	PR00+825	Izquierdo	Segunda
PR00+870	PR00+880	Derecho	Segunda
PR03+788	PR03+790	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Derecho	Segunda
PR00+786	PR00+805	Izquierdo	Tercera
PR00+786	PR00+805	Derecho	Tercera
PR00+870	PR00+886	Izquierdo	Tercera
PR00+870	PR00+886	Derecho	Tercera
PR03+785	PR04+030	Izquierdo	Tercera
PR03+785	PR04+050	Derecho	Tercera

- Comisión de topografía del contratista replantea eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR45+375	PR45+392	Izquierdo	Primera
PR45+375	PR45+392	Derecho	Primera
PR45+187	PR45+188	Derecho	Primera
PR45+188	PR45+208	Izquierdo	Primera
PR45+188	PR45+208	Derecho	Primera
PR45+208	PR45+210	Izquierdo	Primera
PR45+208	PR45+210	Derecho	Primera
PR40+301	PR40+678	Izquierdo	Primera
PR40+301	PR40+678	Derecho	Primera
PR40+678	PR40+680	Derecho	Primera
PR00+830	PR00+875	Izquierdo	Primera
PR00+830	PR00+875	Derecho	Primera
PR03+796	PR03+800	Derecho	Primera
PR03+800	PR04+065	Izquierdo	Primera
PR03+800	PR04+065	Derecho	Primera
PR45+369	PR45+372	Derecho	Primera
PR45+372	PR45+396	Izquierdo	Primera
PR45+372	PR45+396	Derecho	Primera
PR45+396	PR45+405	Izquierdo	Primera
PR45+182	PR45+214	Izquierdo	Primera
PR45+182	PR45+214	Derecho	Primera
PR40+316	PR40+519	Izquierdo	Primera
PR40+519	PR40+677	Izquierdo	Primera
PR40+519	PR40+677	Derecho	Primera
PR00+821	PR00+880	Izquierdo	Segunda
PR00+821	PR00+880	Derecho	Segunda
PR03+788	PR03+790	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Derecho	Segunda
PR00+786	PR00+805	Izquierdo	Tercera

PR00+786	PR00+805	Derecho	Tercera
PR00+870	PR00+886	Izquierdo	Tercera
PR00+870	PR00+886	Derecho	Tercera
PR03+785	PR04+030	Izquierdo	Tercera
PR03+785	PR04+050	Derecho	Tercera

- Comisión topográfica del contratista marca niveles de terminado de asfalto capa de rodadura.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR00+821	PR00+880	Izquierdo	Segunda
PR00+821	PR00+880	Derecho	Segunda
PR03+788	PR03+790	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Derecho	Segunda
PR00+786	PR00+805	Izquierdo	Tercera
PR00+786	PR00+805	Derecho	Tercera
PR00+870	PR00+886	Izquierdo	Tercera
PR00+870	PR00+886	Derecho	Tercera
PR03+785	PR04+030	Izquierdo	Tercera
PR03+785	PR04+050	Derecho	Tercera

- Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR45+375	PR45+392	Izquierdo	Primera
PR45+375	PR45+392	Derecho	Primera
PR45+187	PR45+188	Derecho	Primera
PR45+188	PR45+208	Izquierdo	Primera
PR45+188	PR45+208	Derecho	Primera
PR45+208	PR45+210	Izquierdo	Primera
PR45+208	PR45+210	Derecho	Primera
PR40+301	PR40+678	Izquierdo	Primera
PR40+301	PR40+678	Derecho	Primera

PR40+678	PR40+680	Derecho	Primera
PR00+830	PR00+875	Izquierdo	Primera
PR00+830	PR00+875	Derecho	Primera
PR03+796	PR03+800	Derecho	Primera
PR03+800	PR04+065	Izquierdo	Primera
PR03+800	PR04+065	Derecho	Primera
PR45+369	PR45+372	Derecho	Primera
PR45+372	PR45+396	Izquierdo	Primera
PR45+372	PR45+396	Derecho	Primera
PR45+396	PR45+405	Izquierdo	Primera
PR45+182	PR45+214	Izquierdo	Primera
PR45+182	PR45+214	Derecho	Primera
PR40+316	PR40+519	Izquierdo	Primera
PR40+519	PR40+677	Izquierdo	Primera
PR40+519	PR40+677	Derecho	Primera
PR00+821	PR00+880	Izquierdo	Segunda
PR00+821	PR00+880	Derecho	Segunda
PR03+788	PR03+790	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Derecho	Segunda
PR00+786	PR00+805	Izquierdo	Tercera
PR00+786	PR00+805	Derecho	Tercera
PR00+870	PR00+886	Izquierdo	Tercera
PR00+870	PR00+886	Derecho	Tercera
PR03+785	PR04+030	Izquierdo	Tercera
PR03+785	PR04+050	Derecho	Tercera

- Localización y replanteo de obras hidráulicas a construir.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+793	Izquierdo	Descole	Alcantarilla

- Excavación para instalación de tubería en construcción de alcantarilla.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+793	Izquierdo	Descole	Alcantarilla

- Comisión topográfica de contratista marca niveles para solado e instalación de tubería.
- Suministro e instalación de concreto 14 Mpa.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+793	Izquierdo	Placa tubería y atraque	Alcantarilla

- Comisión topográfica de contratista hace localización y replanteo línea para instalación de tubería 36" en obras hidráulicas intervenidas.
- Instalación tubería de concreto diámetro 36" para construcción de obras hidráulicas.

ABSCISA	COSTADO	OBRA
PR39+793	Izquierdo	Alcantarilla

- Corte, figurado y amarre de aceros encole y descole para construcción de obras hidráulicas.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+793	Derecho	Caja encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Cabezal encole	Alcantarilla

- Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras hidráulicas. Se realiza toma de mezcla de concreto.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+793	Derecho	Caja encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Cabezal encole	Alcantarilla

- Lleno para estructuras.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+793	Derecho	Caja	Alcantarilla
PR39+793	Derecho	Tubería	Alcantarilla

- Comisión topográfica de contratista marca niveles para cimentación de módulos 7, 8 y 9 en muro de contención localizado en el PR44+327 Costado derecho.

- Excavación, adecuación y mejoramiento de terreno con adición de subbase granular para cimentación de módulo 7, 8 y 9, muro en concreto ciclópeo localizado en el PR44+327 costado derecho.
- Comisión topográfica de contratista marca niveles para terminado de concreto en muro de contención módulo 6, 7, 8, y 9 PR44+327 costado derecho.
- Suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para zarpa y arranque (0.40m) vástago en muro de contención módulo 6, 7, 8 y 9, localizado en el PR44+327 costado derecho.
- Suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para vástago módulo 4 y 5 en muro de contención localizado en el PR44+327 costado derecho.
- Excavación, adecuación y mejoramiento de terreno con adición de subbase granular para cimentación muro en concreto ciclópeo localizado en el PR04+083 costado derecho.
- Localización y nivelación para construcción de muro de contención en concreto ciclópeo PR04+083 costado derecho.
- Suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para zarpa y vástago muro de contención PR04+083 costado derecho.
- Construcción de muro piedra pegada para protección de terraplén estructura de vía entre PR40+474 a PR40+50+475 Costado derecho.
- Excavación y posterior Suministro e instalación de concreto de 17.5Mpa para muro piedra pegada en protección a terraplenes PR45+383 a PR45+389 Costado izquierdo.
- Excavación y Conformación de terreno para construcción de cunetas.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR43+220	PR43+511	IZQ
PR00+656	PR00+727	IZQ
PR00+736	PR00+779	IZQ
PR00+890	PR00+946	IZQ
PR00+954	PR1+009	IZQ
PR1+016	PR1+096	IZQ
PR1+104	PR1+203	IZQ
PR1+208	PR1+285	IZQ
PR1+402	PR1+460	DER
PR1+419	PR1+460	IZQ
PR1+495	PR1+532	IZQ

PR1+547	PR1+580	IZQ
PR1+590	PR1+670	IZQ
PR1+591	PR1+617	DER
PR1+622	PR1+634	DER

- Suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa para construcción de cunetas.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR43+220	PR43+511	IZQ
PR00+656	PR00+727	IZQ
PR00+736	PR00+779	IZQ
PR00+890	PR00+946	IZQ
PR00+954	PR1+009	IZQ
PR1+016	PR1+096	IZQ
PR1+104	PR1+203	IZQ
PR1+208	PR1+285	IZQ
PR1+402	PR1+460	DER
PR1+419	PR1+460	IZQ
PR1+495	PR1+532	IZQ
PR1+547	PR1+580	IZQ
PR1+590	PR1+670	IZQ
PR1+591	PR1+617	DER
PR1+622	PR1+634	DER

- Replanteo eje de alineamiento para señalización horizontal del PR40+520 a PR41+400, PR41+600 a PR42+300, PR43+200 a PR43+500 y PR43+600 a PR44+000 Frente San Vicente del Caguán y PR-00+080 a PR02+170.
- Levantamiento topográfico inicial a sitio crítico perdida de banca del PR33+180 a PR33+250 Costado izquierdo.
- Extracción de núcleos de concreto placa superior de box culvert PR45+383 Costado derecho.
- Visita de especialistas por parte del contratista de obra para evaluación de falla geológica del PR30+000 a PR31+000.
- Visita de especialistas por parte del contratista de obra para evaluación de falla geológica, inicio zona urbana municipio de San Vicente del Caguán PR51+917 a PR52+000

- Levantamiento topográfico zona de fallo para estudios geométricos PR30+000 a PR32+000.
- Perforación para estudios de geotecnia en zona de fallo PR30+800, PR30+850, PR30+900 costado derecho y PR30+300, PR31+500, PR31+950 costado izquierdo
- Conformación y Mantenimiento vial con adición de asfaltita.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR23+680	PR23+710	Calzada completa
PR23+710	PR23+750	Calzada completa

- En conjunto topografía contratista e interventoría hacen Levantamiento topográfico inicial a superficie conformada para cálculo de cantidades de asfaltita instalada.
- Adecuación terreno y construcción de gaviones PR12+104 costado izquierdo - medida de mitigación en perdida de banca.
- Lleno con material crudo de río PR12+104 costado izquierdo - medida de mitigación en perdida de banca.
- Conformación de acceso a predios e instalación de tubería de 18" en PR03+760 costado derecho y PR03+652 costado izquierdo.
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°34 correspondiente al mes de abril 2024

✓ **RUTA 3002, BALSILLAS – MINA BLANCA**

- Este mes no se realizaron actividades.

✓ **RUTA 3001, NEIVA – BALSILLAS**

- Se realizan actividades para la construcción de obras de arte como alcantarillas, Box Culvert, gaviones y canales en las siguientes abscisas:

ABSCISA	OBSERVACIÓN
PR 10+690- PR 10+692 Margen Derecha	**Gaviones** - Suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 1 margen derecho.

PR 10+080- PR 11+144 Margen Derecha	**Gaviones** - Suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 1 margen derecho.
PR 11+708- PR 11+719 Margen Izquierda	**Gaviones** - Suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 1 margen derecho.
PR 11+634- PR 11+719 Margen Izquierda	**Gaviones** - Suministro e instalación de 14 Mpa como solado y nivelación para construcción de gaviones. - Suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 1 margen izquierdo.
PR10+735	**Disipador Descole Box Culvert** - Instalación de concreto de 14 Mpa en canal escalonado.
PR14+850	**Alcantarilla 36''** - Suministro e instalación de concreto de 14 Mpa como solado y nivelación margen izquierda y margen derecha. - Suministro e instalación de tubería prefabricada de 36'' para cuerpo, encole y descole. - Suministro e instalación de concreto de 14 Mpa como atraque de tubería. - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarilla.
PR14+730	**Alcantarilla 36''** - Suministro e instalación de concreto de14 Mpa como solado y nivelación margen izquierda y margen derecha. - Suministro e instalación de tubería prefabricada de 36'' para cuerpo, encole y descole. - Suministro e instalación de concreto de 14 Mpa como atraque de tubería. - Instalación de material de relleno con material seleccionado - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarilla.

PR12+100	**Concreto ciclópeo** - Suministro e instalación de concreto ciclópeo de14 Mpa en piedra pegada, cuneta predio, empalme de cuneta y bordillo cerca.
PR12+025 margen derecha	**Muro Concreto ciclópeo** - Suministro e instalación de concreto ciclópeo de14 Mpa para muro como confinamiento relleno de aletas en margen derecho encole box culvert
PR11+960 margen izquierda	**Muro Concreto ciclópeo** - Suministro e instalación de concreto ciclópeo de14 Mpa para muro como confinamiento relleno de aletas en margen izquierda descole box culvert

- Se realiza relleno para estructuras de drenajes con material tipo Subbase Granular en aletas margen derecha, aletas margen izquierda, cuerpo sobre la loza y cuerpo lateral en las siguientes abscisas:

ABSCISA	ESTRUCTURA
PR10+583	Alcantarilla
PR10+738	Box Culvert
PR10+901	Box Culvert
PR11+193	Box Culvert
PR11+379	Alcantarilla
PR11+479	Alcantarilla
PR11+629	Alcantarilla
PR11+873	Alcantarilla
PR11+958	Alcantarilla
PR12+023	Box Culvert
PR12+098	Box Culvert
PR12+430	Alcantarilla
PR12+533	Box Culvert
PR12+671	Box Culvert
PR12+891	Alcantarilla
PR12+945	Box Culvert
PR13+055	Alcantarilla
PR13+160	Box Culvert

PR13+282	Box Culvert
PR13+344	Box Culvert
PR13+444	Alcantarilla

- Se realiza construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal de las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR10+630 – PR10+737	Izquierdo
PR10+846 – PR10+887	Derecho
PR10+893 – PR10+904	Derecho
PR10+908 – PR11+068	Derecho
PR11+188 – PR11+191	Derecho
PR12+095 – PR12+109	Derecho
PR12+132 – PR12+196	Derecho
PR12+129 – PR12+198	Derecho

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control de cantidades de concreto en cunetas.
- Se realiza suministro e instalación de acero de refuerzo para cunetas en curvas y zonas de acceso en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR12+098 – PR12+108	Derecho
PR12+136- PR12+184	Izquierdo

- Se realiza la instalación de drenes horizontales con perforadora en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR 11+500	Costado Derecho
PR 11+520	Costado Derecho

PR 11+530	Costado Derecho
PR 11+650	Costado Izquierdo
PR 11+660	Costado Izquierdo
PR 11+672	Costado Izquierdo
PR 11+683	Costado Izquierdo
PR 11+692	Costado Izquierdo

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo para perforación e instalación de drenes horizontales proyectados.
- Se realiza demolición de obras de drenajes existentes en las siguientes abscisas:

ABSCISA	OBSERVACIONES
PR14+850	Cabezote (encole y descole), emboquillado tubería, poceta (cuerpo 1, cuerpo 2 e interna), guarda rueda, muro adicional y tubería
PR14+730	Cabezote (descole), placa inferior, emboquillado tubería, poceta (cuerpo 1, cuerpo 2 e interna), guarda rueda, cabezote y tubería

- Se realiza excavación mecánica en las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN			
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**	**OBSERVACIÓN**
PR 14+140	PR 14+600	Costado Derecho	Excavación mecánica para construcción de vía

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control excavación.
- Se realiza excavación mecánica en roca en las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN		
DESDE	**HASTA**	**OBSERVACIÓN**
PR 14+400	PR 14+510	Excavación mecánica en roca para construcción de vía

- Se realiza verificación y seguimiento al triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de Terraplén, sub base granular y pedraplén, así mismo, se

toman las respectivas muestras para el análisis de cumplimiento de especificaciones técnicas de cada material.

- Se realiza suministro e instalación de material de terraplén para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN		
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**
PR 14+140	PR 14+600	Carril Izquierdo

- Se realiza suministro e instalación de Pedraplén para mejoramiento de la subrasante en las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN		
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**
PR 14+110	PR 14+130	Carril Izquierdo

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de pedraplén y terraplén.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la liberación de las capas instaladas de terraplén.
- El 11 de abril de 2024, se realiza un comité socio-ambiental, en el cual se recorren las obras de arte que presentan ocupación de cauce desde el PR 20+011 al Pr 13+972, donde se establece que las alcantarillas existentes ubicadas en los PR 20+011 y PR 16+115 no presenta ocupación de cauce.
- Se realizó comité técnico presencial el 16 de abril de 2024, entre residente de obra e interventoría, donde se trataron tema de la ejecución de actividades durante el mes.
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°35 correspondiente al mes de abril 2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 3 PARA TALA DE ARBOLES**

El contratista por medio del comunicado CVNSO-0991-289-2024 del 5 de abril de 2024 con asunto "*Entrega del paquete de Ítems No. 3 No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021.*" Hace entrega del paquete de ítems no previstos, en el cual, se acordó en conjunto con la interventoría añadir los Nps conciliados en el paquete No. 4 para estabilización de taludes 3001 y continuar con el proceso de radicación a la territorial, lo cual se realizó mediante comunicado C-245-2708-0902-24 del 8 de abril de 2024 con asunto *"Entrega de documentación de Ítems N°3, No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021 – Territorial Caquetá"*

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:

N° NP Anterior	N° Np actual	Descripción
-	NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud
PAQ 4. NP49	NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M
PAQ 4. NP50	NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa
PAQ 4. NP51	NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado
PAQ 4. NP53	NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.
PAQ 4. NP56	NP35	Corte de asfalto H=11cm
-	NP36	Hidrosiembra manual
PAQ 3. NP30	NP37	Tala De Árboles Clase 1 - H: 1 A 5 Metros
PAQ 3. NP31	NP38	Tala De Árboles Clase 2 - H: 5.01 A 10 Metros
PAQ 3. NP32	NP39	Tala De Árboles Clase 3 - H: 10,01 A 15 Metros
PAQ 3. NP33	NP40	Tala De Árboles Clase 4 - H :15,01 A 20 Metros

La radicación de estos Nps cuenta con la siguiente trazabilidad:

FECHA	COMUNICADO	OBSERVACIÓN
16-mayo-23	CVNSO-0991-461-2023	1er paquete de Ítems No Previstos No. 3
30-mayo-23	C-245-1810-2224-23	Respuesta-CVNSO-0991-461-2023, Observaciones a Ítem No previstos No. 3.
17-junio-23	CVNSO-0991-553-2023	Respuesta C-245-1810-2224-23
5-julio-23	C-245-1924-2594-23	Respuesta-CVNSO-0991-553-2023, Observaciones a Ítem No previstos No. 3.
4-abr-24	Mesa de trabajo	Se realiza Mesa De trabajo donde entre contratista e interventoría se concilia NP39 Tala De Árboles Clase 3 - H: 10,01 A 15 Metros y NP40 Tala De Árboles Clase 4 - H: 15,01 A 20 Metros Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Carlos Cubillos (CVNSO) e Ing. Yesika González (CVNSO)
5-abr-24	Mesa de trabajo	Se realiza Mesa De trabajo donde entre contratista e interventoría se concilia NP37 Tala De Árboles Clase 1 - H: 1 A 5 Metros y NP38 Tala De Árboles Clase 2 - H: 5,01 A 10 Metros. Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030) e Ing. Carlos Cubillos (CVNSO)
5-abr-24	CVNSO-0991-289-2024	Entrega del paquete de Ítems No. 3 No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021.
8-abr-24	Mesa de trabajo	Se realiza Mesa De trabajo donde entre contratista e interventoría realizan revisión documental, de los anexos de los Ítem No previstos NP estabilidad de taludes y tala de la ruta 3001, se ajustó el formato MEPI-MN1-IN-10-FR-3 REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS. Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030) e Ing. Yesika González (CVNSO)
8-abr-24	C-245-2708-0902-24	Entrega de documentación de Ítems N°3, No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021 – Territorial Caquetá

8-may-24	La subdirección de Sostenibilidad del Invias informo observaciones por medio del gestor técnico	
8-may-24	C-245-2794-1168-24	Devolución documentación Ítem No previstos Nro. 3, Contrato de obra 991 de 2021
10-may-24	CVNSO-0991-390-2024	Respuesta oficio C-245-2794-1168-24 "Devolución documentación Ítem No previstos Nro. 3, Contrato de obra 991 de 2021".
10-may-24	Mesa de trabajo	Se verificó las cotizaciones de los insumos que son nuevos, que se habían tomado de la consulta de los ítems no previstos de referencia INVIAS, de igual forma se revisaron las fórmulas de la reversión de los insumos y el ajuste a los ítems no previstos, se verifico acta de fijación de precios. Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030) e Ing. Yesika González (CVNSO)
15-may-24	C-245-2819-1235-24	Entrega de documentación de Ítems N°3, No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 4 PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 3001**

El CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, mediante comunicado CVNSO-0991-919-2023 del 27 septiembre de 2023 entrega la actualización V4.1 la cual se aprobó mediante comunicado C-245-2164-3624-23 el 3 de octubre de 2023. Por lo anterior, el contratista radico los ítems no previstos referentes a dicho concepto y los cuales no se han podido conciliar con la interventoría por falta de información en el diseño en cuanto a tipo de materiales a utilizar, por lo cual, mediante comunicado CVNSO-0991-046-2024 del 13 de enero de 2024 remitió la actualización al diseño de estabilidad de taludes V.5 y la interventoría emitió observaciones mediante comunicado C-245-2597-0540-24 el 27 de febrero 2024.

Los ítems no previstos son los siguientes:

- NP52 - Suministro E Instalación De Malla Eslabonada de Alta Resistencia Para Talud Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500

- NP54 - Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Eslabonada de alta resistencia Para Talud Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500
- NP55 - Suministro E Instalación De Anclaje de Cable Cabeza Flexible de 10,5mm Con Longitud Hasta 3m Para Cable en Acero Inoxidable Para Talud Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500

La radicación de estos Nps cuenta con la siguiente trazabilidad:

FECHA	COMUNICADO	OBSERVACIÓN
8-dic-23	CVNSO-0991-1153-2023	Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos
18-ene-24	C-245-2486-0170-24	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1153-2023 "Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos"
5-feb-24	CVNSO-0991-099-2024	Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos.
17-feb-24	C-245-2578-0460-24	"Respuesta a comunicado CVNSO-0991-099-2024 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos"".
26-feb-24	CVNSO-0991-163-2024	Respuesta a comunicado C-245-2578-0460-24 "Respuesta a comunicado CVNSO- 0991-099-2023 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos"
2-mar-24	C-245-2610-0589-24	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-163-2024 con asunto "Respuesta a comunicado C-245-2578-0460-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-099-2023 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos.
7-mar-24	Mesa de trabajo	Se realiza Mesa De trabajo Ítem No Previstos Paquete Nro.4 "Estabilidad Taludes" donde entre contratista e interventoría se llega a un acuerdo en el precio de los siguientes NP:

		- NP 48: Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud - NP 49: Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M - NP50: Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa - NP51: Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado - NP 53: Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación - NP 56: Corte de asfalto H=11cm Lo anteriores Nps se incluyeron en el paquete No. 3 Los Participantes de la reunión son: Ing. Jaider Devia (Invias), Ing. Wilson Parra (CIV2030), Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Javier Suarez (CIV2030), Ing. Yesika González (CVNSO) e Ing. Carlos Cubillos (CVNSO)
18-mar-24	Mesa de trabajo	Se realiza Mesa De trabajo donde entre contratista e interventoría se concilia el ajuste de la cantidad de aditivo Sika® Sigunit®-3405 AFL CO para el Ítem NP50: Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030) e Ing. Yesika González (CVNSO)

20-mar-24	Mesa de trabajo	Se realiza mesa de trabajo para revisión NP#4, en la cual se establece la fecha de entrega por parte del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, el martes 26 de marzo de 2024, compromiso incumplido el contratista radicó el día 5 de abril 2024 mediante el comunicado CVNSO-0991-289-2024. Los Participantes de la reunión son: Ing. Jaider Devia (Invias), Ing. Wilson Parra (CIV2030), Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Javier Suarez (CIV2030), Ing. Yesika González (CVNSO) e Ing. Carlos Cubillos (CVNSO)

- **ÍTEMS NO PREVISTOS PARA COMPENSACIONES AMBIENTALES**

A la fecha del presente informe El contratista no ha subsanado la totalidad de las observaciones de compensación ambiental, de la cual se evidencia la siguiente trazabilidad:

- ✓ **Compensación requerida en la resolución 2330 del 7 septiembre 2022 ruta 3001** Los Ítems No Previstos para la actividad de por el cual se otorga permiso de aprovechamiento forestal son:

  - NP 34 - Suministro, siembra y riego de árboles, de acuerdo a la Resolución 2330 del 2022.
  - NP 35 - Mantenimiento por unidad de árbol de acuerdo a la Resolución 2330 de 2022. Se realizará 4 mantenimientos por 1 año.
  - NP 36 - Mantenimiento mensual y trimestral epífitas de acuerdo con la Resolución 2230 de 2022.
  - NP 37 - Mantenimiento epífitas anual de acuerdo a la Resolución 2230 de 2022.

- ✓ Compensación requerida **por permiso de ocupación de cauce POC RES 2374 del 12 de septiembre del 2022 articulo decimo ruta 3001** Los Ítems No Previstos para la actividad:

  - NP60 - Suministro de árboles para Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 2374 de 2022 ruta 3001. No incluye siembra, ni transporte.

- ✓ Compensación requerida **permiso de ocupación de cauce POC RES 0050 de 2023 artículo séptimo ruta 6504** Los Ítems No Previstos para la actividad:

  - NP 61 - Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO ruta 6504. No incluye siembra, ni transporte.
  - NP 62 - Suministro e instalación de valla de Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO numeral 17 ruta 6504

- ✓ Compensación requerida **permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 Artículo Séptimo ruta 6503** Los Ítems No Previstos para la actividad:

  - NP 63 - Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO ruta 6503. No incluye siembra, ni transporte.

- ✓ Compensación requerida por **Concepto Técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto ruta 6503** en el marco de la emergencia en los municipios de la montañita y el paujil departamento del Caquetá Los Ítems No Previstos para la actividad:

  - NP 64 - Suministro de arboles para compensación ambiental por permiso de aprovechamiento forestal PAF CT-DTC 0673 de 2023 ARTICULO QUINTO Ruta 6503. No incluye siembra, ni transporte

La radicación de estos Items No Pevistos cuenta con la siguiente trazabilidad:

FECHA	COMUNICADO	OBSERVACIÓN
RUTA 3001 - Compensación requerida en la resolución 2330 del 7 septiembre 2022		
3-oct-2022	C-245-1113-4009-22	Solicitud cumplimiento obligaciones emanadas de la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022. Permiso de aprovechamiento forestal de 429 individuos arbóreos en el Tramo PR10+500 a PR

		13+500 vía Neiva-Balsillas de la ruta 3001, jurisdicción del municipio de Neiva.
18-oct-2022	C-245-1160-4215-22	Reiteración comunicado C-245-1113-4009-22 "Solicitud cumplimiento obligaciones emanadas de la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022. Permiso de aprovechamiento forestal de 429 individuos arbóreos en el Tramo PR10+500 a PR 13+500 vía Neiva-Balsillas de la ruta 3001, jurisdicción del municipio de Neiva"
25-oct-2022	CVNSO-0991-901-2022	Respuesta a la comunicación C-245-1160-4215-22 "Reiteración comunicado C-245- 1113-4009-22 "Solicitud cumplimiento obligaciones emanadas de la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022. Permiso de aprovechamiento forestal de 429 individuos arbóreos en el Tramo PR10+500 a PR 13+500 vía Neiva-Balsillas de la ruta 3001, jurisdicción del municipio de Neiva".
11-enero-23	CVNSO-0991-010-2023	APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022
20-enero-23	C-245-1475-0259-23	Rta-CVNSO-0991-010-2023_observaciones Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022.
23-junio-23	CVNSO-0991-576-2023	Respuesta a comunicación C-245-1475-0259-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-010-2023 del 11/01/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022"
6-julio-23	C-245-1929-2607-23	Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022.
19-julio-23	CVNSO-0991-672-2023	Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022
8-agosto-23	C-245-2016-2968-23	Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022
7-nov-2023	C-245-2272-4129-23	Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la

		compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022.
23-nov-2023	CVNSO-0991-1094-2023	Respuesta oficios C-245-2272-4129-23 Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y C-245-2016-2968-23 Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022"
19-ene-2024	C-245-2489-0185-24	Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094-2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022.
7-feb-2024	CVNSO-0991-103-2024	Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios –APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022
Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales		
RUTA 3001 - Por permiso de ocupación de cauce POC RES 2374 del 12 de septiembre del 2022 articulo decimo		
24-nov-23	CVNSO-0991-1102-2023	Respuesta oficio C-245-2080-3203-23 "Solicitud de información obligaciones próximas a vencer de actos administrativos emitidos por autoridades ambientales para el proyecto y C-245-2270-4116-23 "Reiteración a comunicado C-245-2080-32
1-dic-2023	C-245-2356-4436-23	Respuesta comunicada CVNSO-0991-1102-2023 del 24/11/2023, con asunto: Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 2374 del 12 de septiembre del 2022 Articulo Decimo Ruta 3001.
8-dic-2023	CVNSO-0991-1156-2023	Respuesta oficios C-245-2356-4436-23 "Respuesta comunicada CVNSO-0991-1102- 2023 del 24/11/2023, con asunto: Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por permiso de ocupa

12-dic-2023	C-245-2387-4570-23	Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental -Corpoamazonia.
Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales		
Ruta 6504 - Permiso de ocupación de cauce POC RES 0050 de 2023 artículo séptimo		
22-nov-2023	CVNSO-0991-1095-2023	Respuesta oficio C-245-2300-4197-23 "Consideraciones a comunicado CVNSO-0991-894-2023 del 16/09/2023 "Respuesta DTC 3469 Respuesta radicado CORPOAMAZONIA 2711 "notificación de respuesta definición a la medida de compensación en el marco de acto administrativo DTC 1382 de 2022 expediente PE-06-18-592-X-006-026-22 y resolución DTC 0050 de 2023 expediente AU-06-18-592-X-002-085-22".
1-dic-2023	C-245-2355-4435-23	Respuesta comunicado CVNSO-0991-1095-2023 del 23/11/2023, con asunto: Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 Artículo Séptimo ruta 6504":
7-feb-2024	CVNSO-0991-104-2024	Remite paquete APU NP Compensaciones ambientales. Respuesta oficio C-245-2387-4570-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental - Corpoamazonia".
Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales		
Ruta 6503 - Permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 Artículo Séptimo		
7-feb-2024	CVNSO-0991-104-2024	Remite paquete APU NP Compensaciones ambientales. Respuesta oficio C-245-2387-4570-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental - Corpoamazonia".
Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales		

Ruta 6503 - Concepto Técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto		
24-nov-2023	CVNSO-0991-1101-2023	Respuesta oficio C-245-2273-4130-23 "Consideraciones CVNSO-0991-944-2023 del 02/10/2023 "Respuesta radicado DTC 4359 Respuesta a solicitud con radicado 1262 del día 04 de mayo de 2022 de solicitud de aprovechamiento forestal.
4-dic-2023	C-245-2360-4474-23	Respuesta comunicada CVNSO-0991-1101-2023 del 24/11/23. Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por concepto técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto Ruta 6503 en el marco de la emergencia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento del Caquetá"
Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales		
Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales, y de las cuales continua la siguiente trazabilidad:		
10-feb-2024	C-245-2557-0395-24	Respuesta al comunicado "CVNSO-0991-100-2024" "Respuesta oficio C-245-2016-2968-23 "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y Respuesta oficio C-245-2272-4129- 23 ": Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023"Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" --- CVNSO-0991-101-2024 Presentación del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales ", CVNSO-0991-103-2024 Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios –APU de la

		compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022"
11-mar-24	Mesa de trabajo	Se realizo Mesa De trabajo Ítem No Previstos Compensación ambiental Rutas 3001, 6503 y 6504 con el objetivo de verificar el estado de los NPs de Compensación ambiental, y las observaciones realizadas mediante el comunicado C-245-2557-0395-24, a la fecha de comité el contratista no ha subsanado las observaciones, en esta mesa trabajo el contratista se compromete a entregar el documento el día 15 de marzo 2024. Los Participantes de la reunión son: Ing. Wilson Parra (CIV2030), Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Javier Suarez (CIV2030), Ing. Ella Tarazona (CIV2030) Ing. Yesika González (CVNSO), Ing. Carlos Cubillos (CVNSO) Ing. Angela María Lozano (CVNSO), Ing. Erik Zabala (CVNSO) e Ing. Kevin Marengo (CVNSO).
4-abr-2024	CVNSO-0991-279-2024	Respuesta oficios C-245-2557-0395-24 "Respuesta al comunicado "CVNSO-0991-100-2024" "Respuesta oficio C-245-2016-2968-23 "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022"
10-abr-24	Mesa de trabajo	Se realizó mesa de trabajo para conciliación y verificación de atención de las observaciones emitidas por la interventoría mediante el comunicado C-245-2557-0395-24. Los Participantes de la reunión son: Ing. Wilson Parra (CIV2030), Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Yesika González (CVNSO), Ing. Carlos Cubillos (CVNSO) e Ing. Raúl Franco.
12-abr-24	Mesa de trabajo	Se realizó mesa de trabajo con el fin de Verificar las observaciones realizadas en la mesa de trabajo llevada a cabo el día 10 de abril 2024, soportes resolución 2330 aprovechamiento forestal ruta 3001. Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030) e Ing. Yesika González (CVNSO).

15-abr-2024	CVNSO-0991-311-2024	Entrega del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales del Contrato de obra 991 de 2021.
17-abr-24	C-245-2724-0984-24 Subdirección de sostenibilidad	Entrega del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales del Contrato de obra 991 de 2021.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

3.4.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS.

De acuerdo al seguimiento realizado a la reprogramación al programa de inversiones No.4 documento suscrito por contratista, interventoría e Instituto Nacional de Vías; la interventoría establece el porcentaje programado 13.18% y el porcentaje de avance 14.49% de cada una de las actividades a corte de 29 de abril de 2024.

En la programación en el mes de abril se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Revisión de estudios y diseños.
2. Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños.
3. Excavación de la explanación y préstamos.
4. Suministro e instalación de granulares.
5. Instalación de mezcla densa en caliente MDC-19
6. Construcción de box culvert y alcantarillas.
7. Construcción de obras (sitios atípicos)
8. Construcción de obras de estabilización de taludes.
9. Construcción de cunetas.

En el mes de abril 2024 la interventoría emite 12 conceptos, de los cuales se emitió la no objeción al Diseño Estructural al Diseño Estructural box culvert de la ruta 3001 mediante comunicado C-245-2685-0834-24 del 3 de abril 2024, al Diseño Estructural de disipador mediante comunicado C-245-2684-0831-24 del 3 de abril 2024, al Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m–1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 mediante comunicado C-245-

2715-0929-24 del 11 de abril 2024, al Diseño Estructural Box Culvert Tipo 2.5mX3.0m PR13+500 – PR20+500 mediante comunicado C-245-2716-0930-24 del 11 de abril 2024, al Diseño Estructural Muro SC K15+860 RN3001 mediante comunicado C-245-2714-0927-24 del 11 de abril 2024. Al Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad a la Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2648-0712-24 realizadas al "Diseño geométrico del PR13+500 al PR20+500" mediante comunicado C-245-2756-1072-24 el 25 de abril de 2024

Tabla 1. Programación financiera de obra con respecto a la reprogramación al programa de inversiones No. 4


		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
	CORTE FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) Avance (-) Financiero
sep-21	06-09-21	$ 107,969,731.27	$ 107,969,731.27	0.03%	$ 59,982,837.00	$ 59,982,837.00	0.02%	0.01%	$ 47,986,894.27
	13-09-21	$ 107,969,731.27	$ 215,939,462.54	0.06%	$ 72,070,529.00	$ 12,087,692.00	0.02%	0.04%	$ 143,868,933.54
	20-09-21	$ 107,969,731.27	$ 323,909,193.81	0.10%	$ 131,209,755.00	$ 59,139,226.00	0.03%	0.07%	$ 192,699,438.81
	27-09-21	$ 107,969,731.27	$ 431,878,925.08	0.13%	$ 137,728,677.00	$ 6,518,922.00	0.04%	0.09%	$ 294,150,248.08
oct-21	04-10-21	$ 191,626,493.60	$ 623,505,418.68	0.19%	$ 154,816,968.98	$ 17,088,291.98	0.04%	0.15%	$ 468,688,449.70
	11-10-21	$ 191,626,493.60	$ 815,131,912.28	0.24%	$ 167,837,741.82	$ 13,020,772.84	0.05%	0.19%	$ 647,294,170.46
	18-10-21	$ 191,626,493.60	$ 1,006,758,405.88	0.30%	$ 201,193,784.21	$ 33,356,042.39	0.05%	0.25%	$ 805,564,621.67
	25-10-21	$ 191,626,493.60	$ 1,198,384,899.48	0.36%	$ 283,742,997.00	$ 82,549,212.79	0.08%	0.28%	$ 914,641,902.48
nov-21	01-11-21	$ 485,373,466.06	$ 1,683,758,365.54	0.50%	$ 293,785,630.38	$ 10,042,633.38	0.09%	0.41%	$ 1,389,972,735.16
	08-11-21	$ 485,373,466.06	$ 2,169,131,831.60	0.65%	$ 343,298,683.00	$ 49,513,052.62	0.10%	0.55%	$ 1,825,833,148.60
	15-11-21	$ 485,373,466.06	$ 2,654,505,297.66	0.79%	$ 361,896,175.00	$ 18,597,492.00	0.11%	0.68%	$ 2,292,609,122.66
	22-11-21	$ 485,373,466.06	$ 3,139,878,763.72	0.94%	$ 488,751,066.00	$ 126,854,891.00	0.15%	0.79%	$ 2,651,127,697.72
dic-21	29-11-21	$ 959,918,106.43	$ 4,099,796,870.15	1.21%	$ 661,708,021.00	$ 172,956,955.00	0.20%	1.01%	$ 3,438,088,849.15
	06-12-21	$ 959,918,106.43	$ 5,059,714,976.58	1.49%	$ 773,045,869.00	$ 111,337,848.00	0.23%	1.26%	$ 4,286,669,107.58
	13-12-21	$ 959,918,106.43	$ 6,019,633,083.01	1.77%	$ 853,045,869.00	$ 80,000,000.00	0.26%	1.51%	$ 5,166,587,214.01
	20-12-21	$ 959,918,106.43	$ 6,979,551,189.44	2.06%	$ 962,377,414.00	$ 109,331,545.00	0.29%	1.77%	$ 6,017,173,775.44
	27-12-21	$ 959,918,106.43	$ 7,939,469,295.87	2.34%	$ 971,544,008.00	$ 9,166,594.00	0.29%	2.05%	$ 6,967,925,287.87
ene-22	03-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,038,537,471.72	2.37%	$ 989,595,037.00	$ 18,051,029.00	0.30%	2.07%	$ 7,048,942,434.72
	10-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,137,605,647.57	2.40%	$ 1,011,930,081.00	$ 22,335,044.00	0.30%	2.10%	$ 7,125,675,566.57
	17-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,236,673,823.42	2.43%	$ 1,041,694,609.00	$ 29,764,528.00	0.31%	2.12%	$ 7,194,979,214.42
	24-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,335,741,999.27	2.46%	$ 1,115,142,316.00	$ 73,447,707.00	0.33%	2.13%	$ 7,220,599,683.27
feb-22	31-01-22	$ 124,496,749.25	$ 8,460,238,748.52	2.49%	$ 1,136,166,989.00	$ 21,024,673.00	0.34%	2.15%	$ 7,324,071,759.52
	07-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,584,735,497.77	2.53%	$ 1,182,529,939.00	$ 46,362,950.00	0.35%	2.18%	$ 7,402,205,558.77
	14-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,709,232,247.02	2.57%	$ 1,197,704,139.00	$ 15,174,200.00	0.36%	2.21%	$ 7,511,528,108.02
	21-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,833,728,996.27	2.60%	$ 1,214,195,221.00	$ 16,491,082.00	0.36%	2.24%	$ 7,619,533,775.27
mar-22	28-02-22	$ 141,586,813.53	$ 8,975,315,809.80	2.64%	$ 1,233,042,531.00	$ 18,847,310.00	0.37%	2.27%	$ 7,742,273,278.80
	07-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,116,902,623.33	2.69%	$ 1,242,507,619.00	$ 9,465,088.00	0.37%	2.32%	$ 7,874,395,004.33
	14-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,258,489,436.86	2.73%	$ 1,273,057,619.00	$ 30,550,000.00	0.38%	2.35%	$ 7,985,431,817.86
	21-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,400,076,250.39	2.77%	$ 1,306,173,873.00	$ 33,116,254.00	0.38%	2.38%	$ 8,093,902,377.39
	28-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,541,663,063.92	2.81%	$ 1,343,255,982.00	$ 37,082,109.00	0.40%	2.41%	$ 8,198,407,081.92
abr-22	04-04-22	$ 245,810,440.16	$ 9,787,473,504.08	2.88%	$ 1,377,891,910.00	$ 34,635,928.00	0.41%	2.48%	$ 8,409,581,594.08
	11-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,033,283,944.24	2.96%	$ 1,429,854,513.00	$ 51,962,603.00	0.42%	2.53%	$ 8,603,429,431.24
	18-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,279,094,384.39	3.03%	$ 1,480,845,409.00	$ 50,990,896.00	0.44%	2.59%	$ 8,798,248,975.39
	25-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,524,904,824.55	3.10%	$ 1,530,640,389.00	$ 49,794,980.00	0.45%	2.65%	$ 8,994,264,435.55
may-22	02-05-22	$ 294,972,528.19	$ 10,819,877,352.74	3.19%	$ 1,600,571,273.00	$ 69,930,884.00	0.47%	2.72%	$ 9,219,306,079.74
	09-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,065,687,792.90	3.26%	$ 1,769,479,496.00	$ 168,908,223.00	0.52%	2.74%	$ 9,296,208,296.90
	16-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,311,498,233.05	3.33%	$ 1,902,708,929.00	$ 133,229,433.00	0.56%	2.77%	$ 9,408,789,304.05
	23-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,557,308,673.21	3.40%	$ 1,972,685,035.00	$ 69,976,106.00	0.58%	2.82%	$ 9,584,623,638.21
	30-05-22	$ 147,486,264.09	$ 11,704,794,937.30	3.45%	$ 2,243,386,864.00	$ 270,701,829.00	0.66%	2.79%	$ 9,461,408,073.30
jun-22	06-06-22	$ 283,173,627.00	$ 11,987,968,564.30	3.53%	$ 2,407,213,707.00	$ 163,826,843.00	0.71%	2.82%	$ 9,580,754,857.30
	13-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,271,142,191.30	3.61%	$ 2,544,055,636.00	$ 136,841,929.00	0.75%	2.87%	$ 9,727,086,555.30
	20-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,554,315,818.30	3.70%	$ 2,692,573,343.00	$ 148,517,707.00	0.79%	2.90%	$ 9,861,742,475.30
	27-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,837,489,445.30	3.78%	$ 2,757,828,250.00	$ 65,254,907.00	0.81%	2.97%	$ 10,079,661,195.30
	04-07-22	$ 283,173,627.00	$ 13,120,663,072.30	3.86%	$ 2,816,669,648.00	$ 58,841,398.00	0.83%	3.04%	$ 10,303,993,424.30

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
	CORTE FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) Avance (-) Financiero
jul-22	11-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,321,082,274.00	2.45%	$ 3,476,310,403.00	$ 659,640,755.00	1.02%	1.43%	$ 4,844,771,871.00
	18-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,575,633,090.75	2.53%	$ 5,005,814,885.00	$ 1,529,504,482.00	1.47%	1.05%	$ 3,569,818,205.75
	25-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,830,183,907.50	2.60%	$ 5,224,896,120.00	$ 219,081,235.00	1.54%	1.06%	$ 3,605,287,787.50
	01-08-22	$ 254,550,816.75	$ 9,084,734,724.25	2.68%	$ 5,325,434,997.00	$ 100,538,877.00	1.57%	1.11%	$ 3,759,299,727.25
ago-22	08-08-22	$ 327,994,177.50	$ 9,412,728,901.75	2.77%	$ 5,687,560,276.00	$ 362,125,279.00	1.68%	1.10%	$ 3,725,168,625.75
	15-08-22	$ 327,994,177.50	$ 9,740,723,079.25	2.87%	$ 5,934,521,214.00	$ 246,960,938.00	1.75%	1.12%	$ 3,806,201,865.25
	22-08-22	$ 327,994,177.50	$ 10,068,717,256.75	2.97%	$ 6,514,101,062.00	$ 579,579,848.00	1.92%	1.05%	$ 3,554,616,194.75
	29-08-22	$ 327,994,177.50	$ 10,396,711,434.25	3.06%	$ 6,846,279,025.00	$ 332,177,963.00	2.02%	1.05%	$ 3,550,432,409.25
sep-22	05-09-22	$ 417,831,360.50	$ 10,814,542,794.75	3.19%	$ 7,223,457,033.00	$ 377,178,008.00	2.13%	1.06%	$ 3,591,085,761.75
	12-09-22	$ 417,831,360.50	$ 11,232,374,155.25	3.31%	$ 7,852,556,155.00	$ 629,099,122.00	2.31%	1.00%	$ 3,379,818,000.25
	19-09-22	$ 417,831,360.50	$ 11,650,205,515.75	3.43%	$ 8,284,345,389.00	$ 431,789,234.00	2.44%	0.99%	$ 3,365,860,126.75
	26-09-22	$ 417,831,360.50	$ 12,068,036,876.25	3.55%	$ 8,694,858,322.00	$ 410,512,933.00	2.56%	0.99%	$ 3,373,178,554.25
oct-22	03-10-22	$ 487,982,250.80	$ 12,556,019,127.05	3.70%	$ 8,848,772,053.00	$ 153,913,731.00	2.61%	1.09%	$ 3,707,247,074.05
	10-10-22	$ 487,982,250.80	$ 13,044,001,377.85	3.84%	$ 8,961,878,510.00	$ 113,106,457.00	2.64%	1.20%	$ 4,082,122,867.85
	17-10-22	$ 487,982,250.80	$ 13,531,983,628.65	3.99%	$ 9,244,732,203.00	$ 282,853,693.00	2.72%	1.26%	$ 4,287,251,425.65
	24-10-22	$ 487,982,250.80	$ 14,019,965,879.45	4.13%	$ 9,521,885,934.00	$ 277,153,731.00	2.80%	1.32%	$ 4,498,079,945.45
	31-10-22	$ 487,982,250.80	$ 14,507,948,130.25	4.27%	$ 9,885,962,556.00	$ 364,076,622.00	2.91%	1.36%	$ 4,621,985,574.25
nov-22	07-11-22	$ 643,403,217.00	$ 15,151,351,347.25	4.46%	$ 10,710,797,670.00	$ 824,835,114.00	3.16%	1.31%	$ 4,440,553,677.25
	14-11-22	$ 643,403,217.00	$ 15,794,754,564.25	4.65%	$ 11,690,640,902.00	$ 979,843,232.00	3.44%	1.21%	$ 4,104,113,662.25
	21-11-22	$ 643,403,217.00	$ 16,438,157,781.25	4.84%	$ 11,900,785,721.00	$ 210,144,819.00	3.51%	1.34%	$ 4,537,372,060.25
	28-11-22	$ 643,403,217.00	$ 17,081,560,998.25	5.03%	$ 12,273,268,169.00	$ 372,482,448.00	3.62%	1.42%	$ 4,808,292,829.25
dic-22	05-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 18,181,658,799.50	5.36%	$ 12,427,496,974.00	$ 154,228,805.00	3.66%	1.69%	$ 5,754,161,825.50
	12-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 19,281,756,600.75	5.68%	$ 12,689,566,543.00	$ 262,069,569.00	3.74%	1.94%	$ 6,592,190,057.75
	19-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 20,381,854,402.00	6.00%	$ 12,889,518,595.00	$ 199,952,052.00	3.80%	2.21%	$ 7,492,335,807.00
	26-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 21,481,952,203.25	6.33%	$ 13,064,750,332.00	$ 175,231,737.00	3.85%	2.48%	$ 8,417,201,871.25
ene-23	02-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,603,525,341.50	6.36%	$ 13,167,968,159.00	$ 103,217,827.00	3.88%	2.48%	$ 8,435,557,182.50
	09-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,725,098,479.75	6.40%	$ 13,437,283,077.00	$ 269,314,918.00	3.96%	2.44%	$ 8,287,815,402.75
	16-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,846,671,618.00	6.44%	$ 13,649,866,167.00	$ 212,583,090.00	4.02%	2.41%	$ 8,196,805,451.00
	23-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,968,244,756.25	6.47%	$ 13,993,452,432.00	$ 343,586,265.00	4.12%	2.35%	$ 7,974,792,324.25
feb-23	30-01-23	$ 121,573,139.25	$ 22,089,817,895.50	6.51%	$ 14,907,986,956.00	$ 914,534,524.00	4.39%	2.12%	$ 7,181,830,939.50
	06-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,211,391,034.75	6.54%	$ 15,710,121,425.00	$ 802,134,469.00	4.63%	1.92%	$ 6,501,269,609.75
	13-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,332,964,174.00	6.58%	$ 16,588,742,508.00	$ 878,621,083.00	4.89%	1.69%	$ 5,744,221,666.00
	20-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,454,537,313.25	6.61%	$ 16,764,516,912.00	$ 175,774,404.00	4.94%	1.68%	$ 5,690,020,401.25
mar-23	27-02-23	$ 243,146,279.00	$ 22,697,683,592.25	6.69%	$ 17,619,951,422.00	$ 855,434,510.00	5.19%	1.50%	$ 5,077,732,170.25
	06-03-23	$ 243,146,279.00	$ 22,940,829,871.25	6.76%	$ 18,136,389,908.00	$ 516,438,486.00	5.34%	1.42%	$ 4,804,439,963.25
	13-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,183,976,150.25	6.83%	$ 18,518,352,969.00	$ 381,963,061.00	5.45%	1.37%	$ 4,665,623,181.25
	20-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,427,122,429.25	6.90%	$ 19,239,694,212.00	$ 721,341,243.00	5.67%	1.23%	$ 4,187,428,217.25
	27-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,670,268,708.25	6.97%	$ 19,947,402,562.00	$ 707,708,350.00	5.88%	1.10%	$ 3,722,866,146.25
abr-23	03-04-23	$ 303,932,849.25	$ 23,974,201,557.50	7.06%	$ 20,680,247,933.00	$ 732,845,371.00	6.09%	0.97%	$ 3,293,953,624.50
	10-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,278,134,406.75	7.15%	$ 21,348,653,051.00	$ 668,405,118.00	6.29%	0.86%	$ 2,929,481,355.75
	17-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,582,067,256.00	7.24%	$ 22,084,070,121.00	$ 735,417,070.00	6.51%	0.74%	$ 2,497,997,135.00
	24-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,886,000,105.25	7.33%	$ 22,762,578,707.00	$ 678,508,586.00	6.71%	0.63%	$ 2,123,421,398.25
may-23	01-05-23	$ 389,034,047.00	$ 25,275,034,152.25	7.45%	$ 23,508,984,698.00	$ 746,405,991.00	6.92%	0.52%	$ 1,766,049,454.25
	08-05-23	$ 389,034,047.00	$ 25,664,068,199.25	7.56%	$ 23,912,565,660.00	$ 403,580,962.00	7.04%	0.52%	$ 1,751,502,539.25
	15-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,053,102,246.25	7.67%	$ 24,681,922,122.00	$ 769,356,462.00	7.27%	0.40%	$ 1,371,180,124.25
	22-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,442,136,293.25	7.79%	$ 25,693,950,840.00	$ 1,012,028,718.00	7.57%	0.22%	$ 748,185,453.25
	29-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,831,170,340.25	7.90%	$ 26,190,725,136.00	$ 496,774,296.00	7.71%	0.19%	$ 640,445,204.25
jun-23	05-06-23	$ 486,292,558.75	$ 27,317,462,899.00	8.05%	$ 26,849,660,640.00	$ 658,935,504.00	7.91%	0.14%	$ 467,802,259.00
	12-06-23	$ 486,292,558.75	$ 27,803,755,457.75	8.19%	$ 27,410,587,607.00	$ 560,926,967.00	8.07%	0.12%	$ 393,167,850.75
	19-06-23	$ 486,292,558.75	$ 28,290,048,016.50	8.33%	$ 27,722,513,648.00	$ 311,926,041.00	8.17%	0.17%	$ 567,534,368.50
	26-06-23	$ 486,292,558.75	$ 28,776,340,575.25	8.48%	$ 28,098,679,017.00	$ 376,165,369.00	8.28%	0.20%	$ 677,661,558.25
jul-23	03-07-23	$ 486,292,559.20	$ 29,262,633,134.45	8.62%	$ 28,937,714,273.00	$ 839,035,256.00	8.52%	0.10%	$ 324,918,861.45
	10-07-23	$ 486,292,559.20	$ 29,748,925,693.65	8.76%	$ 29,570,231,441.00	$ 632,517,168.00	8.71%	0.05%	$ 178,694,252.65
	17-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,235,218,252.85	8.91%	$ 30,362,298,361.00	$ 792,066,920.00	8.94%	-0.04%	-$ 127,080,108.15
	24-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,721,510,812.05	9.05%	$ 30,942,472,002.00	$ 580,173,641.00	9.11%	-0.07%	-$ 220,961,189.95
	31-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,444,150,920.00	8.97%	$ 32,636,462,685.00	$ 800,141,783.00	9.61%	-0.65%	-$ 2,192,311,765.00

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
	CORTE FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) Avance (-) Financiero
ago-23	07-08-23	$ 357,865,699.00	$ 30,802,016,619.00	9.07%	$ 33,270,689,699.00	$ 634,227,014.00	9.80%	-0.73%	-$ 2,468,673,080.00
	14-08-23	$ 357,865,699.00	$ 31,159,882,318.00	9.18%	$ 33,531,288,180.00	$ 260,598,481.00	9.88%	-0.70%	-$ 2,371,405,862.00
	21-08-23	$ 357,865,699.00	$ 31,517,748,017.00	9.28%	$ 33,914,716,041.00	$ 383,427,861.00	9.99%	-0.71%	-$ 2,396,968,024.00
	28-08-23	$ 357,865,699.00	$ 32,875,613,715.00	9.68%	$ 35,569,176,576.00	$ 664,034,183.00	10.48%	-0.79%	-$ 2,693,562,861.00
sep-23	04-09-23	$ 668,652,268.75	$ 33,544,265,983.75	9.88%	$ 36,578,489,426.00	$ 1,009,312,850.00	10.77%	-0.89%	-$ 3,034,223,442.25
	11-09-23	$ 668,652,268.75	$ 34,212,918,252.50	10.08%	$ 37,319,930,914.00	$ 741,441,488.00	10.99%	-0.92%	-$ 3,107,012,661.50
	18-09-23	$ 668,652,268.75	$ 34,881,570,521.25	10.27%	$ 37,933,887,441.00	$ 613,956,527.00	11.17%	-0.90%	-$ 3,052,316,919.75
	25-09-23	$ 668,652,268.75	$ 35,550,222,790.00	10.47%	$ 38,263,289,131.00	$ 329,401,690.00	11.27%	-0.80%	-$ 2,713,066,341.00
oct-23	02-10-23	$ 534,921,815.00	$ 36,085,144,605.00	10.63%	$ 38,719,609,867.00	$ 456,320,736.00	11.41%	-0.78%	-$ 2,634,465,262.00
	09-10-23	$ 534,921,815.00	$ 36,620,066,420.00	10.79%	$ 39,111,885,674.00	$ 392,275,807.00	11.52%	-0.73%	-$ 2,491,819,254.00
	16-10-23	$ 534,921,815.00	$ 37,154,988,235.00	10.94%	$ 39,441,089,572.00	$ 329,203,898.00	11.62%	-0.67%	-$ 2,286,101,337.00
	23-10-23	$ 534,921,815.00	$ 37,689,910,050.00	11.10%	$ 39,781,786,151.00	$ 340,696,579.00	11.72%	-0.62%	-$ 2,091,876,101.00
	30-10-23	$ 534,921,815.00	$ 38,224,831,865.00	11.26%	$ 40,236,855,340.00	$ 455,069,189.00	11.85%	-0.59%	-$ 2,012,023,475.00
nov-23	06-11-23	$ 851,011,978.25	$ 39,075,843,843.25	11.51%	$ 40,630,196,611.00	$ 393,341,271.00	11.97%	-0.46%	-$ 1,554,352,767.75
	13-11-23	$ 851,011,978.25	$ 39,926,855,821.50	11.76%	$ 40,809,661,595.00	$ 179,464,984.00	12.02%	-0.26%	-$ 882,805,773.50
	20-11-23	$ 851,011,978.25	$ 40,777,867,799.75	12.01%	$ 40,991,538,613.00	$ 181,877,018.00	12.07%	-0.06%	-$ 213,670,813.25
	27-11-23	$ 851,011,978.25	$ 41,628,879,778.00	12.26%	$ 41,534,599,271.00	$ 543,060,658.00	12.23%	0.03%	$ 94,280,507.00
dic-23	04-12-23	$ 297,770,497.40	$ 41,926,650,275.40	12.35%	$ 41,673,301,928.00	$ 138,702,657.00	12.28%	0.07%	$ 253,348,347.40
	11-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,224,420,772.80	12.44%	$ 41,848,075,979.00	$ 174,774,051.00	12.33%	0.11%	$ 376,344,793.80
	18-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,522,191,270.20	12.53%	$ 42,146,435,802.00	$ 298,359,823.00	12.41%	0.11%	$ 375,755,468.20
	25-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,819,961,767.60	12.61%	$ 42,441,049,494.00	$ 294,613,692.00	12.50%	0.11%	$ 378,912,273.60
	01-01-24	$ 297,770,497.40	$ 43,117,732,265.00	12.70%	$ 42,575,422,335.00	$ 134,372,841.00	12.54%	0.16%	$ 542,309,930.00
ene-24	08-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,212,841,832.40	12.73%	$ 42,588,176,002.00	$ 12,753,667.00	12.55%	0.18%	$ 624,665,830.40
	15-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,307,951,399.80	12.76%	$ 42,634,721,040.00	$ 46,545,038.00	12.56%	0.20%	$ 673,230,359.80
	22-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,403,060,967.20	12.79%	$ 42,693,333,277.00	$ 58,612,237.00	12.58%	0.21%	$ 709,727,690.20
	29-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,498,170,534.60	12.81%	$ 42,945,964,227.00	$ 252,630,950.00	12.65%	0.16%	$ 552,206,307.60
feb-24	05-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,593,280,102.00	12.84%	$ 42,997,579,326.00	$ 51,615,099.00	12.67%	0.18%	$ 595,700,776.00
	12-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,688,389,669.40	12.87%	$ 43,834,377,819.00	$ 836,798,493.00	12.91%	-0.04%	-$ 145,988,149.60
	19-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,783,499,236.80	12.90%	$ 44,288,275,660.00	$ 453,897,841.00	13.05%	-0.15%	-$ 504,776,423.20
	26-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,878,608,804.20	12.93%	$ 44,725,019,540.00	$ 436,743,880.00	13.17%	-0.25%	-$ 846,410,735.80
mar-24	04-03-24	$ 95,109,567.40	$ 43,973,718,371.60	12.95%	$ 45,094,817,687.00	$ 369,798,147.00	13.28%	-0.33%	-$ 1,121,099,315.40
	11-03-24	$ 95,109,567.40	$ 44,068,827,939.00	12.98%	$ 45,584,106,650.00	$ 489,288,963.00	13.43%	-0.45%	-$ 1,515,278,711.00
	18-03-24	$ 95,109,567.40	$ 44,163,937,506.40	13.01%	$ 45,993,430,750.00	$ 409,324,100.00	13.55%	-0.54%	-$ 1,829,493,243.60
	25-03-24	$ 95,109,567.40	$ 44,259,047,073.80	13.04%	$ 46,965,559,323.00	$ 972,128,573.00	13.83%	-0.80%	-$ 2,706,512,249.20
	01-04-24	$ 95,109,567.40	$ 44,354,156,641.20	13.07%	$ 47,062,559,819.00	$ 97,000,496.00	13.86%	-0.80%	-$ 2,708,403,177.80
abr-24	08-04-24	$ 95,109,567.40	$ 44,449,266,208.60	13.09%	$ 47,376,966,761.00	$ 314,406,942.00	13.96%	-0.86%	-$ 2,927,700,552.40
	15-04-24	$ 95,109,567.40	$ 44,544,375,776.00	13.12%	$ 47,881,482,156.00	$ 504,515,395.00	14.10%	-0.98%	-$ 3,337,106,380.00
	22-04-24	$ 95,109,567.40	$ 44,639,485,343.40	13.15%	$ 48,374,284,968.00	$ 492,802,812.00	14.25%	-1.10%	-$ 3,734,799,624.60
	29-04-24	$ 95,109,567.40	$ 44,734,594,910.80	13.18%	$ 49,203,090,535.00	$ 828,805,567.00	14.49%	-1.32%	-$ 4,468,495,624.20

Fuente propia

Ilustración 5 Curva S – Seguimiento financiero - Programación Total del Proyecto



Fuente propia

En el **proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca**, en la **ruta 6503**, en el muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho se continúa armado de acero para construcción de vástagos, instalación de formaleta para construcción de vástago Módulo 4 y 5, se realizó suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción vástago Módulo 4 y 5, instalación de geodren vial y geodren planar en muro de contención y se realizó lleno de muro de contención.
En el desvío del PR42+600 se realizó conformación de subbase granular y suministro e instalación de asfaltita natural. Mediante comunicado C-245-2710-0906-24 radicado el 09 de abril 2024 se solicitó reinicio de las actividades correspondientes a la construcción de Box Culvert localizado en el PR42+600 Ruta 6503, esto teniendo en cuenta, que desde el día 13 de diciembre 2023 no se adelantan actividades significativas en la ejecución de esta obra, sin justificación alguna. Nuevamente el 18 de abril de 2024 se reitera solicitud mediante comunicado C-245-2732-0998-24.

En la **ruta 6504**, comisión topográfica de contratista hace circuito de nivelación entre mojones GPS para verificación y ajuste de cotas PR14+500 a PR19+500 y del PR04+000 a

PR12+000, se realiza levantamiento topográfico inicial para ajuste de diseño geométrico entre PR38+750 y PR39+000. Se realiza demolición de cunetas PR03+820 a PR04+024 costado derecho, PR04+000 a PR04+040 costado izquierdo y PR04+160 a PR04+250 costado izquierdo. Se realiza actividad de demolición y retiro de asfaltita PR40+040 a PR40+110 Calzada completa, comisión de topografía replantea y nivela eje de alineamiento para determinar cortes y llenos a subrasante del PR39+793 a PR40+110 Calzada completa y PR04+120 a PR04+630 Calzada completa, se realiza excavación a nivel de subrasante del PR39+793 a PR40+110 Calzada completa y PR04+120 a PR04+630 Calzada completa, se realiza excavación para mejoramiento de fallos PR40+120 a PR40+127 carril Izquierdo, PR04+140 a PR04+156 carril Derecho, PR04+260 a PR04+280 carril Derecho y PR04+290 a PR04+300 carril Derecho, comisión topográfica del contratista controla actividad de excavación, se realiza instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares PR40+120 a PR40+127 carril Izquierdo y PR12+104 a PR12+104 carril Izquierdo, se realiza suministro e instalación de crudo de río y subbase granular para mejoramiento de fallos en los siguientes puntos PR40+120 a PR40+127 carril Izquierdo, PR04+140 a PR04+156 carril Derecho, PR04+260 a PR04+280 carril Derecho y PR04+290 a PR04+300 carril Derecho. Comisión de topografía del contratista replantea bordes de vía, marca anchos y controla excavación para construcción de filtro en los siguientes tramos: PR39+920 a PR40+050 carril Izquierdo, PR40+000 a PR40+035 carril Derecho, PR03+905 a PR04+063 carril Derecho, PR03+900 a PR04+024 carril Izquierdo, PR04+090 a PR04+215 carril Izquierdo y PR04+102 a PR04+230 carril Derecho y se instala geotextil NT 2500, tubería de drenaje de 4" y material drenante, comisión de topografía del contratista marca niveles para terminado de filtro.

Comisión topográfica replantea, nivela bordes de vía y realizan suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular del PR40+060 a PR40+300 y PR03+800 a PR04+190 Calzada completa, comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de subbase granular del PR40+060 a PR40+300, PR45+375 a PR45+392 y PR03+800 a PR04+190 Calzada completa. Comisión topográfica del contratista marca anchos, niveles y se realiza suministro, instalación, nivelación y compactación de base granular del PR40+300 a PR40+680 y PR03+800 a PR04+070 Calzada completa. Comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de base granular del PR40+300 a PR40+680, PR45+188 a PR45+209, PR45+375 a PR45+392, PR03+800 a PR04+070 y PR00+834 a PR00+870 Calzada completa. Se realiza sopleteo e imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60) del PR45+375 a PR45+392 carril Izquierdo PR45+375 a PR45+392 carril Derecho, PR45+187 a PR45+188 carril Derecho, PR45+188 a PR45+208 carril

Izquierdo, PR45+188 a PR45+208 carril Derecho, PR45+208 a PR45+210 carril Derecho, PR40+301 a PR40+678 carril Izquierdo, PR40+301 a PR40+678 carril Derecho, PR40+678 a PR40+680 carril Derecho, PR00+830 a PR00+873 carril Izquierdo, PR00+830 a PR00+873 carril Derecho, PR03+796 a PR03+800 carril Derecho, PR03+800 a PR04+065 carril Izquierdo PR03+800 a PR04+065 carril Derecho (primera capa), PR40+705 a PR40+743 carril Izquierdo, PR40+316 a PR40+519 carril Izquierdo, PR40+519 a PR40+677 carril Izquierdo, PR40+519 a PR40+677 carril Derecho, PR00+821 a PR00+825 carril Izquierdo, PR00+870 a PR00+880 carril Derecho, PR03+788 a PR03+790 carril Izquierdo, PR03+790 a PR04+060 carril Izquierdo, PR03+790 a PR04+060 carril Derecho, PR00+786 a PR00+805 carril Izquierdo (segunda capa) y PR00+786 a PR00+805 carril Derecho, PR00+870 a PR00+886 carril Izquierdo, PR00+870 a PR00+886 carril Derecho, PR03+785 a PR04+030 carril Izquierdo, PR03+785 a PR04+050 carril Derecho (tercera capa). Comisión de topografía del contratista replantea eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica y realizan suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 (Primera capa) PR45+375 a PR45+392 carril Izquierdo, PR45+375 a PR45+392 carril Derecho, PR45+187 a PR45+188 carril Derecho, PR45+188 a PR45+208 carril Izquierdo, PR45+188 a PR45+208 carril Derecho, PR45+208 a PR45+210 carril Izquierdo, PR45+208 a PR45+210 carril Derecho, PR40+301 a PR40+678 carril Izquierdo, PR40+301 a PR40+678 carril Derecho, PR40+678 a PR40+680 carril Derecho, PR00+830 a PR00+875 carril Izquierdo, PR00+830 a PR00+875 carril Derecho, PR03+796 a PR03+800 carril Derecho, PR03+800 a PR04+065 carril Izquierdo, PR03+800 a PR04+065 carril Derecho, PR45+369 a PR45+372 carril Derecho, PR45+372 a PR45+396 carril Izquierdo, PR45+372 a PR45+396 carril Derecho, PR45+396 a PR45+405 carril Izquierdo, PR45+182 a PR45+214 carril Izquierdo, PR45+182 a PR45+214 carril Derecho, PR40+316 a PR40+519 carril Izquierdo, PR40+519 a PR40+677 carril Izquierdo, PR40+519 a PR40+677 carril Derecho, (segunda capa) PR00+821 a PR00+880 carril Izquierdo, PR00+82 a PR00+880 carril Derecho, PR03+788 a PR03+790 carril Izquierdo, PR03+790 a PR04+060 carril Izquierdo, PR03+790 a PR04+060 carril Derecho y (tercera capa) PR00+786 a PR00+805 carril Izquierdo, PR00+786 a PR00+805 carril Derecho, PR00+870 a PR00+886 carril Izquierdo, PR00+870 a PR00+886 carril Derecho, PR03+785 a PR04+030 carril Izquierdo, PR03+785 a PR04+050 carril Derecho. Comisión topográfica del contratista marca niveles de terminado de asfalto capa de rodadura (segunda capa) PR00+821 a PR00+880 carril Izquierdo, PR00+82 a PR00+880 carril Derecho, PR03+788 a PR03+790 carril Izquierdo, PR03+790 a PR04+060 carril Izquierdo, PR03+790 a PR04+060 carril Derecho y (tercera capa) PR00+786 a PR00+805 carril Izquierdo, PR00+786 a PR00+805 carril Derecho, PR00+870 a PR00+886 carril Izquierdo, PR00+870 a PR00+886 carril Derecho, PR03+785 a PR04+030 carril Izquierdo, PR03+785 a PR04+050 carril Derecho.

Mediante comunicado C-245-2709-0904-24 radicado el 09 de abril de 2024 se informa a contratista de obra no conformidad de la mezcla asfaltica instalada en la jornada de trabajo del 14 de febrero 2024 en la Ruta 6504 en el tramo comprendido entre el PR02+525 y PR03+057 carril izquierdo tercera capa. Mediante comunicado C-245-2745-1029-24 radicado el 22 de abril de 2024 se informa a contratista de obra no conformidad de la mezcla asfaltica instalada en la jornada de trabajo del 21 de marzo 2024 en la Ruta 6504 en el tramo comprendido entre el PR03+687 y PR03+788 carril izquierdo segunda capa y PR03+341 a PR03+649 carril derecho tercera capa. El 25 de abril 2024 mediante comunicado C-245-2753-1060-24 se indica a contratista de obra que interventoría no autoriza, ni realizara el reconocimiento económico a futuros trabajos improvisados en horario nocturno o que no cuenten con la logística y las condiciones técnicas de iluminación para su buen desarrollo. Mediante comunicado C-245-2760-1086-24 radicado el 27 de abril 2024, se remite a contratista las observaciones en la instalación de mezcla densa en caliente MDC-19 entre PR00+829 y PR00+875 de la Ruta 6504. Adicionalmente se indica al contratista que los tramos instalados estarán en inspección y se solicita al contratista garantizar las condiciones técnicas de la zona para el recibo a satisfacción de la carpeta asfáltica instalada.

En cuanto a obras hidráulicas comisión topográfica de contratista hace localización y replanteo de obras hidráulicas a construir en PR39+793 costado Izquierdo descole alcantarilla, excavación para instalación de tubería en construcción de alcantarilla PR39+793 costado Izquierdo descole, comisión topográfica de contratista marca niveles para solado e instalación de tubería, se realiza suministro e instalación de concreto 14 Mpa PR39+793 costado Izquierdo placa tubería y atraque alcantarilla, comisión topográfica de contratista hace localización y replanteo línea para instalación de tubería 36" en obras hidráulicas intervenidas, se realiza instalación tubería de concreto diámetro 36" para construcción de alcantarilla PR39+793 costado Izquierdo, se realiza actividad de corte, figurado y amarre de aceros encole y descole para construcción de obras hidráulicas PR39+793 costado derecho caja encole alcantarilla y PR03+695 costado Izquierdo cabezal encole alcantarilla, suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras hidráulicas y se realiza toma de mezcla de concreto PR39+793 costado derecho caja encole alcantarilla y PR03+695 costado Izquierdo cabezal encole alcantarilla, se realiza lleno para estructuras PR39+793 costado derecho caja encole alcantarilla y PR39+793 costado izquierdo tubería alcantarilla. Con el fin de abordar las observaciones y deficiencias técnicas detectadas en el proceso constructivo específicamente en los aceros de refuerzo del Box Culvert PR 46+200 y Box Culvert PR4+817, debido a la oxidación y/o corrosión que se evidencia en estos por la

presencia permanente de humedad, acero sumergidos en agua y en general sometidos a condiciones climáticas sin ninguna protección, interventoría emite al contratista de obra comunicado C-245-2707-0899-24 radicado el 08 de abril 2024, solicitando presentar concepto técnico donde se evalué la condición del grado de oxidación y/o corrosión en el acero de refuerzo, analizando las especificaciones técnicas del acero con el propósito de garantizar su adecuada utilización. Igualmente, establecer medidas para la limpieza del acero de refuerzo como lo es el hidrosandblasting.

Comisión topográfica de contratista marca niveles para cimentación de módulos 7, 8 y 9 en muro de contención localizado en el PR44+327 Costado derecho, se realiza excavación, adecuación y mejoramiento de terreno con adición de subbase granular para cimentación de módulo 7, 8 y 9, muro en concreto ciclópeo localizado en el PR44+327 costado derecho, comisión topográfica de contratista marca niveles para terminado de concreto en muro de contención módulo 6, 7, 8, y 9 y se realiza suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para zarpa y arranque (0.40m) vástago en muro de contención módulo 6, 7, 8 y 9, también se realiza suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para vástago módulo 4 y 5. Se realiza excavación, adecuación y mejoramiento de terreno con adición de subbase granular para cimentación muro en concreto ciclópeo localizado en el PR04+083 costado derecho. Topografía hace localización y nivelación para construcción de muro de contención en concreto ciclópeo PR04+083 costado derecho y se realiza suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para zarpa y vástago muro de contención. Se realiza construcción de muro piedra pegada para protección de terraplén estructura de vía entre PR40+474 a PR40+50+475 Costado derecho. Se realiza excavación y posterior Suministro e instalación de concreto de 17.5Mpa para muro piedra pegada en protección a terraplenes PR45+383 a PR45+389 Costado izquierdo. Se inicia actividad de excavación, conformación de terreno y suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa para construcción de cunetas PR43+220 a PR43+511, PR43+220 a PR43+511, PR00+656 a PR00+727, PR00+736 a PR00+779, PR00+890 a PR00+946, PR00+954 a PR1+009, PR1+016 a PR1+096, PR1+104 a PR1+203, PR1+208 a PR1+285 costado izquierdo, PR1+402 a PR1+460 costado derecho, PR1+419 a PR1+460, PR1+495 a PR1+532, PR1+547 a PR1+580, PR1+590 a PR1+670 costado izquierdo y PR1+591 a PR1+617, PR1+622 a PR1+634 costado derecho. Se realiza replanteo eje de alineamiento para señalización horizontal del PR40+520 a PR41+400, PR41+600 a PR42+300, PR43+200 a PR43+500 y PR43+600 a PR44+000 Frente San Vicente del Caguán y PR-00+080 a PR02+170, se hace levantamiento topográfico inicial a sitio crítico perdida de banca del PR33+180 a PR33+250 Costado izquierdo, se realiza

extracción de núcleos de concreto placa superior de box culvert PR45+383 Costado derecho.
Visita de especialistas por parte del contratista de obra para evaluación de falla geológica del PR30+000 a PR31+000, visita de especialistas por parte del contratista de obra para evaluación de falla geológica, inicio zona urbana municipio de San Vicente del Caguán PR51+917 a PR52+000, topografía contratista hace levantamiento topográfico zona de fallo para estudios geométricos PR30+000 a PR32+000, se realiza perforación para estudios de geotecnia en zona de fallo PR30+800, PR30+850, PR30+900 costado derecho y PR30+300, PR31+500, PR31+950 costado izquierdo.
Se continúan actividades de conformación y mantenimiento vial con adición de asfaltita del PR23+680 a PR23+710 y PR23+710 a PR23+750 calzada completa. En conjunto topografía contratista e interventoría hacen Levantamiento topográfico inicial a superficie conformada para cálculo de cantidades de asfaltita instalada.
Se realiza adecuación terreno y construcción de gaviones PR12+104 costado izquierdo - medida de mitigación en perdida de banca, se realiza lleno con material crudo de río PR12+104 costado izquierdo - medida de mitigación en perdida de banca. Conformación de acceso a predios e instalación de tubería de 18" en PR03+760 costado derecho y PR03+652 costado izquierdo. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°34 correspondiente al mes de abril 2024.

En el **proyecto 135 Neiva-Balsillas – Mina Blanca**, en la **ruta 3002** en el mes de abril 2024 no se realizaron actividades, sin embargo, se solicita al contratista realiza el mantenimiento del corredor Neiva-Balsillas-Minas Blanca Rutas 3001 y 3002 mediante comunicado C-245-2700-0887-24 el 8 de abril de 2024, adicionalmente, mediante comunicado C-245-2765-1096-24 del 30 de abril se informa al contratista que conjunto entre el contratista e interventoría mediante recorrido en campo se definirán los tramos que requieren adición de material granular a lo largo del corredor.

En la **ruta 3001**, se continua con la intervención de 10 obras de arte: Se inicio la construcción de 4 muros en gaviones desde el PR 10+690-PR 10+692 M.D, desde el PR 10+080-PR 11+144 M.D, desde el PR 11+708-PR 11+719 M.I y desde el PR 11+634-PR 11+719 Margen Izquierda en la cual se realizo el suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 1; adicionalmente, se instalo el solado de limpieza y nivelación en concreto de 14 Mpa en disipador descole box culvert ubicado en el PR10+735; se realizó la construcción Alcantarillas de 36" en el PR14+850 y PR14+730

con la instalación de solado de limpieza y nivelación con concreto de 14 Mpa, instalación de tubería prefabricada de 36", instalación de atraque para tubería en concreto de 14 Mpa, posteriormente se realiza relleno con material seleccionado tomando las respectivas densidades y se realiza el corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarillas. Se instala concreto ciclópeo en el acceso a predio en el PR12+100 con piedra pegada y se realiza la construcción de 2 muros en concreto ciclópeo con concreto de 17.5 Mpa ubicados en el PR12+025 margen derecha y PR11+960 margen izquierda como confinamiento de relleno de aletas. Se culmina el relleno de las estructuras de drenaje de las alcantarillas ubicadas en el PR10+583, PR11+379, PR11+479, PR11+629, PR11+873, PR11+958, PR12+430, PR12+891, PR13+055 y PR13+444; box culverts ubicados en el PR10+738, PR10+901, PR11+193, PR12+023, PR12+098, PR12+533, PR12+671, PR12+945, PR13+160, PR13+282 y PR13+344. Se continua la construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal desde PR10+630 – PR10+737 Costado Izquierdo, PR10+846 –PR10+887 Costado Derecho, PR10+893 – PR10+904 Costado Derecho, PR10+908 – PR11+068 Costado Derecho, PR11+188 – PR11+191 Costado Derecho, PR12+095 – PR12+109 Costado Derecho, PR12+132 – PR12+196 Costado Derecho y desde PR12+129 – PR12+198 Costado Derecho, así mismo, en las zonas de curva y acceso a predios se realizan las cunetas reforzadas desde el PR12+098 – PR12+108 Costado Derecho y PR12+136- PR12+184 Costado Izquierdo. Para la construcción de cunetas la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control de cantidades de concreto en cunetas. Se realiza la instalación de drenes horizontales con perforadora en el costado derecho en el PR 11+500, PR 11+520, PR 11+530 y en el costado izquierdo PR 11+650, PR 11+660, PR 11+672, PR 11+683 y PR 11+692 de los cuales la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo para perforación e instalación de drenes horizontales proyectados. Se realiza la demolición de las obras de arte existentes ubicadas en el PR14+850 y PR14+730. Se realiza excavación mecánica cajeo para construcción de vía desde el PR14+140 al PR14+600 costado derecho donde la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control excavación. Se realiza triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de

Terraplén y pedraplén. Se realiza suministro e instalación de material de pedraplén y posterior terraplén para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas desde el PR14+110 al PR14+600 carril izquierdo.

La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de pedraplén y terraplén, así mismo la liberación de las capas instaladas de terraplén. El 11 de abril de 2024, se realiza un comité socio-ambiental, en el cual se recorren las obras de arte que presentan ocupación de cauce desde el PR 20+011 al Pr 13+972, donde se establece que las alcantarillas existentes ubicadas en los PR 20+011 y PR 16+115 no presenta ocupación de cauce. Se realizó comité técnico presencial el 16 de abril de 2024, entre residente de obra e interventoría, donde se trataron tema de la ejecución de actividades durante el mes. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°35 correspondiente al mes de abril 2024.

En general el avance del contrato se encuentra en un 14.49% con respecto a lo programado lo cual es de 13.18% para este periodo al 29 de abril de 2024.

3.4.2 SITUACIONES INESPERADAS.

- Interventoría manifiesta preocupación por la no actividad en el Box culvert localizado en el PR04+817 Ruta 6504, el día 06 de septiembre 2023 el subcontratista dio por terminada las actividades en este punto y a corte de 30 de abril 2024 no se evidencia personal, ni respuesta alguna por parte del contratista para reiniciar actividades constructivas. El tiempo transcurrido en la construcción del Box Culvert de este sitio ha sido administrado de manera ineficiente e irresponsable por parte del CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.
- Igualmente se presenta no actividad en el Box Culvert del PR 42+600 Ruta 6503, donde se evidencia total abandono del punto, sigue el acero sumergido en agua desde diciembre del año 2023, por esta situación el acero está en proceso de corrosión y debe ser revisado nuevamente para su liberación y continuar con las actividades.
- Durante el mes de abril se presentan fuertes precipitaciones a lo largo del corredor vial, afectando la continua ejecución de la obra en los diferentes frentes de intervención

- No se cuenta con el permiso de aprovechamiento forestal desde el PR13+500 al PR20+500 de la ruta 3001 retrasando la ejecución de la obra.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA:

4.1 INFORME SEMANAL DE LA INTERVENTORÍA

Se adjunta el documento original de los informes semanales de interventoría gestionados en el mes. (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.2 CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 adjunto el cual se lleva el registro diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verificar el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparación, I= Inactivo).

4.3 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 adjunto en el cual se verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del personal. Adicionalmente verifica el pago de los aportes legales y de seguridad social efectuados por el Contratista en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente.

4.4 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 adjunto en el cual se debe llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que con lleven de forma proactiva a la ejecución del proyecto, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 adjunto en el cual se lleva el registro diario del estado general del tiempo.



4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 adjunto el cual se registra los resultados de los ensayos de laboratorio necesarios para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las normas de ensayo correspondientes.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 adjunto en el cual se realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra y verifica la aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14 adjunto cual se realiza el seguimiento y se verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de obra y exige al Contratista realizar las acciones necesarias para su cumplimiento.

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

En el informe se debe incluir copia del Plan de Inversión del anticipo mensualizado (Formato MEPI-MN-IN-2-FR-1), se registra los movimientos detallados de la utilización del anticipo controlando su saldo mensual (Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2).

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se debe presentar el programa de obra con el corte de avance correspondiente a la fecha de corte del informe mensual en Project o programa similar.

4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES.

Se debe anexar copia del Programa de inversiones aprobado vigente (Formato MEPI-MN-IN-6-FR-1) y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones (Formato MEPI-MN-IN-6-FR-2).

4.12 ACTA DE COMITÉ DE OBRA.

Se anexa copia de las Actas de comité de obra (Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1).

4.13 ACTA DE REUNIÓN

Se anexa copia de las Actas de reunión (Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2).

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se muestra un resumen de la información del contrato de interventoría:

Tabla 2 Información Contrato Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CONTRATO NÚMERO 985 DE 2021.**
CONTRATISTA.	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
NIT	901.481.479-5
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 con NIT. 901.481.479-5 Integrado por COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A con NIT. 860.041.968-1 con una participación del 27.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.366.647-0 con una participación del 17.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS con NIT. 901.314.825-6 con una participación del 10%. CELQO S.A.S con NIT. 900.090.780-6 con una participación del 5% AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S con NIT. 901.200.521-2 con una participación del 40%).

OBJETO.	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES.	PLAZO ACUMULADO.	CIENTO CATORCE (114) MESES.
FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO.	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR CTO	$33.499.975.248	VALOR ANTICIPO.	$980.381.756
VALOR CTO ADICIONAL 1	0,0	VALOR TOTAL DEL CTO.	$33.499.975.248

Fuente: Elaboración Propia

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período la interventoría realizó las siguientes actividades.

- Elaboración de informe mensual.
- Diligenciamiento de formatos INVIAS para informe mensual.
- Se realizó informes semanales presentados a la entidad, Numero 145 (28 marzo al 03 de abril 2024), 146 (04 al 10 de abril 2024), 147 (11 al 17 de abril 2024), 148 (18 al 24 de abril 2024) y 149 (25 de abril al 01 de mayo 2024).
- Elaboración actas de comité de obra los días 16 y 19 de abril 2024.
- Se realizó reunión virtual de seguimiento al contrato de obra N°991 de 2021, los días 10 y 29 de abril de 2024 con participación del contratista, interventoría, supervisor del contrato de interventoría, el gestor técnico del proyecto y dirección territorial.

- Diligenciamiento CIFRA semanalmente.
- Diligenciamiento Bitácora de obra diariamente.
- Cálculo de cantidades de obra.
- Elaboración acta de costos de interventoría.
- Revisión y conciliación actas obra.
- Revisión actas de ajustes.
- Elaboración de informes, registro fotográfico y demás actividades para control interno.
- Seguimiento, revisión y verificación a documentación entregada por el contratista (ítems no previstos, propuestas de mantenimiento para el corredor vial, estudios y diseños y demás actividades concernientes).

5.2.1 COMPONENTE PREDIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- 05/04/2024 El contratista remite Permiso de Intervención Voluntaria PIV, Ruta 3001 (vía Neiva-Balsillas).
- 26/04/2024 El contratista remite Informe gestión predial mes de marzo de 2024, con sus anexos para revisión por parte de la interventoría.
- 31/04/2024 Se diligenció el formato "Visión 2030 CIERRE PROYECTOS - A 31 de abril.xlsx" acerca de las gestiones prediales adelantadas.

5.2.2 COMPONENTE SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- Atención a la comunidad en el SAU, ubicado en la ciudad de Neiva Huila, en la CL 8 # 81-02 Condominio de Cantabria Local B2 para la ruta 3001, en la ruta 6504 en el Municipio de Puerto Rico en calle 5 # 5-92/96 Barrio Las Américas (segundo piso Banco Agrario). Este punto dejo de operar desde el día 19 de abril de 2024.
- Se brinda información a los ciudadanos y se atienden peticiones, quejas, reclamos, y solicitudes. Sin embargo, es pertinente indicar que el contratista de obra no ha garantizado la atención a la comunidad a través del SAU en zona urbana del municipio de Puerto Rico Caquetá, desde el día 19 de abril del año 2.024, frente a lo cual se generó la siguiente comunicación: C-245-2740-1023-24 -

Solicitud de apertura inmediata del punto SAU en zona urbana del municipio de Puerto Rico Caquetá.

- El 22/04/2024 Se realiza la visita al predio donde se encuentra ubicado el buzón satélite en la vereda Platanillal - finca La Palmita, predio en el que reside la señora Blanca Bravo en el PR 14+050 Ruta 3001, sin evidencia de PQRS.
- El 19/04/2024: se realiza apertura del buzón satélite en el Palacio Municipal de Puerto Rico, Caquetá, con el acompañamiento del señor Julio Soto Calderón, sin depósito de PQRS.
- El 19/04/2024: se realizó la apertura del buzón satélite ubicado en la taquilla la empresa Transportes del Yari, Transyary, en jurisdicción San Vicente del Caguán, en representación de la comunidad asiste el señor Eliberto Montenegro, no se registran PQRS.
- El viernes 26/04/2024: se abre buzón satélite ubicado en el PR 23+500, vereda Riecito, jurisdicción del municipio de Puerto Rico - Caquetá, en conjunto con la señora Nefer Rios Patiño.
- Para este periodo se tiene la trazabilidad de (131) PQRS recepcionadas, de las cuales (9) PQRS en estado abierta y (122) PQRS cerradas. Durante el mes de abril de 2.024, se radicaron seis (06) PQRS.
- En el periodo se llevó a cabo el día 24 de abril de 2.024, la segunda mesa de trabajo con la Contraloría General de la Republica – Gerencia Departamental Colegiada, en el marco del Plan Operativo 036 de Seguimiento de Control Social Participativo. Al cual asistieron representantes de la comunidad, veedores ciudadanos, medios de comunicación, ente territorial, empresa contratista, INVIAS Territorial Caquetá y la interventoría.
- En la Ruta 3001, el día 12 de abril de 2.024, se lleva a cabo la reunión trimestral con los veedores que hacen parte de la veeduría ciudadana al contrato de obra número 991/2021, en el Municipio de Neiva Huila, en la cual participaron el 23% de las personas registradas mediante actos administrativos emanados de la Personería Municipal de Neiva Huila, además acompañan el proceso, los profesionales de Consorcio Intervias Visión 2030 y Profesionales de la empresa CVNSO. Asisten representantes de la comunidad y residentes en la zona de intervención, además la directiva de la Sociedad de Ingenieros del Huila.
- El día 05 de abril de 2024, se llevó a cabo la entrega de pieza informativa No. 16, en las veredas de influencia directa que comprende los PR 10+500 – PR 20+000 Ruta 3001.

- El día 06 de abril de 2.024, se lleva a cabo reunión en el predio del señor Alirio Díaz Vereda Platanillal, residente en el PR13+270 con el objetivo de atender el Derecho de Petición presentada en contra de Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, frente a lo cual se realizaron los siguientes comunicados: C-245-2688-0837-24 y C-245-2758-1074-24.
- Durante el periodo reportado el área social realizó recorrido desde el PR00+000 al PR 3+000 vereda El Desquite, jurisdicción Puerto Rico – Caquetá, con el fin de socializar la realización de las cunetas en la vía sobre dicho tramo en el costado izquierdo.
- La actividad de Cultura Vial – se desarrolla en la Institución Educativa Normal Superior, del municipio de Neiva Sede Los Cauchos, ubicada sobre el PR 20+000 Ruta 3001.
- A 30 de abril de 2024, se encuentran activas 229 personas, entre ellas 123 son personal calificado y 106 no calificado. En el municipio de Neiva Huila, se reporta un numero de 54 persona con arraigo en el área de influencia, entre los cuales 22 individuos son personal calificado y 32 no calificado. En el departamento del Caquetá, se registran 104 personas del territorio, siendo 39 de ellos personal calificado y 65 no calificados. Informo además que se vienen generando procesos de subcontratación con empresas de la zona, a través de las cuales se han vinculado 132 personas desde la vigencia 2.021 a 2024, de las cuales, con corte a 30 de abril de 2.024, se encuentran activas 42 personas.
- Durante el periodo abril de 2.024 se llevó a cabo reunión con las veredas del área de influencia en el municipio de Neiva: Ceibas Afuera, Flora Gaita, Los Cauchos. Con quienes se socializo los lineamientos del Instituto Nacional de Vías- INVIAS, para este tipo de proyectos, además e identificaron posibles sectores a intervenir. El día 12 de abril del 2.024, se lleva a cabo visita técnica de reconocimiento y caracterización de Lineamientos OPC en la Vereda Floragaita km 19+000 vía Balsillas. El día 12 de abril del 2.024, se realiza primera visita técnica de reconocimiento y caracterización de Lineamientos OPC en la Vereda Los Cauchos km 20+000 vía Balsillas. El día 13 de abril del 2.024, se lleva a cabo primera visita técnica de reconocimiento y caracterización de Lineamientos OPC en la Vereda Ceibas Afuera km 08+000 vía Balsillas.
- Durante el mes de abril de 2.024, se llevaron a dos (02) capacitaciones en arqueología preventiva, una (01) en la ruta 3001 y una (01) en la ruta 6504.

5.2.3 COMPONENTE AMBIENTAL

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril 2024, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Durante el periodo las auxiliares ambientales del Consorcio Vías Nacionales Sur y Oriente, realizaron concientización al personal en temas ambientales con charlas y/o capacitaciones, como inducciones ambientales al personal que ingreso en el periodo de abril del 2024, al contrato de obra N° 991 del 2021, en los diferentes frentes de obra de los corredores viales de la Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán, y la Ruta 3001 Neiva – Balsillas.
- Continua el personal ambiental del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente. En inspecciones realizadas al predio denominado Reserva Natural de la sociedad civil Monte Heliconia ubicada en la Vereda Platanillal del Corregimiento Rio Ceibas, donde se adelantó la siembra de 3036 árboles nativos de la región, en cumplimiento a la compensación establecida en la resolución 2330 de 2022 en su artículo octavo y noveno del permiso de aprovechamiento forestal otorgado al Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente.
- El 20 de abril del 2024, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente da cumplimento a la obligación emanada que se detalla en el artículo sexto numeral 16 donde especifica que se debe instalar una (1) valla informativa cuyas medidas serán dos (2) metros de ancha por (3) tres metros de alta, las cuales deben contener informacion alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberes ser ubicada cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sea de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área.
- El día 22 de abril del 2024, se realiza visita a la CAM, por parte del CVNSO donde se solicita información del estado de las solicitudes de los permisos ambientales del corredor vial de la Ruta 3001.
- Se atendió por parte del CVNSO, visita de evaluación ambiental por parte de la Autoridad Ambiental la Corporación Autónoma del Alto del Magdalena – CAM sobre la solicitud que se adelanta de la licencia ambiental por el contratista de obra el 24 de abril del 2024.
- . El 25 de abril del 20223, se realizó acompañamiento a Corpoamazonia para la notificación y entrega de la prórroga del Permiso se Ocupación de Cauces, resolución 0050 del 26 de enero del 2024, por la cual se autorizó la ocupación de cauce playa y lechos a nombre del Consorcio Vías Nacionales del Sur y

Oriente, para la construcción de un box Culvert mediante Resolución N° 0434 del 22 de abril del 2024, por un (1) año según lo notificado en el artículo primero del presente acto administrativo.

- El área ambiental de la ruta 3001 asistió a la reunión con la Directora de la Territorial Norte de la Corporación Autónoma del Alto del Magdalena – CAM, donde asistió, los profesionales encargados de cada área de los tramites adjudicados por el CVNSO, donde se solicitó a cada uno de los profesionales en qué estado se encuentra los permisos ambientales, se tomó nota si se requiere atender algunas gestiones por parte del contratista de obra.
- El contratista en pro de alcanzar los objetivos de la programación de obra adquirió los materiales pétreos e insumos con proveedores de la zona de influencia directa del proyecto, quienes cumplen con las expectativas técnicas, económicas y cuentan con la documentación necesaria legal y ambiental enmarcadas dentro de la normatividad exigida para la explotación y comercialización de dicho material.
- CVNSO para suministro de concreto premezclado es producida en la planta dosificadora de concreto y es transportada mediante carros mezcladores (mixer´s) para los diferentes frentes del corredor vial de la Ruta 6503 y 6504; mientras que en el proyecto 131 ruta 3001 es suministrado por ARGOS SAS, esta mezcla de concreto es utilizada en actividades de fundidas para construcción de obras hidráulicas, en la construcción de cunetas, muros, canales, disipadores entre otras actividades de obra.
- La mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19 tipo INVIAS es producida en la planta de asfalto ubicada en la unidad industrial de la ruta 6504, y es transportada en los vehículos tipo volqueta doble troque a los tramos de intervención de obra, para la ruta 3001 esta mezcla es suministrada por el proveedor Pavimentos y Construcciones Omega Ltda y transportada por las volquetas tipo doble troque del CVNSO.
- Durante el desarrollo de obra, el Consorcio Vías Nacionales del sur y Oriente, instalo señalización reglamentaria, preventiva e informativa de obra, sobre el corredor vial objeto del proyecto de las rutas establecidas: Ruta 6504: San Vicente del Caguán – Puerto Rico; Ruta 6503: Puerto Rico – Florencia y Ruta 3001: Neiva – Balsillas; Con el fin de prevenir posibles incidentes o accidentes viales, durante la ejecución de las actividades propias de obra, en los tramos de intervención se implementa el plan de manejo de tráfico.

- En el periodo ejecutado se continua con los respectivos mantenimientos de: cerramientos aislamientos de obra con cinta de peligro y delineadores tubulares, instalación de señalización móvil preventiva e informativa de obra, adecuación en los puestos de control de tráfico "Pare y Siga" sobre los diferentes tramos de intervención con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios frecuentes de la vía peatones, trabajadores, equipos de trabajo en general.
- El área Ambiental y SST de la interventoria se realiza semanalmente inspecciones a los diferentes tramos de obra, adicionalmente se verifica que la señalización este en buenas condiciones y se instale en los demás sitios que generen riesgos de accidentalidad. Con el fin de garantizar la transitabilidad de los usuarios, dando además protección e integridad a los trabajadores que se encuentran en la obra.
- Dentro de las actividades constructivas de obra, que se vienen adelantando por el contratista constructor en los diferentes tramos de los corredores viales de las rutas 6504, 6503 y 3001, se viene evidenciando que, dentro de estas actividades de excavaciones y/o demoliciones para la construcción (de filtros, obras hidráulicas, muros, canales, fallos, subrasantes demoliciones entre otras), generan residuos restantes RCD, la cual son dispuestos en las zonas de disposición final de cada ruta señalizada anteriormente para el contrato de obra N° 991/2021. Estos residuos son manejados y controlados desde su fuente hasta la disposición final, son transportados en volqueta doble troque totalmente cubiertos para evitar dispersión de la misma, y así minimizar un impacto negativo en el proyecto. Los residuos de las excavaciones y demoliciones deben ser dispuestos en sitios previamente seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados la interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes de cada jurisdicción del proyecto. Los residuos restantes de la actividad de demolición de la asfaltita natural, por los mantenimientos del corredor vial de la Ruta 6504 San Vicente del Caguán – Puerto Rico, estos son retirados, trasportado y almacenado en la unidad industrial del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, ubicado en la vereda El Desquite a la altura del PR05+300, margen derecha Sector Puerto Rico. Este fresado de materia asfaltico es de propiedad del INVIAS, la cual esta interventoría ha solicitado al Instituto Nacional de Vías INVIAS la entrega del acta con el Representante Legal de la o las Entidades Estatales que resultaren favorecidas con la enajenación a título gratuito del

material de fresado ofertado a través de la presente Resolución referenciado en el ARTICULO CUARTO de la resolución número 110 del 28 de agosto del 2023 del Instituto Nacional de Vías INVIAS – Dirección Territorial Caquetá.

- El CVNSO como la interventoria continúan atentos a las directrices por parte de Instituto para iniciar la entrega del material, precisando que dicho material quedará bajo la responsabilidad de quien lo recibe y por lo tanto estarán a su cargo, entre otras, la realización de todas las medidas de seguridad y manejo ambiental que fueran necesarias para su disposición, destinación y utilización.
- En este periodo continua el área técnico y ambiental en la selección, de predios para entrega de los residuos restantes RCD como donación para disponibilidad, adecuación y conformación del mismo que cumplan con las condiciones y consideraciones técnicas y ambientales descritas en la guía de manejo ambiental del Instituto Nacional de Vías INVIAS.
- Para asegurar la correcta segregación de los residuos generados en el proyecto, el contratista de obra cuenta con la disponibilidad de puntos ecológicos en los frentes de obra como en las oficinas administrativas acordes al nuevo código de colores (Blanco, Negro y Verde) para la separación de los residuos en la fuente. (Resolución 2184 de 2019).
- Durante el periodo de abril del 2024, se realizaron diferentes jornadas de orden y aseo actividad de recolección de los residuos sólidos en los diferentes corredores viales y en los puntos ecológicos instalados en los campamentos temporales de los frentes de obras establecidos en el proyecto. Estos residuos son transportados y acopiados en los campamentos principales de la ruta 6504 y 3001, donde el personal encargado del manejo integrado de los residuos sólidos debe iniciarse a partir de la identificación y clasificación de los residuos en la fuente, se debe tener claro el tipo de residuo que generará y clasificarlos en aprovechable y no aprovechables. Luego de aplicar las medidas de clasificación y reducción, el material resultante es almacenado acopio temporalmente acorde con los lineamientos ambientales establecidos en el proyecto cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, la cual se tiene en los campamentos de cada ruta, para su respectiva entrega a las empresas de servicios público, recicladoras y/o proveedores asignados por el contratista de obra. Una vez se tenga capacidad de residuos en almacenamiento temporal es entrega a las diferentes empresas y/o proveedores de la zona de influencia directa del proyecto para su aprovechamiento y reincorporación como materia prima. Una vez se tenga el volumen suficiente en campamento

en los acopios temporales de la ruta 6504 y 3001 de residuos sólidos ya sea aprovechables, especiales, entre otros, estos son entregados para su disposición final y otros aprovechados para reincorporar nuevamente al ambiente; a continuación, se registra el volumen de entrega a los proveedores o micro empresas del área directa de cada jurisdicción del proyecto.

- Con el avance constructivo de las obras, y la necesidad del recurso hídrico el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente gestiono ante las entidades ambientales de cada jurisdicción del proyecto, permiso para la captación de aguas de fuentes hídricas cercanas al área de influencia directa del proyecto sobre los corredores viales de la ruta 6504 y 3001. Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, tiene concedido por las corporaciones autónomas de cada jurisdicción los siguientes Permisos de Concesión de Aguas PCA.
- El contratista de obra dispone de tres carros tanques (carro riego) con un sistema de captación continúa provisto de una bomba incorporada a su propia carrocería con suficiente capacidad para succionar desde vía o el puente, sin ser intervenida la ronda o lecho de las quebradas, este sistema reduce la posibilidad de contaminar el recurso hídrico por un escape accidental de aceites o combustibles, los operadores de este servicio son capacitados por el área ambiental en el Programa de Uso Eficiente y ahorro del agua PUEAA.
- Con la apertura de nuevos tramos y frentes de obra sobre los corredores viales, el CVNSO vio la necesidad de contemplar nuevos puntos de captación, por lo cual se inició las respectivas solicitudes de Concesión de aguas antes la jurisdicción de CORPOAMAZONIA como en la CAM.
- El consorcio Vías Nacionales del sur y Oriente, tiene en funcionamientos dos campamentos en Caquetá, en la Vereda El Desquite para la ruta 6504 y en Huila en la Vereda Ceibas abajo para la ruta 3001. Para uso personal en los frentes de obras, el CVNSO, instalo unidades portátiles sanitarias UPS para los trabajadores en las rutas establecidas en el proyecto, por lo tanto, se realiza frecuentes mantenimientos de aseo y desinfección a las unidades disponibles tanto para la ruta 3001, como para la ruta 6504.
- Las empresas encargadas de este servicio para la ruta Neiva – Balsillas es la empresa INCIHUILA y para el corredor San Vicente del Caguán – Puerto Rico SAIDA SA, estas tienen los permisos ambientales para su funcionamiento y vertimiento de estas aguas. El CVNSO tiene en funcionamiento dos (2) oficinas administrativas principales, se cuenta con unidades sanitarias fijas e

independientes, con lavamanos, las cuales tienen conexión a la red de alcantarillado de los Municipio de Neiva – Puerto Rico.

- Durante el proceso constructivo de ampliación de la vía, se veía afectación en algunos ramajes de los árboles que están interviniendo sobre los bordes de vía, Por lo tanto, se solicitó apoyo a la territorial del Caquetá del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a causa de que, se debía continuar con los avances constructivos de obra, sobre el corredor vial de Puerto Rico a San Vicente del Caguán ruta 6504. Por consiguiente, la Dirección Territorial del Caquetá, del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, nos informa que esta actividad que refiere a los trabajos de poda, corte, remoción y disposición de ramas de árboles a lo largo de los bordes de la carretera o de sus taludes, es realizada por el personal de mantenimiento de las carreteras nacionales del Invias, con el fin de proporcionar una buena visibilidad a los conductores de los vehículos y mejorar la seguridad del tránsito automotor, Esta actividad no aplica al corte de la parte radicular de los árboles. El personal del CVNSO, apoya con la actividad de pique y repique del ramaje y con la recolección de los residuos vegetales, estas son dispuestas en las dos zonas disposición final del CVNSO, las ramas son reutilizadas por el personal de topografía para estacas y como soportes para sostenimiento de formaletas metálicas para actividad de fundidas. Una vez terminada el retiro de todo el material vegetal, el personal del área ambiental del consorcio CVNSO, adelanta la aplicación de cicatrizante hormonal apropiados, en los cortes ocasionados a las especies arbóreas y así evitar la proliferación de enfermedades por ataques patógenos o insectos; actuando como fungicida e insecticida, acelerando así la cicatrización de la herida impidiendo infecciones y/o pudrición de los cortes en sus ramajes, buscando con esto que el árbol reciba el tratamiento para el control de desgarres, cicatrización, corte en tocones o puntas que queden expuestas y se conviertan en hábitat para animales y puedan afectar el árbol.
- El Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, continúa concientizando al personal de obra con capacitaciones y educación ambiental de las especies de fauna existentes presente en las áreas de intervención en los corredores viales del proyecto, con el fin de garantiza su protección y conservación. Sobre los corredores viales de la ruta 6504 y 3001, se evidencia constante atropellamiento de fauna deteriorando los ecosistemas nativos de la región por efecto a la circulación masiva de vehículos a altas velocidades, los ruidos constantes de maquinaria y/o equipos, presente en la construcción de obra,

al cambio de diseños y ampliación de carreteras y las condiciones ambientales ha sido un factor negativo para la fauna existente en el sector de la construcción del proyecto.

- El Consorcio Vías Nacionales del Sur y del oriente cuenta con dos oficinas administrativas en el área de influencia del contrato de referencia. En el municipio de Puerto Rico – Caquetá, se encuentra ubicada en la carrera 7 No. 2-22 barrió las Américas y en el municipio de Neiva – Huila en la calle 8 # 81-02 condominio Bosques de Cantabria local b2. El campamento principal se encuentra ubicado en el PR5+300 margen izquierdo de la Ruta 6504 donde se cuenta con la infraestructura asociada a manejo de maquinaria (talleres - parqueadero), acopio de materiales, residuos, equipos de trituración y producción de asfalto. En la Ruta 3001 tenemos habilitado un campamento temporal, ubicado a la altura del PR12+500, el cual zona de parqueadero para los equipos y maquinaria, está dotado de unidades portátiles sanitarias, zona para acopios de material de construcción, almacén este cuenta con botequín, extintor, camilla y kit contra derrame, este campamento tiene vigilancia para proteger la integridad del personal y de los bienes.
- Durante los periodos ejecutados, el CVNSO realiza mantenimientos preventivos, rutinario de inspección y mantenimiento correctivo en las zonas de talleres de los campamentos de la ruta 6504 y 3001, minimizando el impacto de los residuos contaminados especiales generados, ya que son acopiados en los recipientes demarcados, señalizados, estos son entregados a la empresa SAIDA SA para su respectiva disposición final. La maquinaria y/o equipo que requiera otro tipo de mantenimiento, este es trasladado en cama baja a taller con servicio especializado y calificado para su reparación, en caso de los vehículos son trasladados por su propio medio a centro de atención automotriz (serviteca) más cercanos del área influencia directa e indirecta del proyecto.

5.2.4 COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

5.2.4.1 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA SST

1. INSPECCIÓN EN CAMPO RUTA 6503 – 6504 – 3001

- **SEGUIMIENTO AL PMT (SEÑALIZACIÓN)**

Ruta 3001: Para el mes de abril se verifica que el contratista instale señalización preventiva e informativa, con el fin de garantizar el paso de los vehículos y la seguridad del personal que labora en obra. El día 26 de abril se recomendó al contratista señalizar la maquinaria cuando se detenga por dichas actividades en el corredor.

Rutas 6503-6504: Durante el mes de abril se inspecciono que el contratista realizara mantenimiento e instalación en la señalización para las dos rutas, con el fin de garantizar la seguridad y libre transitabilidad de los usuarios sobre el corredor vial. El día 04 de abril se envió comunicado C-245-2692-0855-24 "SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA" y el día 19 de abril se remitió comunicado C-245-2738-1021-24 "SOLICITUD INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504".

- **MAQUINARIA Y EQUIPOS**

Ruta 3001: En abril se verifica diariamente la maquinaria y equipos del contratista para conocer que maquinaria/equipos ingresaron y se retiraron en el frente de trabajo. Además, el contratista entrega información diaria de la maquinaria para diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO.

Rutas 6503-6504: Durante abril se verifica el formato F-HSEQ-037 REGISTRO MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE PROYECTOS, donde el contratista reporta las novedades de ingresos, retiros o en mantenimiento de la maquinaria

- **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS)**

Ruta 3001: En la inspección realizada el día 22 de abril a los elementos de protección personal (EPP) del contratista se observa que el personal hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Evidencia Reposición de los EPP deteriorados.

Rutas 6503-6504: En las inspecciones de seguimiento se evidencio el personal realiza actividades sin los elementos de protección adecuados (Guantes), el día 08 de abril la interventoría remitió comunicado C-245-2698-0884-24 donde se solicitó REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. El día 15 de abril, el inspector SST del CVNSO,

mediante registro fotográfico reporto la reposición de EPP al personal operativo, a quienes se les hizo entrega de guantes y gafas.

- **SEGUIMIENTO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO:**

Ruta 3001: Para el mes de abril se evidencia que cada trabajador del contratista realiza el diligenciamiento diario de ATS lo cual es verificado en conjunto con el área SST del contratista e interventoría con el propósito de definir las medidas de control que permitan la ejecución del trabajo de forma segura.

- **TRABAJO DE ALTURAS:**

Rutas 6503-6504: La interventoría continúa haciendo seguimiento a las actividades en alturas que desarrolla el personal de la empresa subcontratista CONSTRUCCIONES BARKIN S.A.S, se evidencio, usa los equipos correspondientes como lo estipula la Resolución 4272 de 2021.

- **EQUIPOS DE EMERGENCIA:**

Ruta 3001: De acuerdo con la verificación a los equipos de emergencia el día 17 de abril se observa que el contratista suministra nuevos elementos como: extintor satelital, camilla y botiquín para la zona industrial está pendiente la ubicación y señalización de estos equipos.

Rutas 6503-6504: En la inspección del 18 de abril se identificó que, en el frente de obra de San Vicente, disponen de equipos de emergencia (camilla y extintor) en buen estado, y Botiquín con falta de insumos, ubicados en el PR el 39+910 ruta 6504, El botiquín de primeros auxilios el día 20 de abril fue renovado.

- **ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA**

Ruta 3001: En el transcurso y desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, se evidencia en el mes de abril que realizan jornadas de aseo con personal operativo, como lo es la recolección de residuos, madera, sobrantes de fundidas, escombro y aseo a los puestos de trabajo cuando se requiera.

Rutas 6503-6504: Durante los recorridos de abril se evidencia el personal realiza jornada de orden y aseo en cada frente de obra de la ruta 6504, también realizan jornada de separación de residuos sólidos. el día 18 de abril la Auxiliar SST y personal operativo realizaron jornada de orden y aseo general en carpa. Para la ruta 6503 no se evidencio jornada de orden y aseo.

- **BAÑOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS:**

Ruta 3001: El día 20 de abril se evidencia instalación de un baño portátil y punto ecológico en el Pr14+760, se recomendó al área ambiental y SST dar una charla para generar sensibilización a todo el personal, cultura y orden y aseo, uso adecuado de las unidades sanitarias y evitar inconvenientes con la comunidad.
Rutas 6503-6504: La empresa subcontratista Construcciones Barkin cuentan con un punto ecológico, ubicado en el PR 52+800 de la ruta 6503. En abril se inspecciono que tienen dos puntos ecológicos y dos baños en buen estado, en el PR 4+070 de Puerto Rico y en el PR 39+910 de San Vicente Del Caguán de la ruta 6504

- **INFORME MENSUAL CONTRATISTA:**

El día 06 de abril se radico comunicado C-245-2695-0871-24 SOLICITUD ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE MARZO 2024 - ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

2. **SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.**

- **PAUSAS ACTIVAS**

Oficina Neiva: Se realizan pausas activas el día 23 de abril del 2024.

Oficina Puerto Rico: Se realizaron pausas activas los días 05 y 16 de abril de 2024.

- **CAPACITACIONES- INDUCCIONES:**

Oficina Neiva: El 17 de abril se realiza capacitación enfocada en la comunicación y escucha activa con el personal, para tener una buena comunicación con el equipo de trabajo. El 10 de abril 2024 se realizó inducción al inspector de obra del frente de trabajo

de NEIVA H. se le dieron a conocer las políticas, peligros riesgos reglamentos y demás temas relacionados con el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Oficina Puerto Rico: El 16 de abril se socializo con el personal la importancia de la vacunación, ya que constituyen una de las medidas sanitarias con gran beneficio a la humanidad, previenen diversas enfermedades producidas por virus o bacterias y que pueden causar la muerte y se socializo la campaña dengue, puesto que es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, se indica los motivos o síntomas para consultar al médico.

- **INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y EXTINTOR:**

Oficina Puerto Rico: El día 22 de abril se realizó la inspección a los equipos de emergencia ubicados en la oficina, se verifica estado del extintor, camilla y Botiquín (insumos), ubicación y señalización.

- **INSPECCIÓN LOCATIVA -SUPERFICIES DE TRABAJO**

Oficina Neiva: Se realiza inspecciones de seguridad el día 23 de abril conforme a los Ítems identificados en el formato de Inspecciones locativas. por lo cual se verifico el orden y aseo a puestos de trabajo, iluminarias, saneamiento básico, conexiones y cables de los equipos

Oficina Puerto Rico: El 21 de abril se inspecciono las instalaciones de la oficina, se renovó la señalización de algunas áreas, los equipos de emergencia y las salidas de emergencia están debidamente señalizadas. El 23 de abril se realizó jornada de orden y aseo en las instalaciones y en los puestos de trabajo de la oficina con el personal administrativo.

- **INSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS**

Oficina Neiva: El conductor quien tiene a cargo el vehículo realiza la inspección diaria por observación directa antes de iniciar las actividades. Según el seguimiento realizado por el área SST, el vehículo no presenta novedades en abril.

Oficina Puerto Rico: Diariamente antes de iniciar actividades los conductores realizan inspección a los vehículos, con el fin de evitar incidentes o accidentes al momento de transportar al personal. El día 05 de abril a la camioneta Nissan de placa IMQ 033 se le cambiaron los muñecos de la barra estabilizadora, mantenimiento al sistema de frenos de las llantas traseras y se le tensiono el freno de emergencia.

- **INSPECCIÓN EPP:**

Se evidencia que el personal porte de forma adecuada la dotación y los elementos de protección personal (botas de seguridad, casco, guantes y gafas).

- **INDICADORES MÍNIMOS SG-SST:**

En el mes de abril del 2024 se realiza seguimiento a los indicadores de Gestión de SST en las oficinas de Neiva y Puerto Rico. Lo cual se verifica si se presentan ausentismos por causa médica, incapacidades por accidentalidad. En el seguimiento realizado se evidencia que no se presentaron accidentes e incapacidades.

- **REUNIONES COPASST:**

El día 25 de abril del 2024 se expone a los miembros del Copasst el informe de seguridad y salud en el trabajo del Consorcio Intervias Visión 2030. Se detalla cada una de las actividades realizadas con el personal

- **COMITÉ VIRTUAL AVANCE DE OBRA-SST:**

Los días 10 y 29 de abril el área SST asiste al comité de seguimiento de avance de obra virtual del contrato de obra 991 de 2021.

✓ **RUTA 6503, FLORENCIA - PUERTO RICO**

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Armado de acero para construcción de vástagos en muro de contención módulo 5 localizado en el PR 52+800 costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Instalación de formaleta para construcción de vástago Módulo 4 y 5 en muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción vástago Módulo 4 y 5 en muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Instalación de geodren vial en muro de contención PR52+800 costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Instalación de geodren planar en muro de contención PR52+800 costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Lleno de muro de contención PR52+800 costado derecho.

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Conformación de subbase granular desvío PR42+600.
  Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de asfaltita natural desvío PR42+600.

✓ **RUTA 6504, PUERTO RICO – MINA BLANCA**

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Circuito de nivelación entre mojones GPS para verificación y ajuste de cotas PR14+500 a PR19+500 y del PR04+000 a PR12+000.
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Levantamiento topográfico inicial para ajuste de diseño geométrico entre PR38+750 y PR39+000, se recomienda a topógrafo hacer poligonal antes de iniciar levantamientos topográficos.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Demolición de cunetas.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**COSTADO**
PR03+820	PR04+024	Derecho
PR04+000	PR04+040	Izquierdo
PR04+160	PR04+250	Izquierdo

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Demolición y retiro de asfaltita.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+040	PR40+110	Calzada completa

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo y nivelación de eje alineamiento para determinar cortes y llenos a subrasante.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+793	PR40+110	Calzada completa
PR04+120	PR04+630	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación a nivel de subrasante.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+793	PR40+110	Calzada completa
PR04+120	PR04+630	Calzada completa

- Comisión topográfica de interventoría hace levantamiento topográfico y verifica anchos y niveles de excavación para conformación de subrasante.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación para mejoramiento de fallos.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+120	PR40+127	Izquierdo
PR04+140	PR04+156	Derecho
PR04+260	PR04+280	Derecho
PR04+290	PR04+300	Derecho

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en control de excavación de fallos.
- Comisión topográfica de Interventoría hace levantamiento topográfico a excavación de fallos para mejoramiento de la vía y en conjunto con comisión topográfica del contratista se realizan mediciones.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+120	PR40+127	Izquierdo
PR12+104	PR12+104	Izquierdo

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de crudo de río y subbase granular para mejoramiento de fallos.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+120	PR40+127	Izquierdo
PR04+140	PR04+156	Derecho
PR04+260	PR04+280	Derecho
PR04+290	PR04+300	Derecho

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo de bordes de vía, marcación de anchos y control de excavación para construcción de filtro en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+920	PR40+050	Izquierdo
PR40+000	PR40+035	Derecho
PR03+905	PR04+063	Derecho
PR03+900	PR04+024	Izquierdo
PR04+090	PR04+215	Izquierdo
PR04+102	PR04+230	Derecho

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación mecánica para construcción de filtro en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+920	PR40+050	Izquierdo
PR40+000	PR40+035	Derecho
PR03+905	PR04+063	Derecho
PR03+900	PR04+024	Izquierdo
PR04+090	PR04+215	Izquierdo
PR04+102	PR04+230	Derecho

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de instalación de geotextil NT 2500, tubería de drenaje de 4" y material drenante para construcción de filtro en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+920	PR40+050	Izquierdo
PR40+000	PR40+035	Derecho
PR03+905	PR04+063	Derecho
PR03+900	PR04+024	Izquierdo
PR04+090	PR04+215	Izquierdo
PR04+102	PR04+230	Derecho
PR04+077	PR04+087	Derecho

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en marcación de niveles para terminado de filtro.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+920	PR40+050	Izquierdo
PR40+000	PR40+035	Derecho
PR03+905	PR04+063	Derecho
PR03+900	PR04+024	Izquierdo
PR04+090	PR04+215	Izquierdo
PR04+102	PR04+230	Derecho
PR04+077	PR04+087	Derecho

- Comisión topográfica de interventoría revisa anchos y niveles en excavación para construcción de filtro y revisión de niveles de terminado del filtro.
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo y nivelación de bordes de vía para instalación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+060	PR40+300	Calzada completa
PR03+800	PR04+190	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+060	PR40+300	Calzada completa
PR03+800	PR04+190	Calzada completa

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo y nivelación de bordes de vía para céreo de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+060	PR40+300	Calzada completa
PR45+375	PR45+392	Calzada completa
PR03+800	PR04+190	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Céreo de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+060	PR40+300	Calzada completa
PR45+375	PR45+392	Calzada completa
PR03+800	PR04+190	Calzada completa

- Liberación de subbase granular por topografía.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+060	PR40+300	Calzada completa
PR45+375	PR45+392	Calzada completa
PR03+800	PR04+190	Calzada completa

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en marcación de anchos y niveles para instalación de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+300	PR40+680	Calzada completa
PR03+800	PR04+070	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro, instalación, nivelación y compactación de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+300	PR40+680	Calzada completa
PR03+800	PR04+070	Calzada completa

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo y nivelación de bordes de vía para céreo de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+300	PR40+680	Calzada completa
PR45+188	PR45+209	Calzada completa
PR45+375	PR45+392	Calzada completa
PR03+800	PR04+070	Calzada completa
PR00+834	PR00+870	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Céreo de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+300	PR40+680	Calzada completa
PR45+188	PR45+209	Calzada completa
PR45+375	PR45+392	Calzada completa
PR03+800	PR04+070	Calzada completa
PR00+834	PR00+870	Calzada completa

- Liberación de base granular por densidades.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR40+300	PR40+680	Calzada completa
PR45+188	PR45+209	Calzada completa
PR45+375	PR45+392	Calzada completa
PR03+800	PR04+070	Calzada completa
PR00+834	PR00+870	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Sopleteo e imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1)

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR45+375	PR45+392	Izquierdo	Primera
PR45+375	PR45+392	Derecho	Primera
PR45+187	PR45+188	Derecho	Primera
PR45+188	PR45+208	Izquierdo	Primera
PR45+188	PR45+208	Derecho	Primera
PR45+208	PR45+210	Derecho	Primera
PR40+301	PR40+678	Izquierdo	Primera
PR40+301	PR40+678	Derecho	Primera
PR40+678	PR40+680	Derecho	Primera
PR00+830	PR00+873	Izquierdo	Primera
PR00+830	PR00+873	Derecho	Primera
PR03+796	PR03+800	Derecho	Primera
PR03+800	PR04+065	Izquierdo	Primera
PR03+800	PR04+065	Derecho	Primera
PR40+705	PR40+743	Izquierdo	Segunda
PR40+316	PR40+519	Izquierdo	Segunda
PR40+519	PR40+677	Izquierdo	Segunda
PR40+519	PR40+677	Derecho	Segunda
PR00+821	PR00+825	Izquierdo	Segunda
PR00+870	PR00+880	Derecho	Segunda
PR03+788	PR03+790	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Derecho	Segunda
PR00+786	PR00+805	Izquierdo	Tercera
PR00+786	PR00+805	Derecho	Tercera
PR00+870	PR00+886	Izquierdo	Tercera
PR00+870	PR00+886	Derecho	Tercera
PR03+785	PR04+030	Izquierdo	Tercera
PR03+785	PR04+050	Derecho	Tercera

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR45+375	PR45+392	Izquierdo	Primera
PR45+375	PR45+392	Derecho	Primera
PR45+187	PR45+188	Derecho	Primera
PR45+188	PR45+208	Izquierdo	Primera
PR45+188	PR45+208	Derecho	Primera
PR45+208	PR45+210	Izquierdo	Primera
PR45+208	PR45+210	Derecho	Primera
PR40+301	PR40+678	Izquierdo	Primera
PR40+301	PR40+678	Derecho	Primera
PR40+678	PR40+680	Derecho	Primera
PR00+830	PR00+875	Izquierdo	Primera
PR00+830	PR00+875	Derecho	Primera
PR03+796	PR03+800	Derecho	Primera
PR03+800	PR04+065	Izquierdo	Primera
PR03+800	PR04+065	Derecho	Primera
PR45+369	PR45+372	Derecho	Primera
PR45+372	PR45+396	Izquierdo	Primera
PR45+372	PR45+396	Derecho	Primera
PR45+396	PR45+405	Izquierdo	Primera
PR45+182	PR45+214	Izquierdo	Primera
PR45+182	PR45+214	Derecho	Primera
PR40+316	PR40+519	Izquierdo	Primera
PR40+519	PR40+677	Izquierdo	Primera
PR40+519	PR40+677	Derecho	Primera
PR00+821	PR00+880	Izquierdo	Segunda
PR00+821	PR00+880	Derecho	Segunda
PR03+788	PR03+790	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Derecho	Segunda
PR00+786	PR00+805	Izquierdo	Tercera

PR00+786	PR00+805	Derecho	Tercera
PR00+870	PR00+886	Izquierdo	Tercera
PR00+870	PR00+886	Derecho	Tercera
PR03+785	PR04+030	Izquierdo	Tercera
PR03+785	PR04+050	Derecho	Tercera

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en marcación de niveles de terminado de asfalto capa de rodadura.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR00+821	PR00+880	Izquierdo	Segunda
PR00+821	PR00+880	Derecho	Segunda
PR03+788	PR03+790	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Derecho	Segunda
PR00+786	PR00+805	Izquierdo	Tercera
PR00+786	PR00+805	Derecho	Tercera
PR00+870	PR00+886	Izquierdo	Tercera
PR00+870	PR00+886	Derecho	Tercera
PR03+785	PR04+030	Izquierdo	Tercera
PR03+785	PR04+050	Derecho	Tercera

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR45+375	PR45+392	Izquierdo	Primera
PR45+375	PR45+392	Derecho	Primera
PR45+187	PR45+188	Derecho	Primera
PR45+188	PR45+208	Izquierdo	Primera
PR45+188	PR45+208	Derecho	Primera
PR45+208	PR45+210	Izquierdo	Primera
PR45+208	PR45+210	Derecho	Primera

PR40+301	PR40+678	Izquierdo	Primera
PR40+301	PR40+678	Derecho	Primera
PR40+678	PR40+680	Derecho	Primera
PR00+830	PR00+875	Izquierdo	Primera
PR00+830	PR00+875	Derecho	Primera
PR03+796	PR03+800	Derecho	Primera
PR03+800	PR04+065	Izquierdo	Primera
PR03+800	PR04+065	Derecho	Primera
PR45+369	PR45+372	Derecho	Primera
PR45+372	PR45+396	Izquierdo	Primera
PR45+372	PR45+396	Derecho	Primera
PR45+396	PR45+405	Izquierdo	Primera
PR45+182	PR45+214	Izquierdo	Primera
PR45+182	PR45+214	Derecho	Primera
PR40+316	PR40+519	Izquierdo	Primera
PR40+519	PR40+677	Izquierdo	Primera
PR40+519	PR40+677	Derecho	Primera
PR00+821	PR00+880	Izquierdo	Segunda
PR00+821	PR00+880	Derecho	Segunda
PR03+788	PR03+790	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Izquierdo	Segunda
PR03+790	PR04+060	Derecho	Segunda
PR00+786	PR00+805	Izquierdo	Tercera
PR00+786	PR00+805	Derecho	Tercera
PR00+870	PR00+886	Izquierdo	Tercera
PR00+870	PR00+886	Derecho	Tercera
PR03+785	PR04+030	Izquierdo	Tercera
PR03+785	PR04+050	Derecho	Tercera

- Comisión topográfica de interventoría revisa anchos durante y después de instalación de mezcla asfáltica MDC-19.
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Localización y replanteo de obras hidráulicas a construir.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+793	Izquierdo	Descole	Alcantarilla

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación para instalación de tubería en construcción de alcantarilla.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+793	Izquierdo	Descole	Alcantarilla

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en marcación de niveles para solado e instalación de tubería.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto 14 Mpa.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+793	Izquierdo	Placa tubería y atraque	Alcantarilla

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en localización y replanteo línea para instalación de tubería 36" en obras hidráulicas intervenidas.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Instalación tubería de concreto diámetro 36" para construcción de obras hidráulicas.

ABSCISA	COSTADO	OBRA
PR39+793	Izquierdo	Alcantarilla

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Corte, figurado y amarre de aceros encole y descole para construcción de obras hidráulicas.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+793	Derecho	Caja encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Cabezal encole	Alcantarilla

- Revisión y liberación de aceros para construcción de obras hidráulicas.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+793	Derecho	Caja encole	Alcantarilla

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras hidráulicas. Se realiza toma de mezcla de concreto.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+793	Derecho	Caja encole	Alcantarilla
PR03+695	Izquierdo	Cabezal encole	Alcantarilla

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Lleno para estructuras.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+793	Derecho	Caja	Alcantarilla
PR39+793	Derecho	Tubería	Alcantarilla

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en marcación de niveles para cimentación de módulos 7, 8 y 9 en muro de contención localizado en el PR44+327 Costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación, adecuación y mejoramiento de terreno con adición de subbase granular para cimentación de módulo 7, 8 y 9, muro en concreto ciclópeo localizado en el PR44+327 costado derecho.
- Comisión topográfica de interventoría hace Revisión de niveles de excavación y mejoramiento de terreno para cimentación de muro en ciclópeo.
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en marcación de niveles para terminado de concreto en muro de contención módulo 6, 7, 8, y 9 PR44+327 costado derecho.
- Comisión topográfica de interventoría hace Revisión de alturas y pendientes de muro de contención.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para zarpa y arranque (0.40m) vástago en muro de contención módulo 6, 7, 8 y 9, localizado en el PR44+327 costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para vástago módulo 4 y 5 en muro de contención localizado en el PR44+327 costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación, adecuación y mejoramiento de terreno con adición de subbase granular para

cimentación muro en concreto ciclópeo localizado en el PR04+083 costado derecho.

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Localización y nivelación para construcción de muro de contención en concreto ciclópeo PR04+083 costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para zarpa y vástago muro de contención PR04+083 costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Construcción de muro piedra pegada para protección de terraplén estructura de vía entre PR40+474 a PR40+50+475 Costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación y posterior Suministro e instalación de concreto de 17.5Mpa para muro piedra pegada en protección a terraplenes PR45+383 a PR45+389 Costado izquierdo.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación y Conformación de terreno para construcción de cunetas.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR43+220	PR43+511	IZQ
PR00+656	PR00+727	IZQ
PR00+736	PR00+779	IZQ
PR00+890	PR00+946	IZQ
PR00+954	PR1+009	IZQ
PR1+016	PR1+096	IZQ
PR1+104	PR1+203	IZQ
PR1+208	PR1+285	IZQ
PR1+402	PR1+460	DER
PR1+419	PR1+460	IZQ
PR1+495	PR1+532	IZQ
PR1+547	PR1+580	IZQ
PR1+590	PR1+670	IZQ
PR1+591	PR1+617	DER
PR1+622	PR1+634	DER

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa para construcción de cunetas.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR43+220	PR43+511	IZQ
PR00+656	PR00+727	IZQ
PR00+736	PR00+779	IZQ
PR00+890	PR00+946	IZQ
PR00+954	PR1+009	IZQ
PR1+016	PR1+096	IZQ
PR1+104	PR1+203	IZQ
PR1+208	PR1+285	IZQ
PR1+402	PR1+460	DER
PR1+419	PR1+460	IZQ
PR1+495	PR1+532	IZQ
PR1+547	PR1+580	IZQ
PR1+590	PR1+670	IZQ
PR1+591	PR1+617	DER
PR1+622	PR1+634	DER

- Revisión de niveles y espesores en formaleta instalada para cunetas.
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Replanteo eje de alineamiento para señalización horizontal del PR40+520 a PR41+400, PR41+600 a PR42+300, PR43+200 a PR43+500 y PR43+600 a PR44+000 Frente San Vicente del Caguán y PR-00+080 a PR02+170.
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Levantamiento topográfico inicial a sitio crítico perdida de banca del PR33+180 a PR33+250 Costado izquierdo.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Extracción de núcleos de concreto placa superior de box culvert PR45+383 Costado derecho.
- Acompañamiento a visita de especialistas por parte del contratista de obra para evaluación de falla geológica del PR30+000 a PR31+000.
- Acompañamiento a visita de especialistas por parte del contratista de obra para evaluación de falla geológica, inicio zona urbana municipio de San Vicente del Caguán PR51+917 a PR52+000
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Levantamiento topográfico zona de fallo para estudios geométricos PR30+000 a PR32+000.

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Perforación para estudios de geotecnia en zona de fallo PR30+800, PR30+850, PR30+900 costado derecho y PR30+300, PR31+500, PR31+950 costado izquierdo
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Conformación y Mantenimiento vial con adición de asfaltita.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR23+680	PR23+710	Calzada completa
PR23+710	PR23+750	Calzada completa

- En conjunto topografía contratista e interventoría hacen Levantamiento topográfico inicial a superficie conformada para cálculo de cantidades de asfaltita instalada.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Adecuación terreno y construcción de gaviones PR12+104 costado izquierdo - medida de mitigación en perdida de banca.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Lleno con material crudo de río PR12+104 costado izquierdo - medida de mitigación en perdida de banca.
- Conformación de acceso a predios e instalación de tubería de 18" en PR03+760 costado derecho y PR03+652 costado izquierdo.
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°34 correspondiente al mes de abril 2024.
- Revisión por parte de topografía Estudios y diseños Vol II. Diseño geométrico entregados por el contratista ruta 6504.
- Revisión de planos para construcción de obras hidráulicas.
  Seguimiento a avance de obra por medio de la aplicación Google Earth, con registro fotográfico.

✓ **RUTA 3002, BALSILLAS – MINA BLANCA**

- Este mes no se realizaron actividades.



✓ **RUTA 3001, NEIVA – BALSILLAS**

- Se realizan la verificación y seguimiento a las actividades para la construcción de obras de arte como alcantarillas, Box Culvert, gaviones, canales y cunetas en las siguientes abscisas:

ABSCISA	OBSERVACIÓN
PR 10+690- PR 10+692 Margen Derecha	**Gaviones** - La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la revisión y ubicación de la estructura. - Suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 1 margen derecho.
PR 10+080- PR 11+144 Margen Derecha	**Gaviones** - La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la revisión y ubicación de la estructura. - Suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 1 margen derecho.
PR 11+708- PR 11+719 Margen Izquierda	**Gaviones** - La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la revisión y ubicación de la estructura. - Suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 1 margen derecho.
PR 11+634- PR 11+719 Margen Izquierda	**Gaviones** - La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la revisión y ubicación de la estructura. - Suministro e instalación de 14 Mpa como solado y nivelación para construcción de gaviones. - Suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 1 margen izquierdo.
PR10+735	**Disipador Descole Box Culvert** - La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la revisión y ubicación de la estructura. - Instalación de concreto de 14 Mpa en canal escalonado.
PR14+850	**Alcantarilla 36''** - La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la revisión y niveles de la estructura.

	- Suministro e instalación de concreto de 14 Mpa como solado y nivelación margen izquierda y margen derecha. - Suministro e instalación de tubería prefabricada de 36'' para cuerpo, encole y descole. - Suministro e instalación de concreto de 14 Mpa como atraque de tubería. - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarilla.
PR14+730	**Alcantarilla 36''** - La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la revisión y niveles de la estructura. - Suministro e instalación de concreto de14 Mpa como solado y nivelación margen izquierda y margen derecha. - Suministro e instalación de tubería prefabricada de 36'' para cuerpo, encole y descole. - Suministro e instalación de concreto de 14 Mpa como atraque de tubería. - Instalación de material de relleno con material seleccionado - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarilla.
PR12+100	**Concreto ciclópeo** - Suministro e instalación de concreto ciclópeo de14 Mpa en piedra pegada, cuneta predio, empalme de cuneta y bordillo cerca.
PR12+025 margen derecha	**Muro Concreto ciclópeo** - Suministro e instalación de concreto ciclópeo de14 Mpa para muro como confinamiento relleno de aletas en margen derecho encole box culvert
PR11+960 margen izquierda	**Muro Concreto ciclópeo** - Suministro e instalación de concreto ciclópeo de14 Mpa para muro como confinamiento relleno de aletas en margen izquierda descole box culvert

- Se realiza verificación y seguimiento a la actividad de relleno para estructuras de drenajes con material tipo Subbase Granular en aletas margen derecha, aletas margen izquierda, cuerpo sobre la loza y cuerpo lateral en las siguientes abscisas:

ABSCISA	ESTRUCTURA
PR10+583	Alcantarilla
PR10+738	Box Culvert
PR10+901	Box Culvert
PR11+193	Box Culvert
PR11+379	Alcantarilla
PR11+479	Alcantarilla
PR11+629	Alcantarilla
PR11+873	Alcantarilla
PR11+958	Alcantarilla
PR12+023	Box Culvert
PR12+098	Box Culvert
PR12+430	Alcantarilla
PR12+533	Box Culvert
PR12+671	Box Culvert
PR12+891	Alcantarilla
PR12+945	Box Culvert
PR13+055	Alcantarilla
PR13+160	Box Culvert
PR13+282	Box Culvert
PR13+344	Box Culvert
PR13+444	Alcantarilla

- Se realiza verificación y seguimiento a la construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal de las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR10+630 – PR10+737	Izquierdo
PR10+846 – PR10+887	Derecho
PR10+893 – PR10+904	Derecho

PR10+908 – PR11+068	Derecho
PR11+188 – PR11+191	Derecho
PR12+095 – PR12+109	Derecho
PR12+132 – PR12+196	Derecho
PR12+129 – PR12+198	Derecho

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control de cantidades de concreto en cunetas.
- Se realiza verificación y seguimiento al suministro e instalación de acero de refuerzo para cunetas en curvas y zonas de acceso en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR12+098 – PR12+108	Derecho
PR12+136- PR12+184	Izquierdo

- Se realiza verificación y seguimiento a la instalación de drenes horizontales con perforadora en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR 11+500	Costado Derecho
PR 11+520	Costado Derecho
PR 11+530	Costado Derecho
PR 11+650	Costado Izquierdo
PR 11+660	Costado Izquierdo
PR 11+672	Costado Izquierdo
PR 11+683	Costado Izquierdo
PR 11+692	Costado Izquierdo

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo para perforación e instalación de drenes horizontales proyectados.
- Se realiza verificación a la demolición de obras de drenajes existentes en las siguientes abscisas:

ABSCISA	OBSERVACIONES
PR14+850	Cabezote (encole y descole), emboquillado tubería, poceta (cuerpo 1, cuerpo 2 e interna), guarda rueda, muro adicional y tubería

PR14+730	Cabezote (descole), placa inferior, emboquillado tubería, poceta (cuerpo 1, cuerpo 2 e interna), guarda rueda, cabezote y tubería

- Se realiza verificación y seguimiento a la excavación mecánica en las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN			
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**	**OBSERVACIÓN**
PR 14+140	PR 14+600	Costado Derecho	Excavación mecánica para construcción de vía

- Se realiza verificación y seguimiento al triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de Terraplén, sub base granular y pedraplén, así mismo, se toman las respectivas muestras para el análisis de cumplimiento de especificaciones técnicas de cada material.
- Se realiza Se realiza verificación y seguimiento al suministro e instalación de material de terraplén para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN		
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**
PR 14+140	PR 14+600	Carril Izquierdo

- Se realiza verificación y seguimiento al suministro e instalación de Pedraplén para mejoramiento de la subrasante en las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN		
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**
PR 14+110	PR 14+130	Carril Izquierdo

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de pedraplén y terraplén.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la liberación de las capas instaladas de terraplén.
- El 11 de abril de 2024, se realiza un comité socio-ambiental, en el cual se recorren las obras de arte que presentan ocupación de cauce desde el PR 20+011 al Pr 13+972, donde se establece que las alcantarillas existentes ubicadas en los PR 20+011 y PR 16+115 no presenta ocupación de cauce.

- Se realizó comité técnico presencial el 16 de abril de 2024, entre residente de obra e interventoría, donde se trataron tema de la ejecución de actividades durante el mes.
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°35 correspondiente al mes de abril 2024.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS

En el presente informe se presentan los conceptos emitidos por los especialistas a la revisión a los ajustes entregados por el contratista de los estudios y diseños, según la revisión de los especialistas pertenecientes al CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030:

- ✓ ESPECIALISTA DISEÑO DE PAVIMENTOS: FREDY ALBERTO DUARTE SALCEDO: En la revisión realizada en el mes de abril por el especialista expone lo siguiente:

  - Ruta 6503 – Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2646-0697-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503, la interventoría remite concepto del especialista *"INV-HUI - 006 - 17-04-2024 Revisión Estudio Pavimento Puente La Esmeralda"* mediante comunicado C-245-2730-0995-24 con observaciones 18 de abril 2024. (Informe Anexo).

- ✓ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: MALENA AMÓRTEGUI RODRÍGUEZ: En la revisión realizada por el especialista en el mes de abril expone lo siguiente:

  - Ruta 3001 - Remisión de "ENTREGA DEL INFORME DE ESTRUCTURAS DE LOS BOX CULVERT DE LA RUTA 3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240401 INF. REV ESTRUCT BOX RUTA 3001" mediante comunicado C-245-2685-0834-24 con **Concepto de No Objeción** el 3 de abril de 2024. (Informe Anexo).
  - Ruta 3001 - Remisión de "ENTREGA INFORME DE ESTRUCTURAS DEL DISIPADOR TIPO DE LOS SITIOS CRÍTICOS K13+500 AL K20+500", la interventoría remite concepto del especialista "20240401 INF. REV ESTRUCT DISIPADOR K13+500-K20+500" mediante comunicado C-245-2684-0831-24 con **Concepto de No Objeción** el 3 de abril de 2024. (Informe Anexo).

- Ruta 3001 - Remisión de "Informe de Estructuras de Muros Tipo para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240402 INF. REV ESTRUCT MURO PR13+500-PR20+500" mediante comunicado C-245-2686-0835-24 con observaciones el 3 de abril de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 3001 - Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m–1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240402 INF. REV ESTRUCT BOXES 1x1-1.5x1.5 RUTA 3001" mediante comunicado C-245-2715-0929-24 con **Concepto de No Objeción** el 11 de abril de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 3001 - Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 2.5mX3.0m PR13+500 – PR20+500 RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240403 INF. REV ESTRUCT BOX 2.5x3.0 RUTA 3001" mediante comunicado C-245-2716-0930-24 con **Concepto de No Objeción** el 11 de abril de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 3001 - Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Muro SC K15+860 RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240402 INF. REV ESTRUCT MURO PR15+860" mediante comunicado C-245-2714-0927-24 con **Concepto de No Objeción** el 11 de abril de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 6503 - emisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503, la interventoría remite concepto del especialista "20240416 INTERVENTORIA PUENTE LAS DELICIAS-LA ESMERALDA" mediante comunicado C-245-2720-0962-24 con observaciones el 16 de abril de 2024. (Informe Anexo).

✓ <u>ESPECIALISTA GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA: CARLOS YIDI:</u> En la revisión realizada por el especialista en el mes de abril expone lo siguiente:

- Ruta 6503 - Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503, la interventoría remite concepto del especialista "FORMATO REVISIÓN DOCUMENTOS 991-04-2024" mediante comunicado C-245-2687-0836-24 con observaciones el 3 de abril de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 6503 – Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503, la interventoría remite concepto del especialista "REVISIÓN DOCUMENTOS 978 22-04-2024 La

Esmeralda" mediante comunicado C-245-2744-1028-24 con observaciones el 22 de abril de 2024. (Informe Anexo).

- Ruta 6503 – Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2602-0549-24 realizadas al "Volumen III. Estudio de geología para ingeniería y geotecnia del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la RN6503, la interventoría remite concepto del especialista "FORMATO REVISIÓN DOCUMENTOS 991 23-042024" mediante comunicado C-245-2757-1073-24 con observaciones el 25 de abril de 2024. (Informe Anexo).

✓ ESPECIALISTA GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD: HÉCTOR YESID SÁNCHEZ: En la revisión realizada en el mes de abril por el especialista expone lo siguiente:

- Ruta 3001 Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2648-0712-24 realizadas al "Diseño geométrico del PR13+500 al PR20+500 de la RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "IHS-INTVV-009-24" con **Concepto de No Objeción** mediante comunicado C-245-2756-1072-24 el 25 de abril de 2024 (Informe Anexo).

✓ ESPECIALISTA AMBIENTAL: CLAUDIA ALFARO: Frente al seguimiento al componente ambiental expone lo siguiente:

Se realizo seguimiento al PAGA V9. Se relaciona el seguimiento a los permisos ambientales obtenidos por el contratista. (Informe Anexos).

✓ ESPECIALISTA SOSTENIBILIDAD: DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA, El informe relaciona las actividades realizadas por el especialista de sostenibilidad (Informe Anexos).

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC.

En este periodo no se presentó este programa.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

La interventoría realiza control y seguimiento a la matriz de riesgos (Informe Anexo)

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.

En este periodo no se presentó.

5.7 SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DE LA ENTIDAD.

No Aplica para este periodo.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

6.1 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO Y VEHÍCULOS DE LA INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. Adjunto se lleva el registro diario de los vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados durante el mes respectivo, el Supervisor del Contrato de Interventoría verifica la disponibilidad.

6.2 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. Adjunto, en el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría hacen el seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aceptada por el Instituto.

6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Adjunto lleva el control financiero y presupuestal e indica las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato.

6.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. Adjunto se realiza el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. Adjunto se realiza el seguimiento y se verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de interventoría a través del área de calidad definido para el contrato.

6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Se realizó solicitud de anticipo por parte de la interventoría (Formato MEPI-MN-IN-3-FR-1) e informe de inversión y buen manejo del anticipo contrato de interventoría (Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2)

6.7 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

En el Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2. Adjunto se realiza el seguimiento al plan de cargas del contrato de interventoría.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato de obra presenta un porcentaje ejecutado de 14.49% con respecto al porcentaje programado a corte de 29 de abril 2024 el cual fue de 13.18%.
- El contrato presenta un avance financiero a corte de 29 de abril de 2024 de $4,468,495,624.20 el cual corresponde a 1.32%, calculado con respecto a la reprogramación No.4 al programa de inversiones suscrito por contratista, interventoría e Invias vs el avance en obra.
- En la ruta 3001 están aprobados todos los volúmenes de estudios y diseños fase 3 requeridos para la construcción de la vía del PR10+500 al PR13+500.
- En el tramo desde el PR13+500 al PR20+500 se encuentran en ejecución los estudios y diseños.

No.	EYD PRESENTADOS	PR13+500 - PR20+500					VOLUMEN
		OFICIO DE ENTREGA CVNSO	FECHA	OFICIO RESPUESTA INTERVENTORIA	FECHA	ESTADO	
1	ESTUDIO DE TRANSITO	CVNSO-0991-021-2024	18/ene/2024	C-245-2510-0241-24	25/ene/2024	APROBADO	TRANSITO
2	DISEÑO GEOMETRICO	CVNSO-0991-269-2024	1/abr/2024	C-245-2756-1072-24	25/abr/2024	APROBADO	GEOMETRICO
2.1	DISEÑO DE SEÑALIZACION	CVNSO-0991-1068-2023	16/nov/2023	C-245-2340-4370-23	27/nov/2023	APROBADO	
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	CVNSO-0991-980-2023	21/oct/2023	C-245-2442-0053-24	9/ene/2024	APROBADO	GEOLOGÍA
3.1	SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES	CVNSO-0991-713-2023	31/jul/2023	C-245-2146-3525-23	26/sep/2023	APROBADO	
4	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	CVNSO-0991-1149-2023	11/dic/2023	C-245-2403-4666-23	19/dic/2023	APROBADO	TALUDES
6	DISEÑO PAVIMENTOS	CVNSO-0991-181-2024	2/mar/2024	C-245-2645-0696-24	12/mar/2024	APROBADO	PAVIMENTOS
7	DISEÑO HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	CVNSO-0991-1179-2023	18/dic/2023	C-245-2423-0013-24	4/ene/2024	APROBADO	HIDRÁULICO
7.1	REEMPLAZO DE OBRAS HIDRÁULICAS	CVNSO-0991-057-2024	24/ene/2024	C-245-2549-0364-24	7/feb/2024	OBSERVACIONES INFORME OBRAS HIDRÁULICAS	
7.2	MEM. TÉCNICO OBRA DRENAJE K19+120	CVNSO-0991-1185-2023	20/dic/2023	C-245-2424-0014-24	4/ene/2024	APROBADO	
8.1	DISEÑO ESTRUCTURAL - BOX CULVERT 3001 (1.5X2.5) - (3.0X2.0)	CVNSO-0991-138-2024	15/feb/2024	C-245-2685-0834-24	3/abr/2024	APROBADO	ESTRUCTURAL
8.2	DISEÑO ESTRUCTURAL - BOX CULVERT 3001 1.0mX1.0m – 1.5mX1.5m	CVNSO-0991-234-2024	15/mar/2024	C-245-2715-0929-24	11/abr/2024	APROBADO	
8.3	DISEÑO ESTRUCTURAL - BOX CULVERT 3001 2.5mX3.0m	CVNSO-0991-267-2024	1/abr/2024	C-245-2716-0930-24	11/abr/2024	APROBADO	
8.4	DISEÑO ESTRUCTURAL - DISIPADORES	CVNSO-0991-142-2024	16/feb/2024	C-245-2684-0831-24	3/abr/2024	APROBADO	
8.5	DISEÑO ESTRUCTURAL - MUROS DE CONTENCIÓN TIPO	CVNSO-0991-365-2024	2/may/2024			EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	
8.6	DISEÑO ESTRUCTURAL - MURO CONTENCIÓN K15+860 RN3001	CVNSO-0991-236-2024	15/mar/2024	C-245-2714-0927-24	11/abr/2024	APROBADO	
8.7	DISEÑO ESTRUCTURAL - CABEZAL Y POCETA	CVNSO-0991-321-2024	17/abr/2024			EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	
8.8	DISEÑO ESTRUCTURAL - BOX CULVERT 3001 1.5mX2.5m –3.0mX2.0m – 2.5mX3.0m	CVNSO-0991-340-2024	25/abr/2024			EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	
9	PMT	EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO PMT					PMT

- El contratista radica el permiso de aprovechamiento forestal del tramo comprendido entre el PR13+500 al PR20+500 de la ruta 3001 ante la CAM mediante comunicado CVNSO-0991-258-2024 el 1 de abril de 2024.

- Mediante comunicado C-245-2749-1042-24 del 23 de abril de 2024 se solicita al contratista la priorización de ejecución de la vigencia 2024.
- En la ruta 6504 están aprobados todos los volúmenes de estudios y diseños fase 3 requeridos para la construcción de la vía del PR0+000 al PR49+000.
- Los estudios y diseños de los sitios atípicos:

Ruta	Ubicación	Estado
6503	PR42+600 box culvert	Aprobados todos los volúmenes
	PR52+800 muro de contención	Aprobados todos los volúmenes
	PR38 Puente Las Delicias	En ejecución
	PR54+570 muro desplazado	En ejecución
6504	PR9+060 Puente El Águila	En ejecución
	PR23+740 Puente Riecito	En ejecución
	PR04+800 box Culvert	Aprobados todos los volúmenes

- Se realizó la revisión del acta de obra N° 34 correspondiente al mes de marzo 2024, presentada por el CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.
- Presentación acta de costos correspondiente al mes de marzo 2024 y entrega de informe mensual No. 34 correspondiente al mismo mes.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO (NO SE REQUIERE ANEXAR LOS DOCUMENTOS).

Tabla 3 Correspondencia Enviada Interventor al Contratista

ASUNTO	RADICADO	FECHA DE RECIBO
APROBACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA EL EVENTO INDICADO MEDIANTE OFICIO CVNSO-0991-251-2023 COTIZACIONES – REUNIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – RUTA 6504 PUERTO RICO, CAQUETÁ	C-245-2682-0818-24	1/04/2024
Observaciones Informe Mensual de Sostenibilidad de enero 2024 V.1, remitido mediante oficio CVNSO-0991-132-2024 del 12 de febrero de 2024.	C-245-2683-0819-24	1/04/2024
Respuesta a su oficio CVNSO-0991-142-2024 "Remisión de "ENTREGA INFORME DE ESTRUCTURAS DEL DISIPADOR TIPO DE LOS SITIOS CRÍTICOS K13+500 AL K20+500"".	C-245-2684-0831-24	3/04/2024
Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-138-2024 "Remisión de "ENTREGA DEL INFORME DE ESTRUCTURAS DE LOS BOX CULVERT DE LA RUTA 3001" y CVNSO-0991-266-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m PR0 – PR49 RN6504 y PR10+500 – PR20+500 RN3001"".	C-245-2685-0834-24	3/04/2024
Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-206-2024 "Remisión de "Informe de Estructuras de Muros Tipo para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".	C-245-2686-0835-24	3/04/2024
Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1182-2023 "Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503".	C-245-2687-0836-24	3/04/2024
REMISIÓN PARA ATENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA AL DERECHO DE PETICIÓN INTERPUESTO POR EL SEÑOR ALIRIO DIAZ, RESIDENTE EN EL SECTOR NEVIA HUILA- RUTA 3001	C-245-2688-0837-24	3/04/2024
REMISIÓN DE ACTA DE VECINDAD DE LA SEÑORA ZUNILDA MOLANO ICO, REMITIDA MEDIANTE COMUNICADO CVNSO-0991-264-2024 - ACTA DE VECINDAD DE SEGUIMIENTO - RUTA 6504 VEREDA EL DESQUITE – PUERTO RICO	C-245-2689-0842-24	4/04/2024

OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-270-2024 - RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2639-0670-24, OBSERVACIONES A INFORME SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024, REMITIDO MEIDNATE COMUNICADO CVNS-0991-195-2023, INFORME GESTION SOCIAL – FEBRERO 2024.	C-245-2690-0844-24	4/04/2024
SOLICITUD DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RUTA 6503	C-245-2691-0854-24	4/04/2024
SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.	C-245-2692-0855-24	4/04/2024
Comunicado CVNSO-0991-276-2024– NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 - RUTA 6504	C-245-2693-0862-24	5/04/2024
SOLICITUD ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE MARZO 2024 - AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).	C-245-2695-0871-24	6/04/2024
Solicitud de entrega del informe ambiental correspondiente al mes de marzo del 2024.	C-245-2697-0874-24	8/04/2024
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	C-245-2698-0884-24	8/04/2024
Solicitud de entrega del acta parcial de Obra 34 (Marzo de 2024).	C-245-2699-0886-24	8/04/2024
Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas- Minas Blanca, Ruta 3001 y 3002.	C-245-2700-0887-24	8/04/2024
APROBACIÓN DE LA LOGISTICA PARA EL EVENTO INDICADO MEDIANTE OFICIO NUMERO CVNSO-0991-262-2024 COTIZACIONES TALLER CULTURA VIAL RUTA 3001	C-245-2701-0888-24	8/04/2024
APROBACIÓN DE LA LOGISTICA PARA EL EVENTO INDICADO MEDIANTE OFICIO NUMERO CVNSO-0991-261-2024 COTIZACIONES – REUNIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – RUTA 3001.	C-245-2702-0889-24	8/04/2024
APROBACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA EL EVENTO INDICADO MEDIANTE OFICIO NUMERO CVNSO-0991-285-2024 COTIZACIONES REFRIGERIOS REUNIÓN OPC - RUTA 3001, NEIVA – BALSILLAS.	C-245-2703-0890-24	8/04/2024
Información Vinculación Laboral de la Especialista Ambiental Requerido en Obra.	C-245-2704-0891-24	8/04/2024
Respuesta a comunicado CVNSO-0991-216-2024 con asunto: Respuesta oficios: C-245-2620-0607-24 y C-245-2555-0391-24 Cumplimientos a las medidas de manejo ambiental al programa de actividades constructivas de obra del PR 52+800 margen derecha sector El Paujil Ruta 6503 Florencia – Puerto Rico"	C-245-2706-0898-24	8/04/2024
Observaciones de calidad de los aceros, Box del PR 46+200, y en el Box el PR4+817	C-245-2707-0899-24	8/04/2024
No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 14 de febrero de 2024, Ruta 6504.	C-245-2709-0904-24	08/042024

Solicitud para el reinicio de las actividades en el Box Coulvert del PR 42+600 RN 6503	C-245-2710-0906-24	9/04/2024
Traslado Observaciones del Instituto Nacional de Vias – INVIAS - Plan de Inversión de Sostenibilidad - 2024S-VBOG-018959.	C-245-2711-0917-24	9/04/2024
Reiteración a comunicado C-245-2697-0874-24 con asunto: Solicitud de entrega del informe ambiental correspondiente al mes de marzo del 2024.	C-245-2712-0922-24	10/04/2024
APROBACIÓN DE COMUNICADO CVNSO-0991-277-2024 MEDIANTE EL CUAL REMITEN COTIZACIONES – TALLER CULTURA VIAL – RUTA 6504, EN ALCANCE A OFICIO NUMERO ALCANCE AL COMUNICADO CVNSO – 0991-254-2024.	C-245-2713-0923-24	10/04/2024
Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-236-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Muro SC K15+860 RN3001".	C-245-2714-0927-24	11/04/2024
Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-234-2024 "Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m – 1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001".	C-245-2715-0929-24	11/04/2024
Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-267-2024 "Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 2.5mX3.0m PR13+500 – PR20+500 RN3001".	C-245-2716-0930-24	11/04/2024
OBSERVACIONES A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROYECTO RUTA 6503 Y 6504.	C-245-2717-0941-24	13/04/2024
Respuesta comunicado CVNSO-0991-295-2024.	C-245-2718-0951-24	15/04/2024
Devolución Acta De Obra No. 34 mes de MARZO de 2024, Contrato De Obra 991 De 2021, CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.	C-245-2719-0954-24	15/04/2024
Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-184-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503".	C-245-2720-0962-24	16/04/2024
Observaciones a comunicado CVNSO-0991-1147-2023 "Remisión informe ambiental PAGA correspondiente al mes de noviembre de 2023".	C-245-2721-0973-24	16/04/2024
Solicitud entrega Informe de Calidad correspondiente al mes de Marzo de 2024.	C-245-2722-0978-24	16/04/2024
Observaciones a comunicado CVNSO-0991-015-2024 "Remisión informe ambiental PAGA correspondiente al mes de diciembre de 2023".	C-245-2723-0981-24	17/04/2024

OBSERVACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) AL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO.	C-245-2725-0987-24	17/04/2024
Devolución CVNSO-0991-304-2024 Acta De Ajustes Definitivo No. 31 mes de DICIEMBRE de 2023, Contrato De Obra 991 De 2021, CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.	C-245-2727-0989-24	17/04/2024
Respuesta a comunicado CVNSO-0991-307-2024 del 13 de abril del 2024; Plan de Inversión Sostenibilidad	C-245-2729-0993-24	18/04/2024
Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-297-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2646-0697-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".	C-245-2730-0995-24	18/04/2024
Comunicado CVNSO-0991-320-2024 Remisión de documentos "Personal de campo para visita técnica de especialistas para los Sitios críticos ubicados en las Rutas Nacionales 6504 y 3002".	C-245-2731-0996-24	18/04/2024
Reiteración. Solicitud para el reinicio de las actividades en el Box Coulvert del PR 42+600 RN 6503	C-245-2732-0998-24	18/04/2024
SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA – O.P.C., DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETÁ	C-245-2733-1004-24	19/04/2024
Observaciones a comunicado CVNSO-0991-118-2024 con asunto: Respuesta oficio C-245-2546-0355-24 "Solicitud de entrega del informe ambiental correspondiente al mes de enero del 2024"	C-245-2734-1005-24	19/04/2024
SOLICITUD DE ATENCIÓN IMEDIATA DE PETICION INTERPUESTA POR LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL CORREGIMIENTO RIO CEIBAS MUNICIPIO DE NEIVA HUILA – REMITIDO SEGÚN COMUNICADO GENERADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS MEDIANTE MEMORANDO INDIVIDUAL No. RADICADO: 2024I-VHUI-021136 FECHA: 2024-04-15	C-245-2736-1018-24	19/04/2024
Solicitud de información de prórroga del Permiso de Ocupación de Cauces para reinicio de actividades en el Box Culvert PR04+817. Sector Puerto Rico – Caquetá.	C-245-2737-1019-24	19/04/2024
SOLICITUD INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504.	C-245-2738-1021-24	20/04/2024
SOLICITUD DE APERTURA INMEDIATA DEL PUNTO SAU EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ	C-245-2740-1023-24	20/04/2024

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA MESA DE DIÁLOGO – MEJORAMIENTO VÍA NEIVA-SAN VICENTE – PUERTO RICO-FLORENCIA, PROGRAMADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	C-245-2741-1024-24	20/04/2024
Comunicado Denuncia Ciudadana con fecha abril 19 del año 2024	C-245-2742-1025-24	20/04/2024
Observaciones al informe ambiental de febrero del 2024 según comunicado CVNSO-0991-196-2024 del 06/marzo/2024.	C-245-2743-1027-24	22/04/2024
Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-268-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503"".	C-245-2744-1028-24	22/04/2024
No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 21 de marzo de 2024, Ruta 6504.	C-245-2745-1029-24	22/04/2024
Reiteración entrega del acta parcial de Obra 34 (Marzo de 2024).	C-245-2747-1040-24	23/04/2024
Devolución CVNSO-0991-315-2024 Acta De Ajustes Definitivo No. 33 mes de FEBRERO de 2024, Contrato De Obra 991 De 2021, CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.	C-245-2748-1041-24	23/04/2024
PRIORIZACIÓN EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA 2024	C-245-2749-1042-24	23/04/2024
REITERACIÓN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA VINCULACIÓN DEL PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA CALIDAD, DEDICACIÓN PARCIAL (50%)	C-245-2750-1043-24	23/04/2024
REQUERIMIENTO INSPECTOR SISO RUTAS 6503-6504	C-245-2751-1046-24	23/04/2024
Respuesta a comunicado CVNSO-0991-323-2024 del 19 de abril de 2024 "Informe de calidad correspondiente al mes de marzo de 2024"	C-245-2752-1047-24	23/04/2024
Instalación de carpeta asfáltica en horarios nocturnos. Ruta Nacional 6504 PR45+188 a PR45+209 y PR 45+375 a PR45+392	C-245-2753-1060-24	25/04/2024
Alcance al oficio C-245-2749-1042-24 cuyo asunto es "Priorización ejecución EYD en la vigencia 2024"	C-245-2754-1070-24	25/04/2024
Respuesta CVNSO-0991-214-2024 con asunto "Respuesta oficio C-245-2550-0369-24 "RESPUESTA CVNSO-0991-079-2024 ENTREGA PLAN DE INTERVENCIÓN VIGENCIA 2024."	C-245-2755-1071-24	25/04/2024
Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-269-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2648-0712-24 realizadas al "Diseño geométrico del PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".	C-245-2756-1072-24	25/04/2024

Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-327-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2602-0549-24 realizadas al "Volumen III. Estudio de geología para ingeniería y geotecnia del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503"".	C-245-2757-1073-24	25/04/2024
REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2688-0837-24 "REMISIÓN PARA ATENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA AL DERECHO DE PETICIÓN INTERPUESTO POR EL SEÑOR ALIRIO DIAZ, RESIDENTE EN EL SECTOR NEIVA HUILA- RUTA 3001"	C-245-2758-1074-24	25/04/2024
Observaciones en la instalación de carpeta asfáltica, Ruta Nacional 6504 PR 00+829 al PR 00+875.	C-245-2760-1086-24	27/04/2024
REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2751-1046-24 "REQUERIMIENTO INSPECTOR SISO RUTAS 6503-6504"	C-245-2762-1088-24	27/04/2024
REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2717-0941-24 "OBSERVACIONES A MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROYECTO RUTA 6503 Y 6504".	C-245-2763-1089-24	27/04/2024
OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-335-2024 RESPUESTA OFICIO C-245-2736-1018-24 "SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA DE PETICIÓN INTERPUESTA POR LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL CORREGIMIENTO RÍO CEIBAS MUNICIPIO DE NEIVA HUILA – REMITIDO SEGÚN COMUNICADO GENERADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS MEDIANTE MEMORANDO INDIVIDUAL No . RADICADO: 2024I-VHUI-021136 FECHA: 2024-04-15"	C-245-2764-1091-24	29/04/2024
Respuesta CVNSO-0991-336-2024 "Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas-Mina Blanca, Ruta 3001 y 3002".	C-245-2765-1096-24	30/04/2024
REPORTE DE GENERACIÓN DE EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS AL SEÑOR CONTRALOR DORIAN ANDRES PERALTA QUINTERO, SOLICITUD DERIVADA DE MESA DE DIÁLOGO LLEVADA A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2.024 LLEVADA A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ, EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO 036 SEGUIMIENTO DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO	C-245-2767-1102-24	30/04/2024
RESPUESTA DE APROBACIÓN A COMUNICADO CVNSO-0991-344-2024 COTIZACIONES REFRIGERIOS, REUNIÓN EXTRAORDINARIA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN RUTA 6504	C-245-2768-1103-24	30/04/2024
RESPUESTA DE APROBACIÓN INSTALACIÓN DE BUZÓN SATÉLITE RUTA 6504 REPORTADA MEDIANTE COMUNICADO CVNSO-0991-333-2024 REUBICACIÓN BUZÓN SATÉLITE – RUTA 6504 PR 23+500 MARGEN IZQUIERDA, JURISDICCIÓN PUERTO RICO, CAQUETÁ	C-245-2769-1104-24	30/04/2024

APROBACIÓN INFORME DE GESTIÓN SOCIAL MES DE FEBRERO DE 2.024, REMITIDO MEDIANTE MISIVA CVNSO-0991-299-2024 - RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2690-0844-24 "OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-270-2024 - RESPUESTA A COMUNICADO C-245- 2639-0670-24, OBSERVACIONES A INFORME SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024, REMITIDO MEDIANTE COMUNICADO CVNS-0991-195-2023, INFORME GESTIÓN SOCIAL – FEBRERO 2024	C-245-2770-1105-24	30/04/2024
APROBACIÓN DE COMUNICADO CVNSO-0991-286-2023 INFORME GESTIÓN SOCIAL MES DE MARZO 2024	C-245-2771-1106-24	30/04/2024
Solicitud Formato de Emisiones de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vias – INVIAS.	C-245-2772-1107-24	30/04/2024
Remisión Formato de Inclusión Social de Sostenibilidad del Proyecto N° 991 del 2021	C-245-2773-1108-24	30/04/2024
Aprobación Formato de Inclusión Social, remitido mediante comunicado respuesta CVNSO-0991-328-2024	C-245-2774-1109-24	30/04/2024
Respuesta comunicado CVNSO-0991-301-2024 Respuesta comunicados C-245-2693-0862-24 / C-245-2634-0663-24 / C-245-2606- 0566-24 / C-245-2655-0734-24 "Comunicado CVNSO-0991-276-2024– NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 - RUTA 6504"	C-245-2775-1111-24	30/04/2024

Tabla 4. Correspondencia Recibida Por Parte Del Contratista

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA		
FECHA DE RECIBO	**REFERENCIA**	**ASUNTO**
CVNSO-0991-258-2024. Recibido, 01/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-258-2024	CVNSO-0991-258-2024. Solicitud de Permiso de Aprovechamiento Forestal Único para el Tramo PR13+500 al PR 20+500 de la Vía Neiva – Balsillas, Ruta 3001.
CVNSO-0991-254-2024. Recibido, 01/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-254-2024	CVNSO-0991-254-2024. Cotizaciones – Taller Cultura Vial – Ruta 6504.
CVNSO-0991-259-2024. Recibido, 01/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-259-2024	CVNSO-0991-259-2024. Invitación Reunión Trimestral Veedores Ruta 3001.
CVNSO-0991-261-2024. Recibido, 01/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-261-2024	CVNSO-0991-261-2024. COTIZACIONES – REUNIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – RUTA 3001.

CVNSO-0991-262-2024. Recibido, 01/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-262-2024	CVNSO-0991-262-2024. COTIZACIONES TALLER CULTURA VIAL RUTA 3001.
CVNSO-0991-260-2024. Recibido, 01/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-260-2024	CVNSO-0991-260-2024. Invitación Reunión Trimestral Veedores Ruta 3001.
CVNSO-0991-263-2024. Recibido, 01/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-263-2024	CVNSO-0991-263-2024. Respuesta requerimiento SRCA 6798 2024-S del 11 de marzo de 2024. Solicitud de permiso de recolección con fines de elaboración de estudios ambientales.
CVNSO-991-257-2024. Recibido, 01/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-991-257-2024	CVNSO-991-257-2024. Respuesta oficio C-245-2516-0260-24 Solicitud de Retiro de Residuos de RCD de las obras de drenaje del corredor vial de la Ruta 3001 Neiva -Balsillas.
CVNSO-0991-264-2024. Recibido, 01/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-264-2024	CVNSO-0991-264-2024. ACTA DE VECINDAD DE SEGUIMIENTO - RUTA 6504 VEREDA EL DESQUITE – PUERTO RICO
CVNSO-0991-265-2024. Recibido, 01/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-265-2024	CVNSO-0991-265-2024. Socialización Lineamientos Obra Con Participación Comunitaria – OPC.
CVNSO-0991-270-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-270-2024	CVNSO-0991-270-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2639-0670-24, OBSERVACIONES A INFORME SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024, REMITIDO MEIDNATE COMUNICADO CVNS-0991-195-2023, INFORME GESTION SOCIAL – FEBRERO 2024.
CVNSO-0991-271-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-271-2024	CVNSO-0991-271-2024. Respuesta oficio 4079 2024-S Respuesta a radicado CAM No 2024-E 2100 solicitud de inscripción de establecimiento en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos.
CVNSO-0991-268-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-268-2024	CVNSO-0991-268-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".

CVNSO-0991-269-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-269-2024	CVNSO-0991-269-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2648-0712-24 realizadas al "Diseño geométrico del PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".
CVNSO-0991-267-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-267-2024	CVNSO-0991-267-2024. Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 2.5mX3.0m PR13+500 – PR20+500 RN3001".
CVNSO-0991-266-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-266-2024	CVNSO-0991-266-2024. Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m PR0 – PR49 RN6504 y PR10+500 – PR20+500 RN3001".
CVNSO-0991-272-2024. Recibido, 03/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-272-2024	CVNSO-0991-272-2024. Socialización Lineamientos Obra Con Participación Comunitaria – OPC.
CVNSO-0991-273-2024. Recibido, 03/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-273-2024	CVNSO-0991-273-2024. Socialización Lineamientos Obra Con Participación Comunitaria – OPC.
CVNSO-0991-274-2024. Recibido, 03/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-274-2024	CVNSO-0991-274-2024. Socialización Lineamientos Obra Con Participación Comunitaria – OPC.
CVNSO-0991-275-2024. Recibido, 03/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-275-2024	CVNSO-0991-275-2024. Derecho de Petición - Artículo 23 Constitución Nacional. Solicitud de Conceptos de Uso del Suelo – Predios requeridos por Utilidad Pública.
CVNSO-0991-278-2024. Recibido, 03/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-278-2024	CVNSO-0991-278-2024. Respuesta a oficio C-245-2676-0798-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-242-2024 "Repuesta a oficio C-245-2564-0407-24 "Solicitud entrega Informe de Calidad correspondiente al mes de febrero de 2024"

CVNSO-0991-276-2024. Recibido, 03/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-276-2024	CVNSO-0991-276-2024. Respuesta oficio C-245-2655-0734-24 "SEGUNDA REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2634-0663-24 Y C-245-2606-0566-24 – NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 MI - RUTA 6504, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR MAURICIO OSORIO".
CVNSO-0991-282-2024. Recibido, 04/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-282-2024	CVNSO-0991-282-2024. ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL GEOLOGO DEL CONTRATO DE REFERENCIA EDISON PEREZ ROJAS
CVNSO-0991-281-2024. Recibido, 04/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-281-2024	CVNSO-0991-281-2024. Remisión de "Entrega del volumen de Cantidades para Vía Nacional 6504 del corredor Neiva San Vicente Del Caguán, Puerto Rico y para Vía Nacional 3001 Neiva, Balsillas".
CVNSO-0991-280-2024. Recibido, 04/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-280-2024	CVNSO-0991-280-2024. Respuesta al comunicado C-245-2596-05339-24 "SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA".
CVNSO-0991-279-2024. Recibido, 04/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-279-2024	CVNSO-0991-279-2024. Respuesta oficios C-245-2557-0395-24 "Respuesta al comunicado "CVNSO-0991-100-2024" "Respuesta oficio C-245-2016-2968-23 "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022"
CVNSO-0991-283-2024. Recibido, 05/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-283-2024	CVNSO-0991-283-2024. Remisión Permiso de Intervención Voluntaria PIV, Ruta 3001 (vía Neiva-Balsillas).

CVNSO-0991-285-2024. Recibido, 05/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-285-2024	CVNSO-0991-285-2024. COTIZACIONES REFRIGERIOS REUNION OPC - RUTA 3001, NEIVA – BALSILLAS.
CVNSO-0991-284-2023. Recibido, 05/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-284-2023	CVNSO-0991-284-2023. Respuesta Propuesta Obra con Participación Comunitaria – OPC. Junta Acción Comunal Vereda Platanillal – Ruta 3001.
CVNSO-0991-288-2023. Recibido, 05/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-288-2023	CVNSO-0991-288-2023Respuesta oficios C-245-2680-0807-24 y C-245-2680-0807-24. Informe de Calidad correspondiente al mes de febrero de 2024.
CVNSO-0991-289-2024. Recibido, 05/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-289-2024	CVNSO-0991-289-2024. Entrega del paquete de Ítems No. 3 No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021.
CVNSO-0991-290-2024. Recibido, 05/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-290-2024	CVNSO-0991-290-2024. Derecho de Petición - Artículo 23 Constitución Nacional. Estado de trámite de solicitudes de Licencia Ambiental AT 503959 y AT 508126.
CVNSO-0991-291-2024. Recibido, 08/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-291-2024	CVNSO-0991-291-2024. Invitación Reunión Trimestral Veedores Ruta 3001.
CVNSO-0991-277-2024. Recibido, 08/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-277-2024	CVNSO-0991-277-2024. ALCANCE AL COMUNICADO CVNSO – 0991-254-2024, COTIZACIONES – TALLER CULTURA VIAL – RUTA 6504.
CVNSO-0991-286-2023. Recibido, 08/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-286-2023	CVNSO-0991-286-2023. INFORME GESTIÓN SOCIAL – MARZO 2024
CVNSO-991-294-2024. Recibido, 11/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-991-294-2024	CVNSO-991-294-2024. Respuesta oficio C-245-2697-0874-24 – Remisión informe ambiental PAGA correspondiente al mes de marzo de 2024.
CVNSO-0991-296-2024. Recibido, 11/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-296-2024	CVNSO-0991-296-2024. Remisión informe de sostenibilidad No. 33 correspondiente al periodo de marzo de 2024.
CVNSO-0991-295-2024. Recibido, 11/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-295-2024	CVNSO-0991-295-2024.Definición de orden clara y precisa como se debe intervenir de acuerdo al contrato los Puntos Atípicos que se han presentado en el transcurso del contrato

CVNSO-0991-298-2024. Recibido, 11/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-298-2024	CVNSO-0991-298-2024.Entrega de informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al mes de marzo 2024.
CVNSO-0991-301-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-301-2024	CVNSO-0991-301-2024. Respuesta comunicados C-245-2693-0862-24 / C-245-2634-0663-24 / C-245-2606- 0566-24 / C-245-2655-0734-24 "Comunicado CVNSO-0991-276-2024– NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 - RUTA 6504"
CVNSO-0991-299-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-299-2024	CVNSO-0991-299-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2690-0844-24 "OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-270-2024 - RESPUESTA A COMUNICADO C-245- 2639-0670-24, OBSERVACIONES A INFORME SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024, REMITIDO MEIDNATE COMUNICADO CVNS-0991-195-2023, INFORME GESTION SOCIAL – FEBRERO 2024.
CVNSO-0991-303-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-303-2024	CVNSO-0991-303-2024. Entrega de documentos correspondientes al acta de ajuste definitiva del mes No. 30 – Noviembre 2023.
CVNSO-0991-304-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-304-2024	CVNSO-0991-304-2024. Entrega de documentos correspondientes acta de ajuste definitiva del mes No. 31 – Diciembre 2023.
CVNSO-0991-300-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-300-2024	CVNSO-0991-300-2024. PROBLEMÁTICA EN LA VIA, SITIO CONOCIDO COMO LAS AREPAS RUTA 6504 PR 51+950 al PR52+000
CVNSO-0991-306-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-306-2024	CVNSO-0991-306-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2655-0734-24 "SEGUNDA REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2634-0663-24 Y C-245-2606-0566-24 -NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 MI - RUTA 6504, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR MAURICIO OSORIO".

CVNSO-0991-307-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-307-2024	CVNSO-0991-307-2024. Respuesta comunicado C-245-2711-0917-24 sobre Plan de Inversión de Sostenibilidad del proyecto.
CVNSO-0991-308-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-308-2024	CVNSO-0991-308-2024. Respuesta Numero de Radicado 8604 2024S. Solicitud Permiso de concesión de aguas PR 15+080 Sector Rancho Grande vía 3001 (Neiva – Balsillas), según radicado CAM No 2024-E- 6694 del 4 de marzo del 2024.
CVNSO-0991-309-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-309-2024	CVNSO-0991-309-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2658-0737-24 "SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN PREDIO UBICADA EN LOS PR 3+617 Y 3+650 COSTADO IZQUIERDO"
CVNSO-0991-310-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-310-2024	CVNSO-0991-310-2024. Respuesta comunicado C-245-2467-0115-24 observaciones informe mensual de septiembre de 2023.
CVNSO-0991-220-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-220-2024	CVNSO-0991-220-2024. RESPUESTA C-245-2638-0669-24. "OBSERVACIONES A COMUNICADO NÚMERO CVNSO-0991-190-2024 - ACTAS DE PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE-RUTA 6504 VEREDA EL DESQUITE – PUERTO RICO"
CVNSO-0991-312-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-312-2024	CVNSO-0991-312-2024. Remisión nuevos diseños de concreto.
CVNSO-0991-313-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-313-2024	CVNSO-0991-313-2024. Respuesta al oficio C-245-2709-0904-24 No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 14 de febrero de 2024, Ruta 6504 Remisión Nuevos diseños de concreto.
CVNSO-0991-311-2024. Recibido, 15/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-311-2024	CVNSO-0991-311-2024. Entrega del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales del Contrato de obra 991 de 2021.

CVNSO-0991-314-2024. Recibido, 15/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-314-2024	CVNSO-0991-314-2024. Entrega de documentos correspondientes al acta de ajuste definitiva del mes No. 32 – Enero 2024.
CVNSO-0991-315-2024. Recibido, 15/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-315-2024	CVNSO-0991-315-2024. Entrega de documentos correspondientes al acta de ajuste definitiva del mes No. 33 – Febrero 2024.
CVNSO-0991-316-2024. Recibido, 15/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-316-2024	CVNSO-0991-316-2024. Entrega de documentos correspondientes al Acta No. 34 del mes de marzo de 2024. Respuesta al comunicado de interventoría C-245-2699-0886-24.
CVNSO-0991-297-2024. Recibido, 15/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-297-2024	CVNSO-0991-297-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2646-0697-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".
CVNSO-0991-320-2024. Recibido, 16/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-320-2024	CVNSO-0991-320-2024. Remisión de documentos "Personal de campo para visita técnica de especialistas para los Sitios críticos ubicados en las Rutas Nacionales 6504 y 3002".
CVNSO-0991-321-2024. Recibido, 16/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-321-2024	CVNSO-0991-321-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2661-0724-24 realizadas al "Volumen VIII. Diseño Estructural Poceta y Cabezal para la RN6504 y la RN3001".
CVNSO-0991-328-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-328-2024	CVNSO-0991-328-2024. Respuesta comunicado C-245-2615-0597-24 observaciones formato de inclusión del proyecto.
CVNSO-0991-330-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-330-2024	CVNSO-0991-330-2024. Respuesta comunicado C-245-2704-0891-24 "Información Vinculación Laboral de la Especialista Ambiental Requerido en Obra".

CVNSO-0991-329-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-329-2024	CVNSO-0991-329-2024. Respuesta al comunicado C-245-2692-0855-24 "SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA"
CVNSO-0991-319-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-319-2024	CVNSO-0991-319-2024. Traslado de Postes Ubicados entre K13+500 – K15+500.
CVNSO-0991-324-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-324-2024	CVNSO-0991-324-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2657-0736-24 "SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+340 COSTADO IZQUIERDO"
CVNSO-0991-323-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-323-2024	CVNSO-0991-323-2024. Informe de Calidad correspondiente al mes de Marzo de 2024.
CVNSO-0991-326-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-326-2024	CVNSO-0991-326-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2654-0728-24 realizadas a la "Entrega planos e Informe PMT – Rutas 6503 y 6504".
CVNSO-0991-322-2024. Recibido, 22/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-322-2024	CVNSO-0991-322-2024. Remisión de documentos "Personal de campo que realizara actividades de apiques y perforaciones para los Sitios críticos ubicados en las Rutas Nacionales 6504, 3001 y 3002".
CVNSO-0991-325-2024. Recibido, 23/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-325-2024	CVNSO-0991-325-2024.Respuesta a comunicados C-245-2437-0045-24 – C-245-2461-0102-24 – C-245-2532-0302- 24. Entrega de soportes para informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2023.
CVNSO-0991-333-2024. Recibido, 23/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-333-2024	CVNSO-0991-333-2024. REUBICACIÓN BUZÓN SATÉLITE – RUTA 6504 PR 23+500 MARGEN IZQUIERDA, JURISDICCIÓN PUERTO RICO, CAQUETÁ

CVNSO-0991-331-2024. Recibido, 23/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-331-2024	CVNSO-0991-331-2024. Respuesta Derecho de Petición "Denuncia ciudadana ejecución Contrato No. 991-2021" y oficio C-245-2742-1025-24 "Comunicado Denuncia Ciudadana con fecha abril 19 del año 2024"
CVNSO-0991-334-2024. Recibido, 23/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-334-2024	CVNSO-0991-334-2024. PROBLEMÁTICA EN LA VIA, SITIO CONOCIDO COMO LAS AREPAS, RUTA 6504 PR 51+950 al PR52+000
CVNSO-0991-335-2024. Recibido, 23/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-335-2024	CVNSO-0991-335-2024. Respuesta oficio C-245-2736-1018-24 "SOLICITUD DE ATENCIÓN IMEDIATA DE PETICION INTERPUESTA POR LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL CORREGIMIENTO RIO CEIBAS MUNICIPIO DE NEIVA HUILA – REMITIDO SEGÚN COMUNICADO GENERADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS MEDIANTE MEMORANDO INDIVIDUAL No. RADICADO: 2024I-VHUI-021136 FECHA: 2024-04-15"
CVNSO-0991-337-2024. Recibido, 24/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-337-2024	CVNSO-0991-337-2024. Medios de Comunicación definidos para este Contrato
CVNSO-0991-341-2024. Recibido, 25/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-341-2024	CVNSO-0991-341-2024. Respuesta comunicado C-245-2683-0819-24 "Observaciones Informe Mensual de Sostenibilidad de enero 2024 V.1, remitido mediante oficio CVNSO-0991-132-2024 del 12 de febrero de 2024".
CVNSO-0991-340-2024. Recibido, 25/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-340-2024	CVNSO-0991-340-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2685-0834-24 y C-245-2716-0930-24 realizadas al "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m – 2.5mX3.0m PR10+500 – PR20+500 RN3001".
CVNSO-0991-336-2024. Recibido, 25/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-336-2024	CVNSO-0991-336-2024. Respuesta oficio C-245-2700-0887-24 "Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas-Mina Blanca, Ruta 3001 y 3002".

CVNSO-0991-347-2024. Recibido, 25/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-347-2024	CVNSO-0991-347-2024. Entrega de documentos correspondientes acta de ajuste definitiva del mes 31 Diciembre respuesta comunicado C-245-2727-0989-24 "Devolución acta de ajustes definitivo acta 31"
CVNSO-0991-344-2024. Recibido, 26/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-344-2024	CVNSO-0991-344-2024. COTIZACIONES REFRIGERIOS, REUNIÓN EXTRAORDINARIA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN RUTA 6504
CVNSO-0991-342-2024. Recibido, 26/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-342-2024	CVNSO-0991-342-2024. Solicitud de prórroga permiso de ocupación de cauce para construcción de box culvert del PR 42+600 quebrada el pescado - Resolución No. 0790 del 31 de mayo de 2023 Expediente AU-06-18-256-X-002-018-23.
CVNSO-991-343-2024. Recibido, 26/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-991-343-2024	CVNSO-991-343-2024. Medida de compensación ambiental indicada en el ARTICULO CUARTO Numeral 23 de la Resolución 1883 del 23 de noviembre de 2023 Expediente AU-06-18-410-X-002-050-23.
CVNSO-0991-349-2024. Recibido, 26/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-349-2024	CVNSO-0991-349-2024. Remisión Informe gestión predial mes de marzo de 2024, con sus anexos.
CVNSO-0991-350-2024. Recibido, 26/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-350-2024	CVNSO-0991-350-2024. Solicitud fecha de respuesta a Volúmenes de Diseños entregados
CVNSO-0991-338-2024. Recibido, 26/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-338-2024	CVNSO-0991-338-2024. Entrega de muestras de reflectivo para señalización vial.
CVNSO-0991-351-2024. Recibido, 27/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-351-2024	CVNSO-0991-351-2024. Respuesta a oficio INVIAS con radicado 2024S-VBOG-017570 del 1 de abril de 2024 con asunto "Respuesta al radicado No 2024EVUVRAZ-022030 Devolución y complemento informe febrero cto 991".

CVNSO-0991-354-2024. Recibido, 27/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-354-2024	CVNSO-0991-354-2024. Entrega de documentos correspondientes acta de ajuste definitiva del mes 33 febrero respuesta de comunicado C-245-2748-1041-24 "Devolución CVNSO-0991-315-2024 Acta De Ajustes Definitivo No. 33 mes de FEBRERO de 2024, Contrato De Obra 991 De 2021, CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE."
CVNSO-0991-355-2024. Recibido, 30/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-355-2024	CVNSO-0991-355-2024. RESPUESTA AL COMUNICADO C-245-2758-1074-24, REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2688-0837-24 "REMISIÓN PARA ATENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA AL DERECHO DE PETICIÓN INTERPUESTO POR EL SEÑOR ALIRIO DIAZ, RESIDENTE EN EL SECTOR NEVIA HUILA- RUTA 3001"
CVNSO-0991-357-2024. Recibido, 30/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-357-2024	CVNSO-0991-357-2024. Respuesta al comunicado C-245-2561-0404-24 Solicitud de protocolo de fundida de concreto – Observaciones de calidad en concreto.
CVNSO-991-360-2024. Recibido, 30/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-991-360-2024	CVNSO-991-360-2024. Medida de compensación ambiental indicada en el ARTICULO CUARTO Numeral 23 de la Resolución 1883 del 23 de noviembre de 2023 Expediente AU-06-18-410-X-002-050-23.
CVNSO-991-361-2024. Recibido, 30/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-991-361-2024	CVNSO-991-361-2024. Solicitud de indicaciones sobre medida de compensación ambiental indicada en el ARTICULO CUARTO Numeral 23 de la Resolución 1881 del 23 de noviembre de 2023 Expediente AU-06-18-592-X-002-049-23.
CVNSO-991-362-2024. Recibido, 30/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-991-362-2024	CVNSO-991-362-2024. Respuesta oficio C-245-2737-1019-24 "Solicitud de información de prórroga del Permiso de Ocupación de Cauces para reinicio de actividades en el Box Culvert PR04+817. Sector Puerto Rico – Caquetá".

CVNSO-0991-356-2024 . Recibido, 30/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-356-2024	CVNSO-0991-356-2024. Respuesta al oficio C-245-2745-1029-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 21 de marzo de 2024, Ruta 6504".

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.

Fotografía 1. Ruta 3001, construcción de gaviones primer nivel margen derecho PR10+630 – PR10+690.



Fotografía 2. Ruta 3001, instalación de pedraplén para mejoramiento de subrasante carril izquierdo PR14+260 – PR14+280.



Fotografía 3. Ruta 3001, excavación mecánica cajeo para mejoramiento de subrasante carril izquierdo PR14+250 a mayores.



Fotografía 4. Ruta 3001, mejoramiento para subrasante carril izquierdo PR14+190 a mayores.



Fotografía 5. Ruta 3001, instalación de formaletas y compactación para construcción de cunetas margen izquierdo PR12+100 – PR12+200.



Fotografía 6 Ruta 3001, instalación de drenes horizontales 1 de 5 PR11+600 – PR11+700.



Fotografía 7. Ruta 3001 , relleno de aletas encole box culvert margen derecho PR13+160



Fotografía 8 Ruta 3001 , instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PR11+137.



Fotografía 9 Ruta 3001 , instalación de terraplén margen izquierdo PR14+150 – PR14+200.



Fotografía 10. Ruta 3001 , instalación de pedraplén margen izquierdo PR14+200 – PR14+240



Fotografía 11. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PR12+115 – PR12+200.



Fotografía 12. Ruta 3001, relleno de aletas descole Box Culvert (Margen Derecho) PR13+160



Fotografía 13. Ruta 3001, comité técnico supervisión, Dirección interventoría.



Fotografía 14. Ruta 3001, replanteo de drenes margen derecho PR14+500 – PR14+520



Fotografía 15. Ruta 3001 , excavación mecánica para mejoramiento de subrasante margen izquierda PR14+120 a mayores



Fotografía 16. Ruta 3001 , excavación manual para construcción de disipadores para canal longitudinal margen derecho PR10+918



Fotografía 17. Ruta 3001, solado para construcción de disipadores descole box culvert margen izquierdo PR10+735.



Fotografía 18. Ruta 3001, excavación manual para construcción de disipadores descole alcantarilla margen izquierdo PR10+580.



Fotografía 19. Ruta 3001, empradización PR11+800.



Fotografía 20. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen izquierdo PR12+105 – PR12+160.



Fotografía 21. Ruta 3001, construcción primer nivel de gaviones margen derecho PR11+080 – PR11+120.



Fotografía 22. Ruta 3001, excavación para construcción de disipadores margen izquierdo PR10+580.



Fotografía 23 Ruta 3001, instalación de drenes horizontales margen izquierdo 5 de 5 PR11+630 – PR11+700.



Fotografía 24. Ruta 3001, excavación manual para construcción de disipadores de energía zanja margen derecho PR10+580 – PR10+600.



Fotografía 25. Ruta 3001, excavación mecánica para construcción de disipadores de energía margen derecho PR10+915.



Fotografía 26. Ruta 3001, construcción gaviones primer nivel PR11+080 – PR11+130.



Fotografía 27. Ruta 3001, instalación de concreto PR12+090 – PR12+100 margen derecho



Fotografía 28. Ruta 3001, ensayo de asentamiento del concreto PR12+090 – PR12+100.



Fotografía 29. Ruta 3001, instalación de drenes horizontales 2 de 3 PR11+500 – PR11+525



Fotografía 30. Ruta 3001, excavación, cajeo margen izquierda PR14+430.



Fotografía 31 Ruta 3001, instalación solado para disipadores de energía margen izquierda PR10+600



Fotografía 32. Ruta 3001, proyección alcantarilla PR14+470.



Fotografía 33. Ruta 3001, solado alcantarilla margen izquierda PR14+850.



Fotografía 34. Ruta 3001, demolición alcantarilla PR14+850.



Fotografía 35. Ruta 3001, instalación de solado para muro ciclópeo margen derecho PR12+030.



Fotografía 36. Ruta 3001, instalación concreto para cunetas margen derecho PR12+160 a mayores.



Fotografía 37. Ruta 3001, instalación atraque alcantarilla PR14+850.



Fotografía 38. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de cunetas margen derecho PR10+680 – PR10+720



Fotografía 39. Ruta 3001, instalación de concreto para construcción de atraque alcantarilla margen izquierdo PR14+728.



Fotografía 40. Ruta 3001, instalación de tubería para construcción de alcantarilla margen izquierdo PR14+728.



Fotografía 41. Ruta 3001, cajeo para subrasante margen izquierdo PR14+420 a mayores.



Fotografía 42. Ruta 3001, toma de muestra asfalto margen izquierdo PR11+618



Fotografía 43 Ruta 3001, excavación mecánica cajeo PR14+400 a mayores.



Fotografía 44. Ruta 3001, demolición de rocas PR14+400 a mayores.



Fotografía 45. Ruta 3001, excavación mecánica cajeo PR14+400 a mayores.



Fotografía 46. Ruta 3001, instalación de concreto para cunetas.



Fotografía 47. Ruta 3001, nivelación de cunetas margen izquierdo PR11+720 – Pr11+780.



Fotografía 48. Ruta 3001, suministro e instalación de acero de refuerzo para cunetas margen derecho PR11+020 – PR11+065.



Fotografía 49. Ruta 3001, suministro e instalación de concreto para cunetas margen derecha PR11+020 – Pr11+065



Fotografía 50. Ruta 3001, cunetas margen derecho PR10+950 a mayores



Fotografía 51. Ruta 3001, demolición de alcantarilla margen derecho PR14+850.



Fotografía 52. Ruta 3001, construcción de muro en gaviones primer nivel margen derecho PR11+080 – PR11+120



Fotografía 53. Ruta 3001, compactación de relleno de tubería de alcantarilla margen izquierdo PR14+850



Fotografía 54. Ruta 3002, instalación cableado para conexión de geófonos ensayo geofísico PR11+380.



Fotografía 55. Ruta 3001, fundición muro ciclópeo PR11+956 costado derecho



Fotografía 56. Ruta 3001, fundición de cunetas PR10+995 costado derecho.



Fotografía 57. Ruta 3001, instalación de tubería en concreto 36" descole PR14+850.



Fotografía 58. Ruta 3001, instalación de concreto construcción solado descole alcantarilla margen derecho PR14+730.



Fotografía 59. Ruta 3001, excavación mecánica cajeo carril izquierdo PR14+500 a mayores.



Fotografía 60 Ruta 3001, excavación mecánica construcción de cunetas de acceso margen izquierdo PR12+105.



Fotografía 61. Ruta 3001, instalación de terraplén de subrasante carril izquierdo PR14+570 – PR14+610.



Fotografía 62. Ruta 3001, construcción muro en gaviones primer nivel PR11+630 a PR11+720.



Fotografía 63. Ruta 3001, instalación de concreto para cunetas margen derecho PR12+110 – PR12+130.



Fotografía 64. Ruta 3001, alistado piso para cunetas margen izquierda PR12+980 a mayores.



Fotografía 65. PR19+500+000 Ruta 6504, Circuito de nivelación entre mojones.



Fotografía 66. PR04+000 Ruta 6504, Nivelación entre mojones.



Fotografía 67. PR04+000 Ruta 6504, Localización replanteo eje y bordes



Fotografía 68. PR39+000 Ruta 6504, Levantamiento topográfico inicial



Fotografía 69. PR40+110 Ruta 6504, Demolición y retiro de asfaltita



Fotografía 70. PR04+310 Ruta 6504, Demolición y retiro de asfaltita



Fotografía 71. PR04+140 Ruta 6504, Excavación para mejoramiento subrasante.



Fotografía 72. PR04+285 Ruta 6504, Excavación para mejoramiento subrasante



Fotografía 73. PR40+125 Ruta 6504, Instalación geotextil en mejoramiento fallo.



Fotografía 74. PR40+125 Ruta 6504, Instalación crudo de río en mejoramiento fallo



Fotografía 75. PR40+125 Ruta 6504, Instalación crudo de río en mejoramiento fallo



Fotografía 76. PR04+090 Ruta 6504, Excavación y conformación para construcción de muro



Fotografía 77. PR44+327 Ruta 6504, Excavación zarpa muro de contención



Fotografía 78. PR44+327 Ruta 6504, Mejoramiento terreno para construcción de Zarpa



Fotografía 79. PR03+925 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro



Fotografía 80. PR39+970 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro



Fotografía 81. PR03+985 Ruta 6504, Revisión anchos y niveles de excavación para construcción de filtro



Fotografía 82. PR39+970 Ruta 6504, Revisión anchos y niveles de excavación para construcción de filtro



Fotografía 83. PR39+930 Ruta 6504, Construcción de filtro.



Fotografía 84. PR03+970 Ruta 6504, Construcción de filtro.



Fotografía 85. PR03+995 Ruta 6504, Construcción de filtro



Fotografía 86. PR03+950 Ruta 6504, Construcción de filtro



Fotografía 87. PR40+000 Ruta 6504, Revisión niveles terminado de filtro.



Fotografía 88. PR03+910 Ruta 6504, Revisión niveles terminado de filtro



Fotografía 89. PR39+793 Ruta 6504, Demolición de alcantarilla



Fotografía 90. PR39+793 Ruta 6504, Instalación de tubería - Alcantarilla



Fotografía 91. PR39+793 Ruta 6504, Armado de aceros caja – Alcantarilla



Fotografía 92. PR39+793 Ruta 6504, Formaleta caja – Alcantarilla



Fotografía 93. PR39+793 Ruta 6504, Formaleta muros caja – Alcantarilla



Fotografía 94. PR44+327 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto ciclópeo 21 MPa – Muro



Fotografía 95. PR44+327 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto ciclópeo 21 MPa – Muro



Fotografía 96. PR00+854 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa – Alcantarilla



Fotografía 97. PR39+793 Ruta 6504, Terminado caja – Alcantarilla



Fotografía 98. PR44+327 Ruta 6504, Asentamiento concreto 21 MPa.



Fotografía 99. PR44+327 Ruta 6504, Toma muestras concreto 21 Mpa



Fotografía 100. PR39+793 Ruta 6504, Lleno y Compactación muros caja - Alcantarilla.



Fotografía 101. PR40+300 Ruta 6504, Suministro e Instalación de subbase granular



Fotografía 102. PR40+300 Ruta 6504, Suministro e Instalación de subbase granular.



Fotografía 103. PR03+870 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular.



Fotografía 104. PR04+200 Ruta 6504, Instalación subbase granular.



Fotografía 105. PR40+300 Ruta 6504, Instalación y compactación subbase granular



Fotografía 106. PR40+300 Ruta 6504, Instalación y compactación subbase granular.



Fotografía 107. PR40+300 Ruta 6504, Instalación y Céreo subbase granular



Fotografía 108. PR40+300 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por topografía



Fotografía 109. PR45+383 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por topografía.



Fotografía 110. PR40+300 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por densidades.



Fotografía 111. PR40+380 Ruta 6504, Replanteo eje y bordes para instalación de base granular.



Fotografía 112. PR03+800 Ruta 6504, Instalación de base granular.



Fotografía 113. PR03+800 Ruta 6504, Instalación de base granular



Fotografía 114. PR40+300 Ruta 6504, Instalación de base granular.



Fotografía 115. PR40+180 Ruta 6504, Instalación de base granular



Fotografía 116. PR40+680 Ruta 6504, Céreo base granular.



Fotografía 117. PR40+505 Ruta 6504, Céreo base granular



Fotografía 118. PR40+678 Ruta 6504, Céreo base granular.



Fotografía 119. PR40+300 Ruta 6504, Céreo base granular.



Fotografía 120. PR03+800 Ruta 6504, Liberación base granular por topografía



Fotografía 121. PR40+680 Ruta 6504, Liberación base granular por densidades.



Fotografía 122. PR40+520 Ruta 6504, Sopleteo para riego de liga CRR-1



Fotografía 123. PR40+741 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica.



Fotografía 124. PR40+680 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica



Fotografía 125. PR40+680 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 126. PR40+630 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19



Fotografía 127. PR40+510 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 128. PR40+330 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19



Fotografía 129. PR40+550 Ruta 6504, Control temperatura instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 130. PR40+677 Ruta 6504, Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19



Fotografía 131. PR03+788 Ruta 6504, Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 132. PR40+520 Ruta 6504, Compactación MDC-19 – Doble tándem



Fotografía 133. PR40+520 Ruta 6504, Compactación MDC-19 – Hyster.



Fotografía 134. PR 40+677 Ruta 6504, Compactación MDC-19



Fotografía 135. PR00+890 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas.



Fotografía 136. PR43+200 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas



Fotografía 137. PR01+355 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas.



Fotografía 138. PR43+200 Ruta 6504, Verificación niveles construcción cunetas



Fotografía 139. PR43+200 Ruta 6504, Construcción cunetas.



Fotografía 140. PR00+890 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 21 Mpa - Cunetas



Fotografía 141. PR43+370 Ruta 6504, Construcción cunetas.



Fotografía 142. PR40+680 Ruta 6504, Replanteo de ejes de alineamiento - SH



Fotografía 143. PR40+680 Ruta 6504, Demarcación eje vía.



Fotografía 144. PR00+100 Ruta 6504, Demarcación eje vía



Fotografía 145. PR12+104 Ruta 6504, Construcción de gaviones.



Fotografía 146. PR12+104 Ruta 6504, Construcción de gaviones



Fotografía 147. PR45+383 Ruta 6504, Extracción de núcleos concreto.



Fotografía 148. PR45+383 Ruta 6504, Extracción de núcleos concreto



Fotografía 149. PR30+000 Ruta 6504, Levantamiento topográfico.



Fotografía 150. PR30+000 Ruta 6504, Levantamiento topográfico



Fotografía 151. PR30+900 Ruta 6504, Perforación geotécnica.



Fotografía 152. PR23+680 Ruta 6504, Mantenimiento vial



Fotografía 153. PR23+680 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de asfaltita.



Fotografía 154. PR23+680 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de asfaltita



Fotografía 155. PR52+820 Ruta 6503, Instalación formaleta vástago - Muro de contención.



Fotografía 156. PR52+820 Ruta 6503, Instalación concreto 28 Mpa - Muro de contención



Fotografía 157. PR52+820 Ruta 6503, Instalación concreto 28 Mpa - Muro de contención



Fotografía 158. PR52+820 Ruta 6503, Instalación concreto 28 Mpa - Muro de contención



Fotografía 159. PR52+820 Ruta 6503, Instalación geodren vial - Muro de contención



Fotografía 160. PR42+600 Ruta 6503, Instalación de asfaltita desvío



Fotografía 161. PR42+600 Ruta 6503, Instalación de asfaltita desvío



8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.

Fotografía Socio - Ambiental 1, atención al ciudadano punto SAU – Neiva Huila.



Fotografía Socio - Ambiental 2, atención al ciudadano punto SAU – Puerto Rico - Caquetá.



Fotografía Socio - Ambiental 3, Apertura de buzón de ruta 3001.



Fotografía Socio - Ambiental 4, Apertura Buzón Ruta 6504- PR23+500.



Fotografía Socio - Ambiental 5, Apertura buzón empresa de transporte publico Transyari San Vicente del Caguán



Fotografía Socio - Ambiental 6, Apertura Buzón ruta 6504 Alcaldía Puerto Rico.



Fotografía Socio - Ambiental 7, Reunión Contraloría – San Vicente del Caguán.



Fotografía Socio - Ambiental 8, Reunión Veedurías – Neiva.



Fotografía Socio - Ambiental 9, Actividad cultura vial - Ruta 3001.



Fotografía Socio - Ambiental 10, Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales.



Fotografía Socio - Ambiental 11, Manejo de Residuos Sólidos Especiales.




Fotografía Socio - Ambiental 12, Recoleccion de residuos solidos



Fotografía Socio - Ambiental 13, Separacion en la fuente - Residuos Aprovechables.



Fotografía Socio - Ambiental 14, Mantenimiento y/o Limpieza USP.



Fotografía Socio - Ambiental 15, Actividad de pique y repique personal del CVNSO.



Fotografía Socio - Ambiental 16, Actividad de Cicatrizante Hormonal por el personal del CVNSO.



8.4. BITÁCORA.

Se anexan bitácoras del Proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca y Proyecto 135 Neiva-Balsillas-Mina Blanca.

WILSON ANDRÉS PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

cc. Archivo
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)

INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR

INFORME EJECUTIVO N°35

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONTRATO de Interventoría 985-2021 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1.

Contrato de Obra No 991-2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAQUETÁ
2024

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3
2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°985 DE 2021 4
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°991 DE 2021 5
4 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 6
5 PERSONAL DEL CONTRATISTA 7
6 SUPERVISOR, GESTOR INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 15
7 avance financiero - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 15
8 COMITÉ DE OBRA Y REUNIONES 19
9 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS. 20
10 Actividades desarrolladas por la interventoría 28
10.1 SEGUIMIENTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 28
10.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE PREDIAL 31
10.3 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL 31
10.4 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL 33
10.5 SEGUIMIENTO COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 40
11 TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA 46
11.1 SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS 46
11.2 SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES 77
12 CONCLUSIONES. 90

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024, el cual contiene las actividades ejecutadas en el desarrollo del Contrato de Interventoría No. 985 de 2021, respecto a los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales, de la ejecución del contrato de obra 991 de 2021.

En este informe encontraremos cada una de las actividades desarrolladas durante este periodo y los sectores en donde se adelantaron los trabajos. Se describirán los aspectos más relevantes en cuanto al desarrollo del proyecto, las acciones realizadas por la Interventoría tanto técnicas, administrativas, financieras, prediales y ambientales, del contrato de obra.

2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°985 DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CONTRATO NÚMERO 985 DE 2021.**		
CONTRATISTA.	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		
NIT	901.481.479-5		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 con NIT. 901.481.479-5 Integrado por COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A con NIT. 860.041.968-1 con una participación del 27.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.366.647-0 con una participación del 17.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS con NIT. 901.314.825-6 con una participación del 10%. CELQO S.A.S con NIT. 900.090.780-6 con una participación del 5% AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S con NIT. 901.200.521-2 con una participación del 40%.		
OBJETO.	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES.	PLAZO ACUMULADO.	CIENTO CATORCE (114) MESES.
FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO.	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR CTO	$33.499.975.248	VALOR ANTICIPO.	$980.381.756
VALOR CTO ADICIONAL 1	0,0	VALOR TOTAL DEL CTO.	$33.499.975.248

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°991 DE 2021

CTO DE OBRA No.	**Contrato de Obra No 991 de 2021**		
CONTRATISTA.	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
NIT	830.094.920-5		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 830.094.920-5, con un porcentaje de participación de 90%, CONSTRUCTORA EMMA LTDA. con NIT. 806.014.108-1, con un porcentaje de participación de 5% CICON S.A.S. con NIT. 890.403.235-3, con un porcentaje de participación de 5%).		
OBJETO.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES	PLAZO ACUMULADO.	CIENTO CATORCE (114) MESES
FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO.	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR CTO.	$399.567.436.436 M/CTE,	VALOR ANTICIPO.	$9.885.528.230 M/CTE
VALOR ADICIONAL	$9.885.528.230 M/CTE	VALOR TOTAL DEL CTO.	$409.452.964.666 M/CTE

4 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

No	NOMBRE	CARGO
1	WILSON ANDRES PARRA MORALES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2	JERSSON FERNANDO CEPEDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
3	JAVIER ALBERTO SUAREZ SARMIENTO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
4	YUDY PAOLA GÓMEZ SIERRA	ING. AUXILIAR RESIDENTE
5	LIZETH ANGELICA JOYA MUÑOZ	ING. AUXILIAR RESIDENTE
6	ELLA JOHANNA TARAZONA OJEDA	PROFESIONAL AMBIENTAL
7	MARÍA ISABEL ARDILA CUBILLOS	PROFESIONAL SOCIAL
8	MARCO AURELIO MURCIA FIGUEROA	TOPÓGRAFO INSPECTOR
9	ANIBAL DE JESUS HUERTAS	TOPÓGRAFO INSPECTOR
10	JUAN DIEGO CRUZ HUERTAS	TOPÓGRAFO INSPECTOR
11	NOHORA ORJUELA MOREANO	INSPECTOR SST
12	ANA MIREYA PERAFAN	INSPECTOR SST
13	ANDRES FERNANDO CASTIBLANCO	INSPECTOR
14	JANETH RIVERA LÓPEZ	CADENERA
15	TOBIAS ANACONA CALDERON	CADENERO
16	NIDIA PATRICIA GOMEZ SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
17	LESLIE DAYANA FIGUEROA ACOSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
18	CECILIA CUELLAR PARRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
19	DAVID LOZADA ROJAS	CONDUCTOR
20	MILLO TOVAR PLAZA	CONDUCTOR
21	JERSON ALEJANDRO RENDON CIFUENTES	CONDUCTOR
22	ELIANA DAMARIS PUENGUENAN COLIMBA	AUXILIAR LABORATORIO
23	CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS	ESP. AMBIENTAL
24	CARLOS YIDY VILLAREAL	ESP. EN GEOLOGÍA
25	FREDY ALBERTO DUARTE SALCEDO	ESP. EN VÍAS

26	MALENA JUDYTH RODRIGUEZ	ESP. EN ESTRUCTURAS
27	CLAUDIA AGUDELO	ESP. HIDROLOGÍA
28	ALDEMAR PEREZ GUALTEROS	ESP. TRANSITO
29	HÉCTOR YESID SÁNCHEZ MONTERO	ESP. DISEÑO GEOMÉTRICO
30	DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA	ESP. SOSTENIBILIDAD
31	LIA TERESA PEREZ	PRO. GESTIÓN DE CALIDAD
32	GLADIS PATRICIA ARIAS MORALES	AUDITOR DE CALIDAD

5 PERSONAL DEL CONTRATISTA

N°	NOMBRE	CARGO
1	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	OFICIAL DE OBRA
2	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	AYUDANTE DE OBRA
3	ALARCON ZEA GERLAN	AYUDANTE DE OBRA
4	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	PALETERO
5	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	SOLDADOR C
6	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	CONSERJE
7	ALVAREZ PABLO ENRIQUE	CONSERJE
8	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESU	AYUDANTE DE OBRA
9	ANDRADE MUÑOZ HEIDER OBDUYER	AYUDANTE DE OBRA
10	ANDRADE RIOS LONDREY	CONDUCTOR UTILITARIO CAMION
11	ANGULO CAMILO MARINO	AYUDANTE DE OBRA
12	ANGULO OLMEDO	RASTRILLERO
13	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	INGENIERO RESIDENTE
14	ARANAGA DURAN ANDRES FELIPE	ALMACENISTA
15	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	AYUDANTE DE OBRA
16	AYA GULIMBO YARLEDIS	CONTROLADOR DE TRAFICO
17	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	AUXILIAR AMBIENTAL
18	BARRIOS CABRERA JHONATAN	AYUDANTE DE OBRA
19	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	AYUDANTE DE OBRA
20	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE

21	BENITEZ VALVERDE JAIRO	OFICIAL DE OBRA
22	BERDUGO VASQUEZ ABIMAEL ENRIQUE	CONDUCTOR DOBLETROQUE
23	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	AUXILIAR DE LABORATORIO
24	BERMUDEZ OLARTE ALEXANDER	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
25	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA
26	BOLAÑO ARRIETA UBADEL DE JESUS	AYUDANTE DE OBRA
27	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	AYUDANTE DE OBRA
28	BONILLA SALDAÑA CESAR ALBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
29	BORDA VELASQUEZ YORDY REINEL	CONDUCTOR DOBLETROQUE
30	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
31	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	AYUDANTE DE OBRA
32	CABARCA FLOREZ DONINO	OFICIAL DE OBRA
33	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA
34	CADENA DIAZ NELSON	CONDUCTOR DOBLETROQUE
35	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	AYUDANTE DE OBRA
36	CAMPOS MENDEZ KAREN JULIETH	AYUDANTE DE OBRA
37	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
38	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
39	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	CONSERJE
40	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	PALETERO
41	CASANOVA CASANOA JONATAN	AYUDANTE DE OBRA
42	CASANOVA CASANOA REIMON	AYUDANTE DE OBRA
43	CASAS GUERRERO JHON SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA
44	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	AYUDANTE DE OBRA
45	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	COORDINADOR DE DISEÑOS
46	CAVIEDES PERDOMO EDIL	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
47	CHAVES NORIEGA JHON MANUEL	CONDUCTOR DOBLETROQUE
48	CICERY CASTRILLON LUZMILA	PROFESIONAL SOCIAL
49	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
50	CORREA PERDOMO BRUNO ESTIVEN	AYUDANTE DE OBRA

51	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	AYUDANTE DE OBRA
52	CORTINA COLON NADIN EDUARDO	OPERADOR CARGADOR
53	CRUZ MENDEZ WILSON ALEXIS	AYUDANTE DE OBRA
54	CRUZ ROJAS ESNEIDER	AYUDANTE DE OBRA
55	CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN	CONDUCTOR DOBLETROQUE
56	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STE	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR
57	CUMACO PASCUAS MARCOS	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
58	DE LA CRUZ MESINO HAROL	OPERADOR PLANTA DE ASFALTO
59	DE LOS RIOS DE LA ROSA ANDERSO	MECANICO D
60	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL
61	DEVIA ARISTIZABAL EVELIO	CONDUCTOR TRACTOCAMION
62	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO
63	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	AYUDANTE DE OBRA
64	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	AUXILIAR DE MECANICA A
65	DURAN ROOSEVELTH	CONSERJE
66	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	LABORATORISTA/AUXILIAR DE LABORATORIO
67	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMIL	AUXILIAR DE MECANICA B
68	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	AYUDANTE DE OBRA
69	FAJARDO GUEVARA ISRAEL	AYUDANTE DE OBRA
70	FIGUEROA MAZABEL ROBINSON ANDR	OPERADOR EXCAVADORA 30 TON O MAS
71	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	AYUDANTE DE OBRA
72	FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY	AYUDANTE DE OBRA
73	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	GERENTE DE PROYECTO
74	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	CONSERJE
75	GAITAN QUICHOYA EDWIN	CONDUCTOR DOBLETROQUE
76	GALAN GALAN JAVIER	TOPOGRAFO
77	GALLEGO SANCHEZ ALEJANDRO	AUXILIAR OPERATIVO EQUIPO
78	GAMEZ LEGRO GILDARDO	CONSERJE
79	GARCIA ROJAS KEVIN STEVENS	AYUDANTE DE OBRA
80	GARIBELLO REYES OVIDIO	CONDUCTOR DOBLETROQUE

81	GARZON AROCA LUIS FELIPE	AYUDANTE DE OBRA
82	GAVIRIA LOPEZ WILDER NEIXER	AYUDANTE DE OBRA
83	GIRON TRUJILLO YORLENY	PALETERO
84	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	AYUDANTE DE OBRA
85	GOMEZ OVALLE ABELARDO	OPERADOR TRITURADORA
86	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
87	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA
88	GONZALEZ POLO ALEXADER MANUEL	AYUDANTE DE OBRA
89	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA
90	GRISALES ARIAS EMANUEL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA
91	GRISALES ORDOÑEZ LUIS ALBERTO	OPERADOR CARGADOR
92	GUALDRON PAREDES JOSE CALIXTO	OPERADOR MOTONIVELADORA
93	GURRERO ORTIZ AURELIO ALEJANDRO	OPERADOR DEMINICARGADOR
94	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	COORDINADOR TECNICO DE EQUIPOS
95	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	PALETERO
96	GUZMAN ARDILA DIEGO FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA
97	GUZMAN GONZALEZ LUIS DAVID	AYUDANTE
98	GUZMAN SILVA ARNOLD	CADENERO I
99	HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN EMILIO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
100	HUERTAS COJI JOSE VIDAL	OPERADOR MAQUINA PILOTEADORA
101	IGLESIAS RANGEL ANGELMIRO	OPERADOR EXCAVADORA
102	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	OPERADOR CARGADOR
103	IMBUS VILLAREAL LUIS FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA
104	JIMENEZ BRITO JAMES LEVIN	TOPOGRAFO
105	JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL	AYUDANTE DE OBRA
106	JIMENEZ NARVAEZ JEFERSON	AYUDANTE DE OBRA
107	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	AYUDANTE DE OBRA
108	JOSA GUERRERO ALEX DANILO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
109	JULIO JULIO WALTER ANTONIO	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS

110	LASSO VANEGAS JACOBO	AYUDANTE DE OBRA
111	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	CADENERO 1B
112	LEYTON MOSQUERA XIOMARA ALEJAN	AUXILIAR SOCIAL
113	LLANTEN BENITEZ YEDIXON	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
114	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUAR	CONDUCTOR DOBLETROQUE
115	LONDOÑO VALLEJO DIEGO ALEJANDR	RESIDENTE AMBIENTAL
116	LOZANO CARDOSO MARLIO	CONDUCTOR DE MIXER
117	MARENGO SARMIENTO KEVIN ARAMIS	DIRECTOR DE OBRA
118	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
119	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STIVEN	AYUDANTE DE OBRA
120	MEDINA PALMA AURA LIZETH	PALETERO
121	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
122	MEDINA RUGE KEYTHEN	ALMACENISTA
123	MEDINA TAPIERO JUAN DIEGO	CONTROLADOR DE TRAFICO
124	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	SOLDADOR B
125	MINA URIBE ANGEL DAVID	TOPOGRAFO
126	MOLINA QUINTERO REYNEL	MECANICO C
127	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	PALETERO
128	MONROY CUADROS EDWIN MAURICIO	INGENIERO RESIDENTE
129	MONTOYA BOHORQUEZ DAYRO	TORNILLERO
130	MONZON TRUJILLO ALVARO HERNANDO	ELECTROMECANICO
131	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
132	MORALES ORREGO OLIVER	CONDUCTOR DOBLETROQUE
133	MORENO CARDOZO DIEGO FERNANDO	PALETERO
134	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
135	MOTTA ARDILA WILSON ANDRES	AYUDANTE DE OBRA
136	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNA	AYUDANTE DE OBRA
137	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	OPERADOR DE MOTONIVELADORA
138	NAVARRO LASCARRO JAIME	CONSERJE
139	NAVARRO TORRES DANILO	CONSERJE

140	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	AYUDANTE DE OBRA
141	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	AYUDANTE DE OBRA
142	OLARTE DE LA OSA ROBERTO CARLOS	INGENIERO RESIDENTE
143	ORREGO YENNY PAOLA	PALETERO
144	ORTIZ ARIZA OSCAR ANDRES	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL
145	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	CADENERO II
146	ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER	CONDUCTOR DOBLETROQUE
147	OSORIO CALDERON ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
148	OSORIO LIZCANO JUAN DAVID	CONDUCTOR CAMIONETA
149	OSORIO MEDINA JHONATAN STEVEN	AYUDANTE DE OBRA
150	OVIEDO MOSQUERA OSCAR SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA
151	OVIEDO PEREZ YINA PAOLA	PALETERO
152	PABON DIAZ BORIS MARTIN	INSPECTOR SISO
153	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
154	PAEZ ROJAS DAISON ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
155	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	AYUDANTE DE OBRA
156	PALENCIA GONZALEZ TANYA ALEXSA	INSPECTOR SISOMA
157	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	AYUDANTE DE OBRA
158	PARRA FLOREZ WILSON FARLEY	OFICIAL DE OBRA
159	PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN	AYUDANTE DE OBRA
160	PEÑA VALENCIA MIGUEL ANGEL	CONDUCTOR DOBLETROQUE
161	PERDOMO CELIS JOSE REINEL	AYUDANTE DE OBRA
162	PERDOMO VARGAS YAIR	CONDUCTOR DOBLETROQUE
163	PEREZ PINEDA RIVEIRO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
164	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
165	PLAZAS ESQUIVEL HECTOR FERNEY	AYUDANTE DE OBRA
166	POLANCO COLLAZOS DIOMEDES	CONSERJE
167	POLO ACUÑA HUGO RAFAEL	CADENERO 1 B
168	PRADA TIQUE GUILLERMO	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
169	PUENAYAN AREVALO WILMER ALBEIRO	MECANICO D

170	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA
171	QUEVEDO ARIAS FABIO	AYUDANTE DE OBRA
172	RAMIREZ CANGREJO GERARDO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
173	RAMIREZ HERMOSA NORBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
174	RAMIREZ ROA WILSON FERNANDO	OFICIAL DE OBRA
175	RAMIREZ ROJAS NEICER ORLANDO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
176	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	OFICIAL DE OBRA
177	RAMOS MANA YINA PAOLA	PALETERO
178	RAVELO VEGA RAFAEL MANUEL	CONDUCTOR DOBLETROQUE
179	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	COORDINADOR DE SEGURIDAD
180	RINCON GARCIA JOHN FREDY	CONDUCTOR DOBLETROQUE
181	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	AYUDANTE DE OBRA
182	ROA CULMA JESSICA	AUXILIAR SOCIAL
183	ROA TORRES JHON FREDDY	CONDUCTOR DOBLETROQUE
184	ROBLES AGUIRRE HECTOR DANIEL	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
185	RODRIGUEZ CALDERON CRISTHIAN J	CONDUCTOR DOBLETROQUE
186	RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL URIBE	OPERADOR PAVIMENTADORA
187	RODRIGUEZ CAVIEDES DARLEY EMILIO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
188	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	MECANICO E
189	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	AYUDANTE DE OBRA
190	RODRIGUEZ PADILLA EDWIN ZACARIAS	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
191	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	CONDUCTOR DOBLETROQUE
192	ROJAS CORDOBA ILDER	AYUDANTE DE OBRA
193	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	AYUDANTE DE OBRA
194	ROJAS PERDOMO JOSE ARLINSON	TOPOGRAFO
195	ROMERO FIERRO ANIBAL	AYUDANTE DE OBRA
196	RONDON VEGA MATEO	INGENIERO DE CONTROL Y PROGRAMACION
197	ROSARIO JIMENEZ LEIDER JOSE	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
198	RUIZ GONZALEZ RAFAEL DIONISIO	TOPOGRAFO
199	SALAZAR SAENZ JAVIER	CONDUCTOR DOBLETROQUE

200	SALAZAR TRUJILLO RUFINO EUSTAQUIO	LABORATORISTA/AUXILIAR DE LABORATORIO
201	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA
202	SANCHEZ GAVIRIA EDWIN ARTURO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
203	SANCHEZ GOMEZ RICARDO MAURICIO	ESPECIALISTA AMBIENTAL
204	SANCHEZ PEREZ YESSICA ALEXANDRA	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO
205	SERPA GONZALEZ JAIR ALFONSO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
206	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	CONDUCTOR DOBLETROQUE
207	SERRATO ARIAS LORENA	PALETERO
208	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	CONDUCTOR DOBLETROQUE
209	SIERRA GONZALEZ OSCAR ENRIQUE	OPERADOR DE EXCAVADORA
210	SILVA CASTRO JHON FREDY	OPERADOR MOTONIVELADORA
211	TABORDA CANO JUAN PABLO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
212	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
213	TORREGROZA GOENAGA SIXTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
214	TORRES TORRES YEISON	CONDUCTOR DOBLETROQUE
215	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	INGENIERO
216	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
217	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	INGENIERO DE CONTROL Y PROGRAMACION
218	TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO	COORDINADOR DE EQUIPO
219	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	CONDUCTOR DOBLETROQUE
220	VALENCIA ALEXANDER	CONDUCTOR DOBLETROQUE
221	VALENCIA SANCHEZ ARCELINO	AYUDANTE DE OBRA
222	VARGAS ANGULO YARLINSON	AYUDANTE DE OBRA
223	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	AYUDANTE DE OBRA
224	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	CONDUCTOR DOBLETROQUE
225	VARGAS COMETA ALDEMAR	CONSERJE
226	VARGAS NOVOA ORLANDO	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
227	VIGOYA GONZALEZ LUIS EDURADO	AUXILIAR DE MECANICA A
228	VILLA EDINSON	OPERARIO DE LLANTAS

229	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNA	COORDINADOR EQUIPOS
230	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	ESPECIALISTA DE SOSTENIBILIDAD

6 SUPERVISOR, GESTOR INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Numero	Nombre	Cargo
1	GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS	GERENCIA GRUPO ORIENTE
2	JAIDER DEVIA REY	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO
3	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	SUPERVISOR

7 AVANCE FINANCIERO - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

El contrato de obra a la fecha de corte 29 de abril de 2024, presenta un porcentaje de avance del 14.49% vs al porcentaje Programado Acumulado el cual es igual a 13.18% con respecto a la reprogramación No. 4 al programa de inversiones suscrito por contratista, interventoría e Instituto Nacional de Vías.

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
	CORTE	SEMANAL	ACUMULADA	% Prog.	ACUMULADA	SEMANAL	%	Desvío -	Atraso (+) Avance (-)
	FINALIZA	PROGRAMADA	PROGRAMADA	Acumulado	EJECUTADA	EJECUTADA	Ejecución	Atraso	Financiero
sep-21	06-09-21	$ 107,969,731.27	$ 107,969,731.27	0.03%	$ 59,982,837.00	$ 59,982,837.00	0.02%	0.01%	$ 47,986,894.27
	13-09-21	$ 107,969,731.27	$ 215,939,462.54	0.06%	$ 72,070,529.00	$ 12,087,692.00	0.02%	0.04%	$ 143,868,933.54
	20-09-21	$ 107,969,731.27	$ 323,909,193.81	0.10%	$ 131,209,755.00	$ 59,139,226.00	0.03%	0.07%	$ 192,699,438.81
	27-09-21	$ 107,969,731.27	$ 431,878,925.08	0.13%	$ 137,728,677.00	$ 6,518,922.00	0.04%	0.09%	$ 294,150,248.08
oct-21	04-10-21	$ 191,626,493.60	$ 623,505,418.68	0.19%	$ 154,816,968.98	$ 17,088,291.98	0.04%	0.15%	$ 468,688,449.70
	11-10-21	$ 191,626,493.60	$ 815,131,912.28	0.24%	$ 167,837,741.82	$ 13,020,772.84	0.05%	0.19%	$ 647,294,170.46
	18-10-21	$ 191,626,493.60	$ 1,006,758,405.88	0.30%	$ 201,193,784.21	$ 33,356,042.39	0.05%	0.25%	$ 805,564,621.67
	25-10-21	$ 191,626,493.60	$ 1,198,384,899.48	0.36%	$ 283,742,997.00	$ 82,549,212.79	0.08%	0.28%	$ 914,641,902.48
nov-21	01-11-21	$ 485,373,466.06	$ 1,683,758,365.54	0.50%	$ 293,785,630.38	$ 10,042,633.38	0.09%	0.41%	$ 1,389,972,735.16
	08-11-21	$ 485,373,466.06	$ 2,169,131,831.60	0.65%	$ 343,298,683.00	$ 49,513,052.62	0.10%	0.55%	$ 1,825,833,148.60
	15-11-21	$ 485,373,466.06	$ 2,654,505,297.66	0.79%	$ 361,896,175.00	$ 18,597,492.00	0.11%	0.68%	$ 2,292,609,122.66
	22-11-21	$ 485,373,466.06	$ 3,139,878,763.72	0.94%	$ 488,751,066.00	$ 126,854,891.00	0.15%	0.79%	$ 2,651,127,697.72
dic-21	29-11-21	$ 959,918,106.43	$ 4,099,796,870.15	1.21%	$ 661,708,021.00	$ 172,956,955.00	0.20%	1.01%	$ 3,438,088,849.15
	06-12-21	$ 959,918,106.43	$ 5,059,714,976.58	1.49%	$ 773,045,869.00	$ 111,337,848.00	0.23%	1.26%	$ 4,286,669,107.58
	13-12-21	$ 959,918,106.43	$ 6,019,633,083.01	1.77%	$ 853,045,869.00	$ 80,000,000.00	0.26%	1.51%	$ 5,166,587,214.01
	20-12-21	$ 959,918,106.43	$ 6,979,551,189.44	2.06%	$ 962,377,414.00	$ 109,331,545.00	0.29%	1.77%	$ 6,017,173,775.44
	27-12-21	$ 959,918,106.43	$ 7,939,469,295.87	2.34%	$ 971,544,008.00	$ 9,166,594.00	0.29%	2.05%	$ 6,967,925,287.87
ene-22	03-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,038,537,471.72	2.37%	$ 989,595,037.00	$ 18,051,029.00	0.30%	2.07%	$ 7,048,942,434.72
	10-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,137,605,647.57	2.40%	$ 1,011,930,081.00	$ 22,335,044.00	0.30%	2.10%	$ 7,125,675,566.57
	17-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,236,673,823.42	2.43%	$ 1,041,694,609.00	$ 29,764,528.00	0.31%	2.12%	$ 7,194,979,214.42
	24-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,335,741,999.27	2.46%	$ 1,115,142,316.00	$ 73,447,707.00	0.33%	2.13%	$ 7,220,599,683.27
feb-22	31-01-22	$ 124,496,749.25	$ 8,460,238,748.52	2.49%	$ 1,136,166,989.00	$ 21,024,673.00	0.34%	2.15%	$ 7,324,071,759.52
	07-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,584,735,497.77	2.53%	$ 1,182,529,939.00	$ 46,362,950.00	0.35%	2.18%	$ 7,402,205,558.77
	14-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,709,232,247.02	2.57%	$ 1,197,704,139.00	$ 15,174,200.00	0.36%	2.21%	$ 7,511,528,108.02
	21-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,833,728,996.27	2.60%	$ 1,214,195,221.00	$ 16,491,082.00	0.36%	2.24%	$ 7,619,533,775.27
mar-22	28-02-22	$ 141,586,813.53	$ 8,975,315,809.80	2.64%	$ 1,233,042,531.00	$ 18,847,310.00	0.37%	2.27%	$ 7,742,273,278.80
	07-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,116,902,623.33	2.69%	$ 1,242,507,619.00	$ 9,465,088.00	0.37%	2.32%	$ 7,874,395,004.33
	14-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,258,489,436.86	2.73%	$ 1,273,057,619.00	$ 30,550,000.00	0.38%	2.35%	$ 7,985,431,817.86
	21-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,400,076,250.39	2.77%	$ 1,306,173,873.00	$ 33,116,254.00	0.38%	2.38%	$ 8,093,902,377.39
	28-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,541,663,063.92	2.81%	$ 1,343,255,982.00	$ 37,082,109.00	0.40%	2.41%	$ 8,198,407,081.92
abr-22	04-04-22	$ 245,810,440.16	$ 9,787,473,504.08	2.88%	$ 1,377,891,910.00	$ 34,635,928.00	0.41%	2.48%	$ 8,409,581,594.08
	11-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,033,283,944.24	2.96%	$ 1,429,854,513.00	$ 51,962,603.00	0.42%	2.53%	$ 8,603,429,431.24
	18-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,279,094,384.39	3.03%	$ 1,480,845,409.00	$ 50,990,896.00	0.44%	2.59%	$ 8,798,248,975.39
	25-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,524,904,824.55	3.10%	$ 1,530,640,389.00	$ 49,794,980.00	0.45%	2.65%	$ 8,994,264,435.55
may-22	02-05-22	$ 294,972,528.19	$ 10,819,877,352.74	3.19%	$ 1,600,571,273.00	$ 69,930,884.00	0.47%	2.72%	$ 9,219,306,079.74
	09-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,065,687,792.90	3.26%	$ 1,769,479,496.00	$ 168,908,223.00	0.52%	2.74%	$ 9,296,208,296.90
	16-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,311,498,233.05	3.33%	$ 1,902,708,929.00	$ 133,229,433.00	0.56%	2.77%	$ 9,408,789,304.05
	23-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,557,308,673.21	3.40%	$ 1,972,685,035.00	$ 69,976,106.00	0.58%	2.82%	$ 9,584,623,638.21
	30-05-22	$ 147,486,264.09	$ 11,704,794,937.30	3.45%	$ 2,243,386,864.00	$ 270,701,829.00	0.66%	2.79%	$ 9,461,408,073.30
jun-22	06-06-22	$ 283,173,627.00	$ 11,987,968,564.30	3.53%	$ 2,407,213,707.00	$ 163,826,843.00	0.71%	2.82%	$ 9,580,754,857.30
	13-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,271,142,191.30	3.61%	$ 2,544,055,636.00	$ 136,841,929.00	0.75%	2.87%	$ 9,727,086,555.30
	20-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,554,315,818.30	3.70%	$ 2,692,573,343.00	$ 148,517,707.00	0.79%	2.90%	$ 9,861,742,475.30
	27-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,837,489,445.30	3.78%	$ 2,757,828,250.00	$ 65,254,907.00	0.81%	2.97%	$ 10,079,661,195.30
	04-07-22	$ 283,173,627.00	$ 13,120,663,072.30	3.86%	$ 2,816,669,648.00	$ 58,841,398.00	0.83%	3.04%	$ 10,303,993,424.30
jul-22	11-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,321,082,274.00	2.45%	$ 3,476,310,403.00	$ 659,640,755.00	1.02%	1.43%	$ 4,844,771,871.00
	18-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,575,633,090.75	2.53%	$ 5,005,814,885.00	$ 1,529,504,482.00	1.47%	1.05%	$ 3,569,818,205.75
	25-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,830,183,907.50	2.60%	$ 5,224,896,120.00	$ 219,081,235.00	1.54%	1.06%	$ 3,605,287,787.50
	01-08-22	$ 254,550,816.75	$ 9,084,734,724.25	2.68%	$ 5,325,434,997.00	$ 100,538,877.00	1.57%	1.11%	$ 3,759,299,727.25
ago-22	08-08-22	$ 327,994,177.50	$ 9,412,728,901.75	2.77%	$ 5,687,560,276.00	$ 362,125,279.00	1.68%	1.10%	$ 3,725,168,625.75
	15-08-22	$ 327,994,177.50	$ 9,740,723,079.25	2.87%	$ 5,934,521,214.00	$ 246,960,938.00	1.75%	1.12%	$ 3,806,201,865.25
	22-08-22	$ 327,994,177.50	$ 10,068,717,256.75	2.97%	$ 6,514,101,062.00	$ 579,579,848.00	1.92%	1.05%	$ 3,554,616,194.75
	29-08-22	$ 327,994,177.50	$ 10,396,711,434.25	3.06%	$ 6,846,279,025.00	$ 332,177,963.00	2.02%	1.05%	$ 3,550,432,409.25


		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
	CORTE FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) Avance (-) Financiero
sep-22	05-09-22	$ 417,831,360.50	$ 10,814,542,794.75	3.19%	$ 7,223,457,033.00	$ 377,178,008.00	2.13%	1.06%	$ 3,591,085,761.75
	12-09-22	$ 417,831,360.50	$ 11,232,374,155.25	3.31%	$ 7,852,556,155.00	$ 629,099,122.00	2.31%	1.00%	$ 3,379,818,000.25
	19-09-22	$ 417,831,360.50	$ 11,650,205,515.75	3.43%	$ 8,284,345,389.00	$ 431,789,234.00	2.44%	0.99%	$ 3,365,860,126.75
	26-09-22	$ 417,831,360.50	$ 12,068,036,876.25	3.55%	$ 8,694,858,322.00	$ 410,512,933.00	2.56%	0.99%	$ 3,373,178,554.25
oct-22	03-10-22	$ 487,982,250.80	$ 12,556,019,127.05	3.70%	$ 8,848,772,053.00	$ 153,913,731.00	2.61%	1.09%	$ 3,707,247,074.05
	10-10-22	$ 487,982,250.80	$ 13,044,001,377.85	3.84%	$ 8,961,878,510.00	$ 113,106,457.00	2.64%	1.20%	$ 4,082,122,867.85
	17-10-22	$ 487,982,250.80	$ 13,531,983,628.65	3.99%	$ 9,244,732,203.00	$ 282,853,693.00	2.72%	1.26%	$ 4,287,251,425.65
	24-10-22	$ 487,982,250.80	$ 14,019,965,879.45	4.13%	$ 9,521,885,934.00	$ 277,153,731.00	2.80%	1.32%	$ 4,498,079,945.45
	31-10-22	$ 487,982,250.80	$ 14,507,948,130.25	4.27%	$ 9,885,962,556.00	$ 364,076,622.00	2.91%	1.36%	$ 4,621,985,574.25
nov-22	07-11-22	$ 643,403,217.00	$ 15,151,351,347.25	4.46%	$ 10,710,797,670.00	$ 824,835,114.00	3.16%	1.31%	$ 4,440,553,677.25
	14-11-22	$ 643,403,217.00	$ 15,794,754,564.25	4.65%	$ 11,690,640,902.00	$ 979,843,232.00	3.44%	1.21%	$ 4,104,113,662.25
	21-11-22	$ 643,403,217.00	$ 16,438,157,781.25	4.84%	$ 11,900,785,721.00	$ 210,144,819.00	3.51%	1.34%	$ 4,537,372,060.25
	28-11-22	$ 643,403,217.00	$ 17,081,560,998.25	5.03%	$ 12,273,268,169.00	$ 372,482,448.00	3.62%	1.42%	$ 4,808,292,829.25
dic-22	05-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 18,181,658,799.50	5.36%	$ 12,427,496,974.00	$ 154,228,805.00	3.66%	1.69%	$ 5,754,161,825.50
	12-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 19,281,756,600.75	5.68%	$ 12,689,566,543.00	$ 262,069,569.00	3.74%	1.94%	$ 6,592,190,057.75
	19-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 20,381,854,402.00	6.00%	$ 12,889,518,595.00	$ 199,952,052.00	3.80%	2.21%	$ 7,492,335,807.00
	26-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 21,481,952,203.25	6.33%	$ 13,064,750,332.00	$ 175,231,737.00	3.85%	2.48%	$ 8,417,201,871.25
ene-23	02-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,603,525,341.50	6.36%	$ 13,167,968,159.00	$ 103,217,827.00	3.88%	2.48%	$ 8,435,557,182.50
	09-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,725,098,479.75	6.40%	$ 13,437,283,077.00	$ 269,314,918.00	3.96%	2.44%	$ 8,287,815,402.75
	16-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,846,671,618.00	6.44%	$ 13,649,866,167.00	$ 212,583,090.00	4.02%	2.41%	$ 8,196,805,451.00
	23-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,968,244,756.25	6.47%	$ 13,993,452,432.00	$ 343,586,265.00	4.12%	2.35%	$ 7,974,792,324.25
feb-23	30-01-23	$ 121,573,139.25	$ 22,089,817,895.50	6.51%	$ 14,907,986,956.00	$ 914,534,524.00	4.39%	2.12%	$ 7,181,830,939.50
	06-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,211,391,034.75	6.54%	$ 15,710,121,425.00	$ 802,134,469.00	4.63%	1.92%	$ 6,501,269,609.75
	13-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,332,964,174.00	6.58%	$ 16,588,742,508.00	$ 878,621,083.00	4.89%	1.69%	$ 5,744,221,666.00
	20-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,454,537,313.25	6.61%	$ 16,764,516,912.00	$ 175,774,404.00	4.94%	1.68%	$ 5,690,020,401.25
mar-23	27-02-23	$ 243,146,279.00	$ 22,697,683,592.25	6.69%	$ 17,619,951,422.00	$ 855,434,510.00	5.19%	1.50%	$ 5,077,732,170.25
	06-03-23	$ 243,146,279.00	$ 22,940,829,871.25	6.76%	$ 18,136,389,908.00	$ 516,438,486.00	5.34%	1.42%	$ 4,804,439,963.25
	13-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,183,976,150.25	6.83%	$ 18,518,352,969.00	$ 381,963,061.00	5.45%	1.37%	$ 4,665,623,181.25
	20-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,427,122,429.25	6.90%	$ 19,239,694,212.00	$ 721,341,243.00	5.67%	1.23%	$ 4,187,428,217.25
	27-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,670,268,708.25	6.97%	$ 19,947,402,562.00	$ 707,708,350.00	5.88%	1.10%	$ 3,722,866,146.25
abr-23	03-04-23	$ 303,932,849.25	$ 23,974,201,557.50	7.06%	$ 20,680,247,933.00	$ 732,845,371.00	6.09%	0.97%	$ 3,293,953,624.50
	10-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,278,134,406.75	7.15%	$ 21,348,653,051.00	$ 668,405,118.00	6.29%	0.86%	$ 2,929,481,355.75
	17-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,582,067,256.00	7.24%	$ 22,084,070,121.00	$ 735,417,070.00	6.51%	0.74%	$ 2,497,997,135.00
	24-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,886,000,105.25	7.33%	$ 22,762,578,707.00	$ 678,508,586.00	6.71%	0.63%	$ 2,123,421,398.25
may-23	01-05-23	$ 389,034,047.00	$ 25,275,034,152.25	7.45%	$ 23,508,984,698.00	$ 746,405,991.00	6.92%	0.52%	$ 1,766,049,454.25
	08-05-23	$ 389,034,047.00	$ 25,664,068,199.25	7.56%	$ 23,912,565,660.00	$ 403,580,962.00	7.04%	0.52%	$ 1,751,502,539.25
	15-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,053,102,246.25	7.67%	$ 24,681,922,122.00	$ 769,356,462.00	7.27%	0.40%	$ 1,371,180,124.25
	22-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,442,136,293.25	7.79%	$ 25,693,950,840.00	$ 1,012,028,718.00	7.57%	0.22%	$ 748,185,453.25
	29-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,831,170,340.25	7.90%	$ 26,190,725,136.00	$ 496,774,296.00	7.71%	0.19%	$ 640,445,204.25
jun-23	05-06-23	$ 486,292,558.75	$ 27,317,462,899.00	8.05%	$ 26,849,660,640.00	$ 658,935,504.00	7.91%	0.14%	$ 467,802,259.00
	12-06-23	$ 486,292,558.75	$ 27,803,755,457.75	8.19%	$ 27,410,587,607.00	$ 560,926,967.00	8.07%	0.12%	$ 393,167,850.75
	19-06-23	$ 486,292,558.75	$ 28,290,048,016.50	8.33%	$ 27,722,513,648.00	$ 311,926,041.00	8.17%	0.17%	$ 567,534,368.50
	26-06-23	$ 486,292,558.75	$ 28,776,340,575.25	8.48%	$ 28,098,679,017.00	$ 376,165,369.00	8.28%	0.20%	$ 677,661,558.25
jul-23	03-07-23	$ 486,292,559.20	$ 29,262,633,134.45	8.62%	$ 28,937,714,273.00	$ 839,035,256.00	8.52%	0.10%	$ 324,918,861.45
	10-07-23	$ 486,292,559.20	$ 29,748,925,693.65	8.76%	$ 29,570,231,441.00	$ 632,517,168.00	8.71%	0.05%	$ 178,694,252.65
	17-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,235,218,252.85	8.91%	$ 30,362,298,361.00	$ 792,066,920.00	8.94%	-0.04%	-$ 127,080,108.15
	24-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,721,510,812.05	9.05%	$ 30,942,472,002.00	$ 580,173,641.00	9.11%	-0.07%	-$ 220,961,189.95
	31-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,444,150,920.00	8.97%	$ 32,636,462,685.00	$ 800,141,783.00	9.61%	-0.65%	-$ 2,192,311,765.00

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
	CORTE FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) Avance (-) Financiero
ago-23	07-08-23	$ 357,865,699.00	$ 30,802,016,619.00	9.07%	$ 33,270,689,699.00	$ 634,227,014.00	9.80%	-0.73%	-$ 2,468,673,080.00
	14-08-23	$ 357,865,699.00	$ 31,159,882,318.00	9.18%	$ 33,531,288,180.00	$ 260,598,481.00	9.88%	-0.70%	-$ 2,371,405,862.00
	21-08-23	$ 357,865,699.00	$ 31,517,748,017.00	9.28%	$ 33,914,716,041.00	$ 383,427,861.00	9.99%	-0.71%	-$ 2,396,968,024.00
	28-08-23	$ 357,865,699.00	$ 32,875,613,715.00	9.68%	$ 35,569,176,576.00	$ 664,034,183.00	10.48%	-0.79%	-$ 2,693,562,861.00
sep-23	04-09-23	$ 668,652,268.75	$ 33,544,265,983.75	9.88%	$ 36,578,489,426.00	$ 1,009,312,850.00	10.77%	-0.89%	-$ 3,034,223,442.25
	11-09-23	$ 668,652,268.75	$ 34,212,918,252.50	10.08%	$ 37,319,930,914.00	$ 741,441,488.00	10.99%	-0.92%	-$ 3,107,012,661.50
	18-09-23	$ 668,652,268.75	$ 34,881,570,521.25	10.27%	$ 37,933,887,441.00	$ 613,956,527.00	11.17%	-0.90%	-$ 3,052,316,919.75
	25-09-23	$ 668,652,268.75	$ 35,550,222,790.00	10.47%	$ 38,263,289,131.00	$ 329,401,690.00	11.27%	-0.80%	-$ 2,713,066,341.00
oct-23	02-10-23	$ 534,921,815.00	$ 36,085,144,605.00	10.63%	$ 38,719,609,867.00	$ 456,320,736.00	11.41%	-0.78%	-$ 2,634,465,262.00
	09-10-23	$ 534,921,815.00	$ 36,620,066,420.00	10.79%	$ 39,111,885,674.00	$ 392,275,807.00	11.52%	-0.73%	-$ 2,491,819,254.00
	16-10-23	$ 534,921,815.00	$ 37,154,988,235.00	10.94%	$ 39,441,089,572.00	$ 329,203,898.00	11.62%	-0.67%	-$ 2,286,101,337.00
	23-10-23	$ 534,921,815.00	$ 37,689,910,050.00	11.10%	$ 39,781,786,151.00	$ 340,696,579.00	11.72%	-0.62%	-$ 2,091,876,101.00
	30-10-23	$ 534,921,815.00	$ 38,224,831,865.00	11.26%	$ 40,236,855,340.00	$ 455,069,189.00	11.85%	-0.59%	-$ 2,012,023,475.00
nov-23	06-11-23	$ 851,011,978.25	$ 39,075,843,843.25	11.51%	$ 40,630,196,611.00	$ 393,341,271.00	11.97%	-0.46%	-$ 1,554,352,767.75
	13-11-23	$ 851,011,978.25	$ 39,926,855,821.50	11.76%	$ 40,809,661,595.00	$ 179,464,984.00	12.02%	-0.26%	-$ 882,805,773.50
	20-11-23	$ 851,011,978.25	$ 40,777,867,799.75	12.01%	$ 40,991,538,613.00	$ 181,877,018.00	12.07%	-0.06%	-$ 213,670,813.25
	27-11-23	$ 851,011,978.25	$ 41,628,879,778.00	12.26%	$ 41,534,599,271.00	$ 543,060,658.00	12.23%	0.03%	$ 94,280,507.00
dic-23	04-12-23	$ 297,770,497.40	$ 41,926,650,275.40	12.35%	$ 41,673,301,928.00	$ 138,702,657.00	12.28%	0.07%	$ 253,348,347.40
	11-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,224,420,772.80	12.44%	$ 41,848,075,979.00	$ 174,774,051.00	12.33%	0.11%	$ 376,344,793.80
	18-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,522,191,270.20	12.53%	$ 42,146,435,802.00	$ 298,359,823.00	12.41%	0.11%	$ 375,755,468.20
	25-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,819,961,767.60	12.61%	$ 42,441,049,494.00	$ 294,613,692.00	12.50%	0.11%	$ 378,912,273.60
	01-01-24	$ 297,770,497.40	$ 43,117,732,265.00	12.70%	$ 42,575,422,335.00	$ 134,372,841.00	12.54%	0.16%	$ 542,309,930.00
ene-24	08-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,212,841,832.40	12.73%	$ 42,588,176,002.00	$ 12,753,667.00	12.55%	0.18%	$ 624,665,830.40
	15-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,307,951,399.80	12.76%	$ 42,634,721,040.00	$ 46,545,038.00	12.56%	0.20%	$ 673,230,359.80
	22-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,403,060,967.20	12.79%	$ 42,693,333,277.00	$ 58,612,237.00	12.58%	0.21%	$ 709,727,690.20
	29-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,498,170,534.60	12.81%	$ 42,945,964,227.00	$ 252,630,950.00	12.65%	0.16%	$ 552,206,307.60
feb-24	05-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,593,280,102.00	12.84%	$ 42,997,579,326.00	$ 51,615,099.00	12.67%	0.18%	$ 595,700,776.00
	12-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,688,389,669.40	12.87%	$ 43,834,377,819.00	$ 836,798,493.00	12.91%	-0.04%	-$ 145,988,149.60
	19-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,783,499,236.80	12.90%	$ 44,288,275,660.00	$ 453,897,841.00	13.05%	-0.15%	-$ 504,776,423.20
	26-02-24	$ 95,109,567.40	$ 43,878,608,804.20	12.93%	$ 44,725,019,540.00	$ 436,743,880.00	13.17%	-0.25%	-$ 846,410,735.80
mar-24	04-03-24	$ 95,109,567.40	$ 43,973,718,371.60	12.95%	$ 45,094,817,687.00	$ 369,798,147.00	13.28%	-0.33%	-$ 1,121,099,315.40
	11-03-24	$ 95,109,567.40	$ 44,068,827,939.00	12.98%	$ 45,584,106,650.00	$ 489,288,963.00	13.43%	-0.45%	-$ 1,515,278,711.00
	18-03-24	$ 95,109,567.40	$ 44,163,937,506.40	13.01%	$ 45,993,430,750.00	$ 409,324,100.00	13.55%	-0.54%	-$ 1,829,493,243.60
	25-03-24	$ 95,109,567.40	$ 44,259,047,073.80	13.04%	$ 46,965,559,323.00	$ 972,128,573.00	13.83%	-0.80%	-$ 2,706,512,249.20
	01-04-24	$ 95,109,567.40	$ 44,354,156,641.20	13.07%	$ 47,062,559,819.00	$ 97,000,496.00	13.86%	-0.80%	-$ 2,708,403,177.80
abr-24	08-04-24	$ 95,109,567.40	$ 44,449,266,208.60	13.09%	$ 47,376,966,761.00	$ 314,406,942.00	13.96%	-0.86%	-$ 2,927,700,552.40
	15-04-24	$ 95,109,567.40	$ 44,544,375,776.00	13.12%	$ 47,881,482,156.00	$ 504,515,395.00	14.10%	-0.98%	-$ 3,337,106,380.00
	22-04-24	$ 95,109,567.40	$ 44,639,485,343.40	13.15%	$ 48,374,284,968.00	$ 492,802,812.00	14.25%	-1.10%	-$ 3,734,799,624.60
	29-04-24	$ 95,109,567.40	$ 44,734,594,910.80	13.18%	$ 49,203,090,535.00	$ 828,805,567.00	14.49%	-1.32%	-$ 4,468,495,624.20

El avance financiero presentado corresponde al valor programado mes a mes de acuerdo a la vigencia del año 2021 – 2022 - 2023 del contrato de obra 991 de 2021.

De acuerdo a lo anterior, el contrato de obra presenta un avance financiero del **1.32%** el cual equivale a **$ 4,468,495,624.20** a corte de 29 de abril de 2024.

Se presenta la Curva S evidenciando la programación financiera semanalmente y el porcentaje de avance de la ejecución en el período.



8 COMITÉ DE OBRA Y REUNIONES.

En este periodo se realizaron reuniones virtuales de seguimiento a la ejecución del contrato de obra 991 de 2021.

COMITÉ DE OBRA
Se Realizó comité sostenibilidad No.50 el día 02 de abril de 2024, con el objetivo de realizar la presentación del grupo de gestores asignados al proyecto y estado de avance del componente de sostenibilidad.
Se Realizó comité socio ambiental No.51 el día 09 de abril de 2024, con el objetivo de realizar la revisión al plan de inversión.
Se Realizó comité socio ambiental No.52 el día 12 de abril de 2024, con el objetivo de presentar el avance técnico, avance ambiental y avance social.

Se Realizó comité técnico No.119 el día 16 de abril de 2024, recorrido realizado en conjunto contratista e interventoría para revisar actividades ejecutadas según compromisos, revisión de maquinaria y equipo, avance semanal, avance físico y financiero, recorrido y programación de actividades, y seguimiento al programa de inversiones vigente ruta 3001-3002.
Se Realizó comité técnico No.120 el día 19 de abril de 2024, recorrido realizado en conjunto contratista e interventoría para evaluar el avance de la obra frente San Vicente hacia Puerto Rico ruta 6504.
REUNIÓN
Se Realizó reunión con acta No. 148 el 10 de abril de 2024, Seguimiento al Contrato 991 de 2021.
Se Realizó reunión con acta No. 149 el 29 de abril de 2024, Seguimiento al Contrato 991 de 2021.

9 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS.

De acuerdo al seguimiento realizado a la reprogramación al programa de inversiones No.4 documento suscrito por contratista, interventoría e Instituto Nacional de Vías; la interventoría establece el porcentaje programado 13.18% y el porcentaje de avance 14.49% de cada una de las actividades a corte de 29 de abril de 2024.

En la programación en el mes de abril se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Revisión de estudios y diseños.
2. Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños.
3. Excavación de la explanación y préstamos.
4. Suministro e instalación de granulares.
5. Instalación de mezcla densa en caliente MDC-19
6. Construcción de box culvert y alcantarillas.
7. Construcción de obras (sitios atípicos)

8. Construcción de obras de estabilización de taludes.
9. Construcción de cunetas.

En el mes de abril 2024 la interventoría emite 12 conceptos, de los cuales se emitió la no objeción al Diseño Estructural al Diseño Estructural box culvert de la ruta 3001 mediante comunicado C-245-2685-0834-24 del 3 de abril 2024, al Diseño Estructural de disipador mediante comunicado C-245-2684-0831-24 del 3 de abril 2024, al Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m–1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 mediante comunicado C-245-2715-0929-24 del 11 de abril 2024, al Diseño Estructural Box Culvert Tipo 2.5mX3.0m PR13+500 – PR20+500 mediante comunicado C-245-2716-0930-24 del 11 de abril 2024, al Diseño Estructural Muro SC K15+860 RN3001 mediante comunicado C-245-2714-0927-24 del 11 de abril 2024. Al Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad a la Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2648-0712-24 realizadas al "Diseño geométrico del PR13+500 al PR20+500" mediante comunicado C-245-2756-1072-24 el 25 de abril de 2024.

En el **proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca**, en la **ruta 6503**, en el muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho se continúa armado de acero para construcción de vástagos, instalación de formaleta para construcción de vástago Módulo 4 y 5, se realizó suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción vástago Módulo 4 y 5, instalación de geodren vial y geodren planar en muro de contención y se realizó lleno de muro de contención.

En el desvío del PR42+600 se realizó conformación de subbase granular y suministro e instalación de asfaltita natural. Mediante comunicado C-245-2710-0906-24 radicado el 09 de abril 2024 se solicitó reinicio de las actividades correspondientes a la construcción de Box Culvert localizado en el PR42+600 Ruta 6503, esto teniendo en cuenta, que desde el día 13 de diciembre 2023 no se adelantan actividades significativas en la ejecución de esta obra, sin justificación alguna. Nuevamente el 18 de abril de 2024 se reitera solicitud mediante comunicado C-245-2732-0998-24.

En la **ruta 6504**, comisión topográfica de contratista hace circuito de nivelación entre mojones GPS para verificación y ajuste de cotas PR14+500 a PR19+500 y del PR04+000 a PR12+000, se realiza levantamiento topográfico inicial para ajuste de diseño geométrico entre PR38+750 y PR39+000. Se realiza demolición de cunetas PR03+820 a PR04+024 costado derecho, PR04+000 a PR04+040 costado izquierdo y PR04+160 a PR04+250 costado izquierdo. Se realiza actividad de demolición y retiro de asfaltita PR40+040 a PR40+110 Calzada completa, comisión de topografía replantea y nivela eje de

alineamiento para determinar cortes y llenos a subrasante del PR39+793 a PR40+110 Calzada completa y PR04+120 a PR04+630 Calzada completa, se realiza excavación a nivel de subrasante del PR39+793 a PR40+110 Calzada completa y PR04+120 a PR04+630 Calzada completa, se realiza excavación para mejoramiento de fallos PR40+120 a PR40+127 carril Izquierdo, PR04+140 a PR04+156 carril Derecho, PR04+260 a PR04+280 carril Derecho y PR04+290 a PR04+300 carril Derecho, comisión topográfica del contratista controla actividad de excavación, se realiza instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares PR40+120 a PR40+127 carril Izquierdo y PR12+104 a PR12+104 carril Izquierdo, se realiza suministro e instalación de crudo de río y subbase granular para mejoramiento de fallos en los siguientes puntos PR40+120 a PR40+127 carril Izquierdo, PR04+140 a PR04+156 carril Derecho, PR04+260 a PR04+280 carril Derecho y PR04+290 a PR04+300 carril Derecho. Comisión de topografía del contratista replantea bordes de vía, marca anchos y controla excavación para construcción de filtro en los siguientes tramos: PR39+920 a PR40+050 carril Izquierdo, PR40+000 a PR40+035 carril Derecho, PR03+905 a PR04+063 carril Derecho, PR03+900 a PR04+024 carril Izquierdo, PR04+090 a PR04+215 carril Izquierdo y PR04+102 a PR04+230 carril Derecho y se instala geotextil NT 2500, tubería de drenaje de 4" y material drenante, comisión de topografía del contratista marca niveles para terminado de filtro.

Comisión topográfica replantea, nivela bordes de vía y realizan suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular del PR40+060 a PR40+300 y PR03+800 a PR04+190 Calzada completa, comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de subbase granular del PR40+060 a PR40+300, PR45+375 a PR45+392 y PR03+800 a PR04+190 Calzada completa. Comisión topográfica del contratista marca anchos, niveles y se realiza suministro, instalación, nivelación y compactación de base granular del PR40+300 a PR40+680 y PR03+800 a PR04+070 Calzada completa. Comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de base granular del PR40+300 a PR40+680, PR45+188 a PR45+209, PR45+375 a PR45+392, PR03+800 a PR04+070 y PR00+834 a PR00+870 Calzada completa. Se realiza sopleteo e imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60) del PR45+375 a PR45+392 carril Izquierdo PR45+375 a PR45+392 carril Derecho, PR45+187 a PR45+188 carril Derecho, PR45+188 a PR45+208 carril Izquierdo, PR45+188 a PR45+208 carril Derecho, PR45+208 a PR45+210 carril Derecho, PR40+301 a PR40+678 carril Izquierdo, PR40+301 a PR40+678 carril Derecho, PR40+678 a PR40+680 carril Derecho, PR00+830 a PR00+873 carril Izquierdo, PR00+830 a PR00+873 carril Derecho, PR03+796 a PR03+800 carril Derecho, PR03+800 a PR04+065 carril Izquierdo

PR03+800 a PR04+065 carril Derecho (primera capa), PR40+705 a PR40+743 carril Izquierdo, PR40+316 a PR40+519 carril Izquierdo, PR40+519 a PR40+677 carril Izquierdo, PR40+519 a PR40+677 carril Derecho, PR00+821 a PR00+825 carril Izquierdo, PR00+870 a PR00+880 carril Derecho, PR03+788 a PR03+790 carril Izquierdo, PR03+790 a PR04+060 carril Izquierdo, PR03+790 a PR04+060 carril Derecho, PR00+786 a PR00+805 carril Izquierdo (segunda capa) y PR00+786 a PR00+805 carril Derecho, PR00+870 a PR00+886 carril Izquierdo, PR00+870 a PR00+886 carril Derecho, PR03+785 a PR04+030 carril Izquierdo, PR03+785 a PR04+050 carril Derecho (tercera capa). Comisión de topografía del contratista replantea eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica y realizan suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 (Primera capa) PR45+375 a PR45+392 carril Izquierdo, PR45+375 a PR45+392 carril Derecho, PR45+187 a PR45+188 carril Derecho, PR45+188 a PR45+208 carril Izquierdo, PR45+188 a PR45+208 carril Derecho, PR45+208 a PR45+210 carril Izquierdo, PR45+208 a PR45+210 carril Derecho, PR40+301 a PR40+678 carril Izquierdo, PR40+301 a PR40+678 carril Derecho, PR40+678 a PR40+680 carril Derecho, PR00+830 a PR00+875 carril Izquierdo, PR00+830 a PR00+875 carril Derecho, PR03+796 a PR03+800 carril Derecho, PR03+800 a PR04+065 carril Izquierdo, PR03+800 a PR04+065 carril Derecho, PR45+369 a PR45+372 carril Derecho, PR45+372 a PR45+396 carril Izquierdo, PR45+372 a PR45+396 carril Derecho, PR45+396 a PR45+405 carril Izquierdo, PR45+182 a PR45+214 carril Izquierdo, PR45+182 a PR45+214 carril Derecho, PR40+316 a PR40+519 carril Izquierdo, PR40+519 a PR40+677 carril Izquierdo, PR40+519 a PR40+677 carril Derecho, (segunda capa) PR00+821 a PR00+880 carril Izquierdo, PR00+82 a PR00+880 carril Derecho, PR03+788 a PR03+790 carril Izquierdo, PR03+790 a PR04+060 carril Izquierdo, PR03+790 a PR04+060 carril Derecho y (tercera capa) PR00+786 a PR00+805 carril Izquierdo, PR00+786 a PR00+805 carril Derecho, PR00+870 a PR00+886 carril Izquierdo, PR00+870 a PR00+886 carril Derecho, PR03+785 a PR04+030 carril Izquierdo, PR03+785 a PR04+050 carril Derecho. Comisión topográfica del contratista marca niveles de terminado de asfalto capa de rodadura (segunda capa) PR00+821 a PR00+880 carril Izquierdo, PR00+82 a PR00+880 carril Derecho, PR03+788 a PR03+790 carril Izquierdo, PR03+790 a PR04+060 carril Izquierdo, PR03+790 a PR04+060 carril Derecho y (tercera capa) PR00+786 a PR00+805 carril Izquierdo, PR00+786 a PR00+805 carril Derecho, PR00+870 a PR00+886 carril Izquierdo, PR00+870 a PR00+886 carril Derecho, PR03+785 a PR04+030 carril Izquierdo, PR03+785 a PR04+050 carril Derecho. Mediante comunicado C-245-2709-0904-24 radicado el 09 de abril de 2024 se informa a contratista de obra no conformidad de la mezcla asfaltica instalada en la jornada de trabajo del 14 de febrero 2024 en la Ruta 6504 en el tramo comprendido entre el PR02+525 y PR03+057 carril izquierdo tercera capa. Mediante comunicado C-245-2745-

1029-24 radicado el 22 de abril de 2024 se informa a contratista de obra no conformidad de la mezcla asfaltica instalada en la jornada de trabajo del 21 de marzo 2024 en la Ruta 6504 en el tramo comprendido entre el PR03+687 y PR03+788 carril izquierdo segunda capa y PR03+341 a PR03+649 carril derecho tercera capa. El 25 de abril 2024 mediante comunicado C-245-2753-1060-24 se indica a contratista de obra que interventoría no autoriza, ni realizara el reconocimiento económico a futuros trabajos improvisados en horario nocturno o que no cuenten con la logística y las condiciones técnicas de iluminación para su buen desarrollo. Mediante comunicado C-245-2760-1086-24 radicado el 27 de abril 2024, se remite a contratista las observaciones en la instalación de mezcla densa en caliente MDC-19 entre PR00+829 y PR00+875 de la Ruta 6504. Adicionalmente se indica al contratista que los tramos instalados estarán en inspección y se solicita al contratista garantizar las condiciones técnicas de la zona para el recibo a satisfacción de la carpeta asfáltica instalada.

En cuanto a obras hidráulicas comisión topográfica de contratista hace localización y replanteo de obras hidráulicas a construir en PR39+793 costado Izquierdo descole alcantarilla, excavación para instalación de tubería en construcción de alcantarilla PR39+793 costado Izquierdo descole, comisión topográfica de contratista marca niveles para solado e instalación de tubería, se realiza suministro e instalación de concreto 14 Mpa PR39+793 costado Izquierdo placa tubería y atraque alcantarilla, comisión topográfica de contratista hace localización y replanteo línea para instalación de tubería 36" en obras hidráulicas intervenidas, se realiza instalación tubería de concreto diámetro 36" para construcción de alcantarilla PR39+793 costado Izquierdo, se realiza actividad de corte, figurado y amarre de aceros encole y descole para construcción de obras hidráulicas PR39+793 costado derecho caja encole alcantarilla y PR03+695 costado Izquierdo cabezal encole alcantarilla, suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras hidráulicas y se realiza toma de mezcla de concreto PR39+793 costado derecho caja encole alcantarilla y PR03+695 costado Izquierdo cabezal encole alcantarilla, se realiza lleno para estructuras PR39+793 costado derecho caja encole alcantarilla y PR39+793 costado izquierdo tubería alcantarilla. Con el fin de abordar las observaciones y deficiencias técnicas detectadas en el proceso constructivo específicamente en los aceros de refuerzo del Box Culvert PR 46+200 y Box Culvert PR4+817, debido a la oxidación y/o corrosión que se evidencia en estos por la presencia permanente de humedad, acero sumergidos en agua y en general sometidos a condiciones climáticas sin ninguna protección, interventoría emite al contratista de obra comunicado C-245-2707-0899-24 radicado el 08 de abril 2024, solicitando presentar

concepto técnico donde se evalué la condición del grado de oxidación y/o corrosión en el acero de refuerzo, analizando las especificaciones técnicas del acero con el propósito de garantizar su adecuada utilización. Igualmente, establecer medidas para la limpieza del acero de refuerzo como lo es el hidrosandblasting.

Comisión topográfica de contratista marca niveles para cimentación de módulos 7, 8 y 9 en muro de contención localizado en el PR44+327 Costado derecho, se realiza excavación, adecuación y mejoramiento de terreno con adición de subbase granular para cimentación de módulo 7, 8 y 9, muro en concreto ciclópeo localizado en el PR44+327 costado derecho, comisión topográfica de contratista marca niveles para terminado de concreto en muro de contención módulo 6, 7, 8, y 9 y se realiza suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para zarpa y arranque (0.40m) vástago en muro de contención módulo 6, 7, 8 y 9, también se realiza suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para vástago módulo 4 y 5. Se realiza excavación, adecuación y mejoramiento de terreno con adición de subbase granular para cimentación muro en concreto ciclópeo localizado en el PR04+083 costado derecho. Topografía hace localización y nivelación para construcción de muro de contención en concreto ciclópeo PR04+083 costado derecho y se realiza suministro e instalación de concreto ciclópeo 3000 Psi para zarpa y vástago muro de contención. Se realiza construcción de muro piedra pegada para protección de terraplén estructura de vía entre PR40+474 a PR40+50+475 Costado derecho. Se realiza excavación y posterior Suministro e instalación de concreto de 17.5Mpa para muro piedra pegada en protección a terraplenes PR45+383 a PR45+389 Costado izquierdo. Se inicia actividad de excavación, conformación de terreno y suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa para construcción de cunetas PR43+220 a PR43+511, PR43+220 a PR43+511, PR00+656 a PR00+727, PR00+736 a PR00+779, PR00+890 a PR00+946, PR00+954 a PR1+009, PR1+016 a PR1+096, PR1+104 a PR1+203, PR1+208 a PR1+285 costado izquierdo, PR1+402 a PR1+460 costado derecho, PR1+419 a PR1+460, PR1+495 a PR1+532, PR1+547 a PR1+580, PR1+590 a PR1+670 costado izquierdo y PR1+591 a PR1+617, PR1+622 a PR1+634 costado derecho.

Se realiza replanteo eje de alineamiento para señalización horizontal del PR40+520 a PR41+400, PR41+600 a PR42+300, PR43+200 a PR43+500 y PR43+600 a PR44+000 Frente San Vicente del Caguán y PR-00+080 a PR02+170, se hace levantamiento topográfico inicial a sitio crítico perdida de banca del PR33+180 a PR33+250 Costado izquierdo, se realiza extracción de núcleos de concreto placa superior de box culvert PR45+383 Costado derecho.

Visita de especialistas por parte del contratista de obra para evaluación de falla geológica del PR30+000 a PR31+000, visita de especialistas por parte del contratista de obra para evaluación de falla geológica, inicio zona urbana municipio de San Vicente del Caguán PR51+917 a PR52+000, topografía contratista hace levantamiento topográfico zona de fallo para estudios geométricos PR30+000 a PR32+000, se realiza perforación para estudios de geotecnia en zona de fallo PR30+800, PR30+850, PR30+900 costado derecho y PR30+300, PR31+500, PR31+950 costado izquierdo.

Se continúan actividades de conformación y mantenimiento vial con adición de asfaltita del PR23+680 a PR23+710 y PR23+710 a PR23+750 calzada completa. En conjunto topografía contratista e interventoría hacen Levantamiento topográfico inicial a superficie conformada para cálculo de cantidades de asfaltita instalada.

Se realiza adecuación terreno y construcción de gaviones PR12+104 costado izquierdo - medida de mitigación en perdida de banca, se realiza lleno con material crudo de río PR12+104 costado izquierdo - medida de mitigación en perdida de banca. Conformación de acceso a predios e instalación de tubería de 18" en PR03+760 costado derecho y PR03+652 costado izquierdo. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°34 correspondiente al mes de abril 2024.

En el **proyecto 135 Neiva-Balsillas – Mina Blanca**, en la **ruta 3002** en el mes de abril 2024 no se realizaron actividades, sin embargo, se solicita al contratista realiza el mantenimiento del corredor Neiva-Balsillas-Minas Blanca Rutas 3001 y 3002 mediante comunicado C-245-2700-0887-24 el 8 de abril de 2024, adicionalmente, mediante comunicado C-245-2765-1096-24 del 30 de abril se informa al contratista que conjunto entre el contratista e interventoría mediante recorrido en campo se definirán los tramos que requieren adición de material granular a lo largo del corredor.

En la **ruta 3001**, se continua con la intervención de 10 obras de arte: Se inicio la construcción de 4 muros en gaviones desde el PR 10+690-PR 10+692 M.D, desde el PR 10+080-PR 11+144 M.D, desde el PR 11+708-PR 11+719 M.I y desde el PR 11+634-PR 11+719

Margen Izquierda en la cual se realizo el suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 1; adicionalmente, se instalo el solado de limpieza y nivelación en concreto de 14 Mpa en disipador descole box culvert ubicado en el PR10+735; se realizó la construcción Alcantarillas de 36" en el PR14+850 y PR14+730 con la instalación de solado de limpieza y nivelación con concreto de 14 Mpa, instalación de tubería prefabricada de 36", instalación de atraque para tubería en

concreto de 14 Mpa, posteriormente se realiza relleno con material seleccionado tomando las respectivas densidades y se realiza el corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarillas. Se instala concreto ciclópeo en el acceso a predio en el PR12+100 con piedra pegada y se realiza la construcción de 2 muros en concreto ciclópeo con concreto de 17.5 Mpa ubicados en el PR12+025 margen derecha y PR11+960 margen izquierda como confinamiento de relleno de aletas. Se culmina el relleno de las estructuras de drenaje de las alcantarillas ubicadas en el PR10+583, PR11+379, PR11+479, PR11+629, PR11+873, PR11+958, PR12+430, PR12+891, PR13+055 y PR13+444; box culverts ubicados en el PR10+738, PR10+901, PR11+193, PR12+023, PR12+098, PR12+533, PR12+671, PR12+945, PR13+160, PR13+282 y PR13+344. Se continua la construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal desde PR10+630 – PR10+737 Costado Izquierdo, PR10+846 –PR10+887 Costado Derecho, PR10+893 – PR10+904 Costado Derecho, PR10+908 – PR11+068 Costado Derecho, PR11+188 – PR11+191 Costado Derecho, PR12+095 – PR12+109 Costado Derecho, PR12+132 – PR12+196 Costado Derecho y desde PR12+129 – PR12+198 Costado Derecho, así mismo, en las zonas de curva y acceso a predios se realizan las cunetas reforzadas desde el PR12+098 – PR12+108 Costado Derecho y PR12+136- PR12+184 Costado Izquierdo. Para la construcción de cunetas la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control de cantidades de concreto en cunetas. Se realiza la instalación de drenes horizontales con perforadora en el costado derecho en el PR 11+500, PR 11+520, PR 11+530 y en el costado izquierdo PR 11+650, PR 11+660, PR 11+672, PR 11+683 y PR 11+692 de los cuales la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo para perforación e instalación de drenes horizontales proyectados. Se realiza la demolición de las obras de arte existentes ubicadas en el PR14+850 y PR14+730. Se realiza excavación mecánica cajeo para construcción de vía desde el PR14+140 al PR14+600 costado derecho donde la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control excavación. Se realiza triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de Terraplén y pedraplén. Se realiza suministro e instalación de material de pedraplén y

posterior terraplén para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas desde el PR14+110 al PR14+600 carril izquierdo.

La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de pedraplén y terraplén, así mismo la liberación de las capas instaladas de terraplén. El 11 de abril de 2024, se realiza un comité socio-ambiental, en el cual se recorren las obras de arte que presentan ocupación de cauce desde el PR 20+011 al Pr 13+972, donde se establece que las alcantarillas existentes ubicadas en los PR 20+011 y PR 16+115 no presenta ocupación de cauce. Se realizó comité técnico presencial el 16 de abril de 2024, entre residente de obra e interventoría, donde se trataron tema de la ejecución de actividades durante el mes. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°35 correspondiente al mes de abril 2024.

10 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

10.1 SEGUIMIENTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

En el presente informe se presentan los conceptos emitidos por los especialistas a la revisión a los ajustes entregados por el contratista de los estudios y diseños, según la revisión de los especialistas pertenecientes al CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030:

- ✓ ESPECIALISTA DISEÑO DE PAVIMENTOS: FREDY ALBERTO DUARTE SALCEDO: En la revisión realizada en el mes de abril por el especialista expone lo siguiente:

  - Ruta 6503 – Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2646-0697-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503, la interventoría remite concepto del especialista *"INV-HUI - 006 - 17-04-2024 Revisión Estudio Pavimento Puente La Esmeralda"* mediante comunicado C-245-2730-0995-24 con observaciones 18 de abril 2024.

- ✓ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: MALENA AMÓRTEGUI RODRÍGUEZ: En la revisión realizada por el especialista en el mes de abril expone lo siguiente:

- Ruta 3001 - Remisión de "ENTREGA DEL INFORME DE ESTRUCTURAS DE LOS BOX CULVERT DE LA RUTA 3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240401 INF. REV ESTRUCT BOX RUTA 3001" mediante comunicado C-245-2685-0834-24 con **Concepto de No Objeción** el 3 de abril de 2024.
- Ruta 3001 - Remisión de "ENTREGA INFORME DE ESTRUCTURAS DEL DISIPADOR TIPO DE LOS SITIOS CRÍTICOS K13+500 AL K20+500", la interventoría remite concepto del especialista "20240401 INF. REV ESTRUCT DISIPADOR K13+500-K20+500" mediante comunicado C-245-2684-0831-24 con **Concepto de No Objeción** el 3 de abril de 2024.
- Ruta 3001 - Remisión de "Informe de Estructuras de Muros Tipo para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240402 INF. REV ESTRUCT MURO PR13+500-PR20+500" mediante comunicado C-245-2686-0835-24 con observaciones el 3 de abril de 2024.
- Ruta 3001 - Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m–1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240402 INF. REV ESTRUCT BOXES 1x1-1.5x1.5 RUTA 3001" mediante comunicado C-245-2715-0929-24 con **Concepto de No Objeción** el 11 de abril de 2024.
- Ruta 3001 - Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 2.5mX3.0m PR13+500 – PR20+500 RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240403 INF. REV ESTRUCT BOX 2.5x3.0 RUTA 3001" mediante comunicado C-245-2716-0930-24 con **Concepto de No Objeción** el 11 de abril de 2024.
- Ruta 3001 - Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Muro SC K15+860 RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240402 INF. REV ESTRUCT MURO PR15+860" mediante comunicado C-245-2714-0927-24 con **Concepto de No Objeción** el 11 de abril de 2024.
- Ruta 6503 - emisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503, la interventoría remite concepto del especialista "20240416 INTERVENTORIA PUENTE LAS DELICIAS-LA ESMERALDA" mediante comunicado C-245-2720-0962-24 con observaciones el 16 de abril de 2024.

✓ <u>ESPECIALISTA GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA: CARLOS YIDI:</u> En la revisión realizada por el especialista en el mes de abril expone lo siguiente:

- Ruta 6503 - Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503, la interventoría remite concepto del especialista "FORMATO REVISIÓN DOCUMENTOS 991-04-2024" mediante comunicado C-245-2687-0836-24 con observaciones el 3 de abril de 2024.
- Ruta 6503 – Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503, la interventoría remite concepto del especialista "REVISIÓN DOCUMENTOS 978 22-04-2024 La Esmeralda" mediante comunicado C-245-2744-1028-24 con observaciones el 22 de abril de 2024.
- Ruta 6503 – Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2602-0549-24 realizadas al "Volumen III. Estudio de geología para ingeniería y geotecnia del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la RN6503, la interventoría remite concepto del especialista "FORMATO REVISIÓN DOCUMENTOS 991 23-042024" mediante comunicado C-245-2757-1073-24 con observaciones el 25 de abril de 2024.

✓ ESPECIALISTA GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD: HÉCTOR YESID SÁNCHEZ: En la revisión realizada en el mes de abril por el especialista expone lo siguiente:

- Ruta 3001 Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2648-0712-24 realizadas al "Diseño geométrico del PR13+500 al PR20+500 de la RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "IHS-INTVV-009-24" con **Concepto de No Objeción** mediante comunicado C-245-2756-1072-24 el 25 de abril de 2024

✓ ESPECIALISTA AMBIENTAL: CLAUDIA ALFARO: Frente al seguimiento al componente ambiental expone lo siguiente:

Se realizo seguimiento al PAGA V9. Se relaciona el seguimiento a los permisos ambientales obtenidos por el contratista.

- ESPECIALISTA SOSTENIBILIDAD: DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA, El informe relaciona las actividades realizadas por el especialista de sostenibilidad.

10.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE PREDIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- 05/04/2024 El contratista remite Permiso de Intervención Voluntaria PIV, Ruta 3001 (vía Neiva-Balsillas).
- 26/04/2024 El contratista remite Informe gestión predial mes de marzo de 2024, con sus anexos para revisión por parte de la interventoría.
- 31/04/2024 Se diligenció el formato "Visión 2030 CIERRE PROYECTOS - A 31 de abril.xlsx" acerca de las gestiones prediales adelantadas.

10.3 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- Atención a la comunidad en el SAU, ubicado en la ciudad de Neiva Huila, en la CL 8 # 81-02 Condominio de Cantabria Local B2 para la ruta 3001, en la ruta 6504 en el Municipio de Puerto Rico en calle 5 # 5-92/96 Barrio Las Américas (segundo piso Banco Agrario). Este punto dejo de operar desde el día 19 de abril de 2024.
- Se brinda información a los ciudadanos y se atienden peticiones, quejas, reclamos, y solicitudes. Sin embargo, es pertinente indicar que el contratista de obra no ha garantizado la atención a la comunidad a través del SAU en zona urbana del municipio de Puerto Rico Caquetá, desde el día 19 de abril del año 2.024, frente a lo cual se generó la siguiente comunicación: C-245-2740-1023-24 - Solicitud de apertura inmediata del punto SAU en zona urbana del municipio de Puerto Rico Caquetá.
- El 22/04/2024 Se realiza la visita al predio donde se encuentra ubicado el buzón satélite en la vereda Platanillal - finca La Palmita, predio en el que reside la señora Blanca Bravo en el PR 14+050 Ruta 3001, sin evidencia de PQRS.
- El 19/04/2024: se realiza apertura del buzón satélite en el Palacio Municipal de Puerto Rico, Caquetá, con el acompañamiento del señor Julio Soto Calderón, sin depósito de PQRS.
- El 19/04/2024: se realizó la apertura del buzón satélite ubicado en la taquilla la empresa Transportes del Yari, Transyary, en jurisdicción San Vicente del Caguán,

en representación de la comunidad asiste el señor Eliberto Montenegro, no se registran PQRS.

- El viernes 26/04/2024: se abre buzón satélite ubicado en el PR 23+500, vereda Riecito, jurisdicción del municipio de Puerto Rico - Caquetá, en conjunto con la señora Nefer Rios Patiño.
- Para este periodo se tiene la trazabilidad de (131) PQRS recepcionadas, de las cuales (9) PQRS en estado abierta y (122) PQRS cerradas. Durante el mes de abril de 2.024, se radicaron seis (06) PQRS.
- En el periodo se llevó a cabo el día 24 de abril de 2.024, la segunda mesa de trabajo con la Contraloría General de la Republica – Gerencia Departamental Colegiada, en el marco del Plan Operativo 036 de Seguimiento de Control Social Participativo. Al cual asistieron representantes de la comunidad, veedores ciudadanos, medios de comunicación, ente territorial, empresa contratista, INVIAS Territorial Caquetá y la interventoría.
- En la Ruta 3001, el día 12 de abril de 2.024, se lleva a cabo la reunión trimestral con los veedores que hacen parte de la veeduría ciudadana al contrato de obra número 991/2021, en el Municipio de Neiva Huila, en la cual participaron el 23% de las personas registradas mediante actos administrativos emanados de la Personería Municipal de Neiva Huila, además acompañan el proceso, los profesionales de Consorcio Intervias Visión 2030 y Profesionales de la empresa CVNSO. Asisten representantes de la comunidad y residentes en la zona de intervención, además la directiva de la Sociedad de Ingenieros del Huila.
- El día 05 de abril de 2024, se llevó a cabo la entrega de pieza informativa No. 16, en las veredas de influencia directa que comprende los PR 10+500 – PR 20+000 Ruta 3001.
- El día 06 de abril de 2.024, se lleva a cabo reunión en el predio del señor Alirio Díaz Vereda Platanillal, residente en el PR13+270 con el objetivo de atender el Derecho de Petición presentada en contra de Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, frente a lo cual se realizaron los siguientes comunicados: C-245-2688-0837-24 y C-245-2758-1074-24.
- Durante el periodo reportado el área social realizó recorrido desde el PR00+000 al PR 3+000 vereda El Desquite, jurisdicción Puerto Rico – Caquetá, con el fin de socializar la realización de las cunetas en la vía sobre dicho tramo en el costado izquierdo.

- La actividad de Cultura Vial – se desarrolla en la Institución Educativa Normal Superior, del municipio de Neiva Sede Los Cauchos, ubicada sobre el PR 20+000 Ruta 3001.
- A 30 de abril de 2024, se encuentran activas 229 personas, entre ellas 123 son personal calificado y 106 no calificado. En el municipio de Neiva Huila, se reporta un numero de 54 persona con arraigo en el área de influencia, entre los cuales 22 individuos son personal calificado y 32 no calificado. En el departamento del Caquetá, se registran 104 personas del territorio, siendo 39 de ellos personal calificado y 65 no calificados. Informo además que se vienen generando procesos de subcontratación con empresas de la zona, a través de las cuales se han vinculado 132 personas desde la vigencia 2.021 a 2024, de las cuales, con corte a 30 de abril de 2.024, se encuentran activas 42 personas.
- Durante el periodo abril de 2.024 se llevó a cabo reunión con las veredas del área de influencia en el municipio de Neiva: Ceibas Afuera, Flora Gaita, Los Cauchos. Con quienes se socializo los lineamientos del Instituto Nacional de Vías- INVIAS, para este tipo de proyectos, además e identificaron posibles sectores a intervenir. El día 12 de abril del 2.024, se lleva a cabo visita técnica de reconocimiento y caracterización de Lineamientos OPC en la Vereda Floragaita km 19+000 vía Balsillas. El día 12 de abril del 2.024, se realiza primera visita técnica de reconocimiento y caracterización de Lineamientos OPC en la Vereda Los Cauchos km 20+000 vía Balsillas. El día 13 de abril del 2.024, se lleva a cabo primera visita técnica de reconocimiento y caracterización de Lineamientos OPC en la Vereda Ceibas Afuera km 08+000 vía Balsillas.
- Durante el mes de abril de 2.024, se llevaron a dos (02) capacitaciones en arqueología preventiva, una (01) en la ruta 3001 y una (01) en la ruta 6504.

10.4 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril 2024, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Durante el periodo las auxiliares ambientales del Consorcio Vías Nacionales Sur y Oriente, realizaron concientización al personal en temas ambientales con charlas y/o capacitaciones, como inducciones ambientales al personal que ingreso en el periodo de abril del 2024, al contrato de obra N° 991 del 2021, en los diferentes frentes de obra de los corredores viales de la Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán, y la Ruta 3001 Neiva – Balsillas.

- Continua el personal ambiental del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente. En inspecciones realizadas al predio denominado Reserva Natural de la sociedad civil Monte Heliconia ubicada en la Vereda Platanillal del Corregimiento Rio Ceibas, donde se adelantó la siembra de 3036 árboles nativos de la región, en cumplimiento a la compensación establecida en la resolución 2330 de 2022 en su artículo octavo y noveno del permiso de aprovechamiento forestal otorgado al Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente.
- El 20 de abril del 2024, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente da cumplimento a la obligación emanada que se detalla en el artículo sexto numeral 16 donde especifica que se debe instalar una (1) valla informativa cuyas medidas serán dos (2) metros de ancha por (3) tres metros de alta, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberes ser ubicada cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sea de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área.
- El día 22 de abril del 2024, se realiza visita a la CAM, por parte del CVNSO donde se solicita información del estado de las solicitudes de los permisos ambientales del corredor vial de la Ruta 3001.
- Se atendió por parte del CVNSO, visita de evaluación ambiental por parte de la Autoridad Ambiental la Corporación Autónoma del Alto del Magdalena – CAM sobre la solicitud que se adelanta de la licencia ambiental por el contratista de obra el 24 de abril del 2024.
- . El 25 de abril del 20223, se realizó acompañamiento a Corpoamazonia para la notificación y entrega de la prórroga del Permiso se Ocupación de Cauces, resolución 0050 del 26 de enero del 2024, por la cual se autorizó la ocupación de cauce playa y lechos a nombre del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, para la construcción de un box Culvert mediante Resolución N° 0434 del 22 de abril del 2024, por un (1) año según lo notificado en el artículo primero del presente acto administrativo.
- El área ambiental de la ruta 3001 asistió a la reunión con la Directora de la Territorial Norte de la Corporación Autónoma del Alto del Magdalena – CAM, donde asistió, los profesionales encargados de cada área de los tramites adjudicados por el CVNSO, donde se solicitó a cada uno de los profesionales en qué estado se encuentra los permisos ambientales, se tomó nota si se requiere atender algunas gestiones por parte del contratista de obra.

- El contratista en pro de alcanzar los objetivos de la programación de obra adquirió los materiales pétreos e insumos con proveedores de la zona de influencia directa del proyecto, quienes cumplen con las expectativas técnicas, económicas y cuentan con la documentación necesaria legal y ambiental enmarcadas dentro de la normatividad exigida para la explotación y comercialización de dicho material.
- CVNSO para suministro de concreto premezclado es producida en la planta dosificadora de concreto y es transportada mediante carros mezcladores (mixer´s) para los diferentes frentes del corredor vial de la Ruta 6503 y 6504; mientras que en el proyecto 131 ruta 3001 es suministrado por ARGOS SAS, esta mezcla de concreto es utilizada en actividades de fundidas para construcción de obras hidráulicas, en la construcción de cunetas, muros, canales, disipadores entre otras actividades de obra.
- La mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19 tipo INVIAS es producida en la planta de asfalto ubicada en la unidad industrial de la ruta 6504, y es transportada en los vehículos tipo volqueta doble troque a los tramos de intervención de obra, para la ruta 3001 esta mezcla es suministrada por el proveedor Pavimentos y Construcciones Omega Ltda y transportada por las volquetas tipo doble troque del CVNSO.
- Durante el desarrollo de obra, el Consorcio Vías Nacionales del sur y Oriente, instalo señalización reglamentaria, preventiva e informativa de obra, sobre el corredor vial objeto del proyecto de las rutas establecidas: Ruta 6504: San Vicente del Caguán – Puerto Rico; Ruta 6503: Puerto Rico – Florencia y Ruta 3001: Neiva – Balsillas; Con el fin de prevenir posibles incidentes o accidentes viales, durante la ejecución de las actividades propias de obra, en los tramos de intervención se implementa el plan de manejo de tráfico.
- En el periodo ejecutado se continua con los respectivos mantenimientos de: cerramientos aislamientos de obra con cinta de peligro y delineadores tubulares, instalación de señalización móvil preventiva e informativa de obra, adecuación en los puestos de control de tráfico "Pare y Siga" sobre los diferentes tramos de intervención con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios frecuentes de la vía peatones, trabajadores, equipos de trabajo en general.
- El área Ambiental y SST de la interventoría se realiza semanalmente inspecciones a los diferentes tramos de obra, adicionalmente se verifica que la señalización este en buenas condiciones y se instale en los demás sitios que

generen riesgos de accidentalidad. Con el fin de garantizar la transitabilidad de los usuarios, dando además protección e integridad a los trabajadores que se encuentran en la obra.

- Dentro de las actividades constructivas de obra, que se vienen adelantando por el contratista constructor en los diferentes tramos de los corredores viales de las rutas 6504, 6503 y 3001, se viene evidenciando que, dentro de estas actividades de excavaciones y/o demoliciones para la construcción (de filtros, obras hidráulicas, muros, canales, fallos, subrasantes demoliciones entre otras), generan residuos restantes RCD, la cual son dispuestos en las zonas de disposición final de cada ruta señalizada anteriormente para el contrato de obra N° 991/2021. Estos residuos son manejados y controlados desde su fuente hasta la disposición final, son transportados en volqueta doble troque totalmente cubiertos para evitar dispersión de la misma, y así minimizar un impacto negativo en el proyecto. Los residuos de las excavaciones y demoliciones deben ser dispuestos en sitios previamente seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados la interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes de cada jurisdicción del proyecto. Los residuos restantes de la actividad de demolición de la asfaltita natural, por los mantenimientos del corredor vial de la Ruta 6504 San Vicente del Caguán – Puerto Rico, estos son retirados, trasportado y almacenado en la unidad industrial del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, ubicado en la vereda El Desquite a la altura del PR05+300, margen derecha Sector Puerto Rico. Este fresado de materia asfaltico es de propiedad del INVIAS, la cual esta interventoría ha solicitado al Instituto Nacional de Vías INVIAS la entrega del acta con el Representante Legal de la o las Entidades Estatales que resultaren favorecidas con la enajenación a título gratuito del material de fresado ofertado a través de la presente Resolución referenciado en el ARTICULO CUARTO de la resolución número 110 del 28 de agosto del 2023 del Instituto Nacional de Vías INVIAS – Dirección Territorial Caquetá.
- El CVNSO como la interventoría continúan atentos a las directrices por parte de Instituto para iniciar la entrega del material, precisando que dicho material quedará bajo la responsabilidad de quien lo recibe y por lo tanto estarán a su cargo, entre otras, la realización de todas las medidas de seguridad y manejo ambiental que fueran necesarias para su disposición, destinación y utilización.
- En este periodo continua el área técnico y ambiental en la selección, de predios para entrega de los residuos restantes RCD como donación para

disponibilidad, adecuación y conformación del mismo que cumplan con las condiciones y consideraciones técnicas y ambientales descritas en la guía de manejo ambiental del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

- Para asegurar la correcta segregación de los residuos generados en el proyecto, el contratista de obra cuenta con la disponibilidad de puntos ecológicos en los frentes de obra como en las oficinas administrativas acordes al nuevo código de colores (Blanco, Negro y Verde) para la separación de los residuos en la fuente. (Resolución 2184 de 2019).
- Durante el periodo de abril del 2024, se realizaron diferentes jornadas de orden y aseo actividad de recolección de los residuos sólidos en los diferentes corredores viales y en los puntos ecológicos instalados en los campamentos temporales de los frentes de obras establecidos en el proyecto. Estos residuos son transportados y acopiados en los campamentos principales de la ruta 6504 y 3001, donde el personal encargado del manejo integrado de los residuos sólidos debe iniciarse a partir de la identificación y clasificación de los residuos en la fuente, se debe tener claro el tipo de residuo que generará y clasificarlos en aprovechable y no aprovechables. Luego de aplicar las medidas de clasificación y reducción, el material resultante es almacenado acopio temporalmente acorde con los lineamientos ambientales establecidos en el proyecto cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, la cual se tiene en los campamentos de cada ruta, para su respectiva entrega a las empresas de servicios público, recicladoras y/o proveedores asignados por el contratista de obra. Una vez se tenga capacidad de residuos en almacenamiento temporal es entrega a las diferentes empresas y/o proveedores de la zona de influencia directa del proyecto para su aprovechamiento y reincorporación como materia prima. Una vez se tenga el volumen suficiente en campamento en los acopios temporales de la ruta 6504 y 3001 de residuos sólidos ya sea aprovechables, especiales, entre otros, estos son entregados para su disposición final y otros aprovechados para reincorporar nuevamente al ambiente; a continuación, se registra el volumen de entrega a los proveedores o micro empresas del área directa de cada jurisdicción del proyecto.
- Con el avance constructivo de las obras, y la necesidad del recurso hídrico el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente gestiono ante las entidades ambientales de cada jurisdicción del proyecto, permiso para la captación de aguas de fuentes hídricas cercanas al área de influencia directa del proyecto sobre los corredores viales de la ruta 6504 y 3001. Consorcio Vías Nacionales

del Sur y Oriente, tiene concedido por las corporaciones autónomas de cada jurisdicción los siguientes Permisos de Concesión de Aguas PCA.

- El contratista de obra dispone de tres carros tanques (carro riego) con un sistema de captación continúa provisto de una bomba incorporada a su propia carrocería con suficiente capacidad para succionar desde vía o el puente, sin ser intervenida la ronda o lecho de las quebradas, este sistema reduce la posibilidad de contaminar el recurso hídrico por un escape accidental de aceites o combustibles, los operadores de este servicio son capacitados por el área ambiental en el Programa de Uso Eficiente y ahorro del agua PUEAA.
- Con la apertura de nuevos tramos y frentes de obra sobre los corredores viales, el CVNSO vio la necesidad de contemplar nuevos puntos de captación, por lo cual se inició las respectivas solicitudes de Concesión de aguas antes la jurisdicción de CORPOAMAZONIA como en la CAM.
- El consorcio Vías Nacionales del sur y Oriente, tiene en funcionamientos dos campamentos en Caquetá, en la Vereda El Desquite para la ruta 6504 y en Huila en la Vereda Ceibas abajo para la ruta 3001. Para uso personal en los frentes de obras, el CVNSO, instalo unidades portátiles sanitarias UPS para los trabajadores en las rutas establecidas en el proyecto, por lo tanto, se realiza frecuentes mantenimientos de aseo y desinfección a las unidades disponibles tanto para la ruta 3001, como para la ruta 6504.
- Las empresas encargadas de este servicio para la ruta Neiva – Balsillas es la empresa INCIHUILA y para el corredor San Vicente del Caguán – Puerto Rico SAIDA SA, estas tienen los permisos ambientales para su funcionamiento y vertimiento de estas aguas. El CVNSO tiene en funcionamiento dos (2) oficinas administrativas principales, se cuenta con unidades sanitarias fijas e independientes, con lavamanos, las cuales tienen conexión a la red de alcantarillado de los Municipio de Neiva – Puerto Rico.
- Durante el proceso constructivo de ampliación de la vía, se veía afectación en algunos ramajes de los árboles que están interviniendo sobre los bordes de vía, Por lo tanto, se solicitó apoyo a la territorial del Caquetá del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a causa de que, se debía continuar con los avances constructivos de obra, sobre el corredor vial de Puerto Rico a San Vicente del Caguán ruta 6504. Por consiguiente, la Dirección Territorial del Caquetá, del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, nos informa que esta actividad que refiere a los trabajos de poda, corte, remoción y disposición de ramas de árboles a lo

largo de los bordes de la carretera o de sus taludes, es realizada por el personal de mantenimiento de las carreteras nacionales del Invias, con el fin de proporcionar una buena visibilidad a los conductores de los vehículos y mejorar la seguridad del tránsito automotor, Esta actividad no aplica al corte de la parte radicular de los árboles. El personal del CVNSO, apoya con la actividad de pique y repique del ramaje y con la recolección de los residuos vegetales, estas son dispuestas en las dos zonas disposición final del CVNSO, las ramas son reutilizadas por el personal de topografía para estacas y como soportes para sostenimiento de formaletas metálicas para actividad de fundidas. Una vez terminada el retiro de todo el material vegetal, el personal del área ambiental del consorcio CVNSO, adelanta la aplicación de cicatrizante hormonal apropiados, en los cortes ocasionados a las especies arbóreas y así evitar la proliferación de enfermedades por ataques patógenos o insectos; actuando como fungicida e insecticida, acelerando así la cicatrización de la herida impidiendo infecciones y/o pudrición de los cortes en sus ramajes, buscando con esto que el árbol reciba el tratamiento para el control de desgarres, cicatrización, corte en tocones o puntas que queden expuestas y se conviertan en hábitat para animales y puedan afectar el árbol.

- El Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, continúa concientizando al personal de obra con capacitaciones y educación ambiental de las especies de fauna existentes presente en las áreas de intervención en los corredores viales del proyecto, con el fin de garantiza su protección y conservación. Sobre los corredores viales de la ruta 6504 y 3001, se evidencia constante atropellamiento de fauna deteriorando los ecosistemas nativos de la región por efecto a la circulación masiva de vehículos a altas velocidades, los ruidos constantes de maquinaria y/o equipos, presente en la construcción de obra, al cambio de diseños y ampliación de carreteras y las condiciones ambientales ha sido un factor negativo para la fauna existente en el sector de la construcción del proyecto.
- El Consorcio Vías Nacionales del Sur y del oriente cuenta con dos oficinas administrativas en el área de influencia del contrato de referencia. En el municipio de Puerto Rico – Caquetá, se encuentra ubicada en la carrera 7 No. 2-22 barrió las Américas y en el municipio de Neiva – Huila en la calle 8 # 81-02 condominio Bosques de Cantabria local b2. El campamento principal se encuentra ubicado en el PR5+300 margen izquierdo de la Ruta 6504 donde se cuenta con la infraestructura asociada a manejo de maquinaria (talleres -

parqueadero), acopio de materiales, residuos, equipos de trituración y producción de asfalto. En la Ruta 3001 tenemos habilitado un campamento temporal, ubicado a la altura del PR12+500, el cual zona de parqueadero para los equipos y maquinaria, está dotado de unidades portátiles sanitarias, zona para acopios de material de construcción, almacén este cuenta con botequín, extintor, camilla y kit contra derrame, este campamento tiene vigilancia para proteger la integridad del personal y de los bienes.

- Durante los periodos ejecutados, el CVNSO realiza mantenimientos preventivos, rutinario de inspección y mantenimiento correctivo en las zonas de talleres de los campamentos de la ruta 6504 y 3001, minimizando el impacto de los residuos contaminados especiales generados, ya que son acopiados en los recipientes demarcados, señalizados, estos son entregados a la empresa SAIDA SA para su respectiva disposición final. La maquinaria y/o equipo que requiera otro tipo de mantenimiento, este es trasladado en cama baja a taller con servicio especializado y calificado para su reparación, en caso de los vehículos son trasladados por su propio medio a centro de atención automotriz (serviteca) más cercanos del área influencia directa e indirecta del proyecto.

10.5 SEGUIMIENTO COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

✓ SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA SST

1. INSPECCIÓN EN CAMPO RUTA 6503 – 6504 – 3001

- **SEGUIMIENTO AL PMT (SEÑALIZACIÓN)**

Ruta 3001: Para el mes de abril se verifica que el contratista instale señalización preventiva e informativa, con el fin de garantizar el paso de los vehículos y la seguridad del personal que labora en obra. El día 26 de abril se recomendó al contratista señalizar la maquinaria cuando se detenga por dichas actividades en el corredor.

Rutas 6503-6504: Durante el mes de abril se inspecciono que el contratista realizara mantenimiento e instalación en la señalización para las dos rutas, con el fin de garantizar la seguridad y libre transitabilidad de los usuarios sobre el corredor vial. El día 04 de abril se envió comunicado C-245-2692-0855-24 "SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA

SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA" y el día 19 de abril se remitió comunicado C-245-2738-1021-24 "SOLICITUD INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504".

- **MAQUINARIA Y EQUIPOS**

Ruta 3001: En abril se verifica diariamente la maquinaria y equipos del contratista para conocer que maquinaria/equipos ingresaron y se retiraron en el frente de trabajo. Además, el contratista entrega información diaria de la maquinaria para diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO.

Rutas 6503-6504: Durante abril se verifica el formato F-HSEQ-037 REGISTRO MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE PROYECTOS, donde el contratista reporta las novedades de ingresos, retiros o en mantenimiento de la maquinaria

- **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS)**

Ruta 3001: En la inspección realizada el día 22 de abril a los elementos de protección personal (EPP) del contratista se observa que el personal hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Evidencia Reposición de los EPP deteriorados.

Rutas 6503-6504: En las inspecciones de seguimiento se evidencio el personal realiza actividades sin los elementos de protección adecuados (Guantes), el día 08 de abril la interventoría remitió comunicado C-245-2698-0884-24 donde se solicitó REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. El día 15 de abril, el inspector SST del CVNSO, mediante registro fotográfico reporto la reposición de EPP al personal operativo, a quienes se les hizo entrega de guantes y gafas.

- **SEGUIMIENTO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO:**

Ruta 3001: Para el mes de abril se evidencia que cada trabajador del contratista realiza el diligenciamiento diario de ATS lo cual es verificado en conjunto con el área SST del contratista e interventoría con el propósito de definir las medidas de control que permitan la ejecución del trabajo de forma segura.

- **TRABAJO DE ALTURAS:**

Rutas 6503-6504: La interventoría continúa haciendo seguimiento a las actividades en alturas que desarrolla el personal de la empresa subcontratista CONSTRUCCIONES BARKIN S.A.S, se evidencio, usa los equipos correspondientes como lo estipula la Resolución 4272 de 2021.

- **EQUIPOS DE EMERGENCIA:**

Ruta 3001: De acuerdo con la verificación a los equipos de emergencia el día 17 de abril se observa que el contratista suministra nuevos elementos como: extintor satelital, camilla y botiquín para la zona industrial está pendiente la ubicación y señalización de estos equipos.

Rutas 6503-6504: En la inspección del 18 de abril se identificó que, en el frente de obra de San Vicente, disponen de equipos de emergencia (camilla y extintor) en buen estado, y Botiquín con falta de insumos, ubicados en el PR el 39+910 ruta 6504, El botiquín de primeros auxilios el día 20 de abril fue renovado.

- **ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA**

Ruta 3001: En el transcurso y desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, se evidencia en el mes de abril que realizan jornadas de aseo con personal operativo, como lo es la recolección de residuos, madera, sobrantes de fundidas, escombro y aseo a los puestos de trabajo cuando se requiera.

Rutas 6503-6504: Durante los recorridos de abril se evidencia el personal realiza jornada de orden y aseo en cada frente de obra de la ruta 6504, también realizan jornada de separación de residuos sólidos. el día 18 de abril la Auxiliar SST y personal operativo realizaron jornada de orden y aseo general en carpa. Para la ruta 6503 no se evidencio jornada de orden y aseo.

- **BAÑOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS:**

Ruta 3001: El día 20 de abril se evidencia instalación de un baño portátil y punto ecológico en el Pr14+760, se recomendó al área ambiental y SST dar una charla para

generar sensibilización a todo el personal, cultura y orden y aseo, uso adecuado de las unidades sanitarias y evitar inconvenientes con la comunidad.

Rutas 6503-6504: La empresa subcontratista Construcciones Barkin cuentan con un punto ecológico, ubicado en el PR 52+800 de la ruta 6503. En abril se inspecciono que tienen dos puntos ecológicos y dos baños en buen estado, en el PR 4+070 de Puerto Rico y en el PR 39+910 de San Vicente Del Caguán de la ruta 6504

- **INFORME MENSUAL CONTRATISTA:**

El día 06 de abril se radico comunicado C-245-2695-0871-24 SOLICITUD ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE MARZO 2024 - AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

2. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- **PAUSAS ACTIVAS**

Oficina Neiva: Se realizan pausas activas el día 23 de abril del 2024.

Oficina Puerto Rico: Se realizaron pausas activas los días 05 y 16 de abril de 2024.

- **CAPACITACIONES- INDUCCIONES:**

Oficina Neiva: El 17 de abril se realiza capacitación enfocada en la comunicación y escucha activa con el personal, para tener una buena comunicación con el equipo de trabajo. El 10 de abril 2024 se realizó inducción al inspector de obra del frente de trabajo de NEIVA H. se le dieron a conocer las políticas, peligros riesgos reglamentos y demás temas relacionados con el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Oficina Puerto Rico: El 16 de abril se socializo con el personal la importancia de la vacunación, ya que constituyen una de las medidas sanitarias con gran beneficio a la humanidad, previenen diversas enfermedades producidas por virus o bacterias y que pueden causar la muerte y se socializo la campaña dengue, puesto que es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, se indica los motivos o síntomas para consultar al médico.

- **INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y EXTINTOR:**

Oficina Puerto Rico: El día 22 de abril se realizó la inspección a los equipos de emergencia ubicados en la oficina, se verifica estado del extintor, camilla y Botiquín (insumos), ubicación y señalización.

- **INSPECCIÓN LOCATIVA -SUPERFICIES DE TRABAJO**

Oficina Neiva: Se realiza inspecciones de seguridad el día 23 de abril conforme a los Ítems identificados en el formato de Inspecciones locativas. por lo cual se verifico el orden y aseo a puestos de trabajo, iluminarias, saneamiento básico, conexiones y cables de los equipos.

Oficina Puerto Rico: El 21 de abril se inspecciono las instalaciones de la oficina, se renovó la señalización de algunas áreas, los equipos de emergencia y las salidas de emergencia están debidamente señalizadas. El 23 de abril se realizó jornada de orden y aseo en las instalaciones y en los puestos de trabajo de la oficina con el personal administrativo.

- **INSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS**

Oficina Neiva: El conductor quien tiene a cargo el vehículo realiza la inspección diaria por observación directa antes de iniciar las actividades. Según el seguimiento realizado por el área SST, el vehículo no presenta novedades en abril.

Oficina Puerto Rico: Diariamente antes de iniciar actividades los conductores realizan inspección a los vehículos, con el fin de evitar incidentes o accidentes al momento de transportar al personal. El día 05 de abril a la camioneta Nissan de placa IMQ 033 se le cambiaron los muñecos de la barra estabilizadora, mantenimiento al sistema de frenos de las llantas traseras y se le tensiono el freno de emergencia.

- **INSPECCIÓN EPP:**

Se evidencia que el personal porte de forma adecuada la dotación y los elementos de protección personal (botas de seguridad, casco, guantes y gafas).

- **INDICADORES MÍNIMOS SG-SST:**

En el mes de abril del 2024 se realiza seguimiento a los indicadores de Gestión de SST en las oficinas de Neiva y Puerto Rico. Lo cual se verifica si se presentan ausentismos por causa médica, incapacidades por accidentalidad. En el seguimiento realizado se evidencia que no se presentaron accidentes e incapacidades.

- **REUNIONES COPASST:**

El día 25 de abril del 2024 se expone a los miembros del Copasst el informe de seguridad y salud en el trabajo del Consorcio Intervias Visión 2030. Se detalla cada una de las actividades realizadas con el personal

- **COMITÉ VIRTUAL AVANCE DE OBRA-SST:**

Los días 10 y 29 de abril el área SST asiste al comité de seguimiento de avance de obra virtual del contrato de obra 991 de 2021.

11 TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA

11.1 SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-003-2021 Recibido,6/07/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-003-2021	Solicitud información técnica del proyecto
C-245-0006-1331-21	7 de julio de 2021	Respuesta comunicado CVNSO-0991-003-2021, de Asunto "Solicitud información técnica del proyecto".	Comunicación CVNSO-0991-010-2021, Recibido,12/07/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-010-2021	Respuesta oficio C-245-006-1331-21 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-003-2021, de asunto "Solicitud información técnica del proyecto""
C-245-0017-1385-21	15 de julio de 2021	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-010-2021.	Comunicación CVNSO-0991-019-2021,Recibido,29/07/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-019-2021	Respuesta oficio C-245-0017-1385-21 - "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-010-2021" - Presentación Informe Revisión de Estudios y Diseños Interdisciplinario - Etapa de Preconstrucción.
C-245-0044-1511-21	4 de agosto de 2021	Aprobación de interventoría para ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales. (Respuesta a oficio CVNSO-0991-019-2021)	Comunicación CVNSO-0991-058-2021,Recibido,27/08/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-058-2021	Respuesta a su oficio DO-GGP 44488 "Entrega Estudios y Diseños por parte de Contratista de Obra en plazo Etapa de Pre - construcción", oficio C-245-0065-1610-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y oficio C-245-0044-1511-21 "Aprobación de interventoría para ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales"
C-245-0065-1610-21	23 de agosto de 2021	Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III.	Comunicación CVNSO-0991-058-2021,Recibido,27/08/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-058-2021	Respuesta a su oficio DO-GGP 44488 "Entrega Estudios y Diseños por parte de Contratista de Obra en plazo Etapa de Pre - construcción", oficio C-245-0065-1610-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y oficio C-245-0044-1511-21 "Aprobación de interventoría para ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales"
C-245-0077-1662-21	30 de agosto de 2021	Respuesta al comunicado CVNSO- 0991-058-2021, Solicitud de entrega de Diseños Fase II y fase III del CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA.	CVNSO-0991-078-2021, 11/09/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-081-2021	OFICIO CVNSO-0991-081-2021 - Respuesta C-245-0077-1662-21 Rta CVNSO- 0991-058-2021, Solicitud de entrega de Diseños Fase II y fase III
			CVNSO-0991-082-2021, 13/09/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-082-2021	OFICIO CVNSO-0991-082-2021 Alcance a nuestro oficio CVNSO-0991-081-2021 "Respuesta a su oficio C-245-0077-1662-21 "Respuesta al comunicado CVNSO- 0991-058-2021, Solicitud de entrega de Diseños Fase II y fase III del CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA"
C-245-0100-1786-21	14 de septiembre de 2021	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-081-2021 y CVNSO-0991 -082-2021 (Solicitud de diseños fase II y Fase III del Corredor Neiva-San Vicente del Caguán- Puerto Rico- Florencia.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0108-1842-21	22 de septiembre de 2021	Observaciones Diseños.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0115-1855-21	24 de septiembre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen I Transito.	CVNSO-0991-116-2021, Recibido,6/10/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-116-2021	CVNSO-0991-116-2021 - Respuesta C-245-0115-1854-21-CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030"Observaciones Diseños – Volumen I Transito."
C-245-0117-1868-21	27 de septiembre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen IV Pavimentos R3001 – R 6504 y Volumen V Hidráulica Ruta 3001.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0127-1898-21	30 de septiembre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen I Transito Ruta 3001 (PR13 al PR16).	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0132-1915-21	4 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen IV Pavimentos.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0135-1933-21	6 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen IV Pavimentos Ruta 6504.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0139-1943-21	7 de octubre de 2021	Volumen III Geotecnia Revisión Documento Estudio Geotécnico Para El Diseño Del Pavimento Pr 6+000 Al Pr 49+000 Vía Nacional 3001 – Respuesta Observaciones Memorando Apc-531-167-21.	No se recibio respuesta por parte del contratista		

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0149-1960-21	11 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2	CVNSO-0991-0138-2021, Recibido,20/10/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-0138-2021	Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2"
			CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-212-2021.	CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.".
C-245-0154-1996-21	14 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen II Diseño geométrico PR6 al PR49 de la Ruta 6504.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
	14 de octubre de 2021		CVNSO-0991-0119-2021, Recibido,14/10/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-0119-2021	Remisión Diseño Geométrico - Tramo Prioritario 1K K46+800 - K48+100, Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, volúmenes correspondiente al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán y SEÑALIZACION TRAMO PRIORITARIO - PR43-PR49
C-245-0164-2037-21	22 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán.	CVNSO-0991-231-2021. Recibido, 29/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-231-2021	CVNSO-0991-231-2021. Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" Remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.
C-245-0165-2038-21	22 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.	CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-212-2021.	CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito," y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.".
C-245-0174-2067-21	26 de octubre de 2021	Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III.	CVNSO-0991-038-2022. Recibido, 31/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-038-2022	CVNSO-0991-038-2022. Respuesta oficios C-245-0174-2067-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y C-245-0216-2215-21 "Solicitud de entrega Diseños Fase II y Fase III, CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ"
C-245-0183-2100-21	29 de octubre de 2021	Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito.	CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-212-2021.	CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.".
C-245-0185-2102-21	29 de octubre de 2021	Observaciones Metodología de conteo vehicular corredor Puerto Rico – San Vicente del Caguán.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0198-2143-21	4 de noviembre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen II. Diseño geométrico tramo K46+800 – K8+100 r	CVNSO-0991-209-2021. Recibido,17/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-209-2021	CVNSO-0991-209-2021. Respuesta a su comunicación C-245-0198-2143-21 "Observaciones Diseños – Volumen II Diseño geométrico tramo K46+800-K48+100 de la Ruta 6504".
C-245-0216-2215-21	11 de noviembre de 2021	Solicitud entrega de Diseños Fase II y Fase III, corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, en los Departamentos de Huila y Caquetá.	CVNSO-0991-038-2022. Recibido, 31/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-038-2022	CVNSO-0991-038-2022. Respuesta oficios C-245-0174-2067-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y C-245-0216-2215-21 "Solicitud de entrega Diseños Fase II y Fase III, CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ"
C-245-0218-2233-21	17 de noviembre de 2021	Solicitud entrega de Ajustes Volumen I Tránsito - Estudios y Diseños.	CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-212-2021.	CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.".

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
	19 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-214-2021. Recibido,19/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-214-2021	CVNSO-0991-214-2021. Remisión Volumen II, Estudio De Tránsito, Capacidad Y Niveles De Servicio, RUTA 6504, PR6+000 – PR49+000. Alance a nuestro oficio CVNSO-0991-212-2021.
C-245-0230-2293-21	23 de noviembre de 2021	Respuesta del comunicado CVNSO-0991-209-2021. Volumen II: Diseño Geométrico tramo K46+800 – K48+100 de la Ruta 6504.	CVNSO-0991-266-2021. Recibido, 4/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-266-2021	CVNSO-0991-266-2021. Respuesta a su oficio C-245-0230-2293-21 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-209-2021, Volumen II: Diseño geométrico tramo K46+800-K48+100 de la Ruta 6504."
	24 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-223-2021. Recibido, 24/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-223-2021.	CVNSO-0991-223-2021. Remisión componente de Diseño Geométrico de Neiva Balsillas, Ruta 3001, PR10+500 – PR13+500.
	26 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-225-2021. Recibido, 26/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-225-2021	CVNSO-0991-225-2021. Remisión complemento a los Diseños de Neiva Balsillas, Ruta 3001, PR10+500 – PR13+500.
	26 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-226-2021. Recibido, 26/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-226-2021	CVNSO-0991-226-2021. Entrega acta de Vecindad Ruta 3001 Neiva- Balsillas
C-245-0244-2343-21	26 de noviembre de 2021	Alcance Diseños Fase III, Ruta 3001 – Ruta 3002 – Ruta 6504 – Ruta 6503.	CVNSO-0991-301-2021. Recibido,22/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-301-2021	CVNSO-0991-301-2021. Respuesta oficio C-245-0244-2343-21 "Alcance Diseños Fase III, Ruta 3001, Ruta 3002, Ruta 6504, Ruta 6503.".
C-245-0246-2348-21	26 de noviembre de 2021	Respuesta comunicados CVNSO-0991-212-2021. CVNSO.0991-214-2021. Concepto Estudios de Tránsito V2 Pr6 al Pr49 – V3. CVNSO-0991-214-2021.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0247-2349-21	26 de noviembre de 2021	Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico – Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504.	CVNSO-0991-064-2022. Recibido, 11/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-064-2022	CVNSO-0991-064-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0247-2349-21 "Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico-Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504." y C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva –Balsillas –Ruta 3001"
	30 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-248-2021. Recibido, 30/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-248-2021	CVNSO-0991-248-2021. Remisión informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+500 – PR13+500.
C-245-0249-2354-21	30 de noviembre de 2021	Respuesta: CVNSO-0991-224-2021 Observaciones Diseños Volumen IV Pavimentos, ruta 3001 – Pr10+500 al Pr13+500.	CVNSO-0991-224-2021. Recibido, 24/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-224-2021	CVNSO-0991-224-2021. Respuesta a su oficio C-245-0249-2354-21 "Respuesta CVNSO-0991-224-2021: Observaciones Diseños Volumen IV: Pavimentos, Ruta 3001-PR10+500 al PR13+500"
			CVNSO-0991-267-2021. Recibido, 4/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-267-2021	CVNSO-0991-267-2021. Respuesta a su oficio C-245-0249-2354-21 "Respuesta CVNSO-0991-224-2021: Observaciones Diseños Volumen IV: Pavimentos, Ruta 3001-PR10+500 al PR13+500"
C-245-0251-2356-21	30 de noviembre de 2021	Respuesta a comunicados CVNSO-0991-224-2021. Concepto Estudios de Transito Neiva – Balsillas Ruta 3001, Pr10+500 – Pr13+500.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0254-2395-21	2 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-0991-223-2021 Concepto Diseño Geométrico del tramo Neiva – Balsillas, ruta 3001 Pr10+500 – Pr13+500.	CVNSO-0991-005-2022. Recibido, 5/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-005-2022	CVNSO-0991-005-2022. Respuesta a su oficio C-245-0254-2395-21 "Respuesta CVNSO-0991-223-2021, Concepto diseño geométrico del tramo NEIVA BALSILLAS, RUTA 3001, PR10+500 – R13+500.
C-245-0261-2415-21	3 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-231-2021 Concepto: Componente Volumen V: Hidráulica de la Ruta 6504 tramo prioritario Pr43 al Pr49.	CVNSO-0991-049-2022. Recibido, 4/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-049-2022	CVNSO-0991-049-2022. Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231-2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". Remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.
			CVNSO-0991-108-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-108-2022.	CVNSO-0991-108-2022. Respuesta a su oficio C-245-0403-0509-22, "Respuesta al oficio CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" y remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
	6 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-268-2021. Recibido, 6/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-268-2021	CVNSO-0991-268-2021. Remisión informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001
C-245-0273-2439-21	9 de diciembre de 2021	Concepto componente Volumen II: Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo prioritario Pr43 al Pr49.	CVNSO-0991-020-2022. Recibido, 19/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-020-2022	CVNSO-0991-020-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II. Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000".
			CVNSO-0991-033-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-033-2022	CVNSO-0991-033-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0346-0229-22 "Respuesta a Comunicado CVNSO0991-020-2022, "Respuesta a su oficio: C-245- 0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Via Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000", con remisión de
	9 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-282-2021. Recibido,9/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-282-2021	CVNSO-0991-282-2021. Remisión Anexo 2: Planta perfil del PR43-PR49 Ruta 6504 con ajustes, según observación por el Especialista de Interventoría.
	9 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-283-2021. Recibido,9/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-283-2021	CVNSO-0991-283-2021. Remisión informe de pavimentos V2.0 con sus respectivos anexos, de la Vía 6504 PR6 al PR49
	9 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-284-2021. Recibido,9/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-284-2021	CVNSO-0991-284-2021. Remisión Señalización de Neiva-Florencia Ruta 6504, PR43-PR49
C-245-0285-2485-21	14 de diciembre de 2021	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-248-2021 - Remisión informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+500 – PR13+500.	CVNSO-0991-004-2022. Recibido, 5/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-004-2022	CVNSO-0991-004-2022. Respuesta a su oficio C-245-0285-2485-21 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-248-2021 - Remisión informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000."
	16 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-074-2022. Recibido, 16/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-074-2022	CVNSO-0991-074-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia.
C-245-0291-2521-21	17 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-224-2021, Concepto componente Volumen IV: Pavimentos, Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0297-2536-21	21 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-284-2021, Concepto Señalización de Neiva-Florencia Ruta 6504, PR43-PR49.	CVNSO-0991-047-2022. Recibido, 3/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-047-2022	CVNSO-0991-047-2022. Respuesta oficio C-245-0297-2536-21 "Señalización del PR 43+000 AL PR 49+000".
	22 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-027-2022. Recibido, 22/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-027-2022	CVNSO-0991-027-2022. Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia.
C-245-0301-2561-21	23 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001.	CVNSO-0991-064-2022. Recibido, 11/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-064-2022	CVNSO-0991-064-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0247-2349-21 "Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico-Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504." y C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva –Balsillas –Ruta 3001"
			CVNSO-0991-325-2022. Recibido, 20/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-325-2022	CVNSO-0991-325-2022. Respuesta a su oficio C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001".
	25 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-106-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-106-2022	CVNSO-0991-106-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación en Versión 0. (Ruta 6405- PR62+000-PR65+000).
C-245-0304-2595-21	27 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-283-2021, Concepto componente Volumen IV: Pavimentos V2.0 con sus respectivos anexos de la Vía 6504 PR6 al PR49.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
	27 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-031-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-031-2022	CVNSO-0991-031-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia.
	27 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-032-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-032-2022	CVNSO-0991-032-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia.
C-245-0318-0083-22	8 de enero de 2022	Respuesta CVNSO-0991-004-2022, Concepto informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000.	CVNSO-0991-019-2022. Recibido, 19/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-019-2022	CVNSO-0991-019-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0318-0083-22 "Respuesta CVNSO-0991-004-2022 – Concepto informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000".
C-245-0328-0120-22	14 de enero de 2022	Respuesta CVNSO-0991-005-2022, Concepto diseño geométrico del tramo NEIVA BALSILLAS, RUTA 3001, PR10+500 – R13+500.	CVNSO-0991-030-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-030-2022	CVNSO-0991-030-2022. Respuesta a observaciones C-245-0328-0120-22 "Diseño Geométrico, Vía Nacional – 3001– PR 10+500 AL PR 13+500 Neiva – Balsillas"
C-245-0343-0204-22	22 de enero de 2022	Respuesta CVNSO-0991-019-2022, Concepto informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000.	No se recibio respuesta por parte del contratista		

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0346-0229-22	25 de enero de 2022	Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-020-2022, "Respuesta a su oficio: C-245-0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000", con remisión de oficio APC044-167-22.	CVNSO-0991-033-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-033-2022	CVNSO-0991-033-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0346-0229-22 "Respuesta a Comunicado CVNSO0991-020-2022, "Respuesta a su oficio: C-245- 0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000", con remisión de oficio APC-044-167-22".
	2 de febrero de 2022		CVNSO-0991-046-2022. Recibido, 2/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-046-2022	CVNSO-0991-046-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva - Florencia.
	4 de febrero de 2022		CVNSO-0991-050-2022. Recibido, 4/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-050-2022	CVNSO-0991-050-2022. Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán.
C-245-0370-0360-22	5 de febrero de 2022	Respuesta CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia.	CVNSO-0991-083-2022. Recibido, 21/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-083-2022	CVNSO-0991-083-2022. Respuesta oficio C-245-0370-0360-22, "Respuesta CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia".
C-245-0374-0389-22	7 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-030-2022 "Respuesta a observaciones C-245-0328-0120-22 "Diseño Geométrico, Vía Nacional – 3001– PR 10+500 AL PR 13+500 Neiva – Balsillas"" – Concepto informe Volumen VII Diseño Geométrico, señalización y seguridad.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
	8 de febrero de 2022		CVNSO-0991-054-2022. Recibido, 8/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-054-2022	CVNSO-0991-054-2022. Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva - Florencia.
	9 de febrero de 2022		CVNSO-0991-060-2022. Recibido, 9/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-060-2022	CVNSO-0991-060-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de NeivaBalsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica.
C-245-0384-0434-22	10 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-027-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia" y oficio CVNSO-0991-032-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva – Florencia".	CVNSO-0991-079-2022. Recibido, 18/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-079-2022	CVNSO-0991-079-2022. Respuesta oficio C-245-0384-0434-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-0385-0438-22	10 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 –complementación de informe de acuerdo a visita técnica"	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0388-0460-22	14 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-050-2022 "Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".	CVNSO-0991-194-2022. Recibido, 25/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-194-2022	CVNSO-0991-194-2022. Respuesta a su oficio C-245-0388-0460-22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-050-2022 "Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-0389-0472-22	14 de febrero de 2022	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-064-2022 - "Respuesta a sus oficios C-245-0247-2349-21 "Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico-Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504." y C-245-0301- 2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva –Balsillas –Ruta 3001"	CVNSO-0991-069-2022. Recibido, 14/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-069-2022	CVNSO-0991-069-2022. Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica"
			CVNSO-0991-096-2022. Recibido, 23/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-096-2022	CVNSO-0991-096-2022. Respuesta a su oficio de C-245-0409-0532-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica""
C-245-0402-0507-22	17 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-046-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva - Florencia" y CVNSO-0991-054-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva – Florencia".	CVNSO-0991-125-2022. Recibido, 4/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-125-2022.	CVNSO-0991-125-2022. Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Señalización, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
			CVNSO-0991-162-2022. Recibido, 10/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-162-2022	CVNSO-0991-162-2022. Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Diseño Geométrico, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán""

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0403-0509-22	17 de febrero de 2022	RESPUESTA AL OFICIO CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". Remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.	CVNSO-0991-108-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-108-2022.	CVNSO-0991-108-2022. Respuesta a su oficio C-245-0403-0509-22, "Respuesta al oficio CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" y remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.
C-245-0409-0532-22	18 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica"".	CVNSO-0991-096-2022. Recibido, 23/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-096-2022	CVNSO-0991-096-2022. Respuesta a su oficio de C-245-0409-0532-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica""
C-245-0425-0613-22	24 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia."	CVNSO-0991-179-2022. Recibido, 18/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-179-2022	CVNSO-0991-179-2022. Respuesta a su oficio C-245-0425-0613-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia."
C-245-0428-0635-22	25 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-083-2022 "Respuesta oficio C-245-0370-0360-22, "Respuesta CVNSO-0991-031-2022, Concepto Informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia".	CVNSO-0991-173-2022. Recibido, 30/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-173-2022.	CVNSO-0991-173-2022. Respuesta a su oficio C-245-0428-0635-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia".
	25 de febrero de 2022		CVNSO-0991-106-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-106-2022	CVNSO-0991-106-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación en Versión 0. (Ruta 6405- PR62+000-PR65+000).
C-245-0432-0650-22	26 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-096-2022 "Respuesta a su oficio de C-245-0409-0532-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica"".	CVNSO-0991-180-2022. Recibido, 18/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-180-2022	CVNSO-0991-180-2022. Respuesta a su oficio C-245-0432-0650-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-096-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0409-0532-22" "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 5"
C-245-0437-0673-22	28 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0403-0509-22, "Respuesta al oficio CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991- 231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" y remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49"". Respecto a Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504– PR 43 AL PR 49, Puerto Rico - San Vicente del Caguán.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0438-0677-22	28 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-106-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación en Versión 0. (Ruta 6405- PR62+000-PR65+000).	No se recibio respuesta por parte del contratista		
	09 de marzo de 2022		CVNSO-0991-154-2022. Recibido, 9/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-154-2022	CVNSO-0991-154-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia.
	12 de marzo de 2022		CVNSO-0991-165-2022. Recibido, 12/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-165-2022	CVNSO-0991-165-2022. Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0498-1017-22	23 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-079-2022 "Respuesta oficio C-245-0384-0434-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"" y oficio CVNSO-0991-170-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0384-0434-22 "Diseño Geométrico, Tramo PR30-PR43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"".	CVNSO-0991-198-2022. Recibido, 28/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-198-2022.	CVNSO-0991-198-2022. Respuesta a su oficio C-245-0498-1017-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-0499-1020-22	23 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-125-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Señalización, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"" y oficio CVNSO-0991-162-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Diseño Geométrico, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"".	CVNSO-0991-283-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-283-2022	CVNSO-0991-283-2022. Respuesta a su oficio C-245-0499-1020-22 "Señalización, Tramo PR15-P30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-0500-1021-22	23 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-154-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva – Florencia" y oficio CVNSO-0991-165-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva -Florencia".	CVNSO-0991-284-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-284-2022	CVNSO-0991-284-2022. Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 de Señalización, Tramo PR0-P15, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"
			CVNSO-0991-357-2022. Recibido, 29/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-357-2022	CVNSO-0991-357-2022. Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-154-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva – Florencia" y oficio CVNSO0991-165-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia".
C-245-0512-1075-22	26 de marzo de 2022	Respuesta al CVNSO-0991-179-2022 -C-245-0425-0613-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-074- 2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia."	CVNSO-0991-290-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-290-2022	CVNSO-0991-290-2022. Respuesta a su oficio C-245-0512-1075-22, "Respuesta al CVNSO-0991-179-2022 "Respuesta a su oficio CVNSO- 0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia."
C-245-0516-1084-22	28 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-180-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0432-0650-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-096-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0409-0532-22" "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 5".			
C-245-0524-1117-22	29 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-194-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0388-0460-22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-050-2022 "Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".			
C-245-0543-1220-22	1-abr-22	Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los Pr10+825 al Pr11+160 de la Ruta 3001 (Carteras y Secciones Transversales).	CVNSO-0991-278-2022. Recibido, 2/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-278-2022	CVNSO-0991-278-2022. Entrega Ajuste De Carteras cada 5.00 m, Neiva-Balsilla K10+980-K11+100, Ruta Nacional 3001 – Neiva-Balsillas, PR10+500-PR13+500.
C-245-0553-1264-22	5-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-173-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0428-0635-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia".			
			CVNSO-0991-285-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-285-2022	CVNSO-0991-285-2022. Entrega Volumen III Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia, Ruta 6504 PR0+000 – PR6+000, Versión 0.
			CVNSO-0991-289-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-289-2022	CVNSO-0991-289-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia.
C-245-0560-1286-22	6-abr-22	OBSERVACIONES AL COMUNICADO CVNSO-0991-265-2022-ENTREGA AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO, VÍA NACIONAL – 6504– PR 47+000 AL PR 48+086 NEIVA - FLORENCIA.	CVNSO-0991-313-2022. Recibido, 12/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-313-2022	CVNSO-0991-313-2022. Respuesta a su oficio C-245-0560-1286-22 -entrega ajuste diseño geométrico, vía nacional – 6504– PR 47+000 al PR 48+086 Neiva – Florencia y ajusta de batea".

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0561-1305-22	7-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-285-2022 "Entrega Volumen III Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia, Ruta 6504 PR0+000 – PR6+000, Versión 0".			
C-245-0562-1307-22	7-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-198-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0498-1017-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".			
C-245-0583-1443-22	19-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-290-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0512-1075-22, "Respuesta al CVNSO-0991-179-2022 "Respuesta a su oficio CVNSO- 0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia"".			
C-245-0587-1448-22	19-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-289-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia."	CVNSO-0991-447-2022. Recibido 25/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-447-2022	CVNSO-0991-447-2022. Respuesta oficio C-245-0587-1448-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-289-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia".
C-245-0592-1474-22	20-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-325-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001".			
C-245-0593-1494-22	21-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-283-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0499-1020-22 "Señalización, Tramo PR15-P30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".			
C-245-0597-1500-22	22-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-047-2022 "Respuesta oficio C-245-0297-2536-21 "Señalización del PR 43+000 AL PR 49+000".			
			CVNSO-0991-367-2022. Recibido, 3/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-367-2022	CVNSO-0991-367-2022. Entrega de Informe Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para el Tramo Neiva Balsillas 3001, PR10+500-PR13+500.
			CVNSO-0991-366-2022. Recibido, 3/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-366-2022	CVNSO-0991-366-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 0 Al PR 49 Puerto Rico, San Vicente del Caguán.
C-245-0648-1772-22	9-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 de Señalización, Tramo PR0-P15, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"" y oficio CVNSO-0991-357-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-154-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva – Florencia" y oficio CVNSO0991-165-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia"".	CVNSO-0991-469-2022. Recibido, 3/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-469-2022	CVNSO-0991-469-2022. Respuesta oficio C-245-0648-1772-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2022 y oficio CVNSO-0991-357-2022 Vol II. Est De Trazado, Diseño Geométrico y Señalización Ruta 6504".
C-245-0650-1781-22	9-may-22	SOLICITUD DE INICIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL PR42+602 RUTA 6503 EN LA VÍA LA MONTAÑITA – EL PAUJIL.	CVNSO-0991-406-2022. Recibido, 16/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-406-2022	CVNSO-0991-406-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0650-1781-22 "SOLICITUD DE INICIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL PR42+602 RUTA 6503 EN LA VÍA LA MONTAÑITA – EL PAUJIL" y C-245-0660-1841-22 "REITERACIÓN SOLICITUD DE INICIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL PR42+602 RUTA6503 EN LA VÍA LA MONTAÑITA – EL PAUJIL." Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase III Perdida de Banca y Reemplazo Puente ubicado en el PR42+602. RUTA 6503 en la via La Montañita – El Paujil.
C-245-0664-1878-22	12-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-366-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 0 Al PR 49 Puerto Rico, San Vicente del Caguán".			
			CVNSO-0991-421-2022. Recibido, 17/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-421-2022	CVNSO-0991-421-2022. Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía
			CVNSO-0991-428-2022. Recibido, 19/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-428-2022	CVNSO-0991-428-2022. Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0.
C-245-0692-2025-22	23-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 - PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49".	CVNSO-0991- 745-2022. Recibido, 30/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991- 745-2022	CVNSO-0991- 745-2022. Respuesta oficio C-245-0692-2025-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 -PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49".
			CVNSO-0991-754-2022. Recibido, 5/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-754-2022	CVNSO-0991-754-2022. Respuesta oficio C-245-0692-2025-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 -PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49".
			CVNSO-0991-438-2022. Recibido, 21/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-438-2022	CVNSO-0991-438-2022. Entrega de informe de Tránsito y Pavimentos Versión 3.0, incluye diseño de pavimentos del tramo comprendido entre el PR0+000 al PR6+000 de la vía nacional 6504.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-444-2022. Recibido 25/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-444-2022	CVNSO-0991-444-2022. Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0.
			CVNSO-0991-451-2022. Recibido 26/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-451-2022	CVNSO-0991-451-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Via Nacional – 3001 – PR10+500 A PR 13+500 NEIVA - BALSILLAS.
C-245-0717-2121-22	26-may-22	SOLICITUD DEL PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEL PUENTE EN EL PR38+295 DE LA RUTA 6503 Y EL DESLIZAMIENTO DEL PR58+500 DE LA RUTA 3002			
C-245-0718-2122-22	26-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-393-2022 "Entrega del Volumen VIII Diseño Estructural Box Culvert K4+800. Via Nacional – 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguán" y oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".	CVNSO-0991-476-2022. Recibido, 6/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-468-2022	CVNSO-0991-468-2022. Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300-22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0.
			CVNSO-0991-509-2022. Recibido, 22/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-509-2022	CVNSO-0991-509-2022. Respuesta oficio C-245-0718-2122-22 "Memorando Técnico 009-985, Revisión entrega de Volumen II de diseño para la estabilización de la pérdida de banca del corredor en el punto situado en el PR 52+820 de la ruta 6503 de la vía El Paujil – El Doncello".
C-245-0721-2161-22	27-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-393-2022 "Entrega del Volumen VIII Diseño Estructural Box Culvert K4+800. Via Nacional – 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguán".			
C-245-0722-2162-22	27-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".	CVNSO-0991-622-2022. Recibido, 1/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-622-2022	CVNSO-0991-622-2022. Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0, incluye anexo de planos.
			CVNSO-0991-626-2022. Recibido, 1/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-626-2022	CVNSO-0991-626-2022. Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0, incluye anexo de planos.
			CVNSO-0991-498-2022. Recibido, 14/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-498-2022	CVNSO-0991-498-2022. Respuesta al comunicado C-245-0722-2162-22 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503"
C-245-0729-2192-22	31-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".	CVNSO-0991-525-2022. Recibido, 21/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-525-2022	CVNSO-0991-525-2022. Respuesta oficio C-245-0729-2192-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0"
C-245-0733-2209-22	2-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0."	CVNSO-0991-471-2022. Recibido, 3/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-471-2022	CVNSO-0991-471-2022. Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428-167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sitio.
			CVNSO-0991-468-2022. Recibido, 3/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-468-2022	CVNSO-0991-468-2022. Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300-22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0.
			CVNSO-0991-484-2022. Recibido, 8/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-484-2022	CVNSO-0991-484-2022. Entrega de Estudio de Trazado y Diseño Geométrico correspondiente al Tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001.
			CVNSO-0991-490-2022. Recibido, 8/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-490-2022	CVNSO-0991-490-2022. Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita – El Paujil
C-245-0749-2324-22	8-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-447-2022 "Respuesta oficio C-245-0587-1448-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-289-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia".			
C-245-0750-2330-22	8-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-468-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300-22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0".	CVNSO-0991-538-2022. Recibido, 7/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-538-2022	CVNSO-0991-538-2022. Respuesta oficio C-245-0750-2330-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-468-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300- 22 Respuesta a comunicado C245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0".

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0751-2333-22	8-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-438-2022 "Entrega de informe de Tránsito y Pavimentos Versión 3.0, incluye diseño de pavimentos del tramo comprendido entre el PR0+000 al PR6+000 de la vía nacional 6504".	CVNSO-0991-530-2022. Recibido, 1/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-530-2022	CVNSO-0991-530-2022. Respuesta oficio C-245-0751-2333-22 "observaciones a la Entrega de Informe de Tránsito versión 3.0, tramo comprendido entre el PR0+000 al PR06+000 de la Vía nacional 6504".
C-245-0762-2387-22	10-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-469-2022 "Respuesta oficio C-245-0648-1772-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2022 y oficio CVNSO-0991-357-2022 Vol II. Est De Trazado, Diseño Geométrico y Señalización Ruta 6504".			
C-245-0801-2591-22	24-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428-167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentia V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sitio"".	CVNSO-0991-582-2022. Recibido, 25/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-582-2022	CVNSO-0991-582-2022. Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras
C-245-0802-2592-22	24-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-279-2022 "Entrega detalles hidráulicos Ruta 3001 PR10+500 – PR13+500".	CVNSO-0991-548-2022. Recibido, 18/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-548-2022	CVNSO-0991-548-2022. Respuesta observaciones al comunicado C-245-0802-2592-22 de "Entrega detalles hidráulicos Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500".
C-245-0804-2595-22	24-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-451-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 3001 – PR10+500 A PR 13+500 NEIVA - BALSILLAS".			
C-245-0811-2612-22	28-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-438-2022 "Entrega de informe de Tránsito y Pavimentos Versión 3.0, incluye diseño de pavimentos del tramo comprendido entre el PR0+000 al PR6+000 de la vía nacional 6504".	CVNSO-0991-634-2022. Recibido, 6/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-634-2022	CVNSO-0991-634-2022. Respuesta oficio C-245-0811-2612-22, "INFORME DISEÑO DE PAVIMENTOS, PR 00+000 AL PR 6+000 VÍA NACIONAL 6504 VERSIÓN 3.0"
C-245-0812-2613-22	28-jun-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-278-2022 "Entrega Ajuste De Carteras cada 5.00 m, NeivaBalsilla K10+980-K11+100, Ruta Nacional 3001 – Neiva-Balsillas, PR10+500-PR13+500" y CVNSO-0991-484-2022 "Entrega de Estudio de Trazado y Diseño Geométrico correspondiente al Tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001".			
C-245-0817-2624-22	28-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-509-2022 "Respuesta oficio C-245-0718-2122-22 "Memorando Técnico 009-985, Revisión entrega de Volumen II de diseño para la estabilización de la pérdida de banca del corredor en el punto situado en el PR 52+820 de la ruta 6503 de la vía El Paujil – El Doncello".			
			CVNSO-0991-526-2022. Recibido, 28/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-526-2022	CVNSO-0991-526-2022. Entrega de Informe VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT 2.5mx3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0.
			CVNSO-0991-527-2022. Recibido, 28/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-527-2022	CVNSO-0991-527-2022. Entrega de informe de Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para el Tramo Neiva Balsillas 3001, PR10+500-PR13+500 V1.0.
C-245-0822-2660-22	30-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-526-2022 "Entrega de Informe VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT 2.5mx3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0."			
			CVNSO-0991-532-2022. Recibido, 1/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-532-2022	CVNSO-0991-532-2022. Entrega memorando técnico MT-395-167-22 recomendaciones y mejoramiento en la subrasante V2.0
			CVNSO-0991-543-2022. Recibido, 8/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-543-2022	CVNSO-0991-543-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Coulvert 2.5m x 3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0, conforme a la observación requerida en la reunión con el interventor.
			CVNSO-0991-544-2022. Recibido, 8/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-544-2022	CVNSO-0991-544-2022. Ajustes de detalles planos muros de Tierra armada Volumen V. Estudio De Estabilidad Y Estabilización De Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0840-2762-22	9-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-530-2022 "Respuesta oficio C-245-0751-2333-22 "observaciones a la Entrega de Informe de Tránsito versión 3.0, tramo comprendido entre el PR0+000 al PR06+000 de la Vía nacional 6504".			
C-245-0847-2776-22	11-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-538-2022 "Respuesta oficio C-245-0750-2330-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-468-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300- 22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800 V0.0"" - VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE BOX CULVERT K4+800 VÍA NACIONAL 6504 VERSIÓN 1.0	CVNSO-0991-692-2022. Recibido, 23/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-692-2022	CVNSO-0991-692-2022. Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0".
			CVNSO-0991-558-2022. Recibido, 14/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-558-2022	CVNSO-0991-558-2022. Entrega Plano detalle Hidráulico de Cuneta y filtro para Vía Nacional –3001 y 6504 del corredor Neiva San Vicente Del Caguán, Puerto Rico.
C-245-0861-2843-22	15-jul-22	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-558-2022-Entrega Plano detalle Hidráulico de Cuneta y filtro para Vía Nacional –3001 y 6504			
			CVNSO-0991-540-2022. Recibido, 18/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-540-2022	CVNSO-0991-540-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 6+000 al PR 49+000 Puerto Rico, San Vicente Del Caguán, conforme a la observación requerida en la reunión con el Interventor.
			CVNSO-0991-547-2022. Recibido, 18/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-547-2022	CVNSO-0991-547-2022. Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001.
C-245-0876-2897-22	21-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-547-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001".	CVNSO-0991-616-2022. Recibido, 28/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-616-2022	CVNSO-0991-616-2022. Respuesta oficio C-245-0876-2897-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-547-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001".
C-245-0878-2899-22	22-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-544-2022 "Ajustes de detalles planos muros de Tierra armada Volumen V. Estudio De Estabilidad Y Estabilización De Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500".	CVNSO-0991-656-2022. Recibido, 25/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-656-2022	CVNSO-0991-656-2022. Respuesta oficio C-245-0878-2899-22 "VOLUMEN V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500.
C-245-0885-2974-22	23-jul-22	SOLICITUD DE ENTREGA DEL AJUSTE AL DISEÑO GEOMÉTRICO ENTRE LOS PR43+000 AL PR49+000 DE LA RUTA 6504 (CARTERAS Y SECCIONES TRANSVERSALES).	CVNSO-0991-828-2022. Recibido, 30/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-828-2022	CVNSO-0991-828-2022. Respuesta al oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000".
			Recibido, 4/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-947-2022	CVNSO-0991-947-2022. Respuesta oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000 de la Ruta 6504 (carteras y secciones transversales)".
			CVNSO-0991-968-2022. Recibido, 16/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-968-2022	CVNSO-0991-968-2022. Alcance comunicado CVNSO-0991-947-2022 "Respuesta oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000 de la Ruta 6504 (carteras y secciones transversales)".
C-245-0886-2975-22	25-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-526-2022 "Entrega de Informe VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT 2.5mx3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0." – COMPONENTE GEOTECNIA			
			CVNSO-0991-615-2022. Recibido, 28/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-615-2022	CVNSO-0991-615-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6
C-245-0898-3042-22	28-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-547-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001" CONCEPTO DE PAVIMENTOS.			
C-245-0899-3043-22	28-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-451-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 3001 – PR10+500 A PR 13+500 NEIVA – BALSILLAS" – CONCEPTO GEOTECNIA.			
C-245-0906-3050-22	28-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-540-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 6+000 al PR 49+000 Puerto Rico, San Vicente Del Caguán, conforme a la observación requerida en la reunión con el Interventor".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0907-3088-22	29-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-543-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Coulvert 2.5m x 3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0, conforme a la observación requerida en la reunión con el interventor".			
C-245-0908-3089-22	29-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-548-2022 "Respuesta observaciones al comunicado C-245-0802-2592-22 de "Entrega detalles hidráulicos Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500".			
C-245-0912-3093-22	30-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6"".	CVNSO-0991-773-2022. Recibido, 1/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-773-2022	CVNSO-0991-773-2022. Respuesta oficio C-245-0912-3093-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6" y C-245-1013-3544-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentia V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sito".
			CVNSO-0991-617-2022. Recibido, 1/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-617-2022	CVNSO-0991-617-2022. Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300-22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001. V2.0
C-245-0927-3165-22	3-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-617-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300-22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001.V2.0".	CVNSO-0991-891-2022. Recibido, 25/10/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-891-2022	CVNSO-0991-891-2022. Respuesta comunicado C-245-0927-3165-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-617-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300- 22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001.V2.0".
C-245-0928-3166-22	4-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".	CVNSO-0991-675-2022. Recibido, 17/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-675-2022	CVNSO-0991-675-2022. Respuesta oficio C-245-0928-3166-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".
C-245-0930-3203-22	5-ago-22	SOLICITUD DE CONCEPTO DE LOS ESPECIALISTAS ESTRUCTURAL E HIDRÁULILICO A LOS CAMBIOS QUE PLANTEAN REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVERT UBICADO EN EL PR11+193 RUTA 3001.	CVNSO-0991-699-2022. Recibido, 23/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-699-2022	CVNSO-0991-699-2022. Respuesta oficio C-245-0930-3203-22 "SOLICITUD DE CONCEPTO DE LOS ESPECIALISTAS ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO A LOS CAMBIOS QUE PLANTEAN REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVERT UBICADO EN EL PR11+193 RUTA 3001"
C-245-0935-3219-22	8-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-590-2022 "Respuesta oficio C-245-0856-2805-22 "Respuesta al oficio CVNSO-0991-532-2022 Entrega memorando técnico MT-395-167-22 recomendaciones y mejoramiento en la subrasante V2.0".			
C-245-0936-3236-22	9-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-624-2022 "Respuesta oficio C-245-0891-2997-22 "Entrega de estudio de hidráulica para La Estabilización De La Perdida De Banca Ubicada En El Pr52+820 De La Ruta 6503 Vía El Paujil - El Doncello"".			
			CVNSO-0991-674-2022. Recibido, 17/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-674-2022	CVNSO-0991-674-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503.
			CVNSO-0991-673-2022. Recibido, 17/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-673-2022	CVNSO-0991-673-2022. Entrega de Informe Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600.
			CVNSO-0991-691-2022. Recibido, 20/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-691-2022	CVNSO-0991-691-2022. Entrega de memorando técnico como validación hidráulica (sección libre de 0.95m x 0.95m) de las estructuras de box proyectadas en las abscisas K10+901 y K 11+193 de la Ruta Nacional 3001
			CVNSO-0991-669-2022. Recibido, 23/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-669-2022	CVNSO-0991-669-2022. Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría.
C-245-0993-3503-22	29-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-691-2022 "Entrega de memorando técnico como validación hidráulica (sección libre de 0.95m x 0.95m) de las estructuras de box proyectadas en las abscisas K10+901 y K11+193 de la Ruta Nacional 3001".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0994-3504-22	29-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-692-2022 "Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0".	CVNSO-0991-937-2022. Recibido, 3/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-937-2022	CVNSO-0991-937-2022. Respuesta oficio C-245-0994-3504-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-692-2022 "Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0".
C-245-0995-3505-22	29-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-656-2022 "Respuesta oficio C-245-0878-2899-22 "VOLUMEN V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500".			
C-245-1000-3519-22	29-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-669-2022 "Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría".	CVNSO-0991-785-2022. Recibido, 15/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-785-2022	CVNSO-0991-785-2022. Respuesta oficio C-245-1000-3519-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-669-2022 "Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría".
C-245-1008-3534-22	31-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-675-2022 "Respuesta oficio C-245-0928-3166-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".			
C-245-1012-3543-22	31-ago-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-674-2022 y CVNSO-0991-673-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503".	CVNSO-0991-763-2022. Recibido, 8/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-763-2022	CVNSO-0991-763-2022. Respuesta oficio C-245-1012-3543-22 "Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-674-2022 y CVNSO-0991-673-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503".
C-245-1013-3544-22	31-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sitio"	CVNSO-0991-773-2022. Recibido, 1/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-773-2022	CVNSO-0991-773-2022. Respuesta oficio C-245-0912-3833-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6" y C-245-1013-3544-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el
C-245-1018-3578-22	3-sep-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-626-2022 y CVNSO-0991-622-2022 "Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0".	CVNSO-0991-918-2022. Recibido, 31/10/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-918-2022	CVNSO-0991-918-2022. Respuesta oficio C-245-1018-3578-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-626-2022 y CVNSO-0991-622-2022 "Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0".
			CVNSO-0991-764-2022. Recibido, 8/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-764-2022	CVNSO-0991-764-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0.
C-245-1042-3676-22	12-sep-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-745-2022 "Respuesta oficio C-245-0692-2025-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 -PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49".			
			CVNSO-0991-776-2022. Recibido, 13/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-776-2022	CVNSO-0991-776-2022. Entrega de los volúmenes finales de estudios y diseños de la ruta 3001 de los PR10+500 – PR13+500 solicitado por Interventoría.
			CVNSO-0991-793-2022. Recibido, 19/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-793-2022	CVNSO-0991-793-2022. Entrega de Cartera Topográfica V5 para los PR10+379 – PR13+500 de la Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-792-2022. Recibido, 19/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-792-2022	CVNSO-0991-792-2022. Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box culvert ubicado en el PR 42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0.
C-245-1068-3798-22	19-sep-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-785-2022 "Respuesta oficio C-245-1000-3519-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-669-2022 "Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría"".			
C-245-1070-3803-22	20-sep-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-792-2022 "Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box coulvert ubicado en el PR 42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".	CVNSO-0991-962-2022. Recibido, 10/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-962-2022	CVNSO-0991-962-2022. Respuesta oficio C-245-1070-3803-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-792-2022 "Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box culvert ubicado en el PR 42+600Quebrada El Pescao, versión 0.0""
C-245-1071-3804-22	20-sep-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-763-2022 "Respuesta oficio C-245-1012-3543-22 "Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-674-2022 y CVNSO-0991-673-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503"".			
C-245-1080-3831-22	21-sep-22	RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO-0991-490-2022 Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la via La Montañita – El Paujil"			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1098-3929-22	28-sep-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-784-2022 "Entrega diseño estructural del muro propuesta en pilotes como solución de la pérdida de banca ubicado en el PR52+800 de la ruta 6503".			
			CVNSO-0991-808-2022. Recibido, 29/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-808-2022	CVNSO-0991-808-2022. Alcance al oficio CVNSO-0991-793-2022 "Entrega de Cartera Topográfica V5 para los PR10+379 – PR13+500 de la ruta nacional 3001".
C-245-1108-3994-22	1-oct-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-826-2022 "Entrega archivos CIVIL "PR0-PR49 entre Puerto Rico – San Vicente"' y CVNSO-0991-828-2022 "Respuesta al oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000"'.			
			CVNSO-0991-839-2022. Recibido, 5/010/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-839-2022	CVNSO-0991-839-2022. Entrega de la de implantación del diseño estructural para el Box Culvert ubicado en el PR 42+600, Quebrada El Pescado.
C-245-1125-4056-22	5-oct-22	Estudios y Diseños para construcción de puente quebrada las Delicias localizado en el PR38+295, Ruta 6503.			
C-245-1129-4074-22	6-oct-22	Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas.			
C-245-1136-4113-22	8-oct-22	SOLICITUD DE ENTREGA DEL AJUSTE AL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA RUTA 6504 DEL TRAMO PROYECTADO PARA RETIRO DE ASFALTITA.			
C-245-1166-4262-22	20-oct-22	RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO-0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita".	CVNSO-0991-887-2022. Recibido, 21/10/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-887-2022	CVNSO-0991-887-2022. Respuesta oficio C-245-1166-4262-22 "RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita".
C-245-1175-4323-22	24-oct-22	RESPUESTAS PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS - RUTA 3001 DEL PR10+500 AL PR13+500	CVNSO-0991-923-2022. Recibido, 1/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-923-2022	CVNSO-0991-923-2022. Respuesta oficio C-245-1175-4323-22 "Respuestas pendientes por parte del contratista a los estudios y diseños - Ruta 3001 del PR10+500 al PR13+500"
C-245-1206-4534-22	3-nov-22	Remisión del informe Puntos Criticos de la Ruta 3001, Ruta 3002, Ruta 6503 y Ruta 6504; para tramite bolsa de estudios y diseños para puntos críticos del Corredor Neiva – Florencia.			
C-245-1210-4555-22	4-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-839-2022 "Entrega de la de implantación del diseño estructural para el Box Culvert ubicado en el PR42+600, Quebrada El Pescado".			
C-245-1226-4606-22	9-nov-22	REITERACION AL COMUNICADO CVNSO-0991-887-2022 - Respuesta oficio C-245-1166-4262-22 "RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo.	CVNSO-0991-120-2023. Recibido, 09/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-120-2023	CVNSO-0991-120-2023. Respuesta comunicado C-245-1226-4606-22 "REITERACION AL COMUNICADO CVNSO-0991-887-2022 - Respuesta oficio C-245-1166-4262-22 "RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo".
C-245-1230-4619-22	9-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-773-2022 "Respuesta oficio C-245-0912-3093-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6" y C-245-1013-3544-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22. "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sito".			
C-245-1249-4699-22	12-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-962-2022 "Respuesta oficio C-245-1070-3803-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-792-2022 "Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box culvert ubicado en el PR 42+600Quebrada El Pescao, versión 0.0"""".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1270-4759-22	19-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-918-2022 "Respuesta oficio C-245-1018-3578-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-626-2022 y CVNSO-0991-622-2022 "Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0"".			
C-245-1271-4776-22	19-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-894-2022 "Entrega diseño estructural en pilotes para muro ubicado en el PR12+770 del proyecto de Neiva – Balsillas".			
C-245-1274-4779-22	21-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".	CVNSO-0991-1029-2022. Recibido, 6/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1029-2022	CVNSO-0991-1029-2022. Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".
C-245-1280-4807-22	21-nov-22	Alcance a comunicado C-245-1270-4759-22 - ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION PARA EL SITIO CRITICO UBICADO EN EL K52+820 DE LA RUTA 6503, VÍA FLORENCIA – PUERTO RICO.			
C-245-1291-4851-22	24-nov-22	Alcance a comunicado C-245-1271-4776-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-894-2022 "Entrega diseño estructural en pilotes para muro ubicado en el PR12+770 del proyecto de Neiva – Balsillas"" – COMPONENTE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA			
C-245-1299-4866-22	25-nov-22	Solicitud de Diseños Fase III, Obra de Drenaje PR41+330, Ruta 3001.			
C-245-1302-4869-22	25-nov-22	Solicitud entrega de información Estudios y Diseños.	CVNSO-0991-1015-2022. Recibido, 28/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1015-2022	1302-4869-22 "Solicitud entrega de información Estudios y Diseños".
C-245-1313-4902-22	30-nov-22	Reiteración del comunicado C-245-1129-4074-22 de fecha 6 de octubre de 2022, con asunto: "Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas".	CVNSO-0991-1025-2022. Recibido, 6/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1025-2022	CVNSO-0991-1025-2022. Respuesta comunicado C-245-1313-4902-22 "Reiteración del comunicado C-245-1129-4074-22 de fecha 6 de octubre de 2022, con asunto: "Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas".
C-245-1316-4932-22	30-nov-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-968-2022 "Alcance comunicado CVNSO-0991-947-2022 "Respuesta oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000 de la Ruta 6504 (carteras y secciones transversales)"" y CVNSO-0991-1015-2022 "Respuesta al comunicado C-245-1302-4869-22 "Solicitud entrega de información Estudios y Diseños"".			
C-245-1323-4969-22	3-dic-22	Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III	CVNSO-0991-1088-2022. Recibido, 28/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1088-2022.	CVNSO-0991-1088-2022-Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III".
C-245-1330-5002-22	5-dic-22	Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales"	CVNSO-0991-1059-2022. Recibido, 20/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1059-2022	CVNSO-0991-1059-2022-Respuesta comunicado C-245-1330-5002-22 "Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inici
C-245-1337-5021-22	6-dic-22	Respuesta al comunicado: CVNSO-0991-1025-2022, Respuesta comunicado C-245-1313-4902-22 "Reiteración del comunicado C-245-1129-4074-22 de fecha 6 de octubre de 2022, con asunto: "Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas"			
C-245-1359-5094-22	13-dic-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-891-2022 "Respuesta comunicado C-245-0927-3165-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-617-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300- 22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001.V2.0"".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1360-5095-22	13-dic-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-937-2022 "Respuesta oficio C-245-0994-3504-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-692-2022 "Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504. Versión 1.0""			
C-245-1362-5098-22	14-dic-22	Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.	CVNSO-0991-1061-2022. Recibido, 19/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1061-2022	CVNSO-0991-1061-2022. Respuesta comunicado C-245-1362-5098-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO".
C-245-1368-5145-22	15-dic-22	Solicitud diseño de mezcla 4000 Psi, Rutas 6504 y 6503.			
C-245-1370-5177-22	16-dic-22	REQUERIMIENTO PARA ENTREGA DEL PLAN DE EMERGENCIA ACTUALIZADO	CVNSO-0991-042-2023. Recibido, 20/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-042-2023	CVNSO-0991-042-2023. Respuesta a comunicado C-245-1370-5177-22 "REQUERIMIENTO PARA ENTREGA DEL PLAN DE EMERGENCIA ACTUALIZADO SST"
C-245-1386-5202-22	19-dic-22	Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.	CVNSO-0991-1090-2022. Recibido, 23/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1090-2022	CVNSO-0991-1090-2022. Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO."
C-245-1413-5264-22	21-dic-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1029-2022 "Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".	CVNSO-0991-1102-2022. Recibido, 28/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1102-2022	CVNSO-0991-1102-2022. Respuesta al comunicado C-245-1413-5264-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1029-2022 "Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0""
C-245-1419-5295-22	23-dic-22	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1059-2022, Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales".	CVNSO-0991-1092-2022. Recibido, 23/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1092-2022	CVNSO-0991-1092-2022. Respuesta comunicación C-245-1419-5295-22 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1059-2022, Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales".
C-245-1420-5313-22	27-dic-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0"	CVNSO-0991-030-2023. Recibido, 21/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-030-2023	CVNSO-0991-030-2023. Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0""
C-245-1422-5330-22	28-dic-22	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1092-2022, "Respuesta comunicación C-245-1419-5295-22 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1059- 2022, Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales"			
			CVNSO-0991-1101-2022. Recibido, 28/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1101-2022	CVNSO-0991-1101-2022. Solicitud de información y estado de la solicitud de Modificación del Contrato – Inclusión Bolsa para Estudios y diseños de los "sectores de intervención de condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores".
			CVNSO-0991-1086-2022. Recibido, 30/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1086-2022	CVNSO-0991-1086-2022. Entrega de Cartera Topográfica V7 para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-001-2023. Recibido, 3/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-001-2023	CVNSO-0991-001-2023. Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504"
			CVNSO-0991-004-2023. Recibido, 5/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-004-2023	CVNSO-0991-004-2023. Reiteración comunicación CVNSO-0991-1101-2022 "Solicitud de información y estado de la solicitud de Modificación del Contrato – Inclusión Bolsa para Estudios y diseños de los "sectores de intervención de condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores".
C-245-1436-0079-23	10-ene-23	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III".	CVNSO-0991-189-2023. Recibido, 04/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-189-2023	CVNSO-0991-189-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1436-0079-23 "Respuesta al comunicado CVNSO0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III"
			CVNSO-0991-014-2023. Recibido, 14/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-014-2023	CVNSO-0991-014-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504.
C-245-1440-0117-23	12-ene-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1061-2022 "Respuesta comunicado C-245-1362-5098-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO""			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1441-0118-23	12-ene-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"".	CVNSO-0991-108-2023. Recibido, 09/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-108-2023	CVNSO-0991-108-2023. Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"
C-245-1442-0119-23	12-ene-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-001-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504""	CVNSO-0991-036-2023. Recibido, 21/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-036-2023	CVNSO-0991-036-2023. Respuesta comunicado C-245-1442-0119-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-001-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504".
C-245-1480-0278-23	23-ene-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19"".	CVNSO-0991-185-2023. Recibido, 04/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-185-2023	CVNSO-0991-185-2023. Respuesta a su comunicado No C-245-1480-0278-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19""
			CVNSO-0991-1099-2022. Recibido, 25/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1099-2022	CVNSO-0991-1099-2022. Entrega diseños de concreto hidráulico.
C-245-1492-0389-23	27-ene-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-014-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504".	CVNSO-0991-167-2023. Recibido, 28/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-167-2023	CVNSO-0991-167-2023. Respuesta al comunicado C-245-1492-0389-23 "Respuesta a su comunicado CVNSO0991-014-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504".
C-245-1507-0449-23	1-feb-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-036-2023 "Respuesta comunicado C-245-1442-0119-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-001-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504"""			
C-245-1511-0478-23	3-feb-23	Reversión del valor pagado por concepto de EYD, Alcance al comunicado C-245-1436-0079-23 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III".	CVNSO-0991-190-2023. Recibido, 04/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-190-2023	CVNSO-0991-190-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1511-0478-23 "Reversión del valor pagado por concepto de EYD, Alcance al comunicado C-245-1436-0079-23 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III".
			CVNSO-0991-094-2023. Recibido, 07/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-094-2023	CVNSO-0991-094-2023. Entrega diseños de concreto hidráulico.
			CVNSO-0991-115-2023. Recibido, 09/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-115-2023	CVNSO-0991-115-2023. Entrega de Memorando Técnico MT-851-167-22 RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAS DE BOX RUTA 3001 V0.1.
C-245-1530-0615-23	11-feb-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623- 2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"".	CVNSO-0991-216-2023. Recibido, 11/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-216-2023	CVNSO-0991-216-2023. Respuesta al oficio C-245-1530-0615-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623- 2022 - PLAN DEMANEJO DE TRÁNSITO"".
C-245-1531-0616-23	11-feb-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1102-2022 "Respuesta al comunicado C-245-1413-5264-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1029-2022 "Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".".			
C-245-1532-0632-23	13-feb-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-030-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0""			
C-245-1537-0648-23	13-feb-23	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-094-2023 "Entrega diseños de concreto hidráulico."			
			CVNSO-0991-137-2023. Recibido, 17/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-137-2023	CVNSO-0991-137-2023. Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-138-2023. Recibido, 18/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-138-2023	CVNSO-0991-138-2023. Entrega de Cartera Topográfica V4 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-148-2023. Recibido, 22/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-148-2023	CVNSO-0991-148-2023. Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001".
			CVNSO-0991-154-2023. Recibido, 22/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-154-2023	CVNSO-0991-154-2023. Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-156-2023. Recibido, 23/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-156-2023	CVNSO-0991-156-2023. Entrega MEMORANDO TÉCNICO 139-00-300-23 "Análisis de estabilidad para los taludes corte en la Ruta Nacional 3001 entre el PR10+500 al PR13+500"
C-245-1559-0889-23	28-feb-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-154-2023 "Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504			
			CVNSO-0991-182-2023. Recibido, 03/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-182-2023	CVNSO-0991-182-2023. Remisión del comunicado CVNSO-0991-119-2021 "Remisión Diseño Geométrico - Tramo Prioritario 1K K46+800 - K48+100, Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, volúmenes correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán y SEÑALIZACION TRAMO PRIORITARIO - PR43-PR49"
C-245-1569-0957-23	3-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-156-2023 "Entrega MEMORANDO TÉCNICO 139-00-300-23 "Análisis de estabilidad para los taludes corte en la Ruta Nacional 3001 entre el PR10+500 al PR13+500"".			
C-245-1581-1014-23	8-mar-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-185-2023 "Respuesta a su comunicado No C-245-1480-0278-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19"""".			
C-245-1583-1037-23	9-mar-23	Alcance comunicado C-245-1554-0889-23, Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-154-2023 "Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504".			
C-245-1584-1038-23	9-mar-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-167-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1492-0389-23 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-014-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504".".			
C-245-1599-1098-23	13-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-148-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001".	CVNSO-0991-269-2023. Recibido, 23/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-269-2023	CVNSO-0991-269-2023. Respuesta a las comunicaciones C-245-1599-1098-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-148-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001" y C-245-1600-1099-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-158-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1496-0409-23 "Respuesta CVNSO-0991-039-2023, Respuesta comunicado C-245-1464-0215-23 "Respuesta CVNSO-0991-021-2023, ACLARACIÓN DETALLES CUNETAS RUTA"""
C-245-1600-1099-23	13-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-158-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1496-0409-23 "Respuesta CVNSO-0991-039-2023, Respuesta comunicado C-245-1464-0215-23 "Respuesta CVNSO0991-021-2023, ACLARACIÓN DETALLES CUNETAS RUTA"".			
			CVNSO-0991-284-2023. Recibido, 25/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-284-2023	CVNSO-0991-284-2023. Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504."
C-245-1628-1370-23	27-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-153-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1533-0633-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-115-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-851-167-22 RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAS DE BOX RUTA 3001 V0.1.""			
C-245-1638-1470-23	30-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-216-2023 "Respuesta al oficio C-245-1530-0615-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623- 2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"".			
			CVNSO-0991-312-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-312-2023	CVNSO-0991-312-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-308-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-308-2023	CVNSO-0991-308-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-302-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-302-2023	CVNSO-0991-302-2023. Alcance Comunicados CVNSO-0991-173-2022 / CVNSO-0991-283-2022 / CVNSO-0991-108-2022.
	1-abr-23		CVNSO-0991-312-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-312-2023	CVNSO-0991-312-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504.
	1-abr-23		CVNSO-0991-308-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-308-2023	CVNSO-0991-308-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504.
	1-abr-23		CVNSO-0991-302-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-302-2023	CVNSO-0991-302-2023. Alcance Comunicados CVNSO-0991-173-2022 / CVNSO-0991-283-2022 / CVNSO-0991-108- 2022. Estructura Box culvert del PR6 AL PR49-6504-V0
C-245-1642-1523-23	3-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-308-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504."	CVNSO-0991-318-2023. Recibido, 11/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-318-2023	CVNSO-0991-318-2023. Respuesta comunicación C-245-1642-1523-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-308-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504."
C-245-1644-1525-23	3-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2023 "Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504"".	CVNSO-0991-400-2023. Recibido, 26/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-400-2023	CVNSO-0991-400-2023. Respuesta comunicado C-245-1644-1525-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2023 "Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504"".
C-245-1654-1554-23	4-abr-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-297-2023 "Respuesta a su comunicado No C-245-1581-1014-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-185-2023 "Respuesta a su comunicado No C-245-1480-0278-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19"""".			
	11-abr-23		CVNSO-0991-325-2023. Recibido, 11/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-325-2023	CVNSO-0991-325-2023. Entrega cartera de replanteo V3, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
	11-abr-23		CVNSO-0991-333-2023. Recibido, 11/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-333-2023	CVNSO-0991-333-2023. Reiteración de la comunicación CVNSO-0991-219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO-0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO-0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de EyD"".
C-245-1669-1633-23	13-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-248-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1569-0957-23 "Entrega MEMORANDO TÉCNICO 139-00-300-23 "Análisis de estabilidad para los taludes corte en la Ruta Nacional 3001 entre el PR10+500 al PR13+500"".			
C-245-1670-1655-23	14-abr-23	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991-219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO-0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO-0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de EyD"".	CVNSO-0991-399-202. Recibido, 24/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-399-2023	CVNSO-0991-399-2023. Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991- 219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO-0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de EyD"".
C-245-1671-1658-23	14-abr-23	Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503.	CVNSO-0991-403-2023. Recibido, 28/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-403-2023	CVNSO-0991-403-2023. Respuesta a sus oficios C-245-1671-1658-23 Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503", C-245-1694-1754-23 "Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1707-1801-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245- 1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554- 0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de E y D"".

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1672-1659-23	14-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-269-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1599-1098-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-148-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001" y C-245-1600-1099-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-158-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1496-0409-23 "Respuesta CVNSO-0991-039-2023, Respuesta comunicado C-245-1464-0215-23 "Respuesta CVNSO-0991-021-2023, ACLARACIÓN DETALLES CUNETAS RUTA".			
C-245-1673-1667-23	15-abr-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-312-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504".			
C-245-1684-1714-23	18-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-325-2023 "Entrega cartera de replanteo V3, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504"			
C-245-1701-1785-23	22-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-318-2023 "Respuesta comunicación C-245-1642-1523-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-308-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504"".			
C-245-1707-1801-23	25-abr-23	Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23, Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de E y D"".			
C-245-1714-1814-23	26-abr-23	DISEÑO ESTRUCTURAL CANAL ESCALONADO Y CANAL-CUNETA RUTA 3001			
C-245-1724-1858-23	28-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-400-2023 "Respuesta comunicado C-245-1644-1525-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2023 "Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504"".			
	5/may/23		CVNSO-0991-417-2023. Recibido, 5/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-417-2023	CVNSO-0991-417-2023. Entrega Memorando Técnico "RECOMENDACIONES TECNICAS MURO K52+820"
	5/may/23		CVNSO-0991-416-2023. Recibido, 5/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-416-2023	CVNSO-0991-416-2023. Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504
C-245-1731-1912-23	5/may/23	Informe mesa de trabajo PMTs. Ruta 6504_6503 y Ruta 3001_3002.	CVNSO-0991-499-2023. Recibido, 31/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-499-2023	CVNSO-0991-499-2023. Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT.
	8/may/23		CVNSO-0991-419-2023. Recibido, 8/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-419-2023	CVNSO-0991-419-2023. Entrega V2, planos estructurales muro de estabilización PR12+700.
C-245-1736-1943.23	8/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-416-2023 "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504	CVNSO-0991-448-2023. Recibido, 12/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com0	CVNSO-0991-448-2023	CVNSO-0991-448-2023. Respuesta oficio C-245-1736-1943-23, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-416-2023 "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504"."
	9/may/23		CVNSO-0991-419-2023. Recibido, 9/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-419-2023	CVNSO-0991-419-2023. Entrega V2, planos estructurales muro de estabilización PR12+700.
C-245-1743-1981-23	10/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-417-2023 "Entrega Memorando Técnico "RECOMENDACIONES TÉCNICAS MURO K52+820".			
	10/may/23		CVNSO-0991-439-2023. Recibido, 10/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-439-2023	CVNSO-0991-439-2023 Entrega planos e informes – recomendaciones para los taludes de corte de los sitios de interés geotécnicos identificados en la Ruta Nacional 3001, PR10-PR13.
	16/may/23		CVNSO-0991-458-2023. Recibido, 16/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com0	CVNSO-0991-458-2023	CVNSO-0991-458-2023. Entrega actualización realizada VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800, VÍA NACIONAL – 6503 en VERSIÓN 2.0
C-245-1766-2070-23	17/may/23	Revisión Plano geométrico, Respuesta al comunicado CVNSO-0991-439-2023, "Entrega planos e informes – recomendaciones para los taludes de corte de los sitios de interés geotécnicos identificados en la Ruta Nacional 3001, PR10-PR13".			
	24/may/23		CVNSO-0991-482-2023. Recibido, 24/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-482-2023	CVNSO-0991-482-2023. Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1790-2148-23	24/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-161-2023 "Alcance al comunicado CVNSO-0991-030-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0"" y Respuesta a comunicado C-245-1532-0632-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-030-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0"""""			
			CVNSO-0991-492-2023. Recibido, 26/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-492-2023	CVNSO-0991-492-2023. Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6. Respuesta oficio C-245-1767-2071-23.
			CVNSO-0991-493-2023. Recibido, 26/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-493-2023	CVNSO-0991-493-2023. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. Respuesta oficio C-245-1766-2070-23.
			CVNSO-0991-491-2023. Recibido, 26/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-491-2023	CVNSO-0991-491-2023. Entrega planos diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
C-245-1803-2199-23	29/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-419-2023 "Entrega V2, planos estructurales muro de estabilización PR12+700".			
C-245-1804-2200-23	29/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-448-2023 "Respuesta oficio C-245-1736-1943-23, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-416-2023 "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504""".			
C-245-1809-2219-23	30/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-491-2023 "Entrega planos diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504."	CVNSO-0991-502-2023. Recibido, 31/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-502-2023	CVNSO-0991-502-2023. Entrega informe diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
C-245-1813-2229-23	31/may/23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-498-2023 Entrega plano despiece de los refuerzos de los pilotes del muro del PR52+800".			
	1/jun/23		CVNSO-0991-502-2023. Recibido, 01/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-502-2023	CVNSO-0991-502-2023 Entrega informe diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
	3/jun/23		CVNSO-0991-512-2023. Recibido, 03/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-512-2023	CVNSO-0991-512-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR02+000 – PR08+000 de la Ruta Nacional 6504.
C-245-1817-2252-23	2/jun/23	Solicitud de entrega actualizada de los diseños de concreto hidráulico 2000 Psi, 3000 Psi y 4000 Psi – Ruta 6504 y 6503.	CVN-0991-578-2023. Recibido, 23/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVN-0991-578-2023	CVN-0991-578-2023. Respuesta a comunicado C-245-1817-2252-23 Solicitud de entrega actualizada de los diseños de concreto hidráulico 2000PSI, 3000 Psi y 4000 Psi Ruta 6504 y 6503.
C-245-1818-2255-23	6/jun/23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-482-2023 "Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6".			
C-245-1825-2281-23	6/jun/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-493-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. Respuesta oficio C-245-1766-2070-23".			
C-245-1826-2282-23	6/jun/23	Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-492-2023 "Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6. Respuesta oficio C-245-1767-2071-23" y CVNSO-0991-493-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. Respuesta oficio C-245-1766-2070-23"			
C-245-1842-2338-23	8/jun/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT".			
C-245-1849-2359-23	13/jun/23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-502-2023 "Entrega informe diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504".			
C-245-1850-2374-23	13/jun/23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-512-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR02+000 – PR08+000 de la Ruta Nacional 6504".			
	15/jun/23		CVNSO-0991-540-2023. . Recibido, 15/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-540-2023	CVNSO-0991-540-2023. Respuesta observaciones comunicado C-245-1804-2200-23, "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504"
C-245-1882-2474-23	23/jun/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-540-2023 "Respuesta observaciones comunicado C-245-1804-2200- 23, "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504""	CVNSO-0991-601-2023. Recibido, 30/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-601-2023	CVNSO-0991-601-2023. Respuesta Comunicado C-245-1882-2474-23 CUNETAS RN6504 Y RN3001
C-245-1915-2564-23	30/jun/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-536-2023 "Entrega actualización realizada VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800".			
	30/jun/23		CVNSO-0991-603-2023. Recibido, 30/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-603-2023	CVNSO-0991-603-2023. Entrega Diseño Estructural Canal Tipo - Sección 0.6m X 0.6m – Vía Nacional 3001 - V0

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1934-2617-23	07/07/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-601-2023 "Respuesta Comunicado C-245-1882-2474-23 CUNETAS RN6504 Y RN3001".			
C-245-1935-2618-23	07/07/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-603-2023 "Entrega Diseño Estructural Canal Tipo - Sección 0.6m X 0.6m – Vía Nacional 3001 -V0".			
			CVNSO-0991-629-2023. Recibido, 08/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-629-2023	CVNSO-0991-629-2023. Notificación de inicio proceso constructivo box culvert del PR 42+600 de la ruta 6503 ubicado en la vía El Paujil – La Montañita en el Departamento del Caquetá autorizado por parte de CORPOAMAZONIA mediante resolución 0790 del 31 de mayo de 2023 EXPEDIENTE AU-06-18-256-X-002-018-23.
C-245-1961-2713-23	14/07/2023	Tercera reiteración a comunicado C-245-1806-2210-23 del 29/mayo/2023 "Solicitud Entrega de Diseños de Manejos de Aguas en el Sitio de Disposición Final del RCD ubicado en el corredor vial de la ruta 3001"			
C-245-1980-2777-23	19/07/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-611-2023 "Respuesta a Comunicados C-245-1790-2148-23 y C-245-1420-5313-22 "Diseño Estructural Box Culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600"".			
			CVNSO-0991-686-2023. Recibido, 27/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-686-2023	CVNSO-0991-686-2023.Entrega informe volumen I. TRÁNSITO, INFORME ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001-PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0
			CVNSO-0991-720-2023. Recibido, 1/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-720-2023	CVNSO-0991-720-2023. Entrega Ajuste Diseño Geométrico, VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO VÍA NACIONAL – 6504 – PR 43 AL PR 49 PUERTO RICO, SAN VICENTE DEL CAGUÁN. VERSIÓN 10.0
C-245-2006-2935-23	02/08/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-686-2023 "Entrega informe volumen I. TRÁNSITO, INFORME ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0""			
			CVNSO-0991-730-2023. Recibido, 4/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-730-2023	CVNSO-0991-730-2023. Remisión Documentos Especialista en Suelos (Reemplazo) – Muro Desplazado PR54+570
C-245-2009-2953-23	04/08/2023	Reiteración comunicado C-245-1842-2338-23 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.			
			CVNSO-0991-734-2023. Recibido,5/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-734-2023	CVNSO-0991-734-2023. Propuesta técnica para obras en el Predio La Bocatoma el Guayabo de la Finca Patio Bonito, entre los PR 12+253 al 12+334 vía Neiva – Vega Larga. Ruta 3001 tramo Neiva – Balsillas. Predios requeridos por Utilidad Pública
C-245-2015-2966-23	05/08/2023	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-676-2023 (Diseño canal trapezoidal Zodme ruta 3001). Apremio entrega de documentación y diseños detallados Zodme.			
C-245-2024-2992-23	09/08/2023	Respuesta comunicación CVNSO-0991-734-2023. "Propuesta técnica para obras en el Predio La Bocatoma el Guayabo de la Finca Patio Bonito, entre los PR 12+253 al 12+334 vía Neiva – Vega Larga. Ruta 3001 tramo Neiva – Balsillas. Predios requeridos por Utilidad Pública."			
			CVNSO-0991-759-2023. Recibido,11/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-759-2023	CVNSO-0991-759-2023. Entrega ajuste de planos al Volumen VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800 RN 6504 PR0 – PR15 VERSIÓN 3.0.
C-245-2040-3035-23	12/08/2023	Segunda Reiteración C-245-2009-2953-23 y C-245-1842-2338-23 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.			
			CVNSO-0991-798-2023. Recibido,16/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-798-2023	CVNSO-0991-798-2023. Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0.
			CVNSO-0991-799-2023. Recibido,16/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-799-2023	CVNSO-0991-799-2023. Entrega informe Volumen III. GEOLOGÍA, INFORME ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0.
			CVNSO-0991-814-2023. Recibido,22/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-814-2023	CVNSO-0991-814-2023. Entrega Informe Geología Estudios y Diseños – PR38 Las Delicias.
			CVNSO-0991-811-2023. Recibido,22/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-811-2023	CVNSO-0991-811-2023. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2068-3170-23	24/08/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-814-2023 "Entrega Informe Geología Estudios y Diseños – PR38 Las Delicias".			
C-245-2070-3173-23	24/08/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-799-2023 "Entrega informe Volumen III. GEOLOGÍA, INFORME ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0".			
			CVNSO-0991-811-2023. Recibido,29/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-811-2023	CVNSO-0991-811-. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13.
			CVNSO-0991-713-2023. Recibido,29/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-713-2023	CVNSO-0991-713-2023. Entrega informe volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES PARA OBRAS DRENAJE RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0.
C-245-2087-3222-23	30/08/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-720-2023 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico, VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO VÍA NACIONAL – 6504 – PR 43 AL PR 49 PUERTO RICO, SAN VICENTE DEL CAGUÁN. VERSIÓN 10.0".			
			CVNSO-0991-798-2023	CVNSO-0991-798-2023	CVNSO-0991-798-2023. Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0.
			CVNSO-0991-855-2023. Recibido,05/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-855-2023	CVNSO-0991-855-2023. Entrega de Criterios de Diseño Geométrico – PR38 Las Delicias.
C-245-2098-3313-23	6/09/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-798-2023 "Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0.""			
			CVNSO-0991-865-2023. Recibido,07/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-865-2023	CVNSO-0991-865-2023. Entrega del DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0.
C-245-2108-3358-23	11/09/2023	Segunda Reiteración C-245-2040-3035-23, C-245-2009-2953-23 y C-245-1842-2338-23 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.			
C-245-2109-3359-23	11/09/2023	Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001			
C-245-2134-3474-23	20/09/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-865-2023 "Entrega del DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0"			
C-245-2137-3483-23	21/09/2023	Solicitud de concepto estructural para el procedimiento de doblaje correctivo de aceros de refuerzo de los pilotes del muro de contención en el PR52+800 de la Ruta 6503.			
C-245-2139-3487-23	21/09/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-855-2023 "Entrega de Criterios de Diseño Geométrico – PR38 Las Delicias".			
			CVNSO-0991-914-2023. Recibido,22/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-914-2023	CVNSO-0991-914-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2006-2935-23, realizadas al documento Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0".
			CVNSO-0991-806-2023. Recibido,22/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-806-2023	CVNSO-0991-806-2023. Entrega planos e informe PMT – Ruta 3001 - PR10-PR16.
			CVNSO-0991-915-2023. Recibido,22/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-915-2023	CVNSO-0991-915-2023. Respuesta oficio C-245-2109-3359-23, "Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001".
C-245-2146-3525-23	26/09/2023	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-713-2023 "Entrega informe volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES PARA OBRAS DRENAJE RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0"			

CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	**FECHA**	**ASUNTO**	**FECHA RADICADO**	**COMUNICADO RECIBIDO**	**ASUNTO**
C-245-2147-3526-23	26/09/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-811-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10- PR13".			
C-245-2150-3529-23	26/09/2023	Respuesta concepto DISAC-GNR-393-23 "Interferencia Zarpa Muro Existente – Dado de Cimentación Muro Proyectado K52+880" – Ruta 6503.			
C-245-2153-3547-23	27/09/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-806-2023 "Entrega planos e informe PMT – Ruta 3001 - PR10-PR16".			
C-245-2154-3549-23	27/09/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-914-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2006-2935-23, realizadas al documento Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0"			
C-245-2155-3552-23	27/09/2023	Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504.			
			CVNSO-0991-919-2023. Recibido,27/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-919-2023	CVNSO-0991-919-2023. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13.
C-245-2164-3624-23	1/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-919-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13			
C-245-2165-3626-23	3/10/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-757-2023 "Respuesta oficio C-245-1314-4929-22 "No conformidad de la mezcla asfáltica instalada entre el PR11+316 al PR11+684, Segunda capa Carril derecho, Ruta 3001""			
			CVNSO-0991-854-2023. Recibido,03/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-854-2023	CVNSO-0991-854-2023. Respuesta radicado 2023-S 13624 Notificación electrónica auto de inicio de tramite PEA-00020-23.
			CVNSO-0991-932-2023. Recibido,03/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-932-2023	CVNSO-0991-932-2023. Remisión Informe de pavimentos para el PR38+600 Puente Las Delicias.
			CVNSO-0991-936-2023. Recibido,03/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-936-2023	CVNSO-0991-936-2023. Respuesta a su oficio C-245-2047-3056-23 "Solicitud de intervención y adecuación de acceso a predio ubicado en el PR 42+700 margen derecha, ruta 6504 sector ceibas arriba jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán departamento Caquetá".
			CVNSO-0991-958-2023. recibido,10/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-958-2023	CVNSO-0991-958-2023. Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503.
			CVNSO-0991-957-2023. recibido,12/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-957-2023	CVNSO-0991-957-2023. Remisión Informe de Taludes para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-968-2023. recibido,13/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-968-2023	CVNSO-0991-968-2023. Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-973-2023. recibido,18/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-973-2023	CVNSO-0991-973-2023. Remisión del "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el Tramo del PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".
C-245-2223-3907-23	21/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Entrega ajuste de planos al Volumen VIII.DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800 RN6504".			
C-245-2224-3908-23	21/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Respuesta oficio C-245-2109-3359-23, "Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001"".			
			CVNSO-0991-980-2023. Recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-980-2023	CVNSO-0991-980-2023. Respuesta oficio C-245-2070-3173-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería del Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-983-2023. recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-983-2023	CVNSO-0991-983-2023, Diseño de Mezcla de Concreto
C-245-2236-3937-23	24/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-968-2023 "Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001"			
C-245-2239-3979-23	25/10/2023	Segunda Reiteración comunicado C-245-2155-3552-23 "Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-957-2023. recibido,12/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-957-2023	CVNSO-0991-957-2023. Remisión Informe de Taludes para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-968-2023. recibido,13/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-968-2023	CVNSO-0991-968-2023. Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-973-2023. recibido,18/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-973-2023	CVNSO-0991-973-2023. Remisión del "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el Tramo del PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".
C-245-2223-3907-23	21/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Entrega ajuste de planos al Volumen VIII.DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800 RN6504".			
C-245-2224-3908-23	21/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Respuesta oficio C-245-2109-3359-23, "Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001"".			
			CVNSO-0991-980-2023. Recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-980-2023	CVNSO-0991-980-2023. Respuesta oficio C-245-2070-3173-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería del Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-983-2023. recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-983-2023	CVNSO-0991-983-2023, Diseño de Mezcla de Concreto
C-245-2236-3937-23	24/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-968-2023 "Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001"			
C-245-2239-3979-23	25/10/2023	Segunda Reiteración comunicado C-245-2155-3552-23 "Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504".			
			CVNSO-0991-988-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-988-2023	CVNSO-0991-988-2023. Remisión Informe de Geología para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito
			CVNSO-0991-988-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-988-2023	CVNSO-0991-988-2023. Remisión Informe de Geología para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito
			CVNSO-0991-989-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-989-2023	CVNSO-0991-989-2023. Remisión Informe de Hidráulica, Hidrología, Socavación para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila.
			CVNSO-0991-994-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-994-2023	CVNSO-0991-994-2023. Remisión Informe de Geología para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila.
C-245-2246-4020-23	28/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-957-2023 "Remisión Informe de Taludes para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001".			
			CVNSO-0991-1016-2023. Recibido,31/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1016-2023	CVNSO-0991-1016-2023. Respuesta oficio C-245-2015-2966-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-676-2023 (Diseño canal trapezoidal Zodme ruta 3001). Apremio entrega de documentación y diseños detallados Zodme".
			CVNSO-0991-1017-2023. recibido,31/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1017-2023	CVNSO-0991-1017-2023. Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR9+060 RN 6504 Puente Denominado Águila.
			CVNSO-0991-1023-2023. recibido,31/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1023-2023	CVNSO-0991-1023-2023. Remisión VOLUMEN VII – ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN PR23+470 Puente Denominado Riecito

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2257-4082-23	2/11/2023	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1005-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2234-3931-23 solicitando Hoja de vida del especialista en Diseño geométrico para el Estudio & Diseño del PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503."			
C-245-2267-4109-23	4/11/2023	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-710-2023 "Remisión Documentos y Plan de Trabajo Campo- Muro Desplazado PR 54+570."			
C-245-2276-4134-23	7/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-992-2023 "Remisión del "Concepto Técnico Obra K3+325 de la Ruta Nacional 6504".			
C-245-2277-4135-23	7/11/2023	"Respuesta a su oficio CVNSO-0991-989-2023 "Remisión Informe de Hidráulica, Hidrología, Socavación para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila"."			
C-245-2278-4139-23	8/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-994-2023 "Remisión Informe de Geología para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila".			
C-245-2279-4143-23	8/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-988-2023 "Remisión Informe de Geología para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito"			
C-245-2282-4149-23	8/11/2023	Alcance a comunicado C-245-2277-4135-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-989-2023 "Remisión Informe de Hidráulica, Hidrología, Socavación para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila".			
			CVNSO-0991-1052-2023. Recibido, 08/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1052-2023	CVNSO-0991-1052-2023. Respuesta oficio C-245-2277-4135-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Puente El Águila PR9+060 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-1055-2023. Recibido, 08/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1055-2023	CVNSO-0991-1055-2023. Alcance a la comunicación CVNSO-0991-958-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503".
			CVNSO-0991-1048-2023. Recibido, 08/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1048-2023	CVNSO-0991-1048-2023. Respuesta oficio C-245-2236-3937-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001.
C-245-2295-4170-23	9/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1052-2023 "Respuesta oficio C-245-2277-4135-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Puente El Águila PR9+060 de la Ruta Nacional 6504"			
			CVNSO-0991-1068-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1068-2023	CVNSO-0991-1068-2023. Respuesta oficio C-245-2134-3474-23 realizadas al Diseño de Señalización Vial para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001 y a la mesa de trabajo entre especialistas del pasado 30 de octubre 2023.
C-245-2316-4246-23	16/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1017-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR9+060 RN 6504 Puente Denominado Águila".			
C-245-2317-4247-23	16/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-990-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito".			
C-245-2321-4268-23	17/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-973-2023 "Remisión del "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el Tramo del PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".			
C-245-2322-4270-23	17/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1023-2023 "Remisión VOLUMEN VII – ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN PRR PR23+470 Puente Denominado Riecito"			
			CVNSO-0991-1077-2023. Recibido, 20/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1077-2023	CVNSO-0991-1077-2023. Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito.
			CVNSO-0991-1078-2023. Recibido, 20/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1078-2023	CVNSO-0991-1078-2023. Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila.
C-245-2324-4286-23	20/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1048-2023 con asunto "Respuesta oficio C-245-2236-3937-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001.".			
C-245-2340-4370-23	27/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1068-2023 "Respuesta oficio C-245-2134-3474-23 realizadas al Diseño de Señalización Vial para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001 y a la mesa de trabajo entre especialistas del pasado 30 de octubre 2023".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2341-4371-23	27/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1055-2023 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-958-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503".			
C-245-2343-4385-23	28/11/2023	Estudios y Diseños Fase II Corredor NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ			
C-245-2345-4393-23	28/11/2023	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1038-2023 "Respuesta oficio C-245-2252-4032-23 "SOLICITUD HOJAS DE VIDA ESPECIALISTAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PUENTES METÁLICOS – RUTA 6504"".			
			CVNSO-0991-1115-2023. Recibido, 28/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1115-2023	CVNSO-0991-1115-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2322-4270-23 realizadas al "Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el PR23+740 Puente El Riecito"
C-245-2347-4402-23	29/11/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-1098-2023			
C-245-2349-4405-23	29/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1096-2023 "Respuesta oficio C-245-2150-3529-23 "Respuesta concepto DISAC-GNR-393-23 Interferencia Zarpa Muro Existente – Dado de Cimentación Muro Proyectado K52+880" – Ruta 6503"".			
			CVNSO-0991-1116-2023. Recibido, 29/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1116-2023	CVNSO-0991-1116-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4245-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila".
			CVNSO-0991-114-2023. Recibido, 01/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-114-2023	CVNSO-0991-114-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2267-4109-23 realizadas a las Hojas de vida de especialistas para el Muro desplazado en el PR54+570 RN6503.
C-245-2361-4475-23	4/12/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1115-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2322-4270-23 realizadas al "Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el PR23+740 Puente El Riecito""			
C-245-2377-4519-23	6/12/2023	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-1016-2023. Entrega de documentación y diseños detallados Zodme predio El Guayabo Ruta 3001			
			CVNSO-0991-1162-2023. Recibido, 11/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1162-2023	CVNSO-0991-1162-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2345-4393-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
			CVNSO-0991-1182-2023. Recibido, 19/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1182-2023	CVNSO-0991-1182-2023. Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503.
			CVNSO-0991-1213-2023. Recibido, 28	CVNSO-0991-1213-2023	CVNSO-0991-1213-2023. Alcance a la comunicación CVNSO-0991-914-2023 "Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0.0".
C-245-2422-0012-24	3/01/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1116-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4245-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila".			
C-245-2423-0013-24	4/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1179-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-1346-193-23 V0.0 "Ampliación de obras PR13+500 – PR20+500 de la vía Neiva – Balsillas Ruta Nacional 3001""			
C-245-2424-0014-24	4/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1185-2023 "Remisión de Memorando Técnico Obra de drenaje K19+120 Tramo PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".			
C-245-2435-0043-24	6/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1213-2023 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-914-2023 "Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0.0".			
C-245-2442-0053-24	9/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-980-2023 "Respuesta oficio C-245-2070-3173-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería del Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001."			
C-245-2444-0060-24	9/01/2024	Tercera Reiteración comunicado C-245-2155-3552-23 "Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504".			
C-245-2451-0070-24	10/01/2024	Alcance a comunicado C-245-2435-0043-24 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1213-2023 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-914-2023 "Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0.0"".			
C-245-2460-0101-24	12/01/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1218-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2413-4702-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-027-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-027-2024	CVNSO-0991-027-2024. Alcance a la comunicación CVNSO-0991-798-2023 "Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0."
C-245-2484-0164-24	18/01/2024	Comunicado No. 2 – Reiteración a la solicitud de ajuste de planos para las obras hidráulicas y de drenaje SUSPENSIÓN de construcción de alcantarillas FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504.			
			CVNSO-0991-034-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-034-2024	CVNSO-0991-034-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2397-4627-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Muro Desplazado PR54+570 de la RN6503.
			CVNSO-0991-033-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-033-2024	CVNSO-0991-033-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2460-0101-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
			CVNSO-0991-035-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-035-2024	CVNSO-0991-035-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-1913-2555-23 y C-245-2255-4060-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503.
			CVNSO-0991-046-2024. Recibido, 23/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-046-2024	CVNSO-0991-046-2024. Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001.
C-245-2503-0214-24	23/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1228-2023 "Remisión de "Volumen III. Estudio de Geotecnia y Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Las Delicias PR38 de la Ruta Nacional 6503""			
C-245-2509-0236-24	25/01/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-033-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2460-0101-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504".			
C-245-2510-0241-24	25/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-021-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2435-0043-24 realizadas al Informe de Tránsito para el Tramo PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".			
C-245-2511-0242-24	25/01/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-034-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2397-4627-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Muro Desplazado PR54+570 de la RN6503."			
C-245-2517-0262-24	26/01/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-035-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-1913-2555-23 y C-245-2255-4060-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503".			
C-245-2526-0286-24	29/01/2024	Visita componente hidráulico - puentes proyectados - Enero 15/2024 Ruta 6503 y 6504.			
C-245-2528-0288-24	29/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1148-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2349-4405-23 realizadas al Concepto Interferencia Muro Existente – Dado de cimentación Muro Proyectado K52+880 RN6503".			
C-245-2536-0313-24	31/01/2024	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-1174-2023 "Respuesta a oficio C-245-2189-3759-23 Entrega de informe de ensayos de esclerometría y presentación de solución."			
			CVNSO-0991-102-2024. Recibido, 05/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-102-2024	CVNSO-0991-102-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2509-0236-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
			CVNSO-0991-107-2024. Recibido, 06/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-107-2024	CVNSO-0991-107-2024. Respuesta al comunicados C-245-2477-0129-24 y C-245-2326-4311-23 Estabilidad de taludes (Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 300
C-245-2549-0364-24	7/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-057-2024 "Remisión de "Concepto Técnico reemplazo Obras Hidráulicas PR13+500 – PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".			
C-245-2556-0394-24	9/02/2024	Solicitud actualización Estudios y Diseños Puntos Atípicos Ruta 6503 y 6504.			
C-245-2558-0396-24	10/02/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-102-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2509-0236-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2560-0402-24	12/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1077-2023 "Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito".			
C-245-2565-0408-24	12/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-027-2024 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-798-2023 "Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0"".			
C-245-2569-0429-24	13/02/2024	Comunicado CVNSO-0991-041-2024 – Estudios y diseños zona inestable PR 16+400 Ruta 6504.			
			CVNSO-0991-129-2024. Recibido, 14/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-129-2024	CVNSO-0991-129-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503.
			CVNSO-0991-131-2024. Recibido, 14/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-131-2024	CVNSO-0991-131-2024. Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503".
C-245-2572-0436-24	14/02/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-014-2024 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-1116-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4246-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila"".			
			CVNSO-0991-142-2024. Recibido, 16/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-142-2024	CVNSO-0991-142-2024. Remisión de "ENTREGA INFORME DE ESTRUCTURAS DEL DISIPADOR TIPO DE LOS SITIOS CRITICOS K13+500 AL K20+500".
C-245-2581-0476-24	20/02/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-129-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503".			
C-245-2582-0477-24	20/02/2024	PRESENTACIÓN INFORME "POSIBLE INCUMPLIMIENTO, ENTREGA DE DISEÑOS FASE II DEL TODO EL CORREDOR "NEIVA- SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA", EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 991 DE 2021 Y ANEXO TÉCNICO NRO. 1."			
C-245-2583-0479-24	20/02/2024	SOLICITUD HOJAS DE VIDA ESPECIALISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PRESENTADOS EN LA RUTA 3001 TRAMO DEL PR13+500 AL PR20+500			
C-245-2584-0480-24	20/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1078-2023 "Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila".			
C-245-2585-0487-24	20/02/2024	Alcance a comunicado C-245-2581-0476-24 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-129-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503"".			
			CVNSO-0991-149-2024. Recibido, 20/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-149-2024	CVNSO-0991-149-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2558-0396-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
			CVNSO-0991-156-2024. Recibido, 23/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-156-2024	CVNSO-0991-156-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2317-4247-23 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito".
			CVNSO-0991-170-2024. Recibido, 26/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-170-2024	CVNSO-0991-170-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2583-0479-24 solicitud Hojas de vida especialistas de Estudios y Diseños Fase III Presentados en la Ruta 3001 Tramo PR13+500 – PR20+500.
C-245-2597-0540-24	27/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-046-2024 "Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001			
C-245-2599-0543-24	27/02/2024	Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-131-2024 "Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503" y CVNSO-0991-1228-2023 "Remisión de "Volumen III. Estudio de Geotecnia y Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Las Delicias PR38 de la Ruta Nacional 6503".			
C-245-2600-0547-24	27/02/2024	Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-149-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2558-0396-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504"			
C-245-2601-0548-24	27/02/2024	Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-131-2024 "Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503" y CVNSO-0991-066-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2068-3170-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503"			
			CVNSO-0991-177-2024. Recibido, 27/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-177-2024	CVNSO-0991-177-2024. Remisión Memorando técnico PR45+200 RN 6504
C-245-2603-0560-24	28/02/2024	Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-170-2024 "Hojas de vida especialistas de Estudios y Diseños Fase III Presentados en la Ruta 3001 Tramo PR13+500 – PR20+500.".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-181-2024. Recibido, 01/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-181-2024	CVNSO-0991-181-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2565-0408-24 realizadas al "Estudio geotécnico para el diseño del Pavimento para el tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".
C-245-2623-0620-24	6/03/2024	Alcance a comunicado C-245-2517-0262-24 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-035-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-1913-2555-23 y C-245-2255-4060-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503".			
			CVNSO-0991-203-2024. Recibido, 09/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-203-2024	CVNSO-0991-203-2024. Respuesta a su oficio CVNSO-0991-203-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2503-0214-24 realizadas al "Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503""
			CVNSO-0991-207-2024. Recibido, 09/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-207-2024	CVNSO-0991-207-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2609-0580-24 realizadas al "Memorando técnico PR45+200 RN 6504".
			CVNSO-0991-208-2024. Recibido, 09/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-208-2024	CVNSO-0991-208-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2526-0286-24 realizadas a "Visita componente hidráulico - puentes proyectados - Enero 15/2024 Ruta 6504".
			CVNSO-0991-176-2024. Recibido, 09/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-176-2024	CVNSO-0991-176-2024. Entrega planos e informe PMT – Rutas 6503 y 6504.
C-245-2645-0696-24	12/03/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-181-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2565-0408-24 realizadas al "Estudio geotécnico para el diseño del Pavimento para el tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001""			
C-245-2646-0697-24	12/03/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-932-2023 "Remisión Informe de pavimentos para el PR38+600 Puente Las Delicias"			
			CVNSO-0991-238-2024. Recibido, 14/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-238-2024	CVNSO-0991-238-2024. ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESPECIALISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MES DE ENERO
C-245-2648-0712-24	14/03/2024	CONCEPTO REVISIÓN DOCUMENTO CVNSO-0991-181-2024 CAMBIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS TRAMO NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500 a PR20+500.			
			CVNSO-0991-240-2024. Recibido, 15/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-240-2024	CVNSO-0991-240-2024. Respuesta comunicado C-245-2651-0716-24 "ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESPECIALISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MES DE ENERO"
			CVNSO-0991-244-2024. Recibido, 15/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-244-2024	CVNSO-0991-244-2024. Remisión de "Volumen VII. Diseño Estructural Poceta y Cabezal para la RN6504 y la RN3001".
			CVNSO-0991-243-2024. Recibido, 15/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-243-2024	CVNSO-0991-243-2024. Remisión de "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila y PR23 Puente El Riecito RN6504".
C-245-2654-0728-24	16/03/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-176-2024 "Entrega planos e informe PMT – Rutas 6503 y 6504".			
C-245-2661-0742-24	18/03/2024	Respuesta comunicado CVNSO-0991-244-2024. Remisión de "Volumen VII. Diseño Estructural Poceta y Cabezal para la RN6504 y la RN3001".			
C-245-2664-0745-24	18/03/2024	Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-179-2024 "Remisión de "Volumen III. Estudio de Geología para ingeniería para el PR9 Puente El Águila RN6504" firmado por especialista aprobado por interventoría"" y CVNSO-0991-1070-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2278-4139-23 realizadas al "Volumen II. Geología para Ingeniería PR9+060 Puente El Águila""			
C-245-2665-0748-24	19/03/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-203-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2503-0214-24 realizadas al "Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503""			
C-245-2667-0755-24	19/03/2024	Reiteración comunicado C-245-2343-4385-23 "Estudios y Diseños Fase II Corredor NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ"			
C-245-2677-0799-24	22/03/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-208-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2526-0286-24 realizadas a "Visita componente hidráulico - puentes proyectados - Enero 15/2024 Ruta 6504""			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-268-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-268-2024	CVNSO-0991-268-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".
			CVNSO-0991-269-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-269-2024	CVNSO-0991-269-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2648-0712-24 realizadas al "Diseño geométrico del PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".
			CVNSO-0991-267-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-267-2024	CVNSO-0991-267-2024. Remisión de "Volumen VII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 2.5mX3.0m PR13+500 – PR20+500 RN3001".
			CVNSO-0991-266-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-266-2024	CVNSO-0991-266-2024. Remisión de "Volumen VII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m PR0 – PR49 RN6504 y PR10+500 – PR20+500 RN3001".
C-245-2684-0831-24	3/04/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-142-2024 "Remisión de "ENTREGA INFORME DE ESTRUCTURAS DEL DISIPADOR TIPO DE LOS SITIOS CRITICOS K13+500 AL K20+500"".			
C-245-2685-0834-24	3/04/2024	Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-138-2024 "Remisión de "ENTREGA DEL INFORME DE ESTRUCTURAS DE LOS BOX CULVERT DE LA RUTA 3001" y CVNSO-0991-266-2024 "Remisión de "Volumen VII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m PR0 – PR49 RN6504 y PR10+500 – PR20+500 RN3001"".			
C-245-2686-0835-24	3/04/2024	Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-206-2024 "Remisión de "Informe de Estructuras de Muros Tipo para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".			
C-245-2687-0836-24	3/04/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1182-2023 "Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503".			
			CVNSO-0991-281-2024. Recibido, 04/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-281-2024	CVNSO-0991-281-2024. Remisión de "Entrega del volumen de Cantidades para Vía Nacional 6504 del corredor Neiva San Vicente Del Caguán, Puerto Rico y para Vía Nacional 3001 Neiva, Balsillas".
C-245-2714-0927-24	11/04/2024	Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-236-2024 "Remisión de "Volumen VII. Diseño Estructural Muro SC K15+860 RN3001".			
C-245-2715-0929-24	11/04/2024	Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-234-2024 "Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m –1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001".			
C-245-2716-0930-24	11/04/2024	Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-267-2024 "Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 2.5mX3.0m PR13+500 – PR20+500 RN3001".			
			CVNSO-0991-312-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-312-2024	CVNSO-0991-312-2024. Remisión nuevos diseños de concreto.
			CVNSO-0991-297-2024. Recibido, 15/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-297-2024	CVNSO-0991-297-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2646-0697-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".
			CVNSO-0991-320-2024. Recibido, 16/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-320-2024	CVNSO-0991-320-2024. Remisión de documentos "Personal de campo para visita técnica de especialistas para los Sitios criticos ubicados en las Rutas Nacionales 6504 y 3002".
			CVNSO-0991-321-2024. Recibido, 16/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-321-2024	CVNSO-0991-321-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2661-0724-24 realizadas al "Volumen VII. Diseño Estructural Poceta y Cabezal para la RN6504 y la RN3001".
C-245-2720-0962-24	16/04/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-184-2024 "Remisión de "Volumen VII. Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503".			
C-245-2730-0995-24	18/04/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-297-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2646-0697-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".			
C-245-2731-0996-24	18/04/2024	Comunicado CVNSO-0991-320-2024 Remisión de documentos "Personal de campo para visita técnica de especialistas para los Sitios criticos ubicados en las Rutas Nacionales 6504 y 3002".			
			CVNSO-0991-326-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-326-2024	CVNSO-0991-326-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2654-0728-24 realizadas a la "Entrega planos e Informe PMT – Rutas 6503 y 6504".
C-245-2744-1028-24	22/04/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-268-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503"".			
C-245-2756-1072-24	25/04/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-269-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2648-0712-24 realizadas al "Diseño geométrico del PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".			
C-245-2757-1073-24	25/04/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-327-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2602-0549-24 realizadas al "Volumen III. Estudio de geología para ingeniería y geotecnia del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503"".			
			CVNSO-0991-340-2024. Recibido, 25/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-340-2024	CVNSO-0991-340-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2685-0834-24 y C-245-2716-0930-24 realizadas al "Volumen VII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m – 2.5mX3.0m PR10+500 – PR20+500 RN3001".
			CVNSO-0991-350-2024. Recibido, 26/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-350-2024	CVNSO-0991-350-2024. Solicitud fecha de respuesta a Volúmenes de Diseños entregados

11.2 SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0329-0123-22	14/ene/22	Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000	CVNSO-0991-041-2022, Recibido, 31/01/2022, consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-041-2022	Respuesta a sus oficios C-245-0329-0123-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000" y C-245-0340-0192-22 "Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000"
C-245-0340-0192-22	20/ene/22	Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000.	CVNSO-0991-041-2022, Recibido, 31/01/2022, consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-041-2022	Respuesta a sus oficios C-245-0329-0123-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000" y C-245-0340-0192-22 "Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000".
C-245-0357-0303-22	31/ene/22	Inicio de reposición de las obras hidráulicas entre los Pr10+500 al Pr13+500 de la Ruta 3001.	CVNSO-0991-126-2022. Recibido, 4/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-126-2022	Respuesta a su oficio C-245-0357-0303-22 "Inicio de reposición de las obras hidráulicas entre los Pr10+500 al Pr13+500 de la Ruta 3001.".
C-245-0387-0459-22	11/feb/22	Respuesta al oficio CVNSO-0991-041-2022 Respuesta a sus oficios C-245-0329-0123-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000" y C-245-0340-0192- 22 "Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000".	Recibido, 12/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-310-2022	Respuesta a sus oficios C-245-0570-1347-22, C-245-0484-0926-22, C-245-0529-1143-22 y C-245-0564-1270-22 "reiteración a la solicitud realizada mediante los oficios "reparación de carpeta asfáltica en puntos críticos, señalización yo demarcación de la vía entre el Pr0+000 al Pr10+500 de la ruta 3001.", C-245-0567-1336-22 y C-245-0519-1101-22 "solicitud de suspensión de la actividad de demolición de asfaltita en ruta 6504", C-245-0548-1244-22, C-245-0511-1074-22, C-245-0514-1077-22, C-245-0382-0414-22 "reiteración solicitud de programación de obra", C-245-0387-0459-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000"
C-245-0458-0800-22	7/mar/22	INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2022 PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504.	CVNSO-0991-349-2022. Recibido, 22/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-349-2022	CVNSO-0991-349-2022. Respuesta oficio C-245-0458-0800-22 "INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2022 PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504"
C-245-0477-0905-22	14/mar/22	INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504.	CVNSO-0991-350-2022. Recibido, 22/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-350-2022	CVNSO-0991-350-2022. Respuesta oficio C-245-0477-0905-22 INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504.
C-245-0514-1077-22	26-mar-22	Reiteración – al C-245-0382-0414-22 Reiteración solicitud de programación de obra.			
C-245-0548-1244-22	4-abr-22	REITERACIÓN AL COMUNICADO C-245-0514-1077-22 "REITERACIÓN – AL C-245-0382-0414-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA".			
C-245-0582-1398-22	13-abr-22	REITERACIÓN – AL COMUNICADO C-245-0514-1077-22 REITERACIÓN – AL C-245-0382-0414-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA.			
C-245-0623-1663-22	3-may-22	SOLICITUD INICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR42+0600 de la RUTA NACIONAL 6503".	CVNSO-0991-382-2022. Recibido 25/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-382-2022	CVNSO-0991-382-2022. Respuesta oficio C-245-0623-1663-22 "SOLICITUD INICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR42+0600 de la RUTA NACIONAL 6503" y correo electrónico - Solicitud de Información Contrato de Obra No. 991 de 2021 / Póliza 400033451
C-245-0637-1728-22	5-may-22	SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504.	CVNSO-0991-391-2022. Recibido, 12/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-391-2022	CVNSO-0991-391-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0637-1728-22 "SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504", y C245-0659-1832-22 "REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504"
C-245-0659-1832-22	11-may-22	REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504			
C-245-0674-1909-22	14-may-22	REITERACIÓN al comunicado "C-245-0659-1832-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504".	CVNSO-0991-419-2022. Recibido, 17/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-419-2022	CVNSO-0991-419-2022. Respuesta a su oficio C-245-0674-1909-22 "REITERACIÓN al comunicado "C-245-0659-1832-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504".
C-245-0701-2081-22	24-may-22	ATRASO DE LAS ACTIVIDADES EN LA RUTA 6504 Tramo PR47+780 al PR47+380.			
C-245-0760-2385-22	10-jun-22	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-382-2022 "Respuesta oficio C-245-0623-1663-22 "SOLICITUD INICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR42+0600 de la RUTA NACIONAL 6503" y correo electrónico CUM_EST_0680 - Solicitud de Información Contrato de Obra No. 991 de 2021 / Póliza 400033451"			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0916-3124-22	1-ago-22	ATENCIÓN INMEDIATA DE LA PERDIDA DE BANCA PRESENTE EN EL PR4+800 DE LA VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE, RUTA NACIONAL 6504.	CVNSO-0991-741-2022. Recibido, 29/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-741-2022	CVNSO-0991-741-2022. Respuesta oficios C-245-0916-3124-22 "Atención inmediata de la perdida de banca presente en el PR4+800 de la vía Puerto Rico – San Vicente, ruta nacional 6504" y C245-0963-3356-22 "información respuesta a comunicado CVNSO-0991-638-2022 "Solicitud de espacio gestión de riesgos para exponer situación presentada en el PR4+800 de la Ruta 6504 sector Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-1088-3887-22	24-sep-22	SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA OBRA HIDRÁULICA SOBRE DESVIÓ QUEBRADA LAS DELICIAS PR38+280 DE LA RUTA6503	CVNSO-0991-932-2022 Recibido, 2/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-932-2022	CVNSO-0991-932-2022-Respuesta oficio C-245-1088-3887-22 "Solicitud de atención inmediata obra hidráulica sobre desvió quebrada Las Delicias PR38+280 de la Ruta 6503".
C-245-1158-4213-22	15-oct-22	REITERACIÓN SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES – OBRA HIDRÁULICA DESVIÓ 38+295 – RUTA6503			
C-245-1247-4697-22	11-nov-22	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CON ADICIÓN DE ASFALTITA SOBRE DESVIÓ PROVISIONAL DEL PR42+600 DE LA RUTA 6503.			
C-245-1266-4755-22	17-nov-22	Construcción obra de drenaje ubicada en el PR11+958, Ruta 3001, corredor Neiva-Balsillas			
C-245-1297-4864-22	25-nov-22	Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 – RUTA6504.			
C-245-1339-5024-22	6-dic-22	RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE EN OBRAS DE DRENAJE SOBRE EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504.			
C-245-1341-5037-22	9-dic-22	INICIO DE CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE DEL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 3001 NEIVA – BALSILLAS.			
C-245-1354-5086-22	13-dic-22	SOLICITUD INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DESVÍO PR 42+600 RUTA 6503			
C-245-1363-5099-22	14-dic-22	Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor NeivaBalsillas.			
C-245-1380-5196-22	17-dic-22	Solicitud de señalización puntos críticos Ruta 6504	CVNSO-0991-1083-2022 Recibido, 22/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1083-2022	CVNSO-0991-1083-2022-Respuesta comunicado C-245-1380-5196-22 "Solicitud de señalización puntos críticos Ruta 6504"
C-245-1405-5239-22	20-dic-22	Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas- Minas Blanca, Ruta 3001 y 3002			
C-245-1410-5244-22	21-dic-22	Construcción de cunetas PR10+500 al PR13+500 Vía Neiva Balsillas Ruta 3001.			
C-245-1411-5245-22	21-dic-22	Solicitud retiro de material filtrante Ruta 6504			
C-245-1472-0244-23	20-ene-23	Solicitud circuito de nivelación y poligonal del PR43+000 a PR45+000 - Ruta 6504.			
C-245-1477-0272-23	22-ene-23	Construcción obras de drenaje Ruta 3001, Vía Neiva - balsillas.			
C-245-1514-0493-23	6-feb-23	Solicitud de inicio de actividades de mantenimiento "Conformación de la calzada con adición y sin adición de material de la 3002" Vía Neiva PR0+000 – Mina Blanca PR56+000".			
C-245-1516-0495-23	6-feb-23	Seguimiento de actividades Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas	CVNSO-0991-258-2023. Recibido, 17/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-258-2023	CVNSO-0991-258-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1516-0495-23 "Seguimiento de actividades Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas."

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1528-0613-23	11-feb-23	Respuesta CVNSO-0991-112-2023: Respuesta comunicación C-245-1155-4209-22 "SOLICITUD DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AUTORIZADOS – PROYECTO 132"			
C-245-1552-0829-23	23-feb-23	RESPUESTA A OFICIO CVNSO-0991-149-2023 "Respuesta comunicado C-245-1350-5068-23 "SOLICITUD AUMENTO DEL RENDIMIENTO EN EL FRENTE DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA 6504".			
C-245-1621-1318-23	23-mar-23	Reiteración al comunicado C-245-1363-5099-22: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas.			
C-245-1647-1531-23	3-abr-23	Solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte en la Ruta 6504 y 3001.	CVNSO-0991-381-2023	CVNSO-0991-381-2023. Respuesta a su comunicado C-245-1647-1531-23 "Solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte en la Ruta 6504 y 3001".	CVNSO-0991-381-2023. Respuesta a su comunicado C-245-1647-1531-23 "Solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte en la Ruta 6504 y 3001".
C-245-1653-1552-23	4-abr-23	Observaciones y recomendaciones de la Ruta 6504	CVNSO-0991-386-2023	CVNSO-0991-386-2023. Respuesta a ccomunicado C-245-1653-1552-23 "Observación y recomendaciones de la Ruta 6405"	CVNSO-0991-386-2023. Respuesta a ccomunicado C-245-1653-1552-23 "Observación y recomendaciones de la Ruta 6405"
C-245-1665-1624-23	13-abr-23	Construcción de obras de drenaje "Alcantarillas" Ruta 3001.	CVNSO-0991-398-2023	CVNSO-0991-398-2023. Respuesta comunicación C-245-1665-1624-23 "Construcción de obras de drenaje "Alcantarillas" Ruta 3001".	CVNSO-0991-398-2023. Respuesta comunicación C-245-1665-1624-23 "Construcción de obras de drenaje "Alcantarillas" Ruta 3001".
C-245-1671-1658-23	14-abr-23	Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503.	CVNSO-0991-403-2023	CVNSO-0991-403-2023. Respuesta a sus oficios C-245-1671-1658-23 Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503", C-245-1694-1754-23 "Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1707-1801-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554- 0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria	CVNSO-0991-403-2023. Respuesta a sus oficios C-245-1671-1658-23 Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503", C-245-1694-1754-23 "Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1707-1801-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de E y D"".
C-245-1676-1687-23	17-abr-23	Segunda reiteración: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas.			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
	18-abr-23		CVNSO-0991-371-2023	CVNSO-0991-371-2023. Inicio de intervención paso provisional del PR 38+200 de la Ruta 6503 municipio de la Montañita en el departamento de Caquetá, por afectación en ocasión a la ola invernal.	CVNSO-0991-371-2023. Inicio de intervención paso provisional del PR 38+200 de la Ruta 6503 municipio de la Montañita en el departamento de Caquetá, por afectación en ocasión a la ola invernal.
C-245-1694-1754-23	20-abr-23	Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503.			
C -245-1697-1776-23	22-abr-23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-186-2023 "Respuesta comunicado C-245-1297-4864-22 "Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 de la ruta 6504"	CVNSO-0991-430-2023	CVNSO-0991-430-2023. Respuesta a la comunicación C -245-1697-1776-23 "RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-186-2023 "Respuesta comunicado C-245-1297-4864-22 "Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 de la ruta 6504"	CVNSO-0991-430-2023. Respuesta a la comunicación C -245-1697-1776-23 "RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-186-2023 "Respuesta comunicado C-245-1297-4864-22 "Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 de la ruta 6504"
C-245-1702-1789-23	22-abr-23	Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503.			
C-245-1705-1798-23	25-abr-23	Tercera reiteración: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas.			
C-245-1708-1804-23	25-abr-23	Solicitud de intervención inmediata Obras Hidráulicas en ejecución Ruta 6504.	CVNSO-0991-413-2023	CVNSO-0991-413-2023. Respuesta a su oficio C-245-1708-1804-23 "Solicitud de intervención inmediata Obras Hidráulicas en ejecución Ruta 6504".	CVNSO-0991-413-2023. Respuesta a su oficio C-245-1708-1804-23 "Solicitud de intervención inmediata Obras Hidráulicas en ejecución Ruta 6504".
C-245-1712-1811-23	26-abr-23	Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500			
C-245-1713-1813-23	26-abr-23	Implementación de señalización vertical PR42+900 a PR48+085 Ruta 6504.			
C-245-1716-1822-23	26-abr-23	Solicitud instalación de señalización móvil Ruta 6503 PR 52+820			
C-245-1720-1840-23	27-abr-23	Solicitud de atención prioritaria al tramo PR47+770 al PR47+825 de la Ruta 6504.			
	9-may-23		CVNSO-0991-431-2023. Recibido, 9/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-431-2023	CVNSO-0991-431-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1702-1789-23 "Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503."
C-245-1746-1991-23	10-may-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-431-2023 Respuesta a la comunicación C-245-1702-1789- 23 "Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503."	CVNSO-0991-473-2023. Recibido, 20/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com 0	CVNSO-0991-473-2023	CVNSO-0991-473-2023 Respuesta oficio C-245-1746-1991-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-431-2023 Respuesta a la comunicación C-245-1702-1789-23 "Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503."".
C-245-1761-2050-23	16-may-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-439-2023 "Entrega planos e informes – recomendaciones para los taludes de corte de los sitios de interés geotécnicos identificados en la Ruta Nacional 3001, PR10-			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1765-2069-23.	17-may-23	Reparación de filtros longitudinales Ruta 3001, Via Neiva - -balsillas.			
C-245-1767-2071-23	17-may-23	Cuarta reiteración: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, áreas de Ampliación, Estabilización de taludes, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas.			
C-245-1776-2109-23	20-may-23	Acabado concreto estructuras de drenaje "Alcantarillas, Box Coulvert" Ruta 3001.			
C-245-1781-2114-23	20-may-23	Avance de actividades para la instalación de MDC-19 Ruta 3001.			
C-245-1787-2138-23	24-may-23	RESPUESTA A OFICIO CVNSO-0991-472-2023 MANTENIMIENTO VÍA PUERTO RICO A SAN VICENTE			
C-245-1788-2139-23	24-may-23	ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6504 EN LOS PUNTOS PR 01+662 Y PR 42+600.			
C-245-1800-2186-23		Reiteración al Comunicado C-245-1758-2025-23 del 12/mayo/2023; la Adecuación y Conformación Zona de Disposición Final de los Residuos de Construccion y Demolición – Ruta 6504 Sector San Vicente del Caguán			
C-245-1805-2201-23	29-may-23	Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Via Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-1829-2291-23	6-jun-23	SOLICITUD DE REMOCIÓN DE DERRUMBE RUTA 3002	CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-559-2023	CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Via Balsillas - Mina Blanca)".
C-245-1830-2296-23	7-jun-23	Reiteración a solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte pendientes en las Rutas 6504 y 3001.			
C-245-1833-2307-23	7-jun-23	Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-559-2023	CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Via Balsillas - Mina Blanca)".
C-245-1841-2336-23	7-jun-23	SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PR38+295 DE LA RUTA 6503.			
C-245-1843-2341-23	9-jun-23	Observaciones en la ejecución de actividades entre PR00+080 y PR01+800 Ruta 6504.			
C-245-1855-2400-23	14-jun-23	Observaciones mezcla asfáltica MDC-19 instalada el 20 de mayo 2023, Ruta 6504.	CVNSO-0991-556-2023. Recibido, 16/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-556-2023	CVNSO-0991-556-2023. Respuesta oficio C-245-1855-2400-23 "Observaciones mezcla asfáltica MDC-19 instalada el 20 de mayo 2023, Ruta 6504".
C-245-1859-2414-23	15-jun-23	Reiteración a la solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-559-2023	CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Via Balsillas - Mina Blanca)".
C-245-1863-2425-23	15-jun-23	Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503.			
C-245-1867-2438-23	16-jun-23	Observaciones a ejecución de labores "Discontinuas" en la Ruta 6504.			
C-245-1869-2442-23	17-jun-23	Reiteración a la solicitud de Atención de emergencias Ruta 6503 (PR38+295).			
C-245-1870-2444-23	20-jun-23	Segunda Reiteración a la solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-559-2023	CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Via Balsillas - Mina Blanca)".
C-245-1888-2493-23	26-jun-23	RESPUESTA A OFICIO CVNSO-0991-510-2023 "AFECTACIONES EN LOS RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES EN LOS FRENTES DE OBRA EN LA RUTA 6504 POR TEMPORADA INVERNAL"			
C-245-1891-2501-23	26-jun-23	Reiteración a comunicado C-245-1863-2425-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503."			
C-245-1910-2547-23	28-jun-23	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-1891-2501-23 REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-1863-2425-23 "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA PR38+295 DE LA RUTA 6503."			
C-245-1914-2563-23	29-jun-23	Asunto: Aumento de cuadrillas para construcción de obras de drenaje "Box Coulvert, Alcantarillas" Ruta 3001.			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1923-2589-23	5-jul-23	Reiteración: inicio de actividades de Estabilidad y Estabilización de Taludes, Via Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500			
			CVNSO-0991-629-2023. Recibido, 08/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-629-2023	CVNSO-0991-629-2023. Notificación de inicio proceso constructivo box culvert del PR 42+600 de la ruta 6503 ubicado en la vía El Paujil – La Montañita en el Departamento del Caquetá autorizado por parte de CORPOAMAZONIA mediante resolución 0790 del 31 de mayo de 2023 EXPEDIENTE AU-06-18-256-X-002-018-23.
C-245-1944-2640-23	10-jul-23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-625-2023 "Respuesta oficios C-245-1893-2507-23 y C-245-1894-2508-23 "DETERIORO DE RODADURA EN LA VÍA 3002 SECTOR SANTO DOMINGO – MINA BLANCA".			
			CVNSO-0991-604-2023. Recibido, 10/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-604-2023	CVNSO-0991-604-2023 .Entrega de información necesaria para atención a emergencia en el paso provisional del PR 38+200 de la Ruta 6503 Municipio de la Montañita, en el Departamento de Caquetá, por afectación en ocasión de la ola invernal. Respuesta oficios C-245-1863-2425-23, C-245-1891-2501-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1910-2547-23 "REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-1891-2501-23 REITERACIÓN A COMUNICADO C-245- 1863-2425-23 "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA PR38+295 DE LA RUTA 6503"
C-245-1957-2700-23	13-jul-23	Repuesta al comunicado CVNSO-0991-624-2023, "Box Coulvert, Alcantarillas" Ruta 3001.			
C-245-1960-2709-23	14-jul-23	NO CONFORMIDAD CALIDAD DE MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE A DEL PR 12+970 AL PR13+010 INSTALACION DE CAPA GRANULAR.			
C-245-1968-2732-23	17-jul-23	SOLICITUD DE ATENCIÓN AL CIERRE TOTAL EN LOS PUNTOS PR58+500 Y PR74+700 SECTOR BALSILLAS - MINAS BLANCAS DE LA RUTA 3002.	CVNSO-0991-726-2023. Recibido, 4/08/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-726-2023	CVNSO-0991-726-2023. Respuesta comunicados C-245-1968-2732-23, C-245-1971-2741-23, C-245-1973-2761-23, C-245-1989-2835-23, Remoción de derrumbes.
C-245-1969-2732-23	17-jul-23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-555-2023 - OBRAS DE ARTE RUTA 6504 – VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ			
C-245-1971-2741-23	17-jul-23	Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Via Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-1973-2761-23	18-jul-23	SOLICITUD DE ATENCIÓN EN LOS PUNTOS PR58+500 Y PR74+700 SECTOR BALSILLAS - MINAS BLANCAS DE LA RUTA 3002 SENTIDO SUR - NORTE.			
C-245-1976-2767-23	18-jul-23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-555-2023 - OBRAS DE ARTE RUTA 6504 – VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ			
			CVNSO-0991-676-2023. Recibido, 19/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-676-2023	CVNSO-0991-676-2023. Entrega diseño canal trapezoidal en tierra, Respuesta oficio C-245-1961-2713-23,
C-245-1981-2780-23	19-jul-23	NO CONFORMIDAD SUBBASE GRANULAR PR10+585 AL PR10+604 CONSTRUCCION DE MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICO CAPA 4			
C-245-1989-2835-23	25-jul-23	PRIMERA REITERACIÓN A SOLICITUD DE ATENCIÓN AL CIERRE TOTAL EN LOS PUNTOS PR58+500 Y PR74+700 SECTOR BALSILLAS - MINAS BLANCAS DE LA RUTA 3002.			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-695-2023. Recibido, 27/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-695-2023	CVNSO-0991-695-2023. Respuesta DTC 1860 respuesta radicado interno No 1412 del 18 de abril de 2023 – inicio de intervención paso provisional del PR 38+200 de la ruta 6503 municipio de La Montañita en el Departamento del Caquetá por afectación en ocasión a la ola invernal.
			CVNSO-0991-708-2023. Recibido, 27/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-708-2023	CVNSO-0991-708-2023. OBRAS DE ARTE RUTA 6504 – VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.
C-245-2001-2888-23	29-jul-23	RESPUESTA A COMUNICADO DT-CAQ 42538 – "Evaluación y solución frente a problema de pérdida de banca en el PR74+100 de la Ruta 3002".			
			CVNSO-0991-713-2023. Recibido, 31/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-713-2023	CVNSO-0991-713-2023. Entrega informe volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES PARA OBRAS DRENAJE RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0.
C-245-2011-2956-23	4-ago-23	SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 6504.			
			CVNSO-0991-726-2023. Recibido, 4/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-726-2023	CVNSO-0991-726-2023. Respuesta comunicados C-245-1968-2732-23, C-245-1971-2741-23, C-245-1973-2761-23, C-245-1989-2835-23, Remoción de derrumbes.
C-245-2018-2970-23	8-ago-23	RESPUESTA A COMUNICADO DT-CAQ 43678 – "SOLICITUD DE REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LAS RUTAS 6504 Y RUTA 3002 EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE SAN VICENTE DEL CAGUÁN HACIA EL GUAYABAL".			
C-245-2029-3005-23	10-ago-23	SOLICITUD DE MATERIALIZACIÓN DE MOJONES CON COORDENADAS REALES DEL PR39+000 A MENORES RUTA 6504.			
C-245-2034-3026-23	11-ago-23	Segunda reiteración a comunicado "C-245-1891-2501-23 Reiteración a comunicado C-245-1863-2425-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503."			
			CVNSO-0991-785-2023. Recibido,12/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-785-2023	CVNSO-0991-785-2023. INTERVENCIÓN VÍA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL DONCELLO.
			CVNSO-0991-817-2023. Recibido,23/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-817-2023	CVNSO-0991-817-2023. Respuesta comunicación C-245-1957-2700-23 "Box Coulvert, Alcantarillas" Ruta 3001.
C-245-2065-3146-23	23-ago-23	OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-616-2023 - RESPUESTA OFICIO C-245-1846-2347-23 "ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6503 (PR 38+200)			
C-245-2069-3171-23	24-ago-23	SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN.			
			CVNSO-0991-839-2023. Recibido,30/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-839-2023	CVNSO-0991-839-2023. Respuesta al comunicado C-245-2047-3056-23 de asunto: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DE ACCESO A PREDIO UBICADO EN EL PR 42+700 MARGEN DERECHA, RUTA 6504 SECTOR CEIBAS ARRIBA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO CAQUETÁ.
C-245-2090-3254-23	31-ago-23	Tercera reiteración a comunicado "C-245-1891-2501-23 Reiteración a comunicado C-245-1863-2425-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503."			

CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2093-3271-23	1-sep-23	Solicitud de reinicio inmediato de actividades en el PR52+800 de la Ruta 6503.	CVNSO-0991-895-2023. Recibido,18/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-895-2023	CVNSO-0991-895-2023. Respuesta al oficio C-245-2093-3271-23 Solicitud de reinicio inmediato del PR52+800 de la Ruta 6503
			CVNSO-0991-861-2023. Recibido,06/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-861-2023	CVNSO-0991-861-2023. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2065-3146-23 "OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-616-2023 - RESPUESTA OFICIO C-245-1846-2347-23 "ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6503 (PR 38+200)"
			CVNSO-0991-860-2023. Recibido,06/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-860-2023	CVNSO-0991-860-2023. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2041-3035-23 SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y ADECUACION DE CERRAMIENTOS AFECTADOS POR EL PROCESO CONSTRUCTIVO EN EL SECTOR RUTA 6504 PR 2+700 MARGEN DERECHA
C-245-2103-3339-23	7-sep-23	REITERACIÓN COMUNICADO C-245-2076-3188-23 "SOLICITUD DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBES Y EXCAVACIÓN PRESENTE EN LA VIA.			
C-245-2106-3356-23	7-sep-23	SOLICITUD DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN.			
C-245-2112-3368-23	12-sep-23	SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO.			
C-245-2123-3428-23	16-sep-23	REITERACIÓN COMUNICADO C-245-2106-3356-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO" Y COMUNICADO C-245-2112-3368-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO".	CVNSO-0991-904-2023. Recibido,20/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-904-2023	CVNSO-0991-904-2023. Respuesta oficios C-245-2123-3428-23 y C-245-2106-3356-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO" Y COMUNICADO C- 245-2112-3368-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO"
C-245-2127-3441-23	18-sep-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-881-2023 Respuesta a la comunicación C-245-2085-3220-23 del 29 de agosto de 2023 con asunto:" Respuesta a comunicado N°CVNSO-0991-818-2023 Apremio 2 Inicio de Actividades Componente de Sostenibilidad"			
			CVNSO-0991-897-2023. Recibido,20/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-897-2023	CVNSO-0991-897-2023. Respuesta oficio C-245-2091-3257-23 "SOLICITUD DE REINICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA CON ADICIÓN DE ASFALTITA."
			CVNSO-0991-905-2023. Recibido,20/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-905-2023	CVNSO-0991-905-2023. Respuesta oficio C-245-2076-3188-23 "solicitud de retiro de material proveniente de derrumbes y excavación presente en la vía"
C-245-2136-3480-23	20-sep-23	SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN MUNICIPIO DEL DONCELLO-CAQUETÁ			
C-245-2152-3538-23	26-sep-23	ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6504 – PR 41+950 – 41+990 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ORLANDO GUAZA			
C-245-2166-3629-23	3-oct-23	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2029-3005-23 "SOLICITUD DE MATERIALIZACIÓN DE MOJONES CON COORDENADAS REALES DEL PR39+000 A MENORES RUTA 6504".			
C-245-2186-3743-23	10-oct-23	Reiteración a comunicado C-245-2093-3271-23 "Solicitud de reinicio inmediato de actividades en el PR52+800 de la Ruta 6503."			
C-245-2187-3744-23	10-oct-23	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2011-2956-23 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 6504."			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2258-4083-23	2-nov-23	INTERVENSIÓN ALCANTARILLA LOCALIZADA EN EL PR 33+400, RUTA 6504.			
C-245-2271-4127-23	7-nov-23	SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.			
C-245-2275-4132-23	7-nov-23	NO CONFORMIDAD CONCRETO ESTRUCTURAS DE DRENAJE RUTA 6503 Y 6504.			
			CVNSO-0991-1071-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1071-2023	CVNSO-0991-1071-2023. Respuesta a sus oficios C-245-2011-2956-23 SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 6504. Y Oficio C-245- 2187-3744-23 REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2011-2956-23 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA6504.
			CVNSO-0991-1072-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1072-2023	CVNSO-0991-1072-2023. Respuesta oficio C-245-2193-3799-23 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VÍA TRAMO PR16+400 AL PR16+450 DE LA RUTA 6504
			CVNSO-0991-1073-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1073-2023	CVNSO-0991-1073-2023. Respuesta oficio C-245-2253-4039-23 SOLICITUD MEJORAMIENTO DE ACCESO A PREDIO UBICADO EN EL PR 40+775 SECTOR RUTA 6504 – LAS CEIBAS.
			CVNSO-0991-1074-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1074-2023	CVNSO-0991-1074-2023. Respuesta al comunicado C-245-2271-4127-23 SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.
C-245-2325-4302-23	21-nov-23	Solicitud de Remoción de derrumbe Ubicado en el PR43+760 Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-2326-4311-23	21-nov-23	Estabilidad de taludes (Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 3001			
C-245-2334-4364-23	27-nov-23	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS RUTA 3001, CORREDOR NEIVA- BALSILLAS			
C-245-2344-4390-23	28-nov-23	No conformidad construcción Canal Sección 0.60m x 0.60m ubicado en el PR10+900 al PR10+940 y del PR11+720 al PR11+790			
C-245-2348-4403-23	29-nov-23	Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 6504.			
C-245-2350-4419-23	30-nov-23	No conformidad en el Proceso constructivo de estructuras de concreto – Ruta 6503 y 6504.			
C-245-2354-4431-23	30-nov-23	Reiteración comunicado C-245-2275-4132-23 "NO CONFORMIDAD CONCRETO ESTRUCTURAS DE DRENAJE RUTA 6503 Y 6504"			
			CVNSO-0991-1140-2023. Recibido, 06/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1140-2023	CVNSO-0991-1140-2023. Respuesta oficio C-245-2348-4403-23 - RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA RUTA 6504.
			CVNSO-0991-1142-2023. Recibido, 06/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1142-2023	CVNSO-0991-1142-2023.Respuesta oficio C-245-2258-4083-23 INTERVENSIÓN ALCANTARILLA LOCALIZADA EN EL PR 33+400, RUTA 6504.
C-245-2391-4587-23	13-dic-23	Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA - BALSILLAS			
C-245-2396-4611-23	14-dic-23	SOLICITUD MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.			
			CVNSO-0991-1174-2023. Recibido, 14/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1174-2023	CVNSO-0991-1174-2023. Respuesta a oficio C-245-2189-3759-23 Entrega de informe de ensayos de esclerometría y presentación de solución.
			CVNSO-0991-1183-2023. Recibido, 19/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1183-2023	CVNSO-0991-1183-2023. Respuesta al comunicado C-245-2325-4302-23 de asunto "Solicitud de Remoción de derrumbe Ubicado en el PR43+760 Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)"
C-245-2408-4683-23	20-dic-23	REITERACIÓN SOLICITUD DE REINICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA CON ADICIÓN DE ASFALTITA.			
			CVNSO-0991-1192-2023. Recibido, 21/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1192-2023	CVNSO-0991-1192-2023. Respuesta al comunicado C-245-2396-4611-23 SOLICITUD MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO.
C-245-418-4757-23	28-dic-23	SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001.			
			CVNSO-0991-1216-2023. Recibido, 28/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1216-2023	CVNSO-0991-1216-2023. Respuesta al comunicado C-245-2136-3480-23 SOLICITUD DE INSTALACION Y MEJORA DE SAÑALIZACION MUNICIPIO DEL DONCELLO-CAQUETA.

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2426-0021-24	4-ene-24	Ajuste de planos para las obras hidráulicas y de drenaje			
C-245-2427-0022-24	4-ene-24	Observaciones en la ejecución de actividades para alcantarillas del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504,.			
C-245-2433-0032-24	5-ene-24	Solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504.			
C-245-2445-0061-24	9-ene-24	Reiteración a la solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504.			
			CVNSO-0991-001-2024. Recibido, 11/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-001-2024	CVNSO-0991-001-2024. Respuesta oficio C-245-2271-4127-23 SOLICITUD DE INSTALACION Y MEJORA DE SEÑALIZACION CORREDOR VIAL 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.
C-245-2455-0088-24	11-ene-24	URGENTE. Señalización y habilitación del desvió PR 38+295 Ruta 6503.			
C-245-2456-0091-24	11-ene-24	SOLICITUD DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.			
C-245-2459-0100-24	12-ene-24	Tercera solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504.			
C-245-2464-0106-24	13-ene-24	SOLICITUD INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN DERRUMBE DEL PR 16+400 RUTA 6504			
C-245-2473-0123-24	15-ene-24	SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN PR 38+295 DESVIO PUENTE LAS DELICIAS RUTA 6503.			
			CVNSO-0991-019-2024. Recibido, 16/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-019-2024	CVNSO-0991-019-2024. Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001
C-245-2474-0125-24	16-ene-24	REITERACIÓN, C-245-418-4757-23 SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001.			
C-245-2477-0129-24	16-ene-24	Estabilidad de taludes (Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 3001.			
C-245-2480-0154-24	17-ene-24	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-019-2024 "Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001"			
C-245-2481-0156-24	17-ene-24	REITERACIÓN COMUNICADO C-245-2473-0123-24 "SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN PR 38+295 DESVÍO PUENTE LAS DELICIAS RUTA 6503".			
			CVNSO-0991-022-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-022-2024	CVNSO-0991-022-2024. Respuesta oficio C-245-2445-0061-24 "Reiteración a la solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504".
			CVNSO-0991-023-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-023-2024	CVNSO-0991-023-2024. Respuesta oficio C-245-2076-3188-23 "Solicitud De Retiro De Material Proveniente De Derrumbes Y Excavación Presente En La Via".
			CVNSO-0991-024-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-024-2024	CVNSO-0991-024-2024. Respuesta oficio C-245-2459-0100-24 "Tercera solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504"
			CVNSO-0991-028-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-028-2024	CVNSO-0991-028-2024. Respuesta oficio C-245-2480-0154-24 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-019- 2024 "Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001"
			CVNSO-0991-041-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-041-2024	CVNSO-0991-041-2024. Respuesta oficio C-245-2445-0061-24 "Reiteración a la solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504."
C-245-2507-0232-24	24-ene-24	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-028-2024, Respuesta oficio C-245-2480-0154-24 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-019-2024 "Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001".			
C-245-2512-0245-24	25-ene-24	Requerimiento para la instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Ruta 6504.			
C-245-2527-0287-24	29-ene-24	REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2473-0123-24, C-245-2481-0156-24 "SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN PR 38+295 DESVIO PUENTE LAS DELICIAS RUTA 6503".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2537-0322-24	1-feb-24	Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA - BALSILLAS			
			CVNSO-0991-089-2024. Recibido, 01/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-089-2024	CVNSO-0991-089-2024. Respuesta oficio C-245-2350-4419-23 "No conformidad en el Proceso constructivo de estructuras de concreto – Ruta 6503 y 6504.".
			CVNSO-0991-092-2024. Recibido, 02/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-092-2024	CVNSO-0991-092-2024. Respuesta oficios C-245-418-4757-23 y C-245-2474-0125-24 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001".
C-245-2541-0350-24	5-feb-24	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-092-2024 "Respuesta oficios C-245-418-4757-23 y C-245-2474-0125-24 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001"".			
C-245-2542-0351-24	5-feb-24	Reiteración Solicitud de intervención inmediata PR33+170 y PR33+200 – RUTA 6504.			
			CVNSO-0991-106-2024. Recibido, 06/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-106-2024	CVNSO-0991-106-2024.Respuesta al comunicado C-245-2507-0232-24 Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-108-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-108-2024	CVNSO-0991-108-2024. Respuesta al comunicado C-245-2408-4683-23 SOLICITUD DE REINICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA CON ADICIÓN DE ASFALTITA
			CVNSO-0991-109-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-109-2024	CVNSO-0991-109-2024. Respuesta al comunicado C-245-2346-4401-23 de asunto: SOLICITUD CONSTRUCCIÓN ZANJAS DE CORONACIÓN Y CUNETA EN BERMA - TALUDES RUTA 3001 DEL PR 10+500 AL PR 13+500 CORREDOR NEIVA - BALSILLAS
			CVNSO-0991-114-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-114-2024	CVNSO-0991-114-2024. Respuesta oficio C-245-2344-4390-23 No conformidad construcción Canal Sección 0.60m x 0.60m ubicado en el PR10+900 al PR10+940 y del PR11+720 al PR11+790
			CVNSO-0991-115-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-115-2024	CVNSO-0991-115-2024. Respuesta oficio C-245-2537-0322-24 "Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA – BALSILLAS"
C-245-2553-0385-24	9-feb-24	SOLICITUD ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN OCASIONADA EN EL PREDIO UBICADO EN EL PR 52+800 RUTA 6503 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
C-245-2561-0404-24	12-feb-24	Solicitud de protocolo de fundida de concreto – Observaciones de calidad en concreto			
C-245-2574-0441-24	15-feb-24	SOLICITUD ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN OCASIONADA EN RED DE ADUCCIÓN DE AGUA PR 17+670 RUTA 6504			
			CVNSO-0991-139-2024. Recibido, 16/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-139-2024	CVNSO-0991-139-2024. Respuesta a su oficio C-245-2249-4023-23 "Manejo y Disposición De Los Residuos De Construcción y Demolición RCD En El Corredor De La Ruta 3001 Y C-245-2515-0255-24 Incumplimiento RCD".
			CVNSO-0991-152-2024. Recibido, 22/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-152-2024	CVNSO-0991-152-2024. RESPUESTA A OFICIO C-245-2574-0441-24 ATENCIÓN A LA DE RED DE ADUCCIÓN DE AGUA AFECTADA EN EL PR 17+670 RUTA 6504

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2611-0590-24	2-mar-24	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2596-0539-24 "SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA"			
C-245-2619-0606-24	5-mar-24	SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN PRESENTADA EN PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 2+650 MD RUTA 6504			
			CVNSO-0991-192-2024. Recibido, 06/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-192-2024	CVNSO-0991-192-2024. Instalación de Defensas metálicas.
C-245-2635-0664-24	9-mar-24	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2619-0606-24 OLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN PRESENTADA EN PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 2+650 MD RUTA 6504			
			CVNSO-0991-237-2024. Recibido, 14/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-237-2024	CVNSO-0991-237-2024. Reporte Vivienda - Vereda El Desquite PR. 3+385, Ruta 6504
			CVNSO-0991-235-2024. Recibido, 15/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-235-2024	CVNSO-0991-235-2024. Reporte Vivienda - Vereda El Desquite PR. 3+385, Ruta 6504
C-245-2656-0735-24	18-mar-24	SEGUNDA REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2635-0664-24 Y C-245-2619-0606-24 SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN PRESENTADA EN PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 2+650 MD RUTA 6504			
C-245-2657-0736-24	18-mar-24	SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+340 COSTADO IZQUIERDO			
C-245-2658-0737-24	18-mar-24	SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN PREDIO UBICADA EN LOS PR 3+617 Y 3+650 COSTADO IZQUIERDO			
C-245-2666-0754-24	19-mar-24	COMUNICADO DT-CAQ 24690 CORREO ELECTRICO RV: Oficio No. AMV-MOD2-814 – SITIO CRITICO PARA SER ATENDIDO MEDIANTE CONTRATO 991 2021, VIA 6503 PR36+0480"			
			CVNSO-0991-275-2024. Recibido, 03/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-275-2024	CVNSO-0991-275-2024. Derecho de Petición - Artículo 23 Constitución Nacional. Solicitud de Conceptos de Uso del Suelo – Predios requeridos por Utilidad Pública.
			CVNSO-0991-276-2024. Recibido, 03/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-276-2024	CVNSO-0991-276-2024. Respuesta oficio C-245-2655-0734-24 "SEGUNDA REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2634-0663-24 Y C-245-2606-0566-24 – NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 MI - RUTA 6504, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR MAURICIO OSORIO".
			CVNSO-0991-280-2024. Recibido, 04/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-280-2024	CVNSO-0991-280-2024. Respuesta al comunicado C-245-2596-05339-24 "SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA".
C-245-2700-0887-24	8-abr-24	Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas- Minas Blanca, Ruta 3001 y 3002.			
C-245-2707-0899-24	8-abr-24	Observaciones de calidad de los aceros, Box del PR 46+200, y en el Box el PR4+817			
C-245-2709-0904-24	08/042024	No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 14 de febrero de 2024, Ruta 6504.			
C-245-2710-0906-24	9-abr-24	Solicitud para el reinicio de las actividades en el Box Coulvert del PR 42+600 RN 6503			
			CVNSO-0991-295-2024. Recibido, 11/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-295-2024	CVNSO-0991-295-2024.Definición de orden clara y precisa como se debe intervenir de acuerdo al contrato los Puntos Atípicos que se han presentado en el transcurso del contrato
			CVNSO-0991-301-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-301-2024	CVNSO-0991-301-2024. Respuesta comunicados C-245-2693-0862-24 / C-245-2634-0663-24 / C-245-2606- 0566-24 / C-245-2655-0734-24 "Comunicado CVNSO-0991-276-2024– NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 - RUTA 6504"
			CVNSO-0991-300-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-300-2024	CVNSO-0991-300-2024. PROBLEMÁTICA EN LA VIA, SITIO CONOCIDO COMO LAS AREPAS RUTA 6504 PR 51+950 al PR52+000
			CVNSO-0991-306-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-306-2024	CVNSO-0991-306-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2655-0734-24 "SEGUNDA REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2634-0663-24 Y C-245-2606-0566-24 -NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 MI - RUTA 6504, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR MAURICIO OSORIO".
			CVNSO-0991-309-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-309-2024	CVNSO-0991-309-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2658-0737-24 "SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN PREDIO UBICADA EN LOS PR 3+617 Y 3+650 COSTADO IZQUIERDO"
			CVNSO-0991-313-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-313-2024	CVNSO-0991-313-2024. Respuesta al oficio C-245-2709-0904-24 No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 14 de febrero de 2024, Ruta 6504 Remisión Nuevos diseños de concreto.
C-245-2732-0998-24	18-abr-24	Reiteración. Solicitud para el reinicio de las actividades en el Box Coulvert del PR 42+600 RN 6503			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-329-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-329-2024	CVNSO-0991-329-2024. Respuesta al comunicado C-245-2692-0855-24 "SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA"
			CVNSO-0991-319-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-319-2024	CVNSO-0991-319-2024. Traslado de Postes Ubicados entre K13+500 – K15+500.
			CVNSO-0991-324-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-324-2024	CVNSO-0991-324-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2657-0736-24 "SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+340 COSTADO IZQUIERDO"
C-245-2745-1029-24	22-abr-24	No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 21 de marzo de 2024, Ruta 6504.			
			CVNSO-0991-334-2024. Recibido, 23/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-334-2024	CVNSO-0991-334-2024. PROBLEMÁTICA EN LA VIA, SITIO CONOCIDO COMO LAS AREPAS, RUTA 6504 PR 51+950 al PR52+000
C-245-2753-1060-24	25-abr-24	Instalación de carpeta asfáltica en horarios nocturnos. Ruta Nacional 6504 PR45+188 a PR45+209 y PR 45+375 a PR45+392			
			CVNSO-0991-336-2024. Recibido, 25/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-336-2024	CVNSO-0991-336-2024. Respuesta oficio C-245-2700-0887-24 "Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas-Mina Blanca, Ruta 3001 y 3002".
			CVNSO-0991-338-2024. Recibido, 26/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-338-2024	CVNSO-0991-338-2024. Entrega de muestras de reflectivo para señalización vial.
C-245-2760-1086-24	27-abr-24	Observaciones en la instalación de carpeta asfáltica, Ruta Nacional 6504 PR 00+829 al PR 00+875.			
C-245-2765-1096-24	30-abr-24	Respuesta CVNSO-0991-336-2024 "Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas-Mina Blanca, Ruta 3001 y 3002".			
C-245-2775-1111-24	30-abr-24	Respuesta comunicado CVNSO-0991-301-2024 Respuesta comunicados C-245-2693-0862-24 / C-245-2634-0663-24 / C-245-2606- 0566-24 / C-245-2655-0734-24 "Comunicado CVNSO-0991-276-2024– NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 - RUTA 6504"			
			CVNSO-0991-357-2024. Recibido, 30/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-357-2024	CVNSO-0991-357-2024. Respuesta al comunicado C-245-2561-0404-24 Solicitud de protocolo de fundida de concreto – Observaciones de calidad en concreto.
			CVNSO-0991-356-2024 . Recibido, 30/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-356-2024	CVNSO-0991-356-2024. Respuesta al oficio C-245-2745-1029-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 21 de marzo de 2024, Ruta 6504".

12 CONCLUSIONES.

- El contrato de obra presenta un porcentaje ejecutado de 14.49% con respecto al porcentaje programado a corte de 29 de abril 2024 el cual fue de 13.18%.
- El contrato presenta un avance financiero a corte de 29 de abril de 2024 de $4,468,495,624.20 el cual corresponde a 1.32%, calculado con respecto a la reprogramación No.4 al programa de inversiones suscrito por contratista, interventoría e Invias vs el avance en obra.
- En la ruta 3001 están aprobados todos los volúmenes de estudios y diseños fase 3 requeridos para la construcción de la vía del PR10+500 al PR13+500.
- En el tramo desde el PR13+500 al PR20+500 se encuentran en ejecución los estudios y diseños.

No.	EYD PRESENTADOS	PR13+500 - PR20+500					VOLUMEN
		OFICIO DE ENTREGA CVNSO	FECHA	OFICIO RESPUESTA INTERVENTORIA	FECHA	ESTADO	
1	ESTUDIO DE TRANSITO	CVNSO-0991-021-2024	18/ene/2024	C-245-2510-0241-24	25/ene/2024	APROBADO	TRANSITO
2	DISEÑO GEOMETRICO	CVNSO-0991-269-2024	1/abr/2024	C-245-2756-1072-24	25/abr/2024	APROBADO	GEOMETRICO
2.1	DISEÑO DE SEÑALIZACION	CVNSO-0991-1068-2023	16/nov/2023	C-245-2340-4370-23	27/nov/2023	APROBADO	
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	CVNSO-0991-980-2023	21/oct/2023	C-245-2442-0053-24	9/ene/2024	APROBADO	GEOLOGÍA
3.1	SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES	CVNSO-0991-713-2023	31/jul/2023	C-245-2146-3525-23	26/sep/2023	APROBADO	
4	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	CVNSO-0991-1149-2023	11/dic/2023	C-245-2403-4666-23	19/dic/2023	APROBADO	TALUDES
6	DISEÑO PAVIMENTOS	CVNSO-0991-181-2024	2/mar/2024	C-245-2645-0696-24	12/mar/2024	APROBADO	PAVIMENTOS
7	DISEÑO HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	CVNSO-0991-1179-2023	18/dic/2023	C-245-2423-0013-24	4/ene/2024	APROBADO	HIDRÁULICO
7.1	REEMPLAZO DE OBRAS HIDRÁULICAS	CVNSO-0991-057-2024	24/ene/2024	C-245-2549-0364-24	7/feb/2024	OBSERVACIONES INFORME OBRAS HIDRÁULICAS	
7.2	MEM. TÉCNICO OBRA DRENAJE K19+120	CVNSO-0991-1185-2023	20/dic/2023	C-245-2424-0014-24	4/ene/2024	APROBADO	
8.1	DISEÑO ESTRUCTURAL - BOX CULVERT 3001 (1.5X2.5) - (3.0X2.0)	CVNSO-0991-138-2024	15/feb/2024	C-245-2685-0834-24	3/abr/2024	APROBADO	ESTRUCTURAL
8.2	DISEÑO ESTRUCTURAL - BOX CULVERT 3001 1.0mX1.0m – 1.5mX1.5m	CVNSO-0991-234-2024	15/mar/2024	C-245-2715-0929-24	11/abr/2024	APROBADO	
8.3	DISEÑO ESTRUCTURAL - BOX CULVERT 3001 2.5mX3.0m	CVNSO-0991-267-2024	1/abr/2024	C-245-2716-0930-24	11/abr/2024	APROBADO	
8.4	DISEÑO ESTRUCTURAL - DISIPADORES	CVNSO-0991-142-2024	16/feb/2024	C-245-2684-0831-24	3/abr/2024	APROBADO	
8.5	DISEÑO ESTRUCTURAL - MUROS DE CONTENCIÓN TIPO	CVNSO-0991-365-2024	2/may/2024			EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	
8.6	DISEÑO ESTRUCTURAL - MURO CONTENCIÓN K15+860 RN3001	CVNSO-0991-236-2024	15/mar/2024	C-245-2714-0927-24	11/abr/2024	APROBADO	
8.7	DISEÑO ESTRUCTURAL - CABEZAL Y POCETA	CVNSO-0991-321-2024	17/abr/2024			EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	
8.8	DISEÑO ESTRUCTURAL - BOX CULVERT 3001 1.5mX2.5m –3.0mX2.0m – 2.5mX3.0m	CVNSO-0991-340-2024	25/abr/2024			EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	
9	PMT	EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO PMT					PMT

- El contratista radica el permiso de aprovechamiento forestal del tramo comprendido entre el PR13+500 al PR20+500 de la ruta 3001 ante la CAM mediante comunicado CVNSO-0991-258-2024 el 1 de abril de 2024.
- Mediante comunicado C-245-2749-1042-24 del 23 de abril de 2024 se solicita al contratista la priorización de ejecución de la vigencia 2024.

- En la ruta 6504 están aprobados todos los volúmenes de estudios y diseños fase 3 requeridos para la construcción de la vía del PR0+000 al PR49+000.
- Los estudios y diseños de los sitios atípicos:

Ruta	Ubicación	Estado
6503	PR42+600 box culvert	Aprobados todos los volúmenes
	PR52+800 muro de contención	Aprobados todos los volúmenes
	PR38 Puente Las Delicias	En ejecución
	PR54+570 muro desplazado	En ejecución
6504	PR9+060 Puente El Águila	En ejecución
	PR23+740 Puente Riecito	En ejecución
	PR04+800 box Culvert	Aprobados todos los volúmenes

- Se realizó la revisión del acta de obra N° 34 correspondiente al mes de marzo 2024, presentada por el CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.
- Presentación acta de costos correspondiente al mes de marzo 2024 y entrega de informe mensual No. 34 correspondiente al mismo mes.



WILSON ANDRES PARRA

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030