MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-071089
Fecha: 2024-09-27 15:09:54

PARA: CAROLINA PABÓN SILVA
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA.
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Asunto: Solicitud de prórroga No. 1 Contrato de interventoría 1702-2024

Cordial saludo Dra. Carolina Pabón,

En atención a la solicitud de prorrogar el contrato de interventoría No. 1702 de 2024, mediante el oficio GAV-IVTOL-246-24 de fecha 06 de Septiembre de 2024, presentado por la interventoría **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS** identificada con **NIT. 900.916.608-4**. De manera atenta me permito elevar frente a su dependencia, se sirva por favor, designar a quien corresponda adelantar el trámite del asunto, la información del contrato en mención corresponde a los siguientes:

1. **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.
2. **FECHA DE INICIO:** 28/05/2024
3. **VALOR INICIAL:** $715.780.240 incluido IVA
4. **ADICIÓN NO. 1:** $ 0
5. **VALOR ACTUAL:** $715.780.240 incluido IVA
6. **PLAZO INICIAL:** 4 meses
7. **SUSPENSIÓN:** N/A
8. **PRÓRROGA:** N/A
9. **PLAZO ACTUAL**: 4 meses
10. **MODIFICACIONES:** N/A
11. **CESIONES:** N/A
12. **ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO:** N/A
13. **AVANCE FISICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITÉ:**
    PROGRAMADO %: **46**% (avance financiero a agosto)
    EJECUTADO %: **9,30**% (avance financiero Ejecutado a Agosto)

JUSTIFICACIÓN AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO

El Contrato de Interventoría No. 1702 de 2024, cuenta con orden de inicio del 28 de mayo de 2024, entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- y GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., identificado con NIT. 900.916.608-4., por un valor de $715.780.240, el cual tiene a su cargo la interventoría, supervisión, vigilancia, control y seguimiento de los siguientes veintidós (22) convenios solidarios:

MUNICIPIO	No. CONVENIO	NOMBRE OAC
ATACO	3716-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BRILLANTE
	3886- 2023	VEREDA CAMPOHERMOSO
	3535 - 2023	VEREDA POTRERITO
	3249-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN SEBASTIÁN
CHAPARRAL	3105-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA VIRGINIA PARTE ALTA
	2937-2023	VEREDA LA ARGENTINA
	3027-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RIONEGRO HERMOSAS
	4592-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GUANÁBANO BRASILIA
	3652-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA HERMOSAS
	2991-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ROQUE HERMOSAS

COYAIMA	3329 -2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHILI
NATAGAIMA	2935-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL YAVI
	4466-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RINCON ANCHIQUE
ORTEGA	3300-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA
	3080-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OLAYA HERRERA
PLANADAS	4439-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN
	4730-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL OASIS BAJO
	4646-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO LIMÓN
	4616-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JORGE
RIOBLANCO	4684-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTAFÉ
SAN ANTONIO	4652 - 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAHERMOSA
	4065-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MESETAS VENTILLAS

A la fecha de la presente solicitud, el Contrato de Interventoría cuenta con un avance financiero ejecutado del 6.30% que corresponde a lo facturado de los meses de mayo, junio y julio, de acuerdo con el plan de cargas y se encuentran en revisión por parte del supervisor del contrato:

ACTAS RADICADAS EN TRÁMITE DE PAGO:

MES	VALOR	PORCENTAJE
MAYO 2024	$ 2.113.916	0,30%
JUNIO 2024	$ 21.496.160,00	3%
JULIO 2024	$ 21.496.160,00	3%

TOTAL $45.106.236,00 – 6.30%

ACTAS PENDIENTES POR RADICAR:

MES DE AGOSTO DE 2024: VALOR ESTIMADO $21.496.160,00 – 3.00%

TOTAL EJECUTADO: $ 66.602.396 equivalente al 9.30% (AL MES DE AGOSTO).

De acuerdo con la distribución de los recursos de la interventoría la proyección de las actas de costos para terminar el contrato sería como se muestra a continuación:

SEPTIEMBRE DE 2024: $ 69.711.152,00 – 9,74 %
OCTUBRE DE 2024: $ 253.540.924,00 – 35,42 %
NOVIEMBRE DE 2024: $ 241.024.504,00 – 33,67%
VALOR PROVISIONAL: $ 84.901.264 – 11,86%

Así las cosas, con el 90,69 % restante del contrato que no se ha ejecutado ni facturado, que correspondiente al valor de $649.177.844 se cubrirá la proyección de las actas de costos de la interventoría para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024 (de acuerdo con el plan de cargas que se anexa con la presente solicitud).

PROCESOS SANCIONATORIOS: N/A

GARANTIAS: Póliza No CSC-100044551amparando el Contrato principal.

CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA: N/A

VALOR ADICIÓN SOLICITADA: N/A

FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

Resulta necesario prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2024 el Contrato de Interventoría No.1702 de 2024, debido a que el plazo actual es insuficiente para realizar el acompañamiento, seguimiento, vigilancia y control a los veintidós (22) Convenios Solidarios en ejecución, de conformidad con la información contractual del estado de cada uno de estos, la cual se relaciona a continuación:

CONVENIO NO. 2935-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA YAVI
VALOR CONVENIO: $ 199.016.150
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 85,00%
% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%
% AVANCE DE OBRA: 0.0%
META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 152 ml y 1 Alcantarillas
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se han realizado 4 comités operativos, en los cuales se ha dado aprobación a reintegro por concepto de pólizas, contratos de los residentes, contador y para la ejecución de Topografía
Ensayos
Diseño de Pavimento
Elaboración Valla informativa
Diseño geométrico.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

Convenio No.: 2937-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA

VALOR CONVENIO: $ 199.090.295

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 5,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 123 ml y 1 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La JAC remite

Cotización de proveedores de ferretería - No se incluye RUT y/o cámara de comercio

Cotizaciones topografía - las propuestas no detallan entregables, plazo y forma de pago

Cotización suelos - se presenta una propuesta, cuyo valor supera los valores de referencia de INVIAS

Plan de trabajo - la ejecución de la actividad de Subbase Granular Clase C en dos días, se considera tiempo insuficiente

Residente de obra - la hoja de vida presentada no incluye soportes que permitan verificar lo requerido en el anexo técnico del convenio

Contador - no se tienen observaciones

Veeduría - no se tienen observaciones

Documentos pólizas - No se remite certificación bancaria de la cuenta a la cual se realizará la transferencia, la JAC solicita que sea transferida a la misma cuenta donde actualmente se encuentran los dineros del convenio.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CONVENIO NO: 2991-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ROQUE HERMOSAS

VALOR CONVENIO: $ 200.908.994

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 5,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 110 ml y 2 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La JAC remite

Cotización de proveedores de ferretería - No se incluye RUT y/o cámara de comercio

Cotizaciones topografía - las propuestas no detallan entregables, plazo y forma de pago

Plan de trabajo - la ejecución de la actividad de Subbase Granular Clase C en dos días, se considera tiempo insuficiente

Residente de obra - no se tienen observaciones

Contador - no se tienen observaciones

Maestro de obra - no se tienen observaciones

Veeduría - no se tienen observaciones

No se han remitido contratos atendiendo las observaciones previamente reportadas, de igual forma, no se han remitido los documentos para el reintegro por concepto de pólizas.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

4) Convenio No.: 3027-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO HERMOSAS

VALOR CONVENIO: $ 198.005.869

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 5,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 52 ml y 5 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La información remitida no corresponde a la JAC de Rionegro

Residente de obra - la hoja de vida presentada no incluye soportes que permitan verificar lo requerido en el anexo técnico del convenio

Contador - no se tienen observaciones

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

5) Convenio No.: 3080-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLAYA HERRERA

VALOR CONVENIO: $ 199.759.372

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 60,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 100 ml y 3 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se han realizado 3 comités operativos, en los cuales se ha dado aprobación a reintegro por concepto de pólizas, contratos residente, contador y para la ejecución de Topografía

Ensayos

Diseño de Pavimento

Diseño Geométrico y pavimentos

Pago topografía

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

Convenio No. 3105-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VIRGINIA PARTE ALTA

VALOR CONVENIO: $ 198.537.851

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 5,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 51 ml y 5 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTAAS: La JAC remite

Cotización de proveedores de ferretería - No se incluye RUT y/o cámara de comercio

Cotizaciones topografía - las propuestas no detallan entregables, plazo y forma de pago

Plan de trabajo - la ejecución de la actividad de Subbase Granular Clase C en dos días, se considera tiempo insuficiente

Residente de obra - la hoja de vida presentada no incluye soportes que permitan verificar lo requerido en el anexo técnico del convenio

Contador - no se tienen observaciones

Documentos pólizas - No se remite certificación bancaria de la cuenta a la cual se realizará la transferencia, la JAC solicita que sea transferida a la misma cuenta donde actualmente se encuentran los dineros del convenio.

A la fecha se ha realizado 1 comité para reintegro de pólizas.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

Convenio No. 3249-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN SEBASTIÁN

VALOR CONVENIO: $ 198.638.797

FECHA DE INICIO: 28/11/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 100 ml y 2 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se ha realizado 2 comités operativos para la aprobación de contrato de residente, contador y actividades de topografía.

Se iniciaron actividades de topografía Diseño geométrico

Estudio de suelos, pago de pólizas y pago de valla informativa

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

Convenio No. 3300-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA

VALOR CONVENIO: $ 200.743.783

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 60,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción 4 Alcantarillas y 1 muro en gavión

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se han realizado 2 comités operativos, en los cuales se ha dado aprobación a reintegro por concepto de pólizas, contratos residente y contador y para la ejecución de Topografía

Ensayos

Diseño de Pavimento

Diseño estructura muro y pago topografía

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CONVENIO NO. 3329-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHILI

VALOR CONVENIO: $ 199.474.054

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 10,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 135 ml y 2 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La JAC remitió hojas de vida de Residente, contador y se encuentran avaladas, no obstante, no se han recibido contratos.

Veeduría - no se tienen observaciones

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CONVENIO NO.: 3535-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERITO

VALOR CONVENIO: $ 200.168.098

FECHA DE INICIO: 28/11/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 110 ml y 2 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se ha realizado 2 comités operativos para la aprobación de contrato de residente, contador y actividades de topografía.

Se iniciaron actividades de topografía Diseño geométrico

Estudio de suelos, pago de pólizas y pago de valla informativa

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CONVENIO NO. 3652-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA HERMOSAS

VALOR CONVENIO: $ 199.031.302

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 5,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 20 ml y 7 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La JAC remite

Cotización de proveedores de ferretería - No se incluye RUT y/o cámara de comercio

Cotizaciones topografía - las propuestas no detallan entregables, plazo y forma de pago

Plan de trabajo - la ejecución de la actividad de Subbase Granular Clase C en dos días, se considera tiempo insuficiente

Residente de obra - la hoja de vida presentada no incluye soportes que permitan verificar lo requerido en el anexo técnico del convenio

Contador - no se tienen observaciones

Documentos pólizas - No se remite certificación bancaria de la cuenta a la cual se realizará la transferencia, la JAC solicita que sea transferida a la misma cuenta donde actualmente se encuentran los dineros del convenio.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CONVENIO NO. 3716-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BRILLANTE

VALOR CONVENIO: $ 197.164.411

FECHA DE INICIO: 28/11/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 102 ml y 2 Alcantarillas¿

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se han realizado 2 comités operativos para la aprobación de contrato de residente, contador y actividades de topografía.

Se iniciaron actividades de topografía Diseño geométrico

Estudio de suelos, pago de pólizas y pago de valla informativa

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CONVENIO NO. 3886-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO HERMOSO

VALOR CONVENIO: $ 199.739.148

FECHA DE INICIO: 13/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 103 ml y 2 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se han realizado 2 comités operativos para la aprobación de contrato de residente, contador y actividades de topografía.

Se iniciaron actividades de topografía Diseño geométrico

Estudio de suelos, pago de pólizas y pago de valla informativa

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CONVENIO NO.: 4065-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MESETAS VENTILLAS

VALOR CONVENIO: $ 200.910.178

FECHA DE INICIO: 19/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 60,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Construcción 5 Alcantarillas y plaza huella

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se han realizado 2 comités operativos, en el cual se da aprobación a contrato de residente contador y actividades de topografía y diseño geométrico y de pavimentos.

Se iniciaron actividades de topografía y toma de Ensayos

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CONVENIO NO. 4439-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA UNIÓN

VALOR CONVENIO: $ 199.388.913

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 60,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 54 ml y 3 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se han realizado 2 comités operativos, en los cuales se ha dado aprobación a reintegro por concepto de pólizas, contratos residente y contador y para la ejecución de Topografía

Ensayos

Diseño de Pavimento

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

16) Convenio No.: 4466-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RINCON ANCHIQUE

VALOR CONVENIO: $ 200.358.158

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 65,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 105 ml y 1 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se han realizado 2 comités operativos, en el cual se ha dado aprobación a reintegro por concepto de pólizas y diseño de pavimiento geométrico y estudio de suelos.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

Convenio No. 4592-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUANABANO BRASILIA

VALOR CONVENIO: $ 198.388.593

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 5,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción 8 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La JAC remite:

Residente de obra - la hoja de vida presentada no incluye soportes que permitan verificar lo requerido en el anexo técnico del convenio

Contador - no se tienen observaciones

Cotización de proveedores de ferretería - No se incluye RUT y/o cámara de comercio

CAUSA QUE OCASIONA LA NECESIDAD DE LA PRÓRROGA

La solicitud de prórroga actual se encuentra relacionada directamente con la fecha estimada de terminación de la totalidad de los convenios solidarios, donde cada uno obedece a las condiciones particulares relacionadas con aspectos administrados, como la actualización del

RUT de cada una de las Organizaciones de Acción Comunal, la conformación de la Veeduría Ciudadana, el envío de cotizaciones para ítems de Topografía, Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, y Ensayos de Laboratorio, y vinculación de personal profesional (ingeniero residente y contador), los cuales son procesos y trámites necesarios para dar comienzo a la fase de estudios y diseños ya que estos determinan el alcance final y la fecha de terminación.

A continuación, se resumen las justificaciones que dan curso a la solicitud de prórroga del contrato de interventoría:

1. Que el plazo contractual vigente es insuficiente para la ejecución y recibo definitivo de las obras.

2. Que, previo al inicio formal de la ejecución de los trabajos, se requiere un período de tiempo destinado a la revisión y/o ajuste de los diseños, durante el cual se realizarán los balances definitivos al convenio solidario que le permitirán al Organismo de Acción Comunal y al Interventor verificar los puntos de intervención para programar el recurso físico y humano requerido.

3. Que, una vez definidos los ajustes y aprobados por la interventoría, está programada la ejecución formal de las obras hasta el 30 de Noviembre de 2024.

4. Los costos de interventoría en el nuevo plazo solicitado se cubrirán con la redistribución del recurso disponible del contrato No. 1704 de 2024, el cual se detalla dentro del plan de cargas. La redistribución de recursos presentada no afectará la calidad del servicio de la Interventoría.

5. Que es indispensable contar con la ampliación al plazo vigente del contrato, toda vez que es menester dar inicio con la fase correspondiente a la ejecución de las obras de mejoramiento y mantenimiento objeto de cada convenio solidario.

6. Una vez revisadas las justificaciones dadas en la comunicación ya mencionada, la supervisión, considera viable y justificable la solicitud realizada por la interventoría con el propósito de poder garantizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, a los convenios solidarios referenciados anteriormente, como lo estipulan sus obligaciones contractuales enmarcadas en el contrato y manual de interventoría, sin generar sobrecostos ya que se realizará con redistribución de recursos Plan de trabajo: no se tienen observaciones

Veeduría - no se tienen observaciones

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CONVENIO NO.: 4616-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JORGE

VALOR CONVENIO: $ 199.811.368

FECHA DE INICIO: 28/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 0,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 105 ml y 1 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se han revisado diferentes hojas de vida para el cargo de residente, actualmente se encuentra aprobada la última profesional presentada, el contrato remitido no corresponde a la vereda El Oasis, lo cual se reportó

Contador - no se tienen observaciones, no obstante, el contrato remitido no corresponde a la vereda El Oasis, lo cual se reportó

No se ha remitido información de cotizaciones

No se ha remitido conformación de la veeduría.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CONVENIO NO. 4646-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO LIMÒN

VALOR CONVENIO: $ 199.290.670

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 126 ml y 2 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se han realizado 2 comités operativos para la aprobación de contrato de residente, contador y actividades de topografía y estudio de suelos.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CONVENIO NO.: 4652-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLAHERMOSA

VALOR CONVENIO: $ 199.822.863

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 130 ml y 1 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se ha realizado 1 comité operativo, para la aprobación de contratos residente y contador y para la ejecución de Topografía

Se iniciaron actividades de topografía y toma de Ensayos.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CONVENIO NO. -2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTAFÉ

VALOR CONVENIO: $ 200.718.507

FECHA DE INICIO: 20/03/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 5,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 105 ml y 2 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se ha realizado 1 comité operativo, en el cual se ha da aprobación a reintegro por concepto de pólizas.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CONVENIO NO. 4730-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OASIS BAJO

VALOR CONVENIO: $ 199811826

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 0,00%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0.0%

% AVANCE DE OBRA: 0.0%

META FÍSICA: Limpieza 2 alcantarillas, Construcción placa huella 114 ml y 1 Alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se han revisado diferentes hojas de vida para el cargo de residente, actualmente se encuentra aprobada la última profesional presentada, el contrato remitido no corresponde a la vereda El Oasis, lo cual se reportó

Contador - no se tienen observaciones, no obstante, el contrato remitido no corresponde a la vereda El Oasis, lo cual se reportó

Cotizaciones suelos - no se remite RUT y/o cámara y comercio, no se remite contrato

Cotizaciones topografía - no se remite hoja de vida de los profesionales propuestos, el valor de la oferta supera los valores de referencia de INVIAS

Cotizaciones seguridad industrial - no se remite RUT y/o cámara y comercio, no se remite contrato

Veeduría - no se tienen observaciones.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

CAUSA QUE OCASIONA LA NECESIDAD DE LA PRÓRROGA

A la fecha calendada en la presente comunicación, los proyectos continúan aun en la etapa de estudios y diseños debido a las siguientes consideraciones:

Presentación y cinformación veedurías:

Para el desarrollo de los comités operativos, según los anexos técnicos de los convenios solidarios, se requiere la conformación de las veedurías y asistencias de representantes de las mismas.

De los 22 proyectos asignados, se cuenta con 21 veedurías conformadas, quedando pendiente la entrega del documento de conformación de veeduría del convenio solidario 4616 de 2023.

De lo anterior, es importante mencionar que, a pesar de los requerimientos realizados por INVIAS y la Interventoría mediante comunicaciones GAV-IVTOL-003-24 del 07 de junio de 2024, y comités de proyecto del 31 de mayo de 2024 y 03 de julio de 2024, los Organismos de Acción comunal solamente hasta finales del mes de junio de 2024 iniciaron la entrega de los documentos de conformación de veeduría, los cuales eran requisito para la elaboración de los comités operativos, para lo cual, a continuación se presenta la relación de fechas en que fueron recibidos estos documentos:

N° CONVENIO	VEEDURÍA SI/NO - No RESOLUCIÓN	FECHA DE ENTREGA DE SOPORTE VEEDURÍA
3716-2023	SI - 005 de 2024	3/07/2024
3886- 2023	SI - 006 de 2024	3/07/2024
3535 - 2023	SI - 003 de 2024	3/07/2024

3249-2023	SI - 004 de 2024	3/07/2024
3105-2023	80 del 27 de diciembre de 2023	2/09/2024
2937-2023	SI - 032 de 2024	24/07/2024
3027-2023	047 del 5 de julio de 2024	3/09/2024
4592-2023	SI - 049 de 2024	24/07/2024
3652-2023	079 del 27 de diciembre de 2023	2/09/2024
2991-2023	SI - 048 de 2024	10/07/2024
3329 -2023	SI - 018 de 2024	16/07/2024
2935-2023	SI - 005 de 2024	29/06/2024
4466-2023	SI - 006 de 2024	31/07/2024
3300-2023	Acta de constitución 21/04/2024	7/08/2024
3080-2023	Acta de constitución 10/08/2023	8/07/2024
4439-2023	SI -23 de 2024	20/06/2024
4730-2023	SI - 046 de 2024	23/07/2024
4646-2023	SI - 040 de 2024	20/06/2024
4616-2023	NO	
4684-2023	SI - 026 de 2024	26/06/2024
4652 - 2023	SI - 030 de 2024	5/07/2024
4065-2023	SI - 032 de 2024	5/07/2024

Suscripción y reactivación de cuentas conjuntas manejo de recursos convenios solidarios

De acuerdo con los trámites requeridos por parte de la Entidad Financiera en la cual se encuentran inscritas las cuentas bancarias para el manejo de recursos de los convenios solidarios, se resalta que solo hasta el 27 de junio de 2024, se establecieron los requisitos definitivos para el trámite de cambio de firmas incluyendo la firma de Gavinco Ingenieros Consultores, lo cual, impedía hasta dicha fecha realizar cualquier trámite bancario y desembolso de recursos.

Presentación y aprobación de hojas de vida Residente y Contador

De acuerdo a los requisitos del anexo técnico en cuanto al personal mínimo requerido, por parte de las juntas de acción comunal se han presentado demoras y presentación sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos, para la aprobación de los Profesionales residente de obra y Contador, teniendo en cuenta que, los documentos remitidos por las Juntas de acción comunal en algunas oportunidades no han contado con los documentos mínimos que certifiquen el cumplimiento de condiciones requeridas en el anexo técnico, o en su defecto los profesionales presentados no han cumplido con la experiencia general y especifica requerida, lo cual ha repercutido en la necesidad de realizar constantes revisiones y observaciones que no ha permitido que se cuente con los profesionales técnicos para el apoyo de la ejecución de los convenios solidarios.

Presentación de cotizaciones y ofertas ejecución de actividades estudios y diseños por encima a los precios de referencia INVIAS:

De igual forma, y a pesar que los convenios solidarios cuentan con precios de referencia evaluados por el INVIAS, se ha evidenciado que los Organismos de Acción comunal han presentado cotizaciones y ofertas para la elaboración de estudios y diseños (levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño de pavimento, diseño geométrico, diseño estructural), sobrepasando los valores establecidos por el INVIAS, con el agravante que no se presentan con requisitos mínimos como COPNIA, RUT o cámara y comercio del proveedor que va a ejecutar la labor, lo cual no ha permitido una aprobación oportuna de dichos trabajos.

Fallas de comunicación y falta de Quorum para comité operativos

De igual forma, se han tenido atrasos debido a la disponibilidad de comunicaciones por parte de los Organismos de Acción comunal y personas que conforma las veedurías, lo cual ha dificultado la realización de comités operativos, requiriendo en algunas ocasiones el aplazamiento y a su vez generando atrasos en la toma de decisiones para el desarrollo del proyecto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones presentadas para la ejecución de las labores de los convenios solidarios del lote 1 del Departamento del Tolima y objeto de Interventoría, se requiere una prórroga a los convenios solidarios y a su vez al contrato de Interventoría, la cual es solicitada por un plazo hasta el 30 de noviembre de 2024.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024

SALDO ACTUAL: $ 715.780.240,00

ACTAS RADICADAS EN TRÁMITE DE PAGO:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024

VALOR ACTUAL: $ 601.655.190.00

SALDO ACTUAL: $ 601.655.190.00

ACTAS RADICADAS EN TRÁMITE DE PAGO:

MES MAYO DE 2024: $913.920,00 – 0,15%

MES JUNIO DE 2024: $16.392.964,00 – 2,72%

TOTAL $17.306.844,00 – 2,87%

ACTAS PENDIENTES POR RADICAR:

MES DE JULIO DE 2024: VALOR ESTIMADO $54.866.140,00 equivalente al 9,12%.

MES DE AGOSTO DE 2024: VALOR ESTIMADO $ 75.243.700,00 al 12,50%

TOTAL, EJECUTADO: $147.416.724,00 equivalente al 24,49% (AL MES DE AGOSTO).

De acuerdo con la distribución de los recursos de la interventoría la proyección de las actas de costos para terminar el contrato sería como se muestra a continuación:

SEPTIEMBRE DE 2024: $ 165.407.620,00 – 27,49%

OCTUBRE DE 2024: $ 151.422.740,00 – 25,17%

NOVIEMBRE DE 2024: $ 137.418.106,00 – 22,85%

Así las cosas, con el 77,51% restante del contrato que no se ha ejecutado ni facturado, que correspondiente al valor de $454.284.466,00 se cubrirá la proyección de las actas de costos de la interventoría para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024 (de acuerdo con el plan de cargas que se anexa con la presente solicitud).

Las condiciones iniciales del Contrato de interventoría se establecieron para realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de diecisiete (17) convenios solidarios en los municipios de Alvarado, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Santa Isabel y Valle de San Juan Departamento del Tolima.

Mes	Valor	Porcentaje
MAYO 2024	$ 2.113.916	0,30%
JUNIO 2024	$ 21.496.160,00	3%

JULIO 2024	$ 21.496.160,00	3%

TOTAL $45.106.236,00 – 6.30%

ACTAS PENDIENTES POR RADICAR:

MES DE AGOSTO DE 2024: VALOR ESTIMADO $21.496.160,00 – 3.00%

TOTAL EJECUTADO: $ 66.602.396 equivalente al 9.30% (AL MES DE AGOSTO).

De acuerdo con la distribución de los recursos de la interventoría la proyección de las actas de costos para terminar el contrato sería como se muestra a continuación:

SEPTIEMBRE DE 2024: $ 69.711.152,00 – 9,74 %

OCTUBRE DE 2024: $ 253.540.924,00 – 35,42 %

NOVIEMBRE DE 2024: $ 241.024.504,00 – 33,67%

VALOR PROVISIONAL: $ 84.901.264 – 11,86%

Así las cosas, con el 90,69 % restante del contrato que no se ha ejecutado ni facturado, que correspondiente al valor de $649.177.844 se cubrirá la proyección de las actas de costos de la interventoría para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024 (de acuerdo con el plan de cargas que se anexa con la presente solicitud).

FORMULARIO 1 DESCRIPCIÓN	Valor Inicial	Ejecución TOTAL ACUMULADO - Actas de costos No.3	Valor Solicitado	Valor actualizado presente Sol.
Subtotal costos de personal	$ 465.392.000,00	$ 465.392.000,00		$ 465.392.000,00
Subtotal otros costos directos	$ 107.350.000,00	$ 107.350.000,00		$ 107.350.000,00
Provisión para ajustes y/o frente adicional	$ 28.754.000,0	$ 28.754.000,0		$ 28.754.000,0

	0	0		0
IVA	$ 114.284.240,00	$ 114.284.240,00		$ 114.284.240,00
Valor Total	$ 715.780.240,00	$ 715.780.240,00		$ 715.780.240,00

TOTAL $45.106.236,00 – 6.30%

ACTAS PENDIENTES POR RADICAR:

MES DE AGOSTO DE 2024: VALOR ESTIMADO $21.496.160,00 – 3.00%

TOTAL EJECUTADO: $ 66.602.396 equivalente al 9.30% (AL MES DE AGOSTO).

De acuerdo con la distribución de los recursos de la interventoría la proyección de las actas de costos para terminar el contrato sería como se muestra a continuación:

SEPTIEMBRE DE 2024: $ 69.711.152,00 – 9,74 %

OCTUBRE DE 2024: $ 253.540.924,00 – 35,42 %

NOVIEMBRE DE 2024: $ 241.024.504,00 – 33,67%

VALOR PROVISIONAL: $ 84.901.264 – 11,86%

Así las cosas, con el 90,69 % restante del contrato que no se ha ejecutado ni facturado, que correspondiente al valor de $649.177.844 se cubrirá la proyección de las actas de costos de la interventoría para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024 (de acuerdo con el plan de cargas que se anexa con la presente solicitud).

FORMULARIO 1	Valor Inicial	Ejecución TOTAL ACUMULADO - Actas de costos No.3	Valor Solicitado	Valor actualizado presente Sol.
DESCRIPCIÓN				

Subtotal costos de personal	$ 465.392.000,00	$ 465.392.000,00		$ 465.392.000,00
Subtotal otros costos directos	$ 107.350.000,00	$ 107.350.000,00		$ 107.350.000,00
Provisión para ajustes y/o frente adicional	$ 28.754.000,00	$ 28.754.000,00		$ 28.754.000,00
IVA	$ 114.284.240,00	$ 114.284.240,00		$ 114.284.240,00
Valor Total	$ 715.780.240,00	$ 715.780.240,00		$ 715.780.240,00

Las condiciones iniciales del Contrato de interventoría se establecieron para realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de veintidós (22) convenios solidarios en los municipios de Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, San Antonio.

Se determinó que para atender los frentes de obra los cuales se establecen en 22, se requiere la estructura ajustada de acuerdo con la distribución del plan de cargas de la interventoría hasta la terminación del último convenio, lo cual está previsto para el 30 de noviembre de 2024.

Así las cosas, se realiza una redistribución de los recursos y una disminución en la dedicación de algunos profesionales, de acuerdo con la necesidad y avance de los convenios.

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA

La Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga del contrato de interventoría 1702-2024 solicitada mediante comunicación oficial GAV-IVTOL-246-24 de fecha 06 de Septiembre de 2024 suscrita por la Interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S., Dicha prórroga se solicita desde el día 28 de Septiembre de 2024 hasta el 30 de Noviembre de 2024, con la finalidad de dar continuidad a las actividades de vigilancia,

supervisión, seguimiento y control de manera integral, a los convenios solidarios pendientes de terminación de acuerdo con los términos y condiciones originalmente establecidos.

La prórroga solicitada resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no prohíbe ni establece criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance; y tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato de interventoría se puede modificar por acuerdo entre las partes.

Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

GESTOR TECNICO DE PROYECTO

1. Ing. Edgar Augusto Aya Vásquez - Asignado mediante comunicación 2024S-VBOG-034183 del 2024/05/2yy

SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO:

1. JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ANEXOS

1. Formato MEPI de solicitud de prórroga debidamente suscrito.
2. Carpeta contractual.
3. Garantías

Cordialmente,

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA.
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: ADRIANA MARCELA DIAZ JAIME
Revisado por: HELEN MARIA RICARDO IBARRA, JUAN PABLO TELLO CARVAJAL, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Aprobado por: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Copia Interna a: