MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-071099

Fecha: 2024-09-27 15:24:28

PARA: CAROLINA PABÓN SILVA
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA.
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Asunto: Solicitud de prórroga No. 1 Contrato de interventoría 1704-2024

Cordial saludo Dra. Carolina Pabón,

En atención a la solicitud de prorrogar el contrato de interventoría No. 1704 de 2024, mediante el oficio C. INVIASTOLIMA-059-TEC de fecha 05 de Septiembre de 2024, presentado por la interventoría **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S** identificada con **NIT. 901.573.477-6**. De manera atenta me permito elevar frente a su dependencia, se sirva por favor, designar a quien corresponda adelantar el trámite del asunto, la información del contrato en mención corresponde a los siguientes:

1. **OBJETO:** "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
2. **FECHA DE INICIO:** 28/05/2024
3. **VALOR INICIAL:** $601.665.190,00 incluido IVA
4. **ADICIÓN NO. 1:** $ 0
5. **VALOR ACTUAL:** $601.665.190,00 incluido IVA
6. **PLAZO INICIAL:** Hasta 27/09/2024
7. **SUSPENSIÓN:** N/A
8. **PRÓRROGA:** N/A
9. **PLAZO ACTUAL**: Hasta el 27/09/2024
10. **MODIFICACIONES:** N/A
11. **CESIONES:** N/A
12. **ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO:** N/A
13. **AVANCE FISICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITÉ:**
    PROGRAMADO %: **75,73**% (avance financiero a agosto)
    EJECUTADO %: **24,49**% (avance financiero Ejecutado a Agosto)

JUSTIFICACIÓN AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO

El Contrato de Interventoría **No.1704 de 2024**, suscrito el 28 de mayo de 2024, entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- e ING INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT. 890.405.995-1, por un valor de $601.665.190,00, el cual tiene a su cargo la interventoría, supervisión, vigilancia, control y seguimiento de los siguientes diecisiete (17) convenios solidarios, localizados en los municipios *Alvarado, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Santa Isabel y Valle de San Juan* del Departamento de Tolima:

1. Convenio Solidario No. 4001 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"Cruce de los Guayabos"*.
2. Convenio Solidario No. 4517 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"Paradero II"*.
3. Convenio Solidario No. 3963 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"Loma de Luisa Jagualito"*.
4. Convenio Solidario No. 4395 de 2023. Junta de Acción Comunal *"Callejón de Guaduas Sector Porvenir"*.
5. Convenio Solidario No. 4485 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"Tovar"*.
6. Convenio Solidario No. 3819 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"Dantas"*.
7. Convenio Solidario No. 4507 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"La Isabela"*.
8. Convenio Solidario No. 4662 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"Cataima"*.
9. Convenio Solidario No. 4678 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"San Antonio"*.
10. Convenio Solidario No. 4686 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"Llano del Combeima"*.
11. Convenio Solidario No. 4756 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"Loma de Cocora"*.
12. Convenio Solidario No. 4786 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"San Juan de la China"*.
13. Convenio Solidario No. 4000 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"Águila Alta"*.
14. Convenio Solidario No. 4504 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"El Águila"*.
15. Convenio Solidario No. 4454 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"Santa Lucia"*.
16. Convenio Solidario No. 4469 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"Colon"*.
17. Convenio Solidario No. 3247 de 2023. Junta de Acción Comunal Vereda *"El Neme"*.

A la fecha de presentación de la presente solicitud, el Contrato de Interventoría cuenta con un avance financiero ejecutado del 24,49%, de acuerdo con el Plan de Cargas, y con un porcentaje del 2,87% facturado al mes de junio del 2024 aprobada por el Supervisor durante el mes de julio. De acuerdo con lo anterior, a continuación, se detallan los porcentajes ejecutados a través de cada acta mensual de costos:

ACTAS RADICADAS EN TRÁMITE DE PAGO:

MES MAYO DE 2024: $913.920,00 **– 0,15%**

MES JUNIO DE 2024: $16.392.964,00 **– 2,72%**

TOTAL $17.306.844,00 – 2,87%

ACTAS PENDIENTES POR RADICAR:

MES DE JULIO DE 2024: VALOR ESTIMADO $54.866.140,00 equivalente al **9,12%.**

MES DE AGOSTO DE 2024: VALOR ESTIMADO $ 75.243.700,00 al **12,50%**

TOTAL, EJECUTADO: $147.416.724,00 equivalente al 24,49% (AL MES DE AGOSTO).

De acuerdo con la distribución de los recursos de la interventoría la proyección de las actas de costos para terminar el contrato sería como se muestra a continuación:

SEPTIEMBRE DE 2024: $ 165.407.620,00 **– 27,49%**

OCTUBRE DE 2024: $ 151.422.740,00 **– 25,17%**

NOVIEMBRE DE 2024: $ 137.418.106,00 **– 22,85%**

Así las cosas, con el **77,51%** restante del contrato que no se ha ejecutado ni facturado, que correspondiente al valor de **$454.284.466,00** se cubrirá la proyección de las actas de costos de la interventoría para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024 (de acuerdo con el plan de cargas que se anexa con la presente solicitud).

PROCESOS SANCIONATORIOS: N/A

GARANTIAS: Póliza No 11-44-101225884 amparando el Contrato principal.

CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA: N/A

VALOR ADICIÓN SOLICITADA: N/A

FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

Resulta necesario prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2024 el Contrato de Interventoría No.1704 de 2024, debido a que el plazo actual es insuficiente para realizar el acompañamiento, seguimiento, vigilancia y control a los diecisiete (17) Convenios Solidarios en ejecución, de conformidad con la información contractual del estado de cada uno de estos, la cual se relaciona a continuación:

CONVENIO No. 4001-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR DEL CONVENIO: $ 199,698,099.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0%

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: programación de comité operativo, programar socializaciones con la comunidad y remisión por parte de la Junta de Acción Comunal de las cotizaciones para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de Laboratorio.

CONVENIO No. 4517-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES,

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 200,927,246.00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: remisión de documentos por parte de la Junta de Acción Comunal para el reintegro del pago de las pólizas y cotizaciones para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio.

CONVENIO No. 3963-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR DEL CONVENIO: $ 199,481,796.00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar. Construcción de una (1) alcantarilla de 36” de diámetro en concreto reforzado y 167 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES PENDIENTES: programar socializaciones con la comunidad y remisión por parte de la Junta de Acción Comunal de las cotizaciones para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio

CONVENIO No: 4395-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 200,201,281.00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: remisión de documentos por parte de la Junta de Acción Comunal para el reintegro del pago de las pólizas y cotizaciones para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio.

CONVENIO No.: 4485-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 200,008,033.00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: remisión de documentos por parte de la Junta de Acción Comunal para el reintegro del pago de las pólizas y cotizaciones para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio.

CONVENIO No. 4756-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

VALOR CONVENIO: $ 199,108,085.00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: revisión de documentos por parte de esta Interventoría para el reintegro del pago de las pólizas y cotizaciones para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio.

CONVENIO No. 4662-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 195,828,659.00

FECHA DE INICIO: 28/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Et apa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: programación de comité operativo, programar socializaciones con la comunidad y remisión por parte de la Junta de Acción Comunal de las cotizaciones para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio

CONVENIO No. 4686-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 198,826,145.00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

PENDIENTES: programar socializaciones con la comunidad, revisión de documentos por parte de esta Interventoría para el reintegro del pago de las pólizas, y remisión de informes finales de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio.

CONVENIO No. 4786-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

VALOR CONVENIO: $ 198,145,372.00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0%

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: programación de comité operativo y la remisión de las cotizaciones por parte de la Junta de Acción Comunal para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio.

CONVENIO No. 3819-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 196,712,332.00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: remisión de informes finales de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio.

CONVENIO No. 4507-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

VALOR CONVENIO: $ 198,631,123.00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

ESTADO FINANCIERO:

ACTIVIDADES PENDIENTES: programación de comité operativo y la remisión de las cotizaciones por parte de la Junta de Acción Comunal para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio.

CONVENIO No.: 4678-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ,

DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 199,739,662.00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0%

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: se está a la espera remisión de informes finales de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio.

CONVENIO No. 4505-2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR CONVENIO: $ 199,759,372.00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: programación de comité operativo, programar socializaciones con la comunidad y remisión por parte de la Junta de Acción Comunal de los documentos

para realizar el reintegro del pago de las pólizas y las cotizaciones para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio

CONVENIO No. 4000-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 200,743,783.00

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar. Construcción de una (1) alcantarilla de 36” de diámetro en concreto reforzado y 152 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Etapa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: programación de comité operativo, programar socializaciones con la comunidad y remisión por parte de la Junta de Acción Comunal de las cotizaciones para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio.

CONVENIO No. 4454-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

VALOR CONVENIO: $ 200,258,472.00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 40%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: programar socializaciones con la comunidad y remisión por parte de la Junta de Acción Comunal de las cotizaciones para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio

CONVENIO No. 4469-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 200,250,666.00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 43%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: programar socializaciones con la comunidad y remisión por parte de la Junta de Acción Comunal de las cotizaciones para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio.

CONVENIO No. 3247-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

VALOR CONVENIO: $ 198,430,649.00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 46.48%

% PROGRAMADO DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0.00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Etapa preliminar.

ACTIVIDADES PENDIENTES: programación de comité operativo, programar socializaciones con la comunidad y remisión por parte de la Junta de Acción Comunal de las cotizaciones para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, y Ensayos de laboratorio.

CAUSA QUE OCASIONA LA NECESIDAD DE LA PRÓRROGA

La solicitud de prórroga actual se encuentra relacionada directamente con la fecha estimada de terminación de la totalidad de los convenios solidarios, donde cada uno obedece a las condiciones particulares relacionadas con aspectos administrados, como la actualización del RUT de cada una de las Organizaciones de Acción Comunal, la conformación de la Veeduría Ciudadana, el envío de cotizaciones para ítems de Topografía, Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, y Ensayos de Laboratorio, y vinculación de personal profesional (ingeniero residente y contador), los cuales son procesos y trámites necesarios para dar comienzo a la fase de estudios y diseños ya que estos determinan el alcance final y la fecha de terminación.

A continuación, se resumen las justificaciones que dan curso a la solicitud de prórroga del contrato de interventoría:

1. Que el plazo contractual vigente es insuficiente para la ejecución y recibo definitivo de las obras.

2. Que, previo al inicio formal de la ejecución de los trabajos, se requiere un período de tiempo destinado a la revisión y/o ajuste de los diseños, durante el cual se realizarán los balances definitivos al convenio solidario que le permitirán al Organismo de Acción Comunal y al Interventor verificar los puntos de intervención para programar el recurso físico y humano requerido.

3. Que, una vez definidos los ajustes y aprobados por la interventoría, está programada la ejecución formal de las obras hasta el 30 de Noviembre de 2024.

4. Los costos de interventoría en el nuevo plazo solicitado se cubrirán con la redistribución del recurso disponible del contrato No. 1704 de 2024, el cual se detalla dentro del plan de cargas. La redistribución de recursos presentada no afectará la calidad del servicio de la Interventoría.

5. Que es indispensable contar con la ampliación al plazo vigente del contrato, toda vez que es menester dar inicio con la fase correspondiente a la ejecución de las obras de mejoramiento y mantenimiento objeto de cada convenio solidario.

6. Una vez revisadas las justificaciones dadas en la comunicación ya mencionada, la supervisión, considera viable y justificable la solicitud realizada por la interventoría con el propósito de poder garantizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, a los convenios solidarios referenciados anteriormente, como lo estipulan sus obligaciones contractuales enmarcadas en el contrato y manual de interventoría, sin generar sobrecostos ya que se realizará con redistribución de recursos

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024

VALOR ACTUAL: $ 601.655.190.00

SALDO ACTUAL: $ 601.655.190.00

ACTAS RADICADAS EN TRÁMITE DE PAGO:

MES MAYO DE 2024: $913.920,00 – 0,15%

MES JUNIO DE 2024: $16.392.964,00 – 2,72%

TOTAL $17.306.844,00 – 2,87%

ACTAS PENDIENTES POR RADICAR:

MES DE JULIO DE 2024: VALOR ESTIMADO $54.866.140,00 equivalente al 9,12%.

MES DE AGOSTO DE 2024: VALOR ESTIMADO $ 75.243.700,00 al 12,50%

TOTAL, EJECUTADO: $147.416.724,00 equivalente al 24,49% (AL MES DE AGOSTO).

De acuerdo con la distribución de los recursos de la interventoría la proyección de las actas de costos para terminar el contrato sería como se muestra a continuación:

SEPTIEMBRE DE 2024: $ 165.407.620,00 – 27,49%

OCTUBRE DE 2024: $ 151.422.740,00 – 25,17%

NOVIEMBRE DE 2024: $ 137.418.106,00 – 22,85%

Así las cosas, con el 77,51% restante del contrato que no se ha ejecutado ni facturado, que correspondiente al valor de $454.284.466,00 se cubrirá la proyección de las actas de costos de la interventoría para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024 (de acuerdo con el plan de cargas que se anexa con la presente solicitud).

Las condiciones iniciales del Contrato de interventoría se establecieron para realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de diecisiete (17) convenios solidarios en los municipios de Alvarado, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Santa Isabel y Valle de San Juan Departamento del Tolima.

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA

La Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga del contrato de interventoría 1704-2024 solicitada mediante comunicación oficial INGI-50255-045-24 de fecha 10 de Septiembre de 2024 expedida por la Interventoría ING INGENIERIA S.A.S., Dicha prórroga se solicita desde el día 28 de Septiembre de 2024 hasta el 30 de Noviembre de 2024, con la finalidad de dar continuidad a las actividades de vigilancia, supervisión, seguimiento y control de manera integral, a los convenios solidarios los cuales tienen fecha de vencimiento posterior a la fecha actual de la interventoría – 27 de septiembre de 2024.

La prórroga solicitada resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no prohíbe ni establece criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance; y tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de

Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato de interventoría se puede modificar por acuerdo entre las partes.

Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

GESTOR TECNICO DE PROYECTO

1. Ing. Edgar Augusto Aya Vásquez - Asignado mediante comunicación 2024S-VBOG-034183 del 2024/05/2yy

SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO:

Ing. Sergio Antonio Rodríguez Cespedes Resolución No 1835 del 27 de mayo de 2024

ANEXOS

1. Formato MEPI de solicitud de prórroga debidamente suscrito.
2. Carpeta contractual.
3. Garantías

Cordialmente,

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA.
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: ADRIANA MARCELA DIAZ JAIME
Revisado por: HELEN MARIA RICARDO IBARRA, JUAN PABLO TELLO CARVAJAL, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Aprobado por: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Copia Interna a: