INFORME QUINCENAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

DEPENDENCIA Área de Gestión de Desarrollo Local de Chapinero

QUINCENA No. 8 **DEL** 3-jun **AL** 16-jun

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. FDLCH-CCO-271-2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO realizar la interventoría que garantice, a nivel técnico, administrativo, financiero, predial, legal y socioambiental el cumplimiento de la consultoría que permita la generación de los estudios, diseños y trámites para fortalecer el acueducto veredal de acuabosques y determinar las alternativas de mejora en las practicas relacionadas con el acueducto y alcantarillado en el área de influencia de la quebrada santos, ubicada en la ruralidad del verjon bajo, localidad de chapinero

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FDLCH-CIN-288-2023

CONTRATISTA PROYECTOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS **NIT** 830-515-396-3

INTERVENTOR Carlos Julián Soto Muriel **NIT** 17.649.042

APOYO A LA SUPERVISIÓN SANDRA SALAMANCA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** julio (Mes) **DE** 2024 (Año)

Contrato de Consultoría		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial:	219.640.080	Valor Inicial:	204.468.770
Valor del contrato:	219.640.080	Valor del Contrato:	204.468.770
Plazo:	Seis (6) meses	Plazo:	Seis (6) meses
No. de Póliza:	CSC-100039545	No. de Póliza:	11-44-101215149

2. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	29-ene-24	29-ene-25	$ 61.340.631,00
Prestaciones Sociales	29-ene-24	30-jul-27	$ 20.446.877,00
Calidad del Servicio	29-ene-24	30-jul-29	$ 61.340.631,00

3. RELACIÓN PAGOS


De la siguiente relación, no se ha realizado ningún pago aún


No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
1	20%	$ 40.893.754,00	Primer pago correspondiente al primer 20% según los entregables del anexo técnico, debidamente radicados al FDLCH
2	30%	$ 61.340.631,00	segundo pago correspondiente al 30% según los entregables del anexo técnico, debidamente radicados al FDLCH
3	30%	$ 61.340.631,00	tercer pago correspondiente al 30% según los entregables del anexo técnico, debidamente radicados al FDLCH
4	20%	$ 40.893.754,00	cuarto pago correspondiente al 20% según los entregables del anexo técnico, debidamente radicados al FDLCH

4. INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO, FINANCIERO Y CRONOLÓGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO

PERIODO	% AVANCE FÍSICO	
Quincena 8	PROGRAMADO	EJECUTADO
Acuabosques	78%	53,0%
Quebrada Santos	77%	56,0%
Total	78%	55%

5. CURVA S






6. ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	4/06/2024	Como parte de las funciones contractuales de la interventoría, se envió a la consultoría el día 4 de junio un correo electrónico recordatorio del compromiso #7, en atención al comité desarrollado el pasado 30 de mayo, para su atención y pronta respuesta. Este correo tuvo como fin dar respuesta a la subsanación de los informes periódicos quincenales de la consultoría. Adicionalmente, se envió correo recordatorio de compromiso número 12 al Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía Local de Chapinero (FDLCH) con referencia al oficio de requerimiento a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) recordando el compromiso enviado por la consultoría. El mismo día 4 de junio se envió oficio número FDLCH-CIN-288-2023-67 a la consultoría solicitando la entrega de productos correspondiente al 1er 20% en versión definitiva, reiteración de entrega de programación semanal y cumplimiento de los cronogramas del 2do corte. El martes 4 de junio de 2024, se realizó la respectiva mesa de trabajo, en el cual se contó con la participación de las profesionales sociales de la interventoría y consultoría, con la finalidad de abordar temas relacionados con el avance del proyecto y los compromisos pactados descritos a continuación: • Acompañamiento a la visita programada el día 04-06-204, al colegio campestre Monteverde, con el objetivo de inspeccionar el pozo séptico. • Recorridos a predios a la manzana aledaña al colegio Monteverde. • Revisar el plano respectivo a las dos áreas de influencia desde el componente social con la finalidad de dar cumplimento al componte técnico – social del anexo técnico. • Se revisó el avance del diagnóstico social de las dos zonas de influencia y se deja como subgerencia la realización de la cartografía social. Para el día 4 de junio se realizó convocatoria a mesa de trabajo virtual, en atención al seguimiento de productos a consolidar por parte del contratista consultor, sin embargo, aunque fue convocada y establecida como compromiso asumido por las partes en comité de seguimiento semanal, la consultoría no asistió a dicha jornada programada, cuyo propósito fue revisar el estado de productos del componente administrativo y organizacional.
2	5/06/2024	Conforme a los compromisos establecidos en el comité semanal del pasado 30 de mayo y dando cumplimiento por parte de la interventoría a los seguimientos, envió correo electrónico con recordatorio de compromiso número 3 con referencia a la revisión del informe número 3, sin embargo, se dio claridad que las fechas propuestas en dicho comité no se podrían realizar, toda vez que no se registró el envío del informe por parte de consultoría.
3	6/06/2024	A través del oficio FDLCH-CIN-288-2023-68 del día 06 de junio de 2024 la interventoría remitió oficio con la entrega de observaciones a informes mensuales de la consultoría mes 1, 2 y 3, correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril. Allí se identificaron ajustes para los componente ambiental - SST, componente técnico y componente social – diseño.

4	8/06/2024	El día 8 de junio por parte de la interventoría se remitió oficio FDLCH-CIN-288-2023-71 con la entrega del informe mensual número 2 correspondiente al mes de marzo aprobado por apoyo a supervisión del FDLCH. En dicho correo se anexó 1 documento en pdf y una carpeta comprimida con 5 subcarpetas anexas, además de los informes quincenales del 26 de febrero al 10 de marzo y del 11 de marzo al 24 de marzo.
5	11/06/2024	El día 11 de junio la interventoría remitió correo recordatorio de los compromisos número 3, 4 y 7, en atención al comité desarrollado el pasado 06 de junio, para su atención y respuesta frente a la subsanación de los informes periódicos de consultoría, la fecha de entrega para la totalidad de los productos del 20% y la remisión del informe mensual número 4. Adicionalmente, según los compromisos pactados entre consultoría, el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía Local de Chapinero y la interventoría, se estableció el envío de la curva y porcentaje de avance que debe incluirse en el informe quincenal número 4. Solicitud realizada el día 11 de junio. El martes 11 de junio de 2024, se realizó la mesa de trabajo semanal del equipo social, con el fin de verificar el avance del proyecto en el diagnóstico social en las dos zonas de influencia, igualmente se socializaron las observaciones del componente social al informe #3 correspondiente al mes de abril, así mismo, dar claridad al alcance que tiene las mesas de trabajo por componentes
6	12/06/2024	El 12 de junio por parte de la interventoría se radicó la cuenta 01 correspondiente al primer 20% Contrato de Consultoría FDLCH-CCO-271-2023 con oficio número FDLCH-CIN-288-2023-75. Con relación a la radicación de la cuenta de consultoría, se realizó un ajuste y/o subsanación a la cuenta con el oficio número FDLCH-CIN-288-2023-76 del día 12062024.
7	13/06/2024	El 13 de junio se presentó a través de oficio número FDLCH-CIN-288-2023-77 los documentos requeridos para el primer pago, según lo estipulado en la Cláusula Octava del Contrato de la Referencia, correspondiente al 20% del valor del Contrato de Interventoría FDLCH-CIN-288-2023, para su revisión y aprobación, período comprendido entre el 29 de enero de 2024 y el 31 de mayo de 2024, periodo en el cual se desarrolló la entrega de los productos relacionados al primer 20%.

CONCLUSIONES	En conclusión y como parte del componente administrativo, se realizó la verificación de documentos enviados por la consultoría y se elaboró inventario de productos recibidos frente al Anexo Técnico, en lo que se revisaron los siguientes aspectos: - Contenidos. - Coherencia entre documentos. - Cumplimiento con lo requerido en el Anexo Técnico. - Cumplimiento de normas APA. - Consistencia técnica entre documentos. - Cumplimiento y coherencia de la normatividad. - Redacción y comprensión. Como parte del componente social, durante este periodo se verificó por parte de la interventoría, el proceso de acercamientos con la comunidad, socializaciones en diferentes escenarios, como la Comisión Ambiental Local (CAL), así mismo la retroalimentación y solicitudes que se realizaron a la consultoría para dar atención a la mejora en próximas socializaciones de avance de las zonas de intervención del proyecto. Se indica que la interventoría ha realizado las labores propias como interventoría en dar cumplimiento con las fechas y actividades de la consultoría. Sin embargo, se han presentado situaciones con propietarios o líderes de la comunidad durante la ejecución del contrato, lo que ha generado el normal y adecuado desarrollo del proyecto, no atribuibles al proyecto, razón por la cual se presenta el porcentaje de ejecución.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Recordatorio compromiso #7

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 4 jun 2024, 3:16 p.m.
para Proyectos, construccionescovilla, Sandra, Jaime, Karen

Señores Consultoría,

Cordial saludo,


Respetuosamente nos permitimos enviar recordatorio del compromiso #7, en atención al comité desarrollado el pasado 30 de mayo, para su atención

7	Subsanaciones informes periódicos consultoría	Consultoría	4 junio de 2024

Afablemente,

Descripción Fotografía 1.

Correo recordatorio compromiso # 7 del 04062024


Recordatorio compromiso #12

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 4 jun 2024, 3:22 p.m.
para Sandra, Jaime, Karen, Proyectos, construccionescovilla

Señores Alcaldía Local de Chapinero,

Cordial saludo,


Respetuosamente nos permitimos enviar recordatorio del compromiso #12, en atención al comité desarrollado el pasado 30 de mayo, para su atención y fines pertinentes:

12	Oficio de empoderamiento a la CAR, mencionado el compromiso tratado por la consultoría	FDLCH	4 junio de 2024

Afablemente y agradeciendo la atención prestada,

Descripción Fotografía 2.

Correo recordatorio compromiso # 12 del 04062024



FDLCH-CIN-288-2023-67 Solicitud entrega de productos correspondiente al 1er 20por ciento en versión definitiva Recibidos ×

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 4 jun 2024, 4:08 p.m.
para Proyectos, CDI, Sandra


FDLCH-CIN-288-2023-67

Bogotá, 04 de junio de 2024

Ingeniero:
Fredy Alejandro Covilla Martinez
Representante Legal
Proyectos Urbanos y Construcciones del Caribe
Correo electrónico: proyectos.uyccsas@gmail.com
Cra. 11 N° 39 – 171 Oficina: 308. La Serrezuela.
Cartagena – Colombia

Descripción Fotografía 3.

Correo FDLCH-CIN-288-2023-67 Solicitud entrega de productos correspondiente al 1er 20por ciento en versión definitiva 04062024



Recordatorio compromiso #3 Recibidos ×

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 5 jun 2024, 11:34 a.m.
para Sandra, Jaime, Karen

Señores Alcaldía Local de Chapinero,

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos enviar recordatorio del compromiso #3, en atención al comité desarrollado el pasado 30 de mayo, para su atención y fines pertinentes:

3	Remisión Informe mensual No. 3	FDLCH Constructora Interventoría	4 junio de 2024 31 mayo de 2024 6 junio de 2024


Asimismo, nos permitimos clarificar que dicho compromiso no podrá ser atendido el día establecido como reposa en acta, toda vez que nos encontramos a la espera de recibir las subsanaciones del informe que considere el FDLCH debemos realizar en el informe de interventoría.

Afablemente y agradeciendo la atención prestada,

Interventoría

Descripción Fotografía 4.

Correo recordatorio compromiso número 3 05062024



Entrega de informes N° 13 de Interventoría: informe mensual 2, subsanado para revisión y aprobación del FDLCH.

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 6 jun 2024, 2:22 a.m.
para Sandra, Jaime, Karen, CDI

Señores Alcaldía Local de Chapinero,

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos enviar en adjunto oficio, anexos e informe subsanado del asunto para su atención y fines pertinentes.

Afablemente,


Interventoría.

3 archivos adjuntos · Analizado por Gmail

Informe mensual ... | Anexos.zip | FDLCH-CIN-288-2023-69 Entrega informe mes 2 subsanado 90 KB

Descripción Fotografía 5.

Correo Entrega de informes N° 13 de Interventoría: informe mensual 2, subsanado para revisión y aprobación del FDLCH 06062024



FDLCH-CIN-288-2023-70 Excusa asistencia comité de seguimiento 06 de junio de 2024

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 6 jun 2024, 7:59 a.m.
para Sandra, CDI

FDLCH-CIN-288-2023-70


Armenia, 6 de junio de 2024

Doctora:
Angela María Quiroga Castro
Alcaldesa Local de Chapinero (E)
Atte. Ingeniera Sandra Salamanca
Apoyo a la supervisión
Correo electrónico: cdi.chapinero@gobiernobogota.gov.co
Carrera 13 No. 54 – 74 - Chapinero
La Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría FDLCH-CIN-288-2023.
Objeto: Realizar la interventoría que garantice, a nivel técnico, administrativo, financiero, predial, legal y socioambiental el cumplimiento de la consultoría que permita la generación de los estudios, diseños y trámites para fortalecer el acueducto veredal de Acuabosques y determinar las alternativas de mejora en las practicas relacionadas con el acueducto y alcantarillado en el área de influencia de la quebrada Santos, ubicada enla ruralidad del Verjón Bajo, localidad de Chapinero.
Asunto: Excusa asistencia comité de seguimiento 06 de junio de 2024

Descripción Fotografía 6.

FDLCH-CIN-288-2023-70 Excusa asistencia comité de seguimiento 06 de junio de 2024 del 06062024



FDLCH-CIN-288-2023-68 Entrega de observaciones a informes mensuales de consultoría mes 1, 2 y 3. Recibidos ×

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 6 jun 2024, 8:14 a.m.
para Proyectos, construccionescovilla, Sandra, Jaime, Karen, CDI

Señores Consultoría,

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos enviar en adjunto, oficio del asunto para su atención y fines pertinentes,

Afablemente,


Interventoría.

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail

FDLCH-CIN-288-2023-68 Entrega de observaciones a 707 KB

Descripción Fotografía 7.

FDLCH-CIN-288-2023-68 Entrega de observaciones a informes mensuales de consultoría mes 1, 2 y 3 del 06062024



FDLCH-CIN-288-2023-68 Entrega de observaciones a informes mensuales de consultoría mes 1, 2 y 3. Recibidos ×

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 6 jun 2024, 8:14 a.m.
para Proyectos, construccionescovilla, Sandra, Jaime, Karen, CDI

Señores Consultoría,

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos enviar en adjunto, oficio del asunto para su atención y fines pertinentes,

Afablemente,


Interventoría.

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail

FDLCH-CIN-288-2023-68 Entrega de observaciones a 707 KB

Descripción Fotografía 8.

FDLCH-CIN-288-2023-68 Entrega de observaciones a informes mensuales de consultoría mes 1, 2 y 3 del 06062024



FDLCH-CIN-288-2023-71 Entrega de informes N° 14 de Interventoría: informe mensual 2 aprobado por apoyo a supervisión del FDLCH. Recibidos ×

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 8 jun 2024, 4:52 p.m.
para Sandra, Jaime, Karen, CDI

Señores Alcaldía Local de Chapinero,

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos enviar en adjunto oficio, anexos e informe del asunto aprobado por el apoyo a la supervisión del FDLCH, para su atención y fines pertinentes,

Afablemente,

Interventoría.

5 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

FDLCH-CIN-288-... | 6_Informe Q2 Del ... | 5_Informe Q1 Del ... | Informe mensual ... | Anexos.rar

Descripción Fotografía 9.

FDLCH-CIN-288-2023-71 Entrega de informes N° 14 de Interventoría: informe mensual 2 aprobado por apoyo a supervisión del FDLCH



Recordatorio compromiso #3 - Comité 6 de Junio de 2024

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 11 jun 2024, 11:46 a.m.
para Proyectos, construccionescovilla, Sandra, Jaime, Karen

Señores Consultoría,

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos enviar recordatorio del compromiso #3, en atención al comité desarrollado el pasado 06 de junio, para su atención y fines pertinentes:

3	Salvaguardas informes periódicos	Consultoría	11 junio 2024

Afablemente,

Recordatorio compromiso #4 - Comité 6 de Junio de 2024

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> mar, 11 jun, 11:47 a.m.
para Proyectos, construccionescovilla, Sandra, Jaime, Karen

Señores Consultoría,

Cordial saludo,


Respetuosamente nos permitimos enviar recordatorio del compromiso #4, en atención al comité desarrollado el pasado 06 de junio, para su atención y fines pertinentes:

4	Fecha de entrega para la totalidad de productos del 20%	Consultoría Interventoría	11 junio 2024

Afablemente,

Descripción Fotografía 10.

Recordatorio compromiso #3 y 4 - Comité 6 de Junio de 2024



Solicitud de curva y % de avance del quincenal 4 de consultoría.

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 11 jun 2024, 11:50 a.m.
para Proyectos, construccionescovilla, Sandra, Jaime, Karen

Señores Consultoría,


Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos solicitar la información del asunto en el respectivo informe (versión final subsanada) para fines respectivos.

Afablemente,

Descripción Fotografía 11.

Solicitud de curva y % de avance del quincenal 4 de consultoría del 11062024



FDLCH-CIN-288-2023-75 Radicación cuenta 01 primero 20% Contrato de Consultoría FDLCH-CCO-271-2023 Recibidos ×

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 12 jun 2024, 1:58 p.m.
para Sandra, Proyectos

FDLCH-CIN-288-2023-75


Armenia, 12 de junio de 2024

Doctora:
Angela María Quiroga Castro
Alcaldesa Local de Chapinero (E)
Atte. Ingeniera Sandra Salamanca
Apoyo a la supervisión
Correo electrónico: cdi.chapinero@gobiernobogota.gov.co
Carrera 13 No. 54 – 74 - Chapinero
La Ciudad

Referencia: Contrato de Consultoría FDLCH-CCO-271-2023.
Objeto: Realizar la consultoría para el fortalecimiento técnico, administrativo, financiero, predial, legal y socioambiental que permita la generación de los estudios, diseños y trámites que se requieran para fortalecer el acueducto veredal de Acuabosques y determinar alternativas de mejora en las practicas relacionadas con el acueducto y alcantarillado en el área de influencia de la quebrada Santos ubicada en la ruralidad del Verjón bajo perteneciente a la localidad de Chapinero, Bogotá D.C.
Asunto: Radicación cuenta 01 primero 20% Contrato de Consultoría FDLCH-CCO-271-2023

Descripción Fotografía 12.

FDLCH-CIN-288-2023-75 Radicación cuenta 01 primero 20% Contrato de Consultoría FDLCH-CCO-271-2023 del 12062024



FDLCH-CIN-288-2023-76 Radicación subsanación cuenta 01 primero 20% Contrato de Consultoría FDLCH-CCO-271-2023

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 12 jun 2024, 5:33 p.m.
para Sandra, Proyectos

FDLCH-CIN-288-2023-76

Armenia, 12 de junio de 2024

Doctora:
Angela María Quiroga Castro
Alcaldesa Local de Chapinero (E)
Atte. Ingeniera Sandra Salamanca
Apoyo a la supervisión
Correo electrónico: cdi.chapinero@gobiernobogota.gov.co
Carrera 13 No. 54 – 74 - Chapinero
La Ciudad

Referencia: Contrato de Consultoría FDLCH-CCO-271-2023.
Objeto: Realizar la consultoría para el fortalecimiento técnico, administrativo, financiero, predial, legal y socioambiental que permita la generación de los estud diseños y trámites que se requieran para fortalecer el acueducto veredal de Acuabosques y determinar alternativas de mejora en las practicas relacionadas con el acued y alcantarillado en el área de influencia de la quebrada Santos ubicada en la ruralidad del Verjón bajo perteneciente a la localidad de Chapinero, Bogotá D.C.
Asunto: Radicación subsanación cuenta 01 primero 20% Contrato de Consultoría FDLCH-CCO-271-2023

Descripción Fotografía 13.

FDLCH-CIN-288-2023-76 Radicación subsanación cuenta 01 primero 20% Contrato de Consultoría FDLCH-CCO-271-2023 del 12062024



Entrega de informes N° 16 de Interventoría: informe mensual 3, subsanado por la interventoría y aprobado del FDLCH.

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 13 jun 2024, 5:28 a.m.
para Sandra, Jaime, Karen, CDI

Señores Alcaldía Local de Chapinero,

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos enviar en adjunto, oficio, informe y anexos del asunto aprobado por el apoyo a la supervisión del FDLCH, para su atención y fines pertinentes,

Amablemente,


Interventoría.

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

FDLCH-CIN-288-... | Informe mensual ... | Anexos informe ...

Descripción Fotografía 14.

Entrega de informes N° 16 de Interventoría: informe mensual 3, subsanado por la interventoría y aprobado del FDLCH del 13 de junio



FDLCH-CIN-288-2023-77 Radicación cuenta 01 primero 20% Contrato de Interventoría FDLCH-CIN-288-2023

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> 13 jun 2024, 1:49 a.m.
para Sandra

FDLCH-CIN-288-2023-77


Armenia, 13 de junio de 2024

Doctora:
Angela María Quiroga Castro
Alcaldesa Local de Chapinero (E)
Atte. Ingeniera Sandra Salamanca
Apoyo a la supervisión
Correo electrónico: cdi.chapinero@gobiernobogota.gov.co
Carrera 13 No. 54 – 74 - Chapinero
La Ciudad


Referencia: Contrato de Interventoría FDLCH-CIN-288-2023.
Objeto: Realizar la interventoría que garantice, a nivel técnico, administrativo, financiero, predial, legal y socioambiental el cumplimiento de la consultoría que permita la generación de los estudios, diseños y trámites para fortalecer el acueducto veredal de Acuabosques y determinar las alternativas de mejora en las practicas relacionadas con el acueducto y alcantarillado en el área de influencia de la quebrada Santos, ubicada enla ruralidad del Verjón Bajo, localidad de Chapinero.
Asunto: Radicación cuenta 01 primero 20% Contrato de Interventoría FDLCH-CIN-288-2023

Descripción Fotografía 15.

Correo FDLCH-CIN-288-2023-77 Radicación cuenta 01 primero 20% Contrato de Interventoría FDLCH-CIN-288-2023 del 13062024








Descripción Fotografía 16.

Acta de acompañamiento colegio Monteverde y Registro fotográfico inspección pozo séptico colegio Monteverde



BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Interventoria

FECHA: 11/06/2024 **Virtual:** x **Presencial:** _____ **(En caso de ser presencial):** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Revisar los pendientes del componente social de la consultoria

HORA DE INICIO: 4:00 p.m. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 4:45 p.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	No de CEDULA	CARGO: GESTOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TECNICO	CARGO: ASISTENCIAL	CARGO: CONTRATISTA	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONALIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBRAMIENTO	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Maria Nubia Cruz	52583511		x				x					Interventoria	Interventoria1829@gmail.com	3123083269	
Lizeth Suárez Moreno	1016045577			X							X	Consultoria PUCC	Rendirsuarezm@icloud.com	3115667233	
Elizabeth Duarte Valencia	1094927514			X							X	Interventoria	Interventoria1829@gmail.com	3104065609	

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

CONSENTIMIENTO: El(la) abajo firmante confirma a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y en calidad de atención en 3307000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización y solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiendo que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.



BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Al igual que todos los días martes, en esta ocasión se reunieron de manera virtual (plataforma meet.google) los profesionales sociales de la consultoría e interventoría; luego del saludo pertinente toma la palabra la profesional Lizeth Suárez Moreno quien comenta que en una reunión interna de la consultoría donde ella consume el tener que concertarse para la realización de la mesa de trabajo social, el Ing. Olivani (residente de la consultoría), manifiesta desconocer este acuerdo con la interventoría, le afirma que no entiende el objetivo de estas reuniones teniendo en cuenta que no hay observaciones a los informes presentados, igualmente le indica que el debería estar enterado para dar su aval a la asistencia de la profesional a esta mesa de trabajo, ante esto Nubia Cruz aclara que desconoce el acta donde se llegó al acuerdo de realizar mesas de trabajo por componentes, que ella tratara de abicar el Acta para compartirsela a la profesional social y al Ing. Residente de la consultoría, seguidamente se pregunta por los diagnósticos y la profesional Lizeth Suárez confirma que ella hizo entrega de lo que respecta a lo social a la arquitecta Estefany de la consultoría el día 8 de junio del año en curso, por otro lado en lo que respecta a los ajustes solicitados del componente social del informe No 3 (correspondiente al mes de abril), la profesional Lizeth dice que a ella no le ha llegado oficialmente algún requerimiento al respecto, a lo cual se le indica de manera no oficial lo que se debia corregir en el mencionado informe, ella me aclara que no puede hacer ningún cambio mientras a ella no le llegue la solicitud oficial por parte del Ing. Olivani, de igual manera Nubia le comenta que buscara el oficio radicado de la interventoria a la consultoria para que ella pueda preguntar al interior de la consultoria.

Para terminar la profesional Lizeth comenta frente a las mesas de trabajo sociales venideras que es importante se comparta el acta donde se establecia este compromiso, de tal manera que el Ing. Olivani valide su asistencia, en este sentido pone la alerta que el martes 24 de junio ella no asistirá a la mesa de trabajo por cuanto estará fuera del país.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Ubicar y compartir Acta donde se acuerda la realización de mesas de trabajo por componente	Nubia Cruz	Junio/2024
2	Compartir oficio de solicitud de ajustes del informe 3	Nubia Cruz	11/06/2024
3	Realizar los ajustes pertinentes al informe No 3 (Abril)	Lizeth Suárez Moreno	11/11/2024


Elaborado por: Interventoria

Fecha de la próxima reunión: 18/06/2024 Lugar de la próxima reunión: Virtual


Código: GDC-GPD-1929
Versión: 05
Vigencia: 22 de abril de 2024
Caso Hola No. 16595
2 de 2

Descripción Fotografía 17.

Acta mesa de trabajo 11-06-2024



Descripción Fotografía 18.



Descripción Fotografía 19.

Mesa convocada para el 8 de junio, soporte de inasistencia

Mesa convocada para el 12 de junio, soporte de inasistencia:

Trece (13) días del mes de Agosto de 2024

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Carlos Julián Soto Muriel
Director de Interventoría
FDLCH-CIN-288-2023