INFORME QUINCENAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

DEPENDENCIA Área de Gestión de Desarrollo Local de Chapinero

QUINCENA No. 11 **DEL** 15-jul **AL** 28-jul

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. FDLCH-CCO-271-2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO realizar la interventoría que garantice, a nivel técnico, administrativo, financiero, predial, legal y socioambiental el cumplimiento de la consultoría que permita la generación de los estudios, diseños y trámites para fortalecer el acueducto veredal de acuabosques y determinar las alternativas de mejora en las practicas relacionadas con el acueducto y alcantarillado en el área de influencia de la quebrada santos, ubicada en la ruralidad del verjon bajo, localidad de chapinero

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FDLCH-CIN-288-2023

CONTRATISTA PROYECTOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS **NIT** 830-515-396-3

INTERVENTOR Carlos Julián Soto Muriel **NIT** 17.649.042

APOYO A LA SUPERVISIÓN SANDRA SALAMANCA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** septiembre (Mes) **DE** 2024 (Año)

Contrato de Consultoría		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial:	219.640.080	Valor Inicial:	204.468.770
Valor del contrato:	219.640.080	Valor del Contrato:	204.468.770
Plazo:	Ocho (8) meses	Plazo:	Ocho (8) meses
No. de Póliza:	CSC-100039545	No. de Póliza:	11-44-101215149

2. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	29-ene-24	29-mar-25	$ 61.340.631,00
Prestaciones Sociales	29-ene-24	28-sep-27	$ 20.446.877,00
Calidad del Servicio	29-ene-24	30-jul-29	$ 61.340.631,00

Nota: Se realizó prorroga del contrato de consultoría No. FDLC-CCO-271-2023 e interventoría No. FDLCH-CIN-288-2023 por dos (2) meses, con fecha de terminación el día veintiocho (28) de septiembre de 2024.

3. RELACIÓN PAGOS


De la siguiente relación, no se ha realizado ningún pago aún


No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
1	20%	$ 40.893.754,00	Primer pago correspondiente al primer 20% según los entregables del anexo técnico, debidamente radicados al FDLCH
2	30%	$ 61.340.631,00	segundo pago correspondiente al 30% según los entregables del anexo técnico, debidamente radicados al FDLCH
3	30%	$ 61.340.631,00	tercer pago correspondiente al 30% según los entregables del anexo técnico, debidamente radicados al FDLCH
4	20%	$ 40.893.754,00	cuarto pago correspondiente al 20% según los entregables del anexo técnico, debidamente radicados al FDLCH

4. INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO, FINANCIERO Y CRONOLÓGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO

PERIODO	% AVANCE FÍSICO	
Quincena 11	PROGRAMADO	EJECUTADO
Acuabosques	95%	66,0%
Quebrada Santos	100%	71%
Total	98%	69%

5. CURVA S





6. ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	15/07/2024	El pasado 15 de julio la interventoría remitió correo recordatorio de compromisos #1 #2 #3 #4 #7 #8 #9 #10 y #12 del Comité 11 de Julio de 2024.
2	17/07/2024	El día 17 de julio a través de oficio número FDLCH-CIN-288-2023-104 se realizó entrega de informes 21 de Interventoría - Informes quincenales 3, 4, 5, 6 y 7 de interventoría.
3	19/07/2024	A través del oficio número FDLCH-CIN-288-2023-105 se realizó solicitud socialización de avance de la zona de influencia el Verjón Bajo – área de influencia de la Quebrada Santos, ULDER y CAL el 19 de julio.
4	22/07/2024	A través del oficio número FDLCH-CIN-288-2023-106 se realizó entrega de informes N° 22 de Interventoría informe mensual #5 el 22 de julio. El mismo 22 de julio se remitió oficio número FDLCH-CIN-288-2023-107 Claridad del numeral componente administrativo y organizacional
5	23/07/2024	El martes 23 de julio de 2024, se decidió no realizar a acompañamiento la Comisión Ambiental Local (CAL), por cuanto los avances de proyecto 1829 no fue contemplado en la agenda del día.
6	24/07/2024	El 24 de julio se remitió correo con oficio número FDLCH-CIN-288-2023-108 sobre la 2da revisión componente ambiental SST informe mes 4 de consultoría. El 24 de julio se remitió correo con oficio número FDLCH-CIN-288-2023-109 Entrega de informes quincenales 4 a 7 de consultoría.
7	25/07/2024	El jueves 25 de Julio se acompañó a la consultoría en la presentación de avances del proyecto 1829, área de influencia Quebrada de santos, vereda Verjón Bajo en el espacio de participación Unidad Local de Desarrollo Rural - ULDER, para la mencionada socialización se utilizó una presentación en Power point donde se evidencio los avances del componente social, técnicos llevados a cabo en los meses de mayo, junio. Es importante para finalizar el presente informe desde el componente social manifestar que durante este periodo del mes de julio, se realizó la revisión del informe No 5 de la consultoría, se realizó la revisión de los diagnósticos de las dos áreas de influencia (Acuabosques, barrio Bosques de Bellavista y Quebrada de Santos, vereda Verjón Bajo) en dos ocasiones, la segunda revisión se realizo el 23 de julio y en el comité de seguimiento realizado el 25 de julio se evidencio que enviaron el documento anterior, es decir no responde a la versión final por cuanto aún falta este entregable.


CONCLUSIONES	• Durante este periodo se verificó por parte de la interventoría, el proceso de acercamientos con la comunidad, socializaciones en diferentes escenarios, así mismo la retroalimentación y solicitudes de estas socializaciones se realizó a la consultoría para atenderse en atención a la mejora para próximas socializaciones de avance en ambas zonas del proyecto.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción Fotografía 1.

ULDER 25 de julio



Recordatorio de compromisos #1 #2 #3 #4 #7 #8 #9 #10 y #12 del Comité 11 de Julio de 2024

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> lun, 15 jul, 12:41 p.m.
para Proyectos, construccionescovilla, Sandra

Señores Consultoría,

Cordial saludo,


Respetuosamente nos permitimos enviar recordatorio de compromisos del asunto, en atención al comité desarrollado el pasado 11 de julio, para su atención y fines pertinentes:

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Subsanación Observaciones componente Administrativo Organizacional Acuabosques.	Consultoría	16/07/2024
2.	Documento formal mencionando los numerales pendientes del componente organizacional y administrativo.	Consultoría	16/07/2024
3.	Entrega informes periódicos pendientes	Consultoría Interventoría	13/07/2024 15/07/2024
4.	Subsanación V2 Diagnóstico componente social, técnico y administrativo áreas de influencia	Consultoría	17/07/2024
5.	Mesa de trabajo segunda versión de la cartilla (contenido)	Consultoría Interventoría	15/07/2024
6.	Avance Entrega segunda versión de la cartilla	Consultoría	Por definir una vez se haga la mesa de trabajo
7.	Entrega subsanación informe mensual No. 4 consultoría	Consultoría	17/07/2024
8.	Documento formal dando respuesta a los comunicados respecto a las programaciones pendientes a terceros entregas a productos plan de contingencia	Consultoría	16/07/2024
9.	Entrega totalidad productos técnicos-social y técnicos área de influencia Bosques de Bellavista	Consultoría	16/07/2024
10	Socialización de avance ULDER	Consultoría	25/07/2024

Descripción Fotografía 2.

Recordatorio de compromisos #1 #2 #3 #4 #7 #8 #9 #10 y #12 del Comité 11 de Julio de 2024



FDLCH-CIN-288-2023-104 Entrega de informes 21 de Interventoría - Informes quincenales 3, 4, 5, 6 y 7 de interventoría

Interventoría 1829 <interventoria1829@gmail.com> mié, 17 jul, 8:34 p.m.
para Sandra, CDI

FDLCH-CIN-288-2023-104

Bogotá, julio 17 de 2024

Doctora:
Angela María Quiroga Castro
Alcaldesa Local de Chapinero (E)
Atte. Ingeniera Sandra Salamanca
Apoyo a la supervisión
Correo electrónico: cdi.chapinero@gobiernobogota.gov.co
Carrera 13 No. 54 – 74 - Chapinero
La Ciudad


Referencia: Contrato de Interventoría FDLCH-CIN-288-2023

Objeto: Realizar la interventoría que garantice, a nivel técnico, administrativo, financiero, predial, legal y socioambiental el cumplimiento de la consultoría que permita la generación de los estudios, diseños y trámites para fortalecer el acueducto veredal de Acuabosques y determinar las alternativas de mejora en las practicas relacionadas con el acueducto y alcantarillado en el área de influencia de la quebrada Santos, ubicada en la ruralidad del Verjón Bajo, localidad de Chapinero.

Asunto: Entrega de informes N° 21 de Interventoría: Informes quincenales 3, 4, 5, 6 y 7 de interventoría


Descripción Fotografía 3.

FDLCH-CIN-288-2023-104 Entrega de informes 21 de Interventoría - Informes quincenales 3, 4, 5, 6 y 7 de interventoría




Descripción Fotografía 4.

FDLCH-CIN-288-2023-105 Solicitud socialización de avance de la zona de influencia el Verjón Bajo – área de influencia de la Quebrada Santos, ULDER y CAL




Descripción Fotografía 5.

FDLCH-CIN-288-2023-106 Entrega de informes N° 22 de Interventoría informe mensual #5




Descripción Fotografía 6.

FDLCH-CIN-288-2023-107 Claridad del numeral componente administrativo y organizacional.



Descripción Fotografía 7.

FDLCH-CIN-288-2023-108 2da revisión componente ambiental SST informe mes 4 de consultoría



Descripción Fotografía 8.

FDLCH-CIN-288-2023-109 Entrega de informes quincenales 4 a 7 de consultoría

Trece (13) días del mes de Agosto de 2024

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Carlos Julián Soto Muriel

Director de Interventoría

FDLCH-CIN-288-2023