Ingeniero:
RICARDO BÁEZ GARCÍA
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 1111 DE 2021. VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de Noviembre del 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1624 del 22 de junio de 2021

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 2. FRENTE SAN FRANCISCO

LONGITUD DEL CORREDOR: 13 Km (aproximado). punto de inicio el k7+103 hasta la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa).

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1111 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**NIT:**	901591251-5
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 (50%), UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A. con NIT. 900.655.891-1 (35%), TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT 890.903.035-2 (7,5%), HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 (7,5%)		
OBJETO:	Modulo No. 01 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”"		

FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. De Oficio (Licitación):**	LP-DT-062-2020.
VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
ADICIÓN 3:	$ 0		
ADICIÓN 4:	$ 0		
ADICIÓN 5:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	114 MESES comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-Construcción.		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FIN:	31 de Agosto 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL / ADICIONAL NO.	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 5,647,570,688	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401015-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 6,403,484,402	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401017-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 18,218,051,729	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 133,000,000	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.286.215.466	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.349.941.438	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$11.675.167.494	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$67.930.851	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$6 .420.724.611	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$6 .516.185.729	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$16.289.329.660	$9.315.632.891

2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$101.760.000	$101.760.000
TOTAL						**$ 80.109.362.068**	**$**9.417.392.891

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No.19	$1.283.913.844,00	$9.382.447,00	$1.293.296.291,00
Acta de Ajuste Definitiva No.19	$98.386.130,00	$718.976,00	$99.105.106,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.20	$513.863.250,00	$ 3.755.155,00	$ 517.618.405,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.20	$45.258.032	$ 330.732,00	$45.588.764
Acta de Recibo Parcial de obra No.21	$941.079.843,00	$ 6.877.122,00	$ 947.956.965,00
Acta de Ajuste Definitiva No.21	$94.628.395,00	$691.515,00	$95.319.910,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$1.835.448.178,00	$91.468.004,00	$ 1.926.916.182,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$ 146.802.609,00	$ 1.072.788,00	$ 147.875.397,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.23	$ 2.453.712.024,00	$ 17.803.384,00	$ 2.471.515.408,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.23	$231.481.415,00	$ 1.691.595,00	$ 233.173.010,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.24	$351.832.662,00	$ 2.571.085,00	$ 354.403.747,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.25	$ 443.051.230,00	$3.237.682,00	$446.288.912,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .26	$511.716.705,00	$ 3.739.468,00	$ 515.456.173,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.27	$ 562.128.589,00	$ 4.107.863,00	$ 566.236.452,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .28	$866.099.512,00	$6.329.189,00	$ 872.428.701,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .29	$4.001.284.105,00	$2 9.240.153,00	$4.030.524.258,00
Acta social No.29	$138.322.889,00	$641.009,00	$138.963.898,00

1.4. VANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.29 de fecha 1 hasta el 30, para el periodo de Noviembre, Se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 544.944.728.598,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 52.843.862.593,00	9,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 41.460.057.666,00	7,61%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5 .366.926.797,00	8,19%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 46.826.984.463,00	7,67%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$27.000.000.000,00
Amortizado	$1.229.894.791,00
Saldo	$25.770.105.209,00

1.4.3. FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: **9,70%**

Meta física ejecutada %: **7,61%**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: **9.70%** **$**52.843.862.593,00 (hasta 29 de Noviembre de 2023)

% Básico ejecutado acumulado: **7.61%** **$**41.460.057.666,00 (hasta 27 de Noviembre de 2023)

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Tabla N° 2. Ítems No Previstos autorizados para el Sector Mallama – Ricaurte.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
340.1P	Estabilización de granulares en frío en el lugar con Emulsión asfáltica.	m3	7.374,90	$ 287.541
450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	4.093,80	$ 837.851
201.3P	Demolición de pavimentos rígidos, pisos, andenes y bordillos de concreto	m3	335,00	$ 70.712
310.1	Conformación de la calzada existente	m2	35.355,00	$ 1.188
421.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-1	m2	39.555,00	$ 2.636
460.1	Fresado de Pavimento Asfaltico en espesor de 10 CM	m2	18.243,00	$ 9.490
464.1	Geomalla Biaxial para Repavimentación	m2	4.200,00	$ 17.852
700.3	Marca Vial con Pintura en Frío.	m2	1.512,00	$ 50.612
NP-002	Restricción peso por bascula para mezclas asfálticas	m3	1.584,30	$ 54.002
NP-003	Adicional por Peaje para mezclas asfálticas y materiales granulares	m3	1.584,30	$ 6.390
900.2P	Transporte adicional de materiales granulares, fresado, mezcla asfáltica, concreto hidráulico para distancias mayores a 9 km	m3-KM	700.697,68	$ 1.175

Adicionalmente, se tiene aprobado ítems no previstos para el sector 1 de la variante San Francisco – Mocoa, comprendido entre el K0+000 al K7+103, por parte de la Entidad Contratante, los cuales se indican a continuación:

Tabla N° 3. Ítems No Previstos autorizados para el Sector 1 Variante San Francisco- Mocoa

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
661.1P	Limpieza de alcantarillas	Un	50,00	$ 287.541
661.2P	Limpieza de estructuras en concreto (Cajas-Cabezales)	Un	79,00	$ 837.851
661.3P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2	13.051,15	$ 70.712
200.1.2.2	Rocería y Desmonte	ha	1,90	$ 1.188
812.13.1P	Suministro e instalación de malla eslabonada triple torsión	m2	3.765,75	$ 2.636
200.P	Rocería y limpieza en taludes	ha	15,08	$ 9.490
674.13P	Limpieza y sondeo drenajes horizontales 2" - 4"	Un	724,00	$ 17.852
600 P	Limpieza de zanjas de coronación	m	4.681,07	$ 50.612
600	Excavación manual	m3	363,47	$ 54.002
623	Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	m	2.100,00	$ 6.390

Así mismo se gestionó durante el mes de octubre de 2022 la aprobación de la siguiente relación de APUs como ítems complementarios para recolección de información de campo medianteexploración geotécnica para reingeniería de sector 2. El Acta de fijación de precios unitarios y modificación de cantidades fue aprobada por la Entidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
EG-1	Exploración geotécnica (Incluye ensayos de Laboratorio)	m	14.468,84	485.988,00

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA NO.
05-noviembre-2021	Acta #1
17-enero-2022	Acta #2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/10/2021	1.	Modificación plazo etapa de pre-construcción	Aprobada, se tramitó el acta de modificación N° 1, actualmente se encuentra aprobada entre las partes

En el periodo de **Noviembre** de 2023, el Contratista no ha solicitado adiciones, prorrogas y/o modificaciones del contrato 1111 de 2021.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTIAS NACIONAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$21.359.736.207	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 27.000.000.000,00	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 42.719.472.414	40040516	18/03/2022	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 524.090.280	40040516	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 64.079.208.621	40040516	31/12/2025	31/12/2030

-Se realiza Cesión de Contrato, con fecha de aprobación 29 de abril-22 a Consorcio San Francisco. Garantías aprobadas mediante Acta en plataforma SECOP II el día 03 de agosto de 2022.

-Pólizas de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. 400040518 emitida por Nacional de Seguros, registra como fecha de vigencia hasta el 31/12/2025, aun cuando la póliza del anterior contratista tiene como fecha de vigencia es hasta el 31/12/2030, sin evidenciar los motivos de dicha situación.

-Según comunicación del 19 de julio de 2022 se aumenta el valor del anticipo a $27.000.000.000. Se aprueba Anexo 1 de la póliza por la entidad contratante mediante comunicado INVIAS SMC-GGPT 5673, de fecha 20 de septiembre de 2022.

-Se aprueba Anexo 2 Poliza de Cumplimiento y Anexo 1 Poliza RCE mediante MEMORANDO No.SMCN 4294 de fecha 26 de enero de 2023, con base en Modificatorio No.03. Pendiente Acta en plataforma SECOP II.

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, Labora y Operaciones	$10.679.868.103	40040518	18/03/2022	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	977 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	**NIT:**	901.476.351-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV INGENIEROS LTDA 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S901.184.484-9 (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.		
FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. de Oficio (Licitación)**	CMA-DT-187-2020
VALOR INICIAL:	47.999.892.900		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 0		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0		
PRÓRROGA 1:	$ 0		
PRÓRROGA N:	$ 0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto 2030		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL O NO. DE ADICIONAL	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	PRINCIPAL	$2.389.892.900	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	PRINCIPAL	$10.000.000	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$5.333.333.00	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$341.519.168	
2022	206022	C-2401-0600-123-0-2401008-02	20	Nación	PRINCIPAL	$3.000.000.000	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$504.773.947	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$512.278.752	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.374.947.301	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$8.000.000	$72.770.449,84
TOTAL						**$9.399.892.900**	

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.19 Enero 2023	$377.932.685,60	$ 71.807.210,26	$ 449.739.895,86
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$424.296.504,74	$ 80.616.335,90	$ 504.912.840,64
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$ 24.936.432,86	$ 4.737.922,24	$ 29.674.355,10
Acta Mensual de Costos No.21 Marzo 2023	$ 445.112.284,80	$ 84.571.334,11	$ 529.683.618,91
Acta Mensual de Costos No.22 Abril 2023	$459.397.370,00	$ 87.285.500,30	$ 546.682.870,30
Acta Mensual de Costos No.23 Mayo 2023	$460.703.559,20	$ 87.533.676,25	$ 548.237.235,45
Acta Mensual de Costos No.24 Junio 2023	$488.469.796,00	$92.809.261,24	$581.279.057,24
Acta Mensual de Costos No.25 Julio 2023	$ 61.336.458,00	$1 1.653.927,02	$72.990.385,02
Acta Mensual de Costos No.26 Agosto 2023	$57.763.844,00	$1 0.975.130,36	$68.738.974,36
Acta Mensual de Costos No.27 Septiembre 2023	$58.752.920,00	$1 1.163.054,80	$69.915.974,80
Acta Mensual de Costos No.28 Octubre 2023	$61.000.820,00	$1 1.590.155,80	$72.590.975,80

ESTADO ACTUAL ANTICIPO

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.129.388.470,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.129.388.470,00
Valor Saldo por Amortizar	$ 0.00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 29 De fecha de 1 al 30 para el período de Noviembre del contrato reporta un avance de:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 12.802.083.429 **26,67%**
Total, inversión ejecutada: $ 12.408.846.324 **25,85%**

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18-agosto-2022 (APROBADO)	Acta #1

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXONO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento	$1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

- El anexo 5 de la garantía única de cumplimiento No. M-100143068 fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 5 de diciembre de 2022.

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADO POR:	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

2.13

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DESTINATARIO	ASUNTO
4214	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Barcenas	Remisión propuesta piloto para estabilización de taludes, fundación CIAP, radicado M1- 3554-23 del 11 de octubre de 2023 y alcance con radicado M1-3685-23 del 3 de noviembre de 2023.
4233	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Barcenas	Informe mensual de Interventoría No. 28 Octubre de 2023 Variante San Francisco - Mocoa
4298	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Barcenas	Acta de obra No.28 Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa.
4321	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Barcenas	Acta de ajuste Definitiva No.28 – Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco -Mocoa.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DEOBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

FRENTE SAN FRANCISCO

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

* Pavimento sector 1: El contratista realizó la instalación de concreto hidráulico entre el K2+225 al K2+475 por el carril izquierdo, se realizó la instalación de material de subbase entre el K 3+880 al K 3+990 por el carril derecho, entre el K 4+025 al K 4+060 por el carril izquierdo y entre K 5+870 al K 5+990 por el carril izquierdo.

* Se realizó corte para dilataciones en las losas de concreto desde el K 2+210 al K 2+440 en carril izquierdo.

* El contratista realizó fundición de cunetas entre el K 1+150 al K 1+215 sobre el carril derecho.

* El contratista realizó compactación de terreno e instalación de formaleta para cunetas intercaladas entre el K 1+215 al K 1+260 sobre el carril derecho.

* Se realizó manejo de aguas de escorrentía entre el K4+035 al K4+175 en margen izquierda.

* Puente 6 (K5+761 - K5+828): Se realizó la instalación de formaleta, acero y fundición parcial de viga cabezal a una altura de 0,6 metros. Previamente se rectificó niveles de la plataforma, verificación de coordenadas de la viga cabezal, verificación de topes sísmicos instalando puntos de referencia, se colocaron ejes de neoprenos para las vigas N1, N2, N3 y N4.

* Puente 9 (K6+959 al K7+004): El contratista realizó la instalación de la formaleta lateral, posteriormente se realizó el vaciado de concreto sobre la viga postensada No. 3.

* Talud Cero (K7+003 al K7+123 MD): El Contratista realiza actividades de estabilización al talud.

* Puente 9A (K7+130 al K7+190): El contratista tiene detenida las actividades de excavación de caisson en esta estructura. Los avances alcanzados en los ejes 1, 2 y 3, fueron los siguientes: No.1 = 16.48 m, No.2= 6.73 m, No.3 = 19.70 m, No.4 = 19.95 m, No.5 = 20.18 m, No.6 = 19.93 m.

* Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I: No se desarrollan actividades; Está pendiente continuar con las actividades de lleno y posteriormente construcción de ménsula y New Jersey.

* Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I: El contratista tiene detenida las actividades de excavación de caisson en esta estructura. Las profundidades logradas a la fecha de cada uno son las siguientes: No. 8= 3.09 m, No. 9= 1,93 m, No. 10= 1.98 m.

* Puente 10 (K7+398 al K7+431,84): El contratista continúa con la adecuación de bases para la instalación de andamios metálicos y luego sobre ellos proceder con la adecuación de la plataforma base para la viga cabezal del eje No. 1 del puente.

* Muro No 3 (K 7+435 al K 7+488) M.I.: El contratista tiene detenida las actividades de excavación de caisson en esta estructura; Las profundidades logradas a la fecha son las siguientes: No.1 =12.00 m, No.2 = 10.03 m, No.3 = 7.11 m, No.4 = 3.60 m, No. 5 = 1.61 m. Se realizó instalación de acero de refuerzo para caisson No. 1 e instalación de tubería para el vaciado de concreto.

* Explanación sector No. 2: El contratista tiene detenidas las actividades de explanación en sector No. 2 del Km 7+600 hacia mayores.

* Laboratorio: 1) K4+990 - K4+595 sub-base carril izquierdo - K4+560 a K4+028 sub-base carril izquierdo Se realiza chequeo a % de compactación a capa de mejoramiento conformación de cunetas mediante ensayos de densidades método cono y arena obteniendo como resultado un 94,2 % promedio de la capa cumpliendo con lo estipulado en el art 320 - 13. 2) ZONA INDUSTRIAL: En conjunto con el contratista se realizó una verificación al diseño de concreto 45 Mpa lechada donde se procede a diseñar 5 litros con las siguientes dosificaciones: 6,33 kilos de cemento 2,83 litros de agua, 22 g de sika viscoCrete -2020 y 63g intraplast z se realizó prueba de fluidez en cono mars y prueba de expansión obteniendo un 4% de expansión cumpliendo con los parámetros establecidos. por último, se procede a tomar muestra en molde trifásico para verificación a la resistencia mediante ensayo a compresión en prensa hidráulica. 3) Puente # 9 K6+958.55 - K7+190: Se realiza control en fundición de viga # 3 - (concreto de alta resistencia 49 MPa acelerado a 3 días) - control en asentamientos y toma de muestra para verificación de resistencia mediante ensayo a la comprensión en prensa hidráulica.

3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

* Se realizó respuesta a comunicados de la SS-INVIAS y Contratista

* Se realizó recorrido de obra y Zona Industrial San Carlos para verificar la implementación de las acciones descritas en el PMA, de igual manera se realiza seguimiento a las especies prioritarias reubicadas fuera del derecho de vía en relación a la abscisa K7+250 margen derecho hacia mayores.

* Se asistió a comités técnicos semanales técnico, ambiental, social y predial.

* Se realizó revisión de las actividades de depósito y conformación de materiales de corte y excavación en la ZODME Tamabioy.

3.2 ASPECTOS SOCIALES

* El día 02 de Noviembre del 2023, se realizó la revisión en campo del paso de las tuberías y los tramos por definir donde están las obras de cunetas; compromiso revisar los planos entregados por la empresa para identificar los cruces. Próxima reunión 09 de noviembre 2023.

* El día 07 de Noviembre 2023, se realizó el comité social con la SS, donde realizó el balance de la gestión social, temas de consulta previa- Se debe continuar con el proceso de las actividades de construcción y sensibilización de CP, Veedurías Ciudadanas- Por parte del gestor social manifiesta que va realizar la gestión con función pública para la capacitación en las funciones. Pasivos prediales teniendo en cuenta que los profesionales del área realizan visita a la zona del proyecto se desarrollará reuniones para tratar este tema. Sector de Mallama- Se da trazabilidad del avance que se tiene hasta la fecha, dificultades del alcance de la meta física; que retrasarían las actividades pertinentes del balance social de cierre.

* se recepciona una solicitud de la empresa de servicios públicos con el fin de revisar el tema de la tubería de conducción del sector 1 que se encuentra en área de las actividades que se adelantan en la pavimentación, se han realizado recorrido de verificación para tener claridad de los tramos que estarían en las cunetas para evaluar y tomar decisiones con el área técnica a esta situación.

* El contratista para dar cumplimento a la ficha Gs2 Generación fuente de empleo realizará el 30 de noviembre 2023, una capacitación en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA enfocada al manejo de la plataforma de empleabilidad de la Agencia Publica e Empleo, para la participación de la comunidad en general se realizó cuñas radiales en la emisora del municipio del AID.

FRENTE MALLAMA RICAURTE

4. AREA TECNICA:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

* Instalación de Mezcla Asfáltica MDC 19 carril Izquierdo entre el PR 41+733 al PR 42+699.
* Base Estabilizada carril izquierdo entre el PR 41+000 al PR 41+150.
* Base Estabilizada carril derecho entre el PR 40+500 al PR 40+990.
* Fresado de carpeta asfáltica existente carril derecho entre PR 40+500 al PR 40+700.
* Riego e imprimación con emulsión asfáltica carril Izquierdo entre el PR 41+150 al PR 42+490.
* Chequeo y recibido de niveles de Base Estabilizada, Verificación de Espesor de BEE, y medición de anchos sobre el carril izquierdo entre el PR 41+120 al PR 41+300.
* Chequeo y recibido de niveles de Base Estabilizada, Verificación de Espesor de BEE, y medición de anchos sobre el carril derecho entre el PR 40+710 al PR 40+990.
* Se realizó punteo de eje para señalización horizontal entre el PR 50+760 al PR 51+580 y entre PR 52+000 al PR 59+360.
* Laboratorio: 1) Toma de densidades y ensayo de planicidad en carril izquierdo entre PR 41+120 al PR41+700. 2) Extracción de núcleos de carpeta asfáltica instalada entre el PR 53+390 al PR 55+430.

4.1 ASPECTOS AMBIENTALES

* Se continua con la implementación de las medidas ambientales establecidas en las fichas del PAGA Mallama – Ricaurte Versión 4 en el campamento Industrial y frente de obra Mallama – Ricaurte PR44+200 hacia mayores.
* Se continua con el trámite de donación de material de fresado a las juntas de acción comunal del Municipio de Mallama Piedra Ancha.

* Se continúa con el trámite de obtención del acto administrativo para la concesión de aguas del Rio Guabo.
* Se realiza la revisión de los volúmenes acopiados de fresado en los predios del PR49+600 y PR44+360**.**

4.2 ASPECTOS SOCIALES

* En el sector de Mallama se continúa con el proceso de cierre de actas de vecindad.
* En esta semana el contratista no ha recepcionado solicitudes.

5. ASPECTOS PREDIALES

* A partir de la información recolectada en el presente mes, se procedió a actualizar la TIRA TOPOGRAFICA preliminar, así como la SABANA PREDIAL preliminar, las cuales se adjuntan al presente informe, cabe aclarar que estamos en el proceso de verificación de esta información mediante la recolección de la documentación respectiva y los levantamientos topográficos correspondientes.

* De conformidad con lo acordado en mesa de trabajo realizada entre Interventoría y el Consorcio San Francisco, se remitieron las fichas 001ID-T2-CMMVSFM y 002ID-T2-CMMVSFM al INVIAS en proceso de revisión y visto de conformidad. Se remite respuesta del INVIAS con correcciones las cuales se revisarán en mesa de trabajo del 9 y 10 de noviembre en campo con personal de INVIAS.

* Pendiente la elaboración de las fichas 003ID-T2-CMMVSFM a la 008ID-T2-CMMVSFM correspondientes a tramo K7+500 al K10+100, desarrollando actividades tales como levantamiento de linderos, registro fotográfico, inventario de mejoras cultivos y especies, lo anterior dado que este sector cuenta con aprobación del diseño geométrico por parte de Interventoría. Se revisará en mesa de trabajo la información suministrada, así como el avance de gestión a la fecha.

* El valor de terreno de las ZHG entre 5 y 10 millones con mejoras. Se solicita formalmente estudio de sector de las zonas y corredores.

* Pasivos prediales Contrato No 407; K0+000, K7+103 Pasivos, se menciona al contratista que debe verificar los predios de pasivos prediales toda vez que están en gestión dos pero en el contrato y sábana predial 407 de 2010, se identifican siete.

- Ficha predial y Estudio de títulos del predio denominado como 039A-SB-D, pendiente de aprobación por parte del INVIAS, se debe solicitar al contratista la avance en el proceso de avalúo a fin de minimizar tiempos respecto del cronograma de adquisición.

- 019 SPI Se mencionó por parte de la contratista que se efectuó modificación al clausulado de la escritura por indicación jurídica del INVIAS la cual está en notaría y en proceso de firmas, en manos de la contratista. Se menciona por el contratista mediante correo electrónico "Atendiendo el compromiso de la mesa de trabajo predial, realizada el día 3 de noviembre del 2023, me permito informar que la Dra. Soraida Palacios, Notaria de Santiago, informo que en la próxima semana trabajara la minuta de escritura pública del pasivo predial (019 SPI).

* Manifestó la notaría, que tuvo inconvenientes con la liquidación del acto (saneamiento automático) razón por lo cual lo consulto a la superintendencia de notariado y registro y en esta semana del 7 al 10 de noviembre espera darnos información del mencionado tramite."

* En cuanto a comunicaciones:

- Solicitud de expedientes prediales y tira topográfica de pasivos prediales contrato 407 de 2010, pendiente de revisión en mesa de trabajo del día 9 de noviembre en campo.
- Solicitud formal del informe del sector a contratista. pendiente de revisión en mesa de trabajo del día 9 de noviembre en campo.
- Se remiten fichas prediales al INVIAS, se devuelven con correcciones se debe revisar en mesa de trabajo del 9 de noviembre.
- Firma de actas de seguimiento predial: ACTA DE REUNION invias 1111-03-11-2023.
- Informe de seguimiento predial para reunión con el INVIAS

6. AREA DE SOSTENIBILIDAD:

1. En proceso de elaboración de informe mensual de sostenibilidad Octubre del 2023 por parte del contratista.
2. Consolidación de informes trimestrales pendientes.

7. ASPECTOS JURÍDICOS

Reuniones semanales de seguimiento, viernes 9:00 am, se están realizando reuniones semanales los días vienes a fin de identificar los avances de gestión del sector.

- Visita para el 7 al 10 de noviembre al
- Atención a PQRs, pendientes de respuesta, sobre pasivos prediales.

"Actualización de Diseños, que abarca la revisión y/o ajustes Y/O actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/ adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transpirabilidad por el corredor vial.

-A partir de la información recolectada en el presente mes, se procedió a actualizar la TIRA TOPOGRAFICA preliminar, así como la SABANA PREDIAL preliminar, las cuales se adjuntan al presente informe, cabe aclarar que estamos en el proceso de verificación de esta información mediante la recolección de la documentación respectiva y los levantamientos topográficos correspondientes. se remitio base de contratos 407 y 1184 de 2018 :https://we.tl/t-owDUUxw1bj

-De conformidad con lo acordado en mesa de trabajo realizada entre Interventoría y el Consorcio San Francisco, se remitieron las fichas 001ID-T2-CMMVSFM y 002ID-T2-CMMVSFM al INVIAS en proceso de revisión y visto de conformidad. Se remite ficha con comentarios por correo electrónico y socializados en mesa de trabajo en campo, para ser subsanadas entre la semana del 20 al 24 de noviembre. No se han remitido a la fecha se verificará en mesa de seguimiento semanal del 24 de noviembre.

-NO se avanzará en la elaboración de fichas 003ID-T2-CMMVSFM a la 008ID-T2-CMMVSFM correspondientes a tramo K7+500 al K10+100, hasta tanto no se defina el diseño, sin embargo, se están desarrollando actividades identificación, dado lo anterior hasta que este sector cuente con aprobación del diseño geométrico por parte de Interventoría, se revisará en mesa de trabajo para aprobación de las mismas.

-El valor de terreno de las ZHG entre 5 y 10 millones con mejoras. Se solicita formalmente estudio de sector de las zonas y corredores.

GESTION PREDIAL

	No	EJECUTADOS	%	FALTANTES POR EJECUTAR				%	OBSERVACIONES
				EN MANOS DE	SUB TOTAL	%	TOTAL		
No Predios o Carpetas	38	0	0%	CONTRATISTA	0	0%	0	0%	36 mejoras 2 predios juídicos, , 15 permisos voluntarios, 2 pasivos prediales.
Fichas	37	3	8%	2				0%	Un predio de pasivo predial ya esta en escritura, en este momento en firmas por parte de la territorial del INVIAS. 00ID-T2-CMMVSFM; 002D-T2-CMMVSFM y 039A-SB-D, en proceso de firma por parte de la Interventoría.
Estudios de Títulos	38	0	0%	INVIAS	2	0%	2	5%	
				CONTRATISTA	0	0%			
				INTERVENTORIA	0	0%			
Avalúos	38	0	0%	INVIAS		0%	8	21%	
				CONTRATISTA		0%			
				INTERVENTORIA		0%			
Escrituras	38	1	3%	NOTARIA	0	0%	37	97%	019 -SPI en procesos de firmas en notaría, modificacion al clausulado por indicación del INVIAS
				OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS	0	0%			
Pendientes	Pendiente la remisión de expedientes de pasivos prediales de acuerdo con la sábana predial por parte del INVIAS, no se ha suministrado tira topográfica del proyecto 407 de 2010. Pendiente repuesta de Corpoamazonia con respecto de la preselección de predios (10) a adqirir para la por inversión forzosa de no menos del 1%.								

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

*Predios en los que se está haciendo gestión predial, 38 predios 3 con folio de matrícula y 35 mejoras.

8. ASPECTOS DMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Mediante comunicado Putumayo04-4345-23 del 29/11/2023 dirigido a la SS-INVIAS con asunto: Consulta a ANLA sobre reconocimiento económico de las actividades línea de inversión No. 2 Plan de Inversión forzosa no menor al 1%. Mediante la presente nos permitimos remitir proyección de comunicado remitido a ANLA con asunto; Plan de Inversión forzosa no menor al 1%, Línea de Inversión No. 2 Resolución 1056 de 11 Junio de 2020 Proyecto CONSTRUCCION VARIANTE DE MOCOA - SAN FRANCISCO. Expediente LAM 1358, con el propósito de tener certeza por parte de la autoridad ambiental en realizar el reconocimiento económico al contratista sobre los gastos de trámites, estudios de títulos, levantamiento topográfico, cartografía y demás gastos administrativos en el proceso de adquisición de predios y lo requerido por el Auto 1334 de 2016, contemplados en el valor de liquidación de la inversión forzosa no menor al 1% aceptado en el Artículo Tercero. Parágrafo cuarto de la Resolución 1056 de 11 junio de 2020.

9. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA REALIZACIÓN			
No. COMISIÓN	**DESDE**	**HASTA**	**OBJETO**
440723	2023-11-15	2023-11-16	DTPUT ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTOS VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA CONVOCADA POR EL SUBDIRECTOR OPERATIVO. 15 AL 16 NOVIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA #1	 Instalación de concreto hidráulico entre el K1+570 al K1+610 carril izquierdo. VSFM-S1.	 Tensionamiento de torones en viga postensada No. 2 de Puente No. 9 VSFM-S1.	 Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 entre el PR 42+699 al PR 43+377 sobre el carril izquierdo. Mallama, Ruta 1002
SEMANA #2	 Instalación de concreto hidráulico entre el K1+840 al K1+900 carril izquierdo. VSFM-S1.	 Puente No. 6: Se realizó la fundida de un tramo de 5,0 ml en pila No. 1 y se avanza en el traslado de la formaleta para el segundo vaciado. VSFM-S1.	 Puente No. 9: Instalación, armado de acero de refuerzo para viga postensada No. 3. VSFM-S1.
SEMANA #3	 Instalación de concreto hidráulico entre el K2+175 al K2+225 carril izquierdo. VSFM-S1.	 Puente No. 6: Instalación de plataforma para continuar con la construcción de la viga cabezal. VSFMS1.	 Muro No. 1: Desencofrado del cárcamo, parte inferior de la zapata. VSFM-S2.
SEMANA #4	 Instalación de concreto hidráulico entre el K2+410 al K2+450 carril izquierdo. VSFM-S1.	 Puente No. 6: Fundición parcial de viga cabezal (0,6 m altura).VSFM-S1.	 Puente No. 9: Fundición de viga postensada No 3. VSFM-S1.

10. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizó los comités de seguimiento del contrato de obra 1111 de 2021 junto con interventoría, contratista e Invias
- Se realizo el trámite de las actas de obra No.28 del mes de octubre 2023.
- Se realizo supervisión técnica de las actividades realizadas en obra activa durante el periodo de noviembre.
- Se realizo comité con las veedurías del frente san francisco, dando cumplimiento a los compromisos.

11. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.

- La ANLA realizó visita de seguimiento entre el 10 y el 12 de julio de 2023, con el fin de revisar el documento de justificación de intervenciones por contingencias en el primer kilómetro. Mediante el Auto 8011 notificado el 2 de octubre de 2023, por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental al sector de las contingencias del sector deMocoa, realizó unos requerimientos que deben ser remitidos el 1 de diciembre de 2023. Mediante comunicación 2023016805-2-000 del 27 de enero de 2023, la ANLA, concluyó que: “El eje de la vía se representa en los planos 2688-AMB-AS-M001 a M003 y 2688-AMBAS-SF001 a SF003, contenidos en el documento Aclaraciones y Complementaciones al Estudio de Impacto Ambiental (Anexo planos), los cuales se encuentran georreferenciados en Datum Bogotá – origen Colombia_West_Zone”. El 13 de septiembre de 2023, la ANLA manifestó que el ajuste del polígono se efectuó considerando el origen del sistema de coordenadas mediante algoritmo matemático, sin embargo, no se está considerando el ajuste respecto a los elementos existentes desde el otorgamiento de la licencia. Por lo anterior, se propuso a la SS del INVIAS efectuar una reunión nuevamente con la ANLA con el fin de contextualizar la necesidad de este ajuste. A la fecha está pendiente la reunión inicial con elINVIAS para analizar la propuesta de presentación a ANLA. El 4 de octubre de 2023, se socializó al INVIAS la justificación a presentar a ANLA con el fin de que sea aceptado el ajuste que presenta la Interventoría, después dereproyectar el sistema de coordenadas que se presenta en AGIL, teniendo en cuenta que de no hacerlo se presentaun desplazamiento de lo ya construido y de los permisos otorgados en la licencia ambiental.

- En el sector de San Francisco se presentó una alternativa de diseño que fue socializada al INVIAS y al Contratista Condor para estandarizar la tipología de los diseños. En este periodo los contratistas a través del consultor Joyco presentaron una propuesta de diseño y los cronogramas.

- En el sector de San Francisco se han presentado cuatro (4) contingencias.

- Se avanzo en la revisión de los ICA, queda pendiente la atención de las observaciones entregadas, por otra parte, sigue pendiente la revisión de los demás ICAS, los ICAS presentan serias inconsistencias en lo reportado en la parte documental, esto esta dificultando la generación de las GDB, se recomendó al contratista realizar documento paralelo para poner en conocimiento del INVIAS las inconsistencias presentadas.

- Es importante de acuerdo a las experiencias que se han observado en el desarrollo de las mesa temáticas con las dos comunidades objeto de Consulta Previa, se analice y se estudie la posibilidad con el aval de la SS de INVIAS de realizar una estructuración a la forma de acompañamiento y orientación a cada uno de los procesos, teniendo en cuenta las área de intervención al territorio como es el caso del Resguardo Camentsá Inga de San Francisco el cual será intervenido por los dos contratos de obra.

- Se debe insistir en la necesidad de poder definir en este periodo la directriz en cuanto a los nuevos diseños, teniendo en cuenta que esta determinación incide en los procesos sociales que se viene desarrollando tanto con la ciudadanía en general, como también con las veedurías y las mismas comunidades indígenas.

- Es necesario definir a nivel de la SS de INVIAS, el protocolo a seguir en cuanto a los procesos de Consulta Previa bajo la Resolución 1188, o si desde una decisión jurídica se solicita el desistimiento de este acto administrativo con las consecuencias que podría tener con las comunidades, esta decisión es determinante para la programación del próximo periodo.

- Se hace necesario planificar el acompañamiento y reglas de juego con las veedurías ciudadanas en el marco del derecho, dadas las situaciones que se han generado y se hace necesario re orientar este tipo de procesos sociales.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO
INVIAS

Proyecto: EH apoyo DTPUT