Ingeniero:
Gustavo Bastidas
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 1111 DE 2021. VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA
Periodo:	Del 30 de mayo al 03 del mes de julio del 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1624 del 22 de junio de 2021

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 2. FRENTE SAN FRANCISCO

LONGITUD DEL CORREDOR: 13 Km (aproximado). punto de inicio el k7+103 hasta la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa).

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1111 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**NIT:**	901591251-5
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 (50%), UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A. con NIT. 900.655.891-1 (35%), TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT 890.903.035-2 (7,5%), HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 (7,5%)		
OBJETO:	Modulo No. 01 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”"		

FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. De Oficio (Licitación):**	LP-DT-062-2020.
VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
ADICIÓN 3:	$ 0		
ADICIÓN 4:	$ 0		
ADICIÓN 5:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	114 MESES comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-Construcción.		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FIN:	31 de agosto 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL / ADICIONAL NO.	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 5,647,570,688	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401015-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 6,403,484,402	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401017-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 18,218,051,729	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 133,000,000	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.286.215.466	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.349.941.438	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$11.675.167.494	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$67.930.851	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$6 .420.724.611	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$6 .516.185.729	

2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$16.289.329.660	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$101.760.000	
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 12.841.449.224	
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 11.543.380.106	
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	16	Nación	1111 de 2021	$ 1.488.991.350	
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 34.496.496.808	$ 31.547.042.743
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	16	Nación	1111 de 2021	$ 482.162.512	$ 482.162.512
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 203.520.000	$ 203.520.000
TOTAL						**$ 141.165.362.068**	$ 32.232.725.255

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No.19	$1.283.913.844,00	$9.382.447,00	$1.293.296.291,00
Acta de Ajuste Definitiva No.19	$98.386.130,00	$718.976,00	$99.105.106,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.20	$513.863.250,00	$ 3.755.155,00	$ 517.618.405,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.20	$45.258.032	$ 330.732,00	$45.588.764
Acta de Recibo Parcial de obra No.21	$941.079.843,00	$ 6.877.122,00	$ 947.956.965,00
Acta de Ajuste Definitiva No.21	$94.628.395,00	$691.515,00	$95.319.910,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$1.835.448.178,00	$91.468.004,00	$ 1.926.916.182,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$ 146.802.609,00	$ 1.072.788,00	$ 147.875.397,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.23	$ 2.453.712.024,00	$ 17.803.384,00	$ 2.471.515.408,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.23	$231.481.415,00	$ 1.691.595,00	$ 233.173.010,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.24	$351.832.662,00	$ 2.571.085,00	$ 354.403.747,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.25	$ 443.051.230,00	$3.237.682,00	$446.288.912,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .26	$511.716.705,00	$ 3.739.468,00	$ 515.456.173,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.27	$ 562.128.589,00	$ 4.107.863,00	$ 566.236.452,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .28	$866.099.512,00	$6.329.189,00	$ 872.428.701,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .29	$ 10.834.834,00	$ 79.178,00	$ 10.914.012,00
Acta social No.29	$138.322.889,00	$641.009,00	$138.963.898,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.30	$882.543.314,00	$6.449.355,00	$888.992.669,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.30	$30.616.352,00	$223.735,00	$30.840.087,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS	$500.000.000,00	$95.000.000,00	$595.000.000,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.31	$2.636.975.641,00	$19.270.207,00	$2.656.245.848,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$536.680.921	$101.969.375,00	$638.650.296,00
Acta social No.31	$79.727.509,00	$369.469,00	$80.096.978,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.31	$ 60.916.640,00	$ 445.160,00	$ 61.361.800,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.32	$ 4.056.621.929,00$	$ 29.644.545,00$	$ 4.086.266.474,00
Acta de ajuste Parcial No.32	$ 1.142.452.096,00	$ 8.348.688,00	$ 1.150.800.784,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.33	$ 5.355.427.354,00$	$ 39.135.815,00$	$ 5.394.563.169,00$
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 88.070.367,00$	$ 16.733.370,00	$ 104.803.737,00
Acta social No.33	$ 57.154.245,00$	$ 264.861,00$	$ 57.419.106,00
Acta de ajuste Parcial No.33	$ 1.498.406.476,00	$ 10.949.893,00$	$ 1.509.356.369,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.34	$ 4.005.411.420,00$	$ 29.270.314,00	$ 4.034.681.734,00$
Acta de ajuste definitivo de obra No.33	-	-	-
Acta de ajuste definitivo de obra No.34	$ 1.150.785.330,00	$ 8.409.585,00	$ 1.159.194.915,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.35	$ 6.461.741.375,00	$ 47.220.418,00	$ 47.220.418,00
Acta de ajuste Parcial No.35	$ 1.867.921.327,00	$ 13.650.194,00	$ 1.881.571.521,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.36	$ 5.527.417.341,00	$ 40.392.665,00	$ 5.567.810.006,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 36 de fecha 30 de mayo hasta el 03 de julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 544.944.728.598,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 68.087.063.763,88	12,49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 74.339.165.735,00	13,64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 14.307.529.750,00	21,84%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 88.646.695.485,00	14,52%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$27.000.000.000,00
Amortizado	$3.027.820.187,00
Saldo	$23.972.179.813,00

1.4.3 FISICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: **12,49%**

Meta física ejecutada %: **13,64%**

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: **12.49%** $ 68.087.063.763,88 (hasta 03 de julio de 2024)

% Básico ejecutado acumulado: **13.64%** $ 74.339.165.735,00 (hasta 03 de julio de 2024)

1.5 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Tabla N° 2. Ítems No Previstos autorizados para el Sector Mallama – Ricaurte.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
340.1P	Estabilización de granulares en frío en el lugar con Emulsión asfáltica.	m3	7.374,90	$ 287.541
450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	4.093,80	$ 837.851
201.3P	Demolición de pavimentos rígidos, pisos, andenes y bordillos de concreto	m3	335,00	$ 70.712
310.1	Conformación de la calzada existente	m2	35.355,00	$ 1.188
421.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-1	m2	39.555,00	$ 2.636
460.1	Fresado de Pavimento Asfaltico en espesor de 10 CM	m2	18.243,00	$ 9.490
464.1	Geomalla Biaxial para Repavimentación	m2	4.200,00	$ 17.852
700.3	Marca Vial con Pintura en Frío.	m2	1.512,00	$ 50.612
NP-002	Restricción peso por bascula para mezclas asfálticas	m3	1.584,30	$ 54.002
NP-003	Adicional por Peaje para mezclas asfálticas y materiales granulares	m3	1.584,30	$ 6.390
900.2P	Transporte adicional de materiales granulares, fresado, mezcla asfáltica, concreto hidráulico para distancias mayores a 9 km	m3-Km	700.697,68	$ 1.175

Adicionalmente, se tiene aprobado ítems no previstos para el sector 1 de la variante San Francisco – Mocoa, comprendido entre el K0+000 al K7+103, por parte de la Entidad Contratante, los cuales se indican a continuación:

Tabla N° 3. Ítems No Previstos autorizados para el Sector 1 Variante San Francisco- Mocoa

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
661.1P	Limpieza de alcantarillas	Un	50,00	$ 659.612,00
661.2P	Limpieza de estructuras en concreto (Cajas-Cabezales)	Un	79,00	$ 685.142,00
661.3P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2	13.051,15	$ 7.272,00
200.1.2.2	Rocería y Desmonte	ha	1,90	$728.682,00
812.13.1P	Suministro e instalación de malla eslabonada triple torsión	m2	3.765,75	$74.174,00
200.P	Rocería y limpieza en taludes	ha	15,08	$ 810.971,00
674.13P	Limpieza y sondeo drenajes horizontales 2" - 4"	Un	724,00	$ 131.434,00
600 P	Limpieza de zanjas de coronación	m	4.681,07	$ 6.128,00

600	Excavación manual	m3	363,47	$ 41.757,00
623	Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	m	2.100,00	$ 214.758,00

Así mismo se gestionó durante el mes de octubre de 2022 la aprobación de la siguiente relación de APUS como ítems complementarios para recolección de información de campo mediante exploración geotécnica para reingeniería de sector 2. El Acta de fijación de precios unitarios y modificación de cantidades fue aprobada por la Entidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
EG-1	Exploración geotécnica (Incluye ensayos de Laboratorio)	m	14.468,84	485.988,00

Durante el mes de enero de 2024, se remitió a la entidad para trámite de aprobación la siguiente relación de APUS como ítems complementarios para actividades de pavimento del sector 1 y reforzamiento del puente 6.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
OE-001	Material seleccionado para nivelación de la subrasante existente.	m3	12450	$ 65.826
OE-002	Pavimento rígido en concreto hidráulico MR 45	m3	9943	$ 882.649
OE-010	Perforación para drenes en taludes con tubería de 2" ranurado/micro fisurado (Incluye suministro e instalación)	m	5015	$ 177.473
OE-011	Fabricación de elementos para el reforzamiento de estructuras metálicas existentes	kg	41603	$ 17.606
OE-012	Montaje de elementos para el reforzamiento de estructuras metálicas existentes	kg	41603	$ 7.991
OE-013	Desmontaje de elementos existentes en estructura metálica	kg	11384	$ 8.662

1.5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA NO.
05-noviembre-2021	Acta #1
17-enero-2022	Acta #2
04-diciembre-2023	Acta #5

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/10/2021	1.	Modificación plazo etapa de pre-construcción	Aprobada, se tramitó el acta de modificación N° 1, actualmente se encuentra aprobada entre las partes

En el periodo de **junio** de 2024, el Contratista no ha solicitado adiciones, prorrogas y/o modificaciones del contrato 1111 de 2021.

1.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTIAS NACIONAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$21.359.736.207	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 27.000.000.000,00	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 42.719.472.414	40040516	18/03/2022	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 524.090.280	40040516	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 64.079.208.621	40040516	31/12/2025	31/12/2030

-Se realiza Cesión de Contrato, con fecha de aprobación 29 de abril-22 a Consorcio San Francisco. Garantías aprobadas mediante Acta en plataforma SECOP II el día 03 de agosto de 2022.

-Pólizas de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. 400040518emitida por Nacional de Seguros, registra como fecha de vigencia hasta el 31/12/2025, auncuando la póliza del anterior contratista tiene como fecha de vigencia es hasta el 31/12/2030, sin evidenciar los motivos de dicha situación.

-Según comunicación del 19 de julio de 2022 se aumenta el valor del anticipo a $27.000.000.000. Se aprueba Anexo 1 de la póliza por la entidad contratante mediante comunicado INVIAS SMC-GGPT 5673, de fecha 20 de septiembre de 2022.

-Se aprueba Anexo 2 Póliza de Cumplimiento y Anexo 1 Póliza RCE mediante MEMORANDONo.SMCN 4294 de fecha 26 de enero de 2023, con base en Modificatorio No.03. Pendiente Acta en plataforma SECOP II.

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, Labora y Operaciones	$10.679.868.103	40040518	18/03/2022	31/12/2025

1.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.6. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	977 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	**NIT:**	901.476.351-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV INGENIEROS LTDA 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S901.184.484-9 (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.		
FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. de Oficio (Licitación)**	CMA-DT-187-2020
VALOR INICIAL:	47.999.892.900		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 0		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0		
PRÓRROGA 1:	$ 0		
PRÓRROGA N:	$ 0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto 2030		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL O NO. DE ADICIONAL	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	PRINCIPAL	$2.389.892.900	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	PRINCIPAL	$10.000.000	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$5.333.333.00	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$341.519.168	
2022	206022	C-2401-0600-123-0-2401008-02	20	Nación	PRINCIPAL	$3.000.000.000	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$504.773.947	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$512.278.752	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.374.947.301	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$8.000.000	
2023	201523	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.200.000.000	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.009.547.895	$ 1.837.182.661,49
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.024.557.504	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 2.749.894.601	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 16.000.000	
TOTAL						**$ 15.399.892.900**	$ 1.837.182.661,49

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.19 Enero 2023	$377.932.685,60	$ 71.807.210,26	$ 449.739.895,86
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$424.296.504,74	$ 80.616.335,90	$ 504.912.840,64
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$ 24.936.432,86	$ 4.737.922,24	$ 29.674.355,10
Acta Mensual de Costos No.21 Marzo 2023	$ 445.112.284,80	$ 84.571.334,11	$ 529.683.618,91
Acta Mensual de Costos No.22 Abril 2023	$459.397.370,00	$ 87.285.500,30	$ 546.682.870,30
Acta Mensual de Costos No.23 Mayo 2023	$460.703.559,20	$ 87.533.676,25	$ 548.237.235,45
Acta Mensual de Costos No.24 Junio 2023	$488.469.796,00	$92.809.261,24	$581.279.057,24
Acta Mensual de Costos No.25 Julio 2023	$ 61.336.458,00	$1 1.653.927,02	$72.990.385,02
Acta Mensual de Costos No.26 Agosto 2023	$57.763.844,00	$1 0.975.130,36	$68.738.974,36
Acta Mensual de Costos No.27 Septiembre 2023	$58.752.920,00	$1 1.163.054,80	$69.915.974,80
Acta Mensual de Costos No.28 Octubre 2023	$61.000.820,00	$1 1.590.155,80	$72.590.975,80
TRASLADO DE VIGENCIAS A 2023	$ 1 .200.000.000,00		
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$150.818,52	$28.655,52	$179.474,04
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$633.233.463,48	$120.314.358,06	$753.547.821,54
Acta Mensual de Costos No.30 Diciembre 2023	$371.505.736,00	$70.586.089,84	$442.091.825,84
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 3.664.161,86	$ 696.190,75	$ 4.360.352,62
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 784.177.328,14	$ 148.993.692,35	$ 933.171.020,48
Acta Mensual de Costos No.32 febrero 2024 R	$ 720.892.509,20	$ 136.969.576,75	$ 857.862.085,95
Acta Mensual de Costos No.33 marzo 2024 R	$ 745.206.832,00	$ 141.589.298,08	$ 886.796.130,08
Acta Mensual de Costos No.34 abril 2024 R	$ 548.098.340,00	$ 104.138.684,60	$ 652.237.024,60
Acta Mensual de Costos No.35 mayo 2024 R	$ 496.021.410,00	$ 94.244.067,90	$ 590.265.477,90

ESTADO ACTUAL ANTICIPO

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.129.388.470,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.129.388.470,00
Valor Saldo por Amortizar	$ 0.00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 36 De fecha de 30 de mayo al 03 de julio, el contrato reporta un avance de:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	$ 17.969.426.467	**37,44%**	(03 de julio de 2024)
Total, inversión ejecutada:	$ 17.204.030.623	**35,84%**	(03 de julio de 2024)

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18-agosto-2022 (APROBADO)	Acta #1

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXONO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento	$1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

- El anexo 5 de la garantía única de cumplimiento No. M-100143068 fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 5 de diciembre de 2022.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DELCONTRATO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES.

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 2.099.989.290	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.331.066.214	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 4.199.978.580	M-100143068	22/12/2023	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 6.299.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADO POR:	DESTINATARIO	ASUNTO
4719	2024S-VPUT-036956	11-jun-24	José Ricardo Burbano Barcenas	José Ignacio Cadena López	Aprobación - Ajuste plan de cargas para la vigencia de 2024 Contrato 977 de 2021
4750	2024S-VPUT-038240	14-jun-24	José Ricardo Burbano Barcenas	José Ignacio Cadena López	Traslado ajuste plan de cargas para la vigencia de 2024 Contrato 977 de 2021

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DESTINATARIO	ASUNTO
5273	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de ajuste Definitiva No.34 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
5293	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Informe mensual de Interventoría No. 35 Mayo de 2024 Variante San Francisco - Mocoa
5321	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de obra No.35 Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
5322	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de ajuste Provisional No.35 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa

5355	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de obra No.36 Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
5356	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de ajuste Provisional No.36 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOSDE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

FRENTE SAN FRANCISCO

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

- Atención de emergencia generada por perdida de banca en los PR49 y PR75+750 de la ruta 1003, Vía entre Mocoa en el Departamento del Putumayo y Pasto en el Departamento de Nariño. PR49: Instalación de tubería en concreto de 36", sector de Rio Negro, PR49. Recuperación de la vía. PR75+750: Canalización de la quebrada, construcción de jarillon, obras de protección para evitar la erosión del talud y nivelación de la vía con material de mejoramiento.
- Adecuación de la superficie, instalación de formaleta y fundición de cunetas ente el K6+387 al K6+407 en la margen izquierda y entre el K6+235 al K6+340 en la margen derecha.
- Puente No. 9 (K6+959 al K7+004): No se desarrollan actividades durante la presente semana.
- Puente 9A (K7+130 al K7+190): Se continúa con la perforación y demolición de roca con explosivos en los caissons. Se realiza el desalojo de material de la demolición de roca con explosivos en los caisson del eje No. 3 del puente. Los avances alcanzados a la fecha en los ejes 1, 2 y 3, fueron los siguientes: No.1 = 16.48 m, No.2= 6.73 m, No.3 = 19.70 m, No.4 = 19.95 m, No.5 = 20.78 m, No.6 = 20.66 m.
- Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I.: Se realizó la instalación de formaleta y fundición de la losa inferior para el disipador en el encole de la obra, K7+303 margen derecha. Se realizó la instalación del acero de refuerzo complementario, formaleta y fundición de siete módulos del new jersey sobre el muro.
- Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I.: Se continúa con la demolición de roca con explosivos y desalojo del material en los caisson del módulo No. 4. Se realizó la instalación del acero de refuerzo y vaciado de concreto para el caisson No. 8 del módulo No. 4. Los avances alcanzados a la fecha en la excavación de caisson por terminar es: Caisson No. 8=6.09 m (terminado), Caisson No. 9=3.14 m y Caisson No. 10 =6.11 (terminado).
- Puente No. 10 (K7+398 al K7+431,84): Se continúa con el desmontaje de la estructura falsa la cual se utilizó como base para la formaleta de la viga No. 3 del puente. Se realizó el tensionamiento de los 3 cables de la viga No. 3, se realizó el re tensionamiento de las vigas No. 1 y No. 2 del puente. Se realizó el vaciado de concreto para la riostra central entre la viga No. 2 y No. 3 del puente. Se realiza la inyección de lechada sobre los ductos de las tres vigas del puente. Se realiza la instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundición de la aleta izquierda sobre el estribo No. 2 del puente.
- Muro No. 3 (K 7+435 al K 7+488) M.I.: Se continúa con la excavación de caisson mediante demolición

de roca utilizando explosivos, se continúa con el desalojo de este material. Avance a la fecha: C1: 12 m (Terminado), C2: 12.11 m (Terminado), C3: 9.64 m, C4: 7.39 m, C5: 4.98 m, C6: 5.53 m, C7: 5.18 m, C8: 5.71 m, C9: 7.15 m, C10: 6.67 m, C11: 8.19 m, C12: 5.94 m.

- Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Se continúa con la demolición de roca utilizando explosivos y se continúa con el desalojo de este material sobre los caissons del puente. Avance a la fecha: C1=5.66 m, C2 =7.56; C3= 9.50 m, C4=7.02 m.

- Puente No. 12 (K7+632.85 - K7+727.17): Sobre este sector no se evidencia ningún tipo de actividad. Avance a la fecha: C7: 10.08 m.

- Muro No. 6 (K7+730-K7+737 M.I.): Se realiza la instalación de acero complementario y traslapo para el vástago y new jersey, se realizó el desencofrado de la viga cabezal.

- Área de laboratorio: 1) Muro No. 1: Se realizó control en instalación de concreto sobre barrera de trafico New Jersey TL5, control de asentamiento y toma de muestra para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo a compresión en prensa hidráulica. 2) Talud No. 0 y Talud No. 4: Se realizó control en inyección de lechada sobre pernos pasivos, control de fluidez y toma de muestras para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño (28MPa). 3) Disipador K7+303: Se realizó control en instalación de concreto sobre muros laterales, control de asentamiento y toma de muestra para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo a compresión en prensa hidráulica. 4) K5+830 - K5+910 Margen izquierdo, K6+280 - K6+405 Margen derecho, K6+285 - K6+355 Margen izquierdo: Se realizó chequeo a porcentaje (%) de compactación a capa de conformación de cunetas mediante ensayos de densidades método cono y arena.

- 5) Muro No. 2: Se realizó control en instalación de concreto sobre el caisson No. 8, control de asentamiento y toma de muestras de concreto para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo a compresión en prensa hidráulica. 6) Puente No. 10: Se realizó control en instalación de concreto sobre riostra central viga 2 y 3, control de asentamiento y toma de muestras de concreto para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo a compresión en prensa hidráulica. 7) Puente No.10: Se realizó control en inyección de lechada sobre ductos viga 1, 2 y 3, control de fluidez y toma de muestras (tricubos) para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño mediante ensayo a compresión en prensa hidráulica.

3.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra, Zona Industrial San Carlos y ZODME Tamabioy.

- Se realizó ajustes de la matriz de obligaciones del tramite de cesion parcial de licencia ambiental

3.1.3 ASPECTOS SOCIALES

- En esta semana no se han registrado PQRs por parte de la comunidad para el Frente San Francisco, se da cierre a siete PQRs quedando en el balance social de atención a la comunidad tres PQRs abiertas.

- Se realizó la revisión de la preacta social N°36 para remitir a la SS para su revisión y no objeción.

- Por parte del profesional social se realiza el seguimiento al ZODME Tamabioy.

3.2 FRENTE MALLAMA RICAURTE

3.2.1 AREA TECNICA:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

- Se realizó instalación de formaleta y vaciado de concreto sobre pared No. 2 del canal entre el PR40+980 - PR41+032 en margen izquierda.

- Se realiza limpieza de la vía entre el PR39+800 - PR41+000.

- Área de laboratorio: Se realizó control en la instalación de concreto, control de asentamiento y toma de muestra para verificar cumplimiento de resistencia especificada en el diseño. PR40+980 - PR41+032 en margen izquierda, pared No. 2 del canal.

3.2.2 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se realiza seguimiento a las gestiones para las actividades de cierre de gestión ambiental a término de contrato, por parte del contratista.

- Se realizó seguimiento actividades del frente Mallama – Ricaurte.

3.2.3 ASPECTOS SOCIALES

- En esta semana no se ha recepcionado solicitudes por parte de la comunidad.

- En el sector de Mallama se retoma el levantamiento de actas de cierre.

3.2.4 ASPECTOS PREDIALES

- "Actualización de Diseños, que abarca la revisión y/o ajustes Y/O actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transpirabilidad por el corredor vial.

- De conformidad con lo acordado en mesa de trabajo realizada entre Interventoría y el Consorcio San Francisco, se remitieron las fichas 001ID-T2-CMMVSFM y 002ID-T2-CMMVSFM con visto bueno de conformidad del INVIAS. sin embargo, se presentará modificación a ficha predial aprobada por área de deslizamiento o contingencia ambiental.

- Se espera sean radicadas las fichas 003ID-T2-CMMVSFM a la 0013ID-T2-CMMVSFM, entre ellas las ya observadas (006ID-T2-CMMVSFM; 007ID-T2-CMMVSFM; 008ID-T2-CMMVSFM, 009ID-T2-CMMVSFM, 010ID-T2-CMMVSFM y 011ID-T2-CMMVSFM<) hasta el tramo K12+100, del K12+100 al K21+900 (en acta quedo que se remitirían 5 al finalizar marzo y 5 al finalizar abril, no se cumple por parte de la contratista). Se remitió oficio de solicitud formal de cumplimiento.

- Por ahora de los tramos posteriores al k12+100 no se hará gestión de adquisición de áreas, sin embargo

se menciona por el profesional técnico, que se aprobó el diseño propuesto, incluidos los túneles, de los que se espera se haga la identificación de predios respectiva de acuerdo con los diseños.

- El valor de terreno de las ZHG entre 5 y 10 millones con mejoras. No se ha entregado el estudio de sector corregido.

- Se suministra estudio de sector de las zonas y corredores el cual se remitó por correo electónico. Se remitió observaciones y se remitieron por correo electrónico las observaciones generales del INVIAS para ser tenidas en cuenta en el ajuste de correciones.
- Reuniones y/o recorridos:

  - No se genera reunión de seguimiento el 1 de julio de 2024, por ser lunes festivo, con anterioridad se realizó segumiento el 28 de junio.
  - Pasivos prediales Contrato No 407; K0+000, K7+103 Pasivos, se menciona al contratista que debe verificar los predios de pasivos prediales toda vez que están en gestión dos (2), pero en el contrato y sábana predial 407 de 2010, se identifican siete.
  - El predio 019 SPI, ya se pagó al titular del predio del 20% que quedó establecido en la escritura de compraventa. Folio a nombre del INVIAS.
  - 039 A SB, se realizó el ajuste del estudio de títulos de conformidad con la establecido en la mesa de trabajo realizada con el profesional jurídico predial tanto de Interventoría como del CSF, se remitieron declaraciones extra juicio para revisión de estudio de títulos. Pendiente por parte del INVIAS. Se remitieron insumos a la interventoría para revisión nuevamente, en revisión.
- En cuanto a comunicaciones:

  - No se realiza seguimiento predial al día 1 de julio de 2024, el contratista no se presenta, se proyecta mesa técnica para el día 05 de julio de 2024, con el fin de hacer el seguimiento a las observaciones a las fichas prediales, generadas el 14 de junio de 2024.

  - Se realizó oficio de devolución de los insumos técnicos y jurídicos para ser subsanados por parte del contratista. Los insumos programados para el mes de mayo de 2024 son (10) predios restantes en gestión y que cuentan con aprobación del diseño geométrico (del kilómetro 2 al kilómetro 12+100), se solicita la entrega del informe del sector que tiene atraso ya que se debía entregar en marzo de 2024.

  - Se remite estudio de títulos del 039 para revisión.

  - Se remiten los estudios de títulos y diagnósticos jurídicos para aprobación de la interventoría. Predios 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011. los cuales fueron devueltos con observaciones mediante oficio. En espera de correcciones y radicación por parte del contratista.

  - Se realizó informe de seguimiento mensual, remitido por correo electrónico de acuerdo con copia al personal técnico del INVIAS. Se remitió respuesta a informes mensuales de mayo de 2024.

  - Se remiten el total de expedientes prediales remitidos por el INVIAS. Se contesta nuevo oficio de solicitud de expedientes, para que el contratista genere un nuevo oficio explícito de los expedientes que requiere para su gestión.

  - Se remite trazabilidad de PQR del predio 019SPI, pasivo predial en el que se concluye la gestión del área requerida a nombre del INVIAS.

- Se realizó oficio de solicitud de fichas prediales e informe de sector y diagnóstico jurídico y catastral.

- Informe de seguimiento predial para reunión con el INVIAS, se recibió informe mensual de mayo el cual fue revisado sin observación.

4. AREA DE SOSTENIBILIDAD:

1. En proceso de elaboración de informe de sostenibilidad de junio de 2024, por parte de la interventoría.
2. En proceso de consolidación de informe de sostenibilidad de junio de 2024, por parte del contratista.
3. En proceso de diligenciamiento de los formatos de cálculo de emisiones y consumo de energía.
4. Se envía por parte del especialista en sostenibilidad de la interventoría el informe trimestral No. 11.
5. Se envía por parte del especialista en sostenibilidad de la interventoría respuesta a la comunicación 2024S-VBOG-029582.

5. ASPECTOS JURÍDICOS

- Interventoría realizó revisión las fichas prediales de los predios 006ID-T2-CMMVSFM, 007ID-T2CMMVSFM, 008ID-T2-CMMVSFM, 009ID-T2-CMMVSFM, 010ID-T2-CMMVSFM y 011ID-T2CMMVSFM, 001ID-T2-CMMVSFM, 002ID-T2-CMMVSFM y 039A SB. Actualmente se están ajustando por parte del consorcio San Francisco.

- La Interventoría reitera en las actas de seguimiento predial al contratista el estado de avance del Informe general del sector, Zonas Homogéneas Físicas y Zonas Homogéneas Geoeconómicas de los tramos aprobados por el diseño (sector 2 K07+103 – K12+100), y la entrega de las 10 fichas prediales de los tramos con diseño aprobado. Según el cronograma, se estableció por parte del consorcio la entrega de los insumos en el mes abril, a lo cual el contratista ha cumplido y se remite oficio de reiteración para su proyección de cumplimiento y ajuste del cronograma de acuerdo con lo establecido.

- Se remite oficio para que el contratista aclare los oficios de solicitud de los expedientes prediales requeridos del contrato 407 de 2010, para generar una nueva solicitud al INVIAS.

- De acuerdo con la mesa de 28 de mayo se reitera la necesidad de cumplimiento del cronograma de gestión, en la remisión del diagnóstico predial e informe de sector, así como de los insumos técnicos y jurídicos de gestión de adquisición predial.

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Por lo anterior se solicitó al Contratista informar a esta Interventoría cuales son las acciones que va a gestionar para mantener indemne al INVIAS de cualquier proceso administrativo que inicie la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, teniendo en cuenta lo informado por la Corporación. El Contratista en respuesta a la solicitud de la Interventoría manifestó que en el informe de la Corporación no se menciona al INVIAS o a la Interventoría, por lo que no se entiende como asociado al proyecto. Es así que la Interventoría le dio respuesta a la SS del INVIAS indicando que recomienda esperar el concepto de la ANLA frente al informe de la Corporación y a partir de este pronunciamiento evaluar la necesidad de aplicar algún proceso administrativo al Contratista.

- La ANLA ha emitido para el Proyecto, veintinueve (29) actos administrativos y/o pronunciamientos, y la DBBSE un (1) sólo pronunciamiento. En este periodo, la ANLA emitió el Auto 003672 notificado el 29 de mayo de 2024 y remitido por el INVIAS el 9 de junio de 2024, mediante el cual la Autoridad Ambiental ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental por tres (3) hechos.

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA REALIZACIÓN			
No. COMISIÓN	**DESDE**	**HASTA**	**OBJETO**
N/A	N/A	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA #1	 Perdida de banca en el PR75 aproximadamente, de la vía que conduce del Municipio de San Francisco al Municipio de Mocoa, en el departamento de Putumayo.	 Céreo de subbase entre el K6+315 al K6+500 en la margen derecha VSFM-S1.	 Talud No. 5: Instalación del geomanto sobre la parte baja del talud. VSFM-S2.
SEMANA #2	 Atención de contingencia presentada en el PR 75+750 de la vía codigo 1003. Actividades para recuperación de la banca.	 Muro No. 2: Instalación del acero de refuerzo complementario longitudinal para el New Jersey. VSFM- S2.	 Puente No. 10: Instalación del acero de refuerzo e instalación de los ductos y bocines para la viga No. 3. VSFM-S2.

SEMANA #3	 Instalación de concreto hidráulico entre el K6+365 - K6+405 en la margen derecha. VSFM-S1.	 Puente No. 10: Vaciado de concreto para la viga No. 3. VSFM-S2.	 Muro No. 6: Instalación del acero de refuerzo para la viga cabezal y vástago del muro.
SEMANA #4	 Instalación de concreto hidráulico entre el K6+310 - K6+355 en la margen derecha. VSFM-S1.	 Talud No. 5: Instalación de geomanto sobre la parte baja del talud. VSFM-S2.	 Talud No. 6: Instalación de barras auto perforante R-38 sobre la parte baja del talud. VSFM-S2.


9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizó los comités de seguimiento del contrato de obra 1111 de 2021 junto con interventoría, contratista e Invias
- Se realizo el trámite de las actas de obra No.35 del mes de mayo 2024.
- Se realizo supervisión técnica de las actividades realizadas en obra activa durante el periodo de junio.
- Se realizo comité con las veedurías del frente san francisco, dando cumplimiento a los compromisos.

10. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.

- Se continua pendiente el concepto de ANLA respecto a la visita de seguimiento ambiental efectuada entre el 4 y el 8 de marzo de 2024, en la cual entre el 4 al 6 de marzo de 2024, se efectuó el recorrido de seguimiento y contingencias en el sector de Mocoa y 7 y 8 de marzo de 2024, en el sector de San Francisco.
- Se avanzo en la revisión de los ICA, queda pendiente la atención de las observaciones entregadas, por otra parte, sigue pendiente la revisión de los demás ICAS, los ICAS presentan serias inconsistencias en lo reportado en la parte documental, esto está dificultando la generación de las GDB, se recomendó al contratista realizar documento paralelo para poner en conocimiento del INVIAS las inconsistencias presentadas.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO INVIAS

Proyecto: F.C apoyo DTPUT