Ingeniero:
Gustavo Bastidas
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 1111 DE 2021. VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de julio
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1624 del 22 de junio de 2021

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 2. FRENTE SAN FRANCISCO

LONGITUD DEL CORREDOR: 13 Km (aproximado). punto de inicio el k7+103 hasta la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa).

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1111 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**NIT:**	901591251-5
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 (50%), UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A. con NIT. 900.655.891-1 (35%), TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT 890.903.035-2 (7,5%), HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 (7,5%)		
OBJETO:	Modulo No. 01 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”"		

FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. De Oficio (Licitación):**	LP-DT-062-2020.
VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
ADICIÓN 3:	$ 0		
ADICIÓN 4:	$ 0		
ADICIÓN 5:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	114 MESES comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-Construcción.		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FIN:	31 de agosto 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL / ADICIONAL NO.	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 5,647,570,688	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401015-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 6,403,484,402	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401017-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 18,218,051,729	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 133,000,000	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.286.215.466	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.349.941.438	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$11.675.167.494	
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$67.930.851	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$6 .420.724.611	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$6 .516.185.729	

2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$16.289.329.660	
2023	104323	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$101.760.000	
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 12.841.449.224	
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 11.543.380.106	
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	16	Nación	1111 de 2021	$ 1.488.991.350	
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 34.496.496.808	$ 31.547.042.743
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	16	Nación	1111 de 2021	$ 482.162.512	$ 482.162.512
2024	179524	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 203.520.000	$ 203.520.000
TOTAL						**$ 141.165.362.068**	$ 32.232.725.255

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No.19	$1.283.913.844,00	$9.382.447,00	$1.293.296.291,00
Acta de Ajuste Definitiva No.19	$98.386.130,00	$718.976,00	$99.105.106,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.20	$513.863.250,00	$ 3.755.155,00	$ 517.618.405,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.20	$45.258.032	$ 330.732,00	$45.588.764
Acta de Recibo Parcial de obra No.21	$941.079.843,00	$ 6.877.122,00	$ 947.956.965,00
Acta de Ajuste Definitiva No.21	$94.628.395,00	$691.515,00	$95.319.910,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$1.835.448.178,00	$91.468.004,00	$ 1.926.916.182,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$ 146.802.609,00	$ 1.072.788,00	$ 147.875.397,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.23	$ 2.453.712.024,00	$ 17.803.384,00	$ 2.471.515.408,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.23	$231.481.415,00	$ 1.691.595,00	$ 233.173.010,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.24	$351.832.662,00	$ 2.571.085,00	$ 354.403.747,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.25	$ 443.051.230,00	$3.237.682,00	$446.288.912,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .26	$511.716.705,00	$ 3.739.468,00	$ 515.456.173,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.27	$ 562.128.589,00	$ 4.107.863,00	$ 566.236.452,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .28	$866.099.512,00	$6.329.189,00	$ 872.428.701,00
Acta de ajuste definitivo de obra No .29	$ 10.834.834,00	$ 79.178,00	$ 10.914.012,00
Acta social No.29	$138.322.889,00	$641.009,00	$138.963.898,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.30	$882.543.314,00	$6.449.355,00	$888.992.669,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.30	$30.616.352,00	$223.735,00	$30.840.087,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS	$500.000.000,00	$95.000.000,00	$595.000.000,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.31	$2.636.975.641,00	$19.270.207,00	$2.656.245.848,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$536.680.921	$101.969.375,00	$638.650.296,00
Acta social No.31	$79.727.509,00	$369.469,00	$80.096.978,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.31	$ 60.916.640,00	$ 445.160,00	$ 61.361.800,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.32	$ 4.056.621.929,00$	$ 29.644.545,00$	$ 4.086.266.474,00
Acta de ajuste Parcial No.32	$ 1.142.452.096,00	$ 8.348.688,00	$ 1.150.800.784,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.33	$ 5.355.427.354,00$	$ 39.135.815,00$	$ 5.394.563.169,00$
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 88.070.367,00$	$ 16.733.370,00	$ 104.803.737,00
Acta social No.33	$ 57.154.245,00$	$ 264.861,00$	$ 57.419.106,00
Acta de ajuste Parcial No.33	$ 1.498.406.476,00	$ 10.949.893,00$	$ 1.509.356.369,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.34	$ 4.005.411.420,00$	$ 29.270.314,00	$ 4.034.681.734,00$
Acta de ajuste definitivo de obra No.33	-	-	-
Acta de ajuste definitivo de obra No.34	$ 1.150.785.330,00	$ 8.409.585,00	$ 1.159.194.915,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.35	$ 6.461.741.375,00	$ 47.220.418,00	$ 47.220.418,00
Acta de ajuste Parcial No.35	$ 1.867.921.327,00	$ 13.650.194,00	$ 1.881.571.521,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.36	$ 5.527.417.341,00	$ 40.392.665,00	$ 5.567.810.006,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 37 de fecha 01 hasta el 31de julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 544.944.728.598,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 71.941.454.419,40	13,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 79.741.407.323,00	14,63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 17.866.118.514,00	27,27%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 97.607.525.837,00	15,99%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$27.000.000.000,00
Amortizado	$3.309.718.471,00
Saldo	$23.690.281.529,00

1.4.3 FISICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: **13,20%**

Meta física ejecutada %: **14,63%**

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: **13.20%** $ 71.941.454.419,40 (hasta 31 de julio de 2024)

% Básico ejecutado acumulado: **14.63%** $ 79.741.407.323,00 (hasta 31 de julio de 2024)

1.5 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Tabla N° 2. Ítems No Previstos autorizados para el Sector Mallama – Ricaurte.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
340.1P	Estabilización de granulares en frío en el lugar con Emulsión asfáltica.	m3	7.374,90	$ 287.541
450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	4.093,80	$ 837.851
201.3P	Demolición de pavimentos rígidos, pisos, andenes y bordillos de concreto	m3	335,00	$ 70.712
310.1	Conformación de la calzada existente	m2	35.355,00	$ 1.188
421.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-1	m2	39.555,00	$ 2.636
460.1	Fresado de Pavimento Asfaltico en espesor de 10 CM	m2	18.243,00	$ 9.490
464.1	Geomalla Biaxial para Repavimentación	m2	4.200,00	$ 17.852
700.3	Marca Vial con Pintura en Frío.	m2	1.512,00	$ 50.612
NP-002	Restricción peso por bascula para mezclas asfálticas	m3	1.584,30	$ 54.002
NP-003	Adicional por Peaje para mezclas asfálticas y materiales granulares	m3	1.584,30	$ 6.390
900.2P	Transporte adicional de materiales granulares, fresado, mezcla asfáltica, concreto hidráulico para distancias mayores a 9 km	m3-Km	700.697,68	$ 1.175

Adicionalmente, se tiene aprobado ítems no previstos para el sector 1 de la variante San Francisco – Mocoa, comprendido entre el K0+000 al K7+103, por parte de la Entidad Contratante, los cuales se indican a continuación:

Tabla N° 3. Ítems No Previstos autorizados para el Sector 1 Variante San Francisco- Mocoa

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
661.1P	Limpieza de alcantarillas	Un	50,00	$ 659.612,00
661.2P	Limpieza de estructuras en concreto (Cajas-Cabezales)	Un	79,00	$ 685.142,00
661.3P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2	13.051,15	$ 7.272,00
200.1.2.2	Rocería y Desmonte	ha	1,90	$728.682,00
812.13.1P	Suministro e instalación de malla eslabonada triple torsión	m2	3.765,75	$74.174,00
200.P	Rocería y limpieza en taludes	ha	15,08	$ 810.971,00
674.13P	Limpieza y sondeo drenajes horizontales 2" - 4"	Un	724,00	$ 131.434,00
600 P	Limpieza de zanjas de coronación	m	4.681,07	$ 6.128,00

600	Excavación manual	m3	363,47	$ 41.757,00
623	Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	m	2.100,00	$ 214.758,00

Así mismo se gestionó durante el mes de octubre de 2022 la aprobación de la siguiente relación de APUS como ítems complementarios para recolección de información de campo mediante exploración geotécnica para reingeniería de sector 2. El Acta de fijación de precios unitarios y modificación de cantidades fue aprobada por la Entidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
EG-1	Exploración geotécnica (Incluye ensayos de Laboratorio)	m	14.468,84	485.988,00

Durante el mes de enero de 2024, se remitió a la entidad para trámite de aprobación la siguiente relación de APUS como ítems complementarios para actividades de pavimento del sector 1 y reforzamiento del puente 6.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
OE-001	Material seleccionado para nivelación de la subrasante existente.	m3	12450	$ 65.826
OE-002	Pavimento rígido en concreto hidráulico MR 45	m3	9943	$ 882.649
OE-010	Perforación para drenes en taludes con tubería de 2" ranurado/micro fisurado (Incluye suministro e instalación)	m	5015	$ 177.473
OE-011	Fabricación de elementos para el reforzamiento de estructuras metálicas existentes	kg	41603	$ 17.606
OE-012	Montaje de elementos para el reforzamiento de estructuras metálicas existentes	kg	41603	$ 7.991
OE-013	Desmontaje de elementos existentes en estructura metálica	kg	11384	$ 8.662

En el mes de mayo de 2024, se remitió a la entidad para trámite de aprobación la siguiente relación de APUs como ítems no previstos relacionados con la estabilización de taludes, los cuales se relacionan a continuación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
OE-024	Suministro e instalación de pernos autoperforantes R-32-18	m	3325	$ 304.925,00
OE-025	Suministro e instalación de anclajes activos (30 Ton) con pernos autoperforantes R-38-18	m	27218	$ 345.778,00
OE-026	Suministro e instalación de manto permanente para el control de erosión (TRM-500 ó similar)	m2	9830	$ 17.861,00

OE-027	Suministro e instalación de malla de alta resistencia tipo Tecco G 65/3	m2	9830	$ 358.766,00
OE-028	Suministro e instalación de manto tipo 2 geocompuesto de cemento	m2	4138	$ 286.168,00
OE-034	Suministro e instalación de cable de refuerzo para sistema de anclajes con malla metálica de alta resistencia TECCO G 65/3	m	5480	$ 271.846,00
OE-039	Suministro e instalación de accesorios de fijación para el sistema de anclajes pasivos con malla de alta resistencia	Und	455	$ 183.908,00
OE-040	Suministro e instalación de accesorios de fijación para el sistema de anclajes activos con malla de alta resistencia	Und	1089	$ 596.579,00
OE-041	Suministro e instalación de cable de refuerzo helicoidal para sistema de anclajes con malla metálica de alta resistencia.	m	5480	$ 312.361,00

1.5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA NO.
05-noviembre-2021	Acta #1
17-enero-2022	Acta #2
04-diciembre-2023	Acta #5

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/10/2021	1.	Modificación plazo etapa de pre-construcción	Aprobada, se tramitó el acta de modificación N° 1, actualmente se encuentra aprobada entre las partes

En el periodo de **julio** de 2024, el Contratista no ha solicitado adiciones, prorrogas y/o modificaciones del contrato 1111 de 2021.

1.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTIAS NACIONAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$21.359.736.207	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 27.000.000.000,00	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 42.719.472.414	40040516	18/03/2022	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 524.090.280	40040516	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 64.079.208.621	40040516	31/12/2025	31/12/2030

-Se realiza Cesión de Contrato, con fecha de aprobación 29 de abril-22 a Consorcio San Francisco. Garantías aprobadas mediante Acta en plataforma SECOP II el día 03 de agosto de 2022.

-Pólizas de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. 400040518emitida por Nacional de Seguros, registra como fecha de vigencia hasta el 31/12/2025, auncuando la póliza del anterior contratista tiene como fecha de vigencia es hasta el 31/12/2030, sin evidenciar los motivos de dicha situación.

-Según comunicación del 19 de julio de 2022 se aumenta el valor del anticipo a $27.000.000.000. Se aprueba Anexo 1 de la póliza por la entidad contratante mediante comunicado INVIAS SMC-GGPT 5673, de fecha 20 de septiembre de 2022.

-Se aprueba Anexo 2 Póliza de Cumplimiento y Anexo 1 Póliza RCE mediante MEMORANDONo.SMCN 4294 de fecha 26 de enero de 2023, con base en Modificatorio No.03. Pendiente Acta en plataforma SECOP II.

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, Labora y Operaciones	$10.679.868.103	40040518	18/03/2022	31/12/2025

1.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.6. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	977 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	**NIT:**	901.476.351-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV INGENIEROS LTDA 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S901.184.484-9 (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.		
FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. de Oficio (Licitación)**	CMA-DT-187-2020
VALOR INICIAL:	47.999.892.900		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 0		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0		
PRÓRROGA 1:	$ 0		
PRÓRROGA N:	$ 0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto 2030		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL O NO. DE ADICIONAL	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	0	Nación	PRINCIPAL	$ -	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	0	Nación	PRINCIPAL	$ -	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$5.333.333.00	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$341.519.168	
2022	206022	C-2401-0600-123-0-2401008-02	20	Nación	PRINCIPAL	$3.000.000.000	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$504.773.947	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$512.278.752	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.374.947.301	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$8.000.000	
2023	201523	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.200.000.000	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.009.547.895	$ 1.246.917.183,59
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.024.557.504	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 2.749.894.601	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 16.000.000	
TOTAL						**$ 13.000.000.000**	$ 1.246.917.183,59

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.19 Enero 2023	$377.932.685,60	$ 71.807.210,26	$ 449.739.895,86
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$424.296.504,74	$ 80.616.335,90	$ 504.912.840,64
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$ 24.936.432,86	$ 4.737.922,24	$ 29.674.355,10
Acta Mensual de Costos No.21 Marzo 2023	$ 445.112.284,80	$ 84.571.334,11	$ 529.683.618,91
Acta Mensual de Costos No.22 Abril 2023	$459.397.370,00	$ 87.285.500,30	$ 546.682.870,30
Acta Mensual de Costos No.23 Mayo 2023	$460.703.559,20	$ 87.533.676,25	$ 548.237.235,45
Acta Mensual de Costos No.24 Junio 2023	$488.469.796,00	$92.809.261,24	$581.279.057,24
Acta Mensual de Costos No.25 Julio 2023	$ 61.336.458,00	$1 1.653.927,02	$72.990.385,02
Acta Mensual de Costos No.26 Agosto 2023	$57.763.844,00	$1 0.975.130,36	$68.738.974,36
Acta Mensual de Costos No.27 Septiembre 2023	$58.752.920,00	$1 1.163.054,80	$69.915.974,80
Acta Mensual de Costos No.28 Octubre 2023	$61.000.820,00	$1 1.590.155,80	$72.590.975,80
TRASLADO DE VIGENCIAS A 2023	$ 1 .200.000.000,00		
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$150.818,52	$28.655,52	$179.474,04
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$633.233.463,48	$120.314.358,06	$753.547.821,54
Acta Mensual de Costos No.30 Diciembre 2023	$371.505.736,00	$70.586.089,84	$442.091.825,84
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 3.664.161,86	$ 696.190,75	$ 4.360.352,62
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 784.177.328,14	$ 148.993.692,35	$ 933.171.020,48
Acta Mensual de Costos No.32 febrero 2024 R	$ 720.892.509,20	$ 136.969.576,75	$ 857.862.085,95
Acta Mensual de Costos No.33 marzo 2024 R	$ 745.206.832,00	$ 141.589.298,08	$ 886.796.130,08
Acta Mensual de Costos No.34 abril 2024 R	$ 548.098.340,00	$ 104.138.684,60	$ 652.237.024,60
Acta Mensual de Costos No.35 mayo 2024 R	$ 496.021.410,00	$ 94.244.067,90	$ 590.265.477,90
Acta Mensual de Costos No.36 junio 2024 R	$ 359.479.508,80	$ 68.301.106,67	$ 427.780.615,47

ESTADO ACTUAL ANTICIPO

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.129.388.470,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.129.388.470,00
Valor Saldo por Amortizar	$ 0.00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 37 De fecha 01 al 31 de julio, el contrato reporta un avance de:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	$ 18.483.958.041	**38,51%**	(31 de julio de 2024)
Total, inversión ejecutada:	$ 17.501.965.566	**36,46%**	(31 de julio de 2024)

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18-agosto-2022 (APROBADO)	Acta #1

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXONO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento	$1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

- El anexo 5 de la garantía única de cumplimiento No. M-100143068 fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 5 de diciembre de 2022.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DELCONTRATO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES.

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 2.099.989.290	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.331.066.214	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 4.199.978.580	M-100143068	22/12/2023	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 6.299.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADO POR:	DESTINATARIO	ASUNTO
4870	2024S-VPUT-046392	15-jul-24	José Ricardo Burbano Barcenas	José Ignacio Cadena López	Traslado Derecho de Petición

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DESTINATARIO	ASUNTO
5385	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de ajuste Definitiva No.35 - Contrato 1111 de 2021 variante San Francisco - Mocoa
5414	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Informe mensual de Interventoría No. 36 Junio de 2024 Variante San Francisco - Mocoa
5426	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Solicitud de Aval Ítems No Previstos Sector 2 – Tala de Árboles. San Francisco.
5436	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Estado actual cimientos de estribos 1 y 2 – Puente Rio Negro.
5445	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Solicitud de Aval Ítem No Previsto Sector 2 – Item OE016 “Fabricación de estructura metálica en acero A709” frente San Francisco.

5518	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Solicitud autorización de intervención sitios críticos vía 1003.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOSDE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

FRENTE SAN FRANCISCO

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

- Señalización horizontal en la vía entre los municipios de SAN FRANCISCO en el departamento de Putumayo y el corregimiento EL ENCANO en el departamento de Nariño.
- Ruta 1003: PR49, PR75+750, atención y seguimiento de estos sectores.
- Mantenimiento ruta nacional 1003, San Francisco – Mocoa. Sector Chorlavi.
- Adecuación de la superficie, instalación de formaleta y Se realizó la fundición de cunetas entre el K1+020 al K1+072, K1+160 al K1+180 y entre el K4+640 al K4+780, en la margen izquierda.
- Puente No. 9 (K6+959 al K7+004): No se desarrollan actividades durante la presente semana.
- Puente 9A (K7+130 al K7+190): Se termina la instalación del acero de refuerzo y se realizó el vaciado de concreto sobre los caisson No. 5 y No. 6 del eje No. 3. Los avances alcanzados a la fecha en los ejes 1, 2 y 3, fueron los siguientes: No.1 = 16.48 m, No.2= 6.73 m, No.3 = 21.50 m, No.4 = 19.95 m, No.5 = 24.18 m (terminado), No.6 = 24.26 m (terminado).
- Muro No. 1 (K7+293 al K7+330 M.I.): Sobre este sector se realiza la instalación de acero de refuerzo para la continuación del disipador en el encole de la obra, K7+303 margen derecha.
- Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I.: Se realizó el vaciado de concreto para la viga cabezal sobre el módulo No. 4 del muro. Se realizó la instalación del acero de refuerzo formaleta y vaciado de concreto para el vástago del módulo No. 4 a una altura de 2.70 metros.
- Puente No. 10 (K7+398 al K7+431,84): Se realiza la instalación del acero de refuerzo para la losa y new jersey derecho del puente.
- Muro No. 3 (K 7+435 al K 7+488) M.I.: Se continúa con la demolición de roca utilizando explosivos y el desalojo de este material sobre los caissons del muro. Se realizó la instalación del acero de refuerzo, formaleta y vaciado de concreto para el módulo No. 1 del muro. Se realiza la instalación del acero de refuerzo para el caisson No. 9. Se realizó la instalación del acero de refuerzo y vaciado de concreto para el caisson No. 4 del módulo No. 2. Avance a la fecha: C1: 12 m (Terminado), C2: 12.11 m (Terminado), C3: 12.00 m (Terminado), C4: 12.00 m (Terminado), C5: 12.03 m (Terminado), C6: 12.10 m (Terminado), C7: 11.22 m, C8: 12.00 m (Terminado), C9: 12.13 m (Terminado), C10: 12.02 m (Terminado), C11: 12.04 m (Terminado), C12: 10.22 m.
- Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Se continúa con la demolición de roca utilizando explosivos y el desalojo de este material sobre los caissons del puente. Avance a la fecha: C1=10.76 m, C2 =15.03 m (Terminado), C3= 14.30 m, C4=10.82 m.

- Puente No. 12 (K7+632.85 - K7+727.17): Se continúa con la excavación y fundición de anillos para el caisson No. 8 del eje No. 4. Avance a la fecha: C7: 9.18 m (Terminado); C8: 9.18 m.
- Muro No. 6 (K7+730-K7+737 M.I.): En la presente semana no se desarrollan actividades en este sector.

3.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra, Zona Industrial San Carlos y Zona de nivelación Tamabioy.
- Se realizó reporte de las contingencias ambientales del K6+920 hasta K7+600
- Se realizó asistencia a comité técnico No. 102.
- Se realizó la revisión del documento técnico y cartografía del cambio menor ampliación zona de depósito San Carlos.
- Se realizó socialización de la gestión ambiental con las veedurías ciudadanas.

3.1.3 ASPECTOS SOCIALES

- La atención a la solicitud del DP del Rio Negro, se ejecutarán como se había previsto en el recorrido del 19 de Julio 2024, una vez se surta el proceso de información a la Autoridad ambiental regional, esto atendiendo el requerimiento realizado por el área ambiental en el comité de obra N° 101 del 2024. En el proceso de atención oportuna al peticionario se radico respuesta parcial con la gestión realizada hasta la fecha.
- En el sector de San Francisco, no se registran PQRs por parte de la comunidad.

3.2 FRENTE MALLAMA RICAURTE

3.2.1 AREA TECNICA:

Durante el periodo no se reportaron actividades.

3.2.2 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se continúa con el seguimiento a las gestiones para las actividades de cierre de gestión ambiental a término de contrato.

3.2.3 ASPECTOS SOCIALES

- En el sector de Mallama se realiza las actividades de cierre de actas de vecindad, hasta la fecha hacen falta 7 actas por cerrar relacionado con los tramos que están por reparar en el sector.
- En tema de PQRs, no se registran por parte de la comunidad.

3.2.4 ASPECTOS PREDIALES

- "Actualización de Diseños, que abarca la revisión y/o ajustes Y/O actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transpirabilidad por el corredor vial.

- De conformidad con lo acordado en mesa de trabajo realizada entre Interventoría y el Consorcio San Francisco, se remitieron las fichas 001ID-T2-CMMVSFM y 002ID-T2-CMMVSFM con visto bueno de conformidad del INVIAS. sin embargo, se presentará modificación a ficha predial aprobada por área de deslizamiento o contingencia ambiental.

- Se recibieron para revisión las fichas prediales y estudios de títulos de los predios 003ID-T2-CMMVSFM a la 0013ID-T2-CMMVSFM, entre ellas las ya observadas (003ID-T2; 004ID-T2; 005ID-T2; 006ID-T2-CMMVSFM; 007ID-T2-CMMVSFM; 008ID-T2-CMMVSFM, 009ID-T2-CMMVSFM, 010ID-T2-CMMVSFM y 011ID-T2CMMVSFM; 012ID-T2) hasta el tramo K12+100, del K12+100 al K21+900. Se revisaron por la interventoría, se solicita correcciones de las fichas 004ID-T2; 005ID-T2; 0012ID-T2, el resto de fichas prediales fueron radicadas en el INVIAS, en espera y revison de oficio de devolución para radicar nuevamente.

- Por ahora en los tramos posteriores al k12+100 no se hará gestión de adquisición de áreas, sin embargo, se menciona por el profesional técnico, que se aprobó el diseño propuesto, incluidos los túneles de los que se espera se haga la identificación de predios respectiva de acuerdo con los diseños.

- El valor de terreno de las ZHG entre 5 y 10 millones con mejoras. No se ha entregado el estudio de sector corregido. La Lonja informó al contratista que realizará la entrega del estudio del sector en fecha sábado 3 de agosto de 2024, este será entregado a Interventoría el 30 de julio de 2024.

- Reuniones y/o recorridos:

  - Se genera reunión de seguimiento el 29 de julio de 2024.

  - Se generó reunión el martes 16 de julio, con el contratista para la revisión de insumos jurídicos, los cuales no cuentan con las calidades mínimas para ser presentados, se proyecta una nueva reunión para el día 23 de julio a la 8:00am.

  - Pasivos prediales Contrato No 407; K0+000, K7+103 Pasivos, se menciona al contratista que debe verificar los predios de pasivos prediales toda vez que están en gestión dos (2), pero en el contrato y sábana predial 407 de 2010, se identifican siete.

  - El predio 019 SPI, ya se pagó al titular del predio el 20% que quedó establecido en la escritura de compraventa. Folio a nombre del INVIAS.

  - 039 A SB, se realizó el ajuste del estudio de títulos de conformidad con la establecido en la mesa de trabajo realizada con el profesional jurídico predial tanto de Interventoría como del CSF, se remitieron declaraciones extrajuicio para revisión de estudio de títulos. Pendiente por parte del INVIAS. Se remitieron insumos a la interventoría para revisión nuevamente, en revisión de interventoría.

- En cuanto a comunicaciones:

  - Se realiza seguimiento predial al día 29 de julio de 2024.

- Se revisaron los insumos técnicos remitidos, los cuales fueron remitidos al INVIAS, los predios 004-005-012, tienen observación y se devuelven para revisión. Se tiene aprobación del diseño geométrico del kilómetro 2 al kilómetro 12+100.

- Se solicita la entrega del informe del sector que tiene atraso ya que se debía entregar en marzo. Se reitera en la mesa predial.

- Se remite estudio de títulos de 039 para revisión. En manos de la interventoría. Predio 039 A SB: Se programa visita al proyecto de los profesionales jurídico y técnico de Interventoría con el fin de revisar, ajustar si es necesario y aprobar este expediente.

- Se remiten los estudios de títulos y diagnósticos jurídicos para aprobación de la interventoría. Predios 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, de los cuales se realizó la revisión técnica y se hizo reunión con el personal jurídico para dar indicaciones a los insumos presentados, los cuales no tiene la calidad esperada, se espera generar mesa de trabajo presencial en primera semana de agosto en el municipio de San Francisco.

- Se remiten el total de expedientes prediales remitidos por el INVIAS. Se contesta nuevo oficio de solicitud de expedientes, se remitió oficio al INVIAS en espera de respuesta.

- Se remitió correo a IGAC a fin de verificar los procesos catastrales necesarios para la gestión predial.

4. AREA DE SOSTENIBILIDAD:

1. En proceso de elaboración de informe de sostenibilidad de julio de 2024 por parte de la interventoría.

2. Recolección de información por parte del contratista para diligenciamiento de los formatos de cálculo de emisiones y consumo de energía para el mes de julio de 2024.

3. En proceso de elaboración de informe trimestral 12 por parte de la interventoría.

5. ASPECTOS JURÍDICOS

Durante el periodo no se reporto el informe del especialista de la parte jurídica.

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Mediante comunicado Putumayo04-5481-24 del 22/07/2024 dirigido al DT - INVIAS con asunto: Solicitud reprogramación vigencias de 2024, 2025 y 2026 y Modificación Plan de Cargas Contrato 977 de 2021. En atención a lo dispuesto en el Contrato No. 977 de 2021 y sus documentos complementarios, se solicita una modificación del parágrafo segundo de la Cláusula Tercera realizando una reprogramación de recursos por un valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS. ($4.950.000.000,00) IVA INCLUIDO, trasladando las sumas de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.450.000.000,00) de la vigencia 2025 y TRES QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000,00) de la vigencia 2026 a la actual vigencia, con el fin de realizar un seguimiento, vigilancia y control adecuado a todos los frentes de obra adicionales que se van a tener en los Contratos de Obra 964 de 2021 y 1111 de 2021. Se eleva la solicitud en consideración a que con los recursos disponibles, para que ésta Interventoría continúe efectuando el

seguimiento y control técnico, social, ambiental, predial, administrativo, financiero y legal a las obras que se están ejecutando bajo los contratos mencionados, se podrían cubrir las necesidades logísticas y de personal únicamente hasta el mes de julio de 2024, después de lo cual la situación financiera del Consorcio Reactivación Putumayo se vería seriamente comprometida para garantizar sus labores contractuales.

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA REALIZACIÓN			
No. COMISIÓN	**DESDE**	**HASTA**	**OBJETO**
N/A	N/A	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA #1	 Talud No. 0: Instalación de la malla de alta resistencia sobre la parte baja del talud. VSFM-S2.	 Puente No. 9a: Demolición de roca con explosivos y desalojo de material en los caisson del estribo No. 2. VSFM-S2.	 Muro No. 1: Instalación de formaleta y vaciado de concreto para new jersey modulo No. 1 y No. 2 del muro. VSFM-S2.
SEMANA #2	 Talud No. 4: Instalación de geomanto sobre el talud en la terraza No. 2. VSFM-S2.	 Talud No. 5: Instalación de guayas sobre la parte baja del talud. VSFM-S2.	 Talud No. 6: Perforación e instalación de barras auto perforante R-38 sobre la parte alta del talud. VSFM-S2.
SEMANA #3	 Puente No. 10: Instalación de formaleta para la losa del puente. VSFM-S2.	 Muro No. 3: Demolición y desalojo de material sobre los caissons del muro. VSFM-S2.	 Talud No. 6: Instalación de dados en los anclajes del talud en la terraza No. 1. VSFM-S2.

SEMANA #4			
	Puente No. 9a: Vaciado de concreto en caisson No. 6 del puente. VSFM-S2.	Talud No. 1: Revegetalizacion con hidrosiembra sobre la parte baja del talud. VSFM-S2.	Puente No. 10: Instalación del acero de refuerzo para la losa del puente. VSFM-S2.

9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizó los comités de seguimiento del contrato de obra 1111 de 2021 junto con interventoría, contratista e Invias
- Se realizo el trámite de las actas de obra No.36 del mes de junio 2024.
- Se realizo supervisión técnica de las actividades realizadas en obra activa durante el periodo de julio.
- Se realizo comité con las veedurías del frente san francisco, dando cumplimiento a los compromisos.

10. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.

- Interventoría y Contratista remitieron a INVIAS los conceptos técnicos respecto a la red geodésica única, para que sea la entidad quien dirima las diferencias al respecto. La Interventoría considera que una red geodésica única garantizaría la precisión de las coordenadas en campo y el alcance físico a futuro entre ambos contratos de obra ya que son dos frentes de obra un mismo proyecto denominado a Variante Mocoa – San francisco.
- Durante este periodo se continúan con los tramites de cesión parcial de licencia ambiental para radicar ante la ANLA, el cual se encuentra en proceso de liquidación de trámite ante la ANLA por parte del INVIAS, de igual manera se encuentra en trámite de liquidación la cesión parcial de la sustracción de reserva forestal para radicarse ante la DBBSE del MADS.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO INVIAS

Proyecto: F.C apoyo DTPUT