Ingeniero:
RICARDO BÁEZ GARCÍA
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 964 DE 2021. VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de Julio del 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1624 del 22 de junio de 2021

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 3. FRENTE MOCOA

LONGITUD DEL CORREDOR: 12.5 Km (aproximado). punto de inicio tiene el k33+480 hasta la conexión con el Tramo 2 (Frente San Francisco)

1. CONTRATO DE 964 DE 2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	964 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	**NIT:**	890.922.447-4
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CON NIT. 890.922.447-4 (100%)		
OBJETO:	Modulo No. 02 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
FECHA DE INICIO:	El 02 de julio de 2021	**No. de Oficio (Licitación)**	LP-DT-062-2020.
VALOR INICIAL:	$ 541,389,953,817.00 Incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		

ADICIÓN 2:	$ 0
ADICIÓN 3:	$ 0
VALOR ACTUAL:	$ 541,389,953,817.00 Incluido IVA.
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 187,642,507.00 (Hasta el mes de Julio)
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 7,620,880,017.00 (Hasta el mes de Julio)
PLAZO INICIAL:	Ciento Catorce (114) meses.
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0
PRÓRROGA 1:	$ 0
PRÓRROGA N:	$ 0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO N°	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL / ADICIONAL NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	VALOR REGISTRO	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
57121	2021	54	Nación	964 de 2021	C-2401-0600-123	27.049.209.066,00	
98222	2022	11	Nación	964 de 2021	C-2401-0600-123	18,020,744,751.00	1,917,579,894
105923	2023		Nación	964 de 2021	C-2401-0600-123	27,072,000,000.00	18,020,744,751.00
							28,989,579,894

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

AÑO 2023

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.19	$ 2.741.733.650	$ 20.035.746	$ 2.761.769.396
Acta de Ajuste Definitiva No.19	$ 305.821.563,00	$2.234.850	$308.056.413
Acta de Recibo Parcial de Obra No.20	$ 3.060.514.380	$22.365.297	$3.082.879.677
Acta de Recibo Parcial de Obra No.21	$1.795.007.105	$13.117.360	$1.808.124.465
Acta de Recibo Parcial de Obra No.22	$2.140.453.154	$15.641.773	$2.156.094.927
Acta de Recibo Parcial de Obra No.23	$2.001.851.600	$14.628.916	$2.016.480.516
Acta de Recibo Parcial de Obra No.24	$959.719.607	$7.013.336	$966.732.943
Acta de Recibo Parcial de Obra No.24	$137.141.805	$85.805,00	$137.227.610
Acta de Recibo Parcial de Obra No.25	$10.833.863.019	$79.170.537.00	$10.913.033.556

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha del 1 al 31, para el periodo de Julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 483.413.463.218	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 45.126.867.575,39	9,34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 34.129.696.619,00	7,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños	$ 580.017.900,00	2,61%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$34.709.714.519,00	6,41%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 8.030.482.547
Amortizado	$ 131.586.186
Saldo	$ 7.898.896.361

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado**: 9,34 %** $ 45.126.867.575,39 (hasta 26 de Julio 2023)
% Básico ejecutado acumulado: **7,06 %** $ 34.129.696.619,00 (hasta 26 de julio 2023)

}

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Por parte del Contrato 964 de 2021, se tiene aprobado ítems no previstos para los sectores 4 y 5 de la variante San Francisco – Mocoa, comprendido entre el K0+000 al K10+600, por parte de la Entidad Contratante, los cuales se indican a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
661.1 P	Limpieza de alcantarillas	Und	77,00	$ 50.790.047,00
661.2 P	Limpieza de estructuras en concreto (cajas-Cabezales)	Und	77,00	$ 52.742.536,00
661.3 P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2	4177,00	$ 30.354.259,00
810.1 P	Rocería y Limpieza	Ha	27,33	$ 19.914.906,39
310,1	Conformación de la calzada existente	m2	111254,00	$ 132.169.752,00
812.13.1	Suministro e Instalación de malla eslabonada de triple torsión	m2	242,00	$ 17.576.218,00
810.2 P	Rocería y limpieza en taludes	Ha	6,00	$ 4.865.706,00
674,13	Limpieza y sondeo de drenajes horizontales 2" - 4"	Und	275,00	$ 36.133.350,00
810.3 P	Limpieza de zanjas de coronación	m	3201,00	$ 19.615.728,00
600,1	Excavación manual	m3	400,00	$ 16.702.800,00
650,13	Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	ml	187,00	$ 40.159.372,00

Así mismo se gestionó la aprobación la siguiente relación de APUs de ítems complementarios para recolección de información de campo mediante exploración geotécnica para reingeniería de sector 3, así como para actividades propuestas en diseños de estabilización y estructuras. El Acta de fijación de precios unitarios y modificación de cantidades fue aprobada por la Entidad en el mes de septiembre de 2022.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
EG-1	EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE ENSAYOS DE LABORATORIO)	m	13000	$ 485.568,00
630.5.1 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC O-22	m	4000	$ 108.597,00
630.6.1 P	SUMINISTRO Y ADICIÓN DE FIBRA SINTÉTICA PARA CONCRETO	kg	10735	$ 44.414,00
673.1.1 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN VIAL	m	334	$ 58.370,00
673.1.2 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN PLANAR	m2	1840	$ 54.375,00
810.4.1 P	CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE PROTECCIÓN	m	386	$ 356.696,00
230.1.1 P	MEJORAMIENTO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	21996	$ 81.806,00
623.13.1 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCLINÓMETRO	m	290	$ 1.045.483,00
623.13.2 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO	m	290	$ 902.266,00
623.13.3 P	CAMPAÑA DE MONITOREO INCLUYE INFORME	und	78	$ 8.163.362,00
623.13.4 P	PRUEBA DE CARGA PARA ANCLAJES ACTIVOS EXISTENTES	und	51	$ 6.352.490,00
810.4.2P	CONSTRUCCIÓN DE TRINCHOS EN SACO SUELO H=1,50M	m	350	$ 103.283,00
621.1.7P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIAMETRO 2,5M (INLCUYE EXCAVACIONES, Y NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO)	m	300	$ 8.938.905,00
6.23.1.6 P	POSICIONAMIENTO DE ZAPATA PARA ANCLAJE SOBRE TALUD	Und	300	$ 443.357,00
623.1.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS AUTOPERFORANTES R38	m	15400	$ 399.776,00
630.4.2P	CONCRETO LANZADO 4000 PSI PREPARADO CON AUTOHORMIGONERA	m3	1825	$ 1.790.036,00
630.4.3P	CONCRETO LANZADO 4000 PSI (INC ADITIVOS)	m3	3578	$ 1.138.367,00

674.1P	DRENES HORIZONTALES 2" DE LONGITUD VARIABLE	m	3420	$	173.720,00
630.4.15.1 P	SELLO DE JUNTAS OBRAS DE ARTE (INC SELLADOR, CORDÓN E ICOPOR)	m	1000	$	220.201,00
623.13.5 P	SUMINISTRO Y APLICACIÓN EPÓXICO PARA ANCLAJES	kg	240	$	176.046,00
630.5.2 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC O-15	m	1000	$	100.015,00
640,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	kg	4920	$	7.614,00
630.4.15.2 P	JUNTA DE DILATACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD E = 3 cm	m2	237	$	48.285,00
623.1.5P	ENCAMISADO PARA PERFORACIÒN DE ANCLAJES ACTIVOS	m	4333	$	92.507,00

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
11 de enero del 2021	Acta No.1
25 de julio del 2022	Acta No.2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25 de julio del 2022	No. 3	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/10/2021	1	Modificación plazo etapa de pre-construcción	Aprobada, se tramitó el acta de modificación N° 1, actualmente se encuentra aprobada entre las partes

Nota: En el periodo de Julio no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO CEDENTE

CONTROL DE GARANTÍAS NACIONAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$18.945.395.382	400033823	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$8.030.482.547	400033823	09/09/2022	13/02/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 37.890.790.764	400033823	13/05/2021	31/12/2028
Calidad de Estudios y Diseños	$ 2.530.827.745	400033823	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 56.836.186.145	400033823	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

1. Se realiza Cesión de Contrato, con fecha de aprobación 27 de abril-22 a CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. Garantías aprobadas mediante Acta en plataforma SECOP II el día 22 de Julio de 2022.

2. Mediante oficio del 5 de octubre de 2022, el contratista remitió a la entidad para su revisión, aprobación y trámite las pólizas para el buen manejo y correcta inversión del anticipo equivalentes al 100% del monto solicitado, el cual es de OCHO MIL TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M /L ($8.030.482.547) equivalentes al 1.7% del valor básico del contrato de obra. La unidad ejecutora debe solicitar al contratista que requiera a la aseguradora que ajuste la fecha de vigencia inicial de los amparos que se encuentra registrada en la consulta o validación del anexo 10, la cual debe corresponder a la fecha de suscripción del contrato. Anexo 10 Póliza de cumplimiento aprobado mediante MEMORANDO No SGCP 92654 de fecha 17 nov-22, con su respectiva acta.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$9.472.697.691	400033824	13/05/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	977 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	**NIT:**	901.476.351-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV INGENIEROS LTDA Nit 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S Nit 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S Nit 901.184.484-9 (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO		

FECHA DE INICIO:	Dos (02) de Julio de 2021.	**No. de Oficio (Licitación)**	CMA-DT-187-2020
VALOR INICIAL:	47.999.892.900 incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 0		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0		
PRÓRROGA 1:	$ 0		
PRÓRROGA N:	$ 0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO 2030		

2.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	PRINCIPAL	$ 2.389.892.900	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	PRINCIPAL	$ 10.000.000	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 5.333.333,00	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 341.519.168	
2022	206022	C-2401-0600-123-0-2401008-02	20	Nación	PRINCIPAL	$ 3.000.000.000	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 504.773.947	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 512.278.752	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.374.947.301	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$8.000.000	$875.939.884,46
TOTAL						**$ 9.399.892.900**	

1.1. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

PERIODO 2023

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No.19 enero 2023	$ 377.932.685,60	$ 71.807.210,26	$ 449.739.895,86
Acta Mensual de Costos No.20 febrero reserva 2023	$424.296.504,74	$ 80.616.335,90	$504.912.840,64
Acta Mensual de Costos No.20 febrero reserva 2023	$24.936.432,86	$ 4.737.922,24	$29.674.355,10
Acta Mensual de Costos No.21 de marzo 2023	$445.112.284,80	$ 84.571.334,11	$529.683.618,91
Acta Mensual de costos No.22 de Abril 2023	$459.397.370,00	$ 87.285.500,30	$546.682.870,30
Acta Mensual de costos No.23 de Mayo 2023	$460.461.879,20	$87.487.757,05	$547.949.636,25
Acta Mensual de costos No.24 de Junio 2023	$488.469.796,00	$92.809.261,24	$581.279.057,24

Actual Anticipo

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.129.388.470,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.093.180.249,31
Valor Saldo por Amortizar	$ 36.208.220,69

1.2. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 25 de fecha de 1 al 31 para el período deJulio del contrato reporta un avance de:

1.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 10.029.237.516 **20,89% (**26 de Julio de 2023)
Total, inversión ejecutada: $ 9.562.160.382 **19,92% (**26 de Julio de 2023)

1.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18 de agosto 2022	No.1

1.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026.
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

El anexo 5 de la garantía única de cumplimiento No. M-100143068 fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 5 de diciembre de 2022.

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE ELPERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

ENTIDAD	FECHA	ENVIADO POR:	DESTINATARIO	ASUNTO
INVIAS	5-jul-23	José Ricardo Burbano Bárcenas	Luis Ordoñez	Respuesta a Entrada No. 61787 (Putumayo04-3422-23) con fecha 26/06/2023. "Solicitud de Aval items No Previstos Sector 3"
INVIAS	13-jul-23	José Ricardo Burbano Bárcenas	Luis Ordoñez	Respuesta a Entrada No. 23181 (Putumayo04-2828-23) con fecha 09/03/2023. Solicitud inicio del procedimiento administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas para el Contrato de obra No. 964 de 2021.
INVIAS	21-jul-23	José Ricardo Burbano Bárcenas	Luis Ordoñez	Invitación mesa de diálogo participativa de seguimiento variante San Francisco Mocoa-Putumayo, Frente Mocoa.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DESTINATARIO	ASUNTO
3454	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de obra No 23 Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
3497	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Actas de Ajustes Febrero, Marzo y Abril Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
3509	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Informe mensual de Interventoría No. 24 junio de 2023 Variante San Francisco - Mocoa
3510	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Remisión Acta de Costos de Interventoría No 24 Junio.
3534	Eduardo Enrique Ramos Arnedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Solicitud reprogramación vigencias de 2023, 2029 y 2030 y Modificación Plan de Cargas Contrato 977 de 2021.
3546	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de obra No 24 Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Se realizan recorridos permanentes a los frentes activos de obra a fin de evaluar el estado real y las perspectivas de ejecución de los trabajos con miras al cumplimiento de las metas fisicas programadas con el reinicio de las actividades desde el 24 de Julio de 2023**.**

En este mes se llevó a cabo el comité técnico de seguimiento de obra No 73-74-75 y 76 con participación de Gestor de Proyecto, Director Territorial INVIAS Putumayo, Contratista e Interventoría, a fin de evaluar, entre otras el estado de avance del contrato y la programación de reinicio de los trabajos.

Se realiza recorrido a la vía existente Mocoa - San Francisco (trampolin) para verificar las actividades de obra de mantenimiento y desalojo de derrumbes entre el Pr90 y Pr104.

OBRA EJECUTADA:

- Pavimento en concreto hidraulico: Fundida placa de concreto MR 42 entre abscisas K2+462,72 a K3+024 carril derecho y entre K2+462,72 a K3+091,90 carril izquierdo, Berma concreto MR 42 entre abscisas K2+467 a K3+024 carril derecho y desde K2+467 a K3+079 carril izquierdo. Se reinicia instalación de formaleta y aceros para construcción de cunetas en margen izquierda en el K2+957 a K2+910. Se realiza conformación de material para la construcción de berma entre K2+957 a K2+930 margen izquierda.

- Muro en Cimentación profunda K9+610 a K9+640 MD: Se tienen fundidos los módulos 1 y 3 del muro (zarpa y vástago); pendiente la construcción del módulo 2.

- K10+588/ 617 M.D Puente 3A Campucanita: Continúan con excavación manual para aproximación a zarpa de estribo derecho

- Talud 3 K10+790/870 M.I : (terreno natural) K10+800. Pendiente el cambio de dados D8, D10 por fallar al tensionamiento del anclaje.

- Talud K10+855 a K10+870 M.D (bajo nivel de calzada margen derecha sobre terreno natural): Se encuentra con inyección los anclajes Lineas A: A1 a A6, Línea B: B1 a B6, Línea C: C1 a C6, Línea D: D1 a D5. Se realizó encofrado de dados de anclajes. Esta semana se realiza desalojo y limpieza de aceros de dados de las lineas A, B, C.

- Talud K10+890 a K10+956 M.D (bajo nivel de calzada margen derecha sobre terreno natural): Anclajes activos L=30m, SV=2.0 m, SH=2.0m; Línea A: 1 al 33, Línea B: 1 al 18 (solo torón), Línea C: 1 y 2 (sólo torón), Línea D: 1 al 4 (sólo torón). Esta semana se realiza perfilación área de dado para instalación de canastas de acero y fundición en sitio.

- Muro 3 A Km 10+647/706 M.D: Avance: Fundidos los caissons #1, #2, #3, #8, #9, #10, #11, #12, #13 (Ø 1.5m), Caissons #6, #7 (Ø 2.0m). Caissons #4, #5 (Ø 2.5m). Se tienen fundidos los módulos 4, 5, 6. se tiene encofrada zarpa del módulo 3. Esta semana se avanza con la excavación manual para perfilado y llegar a nivel de zarpa del módulo 2

- Muro Km 10+793/835 M.D: Excavación manual para avance de anillos de caissons; caisson 1: Excavación anillo 15 - Caisson 3: excavación anillo 13 - Caisson 5: excavación anillo 14 - Caisson 7: excavación anillo 11 - Caisson 8: encofrado anillo 2 - Caisson 9: Excavación anillo 10.

- Desalojo de materiales desprendidos de corona talud intermedio depositados sobre vía industrial de acceso a sector número 3 abscisa: K11+040.

- En la vía existente entre Mocoa – San Francisco (trampolín de la biodiversidad): Remoción de deslizamientos de tierra ubicados entre el Pr90 y Pr104, producidos por las precipitaciones que se presentan con alta frecuencia e intensidad en la vía. Recuperación del cauce normal de la quebrada Chorlaví.

3.2 ASPECTOS JURIDICOS

- Asistencia y participación en Mocoa con la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales, la Subdirección de Sostenibilidad y la Dirección Territorial para la presentación del documento "Justificación técnica y ambiental obras zona de transición K10+500 - K11+500.

- Asistencia y participación en el recorrido obras zona de transición K10+500 - K11+500 con la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales, la Subdirección de Sostenibilidad y la Dirección Territorial.

- Asistencia y participación en Mocoa con la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales, la Subdirección de Sostenibilidad y la Dirección Territorial para el cierre de la visita respecto a la presentación del documento "Justificación técnica y ambiental obras zona de transición K10+500 - K11+500, y zonas de contingencias

- Se reviso la comunicación de incumplimiento de las medidas de manejo de la Ficha MC-5 Manejo

- Se proyecto comunicación a Construcciones el Condor respecto a la presentación del documento de unificación del del K10+500 y k11+500, enmarcando las obras como consecuencia de las contingencias ocurridas o que puedan ocurrir, teniendo en cuenta la solicitud de la ANLA, en la visita realizada, dejando la claridad que debe estar debidamente soportado desde los componentes técnico, ambiental y jurídico dejando la aclaración que el instrumento ambiental aplicado es de responsabilidad del contratista y de la respuesta del contratista a los requerimiento de la entidad.

- Respuesta comunicación 312-168-20230711000835. Suspensión Contrato 964 de 2021. (RI 04-3021-23-M2). Se le recordó al contratista que la suspensión de actividades no es una acción unilateral, sino obedece a circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del contrato, la cual debe estar justificada desde los componentes técnicos y jurídicos. De los argumentos expuestos por el Contratista para justificar una suspensión total de los trabajos adelantados en el marco del Contrato de Obra 964 de 2021, es evidente que no existe soporte técnico, legal ni jurídico que justifique dicha situación, por lo tanto que en caso de presentarse un cese total de actividades por parte de Construcciones El Cóndor S.A., situación que se ha evidenciado en campo desde comienzos de la presente semana, se procederá a presentar el informe de presunto incumplimiento con la recomendación de aplicación de la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, teniendo en cuenta que es una afectación grave al contrato.

- Se asistió y participó en la reunión de seguimiento predial al contrato No. 964 de 2021, las cualesse realizan semanalmente

- Se asistió y participó en la reunión de seguimiento predial al contrato No. 1111 de 2021, las cuales se realizan semanalmente.

- Se asistió y participó a mesa de trabajo en el INVIAS con la Subdirección de Sostenibilidad y el Construcciones el Condor contrato 964 de 2021 para revisión de insumos prediales de pasivos prediales del contrato 407 de 2010

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Mediante comunicado Putumayo04-3534-23 de fecha 21 de julio 2023, la Interventoría radicó a la DT INVIAS Putumayo con ASUNTO: Solicitud reprogramación vigencias de 2023, 2029 y 2030 y Modificación Plan de Cargas Contrato 977 de 2021. Como complemento a nuestras comunicaciones Putumayo04-3100-23 del 28/04/23 (Radicado INVIAS 42284 del 28/04/2023), Putumayo04-3341-23 del 8/06/23 (Radicado INVIAS o 56623 del 08/06/2023) y Putumayo04-3439-23 del 28/06/23 (Radicado INVIAS 63406 del 29/06/2023) y con el fin de cumplir con el objeto contractual enmarcado en el Contrato No. 977 de 2021 y sus documentos anexos, se solicita una reprogramación de recursos por un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MDA.CTE. ($4.350.000.000,00) IVA INCLUIDO, con el fin de garantizar la continuidad en las actividades de seguimiento y control de los Contratos de Obra 964 de 2021 y 1111 de 2021.

I. ÁREA AMBIENTAL

Por parte de la Interventoría se realizaron las siguientes actividades:

* Se reiteró al Contratista la solicitud de entrega del documento unificado de las contingencias del K10+518 al K11+600.

* Se transmitieron al Contratista las observaciones de la GDB del ICA N°22.

* Se remitieron al Contratista las observaciones a la GDB del ICA N°6.

* Se radicó a la SS-INVIAS el reporte inicial de la contingencia ocurrida en el talud del K10+890 – K11+280 del frente Mocoa (contingencia N°5) para su respectiva radicación ante la ANLA (VITAL).

* Se remitió a la SS-INVIAS el Informe Trimestral Ambiental de Interventoría N°7 versión 3, atendiendo las observaciones señaladas en el oficio SS 35487.

* Se remitieron al Contratista las observaciones al informe de gestión ambiental del mes de junio de 2023.

* Se emitió un apremio al Contratista teniendo en cuenta que a la fecha no ha subsanado las observaciones de la GDB de las actividades de bajo impacto ambiental a desarrollarse en el PR115+500 del Trampolín de la Biodiversidad.

* Se solicitó al Contratista la entrega de los reportes de avances parciales de las contingencias del frente Mocoa que se encuentran pendientes de entrega a la ANLA.

Medidas de manejo ambiental implementadas en obra:

* Se realizó recolección de residuos sólidos desde el K3+050 hasta el K11+600 y limpieza de los puntos ecológicos. Posteriormente, los residuos fueron almacenados en el acopio temporal para la entrega a EMAS quien realiza la recolección y disposición final.

II. AREA SOCIAL

*Se realizó recorridos a obra.

*Se elaboró presentación del avance del proyecto que se enseñará en la mesa de dialogo participativa de seguimiento a la Variante San Francisco - Mocoa (Frente Mocoa) convocada por la Contraloría Provincial - Gerencia Departamental Colegiada del Putumayo.

*Revisión de informes mensuales correspondientes a los meses de diciembre 2022, enero, febrero, marzo, abril y mayo 2023 relacionados con la implementación del Plan de Manejo Arqueológico para el frente Mocoa.

III. AREA PREDIAL:

- Pasivos prediales Contrato No 407

- Se revisaron para correcion las Fichas prediales para los predios 260-I-T4-CMMVSFM, 264-I-T4-CMMVSFM, 264-SPI, 285-SPI, 286-SPI, 288-SPI, 314-D

- En elaboración de los estudios de títulos para los predios 260-I-T4-CMMVSFM, 264-I-T4-CMMVSFM, 264-SPI, 285-SPI, 286-SPI, 288-SPI, 314-D

- El 25 DE MAYO DE 2023, se remitió oficios de solicitud de documentación para avaluar el daño emergente y lucro cesante de los inmuebles requeridos en la ejecución del proyecto Variante San Francisco - Mocoa Tramo 3 (Frente Mocoa) – a los titulares de los Pasivos Prediales derivados del Contrato N° 407 del 2010 Sector 4 relacionados así**:**

312-168-20230525000756 - 260-SPI Luis Mario Cuesvas y Otra,
312-168-20230525000751 - 264A-SPI Nuvia Yanuri Narváez Duarte
312-168-20230525000752 - 285-SPI Hernando Rodríguez Navarro Y Otra
312-168-20230525000757 - 286-SPI Botina Guerrero Luis y Otros
312-168-20230525000758 - 288-SPI Apraez Pantoja Claudia Lorena,
312-168-20230525000754 - 314-D Abel Saul Avila Gomez, 338-D Raquel Alvarez De Tez

- Estamos obteniendo disponibilidad predial a través de permisos de intervención Voluntario con el fin de que los mejoratarios permitan el ingreso a los predios para realizar trabajos de estudios de suelos e inventario Forestal.

- Se siguen adelantado los levantamientos topográficos para definir linderos de las franjas de terrenos a la fecha vamos por el Km 13+600

- Estamos atendiendo las diferentes inquietudes presentadas por propietarios para el contrato 964 y los pasivos prediales del contrato 407

- El 15 de mayo de 2023, se realizó reunión con Interventoría con el objetivo de adelantar la REVISION del ESTADO PREDIAL del K10+600 al K11+600 del FRENTE MOCOA, VSFM, reunión en la cual se trató el tema de la aprobación del vol. V, de los diseños del primer kilómetro requerido para el avance predial, y en dicha reunión se informó que aún no se contaba con la aprobación, debido al componente Ambiental y que por ende, la Interventoría no emite la no objeción del diseño para que avance el componente predial.

- Inventario Predial del predio. 008 -ID-M-T3-CMMVSFM entre las abscisas inicial K 11+709.03 (ID) al K 12+216.40 (ID).

- Revisión de oficios que no requieren respuesta por parte de la gestion predial:

- 312-168-20230525000751_YanuryNarvaez_ Solicitud Documentacion Para Avaluar el Daño Emergente y Lucro Cesante del Inmueble_Contrato964

- 312-168-20230525000752_DignaMarinaLopez_ Solicitud Documentacion para Avaluar el Daño Emergente y Lucro Cesante del Inmueble Requerido para la Variante_Contrato964

- 312-168-20230525000754_AbelSaulAvilaGómez_ Solicitud Documentacion para Avaluar el Daño Emergente y Lucro Cesante del Inmueble_Contrato964

- 312-168-20230525000756_LuisMarioCuesvas_ Solicitud de Documentacion para Avaluar Daño Emergente y Lucro Cesante del Inmueble_Contrato964

- 312-168-20230525000757_PedroMauroBotina_Solicitud Documentacion para Avaluar el Daño Emergente y Lucro Cesante del Inmueble_Contrato964

- 312-168-20230525000758_ClaudiaLorenaApraezPantoja_ Solicitud Documentacion para Avaluar el Daño Emergente y Lucro Cesante Inmueble_Contrato964.

- CSF-734-113964-Aprobación de cambio mayor y menor del PAP aprobado en la Resolución No. 1001 de 2022.

- Hay un solo título dentro de los predios identificados.

- De la relación de predios compartidas por CORPOAMAZONIA de 334 predios solo 9 predios cumplen con los requisitos establecidos de acuerdo con esto se realizó un informe el cual fue remitido a la interventoría el día 01 de marzo de 2023 mediante correo electrónico y el 02 de marzo de 2023 mediante el radicado Nº 312-001-20230302000093.

- Se han adelantado mesas técnicas con los funcionarios de CORPOAMAZONIA, en aras de revisar los avances en el proceso y de gestionar los conceptos técnicos de para los predios, está programado para el día de hoy reunión en la corporación.

- Se remitirán informes de ZHF Y G y oficios de compensación

- Se han adelantado mesas técnicas con los funcionarios de CORPOAMAZONIA, en aras de revisar los avances en el proceso y de gestionar los conceptos técnicos de para los predios, esta programado para el día de hoy reunión en la corporación.

- Revisando la trazabilidad de las actuaciones realizadas para el contrato Nº 964 del 2020 para los predios sin antecedentes Registrales tenemos lo siguiente:

- De acuerdo con superposición del diseño geométrico (Preliminar) Vs Informacion Catastral se tiene que en los 13 Km que comprende el proyecto en el municipio de Mocoa se requieren 12 Predios y para el municipio de San Francisco 2 Predios, en donde solo se tiene informacion de códigos catastrales para el municipio de Mocoa ya que San Francisco se encuentra Omitido en los Datos abiertos del instituto geográfico Agustín Codazzi.

N° Orden Código Catastral Dirección o Nombre
1 86001000100000025001500000000 Campucana
2 86001000100000025001400000000 Campucana
3 86001000100000025001600000000 Campucana
4 86001000100000025001000000000 Campucana
5 86001000100000025001700000000 El Aguacate
6 86001000100000025006900000000 Campucana
7 86001000100000025001800000000 Campucana
8 86001000100000025001900000000 Campucana
9 86001000100000025002000000000 Campucana
10 86001000100000025000500000000 Campucana
11 86001000100000025000600000000 Campucana
12 86001000100000025000700000000 Campucana

- Construcciones El Condor con el fin de realizar una debida y correcta investigación catastral y teniendo en cuenta los diseños geométrico del proyecto (Preliminares), reviso la informacion en el Geoportal del IGAC (Ver Imagen) y se verifico que existe una zona o extensión de terreno en la cual no se puede obtener información preliminar (San Francisco) con el fin decuantificar los predios requeridos y a su vez extraer información técnica como es Código catastral, Nombre del Predio y área total del terreno por lo tanto se solicita al IGAC mediante el radicado Nº 221-001-20210830000014 del 28-08-2022 Las planchas catastrales para esta zona. (430IIC1,430IIC2, 430IIC3, 430IIC4, 430ID4,430IIIB2)

- Aparte se realizó consulta ante la Agencia Nacional de Tierras mediante el radicado Nº 21-001-20220221000102 del 21-02-2022 en los siguientes términos: solicitamos de manera respetuosa su colaboración a efectos de que nos informe, de conformidad con el listado (12 Predios Catastrales), si se encuentran relacionados en su base de datos con alguna anotación quereferencie su situación jurídica (baldío, antecedente registral, titularidad), La ANT mediante el comunicado Nº 220-169-20220513000732 del 13-05-2022 manifiesta: De acuerdo con la consulta realizada en las respectivas bases de datos de la Agencia Nacional de Tierras, tales como el Aplicativo de Titulación Baldíos a Persona Natural, Sistema Integrado de Tierras-SIT y Sistema de Gestión Documental Orfeo, se evidenció

que, con los números de cédulas catastrales mencionados en su petición, no se reporta ningún proceso de adjudicación ni tramite pendiente que a la fecha se encuentre en curso en esta entidad para adquirir predios baldíos.

- Mediante el comunicado Nº 220-169-20210915000089 El instituto Geográfico Agustín Codazzi manifiesta lo siguiente: una vez realizada la consulta con nuestros profesionales y las bases digitales del sistema catastral; me permito informarle que las planchas 430IIC3,430ID4 y 430IIIB2 que cubren el municipio de San Francisco no contienen información predial al igual que la plancha 430IIC1 ya que ese municipio tiene catastro fiscal es decir no hay reconocimiento predial de la zona. Con lo anterior se tiene que las franjas de terrenos requeridas del Municipio de San Francisco No se tiene ninguna información ni técnica, ni jurídica, ni catastral.

- El día 24 de octubre de 2022 se realizó reunión presencial con el secretario municipal de San Francisco el señor Oscar Revelo Delgado, en esta reunión, se procedió a revisar la base de datos del municipio y se encontró que no cuentan con información catastral para los predios rurales, razón por la cual manifiestan que por el momento no les es posible expedir información alguna.

- Teniendo que solo se cuenta con información catastral de 12 predios se solicitó a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos informacion de antecedentes registrales, consulta realizada mediante el radicado Nº 12-001-20220825000036 del 25-08-2022.

- La Oficina de Registros de Instrumentos Públicos Mediante el radicado Nº ORIPMOC2022-865 del 31-08-2022 informa al contratista que da traslado de la solicitud al IGAC (oficio Nº ORIPMOC2022-869) toda vez que ellos no pueden realizar consultas con solo informacion Catastral.

- El 13-04-2023 mediante correo electrónico elevo consulta a la dirección territorial de Nariño con respecto al oficio Nº ORIPMOC2022-869, con el fin de conocer si se tenía respuesta sobre la consulta realizada.

- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi Territorial Nariño Manifiesta lo siguiente:

- Teniendo en cuenta lo anterior de los 12 predios que se realizo consulta 1 solo cuenta con Matricula inmobiliaria y los 11 restantes No.Con lo anterior se tiene que Mocoa tiene 11 Predios Baldíos, 1 predio con titularidad y para San Francisco 2 Predios (2 Extensiones de terreno) sin reconocimiento predial por lo cual se denominaran Baldíos también.

IV. AREA DE SOSTENIBILIDAD:

* Elaboración de APU para suministro e instalación de luminarias LED fotovoltaica tipo alumbrado público IP 65 con panel solar monocristalino 300 w, potencia iluminaria 100 w, batería en litio 25.6v/80 ah para trampolín de la biodiversidad.

* Seguimiento de iluminarias solar trampolín, Campucana.

* Difusión de afiche sobre Derechos humanos y tips de sostenibilidad.

* Gestión de certificados de llantas usadas, baterías usadas y residuos peligrosos aprovechables.

* Revisión de informe de sostenibilidad de junio de 2023 por parte de la interventoría.

* En proceso de consolidación de informes trimestrales pendientes.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA REALIZACIÓN			
No. COMISIÓN	**DESDE**	**HASTA**	**OBJETO**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA #1	 Explanación talud y calzada en sector 3, abscisa K11+130	 Talud K10+550 M.I: Tensionamiento de anclajes activos de 40 ton en fila B talud inferior	 K10+6300 M.I. Perforación e instalación de anclajes activos en la fila D	 Muro K10+820/860 M.I: Perforacióne instalación de Anclajes activos	 Instalación de parrillas de acero para construcción de Berma en carril derecho
SEMANA #2	 Muro K10+800 M.I: Construcción de anillos para caissons	 Muro 3A K10+647/706 M.D: excavación manual para nivel de zarpa en módulo 2	 Talud K10+820/860 M.I: Instalación de anclajes faltantes	 Recorrido a la obra en compañía de la comunidad de la zona de influencia directa, Director territorial INVIAS, profesionales de Obra e interventoría	 Los días 10 y 11 de Julio se realizó recorrido a obra con ANLA, INVIAS, Contratista e Interventoria para realizar seguimiento ambiental
SEMANA #3	 Panorámica Estado actual Estabilización de taludes desde K10+520 a K10+780 en margen izquierda	 Estabilización Talud K10+630 y talud K10+750 margen izquierda	 Estado Actual Muro 3A en abscisa K10+647/706 margen derecha	 Construcciones el Condor retira maquinaria y equipo de las obras	 Atención Emergencia K91+480 trampolín de la biodiversidad
SEMANA #4	 Instalación de aceros y formaleta cunetas K2+910 a K2+957 M.I.	 Puente Campucanita K10+588/617, excavación manual zarpa estribo derecho	 Muro 3A K10+647/706 M.D. excavación manual zarpa módulo 2	 Muro K10+792 a K10+835 M.D. excavación manual anillos caissons	 Talud K10+890/956 M.D. Nivelación perfil área de anclaje para instalación acero de dados

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizó supervisión técnica de las actividades realizadas en obra durante el periodo de Julio.

- Se realizo los comités de seguimiento al contrato 964 de 2021, con participación de Gerencia de Grandes Proyectos, Dirección Territorial INVIAS, Contratista e Interventoría, cuya temática básica se fundamenta en el avance de obra, estado de estudios y diseños y demás.

- Se tramito Acta de costos No.24 del mes de Junio de Interventoría.

- Se tramito Acta de Obra No.24Frente San Francisco.

- Comité mensual con veeduría frente Mocoa.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIRQUE CONTRIBUYAN ALCUMPLIMIENTODEL PROYECTO.

- En el sector de Mocoa se han reportado cinco (5) contingencias y está pendiente el reporte de la contingencia que enmarcará el primer kilómetro de intervención.

- En el sector 3, el Contratistas Construcciones El Condor ha ejecutado actividades de obra bajo una proyección decorredor ambiental que no corresponde al licenciado, pero que se encuentra ubicado en las zonas de contingenciasy de cuyo corredor se obtuvo pronunciamiento de la ANLA el pasado 27 de enero de 2023. En el sector de San Francisco se avanzan con las actividades de obra en el primer kilómetro en el corredor licenciado.

- Respecto a la inversión no forzosa del 1%, los dos (2) contratistas radicaron a Corpoamazonía la información de los predios seleccionados para adquisición. Se realizó reunión el 27 y 29 de junio de 2023, y se programó la próxima mesa de trabajo para el 3 de agosto de 2023.

- Se encuentra a la espera de los ajustes a diseños mencionados tanto en el frente San Francisco como en el frente Mocoa, relacionados con cada uno de los documentos revisados y las observaciones realizadas en los mismos. Esto mientras se realizan revisiones a otras obras entregadas.

- Es importante que el Contratista emita la respuesta a los comentarios realizados por la Interventoría en un documento de respuesta, que relacione los comunicados y los respectivos documentos e ítems a los que se le genera aclaración, corrección y/o complementación.

• Debido a que se requieren estudios de detalle, a saber, de topografía, geología, geotecnia, hidráulica, diseño geométrico, etc., es posible que las estructuras propuestas sufran cambios.

• El Contratista debe realizar y suministrar a la Interventoría un listado de obras existentes que permitan una adecuada evaluación estructural, es decir, el listado debe contener un análisis de las obras construidas en ambos Frentes del proyecto, este listado debe reflejar los hallazgos de la salida técnica a los Tramos 1, 4 y 5, asimismo, se debe suministrar la información de diseño disponible de memorias y los planos estructurales de detalle As Built que el Contratista utilizará en las respectivas evaluaciones y diagnósticos de las estructuras existentes que requieran análisis.

• De acuerdo con el desarrollo del proyecto, el Contratista debe actualizar constantemente el listado de obras nuevas de los Tramos 2 y 3; en aras de optimizar los tiempos de revisión, las obras deben estar proyectadas en los planos de implantación que deberán ser suministrados.

- Una vez revisados los documentos, se emitió el concepto respectivo a la luz de lo establecido por el INVIAS para proyectos de fase III.

- Se avanzo en la revisión de los ICA, queda pendiente la atención de las observaciones entregadas, por otra parte, sigue pendiente la revisión de los demás ICAS, los ICAS presentan serias inconsistencias en lo reportado en la parte documental, esto está dificultando la generación de las GDB, se recomendó al contratista realizar documento paralelo para poner en conocimiento del INVIAS las inconsistencias presentadas.

Cordialmente,

Firmado
digitalmente por
JOSE RICARDO
BURBANO BARCENA

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO INVIAS