Ingeniero:
Gustavo Bastidas
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 964 DE 2021. VARIANTE SANFRANCISCO – MOCOA
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de julio del 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1624 del 22 de junio de 2021

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 3. FRENTE MOCOA

LONGITUD DEL CORREDOR: 12.5 Km (aproximado). punto de inicio tiene elk33+480 hasta la conexión con el Tramo 2 (Frente San Francisco)

1. CONTRATO DE 964 DE 2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	964 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	**NIT:**	890.922.447-4
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CON NIT. 890.922.447-4 (100%)		
OBJETO:	Modulo No. 02 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
FECHA DE INICIO:	El 02 de julio de 2021	**No. de Oficio (Licitación)**	LP-DT-062-2020.
VALOR INICIAL:	$ 541,389,953,817.00 Incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		

ADICIÓN 2:	$ 0
ADICIÓN 3:	$ 0
VALOR ACTUAL:	$ 541,389,953,817.00 Incluido IVA.
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 187,642,507.00 (Hasta el mes de Julio)
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 7,620,880,017.00 (Hasta el mes de Julio)
PLAZO INICIAL:	Ciento Catorce (114) meses.
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0
PRÓRROGA 1:	$ 0
PRÓRROGA N:	$ 0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO N°	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL / ADICIONALNO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	VALOR REGISTRO	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
57121	2021	54	Nación	964 de 2021	C-2401-0600-123	$ 27.049.209.066	
98222	2022	11	Nación	964 de 2021	C-2401-0600-123	$ 18,020,744,751	
105923	2023	11	Nación	964 de 2021	C-2401-0600-123	$ 27.072.000,000	
194824	2024	16	Nación	964 de 2021	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	$ 54.144.000.000	$ 24.775.949.821
TOTAL						$ 126.285.953.817	$ 24.775.949.821

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

AÑO 2024

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.31	$ 3.196.887.790,00	$ 23.361.872,00	$ 3.220.249.662,00
Acta Social No. 31	$ 102.523.146,00	$475.107,00	$ 102.998.253,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.32	$ 3.048.150.378,00	$ 22.274.945,00	$ 3.070.425.323,00
Acta Social No. 32	$ 21.738.920,00	$ 100.741,00	$ 21.839.661,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.33	$ 2.406.882.804,00	$ 17.588.759,00	$ 2.424.471.563,00
Acta Social No. 33	$ 89.190.951,00	$ 413.324,00	$ 89.604.275,00
Acta de ajuste definitivo No.30	$ 932.075,000	$ 6.811,00	$ 938.886,00
Acta de ajuste definitivo No.31	$ 602.576.233,000	$ 4.403.442,00	$ 606.979.675,00
Acta de ajuste definitivo No.32	$ 2.489.384,000	$ 18.192,00	$ 2.507.576,00
Acta de ajuste provisional No.33	$ 532.064.850,000	$ 3.888.166,00	$ 535.953.016,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.34	$ 3.386.103.555,000	$ 24.744.603,00	$ 3.410.848.158,00
Estudios y Diseños	$ 253.204.150,000	$ 48.108.789,00	$ 301.312.939,00

Acta Social No. 34	$ 22.615.252,000	$ 104.802,00	$ 22.720.054,00
Acta de ajuste definitivo No.33	$ 217.405,000	$ 1.589,00	$ 218.994,00
Acta de ajuste provisional No.34	$ 789.047.932,000	$ 5.766.120,00	$ 794.814.052,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.35	$ 7.004.240.749,000	$ 51.184.836,00	$ 7.055.425.585,00
Acta Social No. 35	$ 21.615.229,000	$ 100.168,00	$ 21.715.397,00
Ajuste Provisional No. 35	$ 1.471.693.766,000	$ 10.754.685,00	$ 1.482.448.451,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.36	$ 5.542.838.046,000	$ 40.505.355,00	$ 5.583.343.401,00
Acta de ajuste provisional No.36	$ 1.244.283.613,000	$ 9.092.842,00	$ 1.253.376.455,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.37	$ 4.607.308.161,000	$ 33.668.790,00	$ 4.640.976.951,00
Acta Social No. 37	$ 43.656.448,000	$ 204.792,00	$ 43.861.240,00

1.1. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 37 de fecha 01 al 31 del mes de julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.1.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 483.413.463.218	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 76.445.527.491,59	15,81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 84.492.918.245,27	17,48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños	$ 13.961.183.767,00	24,08%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$98.454.102.012,27	18,19%

1.1.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 8.030.482.547,00
Amortizado	$ 1.298.363.822,00
Saldo	$ 6.732.118.725,00

1.4.3 **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado**: 15,81** % $ 76.445.527.491,59 (hasta 31 de julio 2024)
% Básico ejecutado acumulado: **17,48** % $ 84.492.918.245,27 (hasta 31 de julio 2024)

1.2. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Por parte del Contrato 964 de 2021, se tiene aprobado ítems no previstos para los sectores 4 y 5 de la variante San Francisco – Mocoa, comprendido entre el K0+000 al K10+600, por parte de la Entidad Contratante, los cuales se indican a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
661.1 P	Limpieza de alcantarillas	Und	84,7	$ 659,611
661.2 P	Limpieza de estructuras en concreto (cajas-Cabezales)	Und	84,7	$ 685,068
661.3 P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2	4177,00	$ 7,276
810.1 P	Rocería y Limpieza	Ha	27,3856	$ 728,683
310,1	Conformación de la calzada existente	m2	111254,00	$ 1,188
812.13.1	Suministro e Instalación de malla eslabonada de triple torsión	m2	242,00	$ 71,783
810.2 P	Rocería y limpieza en taludes	Ha	6,4447856	$ 810,963
674,13	Limpieza y sondeo de drenajes horizontales 2" - 4"	Und	275,00	$ 131,416
810.3 P	Limpieza de zanjas de coronación	m	3201,429	$ 6,128
600,1	Excavación manual	m3	385	$ 41,757
650,13	Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	ml	187,00	$ 214,756

Así mismo se gestionó la aprobación la siguiente relación de APU's de ítems complementarios para recolección de información de campo mediante exploración geotécnica para reingeniería de sector 3, así como para actividades propuestas en diseños de estabilización y estructuras. El Acta de fijación de precios unitarios y modificación de cantidades fue aprobada por la Entidad en el mes de septiembre de 2022.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
EG-1	EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE ENSAYOS DE LABORATORIO)	m	13000	$ 485.568,00
630.5.1 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC O-22	m	4000	$ 108.597,00
630.6.1 P	SUMINISTRO Y ADICIÓN DE FIBRA SINTÉTICA PARA CONCRETO	kg	10735	$ 44.414,00
673.1.1 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN VIAL	m	334	$ 58.370,00
673.1.2 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN PLANAR	m2	1840	$ 54.375,00
810.4.1 P	CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE PROTECCIÓN	m	386	$ 356.696,00
230.1.1 P	MEJORAMIENTO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	21996	$ 81.806,00
623.13.1 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCLINÓMETRO	m	290	$ 1.045.483,00
623.13.2 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO	m	290	$ 902.266,00
623.13.3 P	CAMPAÑA DE MONITOREO INCLUYE INFORME	und	78	$ 8.163.362,00
623.13.4 P	PRUEBA DE CARGA PARA ANCLAJES ACTIVOS EXISTENTES	und	51	$ 6.352.490,00
810.4.2P	CONSTRUCCIÓN DE TRINCHOS EN SACO SUELO H=1,50M	m	350	$ 103.283,00
621.1.7P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIAMETRO 2,5M (INLCUYE EXCAVACIONES, Y NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO)	m	300	$ 8.938.905,00
6.23.1.6 P	POSICIONAMIENTO DE ZAPATA PARA ANCLAJE SOBRE TALUD	Und	300	$ 443.357,00
623.1.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS AUTOPERFORANTES R38	m	15400	$ 399.776,00
630.4.2P	CONCRETO LANZADO 4000 PSI PREPARADO CON AUTOHORMIGONERA	m3	1825	$ 1.790.036,00
630.4.3P	CONCRETO LANZADO 4000 PSI (INC ADITIVOS)	m3	3578	$ 1.138.367,00

674.1P	DRENES HORIZONTALES 2" DE LONGITUD VARIABLE	m	3420	$	173.720,00
630.4.15.1 P	SELLO DE JUNTAS OBRAS DE ARTE (INC SELLADOR, CORDÓN E ICOPOR)	m	1000	$	220.201,00
623.13.5 P	SUMINISTRO Y APLICACIÓN EPÓXICO PARA ANCLAJES	kg	240	$	176.046,00
630.5.2 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC O-15	m	1000	$	100.015,00
640,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	kg	4920	$	7.614,00
630.4.15.2 P	JUNTA DE DILATACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD E = 3 cm	m2	237	$	48.285,00
623.1.5P	ENCAMISADO PARA PERFORACIÒN DE ANCLAJES ACTIVOS	m	4333	$	92.507,00

Durante el mes de julio de 2023 la Entidad aprobó precios unitarios de los siguientes ítems no previstos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
INP-01	CONCRETO DE 4000 PSI ACELERADO PARA DADO EN CONCRETO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO	m3	500,0	$ 2,876,757
INP-02	TRINCHOS EN MADERA	m	2.400,0	$ 161,688
INP-03	TRINCHO METÁLICO PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍA	m	500,0	$ 464,385
INP-04	DESALOJO DE MATERIAL PARA APERTURA DE FRENTES SIMULTÁNEOS DE OBRA.	m3	25.000,0	$ 95,609
INP-05	SOBRE ACARREO PARA APERTURAS DE FRENTES SIMULTÁNEOS DE OBRA	kg	5.000.000,0	$ 108
INP-06	APROVECHAMIENTO FORESTAL, TALA DE ÁRBOLES CON ALTURA < = 5,0M. INCLUYE TALA CONTROLADA, REPIQUE EN EL MISMO SITIO DE TALA, ASERRADO DE PIEZAS DE MADERA Y DISPOSICIÓN FINAL.	Unid	100,0	$ 195,384

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
INP-07	APROVECHAMIENTO FORESTAL, TALA DE ÁRBOLES CON ALTURA > 5,0 M <=10,0 M. INCLUYE TALA CONTROLADA, REPIQUE EN EL MISMO SITIO DE TALA, ASERRADO DE PIEZAS DE MADERA Y DISPOSICIÓN FINAL.	unidad	700,0	$243.413,00
INP-08	APROVECHAMIENTO FORESTAL, TALA DE ÁRBOLES CON ALTURA > 10,0 M <=20,0 M. INCLUYE TALA CONTROLADA, REPIQUE EN EL MISMO SITIO DE TALA, ASERRADO DE PIEZAS DE MADERA Y DISPOSICIÓN FINAL.	unidad	500,0	$321.972,00
INP-09	APROVECHAMIENTO FORESTAL, TALA DE ÁRBOLES CON ALTURA > 20,0 M. INCLUYE TALA CONTROLADA, REPIQUE EN EL MISMO SITIO DE TALA, ASERRADO DE PIEZAS DE MADERA Y DISPOSICIÓN FINAL.	unidad	100,0	$490.039,00
INP-10	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	m2	28.000,0	$12.474,00
811,1	PROTECCIÓN DE TALUDES CON PRODUCTO PARA CONTROL DE EROSIÓN TIPO MANTO	m2	4.500,0	$44.772,00
810,22	PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA	m2	4.500,0	$ 38.095,00

1.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
11 de enero del 2021	Acta No.1
25 de julio del 2022	Acta No.2
8 de noviembre de 2023	Acta No. 6

1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25 de julio del 2022	No. 3	Aprobada

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHAACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/10/2021	1	Modificación plazo etapa de pre-construcción	Aprobada, se tramitó el acta de modificación N° 1, actualmente se encuentra aprobada entre las partes

Nota: En el periodo de julio no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO CEDENTE

CONTROL DE GARANTÍAS NACIONAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$18.945.395.382	400033823	10/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$ 8.030.482.547	400033823	10/05/2021	13/02/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 37.890.790.764	400033823	10/05/2021	31/12/2028
Calidad de Estudios y Diseños	$ 2.530.827.745	400033823	5 años a partir del recibo final	5 años a partir del Recibo final
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 56.836.186.145	400033823	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

1. Se realiza Cesión de Contrato, con fecha de aprobación 27 de abril-22 a CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. Garantías aprobadas mediante Acta en plataforma SECOP II el día 22 de Julio de 2022.

2. Mediante oficio del 5 de octubre de 2022, el contratista remitió a la entidad para su revisión, aprobación y trámite las pólizas para el buen manejo y correcta inversión del anticipo equivalentes al 100% del monto solicitado, el cual es de OCHO MIL TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M /L ($8.030.482.547) equivalentes al 1.7% del valor básico del contrato de obra. La unidad ejecutora debe solicitar al contratista que requiera a la aseguradora que ajuste la fecha de vigencia inicial de los amparos que se encuentra registrada en la consulta o validación del anexo 10, la cual debe corresponder a la fecha de suscripción del contrato. Anexo 10 Póliza de cumplimiento aprobado mediante MEMORANDO No SGCP 92654 de fecha 17 nov-22, con su respectiva acta.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$9.472.697.691	400033824	10/05/2021	31/12/2025

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARAEL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	977 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	**NIT:**	901.476.351-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV INGENIEROS LTDA Nit 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S Nit 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S Nit 901.184.484-9 (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO		

FECHA DE INICIO:	Dos (02) de Julio de 2021.	**No. de Oficio (Licitación)**	CMA-DT-187-2020
VALOR INICIAL:	47.999.892.900 incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 0		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0		
PRÓRROGA 1:	$ 0		
PRÓRROGA N:	$ 0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO 2030		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	0	Nación	PRINCIPAL	$ -	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	0	Nación	PRINCIPAL	$ -	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 5.333.333,00	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 341.519.168	
2022	206022	C-2401-0600-123-0-2401008-02	20	Nación	PRINCIPAL	$ 3.000.000.000	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 504.773.947	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 512.278.752	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.374.947.301	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$8.000.000	
2023	201523	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.200.000.000	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401008- 02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.009.547.895	$ 1.246.917.183,59
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401015- 02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.024.557.504	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401017- 02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 2.749.894.601	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401023- 02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 16.000.000	

TOTAL	**$ 13.000.000.000**	$ 1.246.917.183,59

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

PERIODO 2023

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No.19 enero 2023	$ 377.932.685,60	$ 71.807.210,26	$ 449.739.895,86
Acta Mensual de Costos No.20 febrero reserva 2023	$424.296.504,74	$ 80.616.335,90	$504.912.840,64
Acta Mensual de Costos No.20 febrero reserva 2023	$24.936.432,86	$ 4.737.922,24	$29.674.355,10
Acta Mensual de Costos No.21 de marzo 2023	$445.112.284,80	$ 84.571.334,11	$529.683.618,91
Acta Mensual de costos No.22 de Abril 2023	$459.397.370,00	$ 87.285.500,30	$546.682.870,30
Acta Mensual de costos No.23 de Mayo 2023	$460.461.879,20	$87.487.757,05	$547.949.636,25
Acta Mensual de costos No.24 de Junio 2023	$488.469.796,00	$92.809.261,24	$581.279.057,24
Acta Mensual de costos No.25 de julio 2023	$61.336.458,00	$ 11.653.927,02	$ 72.990.385,02
Acta Mensual de costos No.26 de agosto 2023	$57.763.844,00	$10.975.130,36	$68.738.974,36
Acta Mensual de costos No.27 de septiembre 2023	$58.752.920,00	$11.163.054,80	$69.915.974,80
Acta Mensual de costos No.28 de octubre2023	$61.000.820,00	$11.590.155,80	$72.590.975,80
TRASLADO DE VIGENCIAS A 2023	$1.200.000.000,00		
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$150.818,52	$28.655,52	$179.474,04
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$633.233.463,48	$120.314.358,06	$753.547.821,54
Acta Mensual de Costos No.30	$371.505.736,00	$70.586.089,84	$442.091.825,84
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 3.664.161,86	$ 696.190,75	$ 4.360.352,62
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 784.177.328,14	$ 148.993.692,35	$ 933.171.020,48
Acta Mensual de Costos No.32 febrero 2024 R	$ 720.892.509,20	$ 136.969.576,75	$ 857.862.085,95
Acta Mensual de Costos No.33 marzo 2024 R	$ 745.206.832,00	$ 141.589.298,08	$ 886.796.130,08
Acta Mensual de Costos No.34 abril 2024 R	$ 548.098.340,00	$ 104.138.684,60	$ 652.237.024,60
Acta Mensual de Costos No.35 mayo 2024 R	$ 496.021.410,00	$ 94.244.067,90	$ 590.265.477,90
Acta Mensual de Costos No.36 junio 2024 R	$ 359.479.508,80	$ 68.301.106,67	$ 427.780.615,47

Estado Actual Anticipo

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.129.388.470,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.129.388.470,00
Valor Saldo por Amortizar	$ 00.0

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 37 de fecha 01 al 31 del mes de julio, el contrato reporta un avance de:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 18.483.958.041 **38,51%** (hasta 31 de julio de 2024)
Total, inversión ejecutada: $ 17.501.965.566 **36,46%** (hasta 31 de julio de 2024)

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18 de agosto 2022	No.1

3. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

4. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

5. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026.
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

El anexo 5 de la garantía única de cumplimiento No. M-100143068 fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 5 de diciembre de 2022.

5.1 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DELCONTRATO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES.

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 2.099.989.290	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.331.066.214	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 4.199.978.580	M-100143068	22/12/2023	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 6.299.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

6. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE ELPERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

6.1 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

ENTIDAD	FECHA	ENVIADO POR:	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6.2 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DESTINATARIO	ASUNTO
5396	Eduardo Ramos Arnedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Respuesta oficio 2024S-VPUT-041753 (26/06/24) Traslado con concepto de aprobación a la solicitud de modificación No. 4 al Contrato de Obra No. 964 de 2021. Traslado de recursos de ejecución del subtotal de obra a la bolsa de ajustes.
5473	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Remisión Hoja de Vida Especialista en Geotecnia

5476	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Informe de Cambios en Cargos Directivos Construcciones el Cóndor para el contrato de la Referencia.
5481	Eduardo Ramos Arnedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Solicitud reprogramación vigencias de 2024, 2025 y 2026 y Modificación Plan de Cargas Contrato 977 de 2021.

7. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

7.1 ASPECTOS TÉCNICOS

- Mediante comunicados Putumayo04-5497-24, Interventoría da repuesta a comunicación 312-168-20240718001412 (04-4893-24), "Viga Cabezal K10+620. Planos Estructurales actualizados acorde a atención de observaciones comunicación Putumayo 04-2032-22 (revisión 3 – 1/12/22). Una vez revisados la documentación por parte de Especialista en estructuras de Interventoría se presenta APROBACIÓN a los cambios de diseños estructurales de todos los módulos de la viga cabezal sobre pilotes K10+600.00 a K10+640.90.

- Mediante comunicado Putumayo04-5498-24 Interventoría da Respuesta a comunicaciones 312-168-20240508001308 (04-4557-24) y 312-168-20240605001348 (04-4707-24), "Propuestas Conceptuales alternativas para manejo de aguas camino ancestral Sashamate" y "Alternativa 4. Propuesta adicional Conceptual para manejo de aguas camino ancestral Sashamate". Una vez revisada la documentación por el Especialista Hidráulico de Interventoría se presentan observaciones.

- Mediante comunicados Putumayo04-5499-24, Interventoría radica a la Entidad informe semanal No.160 correspondiente al periodo del 18 al 24 de Julio de 2024

OBRA EJECUTADA: EN FRENTES DE OBRAS ACTIVOS

- Pilote #6: Fundido pilote en concreto de 28 Mpa L=15 m

- **Muro M2 K10+855.44-K10+884.61 margen derecha (Ø 1,50 m),**

Pilote #5: Fundición anillos 11 y 12 - Excavación anillo 13 (diam 1,50 m)
Pilote #6: Fundición anillos 8. 9 y 10. (diam 1,50 m).
Pilote #7: Fundición anillo 14 y 15. (diam 1,50 m)
Pilote #1: Avanza en anillo 11.
Pilote #2: Fundición anillo 9 y 10. Excavación anillo 11
Pilote #3: Fundición anillo 13.
Pilote #5: Fundición anillo 7. Excavación anillo 8
Pilote #1: Fundido pilote en concreto de 28 Mpa L=15 m
Pilote #4: Fundición anillo 3 – Excavación anillo 4 (diam 2,50 m)

- **Muro M4 K10+999,64-K11+049,45 margen derecha (Ø 1,50 m),**

Pilote #2: Fundido pilote en concreto de 28 Mpa L=15 m

- **Muro M1 K10+792.36-K10+835.03 margen derecha,** Se realiza excavación, demolición de anillos falsos y conformación de piso de los módulos de muros 1 y 2 (pilotes del 1 al 6)

- **Puente Campucanita K10+588/617.** Fundición de zarpa eje 2', Instalación de acero de refuerzo, encofrado de vástago eje 2'. Además se instalan acero para tomes sísmicos y obra falsa para losa maciza del puente.

Pilote #3: Fundido pilote en concreto de 28 Mpa L=15 m
Pilote #4: Fundido pilote en concreto de 28 Mpa L=15 m
Pilote #5: Fundido pilote en concreto de 28 Mpa L=15 m
Pilote #7: Fundido pilote en concreto de 28 Mpa L=15 m
Pilote #8: Excavación anillo 12
Pilote #9: Fundido pilote en concreto de 28 Mpa L=15 m
Pilote #10: Excavación anillo 12
Pilote #2: Fundición anillo 1, Excavación anillo 2. (anillado)
Pilote #3: Fundición anillo 2 al 4. Excavación anillo 5.
Pilote #4: Fundición anillos 3 y 4. Excavación anillo 5 (anillado)
Pilote #5: Fundición anillos 3 al 5. Excavación anillo 6
Pilote #6: Fundición anillos 7 al 11. Excavación anillo 12

- **Muro M3 K10+956,29-K10+989,78 margen derecha,**

Pilote #1: Fundición anillo 7 a 9 - Excavación anillo 10 (diam 1,50 m)
Pilote #2: Fundición anillo 12 y 13 – Excavación anillo 14 (diam 1,50 m)
Pilote #4: Avance anillo 6.
Pilote #6: Fundición anillo 6 y 7.

- **Muro M6 K11+240,15 - K11+281,22 margen derecha (Ø 1,50 m), Localización de pilotes del 1 al 10**

Pilote #6: Fundición anillo 1. Excavación anillo 2 (encofrado)
Pilote #7: Fundición anillo 2, 3, 4. Excavación anillo 5 (encofrado)
Pilote #8: Fundición anillo 2, 3, 4. Excavación anillo 5 (encofrado)
Pilote #9: Fundición anillo 2 a 4. Excavación anillo 5
Pilote #10: Fundición anillo 2 a 4. Excavación anillo 5 (encofrado)

- Muro 3A K10+640.79/706.92 MD: Se realiza instalación de acero de refuerzo y encofrado de new jersey, se instala por secciones (avance parcial).

- Talud 3 K10+820/870 M.I: Talud superior, Se realiza instalación de canastas de acero y encofrado de dados, filas A y B.

- Talud 7 K11+145/275 M.I: (K11+240) Talud 2, instalación de anclajes activos L=25m. (K11+145) Tensionamiento de anclajes al 100% filas B y C.

- Nivelación para marcar cotas de terminado pantalla eje 2 puente Campucanita abscisa K10+610.456

- Nivelación para marcar cotas de terminado barrera de seguridad sobre muro 3A tipo New Jersey entre abscisas: K10+647.64 a K10+706.92 margen derecha.

- Localización puntos para pantalla eje 2´ y marcación de niveles para acabado de esta estructura abscisa: K10+614.25

- Localización de puntos para excavación aleta adjunta a eje 2´ margen derecha puente Campucanita.

- Localización de puntos que delimitan zarpa módulo 2 en muro M1, marcación de cortes, inicio de excavaciones.

- Cargue de materiales acopiados en vía de acceso temporal abscisa: K11+370, transporte a ZODME Guaduales.

- Marcación de niveles para pantalla y ménsula localizados en eje 2´abscisa: K10+614.25

- Nivelación para control instalación de formaleta barrera de protección tipo New Jersey modulo comprendido entre abscisas: K10+640.79 a K10+647.64 margen derecha.

- Control excavación para zarpa modulo 1 en muro M1 abscisas: K10+792.36 a K10+835.03 margen derecha. Marcación de puntos y niveles para conformación plataforma para solado de limpieza modulo 1.

- Nivelación para instalación formaleta de tablero puente Campucanita entre ejes 1 y 2 abscisas: K10+590.416 a K10+610.416

- Talud 2 K10+680/790 M.I: Talud inferior, barras autoperforantes y anclajes activos con separación SV: 2.0 m y SH: 1.50 m a tres bolillos. Instalación de barras autoperforantes en la fila E, llenado e instalación de platinas.

- Talud 3 K10+790/820 M.I (talud único): se instalan anclajes en la fila B: 1-3-4-5-6-7-9-10 L= 30 m

- Talud 4 K10+870/970 M.I. (talud Inferior) barras autoperforantes y anclajes activos con separación SV: 2.0 m y SH: 1.50 m a tres bolillos. Instalación de canastas de acero y encofrado para fundición de dados en sitio filas A, B, C. Se instalan platinas en barras autoperforantes.

- Talud 5 K10+970 –K11+010 M.I: (K10+970), Terreno natural: Se instalan anclajes fila A=3, Fila B=3, Fila C=3 solo torón. Sin actividad

- Talud 5 K10+970 –K11+010 M.I: (K10+985), Talud superior: anclajes fila A=3, Fila B=7, Fila C=10, L=30m, Se instalan el B1, B2, B3, C1, C2- C3, C4 solo torón.

- Talud 6 K11+010/145 M.I: Se realiza tensionamiento de anclajes en talud 3 en filas A a la D.

- Talud 7 K11+145/275 M.D: Terreno natural bajo nivel de calzada, instalación de anclajes activos L=30m. Instalados el A1, el B1 se atasca en 24 m y se interviene el anclaje C5 , C6

- Talud 8 K11+290/320 Margen izquierda. Terreno natural: Fundición de 28 dados en sitio, total fundidos 55 dados. Talud 2: Tensionamiento de anclajes filas A a la D. Talud 3: llenado de anclajes en la fila B. Instalación de concreto lanzado en corte 3.

- Talud 8 K11+395/410 Margen izquierda – Terreno natural: Instalación de anclajes en la fila D. Talud 3: Inyección de anclajes en la fila A.

- Talud 8 K11+330/360 Margen derecha. Terreno natural bajo nivel de calzada, se realiza localización e instalación de anclajes L=35 m fila A=15, Fila B=15 y Fila C=16 y se interviene fila A y B.

- Talud 9 K11+445/580 Margen izquierda – Talud 1: Se localizan y marcan anclajes en la fila A=2 y fila B=12. Perforación e instalación de anclajes en la fila B

- Localización ejes de caissons 1 a 6 en muro M6 abscisas: K11+240.15 a K11+281.22 margen derecha.

- Control excavación para zarpa módulo 1 y 2 muro M1 abscisas: K10+792.36 a K10+835.03 margen derecha.

- Marcación de puntos y niveles para conformación plataforma para solado de limpieza módulo 2.

7.2 ÁREA AMBIENTAL

Por parte de la Interventoría se realizaron las siguientes actividades:

- Se remitieron al Contratista las observaciones de la SS-INVIAS sobre complementar la información del Plan de Inversión Ambiental Versión 4, con el fin de poder avanzar con la aprobación correspondiente del PIA.

- Se remitió a la SS-INVIAS el Auto N° 4465 del 19 de junio de 2024, mediante el cual se efectúa control y seguimiento ambiental al frente Mocoa para el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2023 y el 15 de marzo de 2024. En este Auto la ANLA indica que el titular de la licencia ambiental debe informar sobre las obras y actividades realizadas en el marco de las contingencias y tramitar los respectivos permisos, autorizaciones y modificaciones a que haya a lugar, siguiendo los procedimientos establecidos en el proceso de licenciamiento ambiental de proyectos, obras o actividades del Decreto 1076 de 2015 para el pronunciamiento de esta Autoridad con el objetivo de regularizar las actuaciones realizadas.

- Se remitió a la SS-INVIAS el análisis de la Interventoría sobre la información que se debe ajustar en el ICA 9, con el fin de atender las observaciones de la Verificación Preliminar de la ANLA.

Medidas de manejo ambiental implementadas en obra:

- Se realizó limpieza a dique de contención instalado para la bomba de concreto (inyección) ubicadas en los K10+650, K10+900 y K11+300.

- Se realizó limpieza a dique de contención instalado para la bomba de concreto (lanzado) ubicadas en los K10+800, K10+900 y K11+200.

- Se realizó limpieza en dique de aditivos instalado en el K10+380, en donde se retiraron los sedimentos generados de forma manual.

- Se realizó limpieza y cambio de material aislante (plástico) a los equipos utilizados en obra que requieren de su respectivo cambio como son berettas, compresores y plantas, medida de mitigación que se realiza para evitar cualquier afectación sobre el suelo.

- Se realizó limpieza de pantallas en geotextil reforzadas con saco suelos y estructura metálica en al camino Sachamates como medida de mitigación para el control de escorrentía que se presenta en la zona.

- Se realizó construcción de diques portátiles con su respectiva cubierta para ser instalados en los diferentes puntos de trabajo.

- Se realizó recolección de residuos sólidos desde el K9+620 hasta el K11+600 y limpieza de los puntos ecológicos instalados en los K9+850, K10+050, K10+220, K10+390, K10+500 (puente Campucana), K10+670 (Muro 3A), K10+820 (Caisson), K11+000, K11+300 y K11+500. Posteriormente, los residuos fueron almacenados en el acopio temporal para la entrega a EMAS quien realiza la recolección y disposición final.

- Por parte de ECO MOVIL se realizó dos veces en semana el mantenimiento de las 12 USP instaladas en los frentes de obra.

- Se realizó limpieza en el puente Campucana K10+500, en donde se retiraron sedimentos generados con ayuda de palendras industriales.

- Se realizó retiro de aguas retenidas en diques, acción que se realiza en forma manual con ayuda de baldes y transportado en un DOMAT que se ancla a un minicargador para su respectivo transporte.

- Se realizó limpieza a sedimentadores portátiles y disipador instalados en el K10+390, actividad que se realizo de forma manual con ayuda de herramientas industriales.

- Se realizó limpieza de alcantarilla y disipador instalados en K10+000 (margen derecha), donde se retiran sedimentos generados.

- Se realizó limpieza de alcantarilla instalada en el K9+750 y el K9+770, donde se retiran sedimentos generados.

- Se realizó limpieza de cuneta instalada en K10+000 (margen izquierda), donde se retiran sedimentos generados.

- Se realizó arreglo y limpieza de cuneta en el K10+200 con ayuda de un minicargador retirando sedimentos generados.

- Se realizó recubrimiento con plástico a materiales de construcción utilizados en obra, el material de herrería también es cubierto con plástico y puesto sobre estibas en madera para evitar que se genere corrosión.

- Se realizó instalación de plástico en berettas que van perforando los taludes, como medida de mitigación para la emisión controlada de partículas.

- Se realizó socialización del Plan de Manejo Ambiental (29-07-2024).

- Se realizó aprovechamiento forestal en la ZODME Guaduales.

7.3 AREA SOCIAL

- En el transcurso de la semana se brindó atención a los usuarios mediante los canales dispuestos, SAU, correo electrónico, línea telefónica.

- Los dias 28 y 29 de Julio de 2024, se realizó emisión de espacios radiales informativos a través de la emisora Maguare estéreo.

- Monitoreo arqueológico y acompañamiento entre el Km11+200 al Km11+300 donde se excavó para el desalojo del material residual. Entre el Km10+680 al Km11+700 se excavó para continuar con la conformación de la vía.

7.4 AREA PREDIAL:

- Estamos obteniendo disponibilidad predial a través de permisos de intervención voluntario con el fin de que los mejoratarios permitan el ingreso a los predios para realizar trabajos de estudios de suelos e inventario Forestal.

- Se están atendiendo las diferentes inquietudes presentadas por los propietarios para el contrato 964 y los pasivos prediales del contrato 407.

- Se solicita al contratista verificar la adecuación, si es posible poner una baranda o escalas. En espera de información relativa por parte del contratista.

- Se informó por la contratista que se han hecho acercamientos con la empresa de energética del Mocoa está en proceso de reubicar postes que se encuentran en el derecho de vía. Se suministró topografía de la interventoría para verificación de las áreas de línea de compra. Se insta a que la contratista solicite la validación de la gestión predial generada por la empresa de energía a fin de que éstos sean los responsables de definir sus áreas requeridas y en donde pueden poner sus postes para su proyecto energético, se realizó visita por parte de la interventoría (topógrafos).

- Para el contrato N.º 964 del 2021. - Sector 3, se cuenta con la aprobación del diseño Geométrico del primer kilómetro en el cual se encuentran dos mejoratarios. El contratista informa que la presentación de los insumos está supeditada a la justificación de las contingencias en las áreas por fuera del derecho de vía. El contratista informa que se encuentra complementando insumos y en espera de los diseños de los disipadores para el manejo de aguas, que nos permita determinar si se requiere o no más áreas de los predios.

- Se remitió correo a IGAC a fin de verificar los procesos catastrales necesarios para la gestión predial. En espera de respuesta.

- Se solicitó el Plan de inversión de la gestión predial que incluya la proyección de los pagos a generar en proyecto.

8. AREA DE SOSTENIBILIDAD:

- En proceso de elaboración de informe de sostenibilidad de julio de 2024 por parte de la interventoría.
- Recolección de información por parte del contratista para diligenciamiento de los formatos de cálculo de emisiones y consumo de energía para el mes de julio de 2024.
- En proceso de elaboración de informe trimestral 12 por parte de la interventoría.

9. ASPECTOS JURIDICOS

Durante el periodo no se reportó el informe del especialista de la parte jurídica.

10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Mediante comunicado Putumayo04-5481-24 del 22/07/2024 dirigido al DT - INVIAS con asunto: Solicitud reprogramación vigencias de 2024, 2025 y 2026 y Modificación Plan de Cargas Contrato 977 de 2021. En atención a lo dispuesto en el Contrato No. 977 de 2021 y sus documentos complementarios, se solicita una modificación del parágrafo segundo de la Cláusula Tercera realizando una reprogramación de recursos por un valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS. ($4.950.000.000,00) IVA INCLUIDO, trasladando las sumas de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.450.000.000,00) de la vigencia 2025 y TRES QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000,00) de la vigencia 2026 a la actual vigencia, con el fin de realizar un seguimiento, vigilancia y control adecuado a todos los frentes de obra adicionales que se van a tener en los Contratos de Obra 964 de 2021 y 1111 de 2021. Se eleva la solicitud en consideración a que con los recursos disponibles, para que ésta Interventoría continúe efectuando el seguimiento y control técnico, social, ambiental, predial, administrativo, financiero y legal a las obras que se están ejecutando bajo los contratos mencionados, se podrían cubrir las necesidades logísticas y de personal únicamente hasta el mes de julio de 2024, después de lo cual la situación financiera del Consorcio Reactivación Putumayo se vería seriamente comprometida para garantizar sus labores contractuales.

11. <u>RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</u>

FECHA REALIZACIÓN			
No. COMISIÓN	**DESDE**	**HASTA**	**OBJETO**
N/A	N/A	N/A	N/A

En el mes de julio no se realizaron comisiones.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA #1	 Talud 2 K10+660/785 MI: (talud mixto) fundición de dados anclajes activos talud inferior	 Talud 3 K10+790 - K10+810 MI: Talud único. Instalación canastas de aceso para dados anclajes activos línea A.	 muro pantalla eje 1 Puente Campucanita K10+588/617: Se encofra y funde	 Muro 3 K10+970 M.D. Construcción anillos pilotes	 Talud 4 K10+870/970 MI: perforación e instalación anclajes activos L=30 m en talud inferior
SEMANA #2	 Talud 2 K10+660/785 MI: (talud mixto) instalación de pernos autoperforantes fila E	 Talud 3 K10+790 - K10+810 MI: Talud único. fundición dados anclajes activos línea A.	 Puente Campucanita K10+588/617: Instalación acero de refuerzo vigas diafragma eje 1, 2 e intermedia	 Muros M3 y M4 K10+970 a K11+049 M.D. Construcción anillos pilotes	 Talud 8 -K11+275/445 MI: Perforación e instalación de anclajes activos L=30 m
SEMANA #3	 Punto Crítico PR91+950: se revisten gaviones con concreto	 Talud 4 K10+870/970 MI: (talud mixto) instalación canastas de acero para fundición dados en sitio	 Puente Campucanita K10+588/617: Instalación acero de refuerzo vigas diafragma eje 1, 2 e intermedia	 Muros 1 K10+792.36-K10+835.03 MD: Fundición de pilote 4 y 6 en concreto de 28 Mpa	 Talud 8 -K11+275/445 MI: Perforación e instalación de anclajes activos L=30 m
SEMANA #4	 Punto Crítico PR91+950: se revisten gaviones con concreto	 Talud 4 K10+870/970 MI: (talud mixto) Inyección de permos autoperforantes	 Talud 3 K10+790/870 MI (K10+820): Encofrado para fundición de dados en sitio en talud 1	 Puente Campucanita K10+588/617: Instalación obra falsa para loza	 Muros 4 K10+999.64-K11+049.45 MD: Instalación de acero de refuerzo a núcleo de pilote #9

13. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizó supervisión técnica de las actividades realizadas en obra activa durante el periodo de julio.
- Se realizo los comités de seguimiento al contrato 964 de 2021, con participación de Gerencia de Grandes Proyectos, Dirección Territorial INVIAS, Contratista e Interventoría, cuya temática básica se fundamenta en el avance de obra, estado de estudios y diseños y demás.
- Se tramito Acta de Obra No.36 del contrato 964-2021 Frente Mocoa.
- Se realizo el Comité mensual con veeduría frente Mocoa con el veedor Edgar Torres, junto con contratista de obra, interventoría e Invias.

14. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.

- Importante resaltar lo manifestado durante el comité de seguimiento No 108 de 02/08/24 en el cual Interventoría informa que a esa fecha se detecta un atraso de 20 días en inicio de exploración geotécnica para el tramo K14+400 - K23+571. Interventoría recomienda montar equipos de perforación exclusivos para este tramo a la mayor brevedad a fin de garantizar cumplimiento de plazos. Se informa también que la Sub dirección de Sostenibilidad ha solicitado ajuste del plazo de inicio de trámite de modificación de licencia ambiental para marzo de 2025.
- Interventoría reitera al Contratista el requerimiento expreso con anterioridad para que se remita mediante comunicado la descripción y soportes de la gestión adelantada con la Autoridad Ambiental para el montaje de la planta dosificadora de concreto en el K10+150 sector Campucana.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO INVIAS

Proyectado: F.C apoyo de DTPUT