# INFORME DE SUPERVISION No 5 AL CONTRATO N°. 3154 DE 2023,

# PERIODO No. 05: DEL 26 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024.

Villavicencio, 19 de Septiembre de 2024

Doctor(a):
**ALBA AURORA COLINA**
Jefe de Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

**Ref.: CONTRATO N°. 3154 DE 2023, INFORME N° 5. DEL PROCESO EN SECOP CM-013-2023 PERIODO No. 05: DEL 26 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024.**

**OBJETIVO DEL INFORME**: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.


## 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop) | 3154 DE 2023 del CM-013-2023 |
| PUBLICADO EN (Marque con X) | SECOP I _____ Ó SECOP II ___X_____ |
| CLASE DE CONTRATO: | Contrato de interventoria |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | NIT: 9.658.796 de Yopal |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente) | ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS<br>1.121.881.709<br><br>DIANA MILENA BARRERO GOMEZ<br>1.022.344.858 |
| FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que | 05/02/2024<br>16/11/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| haya tenido, en orden empezando por el vigente) | | | |
| **CONDICIONES INICIALES** | | | |
| VALOR DEL CONTRATO (letras y número): | DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($258.143.040,00) M/CTE | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | SEIS (6) MESES | | |
| FECHA DE INICIO: | 29/01/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 28/07/2024 | | |
| **MODIFICACIONES:** | | | |
| CESIÓN: | N.A | FECHA: | DIA/MES/AÑO |
| VALOR DE ADICIÓN: | N. A. | FECHA: | DIA/MES/AÑO |
| PRORROGAS | N. A. | FECHA: | DIA/MES/AÑO |
| SUSPENSIONES | SUSPENSION No 1 POR 1 MES A PARTIR DEL 27 DE MAYO DE 2024 | | |
| REINICIOS: | REINICIO 01 | FECHA: | 26/06/2024 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: | 27/08/2024 | | |

## 2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 05/02/2024, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO No. 05: DEL 26 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024. de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.



Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 88.46% correspondiente a un mes de ejecución de la INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL.

### 2.1 Control de Pólizas

A continuación, se relaciona la información de la póliza que ampara el Contrato según suscripción de este:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza de Cumplimiento | 620-47-994000050816 ANEXO 0 | | |
| Expedida por: | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| Fecha de expedición. | 13 DE OCTUBRE DE 2023 | | |
| Fecha de aprobación entidad | 19 DE OCTUBRE DE 2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** | |
| Cumplimiento de Contrato (10%) | 09/10/2023 | 09/08/2024 | $25.814.304,00 |
| Salarios y Prestaciones Sociales Legales (5%) | 09/10/2023 | 09/04/2027 | $12.907.152,00 |
| Calidad del servicio (10%) | 09/04/2024 | 09/04/2029 | $25.814.304,00 |

- A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato según suscripción del acta de inicio:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza de Cumplimiento | 620-47-994000050816 ANEXO 2 | | |
| Expedida por: | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| Fecha de expedición. | 01 DE FEBRERO DE 2024 | | |
| Fecha de aprobación entidad | 30 DE ABRIL DE 2024 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** | |
| Cumplimiento de Contrato (10%) | 29/01/2024 | 29/01/2024 | $25.814.304,00 |
| Salarios y Prestaciones Sociales Legales (5%) | 29/01/2024 | 29/07/2027 | $12.907.152,00 |
| Calidad del servicio (10%) | 28/07/2024 | 28/07/2029 | $25.814.304,00 |

- A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato según suscripción del acta suspensión No.1 y reinicio No.1:

| | |
|---|---|
| Póliza de Cumplimiento | 620-47-994000050816 ANEXO 3 |
| Expedida por: | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de expedición. | 28 DE JUNIO DE 2024 | | |
| Fecha de aprobación entidad | RADICADO A CONTRATACIÓN EL 2 DE JULIO 2024 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** | |
| Cumplimiento de Contrato (10%) | 29/01/2024 | 28/12/2024 | $ 25.814.304,00 |
| Salarios y Prestaciones Sociales Legales (5%) | 29/01/2024 | 28/08/2027 | $ 12.907.152,00 |
| Calidad del servicio (10%) | 27/08/2024 | 27/08/2029 | $ 25.814.304,00 |

### 2.2 Relación de personal y aportes Sistema integral de Seguridad Social y Parafiscales

Se realiza la entrega de las planillas de los reportes de pagos de salud, ARL, Pensiones y demás parafiscales de los trabajadores en el periodo comprendido del 26 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024.

| **Nombres y Apellidos** | **Cargo y/o oficio** | **Tipo de Vinculación** | **AFILIACIÓN** | | | | **PLANILLA JUNIO** | **PLANILLA JULIO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **EPS** | **Pensión** | **ARL** | **CCF** | | |
| Jimmy Andres Torres Castro | Director | Dependiente | Sanitas | Porvenir | Sura | Cofrem | 9469880891 | 9471162319 |
| Eyleen Dayana Montilla Beltrán | Residente | Dependiente | Sanitas | Porvenir | Sura | Cofrem | 9469880891 | 9471162319 |
| Hidelber Antonio Correa Holguín | Especialista en Estructuras | Dependiente | Sanitas | Porvenir | Sura | Cofrem | 9469880891 | 9471162319 |
| Jorge Augusto Rodríguez Reina | Especialista en vías | Independiente | EPS Sura | Colpensiones | Sura | Cofrem | 9469579669 | 9470984510 |
| Karol Paola Santana Torres | Ambiental | Dependiente | Sanitas | Porvenir | Sura | Cofrem | 9469880891 | 9471162319 |
| Jainober Alberto Diaz Merizalde | Profesional en Salud Ocupacional | Dependiente | Nueva EPS | Colpensiones | Sura | Cofrem | 9469880891 | 9471162319 |
| Michelle Vanessa Trujillo Herrera | Secretaria | Dependiente | Salud Total | Protección | Sura | Cofrem | 9469880891 | 9471162319 |
| Heidy Alejandra Lancheros Canty | Contador | Dependiente | Sanitas | Porvenir | Sura | Cofrem | 9469880891 | 9471162319 |

### Instalaciones administrativas

La interventoría cuenta con instalaciones administrativas en la ciudad de Villavicencio ubicada en la Calle 49 No.30-16 oficina 203 barrio caudal alto dedicada al contrato suscrito.

## 3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.




Ilustración 1 Localización general de la zona a intervenir.




Ilustración 2 Localización especifica de la zona a intervenir.

La zona para intervenir se encuentra ubicada en la Ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen derecha del río Guatiquía, específicamente está ubicada en la vía Terciaria de la Vereda Santa María Baja que conduce a la Vereda Santa María Alta, ubicado en el corregimiento 3 del municipio de Villavicencio – Meta, se clasifica como zona rural y se caracteriza por una topografía escarpada.

## 4. DESCRIPCION DEL OBJETO

La interventoría se encarga de monitorear el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, con el objetivo de garantizar la ejecución satisfactoria del contrato y mantener a la entidad contratante informada sobre su estado técnico, jurídico y financiero de manera continua, evitando posibles perjuicios para ambas partes. Además, la interventoría tiene la responsabilidad de supervisar, controlar y verificar las acciones del contratista para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de obra No 3233 de 2024 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META".

## 5. ALCANCE

### 5.1 Equipos de topografía

La interventoría ha realizado todas las actividades topográficas por el método de poligonal cerrada con ceros atrás, las cuales se encuentran amarradas a las coordenadas magnas sirgas obtenidas en el traslado de coordenadas. El trazado de la poligonal parte de la base topográfica con la estación total TOPCON GTS-GTS-236W No.285524 el cual cuenta con certificado de calibración No 055/23 de fecha 09 de marzo de 2023 y adicional a lo anterior para el control de alturas el equipo utilizado es un nivel óptico de precisión de marca ESTACION TOTAL TOPCON GTS-GTS-236W No.285524 certificado 098/24 del 09 de marzo de 2024.

| Equipo | Serie | Certificado calibración |
|---|---|---|
| TOPCON GTS-GTS-236W | 285524 | 055/23 |
| TOPCON AT-B4 | RY1632 | 570/22 |
| GPS GARMIN OREGON | 010-00697-10 | N.A. |
| ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | N.A | N.A. |

### Ensayos de laboratorio

La interventoría cuenta con la disponibilidad para el proyecto de la empresa de Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos INGEGAR INGENIERIA SAS identificada con Nit No 900055611-1, la cual cuenta con certificado del El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC No ECCO-0204/14 para las actividades de consultoría den laboratorio de suelos, concretos y pavimentos, estudios geotécnicos, diseños de pavimentos y cimentaciones conforme los requisitos ISO 9001:2025, en los anexos del informe No 5 de interventoría adjuntan los ensayos de laboratorio realizados por interventoría y el cuadro de análisis de dichos resultados del periodo del 26 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.

### Informes de los especialistas

Se realizó revisión de los informes correspondiente al periodo No. 05: del 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024, de los especialistas que hacen parte integral del contrato 3254 de 2023, el cual cumplieron con el seguimiento a la ejecución del contrato de obra No 3233 de 2023.

- Especialista en Estructuras
- Asesor en Diseño de vías y Transito
- Profesional Ambiental
- Profesional en seguridad y salud en el trabajo

## 5.2 Presupuesto detallado

| FORMULARIO 1 - DETALLADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** | | | | | |
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | |
| 6 | Director de Interventoria (Cat.5) | $ 4.712.224,77 | | 50% | $ 14.136.674,00 |
| 6 | Residente de Interventoria (Cat.7) | $ 3.177.554,49 | | 100% | $ 19.065.327,00 |
| 6 | Especialista en Estructuras(Cat. 5) | $ 4.712.224,77 | | 30% | $ 8.482.005,00 |
| 6 | Asesor en Diseño de vias y Transito(Cat. 5) | $ 4.712.224,77 | | 30% | $ 8.482.005,00 |
| 6 | Profesional Ambiental(Cat. 6) | $ 4.202.854,15 | | 20% | $ 5.043.425,00 |
| 6 | Profesional en seguridad y salud en el trabajo(Cat. 7) | $ 3.177.554,49 | | 100% | $ 19.065.327,00 |
| **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | |
| 6 | Secretaria | $ 1.160.000,00 | | 78% | $ 5.428.800,00 |
| 6 | Contador publico (Cat. 7) | $ 3.177.554,49 | | 50% | $ 9.532.663,00 |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)** | | | | | **$ 89.236.226,00** |
| **FACTOR MULTIPLICADOR (7)** | | | | | **2,2** |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)** | | | | | **$ 196.319.697,00** |
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | |
| **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | |
| 6 | COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano trans | Un/Mes | $ 12.473.132,00 | 20% | $ 14.967.758,00 |
| 6 | REPRODUCCION DOCUMENTOS (IMPRESIÓN DE PLANOS, FOTOCOPIAS,ARTICULOS DE PAPELERIA) | Mes | $ 2.874.897,49 | 7% | $ 1.207.457,00 |
| **OTROS COSTOS** | | | | | |
| 6 | LABORATORIO (Equipo Completo ) -Interventorias | Mes | $ 7.386.687,00 | 10% | $ 4.432.012,00 |
| **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)** | | | | | **$ 20.607.227,00** |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | $ | 216.926.924,00 |
| PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) | | N.A |
| VALOR TOTAL BÁSICO | $ | 216.926.924,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | $ | 41.216.115,56 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | $ | 258.143.040,00 |

### 5.3 Obligaciones

**Seguimiento y control Técnico de la Obra**

La Interventoría ha realizado presencia en las actividades realizadas por el contratista como son:

- La Interventoría ha verificado el cumplimiento de las carteras topografías ajustadas a los diseños entregados por la consultoría.
- La Interventoría ha verificado el cumplimiento a las cantidades del material de relleno y se sub base, conforme a lo establecido en los diseños establecidos por la entidad.
- La Interventoría ha verificado las cantidades a adicionar en el acta de modificatoria No 2 del 26 de junio de 2024, respecto al acero figurado, conforme a lo establecido en los diseños
- La Interventoría ha verificado el cumplimiento de la construcción de placa huella, conforme a lo establecido en los diseños
- La Interventoría ha verificado el cumplimiento de la construcción de concreto piedra pegada, el cual hace parte de la conformación de la placa huella, esto en conformidad a lo establecido en los diseños
- La Interventoría ha realizado un seguimiento a las actividades realizadas por el contratista realizando un registro fotográfico de cada una de las actividades.
- La Interventoría realizó control en la ejecución de cada una de las actividades ejecutadas conforme las especificaciones técnicas del proyecto.
- La Interventoría verifico y se controla la ejecución del contrato mediante un balance en el que se evidencie las condiciones actuales de las actividades ejecutadas y así poder establecer y garantizar el alcance del contrato.
- La Interventoría realizo acompañamiento en cada una de las actividades administrativas del contrato.

**Seguimiento y control compromisos laborales y sistema integral de seguridad social**

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizo seguimiento y control a que el contratista cumpliera con proporcionar un entorno de trabajo seguro, ofreciera salarios pactados en su propuesta, así como las afiliaciones a seguridad social y cumplimiento de las leyes, reglamentos laborales establecidas en el Código del Trabajo y demás que contienen normas laborales. Adicionalmente se verifico en campo toda la señalización correspondiente con el fin de mejorar la transitabilidad de los usuarios, previéndoles que se encuentran en ejecución obras en la vía, igual mente esta señalización brinda protección e integridad a los trabajadores que se encuentran laborando en la obra.

**Seguimiento y control del Plan de Gestión Social**

La interventoría realizo acompañamiento en las mesas de trabajo en conjunto con el contratista de obra, comunidad del corregimiento, según los comités de obra, recorridos de obra los diferentes frentes de trabajo y la incorporación de mano de obra no calificada y de controlador vial-paleteros, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato de obra No.3233 de 2023.

**Seguimiento y control al Estado del Tiempo**

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizo seguimiento y control riguroso al comportamiento de las condiciones climatológicas con el objetivo de evaluar la incidencia de estas en la ejecución del contrato. Adicionalmente la interventoría mensualmente realiza un informe de predicción climatológica el cual es proporcionado al contratista de obra, con el fin de llevar a cabo un seguimiento a la climatología que favorecerá o afectará la ejecución del contrato. Para el informe de predicción climatológica del mes de julio 2024.

**Seguimiento y control al plan de calidad**

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizo el seguimiento y control exhaustivo al alcance del plan de calidad, a la verificación de elementos de entrada, al cumplimiento de los objetivos, al cumplimiento de las responsabilidades de la dirección, a la verificación del control de documentos, datos, registros y Gestión de los recursos.

**Seguimiento y control a los permisos legales, ambientales y fichas.**

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizo seguimiento y control al cumplimiento de las siguientes resoluciones emitidas por la corporación ambiental CORMACARENA:

| TRAMITE | RESOLUCION | EXPEDIENTE | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| Permiso ocupación de cauce | PS-GJ.1.2.6.23.0631 | 3.37.3.022.120 | Hasta el 3 de mayo de 2024 |

La secretaria de infraestructura tramito ante la corporación ambiental CORMACARENA, la prórroga del permiso de ocupación de cauce, posteriormente la corporación solicita el pago de la visita para la prórroga, el cual fue enviado el día 23 de abril de 2024 al correo electrónico info@cormacarena.gov.co , la entidad el día 25 de julio de 2024 realizo solicitud de información del estado de la solicitud de prórroga con consecutivo 1200-19.18/1065.

**Seguimiento y control de Seguridad Industrial.**

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizo control al contratista, en la afiliación del personal al sistema de seguridad social, toda vez que presentaba errores en cuento al tipo de afiliación Dependiente – Independiente, subsanando para este periodo el tema correspondiente a la afiliación del personal y verificación de las planillas de seguridad social, de igual manera se hizo seguimiento al cumplimiento Decreto Único 1072 – Año

2015 el cual no modificó las normas, solo las unificó, haciendo que todas las empresas, sin importar su nivel de riesgo, implementaran el SG-SST de forma obligatoria.

**Seguimiento y control cumplimiento plan de manejo de trafico o transito**

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizo seguimiento al Plan de Manejo de Transito con el fin de dar cumplimiento al presupuesto del PMT presentado por el contratista de obra.

**Seguimiento y control cumplimiento plan de manejo ambiental**

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizo control al contratista, en la implementación de la señalización necesaria para el manejo del tránsito vehicular, así como al cumplimiento de alternativas solución que permitan mitigar los conflictos en términos de movilidad en la zona de influencia, como también los desvíos necesarios durante el desarrollo de la obra, de igual manera se ha tenido en cuenta las observaciones que ha realizado la comunidad frente a los impacto ambientales generados.

**Seguimiento y control cumplimiento de las obligaciones**

Durante el presente periodo del informe, la interventoría dio cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente en la cláusula 10 obligaciones generales y especificas del contratista.

## 6. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TECNICO

| OBLIGACIONES DE CARÁCTER TECNICO | VERIFICACION DE CUMPLIMEINTO |
|---|---|
| 1. Realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica y ambiental. | La interventoría realizo de forma integral la interventoría al proyecto y destinación de recursos del mismo |
| 2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio público y/o de vecindad con el respectivo registro fotográfico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos del proyecto. | La interventoría elaboro el acta de vecindad debidamente suscrita por las partes de los predios aledaños al proyecto. |
| 3. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de los respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta del contratista; del cronograma de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato. | La interventoría tiene pleno conocimiento técnico, contractual e integral del contrato objeto de control. |
| 4. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, diseños u otros documentos técnicos entregados previamente por el municipio para el desarrollo del proyecto. | La interventoría ha verificado los documentos técnicos entregados como resultado de la consultoría contratada |
| 5. Efectuar, en coordinación con el contratista, el reconocimiento de la zona del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos y demás aspectos que resulten | La interventoría ha coordinado, reconocido el predio, accesos, permisos y demás aspectos |

| | |
|---|---|
| necesarios para la ejecución del proyecto y de la Interventoría, dejando las respectivas constancias. | dejando las respectivas constancias. |
| 6. Analizar antes y durante la ejecución con el Contratista las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual. | La interventoría ha analizado antes y durante la ejecución el cumplimiento del contratista con las especificaciones, programa de trabajo, equipos y demás |
| 7. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto contractual deberán ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentación de informes mensuales deberán contener toda la documentación adicional que a juicio del supervisor considere necesarios. | La interventoría ha generado todas las actas y documentos generados en formatos establecidos por la entidad, así como se incluirá todo lo exigido en informes mensuales. |
| 8. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se deberá suscribir. | La interventoría ha acudido a todas las reuniones que han sido programadas, dejando constancia de los mismos. |
| 9. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuesta técnica y económica, metodología, especificaciones, calidad, costos y plazos pactados en el contrato. | La interventoría ha certificado y documentado de manera idónea y oportuna la ejecución del contrato. |
| 10. Efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello deberá mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado del contrato en relación con su avance, calidad y costo. | La interventoría ha evaluado periódicamente, ha establecido presuntos incumplimientos a compromisos manteniendo informada a la entidad del estado del contrato |
| 11. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de la obra contratada. | La interventoría ha exigido el cumplimento de normas técnicas y de calidad |
| 12. Informar oportunamente y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecución del contrato, indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las irregularidades, anomalías y demás circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista. | La interventoría ha informado oportuna, semanalmente y mensualmente todos los detalles del contrato a la entidad. |
| 13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera oportuna al supervisor, a la secretaria de Infraestructura, resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia. | La interventoría ha estudiado sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y se ha mantenido informada a la supervisión de los mismos. |
| 14. Comunicar en forma inmediata a la secretaria de Infraestructura, a través del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecución del contrato, de lo que enviará copia al contratista. | La interventoría ha informado inmediatamente las decisiones tomadas relacionadas con la ejecución del contrato. |
| 15. Adelantar las revisiones periódicas que sean necesarias para garantizar que el contratista cumpla con | La interventoría ha realizado revisiones periódicas en |

| | |
|---|---|
| las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado. | cumplimiento de las especificaciones y condiciones de calidad |
| 16. Verificar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato, el personal ofrecido en la propuesta. | La interventoría ha verificado que el contratista mantenga el personal ofrecido en la propuesta. |
| 17. Adoptar, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas que sean necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras ofrecidas por el contratista. | La interventoría ha tomado todas las medidas necesarias para asegurar las condiciones ofrecidas por el contratista. |
| 18. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio. | La interventoría ha vigilado el cumplimiento de las disposiciones legales de carácter laboral y seguridad industrial |
| 19. Solicitar a la Supervisión, su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requieran, para ello deberá informar oportunamente y por escrito al Supervisor del contrato, sobre anomalías que se detecten en la calidad del proyecto a intervenir. | La interventoría ha informado a la supervisión el estado del contrato. |
| 20. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en torno a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto. | La interventoría ha participado activamente en las decisiones en torno a las actividades del contrato. |
| 21. Acompañar las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la Administración u otras entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos. | La interventoría ha acompañado todas las visitas realizadas por la entidad y ha suministrado la información requerida. |
| 22. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo del proyecto, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. | La interventoría en el presente periodo no ha sido necesario elaborar planes de contingencia que mitiguen efectos a la obra. |
| 23. Verificar que la obra se reciba de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberá comprobar su calidad y estabilidad de la obra. | La interventoría previendo que el contrato se encuentra en ejecución, la obra durante le presente periodo no ha sido recibida. |
| 24. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el proveedor del contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto. | La interventoría ha estado presta a atender reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes que son de competencia, no obstante, a la fecha se ha realizado acompañamiento en mesas de trabajo. |

| | |
|---|---|
| 25. Verificar que el contratista, ocupe en el lugar del trabajo el personal profesional y técnico ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma ágil, y eficiente. | La interventoría ha verificado que el contratista ocupe el personal profesional y técnico ofrecido. |
| 26. Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo mínimo determinado en el estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presente contratación. No obstante, lo anterior, la Entidad deberá disponer del personal adicional necesario para el desarrollo del proyecto, a fin de garantizar su cabal ejecución. | La interventoría ha mantenido y sostenido del equipo de trabajo mínimo ofrecido en la propuesta con residencia en el municipio. |
| 27. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones, multas y garantías a que hubiere lugar. | La interventoría ha estado presto a gestionar las acciones para pago de sanciones, multas y garantías, no obstante, en el periodo no se han presentado. |
| 28. Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administración, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | La interventoría ha actuado de forma que no se sobrevenga un mayor costo en contra de la entidad, en cumplimiento de las obligaciones. |
| 29. Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la interventoría, a la dependencia encargada de la supervisión y a la secretaria de Infraestructura. | La interventoría ha estado presto a verificar y autorizar las actas parciales y suscribirlos por los profesionales ante la entidad, no obstante, a la fecha no se ha presentado alguna. |
| 30. Exigir al contratista la iniciación y ejecución de los trabajos en el plazo establecidos en el contrato. | La interventoría exigió al contratista el inicio de la ejecución de los trabajos en los plazos del contrato |
| 31. Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programación de la obra, previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoría. En los casos que se requiera, deberá relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se considera pertinente, en forma motivada, la aplicación de las sanciones o multas, a que hubiere lugar. | La interventoría ha controlado el avance del contrato de obra, de acuerdo con cronograma de programación, sin que a la fecha se hayan presentado atrasos. |
| 32. Ejercer un control de programación de avance del proyecto, a través de la línea de balance según programación de obra entregada por el Municipio, exigiendo su cumplimiento, dicha programación deberá ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspensión y/o modificación. | La interventoría ha ejercido el control en la programación de avance a través de línea de ejecución exigiendo el cumplimiento. |
| 33. En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervisión a fin de que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes. | La interventoría ha estado presta a informar cualquier tipo de incumplimiento a la supervisión. |

| | |
|---|---|
| 34. Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicación de sanciones, multas, garantías y cláusulas excepcionales del contrato de obra, si fuere pertinente. | La interventoría ha estado presta a diligencia cualquier informe para la aplicación de sanciones, no obstante, no ha sido necesario. |
| 35. Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el proyecto objeto de seguimiento. | La interventoría ha verificado y exigido el cumplimiento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional |
| 36. Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Administración sobre la conveniencia de modificar o adicionar el contrato | La interventoría ha estado presta a emitir cualquier tipo de concepto para modificar o adicionar, no obstante, a la fecha se encuentra en trámite la modificatoria No.1 |
| 37. Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada uno de los documentos de soporte técnico como planos, memorias de cálculo, cartera de topografía entre otros. | La interventoría ha exigido la entrega y ha revisado y avalado los documentos técnicos entregados por el contratista. |
| 38. Llevar junto con el constructor, así como custodiar y verificar un diario de interventoría "BITACORA DE INTERVENTORIA" el cual deberá permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignarán todas las instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, y deberá ser firmado por los residentes de obra y de interventoría en forma diaria, y por los directores de estas en cada visita. | La interventoría ha llevado de forma conjunta el libro de bitácora de obra, el cual esta disponible en la obra y se ha consignado todo lo referente al desarrollo del mismo. |
| 39. Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografía entre otros. | La interventoría ha verificado la disponibilidad de equipos del contratista en la obra. |
| 40. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos para la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra. | La interventoría ha realizado los ensayos de campo requeridos para verificación del cumplimiento de especificaciones. |
| 41. Revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos para el proyecto, para lo cual se utilizarán los ensayos de laboratorio y demás controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto. | La interventoría ha revisado el cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de materiales |
| 42. Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria dentro de la ejecución del contrato. | La interventoría ha tomado los respectivos ensayos y pruebas adicionales para verificar la calidad de los materiales. |
| 43. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada en desarrollo del proyecto | La interventoría ha mantenido la reserva profesional sobre la información suministrada por la entidad. |

| | |
|---|---|
| 44. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida y la garantía presunta por los derechos del municipio como consumidor. | La interventoría ha ejecutado en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato |
| 45. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria pública, la propuesta presentada, su evaluación y la adjudicación realizada. | La interventoría ha cumplido con el objeto del contrato conforme a los términos de la propuesta presentada |
| 46. Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoría verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoría, en sus diferentes ámbitos, ya registradas en este estudio previo. | La interventoría ha desarrollado las actividades de seguimiento y control verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones y obligaciones establecidas contractualmente. |
| 47. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema general de seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales. | La interventoría ha vinculado a todo el personal de forma previa al sistema integral de seguridad social y al pago. |
| 48. Acatar las indicaciones que la Supervisión le señale en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar. | La interventoría ha acatado las indicaciones de supervisión en cumplimiento del contrato |
| 49. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. | La interventoría ha obrado con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones. |
| 50. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. | La interventoría no ha accedido a peticiones o amenazas de quines actúen por fuera de la ley. |
| 51. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. | La interventoría ha mantenido la reserva profesional de la información entregada por la entidad. |
| 52. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el acta de liquidación. | La interventoría ha estado presta a radicar facturas o documentos por el trabajo ejecutado de conformidad con actas parciales, no obstante a la fecha no se ha realizado ninguna. |
| 53. Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario. | La interventoría ha estado presta a facturas en cumplimiento del articulo 615 del estatuto tributario |
| 54. Solicitar con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna. | La interventoría estará presta a analizar y solicitar con la debida anticipación cualquier prorroga requerida. |

| | |
|---|---|
| 55. Suscribir con el supervisor el acta de liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado. | La interventoría estará presta a suscribir el acta de liquidación una vez cumplido el objeto contractual. |
| 56. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. | La interventoría ha mantenido vigentes las garantías que ampran el contrato |
| 57. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. | La interventoría ha cumplido con las obligaciones laborales del personal contratado. |
| 58. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del contratista y, las demás que por ley le correspondan. | La interventoría ha cumplido con lo establecido en el pliego de condiciones y que por ley han correspondido. |
| 59. Realizar evaluación previa a la finalización de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. | La interventoría estará presta a evaluar, revisar e indicar faltantes y deficiencias de obra antes del vencimiento del plazo contractual |
| 60. La interventoría revisará minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos incluirán todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construcción y cualquier información adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados por la Interventoría, los planos rubricados se entregarán al municipio. | La interventoría estará presta a revisar los planos, modificaciones y cualquier información adicional que sean generados en ejecución |
| 61. Realizar Inspección final para entrega de la obra al municipio al finalizar el proyecto, junto con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado. Es necesario que la interventoría prepare previamente un informe técnico fotográfico para la entrega a cada uno de los integrantes de esta comisión, donde se pueda observar el balance general de las cantidades de obra ejecutada, el costo de la misma, los ensayos de laboratorio, etc. | La interventoría estará presta a realizar la inspección final para entrega de la obra, junto con un informe técnico donde se evidencie el balance del mismo, una vez sea cumplido el objeto contractual. |
| 62. Las demás que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la Supervisión. | La interventoría ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente. |
| 63. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico, técnico y administrativos derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que queden debidamente resueltos. | La interventoría ha atendido en forma oportuna todos los requerimientos realizados por el contratista. |
| 64. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 deberá certificar durante la ejecución del contrato que mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de | La interventoría ha dado cumplimiento y a certificado que mantiene dentro de la planta el numero de trabajadores con discapacidad y que dio puntaje adicional a la propuesta. |

| | |
|---|---|
| Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. | |
| 65. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico, técnico y administrativos derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que queden debidamente resueltos. | La interventoría ha atendido en forma oportuna todos los requerimientos realizados por el contratista. |

## 7. OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

| OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO | VERIFICACION DE CUMPLIMEINTO |
|---|---|
| 1. Tener especial cuidado en que la Administración este amparada por las garantías contractuales establecidas. Así mismo exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el caso. | La interventoría ha verificado que el contrato ampare las garantías contractuales |
| 2. Articular su acción con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de interventoría o supervisión, así como atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción suscribiendo además el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato. | La interventoría ha estado presta a articular con auditores, programas presidenciales todas las observaciones que puedan generar en ejecución del contrato. |
| 3. Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados, complementados o aclarados, según corresponda. | La interventoría ha revisado los informes de avance de obra y ha realizado requerimientos según corresponda. |
| 4. Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral por parte del contratista de obra. | La interventoría ha verificado el cumplimiento de pago de las obligaciones al sistema de seguridad social del contratista |
| 5. Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligación no se esté cumpliendo a cabalidad. | La interventoría ha realizado los requerimientos a cualquier obligación que no se esté cumpliendo a cabalidad. |
| 6. Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como mínimo una vez al mes. | La interventoría ha convocado y organizado los comités de obra, cumpliendo como mínimo una vez al mes. |
| 7. Elaborar las comunicaciones para la citación a comité de obra. | La interventoría ha realizado las comunicaciones formales e informales de invitación a comité de obra. |

| | |
|---|---|
| 8. Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciación de la interventoría y del respectivo contrato supervisado, copias de las cuales serán enviadas de inmediato a archivo de la respectiva carpeta –contrato. | La interventoría ha suscrito el acta de inicio del contrato la cual fue enviada a archivo y cargada al SECOP 2. |
| 9. La interventoría deberá consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Administración municipal. | La interventoría ha incluido en las actas de comité los compromisos adquiridos para garantizar el normal desarrollo del contrato. |
| 10. Brindar orientación al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos de la Administración. | La interventoría ha orientado al contratista para que de cumplimiento a las obligaciones como también los tramites y procedimientos administrativos. |
| 11. Deberá llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoría, del cual debe remitir replica constante a la Dirección Técnica de Obras Civiles del Municipio y a la Secretaría de Infraestructura. | La interventoría ha mantenido actualizado y disponible el archivo de la interventoría, replicando este a la dirección técnicas de obras civiles. |
| 12. Elaborar y allegar a la Supervisión los documentos requeridos para la liquidación del respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. | La interventoría estará presta una vez se termine y se cumpla el objeto contractual, a elaborar y allegar los documentos de liquidación. |
| 13. Elaboración de Actas: Deberá elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a que se refieren. | La interventoría elaborará las actas en las fechas que se irán a producir. |
| 14. Acta de inicio del contrato (se dejará constancia del personal y equipo propuesto disponible en el sitio de ejecución del contrato, así como cualquier información que considere necesaria. | La interventoría ha dejado constancia del personal y equipo propuesto, así como toda la información necesaria |
| 15. Actas de suspensión, reanudación, Acta de comité de obra, Acta de recibo final, Acta de comités de interventoría, Actas parciales de interventoría, Actas parciales de avance, otras actas especiales, Acta de liquidación del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007. | La interventoría está en disposición de realizar cualquiera de las actas nombradas. |

## 8. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE

| OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE | VERIFICACION DE CUMPLIMEINTO |
|---|---|
| 1. Verificar los documentos de constitución de la fiducia presentados por el contratista de obra. | No aplica para el contrato, toda vez que no cuenta con anticipo. |
| 2. Aprobar el plan de inversión del anticipo. | No aplica para el contrato, toda vez que no cuenta con anticipo. |
| 3. Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo del Municipio hacia la Fiducia. | No aplica para el contrato, toda vez que no cuenta con anticipo. |

| | |
|---|---|
| 4. Autorizar los desembolsos de la fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los soportes y programa de inversión presentado por el contratista de obra. | No aplica para el contrato, toda vez que no cuenta con anticipo. |
| 5. Rendir periódicamente informes económicos sobre el cumplimiento del contrato. | Durante el presente periodo no se han presentado informes económicos |
| 6. Verificar que los dineros entregados a título de anticipo se manejen conforme a las reglas señaladas en el pliego de condiciones y en el contrato. | No aplica para el contrato, toda vez que no cuenta con anticipo. |
| 7. Verificar que se efectúe una adecuada programación financiera del contrato. | No aplica para el contrato, toda vez que no cuenta con anticipo. |
| 8. Adelantar el seguimiento a la ejecución financiera del contrato, verificando el cumplimiento de la inversión prevista. | La interventoría realizo seguimiento a la ejecución financiera del contrato |
| 9. Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final, durante el desarrollo del contrato. | No aplica para el contrato, toda vez que no cuenta con anticipo. |
| 10. Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato. | La interventoría en el presente informe evidencia el comportamiento financiero del contrato |
| 11. Comunicar en forma oportuna la liberación de los dineros que no serán utilizados durante la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato | La interventoría comunicará oportunamente los dineros que no será utilizados durante la vigencia fiscal respectiva |
| 12. Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto. | La interventoría revisara la actualización al flujo de caja del contrato |
| 13. Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversión del anticipo. | No aplica para el contrato, toda vez que no cuenta con anticipo. |
| 14. Solicitar la presentación del extracto de la fiducia. | No aplica para el contrato, toda vez que no cuenta con anticipo. |
| 15. Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en la fiducia. | No aplica para el contrato, toda vez que no cuenta con anticipo. |
| 16. Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la fiducia. | No aplica para el contrato, toda vez que no cuenta con anticipo. |
| 17. Verificar la devolución de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidación del contrato de obra. | La interventoría verificara la devolución de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidación del contrato |

## 9. OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL

| OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL | VERIFICACION DE CUMPLIMEINTO |
|---|---|
| 1. Conocer sobre la organización y la normatividad vigente en la Administración municipal | La interventoría conoce la organización y normatividad |

| | |
|---|---|
| | vigente en la administración municipal |
| 2. Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedición de nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales. | La interventoría realiza un seguimiento de los aspectos regulatoria, nuevas normas técnicas, en seguridad social, riesgos legales y contractuales |
| 3. Conocer y asesorar en los trámites para la obtención de las licencias y permisos requeridos. | La interventoría conoce y asesora en los trámites para la obtención y seguimiento de las licencias y permisos requeridos. |
| 4. Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta interventoría. | La interventoría proyectara oportunamente todas las respuestas a solicitudes, requerimientos y peticiones de la comunidad o entes de control que tengan relación con las obras a ejecutar |
| 5. Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relación con la ejecución de la obra objeto de esta interventoría. | La interventoría prestara apoyo para resolver peticiones o reclamaciones judiciales con relación a la ejecución de la obra. |
| 6. Durante todo el periodo de ejecución contractual deberá vigilar el cumplimiento de los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente. | La interventoría ha vigilado y vigilara el cumplimiento de los pagos a prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones de acuerdo con la normatividad vigente |
| 7. Documentar e informar a la Administración de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros en el desarrollo de la obra. | La interventoría oportunamente documentara e informara a la administración la ocurrencia de siniestro en el desarrollo de la obra |
| 8. Solicitar la aplicación de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las pruebas en los cuales se soporte la petición. | La interventoría solicitara la aplicación de multas o sanciones emitiendo para tal efecto los informes y pruebas en las cuales se soporten |

## 10. LAS ACTAS GENERADAS EN EL CONTRATO SON LAS SIGUIENTES:

| ACTA | FECHA |
|---|---|
| Acta de vecindad | Variables |
| Acta de visita previa | 15 de noviembre de 2023 |
| Acta de socialización | 11 de noviembre de 2023 |
| Acta de aprobación factor multiplicador | 29 de enero de 2024 |

| | |
|---|---|
| Acta aprobación personal | 27 de diciembre de 2023 |
| Acta de inicio | 29 de enero de 2024 |
| Cambio personal Residente interventoría | 21 de febrero de 2024 |
| Cambio personal Profesional SST | 05 de abril de 2024 |
| Acta de suspensión | 27 de mayo de 2024 |
| Acta de reinicio | 27 de junio de 2024 |

**11. REGISTRO PRESUPUESTALES**

El valor del contrato 3154 de 2023, se encuentra amparado de acuerdo con el certificado de disponibilidad No 5527 del 18 de septiembre de 2023 y registro presupuestal No 6681 del 10 de octubre de 2023 así:

| Rubro presupuestal | Fuente de financiación | Valor |
|---|---|---|
| 99 – 2 - 324.02.0600.027 - 67 | Recursos de la nación destinación especifica Sistema General de Regalías – Asig Directas SSF | $ 258.143.043,00 |
| **TOTAL** | | $ 258.143.043,00 |

**12. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA**

| RANGO DE CALIFICACIÓN | |
|---|---|
| **EXCELENTE** | El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios. |
| **BUENA** | El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios. |
| **REGULAR** | El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo. |
| **NO CUMPLE** | El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo. |

| EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA | CALIFICACIÓN |
|---|---|
| **CUMPLIMIENTO** (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos) | **REGULAR** |
| **CALIDAD** (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales) | **BUENA** |
| **COMUNICACIÓN** (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato) | **BUENA** |
| **EVALUACIÓN GENERAL** (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado) | **BUENA** |

2 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: de ABRIL DE 2024.

PLANILLA COMO EMPRESA

| | |
|---|---|
| **Mes de Cotizado** | JUNIO |
| **COTIZANTE** | JORGE RODRIGUEZ |
| Fecha de Pago | 25/0700/2024 |
| Número de Planilla | 9469880891 |
| Valor pagado | $ 9.976.000 |

| | |
|---|---|
| **Mes de Cotizado** | JULIO |
| **COTIZANTE** | JORGE RODRIGUEZ |
| Fecha de Pago | 21/05/2024 |
| Número de Planilla | 9471162319 |
| Valor pagado | $ 9.996.800 |

PLANILLA COMO INDEPENDIENTE

| | |
|---|---|
| **Mes de Cotizado** | JUNIO |
| **COTIZANTE** | JORGE RODRIGUEZ |
| Fecha de Pago | 04/07/2024 |
| Número de Planilla | **9469579669** |
| Valor pagado | $ 1.557.700 |

| | |
|---|---|
| **Mes de Cotizado** | JULIO |
| **COTIZANTE** | JORGE RODRIGUEZ |
| Fecha de Pago | 06/08/2024 |
| Número de Planilla | **9470984510** |
| Valor pagado | $ 2.271.800 |

3 **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnética y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

4 **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

| Sistema de Gestión aplicable | Requisito | Cumplió / No Cumplió |
|---|---|---|
| Calidad | Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales. | CUMPLIO |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Participó de las actividades programadas en SST. | CUMPLIO |
| | Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad. | CUMPLIO |
| | En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios. | CUMPLIO |
| Documental | La documentación que generó el contratista está acorde a | CUMPLIO |

| | | |
|---|---|---|
| | los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad. | |
| Seguridad y Privacidad de la Información | Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones. | CUMPLIO |
| | Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual. | CUMPLIO |
| Medio Ambiente | El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes. | CUMPLIO |

5 **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

| CONCEPTO | VALOR CONTRATO | VALOR EJECUTADO | VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR | VALORES NETOS |
|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 258.143.043,00 | | | |
| ANTICIPO | | | | |
| VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| VALOR FALTANTE POR FACTURAR | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 258.143.043,00 |
| SUMAS IGUALES | **$ 258.143.043,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 258.143.043,00** |

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:**

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO No. 05: DEL 26 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024.,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral, y en consecuencia.

**NOMBRE DEL SUPERVISORA: ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS**
CARGO DEL SUPERVISORA: DIRECTORA DE OBRAS CIVILES
OFICINA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 313 8841478

**Elaboro: Ing. Jaime martinez**
**Apoyo a la supervisión.**

**ANEXOS:**

- Soportes de pago de la planilla seguridad social no **9469579669, 9470984510, 9469880891 y 9471162319**

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.

3222

1202-19.18/0526

Villavicencio, 31 de Julio de 2024

Doctor
**RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ**
movilidad@villavicencio.gov.co
Secretario de Movilidad
Ciudad.

**ASUNTO:** CIERRES VIALES Y RESTRICCION DE TRAFICO PESADO EN LA VÍA QUE CONDUCE DE SANTA MARÍA BAJA A LA VEREDA SANTA MARÍA ALTA.

Cordial saludo

De acuerdo con la intervención vial que la secretaria de infraestructura viene realizando en el corregimiento 3, cuyo objeto es la construcción de la placa huella en la vía que conduce santa maría baja con la vereda santa maría alta, me permito informar que por parte del contratista de obra CONSORCIO VIAL ARDISAF, se vienen realizando cierres totales y parciales para el trafico pesado y vehicular en dicha vía terciaria, con el fin de dar cumplimiento a la fecha de terminación y al alcance del proyecto.

Como también, informar que a la fecha el tramo 7 cuya abscisa es K2960 A K3431,96, viene presentando fallas geológicas que se encuentran en estudio por parte del consorcio, por lo que es imposible el tráfico de vehículos pesados, solicitamos amablemente de su colaboración para que la secretaria de movilidad haga presencia en la zona y verificación de los tramos que se están construyendo para conocimiento de la misma.

Cordialmente,

**ING. ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS**
Directora de obras civiles

- Anexo informe del estado de la vía

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Vo.Bo.: Ing. Erika Cruz | Supervisora | |
| Reviso: N/A | N/A | N/A |
| Elaboró: Ing. Jaime Martinez | CPS Profesional Esp. | |

3223

1200-19.18/1065

Villavicencio, 25 de julio de 2024

Arquitecto
**WILSON LOPEZ BOGOTA**
Director de Cormacarena.
Dirección: Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal
Ciudad.

**ASUNTO:** Solicitud información prorroga Resolución PS-GJ 1.2.6.23.0631, Expediente No. 3.37.3.022.120.

**Ref.:** Proyecto construcción de placa huella para el mejoramiento de la vía terciaria que conduce de la vereda santa maría baja a la vereda santa maría alta en el municipio de Villavicencio Meta

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitar información del estado de la solicitud de prorroga al permiso de ocupación de cauce otorgado bajo la Resolución PS-GJ 1.2.6.23.0631, Expediente No. 3.37.3.022.120 del 23 de febrero del 2023, ya que el contrato de obra No 3233 de 2023 cuyo objeto es: construcción de placa huella para el mejoramiento de la vía terciaria que conduce de la vereda santa maría baja en los tramos: tramo 1 k0+900 a k1+300; tramo 2 k1+340 a k1+520; tramo 3 k1+540 a k1+591,6; tramo 4 k2+190 a k2+290; tramo 5 k2+310 a k2+434,509; tramo 6 k2+453.736 a k2+810; tramo 7 k2+960 a k3+431,96; tramo 8 k3+446,725 a k3+461,495; tramo 9 k1+690 a k1+890 vereda santa maría alta en el municipio de Villavicencio-meta, se encuentran en ejecución desde el 29 de enero de 2024 y en el mes de abril se remitió el soporte pago por concepto de la respectiva visita.

Por lo que solicito amablemente informar el estado de la prórroga.

Cordialmente,

**ING. MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
Anexo:

- Oficio enviado por la entidad por el concepto de solicitud de prorroga.

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Vo.Bo.: Ing. Erika Alexandra Cruz Vargas | Directora de obras civiles | |
| Reviso: N/A | N/A | N/A |
| Elaboró: Jaime Rodrigo Martinez Ortiz | Apoyo a la supervisión CPS | |

3224

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES

1202-19.18/0447

Villavicencio, 21 de junio de 2024

Ingeniero
**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ ESPINOSA**
Representante legal
Contrato 3154 de 2023
inter.placashuellas@gmail.com
Ciudad

**Referencia:** Contrato de interventoría No. 3154 DE 2023 – OBJETO: "interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de placa huella para el mejoramiento de la vía terciaria que conduce de la vereda santa maría baja en los tramos: tramo 1 k0900 a k1300; tramo 2 k1340 a k1520; tramo 3 k1540 a k1591,6; tramo 4 k2190 a k2290; tramo 5 k2310 a k2434,509; tramo 6 k2453.736 a k2810; tramo 7 k2960 a k3431,96; tramo 8 k3446,725 a k3431,495; tramo 9 k1690 a k1890 vereda santa maría alta en el municipio de Villavicencio - meta

**Asunto:** Remisión de informes técnicos N.° 060 del 27/05/2024; N.° 061 del 27/05/2024 N.° 064 del 29/05/2024, relacionado con las afectaciones de los puntos críticos estipulados en el Plan Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres - PDGRD.

Cordial saludo

De acuerdo, a las visitas técnicas realizadas por la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres Departamental DIGERD, comparto la visita técnica de reconocimiento e inspección visual al deslizamiento de la vereda santa maría del Municipio de Villavicencio.

Teniendo en cuenta que sería parte importante para la correcta ejecución de las obra de estabilización requeridas para la construcción de la placa huella en los tramos a intervenir.

Sin otro particular, muy atentamente

ING. ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS
Directora de obras civiles

Anexo: Remisión informes técnicos DIGERD

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Vo.Bo.: Ing. Erika Cruz | Supervisora | |
| Reviso: N/A | N/A | N/A |
| Elaboró: Ing. Jaime Martinez | CPS Profesional Esp. | |

3225

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES

1202-19.18/0468

Villavicencio, julio 03 de 2024

Ingeniero
**WILSON CANO HERRERA**
Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo
gestióndelriesgo@villavicencio.gov
Ciudad

Doctor
**JOHANN SNEIDER QUEVEDO ROMERO**
Jefe de la Oficina jurídica
juridicanotificaciones@villavicencio.gov.co
Ciudad

Asunto: inclusión del corregimiento 3 a la calamidad pública y plan de acción de emergencia.

Cordial saludo

De acuerdo, a la reunión virtual realizada el día 02 de julio de 2024, con los profesionales de la oficina de gestión de riesgos y desastres del Municipio de Villavicencio, en el que se socializo los deslizamientos presentados en los diferentes tramos que conectan la vereda santa maría baja con la vereda santa maría alta, es importante señalar que la zona anteriormente relacionada presenta características montañosas, geológicas, morfológicas y climáticas altamente variadas y en su mayoría, las zonas presentan procesos de inestabilidad de terreno sumado a las pendientes empinadas e irregulares, lo que representa un panorama favorable a la ocurrencia de movimientos en masa, lo que dificulta la ejecución del proyecto: construcción de placa huella para el mejoramiento de la vía terciaria que conduce de la vereda santa maría baja a la vereda santa maría alta en el municipio de Villavicencio Meta.

Así las cosas, es importante que la administración municipal implemente acciones mancomunadamente, con el fin de poder trazar una ruta para la pronta intervención de estos puntos críticos. Por lo que solicito realizar una mesa de trabajo para el día 08 de julio de 2024 a las 10:00 am de manera virtual.

Sin otro particular, muy atentamente

**ING. ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS**
Directora de obras civiles

Adjunto: Registro fotográfico de las zonas afectadas en corregimiento 3

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Vo.Bo.: Ing. Erika Alexandra Cruz Vargas | Supervisora | |
| Reviso: N/A | N/A | N/A |
| Elaboro: Ing, Jaime Martinez | Apoyo a la supervisión | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 9658796 | | RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIOJR | CALLE 17 37 J - 35 | VILLAVICENCIO-META | 6632105 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-06 | 2024-07 | 20240724151710602080 | 9469880891 | E | 2024/07/23 | 2024/07/25 | BANCO AV VILLAS | 2 | $9,976,000 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: VILLAVICENCIOJR (12 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,752,000 | $3,000,500 | | | $20,052,000 | $802,200 | | | $20,052,000 | $802,200 | | | $20,052,000 | | $1,396,000 | | $0 | $0 | | $6,000,900 |
| **Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,662,000 | $1,226,000 | | | $7,662,000 | $306,500 | | | $7,662,000 | $306,500 | | | $7,662,000 | | $533,400 | | $0 | $0 | | $2,372,400 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,662,000 | $1,226,000 | | | $7,662,000 | $306,500 | | | $7,662,000 | $306,500 | | | $7,662,000 | | $533,400 | | $0 | $0 | | $2,372,400 |
| 1 | CC | 93293568 | ALARCON ORTEGON OSCAR HERNAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| 2 | CC | 74814471 | DIAZ MERIZALDE JAINOBER ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,762,000 | $602,000 | EPS037 | 30 | $3,762,000 | $150,500 | CCF34 | 30 | $3,762,000 | $150,500 | 14-11 | 30 | $3,762,000 | 6.960% | $261,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,164,900 |
| 3 | CC | 1123633267 | PEREZ PUELLO IVAN ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| 4 | CC | 1121822709 | SANTANA TORRES KAROL PAOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| **Centro de Trabajo: PROYECTO JR (8 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,090,000 | $1,774,500 | | | $12,390,000 | $495,700 | | | $12,390,000 | $495,700 | | | $12,390,000 | | $862,600 | | $0 | $0 | | $3,628,500 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,090,000 | $1,774,500 | | | $12,390,000 | $495,700 | | | $12,390,000 | $495,700 | | | $12,390,000 | | $862,600 | | $0 | $0 | | $3,628,500 |
| 5 | CC | 3274632 | ALFEREZ RINCON PEDRO ELADIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,450,000 | $232,000 | EPS041 | 30 | $1,450,000 | $58,000 | CCF34 | 30 | $1,450,000 | $58,000 | 14-11 | 30 | $1,450,000 | 6.960% | $101,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $449,000 |
| 6 | CC | 86048758 | CORREA HOLGUIN HIDELBER ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,338,000 | $374,100 | EPS005 | 30 | $2,338,000 | $93,600 | CCF34 | 30 | $2,338,000 | $93,600 | 14-11 | 30 | $2,338,000 | 6.960% | $162,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $724,100 |
| 7 | CC | 1053769421 | GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| 8 | CC | 1121922451 | GUZMAN BARRIOS RENE EDILBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| 9 | CC | 1120867846 | LOZANO NIÑO ANA BELEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| 10 | CC | 1121878344 | PEREZ ARIAS FABIAN ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,102,000 | $336,400 | EPS005 | 30 | $2,102,000 | $84,100 | CCF34 | 30 | $2,102,000 | $84,100 | 14-11 | 30 | $2,102,000 | 6.960% | $146,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $650,900 |
| 11 | CC | 17304337 | TORRES GUAVITA JAIME ADELMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $194,500 |
| 12 | CC | 1006820696 | TRUJILLO HERRERA MICHELLE VANESSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: VILLAVICENCIOADMON (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,787,667 | $2,046,200 | | | $12,787,667 | $511,600 | | | $12,787,667 | $511,600 | | | $12,787,667 | | $890,200 | | $0 | $0 | | $3,959,600 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,787,667 | $2,046,200 | | | $12,787,667 | $511,600 | | | $12,787,667 | $511,600 | | | $12,787,667 | | $890,200 | | $0 | $0 | | $3,959,600 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,787,667 | $2,046,200 | | | $12,787,667 | $511,600 | | | $12,787,667 | $511,600 | | | $12,787,667 | | $890,200 | | $0 | $0 | | $3,959,600 |
| 13 | CC | 1121884207 | LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 5 | $216,667 | $34,700 | EPS005 | 5 | $216,667 | $8,700 | CCF34 | 5 | $216,667 | $8,700 | 14-11 | 5 | $216,667 | 6.960% | $15,100 | 5 | $0 | $0 | SI | $67,200 |
| 14 | CC | 1121928076 | MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $4,702,000 | $752,400 | EPS005 | 30 | $4,702,000 | $188,100 | CCF34 | 30 | $4,702,000 | $188,100 | 14-11 | 30 | $4,702,000 | 6.960% | $327,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,455,900 |
| 15 | CC | 1121891768 | NARVAEZ CASTRO FLOR ANGELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,670,000 | $267,200 | MIN002 | 30 | $1,670,000 | $66,800 | CCF34 | 30 | $1,670,000 | $66,800 | 14-11 | 30 | $1,670,000 | 6.960% | $116,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $517,100 |
| 16 | CC | 10031206 | SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| 17 | CC | 86063202 | TORRES CASTRO JIMMY ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $4,899,000 | $783,900 | EPS005 | 30 | $4,899,000 | $196,000 | CCF34 | 30 | $4,899,000 | $196,000 | 14-11 | 30 | $4,899,000 | 6.960% | $341,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,516,900 |
| **Total** | | | **Afiliados( 17)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $31,539,667 | $5,046,700 | | | $32,839,667 | $1,313,800 | | | $32,839,667 | $1,313,800 | | | $32,839,667 | | $2,286,200 | | $0 | $0 | | $9,960,500 |

3226



2024/07/24 06:04 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 9658796 | | RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIOJR | CALLE 17 37 J - 35 | VILLAVICENCIO-META | 6632105 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-06 | 2024-07 | 20240724151710602080 | 9469880891 | E | 2024/07/23 | 2024/07/25 | BANCO AV VILLAS | 2 | $9,976,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 16 | $5,046,700 | $7,800 | $0 | $5,054,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,042,000 | $1,600 | $0 | $1,043,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 12 | $3,796,700 | $5,800 | $0 | $3,802,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $208,000 | $400 | $0 | $208,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 17 | $2,286,200 | $3,500 | $0 | $2,289,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 17 | $2,286,200 | $3,500 | $0 | $2,289,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 17 | $1,313,800 | $2,000 | $0 | $1,315,800 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 17 | $1,313,800 | $2,000 | $0 | $1,315,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 17 | $1,313,800 | $2,200 | $0 | $1,316,000 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $66,800 | $200 | $0 | $67,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $254,500 | $400 | $0 | $254,900 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $58,000 | $100 | $0 | $58,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $52,000 | $100 | $0 | $52,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 11 | $882,500 | $1,400 | $0 | $883,900 |
| TOTAL | | | | 17 | $9,960,500 | $15,500 | $0 | $9,976,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 9658796 | | RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 17 37j 35 | VILLAVICENCIO-META | 6785884 | Si |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-06 | 2024-06 | 2024070409484660207 6 | 9469579669 | Y | 2024/07/23 | 2024/07/04 | BANCO AV VILLAS | 0 | $1,557,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 9658796 | RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $4,158,000 | $665,300 | EPS010 | 30 | $4,158,000 | $519,800 | CCF34 | 30 | $4,158,000 | $83,200 | 14-11 | 30 | $4,158,000 | $289,400 | 30 | $0 | $0 | No | $1,557,700 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,158,000 | $665,300 | | | $4,158,000 | $519,800 | | | $4,158,000 | $83,200 | | | $4,158,000 | $289,400 | | $0 | $0 | | $1,557,700 |



2024/07/04 11:15 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 9658796 | | RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 17 37j 35 | VILLAVICENCIO-META | 6785884 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-06 | 2024-06 | 2024070409484660207 6 | 9469579669 | Y | 2024/07/23 | 2024/07/04 | BANCO AV VILLAS | 0 | $1,557,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $665,300 | $0 | $0 | $665,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $665,300 | $0 | $0 | $665,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $289,400 | $0 | $0 | $289,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $289,400 | $0 | $0 | $289,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $83,200 | $0 | $0 | $83,200 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 1 | $83,200 | $0 | $0 | $83,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $519,800 | $0 | $0 | $519,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $519,800 | $0 | $0 | $519,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $1,557,700 | $0 | $0 | $1,557,700 |



2024/07/04 11:15 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 9658796 | | RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 17 37j 35 | VILLAVICENCIO-META | 6785884 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-07 | 20240806112630602136 | 9470984510 | I | 2024/08/26 | 2024/08/06 | BANCO AV VILLAS | 0 | $2,271,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 9658796 | RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $5,906,000 | $1,004,200 | EPS010 | 30 | $5,906,000 | $738,300 | CCF34 | 30 | $5,906,000 | $118,200 | 14-11 | 30 | $5,906,000 | $411,100 | 30 | $0 | $0 | No | $2,271,800 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,906,000 | $1,004,200 | | | $5,906,000 | $738,300 | | | $5,906,000 | $118,200 | | | $5,906,000 | $411,100 | | $0 | $0 | | $2,271,800 |

3228

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 9658796 | | RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 17 37j 35 | VILLAVICENCIO-META | 6785884 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-07 | 20240806112630602136 | 9470984510 | I | 2024/08/26 | 2024/08/06 | BANCO AV VILLAS | 0 | $2,271,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,004,200 | $0 | $0 | $1,004,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $1,004,200 | $0 | $0 | $1,004,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $411,100 | $0 | $0 | $411,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $411,100 | $0 | $0 | $411,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $118,200 | $0 | $0 | $118,200 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 1 | $118,200 | $0 | $0 | $118,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $738,300 | $0 | $0 | $738,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $738,300 | $0 | $0 | $738,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $2,271,800 | $0 | $0 | $2,271,800 |



2024/08/08 11:05 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 9658796 | | RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIOJR | CALLE 17 37 J - 35 | VILLAVICENCIO-META | 6632105 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 2024081309400560202 5 | 9471162319 | E | 2024/08/26 | 2024/08/13 | BANCO AV VILLAS | 0 | $9,996,800 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: VILLAVICENCIOJR (12 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $17,495,334 | $2,799,500 | | | $18,795,334 | $752,000 | | | $18,795,334 | $752,000 | | | $18,795,334 | | $1,308,600 | | $0 | $0 | | $5,612,100 |
| **Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,662,000 | $1,226,000 | | | $7,662,000 | $306,500 | | | $7,662,000 | $306,500 | | | $7,662,000 | | $533,400 | | $0 | $0 | | $2,372,400 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,662,000 | $1,226,000 | | | $7,662,000 | $306,500 | | | $7,662,000 | $306,500 | | | $7,662,000 | | $533,400 | | $0 | $0 | | $2,372,400 |
| 1 | CC | 93293568 | ALARCON ORTEGON OSCAR HERNAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| 2 | CC | 74814471 | DIAZ MERIZALDE JAIHOBER ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,762,000 | $602,000 | EPS037 | 30 | $3,762,000 | $150,500 | CCF34 | 30 | $3,762,000 | $150,500 | 14-11 | 30 | $3,762,000 | 6.960% | $261,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,164,900 |
| 3 | CC | 1123633267 | PEREZ PUELLO IVAN ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| 4 | CC | 1121822709 | SANTANA TORRES KAROL PAOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| **Centro de Trabajo: PROYECTO JR (8 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,833,334 | $1,573,500 | | | $11,133,334 | $445,500 | | | $11,133,334 | $445,500 | | | $11,133,334 | | $775,200 | | $0 | $0 | | $3,239,700 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,833,334 | $1,573,500 | | | $11,133,334 | $445,500 | | | $11,133,334 | $445,500 | | | $11,133,334 | | $775,200 | | $0 | $0 | | $3,239,700 |
| 5 | CC | 3274632 | ALFEREZ RINCON PEDRO ELADIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,450,000 | $232,000 | EPS041 | 30 | $1,450,000 | $58,000 | CCF34 | 30 | $1,450,000 | $58,000 | 14-11 | 30 | $1,450,000 | 6.960% | $101,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $449,000 |
| 6 | CC | 86048758 | CORREA HOLGUIN HIDELBER ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,338,000 | $374,100 | EPS005 | 30 | $2,338,000 | $93,600 | CCF34 | 30 | $2,338,000 | $93,600 | 14-11 | 30 | $2,338,000 | 6.960% | $162,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $724,100 |
| 7 | CC | 1053769421 | GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| 8 | CC | 1121922451 | GUZMAN BARRIOS RENE EDILBERTO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 1 | $43,334 | $7,000 | EPS037 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF34 | 1 | $43,334 | $1,800 | 14-11 | 1 | $43,334 | 6.960% | $3,100 | 1 | $0 | $0 | SI | $13,700 |
| 9 | CC | 1120867846 | LOZANO NIÑO ANA BELEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| 10 | CC | 1121878344 | PEREZ ARIAS FABIAN ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,102,000 | $336,400 | EPS005 | 30 | $2,102,000 | $84,100 | CCF34 | 30 | $2,102,000 | $84,100 | 14-11 | 30 | $2,102,000 | 6.960% | $146,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $650,900 |
| 11 | CC | 17304337 | TORRES GUAVITA JAIME ADELMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $194,500 |
| 12 | CC | 1006820696 | TRUJILLO HERRERA MICHELLE VANESSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: VILLAVICENCIOADMON (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $14,161,000 | $2,265,900 | | | $14,161,000 | $566,500 | | | $14,161,000 | $566,500 | | | $14,161,000 | | $985,800 | | $0 | $0 | | $4,384,700 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $14,161,000 | $2,265,900 | | | $14,161,000 | $566,500 | | | $14,161,000 | $566,500 | | | $14,161,000 | | $985,800 | | $0 | $0 | | $4,384,700 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $14,161,000 | $2,265,900 | | | $14,161,000 | $566,500 | | | $14,161,000 | $566,500 | | | $14,161,000 | | $985,800 | | $0 | $0 | | $4,384,700 |
| 13 | CC | 1121884207 | LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,590,000 | $254,400 | EPS005 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | CCF34 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | 14-11 | 30 | $1,590,000 | 6.960% | $110,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $492,300 |
| 14 | CC | 1121928076 | MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $4,702,000 | $752,400 | EPS005 | 30 | $4,702,000 | $188,100 | CCF34 | 30 | $4,702,000 | $188,100 | 14-11 | 30 | $4,702,000 | 6.960% | $327,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,455,900 |
| 15 | CC | 1121891768 | NARVAEZ CASTRO FLOR ANGELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,670,000 | $267,200 | MIN002 | 30 | $1,670,000 | $66,800 | CCF34 | 30 | $1,670,000 | $66,800 | 14-11 | 30 | $1,670,000 | 6.960% | $116,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $517,100 |
| 16 | CC | 10031206 | SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| 17 | CC | 86063202 | TORRES CASTRO JIMMY ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $4,899,000 | $783,900 | EPS005 | 30 | $4,899,000 | $196,000 | CCF34 | 30 | $4,899,000 | $196,000 | 14-11 | 30 | $4,899,000 | 6.960% | $341,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,516,900 |
| **Total** | | | **Afiliados( 17)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $31,656,334 | $5,065,400 | | | $32,956,334 | $1,318,500 | | | $32,956,334 | $1,318,500 | | | $32,956,334 | | $2,294,400 | | $0 | $0 | | $9,996,800 |

3229



2024/08/13 12:16 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 9658796 | | RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIOJR | CALLE 17 37 J - 35 | VILLAVICENCIO-META | 6632105 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 20240813094005602025 | 9471162319 | E | 2024/08/26 | 2024/08/13 | BANCO AV VILLAS | 0 | $9,996,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 16 | $5,065,400 | $0 | $0 | $5,065,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,042,000 | $0 | $0 | $1,042,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 12 | $3,815,400 | $0 | $0 | $3,815,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 17 | $2,294,400 | $0 | $0 | $2,294,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 17 | $2,294,400 | $0 | $0 | $2,294,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 17 | $1,318,500 | $0 | $0 | $1,318,500 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 17 | $1,318,500 | $0 | $0 | $1,318,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 17 | $1,318,500 | $0 | $0 | $1,318,500 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $66,800 | $0 | $0 | $66,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $204,300 | $0 | $0 | $204,300 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $58,000 | $0 | $0 | $58,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 11 | $937,400 | $0 | $0 | $937,400 |
| **TOTAL** | | | | **17** | **$9,996,800** | **$0** | **$0** | **$9,996,800** |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA