SINSUTEC INGENIERIA Y SUMINISTROS

CONTROL DE ENTREGAS

sumar

CONTRATO: CCO-001-2024

FECHA DE VALIDACIÓN DE LAS ENTREGAS: 27/9/2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	REMISIÓN 00282	FACTURA SFEV163 SEPTIEMBRE 26 DE 2024	
ITEM	LISTA DE MATERIALES			SINSUTEC	ENTREGA 10 14/08/2024	UNIDADES	VALOR
1	AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	UND	50	$ 5.971,10		0	$ -
2	ARRANCADOR TIPO PARARELO 70W	UND	50	$ 12.058,20		0	$ -
3	APOYO PARA VIENTO FAROL	UND	5	$ 93.436,55		0	$ -
4	ARANDELA CUADRADA ¼"X4" 5/8"	UND	15	$ 5.575,25		0	$ -
5	BALASTO SODIO 70W	UND	20	$ 46.560,95		0	$ -
6	BASE PARA FOTOCONTROL CON SOPORTE	UND	10	$ 8.555,00		0	$ -
7	BLOQUE DE RETENIDA	UND	15	$ 18.277,40		0	$ -
8	BOMBILLO SODIO 70W	UND	800	$ 48.290,80	120	0	$ -
9	BRAZO DOBLE GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO LARGO-LARGO	UND	4	$ 514.750,00		0	$ -
10	BRAZO PARA LUMINARIA 52/00 EN TUBO DE 1-1/2"	UND	150	$ 74.689,50		0	$ -
11	BREAKER ENCHUFABLE 20	UND	5	$ 16.675,00		0	$ -
12	BREAKER ENCHUFABLE 30	UND	5	$ 19.430,00		0	$ -
13	BREAKER ENCHUFABLE 40	UND	2	$ 20.445,00		0	$ -
14	BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 50 AMPERIOS	UND	2	$ 42.050,00		0	$ -
15	BREAKER RIEL 32ª	UND	1	$ 36.105,00		0	$ -
16	BREAKER RIEL 62ª	UND	1	$ 65.830,00		0	$ -
17	BRIDA DE SUJECIÓN 3 PERNOS X 5/8"	UND	20	$ 18.825,63		0	$ -
18	CABLE # 12 DUPLEX CENTELSA	ML	1.500	$ 5.959,50	500	195	$ 1.162.103
19	CABLE # 16 DUPLEX CENTELSA	ML	5.000	$ 2.570,85	500	0	$ -
20	CABLE # 18 DUPLEX CENTELSA	ML	1.000	$ 1.758,85	500	0	$ -
21	CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	ML	1.500	$ 15.332,30		0	$ -
22	CABLE ANTIFRAUDE # 8 (2X8+8)	ML	30	$ 32.195,80		0	$ -
23	CABLE DE COBRE DESNUDO # 6 AWG	ML	100	$ 10.888,05		0	$ -
24	CABLE ENCAUCHETADO 3X16	ML	600	$ 5.028,60	100	0	$ -
25	CABLE NO 6 ALUMINIO AWG THHN X3	ML	800	$ 2.470,80		0	$ -
26	CABLE SUPER GX 1/4"	ML	1.000	$ 2.798,50		0	$ -
27	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 METROS	UND	10	$ 76.461,40	1	0	$ -
28	CINTA BANDIT 5/8 X 30MT	UND	5	$ 110.316,00	1	0	$ -
29	CINTA 3M SUPER SCOTCH 33 x 20M	UND	74	$ 29.072,50	10	0	$ -
30	CINTA PELIGRO 3" X 100 METROS	UND	7	$ 36.105,00		0	$ -
31	CONDENSADOR 10 µF	UND	1	$ 6.584,45		0	$ -
32	CONECTOR BIMETALICO AP2	UND	100	$ 3.422,00		0	$ -
33	CONECTOR COMPRESIÓN OB 10-10	UND	100	$ 6.858,50	20	0	$ -
34	CONTACTOR NC1-1810 220V	UND	5	$ 87.000,00		0	$ -
35	DPS PARA LUMINARIA LED 40W-120W 220V	UND	74	$ 21.721,00		0	$ -

36	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 35W	UND	10	$ 166.315,00		0	$ -
37	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 40W	UND	10	$ 166.315,00		0	$ -
38	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 100W	UND	10	$ 197.185,50		0	$ -
39	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 120W	UND	10	$ 197.185,50		0	$ -
40	FOTOCONTROL 100- 270 V	UND	500	$ 24.455,70	100	0	$ -
41	GRAPA VARILLA PUESTA A TIERRA	UND	10	$ 14.166,50		0	$ -
42	GUARDACABOS 5/8"	UND	10	$ 3.810,60		0	$ -
43	HEBILLAS CINTA BANDIT 5/8	UND	100	$ 619,15		0	$ -
44	LUBRICANTE PENETRANTE CR556 X 400 cc	UND	2	$ 31.092,14		0	$ -
45	LUMINARIA LED 35W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29450-36	UND	400	$ 349.448,55	50	0	$ -
46	LUMINARIA LED 40W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29451-36	UND	150	$ 362.498,55		0	$ -
47	LUMINARIA HIGHBAY-UFO 100W - SYLVANIA P29856-36	UND	10	$ 349.073,00		0	$ -
48	LUMINARIA HIGHBAY-UFO 150W - SYLVANIA P29856-36	UND	5	$ 349.073,00		0	$ -
49	LUMINARIA LUMIK 30W	UND	30	$ 60.924,65	10	0	$ -
50	MANGUERA GAS 25MM	ML	100	$ 4.438,45		0	$ -
51	PERCHA ACANALADA DE UN PUESTO DE 3-1/2	UND	30	$ 10.802,50		0	$ -
52	PILAS CUADRADA 9V ALKALINA	UND	4	$ 14.065,00		0	$ -
53	POSTE DE CONCRETO 9 MTS 510 KGF	UND	10	$ 1.038.200,00		0	$ -
54	POSTE DE CONCRETO TIPO CARABOBO DE 5M DE ALTURA 510 KG/F	UND	10	$ 671.350,00		0	$ -
55	POSTE DE FIBRA 9 METROS 510 KGF	UND	4	$ 1.288.760,00		0	$ -
56	REFLECTOR 100W	UND	20	$ 151.770,05	5	0	$ -
57	REFLECTOR 150W	UND	5	$ 273.187,25		0	$ -
58	REFLECTOR 200W	UND	15	$ 303.541,55		0	$ -
59	REFLECTOR LED 400W	UND	5	$ 607.083,10	4	0	$ -
60	RIEL DIN	ML	1	$ 8.700,00		0	$ -
61	SOCKET MOGUL ROSCA E27	UND	10	$ 2.610,00		0	$ -
62	TEMPORIZADOR DIGITAL EBCHQ 78192/TM848-2	UND	5	$ 112.588,24		0	$ -
63	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x8" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	50	$ 7.525,50		0	$ -
64	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x10" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	20	$ 8.265,00		0	$ -
65	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x12" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	10	$ 9.004,50		0	$ -
66	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x14" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	10	$ 9.744,00		0	$ -
67	VARILLA CON RECUBRIMIENTO DE COBRE DE 2.4 MT (Puesta a tierra)	UND	10	$ 45.675,00		0	$ -
68	VARILLA DE ANCLAJE 5/8" X 1500MM	UND	10	$ 27.376,00		0	$ -

	ADICIONALES						
69	FUSIBLE 2K	UND	2	$ 7.540,00		0	$ -
70	CABLE ENCAUCHETADO 4X10	ML	6	$ 22.704,00		0	$ -
71	BALA DE PISO BLANCA 3W	UND	11	$ 74.693,00		0	$ -
72	TORNILLO BRISTOL CON CABEZA MM 6mm X40mm	UND	40	$ 469,00	40	0	$ -
73	CABLE CONCENTRICO 2X8	ML	8	$ 37.773,11		0	$ -
74	GARRA INDIVIDUAL	UND	1	$ 14.621,84		0	$ -
75	TORNILLO BRISTOL CON CABEZA MM 6mm X50mm	UND	64	$ 365,55		0	$ -
76	ACOPLE PARA TUBO DE 1" EN 1 1/2" GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	52	$ 21.605,00		0	$ -
77	POSTE DE MADERA 8 METROS 8"	UND	4	$ 755.462,00	4	0	$ -
78	POSTE DE CONCRETO 8 MTS 510 KGF	UND	2	$ 835.200,00	2	0	$ -
79	TRANSPORTE	UND	1	$ 1.392.000,00		0	$ -
80	GRAPA GALVANIZADA 3/4 PULG DOBLE OREJA PARA TUBERIA EMT	UND	24	$ 310,00		24	$ 7.440
81	CONECTOR EMT 3/4 PULG ENTRADA A CAJA ACERO	UND	22	$ 1.422,00		22	$ 31.284
82	TOMA DOBLE P TIERRA S/PLACA BCO	UND	10	$ 4.344,00		10	$ 43.440
83	TUBO EMT 3/4 PULGADA METÁLICO	UND	8	$ 24.457,00		8	$ 195.656
84	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A 10KA 120/240V NEGRO TIVEN LEGRAND 8901/20N	UND	8	$ 21.564,00		8	$ 172.512
85	CURVA EMT 3/4 PULG METALICA	UND	7	$ 2.098,00		7	$ 14.686
86	UNION EMT 3/4 PULG METALICA	UND	4	$ 1.764,00		7	$ 12.348
87	TABLERO 04 CTOS 2F 75 AMP CON PUERTA TERCOL	UND	2	$ 55.107,00		2	$ 110.214
88	CAJA DE EMPALME 12X12X5 TAPA LEVITON GRIS TERCOL	UND	10	$ 9.292,00		10	$ 92.920
89	CAJA DE EMPALME 12X12X5 TAPA LISA GRIS TERCOL	UND	1	$ 9.292,00		1	$ 9.292
90	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 1 1/2 PULG	UND	100	$ 32,00		100	$ 3.200
91	BROCA HSS 5/16 CORTA	UND	1	$ 8.823,00		1	$ 8.823
92	TERMINAL ELECTRICA MACHO 3/4	UND	1	$ 1.764,00		1	$ 1.764
93	ALAMBRE RIGIDO #8	ML	3	$ 7.563,00		3	$ 22.689
94	ALAMBRE RIGIDO #10	ML	3,5	$ 4.663,00		4	$ 16.321
95	BREQUE LUMINEX	UND	2	$ 20.168,00		2	$ 40.336
96						0	$ -
97						0	$ -
98						0	$ -
99						0	$ -
100						0	$ -
				SUMA	$ 40.482.463,05		$ 1.945.027
				IVA	$ 7.691.667,98		$ 369.555
				TOTAL	$ 48.174.131,03		$ 2.314.582

CONTRATADO	$		$ 249.648.896
OTRO SÍ	$		
CONSUMIDO	$		$ 150.914.778
POR EJECUTAR	$		$ 98.734.118
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			**60,45%**