ADECUACIÓN Y DOTACIÓN, INCLUIDOS LOS DISEÑOS REQUERIDOS, PARA LAS ÁREAS INTERNAS DE LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONA EL NIVEL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN"

Presupuesto Resumido

	Actividad	Duracion (dias)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																	
1.01	ELABORACION DE DISEÑOS ELECTRICOS INCLUYE ILUMINACION, RED ELECTRICA, CUADRO DE CARGAS , DIAGRAMA UNILAR	20	*****	*****	*****	*****												
1.02	VERIFICACIÓN DE LA DE INFORMACIÓN DE TODA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE DATOS Y RED ELÉCTRICA REGULADA Y NO REGULADA EXISTENTE EN EL PISO 12 INCLUYE ACTUALIZACION DE PLANOS DE RED DE TOMAS, NORMALES, REGULADAS Y TOMAS LOGICAS	6	***	***														
1.03	RETIRO DE PINTURA Y/O, ESTUCO Y/O PAÑETE QUE SE ENCUENTRE AFECTADO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL MURO EN ALTURAS MAYORES A 4 MTS. INCLUYE, RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	10			*****	*****												
1.04	DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES	10		*****	*****													
1.05	DESMONTE, EMBALAJE Y REINSTALACION DE PERSIANAS EXISTENTES	8	***	*****														
1.06	DESMONTE Y REINSTALACION DE ARCHIVOS RODANTES X UNIDADES DE CONSULTA	8	*****	***														
1.07	DESMONTE DE MUEBLES BAJOS, MUEBLES ALTOS, AREAS DE ALMACENAMINETO. INCLUYE, EL RETIRO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS QUE SURJAN DE LA ACTIVIDAD	15		*****					*****				*****					
1.08	DESMONTE Y REINSTALACION DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	15		*****						*****				*****				
1.09	DESMONTE O DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES EN MADERA Y/O ACERO INOXIDABLE Y/O GRANITO Y/O CONCRETO. INCLUYE, EL RETIRO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS QUE SURJAN DE LA ACTIVIDAD.	15					*****			*****			*****					
1.10	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	3	***															
1.11	DEMOLICIÓN DE PISO VINILO INCLUYE RETIRO DE PEGANTE Y DISPOSICIÓN FINAL	15			*****	*****				*****								
1.12	ASEO DE OBRA	75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	**MAMPOSTERÍA**																	

2.01	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM INCLUYE PINTURA	8							*****	***								
2.02	REFUERZO PARA INSTALACION DE PUERTA EN MURO DRYWALL INCLUYE PINTURA	5									*****							
2.03	MURO SUPERBOARD 10MM DOBLE CARA E=12CM INCLUYE PINTURA Y FRESCASA	5									*****							
3	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**																	
3.01	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO 30 X 60(INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y EMBOQUILLE RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE).	7								*****	**							
3.02	REJILLAS VENTILACIÓN 20X20CM	3											***					
3.03	TAPAS REGISTRO 15CMX15CM	3											***					
4	**RED SANITARIA**																	
4.01	TUBERÍA PVCS 3	3											***					
4.02	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2	3											***					
5	**RED ELÉCTRICA**																	
5.01	DESMONTE DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO (DOBLE) EXISTENTE INCLUYE: CABLE UTP, TOMA LOGICA, FACEPLATE, PATCH PANEL, PATCH CORD DE ADMIN, PATCH CORD PUESTO DE TRABAJO, ORGANIZADOR, CABLE ELECTRICO NORMAL Y REGULADO, TOMA NORMAL Y REGULADA, BANDEJAS, CANALETAS, TUBERÍAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE LA CONFORMEN	15					*****	*****	*****									
5.02	DESMONTE DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO)SENCILLO) EXISTENTE INCLUYE: CABLE UTP, PATCH PANEL, PATCH CORD DE ADMIN, ORGANIZADOR, CABLE ELECTRICO NORMAL Y REGULADO, BANDEJAS, CANALETAS, TUBERÍAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE LA CONFORMEN	10					*****	*****										
5.03	REINSTALACION DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO SENCILLO INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, CANALETAS Y DEMAS ELEMENTOS PROMEDIO 40 ML	10									*****	*****						
5.04	DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYE CAJAS, CABLEADO Y TUBERIA EXISTENTE.	10			*****	*****												
5.05	DESMONTE DE INTERRUPTORES	3					***											
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CAMPANAS DECORATIVAS TOKYO DESCOLGADA, INTERIOR, COLOR CHASIS: NEGRA POTENCIA 9W C/U 3000K/6500K INCLUYE BOMBILLO	5												*****				

5.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CILINDRO LED DESCOLGADO INTERIOR, COLOR CHASIS: POTENCIA: 18W, DIAMETRO 22 CMS ALTO	5												*****				
5.08	SALIDA DE ILUMINACION SOBREPUESTA CON TOMA. INCLUYE CABLE N°12 PE HF FR LS CT , CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, TUBO EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CONECTORES, 3ML x SALIDA--	15						*****	*****	*****								
5.09	EXTRACTOR HELICOCENTRIFIGO ULTRA SILENCIOSO TD 800/200 SILENT	7							*****	**								
5.10	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	2						**										
5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO	2						**										
5.12	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO Y/O DOBLE Y/O TRIPLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO 5800 RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	10								*****	*****							
5.13	DESMONTE DE SALIDA DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES. ALTURAS MAYORES A 2M	10			*****	*****												
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR O SOBREPONER, 100-240V, 6500K, 3200 LM. 30.000 HRS	10							*****	*****								
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO 18W. LUZ 4000K, INCRUSTAR, IRC 80, ANGULO DE APERTURA 120º.	10							*****	*****								
5.16	BANDEJA PORTACABLE ENCHUFABLE TIPO FONDO SOLIDO 60 x 400 MM. INCLUYE DIVISIÓN, TAPA Y ACCESORIOS.	10					*****	*****										
5.17	BANDEJA PORTACABLE ENCHUFABLE TIPO FONDO SOLIDO 60 x 200 MM. INCLUYE DIVISIÓN, TAPA Y ACCESORIOS.	10					*****	*****										
5.18	TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA	10							*****	*****								
5.19	TUBERÍA IMC 1" SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	10							*****	*****								
6	**CARPINTERÍA MADERA**																	
6.01	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	5									*****							
6.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA COCINA INTEGRAL, INCLUYE MUEBLE SUPERIOR E INFERIOR Y ALACENA.	15							*****	*****	*****							

6.03	PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA EN MADERA MACIZA Y ACABADO EN AGLOMERADO AMARETTO DE LA MARCA DURATEX, DOS DILATACIONES. ENCHAPE DE FILOS EN CANTO DE PVC. CHAPA MARCA YALE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE, CON JUEGO DE 3 LLAVES. TOPE DE PISO MEDIA LUNA EN ACERO INOXIDABLE. MARCO DE 15 CMS DE ANCHO, 3 CMS DE ESPESOR, DILATADO 1,5 DEL VANO. BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE 3X3, SISTEMA DE BALINERA. RECIBIDOR FIJO DE 15 A 20 CMS DE ANCHO, ANCLADO A PISO Y TECHO	3										***						
6.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON PARA COCINA EN DEKTON AERIS - SOKE O SIMILAR X 12 MM DE ESPESOR CON SALPICADERO DE 10 CM Y REENGRUESES DE 4 CM	10										*****	*****					
7	**CARPINTERÍA METÁLICA**																	
7.01	DESMONTE Y REPOSICION DE VIDRIOS DE 4MM INLUYE PELICULA DE PROTECCION.	12		*****	*****					**								
8	**PINTURAS**																	
8.01	ESTUCO Y RESANES EN MUROS	10				*****	*****											
8.02	VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS	13							*****	*****						***		
8.03	VINILO TIPO 2 BAJO PLACA 2 MANOS	10						*****	*****									
8.04	VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS COLOR	5									*****							
9	**SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICO**																	
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CASETTE INVERTER DE 36000 BTU INCLUYE REFRIGERANTE, TUBERIAS DE COBRE, BASES ANTIVIBRATORIAS, PIE DE AMIGOS, DRENAJE	15											*****	*****	*****			
10	**IMPERMEABILIZACIÓN**																	
10.01	APLICACION DE SIKAFLEX PARA VENTANAS Y PUERTAS (INTERIOR)	5							*****									
11	**RED HIDRÁULICA**																	
11.01	REJILLAS SOSCO 3"X2"	3									***							
11.02	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	3									***							
12	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**																	
12.01	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.70 INCLUYE BISAGRAS DE PISO HIDRÁULICA, CERRADURAS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5										*****						
13	**CABLEADO ESTRUCTURADO**																	

13.01	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO , INCLUYE TRASLADO Y REORGANIZACIÓN, PEINADO DE CABLES EN TODOS LOS RACKS, MARQUILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR EL CENTRO DE CÓMPUTO ORGANIZADO	10												*****	*****			
13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 15X5 CMS CON DIVISION Y TAPA	30				*****	*****	*****	*****	*****	*****							
13.03	REINSTALACION SALIDA TOMA NORMAL SOBRE CANALETA EXISTENTE	10													*****	*****		
13.04	SALIDA HDMI	5													*****			
13.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO CUADRUPLE DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A, TRES SALIDAS REGULADAS Y UNA SALIDA NORMAL, INCLUYE RACK, CERTIFICACIÓN, RED REGULADA Y NO REGULADA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).	15										*****	*****	*****				
13.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO SENCILLO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A, DESDE EL RACK, INCLUYE CERTIFICACIÓN, RED REGULADA Y NO REGULADA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).	15												*****	*****	*****		
13.07	REINSTALACION DE PUNTO LOGICO SENCILLO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A, DESDE EL RACK, INCLUYE CERTIFICACIÓN, (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).	15												*****	*****	*****		
14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**																	
14.01	LAVAPLATOS CON GRIFERÍA	2									**							
15	**PISOS**																	
15.01	DESMONTE DE GUARDAESCOBA EN MADERA	8		*****	***													
15.02	DESMONTE DE PELICULA SAMBLASTING	5											*****					
15.03	GUARDAESCOBA PVC ROLLO 10 CM	8							*****	***								
15.04	PISO EN ALFOMBRA RECORTADA DE 60.96 X 60.96 , 578 GR DE 5 MM COLORBEAT O SIMILAR	5							*****									
15.05	PISO PORCELANATO TODO MASA DE 60 X 60 CMS, COLOR POR DEFINIR	8											*****	***				
15.06	MÁSTICO POLVO	10					*****	*****										
15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILO DE 60X60 TIPO CONCRETO E= 3MM COMERCIAL PESADO	12								*****	*****	**						
15.08	PISO VINILICO HOMOGENEO CONDUCTIVO EN ROLLO 25MT LARGO 2MT ANCHO	7									*****	**						
15.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LVT ROCKY E= 3 MM TRAFICO COMERCIAL PESADO	5								*****								
16	**MOBILIARIOS**																	
16.1	Puesto de trabajo laboratorio										*****	*****	*****	*****				

16.1	Puesto de trabajo laboratorio	20																	
16.2	Puesto de Trabajo en L 1,50X 1,50 H= 075 M Superficie laminadas (e: 25mm) estructura en tuberia cuadrada 2" con tapas laminadas 2M1A 38F/LAM: falda frontal laminada	25									*****	*****	*****	*****	*****			
16.3	Escritorio de Subdirector	3									***							
16.4	Puesto Lineal Operativo	10									*****	*****						
16.5	Mesa para sala de Juntas 6 A 8 personas	5											*****					
16.6	Archivo Rodante	10								*****	*****							
16.7	Locker	5												*****				
16.8	Mobiliario mesas, sillas, sofas, materas	20								*****	*****	*****	*****					