Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez

IP-28-224

27 de Septiembre de 2024

SEÑORES,
Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Boyacá

ASUNTO,
SOLICITUD DE PRORROGA No.4.

REF,
CONTRATO 4872 de 2023, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE CHITARAQUE Y MONIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

Cordial saludo,

A través del presente oficio, la interventoría solicita una prórroga por un término de un mes calendario, teniendo en cuenta las siguientes razones:

- Que el convenio solidario No.4145 de 2023 presentó demoras en el inicio de la construcción de la placa huella, debido a que se registró inconvenientes mecánicos de la maquinaria, el retiro de 60 metros lineales de piedra laja tomando más tiempo de lo programado para realizar tal actividad, el paro nacional de camioneros que tuvo suceso en la primera semana del mes de septiembre generado impedimentos de que llegase el material de arrastre y materiales de construcción al sitio de la obra, ya que todas las vías principales de Santander, Boyacá y Cundinamarca estuvieron bloqueadas.

- En el mes de septiembre el convenio solidario No.4145 de 2023 ha construido 50 metros lineales en placa huella.

Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez

Por lo anterior, la interventoría solicita una cuarta prorroga por un termino de un mes calendario a partir del 01 de octubre del 2024 hasta el 31 de octubre de 2024.

Atentamente,



DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ