BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

*Al responder cite el código de correspondencia N° **CE-I-MAG-EB 057***

Barranquilla, 27 de agosto de 2024

Señor
FABIAN ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Santa Marta - Magdalena

Referencia: Contrato de interventoría No. 4465 de 2023 - I**NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

Asunto: Solicitud de Adición N° 02 y Prorroga N° 07.

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del Contrato de interventoría No. **4465 de 2023**, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** mediante el presente y en cumplimiento de las obligaciones adquiridas me permito informar que los convenios solidarios suscritos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS con las Juntas de Acción Comunal beneficiadas de municipio de El Banco, en el Departamento del Magdalena, no lograran ejecutar las obras según el plazo estipulado a la fecha.

Como consecuencia esta interventoría solicita la adición y prórroga del Contrato de interventoría No. **4465 de 2023** hasta el 30 de septiembre de 2024 con el fin de garantizar la permanencia en los convenios que se encuentran en ejecución y por iniciar obras.

Convenio No.: 3791 de 2023 - **JAC VEREDA LOS MAMONES (El Banco)**
Estado: En ejecución
Fecha de Inicio: 27/12/2023
Fecha de Suspensión N° 01: 29/12/2023
Fecha de Reinicio N° 01: 17/01/2024
Fecha terminación inicial: 31/12/2023
Prorroga No. 1: 4 Meses
Prorroga No. 2: 2 Meses
Prorroga No. 3: 2 Meses
Fecha de terminación actual: 31/08/2024
Porcentaje de avance obra: 15% obra con suministro de tubería de concreto.

- El presente convenio se encuentra en ejecución.

- En la actualidad las obras se encuentran en ejecución con avance del 15%.

Convenio No.: 3949 de 2023 - **JAC CORREGIMIENTO DE BOTILLERO (El Banco)**
Estado: En ejecución
Fecha de Inicio: 22/12/2023
Fecha de Suspensión N° 01: 29/12/2023
Fecha de Reinicio N° 01: 17/01/2024
Fecha terminación inicial: 31/12/2023
Prorroga No. 1: 4 Meses
Prorroga No. 2: 2 Meses
Prorroga No. 3: 2 Meses
Fecha de terminación actual: 31/08/2024
Porcentaje de avance obra: 98%

- En la actualidad se encuentran en ejecución con avance cercano del 98%.

Por todo lo manifestado anteriormente esta interventoría requiere ampliar el plazo y solicitar adición contrato de la referencia, por ello, solicita la prórroga N° 7 hasta el 30 de septiembre de 2024 y adición N° 2 por valor de **ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($11.932.725) M/L**, toda vez que se debe garantizar la permanencia de la interventoría durante la ejecución de las obras, es decir, todo esto como bien se explicó en el marco de los convenios solidarios: 1) 3791 de 2023 y 4) 3949 de 2023 suscrito entre las OAC del municipio de El Banco y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

Atentamente,

ing. Betssy De Piñeres A.
Contratista de Interventoría