BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

Al responder cite el código de correspondencia N°
CE-I-MAG 159

Barranquilla, 27 de agosto de 2024

Señor
FABIAN ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Santa Marta - Magdalena

Referencia: Contrato de interventoría No. **4472 de 2023** - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Solicitud de Adición y Prorroga.

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del Contrato de interventoría No. **4472 de 2023**, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** mediante el presente y en cumplimiento de las obligaciones adquiridas me permito informar que los convenios solidarios suscritos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS con las Juntas de Acción Comunal beneficiadas de los municipios de **Pijiño del Carmen** y **Santa Ana**, en el Departamento del Magdalena, no lograran ejecutar las obras según el plazo estipulado a la fecha.

Como consecuencia esta interventoría solicita la adición y prórroga del Contrato de interventoría No. **4472 de 2023** hasta el 30 de septiembre de 2024 con el fin de garantizar la permanencia en los convenios que se encuentran en ejecución y por iniciar obras.

I. Convenio No.: 3574 de 2023 - **JAC BARRIO ABAJO (SANTA ANA)**
Estado: En ejecución
Fecha de Inicio: 27/12/2023
Fecha de Suspensión N° 01: 28/12/2023
Fecha de Reinicio N° 01: 16/01/2024
Fecha terminación inicial: 31/12/2023
Prorroga No. 1: 4 Meses
Prorroga No. 2: 2 Meses
Prorroga No. 3: 1 Mes
Fecha de terminación actual: 31/07/2024
Porcentaje de avance obra: 0% (Por iniciar obras)

BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

II. Convenio No.: 3586 de 2023 - **JAC BARRIO CENTRO (SANTA ANA)**
Estado: En ejecución
Fecha de Inicio: 01/12/2023
Fecha terminación inicial: 31/12/2023
Prorroga No. 1: 4 Meses
Prorroga No. 2: 2 Meses
Prorroga No. 3: 1 Mes
Fecha de terminación actual: 31/07/2024
Porcentaje de avance obra: 20%

III. Convenio No.: 3846 de 2023 - **JAC NUEVA HOLANDA (PIJIÑO DEL CARMEN)**
Estado: En ejecución
Fecha de Inicio: 27/12/2023
Fecha terminación inicial: 31/12/2023
Prorroga No. 1: 4 Meses
Prorroga No. 2: 2 Meses
Fecha de terminación actual: 30/06/2024
Porcentaje de avance obra: 100% (Obra Terminada)

I. Convenio No.: 4799 de 2023 - **JAC ASOCOMUNAL (PIJIÑO DEL CARMEN)**
Estado: En ejecución
Fecha de Inicio: 22/12/2023
Fecha de Suspensión N° 01: 28/12/2023
Fecha de Reinicio N° 01: 16/01/2024
Fecha terminación inicial: 31/12/2023
Prorroga No. 1: 4 Meses
Prorroga No. 2: 2 Meses
Prorroga No. 3: 1 Mes
Fecha de terminación actual: 31/07/2024
Porcentaje de avance obra: 20%

Por todo lo manifestado anteriormente esta interventoría requiere ampliar el plazo y solicitar adición contrato de la referencia, por ello, solicita la prórroga N° 8 hasta el 30 de septiembre de 2024 y adición N° 2 por valor de **VEINTE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCUENTA Y TRES PESOS ($20.037.353) M/L**, toda vez que se debe garantizar la permanencia de la interventoría durante la ejecución de las obras, es decir, todo esto como bien se explicó en el marco de los convenios solidarios: 1) 3574 de 2023; 2) 3586 de 2023; 3) 3846 de 2023 y 4) 4799 de 2023 suscrito entre las OAC de los municipios de Santa Ana y Pijiño del Carmen y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

Atentamente,



Ing. Betssy De Piñeres A.
Contratista de Interventoría