	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
	Sec Interior y Seguridad	27 - 11 - 2023	2:00pm	3:40pm

OBJETIVO

Socializar los pendientes para iniciar la ejecución del contrato 2061 de 2023 el cual tiene como objetivo las adecuaciones de las oficinas de discapacidad.

ORDEN DEL DÍA

CONTENIDO

El contratista manifiesta que se encuentra ~~definio~~ pendiente definir

① Licencia, permiso o documento que autorice realizar las adecuaciones se manifiesta que se requiere documento mediante el cual ellos cuenten con un permiso para realizar adecuaciones en el inmueble

- Se manifiesta por la entidad que se remitirá el documento solicitado

② Debido a que en el inmueble no se encuentra funcional el tema electrico, se requieren planos electricos que se ajusten a la norma. retie y retilap

- El municipio entregara el día 29 de nov. los planos electricos.

③ El contratista manifiesta que se deben verificar los espacios del inmueble con el fin de garantizar el transito de las PcD "rampa y baños. te

El municipio se compromete a verificar y de ser el caso realizar ajuste arquitectonicos

④ El contratista solicita especificaciones de los andenes

El municipio entregara el día 29 de nov las especificaciones de los ~~andenes~~ andenes.

⑤ El contratista solicita revisar la posibilidad de contar con vigilancia en el inmueble (vigilancia de la alcaldia)

- Se realizará la consulta con la Secretaría Administrativa

⑥ El contratista solicita copia de las actas. suscritas o levantadas

Powered by CamScanner

- Se programa reunión para el día 29 de noviembre de 2023 a las 2:00pm.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Documento permiso para adecuaciones	Arq. Leonela.	29- 11-2023
Planos electricos	Arq. Leonela	29- 11 -2023
Especificaciones de los andenes	Arq. Leonela	29- 11- 2023
Tema vigilancia del inmueble (Consulta)	Sofia C.	29- 11 - 2023

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	DIRECTOR DE OBRA - CAIPRO	
ELIZABETH CAINA DELGADO	Representante Legal - CAIPRO	
Camila Santamaria Ibañez	Residente Obra - Caipro	
Lina Sofia Castelblanco C.	Contratista - Sec Interior	Sofia C.
William Herrera	Sa Interia	
Leonela Muñoz Acevedo	Apoyo Secretaria Interior	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
	Secretaría del Interior y ST	29 de Noviembre 2023	2:00pm	

OBJETIVO

ORDEN DEL DÍA

CONTENIDO

→ Se da inicio hablando de la instalación eléctrica. Desde Secretaría de Infraestructura se realizará trámite de matrícula. /No se requiere RETILAP, 2ek los contratistas indican se debe especificar alturas de interruptores, tomas y demás teniendo en cuenta el uso del inmueble.

→ Se hace cambio en la distribución espacial de la ubicación de la sala de informática dado la necesidad de 24 escritorios, quitar del plano inicial uno de la sala de informática.

→ Baños y espacios de circulación manejar sensores

→ Se debe realizar envío de actualización de planimetría.

→ Eléctricos enviar especificaciones y cantidades.

→ Se realizará desmonte y colocación de cubiertas por el manejo. Indican los contratistas no realizarán ningún trabajo exterior hasta no tener definido todo lo interno

→ Bancos alusivos en acero en vez de madera tema Rano 2 y 3. 1 sin puerta de acceso general en caso de atención y urgencia.

→ Aclarar mantenimiento de puertas (Hojas)

→ Especificar detalle de baño

→ 30 de noviembre verificar ventanas exteriores y sacar cantidades para cambio de ellas

→ Preguntar disposición de vaje RCD en Urbaser. y certificado
Tapas de asbesto
APU que no lo tienen contemplado - verificar cuales.

→ Entrega de Inmueble por parte de almacén 04 de Diciembre. 8:00am.

Powered by CamScanner

→ Verificar empredios y pedir control para demolición
→ Socializar el tema de seguridad - el propósito elegido es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberá contratar la seguridad de la misma
→ Acta de inicio
→ Solicitud a Orbecer disposición de residuos.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	DIRECTOR DE OBRA CAIPRO	
ELIZABETH CAINA DELGADO	Representante Legal - CAIPRO	
FERNANDO YECANOIA GARCIA	RESIDENTE TECNICO CAIPRO	
CARLOS YESID TOLOZA BUSTOS	PROFESIONAL ELECTRICO INFRAESTRUCTURA	
Edwar Nikolay Bermúdez Novoa	Contratista - UPTC	
Camila Santamaría Ibáñez	Residente Obra – Caipro	
Ana Sofía Castelblanco C	Contratista - Soc Ambiental	
Wilian Herrera	Secretaria	
Leonela Muñoz Acevedo	Apoyo Técnico Sistema	

Powered by CamScanner

Acta 4

ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

Se realiza visita de obra con el fin de verificar balances y las adiciones en obra de lo que ha surgido al momento de la ejecución en visita de obra

ASPECTOS TÉCNICOS

① Cambios de Piso → Se observa necesidad de cambio de pisos por el estado de deterioro que presenta y especificación técnica para personas en condición de discapacidad y movilidad reducida, como se había comunicado y acordado el pasado 29 de noviembre en despacho municipal, Lajo necesidad de obras internas primordialmente cambio que exteriores.

② Nivelación de placa central → Se toma decisión de nivelar piso central del patio central donde se realizarán actividades con personas que requieren instrumentos o sillas de rueda y que dada la inclinación actual no es apta para dichas actividades se manejará ± 0,31cm para la altura de placa. aproximadamente

③ Ventanería Exterior → No se realizara cambio de ventanería exterior si no que bajo verificación de cada una de las ventanas se vera la necesidad de hacer la respectiva reparación y su mantenimiento.

④ Paredes y pintura internas → Bajo el estado actual de muros y desmantelamiento y cambio de redes, se requiere resanar paredes y pintura de muros internos al igual que bajo la presencia de fisuras y humedades ya existentes
Verificar tipo y necesidades de pintura dado el uso del inmueble (Picacon)

⑤ Enchapes de baños Muros y pisos → Manejar fabricación tabletada 20x20cm.

⑥ Red Eléctrica → Hasta el momento y dado el compromiso de la pasada reunión del 29 de noviembre no se ha hecho entrega de red eléctrica, cantidades y presupuesto por parte de la Secretaria de Infraestructura

Powered by CamScanner

→ ASPECTOS LEGALES

① Cláusulas de Contrato → se hará entrega del Salario de [illegible] para lo respectiva relación en el que se debe informar sobre el [illegible] de tiempo y valor en el Año de tomar decisión de las actividades a realizar

→ PROPOSICIONES Y VARIOS

① Actuar la persona encargada del seguimiento y cumplimiento de el responsable debe que la persona que se encuentra [illegible] como [illegible] de contrato esta semana (22 diciembre)

② Instalación sanitaria se realizará instalación de baños y [illegible] en AIC con conexión a red y que cumple con la [illegible] gress que contiene del inmueble en la obra original

③ Aseo estado inicial → Se espera chile propiedad el estado inicial estado que la [illegible] de este estaba hacer pleno del inmueble evaluar se [illegible] durando fotografías de esta el inmueble en el que entregue la [illegible] Biología / Fisiología y [illegible] otras la cual se observa en buen [illegible] y desniveles de piso Cualquier [illegible] lo anterior para garantizar la estabilidad de lucha

④ No se ha contratado la disposición de tapas de asfalto y de igual forma disposición de la [illegible]

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Comité de Obra - Centro de Discapacidad Municipio de Tunja

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Recibo Obra Electrica - Infraestructura	Ing. Residente	
Entrega de Balance de presupuesto Item 1	Contratista	
Especificaciones Tecnicas de ymplas Muros Rios y cachos	Ing. Residente y Supervisor	
Disposición de la Obra	Supervisor	

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Camila Santamaría Jaimes	Residente de Obra	
ELIZABETH CAINA PEGUO	Gerente Admon - Representante Legal Cairo Construcciones	
JAVIER H. PEREA VACCA		
Ricardo Nuñez Acosta	Apoderado SIC-1	

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
	Secretaría Infancia y S	29 Diciembre 2023	12:00	

RESPONSABLE:

OBJETIVO

Comité de obra Centro de Atención Integral a personas con Discapacidad Municipio de Tunja.

ORDEN DEL DÍA

Visita de obra
Realización de compromisos

CONTENIDO

① Se realiza reunión de verificación de obra en el que se observan adelantos en cuanto a demoliciones y desmontes 70%. Faltan demoliciones de piso en el ala occidental
② Indica el supervisor actual de la obra Coronel William Herrera, la supervisión la asumirá la Dra Lidy Figueroa. → 2 Enero /2024
③ La adición de contrato quedará en plataforma de secop el día de hoy 29 de diciembre 2023, en el que se indicará tiempo y presupuesto
④ De acuerdo a los compromisos se deben levantar residuos de la poda y tala realizada por el municipio.
⑤ Entregar editable de planos eléctricos y detalles solicitados.
⑥ Enviar balance analizado a los contratistas.
⑦ Solicitan persona técnica que asesore a la supervisión del contrato como apoyo a la doctora debido a los concamentos que se presentan en obra, esto por parte de los contratistas
⑧ Solicitan nuevo balance una vez se cargue a plataforma de secop.
⑨ Comunicar qué documentación se requiere por parte de los contratistas para el cargue documentos necesarios a secop.
⑩ Resaltar compromiso en cuanto a matrícula ante EBSA del inmueble por parte del municipio de acuerdo a compromiso de reunión 3.

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Camila Santamaría Ibáñez	Residente Obra	
Javier Ferilla - Asistencia de manera Virtual.	Director de OBRA	
[illegible] Herrera	Sa Interv.	

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
	Secretaría Infancia y S	29 Diciembre 2023	12:00	

RESPONSABLE:

OBJETIVO

Comité de obra Centro de Atención Integral a personas con Discapacidad Municipio de Tunja.

ORDEN DEL DÍA

Visita de obra
Realización de compromisos

CONTENIDO

① Se realiza reunión de verificación de obra en el que se observan adelantos en cuanto a demoliciones y desmontes 70%. Faltan demoliciones de piso en el ala occidental
② Indica el supervisor actual de la obra Coronel William Herrera, la supervisión la asumirá la Dra Lidy Figueroa. → 2 Enero /2024
③ La adición de contrato quedará en plataforma de secop el día de hoy 29 de diciembre 2023, en el que se indicará tiempo y presupuesto
④ De acuerdo a los compromisos se deben levantar residuos de la poda y tala realizada por el municipio.
⑤ Entregar editable de planos eléctricos y detalles solicitados.
⑥ Enviar balance analizado a los contratistas.
⑦ Solicitan persona técnica que asesore a la supervisión del contrato como apoyo a la doctora debido a los concamentos que se presentan en obra, esto por parte de los contratistas
⑧ Solicitan nuevo balance una vez se cargue a plataforma de secop.
⑨ Comunicar qué documentación se requiere por parte de los contratistas para el cargue documentos necesarios a secop.
⑩ Resaltar compromiso en cuanto a matrícula ante EBSA del inmueble por parte del municipio de acuerdo a compromiso de reunión 3.

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Camila Santamaría Ibáñez	Residente Obra	
Javier Ferilla - Asistencia de manera Virtual.	Director de OBRA	
[illegible] Herrera	Sa Interv.	

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	CÓDIGO: GIN-F019

ACTA OBRA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
7	SEC INFRA	22/01 2024	10:00.	
RESPONSABLE:				

OBJETIVO

CONTRATO DE 2061 No. 2061 de 2023

ORDEN DEL DÍA

Balance de obra

CONTENIDO

- Se debe presentar la propuesta Tecnica de modificación en prorroga
- Se debe Trabajar en los Informes mensuales y semanales
- Se debe tener el balance definitivo de las cantidades
- El CONTRATISTA necesita y solicita el diseño electrico. (planos, especificaciones, Cantidades de obra requeridas para el Fncionamiento.
- se solicita entregar balance a mas Tardar el dia 24 enero de 2024

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	CÓDIGO: GIN-F019

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Se dejaron estipulados en Hoja N°IV		

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Julian Hernandez	Apoyo Supervision	
JAVIER H. PERILLA VACCA	DIRECTOR OBRA	
FERNANDO VELANDIA G	GTE TÉCNICO	
Camila Santamaria Ibáñez	Residente de Obra	

Powered by CamScanner

ACTA N°	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO	HORA FINAL
08	Alcaldía Secretaría de Infraestructura	02/02/2024	9:00 am	

RESPONSABLE:

OBJETIVO

Seguir la trazabilidad del Contrato No 2061 de 2023.


ORDEN DEL DÍA

- Seguimiento acta Anterior.
- Apertura

CONTENIDO

- El día lunes el Contratista entregará los 2 informes mensuales y los 8 informes semanales - 5 enero 2024.
- La Supervisión sugiere al Contratista, entregar un informe donde se evidencie la priorización de las actividades para ejecutar en el Proyecto: ajustado a los 502.000.000, el Contratista
- aclara que con ese ajuste no alcanza a terminar al 100%.
- El Contratista solicita a la Supervisión las actas levantadas el día 5 de enero y 17 de enero de 2024 - Copia y firma.
- El Contratista solicita confirmación de fecha para el retiro de escombros, la Supervisión informa que el día lunes 5 de febrero confirmará ese retiro.
- La Supervisión Sugiere el piso de los gimnasios siga como el Contractual y el enchape Cerámico de color Gris.
- El Miércoles 7 de febrero se entregará el Balance con (pa) el ajuste que se queda pactado para revisión por la Supervisión y de su vez su aprobación
- Entrega de las polizas actualizadas a la Alcaldía - Supervisión.

Powered by CamScanner



COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN**
Compromisos de acuerdo al Contenido del acta.	Supervisión y Contratista	

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	**Cargo**	**FIRMA**
Camila Santamaría Ibáñez.	Residente Obra	
JAVIER H. PERILLA VACCA	CAIPRO CONSTRUCTORES	
Julian Hernández	Apoyo Supervisión	

PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que

Powered by CamScanner

ACTA N°	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO	HORA FINAL
09	SEC INFRA	07/Feb/2024	2:20	

RESPONSABLE:

OBJETIVO

Balance Final Contrato obra 2061 2023

ORDEN DEL DÍA

Avance de obra – Balance final.

CONTENIDO

- Entrega Informes Semanal y mensual
- Entrega balance obra Final.
- Visita tecnica.
- Fecha maxima entrega Viernes 9 Febrero 2024
- Se realizara Comite tecnico en Secretaria de contratación para los respectivos lineamientos a seguir, para dar cumplimiento al contrato.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN**

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	**Cargo**	**FIRMA**
Julian Hernández	Apoyo Supo	
Edo Valandia Gracia	Caipro	

PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que

Powered by CamScanner

ACTA N°	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO	HORA FINAL
10	Alcaldía	09/02/2024	11:30 am	1:18 pm

RESPONSABLE:

OBJETIVO

ORDEN DEL DÍA

1. Hechos relevantes del objeto por parte del contratista.
2. Hechos relevantes del objeto por parte de la entidad.
3. Compromisos.

CONTENIDO

Compromisos:

→ Supervisión analizara los documentos, Comites que se elaboraron el año anterior presentados por el contratista.

→ Realizar una visita de obra Revisando el balance presentado por el contratista


→ La tipología es por precio Unitario y Cantidades Aproximadas, Documentos que estan en el proceso Contractual, y en la minuta Contrato 2061/2023.

→ Falta el Diseño electrico para determinar Cantidades y especificaciones tecnicas.

→ El supervisor debera analizar la modificación Contractual respecto la suspensión.

Powered by CamScanner

→ los contratistas van a pasar un acta parcial.



COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN**

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	**Cargo**	**FIRMA**
Nathally Rosales	Asesora externa.	
fernando Yebandio G.	CAIPRO CONST	
Javier Hernando Perilla Vacca	Caipro Construct	
Camila Santamaría Ibáñez	Residente Caipro	

PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano.

Julian Hernández
Andrés Abril G.

Apoyo Ingeniería.
apoyo Contratación.

Powered by CamScanner

ACTA N°	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO	HORA FINAL
11	SEC INFRA	21/04/2023	10:30	11:40

RESPONSABLE:

OBJETIVO

Avance Obra 2061 2023


ORDEN DEL DÍA

Avance Modificatorio N.1 CTo 2061 2023

CONTENIDO

→ Entrega informes a la Fecha.
→ Balance final con ultimas observaciones.
  → Cambio enchape ceramico de 0,25x0,25 a 0,30x0,30
  → Aps refuerzo estructura 0,30S
  cubierta policarbonato
→ Se confirma que la Fachada va pañetada y en pintura.
→ Evaluar item NPS. Kg acero.
→ Actualización polizas.
→ Se esta evaluando la primer acta de Cobro.

Powered by CamScanner



COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN**

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	**Cargo**	**FIRMA**
Julian Hernandez	Apoyo Supervisión	
Javier H. Perilla Vacca	Director De Obra	
Camila Santamaría Jiménez	Residente Obra	

PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. La ponemos

Powered by CamScanner

ACTA N°	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO	HORA FINAL
13	obra	13/03/24	9:30 am	10:00 am

RESPONSABLE:

OBJETIVO

Acuerdo actividades para terminacion de obra

ORDEN DEL DÍA


Recorrido de obra y compromisos contro actuales

CONTENIDO

Compromisos

- Modificatorio para presentar el dia 15 de marzo para la respectiva revision y radicacion a la unidad de contratación
- Retiro de material sobrante de obra (escombros)
- Cuadro comparativo de items no previstos. (cotizaciones)
- Compromiso generado, revisión de obra.

Powered by CamScanner



COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN**

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	**Cargo**	**FIRMA**
Julian Hernandez	Apoyo Supervisor	
Camila Santamaria Ibañez	Residente Caipro	

PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que

Powered by CamScanner

ACTA N°	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO	HORA FINAL
14	Alcaldía	14/03/2024	10:00	

RESPONSABLE: Supervisión (Alcaldía) y Contratista (Cairo Constructores SAS).

OBJETIVO

- Ajuste final del Balance, Para la Solicitud del Modificatorio.

ORDEN DEL DÍA

- Revisión y Ajuste del Blalance.
- Compromisos.

CONTENIDO


- Reunidos en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura se llega a los siguientes compromisos para la Solicitud del Modificatorio y Prórroga:

1. Entrega de formatos de Solicitud Modificatorio Número 1 y Prórroga 2 para el 14 de Marzo de 2024.

2. De acuerdo a oficio 1.17-0034 de la unidad especial de Contratación por la modalidad de la contratación efectuada para el Presente contrato No es posible una adición que permita cumplir totalmente con el Objeto Contractual, para dejar en total funcionamiento la edificación por lo que se ajustará el presupuesto de Ejecución al Valor Contractual, las Cantidades e Items No Previstos que permitan garantizar el mayor porcentaje de uso de la edificación.

3. Teniendo en cuenta, que se requieren aprobar Items No Previstos, (se) y a su vez, ejecutarlos, es necesario adicionar en plazo, para lo quel el Contratista presentará su propuesta para análisis y aprobación por parte de la Supervisión

Powered by CamScanner



COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN**

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	**Cargo**	**FIRMA**
Camila Santamaría Ibáñez	Residente Contratista	
Julián Hernández R.	Apoyo Supervisión	
Javier Hernando Perilla Vacca	Director Obra CAIPRO	

PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que

Powered by CamScanner

CAIPRO

CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
ACTA DE REUNION

F-CONST-08
VERSION 2
1/08/2020

PROYECTO: Centro de diagnostico 3. **CLIENTE:**
FECHA: 01/04/2024 **HORA:** 2:40 pm.

	ASISTENTES	EMPRESA	FIRMA:
1	Judith Olaya.	Caipro Constructores	
2	Jose Valencia G.	CAIPRO CONST	
3	Laura Maria Villamil	Contratista	
4	Julián Hernandez	Apoyo SEC INFRA	
5	Carlos Felipe Prieto	Personeria	
6	HERNANDO CAIRO	CAIPRO CONST	

TEMAS RELACIONADOS / PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL PROYECTO:

Resumen del contrato desde la adjudicación hasta el dia de hoy.
los cambios e incumplimientos por parte de la entidad en diseño y Aprobación de balance, Final.
Recorrido por cada una de las áreas a intervenir.
Se revisó estado actual de la ejecución.
Se habló de las modificaciones y las obras NO previstas que se han generado.
del acta de pago #1 que a la fecha NO se ha pagado, NI dado observaciones
se acordó de otra reunión esta semana para concluir el acta por parte de la contratista.
y se solicitará la documentación y trazabilidad del proceso.
Nos Reservamos el derecho de presentar reclamación por mayor permanencia de tiempo por retrasos de obra por incumplimiento de la entidad Contratante.

Powered by CamScanner

CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
ACTA DE REUNION

F-CONST-09
VERSION 2
1/08/2020

PROYECTO:	
FECHA:	
CLIENTE:	
HORA:	

	ASISTENTES	EMPRESA	FIRMA:
1	Arq Camila Santaracia	Caipro Constructores	
2			
3			
4			
5			
6			

TEMAS RELACIONADOS / PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL PROYECTO:

el contratista entregara su balance comparativo del adicional inicial entregado el 29 de diciembre con el ultimo entregado el mes de Marzo del 2024.

Powered by CamScanner

ACTA N°	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO	HORA FINAL
15	SEC INFRA	03/04/2024	10:00	11:00 am

RESPONSABLE:

OBJETIVO

Evaluación entrega Balance Final. obra

ORDEN DEL DÍA


Comite Tecnico, Evalvación Modificatono.

CONTENIDO

- Se Solicita por parte del contratista, una evaluacion Final al item N° 58, del presupuesto contractual, debido a las Condiciones Tecnicas que se requieren para su funcionamiento, ya que no se tiene certeta tecnica de su funcionamiento en condiciones de presión y caudal debido a que son redes antiguas, no ajustadas a los requerimientos de los aparatos Sanitarios.

- Fecha de entrega. 05 abril de 2024

Powered by CamScanner



COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN**

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	**Cargo**	**FIRMA**
Julian Hernández	Apoyo Supervisión	
Camila Santamaría Ibáñez	Residente Obra	
JAVIER H. PERILLA VACCA	CAIPRO DIRECTOR OBRA	

PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos

Powered by CamScanner

ACTA N°	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO	HORA FINAL
16	Secretaría Infraestructura	15/04/2024	10:30 am	12:00 pm.

RESPONSABLE: Supervisión y (S) Contratista.

OBJETIVO

Revisión del Alcance y Balance del Contrato 2061 de 2023.

ORDEN DEL DÍA

Revisión del Balance y Alcance del Contrato.
Determinación de Cantidades de Actividades a ejecutar.

CONTENIDO


1- Se revisa el ~~B~~balance presentado por el Contratista Caipro Constructores SAS del Contrato 2061 de 2023, determinándose la necesidad de dejar terminadas actividades como:

- Pintura Fachada.
- Instalación de canales interiores y exteriores, cambiando su referencia, para mejorar su capacidad.

2 Por lo anterior, se determina hacer una solicitud de un adicional en ~~tie~~ valor y tiempo, la cual, se entregará en el menor tiempo posible para la revisión y aprobación necesaria.

3 Se radicó para revisión y aprobación los NP's con sus correspondientes APU's y cotizaciones necesarias además de la sustentación requeridad.

Powered by CamScanner



COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN**

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	**Cargo**	**FIRMA**
Julián Hernández	Profesional universitario.	
Camila Santamaría Ibáñez	Residente obra	
Javier Hernando Perilla Vacca	Director Obra Cairo	

PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos

Powered by CamScanner

ACTA N°	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO	HORA FINAL
15	SEC INFRA	03/04/2024	10:00	11:00 am

RESPONSABLE:

OBJETIVO

Evaluación entrega Balance Final. obra

ORDEN DEL DÍA


Comite Tecnico, Evalvación Modificatono.

CONTENIDO

- Se Solicita por parte del contratista, una evaluacion Final al item N° 58, del presupuesto contractual, debido a las Condiciones Tecnicas que se requieren para su funcionamiento, ya que no se tiene certeta tecnica de su funcionamiento en condiciones de presión y caudal debido a que son redes antiguas, no ajustadas a los requerimientos de los aparatos Sanitarios.

- Fecha de entrega. 05 abril de 2024

Powered by CamScanner



COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN**

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	**Cargo**	**FIRMA**
Julian Hernández	Apoyo Supervisión	
Camila Santamaría Ibáñez	Residente Obra	
JAVIER H. PERILLA VACCA	CAIPRO DIRECTOR OBRA	

PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos

Powered by CamScanner

ACTA N°	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO	HORA FINAL
16	Secretaría Infraestructura	15/04/2024	10:30 am	12:00 pm.

RESPONSABLE: Supervisión y (S) Contratista.

OBJETIVO

Revisión del Alcance y Balance del Contrato 2061 de 2023.

ORDEN DEL DÍA

Revisión del Balance y Alcance del Contrato.
Determinación de Cantidades de Actividades a ejecutar.

CONTENIDO


1- Se revisa el ~~B~~balance presentado por el Contratista Caipro Constructores SAS del Contrato 2061 de 2023, determinándose la necesidad de dejar terminadas actividades como:

- Pintura Fachada.
- Instalación de canales interiores y exteriores, cambiando su referencia, para mejorar su capacidad.

2 Por lo anterior, se determina hacer una solicitud de un adicional en ~~tie~~ valor y tiempo, la cual, se entregará en el menor tiempo posible para la revisión y aprobación necesaria.

3 Se radicó para revisión y aprobación los NP's con sus correspondientes APU's y cotizaciones necesarias además de la sustentación requeridad.

Powered by CamScanner



COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN**

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	**Cargo**	**FIRMA**
Julián Hernández	Profesional universitario.	
Camila Santamaría Ibáñez	Residente obra	
Javier Hernando Perilla Vacca	Director Obra Cairo	

PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos

Powered by CamScanner