Contrato N° 1810 del 29 de abril 2024	**Periodo del reporte:** 1 JUNIO AL 30 DE JUNIO	**Fecha:** 12 de Julio de 2024
Nombre del contratista: BLANCA MYRIAM SANDOVAL ROZO		**CC:** 1090412879

Objeto del contrato:

Objeto: 2024R-1326 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES PAR APOYAR EL PROCESO DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 2597 DE 2003, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER.

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	**Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo en cada una de las obligaciones)**
1. REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, AMBIENTALES Y CONTRACTUALES, A LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 2597 DE 2003, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y LA FUNDACIÓN SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE FUNAMBIENTE.	Visita a la Escombrera Municipal: Socializar y reconocer el funcionamiento de la Escombrera Municipal con funcionarios de la Concesión Se desarrolló socialización y presentación de la Escombrera Municipal ubicada en el extremo occidental de la Ciudadela Juan Atalaya, en predio Aledaño al barrio el progreso, sobre la vía Cúcuta- el Zulia, Corregimiento el Rodeo, donde se reciben residuos y se realizan diferentes procesos de desarrollo ambiental propendiendo por el cuidado del ecosistema. El material recogido se caracteriza de la siguiente manera: ASFALTOS, CONCRETOS, ESCOMBROS, EXCAVACION, GRAVAS
2. BRINDAR SOPORTE TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y PARTICIPAR EN LOS COMITÉS EVALUADORES CUANDO SEA DESIGNADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.	Levantamiento topográfico Actividades de mantenimiento de la escombrera: -Humectación de vías internas para evitar dispersión de partículas: se hizo riego de agua con el camión cisterna en las diferentes zonas y vías internas de la escombrera, aumentando en los tiempos de verano para mitigar la dispersión del material particulado que afecta la operación y contamina el medio ambiente. -Poda de la cerca viva, de árboles y limpieza de patio: El mantenimiento de la cerca viva y la poda de árboles se hacen cada vez que sea necesario, sobre todo para

	aumentar la luminosidad al limón swingle y así mejorar considerablemente el desarrollo vegetativo de estas plantas. Además del aseo general en las diferentes áreas del patio. -Limpieza y mantenimiento de Sedimentador: Los sedimentadores tienen la función de retener material de arrastre en épocas de lluvia y así evitar que lleguen al caño y aumenten el nivel del cauce. Se hizo mantenimiento y limpieza de este sedimentador periódicamente durante todo el semestre y con mayor frecuencia en los meses de lluvias. Dicho mantenimiento consiste en retirar los sedimentos y llevarlos a la zona de llenado, también se saca el agua que queda depositada en él y las basuras se llevan al sitio de almacenamiento temporal.
3. CONCEPTUAR SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 2597 DE 2003.	-Mantenimiento y limpieza de cunetas: El mantenimiento de las obras de drenaje que desalojan las aguas en épocas de lluvia y que evitan el encharcamiento de las vías y de diferentes zonas del patio, se hace periódicamente. Dicho mantenimiento consiste en retirar la corteza vegetal y material grueso que pueda obstaculizar el flujo del agua. - Descapote con maquinaria: En algunas zonas del patio de maniobras se hizo trabajos de descapote con maquinaria para hacer una eliminación total de la corteza vegetal. - Limpieza y retiro de material orgánico e inorgánico: se realiza permanentemente la recolección, retiro y acopio temporal de las basuras y corteza vegetal de la zona de llenado y de otros sitios del patio, ya que los RCD no clasificados llegan con basura o corteza vegetal. - Registro, control y presa de vehículos: A la entrada del Sitio de Disposición Final de RCD, en la caseta de vigilancia y control, se hace la respectiva revisión de los vehículos que ingresan a disponer los materiales de RCD, verificando que se encuentren en buen estado, que los documentos del conductor y del vehículo estén en regla, que vengan cubiertos con lonas para evitar la emisión de partículas y que los RCD sean los permitidos para disponer en la zona de llenado o en el área dispuesta para almacenamiento y aprovechamiento -Pesaje: Luego de efectuar la revisión y el respectivo control en la entrada, se permite el paso del vehículo, el cual debe ser pesado en la báscula instalada para este fin, ingresando toda la información referente al

	generador, al vehículo, a la caracterización de RCD según revisión visual y observaciones cuando corresponda, teniendo en cuenta que el sistema automáticamente genera el resto de datos de la operación como: Fecha de entada, fechade salida, peso inicial de vehículo cargado, peso final del vehículo vacío y peso neto que es la diferencia entre los dos pesos.
4. ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS MENSUALES Y FINALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O CUANDO LA ENTIDAD ASÍ LO REQUIERA.	-Revisión y organización de documentación para la supervisión del contrato.
5. APOYAR OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O REQUERIMIENTOS QUE REALICE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Y/O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, RESPECTO A SU OBJETO CONTRACTUAL.	Revisión y ajuste de la matriz de revisión de las cláusulas del contrato de concesión - Si durante la ejecución del contrato el lote se llegara a saturar o se presentaren situaciones que no permitieren su utilización el CONCESIONARIO deberá adquirir un nuevo predio previa autorización de las autoridades administrativas y ambientales, si la causal de la inoperancia del lote fuere por fuerza mayor o caso fortuito es decir ajeno a la voluntad del CONCESIONARIO, el municipio compartirá los costos que implican la consecución y adecuación de un nuevo predio.
6. COADYUVAR EN LA VERIFICACIÓN TÉCNICA Y MONITOREO CONSTANTE DE LAS OBLIGACIONES A EJECUTAR EN EL AUTORIZADO MARCO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA SU DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN.	Solicitud de información propia del desarrollo del contrato de concesión. Envío de oficio solicitando la siguiente información -Programación de las respectivas jornadas de limpieza a los linderos de la malla del Aeropuerto Internacional Camilo Daza, para preservar la seguridad y el buen manejo de los escombros, y la ejecución de dichas jornadas. Así como visitas de seguimiento a la solicitud realizada.
7. EL CONTRATISTA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, DEBERÁ CUMPLIR TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE	Disponer de las volquetas y maquinaria requeridas durante el año para atender la limpieza recolección el transporte y disposición de escombros clandestinos y demás obras o

CONTRATACIÓN, LAS FUNCIONES QUE APARECEN EN EL LEY 1474 DE 2011, Y LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN LA GUÍA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, EMITIDA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	actividades adicionales y/o complementarias relacionadas con· el manejo de escombros y del espacio público de la ciudad.
8. PARTICIPAR Y COADYUVAR DE TODAS ACTIVIDADES QUE LE ASIGNE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ACORDE AL OBJETO DEL CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A DESARROLLAR EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN TÉRMINOS DE CALIDAD, TIEMPOS DE RESPUESTA Y ALCANCE ESPECÍFICO. . EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESARROLLAR EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN TÉRMINOS DE CALIDAD, TIEMPOS DE RESPUESTA Y ALCANCE ESPECÍFICO.	Para finalizar entre las actividades del contrato se encuentran las jornadas de limpieza de RCD en el espacio público, donde se intervienen diferentes puntos de la ciudad, recogiendo los RCD clandestinos y recuperando los sitios intervenidos. Para el desarrollo de la actividad de recolección y transporte de RCD, se dispuso de minicargador Bobcat, retrocargador, volquetas sencillas y personal de Funambiente.
Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)	
Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas	
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	

SERGIO SANJUAN SANTIAGO

Firmado digitalmente por SERGIO SANJUAN SANTIAGO
Fecha: 2024.07.22 10:15:22 -05'00'



Nombre y Firma del contratista
Supervisor
Sergio SanJuan Santiago

C.C. 88.207.070

Nombre y Firma del Contratista
Blanca Myriam Sandoval Rozo

C.C. 1.090.412.879

ANEXOS

EVIDENCIAS

Contratista: BLANCA MYRIAM SANDOVAL ROZO

Cedula de Ciudadania: 1090412879

Registro Fotográfico








FUNAMBIENTE


FUNAMBIENTE